

مهلة اضافيه
واردة من المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

اسم العملية: إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية-العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٦,٦٠٠ الى الكم ٤٧٧,٦٠٠ بطول اكم اتجاه الاسكندرية (قطاع العلمين - فوكة).

اسم الشركة المنفذة: شركة المؤسسة المصرية المتحدة

عقد العملية رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٦٢)

قيمة التعاقدية : ٥,٧ مليون جنية

تاريخ بدء العملية: ٢٠٢٢/٦/٢٣

تاريخ النھو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٣/٢/٢٣

المطلوب : مد مده العملية (٦ اشهر) ليصبح تاريخ النھو ٢٠٢٣/٨/٢٣

المبررات :- ورد خطاب المنطقة المشرفه بشأن مد مده المشروع للاسباب الاتيه :-

- بناءً على قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بمد جميع التعاقدات الجارى تنفيذها لمدته (٦ اشهر) وذلك لمواجهة الاثار السلبية المترتبة على تداعيات الازمات العالمية الحالية والى طلب الشركة المنفذه المقدم بمبررات منحها تلك المدة وموافقة المنطقة المشرفه بعد دراستها الطلب على منحها تلك المده وهي كالتالى :-

- تاخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف
- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها
- ارتفاع اسعار قطع غيار المعدات وندرة توافرها

إعداد مهندس :

مدير عام (صيانة/التنفيذ) :

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية :

رأى الإدارة القانون :

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

أوافق ويعتمد :

التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والتعباوى

٣٠
١٥ / ٢٠٢٣

مقايضة ختامية

بخصوص :- اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعيه لمشروع الفطار

الكهربائى السريع بطول ١ كم اتجاه الاسكندرية

مقاوله :- المؤسسة المصرية المتحدة

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامى

طبقا للكميات المنفذه على الطبيعة فقد تم أعداد المقايضة الختامية المرفقه لكافة

بنود العملية باجمالى مبلغ ٥٧٠٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط وقدره خمسة مليون وسبعمانه الف جنيهه لاغير)

مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم / محمد محمد نبيل

الاسم / ابراهيم عبد الحامد

رئيس

رئيس

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

(بالاسكندرية/ مرسى مطروح)

عميد مهندس / " هانى محمد محمود طه "



مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والمطارات والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سمح الجيوشمي



الهيئة العامة
للمطارات والكباري
(GARB)



مشروع القطر الكهربائي فائق السرعة قطاع (الطين - فوكا)
المقايمة الختامية لينود الاعمال تنفيذ المؤسسة المصرية المتحدة اتجاه الاسكندرية
القطاع من المحطة ٤٧٦+٦٠٠ الى ٤٧٧+٦٠٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الغنة	الاجمالى
١	أعمال الحفر				
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيه لكلومتر زيادة	م ^٣	٤٥٠٠٠	٢٠	٩٠٠,٠٠٠
٢	أعمال الإزالة والتطهير				
٢-٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرقع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٣٠٠٠٠	٥	١٥٠,٠٠٠
٣	أعمال الردم				
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى متسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادة	م ^٣	١١٨٢٠,٠٣	٨٥	١,٠٠٤,٧٠٣
	علاوة مسافة النقل ٢١٣ كم	م ^٣	١١٨٢٠,٠٣	٢٩٥,٤٠	٣,٤٩١,٦٣٧
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	م ^٣	١١٨٢٠,٠٣	١٣	١٥٣,٦٦٠
	الاجمالى				٥,٧٠٠,٠٠٠
(خمس ملايين وسبعمئة ألف جنيه مصري فقط لا غير)					

مدير مشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسني فياض

مدير مشروع (الهيئة)

م/ ابراهيم الحناوى

مدير المشروع الاستشارى

م/ مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م/ محمد شلبي

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا


الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هانى محمد محمود طه "

٩/٢٣

٢٠٢٤



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي 2

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم 475+600 الى الكم 476+600 بطول 1 كم اتجاه الاسكندرية قطاع (العلمين / فوكة)

رقم البند و بيانه : (1-1) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة
عدا التربة الصخرية

تنفيذ : المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : 47000 م3

الكمية	بيان الاعمال
45000	مستخلص جاري 1
2000	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
2000	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)
47000	الاجمالي الكلي (م3)

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخناوي

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

محمود شاويش

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي 2

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم 475+600 الى الكم 476+600 بطول 1 كم اتجاه الاسكندرية قطاع (العلمين / فوكة)

رقم البند و بيانه : (2- 2) بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات

تنفيذ : المؤسسة المصرية المتحدة

م 30000

مقدار العمل السابق :

بيان الاعمال	الكميه
مستخلص جاري 1	29000
كميات لم تدرج في المستخلص السابق	1000
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ²)	1000
الاجمالي الكلي (م ²)	30000

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

محمد شافع

نمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي 2

شروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم 475+600 الى الكم 476+600 بطول 1 كم اتجاه الاسكندرية قطاع (العلمين / فوكة)

رقم البند و بيانه : (1-3) اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : 12076.77 م3

بيان الاعمال

الكمية

بيان الاعمال

11000

مستخلص جاري 1

1076.77

كميات لم تدرج في المستخلص السابق

1076.77

اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)

12076.77

الاجمالي الكلي (م3)

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخطاوي

مهندسى الاستشاري

مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

م / محمود شاويش

أتمه الكميات الواردة بالمستخلص ختامي 2

شروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم 475+600 الى الكم 476+600 بطول 1 كم اتجاه الاسكندرية قطاع (العلمين / فوكة)

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة مسافة النقل 213 كم

تنفيذ : المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : 12076.77 م3

بيان الاعمال

الكمية

مستخلص جاري 1

11000

كميات لم تدرج في المستخلص السابق

1076.77

اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)

1076.77

الاجمالي الكلي (م3)

12076.77

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

م / محمد خليل

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

مهندس الاستشاري

مكتب د سعد الجوشي

م / ابراهيم الختومي

مهندس الهيئة

م / مصطفى نجم

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي 2

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم 475+600 الى الكم 476+600 بطول 1 كم اتجاه الاسكندرية
قطاع (العلمين / فوكة)

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : 12076.77 م3

بيان الاعمال	الكميه
مستخلص جاري 1	11000
كميات لم تدرج في المستخلص السابق	1076.77
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)	1076.77
الاجمالي الكلي (م ³)	12076.77

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الخطاوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

محضر استلام ابتدائي

عملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠+٧٥ الى الكم ٦٠٠+٧٦ بطول اكم اتجاه الاسكندرية قطاع (العلمين / فوكة)

تنفيذ شركة : المؤسسة المصرية المتحدة

اشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية_مطروح)

استشاري الهيئة للمشروع : سجاك (د سعد الجيوشي)

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٠ وبناءً علي قرار السيد العميد مهندس/رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا رقم (١٢١) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٤ والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي للأعمال عليه.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

- | | | |
|-------------------------------|---|----------|
| (١) المهندس/ محمد حسني فياض | مدير عام مشروعات الهيئة | (رئيساً) |
| (٢) المهندس/إبراهيم الحناوي | مدير مشروع القطاع من المنطقة | (عضواً) |
| (٣) المهندس/عبدالله عبدالمحسن | معمل المنطقة المشرفة | (عضواً) |
| (٤) المهندس / مصطفى نجم | مكتب: سجاك (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة | (عضواً) |
| (٥) المهندس/محمد خليل | مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع | (عضواً) |
| (٦) المهندس/ محمود شاويش | الشركة المنفذة: المؤسسة المصرية المتحدة | (عضواً) |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعة للمرور علي الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهرياً وتم أخذ عينات أتربة من الجسر لإجراء التجارب اللازمة عليها بمعمل المنطقة وتحديد نسبة الحيوود وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي:-

الأعمال المنفذة والمطلوب تسليمها أعمال الحفر وأعمال الأتربة لتشكيل مسار الجسر الترابي

أولاً:- أعمال الحفر:-

تم التأكد من وصول الأعمال للمناسيب المطلوبة طبقاً لطلبات التسليم بالمشروع والأعمال مقبولة بصفة عامة .

ثانياً:- حالة السطح العلوي للجسر المنفذ:-

الأعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكد من الوصول للمناسيب وتحقيق الميول الجانبية للقطاع

توصيات اللجنة :-

- ١) علي مندوب معمل المنطقة تحديد مدي الحيود بالعينات عن المواصفة العامة للمشروع وتحديد قيمة الخصم .
 - ٢) علي السادة استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجيوشي)) مراجعة الحصر والتأكد من الكميات المنفذة طبقاً لطلبات الاستلام وموافقة اللجنة بالكميات والتجارب التي أجريت علي الأعمال أثناء التنفيذ.
 - ٣) قام مندوب استشاري المساحة بالتأكد علي المناسيب المنفذة طبقاً للتصميم المعتمد.
 - ٤) علي استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجيوشي)) متابعة سلوك الأعمال خلال فترة الضمان وإبلاغ الشركة بأي عيوب تظهر لأصلحها فوراً.
- وعليه تري اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه ويعتبر تاريخ المحضر ٢٠٢٣/٩/٢٠ هو تاريخ النهو الفعلي وبدء فترة الضمان للأعمال.
- وعلي ذلك جري التوقيع.

التوقيعات :-

(٦) محمود سامي
(٥) شفيق
(٤) السيد
(٣) ع
(٢) 
(١) 

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

٢٠٢٤
٩/٢٣
" هاني محمد محمود طه "

نموذج رقم ٢



بشأن : حصر المواد المحجّرة الواردة بالمستخلص

القيد :/...../..... ٢٠٢٣ المنطقة

التاريخ/...../..... ٢٠٢٣

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والبناء

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق طية المستخلص الختامى الخاص بعملية
(اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للقطار الكهربائى السريع اتجاه الاسكندرية
تنفيذ شركة / المؤسسة المصرية المتحدة عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٤٨

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم
بالعلم ان المواد المحجّرة المستخدمة ببيانها كالاتى :-

م	نوع المادة المحجّرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
١	سن	م ٢		كسارة
٢	اتربة	م ٢	١٢٠٧٦,٧٧	محجر المصرية
١	رسم	م ١		محجر رعم / بصريخ / بسون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية / التصريح) للكميات التى تم الحصول عليها من
(كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .
يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

التوقيع (٩/٢٣)
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

افادة

بالاشارة لمشروع اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي
السريع (العين السخنة - مطروح)

العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٤٨ : إتجاه الاسكندرية.

في المسافة من ٤٧٥+٦٠٠ إلى ٤٧٦+٦٠٠

مقاوله شركة : المؤسسة المصرية المتحدة

اشراف استشاري : مكتب د.سعد الجيوشي

كمية الاتربة المستخدمة في المشروع : ١٢٠٧٦,٧٧ م^٣

يرجي العلم بأنه قد تم توريد المواد المحجرية بالمشروع ببيونات رسمية معتمدة و قام
استشاري المشروع بمراجعة جميع البونات و التأكد من الكميات المدرجة و ذلك تحت
اشراف المنطقة.

مدير عام المشروعات

م/محمد حسني فياض

مدير مشروع الهيئة

م/إبراهيم الكتاوي

مدير مشروع الاستشاري

م/مصطفى نجم

مدير مشروع الشركة

م/محمود شاويش


رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



أثاوة المحاجـر

عن كمية المواد التي تم إستخدامها

مشروع : أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٥+٦٠٠ الى الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه الاسكندرية قطاع (العلمين / فوكة)

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

أعمال تم تنفيذها حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٠

-كمية الأتربة المنفذة بند (٣) :-

بالمتر المكعب = ١٢٠٧٦,٧٧ م^٣

مدير مشروع الهيئة

م/إبراهيم الحناوي

مهندس الشركة

م/محمود شاويش

محمود شاويش

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

٢٠٢٤
٩/٢٣

" هانى محمد محمود طه "

مقايمة ختاميه

بخصوص :- اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعيه لمشروع الفطار

الكهرباني السريع بطول ١ كم اتجاه الاسكندرية

مقاوله :- المؤسسة المصرية المتحدة

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامي

طبقا للكميات المنفذه على الطبيعة فقد تم اعداد المقايمة الختامية المرفقه لكافة

بنود العملية باجمالى مبلغ ٥٧٠٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط وقدره خمسة مليون وسبعمانه الف جنيهها لاغير)

مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم /

الاسم / ابراهيم عبد الحميد

رئيس

رئيس

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدقه

(بالاسكندرية/ مرسى مطروح)

عميد مهندس / هانى محمد محمود طه

[illegible]



مشروع : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين - مطروح)

لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٥+٦٠٠ الى الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه
الاسكندرية قطاع (العلمين - فوكة)

تنفيذ : المؤسسة المصرية المتحدة

إشراف : المنطقة الخامسة قطاع غرب الدلتا

الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة الخصومات:

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٧ وبناء على القرار الإداري ١٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤ الصادر من السيد عميد مهندس رئيس الإدارة المركزية / منطقة غرب الدلتا ومحضر الإستلام الإبتدائي للعملية المؤرخ في ٢٠٢٣/٩/٢٠ تم عمل التقييم الفني للعملية عالياً.

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من:

(المهندس/ محمد حسني فياض	مدير عام المشروعات	(رئيساً للجنة)
٢) (المهندس/إبراهيم الحناوي	ممثل الهيئة	(عضواً)
٣) (المهندس/عبدالله عبدالمحسن	معمل المنطقة المشرفة	(عضواً)
٤) (المهندس / مصطفى نجم	مكتب: سجاك (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة	(عضواً)
٥) (المهندس/محمد خليل	مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع	(عضواً)
٦) (المهندس/ محمود شاويش	الشركة المنفذة : المؤسسة المصرية المتحدة	(عضواً)

وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتي :

*الخصم على طبقة الأتربة : لا يوجد خصم

*الخصم على اختبارات الدمك بطبقة التربة : لا يوجد خصم

*الخصم على النقص في السمك لطبقة الأتربة : لا يوجد خصم

*الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي :-

من الفحص البصري :-

*الخصم على سطح الطريق ٠,٠٠٦*٥٧٠,٠٠٠ = ٣٤٢٠٠ جنيه

*الخصم على اختبارات التصنيف والتدرج وال CBR لطبقة الأتربة : لا يوجد خصم

*القيمة المالية للخصم للجنة الاستلام الابتدائي : ٣٤٢٠٠ جنيها (أربعة وثلاثون الفا ومنتان جنيها مصري)

التوقيعات :

٦- محمود تاريس

٥- شفيق

٤- السيد

٣- عا

٢- عا

١- عا

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



P/ENG/CAR/01/2023/2499

تابع لرقم الوثيقة

حدود التعويض	الأخطار الطبيعية

* حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد التحمل

القسم الثاني: المسئولية المدنية للطرف الثالث

حدود التعويض	البنود المؤمن عليها
40,000.00	الاصابة الجسمية للشخص الواحد
200,000.00	الحد الأقصى لمسئولية الشركة للاصابات الجسمية و الاضرار المادية
100,000.00	الاضرار المادية للحادث
100,000.00	الاصابة الجسمية للحادث الواحد

التحمل يتحمل المشترك 10% الاولى من كل حادث مغطى بحد انشئ 10.000 جم وذلك للاضرار المادية فقط



المصرية للتأمين التكافلي

المركز الرئيسى - القاهرة

الفرع

الحالة الانتاجية رقم القيد: 98-شركة يونيون للوساطة فى التأمين - 12-46-0392080

15/04/2024

تحريرا في



Head Office

56 Gameat El Dewal El Arabia St.,

Giza, Egypt.

Tel: + (202) 33329100

Fax: + (202) 33329101 / 33329105

www.egtak.com

المركز الرئيسى

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.

تليفون: ٣٣٣٢٩١٠٠ (٢٠٢) +

فاكس: ٣٣٣٢٩١٠٥ / ٣٣٣٢٩١٠١ (٢٠٢) +

P/ENG/CAR/01/2023/2499

تابع لرقم الوثيقة

احتساب الاشتراك

جنيه مصري	قرش	
1,400.00	0.00	صافى الاشتراك
77.00	0.00	نصف الدفعة النسبية
9.00	0.00	الضريبة النوعية
81.00	40.00	مصاريف الاصدار
8.00	40.00	رسم الاشراف والرقابة / ستة في الالف
2.00	80.00	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الالف
1.00	40.00	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الالف
20.00	0.00	رسوم تنمية موارد الدولة
1,600.00	0.00	الاجمالى

فقط ألف وستمئة جنيه مصري لا غير

الملاحق المرفقة

تصرف للتعويضات التكاليف او الجزاء لصالح المستفيد
لا يجوز الانشاء او التعديل فى الوثيقة الا بموافقة المستفيد
المستوفى المتبغله

استثناء الخسارة أو الضرر أو المسئولية الناشئة عن الفيضان أو غمر المياه
استثناء الخسارة أو الضرر أو المسئولية الناشئة عن العواصف
شروط خاصة متعلقة بوسائل مكافحة الحريق والأمان من الحريق فى مواقع الانشاء
شروط خاصة متعلقة بوسائل مكافحة الحريق والأمان من الحريق فى مواقع الانشاء
شروط الحفر الطولى فى حدود 100 متر للحفرة الواحدة بحد أقصى 3 حفر فى نفس الوقت
الوثيقة تغطى خطر الحريق والسطر الناتج عن الاعمال فقط

يجب مراعاة الاتى

يجب الاحتفاظ باجهزة مكافحة الحريق فى المواقع جاهزة للاستخدام الفورى
يجب تجنب استخدام صلايات اللحام او التنطع فى الاماكن المقلقة والتي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
يجب مراعاة ان العدد والتشويكات داخل مخازن بسور وعليه حراسة 24 ساعة
عدم التشويكات مهمات المشروع فى الشارع اكثر من 24 ساعة وبدون حراسة
اجراء الجرد الدورى للتشويكات والمهمات المستخدمة فى المشروع للتأكد من سلامتها
الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد للقسم الاول 2 مليون جـم



المصرية للتأمين التكافلي

المركز الرئيسى - القاهرة

الفرع

الحالة الانتاجية رقم القيد: 98-شركة يونيون للوساطة فى التأمين - 0392080-12-46

15/04/2024

تحريرا فى

Head Office

56 Gameat El Dewal El Arabia St.,
Giza, Egypt.
Tel: + (202) 33329100
Fax: + (202) 33329101 / 33329105

www.egtak.com

المركز الرئيسى

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.
تليفون: ٣٣٣٢٩١٠٠ / ٣٣٣٢٩١٠٠ + (٢٠٢)
فاكس: ٣٣٣٢٩١٠٠ / ٣٣٣٢٩١٠٠ + (٢٠٢)





Egyptian Takaful
Property & Liability



المصرية للتأمين التكافلي
ممتلكات ومسؤوليات

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٠
لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ومسجلة تحت رقم ٢١
سجل تجارى رقم ٢٢٨٥٥ القاهرة

P/ENG/CAR/01/2023/2499

تابع لرقم الوثيقة

الاستثناءات

الحرب والحروب الأهلية والارهاب والتفريب

الشغب والاضطرابات الأهلية والمصالية

الاخطار السياسية

الاخطار الطبيعية

الوثائق الالكترونية

مسؤولية رب العمل

الاجور الاضافية واجور العمال أثناء الليل واثاء العطلات الرسمية او اية اجور اخرى

الممتلكات الثابتة والمحمولة بالمشروع

اصال المنطقة او الحراسة

توقف الاصل سواء كلياً او جزئياً

الحفر الاثني والتفتي والحفر المروجة ورفع المواسير

العقوبات والجزاءات

اى تلفيات حدثت او قد تحدث نتيجة اصال سابقة لتاريخ تحرير الوثيقة

التلوث الكيميائي والبيولوجي والنووي

الامراض المعدية او فيروس كورونا

الخسائر التي تكتشف عند الجرد

اخطاء التصميم او المواد المعيبة او عيوب التصنيع

قند الارباح

التأخير في بدء الاصل

الاصال البحرية والنهرية

الخسائر الناتجة عن التفجيرات

النقل المعتمد من قبل المشترك او ممثلة

النقل

المعدات

التقارب السامة والسوء الفطرية

خطر النقل والتوزيع

الاصال الرطبة

المصادر ، للتأمين والتخلي

مسئولية اخطار الطرق

الهجوم الالكتروني

الخسارة الغير المادية ، المال ، السرقة العادية ، التسويات الاستثنائية

الخسارة او الضرر بسبب الهبوط

التسرب والتلوث الاشعاعي

الاستبuros

الشروط للتسليم : في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تمذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك المستحق بسبب يرجع إلى المشترك و المستفيد ، فإن على الشركة أن تخطره بكتيب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين في الوثيقة أو في آخر موطن معلوم له بوقف سريان عقد التأمين مع إنذاره بوجوب سداد هذا الاشتراك خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإنذار وإلا اعتبر العقد مفسوخاً ، فإذا لم يتم المشترك و المستفيد بالسداد خلال هذه المهلة الممنوحة له فإن على الشركة إخطار المشترك و المستفيد بنسخ العقد وذلك . بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وفي جميع الأحوال يحق للشركة المطالبة بجزءه من الأشتراك التأمين عن الفترة المنتهية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ

شروط التقادم : تخضع للتغطية بموجب هذه الوثيقة لشروط التقادم اصلاً لنص المادة (752) من القانون المدني المصري

شروط التحكيم : كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروط ويمكن اللجوء في شأنه - بناء على اتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994

بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية



المركز الرئيسي - القاهرة

الفرع

الحالة الإنتاجية رقم القيد: 98-شركة يونيون للوساطة في التأمين - 0392080-12-46

15/04/2024

تحريراً في

15/04/2024

المصرية للتأمين التكافلي

Head Office

56 Gameat El Dewal El Arabia St.,
Giza, Egypt.

Tel: + (202) 33329100

Fax: + (202) 33329101 / 33329105

www.egtak.com

المركز الرئيسي

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.

تليفون: ٣٣٣٢٩١٠٠ (٢٠٢) +

فاكس: ٣٣٣٢٩١٠٥ / ٣٣٣٢٩١٠١ (٢٠٢) +

19963
Hotline

ملحق رقم (002) مرفق ومتم للوثيقة رقم P/ENG/CAR/01/2023/2499

المسئولية المتبادلة

- من المعلوم والمتفق عليه ومقابل قيام المشترك بصداد الاشتراك الإضافي المتفق عليه ، أن تغطية المسئولية المدنية قبل الغير سوف تسرى على كافة الأطراف المشتركين المذكورين في الجدول كما لو كانت هناك وثيقة مستقلة لكل طرف وذلك باستثناء المسئولية المدنية الناتجة عن :
- آية خسائر أو أضرار تلحق بالبنود المؤمن عليها أو التي يمكن التأمين عليها تحت القسم الأول من الوثيقة حتى لو لم يكن التعويض عنها لكونها في نطاق التحمل أو آية حدود أخرى .
 - وفاة أو إصابة جسمانية أو مرض لأي من المستخدمين أو العمال المؤمن عليهم أو الممكن التأمين عليهم طبقا لقانون إصابات العمل أو تأمين مسئولية رب العمل قبل موظفيه أو عماله
 - وفي جميع الأحوال فإن المسئولية الكلية للشركة تجاه الأطراف المشتركين لن تتعدى في مجموعها لأي حادث أو مجموعة من الحوادث ناشئة عن واقعة الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه في جدول الوثيقة .
- وفيما عدا ذلك تبقى كافة شروط واستثناءات وأحكام واشتراطات هذه الوثيقة أو الملاحق التي تم الاتفاق عليها كما هي دون أدنى تغيير .
الاشتراك الإضافي : مشمول

ملحق رقم (009)

استثناء الخسارة أو الضرر أو المسئولية الناتجة عن الزلازل

من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك .

أن الشركة لن تكون مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسئولية المباشرة أو الغير مباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل

ملحق رقم (010)

استثناء الخسارة أو الضرر أو المسئولية الناشئة عن الفيضان أو غمر المياه

من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك .

أن الشركة لن تكون مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسئولية المباشرة أو الغير مباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه

ملحق رقم (112)

شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق

والأمان من الحريق في مواقع التشييد

أنه من المفهوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك

فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط باشتراط ما يلي :-

- (1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في جميع الأوقات مع تقدم العمل .
- (2) أن يكون هناك خط مواصلات مياه حريق جاهزة في وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجاري العمل به وأن يكون مغلق باغطية مؤقتة .
- (3) أن يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وظفافات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل أسبوع .
- (4) أن يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بالمرح ما يمكن بعد إزالة الشدات المستخدمة في الإنشاء .



Head Office

56 Gameat El Dewal El Arabia St.,

Giza, Egypt.

Tel: + (202) 33329100

Fax: + (202) 33329101 / 33329105

www.egtak.com

المركز الرئيسى

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.

تليفون: ٣٣٣٢٩١٠٠ (٢٠٢) +

فاكس: ٣٣٣٢٩١٠٥ / ٣٣٣٢٩١٠١ (٢٠٢) +



(5) أن يتم الغلق المؤقت للمفتحات ابواب المصاعد ، أنابيب الخدمات وأي فراغات أخرى بأسرع ما يمكن وبما لا يجاوز البدء في أعمال التجهيزات

(6) أن يتم إزالة المخلفات بانتظام - إزالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الأدوار التي يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يوم عمل .

(7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (أعمال ينشأ عنها لهب) من أي نوع مثل :-

- عمليات الجلف ، التقطيع ، اللحام
- استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهربائية .
- استعمال البيتومين الساخن .
- أو أي عمليات أخرى ينتج عنها سخونة .

(8) يتم تنفيذ العمل الحراري فقط بوجود عامل على الأقل مزود ببطارية حريق ومدرب على

مكافحة الحريق على أن يتم فحص منطقة هذه الأعمال التي ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بمساعة .

(9) عند تخزين المواد المستخدمة في التشييد أو التركيب يتم تقسيمها إلى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبنية أثناء لكل وحدة تخزين .

(10) كل وحدة تخزين مستقلة يجب أن تفصل بما لا يقل عن خمسين متر أو أن تفصل بحوائط مقاومة للحريق .

(11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال في مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإضاءة أو التركيب أو أي أعمال ينشأ عنها لهب .

(12) تعيين منسق أمان بالموقع .

(13) تركيب نظام يعتمد عليه للإنذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع أقرب مركز إطفاء حريق متى أمكن ذلك .

(14) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام .

(15) أن يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وأن تتم التدريبات العملية أسبوعياً .

(16) أن يكون أقرب مركز إطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وأن تكون هناك مداخل جاهزة له في جميع الأوقات .

(17) أن يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .

قيمة كل وحدة تخزين : 300.000 جم

المصرية للتأمين التكافلي



Head Office

56 Gameat El Dewal El Arabia St.,
Giza, Egypt.
Tel: + (202) 33329100
Fax: + (202) 33329101 / 33329105

المركز الرئيسي

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.
تليفون: ٣٣٣٢٩١٠٠ / ٣٣٣٢٩١٠٠ + (٢٠٢)
فاكس: ٣٣٣٢٩١٠٥ / ٣٣٣٢٩١٠١ + (٢٠٢)

www.egtak.com



اصلية

جدول وثيقه تامين جميع اخطار المقاولين
رقم P/ENG/CAR/01/2023/2499

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات (المنوّه عنها فيما بعد بالشركة) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقاً لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المبين بجدول وايصال الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والاضرار التي تحدث بسبب تحقق اي من الاخطار المغطاه الوارده بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينه بهذه الوثيقة او اي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والاشتراطات والاستثناءات الوارده.

اسم المشترك	المؤسسة المصرية المتحده
العنوان	ق 9128 - ش 9 - المقطم الخليفة - القاهرة
اسم المستفيد	الهيئة العامة للطرق والكبارى
اسم المقاولة (أو المشروع)	اعمال الجسر الترابى لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول (الاسكندريه)
موقع العمل	الاسكندرية
وصف أعمال المشروع	اعمال الجسر الترابى لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول (الاسكندريه) لتنفيذ المسافه من الكم 476.600 الى الكم 477.600 بطول 1 كم اتجاه الاسكندريه رقم العقد : 2022/2021/1262
مبلغ التامين	5,700,000.00 فقط خمسة ملايين و سبعمائة ألف جنيه مصري لا غير

مدة التامين : 6 شهر

أ- بالنسبة للأعمال	يبدأ التامين في : 15/04/2024	وينتهي في : 14/10/2024
ب- بالنسبة للصيانة	يبدأ التامين في :	وينتهي في :

القسم الاول: الأضرار المادية

البنود المؤمن عليها	مبلغ التامين
اعمال العقد	5,700,000.00
اجمالي مبلغ التامين للقسم الاول	5,700,000.00

التحمل عن كل حادث يتحمل المشترك 20% الاولى من كل حادث مغطى بحد ادنى 150.000 جـم



المصرية للتأمين التكافلي

الفرع المركز الرئيسى - القاهرة

الحالة الانتاجية رقم القيد: 98-شركة يونيون للوساطة فى التامين-12-46-0392080

15/04/2024

تحريرا في

المركز الرئيسى

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.

تليفون: ٣٣٣٢٩١٠٠ (٢٠٢) +

فاكس: ٣٣٣٢٩١٠٥ / ٣٣٣٢٩١٠١ (٢٠٢) +

www.egtak.com

Head Office

56 Gameat El Dewal El Arabia St.,

Giza, Egypt.

Tel: + (202) 33329100

Fax: + (202) 33329101 / 33329105



اشعار مدين رقم DN-GPD-01-23-10-079868

اصلي

رقم الوثيقة : P/GA/PA/01/2023/748210

نوع التأمين : حوادث متنوعة - حوادث شخصية

اسم المشترك : المؤسسة المصرية المتحدة

العنوان : ق 9128 - ش 9 - المقطم الخليفة - القاهرة

اسم المستفيد : المؤسسة المصرية المتحدة

مبلغ التأمين : 130,000.00 فقط مئة و ثلاثون لاف جنيه مصري لاغير

مدة التأمين : من يوم 15/04/2024 إلى يوم 14/10/2024

حساب الاشتراك

جنيه مصري	قرش	
270	0	صلى الله عليه
2	70	نصف الصفة التسمية
2	70	الضريبة التوعية
66	17	مصاريف الاصدار
1	62	رسم الاشتراك والرقابة (مئة في الالف)
0	54	اشتراك صندوق حصة فورتاش / اثنان في الالف
0	27	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الالف
6	0	رسوم تشبه موارد التوثيق
350	0	الإجمالي

فقط ثلاثمائة وخمسون جنيه مصري لاغير

المصرية للتأمين التكافلي

الفرع : المركز الرئيسي - القاهرة

الحالة الانشائية : رقم القيد: 98 شركة بولونيوس للتوسعة في التأمين - 12-46-0392080

قيمة المصروفات الاساسية المنصوص عليها بهيكل المصروفات المعتمد للشركة قبل الاستقطاعات بنسبه % 10 وقيمة 27

تحريرا في : 15/04/2024

SALWA.YEHIA : (اعداد)

طباعة بواسطة : SALWA.YEHIA

جدول وثيقة حوادث الشخصية رقم P/GA/PA/01/2023/748210

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات والمسئوليات (المنوّه عنها فيما بعد بالشركة) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على أن تتعهد الشركة وفقاً لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المبين بجدول وإيصال الوثيقة بتعويض المشارك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والأحكام والاستثناءات الواردة فيما بعد.

المؤسسة المصرية المتحدة			اسم المشارك
ق 9128 - ش 9 المقطم الخليفة - القاهرة			العنوان
تأميناً على عدد 4 أفراد المذكورين انشاء والعاملين لدى المشارك - يشترط وجود علاقة تربط بين المؤمن عليهم والمشارك - باجمالي مبلغ تأمين 130,000 جم وتغطي هذه الوثيقة خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم و/أو الجزئي المستديم نتيجة حادث اثناء ويسبب العمل لتنفيذ أعمال الجسر الترابي لمسار القطر الكهربائي السريع الخط الاول (الاسكندرية) لتنفيذ المسافة من الكم 476,600 الى الكم 477,600 بطول 1 كم اتجاه الاسكندرية رقم العقد : 2022/2021/1262			المؤمن عليهم
اعتباراً من 2024/04/15 و حتى 2024/10/14			مدة التأمين
أسماء المستفيدين في حالة وفاة المشارك وصلة كل منهم به : الورثة الشرعيون			
اجمالي مبالغ التأمين		130,000 جم	
العملة	قرش	جنيه	
اشتراك التأمين	00	270	
نصف الدفعة النسبية	70	02	
الضريبة النوعية	70	02	
رسم الإشراف والرقابة	60	01	
اعتماد و تعديل وثائق التأمين	27	00	
صندوق ضمان حملة الوثائق	54	00	
مصاريف الإصدار	17	66	
رسوم تنمية موارد الدولة	00	06	
الإجمالي	00	350	
" فقط ثلاثمائة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير "			

المرفقات

- ملحق متمم للوثيقة .

الحالة الانتاجية : 0392080-46-12 شركة يونيون للوساطة في التأمين

تحريراً في : 2024/04/15

المصرية للتأمين التكافلي

19963
Hotline

Head Office
56 Gamat El Dewel El Arabia St.,
Giza, Egypt.
Tel: + (202) 33329100
Fax: + (202) 33329101 / 33329105

www.egtak.com

المركز الرئيسي

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.
تلفون: ٣٣٣٢٩١٠٠ (٢٠٢) +
فاكس: ٣٣٣٢٩١٠١ / ٣٣٣٢٩١٠٥ (٢٠٢) +

منحى متمم لوثيقة حوادث شخصية رقم P/GA/PA/01/2023/748210

مبالغ التأمين	الحالات المغطاة
وفقا للكشف المرفق	الوفاء إذا توفى المشترك خلال ثلاثة شهور من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي للمستفيدين مبلغ وقدره (طبقا لمبلغ التأمين) وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول (أولا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة من المعلوم و المتفق عليه ان هذه الوثيقة تغطي حاله الوفاء بحادث فقط
وفقا للكشف المرفق	العجز الكلى المستديم إذا أصيب المشترك بعجز جزئى مستديم خلال ثلاثة شهور من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي له وقدره (طبقا لمبلغ التأمين) وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول (ثانيا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة من
	العجز الجزئى المستديم إذا أصيب المشترك بعجز جزئى مستديم خلال ثلاثة شهور من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي له مبلغ يحدد وفقا لما جاء بالبند الاول (ثالثا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة

من المعلوم والمتفق عليه:

- يستثنى من التغطية التأمينية الحوادث الناجمة عن اخطار الشغب والارهاب والاختطاف السياسية
- تدفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين فى حالة الوفاة
- ان يكون المؤمن عليهم من العمالة الدائمة لدى المشترك و مؤمن عليهم بالتأمينات الاجتماعية
- يشترط الا يزيد العدد الفعلى للمؤمن عليهم عن العدد المؤمن عليه بموجب الوثيقة وقت وقوع الحادث
- مرفق الشروط العامة للوثيقة

مبلغ التأمين	الوظيفة
75,000	مهندس
30,000	مساعد مهندس او ملاحظ فنى
15,000	سائق معدة او سيارة ومن فى حكمهم
10,000	عامل عادى

الحالة الانتاجية : 0392080-46-12 شركة يونيون للوساطة فى التأمين

تحريرا فى : 2024/04/15

المصرية للتأمين التكافلي