

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - مطروح) قطاع (العلمين/فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم
٤٧٥+٦٠٠ إلى الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم إستكمال اعمال الأساس
والبلاطات الخرسانية

تنفيذ: شركة المؤسسة المصرية المتحدة
إشراف : المنطقة الخامسة – منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٣/٩٧٣) بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٠

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٠ اجتمع كل من:-

- | | | |
|--|--|---|
| ١- السيد المهندس / محمد حسني فياض
مدير عام مشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري | ٢- السيد المهندس / إبراهيم عبد الله الحناوي
مدير مشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري | ٣- السيد المهندس / محمود شاويش
مدير مشروع-شركة المؤسسة المصرية المتحدة |
|--|--|---|

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع حالياً من العوائق الظاهرة ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاریخ ٢٠٢٤/٣/٢٠ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية
وأقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

رئيس الإدارة المركزية

٣- شوارث

منطقة غرب الدلتا

٤-

الاسكندرية - مرسى مطروح

٥-

عميد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

٦-

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع(العين السخنة - العاصمة الإدارية العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٥+٦٠٠ الي الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم
استكمال طبقات الأساس والبلاطات الخرسانية

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة مسافة النقل ٢١٣ كم

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٢٠٠	٢٤,٠٠	٥٠٠	٤٧٦+١٠٠	٤٧٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٢١٦٤,٣٢٥	٢٤,٣٣	٥٠٠	٤٧٦+٦٠٠	٤٧٦+١٠٠	القطاع الثاني
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)					
٢٤١٦٤,٣٢٥		الاجمالي الكلي (٣م)			

مهندس الهيئة

م / ابراهيم عطاوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/ سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

مود شاويش

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع(العين السخنة - العاصمة الإدارية العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٥+٦٠٠ الى الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم
استكمال طبقات الأساس والبلاطات الخرسانية

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : ٣م .

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٢٠٠	٢٤,٠٠	٥٠٠	٤٧٦+١٠٠	٤٧٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٢١٦٤,٣٢٥	٢٤,٣٣	٥٠٠	٤٧٦+٦٠٠	٤٧٦+١٠٠	القطاع الثاني
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)					
اجمالي الكلي (٣م)					

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/ سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

XYZ

م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

م / محمود شاويش

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع(العين السخنة - العاصمة الإدارية العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٥+٦٠٠ الي الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم
استكمال طبقات الأساس والبلاطات الخرسانية

رقم البند و بيانه : (١-٣) اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : ٣م .

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٢٠٠	٢٤,٠٠	٥٠٠	٤٧٦+١٠٠	٤٧٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٢١٦٤,٣٢٥	٢٤,٣٣	٥٠٠	٤٧٦+٦٠٠	٤٧٦+١٠٠	القطاع الثاني
٢٤١٦٤,٣٢٥		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)			
٢٤١٦٤,٣٢٥		الاجمالي الكلي (٣م)			

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/ سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

مود شاويش

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر التراي لمشروع القطار الكهربائي السريع(العين السخنة - العاصمة الإدارية العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٥+٦٠٠ الي الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم
استكمال طبقات الأساس والبلاطات الخرسانية

رقم البند و بيانه : (٢-٤) اعمال تحميل وتوريد وتشغيل طبقة subballast مطابقة للمواصفات

تنفيذ : المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : ٣٠ .,٠٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٤٦٣,٧٥	٢,٩٣	٥٠٠	٤٧٦+١٠٠	٤٧٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٤٦٣,٧٥	٢,٩٣	٥٠٠	٤٧٦+٦٠٠	٤٧٦+١٠٠	القطاع الثاني
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)					
الاجمالي الكلي (٣م)					

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/ سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر التراي لمشروع القطار الكهربائي السريع(العين السخنة - العاصمة الإدارية العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٥+٦٠٠ الي الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم
استكمال طبقات الأساس والبلاطات الخرسانية

رقم البند و بيانه : (٤-٢) علاوة مسافة النقل ٧٠ كم

تنفيذ : المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٤٦٣,٧٥	٢,٩٣	٥٠٠	٤٧٦+١٠٠	٤٧٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٤٦٣,٧٥	٢,٩٣	٥٠٠	٤٧٦+٦٠٠	٤٧٦+١٠٠	القطاع الثاني
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)			
٢٩٢٧,٥.		اجمالي الكلي (٣م)			

مهندس الهيئة
أنا اهتم بالجهاز

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجيوشي

م/ المصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مکتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر التراقي لمشروع القطار الكهربائي السريع(العين السخنة - العاصمة الإدارية العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٥+٦٠٠ الى الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم
استكمال طبقات الأساس والبلاطات الخرسانية

رقم البند و بيانه : (٢٤) قيمة المادة المحجرية

تنفيذ : المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : ٣م ٠,٠٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٤٦٣,٧٥	٢,٩٣	٥..	٤٧٦+١٠٠	٤٧٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٤٦٣,٧٥	٢,٩٣	٥..	٤٧٦+٦٠٠	٤٧٦+١٠٠	القطاع الثاني
٢٩٢٧,٥٠		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)			
٢٩٢٧,٥٠		الاجمالي الكلي (٣م)			

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/ سعد الجيوشي
م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر التراي لمشروع القطار الكهربائي السريع(العين السخنة - العاصمة الإدارية العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم .٤٧٥+٦٠٠ الي الكم .٤٧٦+١٠٠ بطول ١ كم
استكمال طبقات الأساس والبلاطات الخرسانية

رقم البند و بيانه : (٢-٤) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية
تنفيذ : المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : ٣ م .٠٠٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٤٦٣,٧٥	٢,٩٣	٥٠٠	٤٧٦+١٠٠	٤٧٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٤٦٣,٧٥	٢,٩٣	٥٠٠	٤٧٦+٦٠٠	٤٧٦+١٠٠	القطاع الثاني
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)			اجمالي الكميات الكلية (٣م)		

مهندس الهيئة

م / ابراهيم المصتاوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل
م / سعد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش
م / شادل شادي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد،

بالإحالـة إلى مشروع القطار الكهربـائـى فـائق السـرـعـه (العلمـين - فـوكـه) (القطاع السادس)
نـتـشـرـفـ بـأنـ نـرـفـقـ لـسيـادـتـكـمـ طـيـهـ المـقـايـسـةـ المـعـدـلـةـ بـعـدـ المـفـاوـضـةـ تـارـيـخـ ٢٠٢٣-١٢-١٨

لـقطـاعـ الـآـتـيـ:

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	اتجاه
٢	المؤسسة المصرية المتحدة	٤٧٥+٦٠٠	٤٧٦+٦٠٠	استكمال اعمال طبقات الاساس والبلاطات الخرسانية

برـجـاءـ مـنـ سـيـادـتـكـمـ التـفـضـلـ بـالـأـحـاطـهـ وـالـتـوـجـيهـ بـالـازـمـ

وـتـفـضـلـواـ بـقـبـولـ فـائقـ الـاحـترـامـ وـالـتـقـدـيرـ،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مشروع القطار الكهربائي، قالية، السرعة قطاع (العلمن - فوكة)
أعمال طبقات الأساس، والبلاطات الخرسانية
مقاييس معدلة بعد المقاومة بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠٢٠ لتنفيذ الأعمال تنفيذ شركة المؤسسة المصرية المتحدة
القطاع من المحطة ٤٧٥+٦٠٠ إلى ٤٧٦+٦٠٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	النقطة	الاجمالي
٣	اعمال تجهيز و توريد و تشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل باستخدام المعدات بمسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢-٢ متر و بمسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والكتاف (تسوية تحمل كالبليورينا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى نفس كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة النصوى) ويتم تنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والاطياعات الفرعية للمواد و الرسمومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و موصلات الهيئة العامة لطرق و الكباري و تطبيقات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدنك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدنك لكل % ١ - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنية لكل ١ كم بزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشورينات و تخلط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر لا يشمل قيمة المادة المجرية	٣م	٢٤١٦٤,٣٢٥	١٠١,٤٠	٢,٤٥٠,٢٦٣
	علاوة مسافة النقل ٢١٢ كم	٣م	٢٤١٦٤,٣٢٥	٣١٦,٥٠	٧,٦٤٨,٠٠٩
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاحة الشركة الوطنية	٣م	٢٤١٦٤,٣٢٥	١٣	٢١٤,١٣٦
٤	طبقات الاسفل بالметр المكتب أعمال توريد وارش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصلات وأقصى حجم للحجبيات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة الماء من متخل عن ٢٠٠ % وارتفاع الارواد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبليورينا عن ٨٠ % والا يقل معامل العروة (Ev2) من تجربة لوح التجهيز عن ١٢٠ ميجاباسكيل والا يزيد نسبة الماء في جهاز لوس الجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سماك الطبقة بعد تمام الدنك عن ٢٠ مم ورشها بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى نفس كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة العملية و اللنة تشمل اجراء التجارب المعملية والختامية ويتم تنفيذ طبقاً لاصول الصناعة و الرسمومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصلات الثانية للمشروع و تثثير الاستشاري و تطبيقات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم بزيادة او النقصان - السعر لا يشمل قيمة المادة المجرية	٣م	٢٩٢٧,٥٠	١٥١,٣٠	٤٤٢,٩٣١
	قيمة المادة المجرية	٣م	٢٩٢٧,٥٠	١٧٥,٠٠	٥١٢,٣١٣
	علاوة مسافة النقل ٢٠٧ كم	٣م	٢٩٢٧,٥٠	٢٤٣,١	٧١١,٦٧٥
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاحة الشركة الوطنية	٣م	٢٩٢٧,٥٠	٢٥	٧٣,١٨٨
	الاجمالي				١٢,١٥٢,٥١٤

(اثنا عشر مليوناً و مائة و اثنان و خمسون ألفاً و خمسة و أربعين عشر جنية مصرى فقط لا غير)

مدير مشروعات الهيئة

مدير المشروع

مدير المشروع الاستشاري

مدير المشروع المقاول

