

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

مشروع إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) اعمال التاسيس والأساس والحمايات المسافة من الكم 277+500 إلى الكم 280+000 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : 2023 / 625 / 2024 بتاريخ 31 / 10 / 2023

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه .

انه في يوم الأحد الموافق 05 / 11 / 2023 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

- | | |
|---|---------------------------------------|
| مدير المشروع | - 1- السيد المهندس / احمد ابو دقفة |
| مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر | - 2- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر |
| المكتب الاستشاري الهندسي أ . د خالد قنديل | - 3- السيد المهندس / رشاد مرسي |

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| مهندس الشركة المنفذة | - 1- السيد المهندس / سعد سالم سعد |
|----------------------|-----------------------------------|

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة الموقع عاليه بالمعاينه الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسلیم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 05 / 11 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع .

وأقفل المحضر على ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

مقاييس ختامية

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) أعمال التأسيس والأساس والحمايات المسافة من الكم ٢٨٠+٠٠ إلى الكم ٢٧٧+٥٠ بطول ٢,٥ كم (بالأمر المباشر)	اسم العملية
شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه	الشركة المنفذة
. ج.م ٢٠,٠٠٠,٠٠٠	قيمة العملية طبقاً للعقد
٢٠٢٤ / ٦٢٥	عقد العملية
٨ أشهر	مدة المشروع طبقاً للتعاقد
٢٠٢٣/١١/٥	تاريخ استلام الموقع
. ج.م ١٩,٩٩٩,٩٩٦,٢٧	قيمة المقاييس الختامية
صفر جنية	قيمة الزيادة عن العقد الأصلي
. ج.م ٣,٧٣	قيمة النقصان عن العقد الأصلي
% ,٠٠	نسبة الزيادة عن العقد الأصلي
% ,٠٠	نسبة النقصان عن العقد الأصلي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقحة

مهندس المشروع

م/ أحمد الشاعر



رئيس الادارة المركزية

مدير إدارة المشروعات

بالمنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

بالمنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام

مهندس / كارم امام

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - الحاسمة الإدارية - العين - مطروح) أعمال التسليم والإنسان والخدمات المسافة من الكم ٢٧٤٥٠ إلى الكم ٢٨٠٠٠ بطول ٥٠ كم (بالمارينا) مع شركه أبناء حسن محمد حسن المقاول وشركاه

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
هندس تنفيذ المشروع مدير المشروع مدير إدارة المنشآت
المنطقة الثالثة عشر م / كارم امام
م / احمد الشاعر م / احمد ابو دقحة

محضر استلام ابتدائي

عملية إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) اعمال التأسيس والأساس والحمايات المسافة من الكم 277+500 إلى الكم 280+000 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : (625 / 2023 / 2024) تاريخ : 31 / 10 / 2023 .

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه .

انه في يوم الأحد الموافق 2024 / 06 / 23 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر رقم (190) بتاريخ (2024 / 05 / 19) والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم بعد وهم :-

رئيساً للجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / أحمد سامي أنور

عضو للجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / محمد بيومي

عضو للجنة : (مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / احمد محمود ابو دقيق

عضو للجنة : (مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / احمد عادل الشاعر

عضو للجنة : مدير مشروع مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

م / رشاد مرسي

عضو للجنة : مدير الجودة مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

م / أحمد السعيد

عضو للجنة : مهندس مدني مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

م / عبدالله جابر

عضو للجنة : مكتب Z.Y.Z (استشاري المساحة)

م / أحمد هشام

عضو للجنة : شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه (الشركة المنفذة)

م / سعد سالم سعد

وقد بدأت اللجنة بالإطلاع على ملف ومستندات العملية ودفتر الشروط والمواصفات والرسومات التصميمية المعتمدة والمواصفات الخاصة بالمشروع ثم انتقلت اللجنة لمعاينة الأعمال المنفذة ظاهرياً على الطبيعة .

وقد اسفرت المعاينة الظاهرية للاعمال على الاتي :-

أ) أعمال الاتربة لجسر القطار :

- تم الاطلاع على التجارب التي تم اجراؤها على طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا واختبار لوح التحميل وتحديد حد اللدونة ومجال اللدونة ونسبة المواد الناعمة بالإضافة الى صلاحية المواد .

- تم اخذ عدد (4) عينة طبقاً للكشف المرفق والمعتمد بواسطة اللجنة بالاماكن والمحطات المرفقة وسيتم اجراء الاختبارات اللازمة على العينات طبقاً للمواصفات الخاصة بالمشروع .

ب) أعمال طبقة التأسيس (Prepared Subgrade) :

- تم الاطلاع على التجارب التي تم اجراؤها اثناء التنفيذ على عدد (2) طبقة بسمك (50 سم) والتأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع .

- تم اخذ عدد (1) عينة طبقاً للكشف المرفق والمعتمد بواسطة اللجنة بالاماكن والمحطات المرفقة وسيتم اجراء الاختبارات اللازمة على العينات طبقاً للمواصفات الخاصة بالمشروع .

ج) أعمال طبقة الاساس (Sub-ballast) :

- تم الاطلاع على التجارب التي تم اجراؤها اثناء التنفيذ على عدد (2) طبقة بسمك (40 سم) والتأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع .

- تم اخذ عدد (1) عينة طبقاً للكشف المرفق والمعتمد بواسطة اللجنة بالاماكن والمحطات المرفقة وسيتم اجراء الاختبارات اللازمة على العينات طبقاً للمواصفات الخاصة بالمشروع .

د) أعمال خرسانة حماية الميول (Slope Protection) :

- تم الاطلاع على التجارب التي تم اجراؤها اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع .

- الاعمال مقبولة بشكل عام مع وجود بعض الخشونة وعدم استواء السطح وسوء مصنوعة في بعض المسافات بنسبة 5 % من اجمالي البند .

- تم اخذ عدد (3) عينة كور طبقاً للكشف المرفق والمعتمد بواسطة اللجنة بالاماكن والمحطات المرفقة وسيتم اجراء الاختبارات اللازمة على العينات طبقاً للمواصفات الخاصة بالمشروع .

الوصيات :

- على الجهة المالكة للمشروع واستشاريها متابعة سلوك الاعمال المنفذة وتکليف الشركة بعمل اي اصلاحات تظهر خلال فترة الضمان .

- يتم خصم نسبة 5% من اجمالي المسطحات المعيبة لاعمال خرسانة حماية الميول .

- على الشركة المنفذة سرعة ترميم اماكن العينات وتسليمها مرة اخري لاستكمال الاعمال .

- تم اخذ العينات طبقاً للكشف المرفق المعتمد بواسطة اللجنة وتم ارسالها الى الجهات المرفقة في الكشف لاجراء الاختبارات اللازمة وفور ورود النتائج سيتم موافاة اللجنة باصل النتائج حتى تتمكن اللجنة من تحديد قيم الحيود في نتائج العينات ان وجد لتحديد مقدار الخصم ان وجد .

- مرفق عدد (4) كشف باماكن ومحطات العينات التي تم استلامها وموقع من اعضاء اللجنة .

الله سالم

وعليه ترى اللجنة :-

- انه لا مانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ 23 / 06 / 2024 هو تاريخ الاستلام الابتدائي للاعمال وبداية فترة الضمان طبقا لخطاب الشركة المنفذة بنها الاعمال .
- سرعة متابعة نتائج الاختبارات وموافقة اللجنة بأصل نتائج الاختبارات حتى يتم نهوض اجراءات محضر التقييم .

توقيع أعضاء اللجنة :-

رئيسا للجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

م /

عضو للجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

م /

عضو للجنة : (مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

م /

عضو للجنة : (مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

م /

عضو للجنة : مدير مشروع مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

م /

عضو للجنة : مدير الجودة مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

م /

عضو للجنة : مهندس مدني مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

م /

عضو للجنة : مكتب Z.Y.X (استشاري المساحة)

م /

عضو للجنة : شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه (الشركة المنفذة)

م / سعد سالم

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

م / مجدي عبدالسلام عامر

٥٠٩٣٠

مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

قطاع من الكم 277+500 إلى الكم 280+000

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

كشف باماكن ومحطات العينات التي تم اخذها بواسطة اعضاء اللجنة لأعمال الارتبة لجسر القطار

الجهة المرسل اليها العينة	منسوب الطبقة	Station	مسلسل
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	-1	276+640	1
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	-0.75	277+260	2
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	فرمة	277+800	3
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	فرمة	278+000	4

سيتم اجراء باقي الاختبارات الخاصة بمواصفة المشروع بالجهات المرفقة وموافقة اللجنة بنتائج العينات .
اعتماد لجنة التسليم :-

رئيس لجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)




م /

عضو لجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)



م /

عضو لجنة : (مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)



م /

عضو لجنة : (مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)



م /

عضو لجنة : مدير مشروع مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)



م /

عضو لجنة : مدير الجودة مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)



م /

عضو لجنة : مهندس مدني مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)



م /

عضو لجنة : مكتب Z.Y.X (استشاري المساحة)



م /

عضو لجنة : شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه (الشركة المنفذة)



م / سعد سالم

مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

قطاع من الكم 277+500 إلى الكم 280+000

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

كشف باماكن ومحطات العينات التي تم اخذها بواسطة اعضاء اللجنة لأعمال طبقة التأسيس
: (Prepared Subgrade)

الجهة المرسل اليها العينة	الطبقة	Station	مسلسل
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	طبقة سن تأسيس أولي	278+300	1

سيتم اجراء باقي الاختبارات الخاصة بمواصفة المشروع بالجهات المرفقة وموافقة اللجنة بنتائج العينات .


اعتماد لجنة التسليم :-

رئيس اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)




م /

عضو للجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)



م /

عضو للجنة : (مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)



م /

عضو للجنة : (مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)



م /

عضو للجنة : مدير مشروع مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)



م /

عضو للجنة : مدير الجودة مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)



م /

عضو للجنة : مهندس مدني مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)



م /

عضو للجنة : مكتب Z.Y.Z (استشاري المساحة)



م /

عضو للجنة : شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه (الشركة المنفذة)

مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

قطاع من الكم 277+500 إلى الكم 280+000

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

كشف باماكن ومحطات العينات التي تم اخذها بواسطة اعضاء اللجنة لأعمال طبقة الأساس

: (Sub-ballast)

الجهة المرسل اليها العينة	الطبقة	Station	مسلسل
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	طبقة سن اساس أولي	279+600	1

سيتم اجراء باقي الاختبارات الخاصة بمواصفة المشروع بالجهات المرفقة وموافقة اللجنة بنتائج العينات .

اعتماد لجنة التسليم :-

رئيس لجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

 م /

عضو لجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

 م /


عضو لجنة : (مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

 م /

عضو لجنة : (مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

 م /

عضو لجنة : مدير مشروع مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

 م /

عضو لجنة : مدير الجودة مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

 م /

عضو لجنة : مهندس مدني مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

 م /

عضو لجنة : مكتب Z.Y.X (استشاري المساحة)

 م /

عضو لجنة : شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه (الشركة المنفذة)

 م / سعد سالم

مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

قطاع من الكم 277+500 إلى الكم 280+000

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

كشف باماكن ومحطات العينات التي تم اخذها بواسطة اعضاء اللجنة لأعمال خرسانة حماية الميول

الجهة المرسل اليها العينة	الاتجاه	المحطة	م
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	الايسر	277+780	1
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	الايسر	278+160	2
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	الايمن	278+160	3

. سيتم اجراء باقي الاختبارات الخاصة بمواصفة المشروع بالجهات المرفقة وموافقة اللجنة بنتائج العينات .

اعتماد لجنة التسليم :-

رئيس لجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

 م /

عضو لجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

 م /

عضو لجنة : (مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

 م /

عضو لجنة : (مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

 م /

عضو لجنة : مدير مشروع مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

 م /

عضو لجنة : مدير الجودة مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

 م /

عضو لجنة : مهندس مدني مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

 م /

عضو لجنة : مكتب Z.Y.X (استشاري المساحة)

 م /

عضو لجنة : شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه (الشركة المنفذة)

 م / سعد سالم

التقييم الخاص لعملية

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) اعمال التأسيس والأساس والحمايات
المسافة من الكم 500+000 إلى الكم 277+280 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر)

عقد رقم 2023-625-2024 تاريخ : 31/10/2023

اشراف: - المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

تنفيذ: - شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

انه في يوم الأحد الموافق 2024 / 06 / 30 وبناءً على القرار الإداري رقم (190) بتاريخ (19 / 05 / 2024)
 الصادر عن السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر وكذلك محضر الاستلام الابتدائي بتاريخ
2024 / 06 / 23 وبعد الإطلاع على ملفات التجارب المعملية الخاصة بالعملية وتقارير نتائج العينات التي تم
أخذها بمعرفة لجنة الإستلام تم عمل التقييم للعملية عاليه واجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم
بعد وهم :-

رئيس لجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / أحمد سامي أنور

عضو لجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / محمد بيومي

عضو لجنة : (مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

عضو لجنة : (مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

عضو لجنة : مدير مشروع مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

عضو لجنة : مدير الجودة مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

عضو لجنة : مهندس مدنى مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

عضو لجنة : مكتب Z.Y.Z (استشاري المساحة)

عضو لجنة : شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه (الشركة المنفذة)

وبناءً على نتائج التقييم تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالتالي:-

أولاً : الخصومات على الاختبارات المعملية

- يتم خصم مبلغ (لا يوجد) جنيهاً فقط لا غير من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيانها كالتالى :-
- الخصم على أعمال الاتربة : لا يوجد خصم .
 - الخصم على طبقة التأسيس : لا يوجد خصم .
 - الخصم على طبقة الأساس : لا يوجد خصم .
 - الخصم على سماكات الحمايات الخرسانية : لا يوجد خصم .

نتائج الاختبارات المعملية التي تمت خلال التنفيذ المرسلة من المنطقة لإنتهاء إجراءات التقييم تحت مسؤولية المهندس المشرف والمنطقة المشرفة دون أدنى مسؤولية على لجنة التسليم والتقييم .

ثانياً : الخصومات على محضر الاستلام الابتدائي

طبقاً لتوصيات محضر الاستلام الابتدائي يتم خصم مبلغ (17370.4) جنيهاً من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيان الخصومات جاءت كالتالى :

- الخصم على أعمال الاتربة : لا يوجد خصم .
 - الخصم على طبقة التأسيس : لا يوجد خصم .
 - الخصم على طبقة الأساس : لا يوجد خصم .
 - الخصم على الحمايات الخرسانية = $17370.4 = 14354.58 * 448 * 0.05 + 1159.1 * 446.3 * 0.05 + 0.05 * 0.05$ جنيهاً
- ويكون إجمالي الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهيئة هو (17370.4) جنيهاً (سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعون جنيهاً و (100/40) جنيه مصرى فقط لا غير .

توقيع أعضاء اللجنة:-

رئيس اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

م /

عضو اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

م /

عضو اللجنة : (مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

م /

عضو اللجنة : (مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

م /

عضو اللجنة : مدير مشروع مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

م /

عضو اللجنة : مدير الجودة مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

م /

عضو اللجنة : مهندس مدني مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

م /

عضو اللجنة : مكتب Z.Y.Z (استشاري المساحة)

م /

عضو اللجنة : شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه (الشركة المنفذة)

م / سامي سالم

يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

وزارة النقل
الجامعة العامة للطرق والجسور
المنطقة الثالثة قطاع الريان - شارع الشيخ

مشروع التحلل الكهربائي السريع (القطاع الثالث) في المسافة من الكم 277+500 حتى الكم 276+500

[إشراف: المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة]

[تنفيذ: شركة إنشاء حسن محمد حسن العذابي وشركاه للمقاولات]

تقدير نطبقة الأرضية لعدد رقم 2024-2023-625

الكمية	إجمالي عدد المدارات =	كمية بند تحميل ونقل أثوية =
73.5	= 25 البند	لا تزيد عن %15
		لا تقل عن %10
الكمية الممثلة (3)	CBR	نسبة الناعم
0.00	5583	13.0
0.00	5583	13.0
0.00	5583	12.1
0.00	5583	10.6
		إجمالي الخصم =
		0.80 جنية



مکالمہ ایک دوسرے کا سوال

٢٤- المكتبة
٢٥- المكتبة الفلكية والكهربائية
٢٦- المكتبة الفلكية والكهربائية - خضراء

٢٣٠٠٠٠ الكيلومتر، مما يزيد على ٢٧٧٥٠٠ الكيلومتر.

زنگنه - اینترنت ملی ایران

العنوان: دار الكتب العلمية - جامعة بنى سويف - بنى سويف - مصر

(S.G) 2024-2023-525 : 25) 25

	7375.25	اجمالي كمية الاساس اللكي للاسفلاتية (م³)
قيمة الخصم (بالجنيه)	7375.25	كمية الاساس المدخلة لكن عينة (م³)
0.00	0.00	اجمالي الخصم في السن (م³)
0.00	0.00	اجمالي الخصم في الناقص (م³)
0.00	0.00	اجمالي الخصم المدورة رقم 200 (م³)
0.00	0.00	اجمالي النكش في التلبيه (م³)
0.00		الخصم تقييداً بخروج نسبة تحمل كالبليتوريها CBR



www.IraqiArabSociety.org

وَالْمُنْتَهِيُّ بِهِ الْمُكَفَّرُونَ

260,000,000 to 277,500,000,000 (US\$1.2 trillion) in 2010.

Digitized by srujanika@gmail.com

الآن، في ظلّ الظروف التي يعيشها العالم العربي، لا يُمكن إغفال دور المقاولات.

(S.B) 2024-2023-525 : 3, 35



	2011.03	اجمالي كتبه الأساس الكلى للندلية (م³)
قيمة	2011.02	كمية الأساس المدحولة لكتاب عينة (م³)
	0.00	اجمالي الخصم في السن (م³)
	0.00	- اجمالي الخصم في الناحي (م³)
	0.00	اجمالي النسق لكتابه رقم 200 (م³)
	0.00	اجمالي النصف في الشريش (م³)
		الطبقة نتيجة خروج نسبة تحمل كاربونات CBR
		اجمالي الخصم المستحق على طرقة الأساس

الكتاب المعلم

رئاسة الديوان
أول رئيس الديوان للطرق والجسور
الدستورية لـ ٢٠٢٣-٢٠٢٤ - شهر ديسمبر

بيان المطالبات وتحصيل العائد

نوع المطالبات	نوع المطالبات	نوع المطالبات
الكم	الكم	الكم
١٣	١٥	١٥

مشروع إنشاء الكوبري السريع (القطاع الثالث) في المسافة من الكم 277+500 حتى الكم 280:000

أشراف :- المقاولات الثالث عشر البجزية

تنفيذ :- شركة المقاولات للمقاولات

عدد رقم : (CONCRET) 2023-625

الكميات المطلوبة	الكميات المطلوبة	الكميات المطلوبة	الكميات المطلوبة	الكميات المطلوبة	الكميات المطلوبة	الكميات المطلوبة
الكميات المطلوبة	الكميات المطلوبة	الكميات المطلوبة	الكميات المطلوبة	الكميات المطلوبة	الكميات المطلوبة	الكميات المطلوبة
التجهيزات الأخرى						٠.٠٠
٠.٠٠	٠.٠	٠.٠	٠	١٣	٥١٧١.٢٢٦٦٦٧	٢٧٧+٧٨٠
٠.٠٠	٠.٠	٠.٠	٠	١٧.٣	٥١٧١.٢٢٦٦٦٧	٢٧٨+١٥٠
التجهيزات الأخرى						٠.٠٠
٠.٠٠	٠.٠	٠.٠	٠	١٣.٥	٥١٧١.٢٢٦٦٦٧	٢٧٨+١٦٠
اجمال التجهيزات الأخرى						١٥٥١٣.٦٣
						الاجمال

اجمال التجهيزات الأخرى بالجيزة

٠.٠٠





تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

الهيئة العامة للطرق والكباري
للسفر و الكباري و المدن البحري
(GARBLT)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٤) ختامي عقد رقم : (٦٢٥ / ٦٢٤ / ٦٢٣)

عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
اعمال التأسيس والأساس والحمايات المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٢,٥ كم

رقم البند وبيانه : (٩-١)	باليوم اعمال النزح السطحي للمياه باستخدام مجموعه مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابوته) و البند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ .
--------------------------	--

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

الكمية بالمقاييس الختامية		بيان الاعمال بالمقاييس		الكمية بالمقاييس السابقة	مقدار العمل السابق	٣م	٣م	٥٠٠,٠٠	٥٠٠						
الإجمالي	٣م	الموقع الكيلو متري	من												
٥٠٠,٠٠		٢٨٠+٠٠٠		٢٧٧+٥٠٠		باليوم اعمال النزح السطحي للمياه باستخدام مجموعه مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابوته) و البند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ .									
الاجمالي															
٥٠٠,٠٠		اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه													
٥٠٠,٠٠		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق													
٠,٠٠		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة													
٥٠٠,٠٠		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي													

يعتمد ،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع
م/ أحمد الشاعر

عن الاستشاري

XYZ

عن الشركة



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنياوي وشركاه



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٤) ختامي عقد رقم : (٦٢٥ / ٦٢٤ / ٢٠٢٣)

عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
اعمال التأسيس والأساس والحمايات المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٢,٥ كم

<p>اعمال تحمل وتوريد ونقل اتنية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥ سم حتى منسوب (٢-٢) متر) اسفل منسوب الفرمة وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (٢-٢) متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الأقل نسبه تحمل كاليفورنيا عن ٦٢٪) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالبيئة الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطعات العرضية المودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>وفلة شاملة بالметр المكعب.</p> <p>في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥٪ يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ٦٪.</p> <p>مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه للكلم بالإضافة.</p> <p>والبند لا يشمل القيمة المحجرية.</p>	<p>رقم البند وبيانه : (١-٣)</p>
---	---------------------------------

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنياوي وشركاه

الكمية بالمقاييس الختامية		بيان الاعمال بالمقاييس	
الموقع الكيلو مترى	الى	من	الكمية بالمقاييس الختامية
٢٧٦+٤٤ .	٢٧٧+٥٠٠	١٤٨٤٠,٣٢	٣٥
٢٧٧+٥٠٠	٢٨٠+٠٠٠	٧٤٩٠,٢٨	٣٥
الاجمالي			اعمال تحمل وتوريد ونقل اتنية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥ سم حتى منسوب (٢-٢) متر) اسفل منسوب الفرمة وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (٢-٢) متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الأقل نسبه تحمل كاليفورنيا عن ٦٢٪) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالبيئة الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطعات العرضية المودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه			في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥٪ يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ٦٪.
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه للكلم بالإضافة.
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			- والبند لا يشمل القيمة المحجرية.
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي			

يعتمد،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقة

احمد ابو دقة

مهندس تنفيذ المشروع
م/ أحمد الشاعر

احمد الشاعر

عن الاستشاري

XYZ

عن الشركة

محمد يوسف

تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٤) ختامي عقد رقم : (٦٢٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
اعمال التاسيس والأساس والحمايات المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٢,٥ كم

بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوجrid مستورد التداخل ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	رقم البند وبيانه : (٥-٣)
---	--------------------------

تنفيذ شركة: أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

الكمية بالمقاييس الختامية			
		الموقع الكيلو مترى	بيان الاعمال بالمقاييس
الإجمالي	٣م	الى	
٣٣٤٢,٣٥	٣م	٢٨٠+٠٠٠	٢٧٧+٥٠٠
الاجمالي		بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوجrid مستورد التداخل ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	
٣٣٤٢,٣٥	٣م	٢٨٠+٠٠٠	٢٧٧+٥٠٠
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه			
٣٣٤٢,٣٥	٣م	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
١٠٣٠٩,٠٠	٣م	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	
٦٩٦٦,٦٥-	٣م	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	
٣٣٤٢,٣٥	٣م		

يعتمد،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقحة

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

عن الاستشاري

XYZ

عن الشركة

رقم البند وبيانه : (٤-١)

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيقه

مهندس تنفيذ المشروع
م/ احمد الشاعر

عن الاستشاري

KK

عن الشركة

جواب



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنابي وشركاه



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٤) ختامي عقد رقم : (٦٢٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
أعمال التأسيس والأساس والحمايات المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٢,٥ كم

<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات مما بين ١,٥ - ٤مم والأزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٨% والأقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢ ميجابسكال والأزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الأزيد سmak الطبقة بعد تمام الدملك عن ٢٠ سم ورشها بالماء الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (الائق عن ١٠٠% من الكثافة المعملية) وتشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <ul style="list-style-type: none"> - مسافة النقل لائق عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم بالإضافة. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية. 	رقم البند وبيانه : (١-٥)
--	--------------------------

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابي وشركاه

الكمية بالمقاييس الختامية			
		بيان الاعمال بالمقاييس	
الإجمالي	الإجمالي	الموقع الكيلو متري	
		من	إلى
٢٠١١,٢	٢٠١١,٢	٢٨٠+٠٠٠	٢٧٧+٥٠٠
٢٠١١,٢	٢٠١١,٢	٢٠١١,٠	٢٠١١,٠٢
٢٠١١,٢	٢٠١١,٢	٢٠١١,٠	٢٠١١,٠٢
٢٠١١,٢	٢٠١١,٢	٢٠١١,٠	٢٠١١,٠٢
٢٠١١,٢	٢٠١١,٢	٢٠١١,٠	٢٠١١,٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠		
٢٠١١,٢	٢٠١١,٢	٢٠١١,٠	٢٠١١,٠٢
الاجمالي			
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه			
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي			

يعتمد،،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع
م/ أحمد الشاعر

عن الاستشاري

عن الشركة



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٤) ختامي عقد رقم : (٦٢٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
اعمال التاسيس والأساس والحماميات المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٢,٥ كم

<p>بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سماكة ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣م دلولوميت متدرج +٤،٤ ٣م رمل حرش +٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + في غير على أن يكون السن نظيف ومسفول والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p>	رقم البند وبيانه : (١-٦)
---	---------------------------------

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

		الكمية بالمقاييس الختامية		بيان الاعمال بالمقاييس
		الموقع الكيلو متري	الى من	
		الإجمالي	٣م	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سماكة ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣م دلولوميت متدرج +٤،٤ ٣م رمل حرش +٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + في غير على أن يكون السن نظيف ومسفول والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
١٥٥١٣,٦٨		١٥٥١٣,٦٨	١٥٥١٣,٦٨	
١٥٥١٣,٦٨		١٢٥٠٤,٥٠	٢٨٠+٠٠٠	٢٧٧+٥٠٠
١٥٥١٣,٦٨		٣٠٠٩,١٨	٢٨٥+٠٠٠	٢٨٤+٠٠٠
١٥٥١٣,٦٨		١٥٥١٣,٦٨	١٥٥١٣,٦٨	اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه
١٥٥١٣,٦٨		١٥٥١٣,٦٨	١٥٥١٣,٦٨	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
١٥٥١٣,٦٨		١٥٥١٣,٦٨	١٥٥١٣,٦٨	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

يعتمد ،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقحة

مهندس تنفيذ المشروع
م/ أحمد الشاعر

عن الاستشاري

عن الشركة



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٤) ختامي عقد رقم : (٦٢٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
اعمال التاسيس والأساس والحماميات المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٢,٥ كم

<p>بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عادي لتنفيذ قدمه سفلية وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٣م دلولوميت متدرج +٤،٤ ٣م رمل حرش +٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي +فغير على أن يكون السن نظيف ومجسول والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملاح والمواد الغيرية والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسبات التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسبات التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وتشطيب السطح وتنقية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.</p>	رقم البند وبيانه : (٦-٢)
--	--------------------------

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

الكمية بالمقاييس الختامية		بيان الاعمال بالمقاييس	
الموقع الكيلو متري		الكمية بالمقاييس الختامية	
الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي
٢٤٣,٠٠	٢٤٣,٠٠	٢٨٠+٠٠٠	٢٧٧+٥٠٠
٢٤٣,٠٠	١٦٨,٠٠	٢٨٥+٠٠٠	٢٨٤+٠٠٠
٠,٠٠	٧٥,٠٠		
٢٤٣,٠٠	٢٤٣,٠٠		
	الاجمالي		
	اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه		
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		

يعتمد،،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيقةمهندس تنفيذ المشروع
م/ أحمد الشاعر

عن الاستشاري

عن الشركة

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (٤) ختامي عقد رقم: (٦٢٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
أعمال التسبيس والأساس والحماميات المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٠٠ بطول ٢,٥ كم

بالنسبة لخليط قطر داخلي ١ م (رتبة ١٢) وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة، اسمنت مقاوم لللكبريتات +
٣٥٠ كجم بالметр الطولي اعمال توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز، بمقدار ١٦٦٦٦ مم للمتر
٨،٤ م زلط ٣،٣ م (رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المنشعر رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥٥ كجم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ١٠ كجم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخصوص من العديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة
والبند يحتمل مسئوليته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه : (٤-٦)

تنفيذ شركة : أيناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيقه

مهندس تنفيذ المشروع
م/ أحمد الشاعر

KK

عن الاستشاري

عن الشركة

XYZ

جواب

قطاع شركات إنشاء حسن محمد حسن المتابلي وشركاه من الكم ٢٧٦٤٤٤٠ إلى الكم ٤٠٠٠٣٥٦ بطول ٣ كم ومن الكم ٤٠٠٠٢٨٤٤٠ إلى الكم ٤٠٠٠٢٨٥٤ بطول ١ كم

الاستشاري

kk xyz

بسم الله الرحمن الرحيم
عن الهيئة



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر التراقي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

(السخنة - العاصمة الإدارية - العلوم - مطروح)

القطاع من علامة الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى علامة الكم ٢٨٠+٤٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

حصص هندسي مستخلص ختامي (٤) بعقد رقم ٢٠٢٤/٢٣٦٢٥ ٢٠٢٤/٢٣٦٢٥ + جاري (١) بعقد رقم ٢٠٢٤/٢٤٥٠/٨ ----- ٢٠٢٤/٠٨/٢٤



اللجنة العامة
للطرق والجسور والنقل البحري
(GARBLT)
المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. فايد فتحيل

بند رقم (١-٦) : بالметр المسطحة أعمال توريد وصب خرسانة عادية سماكة ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٨،٠ م ٣ سن دولوميت متدرج +٤،٠ م رمل حرش +٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب الخ

Station		Side	Length(m)	Total Area(m ²)	كميات مدرجة ختامي ٤ عقد ٦٢٥	كميات مدرجة جارى ١ عقد ٨	ملاحظات
From	To						
277+780	278+020	LEFT	240	4221.56	4221.56	0.00	
277+780	278+020	RIGHT	240	3232.78	3232.78	0.00	
278+160	278+460	RIGHT	300	2239.74	2239.74	0.00	
278+160	278+440	LEFT	280	2533.52	2533.52	0.00	
278+500	278+560	LEFT	60	276.90	276.90	0.00	
278+500	278+560	RIGHT	60	256.18	0.00	256.18	
279+400	279+760	RIGHT	360	1233.73	0.00	1233.73	
Total Area (m ²)				13,994.41	12,504.50	1,489.91	
اجمالي حصر كميات الميول الخرسانية المنفذة ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٤/٠٣/٢٢ (٢م)					1159.1	0	
اجمالي حصر كميات الميول الخرسانية المنفذة ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢ (٢م)					11,345.40	1,489.91	

عن الاستشاري

KK XYZ

عن الشركة

محمد يوسف

	<p>مشروع القطار الكهربائي السريع إستكمال إسناد أعمال الجسر التراكي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)</p> <p>تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايل وشريكه حصر هندسي مستخلص ختامي (٦+٥+٤+٣+٢+١) عقد رقم (٢١٠/٢٣/٢٠٢٤) اتجاه + ختامي (٢+١) بعقد رقم (٢٤٠/٨/٢٤)٢٠٢٤/٢٣/٦٢٦ + جاري (١) بعقد رقم (٢٤٠/٢٣/٦٢٥) + ختامي (٤) بعقد رقم (٢٤٠/٢٣/٦٢٧</p>	
---	---	--

بند رقم (٩-١) : باليوم انزح السطحي للمياه باستخدام مجموعه مكونه من عدد ٢ طلوبة سحب المياه (كابونة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ.

المسلسل	التصنيف	المحطة		عدد الأيام	عدد الساعات باليوم الواحد	عدد الطلبات
		من	إلى			
1	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	277+500	277+580	3	9	2
2	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	277+580	277+640	3	9	2
3	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	277+640	277+700	3	9	2
4	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	277+700	277+780	17	9	2
5	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	277+780	277+860	17	9	2
6	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	277+860	277+920	17	9	2
7	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	277+920	278+160	18	9	2
8	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	278+160	278+360	18	9	2
9	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	278+360	278+560	18	9	2
10	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	278+400	278+560	8	9	2
11	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	278+400	278+560	30	9	2
12	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	278+100	278+240	30	9	2
13	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	278+240	278+400	30	9	2
14	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	278+100	278+240	8	9	2
15	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	278+240	278+400	8	9	2
16	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	278+400	278+600	13	9	2
17	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	278+600	278+800	13	9	2
18	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	278+700	278+840	6	9	2
19	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	278+840	279+000	6	9	2
20	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	278+800	279+000	8	9	2
21	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	278+600	278+800	8	9	2
22	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	279+000	279+200	8	9	2
23	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	278+860	278+960	27	9	2
24	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	279+060	279+120	27	9	2
25	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	279+200	279+460	27	9	2
26	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	278+960	279+060	43	9	2
27	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	278+860	279+060	11	9	2
28	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	279+120	279+200	43	9	2
29	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	279+400	279+460	15	9	2
30	أعمال نزح مياة من المصرف القائم	279+200	279+320	17	9	2
الإجمالي				500		

يعتمد ،،

عن استشاري المشروع

K.K

XYZ



عن الشركة





مشروع القطار الكهربائي السريع
إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية -
العلمين الجديدة - مطروح)



تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
حصر هندسي مستخلص ختامي (٦+٥+٤+٣+٢+١) عقد رقم (٢٠٢٤/٢١٠٢٣/٢١٠) اتجاه + ختامي (٢+١) بعقد رقم
-----٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٦ + ختامي (٤) بعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٥ + جاري (١) بعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٧

بند رقم (٤-٦) : بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ م (رتبة ٢٠) وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكريبتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٤,٠ م٣ رمل) الخ

المسلسل	التصنيف	المحطة		عدد المواسير	طول الماسورة (م)	اجمالي الاطوال (م)
		من	إلى			
1	مواسير خرسانية	277+660	279+020	21	3	63
2	مواسير خرسانية	279+180	279+200	20	3	60
3	مواسير خرسانية	279+040	279+100	16	3	48
اجمالي الاطوال (م)				171		

يعتمد ،،

عن استشاري المشروع

K.K

XYZ

عن الشركة

محمد يوسف



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترازي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

القطاع من علامة الكم ٢٧٧+٥٠٠ الى علامة الكم ٢٨٠+٠٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المتأيلى وشركاه

حصر هندسي مستخلص ختائى (٤) بعدد رقم ٦٢٥/٢٣/٢٠٢٣ + ٢٠٢٤/٢٠٢٣ + جاري (١) بعدد رقم ٢٠٢٤/٨ - ٢٠٢٥/٢٠٢٤

بند رقم (٢-٦) : بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عادي لتنفيذ قدمه سفلية وعلويه للاكتاف والميوول الجانبيه تتكون من ٣م طول متر مكعب متدرج ٤+٣+٢+١ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيير على أن يكون السن نظيف ومحفظ والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملام والمواد الغريبة الخ



Station		side	Length (m)	Total Volume (m ³)	كميات مدرجة ختامي ٤ عقد ٦٢٥	كميات مدرجة ٨ عقد جاري ١	ملاحظات
From	To						
277+780	278+020	LEFT	240	36	36	0	
277+780	278+020	RIGHT	240	36	36	0	
278+160	278+460	RIGHT	300	45	45	0	
278+160	278+440	LEFT	280	42	42	0	
278+500	278+560	LEFT	60	9	9	0	
278+500	278+560	RIGHT	60	9	0	9	
279+400	279+760	RIGHT	360	54	0	54	
TOTAL VOLUME (m ³)				231.00	168.00	63.00	
اجمالى حصر كميات الخدمات الخرسانية المنفذة ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٤/٠٣/٢٢ (٣م)				21	0		
اجمالى حصر كميات الخدمات الخرسانية المنفذة ابتداء من ٢٢/٠٣/٢٠٢٤ (٣م)				147.00	63.00		

عن الاستشاري

KK

XYZ

عن الشركة

مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر التراي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

(السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

القطاع من علامة الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى علامة الكم ٢٨٠+٠٠٠

البنك التجارى والقابضة

البنك التجارى والقابضة



تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايفي وشركاه
حصـر هـنـدـسـي مـسـتـخلـص خـتـامي (٤) بـعـقـد رـقـم ٢٠٢٤/٢٣/٦٢٥ + جـاري (١) بـعـقـد رـقـم ٢٠٢٥/٢٤/٨

بـند رقم (١٦) : بالـمـتـر الـمـكـعـب أـعـمـال تـوـرـيد وـفـرـش طـبـقـة أـسـاسالـخـ

Subballast

Station	Area of SB 1	Volume of SB 1	Area of SB 2	Volume of SB 2	Total volume (m3)	كميات مدرجة ختامي ٤ ٦٢٥ عقد رقم	كميات مدرجة جاري ١ ٨ عقد رقم
277+800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
277+820	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820	0.000	59.820
277+840	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820	0.000	59.820
277+860	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820	0.000	59.820
277+880	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820	0.000	59.820
277+900	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820	0.000	59.820
277+920	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820	0.000	59.820
277+940	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820	0.000	59.820
277+960	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820	0.000	59.820
277+980	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820	0.000	59.820
278+000	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820	0.000	59.820
278+180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
278+200	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	0.000	117.100
278+220	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	0.000	117.100
278+240	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	0.000	117.100
278+260	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	0.000	117.100
278+280	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	0.000	117.100
278+300	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	0.000	117.100
278+320	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	0.000	117.100
278+340	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	0.000	117.100
278+360	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	0.000	117.100
278+380	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	0.000	117.100
278+400	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	0.000	117.100
278+420	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	0.000	117.100
278+440	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	0.000	117.100
279+240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
279+260	2.991	0.000	2.864	0.000	0.000	0.000	0.000
279+280	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	117.100	0.000
279+300	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	117.100	0.000
279+320	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	117.100	0.000
279+340	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	117.100	0.000
279+360	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	117.100	0.000
279+380	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	117.100	0.000
279+400	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	117.100	0.000
279+420	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	117.100	0.000
279+440	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	117.100	0.000
279+460	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	59.820	57.280
279+480	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	59.820	57.280
279+500	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	59.820	57.280
279+520	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	59.820	57.280
279+540	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	59.820	57.280
279+560	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	59.820	57.280
279+580	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	59.820	57.280
279+600	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	59.820	57.280
279+620	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	59.820	57.280
279+640	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	59.820	57.280
279+660	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	59.820	57.280
279+680	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	59.820	57.280
279+700	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	59.820	57.280
279+720	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	59.820	57.280
279+740	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	59.820	57.280
279+760	2.991	59.820	2.864	57.280	117.100	59.820	57.280
Total Volume (m3)		2871.360		2176.640	5048.000	2011.020	3036.980
اجمالى حصـر كـمـيات السـنـ المـنـفـذـة اـبـداـءـاـ من شـهـر سـبـتـمـبر ٢٠٢٣ حـتـى ٢٠٢٤/٠٣/٢٢ (٣م)						1495.500	0.000
اجمالى حصـر كـمـيات السـنـ المـنـفـذـة اـبـداـءـاـ من شـهـر سـبـتـمـبر ٢٠٢٣ حـتـى ٢٠٢٤/٠٣/٢٢ (٣م)						515.520	3036.980

عن الاستشاري

KK XYZ

عن الشركة

محمد يوسف



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
 (السخنة - العاصمية الإدارية - العلمين - مطروح)
 القطاع من علامة الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى علامة الكم ٢٨٠+٠٠٠

النيل للنقل و الشحن و النقل البحري
 (GARDOLY)

KK
 ENGINEERING CONSULTING OFFICE
 المكتب الاستشاري الهندسي
 أ.د. خالد قنديل

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشريكه

حصر هندسي مستخلص ختامي (٤) بعدد رقم ٦٢٥/٢٠٢٤ + جاري (١) بعدد رقم ٨/٢٤٠٢٥-----٢٠٢٤/٠٨/٢٨

بند رقم (١٧) : بالметр المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوجrid مستورد التداخل ١٠ % ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

GEOGRID

Station		Length (m)	Total Area (m ²)	كميات مدرجة ختامي ٤ عقد ٦٢٥	كميات مدرجة جاري ١ عقد ٨	ملاحظات
From	To					
277+800	278+000	200	2969.57	0.00	2969.57	
279+160	279+240	80	1260.77	0.00	1260.77	
279+240	279+380	140	2067.00	0.00	2067.00	
279+380	279+540	160	2380.00	0.00	2380.00	
279+540	279+660	120	1788.00	0.00	1788.00	
278+160	278+440	280	4074.00	3342.35	731.66	
TOTAL Area (m²)			14,539.34	3,342.35	11,196.99	

عن الاستشاري

KK XYZ

عن الشركة

محمد يوسف



مشروع القطار الكهربائي السريع

الى جانب المقاول

الى جانب المقاول

إكمال تنفيذ أعمال الجسر التراقي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

(الستخنة - العاصمة الادارية - المعلم - مطروح)

القطاع من علامة الكم ٢٧٨+٤٤٠ إلى علامة الكم ٢٧٧+٥٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن العتابلي وشريكه

حضر هندسي مستخلص خطامي (٢١+٣+٤+٥+٦+٧+٨+٩+١٠) عقد رقم (٢٢٧/٢٤٠-٢٤٧/٢٤٠) بعقد رقم (٢٣/٢٣٠-٢٣١/٢٣٢) بعقد رقم (٢٢٧/٢٤٠-٢٤٧/٢٤٠) بعقد رقم (٢٣/٢٣٠-٢٣١/٢٣٢) بعقد رقم (٢٢٧/٢٤٠-٢٤٧/٢٤٠) بعقد رقم (٢٣/٢٣٠-٢٣١/٢٣٢) بعقد رقم (٢٢٧/٢٤٠-٢٤٧/٢٤٠) بعقد رقم (٢٣/٢٣٠-٢٣١/٢٣٢)

الى جانب المقاول

الى جانب المقاول

بند رقم (١) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أثريه مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية.....الخ

حضر اعمال التربية هندسي

Station	الكمية المنفذة لطبقات الاستعمال (م³)	الوصف	الكمية المنفذة لطبقات الردم (م³)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (م³)
276+420	0.00		0.00		0.00
276+440	0.00		4055.49		4055.49
276+460	0.00		8126.67		8126.67
276+480	0.00		8239.26		8239.26
276+500	0.00		8207.26		8207.26
276+520	0.00		7489.52		7489.52
276+540	0.00		6324.43		6324.43
276+560	0.00		5663.19		5663.19
276+580	0.00		5589.09		5589.09
276+600	0.00		5576.44		5576.44
276+620	0.00		5552.88		5552.88
276+640	0.00		5628.35		5628.35
276+660	0.00		5997.91		5997.91
276+680	0.00		6485.99		6485.99
276+700	0.00		6677.95		6677.95
276+720	0.00		6686.69	ferma	6686.69
276+740	0.00		6656.94		6656.94
276+760	0.00		6268.71		6268.71
276+780	0.00		5691.07		5691.07
276+800	0.00		5396.10		5396.10
276+820	0.00		5318.16		5318.16
276+840	0.00		5243.02		5243.02
276+860	0.00		5111.17		5111.17
276+880	0.00		5031.40		5031.40
276+900	0.00		5030.76		5030.76
276+920	0.00		5095.48		5095.48
276+940	0.00		5154.55		5154.55
276+960	0.00		5162.87		5162.87
276+980	0.00		5206.44		5206.44
277+000	0.00		5449.04		5449.04
277+020	0.00		5594.97	ferma	5594.97
277+040	0.00		6197.79		6197.79
277+060	0.00		6778.99	ferma	6778.99
277+080	0.00		6623.76		6623.76
277+100	0.00		6448.13		6448.13
277+120	0.00		6269.44	-1.00	6269.44
277+140	65.60	طبقة استعمال تراب لجسم المسار	6470.43		6536.03
277+160	175.23		6823.49		6998.72
277+180	109.63		7103.67		7213.30
277+200	0.00		7358.02		7358.02
277+220	62.53		7320.78		7383.31
277+240	174.23		7242.26		7416.49
277+260	232.65		7279.93		7512.58
277+280	240.75		7259.35		7500.10
277+300	238.40		7189.02		7427.42
277+320	251.81	طبقة استعمال تراب لجسم المسار والمصرف القائم	7183.51		7435.32
277+340	267.92		7346.19		7614.11
277+360	268.06		7054.87	-5.00	7322.93
277+380	266.84		6578.89	-1.75	6845.73
277+400	261.17		6491.32		6752.49
277+420	256.79		6391.12		6647.91
277+440	268.13		5962.29		6230.42
277+460	302.85		6128.09		6430.94
277+480	322.01		6518.98		6840.99
277+500	349.30		6577.68		6926.98

اجمالى حصر كميات التراب المنفذة (م³)

344423.70

كمية يتم احتسابها كبند تشغيل فقط وفقاً لمحضار استلام الموقع والتنسيق بين الشركة المستقطعة منها الاعمال (مرفق سورة من محضر التشغيل)

11505.00

عن الاستشاري

KK

XYZ

عن الشركة

محمد يوسف

احمال حصر كميات التراب المنفذة (٣م)

255342.71

15 all

ع. الاستئذاني

16

عن الاستشاري الجعفر KK الحسين XYZ

بيانات المعايير المترتبة على خط الماء									
Station	الكلية المترتبة على الماء	النوع	الكمية المترتبة على الماء	متوسط الكمية المائية	الكمية المائية المتبقية				
277+500	0.00	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	0.00	0.00	-9.5	0.00	0.00	0.00	0.00
277+520	291.86	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	5878.20	6170.06		4409.31	0.00	0.00	1760.75
277+540	327.61	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	453.88	4860.49		3894.73	0.00	0.00	965.76
277+560	95.34	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	3392.03	3487.37		3487.37	0.00	0.00	3487.37
277+580	130.01	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	3219.22	3349.33		3349.33	0.00	0.00	3349.33
277+600	157.62	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	3081.20	3238.82		3238.82	0.00	0.00	3238.82
277+620	167.99	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	2016.67	3184.56		3184.56	0.00	0.00	3184.56
277+640	172.11	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	2953.28	3125.39		3125.39	0.00	0.00	3125.39
277+660	156.70	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	2857.48	3014.18		3014.18	0.00	0.00	3014.18
277+680	132.60	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	2761.99	2894.59		2894.59	0.00	0.00	2894.59
277+700	102.45	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	2717.63	2820.08		2820.08	0.00	0.00	2820.08
277+720	81.43	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	2693.36	2774.79		2774.79	0.00	0.00	2774.79
277+740	289.08	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	3488.62	3777.70		3777.70	0.00	0.00	3777.70
277+760	741.51	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	5475.47	6216.98		6216.98	0.00	0.00	6216.98
277+780	805.96	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	7049.55	7852.91		6346.81	0.00	1499.89	8.75
277+800	613.64	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	7507.78	8121.42		7850.42	0.00	92.54	178.46
277+820	566.13	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	7298.75	7864.88		7597.52	0.00	88.32	179.04
277+840	532.77	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	7077.08	7609.85		7342.17	0.00	88.32	179.36
277+860	520.88	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	6922.56	7443.44		7175.45	0.00	89.83	178.16
277+880	473.51	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	6636.51	7110.02		6841.71	0.00	71.92	196.39
277+900	408.66	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	6204.97	6613.63		6373.07	0.00	13.46	227.10
277+920	375.53	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	5906.00	6281.53		6046.57	0.00	0.00	6281.53
277+940	362.81	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	5720.77	6083.58		5861.33	0.00	0.00	6083.58
277+960	441.11	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	5604.07	6045.18		5821.99	0.00	0.00	6219.42
277+980	494.00	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	5156.13	6010.13		5778.70	0.00	0.00	6010.13
278+000	409.44	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	5193.44	5802.88		5581.09	0.00	0.00	5802.88
278+020	480.04	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	5151.92	5631.96		5419.27	0.00	0.00	5631.96
278+040	525.26	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	4252.85	4778.11		4509.67	0.00	0.00	4778.11
278+060	402.80	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	2449.98	2852.78		2774.42	0.00	0.00	2852.78
278+080	337.11	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	1295.90	1633.01		1633.01	0.00	0.00	1633.01
278+100	285.93	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	1236.83	1532.76		1532.76	0.00	0.00	1522.76
278+120	224.27	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	1249.47	1473.74		1473.74	0.00	0.00	1473.74
278+140	235.44	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	2063.76	2299.20		2299.20	0.00	0.00	2299.20
278+160	260.21	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	3552.20	3812.41		3812.41	0.00	0.00	3812.41
278+180	300.62	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	4033.32	4333.41		4333.42	0.00	0.00	4333.42
278+200	348.94	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	3800.83	4149.77		4149.77	0.00	0.00	4149.77
278+220	328.99	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	3709.91	4038.90		4038.90	0.00	0.00	4038.90
278+240	338.84	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	3568.26	3907.10		3907.10	0.00	0.00	3907.10
278+260	321.85	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	3429.89	3751.75		3751.75	0.00	0.00	3751.75
278+280	288.06	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	3314.56	3602.62		3515.40	0.00	0.00	3602.62
278+300	277.34	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	3167.00	3444.34		3357.81	0.00	0.00	3444.34
278+320	304.11	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	2957.08	3261.19		3175.54	0.00	0.00	3261.19
278+340	371.36	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	2759.79	3131.15		3045.85	0.00	0.00	3131.15
278+360	417.54	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	2628.24	3045.78		2960.17	0.00	0.00	3045.78
278+380	408.32	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	2516.26	2924.58		2838.66	0.00	0.00	2924.58
278+400	429.37	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	2383.82	2813.19		2726.96	0.00	0.00	2813.19
278+420	423.92	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	2230.11	2654.03		2568.03	0.00	0.00	2654.03
278+440	353.59	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	2129.34	2482.93		2396.62	0.00	0.00	2482.93
278+460	254.66	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	2102.19	2356.85		2271.43	0.00	0.00	2356.85
278+480	239.40	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	1958.61	2198.01		1863.75	0.00	90.03	244.23
278+500	324.07	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	1698.79	2022.86		1828.75	0.00	0.00	2022.86
278+520	373.03	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	1446.03	1819.06		928.39	0.00	0.00	402.65
278+540	390.75	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	1221.47	1612.22		721.35	0.00	0.00	402.68
278+560	259.99	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	1184.79	1444.78		552.86	0.00	0.00	402.71
278+580	140.41	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	243.98	384.39		572.62	0.00	0.00	188.23
278+600	138.68	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	91.79	230.47		230.47	0.00	0.00	230.47
278+620	130.79	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	39.30	170.09		170.09	0.00	0.00	170.09
278+640	126.26	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	11.32	137.58		137.58	0.00	0.00	137.58
278+660	124.22	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	0.00	124.22		124.22	0.00	0.00	124.22
278+680	110.16	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	0.00	110.16		110.16	0.00	0.00	110.16
278+700	113.03	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	0.00	113.03		113.03	0.00	0.00	113.03
278+720	136.44	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	0.00	136.44		136.44	0.00	0.00	136.44
278+740	155.05	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	0.00	155.05		155.05	0.00	0.00	155.05
278+760	175.19	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	0.00	175.19		175.19	0.00	0.00	175.19
278+780	180.64	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	0.00	180.64		180.64	0.00	0.00	180.64
278+800	175.17	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	0.00	175.17		175.17	0.00	0.00	175.17
278+820	173.88	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	0.00	173.88		173.88	0.00	0.00	173.88
278+840	183.38	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	0.00	183.38		183.38	0.00	0.00	183.38
278+860	205.51	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	50.17	255.68		255.68	0.00	0.00	255.68
278+880	216.53	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	93.41	309.94		309.94	0.00	0.00	309.94
278+900	220.09	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	81.94	302.03		302.03	0.00	0.00	302.03
278+920	112.49	طبلة استعمال فوق المعرف القائم	206.53	319.02		319.02	0.00	0.00	319.02
278+940	0.00	طبلة استعمال فوق المعرف القائم	167.84	167.84		167.84	0.00	0.00	167.84
278+960	67.83	طبلة استعمال فوق المعرف القائم	0.25	68.08		68.08	0.00	0.00	68.08
278+980	153.31	طبلة استعمال فوق المعرف القائم	0.25	153.56		153.56	0.00	0.00	153.56
279+000	177.10	طبلة استعمال فوق المعرف القائم	0.00	177.10		177.10	0.00	0.00	177.10
279+020	170.81	طبلة استعمال فوق المعرف القائم	0.00	170.81		170.81	0.00	0.00	170.81
279+040	129.47	طبلة استعمال فوق المعرف القائم	0.00	129.47		129.47	0.00	0.00	129.47
279+060	50.28	طبلة استعمال فوق المعرف القائم	0.00	50.28		50.28	0.00	0.00	50.28
279+100	0.00	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	165.03	165.03		165.03	0.00	0.00	165.03
279+120	82.41	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	244.35	326.76		326.76	0.00	0.00	326.76
279+140	153.83	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	163.32	317.15		317.15	0.00	0.00	317.15
279+160	140.01	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	336.97	476.98		311.16	0.00	165.82	476.98
279+180	136.00	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	536.85	672.85		324.83	0.00	348.02	672.85
279+200	132.23	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	548.78	681.01		319.45	0.00	361.56	681.01
279+220	235.51	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	465.99	701.50		522.14	0.00	179.36	701.50
279+240	363.90	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	418.36	782.26		782.26	0.00	0.00	782.26
279+260	405.85	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	439.55	845.40		845.40	0.00	0.00	845.40
279+280	419.13	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	448.69	867.82		867.82	0.00	0.00	867.82
279+300	387.35	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	483.28	870.63		870.63	0.00	0.00	870.63
279+320	410.05	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	527.31	937.36		937.36	0.00	0.00	937.36
279+340	499.08	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	688.70	1187.78		1187.78	0.00	0.00	1187.78
279+360	497.58	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	774.79	1272.47		1272.47	0.00	0.00	1272.47
279+380	403.74	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	764.11	1168.15		1168.15	0.00	0.00	1168.15
279+400	354.95	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	807.84	1162.79		1162.79	0.00	0.00	1162.79
279+420	336.42	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	807.78	1144.20		1144.20	0.00	0.00	1144.20
279+440	299.40	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	836.99	1136.39		1136.39	0.00	0.00	1136.39
279+460	454.15	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	883.63	1337.78		1337.78	0.00	0.00	1337.78
279+480	923.88	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	922.21	1846.09		1846.09	0.00	0.00	1846.09
279+500	611.68	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	1170.65	1782.33		1782.33	0.00	0.00	1782.33
279+520	197.46	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	1182.58	1380.04		1380.04	0.00	0.00	1380.04
279+540	356.81	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	1010.34	1367.15		1367.15	0.00	0.00	1367.15
279+560	346.89	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	1031.11	1378.00		1378.00	0.00	0.00	1378.00
279+580	405.56	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	965.86	1371.42		1371.42	0.00	0.00	1371.42
279+600	435.31	طبلة استعمال لجسم الماء والمعنى القائم	944.66	13					

أجمالي حصر كميات التراب المتنفسة (م³)

تمال حمر كميات التراب المخلفة ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٢/٣/٢٠٢٤ (٣) م

الـ حـسـرـ كـهـيـاتـ الـتـرـبـ الـمـلـفـةـ الـبـدـاـءـاـ منـ ٣ـ /ـ ٢ـ ٢ـ /ـ ٢ـ ٤ـ .ـ ٢ـ ٠ـ .ـ ٢ـ ٣ـ)ـ

عن الشركة



مشروع القطار الكهربائي السريع


إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترازي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

(

الاسخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

القطاع من علامة الكم ٢٨٤+٠٠ إلى علامة الكم ٢٨٥+٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركه تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركه حصر هندسى مستخلص ختامى (٤) بعد رقم ٦٢٥/٢٣/٢٠٢٣ - ٢٤/٢٠٢٤ - ٢٤/٢٠٢٤



بند رقم (٢-٦) : بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عادي لتنفيذ قدمه سفلية وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٨،٠ م ٣ سن دولوميت متدرج +٤،٠ م ٣ رمل حرش +٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبر على أن يكون السن نظيف ومجسول والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملاح والمواد الغريبة الخ

Station		side	Length(m)	Volume (m ³)	ملاحظات
From	To				
284+000	284+100	RIGHT	100	15	
284+000	284+400	LEFT	400	60	
Total Volume (m ³)				75.00	
اجمالي حصر كميات الخدمات الخرسانية المنفذة ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٢/٠٣/٢٠٢٤				0.00	
اجمالي حصر كميات الخدمات الخرسانية المنفذة ابتداء من ٢٢/٠٣/٢٠٢٤ (٣م)				75.00	

عن الاستشاري

KK
معمل حصار

XYZ

عن الشركة

مكيوسن



مشروع القطار الكهربائي السريع


استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

(السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

القطاع من علامة الكم ٢٨٤+٠٠٠ إلى علامة الكم ٢٨٥+٠٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايفي وشراكة تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايفي وشراكة

حسن هندي مستخلص ختامي (٤) بعقد رقم ٢٣٦٢٥/٢٤٠٢٤/٢٤-----٢٠٢٤/٠٨/٢٤



البنية (الماء)
للتغذى والتثبيت والنقل البري
(GARBELT)



بند رقم (٦) : بالметр المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سماك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٨،٣ م³ سن دولوميت متدرج +٤،٣ م³ رمل حرش +٣٥ كجم أسمنت بورتلاندي عادي +غير على أن يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالي من الشوائب الخ

Station		side	Length(m)	Area(m²)	ملاحظات
From	To				
284+000	284+100	RIGHT	100	692.01	
284+000	284+400	LEFT	400	2317.17	
TOTAL Area (m2)				3,009.18	
اجمالي حصر كميات الميول الخرسانية المنفذة ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٤/٠٣/٢٢ (٢م)				0.00	
اجمالي حصر كميات الميول الخرسانية المنفذة ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢ (٢م)				3,009.18	

عن الاستشاري

KK

XYZ

عن الشركة

محروسة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،،

الموضوع: - بخصوص عملية إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط الأول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) اعمال التأسيس والأساس والحمايات المسافة من الكم 277+500 إلى الكم 280+000 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : 2023 / 625 تاريخ : 31 / 10 / 2023

تنفيذ شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من محاضر مراجعة الbonnes الخاصة بالمواد المحرجية للمشروع وذلك بعد تقديمها من قبل الشركة وتمت المراجعة بواسطة استشاري الهيئة للمشروع و تم الاعتماد بواسطة الهيئة .

حيث كانت الكميات المحرجية الموردة بالметр المكعب للعملية عالية وذلك من تاريخ 31 / 10 / 2023 وحتى تاريخ نهو العملية وببياناتها كالاتي :-

- إجمالي الارتبة : 22330.6 م³

- إجمالي سن طبقة تأسيس (prepared subgrade) : 7876.26 م³

- إجمالي سن طبقة الاساس (sub ballast) : 2011.02 م³

برجاء من سعادتكم التكرم بالإهاطة والتنبيه باللازم

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن الهيئة

مهندس تنفيذ المشروع

م / أحمد الشاعر

مدیر المکتب الفنى

م / رشاد مرسى

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

عن استشاري المشروع

مدیر المکتب الفنى

م / محمد طارق

مدیر المشروع

عن الشركة

مهندس المشروع

م / محمد يوسف

محمد يوسف

مدیر إدارة المشروعات

مهندس / كارم امام

٦٠٩٢٠

نموذج رقم 2

القيد: / 2024 / المنطقة الثالثة عشر

التاريخ: / 2024

بشأن: حصر المواد المحجرية الواردة بالمستخلص

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ننشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) أعمال التأسيس والأساس والحمايات المسافة من الكم 277+500 إلى الكم 280+000 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر) .

تنفيذ شركة (أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه) عقد رقم : 2024 / 2023 / 625

يرجى التفضل بالإحاطة والتتبّيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سعادتكم بالعلم أن المواد المحجرية المستخدمة بيانها كالتالي :

الجهة الحصول على الخامسة	الكمية	الوحدة	نوع المادة المحجرية	م
كسارة مكة	7876.26	3م	سن لزوم التأسيس	1
كسارة مكة	2011.02		سن لزوم الأساس	
محجر مودرن بيلد	22330.6	3م	اترية	2

هذا وقد تم تقديم (البيانات المائية) للكميات التي تم الحصول عليها من (الكسارات/ المحاجر) المعتمدة بواسطة الشركة وتمت المراجعة بواسطة استشاري المشروع ووُجدت مطابقة للكميات الواردة بالمستخلص الختامي وتم الاعتماد بواسطة الهيئة.

يرجى التكرم من سعادتكم بالعلم والإحاطة والتتبّيه باتخاذ اللازم

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن الهيئة

مهندس تنفيذ المشروع مدیر المشروع

م / أحمد الشاعر م / أحمد أبو دقique

عن استشاري المشروع

مدير المكتب الفني مدير المشروع

م / رشاد مرسى م / محمد طارق

عن الشركة

مهندس المشروع

م / محمد يوسف

محمد يوسف

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

٥٠٩٢٠

مدير إدارة المشروعات

مهندس / كارم امام

كارم امام

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر

البحيرة - كفر الشيخ



شهادة (1)

بخصوص عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) اعمال التأسيس والأساس والحمايات المسافة من الكم 277+500 إلى الكم 280+000 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : (2023 / 625) تاريخ : 31 / 10 / 2023

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه .

تشهد الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة) بالأتى :

- تم إجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة بنود أعمال العملية عالية طبقاً للشروط والمواصفات المحدد بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع بنود الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات.
- يتم مراعاة خصم ماجاء بمحضر التقييم الابتدائى واية خصومات مستحقة .
- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقاً للمواصفات.

و هذه شهادة منا بذلك

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

مدير ادارة المشروعات

م/ كارم امام

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقique

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر

البحيرة - كفر الشيخ



شهادة (2)

بخصوص عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) اعمال التأسيس والأساس والحمايات المسافة من الكم 277+500 إلى الكم 280+000 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر) .

بتاريخ : 31 / 10 / 2023

عقد رقم : (2024 / 2023 / 625)

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه .

تشهد الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بأن الشركة قامت بتنفيذ جميع بنود الأعمال طبقاً للمستخلص الخاتمي للعملية وأن الكميات المدونة طبقاً للحصر الفعلى على الطبيعة وتم مراجعتها فنياً وووجدت أنها مطابقة للشروط والمواصفات وطبقاً للعقد.

وهذه شهادة منا بذلك

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

مدير ادارة المشروعات

م/ كارم امام

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقique

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر

البحيرة - كفر الشيخ



شهادة (3)

بخصوص عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) اعمال التأسيس والأساس والحمايات المسافة من الكم 277+500 إلى الكم 280+000 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر) .

بتاريخ : 31 / 10 / 2023

عقد رقم : (2024 / 2023 / 625)

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه .

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بأن الشركةلتزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعدد العملية .

وهذه شهادة منا بذلك

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

٥٠٩٢٠

مدير إدارة المشروعات

م/ كارم امام

٤٣٦

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقique

احمد ابو دقique

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

احمد الشاعر



محضر معاينة مسافة توريد التربة

بالإشارة الى التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – سطروح) في المسافة من كم 276+440 الى كم 282+000 بطول 5.56 كم و في المسافة من كم 283+000 الى كم 286+000 بطول 3 كم

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق 2023/09/20

بحضور كل من:-

مدير الجودة – المكتب الاستشارى ا.د. خالد قنديل
مهندس التنفيذ – المكتب الاستشارى ا.د. خالد قنديل
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

1- م/ احمد السعيد
2- م/ عبد الله جاسر
3- م/ حسين مجدى

وأقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة للردم من محجر مودرن بيلد (كود I 55120135) الكائن بطريق (وادى النطرون - العلمين) المعتمد على الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (113.00) كم (مائة وثلاثة عشر) كم عن مكان محجر مودرن بيلد .

وأقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع :

3- م/ حسين مجدى

2- م/ عبد الله جاسر

1- م/ احمد السعيد

يعتمد
الهيئة العامة للطرق والكباري

الخالد قنديل



محضر إثبات حالة

الموضوع إثبات سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الاربعاء الموافق 20/09/2023 اجتمعت اللجنة بحضور كلام من :-

مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

1- م / احمد السعيد
2- م / عبد الله جاسر
3- م / حسين مجدي

حيث تمت زيارة محجر موذرن ببلد الكائن بطريق (وادى النطرون - العلمين) للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية للأتربة الصالحة للردم وقد تبين الآتي :-
ان سعر المادة المحجرية للتربة (33) ج (ثلاثة وثلاثون جنيها فقط لا غير) في الفترة من 20/09/2023 حتى تاريخه وقد تم البدء في توريد الاتربة الصالحة للردم من محجر (موذرن ببلد) بتاريخ 20/09/2023 .

وأقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع :

3- م / حسين مجدي

2- م /

1- م /

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري



محضر معاينة مسافة توريد التربة

بالإشارة الى التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) في المسافة من كم 297+450 الى كم 300+000 بطول 2.55 كم
فقد اجتمعت اللجنة يوم الأحد الموافق 2024/02/04
بحضور كل من:-

مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)
مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

1- م / أحمد ابو دققة
2- م / رشاد مرسى
3- م / احمد السعيد
4- م / محمد يسري
5- م / حسين مجدي

وقد قامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة للردم من محجر مودرن بيلد (كود I 55120135) الكائن بطريق (وادي النطرون - العلمين) المعتمد على الطبيعة وجدت ان مسافة نقل جرارات التوريد من محجر مودرن بيلد الى موقع تنفيذ المشروع عاليه ونظرًا لاختلاف أماكن المشاون بسبب صعوبة المناورة في الموقع وذلك لوجود عدد كبير من الاعمال الصناعية (البرابخ) تحت التنفيذ تم احتساب مسافة النقل الإجمالية شاملة مسافة النقل الداخلي من المشاون الى القطاع لتكون (147) كم (مائة وسبعة واربعون) كم .

وأقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

5- م / حسن مجدى
4- م /
3- م /
2- م /
1- م /

يعتمد
الهيئة العامة للطرق والكباري

م.د.
الأهوار



محضر إثبات حالة

الموضوع إثبات سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الأحد الموافق 04/02/2024 اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)
مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

1- م / أحمد ابو دقيقة
2- م / رشاد مرسى
3- م / احمد السعيد
4- م / محمد يسري
5- م / حسين مجدى

حيث تمت زيارة محجر مودرن ببلد الكائن بطريق (وادى النطرون - العلمين) للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية للأتربة الصالحة للردم وقد تبين الآتي :-
ان سعر المادة المحجرية للترابة (33) ج (ثلاثة وثلاثون جنيها فقط لغير) في الفترة من 19/01/2024 حتى تاريخه وقد تم البدء في توريد الاتربة الصالحة للردم من محجر (مودرن ببلد) بتاريخ 2024/01/19 .

وأقفل المحضر على ذلك

التوقعات

5- م / حسين مجدى
4- م /
3- م / أ.د. خالد قنديل
2- م / محمد يسري
1- م /

يعتمد
الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.د. خالد قنديل



محضر معاينة مسافة توريد سن الفلتر و سن الاساس والتأسيس

بالإشارة الى التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والجسور لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الـKCR: اي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - سطروح) في المسافة من كم 276+440 الي كم 282+000 بطول 5.56 كم و في المسافة من كم 283+000 الي كم 286+000 بطول 3 كم

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق 2023/08/02

بحضور كل من:-

مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

1- م/ احمد السعيد
2- م/ عبد الله جابر
3- م/ حسين مجدي

وقد اجتمعت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد سن الفلتر و سن الاساس والتأسيس الصالح للردم من كسارة مكة (كود T 55121224) الكائنة بطريق (وادي النطرون - العلمين) المعتمد علي الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (103.00) (مائة وثلاثة) كم عن مكان كسارة مكة الكائنة بطريق (وادي النطرون - العلمين).

وأقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع :

3- م/ حسين مجدي

2- م/ عبد الله جابر

1- م/ احمد السعيد

يعتمد
الهيئة العامة للطرق والجسور

أ.د. خالد قنديل

محضر إثبات حالة

الموضوع إثبات سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2023/08/02 اجتمعت اللجنة بحضور كلام من :-

مدير الجودة - المكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

1- م / احمد السعيد
2- م / عبد الله جاسر
3- م / حسين مجدي

حيث تمت زيارة كسارة مكة الكائنة بطريق (وادي النطرون - العلمين) للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الآتي :-

- سعر المادة المحجرية لسن الفلتر (150) ج (مائه وخمسون جنيها فقط لا غير)
 - سعر المادة المحجرية لسن طبقة الأساس (95) ج (خمسة وتسعون جنيها فقط لا غير)
 - سعر المادة المحجرية لسن طبقة التاسيس (85) ج (خمسة وثمانون جنيها فقط لا غير)
- في الفترة من 2023/08/02 حتى تاريخه وقد تم البدء في توريد سن الفلتر وسن الأساس وال TASIS من كسارة (مكة) بتاريخ 2023/08/02.

وأقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع :

3- م / حسين مجدي

2- م / عبد الله جاسر

1- م / احمد السعيد

يعتمد
الهيئة العامة للطرق والكباري

أحمد قنديل