




الهيئة العامة
للطرق والكباري
مصلحة تطوير طرق المدن



وزارة النقل
هيئة العامة للطرق والكباري
شركة إنشاء عبدالله حسين للمقاولات

برنامج زمني - عملية : مشروع جنوب الفيوم /الراحات المسافة من الكم 58+400 حتي الكم 59+300

تاريخ نهو الأعمال 20 / 10 / 2023

مدة تنفيذ العملية 3 اشهر

تاريخ استلام الموقع 20/09/2023

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية الإجمالية (م ³)	الكمية المتبقية (م ³)	المعدل الأسبوعي (م ³ /أسبوع)	شهر سبتمبر 2023				شهر أكتوبر 2023			
						من 7-1	من 15-4	من 22-16	من 30-23	من 7-1	من 15-4	من 22-16	من 30-23
1	أعمال توريد وتحميل ونقل أترية مطابقة للمواصفات وشحنها باستخدام آلات التسيوطة بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كافورزينا لا تقل عن 10%) ورشها بالبناءه الاصولية للوصول إلى نسبة المطاوعة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الحياقة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات المرصية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مستملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفترة شاملة بالمر المكعب	م ³	38,000.00	4000.00	1,000.00								
-	مسافة النقل حتي 20 كم												

مهندس الطرق
عبدالله حسين

مهندس الطرق
عبدالله حسين

بيان تفصيلي بكميات مشروع الريان - شركة أبناء عبد الله حسين - 59+300 - 58+400

البند	From 58+400 To 58+700	From 58+700 To 59+000	From 59+000 To 59+300	Total
الكمية الاجمالية طبقا للقطاعات العرضية	113,596.50	152,045.50	134,550.10	400,192.10
تنفيذ شركة ايبوكو		12,143.00	24,879.00	37,022
الكمية الاجمالية	113,596.50	139,902.50	109,671.10	363,170.10
مسافة نقل حتي 2 كم			8,586.00	8,586.00
مسافة نقل حتي 10 كم	13,188.00	12,412.00		25,600.00
مسافة نقل حتي 20 كم	100,408.50	127,490.50	101,085.10	328,984.10
الكمية الاجمالية	112,960.00	117,412.00	114,639.00	345,011.00
مسافة نقل حتي 2 كم			8,586.00	8,586.00
مسافة نقل حتي 10 كم	13,188.00	12,412.00		25,600.00
مسافة نقل حتي 20 كم	99,772.00	105,000.00	106,053.00	310,825.00
الكمية الاجمالية	110,665.82	110,471.82	107,204.04	328,341.68
مسافة نقل حتي 2 كم	0.00	0.00	0.00	0.00
مسافة نقل حتي 10 كم	0.00	0.00	0.00	0.00
مسافة نقل حتي 20 كم	-2,294.18	-6,940.18	-7,434.96	-16,669.32
الكمية الاجمالية				
مسافة نقل حتي 2 كم				
مسافة نقل حتي 10 كم				
مسافة نقل حتي 20 كم	2,930.68	29,430.68	2,467.06	34,828.42
الاجمالي	مستخلص جاري 1			
الختامي	عقد رقم 409/2023/2024			

مستخلص جاري

مستخلص جاري

بيان تفصيلي بكميات مشروع الريان - شركة أبناء عبدالله حسين - 59+300 - 58+400

Total	From 59+000 To 59+300	From 58+700 To 59+000	From 58+400 To 58+700	البند	
400,192.10	134,550.10	152,045.50	113,596.50	الكمية الاجمالية طبقا للقطاعات العرضية	
37,022	24,879.00	12,143.00		تنفيذ شركة ايبوكو	
363,170.10	109,671.10	139,902.50	113,596.50	الكمية الاجمالية	الاجمالي
8,586.00	8,586.00			مسافة نقل حتي 2 كم	
25,600.00		12,412.00	13,188.00	مسافة نقل حتي 10 كم	
328,984.10	101,085.10	127,490.50	100,408.50	مسافة نقل حتي 20 كم	
345,011.00	114,639.00	117,412.00	112,960.00	الكمية الاجمالية	مستخلص جاري 1
8,586.00	8,586.00			مسافة نقل حتي 2 كم	
25,600.00		12,412.00	13,188.00	مسافة نقل حتي 10 كم	
310,825.00	106,053.00	105,000.00	99,772.00	مسافة نقل حتي 20 كم	
328,341.68	107,204.04	110,471.82	110,665.82	الكمية الاجمالية	الختامي
0.00	0.00	0.00	0.00	مسافة نقل حتي 2 كم	
0.00	0.00	0.00	0.00	مسافة نقل حتي 10 كم	
-16,669.32	-7,434.96	-6,940.18	-2,294.18	مسافة نقل حتي 20 كم	
				الكمية الاجمالية	
				مسافة نقل حتي 2 كم	
				مسافة نقل حتي 10 كم	
				مسافة نقل حتي 20 كم	
34,828.42	2,467.06	29,430.68	2,930.68	مسافة نقل حتي 20 كم	عقد رقم 409/2023/2024

مستخلص جاري

مستخلص جاري

مدير المشروع

1

مدير الموقع

Station	Cut Area (sq.M.)	Cut Vol.	Cum. Cut Vol.	Fill Area (sq.M.)	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
58+400.00	0.000	0.000	0.000	310.390	5957.620	228737.580
58+420.00	0.000	0.000	0.000	370.830	6812.230	235549.810
58+440.00	0.000	0.000	0.000	391.810	7626.420	243176.230
58+460.00	0.000	0.000	0.000	383.990	7758.030	250934.260
58+480.00	0.000	0.000	0.000	364.050	7480.410	258414.670
58+500.00	0.000	0.000	0.000	348.410	7124.580	265539.240
58+520.00	0.000	0.000	0.000	344.210	6926.160	272465.400
58+540.00	0.000	0.000	0.000	346.250	6904.550	279369.950
58+560.00	0.000	0.000	0.000	354.310	7005.600	286375.560
58+580.00	0.000	0.000	0.000	366.620	7209.340	293584.900
58+600.00	0.000	0.000	0.000	376.760	7433.790	301018.700
58+620.00	0.000	0.000	0.000	388.980	7657.400	308676.100
58+640.00	0.000	0.000	0.000	403.190	7921.700	316597.810
58+660.00	0.000	0.000	0.000	419.370	8225.580	324823.390
58+680.00	0.000	0.000	0.000	438.580	8579.540	333402.920
58+700.00	0.000	0.000	0.000	454.540	8931.200	342334.120
58+720.00	0.000	0.000	0.000	470.240	9247.790	351581.910
58+740.00	0.000	0.000	0.000	479.340	9495.790	361077.700
58+760.00	0.000	0.000	0.000	488.150	9674.890	370752.590
58+780.00	0.000	0.000	0.000	499.230	9873.770	380626.360
58+800.00	0.000	0.000	0.000	528.500	10277.280	390903.640
58+820.00	0.000	0.000	0.000	537.340	10658.380	401562.020
58+840.00	0.000	0.000	0.000	571.150	10584.900	412146.920
58+860.00	0.000	0.000	0.000	509.800	10309.500	422456.420
58+880.00	0.000	0.000	0.000	499.270	10090.620	432547.040
58+900.00	0.000	0.000	0.000	490.140	9894.040	442441.080
58+920.00	0.000	0.000	0.000	488.450	9785.840	452226.920
58+940.00	0.000	0.000	0.000	505.210	9936.530	462163.450
58+960.00	0.000	0.000	0.000	513.870	10190.750	472354.200
58+980.00	0.000	0.000	0.000	561.990	10758.620	483112.810
59+000.00	0.000	0.000	0.000	564.650	11266.450	494379.260

المشروع القوي للطريق الذي يخدم جنوب التيمه التخدم
59+300 - 58+400 المقاولات حسين عبدالعزيز
الوجات - شركة أبناء عبدالعزيز

١٠

المشروع القوي للطرق التي تخدم التنمية جنوب الفيوم / طريق						
59+300 - 58+400 للمقاولات حسين عبدالله حسين - شركة - ابحاث						
Station	Cut Area (sq.M.)	Cut Vol.	Cum. Cut Vol.	Fill Area (sq.M.)	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
59+020.00	0.000	0.000	0.000	550.760	11154.140	505533.400
59+040.00	0.000	0.000	0.000	520.540	10713.010	516246.410
59+060.00	0.000	0.000	0.000	486.280	10068.150	526314.560
59+080.00	0.000	0.000	0.000	448.700	9349.800	535664.350
59+100.00	0.000	0.000	0.000	429.660	8783.580	544447.930
59+120.00	0.000	0.000	0.000	419.990	8496.400	552944.340
59+140.00	0.000	0.000	0.000	422.000	8419.810	561364.150
59+160.00	0.000	0.000	0.000	435.630	8578.970	569943.120
59+180.00	0.000	0.000	0.000	452.520	8882.840	578825.960
59+200.00	0.000	0.000	0.000	449.160	9015.940	587841.900
59+220.00	0.000	0.000	0.000	440.110	8889.930	596731.830
59+240.00	0.000	0.000	0.000	421.640	8614.530	605346.350
59+260.00	0.000	0.000	0.000	401.490	8227.910	613574.260
59+280.00	0.000	0.000	0.000	384.080	7851.720	621425.980
59+300.00	0.000	0.000	0.000	366.680	7503.710	628929.690
Total Quantities				400192		
الكمية المنفذة بواسطة ايتوكو				37022.00		
الكمية المنفذة بواسطة شركة أبناء عبدالله حسين				363,170.1		
إجمالي ما تم صرفه				328,341.7		
المتبقي				34,828.4		

شُرکھ : ابناء عبد اللہ حسین

[illegible]

بيان بالأعمال الواردة بالمستخلص المرفق عن المدة من بداية العمل حتي 27/9/2023

بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية المسابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الى	
1	اعمال توريد وتحميل ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياد الاصولية للوصول إلى نسبة المطربة والمك الجيد بالمراسل للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الحافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمقر المكعب	م3	0.00	34,000.00	34,000.00	59+300	58+400	العمدة بناو ٥٠٤٢ والصم المرسومة الى طابع جغرافي مع 5
2	مسافة النقل حتى 20 كم							

مدير عام التنفيذ والصيانة

Essential oils

مهندس الشركة

1377

طارق يوسف الخزار
مهندس/

رئيس الإدارة المركزية

٢٠٢٢/٢/٢٠

(١)

عدد

مرفقات

تاريخ الإصدار: ٢٠٢٢/٢/٢٠

وتة ضلوا بقول وافر التحية

المال جوة من العملية عالية بمعرفة / معمل المنطقة

بشرف بان طيق طيق نتاج الاجتيازات التي اجريت بمعمل المنطقة على عينة اثرية لاختبار الدمك

تحية طيبة وبنو

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة إنشاءات عبد الله حسين للمقاولات

شركة إنشاءات عبد الله حسين للمقاولات

بخصوص: عملية طويق جنوب القنم / القنم

تقرير رقم (٣٤٠)

السلطة العامة - بنو سوري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (BAGLIT)

الطريق والبنية التحتية

الهيئة العامة



٢٠٠٠
٢٠٠٠

القيمة الاسمية	٢٠١٨
الحد الأدنى	١٠٠
نسبة القيمة بالعملة	١٠٠٠
الحد الأدنى	١٠٠

٢٠٠٠ / ٢٠٠٠ : نسبة الحد الأدنى

الحد الأدنى	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
الحد الأدنى	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
الحد الأدنى	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
الحد الأدنى	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
الحد الأدنى	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
الحد الأدنى	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
الحد الأدنى	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
الحد الأدنى	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
الحد الأدنى	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
الحد الأدنى	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠

أحضرت العينة بمعرفة / معمل المنطقة
(العينة مستولية من) (العينة مستولية من)

أحضرت العينة بمعرفة / معمل المنطقة
(العينة مستولية من) (العينة مستولية من)

الحد الأدنى - الحد الأدنى

FOR ROAD, BRIDGE
AND LAND TRANSPORT (GAIL)

الحد الأدنى والحد الأدنى

الحد الأدنى

(:)

मिना

[illegible]

...التحفة العرفية والبقية

[illegible]

... ॥

[illegible]

الرحمة / القبول / قبول طريقتي : عمالية : مخصوص : شريعة : الله : بنو

ᐅᐅᐅᐅ (ᐅᐅᐅ)

GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (CARBET)
- Jagan Ltd. 25.6.61

ਸ੍ਰੀ ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ॥

၂၀၁၆ ခုနှစ်

٢٠٢٠
٢٠٢١

السعر	٠٠٣٠٠
نسبة المالك بالموقع	١٦.٠٠
قيمة الاصل	

ملاحظات : نسبة المالك

المواصفات	٥٩.٢٠٠ ك	٥٩.٠٠٠ ك	٥٨.٧٥٠ ك	٥٨.٥٠٠ ك	رقم الترخيص
	١.٩٤	١.٩٤	١.٩٤	١.٩٤	ساحة المبنى
	١.٠	١.٠	١.٠	١.٠	نسبة المساحة المملوكة
	١.٨٩	١.٩٠	١.٩٣	١.٨٨	نسبة المساحة المملوكة
	٦.٥	٧	٦	٧.٥	نسبة الترخيص
٢٠٢٠ من ٩٥% على ٢	٣٨٤	٣٨٤	٣٨٤	٣٨٤	نسبة المالك

(احضرها من استوثاق) (احضرها من استوثاق) (احضرها من استوثاق)

احضرها من استوثاق / احضرها من استوثاق

- :- احضرها من استوثاق
- :- احضرها من استوثاق
- :- احضرها من استوثاق
- :- احضرها من استوثاق
- :- احضرها من استوثاق

طارق يوسف الجزار
مهندس /
رئيس الإدارة المركزية

٢٠٢٢/٢/٢٠

(١)

عدد

ملاحظات

تحريري: ٢٠٢٢/٢/٢٠

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،،

تشريف بأن طريق طية نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عينة اترية لاختبار الدمك
المأخوذة من العملية عالية بمعرفة / معمل المنطقة

تحية طيبة وبعد،،،،،

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة ابناء عذالله عند الله عذلات للمقاولات

شركة ابناء عذالله عند الله عذلات للمقاولات

عملية طريق جنوب القنم /

بخصوص : عملية طريق جنوب القنم /

تقرير رقم (٣٣٣)

السلطة العامة - مبنى السويدي
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

الطريق والجسور والنقل البري

السلطة العامة

~~100~~

[illegible]

۱- احوال و احوال :
 ۲- احوال و احوال :
 ۳- احوال و احوال :
 ۴- احوال و احوال :

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES,
AND LAND TRANSPORT (GALIB)

ଆଜିର ମହାବଳି


၂၂၀၁၂၂ ၂၂၀၁၂၂



॥१॥

[illegible]

विद्यया धनं कुरुते



Handwritten signature and date '١٤/١١'.

١٤٤١هـ / ١١ / ١٨

مورد من مستند الموقع

مطلوب محاسب

مطلوب المحاسب

مطلوب بيان اعمال

٢٠٢٣ / ١١ / ١٨

مورد ٣٠٠ + ٣٠٠

مطلوب ()

٢٠٢٣ / ١١ / ١٨

.....

مطلوب من التعليم العالي و التعليم العالي

مطلوب من التعليم العالي و التعليم العالي

مطلوب من التعليم العالي و التعليم العالي

.....

مطلوب من التعليم العالي و التعليم العالي

٢٠٢٣ / ١١ / ١٨

مطلوب من التعليم العالي و التعليم العالي

٥٨٧٥


مطلوب من التعليم العالي و التعليم العالي

مطلوب من التعليم العالي و التعليم العالي

مطلوب من التعليم العالي و التعليم العالي

٢٠٢٣ / ١١ / ١٨

مطلوب من التعليم العالي و التعليم العالي



[illegible]

عملية استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم و الاساس) داخل
منطقة دير الاتيا مكاريوس بطول ٢٣ كم في المسافة من كم ٥٨.٤ الي ٥٨.٧

اسم العمل :

شركة ابناء عيد الله حسين للمقاولات العامة

اسم المقاول :

العقد رقم (٤٠٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

رقم ومقدار التصدين :

بند الميزانية :

مستخلص رقم (١)

قيمه امر الاسناد

١,٩٥٥,٤١٤.٠٠

جملة الاستقطاعات

جنيه	قرش
١٠٣,٥٨٠.٦٤	
٤٧,٧٤٧.٩٧	
١٥ % مصاريف اداريه	٠.٠٠
١٤ % ضريبه مضافه	٠.٠٠
الارباح ت.ص	١٩,٧٢٩.٦٦
المعن الهندسيه	٢,٩٣٤.٦٢

بيان المنعروف من المقبول	قيمه الاعمال	جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان		١,٨٨٥,٦٨٨.٩٢	٢٥
مصرح بصرفه		٠.٠٠	
سابق صرفه		٠.٠٠	
مستحق صرفه		١,٨٨٥,٦٨٨.٩٢	٢٥
جملة الاستقطاعات		١٧٣,٩٩٢.٩٥	
صافى المبلغ المستحق		١,٨٩٧,٦٢٠.٩٣	
الشيكات			
حساب مصلحة الضرائب		٨٩,٧٧٥.٨٥	٤
التأمينات الاجتماعيه		٤٨,٤٨٠.٥٨	٦

براعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدفات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

رؤس حسابيه،

مدير عام الشؤون الماليه والاداريه

مستخلص جاري رقم (١)

عملية : استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب القيوم / الواحات (طبقات الريم والاساس) داخل منطقة دير الانبا
مكاريموس في المسافة من كم ٥٨,٤٠٠ حتي الكم ٥٩,٣٠٠

شركة / ابناء عبدالله حسين للمقاولات العامة



المنطقة السادسة بني سويف
العقد رقم (٤٠٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤
تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/٩/٢٠
تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : ٢٠٢٣/١٢/١٩

عن الفترة من بدء العمل حتي ٢٠٢٣/٩/٢٧

رقم البند	نوع العمل	كميات العقد	القيمة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي تمت الى الان	إستقطاع او عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
١	أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الأت التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب	٣٨,٠٠٠,٠٠٠	٥١,٦٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١,٧٥٤,٤٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٥٤,٤٠٠	١- ايراعي تطبيق نصوص العقد ٢- فريق عمل الشركة متواجدين ٣- المعمل متواجد ومهندسي المعمل متواجدين ٤- لوحات المشروع متواجدة ٥- الكرفان مجهز متواجد ومكتب الاشراف والاستشاري واجهزة الحاسب الاتي متواجد ٦- البئر نامج الزموني متواجد ٧- التقارير الميدانية والاسوعية والشهرية متواجدة ٨- المعدات متواجدة ٩- وسائل تأمين وسلامة المرور والعلامات الارشادية متواجدة ١٠- وثيقة التأمين متواجدة
	إجمالي الأعمال	٣٨,٠٠٠,٠٠٠	٥١,٦٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١,٧٥٤,٤٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٥٤,٤٠٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين ٣- المعمل متواجد ومهندسي المعمل متواجدين ٤- لوحات المشروع متواجدة ٥- الكرفان مجهز متواجد ومكتب الاشراف والاستشاري واجهزة الحاسب الاتي متواجد ٦- البئر نامج الزموني متواجد ٧- التقارير الميدانية والاسوعية والشهرية متواجدة ٨- المعدات متواجدة ٩- وسائل تأمين وسلامة المرور والعلامات الارشادية متواجدة ١٠- وثيقة التأمين متواجدة
٢	مسافة النقل حتي ٢٠ كم	٣٨,٠٠٠,٠٠٠	٥١,٦٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١,٧٥٤,٤٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٥٤,٤٠٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين ٣- المعمل متواجد ومهندسي المعمل متواجدين ٤- لوحات المشروع متواجدة ٥- الكرفان مجهز متواجد ومكتب الاشراف والاستشاري واجهزة الحاسب الاتي متواجد ٦- البئر نامج الزموني متواجد ٧- التقارير الميدانية والاسوعية والشهرية متواجدة ٨- المعدات متواجدة ٩- وسائل تأمين وسلامة المرور والعلامات الارشادية متواجدة ١٠- وثيقة التأمين متواجدة
	٨ % علاوة							جاري	١٤٠,٣٥٢	٠,٠٠٠	١٤٠,٣٥٢	٢- فريق عمل الشركة متواجدين ٣- المعمل متواجد ومهندسي المعمل متواجدين ٤- لوحات المشروع متواجدة ٥- الكرفان مجهز متواجد ومكتب الاشراف والاستشاري واجهزة الحاسب الاتي متواجد ٦- البئر نامج الزموني متواجد ٧- التقارير الميدانية والاسوعية والشهرية متواجدة ٨- المعدات متواجدة ٩- وسائل تأمين وسلامة المرور والعلامات الارشادية متواجدة ١٠- وثيقة التأمين متواجدة
	الإجمالي							جاري	١,٨٩٤,٧٥٢	٩,٤٧٣,٧٦	١,٨٨٥,٢٧٨	٢- فريق عمل الشركة متواجدين ٣- المعمل متواجد ومهندسي المعمل متواجدين ٤- لوحات المشروع متواجدة ٥- الكرفان مجهز متواجد ومكتب الاشراف والاستشاري واجهزة الحاسب الاتي متواجد ٦- البئر نامج الزموني متواجد ٧- التقارير الميدانية والاسوعية والشهرية متواجدة ٨- المعدات متواجدة ٩- وسائل تأمين وسلامة المرور والعلامات الارشادية متواجدة ١٠- وثيقة التأمين متواجدة
	فقط مليون وثمانمائة وخمسة وثمانون الفا ومائتي وثمانية وسبعون جنيها لا غير							جاري	١,٨٨٥,٢٧٨		١,٨٨٥,٢٧٨	٢- فريق عمل الشركة متواجدين ٣- المعمل متواجد ومهندسي المعمل متواجدين ٤- لوحات المشروع متواجدة ٥- الكرفان مجهز متواجد ومكتب الاشراف والاستشاري واجهزة الحاسب الاتي متواجد ٦- البئر نامج الزموني متواجد ٧- التقارير الميدانية والاسوعية والشهرية متواجدة ٨- المعدات متواجدة ٩- وسائل تأمين وسلامة المرور والعلامات الارشادية متواجدة ١٠- وثيقة التأمين متواجدة

تحريراً في: ٢٠٢٣/٠٩/٢٧

المقول: ٣٣

روجع فوجد على صحة ..

سبق صرفها الي
مقاول
مجازيب
كمثال يستعري
الادارة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدرها ١٨٨٥٢٧٨

علي الحساب نهائياً

يدفع للمقاول مبلغ ١,٨٨٥,٢٧٨

غير الواردة بصفة الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفئات

مهندس المشروع : P. محمد عبد الرحمن محمد

أقر بصحة ذلك ..

رئيس الادارة العامة
مهندس /

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /

طارق يوسف الجزار

حسام الدين حسن

عملية استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم و الاساس) داخل
منطقه دير الاتبا مكاريوس بطول ٢٣ كم في المسافه من كم ٥٨.٤ الي ٥٨.٧

اسم العمل :

شركه ابناء عبد الله حسين للمقاولات العامه

اسم المقاول :

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (٤٠٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

بند الميزانية :

مستخلص رقم (١)

قيمه امر الاسناد

١,٩٥٥,٤١٤.٠٠

جمله الاستقطاعات

قرش

جنيه

١٠٣,٥٨٠.٦٩

%٥ تأمين اعمال

٤٧,٧٤٧.٩٧

رسم الدمغه

تكاليف معمل

%١٥ مصاريف اداريه

%١٤ ضريبه مضافه

الارباح ت.ص

المهن الهندسيه

١٩,٧٢٩.٦٦

٢,٩٣٤.٦٢

بيان النصرف من المقاول	قيمه الاعمال	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان	١,٨٨٥,٢٧٨.٩٢	١,٨٨٥,٢٧٨.٩٢
مصرح بصرفه	٠.٠٠	
سابق صرفه	٠.٠٠	
مستحق صرفه	١,٨٨٥,٢٧٨.٩٢	١,٨٨٥,٢٧٨.٩٢
جمله الاستقطاعات	١٧٣,٩٩٢.٩٥	
صافي المبلغ المستحق	١,٨٩٧,٢٢٠.٩٣	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٨٩,٧٧٥.٨٥	٨٩,٧٧٥.٨٥
التأمينات الاجتماعيه	٤٨,٢٧٨.٥٨	٤٨,٢٧٨.٥٨

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والتقايات المنصوص عليها بالعقد

روقيع حسابيا،

مدير عام الشئون المالية والادارية

شُرکہ : ابناء عبد اللہ حسین

الطريق والكلمات والحق الذي

المحافظات العامة - بنى مدينتي

القاس / ٨٢٣٣٢٣٢٨٧ فاكس

ت / ٨٢٣٣٢٣٢٨٧

لا - جنة
 للتبذير الجدة
 وعين الفاضل على
 جنة - إفا
 المدة بآل
 59+300 58+400
 ولا يصح للآلة
 أي عالم جنة -

البيد	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الى	
1	اعمال توريد وتحميل ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسموية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي للتهيكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالرماد الاصولية للوصول إلى نسبة المطلوبة والدمك الجيد بلمر اسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة للتصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالملء المكعب	م	0.00	34,000.00	34,000.00			المساحة بنابر 59+300 58+400 والايرهم للبرق الى طابم جفرم 5
2	مسافة النقل حتى 20 كم							

ملیئر عالم

Exrualis

مهندس الشركه

757


عملية : استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات طبقات الردم والاساس
داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في المسافة من الكم 58+400 حتي الكم 59+300

شركه : ابناء عبدالله حسين

المهندس المشرف على العمل المرحوم
المهندس المساعد
فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٠٨٧
ت / ٠٨٢٢٣٢٣٠٨٧

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق عن المدة من بداية العمل حتي 27/9/2023

الملاحظات	الموقع		الاجمالي	الكمية خلال المدة	الكمية السابقة	الكمية الوحدة	نوع الاعمال
	الى	من					
إرسال طبعات التصميمات لاصحاب مكتبها لمناقشتهم على معا - لعا الكملة بنسبة ٥٠٪ ولا كس لبقوة الكمية بغيره ٥٠٪	59+300	58+400					اعمال توريد وتحميل ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التمرية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الحجارة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التمرية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند جميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والقوة شاملة بالمتر المكعب
			34,000.00	34,000.00	0.00	3م	مسافة النقل حتي 20 كم
							2



مهندس المشروع

مهندس الشركة

محضر إستلام الموقع

مشروع : استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات السردم والاساس) داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في المسافة من كم ٥٨,٤٠٠ حتي الكم ٥٩,٣٠٠ - تنفيذ شركة / أبناء عبدالله حسين للمقاولات العامة .

وبالإشارة إلي العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري شركة أبناء عبدالله حسين للمقاولات العامة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٩ لتنفيذ المشروع عاليه :-

فقد إجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٠ بحضور كلاً من :-

- ١- م/ حسام الدين حسن (مدير عام الصيانة الهيئة العامة للطرق والكباري) (المالك)
- ٢- م/ محمد عبدالرازق (مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري) (المالك)
- ٣- م/ باسم كمال (مدير المشروع شركة أبناء عبدالله حسين) (الشركة المنفذة)

وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع المشروع المشار إليه بعاليه ووجدت اللجنة أنه لا يوجد عوائق ظاهرة تعوق البدء في التنفيذ .

- وعليه يكون تاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٠ هو تاريخ إستلام الموقع للمشروع عاليه .

وأقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة :-

- ١- م/ حسام الدين حسن
- ٢- م/ محمد عبدالرازق
- ٣- م/ باسم كمال

التوقيع

.....
.....
.....

محمّد

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف



مهندس / طارق يوسف الجزار

محضر إستلام الموقع

مشروع : استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم والاساس) داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في المسافة من كم ٥٨,٤٠٠ حتي الكم ٥٩,٣٠٠ .
- تنفيذ شركة / أبناء عبدالله حسين للمقاولات العامة .

وبالإشارة إلي العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري شركة أبناء عبدالله حسين للمقاولات العامة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٩ لتنفيذ المشروع عاليه :-

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٠ بحضور كلاً من :-

(مدير عام الصيانة الهيئة العامة للطرق والكباري) (المالك)

١- م/ حسام الدين حسن

(مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري) (المالك)

٢- م/ محمد عبدالرازق

(مدير المشروع شركة أبناء عبدالله حسين) (الشركة المنفذة)

٣- م/ باسم كمال

وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع المشروع المشار إليه بعاليه ووجدت اللجنة أنه لا يوجد عوائق ظاهرة تعوق البدء في التنفيذ .

- وعليه يكون تاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٠ هو تاريخ إستلام الموقع للمشروع عاليه .

وأقفل المحضر علي ذلك .

التوقيع

اللجنة :-

١- م/ حسام الدين حسن

٢- م/ محمد عبدالرازق

٣- م/ باسم كمال

يحيى

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف



طارق يوسف الجزار

مهندس /

محضر إستلام الموقع

مشروع : استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات السردم والاساس) داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في المسافة من كم ٥٨,٤٠٠ حتي الكم ٥٩,٣٠٠ - تنفيذ شركة / أبناء عبدالله حسين للمقاولات العامة .

وبالإشارة إلي العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري شركة أبناء عبدالله حسين للمقاولات العامة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٩ لتنفيذ المشروع عاليه :-
فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٠ بحضور كلاً من :-

- ١- م/ حسام الدين حسن (مدير عام الصيانة الهيئة العامة للطرق والكباري) (المالك)
 - ٢- م/ محمد عبدالرازق (مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري) (المالك)
 - ٣- م/ باسم كمال (مدير المشروع شركة أبناء عبدالله حسين) (الشركة المنفذة)
- وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع المشروع المشار إليه بعاليه ووجدت اللجنة أنه لا يوجد عوائق ظاهرة تعوق البدء في التنفيذ .

- وعليه يكون تاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٠ هو تاريخ إستلام الموقع للمشروع عاليه .
وأقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة :-

١- م/حسام الدين حسن

٢- م/ محمد عبدالرازق

٣- م/ باسم كمال

التوقيع

.....

.....

.....

يَعْمَدُ

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف



مهندس /

طارق يوسف الجزار

عملية استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم و الاساس) داخل
منطقه دير الانبا مكاريوس بطول ٢٣ كم في المسافه من كم ٥٨.٤ الي ٥٨.٧

شركه ابناء عبد الله حسين للمقاولات العامه

اسم العمل :

اسم المقاول :

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (٤٠٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

بند الميزانية : مستخلص رقم (١)

قيمه امر الاسناد ١,٩٥٥,٤١٤.٠٠

جمله الاستقطاعات

قرش

جنيه

١٠٣,٥٨٠.٦٩

% تامين اعمال

٤٧,٧٤٧.٩٧

رسم الدمغه

تكاليف معمل

%١٥ مصاريف اداريه

% ١٤ ضريبه مضافه

الارباح ت.ص

المهين الهندسيه

١٩,٧٢٩.٦٦

٢,٩٣٤.٦٢

بيان المنصرف من المقاول	جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان	١,٨٨٥,٤١٨,٢٢٨	٢
مصرح بصرفه	٠.٠٠	
سابق صرفه	٠.٠٠	
مستحق صرفه	١,٨٨٥,٤١٨,٢٢٨	٢
جمله الاستقطاعات	١٧٣,٩٩٢.٩٥	
صافى المبلغ المستحق	١,٨٩٧,٦٢٠.٩٣	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٨٩,٧٧٥.١٥	٤
التأمينات الاجتماعيه	٤٨,٤٨٠.٥٨	٩

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

روقيع حسابيا،

مدير عام الشئون المالية والادارية