

عملية استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم و الاساس) داخل
منطقه دير الانبا مكاريوس بطول ٢٣ كم في المسافه من كم ٥٨.٤ الي ٥٨.٧

شركه ابناء عبد الله حسين للمقاولات العامه

اسم العمل :

اسم المقاول :

العقد رقم (٤٠٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (١)

بند الميزانية :

١,٩٥٥,٤١٤.٠٠

قيمه امر الاسناد

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه
	١٠٣,٥٨٠.٦٩
% تامين اعمال	
	٤٧,٧٤٧.٩٧
رسم الدمغه	
	٠.٠٠
تكاليف معمل	
	٠.٠٠
١٥% مصاريف اداريه	
	٠.٠٠
١٤% ضريبه مضافه	
	١٩,٧٢٩.٦٦
الارباح ت.ص	
	٢,٩٣٤.٦٢
المهن الهندسيه	

بيان المنصرف من المقاول	قيمه الاعمال	
	قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان	١,٨٨٥,٦٧٨.٢٤	
مصروح بصرفه	٠.٠٠	
سابق صرفه	٠.٠٠	
مستحق صرفه	١,٨٨٥,٦٧٨.٢٤	
جملة الاستقطاعات	١٧٣,٩٩٢.٩٥	
صافي المبلغ المستحق	١,٨٩٧,٦٢٠.٩٣	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٨٩,٧٧٥.٨٥	٤
التامينات الاجتماعيه	٤٨,٤٧٨.٥٨	٤

براعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا،

عملية : استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم والاساس) داخل منطقة دير الانبا
مكاريوس في المسافة من كم ٥٨,٤٠٠ حتي الكم ٥٩,٣٠٠

مستخلص جاري رقم (١)

شركة / أبناء عبدالله حسين للمقاولات العامة

المنطقة السادسة بني سويف

العقد رقم (٤٠٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/٩/٢٠

تاريخ نهو الاعمال طبقاً للعقد : ٢٠٢٣/١٢/١٩

عن الفترة من بدء العمل حتي ٢٠٢٣/٩/٢٧

رقم البنء	نوع الاعمال	كميات العقد	الفئة الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
	أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب									
	مسافة النقل حتي ٢٠ كم	٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٥١,٦٠	٣م	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	١,٧٥٤,٤٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٥٤,٤٠٠	١-إيراعي تطبيق نصوص العقد ٢-فريق عمل الشركة متواجدين ٣-المعمل متواجد ومهندسي المعمل متواجدين ٤-لوحات المشروع متواجدة ٥-الكرفان مجهز متواجد ومكتب الإشراف والاستشاري وأجهزة الحاسب الآلي متواجد ٦-البرنامج الزمني متواجد ٧-التقارير المبدئية والاسوعية والشهرية متواجدة ٨-المعدات متواجدة ٩-وسائل تأمين وسلامة المرور والعلامات الإرشادية متواجدة ١٠- وثيقة التأمين متواجدة
	إجمالي الأعمال						١,٧٥٤,٤٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٥٤,٤٠٠	
	٨% علاوة						١٤٠,٣٥٢	٠,٠٠٠	١٤٠,٣٥٢	
	الإجمالي						١,٨٩٤,٧٥٢	٩,٤٧٣,٧٦	١,٨٨٥,٢٧٨	خصم ٠,٥% بناء على محضر المفاوضة
	فقط مليون وثمانمائة وخمسة وثمانون الفا ومائتي وثمانية وسبعون جنيها لا غير						١,٨٨٥,٢٧٨		١,٨٨٥,٢٧٨	

تحريراً في :- ٢٠٢٣/٠٩/٢٧

المقاول : **ب. ك. ك.**

روجع فوجد على صحة ,,

مدير عام التسون المالية والإدارية
مقاول
مخمس
كمال بشري بشارة

سبق صرفها الي مقاول
المحاسب /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها ١٨٨٥٢٧٨

علي الحساب نهائيا

يدفع للمقاول مبلغ ١,٨٨٥,٢٧٨

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مهندس المشروع : **عبد الرحمن حيد**

ملاحظة الفئات

أقر بصحة ذلك ,,

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة بني سويف
مهندس /

طارق يوسف الجزار

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /

حسام الدين حسن

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الصحة العامة المرق والمكب

قسم : المسوقيات
المبلغ المستحق إلى : شركة


بموجب : الطلبات طبيه ، أو : الكسوف المرنة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم شركة
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٨٨٥٩٧٧	
الجملة		١٨٨٥٩٧٧	

رقم :
الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

م. محمد
م. طارق

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
	بيانات		نوع الخصم		
	المبلغ المستحق	بند	فرع	قسم	جنيه
					١٨٨٥٩٧٧
				إجمالي الأصل	١٨٨٥٩٧٧
				بيانات الاستقطاعات	جنيه
				عادي	
				إضافي	
				دمغة توقيع	
				رسم الدمغة	
				صافي القيمة المطلوب صرفها	

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :


الإمضاء :
الإمضاء :
جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات : بتاريخ :
الإمضاء :

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

الختم ذو التاريخ :
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)
روجع في سنة ٢٠٢٠

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف



مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

برنامج زمني - عملية : مشروع جنوب الفيوم /الواحات المسافة من الكم 58+400 حتي الكم 59+300

تاريخ نهو الاعمال 20 / 10 / 2023

مدة تنفيذ العمليه 3 اشهر

تاريخ استلام الموقع 20/09/2023

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية الإجمالية (3م)	الكمية المتبقية (3م)	المعدل الاسبوعي (3م)/اسبوع	شهر سبتمبر 2023				شهر اكتوبر 2023				
						من 7-1	من 15-8	من 22-16	من 30-23	من 7-1	من 15-8	من 22-16	من 30-23	
1	أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسبك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصلوية للوصول إلى نسبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات المرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب	3م	38,000.00	4000.00	1,000.00									
-	مسافة النقل حتي 20 كم													

مهندس إيهاب
1

مهندس الشركة
ب.م.م.م.

بيان تفصيلي بكميات مشروع الريان - شركة أبناء عبدالله حسين - 58+400 - 59+300

Total	From 59+000 To 59+300	From 58+700 To 59+000	From 58+400 To 58+700	البند	
400,192.10	134,550.10	152,045.50	113,596.50	الكمية الاجمالية طبقا للقطاعات العرضية	
37,022	24,879.00	12,143.00		تنفيذ شركة ايبوكو	
363,170.10	109,671.10	139,902.50	113,596.50	الكمية الاجمالية	الاجمالي
8,586.00	8,586.00			مسافة نقل حتي 2 كم	
25,600.00		12,412.00	13,188.00	مسافة نقل حتي 10 كم	
328,984.10	101,085.10	127,490.50	100,408.50	مسافة نقل حتي 20 كم	
345,011.00	114,639.00	117,412.00	112,960.00	الكمية الاجمالية	مستخلص جاري 1
8,586.00	8,586.00			مسافة نقل حتي 2 كم	
25,600.00		12,412.00	13,188.00	مسافة نقل حتي 10 كم	
310,825.00	106,053.00	105,000.00	99,772.00	مسافة نقل حتي 20 كم	
323,241.68	107,204.04	110,471.82	110,665.82	الكمية الاجمالية	الختامي
0.00	0.00	0.00	0.00	مسافة نقل حتي 2 كم	
0.00	0.00	0.00	0.00	مسافة نقل حتي 10 كم	
-16,669.32	-7,434.96	-6,940.18	-2,294.18	مسافة نقل حتي 20 كم	
				الكمية الاجمالية	عقد رقم 409/2023/2024
				مسافة نقل حتي 2 كم	
				مسافة نقل حتي 10 كم	
34,323.42	2,467.06	29,430.68	2,930.68	مسافة نقل حتي 20 كم	

عبدالله حسين

مؤيد الشري

بيان تفصيلي بكميات مشروع الريان - شركة أبناء عبدالله حسين - 59+300 - 58+400

Total	From 59+000 To 59+300	From 58+700 To 59+000	From 58+400 To 58+700	البند	
400,192.10	134,550.10	152,045.50	113,596.50	الكمية الاجمالية طبقا للقطاعات العرضية	
37,022	24,879.00	12,143.00		تنفيذ شركة ايبوكو	
363,170.10	109,671.10	139,902.50	113,596.50	الكمية الاجمالية	الاجمالي
8,586.00	8,586.00			مسافة نقل حتي 2 كم	
25,600.00		12,412.00	13,188.00	مسافة نقل حتي 10 كم	
328,984.10	101,085.10	127,490.50	100,408.50	مسافة نقل حتي 20 كم	
345,011.00	114,639.00	117,412.00	112,960.00	الكمية الاجمالية	مستخلص جاري 1
8,586.00	8,586.00			مسافة نقل حتي 2 كم	
25,600.00		12,412.00	13,188.00	مسافة نقل حتي 10 كم	
310,825.00	106,053.00	105,000.00	99,772.00	مسافة نقل حتي 20 كم	
328,341.68	107,204.04	110,471.82	110,665.82	الكمية الاجمالية	الختامي
0.00	0.00	0.00	0.00	مسافة نقل حتي 2 كم	
0.00	0.00	0.00	0.00	مسافة نقل حتي 10 كم	
-16,669.32	-7,434.96	-6,940.18	-2,294.18	مسافة نقل حتي 20 كم	
				الكمية الاجمالية	عقد رقم 409/2023/2024
				مسافة نقل حتي 2 كم	
				مسافة نقل حتي 10 كم	
34,828.42	2,467.06	29,430.68	2,930.68	مسافة نقل حتي 20 كم	

عبدالله حسين

عبدالله حسين

المشروع القومي للطرق التي تخدم التنمية جنوب الفيوم / طريق
الوحات - شركة أبناء عبدالله حسين للمقاولات 58+400 - 59+300

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Vol.	Cum. Cut Vol.	Fill Area (Sq.M.)	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
58+400.00	0.000	0.000	0.000	310.390	5957.620	228737.580
58+420.00	0.000	0.000	0.000	370.830	6812.230	235549.810
58+440.00	0.000	0.000	0.000	391.810	7626.420	243176.230
58+460.00	0.000	0.000	0.000	383.990	7758.030	250934.260
58+480.00	0.000	0.000	0.000	364.050	7480.410	258414.670
58+500.00	0.000	0.000	0.000	348.410	7124.580	265539.240
58+520.00	0.000	0.000	0.000	344.210	6926.160	272465.400
58+540.00	0.000	0.000	0.000	346.250	6904.550	279369.950
58+560.00	0.000	0.000	0.000	354.310	7005.600	286375.560
58+580.00	0.000	0.000	0.000	366.620	7209.340	293584.900
58+600.00	0.000	0.000	0.000	376.760	7433.790	301018.700
58+620.00	0.000	0.000	0.000	388.980	7657.400	308676.100
58+640.00	0.000	0.000	0.000	403.190	7921.700	316597.810
58+660.00	0.000	0.000	0.000	419.370	8225.580	324823.390
58+680.00	0.000	0.000	0.000	438.580	8579.540	333402.920
58+700.00	0.000	0.000	0.000	454.540	8931.200	342334.120
58+720.00	0.000	0.000	0.000	470.240	9247.790	351581.910
58+740.00	0.000	0.000	0.000	479.340	9495.790	361077.700
58+760.00	0.000	0.000	0.000	488.150	9674.890	370752.590
58+780.00	0.000	0.000	0.000	499.230	9873.770	380626.360
58+800.00	0.000	0.000	0.000	528.500	10277.280	390903.640
58+820.00	0.000	0.000	0.000	537.340	10658.380	401562.020
58+840.00	0.000	0.000	0.000	521.150	10584.900	412146.920
58+860.00	0.000	0.000	0.000	509.800	10309.500	422456.420
58+880.00	0.000	0.000	0.000	499.270	10090.620	432547.040
58+900.00	0.000	0.000	0.000	490.140	9894.040	442441.080
58+920.00	0.000	0.000	0.000	488.450	9785.840	452226.920
58+940.00	0.000	0.000	0.000	505.210	9936.530	462163.450
58+960.00	0.000	0.000	0.000	513.870	10190.750	472354.200
58+980.00	0.000	0.000	0.000	561.990	10758.620	483112.810
59+000.00	0.000	0.000	0.000	564.650	11266.450	494379.260

مهندس الحسين
س

مهندس الشركة
بدر عل

المشروع القومي للطرق التي تخدم التنمية جنوب الفيوم / طريق
الوحات - شركة أبناء عبدالله حسين للمقاولات 58+400 - 59+300

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Vol.	Cum. Cut Vol.	Fill Area (Sq.M.)	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
59+020.00	0.000	0.000	0.000	550.760	11154.140	505533.400
59+040.00	0.000	0.000	0.000	520.540	10713.010	516246.410
59+060.00	0.000	0.000	0.000	486.280	10068.150	526314.560
59+080.00	0.000	0.000	0.000	448.700	9349.800	535664.350
59+100.00	0.000	0.000	0.000	429.660	8783.580	544447.930
59+120.00	0.000	0.000	0.000	419.990	8496.400	552944.340
59+140.00	0.000	0.000	0.000	422.000	8419.810	561364.150
59+160.00	0.000	0.000	0.000	435.630	8578.970	569943.120
59+180.00	0.000	0.000	0.000	452.520	8882.840	578825.960
59+200.00	0.000	0.000	0.000	449.160	9015.940	587841.900
59+220.00	0.000	0.000	0.000	440.110	8889.930	596731.830
59+240.00	0.000	0.000	0.000	421.640	8614.530	605346.350
59+260.00	0.000	0.000	0.000	401.490	8227.910	613574.260
59+280.00	0.000	0.000	0.000	384.080	7851.720	621425.980
59+300.00	0.000	0.000	0.000	366.680	7503.710	628929.690
Total Quantities					400192	
الكمية المنفذة بواسطة شركة ايوبكو					37022.00	
الكمية المنفذة بواسطة شركة أبناء عبدالله حسين					363,170.1	
إجمالي ما تم صرفه					328,341.7	
المتبقي					34,828.4	

مهندس الهندس
ع

مهندس الشركى
بناى


عملية : استكمال تنفيذ الأعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم والاساس)
داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في المسافة من الكم 58+400 حتي الكم 59+300

المعهد المعماري
للطرق والكباري والنقل المرفق
المنطقة السادسة - بنى سويف
ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

شركه : ابناء عبدالله حسين

بيان بالأعمال الواردة بالمستخلص المرفق عن المدة من بداية العمل حتي 27/9/2023

بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الي	
1	أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الأت التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب					59+300	58+400	إستكمال طبقة للتشغيل في الطبقة مهيأة للقافض على جسر لتمام المعدة بنام ٥٠٠٤٢ ولا يتم للشركة المطالب بجزء الجسر
2	مسافة النقل حتي 20 كم	3م	0.00	34,000.00	34,000.00			



مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس المشروع

مهندس الشركة

٥٢٦٤٤

الهيئة العامة

للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

المنطقة الساخسة - بني سويف



وزارة النقل

تقرير رقم (٣٤٠)

بخصوص : عملية طريق جنوب الفيوم / الولاية

تنفيذ : شركة ابناء عبدالله حسين للمقاولات

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة ابناء عبدالله حسين للمقاولات

تحية طيبة ،،، وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على ٥ عينة اترية لاختبار الدمك
المأخوذة من العملية عاليه بمعرفة / معمل المنطقة

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في : ٢٠٢٢/٢/٢٠

مرفقات

عدد

(١)

رئيس الإدارة المركزية

٤١٢
٤٤ - ٤٤

مهندس /

طارق يوسف الجزار

تقرير (٤٠)

المشروع : - طريق جنوب الفيوم /الواحات
تنفيذ شركة : - ابناء عبد الله حسين
نوع العينة : - عدد ٥ عينة اترية
الاختبار : - نسبة الدمك

أحضرت العينة بمعرفة / معمل المنطقة
تنبيه هام (العينات مسنولية من احضرها)

المواصفات	ك ٥٨.٩٠٠ عمق-١.٥	ك ٥٨.٥٠٠ عمق-١.٥	ك ٥٨.٦٤٠ عمق-١.٥	ك ٥٩.٢٥٠ عمق-١	ك ٥٩.١٦٠ عمق-١	رقم العينة سعة المنخل
	١.٩٤	١.٩٤	١.٩٤	١.٩٤	١.٩٤	أقصى كثافة جافه
	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	نسبة المياه الملائمة
	١.٨٥	١.٩٠	١.٨٢	١.٩٢	١.٨٥	الكثافة الجافة بالموقع
	٧.٥	٧.٨	٤.٧٣	٦.٧٧	٧.٩	نسبة الرطوبة
لا تقل عن ٩٥% من ٢-م	٩٥.٣	٩٧.٩	٩٣.٨	٩٨.٩	٩٥.٣	نسبة الدمك

ملاحظات : نسبة الدمك ناجح ما عدا ك ٥٨.٦٤٠

٤١٤
٤٠٤

المصر	الاختبار
٥٤٠٠	نسبة الدمك بالموقع
١٥٠	اعداد التقرير
٢١٥٠	قيمة الاعمال

تقرير رقم (٣٧٦)

بخصوص : عملية طريق جنوب الفيوم / الواحات
تنفيذ : شركة ابناء عبدالله حسين للمقاولات

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة ابناء عبدالله حسين للمقاولات

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه نتائج الاختبارات التي اجريت بمعمل المنطقة على ١٠ عينة اتربة لاختبار الدمك
المأخوذة من العملية عاليه بمعرفة / معمل المنطقه
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريراً في: ٢٠٢٢/٣/٢٣

مرفقات

عدد

(٣)

رئيس الإدارة المركزيه



مهندس/

طارق يوسف الجزار

٢١٤٢
٥٠٤٤



تقرير (١٣٧٦)

- المشروع :- طريق جنوب الفيوم /الواحات
تنفيذ شركة :- ابناء عبد الله حسين
نوع العينة :- عدد ٤ عينة اترية
الاختبار :- نسبة الدمك

احضرت العينات بمعرفة / معمل المنطقة
تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

المواصفات	ك ٥٩.٢٠٠ فرمه	ك ٥٩.٠٠٠ فرمه	ك ٥٨.٧٥٠ فرمه	ك ٥٨.٥٠٠ فرمه	رقم العينة ----- سعة المنخل
	١.٩٤	١.٩٤	١.٩٤	١.٩٤	أقصى كثافة جافه
	١٠	١٠	١٠	١٠	نسبة المياه الملائمة
	١.٨٩	١.٩٠	١.٩٣	١.٨٨	الكثافة الجافة بالموقع
	٦.٥	٧	٦	٥.٨	نسبة الرطوبة
لا تقل عن ٩٥% من م٢-	٩٧.٤	٩٧.٩	٩٩.٥	٩٦.٩	نسبة الدمك

ملاحظات : نسبة الدمك ناجح

٢٠٢١
٢٠٢١

السعر	الاختبار
٤*٤٠٠	نسبة الدمك بالموقع
١٦٠٠	قيمة الاعمال

الهيئة العامة

للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBL)

المنطقة الساحلية - بنى سويف



تقرير رقم (٣٣٣)

بخصوص : عملية طريق جنوب الفيوم / الواحات

تنفيذ : شركة ابناء عبدالله حسين للمقاولات

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة ابناء عبدالله حسين للمقاولات

تحية طيبة .. وبعد ..

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عينة اتربة لاختبار الدمك
المأخوذة من العملية عاليه بمعرفة / معمل المنطقه

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في : ٢٠٢٢/٢/٢٠

مرفات

عدد

(١)

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

طارق يوسف الجزار

الجزار
٢٠٢٢

الهيئة العامة

للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

المنطقة السابعة - بنى سويف



تقرير (٢٠٢٣)

المشروع : - طريق جنوب الفيوم /الواحات
تنفيذ شركة :- ابناء عبد الله حسين
نوع العينة :- عدد ٥ عينة اترية
الاختبار :- نسبة الدمك

أحضرت العينة بمعرفة / معمل المنطقة
تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

المواصفات	ك	ك	ك	ك	ك	رقم العينة
	٥٩.٢٥٠	٥٩.٢٥٠	٥٨.٥٠٠	٥٨.٨٠٠	٥٩.١٠٠	سعة
	عمق-١.٥	عمق-٢	عمق-٢	عمق-٢	عمق-٢	المنخل
	٢.٠٠	٢.٠٠	٢.٠٠	٢.٠٠	٢.٠٠	أقصى كثافة جافه
	٩	٩	٩	٩	٩	نسبة المياه الملاممة
	١.٩٥	١.٩٨	١.٩٦	٢.٠٠	٢.٠٠	الكثافة الجافة بالموقع
	٤.٩	٦.٣٣	٥.٢٤	٤.٥	٤.٤	نسبة الرطوبة
لا تقل عن ٩٥% من ٢م-٠	٩٧.٥	٩٩	٩٨	١٠٠	١٠٠	نسبة الدمك

ملاحظات : نسبة الدمك ناجح

٢١٤٠
٢٠٢٣

الاختبار	السعر
نسبة الدمك بالموقع	٥٠٤٠٠
اعداد التقرير	١٥٠
قيمة الاعمال	٢١٥٠

محضر إستلام الموقع

مشروع : استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم والاساس) داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في المسافة من كم ٥٨,٤٠٠ حتي الكم ٥٩,٣٠٠ .
- تنفيذ شركة / أبناء عبدالله حسين للمقاولات العامة .

وبالإشارة إلي العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري شركة أبناء عبدالله حسين للمقاولات العامة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٩ لتنفيذ المشروع عاليه :-
فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٠ بحضور كلاً من :-

- ١- م/ حسام الدين حسن (مدير عام الصيانة الهيئة العامة للطرق والكباري) (المالك)
- ٢- م/ محمد عبدالرازق (مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري) (المالك)
- ٣- م/ باسم كمال (مدير المشروع شركة أبناء عبدالله حسين) (الشركة المنفذة)

وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع المشروع المشار إليه بعاليه ووجدت اللجنة أنه لا يوجد عوائق ظاهرة تعوق البدء في التنفيذ .

- وعليه يكون تاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٠ هو تاريخ إستلام الموقع للمشروع عاليه .
وأفقل المحضر علي ذلك .

التوقيع

اللجنة :-

.....
.....
.....

- ١- م/ حسام الدين حسن
- ٢- م/ محمد عبدالرازق
- ٣- م/ باسم كمال

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف



مهندس /

طارق يوسف الجزار

عملية استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب
الفيوم / الواحات (طبقات الردم و الاساس) داخل منطقته
بخصوص :- دير الانبا مكاريوس بطول ٢٣ كم في المسافه من كم ٥٨,٤
الي ٥٨,٧

تنفيذ :- شركه ابناء عبد الله حسين للمقاولات العامه
عقد رقم :- العقد رقم (٤٠٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (الاول) عن العمليه عاليه من اصل
وثلاثه صور و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير أفى:- ٢٠٢٣/١٠/١٧

مرفقات: ()

- اصل المستخلص + عد ٣ صورة
- اصل استمارة ٥٠ ع . ح
- اصل بيان اعمال
- اصل الحصر
- خطاب محملات

صورة من محضر استلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بنى سويف

مهندس

طارق يوسف الجزار



عملية استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب
الفيوم / الواحات (طبقات الردم و الاساس) داخل منطقه
دير الانبا مكاريوس بطول ٢٣ كم في المسافه من كم ٥٨.٤
الى ٥٨.٧

تنفيذ :- شركه ابناء عبد الله حسين للمقاولات العامه

عقد رقم :- العقد رقم (٤٠٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه ... وبعد

- بالاحاله الي الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات .
نتشرف بان نرفق من طيه لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ١- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد .
 - ٢- لا يوجد سيارة محمله .
 - ٣- لا يوجد محملات في هذا العقد
 - ٤- يوجد بند اتربه في المستخلص .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير أفي :- ٢٠٢٣/٠٩/٢٦

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بنى سويف

طارق يوسف الجزار

