

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نترىكم بان نرافق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جارى اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من المسافة من الكم ١٨٩,٠٠٠ كم الى ١٩٠,٠٠٠ كم بطول ١ كم (اتجاه الاوسطى) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة الشديد للمقاولات العمومية

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...،،،

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام

تحرير في : ٢٠٢٤/١١/٢٦

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استماراة ٥٠ ع ح

حصر الاعمال

برنامج زمنى

صورة وثيقة تامين

محضر استلام موقع

كشف مهندسين

كشف معدات

محضر مسافة نقل

محضر مواد محجرية


خطاب المحمولات

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



٢٠٢٤/١١/٢٦

زنزانة

زنزانة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايام العقد رقم (٣٦٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٦

اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من المسافة من الكم ١٨٩,٠٠٠ كم الى ١٩٠,٠٠٠ كم بطول ١ كم (اتجاه الاوسطى) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة الشديد للمقاولات العمومية


برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد عاليه يشمل على توفير عدد (١) سياره ملاكي لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي علي ان تكون السياره جديدة وحسب طلب السلطة المختصه وتكون جاهزه لانتقالات جهاز الاشراف علي ان يتم فحصها وتسليمها واتخاذ الاجراءات الازمه عن طريق الاداره العامه المركزيه للهندسه الميكانيكية بالهئه ولا يشمل على اي محملات اخرى.

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٠٢٤/١١/٢٦

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
طارق يوسف الجزار



س ز

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(استماره رقم ٥٠ «ع . ح »)

(١)

مصلحة : **الهيئة العامة للضرائب والجمارك**
النحوه

قسم : **النحوه**
المبلغ المستحق إلى : **شركة الشهيد للمقاولات التمويه**

الطلبات طيبة ، أو :
بموجب **م (١١) جاري**

صار مراجعته ووهد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

[إذن صرف على : _____]

[شيك على البنك المركزي في : _____]

شيك على الخارج [صاحب الحق أو : _____]


يسحب باسم **شركة الشهيد للمقاولات الحكومية**

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٤٨٦٦,٤	



رقم : _____
الختم ذو التاريخ




كتب المراجعة

(رئيس القسم)

رئيس الادارة المائية ٢٠١٣

ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____
الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
الإيرادات الإمضاء : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع . ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

رولوج في ————— سنة ٢٠١ علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيكي
يعتمد سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١ يبلغ



الهيئة العامة لشئون الطوابع (الأميرية ٢٠١٩) س ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٤ «ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط :


(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____
إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب _____
شيكي _____
إذن صرف _____


(٤) قيد في سجل _____
الشيكات _____
الحوالات _____

(٥) أدرج في كشف _____
الشيكات _____
الحوالات _____

الختم ذو التاريخ



(٦) استلمت _____
شيكي _____



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

إيماءاً إلى أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي (قطاع غرب النيل) في المسافة من كم ١٨٩+٠٠٠ حتى كم ١٩٠+٠٠٠ بطول ١ كم إتجاه الأوسط عقد رقم (٢٠٢٤/٣٦٦) ٢٠٢٥ تنفيذ شركة الشديد للمقاولات العمومية.

نتشرف أن نرفق طيبة مقاييسة معدلة رقم (١) بنفس قيمة العقد الاصلي للمشروع عاليه طبقاً لاسعار المفاوضة المرفقة .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

- تحريراً في :- ٢٠٢٤/١١/١٧
- مرفقات :- عدد () .

رئيس الادارة المركزية



طارق يوسف الجزار



جزار

مشروع القطار السريع شركة الشديد للمقاولات العمومية من محطة ١٨٩٤٠٠٠ حتى محطة ١٩٠٤٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه مدينة الأوستي

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	سعر الفنة	الكمية	الاجمالي
اعمال الازالة والتطهير					
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية تمهدأ لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٥,٠٠	١,٠٠	٥,٠٠
١-١	اعمال رفع و إزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقابل العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الفنة شاملة مما جيمعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لكم في حالة الزيادة او التقصان	٣م	١٥,٠٠	١,٠٠	١٥,٠٠
٢-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المباني الخرسانية عاليه أو مسلحة أو أرصدة أو دبى مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الفنة شاملة مما جمعيه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى ٤٥ كم و يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لكم في حالة الزيادة او التقصان.	٣م	٨٠,٠٠	١,٠٠	٨٠,٠٠
٣-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهارة بالرصيف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم و عمل ما يلزم لنها العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ١٠ كم من محور الطريق يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لكم في حالة الزيادة او التقصان.	٣م	٦٠,٠٠	١,٠٠	٦٠,٠٠
٤-١	بالметр الطولي أعمال جسات بالبريمه والبند شامل مما جيمعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.متر	٣٥٠,٠٠	١,٠٠	٣٥٠,٠٠
٥-١	بالметр المسطح قطع الأشجار والمزروعات المعاشرة مع مسار المشروع والتي يستلزم لها التنظيف بالمعدات الميكانيكية (الواير او بلوزرات) للازمة و ذلك بناء على كافة المزروعات واقطافها واطوالها ورؤؤة المنفذة و البند يشمل تطهير و إزالة الحذور بعمق لا يقل عن ٣٠ سم على الحفر والتسوية وكل ما يلزم لنها العمل و الفنة شاملة بالمتر المسطح.	٢م	١١,٠٠	١,٠٠	١١,٠٠
٦-١	بالметр المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	٣م			
٧-١	١- ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم ٢- ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم ٣- ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم				
٨-١	وتحمل على البند الآتي ١- تحمل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات الميكانيكية لاستكمال المنصب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالعيماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الموصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للتفاصيل التصميمية والقطاعات العرضية الممزوجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.				
٩-١	١- تحمل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات الميكانيكية لاستكمال المنصب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالعيماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الموصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للتفاصيل التصميمية والقطاعات العرضية الممزوجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.				



 مدير المشروع الشركه المنفذه
 م / محمود صبرى
 التوقيع

 مدير المشروع (الهيئة)
 م / أيمن محمد
 التوقيع

 الاستشاري المشرف
 مكتب انترالس كونسلينج
 التوقيع


مشروع القطار السريع شركة الشديد للمقاولات العمومية من محطة ١٨٩٤٠٠٠ حتى محطة ١٩٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه مدينة الأوسيطى

رقم البند	العنوان	بيان الأعمال	الوحدة	سعر الفنة	الكمية	الاجمالي
٣	<u>اعمال الردم Embankment</u>					
١-٣	<p>أعمال تحويل وتوريد ونقل أثربية مطابقة للمواصفات، وتنفيذها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥ سم حتى منسوب (-٢متر) اسفل منسوب الفرم و السمك لا يزيد عن ٢٥ سم على منسوب (-٢متر) من منسوب الفرم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠٪) ورضاها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهرباسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمل عن ٩٥٪ يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمل لكل ١٪.</p> <p>- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١٤٪ جنيه لكل كم بالإضافة أو النقصان.</p> <p>- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل موقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل قيمة المحرجية.</p>	٣م	٧٥,٥	٨٠٦٧٤,٣٠٣٣١١	٦٠٩٠٩٩٩,٩٠	
٤	<u>طريقة تأسيس Prepared Subgrade</u>					
١-٤	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طريقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم الحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢٪ والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠٪ ولا تزيد نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠٪ وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٪ وألا يزيد الامتصاص عن ١٥٪ وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تحويلة لوح التحمل عن ٨٠ وجهايسكل ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سماكة الطبقة بعد تمام الدمل عن ٢٥ سم ورضاها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهرباسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥٪ من الكثافة العملية والفترة تتضمن إجراء التجارب العملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. يتم احتساب علاوة ١٢٪ جنيه لكل ١ كم بالإضافة أو النقصان.</p> <p>- السعر يشمل قيمة المحرجية .</p> <p>- السعر يشمل الكارتة طبقاً لقائمة الموحدة للطرق.</p>	٣م	٢٩٣,٠٠	١,٠٠	٢٩٣,٠٠	
٥	<u>طبقات الاساس Subballast</u>					
١-٥	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طريقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم الحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٦٥٪ والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠٪ وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تحويلة لوح التحمل عن ١٠٪ وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٪ وألا يزيد الامتصاص عن ١٥٪ ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سماكة الطبقة بعد تمام الدمل عن ٢٥ سم ورضاها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهرباسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٪ من الكثافة العملية والفترة تتضمن إجراء التجارب العملية والحقانية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.</p> <p>- يتم احتساب علاوة ١٢٪ جنيه لكل ١ كم بالإضافة أو النقصان.</p> <p>- السعر يشمل قيمة المواد المحرجية .</p> <p>- السعر يشمل النقل الداخلي من المنشئون للقطاع .</p> <p>- السعر يشمل الكارتة طبقاً لقائمة الموحدة للطرق</p>	٣م	٣٠١,٠٠	١,٠٠	٣٠١,٠٠	
٦	<u>البلاطات الخرسانية / الرصف الحرساني</u>					
١-٦	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة حادمة سماكة ٥ سم لحماية الأكتاف والمويل الجانبي تتكون من ٣ متر دلو لميت متدرج +٤،٠ متر رمل حرش ٣٠ + ٣ كجم أستنت بورلاندي عادي هافير على أن يكون السن نظيف ومحفوظ والرمل خالي من الغواصات والطفولة والأمامح والماء الغربية والبند يشتمل تجهيز واستعداد خاصية التربة الطبيعية أسلف البلاطات للوصول إلى العناصر التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاداً لا يقل عن ٢٥ كجم / سم وتشطيب المسطح والتغليف طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p>	٢م	٤٣٢,٠	٣٠٠٠,٠٠	١٢٩٦٠٠٠,٠٠	



مشروع القطار السريع شركة الشديد للمقاولات العمومية من محطة ١٨٩٤٠٠٠ حتى محطة ١٩٠٤٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه مدينة الأوسيطى

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	سعر الفنة	الكمية	الاجمالي
٢-٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عادي لقتمات الحمايات والمولول الجابييه تتكون من ٣ م٠٨ سمن دلوميت مدرجه +٤٠، ٣ م رمل حرش والإضافات (فيبر+سيكا) على أن يكون السفل نظيف ومحشو بالرمل خالي من الشوائب والطلالة والأملاح والمواد الغيرية مع وضع فوم (بالفاصل) سمك ٢ س (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشادات وكل ما يلزم لنهوض العمل على أن تتحقق الخرسانة إجهاض لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وملن الفواصل بالبيوتين المرمل والتغذية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جمجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٢٦٦٥,٢	٣٥٠,٠٠٠	٩٣٢٨٢٠,٠٠
٣-٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكاسى من الديشن سمك ٤٠ سم من الاحجار الصلبة والمسليمة الحالية من البقع والعروق الطربية لا يقل اضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢٦% والا يزيد الامتصاص عن ٦% والا يزيد التاكل عن ٤٥% ويتم استعمال الوجه الخارجي انجاب الديشن وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م٣ من الرمل الحرش النظيف مع الكحالة المعروفة بالكلحة الخطيئة الغاضبة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جمجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم رصف الكرارات والموازين مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت - اضافة قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المسؤولة عن المحاجر.	٣م			
٤-٣-٦	مسافة النقل حتى ٢٠ كم				٢٦٢,٠٠
٤-٣-٦	مسافة النقل لا تقل عن ٥٠ كم				٢٨٦,٠٠
٣-٣-٦	مسافة النقل لا تقل عن ١٠٠ كم				٣٢٦,٠٠
٤-٣-٦	مسافة النقل لا تقل عن ١٥٠ كم				٣٦٦,٠٠
٥-٣-٦	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم				٤٠٦,٠٠
	الإجمالي				٢٠٠٠٠,٠٠



محضر إفادة بقيمة المادة المحجرية للاتربة

مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمه الاداريه - العلمين - مرسى مطروح) فى المسافة من
كم ١٨٩+٠٠٠ حتى كم ١٩٠+٠٠٠ بطول ١ كم
تنفيذ شركة الشديد للمقاولات العمومية

٢٠٢٤/١١/٠٢ إجتمعت اللجنة بحضور كلامن :-

- مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري (المالك)
 - عن الاستشاري مكتب انترانس
 - مدير المشروع (الشركة المنفذة)

وبعد زيارة ومعاينة محجر مطار غرب القاهرة (مطار سفنكس) المعتمد لمواد الردم بالقطاع المشار اليه عاليه أفادت اللجنة بالاتي:-

- قيمة المادة المحجرية ٣٢ جنيه بدون نسبة الدهن.

-قيمة نسبة الدمك $\% ٢٥ = ٣٢ * .٢٥ = ٨$ جنيها وبالتالي تكون قيمة المادة المحجرية بعد إضافة نسبة الدمك هي ٤٠ جنيه (فقط أربعون جنيها لغير).

- على أن تكون رسوم الكارتات والموازين طبقاً لـالقائمة الموحدة $٢٠١٩ = ١٣$ جنيه لكل متر مكعب هندسي (فقط وقدره ثلاثة عشر جنيهات).

وأقفل المحضر على ذلك

- التوقيعات :-

۳- مهندس / محمود أحمد صبرى

۴- مهندس/ زیاد هارون

١- مهندس / أيمن محمد

رئيس الادارة المركزية



**مشروع القطار الكهربائي السريع - من العين السخنة إلى العلمين
الجزء الثالث - من غرب النيل إلى وادي النطرون المحطة ١٢١+٥٦٢ إلى ٢٤٧+٠٠٠**

محضر إسلام موقع

التاريخ : ٢٠٢٤ / ١١ / ٠٢ م

إسم العملية : اسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل المسافة من الكم ١٨٩+٠٠٠ إلى الكم ١٩٠+٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه النوبارية بالأمر المباشر.

اسم المقاول : شركة الشديد للمقاولات العمومية

نطاق العمل : من كم ١٨٩+٠٠٠ إلى الكم ١٩٠+٠٠٠ بطول : ١ كم

رقم العقد : (٣٦٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) اتجاه الأوسيط تاريخ العقد : ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ م
أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٤ / ١١ / ٠٢ م وبحضور كلاً من :-

مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق و الكبارى)

١ - م / أيمن محمد

مكتب إنترانس كونسلتنج (الإشراف)

٢ - م / زياد هارون

مهندس الشركة المنفذة (المقاول)

٣ - م / محمود أحمد صبرى


قامت اللجنة بعالية بالمرور على موقع المشروع و وجدت أنه لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ ، وعليه يكون تاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ٠٢ م الموافق يوم السبت هو تاريخ تسليم الموقع للمقاول . و على المقاول سرعة البدء في تنفيذ الأعمال طبقاً لشروط و مواصفات الهيئة لهذه العملية .

و على ذلك جرى التوقيع :

٣ -
٢ -
١ -

يعتمد ، ،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى




مدير عام مشروع
جهاز

أعمال الجسر التلبي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع من الكم 1894+935 حي 190+000

بيان بالكميات المنفذة

المنفذة من بعد 01/05/2023 حي 31/04/2023	المنفذة 1/04/2023 حي 31/03/2023	المنفذة 1/03/2023 حي 31/02/2023	المنفذة 1/02/2023 حي 28/02/2023	المنفذة 1/01/2023 حي 31/01/2023	المنفذة 1/12/2022 حي 31/12/2022	المنفذة 1/11/2022 حي 31/10/2022	المنفذة 1/10/2022 حي 31/09/2022	المنفذة 1/9/2022 حي 31/08/2022	المبندة من بداية عمل حي 31/7/2022	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	56329	56329
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2437.5	15396.5
178402.601	3499.6	5730	0	0	0	0	0	0	56419.179	190062.78
9043.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000
88.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115

الشركة المفذة



مهندس
مكتب تصاميم كولكلنج

مشروع
س.ت. ٨٩٢٩٤
استثمار
القاهرة
١٩٠٤٥٢٣
٢٢٢٤٩٦٣
٢٠٢١٧٠٧



الشديد المقاولات المحدودة
سبعين تجاري : ٣٣٨٨٦٦٣
٩٥٧ / ٤٠١٠٢١٧٠

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع من الكم ١٩٠+٠٠٠ إلى الكم ٢٣٥+٨٨٨ حتى

بيان بالكميات المصرفة في المستخلصات

تنفيذ الشركة : العربية للمقاولات والتوريدات (عاطف عليان)										البند	
تنفيذ : شركة الشديد للمقاولات العمومية										٢	
الإجمالي		عقد ١٤١٧٤ اتجاه السليمانية		عقد ١٤١٦٣ اتجاه الدوستي		عقد ١٤٢٢٢ اتجاه وادي النطرون		عقد ١٤٨٤٨ اتجاه أكتوبر		٣	
مستخلص جاري ٣	مستخلص جاري ٣	مستخلص جاري ٢	مستخلص جاري ١	مستخلص جاري ١	مستخلص جاري ٢	مستخلص جاري ٣	مستخلص جاري ٣	مستخلص جاري ٢	مستخلص جاري ١	مستخلص جاري ٢	مستخلص جاري ١
56329.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56000	56329	1
15396.0	0.0	0.0	13196.0	0.0	0.0	0.0	0.0	329	0	0	0
319130.704	9090.0	0.0	32771.0	55420.0	2711.102	105000	1168.60	13180	51790	48000	2200
8860.00	9090	88191	88191	107711.1016	114138.6021						
3525.0	3525	1500.0	3835.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0
85.5	19.0	22.0	44.5	0.0	0	0	0	0	0	0	0
				5335	0	0	0	0	0	0	0
					66.5	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

مهندس الهدى



الشديد للمقاولات العامة
سبعين بيجاردي ٢٨٨٧٧
٢٠٢١١٠١١٠٥٢
ج.ت : ٩٥٧٩٥٧



محضر معاينة مسافة نقل

بالإشارة الى التكليف و أمر الاستناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والجسور لصالح شركة الشديد للمقاولات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) من كم ١٨٨+٩٣٥ الى كم ١٩٠+٤٠٠ بطول ١,٠٦٥ كم

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤ / ١١ / ٠٢ بحضور كل من :

مهندس : أيمن محمد

ممثل الهيئة العامة للطرق والجسور

مهندس : عبد الناصر سيف النصر

ممثل مكتب انترانس استشاري المشروع

مهندس : زياد هارون

ممثل شركة الشديد للمقاولات العمومية

مهندس : محمود أحمد صبري

و قامت اللجنة بالمرور على القطاع و قياس المسافة الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة من محجر سفنس - بوابة الهرم المعتمد من الهيئة العامة للطرق والجسور على الطبيعة و وجدت ان القطاع يبعد مسافة ٤٥ كم عن محجر سفنس المعتمد و عليه تصبح مسافة النقل المعتمدة للقطاع لأعمال الأتربة ٤٥ كم (فقط أربعة و خمسون كيلو متر)

وأقفل المحضر على ذلك

التقيعات


الاسم

مهندس : محمود أحمد صبري

مهندس : زياد هارون

مهندس : عبد الناصر سيف النصر

مهندس : أيمن محمد





مسار رحلة نقل مواد الردم من محجر سفنشكس - بوابة الهرم حتى موقع المسار

المسار للنقلات العمومية
المسار

سجل تجاري : ٣٨٧٦٣
شن : ٩٥٣١٠٤١٨٢٣

مهندس : محمود أحمد صدقي

مهندس : زياد هارون

مهندس : عبد الناصر سيف النصر

مهندس : أيمن محمد

التاريخ :
التوقيع :

التاريخ :
التوقيع :

التاريخ :
التوقيع :



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العين - مطروح)
المسافة من كم (١٨٨٤ + ٩٣٥) حتى كم (٠٠٤٠ + ٦٥١) بطول (٦٥١١) كم (قطاع غرب النيل)
شركة / الشديد للمقاولات العمومية

مسمي البند : خرسانة الميلول (Slope Protection) (أعمال الحماية الخرسانية)

ملاحظات	الكمية الإجمالية	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الوحدة	م
	3525	3525	0	بالمتر المسطح	1
	19	19	0	بالمتر المكعب	2

مهندس الهيئة

المشرف
مكتب أنتوني كونسلتنج


الاستشاري المساحة
مكتب XYZ

شركة / الشديد للمقاولات العمومية
السداد للمقاولات العامة
سجل تجاري رقم : ٢٧٨٦٣٧٩١
عنوان : ٢٠٢ - ١٩٠ - ٣٢٢ - ٤٦١ - ٩٩٧

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاشر من رمضان-الإسكندرية - العلومين - مطروح) الهيئة العامة للطرق والكباري وزارة النقل

المسافة من كفر الشيخ (٩٣٥+٨٨٨) كم، كفر الشيخ (٠٠٠+٩٦١) كم، اقطاع غرب (٧٦٠+١) كم

شركة / الشدید للمقاولات العمومية



مذكرة المشروع من الهيئة

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

المسافة من كم (٩٤٣+٨٨٨) حتى كم (١٠٠+١٠١) بطول (٥٦٠,١) كم (قطاع غرب النيل)



شركة / الشدائد للمقاولات المعمدة

مسنن التند : خرسانة المدخل (Slope Protection) (عمل الحماية الخرسانية)

مسطح المداخل ٢	القديمة السفلية (٣٢)
0	0
9,043.06	88.05
9043.06	88.05

مدير المشروع من الهيئة

أحمد حسني




المعدات المستخدمة

العدد	نوع المعدة	نوع البدل
١	محطة خلط خرسانة مركبة او توماتيكية سعة لا تقل عن طن / ساعة جديدة او بحالة ممتازة لا يزيد عمرها عن ٣ سنوات	مجمع الخلطات
١	مغسلة مواد	
٢	مبرد مياه خلط	
١	معمل خرسانة	
٣	ماكينة إنارة خروج لا يقل عن ٥٠ ك وات	اعمال التحويلات وتأمين مستخدمي الطريق (حسب المشروع)
١	ونش إنقاذ	
٢	كلارك	
١	لودر	
طبقاً للخططة المعتمدة من المهندس	مهمات وادوات خطة السلامة المرورية	
٢	رافع أتربة لودر	أعمال التربة
٢	موزعات مياه (تنك مياه سعة لا تقل عن ١٥ طن)	
٢	جريدر	
٢	هراس تربة	
١	بلدوزر على جنزير	أعمال الأساس
٨	عربة قلاب جديد او بحالة ممتازة	
٢	لودر	
٨	عربة قلاب	
٢	تنك مياه	
٣	جريدر مزود بحساس ليزر جديد او بحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	
٣	هراس أساس حديد وزنه في حدود ١٢ طن جديد او بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	
٢	جرار زراعي مزود بمكسنة	
٢	ضاغط هواء	

مهندس الهيئة




مهندس الشركة



طاقم العمل

الاسم	البيان
محمود احمد صبرى	مدير المشروع
محمد حسن	مدير التنفيذ
فرحان صبحى	مهندس التنفيذ
احمد على	مدير المكتب الفنى
احمد عادل	مدير السلامة الوقائية
احمد عبد العزيز	مهندس مواد
-	مهندس صيانة (ميكانيا - كهربا)
محمد عبد الفتاح	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية
حازم محمد	مراقب تنفيذ- فنى مواد
احمد سراج	حاسب كميات
-	فنى سلامة مرورية
احمد متولى	مساح

مهندس الهيئة



P/608/24/01/000598 : رقم الوثيقة

الشديد للمقاولات العمومية - مجدي محمد علي وشريكه : اسم المتعاقد

الشديد للمقاولات العمومية - مجدي محمد علي وشريكه : اسم المؤمن له

طبقاً للكشف للمرفق : تاريخ ميلاده

تأمين علي 4 افراد غير محدد اسمائهم ضد الحوادث الشخصية للعقد رقم (366/2024/366) اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي (قطاع غرب النيل) المسافة من الكم 189,000 الي الكم 190,000 بطول 1 كم اتجاه الأوستطي بالأمر المباشر

عنوانه : العنوان

من : 2024/11/03 الساعة الثانية عشر ظهراً إلى : 2025/07/03 الساعة الثانية عشر ظهراً : مدة التأمين

الهيئة العامة للطرق والكباري : أسماء المستفيدين في حالة وفاة

المؤمن له وصلة كل منهم به

الحالات المغطاة

مبالغ التأمين

أولاً : الوفاة

إذا توفي المؤمن له خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحادث له يُؤدي للمستفيدين مبلغاً وفقاً للكشف المرفق و ذلك وفقاً لما جاء بالبند الأول (أولاً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة

ثانياً: العجز الكلي المستديم

إذا أصيب المؤمن له بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يُؤدي له مبلغاً وفقاً للكشف المرفق و ذلك وفقاً لما جاء بالبند الأول (ثانياً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة

ثالثاً: العجز الجزئي المستديم

إذا أصيب المؤمن له بعجز جزئي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يُؤدي له مبلغ يحدد وفقاً لما جاء بالبند الأول (ثالثاً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة

رابعاً: العجز الكلى

إذا أصيب المؤمن له بعجز كلى مؤقت عقب وقوع الحادث له يُؤدي له مبلغاً وفقاً للكشف المرفق أسبوعياً (بواقع 5 فئات الألف من مبلغ التأمين في حالة العجز الكلى المستديم الوارد بالبند ثانياً من هذا الجدول) طوال مدة العجز وبعد أقصى 52 أسبوعاً من تاريخ ادث له. وذلك وفقاً لما جاء بالبند الأول (رابعاً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة

تحبرأً له : 2024/11/03

الشركة الوطنية لتأمين

1 of 3

محمد شثار

الاسم	رقم البطاقة	الوظيفة	مبلغ التأمين	صافي القسط
غير محدد الاسم		مهندس	75,000.00	165.00
غير محدد الاسم		مساعد مهندس أو ملاحظ فني	30,000.00	66.00
غير محدد الاسم		سائق معدة او سيارة او ما في حكمهم	15,000.00	33.00
غير محدد الاسم		عامل عادي	10,000.00	22.00
غير محدد الاسم			130,000.00	286.00
الاجمالى				

الشركة الوطنية للتأمين


احمد حسنان


تحريرها في: 2024/11/03

Station	كميات الماء والردم داخل خطوط								Remarks	كميات الإخلال الإجمالية								كميات الإخلال المطلقة				
	الماء		الردم		الماء		الردم			كميات الإخلال الإجمالية				كميات الإخلال المطلقة				كميات ردم الإخلال المائية				
	TOTAL الأجمالي	EXECUTED المائية	TOTAL الأجمالي	EXECUTED المائية	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3		نطاف الماء	نطاف الردم	مسطح الأرض الموصى به	مسطحة طفاف في طلب الاستلام	نطاف الماء	نطاف الردم	نطاف الماء	نطاف الردم	كمية الإخلال على الماء والردم	كمية الإخلال على الماء والردم	كميات ردم الإخلال المائية	كميات ردم الإخلال المائية	
188+935			616.8	9.50	223.4													0.0	0.0	0.0	0.0	
188+940	0.0	0.0	624.8	3,104.1	9.50	349.7												0.0	0.0	0.0	0.0	
188+960	0.0	0.0	641.4	12,661.6	9.50	376.4												0.0	0.0	0.0	0.0	
188+980	0.0	0.0	651.8	12,931.2	9.50	339.9												0.0	0.0	0.0	0.0	
189+000	0.0	0.0	660.6	13,123.9	3.50	500.9												0.0	0.0	0.0	0.0	
189+020	0.0	0.0	668.6	13,291.9	3.50	522.6												0.0	0.0	0.0	0.0	
189+040	0.0	0.0	670.7	13,393.0	3.50	525.7												0.0	0.0	0.0	0.0	
189+060	0.0	0.0	689.0	13,397.6	3.50	523.0												0.0	0.0	0.0	0.0	
189+080	0.0	0.0	660.6	13,295.9	3.50	518.0												0.0	0.0	0.0	0.0	
189+100	0.0	0.0	646.9	13,074.6	3.50	504.1												0.0	0.0	0.0	0.0	
189+120	0.0	0.0	638.3	12,832.0	3.50	489.0												0.0	0.0	0.0	0.0	
189+140	0.0	0.0	628.5	12,648.0	3.50	484.1												0.0	0.0	0.0	0.0	
189+160	0.0	0.0	615.3	12,438.2	3.50	468.5												0.0	0.0	0.0	0.0	
189+180	0.0	0.0	620.1	12,354.5	3.50	471.8												0.0	0.0	0.0	0.0	
189+200	0.0	0.0	629.3	12,494.0	3.50	477.8												0.0	0.0	0.0	0.0	
189+220	0.0	0.0	631.9	12,611.3	3.50	480.6												0.0	0.0	0.0	0.0	
189+240	0.0	0.0	638.6	12,704.3	3.50	486.4												0.0	0.0	0.0	0.0	
189+260	0.0	0.0	640.5	12,790.4	3.50	488.2												0.0	0.0	0.0	0.0	
189+280	0.0	0.0	635.4	12,758.7	3.50	479.9												0.0	0.0	0.0	0.0	
189+300	0.0	0.0	624.5	12,598.9	3.50	463.9												0.0	0.0	0.0	0.0	
189+320	0.0	0.0	620.2	12,446.8	3.50	458.9											7 10	26.2	10.8	15.4	15.4	
189+340	0.0	0.0	608.6	12,288.1	3.50	444.4											7 10	27.8	10.9	17.0	324.2	
189+360	0.0	0.0	595.1	12,036.7	3.50	424.4											7 10	34.5	10.7	23.8	407.8	
189+380	0.0	0.0	5,950.5	11.00	193.0	6,173.4											7 10	36.3	10.7	25.6	494.1	
189+400	0.0	0.0	0.0	0.0	11.00	131.0											7 10	32.2	10.5	21.7	472.8	
189+420	0.0	0.0	0.0	0.0	12.60	77.0											7 10	28.6	10.2	18.4	400.5	
189+440	0.0	0.0	0.0	0.0	13.00	11.1													0.0	183.7	183.7	0.0
189+460	0.0	0.0	0.0	0.0	13.00	8.0													0.0	0.0	0.0	0.0
189+480	0.0	0.0	0.0	0.0	13.00	10.0													0.0	0.0	0.0	0.0
189+500	0.0	0.0	0.0	0.0	13.00	0.8													0.0	0.0	0.0	0.0
189+520	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0
189+540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0
189+560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0
189+580	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0
189+600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0
189+620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0
189+640	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0
189+660	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0
189+680	0.0	0.0	519.6	5,195.9	11.00	24.1													0.0	0.0	0.0	0.0
189+700	0.0	0.0	524.1	10,436.7	7.50	296.3													0.0	0.0	0.0	0.0
189+720	0.0	0.0	519.0	10,430.7	7.50	316.4													0.0	0.0	0.0	0.0
189+740	0.0	0.0	509.0	10,279.4	2.00	420.3													0.0	0.0	0.0	0.0
189+760	0.0	0.0	495.2	10,041.6	2.00	405.4													0.0	0.0	0.0	0.0
189+780	0.0	0.0	481.1	9,762.7	2.00	389.0													0.0	0.0	0.0	0.0
189+800	0.0	0.0	469.1	9,501.3	2.00	374.9													0.0	0.0	0.0	0.0
189+820	0.0	0.0	456.4	9,254.3	2.00	363.9													0.0	0.0	0.0	0.0
189+840	0.0	0.0	439.8	8,962.0	2.00	342.6													0.0	0.0	0.0	0.0
189+860	0.0	0.0	420.6	8,604.0	2.00	322.9													0.0	0.0	0.0	0.0
189+880	0.0	0.0	405.3	8,258.9	2.00	306.8													0.0	0.0	0.0	0.0
189+900	0.0	0.0	395.7	8,010.5	2.00	293.9													0.0	0.0	0.0	0.0
189+920	0.0	0.0	382.9	7,786.5	2.00	279.8													0.0	0.0	0.0	0.0
189+935	0.0	0.0	369.6	5,644.1	2.00	265.9													0.0	0.0	0.0	0.0
189+940	0.0	0.0	364.1	1,834.3	2.00	260.4													0.0	0.0	0.0	0.0
189+960	0.0	0.0	338.9	7,030.0	2.00	239.1													0.0	0.0	0.0	0.0
189+980	0.0	0.0	304.0	6,428.4	2.00	209.0													0.0	0.0	0.0	0.0
190+000	0.0	0.0	-	-	276.1	5,800.6	5.00	123.7											0.0	0.0	0.0	0.0
			0.0	0.0	276.6	420,488.1			310,253.1										2,437.5	2,437.5	0.0	0.0

النقد	النقد الإجمالي	
0.0	0.0	بين الأرض الطبيعية الأساسية و القرمة
2,437.5	2,437.5	ردم الإخلال
12,959.0	12,959.0	قطع لخط الكهرباء (نقطة محدثة)
15,396.5	15,396.5	الاجمالي

النقد	النقد الإجمالي	
310,253.1	420,488.1	بين الأرض الطبيعية الأساسية و القرمة
2,437.5	2,437.5	ردم الإخلال
12,959.0	12,959.0	قطع لخط الكهرباء (نقطة محدثة)
325,649.5	435,884.6	الاجمالي





الكتاب المقدس للبنطلي

Electric Express Train - HSR From El Atn El Sokhna City To El-Alamein
Section - 3 "From West of the River Nile to Wadi El Nhatron " From Station 121+562.467 To Station 248+158.746