

محضر معاينة مسافة نقل اترية

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٨ وبالإشارة الى عملية القطار السريع القطاع الأول
خط (أكتوبر - اسوان) للمسافة من كم ١٤٤+٠٠ الى كم ١٤٦+٠٠ بطول ٢ كم
تفويض شركة محمد ذكي لإداره المشروعات

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتى اسماؤهم بعد:-


- | | |
|-------------------|--|
| ١- م / شعبان سعيد | (مدير المشروع - مكتب إنترانس كونسولنج) |
| ٢- م / عاطف كمال | (مدير المشروع - مكتب ميرفينج سينستم) |
| ٣- م / احمد السيد | (مدير المشروع - شركة محمد ذكي) |

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس مسافة النقل الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة من
محجر (احمد ابو كامل) على الطبيعة
ووجد ان منتصف القطاع يبعد مسافة (١٥) كم عن المحجر المقصود
المرقات

١- رفع مسار المحجر من بداية القطاع الى المحجر

واقفل المحضر على ذلك،،،

التوقيعات :



بعدم الهيئة

مهندس / محمود حسين



١٣ / ٢ / ٢٠٢٣
م / شعبان سعيد





	مشروع القطار الكهربائي السريع
	إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بنى مزار)
	تنفيذ شركة محمد زكى لإدارة المشروعات

بند رقم (١-٣) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠ متر) اسفل منسوب الفرمة و بسبك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (٢٠ متر) من منسوب

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL	
			Qty(m3)	Total.Qty
144+000.00	100.64	0.00	0.00	148,812.64
144+020.00	61.35	1,619.92	1,619.92	
144+040.00	71.03	2,943.78	1,323.86	
144+060.00	58.72	4,241.27	1,297.49	
144+080.00	62.79	5,456.38	1,215.10	
144+100.00	70.41	6,788.43	1,332.05	
144+120.00	73.29	8,225.39	1,436.96	
144+140.00	85.26	9,810.87	1,585.48	
144+160.00	108.75	11,750.98	1,940.11	
144+180.00	138.32	14,221.65	2,470.67	
144+200.00	147.59	17,080.72	2,859.07	
144+220.00	144.12	19,997.81	2,917.09	
144+240.00	124.64	22,685.42	2,687.62	
144+260.00	107.3	25,004.80	2,319.37	
144+280.00	120.75	27,285.22	2,280.42	
144+300.00	157.05	30,063.23	2,778.01	
144+320.00	142.52	33,058.96	2,995.74	
144+340.00	117.96	35,663.73	2,604.77	
144+360.00	122.16	38,064.89	2,401.15	
144+380.00	114.17	40,428.14	2,363.25	
144+400.00	128.69	42,856.67	2,428.54	
144+420.00	157.39	45,717.44	2,860.77	
144+440.00	198.31	49,274.42	3,556.97	
144+460.00	232.93	53,586.83	4,312.42	
144+480.00	222.38	58,139.95	4,553.11	
144+500.00	185.17	62,215.40	4,075.45	
144+520.00	166.1	65,728.13	3,512.73	
144+540.00	176.34	69,152.55	3,424.42	
144+560.00	198.28	72,898.73	3,746.18	
144+580.00	232.2	77,203.56	4,304.83	
144+600.00	260.15	82,127.14	4,923.58	
144+620.00	259.64	87,325.12	5,197.98	
144+640.00	231.77	92,239.29	4,914.17	
144+660.00	195.5	96,511.98	4,272.69	
144+680.00	178.47	100,251.68	3,739.71	
144+700.00	158.04	103,616.84	3,365.16	
144+720.00	174.35	106,940.75	3,323.91	
144+740.00	182.78	110,512.07	3,571.32	
144+760.00	208.4	114,423.94	3,911.87	
144+780.00	212.38	118,631.83	4,207.88	
144+800.00	230.92	123,064.90	4,433.07	
144+820.00	228.87	127,662.81	4,597.91	
144+840.00	205.21	132,003.61	4,340.80	
144+860.00	218.97	136,245.44	4,241.83	
144+880.00	222.48	140,659.94	4,414.49	
144+900.00	224.33	145,127.99	4,468.06	
144+920.00	144.14	148,812.64	3,684.64	
144+940.00	0	148,812.64	0.00	
144+960.00	0	148,812.64	0.00	
144+980.00	0	148,812.64	0.00	
145+000.00	0	148,812.64	0.00	
145+020.00	0	148,812.64	0.00	
145+040.00	0	148,812.64	0.00	

FILL



	مشروع القطار الكهربائي السريع	
	إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء	
	القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بنى مزار) تنفيذ شركة محمد زكى لإدارة المشروعات مستخلص (٢) جارى	

بند رقم (١-٣) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-٢ متر) من منسوب

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
				Qty(m3)	Total.Qty
144+000.00	100.64	0.00	FILL	0.00	42,856.67
144+020.00	61.35	1,619.92		1,619.92	
144+040.00	71.03	2,943.78		1,323.86	
144+060.00	58.72	4,241.27		1,297.49	
144+080.00	62.79	5,456.38		1,215.10	
144+100.00	70.41	6,788.43		1,332.05	
144+120.00	73.29	8,225.39		1,436.96	
144+140.00	85.26	9,810.87		1,585.48	
144+160.00	108.75	11,750.98		1,940.11	
144+180.00	138.32	14,221.65		2,470.67	
144+200.00	147.59	17,080.72		2,859.07	
144+220.00	144.12	19,997.81		2,917.09	
144+240.00	124.64	22,685.42		2,687.62	
144+260.00	107.3	25,004.80		2,319.37	
144+280.00	120.75	27,285.22		2,280.42	
144+300.00	157.05	30,063.23		2,778.01	
144+320.00	142.52	33,058.96		2,995.74	
144+340.00	117.96	35,663.73		2,604.77	
144+360.00	122.16	38,064.89		2,401.15	
144+380.00	114.17	40,428.14		2,363.25	
144+400.00	128.69	42,856.67		2,428.54	




	مشروع القطار الكهربائي السريع	
	إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء	
	القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بنى مزار)	
	تنفيذ شركة محمد زكى لإدارة المشروعات	
	مستخلص (٢) جارى	

بند رقم (١-٣) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-٢ متر) من منسوب

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
				Qty(m3)	Total.Qty
144+000.00	100.64	0.00	FILL	0.00	42,856.67
144+020.00	61.35	1,619.92		1,619.92	
144+040.00	71.03	2,943.78		1,323.86	
144+060.00	58.72	4,241.27		1,297.49	
144+080.00	62.79	5,456.38		1,215.10	
144+100.00	70.41	6,788.43		1,332.05	
144+120.00	73.29	8,225.39		1,436.96	
144+140.00	85.26	9,810.87		1,585.48	
144+160.00	108.75	11,750.98		1,940.11	
144+180.00	138.32	14,221.65		2,470.67	
144+200.00	147.59	17,080.72		2,859.07	
144+220.00	144.12	19,997.81		2,917.09	
144+240.00	124.64	22,685.42		2,687.62	
144+260.00	107.3	25,004.80		2,319.37	
144+280.00	120.75	27,285.22		2,280.42	
144+300.00	157.05	30,063.23		2,778.01	
144+320.00	142.52	33,058.96		2,995.74	
144+340.00	117.96	35,663.73		2,604.77	
144+360.00	122.16	38,064.89		2,401.15	
144+380.00	114.17	40,428.14		2,363.25	
144+400.00	128.69	42,856.67		2,428.54	

عن استشارى انترانس



	مشروع القطار الكهربائي السريع
	إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء
	القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار)
	تنفيذ شركة محمد زكي لإدارة المشروعات

بند رقم (١-٣) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى ملسوب (٢٠ متر) أسفل ملسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من ملسوب (٢٠ متر) من ملسوب

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL	
			Qty(m3)	Total.Qty
145+060.00	37.09	148,812.64	0.00	
145+080.00	108.1	150,264.53	1,451.89	
145+100.00	120.21	152,547.64	2,283.11	
145+120.00	127.32	155,022.91	2,475.27	
145+140.00	187.01	158,166.21	3,143.30	
145+160.00	209.27	162,129.01	3,962.80	
145+180.00	175.18	165,973.54	3,844.53	
145+200.00	191.63	169,641.65	3,668.11	
145+220.00	246.75	174,025.42	4,383.77	
145+240.00	203.54	178,528.29	4,502.88	
145+260.00	243.38	182,997.51	4,469.22	
145+280.00	237.92	187,810.57	4,813.06	
145+300.00	242.95	192,619.26	4,808.69	
145+320.00	243.12	197,479.95	4,860.69	
145+340.00	222.92	202,140.38	4,660.44	
145+360.00	215.56	206,525.16	4,384.78	
145+380.00	31.92	208,999.88	2,474.72	
145+400.00	22.62	209,545.27	545.39	
145+420.00	5.01	209,821.58	276.31	
145+440.00	0	209,821.58	0.00	
145+460.00	33.49	209,821.58	0.00	
145+480.00	45.43	210,610.74	789.16	
145+500.00	59.75	211,662.56	1,051.82	
145+520.00	277.4	215,034.09	3,371.52	
145+540.00	274.77	220,555.79	5,521.71	
145+560.00	271.4	226,017.49	5,461.69	
145+580.00	266.69	231,398.35	5,380.86	
145+600.00	255.17	236,616.89	5,218.54	
145+620.00	241.29	241,581.48	4,964.59	
145+640.00	229.83	246,292.69	4,711.21	
145+660.00	212.48	250,715.72	4,423.03	
145+680.00	244.16	255,282.13	4,566.41	
145+700.00	231.46	260,038.32	4,756.20	
145+720.00	163.41	263,986.98	3,948.66	
145+740.00	145.98	267,080.91	3,093.93	
145+760.00	148.54	270,026.11	2,945.19	
145+780.00	142.79	272,939.42	2,913.31	
145+800.00	214.72	276,514.59	3,575.17	
145+820.00	188.99	280,551.73	4,037.14	
145+840.00	188.8	284,329.66	3,777.93	
145+860.00	178.51	288,002.74	3,673.08	
145+880.00	163.5	291,422.78	3,420.04	
145+900.00	161.55	294,673.29	3,250.51	
145+920.00	153.19	297,820.68	3,147.39	
145+940.00	146.95	300,822.03	3,001.35	
145+960.00	143.55	303,727.01	2,904.98	
145+980.00	139.76	306,560.15	2,833.14	
146+000.00	152.71	309,484.31	2,924.16	
FILL				160,671.67

عن الاستشاري انترانس

عن استشاري سيرفينج سيستمز

EnTrans
CONSULTING
مشروع القطار الكهربائي السريع - الخط الثاني

HSR - BLUE LINE - SEC 01
استشاري الأعمال الهندسية

