

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

محضر إستلام موقع

مشروع تنفيذ اعمال 3 بوابخ أسفل القطار الكهربائي السريع من محطة 223,662 الي محطة 242,662 .

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلي و شركاه.

انه في يوم الاربعاء الموافق 24 / 5 / 2023 وبناءً على عقد العملية رقم (1973 / 2022 / 2023)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف أول)

مدير المشروع بالمنطقة الثالثة عشر

1. السيد المهندس / أحمد أبو دقيقة

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

2. السيد المهندس / أحمد الشاعر

سيسترا للاستشارات الهندسية (استشاري عام المشروع)

3. السيد المهندس / باهر نور الدين

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

مهندس الشركة المنفذة

1. السيد المهندس / سعد سالم

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ولا مانع من إستلام الموقع والبدء في الأعمال ويعتبر تاريخ 24 / 5 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع.

وأقفل المحضر على ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف أول)

1.

2.

3. م / باهر نور الدين

الشركة المنفذة (طرف ثاني)

1.

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

لواء أ.ح / أحمد باسم حسني الكردي

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ٥

اولا : بنود العقد قبل المفاوضة

رقم البند في العقد	البند	الوحده	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحاليه	الاجمالى	الملاحظات
Item No.: 05	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات وفرشة أسفل البرايخ والحوائط الخرسانية وحماية ميول مسار المياه عند مداخل و مخارج البريخ باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢	م٣	٧٠,٠٠	٣٦,٣١	٣٦,٣١-	٠,٠٠	
	اجمالى ما تم تنفيذه					٠,٠٠	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٣٦,٣١	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٣٦,٣١-	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					٠,٠٠	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

م / أحمد أبو دقبة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقبة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ٦

اولا : بنود العقد قبل المفاوضة

رقم البند في العقد	البند	الوحده	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 06	بالمتر المكعب توريد وصب خرساته مسلحه Fair Face لزوم اللبشة و الحوائط و الاسقف للبريخ مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و علي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/ سم ٢ و محتوي اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ٣ و الفنة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و الفنة لا تشمل حديد التسليح * اضافة مادة (CORROSION INHIBITOR) / م ٣ لزيادة (DUARABILITY) الي ١٢٠ سنة	م ٣	٤٧٠,٠٠	٣٧٠,٩٣	٣٧٠,٩٣-	٠,٠٠	
	اجمالي ما تم تنفيذه					٠,٠٠	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٣٧٠,٩٣	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٣٧٠,٩٣-	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					٠,٠٠	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دققة

م / أحمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دققة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ٧

اولا : بنود العقد قبل المفاوضة

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 07	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح (٦٠ / ٤٠) بالاقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفئة وسلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتخانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للاعتماد قبل التركيب.	طن	٦٦,٠٠	٥١,١٧	٥١,١٧-	٠,٠٠	
	اجمالي ما تم تنفيذه					٠,٠٠	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٥١,١٧	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٥١,١٧-	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					٠,٠٠	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيفة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيفة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف



Contractor

FHECOR
Ingenieros Consultores


Contractor's Consultant



Owner's Consultant



Owner



Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ٨

اولا : بنود العقد قبل المفاوضة

رقم البند في العقد	البند	الوحده	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحاليه	الاجمالى	الملاحظات
Item No.: 08	بالمتر الطولي اعمال توريد و تركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ م و سمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٣٠٨ م زلط + ٣٠٤ م رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ بمعدل ٥ T10 للمتر الطولي فى اتجاه محور الماسورة و بمعدل ٦ T16 مم للمتر الطولي فى الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٦٥,٠٠	٢١٦,٠٠	٢١٦,٠٠٠	٠,٠٠	
	اجمالى ما تم تنفيذه					٠,٠٠	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٢١٦,٠٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٢١٦,٠٠٠	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					٠,٠٠	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / حندي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ٩

اولا : بنود العقد قبل المفاوضة

رقم البند في العقد	البند	الوحده	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحاليه	الاجمالى	الملاحظات
Item No.: 09	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحواض البربخ عند فواصل التمدد والفواصل الإنشائية بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصنائه	م.ط	٣٥٠,٠٠	٢٤٩,١٠	٢٤٩,١٠-	٠,٠٠	
	اجمالي ما تم تنفيذه					٠,٠٠	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٢٤٩,١٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٢٤٩,١٠-	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					٠,٠٠	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيفة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيفة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ١٤

اولا : بنود العقد قبل المفاوضة

رقم البند في العقد	البند	الوحده	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالى	الملاحظات
Item No.: 14	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة من الاتسومات المسلح سمك ٤ مم و الفنة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٠ سم و عمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٣٥٠,٠٠	١٠٥٠,٧٣	١٠٥٠,٧٣-	٠,٠٠	
	اجمالى ما تم تنفيذه					٠,٠٠	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					١٠٥٠,٧٣	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					١٠٥٠,٧٣-	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					٠,٠٠	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقبة

م / احمد الشاعر

م / حندي أحمد

م / محمد أحمد يوسف









Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ١٥

اولا : بنود العقد قبل المفاوضة

الملاحظات	الاجمالى	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحده	البند	رقم البند في العقد
	٠,٠٠	٣٣,٩٤-	٣٣,٩٤	٥٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب عمل طبقة حماية Screed من الخرسانة العادية سن ١ لحماية العزل الأفقي باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢	Item No.: 15
	٠,٠٠	اجمالى ما تم تنفيذه					
	٣٣,٩٤	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
	٣٣,٩٤-	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
	٠,٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

م / أحمد أبو دقبة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقبة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف



Contractor

FHECOR
Ingenieros Consultores

Contractor's Consultant



Owner's Consultant

الهيئة العامة للطرق والنقل
الميناء

Owner

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ١٧

اولا : بنود العقد قبل المفاوضة

رقم البند في العقد	البند	الوحده	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 17	بالمتر الطولي لتوريد وملء الفواصل الانشائية بعمق ٢,٥ سم ويعرض ١ سم بمادة قابلة للانضغاط ومقاومة للتمدد والانكماش وماتعة لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بمادة sealent ذات مركب واحد باساس silyl - terminated polyether polymer نحشو فواصل التمدد والانكماش الانشائية والمادة تسمح بمساحية حركة (+) او - 50 % طبقاً للمواصفات القياسية ASTM C 719 ولها استطالة ١٠٠ % طبقاً للمواصفات القياسية ASTM C 1382 ولها مقاومة شد ١,٥ ميجا باسكال طبقاً للمواصفات ASTM D 412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل بمقدارها ٦,٤ كجم/سم ٢ طبقاً للمواصفات ASTM D 794 كما ان لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والعوادم والكيمويات والمادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة ملء الفواصل للمكتب الاستشاري للاعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ ملء الفواصل من الأتربة والشحوم والزيوت والعوائق وتنفيذ المادة باستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م.ط	٦٥,٠٠	٣٢,٩٠	٣٢,٩٠-	٠,٠٠	
	اجمالي ما تم تنفيذه						٠,٠٠
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						٣٢,٩٠
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						٣٢,٩٠-
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي						٠,٠٠

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دقينة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

محمد يوسف

محمد يوسف

محمد يوسف

محمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ٢

ثانيا : بنود العقد بعد المفاوضة

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 02	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم اساسات البربخ والد (T.BLOCK) باجهاد حتى ١٥٠ كجم /سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة أي عوائق تعترضه ونقل نواتج الحفر إلى المقالب العمومية في حدود مسافة نقل ٥٠٠ متر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. يتم صرف علاوة نقل ١٢٠ قرش عن كل كم زيادة.	م٣	١٢٥١,٤٠	٠,٠٠	١٢٥١,١١	١٢٥١,١١	
	اجمالي ما تم تنفيذه					١٢٥١,١١	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٠,٠٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					١٢٥١,١١	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					١٢٥١,١١	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ٤							
ثانيا : بنود العقد بعد المفاوضة							
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 04	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل بنسبة (١:٢) موردة من خارج الموقع طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكية للوصول الى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات الازمه طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٣٤٤,١١	٠,٠٠	٣٤٤,١١	٣٤٤,١١	
	اجمالي ما تم تنفيذه					٣٤٤,١١	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٠,٠٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٣٤٤,١١	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					٣٤٤,١١	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

ثانيا : بنود العقد بعد المفاوضة							
بيان اجماليات للبند رقم ٥							
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 05	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وفرشة أسفل البرابخ والحوائط الخرسانية وحماية ميول مسار المياه عند مداخل و مخارج البربخ باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ^٣ طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢	م ^٣	٣٦,٣١	٠,٠٠	٣٦,٣١	٣٦,٣١	
	اجمالي ما تم تنفيذه					٣٦,٣١	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٠,٠٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٣٦,٣١	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					٣٦,٣١	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسنرا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف









Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

ثانيا : بنود العقد بعد المفاوضة							
بيان اجماليات للبند رقم ٦							
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالى	الملاحظات
Item No.: 06	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه Fair Face لزوم اللبشة و الحوائط و الاسقف للبريخ مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و علي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/ سم ٢ و محتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ٣ والفئة تشمل عمل الشدات والفرم ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفئة لا تشمل حديد التسليح * اضافة مادة (CORROSION INHIBITOR) / م ٣ لزيادة (DUARABILITY) الي ١٢٠ سنه	م ٣	٣٧٠,٩٣	٠,٠٠	٣٧٠,٩٣	٣٧٠,٩٣	
	اجمالي ما تم تنفيذه					٣٧٠,٩٣	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٠,٠٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٣٧٠,٩٣	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					٣٧٠,٩٣	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

ثانيا : بنود العقد بعد المفاوضة							
بيان اجماليات للبند رقم ٧							
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالى	الملاحظات
Item No.: 07	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح (٦٠ / ٤٠) بالاقطار المطلوبة وبالاجهود المطلوب والفئة وسلك الرباط والكراسى والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرسانى وتخانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل التركيب.	طن	٥١,١٧	٠,٠٠	٥١,١٧	٥١,١٧	
	اجمالى ما تم تنفيذه						٥١,١٧
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						٠,٠٠
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						٥١,١٧
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى						٥١,١٧

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

ثانياً : بنود العقد بعد المفاوضة							
بيان اجماليات للبنود رقم ٨							
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 08	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (1.00 م) (رتبة ٢) وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٣٨٠ زلط + ٣٠٠ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح عالى المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٦016 مم للمتر الطولى فى اتجاه محور الماسورة وبمعدل ١٠05 مم للمتر الطولى فى الاتجاه العمودى مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص مع عزل الوصلات ويتم التنفيذ حتى عمق انزال ٢ متر باستخدام اللودر والحفارات طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢١٦,٠٠	٠,٠٠	٢١٦,٠٠	٢١٦,٠٠	
	اجمالي ما تم تنفيذه					٢١٦,٠٠	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٠,٠٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٢١٦,٠٠	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					٢١٦,٠٠	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ٨ - أ							
ثانيا : بنود العقد بعد المفاوضة							
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
٨ - أ	علاوة انزال من عمق أكبر من ٢ متر حتي عمق ٥ متر محمل علي البند استخدام اوناش طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢١٦,٠٠	٠,٠٠	٢١٦,٠٠	٢١٦,٠٠	
	اجمالي ما تم تنفيذه					٢١٦,٠٠	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٠,٠٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٢١٦,٠٠	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					٢١٦,٠٠	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ٩ - أ

ثانيا : بنود العقد بعد المفاوضة

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
٩ - أ	بالمتر الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (water stop type O) مسترسل او مايمثله عرض ال يقل عن ٢٥ سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم البريخ مع عمل اللازم لضمان التثبيت الجيد للقاطع المائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة .	م.ط	٣٢,٩٠	٠,٠٠	٣٢,٩٠	٣٢,٩٠	
	اجمالي ما تم تنفيذه					٣٢,٩٠	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٠,٠٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٣٢,٩٠	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					٣٢,٩٠	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م. / أحمد أبو دقيفة

م. / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف









Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ٩ - ب

ثانيا : بنود العقد بعد المفاوضة

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
ب - 9	بالمتر الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (water stop type V) مسترسل او مايمثله عرض ال يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوايط البريخ والبند يشمل الاوتار و سلك الرباط اللازم لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة .	م.ط	٢١٦,٢٠	٠,٠٠	٢١٦,٢٠	٢١٦,٢٠	
	اجمالي ما تم تنفيذه					٢١٦,٢٠	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٠,٠٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٢١٦,٢٠	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					٢١٦,٢٠	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ١٤

ثانيا : بنود العقد بعد المفاوضة

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 14	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة من الاتسومات المسلح سمك ٤ مم و الفنة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم و عمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٠٥٠,٧٣	٠,٠٠	١٠٥٠,٧٣	١٠٥٠,٧٣	
	اجمالي ما تم تنفيذه					١٠٥٠,٧٣	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٠,٠٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					١٠٥٠,٧٣	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					١٠٥٠,٧٣	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دقبة

م / أحمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقبة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ١٥

ثانيا : بنود العقد بعد المفاوضة

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالى	الملاحظات
Item No.: 15	بالمتر المكعب عمل طبقة حماية Screed من الخرسانة العادية سن ١ لحماية العزل الأفقي باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	م ^٣	٣٣,٩٤	٠,٠٠	٣٣,٩٤	٣٣,٩٤	
	اجمالى ما تم تنفيذه						٣٣,٩٤
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						٠,٠٠
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						٣٣,٩٤
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى						٣٣,٩٤

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

ثانياً : بنود العقد بعد المفاوضة

بيان اجماليات للبند رقم ١٧

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 17	بالمتر الطولي توريد وملء الفواصل الانشائية بعمق ٢,٥ سم وبعرض ١ سم بمادة قابلة للانضغاط ومقاومة للتمدد والإتكماش وماتعة لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بمادة sealent ذات مركب واحد باساس silyl - terminated polyether polymer لحشو فواصل التمدد والانتكماش الانشائية والمادة تسمح بسمحية حركة (+ او -) 50 % طبقاً للمواصفات القياسية ASTM C 719 ولها استطالة ١٠٠ % طبقاً للمواصفات القياسية ASTM C 1382 ولها مقاومة شد ١,٥ ميجا باسكال طبقاً للمواصفات ASTM D 412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل بمقدارها ٦,٤ كجم /سم ^٢ طبقاً للمواصفات ASTM D 794 كما ان لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والعوادم والكيماويات والمادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة ملء الفواصل للمكتب الاستشاري للإعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ ملء الفواصل من الأتربة والشحوم والزيوت والعوائق وتنفيذ المادة باستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لنهاي الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م.ط	٣٢,٩٠	٠,٠٠	٣٢,٩٠	٣٢,٩٠	
	اجمالي ما تم تنفيذه					٣٢,٩٠	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٠,٠٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٣٢,٩٠	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					٣٢,٩٠	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دقينة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقينة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ١

ثالثا : البنود المستحدثة بعد المفاوضة

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 01	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة حماية بسمك ٦ مم من رقائق الكارتونال من عينة تعتمد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذلك هيئة الاشراف على التنفيذ والفئة تشمل مادة اللاصق بين الكارتونال وجسم البربخ .	م ^٢	٣٧١,٩٩	٠,٠٠	٣٧١,٥٢	٣٧١,٥٢	
	اجمالي ما تم تنفيذه					٣٧١,٥٢	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٠,٠٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٣٧١,٥٢	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					٣٧١,٥٢	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف



الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



					
الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى (GARBLT)					
Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project			Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850)	
رقم البند (٠٢)					
البند	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم اساسات البربخ والـ (T.BLOCK) باجهاد حتى ١٥٠ كجم /سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة أي عوائق تعترضه ونقل نواتج الحفر إلى المقابل العمومية في حدود مسافة نقل ٥٠٠ متر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. يتم صرف علاوة نقل ١٢٠ قرش عن كل كم زيادة.				
م	التوصيف	الوحدة	العدد	ابعاد (مقاسات)	
				طول	عرض
				ارتفاع	إجمالي
١	حفر لمنسوب البربخ	م٣	١	٩٠٧	
٢	إحلال البربخ	م٣	١	٣٢,٢٢	٥,٣٤
٣	إحلال البربخ	م٣	١	٣٢,٢٢	٥,٣٤
				١٢٥١,١١	
				الاجمالى	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المتابلي وشركاه


م / أحمد أبو دقينة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد



تم مراجعة بربخ ٢,١٧
ومراجعة بربخ ٢,١٦ سابقاً مع نقل أحدهما من عودها



Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project				Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)			
رقم البند (٠٥)								
البند	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وفرشة أسفل البرايخ والحوائط الخرسانية وحماية ميول مسار المياه عند مداخل و مخارج البريخ باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ٣ طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢							
م	التوصيف	الوحدة	العدد	ابعاد (مقاسات)			ملاحظات	
				طول	عرض	ارتفاع		إجمالي
١	بريخ ٣,١٦	٣م	١	٣٠,٢٢	٣,٣٤	٠,١	١٠,٠٩	(٦٦٢+٢٣٣)
٢	بريخ ٣,١٧	٣م	١	٣٩,٢٤	٣,٣٤	٠,١	١٣,١١	(٨٥٠+٢٣٥)
٣	بريخ ٣,١٨	٣م	١	٣٩,٢٤	٣,٣٤	٠,١	١٣,١١	(٨٤٠+٢٤٢)
							٣٦,٣١	
							الاجمالى	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو ديفة

م / احمد الشاعر

م / حمدي احمد

م / أحمد الشاذلي





Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

رقم البند (٠٦)

البند بالمتر المكعب توريد وصب خرسانته مسلحه Fair Face لزوم الليشة و الحوائط و الاسقف للبريخ مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و علي الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ و محتوي اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ٢ والفئة تشمل عمل الشدات والفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفئة لا تشمل حديد التسليح * اضافة مادة (CORROSION INHIBITOR) / م ٣ لزيادة (DUARABILITY) الي ١٢٠ سنة

ملاحظات	إجمالي بعد الخصم	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف		م
		إجمالي	ارتفاع	عرض	طول					
(٦٦٢+٢٣٣)	١٠٣,٠١	١٦٢,١٣٢	١,٧٢	٣,١٤	٣٠,٠٢	١	٣م	خرسانة المسلحة لزوم جسم البربخ	٣,١٦	١
		٥٩,١٢٢	٠,٩٨٥		٣٠,٠٢	٢		خضم الماسوره الداخليه		
(٨٥٠+٢٣٥)	١٣٣,٩٦	٢١٠,٨٤٧	١,٧٢	٣,١٤	٣٩,٠٤	١	٣م	خرسانة المسلحة لزوم جسم البربخ	٣,١٧	٢
		٧٦,٨٨٦	٠,٩٨٥		٣٩,٠٤	٢		خضم الماسوره الداخليه		
(٨٤٠+٢٤٢)	١٣٣,٩٦	٢١٠,٨٤٧	١,٧٢	٣,١٤	٣٩,٠٤	١	٣م	خرسانة المسلحة لزوم جسم البربخ	٣,١٨	٣
		٧٦,٨٨٦	٠,٩٨٥		٣٩,٠٤	٢		خضم الماسوره الداخليه		
	٣٧٠,٩٣	الاجمالي								

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المقابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيفة

م / أحمد الشاعر

م / حمدي أحمد
م / أحمد الشاعري
م / أحمد الشاعري

م / محمد أحمد يوسف
م / محمد يوسف



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



Project		Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project			Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)		
رقم البند (٠٧)							
البند		بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح (٦٠ / ٤٠) بالاقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفئة وسلك الرباط والكراسى والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرسائى وتخانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسمات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل التركيب.					
م	التوصيف	الوحدة	العدد	ابعاد (مقاسات)			ملاحظات
				طول	عرض	ارتفاع	
١	بربخ ٣,١٦	طن	١	١٣,٨٦٦			١٣,٨٧ (٦٦٢+٢٣٣)
٢	بربخ ٣,١٧	طن	١	١٨,٤٦٧			١٨,٤٧ (٨٥٠+٢٣٥)
٣	بربخ ٣,١٨	طن	١	١٨,٨٣٤			١٨,٨٣ (٨٤٠+٢٤٢)
				الاجمالي			٥١,١٧

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشارى العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسين المنيلى وشركاه

م / أحمد أبو دقيفة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد
م / محمد يوسف



م / محمد أحمد يوسف

محمد يوسف



الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project	Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)						
رقم البند (٠٨)								
البند	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (1.00 م) (رتبة ١٢) وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٣٠٠,٨ زلط + ٣٠٠,٤ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل Ø16 مم للمتر الطولى فى اتجاه محور الماسورة وبمعدل Ø5 ١٠مم للمتر الطولى فى الاتجاه العمودى مع تدعيم نهايات الماسورة بخص مع عزل الوصلات ويتم التنفيذ حتى عمق انزال ٢متر باستخدام اللودر والحفارات طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف							
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف	م
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
(٦٦٢+٢٣٣)	٦٠,٠٠			٣٠	٢	م.ط	بربخ ٣,١٦	١
(٨٥٠+٢٣٥)	٧٨,٠٠			٣٩	٢	م.ط	بربخ ٣,١٧	٢
(٨٤٠+٢٤٢)	٧٨,٠٠			٣٩	٢	م.ط	بربخ ٣,١٨	٣
	٢١٦,٠٠					الاجمالى		

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيفة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد



بناءً على الأمر الصادر بـ ٣٠/٠٤/١٤٤١هـ



Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project		Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)			
رقم البند (08 - أ)						
علاوة انزال من عمق أكبر من ٢ متر حتي عمق ٥ متر محمل علي البند استخدام اوناش طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .					البند	
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)		العدد	الوحدة	التوصيف	م
	إجمالي	طول				
(٦٦٢+٢٣٣)	٦٠,٠٠	٣٠	٢	م.ط	بربخ ٣,١٦	١
(٨٥٠+٢٣٥)	٧٨,٠٠	٣٩	٢	م.ط	بربخ ٣,١٧	٢
(٨٤٠+٢٤٢)	٧٨,٠٠	٣٩	٢	م.ط	بربخ ٣,١٨	٣
	٢١٦,٠٠			الاجمالي		

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيفة

م / أحمد الشاعر

م / حمدي أحمد





							
Project		Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project		Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)			
رقم البند (09 - أ)							
البند		بالمتر الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (water stop type O) مسترسل او مائثله عرض ال يقل عن ٢٥ سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم البربخ مع عمل اللازم لضمان التثبيت الجيد للقاطع المائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة .					
م	التوصيف	الوحدة	العدد	ابعاد (مقاسات)		ملاحظات	
				طول	عرض		ارتفاع
١	بربخ ٣,١٦	م.ط	١	٦,٥٨		٦,٥٨	(٦٦٢+٢٣٣)
٢	بربخ ٣,١٧	م.ط	٢	٦,٥٨		١٣,١٦	(٨٥٠+٢٣٥)
٣	بربخ ٣,١٨	م.ط	٢	٦,٥٨		١٣,١٦	(٨٤٠+٢٤٢)
		الاجمالي		٣٢,٩٠			

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنائلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعر

م / حمدي أحمد





الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



				 الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)					
Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project			Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)					
رقم البند (09 - ب)									
البند	بالمتر الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (water stop type V) مسترسل او مايمائله عرض ال يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البريخ والبند يشمل الاوتار و سلك الرباط اللازم لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة .								
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف	م	
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول					
(٦٦٢+٢٣٣)	٦٠,٠٤			٣٠,٠٢	٢	م.ط	Horizontal water stop	بريخ ٣,١٦	١
(٨٥٠+٢٣٥)	٧٨,٠٨			٣٩,٠٤	٢	م.ط	Horizontal water stop	بريخ ٣,١٧	٢
(٨٤٠+٢٤٢)	٧٨,٠٨			٣٩,٠٤	٢	م.ط	Horizontal water stop	بريخ ٣,١٨	٣
	٢١٦,٢٠					الاجمالى			

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشاري العام سيسترا


شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة
أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر
احمد الشاعر

م / حمدي أحمد
حمدي أحمد





Project		Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project		Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)			
رقم البند (١٤)							
البند		بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة من الانسومات المسلح سمك ٤ مم و الفنة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم و عمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .					
م	التوصيف	الوحدة	العدد	ابعاد (مقاسات)			ملاحظات
				طول	عرض	ارتفاع	
١	بربخ ٣,١٦	م ٢	١	٣٠,٠٢	٩,٧٢	٩,٧٢	٢٩١,٧٩ (٢٦٢+٢٣٣)
٢	بربخ ٣,١٧	م ٢	١	٣٩,٠٤	٩,٧٢	٩,٧٢	٣٧٩,٤٧ (٨٥٠+٢٣٥)
٣	بربخ ٣,١٨	م ٢	١	٣٩,٠٤	٩,٧٢	٩,٧٢	٣٧٩,٤٧ (٨٤٠+٢٤٢)
				١٠٥٠,٧٣			الاجمالي

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعر


م / حمدي أحمد

أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

م / أحمد أبو دقيقة
م / أحمد الشاعر
م / حمدي أحمد





Project		Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project		Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)	
رقم البند (١) (بند مستحدث)					
البند					بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة حماية بسبك ٦ مم من رقائق الكارتونال من عينة تعتمد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذلك هيئة الاشراف على التنفيذ والفئة تشمل مادة اللاصق بين الكارتونال وجسم البربخ .

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد



حصر الكميات (حديد التسليح)

بربخ ١٦، ٣ المحطة ٦٢٠ + ٢٣٣

م	قطر السليخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السليخ (متر)	عدد الاسياخ	اجمالي الطول (متر)	اجمالي الوزن (طن)	شكل السليخ
١	١٢	٠,٨٨٨	٥,٤٢	١٤٦	٧٩١	٠,٧٠٣	
٢	١٢	٠,٨٨٨	٥,٠٢	١٤٦	٧٣٣	٠,٦٥١	
٣	١٢	٠,٨٨٨	٤,١٢	١٤٦	٦٠٢	٠,٥٣٤	
٤	١٢	٠,٨٨٨	٤,٦٩	١٤٦	٦٨٥	٠,٦٠٨	
٥	١٢	٠,٨٨٨	١,٨٠	٥٨٤	١٠٤٩	٠,٩٣١	
٦	١٢	٠,٨٨٨	١,٦٠	٥٨٤	٩٣٢	٠,٨٢٨	
٧	١٢	٠,٨٨٨	٢,٦٥	٢٩٢	٧٧٢	٠,٦٨٦	
٨	١٢	٠,٨٨٨	١,٩٥	٥٨٤	١١٤٠	١,٠١٢	

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه



حصر الكميات (حديد التسليح)

بربخ ٣,١٦ المحطة ٢٢٠+٢٣٣

م	قطر السبيخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السبيخ (متر)	عدد الاسبيخ	اجمالي الطول (متر)	اجمالي الوزن (طن)	شكل السبيخ
٩	١٢	٠,٨٨٨	٠,٣٠	٥٢٥٦	١٥٧٧	١,٤٠٠	
١٠	١٢	٠,٨٨٨	٦,١٧	٧٥	٤٦٢	٠,٤١١	
١١	١٢	٠,٨٨٨	٦,١٧	٧٥	٤٦٢	٠,٤١١	
١٢	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠	١٥٠	١٨٠٠	١,٥٩٨	
١٣	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠	١٩٨	٢٣٧٦	٢,١١٠	
١٤	١٢	٠,٨٨٨	١,٦١	١٥٠	٢٤١	٠,٢١٤	
١٥	١٢	٠,٨٨٨	٥,٩٠	٢٤	١٤٢	٠,١٢٦	
١٦	١٢	٠,٨٨٨	١,٣٤	٢٤	٣٢	٠,٠٢٩	

استشاري العام سيمسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

محمد يوسف

الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر الكميات (حديد التسليح)

بربخ ٣,١٦ المحطة ٢٣٣+٦٢٠

م	قطر السليخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السليخ (متر)	عدد الاسياخ	اجمالي الطول (متر)	اجمالي الوزن (طن)	شكل السليخ
١٧	١٢	٠,٨٨٨	٤,٤٢	١٦	٧١	٠,٠٦٣	
١٨	٢٥	٣,٨٥٤	٠,٦٠	٢٦	١٦	٠,٠٦٠	
١٩	٢٥	٣,٨٥٤	٥,٣٥	١٢	٦٤	٠,٢٤٨	
٢٠	٢٥	٣,٨٥٤	٥,٠٦	١٢	٦١	٠,٢٣٤	
٢١	١٢	٠,٨٨٨	٠,٣٠	٢١٦	٦٥	٠,٠٥٨	
٢٢	٢٥	٣,٨٥٤	٢,٥٨	٢٤	٦٢	٠,٢٣٩	
٢٣	٢٥	٣,٨٥٤	٢,٥٨	٢٤	٦٢	٠,٢٣٩	
٢٤	٢٥	٣,٨٥٤	٢,٧٨	٢٤	٦٧	٠,٢٥٧	

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيمسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه



حصر الكميات (حديد التسليح)

بريخ ٣,١٦ المحطة ٢٣٣+٦٢٠

م	قطر السبيخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السبيخ (متر)	عدد الاسبيخ	اجمالي الطول (متر)	اجمالي الوزن (طن)	شكل السبيخ
٢٥	٢٥	٣,٨٥٤	٣,٣٧	١٢	٤٠	٠,١٥٦	
٢٦	١٢	٠,٨٨٨	٣,٠٠	٢٤	٧٢	٠,٠٦٤	
إجمالي (الطن)						١٣,٨٦٦	

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

محمد يوسف

حصر الكميات (حديد التسليح)

بربخ 3.17 المحطة 235+850

م	قطر السيخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السيخ (متر)	عدد الاسياخ	اجمالي الطول (متر)	اجمالي الوزن (طن)	شكل السيخ
١	١٢	٠,٨٨٨	٥,٤٢	١٨٣	٩٩٢	٠,٨٨١	
٢	١٢	٠,٨٨٨	٥,٠٢	١٨٣	٩١٩	٠,٨١٦	
٣	١٢	٠,٨٨٨	٤,١٢	١٨٣	٧٥٤	٠,٦٦٩	
٤	١٢	٠,٨٨٨	٤,٦٩	١٨٣	٨٥٩	٠,٧٦٣	
٥	١٢	٠,٨٨٨	١,٧٩٦	٧٣٢	١٣١٥	١,١٦٧	
٦	١٢	٠,٨٨٨	١,٦٠	٧٣٢	١١٦٨	١,٠٣٧	
٧	١٢	٠,٨٨٨	٢,٦٥	٣٦٦	٩٦٨	٠,٨٦٠	
٨	١٢	٠,٨٨٨	١,٩٥	٧٣٢	١٤٢٩	١,٢٦٩	
٩	١٢	٠,٨٨٨	٠,٣٠	٦٥٨٨	١٩٧٦	١,٧٥٥	
١٠	١٢	٠,٨٨٨	٣,١٧	٧٥	٢٣٧	٠,٢١١	
١١	١٢	٠,٨٨٨	٣,١٧	٧٥	٢٣٧	٠,٢١١	

حصر الكميات (حديد التسليح)

بربخ 3.17 المحطة 235+850

م	قطر السبيخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السبيخ (متر)	عدد الاسياخ	اجمالي الطول (متر)	اجمالي الوزن (طن)	شكل السبيخ
١٢	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠	١٥٠	١٨٠٠	١,٥٩٨	
١٣	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠	١٩٨	٢٣٧٦	٢,١١٠	
١٤	١٢	٠,٨٨٨	١,٦١	١٥٠	٢٤١	٠,٢١٤	
١٥	١٢	٠,٨٨٨	٢,٩٠	٢٤	٧٠	٠,٠٦٢	
١٦	١٢	٠,٨٨٨	١,٣٤	٢٤	٣٢	٠,٠٢٩	
١٧	١٢	٠,٨٨٨	٤,٤٢	٣٢	١٤١	٠,١٢٦	
١٨	٢٥	٣,٨٥٤	٠,٦٠	٥٢	٣١	٠,١٢٠	
١٩	٢٥	٣,٨٥٤	٥,٣٥	٢٤	١٢٨	٠,٤٩٥	
٢٠	٢٥	٣,٨٥٤	٥,٠٦	٢٤	١٢١	٠,٤٦٨	
٢١	١٢	٠,٨٨٨	٠,٣٠	٤٣٢	١٣٠	٠,١١٥	
٢٢	٢٥	٣,٨٥٤	٢,٥٨	٤٨	١٢٤	٠,٤٧٨	



حصر الكميات (حديد التسليح)

بربخ 3.17 المحطة 235+850

م	قطر السبيخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السبيخ (متر)	عدد الاسياخ	اجمالي الطول (متر)	اجمالي الوزن (طن)	شكل السبيخ
٢٣	٢٥	٣,٨٥٤	٢,٥٨	٤٨	١٢٤	٠,٤٧٨	
٢٤	٢٥	٣,٨٥٤	٢,٧٨	٤٨	١٣٣	٠,٥١٣	
٢٥	٢٥	٣,٨٥٤	٣,٣٧٤	٢٤	٨١	٠,٣١٢	
٢٦	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠٠	١٢٥	١٥٠٠	١,٣٣٢	
٢٧	١٢	٠,٨٨٨	١١,٩٠٠	٢٤	٢٨٦	٠,٢٥٤	
٢٨	١٢	٠,٨٨٨	٣,٠٠٠	٤٨	١٤٤	٠,١٢٨	
إجمالي (الطن)						١٨,٤٦٧	

حصر الكميات (حديد التسليح)

بربخ 3.18 المحطة 242+840

م	قطر السبيخ (مم)	وزن المتر الطولى (كجم)	طول السبيخ (متر)	عدد الاسبيخ	اجمالى الطول (متر)	اجمالى الوزن (طن)	شكل السبيخ
١	١٢	٠,٨٨٨	٥,٤٢	١٨٥	١٠٠٣	٠,٨٩٠	
٢	١٢	٠,٨٨٨	٥,٠٢	١٨٥	٩٢٩	٠,٨٢٥	
٣	١٢	٠,٨٨٨	٤,١٢	١٨٥	٧٦٢	٠,٦٧٧	
٤	١٢	٠,٨٨٨	٤,٦٩	١٨٥	٨٦٨	٠,٧٧١	
٥	١٢	٠,٨٨٨	١,٧٩٦	٧٤٠	١٣٢٩	١,١٨٠	
٦	١٢	٠,٨٨٨	١,٦٠	٧٤٠	١١٨١	١,٠٤٩	
٧	١٢	٠,٨٨٨	٢,٦٥	٣٧٠	٩٧٩	٠,٨٦٩	
٨	١٢	٠,٨٨٨	١,٩٥	٧٤٠	١٤٤٤	١,٢٨٢	
٩	١٢	٠,٨٨٨	٠,٣٠	٦٦٦٠	١٩٩٨	١,٧٧٤	
١٠	١٢	٠,٨٨٨	٣,١٧	٧٥	٢٣٧	٠,٢١١	
١١	١٢	٠,٨٨٨	٣,١٧	٧٥	٢٣٧	٠,٢١١	

لعمري
الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشارى العلم سيمترا
Page 1 of 3

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلى وشركاه

محمد يوسف


حصص الكميات (حديد التسليح)

بريخ 3.18 المحطة 242+840

شكل السليخ	اجمالى الوزن (طن)	اجمالى الطول (متر)	عدد الاسياخ	طول السليخ (متر)	وزن المتر الطولى (كجم)	قطر السليخ (مم)	م
	١,٥٩٨	١٨٠٠	١٥٠	١٢,٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٢
	٢,١١٠	٢٣٧٦	١٩٨	١٢,٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٣
	٠,٢١٤	٢٤١	١٥٠	١,٦١	٠,٨٨٨	١٢	١٤
	٠,٠٦٢	٧٠	٢٤	٢,٩٠	٠,٨٨٨	١٢	١٥
	٠,٠٢٩	٣٢	٢٤	١,٣٤	٠,٨٨٨	١٢	١٦
	٠,١٢٦	١٤١	٣٢	٤,٤٢	٠,٨٨٨	١٢	١٧
	٠,١٢٠	٣١	٥٢	٠,٦٠	٣,٨٥٤	٢٥	١٨
	٠,٤٩٥	١٢٨	٢٤	٥,٣٥	٣,٨٥٤	٢٥	١٩
	٠,٤٦٨	١٢١	٢٤	٥,٠٦	٣,٨٥٤	٢٥	٢٠
	٠,١١٥	١٣٠	٤٣٢	٠,٣٠	٠,٨٨٨	١٢	٢١
	٠,٤٧٨	١٢٤	٤٨	٢,٥٨	٣,٨٥٤	٢٥	٢٢

حصر الكميات (حديد التسليح)

بريخ 3.18 المحطة 242+840

شكل السليخ	اجمالى الوزن (طن)	اجمالى الطول (متر)	عدد الاسياخ	طول السليخ (متر)	وزن المتر الطولى (كجم)	قطر السليخ (مم)	م
	٠,٤٧٨	١٢٤	٤٨	٢,٥٨	٣,٨٥٤	٢٥	٢٣
	٠,٥١٣	١٣٣	٤٨	٢,٧٨	٣,٨٥٤	٢٥	٢٤
	٠,٣١٢	٨١	٢٤	٣,٣٧٤	٣,٨٥٤	٢٥	٢٥
	١,٥٩٨	١٨٠٠	١٥٠	١٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٢٦
	٠,٢٥٤	٢٨٦	٢٤	١١,٩٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٢٧
	٠,١٢٨	١٤٤	٤٨	٣,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٢٨
١٨,٨٣٤		إجمالي (الطن)					

 		مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث (غرب النيل - وادي النطرون)			 
		قطاع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه			
		من علامة الكيلومتر 230+000 إلى علامة الكيلومتر 240+000			
بيان بريكوستات بريخ Cu.3.16 Sta.(233+662)					
No.	Code	Type	Description of Submital	Date	
1	MAR	Material Source	Approval For Cemento Mix Design (250 kg / s.cm)	14/09/2022	
2	MAR	Material Source	Concrete pipes	14/09/2022	
3	SOD	Material Source	Prequalification of pipe concrete factory	14/09/2022	
4	SOD	Material Source	Calibration and Material Approvals	14/09/2022	
5	MAR	Material Source	Steel Bars (حديدنا) hadidna	14/09/2022	
6	SOD	Material Source	Prequalification of concrete batch plant	14/09/2022	
7	MAR	Material Source	Concrete mix design 400 KG/Sq.CM	14/09/2022	
8	SOD	Civil Structure	Prequalification of Contractors (ALMANAILLY)	14/09/2022	
9	SOTR	Material Source	Concrete pipe test results	05/10/2022	
10	UIR	Survey	Location and Leveling for excation Cu .3.16 (233+662)	15/10/2022	
11	RPC	Civil Structure	LEAN MIX FOR CU 3.16 (233+622)	16/10/2022	
12	MAR	Material Source	concrete mix design (strenght 400) kg/cm2	30/10/2022	
13	MAR	Material Source	اعتماد خلطة الامل	30/10/2022	
14	MAR	Material Source	concrete mix design (strenght 250) kg/cm2 - screed concrete	08/11/2022	
15	RPC	Civil Structure	GROUT MIX CU 3.16 (233+622) (Lower Base)	10/11/2022	
16	UIR	Survey	Location and Leveling for plain concrete for cu 3.16 (233+662)	12/11/2022	
17	MIR	Material Source	MEMBRANE 4mm CU3.16	13/11/2022	
18	MIR	Material Source	Cold Apply Material	13/11/2022	
19	UIR	Civil Structure	MEMBRANE WITH COLD ISOLATION CU3.16 (Lower Base)	14/11/2022	
20	UIR	Survey	water proofing protection for cu 3.16 (233+662) (Lower Base)	15/11/2022	
21	SOTR	Material Source	Plain Concrete 28 Days Compression Test Cu3.16	16/11/2022	
22	MIR	Material Source	STEEL OF CONCRETE CU3.16 - MARAKBI	23/11/2022	
23	UIR	Civil Structure	STEEL OF CONCRETE FOR CU 3.16 (B&C) (Lower Base)	25/11/2022	
24	UIR	Civil Structure	REINFORCMENT CONCRETE FORMWORK (Zone B&C) CU3.16 (Lower Base)	26/11/2022	
25	UIR	Survey	REINFORCMENT CONCRETE FORMWORK (Zone B&C) CU3.16 (Lower Base)	26/11/2022	
26	MIR	Material Source	WATER STOP FOR (CU3.16)	27/11/2022	
27	UIR	Civil Structure	Water Stop Zone (B&C)	28/11/2022	
28	RPC	Civil Structure	AMAL 400 KG/M2 CU3.16 (Lower Base)	27/11/2022	
29	MIR	Material Source	CONCRETE PIPE (CU3.16)	28/11/2022	
30	UIR	Civil Structure	CONCRETE PIPE JOINT ZONE (B&C)-CU3.16	29/11/2022	
31	UIR	Survey	Location and Leveling for pipe upstream and downstream cu.3.16	30/11/2022	
32	SOD	Other	Shop Drawing For Typical Cross Section in Culvert Pipe Joint	03/12/2022	
33	UIR	Civil Structure	STEEL OF CONCRETE FOR CU 3.16 (B&C) (Walls & Top Slab)	03/12/2022	
34	UIR	Civil Structure	FORM WORK OF CONCRETE FOR CU 3.16 (ZONE B&C) (Walls & Top Slab)	04/12/2022	
35	UIR	Survey	FORM WORK OF CONCRETE FOR CU 3.16 (ZONE B&C) (Walls & Top Slab)	04/12/2022	
36	RPC	Civil Structure	AMAL 400 KG/M2 CU3.16	06/12/2022	
37	UIR	Civil Structure	STEEL OF CONCRETE FOR CU 3.16 (A&C) (Lower Base)	10/12/2022	
38	UIR	Civil Structure	FORM WORK OF CONCRETE FOR CU 3.16 (Lower Base)	11/12/2022	
39	SOTR	Other	trail mix for concrete planet (400 kg/cm2)28 days	13/12/2022	
40	SOD	Other	prequalification for el marakby steel	13/12/2022	
41	UIR	Civil Structure	WATER STOP ZONE (A&C) CU3.16	13/12/2022	
42	RPC	Civil Structure	STRUCTURAL MIX CU 3.16 (233+622) (Lower Base)	14/12/2022	
43	MIR	Material Source	joint sealent	15/12/2022	
44	MIR	Material Source	Filler Protection Board (Kartonal)	15/12/2022	
45	UIR	Civil Structure	CONCRETE PIPE JOINT ZONE (A&C)-CU3.16	15/12/2022	
46	UIR	Civil Structure	expansion joint	15/12/2022	
47	UIR	Civil Structure	SEALENT	15/12/2022	
48	UIR	Civil Structure	STEEL OF CONCRETE FOR CU 3.16 (A&C) (Walls & Top Slab)	14/12/2022	
49	UIR	Civil Structure	FORM WORK OF CONCRETE FOR CU 3.16 (ZONE A&C) (Walls & Top Slab)	15/12/2022	
50	UIR	Survey	Location and levelling for top level of cu 3.16 (ZONE B&C)	17/12/2022	
51	UIR	Survey	Location and levelling for top level of cu 3.16 (ZONE A&C)	17/12/2022	
52	RPC	Civil Structure	STRUCTURE MIX CU 3.16 (233+622) (zone A&C) (Walls & Top Slab)	19/12/2022	
53	UIR	Civil Structure	MEMBRANE WITH COLD ISOLATION CU3.16(Walls & Top Slab)	19/12/2022	
54	UIR	Civil Structure	Filler Protection Board (Kartonal)	20/12/2022	
55	RPC	Civil Structure	GROUT MIX CU 3.16 (233+622) حماية	21/12/2022	
56	UIR	Survey	location and levelling for topOF Protection layer	21/12/2022	
57	SOTR	Material Source	نتائج مقاومة الضغط (قاعدة مسلحة بريخ) Cu.3.16	04/01/2023	
58	SOTR	Material Source	نتائج مقاومة الضغط (screed concrete) Cu.3.16	04/01/2023	
59	UIR	Civil Structure	AS BUILT For CU 3.16	14/02/2023	

[illegible]

Dr. A. K. Singh

مراجعة الأستاذ الدكتور
أحمد محمد عبد الله

 	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث (غرب النيل - وادي النطرون) قطاع شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه من علامة الكيلومتر 230+000 الى علامة الكيلومتر 240+000	 
---	---	---

بيان بريكوستات بريخ Cu.3.17 Sta.(235+850)

No.	Code	Type	Description of Submital	Date
1	MAR	Civil Structure	Steel bars of concrete culvert	02/09/2023
2	MAR	Civil Structure	Concrete Culvert Pipes	02/09/2023
3	MAR	Civil Structure	Membrain (4mm) for culvert protection	02/09/2023
4	MAR	Civil Structure	Cold Apply Material For Culvert Protection	02/09/2023
5	MIR	Civil Structure	Steel bars of Concrete Culvert	04/09/2023
6	MIR	Civil Structure	Concrete Culvert Pipes	04/09/2023
7	MIR	Civil Structure	Water Stop	08/09/2023
8	MIR	Civil Structure	Membrain (4mm) For Culvert Protection	08/09/2023
9	MIR	Civil Structure	Cold Apply Material For Culvert Protection	08/09/2023
10	UIR	Survey	Location and Leveling for excation plain concrete Cu .3.17 (235+850)	10/09/2023
11	MAR	Civil Structure	Protection Foam	14/09/2023
12	UIR	Civil Structure	Plain Concrete Form Work	16/09/2023
13	RPC	Civil Structure	LEAN MIX Cu .3.17 (235+850)	16/09/2023
14	UIR	Survey	Location and Leveling for top of plain concrete Cu .3.17 (235+850)	17/09/2023
15	UIR	Civil Structure	MEMBRANE WITH COLD ISOLATION CU3.17 (Lower base)	18/09/2023
16	RPC	Civil Structure	Screed Protection Layer (Under R.C Footing)	19/09/2023
17	UIR	Survey	Water Proof Protection Layer CU 3.17	20/09/2023
18	UIR	Civil Structure	STEEL OF CONCRETE FOR CU 3.17 (ZONE B) R.C FOOTING (LOWER BASE)	21/09/2023
19	UIR	Civil Structure	WATER STOP ZONE (B) CU3.17	21/09/2023
20	UIR	Civil Structure	FORM WORK OF CONCRETE FOR CU 3.17 (ZONE B) R.C FOOTING (LOWER BASE)	21/09/2023
21	UIR	Civil Structure	Protection Foam	23/09/2023
22	RPC	Civil Structure	STRUCTURAL MIX CU 3.17 ZONE (B) R.C FOOTING	23/09/2023
23	UIR	Civil Structure	STEEL OF CONCRETE FOR CU 3.17 (ZONE A/D) R.C FOOTING (LOWER BASE)	24/09/2023
24	UIR	Civil Structure	WATER STOP ZONE (A/D) CU3.17	26/09/2023
25	UIR	Civil Structure	Form Work Of Concete For CU 3.17 (ZONE A/D) R.C Footing (LOWER BASE)	26/09/2023
26	RPC	Civil Structure	STRUCTURAL MIX CU 3.17 ZONE (A/D) R.C FOOTING	27/09/2023
27	UIR	Survey	Alighment for Concrete Pipes	27/09/2023
28	UIR	Civil Structure	Concrete Pipe Joints Zone (B)	28/09/2023
29	UIR	Civil Structure	Concrete Pipe Joints Zone (A/D)	28/09/2023
30	UIR	Survey	location and levelling for up stream and down stream of cu 3.17	30/09/2023
31	MIR	Civil Structure	Protection Board (kartonal)	01/10/2023
32	MIR	Civil Structure	joints sealeant	01/10/2023
33	UIR	Civil Structure	STEEL OF CONCRETE FOR CU 3.17 (ZONE B) (WALL&SLAP)	01/10/2023
34	UIR	Civil Structure	EXPANTION JOINTS ZONE (C)	01/10/2023
35	UIR	Civil Structure	FORM WORK OF CONCRETE FOR CU 3.17 (ZONE B) (WALL&SLAP)	02/10/2023
36	RPC	Civil Structure	STRUCTURAL MIX CU 3.17 (ZONE B) (WALL&SLAP)	04/10/2023
37	UIR	Civil Structure	STEEL OF CONCRETE FOR CU 3.17 (ZONE A/D) (WALL&SLAP)	05/10/2023
38	UIR	Civil Structure	FORM WORK OF CONCRETE FOR CU 3.17 (ZONE A/D) (WALL&SLAP)	07/10/2023
39	RPC	Civil Structure	STRUCTURAL MIX CU 3.17 (ZONE A/D) (WALL&SLAP)	09/10/2023
40	UIR	Civil Structure	joints sealeant	11/10/2023
41	UIR	Civil Structure	MEMBRANE WITH COLD ISOLATION CU3.17 (WALL&SLAP)	11/10/2023
42	RPC	Civil Structure	Screed protection layer ABOVE R.C footing	12/10/2023
43	UIR	Civil Structure	Filler boared protection (kartonal)	12/10/2023
44	UIR	Survey	Asbuilt for cu 3.17 (235+850)	13/10/2023
45	SOTR	Material Source	نتائج مقاومة الضغط (قاعدة مسلحة بريخ) Cu.3.16	15/10/2023

يتمدد
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشاري العام
مستشارا للاستشارات الهندسية

