

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

مشروع إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين
السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) أعمال التطهير والحفر والاحلال والفلتر المسافة من الكم
277+500 إلى الكم 280+000 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : 626 / 2023 / 2024 بتاريخ 31 / 10 / 2023

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلي و شركاه .

انه في يوم الأحد الموافق 05 / 11 / 2023 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول)

- 1- السيد المهندس / احمد ابو دقيقة مدير المشروع
- 2- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
- 3- السيد المهندس / رشاد مرسي المكتب الاستشاري الهندسي أ . د خالد قنديل

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

- 1- السيد المهندس / سعد سالم سعد مهندس الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف
الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 05 / 11 / 2023
هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

3- 

2- 

1- 

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

1- 

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

مقاييس ختامية	
اسم العملية	إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) أعمال التطهير والحفر والاحلال والفلتر المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٥٠٠ بطول ٢,٥ كم
الشركة المنفذة	شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
قيمة العملية طبقا للعقد	٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.
عقد العملية	٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٦٢٦
مدة المشروع طبقا للتعاقد	٨ أشهر
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/١١/٠٥
قيمة المقاييس الختامية	١٩,٩٩٩,٩٩٧,٠٠ ج.م.
قيمة الزيادة عن العقد الاصلي	صفر جنية
قيمة النقصان عن العقد الاصلي	٣,٠٠ ج.م.
نسبة الزيادة عن العقد الاصلي	٠,٠٠ %
نسبة النقصان عن العقد الاصلي	٠,٠٠ %

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقيقة

أحمد أبو دقيقة

مهندس المشروع

م/ أحمد الشاعر

أحمد الشاعر

يعتمد،،

رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري
بالمنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
مهندس محمد عبد السلام
الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة وكفر الشيخ

مدير إدارة المشروعات

بالمنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

مهندس / كارم امام

كارم امام



الهيئة العامة للطرق والكباري

عن صلية : إمتداد أعمال الجسر الترابي والأصبال الصناعية للخط الأول من مشروع القطر الكهربائي السريع
(العين المسقنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
أعمال التطهير والحفر والأحلال والفلتر المسافة من الكم ٢٧٧٠٠٠ إلى الكم ٢٨٠٠٠٠ بطول ٢٣٠٠ كم (بالأمر المباشر)

المقايضة الختامية

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة

للطرق والكباري

مع شركة أنشاء حسن محمد حسن المتولي وشركاه

بتاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١

العدد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٣ / ٢٢٢)

رقم الهند	بيان الأعمال	القيمة طبقا للعقد	الوحدة	الكميات الختامية للمنطقة	جملة قيمة الأعمال للمنطقة
		قرش / جنيه			قرش / جنيه
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترسية بسمك الإزديء عن ٥٠ سم حتى ملسوب (2- متر) اسفل ملسوب الفرملة وبسمك الإزديء عن ٢٥ سم أعلى من ملسوب (2- متر) من ملسوب الفرملة لاستكمال الملسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (على الأقل نسبة تحمل ٩٠٪) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالدمية الاحوائية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالوراسات للوصول الي الصل كثافة جافة (95 ٪ من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد. يجمع مشتتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفلة شاملة بالمعز المكعب. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ ٪ بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ ٪. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه التكم بالزيادة. - والبيد لا يشمل القيمة المحجورة.				
	مسافة النقل حتى ٢ كم (للسر في مايو ٢٠٢٣) ..	٧٥,٥٠	م٣	٦٨٥٠٥,٣٤	٥١٧٢١٥٣,١٧
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٣ كم - ٢ كم) (محجر مودين بياد)	١٥٥,٤٠	م٣	٦٨٥٠٥,٣٤	١٠٦٤٥٧٢٩,٨٤
	رسوم المواد المحجورة طبقا لبيد الهند (محضر المادة المحجورة) (53) * نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجورة	٤٨,٠٤٨	م٣	٦٨٥٠٥,٣٤	٣٢٩١٥٤٤,٥٨
	رسوم الكراكات والموزون طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق ..	١٣,٠٠	م٣	٦٨٥٠٥,٣٤	٨٩٠٥٦٩,٤٢
	الإجمالي				١٩٩٩٩٩٩٧,٠٠

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع (الاستشاري)

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

استشاري المساحة

الشارقة المنطقة

المنطقة الثالثة عشر بالجيزة وكفر الشيخ

مدير إدارة المشتريات

مدير المشروع

مهندس تنفيذ المشروع

مكتب أ.د. خالد فتاح

مكتب أ.د. خالد فتاح

مكتب XYZ

مكتب أنشاء حسن محمد حسن المتولي وشركاه

مكتب أنشاء حسن محمد حسن المتولي وشركاه




٥٠٩٦٥

مكتب أنشاء حسن محمد حسن المتولي وشركاه



مكتب أنشاء حسن محمد حسن المتولي وشركاه

مكتب أنشاء حسن محمد حسن المتولي وشركاه



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام ابتدائي

عملية إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) أعمال التطهير والحفر والاحلال والفلتر المسافة من الكم
277+500 إلى الكم 280+000 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : (626 / 2023 / 2024) بتاريخ : 31 / 10 / 2023 .

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه .

انه في يوم الثلاثاء الموافق 05 / 03 / 2024 وبناءً علي قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر رقم (141) بتاريخ (03/03/2024) والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة
المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

م / كارم امام سلامه (مدير ادارة المشروعات الهيئة العامة للطرق والكبارى) رئيسا للجنة

م / محمد بيومي (الهيئة العامة للطرق والكبارى) عضو للجنة

م / احمد محمود ابو دقيقة (مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى) عضو للجنة

م / احمد عادل الشاعر (مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى) عضو للجنة

م / رشاد مرسى (استشاري المشروع) عضو للجنة : مدير مشروع مكتب د/ خالد قنديل

م / أحمد السعيد (استشاري المشروع) عضو للجنة : مدير الجودة مكتب د/ خالد قنديل

م / عبدالله جاسر (استشاري المشروع) عضو للجنة : مهندس مدني مكتب د/ خالد قنديل

م / أحمد هشام (استشاري المساحة) عضو للجنة : مكتب X.Y.Z

م / سعد سالم سعد (شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه) (الشركة المنفذة) عضو للجنة

وقد بدأت اللجنة بالإطلاع على ملف ومستندات العملية ودفتر الشروط والمواصفات والرسومات التصميمية المعتمدة
والمواصفات الخاصة بالمشروع ثم انتقلت اللجنة لمعاينة الأعمال المنفذة ظاهريا على الطبيعية .

وقد اسفرت المعاينة الظاهرية للأعمال علي الاتي :-

أ) أعمال الاتربة لجسر القطار :

- تم الاطلاع علي التجارب التي تم اجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع
من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا واختبار لوح التحميل وتحديد حد اللدونة ومجال اللدونة ونسبة المواد
الناعمة بالاضافة الي صلاحية المواد .

- تم اخذ عدد (3) عينة طبقا للكشف المرفق والمعتمد بواسطة اللجنة بالاماكن والمحطات المرفقة وسيتم اجراء
الاختبارات اللازمة علي العينات طبقا للمواصفات الخاصة بالمشروع .

سعد سالم

التوصيات :

- علي الجهة المالكة للمشروع واستشاريها متابعة سلوك الاعمال المنفذة وتكليف الشركة بعمل اي اصلاحات تظهر خلال فترة الضمان .
 - علي الشركة المنفذة سرعة ترميم اماكن العينات وتسليمها مرة اخري لاستكمال الاعمال .
 - تم اخذ العينات طبقا للكشف المرفق المعتمد بواسطة اللجنة وتم ارسالها الي الجهات المرفقة في الكشف لاجراء الاختبارات اللازمة وفور ورود النتائج سيتم موافاة اللجنة باصل النتائج حتي تتمكن اللجنة من تحديد قيم الحيوذ في نتائج العينات ان وجد لتحديد مقدار الخصم ان وجد .
 - مرفق عدد (1) كشف باماكن ومحطات وسمك العينات التي تم استلامها وموقع من اعضاء اللجنة.
- وعليه ترى اللجنة :-

- انه لا مانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ 05 / 03 / 2024 هو تاريخ الاستلام الابتدائي للاعمال وبداية فترة الضمان طبقا لخطاب الشركة المنفذة بنهو الاعمال .
- سرعة متابعة نتائج الاختبارات وموافاة اللجنة بأصل نتائج الاختبارات حتي يتم نهو اجراءات محضر التقييم .
- سرعة استئناف المرحلة الثانية من تنفيذ أعمال الجسر الترابي حتي يتسني نهو المشروع في مواعيدة المقررة.

توقيع أعضاء اللجنة :-

- | | |
|--|-----|
| رئيسا للجنة : (مدير ادارة المشروعات الهيئة العامة للطرق والكبارى) | / م |
| عضو للجنة : (الهيئة العامة للطرق والكبارى) | / م |
| عضو للجنة : (مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى) | / م |
| عضو للجنة : (مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى) | / م |
| عضو للجنة : مدير مشروع مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع) | / م |
| عضو للجنة : مدير الجودة مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع) | / م |
| عضو للجنة : مهندس مدني مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع) | / م |
| عضو للجنة : مكتب X.Y.Z (استشاري المساحة) | / م |
| عضو للجنة : شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه (الشركة المنفذة) | / م |

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالحجرة وكفر الشيخ

م / مجدي عبد السلام عامر



٥٠٩٢٥

مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

قطاع من الكم 277+500 إلى الكم 280+000

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

كشف باماكن ومحطات العينات التي تم اخذها بواسطة اعضاء اللجنة لأعمال الاتربة لجسر القطار

مسلسل	Station	منسوب الطبقة	السمك (سم)	الجهة المرسل اليها العينة
1	276+700	1.5 -	25	معامل الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثالثة عشر)
2	278+200	فرمة	25	معامل الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثالثة عشر)
3	279+200	فرمة	25	معامل الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثالثة عشر)

سيتم اجراء باقي الاختبارات الخاصة بمواصفة المشروع بالجهات المرفقة وموافاة اللجنة بنتائج العينات .

اعتماد لجنة التسليم :-

رئيسا للجنة : (مدير ادارة المشروعات الهيئة العامة للطرق والكبارى)

عضو للجنة : (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

عضو للجنة : (مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى)

عضو للجنة : (مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى)



عضو للجنة : مدير مشروع مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

عضو للجنة : مدير الجودة مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

عضو للجنة : مهندس مدني مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

عضو للجنة : مكتب X.Y.Z (استشاري المساحة)

عضو للجنة : شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه (الشركة المنفذة)

م / 
م / 
م / 
م / 
م / 
م / 
م / 
م / 
م / 



التقييم الخاص لعملية

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) أعمال التطهير والحفر والاحلال والفلتر

المسافة من الكم 277+500 إلى الكم 280+000 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر)

عقد رقم 2024-2023-626 بتاريخ : 31/10/2023

إشراف: - المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

تنفيذ: - شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

انه في يوم الأربعاء الموافق 2024 / 3 / 10 وبناءً على القرار الإداري رقم (141) بتاريخ (03/03/ 2024) الصادر عن السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر وكذلك محضر الاستلام الابتدائي بتاريخ 05/ 03 /2024 وبعد الإطلاع على ملفات التجارب المعملية الخاصة بالعملية و تقارير نتائج العينات التي تم أخذها بمعرفة لجنة الإستلام تم عمل التقييم للعملية عاليه واجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

م / كارم امام سلامه  رئيسا للجنة : (مدير ادارة المشروعات الهيئة العامة للطرق والكبارى)

م / محمد بيومي  عضو للجنة : (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

م / احمد محمود ابو دقيقة  عضو للجنة : (مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى)

م / احمد عادل الشاعر  عضو للجنة : (مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى)

م / رشاد مرسى  عضو للجنة : مدير مشروع مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

م / أحمد السعيد  عضو للجنة : مدير الجودة مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

م / عبدالله جاسر  عضو للجنة : مهندس مدني مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

م / أحمد هشام  عضو للجنة : مكتب X.Y.Z (استشاري المساحة)

م / سعد سالم سعد  عضو للجنة : شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه (الشركة المنفذة)

وبناء على نتائج التقييم تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي: -

أولا الخصومات على الاختبارات المعملية :

الخصم على أعمال الاتربة : لا يوجد

ثانيا الخصومات على محضر الاستلام الابتدائي:

الخصم على أعمال الاتربة : لا يوجد

نتائج الاختبارات المعملية التي تمت خلال التنفيذ المراسلة من المنطقة لإنهاء إجراءات التقييم تحت مسؤولية المهندس المشرف والمنطقة المشرفة دون أدني مسؤولية على لجنة التسليم والتقييم.

توقيع أعضاء اللجنة: -

رئيسا للجنة : (مدير ادارة المشروعات الهيئة العامة للطرق والكبارى)

/ م

عضو للجنة : (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

/ م

عضو للجنة : (مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى)

/ م

عضو للجنة : (مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى)

/ م

عضو للجنة : مدير مشروع مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

/ م

عضو للجنة : مدير الجودة مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

/ م

عضو للجنة : مهندس مدني مكتب د/ خالد قنديل (استشاري المشروع)

/ م

عضو للجنة : مكتب X.Y.Z (استشاري المساحة)

/ م

عضو للجنة : شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه (الشركة المنفذة)

/ م

يعتمد،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحر وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر

توزيع صرف الكميات على العقود ٢٠٢٤-٢٠٢٠

عن الشركة

محمد يوسف



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) ختامي عقد رقم : (٦٢٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
اعمال التطهير والحفر والاحلال والفلتر المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٢,٥ كم

رقم البند وبيانه : (١-٣)

اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي الاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالمتر المكعب.
- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.
- مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه للكم بالزيادة .
- والبند لا يشمل القيمة المحجربة.

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

الكمية بالمقايضة الختامية		٦٨٥٠٥,٣٤	مقدار العمل السابق	٦٨٥٠٥,٣٤	٣م
بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى	٣م	الاجمالى ٣م		
اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي الاقلل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالمتر المكعب. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه للكم بالزيادة . - والبند لا يشمل القيمة المحجوبة.	٢٧٦+٤٤٠	٢٧٧+٥٠٠	٣٩٨٠٩,٠٨	٦٨٥٠٥,٣٤	
	٢٨٠+٠٠٠	٢٨٦٩٦,٢٦			
	الاجمالى				
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه		٦٨٥٠٥,٣٤			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		٦٨٥٠٥,٣٤			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		٠,٠٠			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		٦٨٥٠٥,٣٤			

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

عن الشركة

مدير المشروع

مهندس تنفيذ المشروع

KK

XYZ

م/ أحمد أبو دقيقة

م/ أحمد الشاعر

م/ جابر

محمد يوسف

محمد يوسف

أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

م/ جابر

محمد يوسف

محمد يوسف

		مشروع القطار الكهربائي السريع إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) القطاع من علامة الكم ٢٧٦+٤٤٠ إلى علامة الكم ٢٧٧+٥٠٠			مجلس الوزراء مجلس الوزراء مجلس الوزراء 	
تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه حصر هندسي مستخلص ختامي (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢١) عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢١) اتجاه + ختامي (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢١) بعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢١ ٢٠٢٤/٠١/٣١ ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٢/٢٢ بعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٢/٢٢						
بند رقم (١) : أعمال تحميل و توريد و نقل أثريه مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الآت التسوية.....الخ						
حصر اعمال التربة هندسي						
جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها خلال أو بعد شهر مايو ٢٠٢٣						
Station	الكمية المنفذة لطبقات الإستبدال (م³)	الوصف	الكمية المنفذة لطبقات الردم (م³)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (م³)	
276+420	0.00		0.00	-1.50	0.00	
276+440	0.00		3744.80		3744.80	
276+460	0.00		7505.28		7505.28	
276+480	0.00		7617.88		7617.88	
276+500	0.00		7585.87		7585.87	
276+520	0.00		6868.13		6868.13	
276+540	0.00		5703.04		5703.04	
276+560	0.00		5041.80		5041.80	
276+580	0.00		4967.71		4967.71	
276+600	0.00		4955.05		4955.05	
276+620	0.00		4931.49		4931.49	
276+640	0.00		5006.96		5006.96	
276+660	0.00		5376.52		5376.52	
276+680	0.00		5864.60		5864.60	
276+700	0.00		6056.56		6056.56	
276+720	0.00		6065.31		6065.31	
276+740	0.00		6035.56		6035.56	
276+760	0.00		5647.33		5647.33	
276+780	0.00		5069.68		5069.68	
276+800	0.00		4774.72		4774.72	
276+820	0.00		4696.77		4696.77	
276+840	0.00		4621.63		4621.63	
276+860	0.00		4489.78		4489.78	
276+880	0.00		4410.02		4410.02	
276+900	0.00		4409.37		4409.37	
276+920	0.00		4474.09		4474.09	
276+940	0.00		4533.16		4533.16	
276+960	0.00		4541.48		4541.48	
276+980	0.00		4585.06		4585.06	
277+000	0.00		4827.66		4827.66	
277+020	0.00		5392.31		-1.75	5392.31
277+040	0.00		5928.02			5928.02
277+060	0.00	6023.38	-1.75	6023.38		
277+080	0.00	5868.16		5868.16		
277+100	0.00	5874.36		5874.36		
277+120	0.00	5877.76		5877.76		
277+140	65.60	5896.94		5962.54		
277+160	175.23	6067.80	-1.75	6243.03		
277+180	109.63	6347.87		6457.50		
277+200	0.00	6602.20		6602.20		
277+220	62.53	6564.94		6627.47		
277+240	174.23	6486.49		6660.72		
277+260	232.65	6524.16		6756.81		
277+280	240.75	6503.51		6744.26		
277+300	238.40	6433.27		6671.67		
277+320	251.81	6427.84		6679.65		
277+340	267.92	6212.88		6480.80		
277+360	268.06	6293.22	-5.00	-1.75	6561.28	
277+380	266.84	6567.57			6834.41	
277+400	261.17	6108.29	-1.75	6369.46		
277+420	256.79	5635.42		5892.21		
277+440	268.13	5206.57		5474.70		
277+460	302.85	5372.29		5675.14		
277+480	322.01	5763.31		6085.32		
277+500	349.30	5821.98		6171.28		
اجمالي حصر كميات التراب المنفذة (م³)					310321.75	
كمية يتم احتسابها كبند تشغيل فقط وفقا لمحضر استلام الموقع والتنسيق بين الشركة المستقطعة منها الاعمال (مرفق صورة من محضر التنسيق)					11505.00	
يعتمد ،						
عن الهيئة العامة للطرق والكباري		عن الاستشاري		عن الشركة		
مدير المشروع	مهندس تنفيذ المشروع	KK	XYZ	محمد يوسف		
م/ أحمد أبو دقينة	م/ أحمد الشاعر	محمد يوسف		محمد يوسف		

247852.43

محمد یوسف

[illegible]

مد،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
أحمد أبو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع
م/ أحمد الشاعر

عن الاستشاري

XYZ

KK
2.46

عن الشركة

مکملہ

شهادة (1)

بخصوص عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) اعمال التطهير والحفر والاحلال والفلتر المسافة من الكم 277+500 إلى الكم 280+000 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : (626 / 2023 / 2024) بتاريخ : 31 / 10 / 2023

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلى و شركاه .

تشهد الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة) بالآتى :

- 1- تم إجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة بنود أعمال العملية عالية طبقاً للشروط والموصفات المحدد بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع بنود الاعمال طبقاً للشروط والموصفات.
- 2- يتم مراعاة خصم ماجاء بمحضر التقييم الابتدائى واية خصومات مستحقة.
- 3- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقاً للمواصفات.

وهذه شهادة منا بذلك

مهندس تنفيذ المشروع	مدير المشروع	مدير ادارة المشروعات	رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الشاعر	م/ أحمد ابو دقيقة	م/ كارم امام	المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
			
			
			

شهادة (2)

بخصوص عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائى السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) اعمال التطهير والحفر والاحلال والفلتر المسافة من الكم
277+500 إلى الكم 280+000 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : (626 / 2023 / 2024) بتاريخ : 31 / 10 / 2023

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلى و شركاه .

تشهد الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بأن الشركة قامت بتنفيذ جميع بنود الأعمال طبقاً للمستخلص الختامى للعملية وأن الكميات المدونة طبقاً للحصر
الفعلى على الطبيعة وتم مراجعتها فنياً ووجدت أنها مطابقة للشروط والموصفات وطبقاً للعقد.

وهذه شهادة منا بذلك

مهندس تنفيذ المشروع م/ أحمد الشاعر مدير المشروع م/ أحمد أبو دقيقة مدير ادارة المشروعات م/ كارم امام رئيس الإدارة المركزية المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ



شهادة (3)

بخصوص عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) أعمال التطهير والحفر والاحلال والفلتر المسافة من الكم
277+500 إلى الكم 280+000 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر) .



عقد رقم : (626 / 2023 / 2024) بتاريخ : 31 / 10 / 2023

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلي و شركاه .

تشهد الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بأن الشركة إلتزمت بكافة اللتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

مهندس تنفيذ المشروع	مدير المشروع	مدير ادارة المشروعات	رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الشاعر	م/ أحمد ابو دقيقة	م/ كارم امام	المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
			
			مهندس / محمد عبدالسيد عامر

٥٠٩٢٥

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطقتحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية (إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) أعمال التطهير والحفر والاحلال والفلتر المسافة من الكم 277+500 إلى الكم 280+000 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر) .

تنفيذ شركة (أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه) عقد رقم : 626 / 2023 / 2024

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم أن المواد المحجوبة المستخدمة ببيانها كالتالي :

م	نوع المادة المحجوبة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
1	اتربة	3م	68505.34	محجر مودرن بيلد

هذا وقد تم تقديم (البونات المانية) للكميات التي تم الحصول عليها من (الكسارات/ المحاجر) المعتمدة بواسطة الشركة وتمت المراجعة بواسطة استشاري المشروع ووجدت مطابقة للكميات الواردة بالمستخلص الختامي وتم الاعتماد بواسطة الهيئة.

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

عن الشركة
مهندس المشروع
م / محمد يوسف
مدير المكتب الفني
م / محمد طارق
عن استشاري المشروع
مدير المشروع
م / رشاد مرسي
عن الهيئة
مهندس تنفيذ المشروع
م / أحمد الشاعر
م / أحمد أبو دققة

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر

مدير إدارة المشروعات

مهندس / كارم امام



٥٠٩٢٥

محضر معاينة مسافة توريد التربة

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) في المسافة من كم 276+440 الي كم 282+000 بطول 5.56 كم و في المسافة من كم 283+000 الي كم 286+000 بطول 3 كم

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق 2023 /09/20

بحضور كل من:-

مدير الجودة – المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل
مهندس التنفيذ – المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

1- م/ احمد السعيد
2- م / عبد الله جاسر
3- م/ حسين مجدي

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة للردم من محجر مودرن بيلد (كود I 55120135) الكائن بطريق (وادى النطرون - العلمين) المعتمد على الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (113.00) كم (مائة وثلاثة عشر) كم عن مكان محجر مودرن بيلد .

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيعات

التوقيع :

3- م / حسني مجدي

2- م /

1- م /

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.م. أبو دفتي

محضر إثبات حالة

الموضوع إثبات سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الاربعاء الموافق 2023 /09/20 اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- | | |
|---------------------|---|
| 1- م/ احمد السعيد | مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل |
| 2- م/ عبد الله جاسر | مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل |
| 3- م/ حسين مجدي | ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه |

حيث تمت زيارة محجر مودرن بيلد الكائن بطريق (وادي النطرون - العلمين) للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية للأتربة الصالحة للردم وقد تبين الآتي :-
ان سعر المادة المحجرية للتربة (33) ج (ثلاثة وثلاثون جنيها فقط لاغير) في الفترة من 2023/09/20 وحتى تاريخه و قد تم البدء في توريد الاتربة الصالحة للردم من محجر (مودرن بيلد) بتاريخ 2023/09/20 .

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيعات

التوقيع :

3- م / حسني مجدي
2- م / 
1- م / محمد السعيد أحمد

يعتمد
الهيئة العامة للطرق والكباري

