



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري ٣

اعمال الجسر لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة _ مطروح) قطاع (العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٨+٦٠٠ الي ٤٠٩+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (٣ - ١) أعمال توريد وتشغيل اتربه صالحه للردم

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ م ٣

الكمية					بيان الاعمال
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومثري		مستخلص بيان اعمال
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٢٤٠٠,٠٠	٢,٤٠٠	١٠٠٠	٤٠٩+٦٠٠	٤٠٨+٦٠٠	القطاع ٣
٢٤٠٠,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
٢٤٠٠,٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الصاوي

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

الشاعر

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري ٢
اعمال الجسر لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة _ مطروح) قطاع (العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من
الكم ٤٠٨+٦٠٠ الي ٤٠٩+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (٣ - ١) علاوه مسافه النقل ١٥٢ كم
تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعيين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية					بيان الاعمال
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		مستخلص بيان اعمال
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٢٤٠٠,٠٠	٢,٤٠٠	١٠٠٠	٤٠٩+٦٠٠	٤٠٨+٦٠٠	القطاع ٣
٢٤٠٠,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
٢٤٠٠,٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري

مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

الشيخ

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار

محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري ٣

اعمال الجسر لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة _ مطروح) قطاع (العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٨+٦٠٠ الي ٤٠٩+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للالحه الشركه الوطنيه
تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٣ م ٠,٠٠

الكميه					بيان الاعمال
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		مستخلص بيان اعمال
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٢٤٠٠,٠٠	٢,٤٠٠	١٠٠٠	٤٠٩+٦٠٠	٤٠٨+٦٠٠	القطاع ٣
٢٤٠٠,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
٢٤٠٠,٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الختاي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

الشعر

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

اعمال الجسر لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة _ مطروح) قطاع (العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٨+٦٠٠ الي ٤٠٩+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (١-٤) اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade)

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٨٠٣٧,٠٠	٨,٠٤	١٠٠٠,٠٠	٤٠٩+٦٠٠	٤٠٨+٦٠٠	القطاع الاول
٨٠٣٧,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
٨٠٣٧,٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخشراوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

اعمال الجسر لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة _ مطروح) قطاع (العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٨+٦٠٠ الي ٤٠٩+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (١-٤) قيمة المادة المحجيرة

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣ م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٨٠٣٧,٠٠	٨,٠٤	١٠٠٠,٠٠	٤٠٩+٦٠٠	٤٠٨+٦٠٠	القطاع الاول
٨٠٣٧,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
٨٠٣٧,٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم حناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

الشعو

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

اعمال الجسر لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة _ مطروح) قطاع (العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٨+٦٠٠ الي ٤٠٩+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (٤ - ١) علاوة مسافه النقل ١٧٥ كم

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٨٠٣٧,٠٠	٨,٠٣٧	١٠٠٠,٠٠	٤٠٩+٦٠٠	٤٠٨+٦٠٠	القطاع الاول
٨٠٣٧,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
٨٠٣٧,٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

السيد

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

اعمال الجسر لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة _ مطروح) قطاع (العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٨+٦٠٠ الي ٤٠٩+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه مطروح

رقم البند وبيانه : (١-٤) علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للالحه الشركه الوطنيه

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٨٠٣٧,٠٠	٨,٠٤	١٠٠٠,٠٠	٤٠٩+٦٠٠	٤٠٨+٦٠٠	القطاع الاول
٨٠٣٧,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
٨٠٣٧,٠٠	الاجمالي الكلي (م٣)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

الشيخ

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

اعمال الجسر لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة _ مطروح) قطاع (العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٨+٦٠٠ الي ٤٠٩+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (٢-٤) اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (SUB BALLAST)

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥٨٥٥,٠٠	٥,٨٦	١٠٠٠	٤٠٩+٦٠٠	٤٠٨+٦٠٠	القطاع الأول
٥٨٥٥,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٥٨٥٥,٠٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخطوي

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

اعمال الجسر لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة _ مطروح) قطاع (العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٨+٦٠٠ الي ٤٠٩+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (٢-٤) قيمة المادة المحجربة

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٢م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥٨٥٥,٠٠	٥,٨٦	١٠٠٠	٤٠٩+٦٠٠	٤٠٨+٦٠٠	القطاع الأول
٥٨٥٥,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٢م)				
٥٨٥٥,٠٠	الاجمالي الكلي (٢م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الكنتوي

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

الشيخ

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار

محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

اعمال الجسر لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة _ مطروح) قطاع (العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٨+٦٠٠ الي ٤٠٩+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (٤- ٢) علاوة مسافه النقل ١٧٥ كم

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥٨٥٥,٠٠	٥,٨٦	١٠٠٠	٤٠٩+٦٠٠	٤٠٨+٦٠٠	القطاع الأول
٥٨٥٥,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٥٨٥٥,٠٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

اعمال الجسر لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة _ مطروح) قطاع (العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٨+٦٠٠ الي ٤٠٩+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (٢-٤) علاوة تحصيل الكارته والموازين طبقا للالحه الشركه الوطنيه

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعيين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥٨٥٥,٠٠	٥,٨٦	١٠٠٠	٤٠٩+٦٠٠	٤٠٨+٦٠٠	القطاع الأول
٥٨٥٥,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٥٨٥٥,٠٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

اعمال الجسر لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة _ مطروح) قطاع (العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٨+٦٠٠ الي ٤٠٩+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (١-٥) بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٢ م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايسة
	العرض	طول	الى	من	
٦٢٤٥,٠٠	٦,٢٤٥	١٠٠٠	٤٠٩+٦٠٠	٤٠٨+٦٠٠	القطاع الاول
٦٢٤٥,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
٦٢٤٥,٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الكتاوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

اعمال الجسر لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة _ مطروح) قطاع (العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٨+٦٠٠ الي ٤٠٩+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (٢٠٥) بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣ م

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	السمك	العرض	طول	الى	من	
١٧٤,٦٠	٠,٥٨	٠,٣٠	١٠٠٠	٤٠٩+٦٠٠	٤٠٨+٦٠٠	القطاع الاول
١٧٤,٦٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)					
١٧٤,٦٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)					

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري

مكتب د سعد

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار

محمد النجار



المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المقايضة المعدلة بعد المفاوضة لبنود الاعمال
بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣ للقطاع الآتي:

المسلسل	اسم الشركة	من المحطة	إلى المحطة	الاتجاه
١	شركة ايجبت ستون للتعيين والتوريدات	408+600	409+600	مطروح

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطة والتوجيه بالازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس /
٢٠٢١
"هاني محمد محمود طه"

+



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)

المقايضة المعدلة بعد المفاوضات لبيروت الاعمال بتاريخ ٢٣-١٢-١٨ تنفيذ شركة ايجيبت استون

القطاع من المحطة ١٠٨+٦٠٠ الى ٤٠٩+٦٠٠ اتجاه مطروح

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
١	احمال الحفر				
١-١	بالمكعب احمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لرفع فروع التربة جدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالانت التسوية و فرش بالبيد الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجهد بالهرسات للوصول الى اقصي كثافة جافة (٩٨% من الكثافة الجافة القصوى) ومعدل على البند التحميل ونقل التربة الى اتردة المسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التغليف طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والعمودية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حدة زيادة مسافة نقل لنج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه لكلومتر زيادة	م ^٣	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٥	٤٥٠,٥٠٠
٣-١	بالمكعب احمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية و معدل على البند الاتي ١- تحميل ونقل لنج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- ازالة الحمول الجيوتيريه باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتغليفها باستخدام الات التسوية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم مستعمل التسوية القصوى لتشغيل الجسر والكفاف (نسبة التحميل كالفورنيا ٧ كل عن ١٠ %) وريشها بالبيد الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجهد بالهرسات للوصول الى اقصي كثافة جافة (98% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التغليف طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والعمودية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣			
	ذات تجهيز (١٠٠ - ٢٠٠) كم / سم		٠,٠٠٠	٧١,٦	٠
	ذات تجهيز (٢٠٠ - ٣٠٠) كم / سم		٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٦,٨	٦٩٤,٤٠٠
	ذات تجهيز (٣٠٠ - ٤٠٠) كم / سم		٠,٠٠٠	١٠٠,٧	٠
٣	احمال الترام				
١-٣	احمال تحميل و توريد و نقل التربة مطابقة لمطابقة للمواصفات و تغليفها باستخدام الات التسوية بسك لا يزيد عن ٢٠ سم على منحسوب ٩٠ متر و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشغيل الجسر والكفاف (نسبة التحميل كالفورنيا ٧ كل عن ١٠%) وريشها بالبيد الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجهد بالهرسات للوصول الى اقصي كثافة جافة (98% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التغليف طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والعمودية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حدة طلب جهاز الكفاف زيادة نسبة السمك عن ٩٠% بحسب اجنية على زيادة نسبة السمك لكل ١% . - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب خلاوة ١,٥ اجنية لكل ١ كم بزيادة او نقصان - السعر يشمل عن تلويزات وتخطيط والتفاريات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة ٦ كم - السعر يشمل كمية المادة المسموعة	م ^٣	٨,٨٦٣,٢٧	١٠١,٤	٨٩٨,٧٣٥
	خلاوة مسافة النقل ١٥٢ كم	م ^٣	٨,٨٦٣,٢٧	٢٢٥,٠٠٠	١,٩٩٤,٢٣٥
	خلاوة تحميل رسوم القارطة والموازين طبقا لكثافة الشركة الوطنية	م ^٣	٨,٨٦٣,٢٧	١٣	٦١٥,٢٢٢
٤	طبقات الاساس				
١-٤	بالمكعب احمال توريد و فرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة لتتبع تفسير الكسرات والمطبقة للمواصفات والاصي حجم للجزيئات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة الحار من مشغل ٢٠٠ عن ١٤ % و التخرج الوارد بالاشهرات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة التحميل كالفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة التغليف لجهاز لوس الجيوس عن ٢٠ % والا يزيد الانسداد عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميغاباسكال و يتم فردا على طبقتين باستخدام الات التسوية المعتمدة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام السمك عن ٢٥ سم وريشها بالبيد الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجهد بالهرسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والبيد بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب خلاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بزيادة او نقصان	م ^٣	٨,٠٣٧,٠٠٠	١٤٦,٤٠	١,١٧٦,٦٦٦,٨٠
	قيمة المادة المسموعة	م ^٣	٨,٠٣٧,٠٠٠	١٦٩,٠٠٠	١,٢٩٣,٤٥٧,٠٠
	خلاوة مسافة النقل ١٧٥ كم	م ^٣	٨,٠٣٧,٠٠٠	٢٠١,٥٠	١,٩١٩,٤٥٥,٥٠
	خلاوة تحميل رسوم القارطة والموازين طبقا لكثافة الشركة الوطنية	م ^٣	٨,٠٣٧,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٠٠,٩٢٥,٠٠
٢-١	بالمكعب احمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة لتتبع تفسير الكسرات والمطبقة للمواصفات والاصي حجم للجزيئات ما بين ٣١,٥ مم الى ٥٠ مم والا يزيد نسبة الحار من مشغل ١٠٠ عن ٢٥ % والتخرج الوارد بالاشهرات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة التحميل كالفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١١٠ ميغاباسكال والا يزيد نسبة التغليف لجهاز لوس الجيوس عن ٣٠ % والا يزيد الانسداد عن ١٥ % ويتم فردا على طبقتين باستخدام الات التسوية المعتمدة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام السمك عن ٢٠ سم وريشها بالبيد الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجهد بالهرسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية والبيد بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب خلاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بزيادة او نقصان	م ^٣	٥,٨٥٥,٠٠٠	١٥٩,٣٠	٥٥٥,٨٦١,٥٠
	قيمة المادة المسموعة	م ^٣	٥,٨٥٥,٠٠٠	١٧٥,٠٠	١,٠٢٤,٦٢٥,٠٠
	خلاوة مسافة النقل ١٧٥ كم	م ^٣	٥,٨٥٥,٠٠٠	٢٠٦,٥٠	١,٢٧٩,٧٥١,٥٠
	خلاوة تحميل رسوم القارطة والموازين طبقا لكثافة الشركة الوطنية	م ^٣	٥,٨٥٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٤٦,٣٧٥,٠٠

مدير المشروعات الهندسية

م/ محمد حسني قياض

مدير المشروع الفنية

م/ ابراهيم الكتلوي

مدير المشروع الاستشاري

مركز استشارات الهندسة
للنقل والطرق والمطارات
SGAC
م. د. سمير الجيهشني
شارع السويح

مدير المشروع الشركة

م/ محمد الجيار

قطاع المقاولات
ESTON

مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (قطاع العلمين - فوكة)

المقاسة المعدلة بعد المفاوضات لبيود الاعمال بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٨ تنفيذ شركة انجيبست استون
القطاع من المحطة ١.٠٨+٦٠٠ الى ١.٠٩+٦٠٠ اتجاه مطروح .

رقم الهند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجملى
١.٠	بالمتر المسطح احوال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لعمليه الانتفاخ والمويل الجائيه تتكون من ٣ م ٠.٨ من دولوميت مخرج ٣ م ٠.٨ رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (قير + سكا) على ان يكون السن لتقليف ومقشور والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبه مع وضع قوم (بالفضل) سمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) واليتم بتمشيد تجهيز واستعداد مناسب لتربة القويمة أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التسليمه على ان تحلق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتقليف السطح و ملء الفراصل بالبيتومين المرمل والتقليد طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة واليتم بجمع مشتكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي) .	٢م	٦,٢٤٥,٠٠٠	٤٥٧,٠٠٠	٢,٨٥٣,٩٦٥,٠٠٠
١.١	بالمتر المكعب احوال توريد وصب خرسانة عادية لاعمالي لاعمالي الجائيه تتكون من ٣ م ٠.٨ من دولوميت مخرج ٣ م ٠.٨ رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (قير + سكا) على ان يكون السن لتقليف ومقشور والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبه مع وضع قوم (بالفضل) سمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) واليتم بتمشيد احوال الحفر والتلدادات وتل ما يلزم قهر العمل على ان تحلق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وملء الفراصل بالبيتومين المرمل والتقليد طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة واليتم بجمع مشتكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي) .	٣م	١٧٤,٦٠٠	٢,٦٦٥,٢٠٠	٤٦٥,٢١٣,٩٢
	الاجملى				١٥,٠٠٠,٠٠٠

(خمسة عشر مليون جنيها فقط لا غير)

مدير المشروعات الهندسية

م / محمد حسني قياض

مدير المشروع الهندسية

م / ابراهيم الحناوي

مدير المشروع الاستشاري

م / مصطفى نجم

مدير المشروع الشركة

م / محمد النجار

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد مهنس

هاني محمد محمود طاهر

٣١/١٢/٢٠٢٣



مشروع القطار السريع (العلمين - طرة)

شركة ايجيبت استون من المحطة 408+600 الى المحطة 409+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل طبقة الأساس)

انه في يوم الخميس الموافق :- 2022/09/15

- بناء على طلب المقاول شركة ايجيبت استون لتحديد مسافة نقل طبقة الأساس

على طريق وادي التطرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

ثم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / كمال نوب | مندوب الاستشاري مكتب د. محمد الجيوشي |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المصاحبه مكتب (S&W) |
| 4- السيد المهندس / محمد النجار | مندوب شركة ايجيبت استون للمقاولات العام |

وتم ان المحجر على مسافة 175 كم من منتصف قطاع شركة ايجيبت استون للمقاولات العام

احداثي المحجر $N 30^{\circ} 33' 19.7''$ $E 29^{\circ} 45' 06.7''$

احداثي منتصف القطاع $N 30^{\circ} 52' 35.54''$ $E 28^{\circ} 51' 04.32''$

وعلى ذلك تم توقيع..



4- السيد المهندس / محمد النجار

3- السيد المهندس / محمد خليل

2- السيد المهندس / كمال نوب

1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي



1-

2-

3-

4-

وحيث اننا لم نوافق

الحداثي مستكشف (المستكشف) $N 30^{\circ} 52' 35.54''$ $E 28^{\circ} 51' 04.32''$
الحداثي المستكشف $N 30^{\circ} 33' 49.7''$ $E 29^{\circ} 45' 06.7''$
والتي هي المسافة 152 كم من مستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف)

المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف)
المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف)
المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف)
المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف)
المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف)

في تاريخ 15/09/2022

المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف)

المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف)

المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف)

المستكشف (المستكشف)

المستكشف (المستكشف)

المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف)

المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف) المستكشف (المستكشف)



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

PSI-F-262

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	Egypt Stone CO. for contracting and roads paving		Designer Company*	SGAC							
Issued by Contractor	Name م/ محمد النجار	Sign 	Date	Time 08:00							
Received by ER	for Hazem Shetta	for 	UIR	C1 KP 408	C2 E.W	C3 C.S	DD 29	MM 10	YY 22	HH 8	MM 20
CODE-1	S1 to S21 Station Reference		D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used							
CODE-2	Work Activity										
CODE-3	Sub Element of Activity										

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

Description	Element	Item
(-2) Layer	MIDDLE Embankment	From (408+600) to (408+800)

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date 29-10-2022	Planned Inspection Time 08:30
---------------------------------------	----------------------------------

COMPLIANCE EVIDENCE Must be Included as appropriate

Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: Civil: visual inspection material inspection for m. negm 29/10/2022 Approved	Comments by: Survey: Approved 29/10/2022
--	---

INSPECTION RESULT

Organisation	Name	Sign	Date	Time	Approval Status	Please Tick if
Contractor	م/ محمد النجار		29-10-2022	09:00	A	Not Attend
QA/QC*	Kamel					
GARB**	M. Negm					
Comments by ER	All work done under the contractor's responsibility. The lab results under the responsibility of whom issued them. The contractor have to submit final shop drawings, final quantities					
Employers Representative	for Hazem Shetta	for SGA	29/10/2022		A/C	✓

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only

رقم التايقة :	Electrical Express Train From El ALAMEIN City to FOKA From Station To Station 504+275 394+580
منسوب التايقة :	شركة (ايحيى ستون للمهندسين والتوريدات) قطاع المقاولات
منسوب سطح الموزان :	القطاع من الكم + (الى الكم) + (



التاريخ :	(	طول القطاع)	(	طلب استلام مساحة لطريقه منسوبها)	مكتب اداء سعة الجورشمى
-----------	---	--------------	---	-----------------------------------	------------------------

Station	MAIN ROAD LOWER FERMA BY -2									
	LEFT EDGE					PGL	RIGHT EDGE			
	20.000	16.440	10.000	5.000	0.000		Slope R	0.000	5.000	10.000
AK8600	14.615	14.947	15.015	15.215	15.415	-0.040	18.315	-0.040	15.415	15.215
قوة تصفية										
قوة لينة										
التيق										
AK8610	14.635	14.777	15.035	15.235	15.435	-0.040	18.335	-0.040	15.435	15.235
قوة تصفية										
قوة لينة										
التيق										
AK8640	14.655	14.797	15.055	15.255	15.455	-0.040	18.355	-0.040	15.455	15.255
قوة تصفية										
قوة لينة										
التيق										
AK8660	14.675	14.817	15.075	15.275	15.475	-0.040	18.375	-0.040	15.475	15.275
قوة تصفية										
قوة لينة										
التيق										
AK8680	14.695	14.837	15.095	15.295	15.495	-0.040	18.395	-0.040	15.495	15.295
قوة تصفية										
قوة لينة										
التيق										

K.A



MAIN ROAD LOWER FERMA BY -2

Station	LEFT EDGE						PGL	RIGHT EDGE					
	20,000	16,440	10,000	5,000	0,000	Slope L		Slope R	0,000	5,000	10,000	11,940	
408700	14.715	14.657	15.115	15.315	15.515	-0.040	18.415	-0.040	15.515	15.315	15.115	14.997	
قرية التمنية													
قرية قريه	+2						18.435	-0.040	15.535	15.335	15.135	14.917	
البلق													
408720	14.735	14.877	15.135	15.335	15.535	-0.040	18.435	-0.040	15.535	15.335	15.135	14.917	
قرية التمنية													
قرية قريه													
البلق		+2		-2	15.555	-0.040	18.455	-0.040	15.555	15.355	15.155	14.937	
408740	14.755	14.897	15.155	15.355	15.555	-0.040	18.455	-0.040	15.555	15.355	15.155	14.937	
قرية التمنية													
قرية قريه				-1	15.575	-0.040	18.475	-0.040	15.575	15.375	15.175	14.957	
البلق		+1											
408760	14.775	14.917	15.175	15.375	15.575	-0.040	18.475	-0.040	15.575	15.375	15.175	14.957	
قرية التمنية													
قرية قريه													
البلق				-2	15.595	-0.040	18.495	-0.040	15.595	15.395	15.195	14.977	
408780	14.795	14.917	15.195	15.395	15.595	-0.040	18.495	-0.040	15.595	15.395	15.195	14.977	
قرية التمنية													
قرية قريه													
البلق				+1	15.615	-0.040	18.515	-0.040	15.615	15.415	15.215	14.997	
408800	14.815	14.957	15.215	15.415	15.615	-0.040	18.515	-0.040	15.615	15.415	15.215	14.997	
قرية التمنية													
قرية قريه													
البلق		-3		+1									



COORDINATES AND LEVELS FROM STATION 443+600 TO 444+600

Station	W-L	CATCH - L		CENTER-LINE		CATCH - R		W-L
		N	E	N	E	N	E	
408+600	16.44	908794.157	409723.731	908807.198	409733.741	908817.462	409741.620	12.94
408+620	16.44	908806.335	409707.866	908819.376	409717.876	908829.640	409725.756	12.94
408+640	16.44	908818.513	409692.001	908831.554	409702.011	908841.819	409709.891	12.94
408+660	16.44	908830.691	409676.136	908843.732	409686.147	908853.997	409694.026	12.94
408+680	16.44	908842.870	409660.271	908855.910	409670.282	908866.175	409678.161	12.94
408+700	16.44	908855.048	409644.407	908868.089	409654.417	908878.353	409662.296	12.94
408+720	16.44	908867.226	409628.542	908880.267	409638.552	908890.531	409646.432	12.94
408+740	16.44	908879.404	409612.677	908892.445	409622.687	908902.710	409630.567	12.94
408+760	16.44	908891.582	409596.812	908904.623	409606.823	908914.898	409614.702	12.94
408+780	16.44	908903.761	409580.947	908916.801	409590.958	908927.066	409598.837	12.94
408+800	16.44	908915.939	409565.083	908928.980	409575.093	908939.244	409582.972	12.94

K.A

محمد البناح



Station	408+600	408+620	408+640	408+660	408+680	408+700	408+720	408+740	408+760	408+780	408+800
	18.313	18.333	18.353	18.373	18.393	18.413	18.433	18.453	18.473	18.493	18.513
Design	17.415	17.435	17.455	17.475	17.495	17.515	17.535	17.555	17.575	17.595	17.615
(Normal level)	17.415	17.435	17.455	17.475	17.495	17.515	17.535	17.555	17.575	17.595	17.615
RED CUT ELEVATION	16.963	16.986	16.991	16.992	16.993	16.994	16.995	16.996	16.997	16.998	16.999
difference	2.47	2.48	2.45	2.48	2.44	2.31	2.33	2.29	2.23	2.40	2.42
0	17.415	17.435	17.455	17.475	17.495	17.515	17.535	17.555	17.575	17.595	17.615
0.20	17.163	17.183	17.203	17.223	17.243	17.263	17.283	17.303	17.323	17.343	17.363
0.2	16.913	16.932	16.953	16.973	16.993	17.013	17.033	17.053	17.073	17.093	17.113
0.35	16.863	16.883	16.903	16.923	16.943	16.963	16.983	16.993	16.993	16.993	16.993
1	16.413	16.433	16.453	16.473	16.493	16.513	16.533	16.553	16.573	16.593	16.613
1.25	16.163	16.183	16.203	16.223	16.243	16.263	16.283	16.303	16.323	16.343	16.363
1.5	15.913	15.933	15.953	15.973	15.993	16.013	16.033	16.053	16.073	16.093	16.113
1.75	15.663	15.683	15.703	15.723	15.743	15.763	15.783	15.803	15.823	15.843	15.863
2	15.413	15.433	15.453	15.473	15.493	15.513	15.533	15.553	15.573	15.593	15.613
2.5											
3											
3.5											
4.5											

HA

 م. الباش



SYSTRA



مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمقارن والطرق
(خبراء دوليين)
دكتور/ سعد الجيوشي




مشروع القطار السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجيوشي مكتب سجاك للاستشارات الهندسية

Company :	الجيوشي ستون للتصميم والتوريدات	Sample No:	
description:	خربة ردم المصرية	Sample Date :	27/10/2022
Station Represented :	408+600 to 408+800	Report Date:	27/10/2022

(ASTM:D-424//AASHTO:T-90-80)

Source of Tested Material	
---------------------------	--

Sieve No.	2.5 in.	2.0 in.	1.5 in.	1.0 in.	3/4 in.	1/2 in.	3/8 in.	No.4	No.10	No.40	No.200
Opening (mm)	63.50	50.80	38.00	25.00	19.00	12.50	9.50	4.75	2.00	0.425	0.075
Passing, %	100.0	100.0	98.8	95.0	89.2	70.3	62.0	40.0	36.5	25.1	8.2



Atterberg Limits	L.L.	0.0	Max. 35	P.L.	0	P.I.	0.0	(Max. 10)
------------------	------	-----	---------	------	---	------	-----	-----------

SOIL CLASSIFICATION :	A-1-A
-----------------------	-------

GARP Consultant Engineer's Comments :

.....

.....

Lab Contractor Eng.:-



SYSTRA



مركز الاستشارات الهندسية
للتنفيذ والمقارنات والدراسات
(أحمد بن علي)




مشروع القطر السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجوشى مكتب سجاك للاستشارات الهندسية

Company:	إيجيبت ستون للتعبدين والتوريدات	Sample No:	
Description:	مشون	Sample Date:	27/10/2022
ation Represente	408+600 to 408+800	Report Date:	28/10/2022

Laboratory Compaction Characteristics (Proctor) of Soil Sample

ASTM D 1557 - Method "C" 6 in. mold, 5 equal layers, each compacted by 56 blows
Using 10 lbf. rammer dropped from 18 in. height, Producing a compactive effort of 56000 ft-lbf/ft³

Weight of PROCTOR Mould, gm	5590	Volume of PROCTOR Mould, cm ³				2120
Point No.	1	2	3	4	5	
Weight of Soil + Mould, gm	9861	9898	10469	9991		
Wet Density, gm/cm ³	1.920	2.032	2.301	2.076		
Weight of Wet Soil Portion, gm	213.0	162.2	164.1	189.0		
Weight after Drying, gm	205.1	154.4	151.3	172.0		
Moisture Content, %	3.9	5.1	8.5	9.9		
Dry Density, gm/cm ³	1.849	1.934	2.122	1.889		



Max. Dry Density= 2.122 t/m³ 8.5

CONSULTANT COMMENTS

Lab Contractor Eng.:-

مركز الاستشارات الهندسية
للتنفيذ والمقارنات والدراسات
SGAC Consultant Eng.:-
أحمد بن علي الجوشى
مشروع القطر السريع قطاع د

SYSTRA



مركز الاستشارات الهندسية
للتنفيذ والمقارنات والشرق
(ج.م.ع.)
دكتور / محمد الجبوري



مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة) قطاع د / سعد الجبوري مكتب سجاك للاستشارات الهندسية

Activity : Earth Work

نتائج اختبارات المعمل

Date 30/10/2022

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method – ASTM D 1556

Company:	إيجيبت ستون	Layer NO:	
Description :	ترية ردم المصرية	Layer Thickness:	0.25
Station Represented :	408+600 to 408+800	Sample Date :	29/10/2022

Modified Proctor Testing Results


Max. Dry Density, gm/cm ³	Optimum Moisture Content, %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified Sand, gm/cm ³
2.122	8.5	95%	1.410

Compaction Testing Results & Calculations

Stations	408+625	408+650	408+675	408+700	408+725	408+750	408+775	408+800
Hole No.	1	2	3	4	5	6	7	8
Wt. of Sand before Test, gm	11150	11581	10821	10986	10411	11104	9364	10591
Wt. of Sand After Test, gm	6223	6423	6307	6073	5473	6127	4747	6053
Wt. of Sand in Cone + hole, gm	4973	5158	4514	4923	4938	4977	4617	4538
Wt. of Sand in Cone	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072
Wt. of Sand at hole, gm	2901	3086	2442	2851	2866	2905	2545	2466
Volume of the Hole, cm ³	2057	2189	1732	2022	2033	2060	1805	1749
Wt. of Soil from Hole, gm	4600	4875	3860	4470	4600	4500	4020	3860
Bulk Density of Soil, gm/cm ³	2.236	2.227	2.229	2.211	2.263	2.184	2.227	2.207
Moisture Content, %	8.4	8.2	8.5	8.4	8.4	7.4	8.4	7.4
Dry Density, gm/cm ³	2.063	2.059	2.054	2.039	2.088	2.034	2.055	2.055
Compaction, (%)	97.2%	97.0%	96.8%	96.1%	98.4%	95.8%	96.8%	96.8%

Acceptance Criteria

Comply



Not Comply



CONSULTANT COMMENTS

Lab Contractor Eng.:-

مركز الاستشارات الهندسية
للتنفيذ والمقارنات والشرق
دكتور / محمد الجبوري
SGAC Consultant Eng.
مشروع القطار السريع - قطاع د

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (408+600) : (411+600)
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Delivery Date : 17/10/2022
Reporting Date : 23/10/2022
Reporting No. : 31
Sample No. : 09

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Replacement delivered on 17/10/2022

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor test according to ASTM D-1557.

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /



Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (408+600) : (411+600)
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Delivery Date : 17/10/2022
Reporting Date : 23/10/2022
Reporting No. : 31
Sample No. : 09

Results of Sieve Analysis According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	97.9
25	95.5
19	91.4
12.50	78.6
9.50	61.9
4.75	54.8
2.36	52.6
2.00	50.8
1.18	47.2
0.600	40.3
0.425	37.2
0.300	22.5
0.150	15.5

Signature / 

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي
رقم التسجيل المهنى: 537 - 581 - 218
الترخيص: 3 شارع الملك الأفندي - القاهرة

2

3 El Malek El Afdal Street

Zamalek, Cairo.

Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة

تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣

www.cel-egypt.com

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (408+600) : (411+600)
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Delivery Date : 17/10/2022
Reporting Date : 23/10/2022
Reporting No. : 31
Sample No. : 09

Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	13.1

Signature /



Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (408+600) : (411+600)
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Delivery Date : 17/10/2022
Reporting Date : 23/10/2022
Reporting No. : 31
Sample No. : 09

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature /



Company Name : Egypt Stone
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (408+600) : (411+600)
 Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
 Delivery Date : 17/10/2022
 Reporting Date : 23/10/2022
 Reporting No. : 31
 Sample No. : 09

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
		(A-1-a)	(A-1-b)
• Group Classification	(A-1-b)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	50.8	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	37.2	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	13.1	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results ☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature /

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (408+600) : (411+600)
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Delivery Date : 17/10/2022
Reporting Date : 23/10/2022
Reporting No. : 31
Sample No. : 09

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.10
- Optimum moisture content % : 8.4

Signature/



60/

UNIVERSAL INSPECTION REQUEST		الهيئة القومية للإسكان	SGAC	مركز الاستشارات الهندسية للجسور والطرق والمباني والتقنيات الحديثة	
------------------------------	---	------------------------	------	---	---

RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

251-G-607

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	Egypt Stone CO. for contracting and roads paving		Designer Company*	SGAC																
Issued by Contractor	Name إ. محمد النجار	Sign [Signature]	Date 1/1/2023	Time 08:00																
Received by ER	Ha'zan Shetta	for STA	UIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>KP 408</td> <td>EW</td> <td>C.S</td> <td>21</td> <td>23</td> <td>11</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	KP 408	EW	C.S	21	23	11	10	
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
KP 408	EW	C.S	21	23	11	10														
CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used																	
CODE-2	Work Activity																			
CODE-3	Sub Element of Activity																			

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

Description	Element	Item
(0.25) Layer	SUB GRADE	From (409+200) to (409+340)

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date 1-1-2023	Planned Inspection Time 08:30
-------------------------------------	----------------------------------

COMPLIANCE EVIDENCE Must be Included as appropriate


Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: Mohamed Shetta	Comments by: [Signature]
Civil: visual inspection is approved.	Survey: Approved As master sheet
Material: the Compaction Pass	

INSPECTION RESULT					Approval Status	Please Tick if
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R	Not Attend
Contractor	إ. محمد النجار	[Signature]	1-1-2023	09:00	A	
QA/QC*	Ramzi	[Signature]	2/1/23			
GARB**	M. Negm	[Signature]	2/1/23			
Comments by ER	all works are done under the contractor's responsibility. the lab results under the responsibility of whom issued the contractor have to submit final shop drawings final quantities					
Employers Representative	Ha'zan Shetta	for STA			Awc	

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	Egypt Stone CO. for contracting and roads paving			Designer Company*	SGAC						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	28/12/2022							
				Time							
Received by ER			UIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
				kp 409	E.W	O.T	1	1	23	11	10
CODE - 1	S1 to S21 Station Reference		D1 to S3 Depot Reference		Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used						
CODE - 2	Work Activity										
CODE - 3	Sub Element of Activity										

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

Description	Element	Item
Layer (+0.25)	prepared subgrade	from St (409+200) to St (409+340)

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time
-------------------------	-------------------------

COMPLIANCE EVIDENCE Must be Included as appropriate

Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: <i>mohamed salameh</i> Civil: <i>visual inspection is approved</i> Material: <i>The compaction Test Pass</i>	Comments by: <i>[Signature]</i> Survey: <i>Approved As meter sheet</i> <i>29-12-2022</i>
---	--

INSPECTION RESULT					Approval Status	Please Tick If
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R	Not Attend
Contractor						
QA/QC*						
GARB**						
Comments by ER						
Employers Representative						

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only



UNIVERSAL INSPECTION
REQUEST



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	Egypt Stone CO. for contracting and roads paving		Designer Company*		SGAC						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	28/12/2022	Time						
Received by Employers Representative			UIR	C1 kp 409	C2 E.W	C3 O.T	DD	MM	YY	HH	MM
code-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Dépot Reference		Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used							
code-2	Work Activity										
code-3	Sub Element of Activity										

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED		
Description	Element	Item
(+0.25)layer	prepared Subgrade	from(409+200)to(409+340)

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time	
Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate			
Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by:	Comments by: <i>(Signature)</i>
Civil:	Survey: <i>Approved by Master</i> <i>Shaf (SGAC) office</i> <i>29-12-2022</i>
Comments by:	Material:

INSPECTION RESULT					Approval Status	Please Tick If
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R	Not Attend
Contractor			28/12/2022		A	
QA/QC*					A	
GARS**						
Employers Representative						

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only



شركة (ايجبت ستون للتعمدين والتوريدات) قطاع المقاولات

(+) (إلى الكم) (+) (القطع من الكم)

مكتوب مطبخ الميزان

طوبى استلام مساحة لطبقه منسوبها)

مكتبة السيد الطوسي
مركز الدراسات والبحوث

MAIN ROAD ABOVE					سن	0.25				
Station	LEFT EDGE				PGL	RIGHT EDGE				
	8.04	4.00	0.00	Slope L		0.00%	0.00	4.00	8.04	
A09+200	17.431	17.593	17.753	-4.00%	18.403	-4.00%	17.753	17.593	17.431	
قراءة تصحيحية										
قراءة قامة										
الفرق	✓	4.1	✓				-1	✓		
A09+220	17.467	17.629	17.789	-4.00%	18.433	-4.00%	17.789	17.629	17.467	
قراءة تصحيحية										
قراءة قامة										
الفرق	-1	✓						-1	+1	
A09+240	17.503	17.665	17.825	-4.00%	18.475	-4.00%	17.825	17.665	17.503	
قراءة تصحيحية										
قراءة قامة										
الفرق	✓	-1	✓							
A09+260	17.539	17.701	17.861	-4.00%	18.511	-4.00%	17.861	17.701	17.539	
قراءة تصحيحية										
قراءة قامة										
الفرق	✓	✓					✓	4.1	✓	
A09+280	17.575	17.737	17.897	-4.00%	18.547	-4.00%	17.897	17.737	17.575	
قراءة تصحيحية										

14.11



Station	MAIN ROAL ABOVE				سن	0.25				
	LEFT EDGE					PGL	RIGHT EDGE			
	8.04	4.00	0.00	Slope L			0.00%	0.00	4.00	8.04
قراءة قامة										
الفرق	✓		✓					✓		✓
409+300	17.611	17.773	17.933	-4.00%	18.583		-4.00%	17.933	17.773	17.611
قراءة تصحيحية										
قراءة قامة										
الفرق	✓							✓		✓
409+320	17.647	17.809	17.969	-4.00%	18.619		-4.00%	17.969	17.809	17.647
قراءة تصحيحية										
قراءة قامة										
الفرق	✓									
409+340	17.683	17.845	18.005	-4.00%	18.655		-4.00%	18.005	17.845	17.683
قراءة تصحيحية										
قراءة قامة										
الفرق		✓						✓	✓	✓

✓

✓

✓





الهيئة العامة للطرق والمواصلات

الهيئة العامة للطرق والمواصلات



مركز الاستشارات الهندسية
للبنية التحتية والطرق
(مركز الاستشارات)



EGYPT
STONE
FOR RISING & SUPPLY

Station	409+200	409+220	409+240	409+260	409+280	409+300	409+320	409+340
Design	18.403	18.439	18.475	18.511	18.547	18.583	18.619	18.655
Forma level	17.503	17.539	17.575	17.611	17.647	17.683	17.719	17.755
ASBuilt	17.64	17.535	17.525	17.553	17.573	17.567	17.612	17.723
Difference	-0.14	0.00	-0.05	0.06	0.07	0.12	0.11	0.03
0.25	17.753	17.789	17.825	17.861	17.897	17.933	17.969	18.005
0.5	18.003	18.039	18.075	18.111	18.147	18.183	18.219	18.255
0.7	18.203	18.239	18.275	18.311	18.347	18.383	18.419	18.455
0.9	18.403	18.439	18.475	18.511	18.547	18.583	18.619	18.655





COORDINATES AND LEVELS FROM STATION 408+600 TO 409+600

Station	W-L	CATCH - L		CENTER-LINE		CATCH - R		W-R
		N	E	N	E	N	E	
409+200	8.04	909,166.16	409,252.90	909,172.54	409,257.79	909,178.92	409,262.69	8.04
409+220	8.04	909,178.34	409,237.03	909,184.72	409,241.93	909,191.10	409,246.83	8.04
409+240	8.04	909,190.52	409,221.17	909,196.90	409,226.06	909,203.28	409,230.96	8.04
409+260	8.04	909,202.69	409,205.30	909,209.07	409,210.20	909,215.46	409,215.10	8.04
409+280	8.04	909,214.87	409,189.44	909,221.25	409,194.34	909,227.63	409,199.23	8.04
409+300	8.04	909,227.05	409,173.57	909,233.43	409,178.47	909,239.81	409,183.37	8.04
409+320	8.04	909,239.23	409,157.71	909,245.61	409,162.61	909,251.99	409,167.50	8.04
409+340	8.04	909,251.41	409,141.84	909,257.79	409,146.74	909,264.17	409,151.64	8.04

مهندس
محمود النجاشي

ك.أ





مركز الاستشارات الهندسية
للتنفيذ والمشاريع والدراسات
(خبراء دوليون)
دكتور / محمد الجبوشي

الهيئة العامة
للمطرق والكباري
(GARB)




مشروع القطار السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجبوشي مكتب سجاك للاستشارات الهندسية

Company:	تهيئة اسفلت للتعبدين والتوريدات	Layer NO:	
Description :	prepared subgrade (first layer)	sample datas:	30/12/2022
Station Represented :	409+200 TO 409+340	Report Date:	31/12/2022

SIEVE ANALYSIS & BLEND of BASE COURSE MIX
ASTM C-136 & C-117

Location of Tested Material	PREPARED SUBGRADE							
Sieve No.	5.0 in.	4.0 in.	3.0 in.	1.5 in.	3/4 in.	3/8 in.	No. 10	No. 200
Opening (mm)	125.00	100.00	75.00	37.50	19.00	9.50	2.00	0.075
Passing %	100.0	100.0	100.0	92.1	41.1	31.5	23.2	11.1
Min. %	100.0	90.0	75.0	50.0	20.0	15.0	0.0	0.0
Max. %	100.0	100.0	100.0	100.0	75.0	60.0	35.0	12.0



Lab Contractor Eng.:



SGAC Consultant Eng.:

m. adel

SYSTRA



مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والطرق والمطارات
(جاء تولىون)
دكتور/ سعيد الجبوري

الهيئة العامة
للمطرق والكباري
(GARF)




مشروع القطر السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجبوري مكتب سجاك للاستشارات الهندسية

Company:	إيجيبت استون للتعمدين والتوريدات	Sample No:	
Description:	prepared subgrade (first layer)	Sample Date:	30/12/2022
Station Represented:	409+200 TO 409+340	Report Date:	31/12/2022

Laboratory Compaction Characteristics (Proctor) of Soil Sample

ASTM D 1557 - Method "C" 6 in. mold, 5 equal layers: each compacted by 56 blows
Using 10 lb. rammer dropped from 18 in. height, Producing a compactive effort of 56000 ft-lbf/ft³

Weight of PROCTOR Mould, gm	5560	Volume of PROCTOR Mould, cm ³	2120		
Point No.	1	2	3	4	5
Weight of Soil + Mould, gm	10,340	10,400	10,610	10,580	10,580
Wet Density, gm/cm ³	2,241	2,311	2,368	2,358	2,344
Weight of Wet Soil Portion, gm	155.2	150.0	162.0	173.0	156.8
Weight after Drying, gm	148.0	141.5	151.2	158.0	142.0
Moisture Content, %	4.9	6.0	7.1	9.5	10.4
Dry Density, gm/cm ³	2,137	2,180	2,210	2,154	2,123



Max. Dry Density = 2.210 gm/cm³ Optimum Moisture Content = 7.14%

CONSULTANT COMMENTS

Lab. Compaction Eng.:-

SGAC Consultant Eng.:-

m. adel



مركز الاستشارات الهندسية
للتنفيذ والمشاريع
والصيانة
بمكاتبه في القاهرة

الهيئة العامة
للتنفيذ والمشاريع
(GARB)



مشروع القطر السريع (العدين - فوكه) قطاع د / سد الجيوشي مكتب سجاد للاستشارات الهندسية

Activity : اختبار دمك

نتائج اختبارات المعمل

Date

02/01/2023

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method – ASTM D 1556

Company:	أجيوت استون للتعمير والتوريدات	Layer NO:	
Description:	اختبار دمك طبقة اساس	Layer Thickness:	0.25
Station Represented:	409+200 TO 409+340	Sample Date:	01/01/2023

Modified Proctor Testing Results

Max. Dry Density, gm/cm ³	Optimum Moisture Content, %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified Sand, gm/cm ³
2.210	7.14	95%	1.484

Compaction Testing Results & Calculations

STATION	409+200	409+210	409+220	409+230	409+240	409+250	409+260	409+270
Hole No	1	2	3	4	5	6	7	8
Wt. of Sand before Test, gm	7665	7604	7974	8174	8224	7544	7274	7704
Wt. of Sand After Test, gm	3850	4100	4250	4560	4500	3850	3740	4020
Wt. of Sand in Cone = hole, gm	3815	3704	3724	3614	3724	3694	3534	3684
Wt. of Sand in Cone	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425
Wt. of Sand at hole, gm	2390	2279	2299	2189	2299	2269	2109	2259
Volume of the Hole, cm ³	1611	1536	1549	1475	1549	1529	1421	1522
Wt. of Soil from Hole, gm	3822	3666	3664	3503	3684	3604	3408	3626
Bulk Density of Soil, gm/cm ³	2.373	2.387	2.365	2.375	2.378	2.357	2.398	2.382
Moisture Content, %	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.3	6.9	7.0
Dry Density, gm/cm ³	2.224	2.235	2.217	2.224	2.231	2.217	2.243	2.226
Compaction, (%)	100.6%	101.1%	100.3%	100.6%	100.9%	100.3%	101.5%	100.7%

Acceptance Criteria

Comply



Not Comply



CONSULTANT COMMENTS

Lab Confirmation Eng.:-

SGAC Consultant Eng.:-

m. Abdel



مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والعمارة والبيئة
(مركز ساجد)
بالتعاون مع الجيوشى

الهيئة العامة
للطرق والكبارى
(GAARD)



مشروع القطار السريع (العين - فوكه) قطاع د / سعد الجيوشى مكتب ساجد للاستشارات الهندسية

Activity : اختبار دمك

نتائج الاختبارات المعمل

Date

02/01/2023

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method – ASTM D 1556

Company:	إيجيبت استون للتمدين والتوريدات	Layer NO:	
Description :	اختبار دمك طبقة اساس	Layer Thickness:	0.25
Station Represented :	409+200 TO 409+340	Sample Date :	01/01/2023

Modified Proctor Testing Results

Max. Dry Density, gm/cm ³	Optimum Moisture Content, %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified Sand, gm/cm ³
2.192	7.14	95%	1.484

Compaction Testing Results & Calculations

STATION	409+280	409+290	409+300	409+310	409+320	409+330	409+340	
Hole No	9	10	11	12	13	14	15	
Wt. of Sand before Test, gm	7651	7781	7975	8179	8219	7531	7261	
Wt. of Sand After Test, gm	3650	4100	4250	4560	4481	3850	3740	
Wt. of Sand in Cone + hole, gm	3801	3681	3725	3619	3738	3681	3521	
Wt. of Sand in Cone	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	
Wt. of Sand at hole, gm	2376	2266	2300	2194	2313	2256	2096	
Volume of the Hole, cm ³	1601	1527	1550	1476	1559	1520	1412	
Wt. of Soil from Hole, gm	3798	3627	3668	3508	3699	3817	3356	
Bulk Density of Soil, gm/cm ³	2.372	2.375	2.367	2.373	2.373	2.379	2.376	
Moisture Content, %	6.9	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	
Dry Density, gm/cm ³	2.219	2.224	2.218	2.222	2.219	2.226	2.221	
Compaction, (%)	101.2%	101.5%	101.2%	101.4%	101.3%	101.5%	101.3%	

Acceptance Criteria

Comply



Not Comply



CONSULTANT COMMENTS

Lab Contractor Eng.:-

SGAC Consultant Eng.:-

m. Abdel
م. عبد الله
مهندس استشارات الهندسية



الاسكندرية - منطرح
شماره: ۰۴/۱۲۹۸۶۴۱۱
تلفن: ۰۳/۱۴۹۷۹۰۰

مكتب ايجيبت استون
للغفر السريع
الشروع:
الشركة المنفذة به

$\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0$

تاریخ تقریر : ۲۷ جولائی، ۲۰۲۲ء
مقام : لاہور، پاکستان

القسم السادس: الخاتمة

 $T_{\text{A-VI}}$ designation ($T_{\text{A-VI}}$)

اختيار لعنيد المذلة بين ملة الذرية ونسبة الرطوبة معالي (الميرزا محمد المعالي) (١٧١٠-١٧٩٠ و١٨٠٠-١٨٧١)

[illegible]

التقرير	٢٠٠٧
المسألة الواحدة	١٠٠

عاش محمد محمود طه
في مدينة المنيا - ٥ -

page 11
 منير محمد
 ٢٠٢٠

السلام بالخطيب
العدد الثاني

1. 1.5×10^{-10} m

مشاركة المؤلف : ليخوري استغوث

رقم التظلم:

2000-2001

م/ عبد الله عبد المحسن
الذقم بالأختبار:

المسألة : مسألة

مسائل


423

الحمل بعد التَّصْحِيح

مقدار التصحيح:

T. V. V.

THE CALIFORNIA BEARING RATIO AASHTO DESIGNATION (T 197-59)

[illegible][illegible]

مدير المعامل

رئيسة
الأمم المتحدة المركزية

منطقة غرب الدانا - بالامكانات
عقد مؤتمر " "

5- September

[illegible]

فلائي مخلص وحمود لله

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

aged

(1997)

