



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والاعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
أبو سمبل) (القطاع الاول) في المسافة من كم
٦٢,٠٠ الي كم ٦٥,٥٠٠ بطول ٣,٥ كم (اتجاه سمسطا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة عالمية للتجارة والمقاولات عقد رقم ١٧٠١ لسنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه عدد (١٠) كرتونة اوراق A4 تراجع بمعرفة الادارة العامة لمركز المعلومات

بالهيئة

- المشروع ليس عليه سيارة محملة

- المشروع ليس عليه عمالة محملة

- لا يوجد بند اترية في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبروتوكول مع الشركة المصرية

للتعدين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تعزيزا في : ٢٠٢٤ / ٤ / ٧

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

طارق يوسف الجزار

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - بني مزار) القطاع الاول لتنفيذ المسافة من الكم ٦٢+٠٠٠ الى الكم ٦٥+٥٠٠ اتجاه سمسطا

الشركة المنفذة:

شركة عالمية للتجارة و المقاولات

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (١).

اتجاه الفيوم عقد رقم (١٧٠١ السنة ٢٠٢٢-٢٠٢٣)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللائم.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس / محمد سيد شعبان



رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة بني سويف

السيد المهندس / طارق الجزائر



مرفقات:

- استمارة ٥٠ ع. ح
- المستخلص (٢ نسخ اصل)
- بيان الاعمال (اصل)
- حصر الاعمال (اصل)
- ريكويستات معتمده من الاستشارى (١ صورة)
- التجارب المعملية (صورته)
- محضر مسافة النقل للرحم (اصل)
- البرنامج الزمنى (اصل)
- محضر استلام موقع (اصل)


مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباريقسم : المشروعاتالمبلغ المستحق إلى : شركة عالمية للتجارة والمقاولاتبموجب : الطلبات طيه ، أو : الكشوف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

} إذن صرف على : الدمج الإلكتروني} شيك على البنك المركزي في : صاحب الحق أو} شيك على الخارج شركة عالمية للتجارة والمقاولات

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	قرش
		٧٣٨٠٩٨٩٣٠
		٧٣٨٠٩٨٩٣٠
		الجملة

رقم : _____
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم
روجع روجع


٢٠٢

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم : _____

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات					
	نوع الخصم	بيانات	قرش	جنيه	قسم	فرع	نصل	بند
			٧٣٨٠٩٨٩٣٠					
			٧٣٨٠٩٨٩٣٠					

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة
روجع روجعرئيس المصلحة
روجع روجع

علامة

٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

الإيرادات بتاريخ : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ يبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح»)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك / إذن صرف : _____(٤) قيد في سجل الشيكات / الحسوبات : _____(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحسوبات : _____

رقم : _____

رقم تحت : _____

رقم : _____

المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سميل)



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

مذكرة ايضاحيه

للعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع

بخصوص مشروع اعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعيه للقطار السريع (أكتوبر - ابوسميل) القطاع الاول (أكتوبر/ بني مزار) في المسافه من " الكم ٦٢+٠٠ الى الكم ٦٥+٥٠٠ بطول ٣.٥ كم (اتجاه - سمسطا) بالأمر المباشر.

- الشركه المنفذة : عالميه للتجاره والمقاولات.
- العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٠١ بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٠ .
- تاريخ بدا العمل : ٢٠٢٣/٣/٢٢ .
- تاريخ النهو المقرر : ٢٠٢٣/١١/٢١ .
- قيمه العقد الاصلى : ١٣.٠٠٠.٠٠٠ (فقط ثلاثة عشر مليون جنيها) .

مبشرات المنطقه بتعديل مقاييسه الاعمال:

- ورد الينا خطاب استشارى القطاع الاول (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكميات المدرجه بالمقاييسه المعدله رقم (١) بنفس قيمه امر الاسناد وذلك لوجود اختلاف بين الكميات المنفذة على الطبيعه والكميات المدرجه بالمقاييسه المعدله للعقد وكذلك اختلاف اسعار البنود طبقا لآخر مفاوضه .

الرأى

ترى المنطقه الموافقه على تعديل الكميات طبقا لما ورد من استشارى المشروع.

برجاء التكرم بالعلم والإحاطه.

والأمر مفوض لسيادتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا فى ٢٠٢٤/٧

مرفقت :

- مقاييسه محله

- خطاب الاستشارى

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة السادسة بني سويف

مهندس

طارق يوسف الجران



بتاريخ 2023/11/20

المشروع /مشروع القطار الكهربائي السريع(أكتوبر -اسوان)

من المحطة (0+000) الى المحطة (176+000)

الموضوع : مقايسة معدلة تنفيذ شركة عالمية للعقد رقم (2023/2022/1701)

المالك : الهيئة القومية للانفاق

المالك بالانابة : الهيئة العامة للطرق والكباري

السادة /الهيئة العامة للطرق والكباري الموفرين

عناية السيد المهندس/ طارق يوسف الجزار – رئيس الادارة المركزية المنطقة السادسة - الموقر

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

اشارة الي الموضوع اعلاه مرفق لسيادتكم بطيه المقايسة المجددة للعقد رقم


(2023/2022/1701)

تنفيذ شركة عالمية قطاع (من المحطة 62+000 الي المحطة 65+500) وذلك لوجود
اختلاف بين الكميات المنفذة علي الطبيعه والكميات المدرجة بالمقايسة المعدلة للعقد وكذلك
اختلاف اسعار البنود طبقا لآخر مفاوضة .

مع تحياتي ؛؛؛؛

مدير المشروع الاستشاري

م/ شعبان سعيد



أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

القطاع الأول (الكتيب) / شى مدار (من محطة ١٢٠٠٠٠ حتى محطة ١٤٢٥٠٠ بطول ٢٢.٥ كم (اتجاه مسطأ)

تتفيذ شركة / عالسة للتجارة والمقاولات

رقم الشى	أعمال الإنشاء والتطوير	م	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
1-1	المتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق ذات الطبيعة الريفية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية و ذلك لمسافة ٥٠٠ متر تهيئاً لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - علاوة ٠,٣ جنية لكل كم زيادة .	٢م	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
2-1	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المشهارة بالترصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ١ جنية لكل كيلومتر لزيادة أو نقصان.	٢م	٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠
2	إصالة الحفر				
1-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتربة التلطح بالأت التسيوية والرش بالمياه الأضوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراشات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة اجنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبى ١,١ اجنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - علاوة زيادة المولار ٠,٦ جنية/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣م	٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠
2-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا للتربة الصخرية (باستخدام البيلدور) وتسيوية السطح بالأت التسيوية والرش بالمياه الأضوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراشات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة اجنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبى ١,١ اجنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - علاوة زيادة المولار ٠,٧ جنية/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣م	٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوتوسمبل)

القطاع الأول (أكتوبر / نيسن) من محطة ١٢+٠٠٠ حتى محطة ١٥+٥٠٠ بطول ٣٠٠٠ كم (اتجاه سلفيتا)

شركة / عالمة التجارز والمقاولات

رقم العقد	الوصف	الكمية	الواحد	المجموع
4-2	تأجير المكب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية وإحمال على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر. ٢- تربة السيول الجذابة باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التوسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المسوب التصميحي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسمة تحمل كالفورنيا حتى ١٠%) ورشها بالمياد الأصبوية لتوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمسابيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي تجميع مشتقات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة اجنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصحيح ١,١ اجنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	٣٥		
4-2-1	ذات إجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/م ^٢	١,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
4-2-2	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/م ^٢ من يناير ٢٠٢٣ علاوة ١,٦ اجنية/م ^٣ لارتفاع المولار و ذلك للكميات المنقذه بعد ٢٠٢٣/٥/٤.	٠,٠٠٠	٦٢,٠٠٠	٦٢,٠٠٠
4-2-3	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/م ^٢	٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠
4-2-4	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/م ^٢ من يناير ٢٠٢٣ علاوة ١,٩ اجنية/م ^٣ لارتفاع المولار و ذلك للكميات المنقذه بعد ٢٠٢٣/٥/٤.	٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠
3	إصهار الردم Embankment أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التوسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسوب (2-3 متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المسوب التصميحي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسمة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياد الأصبوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمسابيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي تجميع مشتقات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يصبب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك ١%. ١- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنية لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصحيح ١,٥ جنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. - السعر يشمل عمل تلوينات وتخليط واختبارات ونقل موقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - علاوة زيادة المولار ١,٦ جنية /م ^٣ . - سعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة.	٣٥	٦٠,٠٠٠	٥٥,٥٠٠,٠٠٠
2-3	علاوة ١,٤ جنية لكل كم (مسافة النقل المعتمدة - ٢٤ - ٢٤ = ٢٤ كم)	٣٥	٢,٤٥٥,٠٠٠	٢,٤٥٥,٠٠٠
3-3	علاوة مسافة نقل بعد ٢٠٢٣/٥/٤ لمسافة نقل ٢٤ كم - ١,٥*٢٤ = ٣٦ جنية	٣٥	٥٥,٥٠٠,٠٠٠	١,٩٩٨,٠٠٠,٠٠٠
4-3	علاوة زيادة المولار	٣٥	٥٥,٥٠٠,٠٠٠	٨٨,٨٠٠,٠٠٠
5-3	رسوم الكاربات والمولار طبقاً للمادة (٢٢) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء باللائحة الموجدة لاسعار الطرق	٣٥	٥٥,٥٠٠,٠٠٠	٧٢١,٥٠٠,٠٠٠
6-3	قيمة المواد المحجيرة لأكثرية بإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% إنقطاعات	٣٥	٥٥,٥٠٠,٠٠٠	٢,٤٨٦,٤٠٠,٠٠٠



أعمال إنشاء الحرس الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / ليونيل)
القطاع الأول (أكتوبر / ليونيل) من محطة ١٢٤٠٠ حتى محطة ١٢٤٥٠ بطول ٥٠٠ م (احتواء سبسط)
تفقد شركة / عالميه للتجارة والمقاولات

رقم البند	وصف البند	الكمية	الواحد	المجموع
4	طبقة تأسيس Prepared Subgrade باتمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المقترحة ناتج تكبير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا يزيد نسبة التماس من منخل ٢٠٠ عن ١٢% وللترشح الورد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا يزيد نسبة الفقد بجهاز نوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاسكال ويتم فردها على طيفتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سم الطبقة بعد تمام التدمك عن ٢٥ سم وريتها بالمياه الأسيوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتدمك الجيد للهراشات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة العملية والفة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية وتليد بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة العمود المحجوره.	٣م	٦,٢٢٧,٠٠	١٣٠,٠٠
2-4	علاوة مسافة نقل ٨٥ كم	٣م	٦,٢٢٧,٠٠	٨٤,٥٠
3-4	كارتة توريد أساس	٣م	٦,٢٢٧,٠٠	٢٥,٠٠
4-4	قيمة المواد المحجوره لطبقة subgrade بالإضافه إلى نسبة التدمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات	٣م	٦,٢٢٧,٠٠	١١٢,٠٠
5	طبقات الإصلاص Subballast باتمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المقترحة ناتج تكبير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة التماس من منخل ٢٠٠ عن ٥% وللترشح الورد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاسكال وألا يزيد نسبة الفقد بجهاز اوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طيفتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سم الطبقة بعد تمام التدمك عن ٢٠ سم وريتها بالمياه الأسيوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتدمك الجيد للهراشات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة العملية والفة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة وتليد بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. و تصحح ١,٢ اجنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوره. - علاوة زيادة الموالر ١,٨ اجنية ٣م/ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	٣م	٥,٣٠٩,٠٠	١٣٥,٠٠
2-5	علاوة مسافة نقل ٨٥ كم	٣م	٥,٣٠٩,٠٠	٨٤,٥٠
3-5	كارتة توريد أساس	٣م	٥,٣٠٩,٠٠	٢٥,٠٠
4-5	قيمة المواد المحجوره لطبقة subballast بالإضافه إلى نسبة التدمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات	٣م	٥,٣٠٩,٠٠	١١٩,٠٠
6	أعمال التربه المسلحه			
1-6	باتمتر مسلح توريد وتركيب طبقه من السج الصمعي ميونستان سيزود التماسل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة وتليد بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف			
1-1-6	باتمتر مسلح توريد وتركيب طبقه من السج الصمعي ميونستان سيزود التماسل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة وتليد بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	٢م/م	٢٠٠	٣١,٠٠
2-1-6	باتمتر مسلح توريد وتركيب طبقه من السج الصمعي ميونستان سيزود التماسل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة وتليد بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	٢م/م	٢٠٠	٤٣,٠٠
3-1-6	باتمتر مسلح توريد وتركيب طبقه من السج الصمعي ميونستان سيزود التماسل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة وتليد بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	٢م/م	٤٠٠	٦١,٠٠
2-6	باتمتر مسلح توريد وتركيب طبقه من السج الصمعي ميونستان سيزود التماسل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة وتليد بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف			
				٤٤,٠٠
				٤٧,٠٠

ALAMAL CONSULTING
مقاييسه معمله (1)

ALAMAL CONSULTING
مقاييسه معمله (1)

أعمال إنشاء الحفر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوتوميل)

القطاع الأول (أكتوبر / في خال) من محطة ١٢٢٠٠٠ حتى محطة ٢٥٩٥٠٠ بطول ١٣٠٥٠ كم (اتجاه سيمسطل)

تنفيذ شركة / عالمة للتجارة و المقاولات

الرقم	الملاحظات	الكمية	القيمة	القيمة	القيمة
7	الملاحظات الدسامة / الوصف الحرصتي				
1-7	يتميز الموقع اصحاب توريد وبت حراسة عالية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسي لحماية الأكتاف والبيوت الدالية تتكون من ٣٠٠٨ من تبوليت منتج ٣٠٠٤٣ ميل حرس والأضداد طبعا لتعليمات الإشتراي (بير ٣٠٤٣) على أن يكون المن نظيد زميسون والرمن حالي من التوتاب والطفة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع يوم (بالمنسل) سم (ملقة لتعليمات الإشتراي) وانت بشمل تدهور واستبدال منسوب قذبه الضميمة أسفل الثلاثة للوصول إلى الساتيب الضميمة على أن تحقق الحرسة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / ٢- وتنطبق السطح وعلى الفواصل بالتوتوبين العزم والتعب طقة لأسول المعانة والريومنت التصريفية المضعة والتد جميع مشكلاته طقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٤	٠٠٠٠	٤٣٣,٠٠٠	٠٠٠٠
2-7	يتم إنشاء علاوة مرها ٥ جبهه بعد أول ١٠ متر رأسي على أن تصاف لكل مسطاح (لا يقل عن ٥ متر رأسي) بالمتر المكعب اصحاب توريد وبت حرسه عالية لتحميه منسوبه وتلويه للاكتاف والبيوت الدالية تتكون من ٣٠٠٨ من تبوليت منتج ٣٠٠٤٣ ميل حرس ٢٨٠٠٠٠ كجم سمك تبوليت على والإصاوات طبعا لتعليمات الإشتراي (بير ٣٠٤٣) على أن يكون حرس نظيد ومعمون والرمن حالي من التوتاب والطفة والأملاح والمواد الغريبة وهذا يعمل تدهور واستبدال ساتيب التربة الضميمة لعل الثلاثة للوصول إلى الساتيب الضميمة على أن تحقق الحرسة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٢ وتنطبق السطح والتعب طقا لأسول المعانة والريومنت التصريفية المضعة والتد جميع مشكلاته طقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٢٤	٠٠٠٠	٢,٦٨٥,٠٠٠	٠٠٠٠
الإجمالي (ثلاث عشر مليون جنيهاً فقط لاغير)					
١٣,٠٠٠,٠٠٠					

- يتم صرف الكارتة في حالة تقديم مايبثت طبقا للقائمة الموحدة ٢٠٢٣ علي ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة .
- علاوة عمق الحفر وارتفاع الرمد اجنية/م^٣ وذلك بعد او ٨متر رأسي من منسوب الارض الطبيعية في بنود الحفر والردم وتحسب العلاوة ١,٥ جنية /م^٣ وذلك بعد ٣٠ متر حتى ٥٠ متر من منسوب الارض الطبيعية
- تم تحليل الاسعار مع مراعاة ظروف التشغيل والاختبارات وطبيعة وموقع المشروع
- تم مراعاة زيادة اسعار الاسمنت(2000جنية / طن) واسعار الإضافات(قايير +سيكا +فواصل) في تاريخ المفاوضات (يونيو ٢٠٢٣)
- وارتفاع السولار في (٤/٥/٢٠٢٣) وارتفاع البيتومين في(٤/٥/٢٠٢٣) في بند الحممايات والقنمات رقم(١٦-١٧) والتعويضات بتطبيق نسب يناير ٢٠٢٣
- تم احتساب التعويضات لجميع البنود طبقا للنسب المعتمدة من مجلس الوزراء وذلك لشهر يناير ٢٠٢٣ وذلك نظرا لارتفاع اسعار قطع الغيار
- سعر بنود الاتربة والاساس غير شامل المادة المحجربة
- سعر البنود (١١-١٣-١٤-١٥) الاتربة والاساس يشمل توريد الاتربة في مشون والتخليط ثم اعادة التحميل والنقل للقطاع وتم احتساب البند لمسافة نقل المياه ٤٠ كم
- لا يتم المحاسبة على بند (١٢) تشغيل الارض الطبيعية الا في الحالة المنكورة في توصيف البند وذلك طبقا لفرق المنسوب التصميمي لطبقة الحفر او الرمد عن الارض الطبيعية ويعتبر تحديد المسافات التي ينطبق عليها توصيف البند معسولة الاستشاري ومهندس الاشراف (الهيئة) .
- في حالة تقديم مايفيد دفع رسوم للمواد المحجربة يتم صرف طبقا للبروتوكول .

مدير عام
المشروعات /
التوقيع/

مهندس الهيئة/
التوقيع/



يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة (بني سويف)
التوقيع/

عن عملية : تنفيذ الجسر الترامى والأعمال الصناعية بقطاع مشروع إنشاء القطار الكهربائى (أكتوبر - أسوان)
تنفيذ أعمال الجسر الترامى القطاع الأول (أكتوبر - بنى ملال) من الكم ٦٢+٠٠٠ إلى الكم ٦٥+٥٠٠ بطول ٣,٥ كم
اتجاه سمسطا (بالأمر السابق) تنفيذ : شركة عالمية للتجارة والمقاولات


بيان أعمال

مستخلص جارى رقم (١) عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠/١١/٢٠٢٣

الكمية المدرجة بالمستخلص	الكمية الحالية	الكمية الاجمالية المصرحة سابقاً	الكمية المنقذة فعلياً	الكمية حسب المقايمة	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
٣٩٩٢٧	٤٦٤٠٢	.	٤٦٤٠٢	٥٥٥٠٠	٢٤	<p>Embankment</p> <p>١-٣</p> <p>انصال حصول وتوريد ونقل اترية مطانية للمواسمات وتشغيلها باستخدام آلات التسيير بمسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) انصال منسوب القرمه و بمسك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفوتريا حتى ٢٠%) ووزنها بالمياه الأسيوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهولبات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات الموحدة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مضمونه طبقاً لأصول المواصفات والهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس الشرف.</p> <p>- فى حالة طلب جهاز الإنزراف زيادة نسبة المدك عن ٦٥% يحسب زيادة ا جنيه على زيادة نسبة المدك لكل ١%.</p> <p>- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالازدانة او القفلان.</p> <p>- السعر يشمل عمل تشوهات و تخطيط و اخراجات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجورة.</p> <p>مسافة النقل حتى ٢ كم</p>	٢٢
٣٩٩٢٧	٤٦٤٠٢	.	٤٦٤٠٢	٥٥٥٠٠	٢٤	علاوة ١,٤ جنيه لكل كم (مسافة النقل المعتمدة - ٢٦ - ٢٤ كم)	٢٢
٣٩٩٢٧	٤٦٤٠٢	.	٤٦٤٠٢	٥٥٥٠٠	٢٤	علاوة مسافة نقل بعد ٢٠/٢٠٢٣ / مسافة نقل ٢٤ كم	٢٢
٣٩٩٢٧	٤٦٤٠٢	.	٤٦٤٠٢	٥٥٥٠٠	٢٤	علاوة زيادة السورار	٢٠٤
٣٩٩٢٧	٤٦٤٠٢	.	٤٦٤٠٢	٥٥٥٠٠	٢٤	رسوم الكارتات و الموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة و المواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسمار الطرق	٢٥٥
٣٩٩٢٧	٤٦٤٠٢	.	٤٦٤٠٢	٥٥٥٠٠	٢٤	قيمة المواد المحجورة لأتربة بإضافة إلى نسبة المدك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٢٥٥

الإستشارى المشرف
مكتب إقترانس
التوقيع

مهندس الهيئة
٤٩٩




عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية وقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر - بنى مزار) من الكم+000 إلى الكم+500 بطول 3.5 كم
اتجاه بسيط (بالأمم المباشرة) تنفيذ : شركة عالمية للتجارة و المقاولات


بيان أعمال

مستخلص جارى رقم (1) عن الفترة من بداية العمل حتى 20/11/2023

الكمية المدروسة بالمستخلص	الكمية الفعلية الحالية	الكمية المتبقية السابقة	الكمية الاجمالية المصروفة سابقاً	الكمية المنقذة فعلياً	الكمية حسب المقايمة	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
٤٥١	٩٠٦	٠	٩٠٦	٩٠٦	٦٦٤٧	3م	طبقة تاسيس Prepared Subgrade من الأحجار الصلبة المتكسرة الناتج تكسير الكسارات والمطبقة للمواصلات وأقصى حجم للحيبات 100 مم وألا تزيد نسبة العمار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل عاليه عن 25% وألا تزيد نسبة التالف بجهاز لوسن الجوليس عن 30% وألا يزيد الاختصاص عن 1.5% وألا يقل معامل المرونة (E _{v2}) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهياكل للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة الصغرى، والطلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبيد بجميع مشتقاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل I كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة.	4
٤٥١	٩٠٦	٠	٩٠٦	٩٠٦	٦٦٤٧		علاوة مسافة نقل بعد 4/5/2023 لمسافة نقل 85 كم	2-4
٤٥١	٩٠٦	٠	٩٠٦	٩٠٦	٦٦٤٧		علاوة زيادة السولار	3-4
٤٥١	٩٠٦	٠	٩٠٦	٩٠٦	٦٦٤٧		كارتية توريد أساس	3-4
٤٥١	٩٠٦	٠	٩٠٦	٩٠٦	٦٦٤٧		قيمة المواد المحجورة طبقه subgrade بالإضافة إلى نسبة الدمك 30% + 12% استقطاعات	4-4



يعتمد
مهندس الهيئة



محضر اعتماد حصر كميات

التاريخ : ٢٠ - ١١ - ٢٠٢٣

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر - أسوان)

قامت شركة سير فينج ميستيزم للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)
بإعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة عالمية للتجارة و المقاولات.

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
١	٦٢+٠٠٠	٦٢+٩٠٠	اعمال التطهير	٨٢٤٨	
٢	٦٢+٠٠٠	٦٤+٤٠٠	اعمال قطع التربة المفككة	٨٩٣٦	
٣	٦٢+٠٠٠	٦٤+٤٠٠	اعمال قطع في تربة متماسكة	١١٨٨٨٧	
٤	٦٢+٠٠٠	٦٤+٠٢٠	اعمال ردم قبل ٥/٤	٣٤٣٩٥	
٥	٦٢+٠٠٠	٦٤+٠٢٠	اعمال ردم بعد ٥/٤	١٣٠١٩٥	
٦	٦٢+٠٠٠	٦٣+٩٢٠	اعمال طبقة التأسيس PREPARED SUBGRADE	٩١٠٤٠٣٧	
٧	٦٢+٠٠٠	٦٤+٤٠٠	اعمال طبقة أساس SUBBALLAST	٢٩٣٠	

ملاحظات :-


الكمية المدرجة بالمستخلص الاعمال حتى تاريخه.

استشارى الهيئة
استشارى المساحة
شركة الشركة المنفذة

CONSULT
HSR BLUELINE SEC
مكتب استشارات هندسية
١٠٦٠٢٠٠٠




مشروع القطار الكهربائي السريع
 إكمال إنشاء أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
 (أكتوبر - بنى مزار)
 تنفيذ شركة عالمية للتجارة و المقاولات
 مستخلص (1) جارى



بند رقم (1-3) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمهالخ

62+000	41.58	0	0
62+020	30.28	718.7	718.7
62+040	33.29	1354.37	635.67
62+060	33.85	2025.76	671.39
62+080	35.14	2715.72	689.97
62+100	32.84	3395.5	679.77
62+120	32.32	4047.04	651.55
62+140	26.14	4631.65	584.61
62+160	25.63	5149.38	517.73
62+180	27.42	5679.94	530.55
62+200	26.61	6220.3	540.37
62+220	30.74	6793.89	573.59
62+240	30.77	7409.01	615.12
62+260	30.44	8021.02	612.01
62+280	30.21	8627.51	606.49
62+300	29.05	9220.18	592.67
62+320	28.77	9798.36	578.18
62+340	28.32	10369.26	570.9
62+360	27.8	10930.46	561.2
62+380	27.94	11487.83	557.38
62+400	67.01	12039.92	552.09
62+420	53.12	928.63	928.63
62+440	56.87	2028.54	1099.91
62+460	70.95	3306.71	1278.17
62+480	89.45	4910.68	1603.98
62+500	101.44	6619.44	1908.75
62+520	108.51	8918.83	2099.39
62+540	112.19	11125.79	2208.97
62+560	118.27	13430.36	2304.57
62+580	135.76	15970.61	2540.25
62+600	131.96	18647.77	2677.17
62+620	78.18	20749.16	2101.39
62+640	46.63	21897.24	1248.08
62+660	57.74	23041.01	1043.77
62+680	19.44	23802.85	761.85
62+700	85.07	24837.91	1035.06
62+720	105.39	26742.45	1904.54
62+740	117.99	28976.23	2233.78
62+760	121.41	31370.21	2383.99
62+780	134.01	33924.43	2554.21
62+800	152.25	36787.05	2862.63
62+820	0	36787.05	0
62+840	0	36787.05	0
62+860	0	36787.05	0
62+880	0	36787.05	0
62+900	140.63	36787.05	0
62+920	124.06	39434.02	2646.97
62+940	108.54	41760.04	2326.04
62+960	96.04	43805.87	2045.82
62+980	91.27	45678.88	1873.01
63+000	91.15	47503	1824.12
63+020	102.15	49436.05	1933.05
63+040	96.76	51425.25	1989.18
63+060	94.68	53339.73	1914.49
63+080	93.94	55226.04	1886.31
63+100	95.4	57119.52	1893.49
63+120	96.64	59039.91	1920.38
63+140	103.25	61038.68	1998.78
63+160	74.84	6279.45	1780.77
63+180	173.44	65302.22	2482.77
63+200	180.3	6889.68	3537.46
63+220	174.77	72390.37	3550.69
63+240	141.16	75999.58	3159.88

Fill




مركز الأعمال الهندسية
 القاهرة

بند رقم (1-3) : أعمال تحميل و توريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه الخ


63+260	125.83	79219.61	2669.96
63+280	122.18	80699.7	2480.1
63+300	118.3	83104.47	2404.76
63+320	114.72	85434.63	2330.18
63+340	128.95	87871.29	2436.66
63+360	137.18	90532.55	2661.25
63+380	140.87	93313.08	2780.53
63+400	137.34	96095.19	2782.12
63+420	135.53	98623.6	2728.61
63+440	136.18	101540.78	2716.98
63+460	138.44	104286.92	2746.14
63+480	144.26	107113.89	2826.97
63+500	140.62	109964.71	2850.81
63+520	130.13	112674.28	2709.57
63+540	111.57	115089.35	2415.07
63+560	95.18	117154.95	2065.59
63+580	89.38	119000.59	1845.66
63+600	59.36	120477.96	1477.37
63+620	75.81	121819.61	1341.64
63+640	67.72	123254.97	1435.36
63+660	64.83	124580.48	1325.51
63+680	50.66	125735.36	1154.87
63+700	45.39	126695.94	960.58
63+720	36.15	127511.31	815.38
63+740	27.5	128147.75	636.43
63+760	20.74	128630.21	482.46
63+780	15.61	128993.77	363.55
63+800	20	129349.83	356.06
63+820	35.57	129905.46	555.63
63+840	51.07	130771.84	866.38
63+860	64.3	131925.5	1153.66
63+880	80.96	133378.12	1462.61
63+900	103.28	135220.62	1842.5
63+920	98.9	137242.44	2021.82
63+940	0	137242.44	0
63+960	12.06	137242.44	0
63+980	71.96	138082.74	840.29
64+000	51.56	139318.01	1235.27
64+020	42.03	140253.92	935.91
64+040	18.85	140862.7	608.79
64+060	40.4	141455.1	592.4
64+080	54.38	142402.81	947.71
64+100	47.81	143424.67	1021.87
64+120	26.52	144167.88	743.21
64+140	25.95	144702.53	534.65
64+160	30.67	145278.56	576.14
64+180	37.89	145962.24	683.58
64+200	58.08	146919.98	957.74
64+220	47.07	147971.52	1051.54
64+240	31.97	148761.91	790.39
64+260	57.82	149659.77	897.87
64+280	56.27	150800.63	1140.86
64+300	51.3	151876.31	1075.68
64+320	31.78	152707.15	830.85
64+340	23.49	153259.83	552.69
64+360	22.08	153715.46	455.64
64+380	18.98	154125.93	410.46
64+400	4.26	154358.19	232.26
64+420	1.07	154411.5	53.32
64+440	3.61	154456.39	46.88
64+460	9.77	154592.24	133.84
64+480	6.82	154715.8	165.93
64+500	5.54	154811.84	129.57

Fill





مشروع القطار الكهربائي السريع
 إستكمال إنفاذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
 (أكتوبر بيني مزار)
 تنفيذ شركة عالمية للتجارة والمقاولات
 مستخلص (1) جاري



بند رقم (1-3) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسمية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة.....الخ

64+520	2.26	154959.74	fill	78	164,594.13
64+540	2.19	155004.31		44.57	
64+560	1.7	155043.26		38.95	
64+580	0.14	155061.7		18.44	
64+600	0	155083.11		1.41	
64+620	0	155083.11		0	

عن الاستشاري انترانس
 [Signature]


عن ابيستشاري سير فينج سيستمز
 سير فينج سيستمز للمشروعات
 HSR - BLUE LINE - SEC.01
 استشاري الاعمال الهندسية

عن الشركة
 [Signature]
 [Stamp: ALAMIA]



[Stamp: CONSULTING]


بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات

62+700	0	0	Prepared Subgrade	0	906.73
62+720	4.1215	718.7		82.43	
62+740	4.1215	1354.37		82.43	
62+760	4.1215	2025.76		82.43	
62+780	4.1215	2715.72		82.43	
62+800	4.1215	3395.5		82.43	
62+820	0	4047.04		0	
62+840	0	4631.65		0	
62+860	0	5149.38		0	
62+880	0	5679.94		0	
62+900	0	6220.3		0	
62+920	4.1215	6793.89		82.43	
62+940	4.1215	7409.01		82.43	
62+960	4.1215	8021.02		82.43	
62+980	4.1215	8627.51		82.43	
63+000	4.1215	9220.18		82.43	
63+020	4.1215	9798.36		82.43	

عن الاستشاري اترانس



عن استشاري هندسة سبستمبر
 مهندسين للمسروعات
 HSR - BLUE LINE - SEC 01
 استشاري الاعمال الهندسية
 عمان 2015

عن الشركة


 ALAMIA



بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات

62+000	2.992	0	0
62+020	2.992	59.84	59.84
62+040	2.992	119.68	59.84
62+060	2.992	179.52	59.84
62+080	2.992	239.36	59.84
62+100	2.992	299.2	59.84
62+120	2.992	359.04	59.84
62+140	2.992	418.88	59.84
62+160	2.992	478.72	59.84
62+180	2.992	538.56	59.84
62+200	2.992	598.4	59.84
62+220	2.992	658.24	59.84
62+240	2.992	718.08	59.84
62+260	2.992	777.92	59.84
62+280	2.992	837.76	59.84
62+300	2.992	897.6	59.84
62+320	2.992	957.44	59.84
62+340	2.992	1017.28	59.84
62+360	2.992	1077.12	59.84
62+380	2.992	1136.96	59.84
62+400	2.992	1196.8	59.84
62+420	2.992	1256.64	59.84
62+440	2.992	1316.48	59.84
62+460	2.992	1376.32	59.84
62+480	2.992	1436.16	59.84
62+500	0	1496	59.84
62+520	0	1555.84	0
62+540	0	1555.84	0
62+560	2.992	1555.84	0
62+580	2.992	1555.84	59.84
62+600	0	1615.68	59.84
62+620	0	1675.52	0
62+640	0	1675.52	0
63+000	0	1675.52	0
63+020	0	0	0
63+040	2.992	1675.52	0
63+060	2.992	59.84	59.84
63+080	2.992	1735.36	59.84
63+100	2.992	119.68	59.84
63+120	2.992	1795.2	59.84
63+140	2.992	179.52	59.84
63+160	0	1855.04	59.84
63+620	2.992	1914.88	59.84
63+640	2.992	59.84	59.84
63+660	2.992	1974.72	59.84
63+680	2.992	119.68	59.84
63+700	2.992	2034.56	59.84
63+720	2.992	179.52	59.84
63+740	2.992	2094.4	59.84
63+760	2.992	239.36	59.84
63+780	2.992	2154.24	59.84
63+800	2.992	299.2	59.84
63+820	2.992	2214.08	59.84
63+840	2.992	359.04	59.84
63+860	2.992	2273.92	59.84
63+880	2.992	418.88	59.84
63+900	2.992	2333.76	59.84
63+920	2.992	478.72	59.84
63+940	0	2333.76	0

SUBBALLAST

2,932.16

عن الاستشاري اقرارا
 [Signature]

مستخلص من مستند المشروع
 HSR - BLUE LINE - SEC 04
 [Signature]

ALAMIA
 [Signature]

محضر استلام موقع

مشروع إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى و الأعمال الصناعية للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم_ بني سويف_ الأقصر_ أسوان_ أبوسمبل) القطاع الأول (أكتوبر _ بني مزار) المسافه من الكم 62+000 إلي الكم 65+500 بطول 3.5 كم إتجاه سمسطا .
تنفيذ شركة / عالمية للتجارة والمقاولات (عثمان درويش بدوي) ...
انه في يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023 وبناء علي عقد العسليه رقم (2023/2022/1701)
اجتمعت اللجنة المشكله من الساده الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / محمود الصاوي | مهندس إشراف عن الهيئة |
| 2- السيد المهندس / شعبان سعيد حافظ | مهندس إستشاري المشروع (مكتب انترانس) |
| 3- السيد المهندس / بلال مصطفى درويش | مهندس الشركة المنفذة |


وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الأعمال ويعتبر تاريخ 22/3/2023 هو تاريخ استلام الموقع ...
واقفل المحضر علي ذلك .

- 3- مهندس الشركة / 
- 2- مهندس الاستشارى / 
- 1- مهندس الهيئة / 

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسه بني سويف

مهندس / طارق الجزار



محضر معاينة مسافة نقل تراب

بالإشارة الي عملية القطار السريع القطاع الاول خط (اكتوبر- أسوان) للمسافة من كم ٦٢+٠٠٠ الي كم ٦٥+٥٠٠ بطول ٣.٥ كم تنفيذ شركة عالمية للتجارة و المقاولات.
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

مهندس الشركة
مهندس إستشاري المشروع (مكتب انترانس)
مهندس استشاري المشروع (سيرفينج سيستم)

١- السيد المهندس / بلال مصطفى درويش
٢- السيد المهندس / شعبان سعيد حافظ
٣- السيد المهندس / عاطف كمال

وقد قامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس مسافة النقل الخاصة بتوريد التراب من محجر (القوات المسنحة) ووجد أن منتصف القطاع يبعد مسافة (٢٦ ك) كم عن المحجر .
المرفقات .

رفع مسار المحجر من منتصف القطاع الي المحجر وهذا المحضر اعتماد مؤقت لحين اعتماد محجر بجوار القطاع ، ولا يعد اثبات لتوريد أية كميات من المحجر المذكور ، ويجب علي استشاري ضبط الجودة (انترانس) متابعة وحصر أي كميات يتم توريدها من المحجر المذكور ومتابعة صلاحية المحجر بصفة دورية مستمرة ومقارنتها بصلاحية المواد المشؤونة لتوريدها علي القطاع .

واقفل المحضر علي ذلك ،،،،،

التوقيعات



١- م / بلال مصطفى درويش
٢- م / شعبان سعيد
٣- م / عاطف كمال

سيرفينج سيستم للمشروعات
HSR - BLUE LINE - SEC 01
استشاري الأعمال الهندسية
بالتجارة

يعتمد

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / محمد سيد شعبان



محضر معاينة مسافة نقل السن


بالإشارة الي عملية القطار السريع القطاع الاول خط (اكتوبر- أسوان) للمسافة من كم 62+000 الي كم 65+500 بطول 3.5 كم تنفيذ شركة عالمية للتجارة و المقاولات.

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- 1- السيد المهندس / بلال مصطفى درويش
 - 2- السيد المهندس / شعبان سعيد حافظ
 - 3- السيد المهندس / عاطف كمال
- مهندس الشركة
مهندس استشاري المشروع (مكتب انترانس)
مهندس استشاري المشروع (سيرفينج سيستم)

وقد قامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس مسافة النقل الخاصة بتوريد السن من كسارة (كايرو ستون) ووجد أن منتصف القطاع يبعد مسافة (85ك) كم عن الكسارة .
المرفقات .

رفع مسار الكسارة من منتصف القطاع الي الكسارة وهذا المحضر اعتمد مؤقت لحين اعتماد كسارة على مسافة أقرب، ولا يعد اثبات لتوريد أية كميات من الكسارة المذكور، ويجب علي استشاري ضبط الجودة (انترانس) متابعة وحصر أي كميات يتم توريدها من الكسارة المذكورة ومتابعة صلاحية الكسارة بصفة دورية مستمرة ومقارنتها بصلاحية المواد المشونة لتوريدها علي القطاع .



واقفل المحضر علي ذلك ،،،،،

التوقيعات

- 1- م/ بلال مصطفى درويش
- 2- م/ شعبان سعيد
- 3- م/ عاطف كمال

يعتمد ،،،،،

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / محمد سيد شعبان





Trains SYSTEMA



محضر إستلام بونات مائية

إشارة إلى أعمال المشروع القومي (القطار الكهربائي السريع)

عملية إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر/أوسمبل) القطاع الأول (أكتوبر/بني مزار) من محطة 62+000 حتى 65+500 بطول 3.5 كم (اتجاه سمسطا) تنفيذ شركة عالمية للتجارة والمقاولات

أنه في يوم 20-11-2023 تم عمل مستخلص رقم جاري (1) وتم تقديم البونات المائية من شركة عالمية للتجارة والمقاولات وعلى كامل مسؤولية الشركة المنفذة وتفريغ أرقامها في بيان

وكان عددها كالاتي: (٩٠٠)

وتم الإطلاع عليها من قبل إستشاري المشروع ومهندس الإشراف من الهيئة وإستلام بيان الموقع من الشركة إرجاع أصل البونات المائية للشركة وعلى مسئوليتها الكاملة من صحتها وعددها وخلافة لحين إعادة تقديمها للهيئة أثناء مراجعة وعمل المستخلص الختامي للعملية.

وعلى ذلك جرى توقيع كلا من:


مهندس الهيئة





عناية مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع - أكتوبر - أوسين

من المحطة ١٢٠٠٠٠ إلى المحطة ١٥٠٠٠٠ مسقطاً


بطول ٣,٥ كم

تاريخ استلام المربع ٢٠٢٣/٣/٢٠

مدة تنفيذ العملية ٨ شهور

تاريخ نهو الاصل ٢٠٢٣/١/٢٠

رقم	وصف العمل	كمية	مواصفات	شهر								المجموع		
				يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس			
١٠٣	يادمان الكعب اتصال تحصيل ونقل التربة مساحة الارض مطابقة للمواصفات وتقنياتها باستخدام الآلات الترسية بسعة لا تزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التسويب الترسية لشكل الجسر والاكواب (سوية تحصيل كلفورنيا لا تقل عن ١% ورشها بعمق الاصورية الوصول التي لديه الرطوبة المطلوبة و ذلك الجيد بالمواد الوصول التي العسي كتلة جافة) ٩٥ % من الكتلة الجافة التصوري (ويتم التثبيت للتصويب الترسية و القاعات الموحدة والتصوري الرسومات مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف.	٢٦	٤٧٥,٠٠٠,٠٠٠	توزيع الكميات										٤٧٥,٢٢٧,٢٢
١٠٢	يادمان الكعب اتصال حفر يستخدم المعدات الميكانيكية في التربة المتمسكة حاد التربة الصخرية باستخدام القذازر (سوية الطبع بالآلات الترسية و فرق بعمق الاصورية الوصول التي نسبة الرطوبة المطلوبة و ذلك الجيد بالمواد الوصول التي العسي كتلة جافة) ٩٥ % من الكتلة الجافة التصوري (ويتم التثبيت للتصويب الترسية و القاعات الموحدة والتصوري الرسومات مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف.	٢٦	٥٢٤,٨٩,٠٠٠	توزيع الكميات										٥٢٤,٨٩,٠٠٠
١٠١	يادمان الكعب اتصال حفر يستخدم المعدات الميكانيكية في التربة المتمسكة حاد التربة الصخرية باستخدام القذازر (سوية الطبع بالآلات الترسية و فرق بعمق الاصورية الوصول التي نسبة الرطوبة المطلوبة و ذلك الجيد بالمواد الوصول التي العسي كتلة جافة) ٩٥ % من الكتلة الجافة التصوري (ويتم التثبيت للتصويب الترسية و القاعات الموحدة والتصوري الرسومات مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف.	٢٦	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	توزيع الكميات										١٥٠,٠٠٠,٠٠٠



مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتب الاستشارات والتدريس

السادة/ المنطقة السادسة بني سويف

السيد/ رئيس الإدارة المركزية

تحية طيبة وبعد.....

بيان بتوريد محملات عقد رقم (2023/2022/1701) المؤرخ بتاريخ: 2023/3/20.

المشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الأول (أكتوبر- بني مزار).

الموضوع: تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/ بني سويف/ الأقصر/ أسوان/ أبوسمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي للقطاع الأول (أكتوبر/ بني مزار) من المحطة كم 62+000 إلى المحطة كم 65+500

تنفيذ شركة عالمية للتجارة والمقاولات

طلب توريد مهمات الأمن والسلامة وهي كالاتي:

م	بيان	العدد	الفئة	السعر
1	خوذة امان	5	250	1250
2	غطاء رأس خفيف مقوي بالبلاستيك وبها شريط عاكس	5	500	2500
3	صئيرتي واقية	5	300	1500
4	جاكيت شتوي	5	1000	5000
5	حذاء امان بمقدمة صلب	5	1200	6000
	الإجمالي			16250

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام

شركة عالمية للتجارة والمقاولات

المخازن

لعمل اللازم

المشروع القومي



القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة لتتروك والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص: أعمال الجسر الخرابي والإعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
أبو سمبل) (القطاع الأول) في المسافة من كم
٦٢,٠٠ إلى كم ٦٥,٥٠٠ بطول ٣,٥ كم (اتجاه سمسطا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة . وبعد

بالإشارة إلى المشروع عاليه تنفيذ شركة عالمية للتجارة والمفاولات عقد رقم ١٢٠١ لسنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢

و بالإحالة إلى البند ثانيا من الشروط الخاصة بالعقد : متطلبات الانشاء (تامين سلامة المرور)
نتشرف أن نحيط سيادتكم علما بان الشركة المنفذة قامت بتوريد الاصناف المحملة علي العقد عاليه
مخزن المنطقة ومرفق طيه انن اضافة رقم ٤٠٧٨٤ بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٢٤ وكذا محضر فحص
اصناف

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في ٢٢/٤/٢٠٢٤
مرفقات

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /
طارق يوسف البحار

رقم القيد

الهيئة العامة للغذاء والدواء

وزارة الصحة

مجلس أمناء الهيئة العامة للغذاء والدواء

مجلس أمناء الهيئة العامة للغذاء والدواء
مجلس أمناء الهيئة العامة للغذاء والدواء
مجلس أمناء الهيئة العامة للغذاء والدواء

رقم القيد	اسم المنتج ومكوناته	صنف المنتج
1	حقنة لوجبة (الوجبة) (المركبة من ...)	...
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

الهيئة العامة للغذاء والدواء

وزارة الصحة

مجلس أمناء الهيئة العامة للغذاء والدواء

مجلس أمناء الهيئة العامة للغذاء والدواء

مجلس أمناء الهيئة العامة للغذاء والدواء

