

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(مستشفى البحيرة)
(قسم المخططات)
رقم الصادر: ٥٠٠٠
عدد المرفقات:
التاريخ: ٢٠٢٥/٢/٢٨
التوقيع:

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق.

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحاطة الي عملية : استكمال الاستشارات الهندسية لأعمال الاشراف علي التنفيذ لمشروع
الجسر الترابي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية- العلمين-
مطروح) (وادي النطرون - برج العرب) من الكم ٢٤٧ حتي الكم ٣٠٠ بطول ٥٣ كم (القطاع
الرابع).

عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٢٧ .

استشاري المشروع : المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د/خالد قنديل)

اشراف: المنطقة الثالثة عشر (كفر الشيخ/ البحيرة)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص رقم (١) جاري بعد مراجعته فنياً وحسابياً بمعرفة

المنطقة المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (كفر الشيخ- البحيرة)

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

1. And : and

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

[illegible]

كتب المراجعة

وغير القسم

تقييد في السجل برقم

(ب) الزكاة المقررة

المحتم ذو التاريخ

رئيس الجامعة

علامة

٢٠١٠ سنة —————

المحتم ذو التاريخ

وكيل الحسابات

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط

(2)

(٢) قيد في دفاتر المساهات المختصة

المختتم ذو التاريخ



(۳) تعمیر

إذن صرف
الشيء

(٤) قيد في سجل

(هـ) أدب سفر كشف

المواد

استكمال الاستشارات الهندسية لأعمال الإشراف على التنفيذ لمشروع الجسر القوي على المنفذ الأول للمطار الكورنيش السريع (العين السخنة - الناحية الإدارية الطويل - مطروح) - قطاع وادي الطويل - طرح الترميم - 247 حتى الكم 300 بطول 53 كم (القطاع الرابع).

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبرى
المنطقة الثالثة - عصر (فكر الشيخ - البجيرة)

تنفيذ :- المكتب الاستشاري الهندسي إيد خلك قدبل

مستخلص جرد (1)

من بداية العمل إلى 2025/4/15

عقد رقم: [2025/2024/827]

ملاحظات	البقي بعد الاستقطاع		استقطاع أو حجز		جدة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		مقدار الأعمال التي تمت الآن	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	الكمية	الوحدة	القيمة	رقم البند
	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش							
برامج تطبيقية بنود التعاقد	1781800	0	0.00	0	1781800	0	89.09%	✓	0	1	بمقطوعة	2000000	1
	2658240	0	0.00	0	2658240	0	83.07%	✓	0	1	بمقطوعة	3200000	2
	1386000	0	0.00	0	1386000	0	77.00%	✓	0	1	بمقطوعة	1800000	3
	1480000	0	0.00	0	1480000	0	74.00%	✓	0	1	بمقطوعة	2000000	4
	0	0	0.00	0	0	0	0.00%		0	1	بمقطوعة	1000000	5

الإجمالي

7306040

0.00

إجمالي المستخلص السابق

7306040

صافي المستحق صرفاً في هذا المستخلص

6940738

نسبة صرف بنسبة 95% طبقاً لشرط التأجيل بنسبة 5% لحين تسليم المشروع نهائياً

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة - عصر
مهندس /
محمدي عبد السلام عامر

مدير إدارة المشروعات
مهندس خالد سالم
مدير المشروع
مهندس أحمد أبو قفحة
م / أحمد الشافع

الاستشاري
مدير المشروع
التصميم الهندسي
مهندس أحمد عفيف سليمان
القطاع الرابع
تمت الموافقة والإصدار
من الكم ٢٥٨ إلى الكم ٣٠٠

الخبر



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى (827 / 2024 / 2025)
عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع

اعمال الاشراف على تنفيذ الاعمال الخاصة بالجسر الترابى للقطار فى هذا القطاع على ان يتم توفير طاقم اشراف متناسب مع حجم الاعمال و متطلبات الموقع حتى الانتهاء من الاعمال على ان يتم الصرف طبقا لانتهاء كل مرحلة

بيان الأعمال بالمقايسة	نسبة الاعمال السابقة	نسبة الاعمال الحالية	الاجمالى م3
أعمال الحفر	0.00%	89.09%	89.09%
اعمال الحفر 20 %			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			٢,٠٠٠,٠٠٠
			١,٧٨١,٨٠٠
			١,٧٨١,٨٠٠

ممثل الملك

مدير المشروع
م/احمد أبو دققة

مهندس المشروع
م / احمد الشاعر

الملك





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى (827 / 2024 / 2025)
عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع

اعمال الاشراف على تنفيذ الاعمال الخاصة بالجسر الترابى للقطار فى هذا القطاع على ان يتم توفير طاقم اشراف متناسب مع حجم الاعمال ومتطلبات الموقع حتى الانتهاء من الاعمال على ان يتم الصرف طبقا لانتهاء كل مرحلة

بيان الأعمال بالمقايضة	نسبة الأعمال السابقة	نسبة الأعمال الحالية	الإجمالي م3
أعمال الردم	0.00%	83.07%	83.07%
أعمال الردم 32 %			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			
			٣,٢٠٠,٠٠٠
			٢,٦٥٨,٢٤٠
			٢,٦٥٨,٢٤٠

ممثل الملك

مهندس المشروع
م / احمد الشاعر
مدير المشروع
م / احمد أبو يقيفة
أحمد أبو يقيفة

القطاع الكهربائى السريع
القطاع الترابى
تمت المراجعة والاعتماد
من الكم ٢٤٨ إلى الكم ٣٠٠



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى (827 / 2024 / 2025)
عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع

اعمال الاشراف على تنفيذ الاعمال الخاصة بالجسر الترابى للقطار فى هذا القطاع على ان يتم توفير طاقم اشراف متناسب مع حجم الاعمال و متطلبات الموقع حتى الانتهاء من الاعمال على ان يتم الصرف طبقا لانتهاى كل مرحلة

بيان الأعمال بالمقايسة	نسبة الاعمال السابقة	نسبة الاعمال الحالية	الاجمالى م3
أعمال التأسيس	0.00%	77.00%	77.00%
اعمال التأسيس 18 %			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	١,٨٠٠,٠٠٠		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	١,٣٨٦,٠٠٠		

ممثل الملك

مهندس المشروع
م / احمد الشاعر
مدير المشروع
م / احمد ابو دقبة





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى (827 / 2024 / 2025)
عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائى السريع

اعمال الاشراف على تنفيذ الاعمال الخاصة بالجسر الترابى للقطر فى هذا القطاع على ان يتم توفير طاقم اشراف متناسب مع حجم الاعمال و متطلبات الموقع حتى الانتهاء من الاعمال على ان يتم الصرف طبقا لانتهاى كل مرحلة

بيان الأعمال بالمقايسة	نسبة الاعمال السابقة	نسبة الاعمال الحالية	الاجمالى م3
أعمال الاساس	0.00%	74.00%	74.00%
اعمال الاساس 20 %			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			
			٢,٠٠٠,٠٠٠
			١,٤٨٠,٠٠٠
			١,٤٨٠,٠٠٠

ممثل الملك

مهندس المشروع
م / احمد الشاعر
مدير المشروع
م / احمد ابو دقيفة
لكم
أحمد أبو دقيفة

