



محضر إستلام موقع

إيماءا إلى العقد رقم (١٦٨٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) المؤرخ في ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤ م

لعملية : استكمال اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

إنه في يوم الاثنين الموافق ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤ وبحضور كلا من :



- | | |
|------------------------------------|--|
| ١- المهندس / احمد عراقي | مدير عام المشروعات- الهيئة العامة للطرق والكباري . |
| ٢- المهندس / اسامة عادل عز الدين | مهندس الاشراف - الهيئة العامة للطرق والكباري . |
| ٣- المهندس / هشام علي علي العجرودي | مهندس - شركة مصرية لمستلزمات الطرق . |

بالمرور المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل. وعليه، يتم إستلام الموقع.

وأقبل المحضر محلي ذلك ...

التوقيعات :

- | | |
|------------------------------|--|
| ١- م / هشام علي علي العجرودي | |
| ٢- م / اسامة عادل عز الدين | |
| ٣- م / احمد عراقي | |



عملية استكمال اعمال تأمين سلامة المرور على طريق نوبيع / ذهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

بيان تفصيلى باجمالى الكميات المنفذة مستخلص جارى رقم (١)			
الكمية المنفذة	الوحدة	البيان	رقم البند
		أعمال تخطيط الطريق بالبيوتات المروية البيضاء على الساخن (extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على ان يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم او ٢٠ سم والخط المتقطع عرض ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية	١
٤٦٥٤,٩٠		القطاع نوبيع - ذهب (عملية تطوير طريق ذهب نوبيع بطول ٢٧ كم)	١
٤٣٨٢,٤٠		قطاع اعمال التخطيط من المنفذ حتى كمين طابا	٢
١٠٠٠,٠٠		قطاع كمين طابا هايتس - نوبيع حتى بداية الازدواج	٣
١٠٠٣٧,٣٠		اجمالى البند	

مهندس الهيئة

مصرية لاستلزمات الطرق
مهندس الشركة مصرية
س.م. ٧٥٨٥
ص.م. ٤٣٠ - ٧٤
٢٠٥ - ١٨٧ - ١٥٠

المنطقة الحادية / عشر جنوب سيناء

عملية اعمال تامين وسلامه مرور علي طريق طابا نوبيع

تنفيذ شركه مصريه لمستلزمات الطرق

م	البند	الوحدة	الكمية
١	اعمال التخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder)	م٢	٣٦١٣٨
٢	اعمال تهشير بالبوية المرورية علي البارد	م٢	٣٢٧٣.٥
٣	اعمال المطبات الصوتية	م.ط	٣٥٨.٥

مهندس الهيئة: اسامة عادل عز الدين

مهندس الشركة : ايمن منصور ابراهيم

الاسم /
التوقيع /

مصرية / ايمن منصور ابراهيم
مساهمة مصرية
س.ت. التوقيع / م. ٥٠٧٤-٤٣٠-٧٤
ب. ق. ٢٥٥-١٨٧-١٥٠

القطاع كمين طابا - طاباهايتس - نوبيع حتى بداية الازدواج

من الكم	الي الكم	طول القطاع	نوع التخطيط	نوع الخط	عدد الخطوط	عرض الخط	المسطح س	المسطح ب	البيان
9.081	9.303	222	ساخن	مستمر جنب	1	0.145	32.2		
9.303	9.483	180	بارد	مستمر	3	0.15		81.0	وادي
9.081	18.854	2875	ساخن	محور	1	0.145	139.0		
9.081	18.854	9773	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	2873.3		
9.081	18.854	6898	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	1007.1		
9.081	18.854	558	ساخن	مستمر سنتر اضافي	1	0.143	79.8		
18.854	18.854	2.1	بارد	مطب	1	7.3		15.3	طابا هاييس
18.854	18.854	3.3	بارد	مطب	1	8.6		28.4	طابا هاييس
18.854	18.854	2.8	بارد	مطب	1	7.3		20.4	طابا هاييس
18.854	23.215	632	ساخن	محور	1	0.142	29.9		
18.854	23.215	4361	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	1282.1		
18.854	23.215	3730	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	544.6		
23.215	23.458	243	بارد	مستمر	3	0.15		109.4	وادي
23.458	24.130	672	ساخن	محور	1	0.135	30.2		
23.458	24.469	1011	ساخن	مستمر جنب	2	0.138	279.0		
24.130	24.469	339	ساخن	مستمر سنتر	1	0.134	45.4		
24.469	24.689	220	بارد	مستمر	3	0.15		99.0	وادي
24.689	35.676	1136	ساخن	محور	1	0.138	52.3		
24.689	35.676	10987	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	3230.2		
24.689	35.676	9851	ساخن	مستمر سنتر	1	0.145	1428.4		
35.676	35.676	4.5	بارد	مطب		7.5		33.8	الاسعاف
35.786	35.786	4.5	بارد	مطب		7.5		33.8	الاسعاف
35.676	57.418	2275	ساخن	محور	1	0.143	108.4		
35.676	57.418	21742	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	6392.1		
35.676	57.418	19467	ساخن	مستمر سنتر	1	0.145	2822.7		
57.418	57.418	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.714	57.714	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.800	57.800	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.831	57.831	4.5	بارد	مطب	1	10.5		47.25	كمين البدن
57.896	57.896	4.5	بارد	مطب	1	7.7		34.65	كمين البدن
58.024	58.024	3.1	بارد	مطب	1	7.6		23.56	كمين البدن
57.418	72.639	659	ساخن	محور	1	0.131	28.8		
57.418	72.639	15221	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	4475.0		
57.418	72.639	14562	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	2126.1		
61.892	61.892	2.7	بارد	مطب	1	7.3		19.71	وادي ٣ ترابين
62.063	62.063	2.7	بارد	مطب	1	7.3		19.71	وادي ٣ ترابين
63.110	63.110	4	بارد	نوز	1	38		76	مدخل نوبيع
63.110	63.110	2.2	بارد	عدد ٦ سهم		6		13.2	مدخل نوبيع
64.658	64.658	4	بارد	مطب	1	7.3		29.2	بنزينة مصر
65.490	65.490	4	بارد	مطب	1	11.1		44.4	الجامع
63.578	63.578	3.5	بارد	تهشير	1	44		154	نوبيع ١ ut
66.557	66.557	3.5	بارد	تهشير	1	23.2		81.2	نوبيع ٢ ut
67.487	67.487	3.6	بارد	مطب	2	8.5		61.2	وادي وتير
		2.2	بارد	سهم 4		4		8.8	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	مستمر	4	0.15		213.6	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	50/50	1	0.15		53.4	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	محور	4	0.15		71.2	وادي وتير
67.605	67.961	2.2	بارد	6 سهم		6		13.2	وادي وتير
67.961	67.961	2.2	بارد	4 سهم		4		8.8	وادي وتير
67.961	67.961	4.5	بارد	مطب	1	8.5		38.25	وادي وتير
67.961	67.961	3.6	بارد	مطب	1	8.5		30.6	وادي وتير
70.870	70.870	4.5	بارد	مطب	1	10.7		48.15	بنزينة وطنيه
70.870	70.870	2.2	بارد	16 سهم				35.2	
71.137	71.137	4.5	بارد	مطب	1	11.4		51.3	اتجاه ذهب نوبيع
71.137	72.639	800	ساخن	50/50	1	0.144	57.6		ut
72.639	72.639	250	ساخن	مستمر	1	0.146	36.5		النوزه
72.639	72.639	10	بارد	نوز	1	40		200.0	مدخل نوبيع
							1923.6	27100.7	الاجمالي

مصر لاسيه
اسماء عادل عز الدين

مصر لاسيه
مشاريع مصرية
٥٠٧٤-٤٣٠-٧٤
١٥٠٨٢٠٠
١٤


حصر اعمال التخطيط من المنفذ حتى كمين طابا

من الكم	الي الكم	طول القطاع	نوع التخطيط	نوع الخط	عدد الخطوط	عرض الخط	المسطح س	المسطح ب	البيان
0.000	0.000	5	بارد	تهشير		12		60.0	البوابه
0.040	0.040	300	ساخن	محور	1	0.145	14.5		
0.040	0.040		بارد	عدد ٤ سهم				14.4	عند الصينيه
0.100	0.100		بارد	عدد ٤ سهم				14.4	عند الصينيه
0.080	0.190	110	ساخن	50/50	1	0.145	16.0		
0.300	0.300	3.5	بارد	مطب		6.8		23.8	تفتيش
0.365	0.365	3.5	بارد	مطب		6.8		23.8	مستشفى
0.365	0.365	2.2	بارد	عدد ٢ سهم				4.4	مستشفى
0.723	0.723	3.5	بارد	مطب		6.9		24.2	سوق طابا
0.765	0.765	1.9	بارد	مطب		8.1		15.4	سوق طابا
0.880	0.880	3.7	بارد	مطب		8.7		32.2	الجوازات
0.000	1.210	1210	ساخن	محور	2	0.144	116.2		
0.000	1.210	1210	ساخن	مستمر جنب	4	0.147	711.5		
1.210	1.210	4.5	بارد	نوزه	1	21		47.3	نوزه العروسه
1.210	1.210	2.2	بارد	عدد ٦ سهم				13.6	قبل وبعد العروسه
1.210	1.210	4	بارد	مطب		8.4		33.6	بعد العروسه
1.210	1.210	248	ساخن	50/50	1	0.146	18.1		
1.210	2.541	1331	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	391.3		
1.210	2.541	1331	ساخن	مستمر سنتر	1	0.143	190.3		
1.720	1.720	2.2	بارد	عدد ٤ سهم				8.8	المخبريه
1.720	1.720	2.4	بارد	مطب		12.4		29.8	المخابرات
1.762	1.762	2.4	بارد	مطب		11		26.4	المخابرات
2.541	3.207	666	ساخن	مستمر جنب	4	0.147	391.6		
2.541	3.207	666	ساخن	محور	2	0.141	62.6		
2.541	3.207	666	بارد	مستمر	2	0.15		199.8	ازاله اصفر
5.925	5.925	4.4	بارد	مطب		8.7		38.3	صلاح الدين
6.359	6.359	4.2	بارد	مطب		8.4		35.3	صلاح الدين
3.207	9.081	5874	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	1727.0		
3.207	9.081	1258	ساخن	محور	1	0.141	59.1		
3.207	9.081	4687	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	684.3		
8.252	8.252	2.8	بارد	مطب	1	7.4		20.7	القرية البدويه
8.356	8.356	2.5	بارد	مطب	1	7.4		18.5	القرية البدويه
9.152	9.152	4.5	بارد	مطب	1	10		45.0	كمين طابا
9.152	9.152	2.5	بارد	مطب	1	8.5		21.3	كمين طابا
9.152	9.152	4.5	بارد	مطب	1	11.1		50.0	كمين طابا
9.152	9.152	3.5	بارد	مطب	1	11.2		39.2	كمين طابا
9.152	9.152	3.5	بارد	مطب	1	11.1		38.9	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	5.2		15.6	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	5.3		15.9	كمين طابا
9.152	9.152	5	بارد	مطب	1	7.1		35.5	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	9.6		28.8	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	9.8		29.4	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	9.7		29.1	كمين طابا
9.152	9.152	688	بارد	مستمر	1	0.15		103.2	كمين طابا
				الاجمالي			4382.4	1136.3	

مصر لحيه
م

مصرية المستقرات الطرق
مساهمة مصرية
٥-٧٤-٤٣٠ م.ض: ٧٥٨٥
ب.ض: ١٨٧-١٥٠

تفصيلي مساحة السهم



رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
الى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بان نرفق طيه نتائج الاختبارات العملية لعينه البويه اصفر بارد وبويه ساخن وبودره زجاج
برقم كود RM 24/1/4/ RM24/1/5/ GB24/1/6 الواردة من المنطقة من المنطقة مع المنسوب/ الجسر السابق
محمد بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٨ الخاص بأعمال التخطيط على طريق نوبج دهب ٢٧ كم
تنفيذ/ شركه مصريه لمستلزمات الطرق

والتي تبين من النتائج الواردة انها اجتازت حدود المواصفات

برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا في ٢٠٢٤/ ٢/٦

رئيس الإدارة المركزية

لهندسة وسلامة الطرق



"سوزان عبد العزيز"

مهندس /



مرفقات عدد (التقرير)

محمد محمود

رسالة فاكس

من السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
الى السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بان نرفق طيه نتائج الاختبارات العملية لعينات البويه على الساخن وبودره الزجاج وبارد اصفر
اصفر برقم كود RM 24/4/1/ RM24/4/2/ GB24/4/3 الواردة من المنطقة من المنطقة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١
الخاصة بأعمال التخطيط بالبويه الساخنه اكسترودر على طريق نويبع طابا

تنفيذ شركه مصريه لمستلزمات الطرق

والتي تبين من النتائج الواردة انها اجتازت حدود المواصفات

برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

رئيس الإدارة المركزية

تصريفا في ٢٠/٤/٢٠٢٤


لهندسه وسلامه الطرق

مهندس /

مرفقات عدد (التقرير)

" سوزان عبد العزيز "

محمد محمود



رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
الى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بان نرفق طيه نتائج الاختبارات العملية لعينات البويه على الساخن وبودره الزجاج وبارد اصفر اصفر برقم كود RM 24/4/1/ RM24/4/2/ GB24/4/3 الواردة من المنطقة من المنطقة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١ الخاصة بأعمال التخطيط بالبويه الساخنه اكسترودر على طريق نوبيع طابا تنفيذ / شركه مصريه لمستلزمات الطرق

والتي تبين من النتائج الواردة انها اجتازت حدود المواصفات

برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس الإدارة المركزية

تحريرا في ٢٠٢٤/ ٤/٣٠

لهندسه وسلامه الطرق

مهندس /

مرفقات عدد (التقرير)

" سوزان عبد العزيز "

محمد محمود

