

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال تطوير وتحديث مبانى
الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ (شركة السعداء جروب للتشييد والبناء)

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٨٦)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلاوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٤/٧/٢٠

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



المرفقات :
عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

”تحية طيبة وبعد“

نشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ١ عن عملية

نحوه ونحوه في المواقف المعاونة في نظرهم

۲۰۲۴ و پیانه کالاتی:

عن شهر دو لو

الاستطاعات

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الى مراجعتها بصفة منه بعد الصرف.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

٢٠٢٤/٧/٢٠ تحريرا

عدد (١) استماره ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مختلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

عماد حسین



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال تطوير وتحديث مباني
الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ (شركة السعداء جروب للتشييد والبناء)

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٨٦)


برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلاوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا: ٢٠٢٤/٧/٢٠

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



المرفقات : _____
عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى مشروع تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق (المنطقة الثامنة بقنا).

تنفيذ :- شركة السعداء جروب لتشييد و البناء.

عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٨٦

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف المحمولات على المشروع المشار اليه بعالیة :-

• السيارة المحملة على المشروع كانت متواجدة بالمنطقة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١٩ و حتى ٢٠٢٤/٢/١ وبقي الفترة

غير متواجدة .

• عدد (٢) عماله المحملة على المشروع عاليه طبقاً للعقد غير متواجدة بالمنطقة منذ تاريخ ٢٠٢٤/١/١ .

• جهاز الكمبيوتر بمشتملاته غير موجود بموقع العمل .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسین



٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٨٦
ج.م

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى مشروع تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعه في نطاق (المنطقة الثامنة بقنا) .

تنفيذ - شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.

عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٨٦

نترىف بإحاطة سعادتكم بيان بموقف المحمولات على المشروع المشار اليه بعالية :-

• السيارة المحملة على المشروع كانت متواجدة بالمنطقة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١٩ و حتى ٢٠٢٤/٢/١ وبقي الفترة

غير متواجدة .

• عدد (٢) عماله المحملة على المشروع عاليه طبقاً للعقد غير متواجدة بالمنطقة منذ تاريخ ٢٠٢٤/١/١ .

• جهاز الكمبيوتر بمشتملاته غير موجود بموقع العمل .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية



C.CB
J.CA

عماد حسین



الادارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

محضر استلام موقع جزئي

مشروع تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعه في نطاق المنطقة الثامنة قنا

تنفيذ : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

إشراف:-المنطقة الثامنة (قنا)

• إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٨ اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من:-.

- ١- السيد المهندس / مصطفى احمد مصطفى الدالي الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة بقنا .
- ٢- السيد المهندس / محمد عبد العاطي عبد الظاهر الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة بقنا .
- ٣- السيد المهندس / محمود محمد عبد السلام الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة بقنا .
- ٤- السيد المهندس / محمد عبد المنعم النوبى ممثل الشركة المنفذة.

• وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات لتنفيذ المشروع ويعتبر هذا محضرا باستلام الموقع و تاريخ بدء العمل .

التوقيعات :-

٤- السيد المهندس / محمد عبد المنعم النوبى

٣- السيد المهندس / محمود محمد عبد السلام

٢-السيد المهندس / محمد عبد العاطي عبد الظاهر

١- السيد المهندس / مصطفى احمد مصطفى الدالي

رئيس الادارة المركزية
مهندس / محمد حسنين

٢٠٢٣/٧/٢٤ تقرير رقم (٤١) بتاريخ
بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمليّة/تطوير وتحديث مبانى الهيئة في نطاق المنطقة
تنفيذ/شركة السعادة للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة السعادة للمقاولات

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملي كالآتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من (١١٥) إلى (١١٠)	اختبار كسر مكعبات خرسانية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالآتي:-


٥٥٠	قيمة إجراء التجارب
٨٢٥	مصاريف إدارية %١٥
٦٣٢٥	الجمالية
٨٨٦	ضريبة القيمة المضافة %١٤
٧٢١١	المبلغ الإجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣/٧/٢٤
فني المعمل،،،

مدير المعمل



مهندس المعمل



رئيس الإدارة المركزية

عمر زكي مهندس

(عماد حسين)

تقرير رقم (٤١) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٤
بخصوص نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمليّة/ تطوير وتحديث مبانى الهيئة في نطاق المنطقة
تنفيذ/ شركة السعداء للمقاولات

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس / محمد عبد العاطى (مهندس الهيئة)

هندسة سوهاج						الموقع الكيلو مترى			
٢٠٢٣/٦/٣			٢٠٢٣/٥/٢٨			تاريخ الصب			
٢٠٢٣/٧/٢٤						تاريخ الكسر			
خرسانة مسلحه						النوع			
اسقف			اعمده						
١١٥	١١٤	١١٣	١١٢	١١١	١١٠	أرقام العينات			
٣٥٣	٣٥٨	٣٧٢	٣٤٠	٣٥٣	٢٨١	جهد الكسر			
٣٦١			٣٢٥			متوسط جهد الكسر			
لا يقل عن (٢٥٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب						حدود المواصفات			

تحريرا في : ٢٠٢٣/٧/٢٤

فني المعمل



مهندس المعمل

رئيس الإداره المركزية

مهندس / عمار حسین

(عماد حسین)



جامعة سوهاج
مركز لاستشارات الهندسية
كلية الهندسة
والخدمات الإنسانية

تقرير فني

عن بعث الاختبارات الصلاحية لعينة

انترلوك حرف I

لأعمال : " عملية تطوير و تحديث
مبانى الهيئة العامة للطرق و الكبارى
الواقعة فى نطاق المنطقة الثانية بقنا

"

مقاولة : السعداء جروب للتشييد و البناء



يوليو ٢٠٢٣ م



جامعة سوهاج
مركز للاستشارات الهندسية
كلية الهندسة
والخدمات الإنسانية

المحتويات

أولاً: المقدمة

ثانياً: الفحص الظاهري

ثالثاً: نتائج الاختبارات المعملية

رابعاً: الخلاصة





تقرير فني

عن بعض الاختبارات الصلاحية لعينة انترلوك حرف H لأعمال : " عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة العامة للطرق و الكبارى الواقعه فى نطاق المنطقة الثانية بقنا"

مقاولة : السعداء جروب للتشييد و البناء

أولاً : المقدمة :

تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب من السيد / السعداء جروب للتشييد و البناء بخصوص عملية توريد وتركيب بلاط انترلوك لعملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة العامة للطرق و الكبارى الواقعه فى نطاق المنطقة الثانية بقنا لعمل الاختبارات الالزمه على عينة انترلوك المستخدمة في الموقع.

ثانياً : نتائج الاختبارات المعملية :

١-٢ : الفحص الظاهري : عينة الانترلوك عبارة عن انترلوك سمك ٨ سم مصنوع بطريقة الاهتزاز الميكانيكي.

٢-٢: الضغط المحوري :

متوسط اجهاد الكسر كجم/سم ^٢	اجهاد الكسر كجم/سم ^٢	حمل الكسر ton	المقياس (سم)			رقم العينة
			ارتفاع	عرض	طول	
٣٠١.٤٦ كجم/سم ^٢	٣٢٨.٤٨	٩٠.٣	٨	١٦.٠٠	٢٠.٠٠	١
	٢٤٧.٠٠	٦٧.٩	٨	١٦.٠٠	٢٠.٠٠	٢
	٣٢٨.٨٨	٩٠.٤١	٨	١٦.٠٠	٢٠.٠٠	٣

٣-٢: اختبار البري على عينات من انترلوك :

متوسط فقد بالبرى والارتفاع	الفقد بالبرى والارتفاع	الوزن بعد البرى (جم)	الوزن قبل البرى	أبعاد العينة			رقم العينة
				الارتفاع	العرض	الطول	
١.٢٣ م	١.٣	٥٨٠.٥٨	٦٧١.٣٢	٨	٦.٩	٧.٠	١
	١.٢	٦٢٦.٣٠	٦٥٩.٧٧	٨	٧.٠	٦.٨	٢
	١.٤	٦٢٣.٦٥	٥٨٨.٢٨	٨	٧.٠	٧.١	٣
	١.٣	٦٢٦.٧٨	٦٦٩.٤٦	٨	٧.٠	٦.٩	٤
	١.١	٥٩٢.٣٣	٦٧٢.٠٢	٨	٧.٠	٦.٨	٥
	١.١	٥٨٣.٢١	٦٢٢.١٩	٨	٧.٠	٦.٩	٦



٤-٤ : اختبار الامتصاص على عينات من الانترلوك :

متوسط نسبة الامتصاص %	نسبة الامتصاص %	الوزن بعد الغمر (جم)	الوزن الجاف (جم)	المقاس			رقم العينة
				الارتفاع	العرض	الطول	
١٠.٩٣%	٢.٦٥	٤١٨٥	٤٠٧٧	٨	١٦	٢٠	١
	١.٢٠	٤٧٩٥	٤٧٣٨	٨	١٦	٢٠	٢

• ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها.

• ثالثاً: الخلاصة :

مما سبق من نتائج الاختبارات بالجدول أعلاه يتضح أن :

١- متوسط الضغط المحوري للانترلوك المورد = ١٠٤٨ كجم / سم٢ .

٢- متوسط البرى للانترلوك المورد = ١٠٢٣ مم.

٣- متوسط نسبة الامتصاص لعينة الانترلوك = ١٠.٩٣ % .

التوصية :

يتم مراجعة نتائج الاختبارات مع اشتراطات العملية لتحديد مدى قبول أو رفض العينات.

اللجنة :

أ. د/ طعut على أحمد ٢٠١٢
أ.م.د/ فاطمة عثمان محمد عثمان

يعتمد
عميد الكلية

١٤/٧/٢٠٢٤
أ.د/ أحمد محمد محمود قاسم

مدير المركز

أ.م.د/ أحمد خالد عبد الله

٢٠٢٤/٧/١٤



التاريخ: ٢٠٢٤/٥/٢٩
رقم القيد: ٣٧٦٠٣٠٢٤٠٣٠٣/٣/كاري

السيد العميد / رئيس الادارة المركزية

"للسنون المالية والإدارية والموارد البشرية"


١٩٥٠، طبعة ثانية

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه اصل المذكرة المعروضة على السبد اللواه، مهندس / رئيس مجلس الإدارة بخصوص مددة
لعملية تطوير وتحديث مبانى البيلة الواقعة في نطاق المحافظة الثامنة بتنا بالعتد رقم (٢٠٢٣/١٤٨٦) تنفيذ شركة
السعادة جروب للتشييد والبناء .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

"ونفضلوا سعادتكم بقبول فانقة الاحتفاء"

التوفيق "ع/حسـنـ" مبنـدـسـ /ـأـيـنـ مـحـمـدـ مـتـوـلـ رئيسـ الـادـارـةـ الـرـكـزـيـةـ لـتـفـيـذـ وـصـيـالـةـ الـكـبـارـ



التاريخ: ٢٤/٥/٢٢
رقم النسخة: ٣٠٢٠٥٢٤٠٣٠٦٠٣/٢٢٣

السيد العميد / رئيس الادارة المركزية

"الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية"


تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه اصل المذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة بخصوص مد مدة
لعملية تطوير وتحديث مباني الميلية الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا بالعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٨٦) تنفيذ شركة
المعداء جروب للتشييد والبناء .

يرجاء التفضل بالإحاطة والتبيه باتخاذ اللازم .

"وتقضوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام"

التوقيع "ج / حمد"
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الادارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري





مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص إضافة مدة ٦ أشهر لتنفيذ عملية تطوير وتحديث
سيانى الشمنة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

الموضوع :

- أSENTت الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع عاليه إلى شركة السعاد جروب للتشييد والبناء بالعقد رقم (١٢٨٦/٢٠٢٢/٢٠٢٣).
- تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٣/٥/٢٨ .
- تاريخ النهاي طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٤/٥/٢٨ .
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة (قنا) والمرفق به كتاب الشركة المنفذ للمشروع عاليه بطلب إضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع عاليه بناء على الدراسة والمبررات الواردة بكتاب الشركة المنفذ بإضافة المدة طبقاً لما ورد بالكتاب الدوري رقم (٢٧٨١٥-٢) بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٠.
- بالدراسة تبين تأثير الشركة بالإرتفاع المبالغ فيه لأسعار الخامات الأساسية (حديد - أسمنت - ... الخ) وإرتفاع أسعار قطع غيار المعدات وعدم توافرها بالأسواق مما أثر على معدلات سير العمل طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع .

المطالب :

ال الكريم ياخلا ماترونه سعادتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع عاليه دون فرض غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهاي الفعلي ٢٠٢٤/١١/٢٨ تكون أسباب التأخير خارجة عن إرادة الشركة .

والامر مفوض لسيادتكم ،

التوقيع

مهندس أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنمية وصانعة الكباري

التوقيع ٢٠٢٤/٥/٢٨
الأستاذ تamer Metwally Moustafa
مدير عام المقاولات والشراكات واللوائح

التوقيع
مهندس محمد عبد ربه زكريا
رئيس قطاع التشغيل والمناطق

التوقيع
لواء مهندس ماجد محمد عبد الشهيد متولى
نائب رئيس الشعبة العامة للطرق والكباري

التوقيع
لواء مهندس شحاته الدين مصطفى
رئيس الشعبة العامة للطرق والكباري

رأي السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتوى الولائحة

١- إننا نجدها ملائمة وآمن ما يذكر في المذكرة بما يليها من مقتضيات
الفن ومتطلباته - المحظوظ بها في هذه الأثناء ونقدر
بلطفة زمالة - المستند ٢- المحظوظ بها في هذه الأثناء ونقدر
رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

صادقها بمراجعته

رأي السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوائل

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أول

المقررة لسنة ٢٠٢٤ الوزير رقم ٢٠٢٤/٥٦٩٣ في سياق
وما يترتب على ذلك منه بين العاملين



أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تحية طيبة وبعد ،،

نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (١٣٨٦/٢٠٢٢/٢٠٢٣)

المؤرخ في ١٢ / ٢ / ٢٠٢٣ بمبلغ ٢٩٧٠٦٧٧١ جنيه (فقط وقدرة تسعة

عشرون مليون وسبعمائة وستة الف وسبعمائة واحد وسبعون جنيهًا لا غير) والموقع

بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية "تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة

في نطاق (المنطقة الثامنة - قنا) "على أن يتم التنفيذ طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة

الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى "المنطقة الثامنة - قنا" الإشراف على التنفيذ

تجهيز وتسليم الموقع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

عقد مقاولة

الموافق: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٨٦

الموضوع: "تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة فى نطاق المنطقة الثامنة - قنا".

رقم العقد: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٨٦

أنه في يوم الاحد الموافق: ٢٠٢٣/٢/١٢

حرر هذا العقد بين كل من:-

الهيئة العامة للطرق والكباري

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته: رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها/ ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الأول)

و"شركة السعداء جروب لتشييد والبناء" .

ويمثلها السيد المهندس / سعيد محمود حسن محمد

- بصفته / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وينوب عنه في التوقيع السيد الأستاذ / محمد حسن مرسي قنديل

- بصفته / مدير القطاع المالي للشركة

بموجب توكيل رسمي عام رقم ٩٨١٦ / ١ / ٢٠١٩ (مرفق)

بطاقة رقم / ٢٦٢٠٤٢١٠١٠٣٠١٨

بطاقة ضريبية / ٤٠١-٤٧١-٦٤٠

أئمورية ضرائب / مركز كبار الممولين

سجل تجاري رقم / (٢٠١١٧٢) القاهرة


ومقرها / فيلا (١١) ش ٣١٠ الشطر الرابع أمام مستشفى الهيئة العربية للتصنيع - المعادي

الجديدة

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الثاني)

د. س. س.

ج. س.



التمهيد

أعلن الطرف الأول عن المناقصة المحذوفة رقم (٩) للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وذلك لتنفيذ عملية "تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعه فى نطاق المنطقة الثامنة - قنا" وفقاً للشروط والمواصفات الخاصة بموضوع المناقصة تم فتح مظاريفها الفنية يوم الثلاثاء الموافق ١١ / ١٠ / ٢٠٢٢ والمظاريف المالية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٩ وبناءً على ما أوصت به لجنة البت في المناقصة بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١٢ من قبول السعر المقدم من "شركة السعداء جروب للتشييد والبناء" بمبلغ ٢٩,٧٠٦,٧٧١ جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون مليونا وسبعمائة وستة ألفا وسبعمائة واحد وسبعون جنيها لا غير) شامل جميع أنواع الضرائب والدماجات بما فيها ضريبة القيمة المضافة لكونه أقل الأسعار وأقل من القيمة التقديمية وذلك طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ م ، وموافقة رئيس مجلس الإدارة على تلك التوصية .

وقد اقر الطرفان بأهليةهما وصفتيهما للتعاقد واتفقا على الآتي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق ومحاضر لجان البت وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتب المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنية للأعمال وأمر الإسناد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتاماً ومكملاً له .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية "تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعه فى نطاق المنطقة الثامنة - قنا" طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ٢٩,٧٠٦,٧٧١ جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون مليونا وسبعمائة وستة ألفا وسبعمائة واحد وسبعون جنيها لا غير) شامل كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني "شركة السعداء جروب للتشييد والبناء" بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (١٢) شهر من استلام الطرف الثاني للموقع حالياً من المowanع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .



البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم 162GULF230390501 بمبلغ ٣٦٩,٤٨٥,١ جنية (فقط وقدره مليون اربعين خمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة تسعية وثلاثون جنيهاً لا غير) صادر من بنك مصر فرع على صادر بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ حتى ٢٠٢٥/٢/٧

وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥% من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥% من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقدم العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسبة وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

البند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء في不行 العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني الذي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق بدون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

ثورة ٢٠١٣



البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المعايير لا تشملها جدول الكميات للبند
والمواصفات المتفق عليها وتقضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره
فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم
المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك
وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١١٢)

لسنة ٢٠١٨ يصدر قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحليّة ذات الصلة
بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، كما يكون مسؤولاً عن
حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ
التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة
من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ
كافية الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو
الأضرار بمتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل
الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على
نفقة الطرف الثاني .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه
وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع لاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى
الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاهما .

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ
الأعمال محل هذا العقد وإنما تسبب في إتلاف أي شئ يلزم بإعادته الحال إلى ما كان عليه وإلا
سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات على حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع
تحميله المصارييف الإدارية الازمة .

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية الازمة لتنفيذ
الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ،
مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين
والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل الازمة
للمرفق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل
وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة
عليه وذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول .

مكتوب

EL SOADIA GROUP

البند الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو احدى آلاته وتقع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسلیم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإنما أخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصيصاً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحصيله المصارييف الإدارية اللازمة .

البند السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو محل المختار لهما وإن جميع المكاتب والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغير أحد الطرفين لعنوانه يتبع عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

البند الثامن عشر

تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند التاسع عشر

المطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الأول الحق في المطالبة بأى تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك على أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعديل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتاسب وحجم الزيادة أو النقص .

مطرود سكر سكر

EL SOADAA GROUP

البند العشرون

تختص الضرائب والرسوم والدuty المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده على الطرف الأول .
ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م " .

البند العادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمانت الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذه على الوجه الأكمل ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشان تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسؤولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقةه فإذا قصر في إجراء ذلك فالطرف الأول أن يجرمه على نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثالث العشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء بينوهما هنا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يجتاز الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (البيتومين - الأسمنت - حديد جميع أنواعه - السولار) وفقاً للمعاملات المحددة في عطائه لتلك البند وطبقاً للتعرifات ومعالاته والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ سلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وللنزول .

الطرف الثاني

شركة السعاد جروب للتشييد والبناء

(التوقيع) محمد حسن مرسي قنديل

الأستاذ / محمد حسن مرسي قنديل
مدير القطاع المالي للشركة (بالتوكيل المرفق)

الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع)

أهاد هندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

EL SOADAA GROUP