




مشروع كوبري ميت غمر الطوي أعلى
مزلقان السكة الحديد البر الشرقي للرياح
التوقيفي



كوبرى (ميت غمر الطوي البر الشرقي للرياح التوقيفي)

اجمالي حصر الخرسانة المسلحة مستخلص جاري (8)

قواعد كوبري ميت غمر

الوحدة	البيد	العدد	اجمالي الكمية	نسبة الصرف	الاجمالي	ملاحظات
3م	خرسنة مسلحة للقواعد (محاور L4,L8,L12,L16)	4	78.75	100%	315.000	تم التنفيذ جيد 400 كجم/اسم طبقا للوحات التصميمية المعتمدة
3م	خرسنة مسلحة للقواعد (محاور P3,P4,P5,P7,P8,P9,P12,P13,P14,P16,P17,P18)	12	158.4	100%	1900.800	تم التنفيذ جيد 400 كجم/اسم طبقا للوحات التصميمية المعتمدة
3م	خرسنة مسلحة للقواعد (محاور P6,P10,P11,P15,P19)	5	96.25	100%	481.250	تم التنفيذ جيد 400 كجم/اسم طبقا للوحات التصميمية المعتمدة
3م	خرسنة مسلحة للقواعد (محور P1)	1	96.25	100%	96.250	تم التنفيذ جيد 400 كجم/اسم طبقا للوحات التصميمية المعتمدة
3م	خرسنة مسلحة للقواعد (محور P2)	1	114.044	100%	114.044	تم التنفيذ جيد 400 كجم/اسم طبقا للوحات التصميمية المعتمدة
3م	خرسنة مسلحة للقواعد (محور R4)	1	78.75	100%	78.750	تم التنفيذ جيد 400 كجم/اسم طبقا للوحات التصميمية المعتمدة
قواعد كوبري الصفورية						
3م	خرسنة مسلحة للقواعد (محور R4)	1	78.75	100%	78.750	تم التنفيذ جيد 400 كجم/اسم طبقا للوحات التصميمية المعتمدة
3م	خرسنة مسلحة للقواعد (محور P14)	1	96.25	100%	96.250	تم التنفيذ جيد 400 كجم/اسم طبقا للوحات التصميمية المعتمدة
3م	خرسنة مسلحة للقواعد (محور P13)	1	158.4	100%	158.400	تم التنفيذ جيد 400 كجم/اسم طبقا للوحات التصميمية المعتمدة
3م	خرسنة مسلحة للقواعد (محور P12)	1	158.4	100%	158.400	تم التنفيذ جيد 400 كجم/اسم طبقا للوحات التصميمية المعتمدة
3م	خرسنة مسلحة للقواعد (محور P11)	4	96.25	90%	86.625	تم التنفيذ جيد 400 كجم/اسم طبقا للوحات التصميمية المعتمدة
3م	خرسنة مسلحة للقواعد (محور P10)	1	158.4	100%	158.400	تم التنفيذ جيد 400 كجم/اسم طبقا للوحات التصميمية المعتمدة
3م	خرسنة مسلحة للقواعد (محور P9)	1	220	90%	198.000	تم التنفيذ جيد 400 كجم/اسم طبقا للوحات التصميمية المعتمدة
	خرسنة مسلحة للقواعد (محور P8)	1	220	100%	220.000	تم التنفيذ جيد 400 كجم/اسم طبقا للوحات التصميمية المعتمدة
3م	خرسنة مسلحة للقواعد (محور P3)	1	158.4	100%	158.400	تم التنفيذ جيد 400 كجم/اسم طبقا للوحات التصميمية المعتمدة
3م	خرسنة مسلحة للقواعد (محور P2)	1	158.4	100%	158.400	تم التنفيذ جيد 400 كجم/اسم طبقا للوحات التصميمية المعتمدة
3م	خرسنة مسلحة للقواعد (محور P1)	1	96.25	100%	96.250	تم التنفيذ جيد 400 كجم/اسم طبقا للوحات التصميمية المعتمدة
اجمالي خرسنة مسلحة للقواعد (3م)					4553.969	

[Signature]

[Signature]

كبري ميت غمر

الوحدة	البند	العدد	اجمالي الكمية	نسبة الصوف	الاجمالي	ملاحظات
--------	-------	-------	---------------	------------	----------	---------

أعمدة حتى ارتفاع 6 متر

أعمدة كوبري ميت غير

3م	محور L16	2	0.551	100%	0.551	
3م	محور L12	2	8.11	100%	8.110	
3م	محور L8	2	23.56	90%	21.204	
3م	محور P17	2	53.26	100%	53.260	
3م	محور P19	2	11.47	100%	11.470	

أعمدة على خوازيق كوبري ميت غير

3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على خوازيق جهد 400 كجم/سم ²	32	102.539	100%	102.539	
----	--	----	---------	------	---------	--

أعمدة كوبري الصافورية

3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم ² على محور (R4)	2	0.586	100%	0.586	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم ² على محور (P14)	2	3.257	100%	3.257	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم ² على محور (P13)	2	21.321	100%	21.321	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم ² على محور (P12)	1	22.1	100%	22.100	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم ² على محور (P11)	2	24.814	100%	24.814	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم ² على محور (P10) الجزء المستطيل	2	11.38	100%	11.380	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم ² على محور (P10) الدائري	2	44.2	100%	44.200	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم ² على محور (P2)	2	23.946	100%	23.946	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم ² على محور (P3)	2	47.31	100%	47.310	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم ² على محور (P1)	2	5.035	100%	5.035	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم ² على محور (P9)	2	50.701	100%	50.701	

أعمدة على خوازيق كوبري الصافورية

3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على خوازيق جهد 400 كجم/سم ²	20	44.694	100%	44.694	
----	--	----	--------	------	--------	--

هوامت كوبري ميت غير

	اجمالي خرسانة مسلحة للهوامت 400 كجم/سم ² محور R4	1	38.344	100%	38.344	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للهوامت 400 كجم/سم ² محور L19	1	42.726	100%	42.726	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للهوامت 400 كجم/سم ² محاور (L16, L12)	2	38.344	100%	76.688	
	اجمالي خرسانة مسلحة للهوامت 400 كجم/سم ² محور (L8)	1	38.344	90%	34.510	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للهوامت 400 كجم/سم ² محور P19	1	69.14	100%	69.140	

الوحدة	البند	العدد	اجمالي الكمية	نسبة الصرف	الاجمالي	ملاحظات
--------	-------	-------	---------------	------------	----------	---------

هياكل كوبري الصالورية

3م	اجمالي خرسانة مسلحة للهياكل 400 كجم/م ³ 2م محور R4	1	38.34	100%	38.340	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للهياكل 400 كجم/م ³ 2م محور P14	1	69.121	100%	69.121	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للهياكل 400 كجم/م ³ 2م محور P11	1	58.426	100%	58.426	
923.773						اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة والهياكل بارتفاع حتى 6 متر (3م)
<u>أعمدة حتى ارتفاع 9-6 متر</u>						

أعمدة كوبري ميت غير

3م	محور L4		30.992	100%	30.992	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/م ³ 2م على محور (P1) لوتس	2	58.528	100%	58.528	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/م ³ 2م على محور (P2) (الجزء المستقيم)	2	19.807	100%	19.807	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/م ³ 2م على محور (P14) (الجزء المستقيم)	2	31.84	100%	31.840	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/م ³ 2م على محور (P14) (اللويس)	2	44.200	100%	44.200	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/م ³ 2م على محور (P15)	2	59.257	100%	59.257	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/م ³ 2م على محور (P16)	2	62.150	100%	62.150	
<u>أعمدة على خوازيق كوبري ميت غير</u>						
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على خوازيق جهد 400 كجم/م ³ 2م	20	119.320	100%	119.320	

هياكل كوبري ميت غير

3م	اجمالي خرسانة مسلحة للهياكل 400 كجم/م ³ 2م محاور (L4)	1	38.344	100%	38.344	
	اجمالي خرسانة مسلحة للهياكل 400 كجم/م ³ 2م محور P2	1	72.711	90%	65.440	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للهياكل 400 كجم/م ³ 2م محور P1	1	83.088	100%	83.088	
612.966						اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة والهياكل بارتفاع حتى 9-6 متر (3م)
<u>أعمدة حتى ارتفاع 12-9 متر</u>						

أعمدة كوبري ميت غير

3م	محور P3 (تلمية الرياح)	1	48.92	100%	48.920	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/م ³ 2م على محور (P4) (الجزء المستقيم)	2	49.39	100%	49.390	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/م ³ 2م على محور (P4) (اللويس)	2	44.200	100%	44.200	

الوحدة	البند	العدد	اجمالي الكمية	نسبة الصرف	الاجمالي	ملاحظات
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم2 على محور (P5)	2	96.42	100%	96.420	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم2 على محور (P6)	2	88.544	100%	88.544	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم2 على محور (P10)	2	87.905	100%	87.905	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم2 على محور (P11)	2	85.169	100%	85.169	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم2 على محور (P12) (الجزء المستقيم)	2	46.83	100%	46.830	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم2 على محور (P12) (اللويس)	2	44.2	100%	44.200	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم2 على محور (P13) (الجزء المستقيم)	1	40.2	100%	40.200	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم2 على محور (P13) (اللويس)	1	44.2	100%	44.200	
أعمدة على خوازيق كوبري ميت غير						
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على خوازيق جده 400 كجم/سم2	12	92.714	100%	92.714	

هامات كوبري ميت غير

3م	اجمالي خرسانة مسلحة للهامات 400 كجم/سم2 محور P6	1	58.43	100%	58.430	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للهامات 400 كجم/سم2 محور P10	1	72.71	100%	72.710	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للهامات 400 كجم/سم2 محور P11	1	72.71	100%	72.710	
اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة والهامات بارتفاع حتى 12-9 متر (3م)			972.542			

أعمدة حتى ارتفاع أكبر من 12 متر

أعمدة كوبري ميت غير

3م	محور P3 (تأحية الطريق)	1	49.34	100%	49.340	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم2 على محور (P7) (الجزء المستقيم)	2	55.5	100%	55.500	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم2 على محور (P7) (اللويس)	2	44.2	100%	44.200	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم2 على محور (P7) (الرعية اعلى اللويس)	2	1.76	100%	1.760	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم2 على محور (P8) (الجزء المستقيم)	2	56.14	100%	56.140	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم2 على محور (P8) (اللويس)	2	44.2	100%	44.200	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم2 على محور (P8) (الرعية اعلى اللويس)	2	1.76	100%	1.760	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم2 على محور (P9) (الجزء المستقيم)	2	55.33	100%	55.330	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم2 على محور (P9) (اللويس)	2	44.2	100%	44.200	
3م	اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة على قواعد 400 كجم/سم2 على محور (P9) (الرعية اعلى اللويس)	2	1.76	100%	1.760	
اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة والهامات بارتفاع أكبر من 12 متر (3م)			354.190			
اجمالي خرسانة مسلحة للأعمدة والهامات			2863.471			


مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



مشروع كبارى البر الشرقي للرياح التوفيقى



كوبرى ميت غمر - كوبرى الصافورية - كوبرى ميت ناجى - خوازيق المسند

بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالبير (اجهد 350 كجم/سم2)

البند	الموقع *	الطول الكلى (م.ط)
بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالبير	كوبرى ميت غمر	2357.809
	كوبرى الصافورية	693.554
الإجمالى		3051.363

بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالبير (اجهد 400 كجم/سم2)

البند	الموقع	الطول الكلى (م.ط)
بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالبير	كوبرى ميت غمر	1544.650
	كوبرى الصافورية	91.710
	كوبرى ميت ناجى	1718.937
	كوبرى كفر النعيم	684.221
الإجمالى		4039.518

بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالبير (اجهد 450 كجم/سم2)

البند	الموقع	الطول الكلى (م.ط)
بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالبير	كوبرى ميت غمر	200.031
	كوبرى الصافورية	621.887
الإجمالى		821.918

بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالمجرى (اجهد 350 كجم/سم2)

البند	الموقع	الطول الكلى (م.ط)
بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالمجرى	كوبرى ميت غمر	2694.304
	كوبرى الصافورية	1517.632
	خوازيق المسند	2773.800
الإجمالى		6985.736

بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالمجرى (اجهد 400 كجم/سم2)

البند	الموقع	الطول الكلى (م.ط)
بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالمجرى	كوبرى الصافورية	632.788
		632.788
الإجمالى		632.788

بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالمجرى (اجهد 450 كجم/سم2)

البند	الموقع	الطول الكلى (م.ط)
بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالمجرى	كوبرى ميت غمر	436.007
	كوبرى الصافورية	617.545
الإجمالى		1053.552

بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالبير

البند	الموقع	الطول الكلى (م.ط)
بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالبير	كوبرى ميت غمر	4102.490
	كوبرى الصافورية	1407.151
	كوبرى ميت ناجى	1718.937
	كوبرى كفر النعيم	684.221
الإجمالى		7912.799

بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالمجرى

البند	الموقع	الطول الكلى (م.ط)
بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالمجرى	كوبرى ميت غمر	3130.311
	كوبرى الصافورية	2767.965
	خوازيق المسند	2773.800
الإجمالى		8672.076

مهندس الهندسة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

[Signature]

[Signature]

[Signature]



تطوير البر الشرقي للرياح التوفيقية المرحلة الثانية

كوبري ميت غمر



البند	الوحدة	عدد	طول	نسبة الصرف	الاجمالي
م.ط تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالبر (اجهاد 350 كجم / سم2)					
L 4,8,12,16	م.ط	24	20.75	100%	498.000
محور P1	م.ط	8	20.75	100%	166.000
محور P2	م.ط	9	24.75	100%	222.750
محور P3	م.ط	11	21.6	100%	237.600
محور P4	م.ط	8	25.265	100%	202.120
محور P5	م.ط	6	25.424	100%	152.544
محور P6	م.ط	5	23.432	100%	117.160
محور P7	م.ط	3	23.582	100%	70.746
محور P8	م.ط	2	23.932	100%	47.864
محور P9	م.ط	3	23.982	100%	71.946
محور P10	م.ط	5	24.322	100%	121.610
محور P11	م.ط	4	24.042	100%	96.168
محور P12	م.ط	5	23.752	100%	118.760
محور P13	م.ط	3	23.702	100%	71.106
محور P14	م.ط	3	23.459	100%	70.377
محور P15	م.ط	2	23.29	100%	46.580
محور P16	م.ط	2	23.239	100%	46.478
الاجمالي					2357.809
م.ط تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالمجري المائي (اجهاد 350 كجم / سم2)					
محور P4	م.ط	3	25.265	100%	75.795
محور P5	م.ط	5	25.424	100%	127.120
محور P6	م.ط	3	23.432	100%	70.296
محور P7	م.ط	8	23.582	100%	188.656
محور P8	م.ط	9	23.932	100%	215.388
محور P9	م.ط	8	23.982	100%	191.856
محور P10	م.ط	3	24.322	100%	72.966
محور P11	م.ط	4	24.042	100%	96.168
محور P12	م.ط	4	23.752	100%	95.008
محور P13	م.ط	8	23.702	100%	189.616
محور P14	م.ط	8	23.459	100%	187.672
محور P15	م.ط	6	23.29	100%	139.740
محور P16	م.ط	9	23.239	100%	209.151
محور P17	م.ط	11	23.259	100%	255.849
محور P18	م.ط	11	23.149	100%	254.639
محور P19	م.ط	8	23.109	100%	184.872
محور R4	م.ط	6	23.252	100%	139.512
الاجمالي					2694.304

اعتماد الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

[Signature]


[Signature]

[Signature]



تطوير البر الشرقي للرياح التوفيقي المرحلة الثانية

كوبري ميت عمر



البند	الوحدة	عدد	طول	نسبة الصرف	الاجمالي
م.ط تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالبر (اجهاد 400 كجم / سم2)					
محاور المطلاع من L1 حتي L18	م.ط	54	26.15	100%	1412.100
L13-P29,L15-P35	م.ط	2	26.15	50%	26.150
محور L19	م.ط	4	26.6	100%	106.400
الاجمالي					1544.650

اعتماد الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



تطوير البر الشرقي للرياح التوفيقي المرحلة الثانية
كوبري ميت غمر



البند	الوحدة	عدد	طول	نسبة الصرف	الاجمالي
م.ط تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالبر (اجهاد 450 كجم / سم2)					
محور R1	م.ط	1	30.136	100%	30.136
محور R2	م.ط	1	30.126	100%	30.126
محور R3	م.ط	1	30.316	100%	30.316
محور R5	م.ط	1	30.326	90%	27.293
محور R6	م.ط	1	30.516	90%	27.464
محور R7	م.ط	2	30.386	90%	54.695
الاجمالي					200.031
م.ط تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالمجرى المائي (اجهاد 450 كجم / سم2)					
محور R1	م.ط	3	30.136	100%	90.408
محور R2	م.ط	3	30.126	100%	90.378
محور R3	م.ط	3	30.316	100%	90.948
محور R5	م.ط	3	30.326	90%	81.880
محور R6	م.ط	3	30.516	90%	82.393
الاجمالي					436.007

اعتماد الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



تطوير البر الشرقي للرياح التوفيقي المرحلة الثانية

كوبري الصافورية



البند	الوحدة	عدد	طول (م)	نسبة الصرف	الاجمالي
م.ط تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالبر (اجهاد 350 كجم / سم2)					
محور R4	م.ط	4	24.946	100%	99.784
محور P14	م.ط	2	25.79	100%	51.580
محور P13	م.ط	3	25.70	100%	77.100
محور P12	م.ط	4	25.77	100%	103.080
محور P11	م.ط	2	25.89	100%	51.780
محور P10	م.ط	5	25.84	100%	129.200
محور P2	م.ط	3	25.89	100%	77.670
محور P1	م.ط	4	25.84	100%	103.360
الاجمالي					693.554
م.ط تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالمجرى المائي (اجهاد 350 كجم / سم2)					
محور R4	م.ط	2	24.946	100%	49.892
محور P14	م.ط	6	25.79	100%	154.740
محور P13	م.ط	8	25.70	100%	205.600
محور P12	م.ط	7	25.77	100%	180.390
محور P11	م.ط	6	25.89	100%	155.340
محور P10	م.ط	6	25.84	100%	155.040
محور P7	م.ط	1	25.20	90%	22.680
محور P3	م.ط	11	25.77	100%	283.470
محور P2	م.ط	8	25.89	100%	207.120
محور P1	م.ط	4	25.84	100%	103.360
الاجمالي					1517.632

اعتماد الهيئة

[Signature]

مهندس الاستشاري

[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]



تطوير البر الشرقي للرياح التوفيقي المرحلة الثانية

كوبري الصافورية



البند	الوحدة	عدد	طول (م)	نسبة الصرف	الاجمالي
م.ط تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالبر (اجهاد 400 كجم / سم2)					
محور P9	م.ط	3	30.57	100%	91.710
الاجمالي					
م.ط تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالمجرى المائي (اجهاد 400 كجم / سم2)					
محور P9	م.ط	9	30.57	100%	275.130
محور P8	م.ط	2	30.31	90%	54.558
محور P8	م.ط	10	30.31	100%	303.100
الاجمالي					
632.788					


اعتماد الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



تطوير البر الشرقي للرياح التوفيقي المرحلة الثانية



كوبري الصافورية

البند	الوحدة	عدد	طول (م)	نسبة الصرف	الاجمالي
م.ط تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالبر (اجهاد 450 كجم / سم2)					
محور R7	م.ط	3	31.84	100%	95.526
محور R6	م.ط	3	31.79	100%	95.361
محور R5	م.ط	3	31.78	100%	95.343
محور R3	م.ط	2	31.95	100%	63.894
محور R2	م.ط	1	31.87	100%	31.867
محور R1	م.ط	1	31.79	100%	31.789
محور L1	م.ط	2	32.68	90%	58.824
محور L2	م.ط	1	33.35	90%	30.015
محور L3	م.ط	2	33.39	90%	60.102
محور L5	م.ط	1	32.87	90%	29.583
محور L6	م.ط	1	32.87	90%	29.583
الاجمالي					621.887
م.ط تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالمجرى المائي (اجهاد 450 كجم / سم2)					
محور R7	م.ط	1	31.84	100%	31.842
محور R6	م.ط	1	31.79	100%	31.787
محور R5	م.ط	1	31.78	100%	31.781
محور R3	م.ط	2	31.95	100%	63.894
محور R2	م.ط	3	31.87	100%	95.601
محور R1	م.ط	3	31.79	100%	95.367
محور L1	م.ط	2	32.68	90%	58.824
محور L2	م.ط	1	33.35	90%	30.015
محور L3	م.ط	2	33.39	90%	60.102
محور L5	م.ط	2	32.87	90%	59.166
محور L6	م.ط	2	32.87	90%	59.166
الاجمالي					617.545

اعتماد الهيئة

[Signature]

مهندس الاستشاري

[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]



تطوير البر الشرقي للرياح التوفيقي المرحلة الثانية



كوبري ميت ناجي

البند	الوحدة	عدد	طول (م)	نسبة الصرف	الاجمالي
م.ط تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالبر (اجهاد 400 كجم / سم ²)					
محور L9	م.ط	2	26.90	90%	48.420
محور L8	م.ط	1	30.10	90%	27.093
محور L7	م.ط	2	26.50	90%	47.700
محور L6	م.ط	2	26.900	90%	48.420
محور L5	م.ط	3	26.50	90%	71.550
محور L4	م.ط	2	26.50	90%	47.700
محور L3	م.ط	2	26.90	90%	48.420
محور L2	م.ط	2	26.50	90%	47.700
محور L1	م.ط	2	26.50	90%	47.700
محور P1	م.ط	1	26.50	90%	23.850
محور R3	م.ط	1	26.90	90%	24.210
محور R3	م.ط	3	26.90	90%	72.630
محور R4	م.ط	4	26.50	90%	95.400
محور R4	م.ط	1	26.50	90%	23.850
محور R5	م.ط	4	26.50	90%	95.400
محور R5	م.ط	1	26.50	90%	23.850
محور R6	م.ط	3	26.90	90%	72.630
محور R6	م.ط	1	26.90	90%	24.210
محور R7	م.ط	3	26.50	90%	71.550
محور R7	م.ط	2	26.50	90%	47.700
محور R8	م.ط	3	26.50	90%	71.550
محور R8	م.ط	2	26.50	90%	47.700
محور R9	م.ط	4	26.90	90%	96.840
محور R10	م.ط	3	26.50	90%	71.550
محور R10	م.ط	2	26.50	90%	47.700
محور R11	م.ط	2	26.50	90%	47.700
محور R11	م.ط	3	26.50	90%	71.550
محور R12	م.ط	2	26.451	90%	47.612
محور R12	م.ط	2	26.451	90%	47.612
محور R13	م.ط	3	29.909	90%	80.754
محور R14	م.ط	1	29.953	90%	26.958
محور R14	م.ط	1	29.953	90%	26.958
محور R15	م.ط	1	27.19	90%	24.471
الاجمالي					1718.937

اعتماد الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



تطوير البر الشرقي للرياح التوفيقى المرحلة الثانية



كوبرى كفر النعيم

البند	الوحدة	عدد	طول (م)	نسبة الصرف	الاجمالى
م.ط تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالبر (اجهاد 400 كجم / سم2)					
محور R2	م.ط	5	27.810	90%	125.145
محور R3	م.ط	4	27.840	90%	100.224
محور R4	م.ط	5	27.850	90%	125.325
محور R5	م.ط	5	28.780	90%	129.510
محور R6	م.ط	4	28.526	90%	102.694
محور R7	م.ط	3	28.10	90%	75.870
محور R9	م.ط	1	28.282	90%	25.454
الاجمالى					684.221

اعتماد الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



تطوير طريق بنها - المنصورة
انشاء طريق حر بالبر الشرقى للرياح التوفيقى



خوازيق سند الجانب الشرقى للرياح التوفيقى

البند	الوحدة	عدد	طول	نسبة الصرف	الاجمالى
<u>م.ط تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالمجرى المائى (اجهاد 350 كجم / سم2)</u>					
اطوال خوازيق القطاع الأول (من كم 6+960 إلى كم 7+050)	م.ط	68	16.9	95%	1091.740
اطوال خوازيق القطاع الأول (من كم 6+960 إلى كم 7+050)	م.ط	7	16.9	90%	106.470
اطوال خوازيق القطاع الأول (من كم 7+050 إلى كم 7+080)	م.ط	13	15.9	95%	196.365
حصر أطوال خوازيق القطاع الثانى (من كم 229+10 إلى كم 10+378)	م.ط	41	15.9	95%	619.305
حصر أطوال خوازيق القطاع الثانى (من كم 229+10 إلى كم 10+378)	م.ط	5	15.9	90%	71.550
حصر اطوال خوازيق القطاع الثانى (من كم 378+10 إلى كم 10+479)	م.ط	37	15.4	95%	541.310
حصر اطوال خوازيق القطاع الثالث (من كم 200+11 إلى كم 11+230)	م.ط	9	17.2	95%	147.060
الاجمالى					2773.800

اعتماد الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة



مشروع كوبري ميت غمر العلوي اعلى
مزلقان السمكة الحديد البر الشرقي للرياح
التوقيقي



كوبرى (ميت غمر - الصافورية العلوي البر الشرقي للرياح التوقيقي)						
اجمالي حصر حديد التسليح (مستخلص جاري 8)						
الوحدة	البند	العدد	الوزن بطن	نسبة الصرف	الاجمالي	ملاحظات

خوازيق كوبري ميت غمر

بالطن	اعمال حدادة خوازيق بالبر والمجري المعني (ميت غمر)	299	1055.326	100%	1055.326	
-------	--	-----	----------	------	----------	--

خوازيق كوبري الصافورية

بالطن	اعمال حدادة خوازيق بالبر والمجري المعني (الصافورية)	144	654.49	100%	654.487	
-------	--	-----	--------	------	---------	--

خوازيق كوبري ميت ناجي

بالطن	اعمال حدادة خوازيق بالبر والمجري المعني (ميت ناجي)	71	211.708	100%	211.708	
-------	---	----	---------	------	---------	--

خوازيق كوبري كفر النعيم

بالطن	اعمال حدادة خوازيق بالبر والمجري المعني (كفر النعيم)	27	82.841	100%	82.841	
-------	---	----	--------	------	--------	--

خوازيق سند جوانب الرياح التوقيقي


بالطن	اعمال حدادة خوازيق بالمجري المعني (خوازيق السند)	180	468.163	100%	468.163	
-------	---	-----	---------	------	---------	--

قوائم كوبري ميت غمر

بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قاعدة وأعمدة L16	1	9.771	100%	9.771	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قاعدة وأعمدة L12	1	12.281	100%	12.281	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قواعد L4,L8	2	9.619	100%	19.238	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قواعد (محاور) P3,P4,P5,P7,P8,P9,P13,P14,P16,P17	10	21.170	100%	211.700	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قواعد (محاور) (P1,P6,P10,P11)	4	12.972	100%	51.888	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قاعدة محور P2	1	16.079	100%	16.079	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قاعدة محور P12	1	20.058	100%	20.058	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قاعدة محور P15	1	13.652	100%	13.652	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قاعدة محور P18	1	23.909	100%	23.909	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قاعدة وعمود محور P19	1	16.162	100%	16.162	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قاعدة وأعمدة R4	1	9.897	100%	9.897	



مشروع كوبري ميت غمر الطوي البر الشرقي للرياح
مزلقان السكة الحديد البر الشرقي للرياح
التوقيقي



كوبرى (ميت غمر - الصاقورية الطوي البر الشرقي للرياح التوقيقي)						
اجمالي حصر حديد التسليح (مستخلص جاري 8)						
الوحدة	البند	العدد	الوزن بالطن	نسبة الصرف	الاجمالي	ملاحظات

قواعد كوبري الصاقورية


بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قاعدة وأعمدة R4	1	10.160	100%	10.160	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قاعدة وأعمدة P14	1	14.129	100%	14.129	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قاعدة وأعمدة P13	1	27.230	100%	27.230	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قاعدة وأعمدة P12	1	23.390	100%	23.390	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قاعدة وأعمدة P11	1	19.084	100%	19.084	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قاعدة وأعمدة P10	1	21.165	100%	21.165	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قاعدة وأعمدة P9	1	37.732	100%	37.732	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قاعدة وأعمدة P8	1	37.732	100%	37.732	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قاعدة وأعمدة P3	1	24.393	100%	24.393	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قاعدة وأعمدة P2	1	28.132	100%	28.132	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم قاعدة وأعمدة P1	1	14.403	100%	14.403	

أعمدة كوبري ميت غمر

بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم أعمدة للبلاطة على خوازيق	68	79.647	100%	79.647	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم أعمدة محور L8	1	7.696	100%	7.696	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم أعمدة محور L4	1	9.512	100%	9.512	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم أعمدة محور P1	1	14.452	100%	14.452	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم أعمدة محور P2	1	15.684	100%	15.684	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم أعمدة محور P3	1	31.323	100%	31.323	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم أعمدة محور P4	1	29.056	100%	29.056	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم أعمدة محور P5	1	30.843	100%	30.843	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم أعمدة محور P6	1	21.931	100%	21.931	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم أعمدة محور P7	1	31.596	100%	31.596	



مشروع كوبري ميت غمر الطوي اعلي
مزلقان السكة الحديد البر الشرقي للرياح
التوقيقي



كوبرى (ميت غمر - الصاقورية الطوي البر الشرقي للرياح التوقيقي)						
اجمالي حصر جديد التسليم (مستخلص جاري 8)						
الوحدة	البند	العدد	الوزن بالطن	نسبة الصرف	الاجمالي	ملاحظات
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم اعمدة محور P8	1	31.813	100%	31.813	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم اعمدة محور P9	1	31.569	100%	31.569	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم اعمدة محور P10	1	21.628	100%	21.628	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم اعمدة محور P11	1	20.985	100%	20.985	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم اعمدة محور P12	1	30.385	100%	30.385	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم اعمدة محور P13	1	16.748	100%	16.748	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم اعمدة محور P14	1	24.118	100%	24.118	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم اعمدة محور P15	1	14.690	100%	14.690	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم اعمدة محور P16	1	20.262	100%	20.262	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم اعمدة محور P17	1	17.943	100%	17.943	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم اعمدة محور P18	1	10.932	100%	10.932	

اعدة كوبري الصاقورية


بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم اعمدة P3	1	10.996	100%	10.996	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم اعمدة P9	1	21.240	100%	21.240	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم اعمدة للبلاطة على خوازيق	20	11.653	100%	11.653	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم اعمدة محور P12	1	11.299	100%	11.299	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم اعمدة محور P10	1	18.383	100%	18.383	

الكمرات سابقة الصب بكوبرى ميت غمر

بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم كمرات PRECAST	6	9.139	100%	54.834	كمرة داخلية
بالطن		2	9.130	100%	18.260	كمرة خارجية



مشروع كوبري ميت غمر الطوي اعلي
مزلقان المسكة الحديد البحر الشرقي للرياح
التوقيقي



كوبرى (ميت غمر - الصافورية الطوي البر الشرقي للرياح التوقيقي)						
اجمالي حصر حديد التسليح (مستخلص جاري 8)						
الوحدة	البند	العدد	الوزن بالطن	نسبة الصرف	الاجمالي	ملاحظات

هامات كوبري ميت غمر

بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم هامة L19	1	9.352	100%	9.352	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم هامات L4,L8	2	9.782	100%	19.564	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم هامات L12,L16	2	9.896	100%	19.792	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم هامة محور P2	1	13.642	100%	13.642	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم هامة محور P1	1	16.174	100%	16.174	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم هامة محور P6	1	10.027	100%	10.027	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم هامة محور P10	1	13.846	100%	13.846	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم هامة محور P11	1	13.846	100%	13.846	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم هامة محور P19	1	12.609	100%	12.609	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم هامة محور R4	1	9.424	100%	9.424	

هامات كوبري الصافورية


بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم هامة محور R4	1	9.424	100%	9.424	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم هامة محور P14	1	13.383	100%	13.383	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم هامة محور P11	1	10.928	100%	10.928	

كمرات وبلاطات كوبري ميت غمر

بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم كمرات البلاطة بين محوري L4,P1	1	104.559	100%	104.559	
بكالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم البلاطة بين محوري L4,P1	1	74.522	100%	74.522	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم كمرات البلاطة بين محوري L8,L4	1	104.988	100%	104.988	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم البلاطة والكويستة بين محوري L8,L4	1	75.232	100%	75.232	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم كمرات البلاطة بين محوري L12,L8	1	104.988	100%	104.988	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم البلاطة والكويستة بين محوري L12,L8	1	75.232	100%	75.232	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم كمرات البلاطة بين محوري L16,L12	1	104.988	100%	104.988	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم البلاطة والكويستة بين محوري L16,L12	1	75.232	100%	75.232	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم كمرات البلاطة بين محوري L19,L16	1	78.664	100%	78.664	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم البلاطة والكويستة بين محوري L19,L16	1	57.081	100%	57.081	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم الكمرات الرابطة بين الكمرات سابقة الصب	1	1.216	50%	2.431	



مشروع كوبري ميت غمر الطوي اعلي
مزلقان المسكة الحديد البر الشرقي للرياح
التوقيقي



كوبرى (ميت غمر - الصافورية الطوي البر الشرقي للرياح التوقيقي)						
اجمالي حصر حديد التسليح (مستخلص جاري 8)						
الوحدة	البند	الحد	الوزن بالطن	نسبة الصرف	الاجملي	ملاحظات

كمرات وبلاطات كوبري الصافورية

بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم كمرات البلاطة بين محوري P14,R4	1	104.932	100%	104.932	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم البلاطة والكويستة بين محوري P14,R4	1	75.234	100%	75.234	

القطاع الصندوقي (كوبرى ميت غمر)

بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم ديفرارات القطاع الصندوقي بين محوري P6-P10	1	37.230	100%	37.230	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم وبيات القطاع الصندوقي بين محوري P6-P10	1	99.034	100%	99.034	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم البلاطة السفلية للقطاع الصندوقي بين محوري P6-P10	1	69.307	100%	69.307	
بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم البلاطة العلوية للقطاع الصندوقي بين محوري P6-P11	1	128.045	100%	128.045	
					5336.681	الاجملي (طن)

اجمالي حصر حديد التسليح (اطول من 12 م)

القطاع الصندوقي (كوبرى ميت غمر)

بالطن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم وبيات القطاع الصندوقي بين محوري P6-P10	1	145.704	100%	145.704	
					145.704	الاجملي (طن)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



الهيئة العامة لإنشاء الطرق

مشروع كوبري ميت غمر العلوي اعلى
مزلقان السكة الحديد البر الشرقي للرياح
التوفيقي

الهيئة العامة
للطرق والكباري وانشاء البري
(GARBLT)
مشروع شبكة الطرق القومية



كوبرى (ميت غمر العلوي البر الشرقي للرياح التوفيقي)

اجمالي حصر خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي

الوحدة	البند	المحور	كمية الخرسانة (م3)	نسبة الصرف	الاجمالي م3	ملاحظات
كوبرى ميت غمر						
3م	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي	P6-P10	1306.153	100%	1306.153	
3م	خرسانة مسلحة لزوم التنيوجرسى	P6-P10	58.813	100%	58.787	
			اجمالي الخرسانة المسلحة للقطاع.الصندوقى (م3)		1364.940	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة



الهيئة العامة لإنشاء الطرق

مشروع كوبري ميت غمر العلوي اعلي
مزلقان السكة الحديد البر الشرقي للرياح
التوفيقي



مشروع سكة الحديد للتقريب

كوبرى (ميت غمر الطوي البر الشرقي للرياح التوفيقي)						
اجمالي حصر خرسانة البلاطة على خوازيق						
الوحدة	البند	المحور	كمية الخرسانة (م3)	نسبة الصرف	الاجمالي م3	ملاحظات
ارتفاع أكبر من 7 متر						
كوبرى ميت غمر						
3م	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات	L4-P1	260.752	100%	260.752	
	خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على خوازيق		250.456	100%	250.456	
	خرسانة مسلحة لزوم الكويستة		30.187	90%	33.541	
	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات	L8-L4	294.561	100%	294.561	
	خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على خوازيق		283.831	100%	283.831	
	خرسانة مسلحة لزوم الكويستة		33.867	100%	33.867	
	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الرابطة بين الكمرات سابقة الصب	P10-P11	5.089	50%	10.178	
1158.743			اجمالي الخرسانة المسلحة للبلاطة على خوازيق بارتفاع أعلى من 7 متر (3م)			
ارتفاع حتى 7 متر						
كوبرى ميت غمر						
	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات	L12-L8	294.561	100%	294.561	
	خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على خوازيق		283.831	100%	283.831	
	خرسانة مسلحة لزوم الكويستة		33.867	100%	33.867	
	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات	L16-L12	294.561	100%	294.561	
	خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على خوازيق		283.831	100%	283.831	
	خرسانة مسلحة لزوم الكويستة		33.867	100%	33.867	
	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات	L19-L16	177.433	90%	197.148	
	خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على خوازيق		216.178	90%	240.198	
	خرسانة مسلحة لزوم الكويستة		12.902	100%	12.902	
كوبرى الصافورية						
3م	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات	P14-R4	294.561	100%	294.561	
	خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على خوازيق		283.820	100%	283.820	
	خرسانة مسلحة لزوم الكويستة		33.955	100%	33.955	
2243.367			اجمالي الخرسانة المسلحة للبلاطة على خوازيق بارتفاع حتى 7 متر (3م)			

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



تطوير البر الشرقي للرياح التوفيقية المرحلة الثانية

كوبري ميت غمر



البند	الوحدة	عدد	الوزن	نسبة الصرف	الاجمالي
تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالبر					
محاور المطلاع من L1 حتى L19	طن	57	4.017	100%	228.969
L13-P29, L15-P35	طن	2	4.017	50%	4.017
خازوق L11-P27	طن	1	3.641	100%	3.641
L 4,8,12,16	طن	24	2.115	100%	50.760
محور P1	طن	8	2.443	100%	19.544
محور P2	طن	9	2.7980	100%	25.182
محور P3	طن	11	3.392	100%	37.312
محور P4	طن	8	3.957	100%	31.656
محور P5	طن	6	3.971	100%	23.825
محور P6	طن	5	2.706	100%	13.530
محور P7	طن	3	3.801	100%	11.403
محور P8	طن	2	3.832	100%	7.664
محور P9	طن	3	3.836	100%	11.508
محور P10	طن	5	2.769	100%	13.845
محور P11	طن	4	2.749	100%	10.996
محور P12	طن	5	3.816	100%	19.080
محور P13	طن	3	3.811	100%	11.433
محور P14	طن	3	3.790	100%	11.370
محور P15	طن	2	2.697	100%	5.394
محور P16	طن	2	3.765	100%	7.530
محور R1	طن	1	5.019	100%	5.019
محور R2	طن	1	5.018	100%	5.018
محور R3	طن	1	5.013	100%	5.013
محور R5	طن	1	5.035	90%	4.532
محور R6	طن	1	5.052	90%	4.547
محور R7	طن	2	5.041	90%	9.074
الاجمالي					
581.861					
تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالمجري المائي					
محور P4	طن	3	3.957	100%	11.871
محور P5	طن	5	3.945	100%	19.725
محور P6	طن	3	2.706	100%	8.118
محور P7	طن	8	3.801	100%	30.408
محور P8	طن	9	3.832	100%	34.486
محور P9	طن	8	3.836	100%	30.688
محور P10	طن	3	2.769	100%	8.307
محور P11	طن	4	2.749	100%	10.996
محور P12	طن	4	3.816	100%	15.264
محور P13	طن	8	3.811	100%	30.488
محور P14	طن	8	3.790	100%	30.320
محور P15	طن	6	2.697	100%	16.182
محور P16	طن	9	3.765	100%	33.885
محور P17	طن	11	3.766	100%	41.426
محور P18	طن	11	3.756	100%	41.316
محور P19	طن	8	2.684	100%	21.472
محور R1	طن	3	5.019	100%	15.057
محور R2	طن	3	5.018	100%	15.054
محور R3	طن	3	5.013	100%	15.039
محور R4	طن	6	2.688	100%	16.128
محور R5	طن	3	5.035	90%	13.595
محور R6	طن	3	5.052	90%	13.640
الاجمالي					
473.465					

اعتماد الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

[Signature]

[Signature]

[Signature]



تطوير البر الشرقي للرياح التوقيفي المرحلة الثانية



كوبري الصافورية

البند	الوحدة	عدد	الوزن	نسبة الصرف	الاجمالي
بالطن تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالبر					
محور R7	طن	3	5.171	100%	15.513
محور R6	طن	3	5.166	100%	15.498
محور R5	طن	3	5.166	100%	15.498
محور R4	طن	4	2.800	100%	11.200
محور R3	طن	2	5.181	100%	10.362
محور R2	طن	1	5.174	100%	5.174
محور R1	طن	1	5.166	100%	5.166
محور P14	طن	2	2.866	100%	5.732
محور P13	طن	3	3.990	100%	11.970
محور P12	طن	4	3.996	100%	15.984
محور P11	طن	2	2.872	100%	5.744
محور P10	طن	5	4.003	100%	20.015
محور P9	طن	3	6.113	100%	18.339
محور P2	طن	3	4.007	100%	12.021
محور P1	طن	4	2.869	100%	11.476
محور L1	طن	2	5.252	90%	9.454
محور L2	طن	1	5.317	90%	4.785
محور L3	طن	2	5.321	90%	9.578
محور L5	طن	1	5.274	90%	4.747
محور L6	طن	1	5.274	90%	4.747
الاجمالي					213.002
بالطن تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالمجرى المائي					
محور R7	طن	1	5.171	100%	5.171
محور R6	طن	1	5.166	100%	5.166
محور R5	طن	1	5.166	100%	5.166
محور R4	طن	2	2.800	100%	5.600
محور R3	طن	2	5.181	100%	10.362
محور R2	طن	3	5.174	100%	15.522
محور R1	طن	3	5.166	100%	15.498
محور P14	طن	6	2.866	100%	17.196
محور P13	طن	8	3.990	100%	31.920
محور P12	طن	7	3.996	100%	27.972
محور P11	طن	6	2.872	100%	17.232
محور P10	طن	6	4.003	100%	24.018
محور P9	طن	9	6.113	100%	55.017
محور P8	طن	2	6.085	90%	10.953
محور P8	طن	10	6.085	100%	60.850
محور P7	طن	1	3.945	90%	3.551
محور P3	طن	11	3.996	100%	43.956
محور P2	طن	8	4.007	100%	32.056
محور P1	طن	4	2.869	100%	11.476
محور L1	طن	2	5.252	90%	9.454
محور L2	طن	1	5.317	90%	4.785
محور L3	طن	2	5.321	90%	9.578
محور L5	طن	2	5.274	90%	9.493
محور L6	طن	2	5.274	90%	9.493
الاجمالي					441.485

اعتماد الهيئة

[Signature]

مهندس الاستشاري

[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]



تطوير البر الشرقي للرياح التوفيقي المرحلة الثانية



كوبري ميت ناجي

البند	الوحدة	عدد	الوزن	نسبة الصرف	الاجمالي
بالطن تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالبر					
محور L9	طن	2	2.926	90%	5.268
محور L8	طن	1	3.766	90%	3.389
محور L7	طن	2	3.471	90%	6.248
محور L6	طن	2	2.926	90%	5.267
محور L5	طن	3	3.471	90%	9.372
محور L4	طن	2	3.471	90%	6.248
محور L3	طن	2	2.926	90%	5.267
محور L2	طن	2	3.471	90%	6.248
محور L1	طن	2	3.471	90%	6.248
محور P1	طن	1	3.186	90%	2.867
محور R3	طن	1	2.926	90%	2.633
محور R3	طن	3	2.926	90%	7.900
محور R4	طن	4	3.471	90%	12.496
محور R4	طن	1	3.471	90%	3.124
محور R5	طن	4	3.471	90%	12.496
محور R5	طن	1	3.471	90%	3.124
محور R6	طن	3	2.926	90%	7.900
محور R6	طن	1	2.926	90%	2.633
محور R7	طن	3	3.471	90%	9.372
محور R7	طن	2	3.471	90%	6.248
محور R8	طن	3	3.471	90%	9.372
محور R8	طن	2	3.471	90%	6.248
محور R9	طن	4	2.926	90%	10.534
محور R10	طن	3	3.471	90%	9.372
محور R10	طن	2	3.471	90%	6.248
محور R11	طن	2	3.471	90%	6.248
محور R11	طن	3	3.471	90%	9.372
محور R12	طن	2	2.897	90%	5.215
محور R12	طن	2	2.897	90%	5.215
محور R13	طن	3	3.752	90%	10.130
محور R14	طن	1	3.755	90%	3.380
محور R14	طن	1	3.755	90%	3.380
محور R15	طن	1	2.945	90%	2.651
الاجمالي					211.708

اعتماد الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



تطوير البر الشرقي للرياح التوفيقي المرحلة الثانية



كوبري كفر النعيم

البند	الوحدة	عدد	الوزن	نسبة الصرف	الاجمالي
بالطن تنفيذ خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالبر					
محور R2	طن	5	3.578	90%	16.101
محور R3	طن	4	2.993	90%	10.775
محور R4	طن	5	3.581	90%	16.115
محور R5	طن	5	3.658	90%	16.461
محور R6	طن	4	3.038	90%	10.937
محور R7	طن	3	3.605	90%	9.734
محور R9	طن	1	3.022	90%	2.720
الاجمالي					82.841

اعتماد الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



تطوير طريق بنها - المنصورة
انشاء طريق حر بالبر الشرقى للرياح التوفيقى
خوازيق سند الجانب الشرقى للرياح التوفيقى



البند	الوحدة	عدد	الوزن	نسبة الصرف	الاجمالى
بالطن حديد تسليح خوازيق قطر 1م بطريقة الحفر الدوار بالمجرى المائى					
حديد تسليح خوازيق القطاع الأول (من كم 6+960 إلى كم 7+050)	طن	68	3.294	95%	212.792
حديد تسليح خوازيق القطاع الأول (من كم 6+960 إلى كم 7+050)	طن	7	3.294	90%	20.752
حديد تسليح خوازيق القطاع الأول (من كم 7+050 إلى كم 7+080)	طن	13	2.399	95%	29.628
حديد تسليح خوازيق القطاع الثانى (من كم 229+10 إلى كم 10+378)	طن	41	2.399	95%	93.441
حديد تسليح خوازيق القطاع الثانى (من كم 229+10 إلى كم 10+378)	طن	5	2.399	90%	10.796
حديد تسليح خوازيق القطاع الثانى (من كم 378+10 إلى كم 10+479)	طن	37	1.864	95%	65.520
حديد تسليح خوازيق القطاع الثالث (من كم 200+11 إلى كم 11+230)	طن	9	4.121	95%	35.235
الاجمالى (طن)					468.163

اعتماد الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



مشروع كوبري ميت غمر العلوي اعلي
مزلقان السكة الحديد البر الشرقي للرياح
التوفيقي

للهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
منشورم شبكة الطرق القومية



كوبرى (ميت غمر العلوي البر الشرقي للرياح التوقيفي)							
اجمالي حصر الكمر سابق الصب							
الوحدة	البند	المحور	عدد	كمية الخرسانة	نسبة الصرف	الاجمالي (م3)	ملاحظات
3م	أعمال خرسانة مسلحة الكمر سابق الصب جهد 500 كجم /سم2	L10-L11	8	26.438	100%	211.504	
211.504		اجمالي الخرسانة المسلحة لعدد (8) كمرات (3م)					

مهندس الهيئة



مهندس الاستشاري

Abrechnung

مهندس المقاول

کیرلس وینر



مشروع تطوير البر الشرقي للرياح التوفيقي المرحلة الثانية
كوبري الصافورية

خرسانة مسلحة لأعمدة على مخدات



خرسانة مسلحة لأعمدة محور (P1)

الاجمالى (م٣)	الارتفاع	المساحة	عدد	الوحده	البند
2.52	0.725	3.4725	1	م٣	الجزء المستقيم للأعمدة
2.52	0.725	3.4725	1		
5.035	اجمالى خرسانة مسلحة لأعمدة محور P1 (م٣)				

اعتماد الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



مشروع تطوير البر الشرقي للرياح التوفيقي المرحلة الثانية
كوبري الصافورية



خرسانة مسلحة للأعمدة على مخدات

خرسانة مسلحة لأعمدة محور (P3)

البند	الوحده	عدد	المساحة	الارتفاع	الاجمالي (م ³)
الجزء المستقيم للأعمدة	3م	1	3.4725	0.508	1.76
		1	3.4725	0.388	1.35
جزء اللوتس		2	22.1		44.20
ركبة العمود أسفل القطاع الصندوقي		2	4	0.2	1.60
اجمالي خرسانة مسلحة لأعمدة محور P3 (3م)					48.911

اعتماد الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

كوبرى (الصافورية العلوي البر الشرقي للرياح التوفيقي)

حصر حديد تسليح عمودى محور P3

ملاحظات	الوزن الكلى (Kg)	الوزن /م (Kg/m)	العدد	الطول	القطر	شكل التسليح
حديد الجزء المستقيم للعمود (CORE)						
كلبس الحلية ZONE A	136.512	1.58	36	2.4	16	
كلمسات كانة خارجية ZONE A	56.880	1.58	9	4	16	
كلمسات كانة خارجية ZONE A	62.568	1.58	9	4.4	16	
كلمسات كانة خارجية ZONE A	256.320	0.89	72	4	12	
TOTAL		0.512	TON			
اجمالى حديد تسليح عمودى محور P3		10.996	TON			

مهندس عمل الشيفطة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



مشروع كوبري الصافورية العلوي - البر الشرقي للرياح التوفيقي

المطابق والمقارن والمقارن
(BARBLT)
مشروع شبكة الطرق الكونية



كوبرى (الصافورية العلوي البر الشرقي للرياح التوفيقي)

bar mark	شكل المسـ	القطر	الطول	العدد	الوزن/م (Kg/m)	الوزن الكلي (Kg)	ملاحظات
حديد اللوتس							
26		16	3	88	1.58	417.120	حديد اضافي
4		18	6.41	32	2.00	410.240	حديد الحلية (جزء اللوتس) ZONE C*,B
4		18	6.29	32	2.00	402.560	
5		18	2.4	64	2.00	307.200	
11		16	4	102	1.58	644.640	كلمسات كتلة خارجية ZONE B,C*,C**
12		16	4.4	102	1.58	709.104	
16		12	4	608	0.89	2164.480	كتلة داخلية ZONE B,C*
6		12	2.4	800	0.89	1708.800	كلمسات خارجية وداخلية لحديد اللوتس ZONE B
8		16	5	50	1.58	395.000	
9		16	5.15	50	1.58	406.850	
7		16	2.7	264	1.58	1126.224	كلمسات الحلية لحديد اللوتس ZONE B
10		12	2.76	160	0.89	393.024	كلمسات خارجية وداخلية لحديد اللوتس ZONE C*
18		16	6.615	10	1.58	104.517	
17		16	6	10	1.58	94.800	
24		16	4	26	1.58	164.320	كلمسات خارجية ZONE C
25		16	5.36	26	1.58	220.189	
2		12	4.4	208	0.89	814.528	كلمات داخلية ZONE C
TOTAL						10.484	TON

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

كوبرى (الصافورية العلوي البر الشرقي للرياح التوقيفي)

حصر حديد تسليح عمودى محور P9

bar mark	شكل التسليح	القطر	الطول	العدد	الوزن /م (Kg/m)	الوزن الكلي (Kg)	ملاحظات
حديد الجزء المستقيم للعمود (CORE)							
1		32	6.25	60	6.32	2370.000	حديد العمود الرئيسي (العمود بجانب الطريق)
1*		32	4.25	60	6.32	1611.600	
2		32	6.23	60	6.32	2362.416	حديد العمود الرئيسي (العمود بجانب الرياح)
2*		32	4.23	60	6.32	1604.016	
3		32	6.25	12	6.32	474.000	حديد الحلية (العمود بجانب الطريق)
3*		32	4.25	12	6.32	322.320	
4		32	6.23	12	6.32	472.483	حديد الحلية (العمود بجانب الرياح)
4*		32	4.23	12	6.32	320.803	
8		16	2.4	68	1.58	257.856	كليس الحلية ZONE A*,A
15		16	8	17	1.58	214.880	كناية خارجية ZONE A*,A
14		12	4	136	0.89	484.160	كناية داخلية ZONE A*,A
TOTAL						10.495	TON
اجمالى حديد تسليح عمودى محور P9						21.240	TON

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

كوبرى (الصافورية العلوي البر الشرقي للرياح التوفيقية)

bar mark	شكل التسليح	القطر	الطول	العدد	الوزن / (Kg/m)	الوزن الكلي (Kg)	ملاحظات
حديد اللوتس							
6		18	3	64	2.00	384.000	حديد اضافي
11		12	5.01	560	0.89	2496.984	كافة داخلية ZONE B
16		16	5.11	140	1.58	1130.332	كلمسات خارجية وداخلية لحديد اللوتس ZONE B
18		16	2.7	280	1.58	1194.480	كلمسات الحنية لحديد اللوتس ZONE B
17		12	2	160	0.89	284.800	كلمسات خارجية لحديد اللوتس ZONE C*
19		16	9.425	20	1.58	297.830	
12		16	6.225	20	1.58	196.710	
13		12	6.3	80	0.89	448.560	كافة داخلية ZONE C*
17		12	2	544	0.89	968.320	كلمسات خارجية لحديد اللوتس ZONE C
20		16	9.82	68	1.58	1055.061	
12		16	6.47	68	1.58	695.137	
13		12	6.58	272	0.89	1592.886	كافة داخلية ZONE C
TOTAL						10.745	TON
















مهندس الهيئة






مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

كوبري ميت غمر العلوي - البر الشرقي للرياح التوقيقي

حصر حديد تسليح البلاطة العلوية بين محوري P6-P10

شكل التسليح	القطر	الطول	العدد	الوزن/م (kg/m)	الوزن الكلي (KG)	ملاحظات	BAR MARK
	22	6	774	2.99	13885.560	حديد علوي في الاتجاه العرضي	ذ
	22	12	774	2.99	27771.120		43
	16	4	1548	1.58	9783.360	حديد سفلي في الاتجاه العرضي	46
	16	4	1548	1.58	9783.360		45
	18	3.2	2322	2	14860.800		44
	16	12	1424	1.58	26999.040	حديد سفلي وعلوي في الاتجاه الطولي	51
	16	7.61	178	1.58	2140.236		50
	16	6	178	1.58	1687.440		52
	16	11.5	32	1.58	581.440	حديد اضافي في الاتجاه الطولي	
	16	12	32	1.58	606.720		
	16	2.85	32	1.58	144.096		
	18	3	1655	2	9930.000	حديد الكويستات	
	18	2	1655	2	6620.000		
	12	12	112	0.89	1196.160	برندات الكويستة (ناحية الرياح)	
	12	8	14	0.89	99.680		
	12	4.38	14	0.89	54.575		

شكل السـيخ	القطر	الطول	العدد	الوزن/م (kg/m)	الوزن الكلي (KG)	ملاحظات	BAR MARK
0.15  0.15	12	7.25	14	0.89	90.335	برندات الكويستة (ناحية الطريق)	
 0.15	12	5.26	14	0.89	65.540		
0.15  0.15	12	12.	70	0.89	747.600		
 0.15	12	8.31	56	0.89	414.170		
0.24  0.24	16	2.84	130	1.58	583.336	حديد الكابولي عند الديافراغات	
TOTAL					128.045	TON	

مهندس الهيئة



مهندس الاستشارى



مهندس الشركة



مشروع تطوير البر الشرقي للرياح التوفيقي المرحلة الثانية
كوبري الصافورية



خرسانة مسلحة لأعمدة على مخدات


خرسانة مسلحة لأعمدة محور (P9)

البند	الوحده	عدد	المساحة	الارتفاع	الاجمالى (م3)
الجزء المستقيم للأعمدة	3م	1	3.4725	0.996	3.46
		1	3.4725	0.876	3.04
		2	22.1	44.20	
اجمالى خرسانة مسلحة لأعمدة محور P9 (م3)					
50.701					

اعتماد الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



SECTIONAL ELEVATION AT AXIS (P09)
ŞAFORYA BRIDGE

محضر تشوينات

عملية تطوير طريق بنها-المنصورة بالبر الشرقى للرياح التوفيقى

انه فى يوم الاثنين الموافق 2023/12/26 اجتمعنا نحن كل من :-

1- م/ محمد أبو المجد عن مكتب سيتيك ايجيبت للاستشارات الهندسية

(استشارى المشروع)

2- م/ كيرلس منير مرقص عن شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

(الشركة المنفذة)


وبالمرور والمعاينة على الطبيعة تم حصر كميات التشوينات المتواجدة بالموقع وبيانها كالاتى:

- عدد (17) ربطة حديد قطر 16مم بإجمالى وزن (34 طن) لإستخدامهم فى تنفيذ البلاطات

وقد أقرت الشركة بأن تلك الكميات تحت مسئوليتها وحراستها لحين استخدامها بالمشروع عاليه

وقد تحرر هذا محضراً منا بذلك

عن مكتب سيتيك ايجيبت



م/ محمد أبو المجد

عن شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



م/ كيرلس منير



تطوير طريق بنها - المنصورة
انشاء طريق حر بالبر الشرقى للرياح التوفيقى
خوازيق سند الجانب الشرقى للرياح التوفيقى



خوازيق البنتونيت

البند	الوحدة	عدد	نسبة الصرف	الاجمالى
<u>م.ط تنفيذ خوازيق قطر 0.6م بطريقة الحفر CFA بالمجرى المائى</u>				
خوازيق ميت ناجى	م.ط	213	100%	1256.700
خوازيق كفر النعيم	م.ط	373	100%	2200.700
خوازيق الصافورية	م.ط	281	100%	1657.900
خوازيق ميت غمر	م.ط	334	100%	1970.600
الاجمالى				7085.90

اعتماد الهيئة

مهندس الاستشارة

مهندس الشركة



مشروع كوبري ميت غمر العلوي اعلي
مزلقان السكة الحديد - البر الشرقي للرياح
التوفيقي

الهيئة العامة
للطرق و النقل البري
(GARBLT)
مشروع شبكة الطرق القومية



كوبرى (ميت غمر العلوي البر الشرقي للرياح التوفيقي)

حصر خرسانة مسلحة للهامة على محور P2

رقم البند	البند	العدد	مساحة مقطع الهامة	الارتفاع (م)	الكمية (م ³)	ملاحظات
28	اعمال الخرسانة المسلحة للهامات جهد ٤٠٠ كجم / سم ²	1	22.141	3.284	72.711	

اجمالى حجم الخرسانة المسلحة لعدد (١) هامة (م ³)	72.711
---	--------

$$AREA=22.141m^2$$

مهندس الهيئة
















مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

كوبرى (ميت غمر العلوي البر الشرقي للرياح التوقيقي)

حصر حديد تسليح هامة محور (P2)


ملاحظات	الوزن الكلي (KG)	الوزن /م (kg/m)	العدد	الطول	القطر	شكل التسليح
حديد سفلي	1668.48	6.32	22	12	32	0.64 1.26 10.1
	742.47	6.32	22	5.34	32	0.65 1.26 3.43
حديد علوي	3336.96	6.32	44	12	32	10.57 1.13 0.3
	1877.04	6.32	44	6.75	32	6.75
كثافات خارجية الجزء العدل (ZONE A+B+C)	1023.12	2.00	98	5.22	18	3.2 1.01 1.01
	1176.00	2.00	98	6	18	1.4 3.2 1.4
كثافات داخلية الجزء العدل (ZONE A,C)	859.74	0.89	276	3.5	12	0.12 1.42 0.21 1.42
كثافات داخلية الجزء العدل (ZONE B)	185.12	0.89	52	4	12	2.6 0.7 0.7
	248.06	0.89	52	5.36	12	1.38 2.6 1.38
كثافات خارجية الجزء المتغير (ZONE D)	208.80	2.00	20	5.22	18	3.2 1.01 1.01
كثافات خارجية الجزء المتغير (ZONE D)	226.00	2.00	20	5.65	18	3.2 1.07-1.38 1.07-1.38
كثافات داخلية الجزء المتغير (ZONE D)	336.42	0.89	120	3.15	12	0.12 1.4-1.09 0.21 1.4-1.09
كثافات خارجية الجزء المتغير (ZONE E)	100.32	2.00	6	8.36	18	3.2 0.35-0.85 1.96 2
كثافات داخلية الجزء المتغير (ZONE E)	59.59	0.89	36	1.86	12	0.12 0.35-0.85 0.21 0.35-0.85

ملاحظات	الوزن الكلي (KG)	الوزن /م (kg/m)	العدد	الطول	القطر	شكل المسبوك
برندات	187.11	2.99	6	10.43	22	
	99.75	2.99	6	5.56	22	
	215.28	2.99	6	12	22	
	215.28	2.99	6	12	22	
	34.56	2.99	1	11.56	22	
	35.88	2.99	1	12	22	
	35.88	2.99	1	12	22	
	5.89	2.99	1	1.97	22	
	34.56	2.99	1	11.56	22	
	33.49	2.99	1	11.2	22	
	35.22	2.99	1	11.78	22	
تمليح ال PEDESTAL	199.71	1.58	16	7.90	16	
	179.42	0.89	32	6.30	12	
	51.26	0.89	24	2.40	12	
	42.72	0.89	20	2.40	12	
	102.53	0.89	48	2.40	12	
	85.44	0.89	40	2.40	12	
TOTAL		13.642	TON			

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



FRAME AT AXIS P2 RFT. DETAILS

مهندس
 محمد
 محمد
 محمد

بالعدد توريد وتركيب الركائز من نوع نيوبرين

البند	الوحدة	عدد	الاجمالي
بالعدد توريد وتركيب الركائز من نوع نيوبرين			
أ- مقاس ٧٤x٤٠٠x٣٠٠ Type B			
كوبرى ميت غمر			
محور P10	عدد	8	8
محور P11		8	8
		الاجمالي	16
ب- مقاس ١١١x٤٥٠x٣٥٠ Type C2			
كوبرى ميت غمر			
محور L19	عدد	4	4
محور L16		8	8
محور L12		8	8
محور L8		8	8
محور L4		8	8
محور P1		4	4
كوبرى الصافورية			
محور R4	عدد	4	4
محور P14		4	4
		الاجمالي	48
مقاس ١١١x٥٠٠x٤٠٠ Type C2			
كوبرى ميت غمر			
محور P10	عدد	4	4
محور P6	عدد	4	4
محور P19	عدد	4	4
		الاجمالي	12

اعتماد الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



تطوير البر الشرقي للرياح التوفيقي المرحلة الثانية



حضر الجسات

البند	الموقع	الوحدة	عدد	العمق (م)	الاجمالي (م)
بالمتر الطولي اعمال جسات الكوبري	كوبرى ميت غمر	م.ط	12	30	360
		م.ط	13	30	390
	كوبرى الصفورية	م.ط	5	40	200
	كوبرى كفر النعيم	م.ط	10	36	360
	كوبرى ميت ناجى	م.ط	11	35	385
	اتزان الميول	م.ط	55	30	1305
اجمالي الجسات (م.ط)					3000

اعتماد الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشراكة



مشروع كوبري ميت غمر العلوي أعلى مزلقان السكة الحديد
البر الشرقي للرياح التوفيقي



كوبرى ميت غمر - كوبري الصافورية

توريد وتركيب القاييسونات الدائمة

الوحدة	البند	العدد	الطول الكلي (م)	الوزن الكلي (طن)
بالطن	توريد وتركيب القاييسونات الدائمة بطول ٦ م سمك ٨ مم قطر ١ م (كوبرى ميت غمر)	126	746.290	146.561
بالطن	توريد وتركيب القاييسونات الدائمة بطول ٦,٢ م سمك ٨ مم قطر ١ م (كوبرى الصافورية)	95	577.362	113.385
بالطن	توريد وتركيب القاييسونات الدائمة بطول ٥,٩ م سمك ٨ مم قطر ١ م (خوازيق سند ميت ناجي)	88	518.726	101.870
بالطن	توريد وتركيب القاييسونات الدائمة بطول ٥,٩ م سمك ٨ مم قطر ١ م (خوازيق سند كفر النعيم)	83	488.634	95.960
بالطن	توريد وتركيب القاييسونات الدائمة بطول ٥,٩ م سمك ٨ مم قطر ١ م (خوازيق سند الصافورية)	9	51.211	10.057
	اجمالي توريد وتركيب قيسونات دائمة (طن)			467.834

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



تطوير طريق بنها - المنصورة
انشاء طريق حر بالبر الشرقي للرياح التوفيقى

الهيئة العامة
للطرق والنقل
(GARBLT)
مشروع شبكة الطرق القومية



كبارى (ميت غمر - الصافورية العلوي البر الشرقي للرياح التوفيقى)

بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من البيتومين على البارد

كوبرى ميت غمر

الوحدة	البند	عدد	الكمية	نسبة الصرف	الاجمالي (م³)	ملاحظات
٢م	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من البيتومين على البارد					
	MONO PILES AT (L) AXES	1	443.022	100%	443.022	
	MONO PILE AT AXIS (R1)	1	29.711	100%	29.711	
	MONO PILE AT AXJS (R2)	1	29.836	100%	29.836	
	محور L16	1	90.094	100%	90.094	
	محاور L4,L8,L12	1	270.282	100%	270.282	
	محور P1	1	120.370	100%	120.370	
	محور P2	1	130.946	100%	130.946	
	محور P3	1	69.160	100%	69.160	

كوبرى الصافورية

	MONO PILE AT AXIS (R1)	1	21.491	100%	21.491	
	MONO PILE AT AXIS (R2)	1	20.486	100%	20.486	
	MONO PILE AT AXIS (R3)	1	19.480	100%	19.480	
	MONO PILE AT AXIS (R5)	1	21.617	100%	21.617	
	محور R4	1	90.094	100%	90.094	

1356.589

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول

كوبرى (ميت غمر العلوي البر الشرقي للرياح التوفيقي)

اجمالى حصر قواعد من الخرسانة العادية مستخلص جاري (٨)

قواعد كوبري ميت غمر

الوحدة	البند	العدد	اجمالى الكمية	نسبة الصرف	الاجمالى	ملاحظات
٣م	L4,L8,L12,L16	4	19.14	90%	17.226	
	P1	1	5.82	90%	5.238	
	P2	1	6.84	90%	6.156	
	P3	1	8.29	90%	7.461	

قواعد كوبري ميت ناجي

٣م	R4,R5,R7,R8	1	17.42	90%	15.678	
٣م	R6,R9	2	2.7	90%	4.860	

56.619

اجمالى خرسانة مسلحة للقواعد (٣م)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

كوبرى (ميت غمر العلوي البر الشرقي للرياح التوفيقي)						
اجمالي حفر ميكانيكى بين الخوازيق مستخلص جاري (٨)						
الوحدة	البند	العدد	اجمالي الكمية	نسبة الصرف	الاجمالي	ملاحظات
م ^٣	كوبرى ميت غمر	1	911.59	100%	911.590	
	كوبرى ميت ناجى	1	631.49	100%	631.490	
			اجمالي حفر ميكانيكى بين الخوازيق (م ^٣)		1543.080	

مهندس الهيئة



مهندس الاستشاري



مهندس الشركة





خريطة النيل العامة لإنشاء الطرق

مشروع كوبري الصافورية العلوي - البر الشرقي للرياح التوفيقي



كوبرى (الصافورية العلوي البر الشرقي للرياح التوفيقي)							
اجمالي حصن الخرسانة المسلحة (الاعمدة علي خوازيق)							
الوحدة	البند	المحور	رقم العمود	كمية الخرسانة	نسبة الصرف	الاجمالي م3	ملاحظات
3م	أعمال خرسانة المسلحة اعمدة 400 جهد MONO PILE كجم/م2	R1	1	3.010	100%	3.010	
			2	3.036	100%	3.036	
			3	3.061	100%	3.061	
			4	3.087	100%	3.087	
		R2	1	2.648	100%	2.648	
			2	2.649	100%	2.649	
			3	2.650	100%	2.650	
			4	2.651	100%	2.651	
		R3	1	2.328	100%	2.328	
			2	2.304	100%	2.304	
			3	2.280	100%	2.280	
			4	2.256	100%	2.256	
		R5	1	1.817	100%	1.817	
			2	1.743	100%	1.743	
			3	1.670	100%	1.670	
			4	1.596	100%	1.596	
		R6	1	1.625	100%	1.625	
			2	1.526	100%	1.526	
			3	1.428	100%	1.428	
			4	1.329	100%	1.329	
44.694		اجمالي صرف الأعمدة (م3)					

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول

[Signature]

[Signature]

[Signature]

كوبرى (الصاقورية العلوي البر الشرقي للرياح التوفيقي)

اجمالي حصر حديد تسليح (الاعمدة علي خوازيق)

الوحدة	البند	المحور	رقم العمود	وزن الحديد (طن)	نسبة الصرف	الاجمالي (طن)	ملاحظات
طن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم الاعمدة لخوازيق MONO PILES	R1	1	0.8556	100%	0.856	
			2	0.8614	100%	0.861	
			3	0.8671	100%	0.867	
			4	0.8728	100%	0.873	
		R2	1	0.7754	100%	0.775	
			2	0.7756	100%	0.776	
			3	0.7758	100%	0.776	
			4	0.7760	100%	0.776	
		R3	1	0.7047	100%	0.705	
			2	0.6994	100%	0.699	
			3	0.6941	100%	0.694	
			4	0.6888	100%	0.689	
		R5	1	0.3382	100%	0.338	
			2	0.3218	100%	0.322	
			3	0.3055	100%	0.306	
			4	0.2891	100%	0.289	
		R6	1	0.2956	100%	0.296	
			2	0.2737	100%	0.274	
			3	0.2519	100%	0.252	
			4	0.2301	100%	0.230	
اجمالي حديد تسليح الاعمدة (طن)				11.653			

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول

كوبرى (ميت عمر الطوي البر الشرقي للرياح التوفيقي)						
اجمالي حصر الخرسانة المسلحة (الاعمدة علي خوازيق) L5-L7,L9-L11,L13-L15,L17-L18						
الوحدة	البند	المحور	رقم الصود	كمية الخرسانة	نسبة الصرف	الاجمالي م3
3م	أعمال خرسانة المسلحة اعمدة 400 جده MONO PILE كجم/م2	L18	40	2.149	100%	2.149
			41	2.096	100%	2.096
			42	2.044	100%	2.044
		L17	P4-14	1.990	100%	1.990
			37	2.193	100%	2.193
			38	2.125	100%	2.125
			39	2.058	100%	2.058
		L15	P4-13	1.990	100%	1.990
			34	2.883	100%	2.883
			35	2.816	100%	2.816
			36	2.748	100%	2.748
		L14	P4-12	2.681	100%	2.681
			31	3.281	100%	3.281
			32	3.215	100%	3.215
		L13	33	3.147	100%	3.147
			P4-11	3.080	100%	3.080
			28	3.698	100%	3.698
			29	3.630	100%	3.630
		L11	30	3.563	100%	3.563
			P4-10	3.495	100%	3.495
			25	4.552	100%	4.552
			26	4.480	100%	4.480
		L10	27	4.420	100%	4.420
			P4-9	4.350	100%	4.350
			22	5.570	100%	5.570
			23	5.510	100%	5.510
		L9	24	5.440	100%	5.440
			P4-8	5.372	100%	5.372
			19	5.450	100%	5.450
			20	5.380	100%	5.380
		L7	21	5.310	100%	5.310
			P4-7	5.250	100%	5.250
			16	6.180	100%	6.180
			17	6.110	100%	6.110
		L6	18	6.040	100%	6.040
			P4-6	5.974	100%	5.974
			13	6.370	100%	6.370
			14	6.300	100%	6.300
		L5	15	6.230	100%	6.230
			P4-5	6.162	100%	6.162
			10	6.770	100%	6.770
			11	6.700	100%	6.700
		L3	12	6.632	100%	6.632
			P4-4	6.570	100%	6.570
			P7	7.379	100%	7.379
			P8	7.311	100%	7.311
		L2	P9	7.244	100%	7.244
			P4-3	7.176	100%	7.176
			P4	7.838	100%	7.838
			P5	7.771	100%	7.771
		L1	P6	7.703	100%	7.703
			P4-2	7.636	100%	7.636
			P1	8.265	100%	8.265
			P2	8.198	100%	8.198
		R1	P3	8.130	100%	8.130
			P4-1	8.063	100%	8.063
			P1	4.062	100%	4.062
			P2	3.994	100%	3.994
		R2	P3	3.927	100%	3.927
			P4	3.859	100%	3.859
			P1	3.605	100%	3.605
			P2	3.537	100%	3.537
			P3	3.470	100%	3.470
			P4	3.402	100%	3.402
اجمالي صرف الاعمدة (3م)			314.573			

مهندس الهيئة


مهندس الاستشاري

مهندس المقاول

كبير ليس مشير



مشروع كوبري ميت عمر الطوي اعلي مزلقان مكة
الحديد البر الشرقي للرياح التوقيتي



كوبرى (ميت عمر الطوي البر الشرقي للرياح التوقيتي)

اجمالي حصر حدادة (الاعمدة علي خوازيق) L1-L3,L5-L7,L9-L11,L13-L15,L17-L18

الوحدة	البند	المعيار	رقم العمود	وزن الحديد (طن)	نسبة الصرف	الاجمالي 3م	ملاحظات
طن	توريد وتركيب حديد تسليح لزوم الاعمدة لخوازيق MONO PILES	L18	40	0.61	100%	0.612	
			41	0.60	100%	0.601	
			42	0.59	100%	0.590	
			P4-14	0.58	100%	0.579	
		L17	37	0.62	100%	0.621	
			38	0.61	100%	0.607	
			39	0.59	100%	0.593	
			P4-13	0.58	100%	0.579	
		L15	34	0.76	100%	0.763	
			35	0.75	100%	0.749	
			36	0.74	100%	0.735	
			P4-12	0.72	100%	0.721	
		L14	31	0.84	100%	0.844	
			32	0.83	100%	0.831	
			33	0.82	100%	0.817	
			P4-11	0.803	100%	0.803	
		L13	28	0.93	100%	0.930	
			29	0.92	100%	0.916	
			30	0.90	100%	0.902	
			P4-10	0.89	100%	0.888	
		L11	25	1.105	100%	1.105	
			26	1.091	100%	1.091	
			27	1.078	100%	1.078	
			P4-9	1.064	100%	1.064	
		L10	22	1.315	100%	1.315	
			23	1.301	100%	1.301	
			24	1.288	100%	1.288	
			P4-8	1.274	100%	1.274	
		L9	19	1.290	100%	1.290	
			20	1.276	100%	1.276	
			21	1.262	100%	1.262	
			P4-7	1.248	100%	1.248	
		L7	16	1.439	100%	1.439	
			17	1.426	100%	1.426	
			18	1.412	100%	1.412	
			P4-6	1.398	100%	1.398	
		L6	13	1.478	100%	1.478	
			14	1.464	100%	1.464	
			15	1.450	100%	1.450	
			P4-5	1.437	100%	1.437	
		L5	10	1.561	100%	1.561	
			11	1.547	100%	1.547	
			12	1.533	100%	1.533	
			P4-4	1.519	100%	1.519	
		L3	7	1.686	100%	1.686	
			8	1.673	100%	1.673	
			9	1.659	100%	1.659	
			P4-3	1.645	100%	1.645	
		L2	4	1.781	100%	1.781	
			5	1.767	100%	1.767	
			6	1.753	100%	1.753	
			P4-2	1.739	100%	1.739	
		L1	1	1.869	100%	1.869	
			2	1.855	100%	1.855	
			3	1.841	100%	1.841	
			P4-1	1.827	100%	1.827	
		R1	1	1.089	100%	1.089	
			2	1.074	100%	1.074	
			3	1.059	100%	1.059	
			4	1.044	100%	1.044	
		R2	1	0.987	100%	0.987	
			2	0.973	100%	0.973	
			3	0.958	100%	0.958	
			4	0.943	100%	0.943	
		R3	1	0.894	100%	0.894	
			2	0.879	100%	0.879	
			3	0.865	100%	0.865	
			4	0.850	100%	0.850	
			اجمالي صرف حديد الاعمدة	79.647			

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول

[Signature]

[Signature]

[Signature]




كوبرى (جسر) العلوئ البر الشرقى للرياح التوقيفى



كوبرى (جسر) العلوئ البر الشرقى للرياح التوقيفى

حصر خرسانة مسلحة للحواجز من محور P6 الى محور P10

الوحدة	البند	عدد	طول	المساحة	الكمية	خصم	ملاحظات
3م	حصر خرسانة مسلحة للحواجز من محور R4 الى محور P14	1	103.81	0.265	29.586		
		1	103.9	0.285	29.612		
	خصم أماكن أعمدة الاتارة	5	0.4	0.205		0.410	
				اجمالى خرسانة مسلحة للحواجز الخرسانية (3م)			
				58.787			



$$AREA = 0.205 m^2$$


$$AREA = 0.285 m^2$$

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

PRC: 12+835.969PRC



Abu...
20/10/2000
7



عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

قوائم الكميات مستخلص (٩) جارى



كميات مكتب إسبيكترم :

م	البند	الوحدة	الفئة	السابق	خلال المدة	الإجمالي	ملاحظات
١٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أنثرية	م ^٣	٢٥٠.٢	١٠٢٤٠٠	١٥٩	١٠٢٥٥٩	
١٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف و الميول الجانبية	م ^٢	١٧٥	٨٢٠٠	١٧١٢	٩٩١٢	
١٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية اسفل مواسير البرايخ	م ^٣	١٠٥٠	٨٩٠	١٥٩	١٠٤٨,٦٣	
٢٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد التمسك	م ^٢	١١٤	٣٥٠٠	١٢٩٨٤	١٦٤٨٤	
٢٦	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز (نيوجرس) وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم	م.ط	٤٢٠	١٥٥٠	١٠١٨	٢٥٦٨	
قيمة الأعمال خلال المدة (هجنية)				٢,٢٤٧,٠٢٦ ج.م.			

مهندس الهيئة

٥٠

مهندس الإستشارى

١٥

مهندس الشركة

١٥



عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

أعمال توريد وفرش طبقة رابطة
من الخرسانة الاسفلتية بسمك
٦ سم



عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

بند (٢٢) أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم

١٦٤٨٣,٧٠	أعمال طبقة رابطة بسمك ٦ سم
١٦٤٨٣,٧٠	الاجمالي (٢م)

مهندس الهيئة

مهندس الإستشاري

مهندس الشركة



عملية انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم



حصر اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم

ملاحظات	الكمية م ^٢	العرض	الطول	المحطة الكيلومترية	
				من	الي
	١٥٣٧,٩٠	٢١,٩٧	٧٠	٦٢٥٠	٦١٨٠
	٢٩٦٥,٥٠	١٩,٧٧	١٥٠	٦٤٠٠	٦٢٥٠
	٣٤٠٥,٠٠	٢٢,٧٠	١٥٠	٦٥٥٠	٦٤٠٠
	١٢٣٤,٨٠	١٧,٦٤	٧٠	٦٦٢٠	٦٥٥٠
	١٦٥٣,٠٠	١٦,٥٣	١٠٠	٦٧٢٠	٦٦٢٠
	١١٢٠,٠٠	٨,٠٠	١٤٠	٦٨٦٠	٦٧٢٠
	٣٢١٧,٥٠	١٦,٥٠	١٩٥	٨١٢٥	٧٩٣٠
	٤٥٠,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٨١٥٠	٨١٢٥
	٤٥٠,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٨١٧٥	٨١٥٠
	٤٥٠,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٨٢٠٠	٨١٧٥
	١٠٦٤٨٣,٧٠	اجمالي الكمية (م ^٢)			

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



المشروع: الجسري والمجاري للمياه

بيان كميات الأعمال المنفذة ببريخ المعصرة كم ٦+٠٢٥

م	البند	الوحدة	الفئة بعد التفاوض	الكمية	ملاحظات
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة بالمجري المائية للأعمال الصناعية لعمق حتى ٦ م	م ^٣	١٦٠.٠٠	٢٢٣.٨٠	
٣	بالمتر المكعب تكشير خرسانة عادية ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية	م ^٣	٧٠.٠٠	٩٤.٢٠	
١٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية أسفل مواسير البرايخ	م ^٣	١٠٥٠.٠٠	٢٠.٤٨	
٢١	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بتربة من الس والرمل بنسبة (١:١)	م ^٣	١٨٠.٠٠	١٧٢.١٥	

مهندس الهيئة
A

مهندس الاستشاري
Bouhachem

مهندس الشركة
[Signature]



حصر الأعمال المنفذة ببريخ المعصرة كم ٦+٠.٢٥

البند	الطول	العرض	السمك	الكمية (م³)
الحفر	١٧.٥٠	٥.٩٠	١.٣٠	١٣٤.٢٣
	٦.٥٠	١٠.٦٠	١.٣٠	٨٩.٥٧
إجمالي الحفر المنفذ (م³)				٢٢٣.٨٠

البند	الطول	العرض	السمك	الكمية (م³)
الإحلال	١٧.٥٠	٥.٩٠	١.٠٠	١٠٣.٢٥
الإحلال منطقة البوابة	٦.٥٠	١٠.٦٠	١.٠٠	٦٨.٩٠
إجمالي الإحلال المنفذ (م³)				١٧٢.١٥

البند	الطول	العرض	السمك	الكمية (م³)
خرسانة عادية	١٧.٥٠	٣.٩٠	٠.٣٠	٢٠.٤٨
إجمالي الخرسانة العادية المنفذة (م³)				٢٠.٤٨

البند	العدد	الطول	العرض	السمك	الكمية (م³)
تكسير قاعدة مستطيلة	١	٨.٧٠	٦.٠٠	١.٠٠	٥٢.٢٠
تكسير الجناح (٢)	٢	٦.٠٠	٠.٧٥	٣.٠٠	٢٧.٠٠
تكسير ميل الجناح (عدد ٢)	٢	٥.٠٠	٠.٧٥	٢.٠٠	١٥.٠٠
إجمالي التكسير المنفذ					٩٤.٢٠

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



مستند إنشاء طريق حفر شرق الرياح التوفيقي بطول 7 كم
قوائم الكميات مستخلص (9) جاري

كميات مكتب ميثاق :

م	البند	الوحدة	الفترة	السابق	خلال المدة	الإجمالي	ملاحظات
57	تأجير المكعب توريد وسحب خرسانة مسلحة لزوم الحوائط	متر	1900	10,400	166	10565.87	
36	تأجير الآلات والشغل وتركيب وإزالة حديد تسليح حوائط (60.40)	متر	1900	67,05	1.92	68.97	
	قيمة الأعمال خلال المدة (بالجنينة)			359313.00			

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

أعمال أتربة



عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

بند (١٠) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقات اتربة	
٩٢٢٩٠,٠٠	أعمال توريد وتشغيل طبقات اتربة (طريق رئيسي)
١٠٢٦٩,١٢	أعمال توريد وتشغيل طبقات اتربة لزوم ردم خطوط المواسير
١٠٢٥٥٩,١٢	الاجمالي


مهندس الهيئة

مهندس الإستشاري

مهندس الشركة



عملية انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم



حصر اعمال توريد اترية



المحطة الكيلومترية	الطول	المسطح	متوسط المسطح	الكمية م٣	الكمية التراكمية	ملاحظات
						الموقع
٦٠٢٥	٢٥	٤٥,٥٤	٤٧,٢٥	١١٨١,٢٥	١١٨١,٢٥	
٦٠٥٠	٢٥	٤٨,٩٦	٥١,٦١	١٢٩٠,٢٥	٢٤٧١,٥٠	
٦٠٧٥	٢٥	٥٤,٢٦	٥٥,٥٧	١٣٨٩,١٣	٣٨٦٠,٦٣	
٦١٠٠	٢٥	٥٦,٨٧	٥٧,٢٧	١٤٣١,٦٣	٥٢٩٢,٢٥	
٦١٢٥	٢٥	٥٧,٦٦	٥٦,٤١	١٤١٠,٢٥	٦٧٠٢,٥٠	
٦١٥٠	٢٥	٥٥,١٦	٥٥,٤٣	١٣٨٥,٧٥	٨٠٨٨,٢٥	
٦١٧٥	٢٥	٥٥,٧٠	٥٤,٩٨	١٣٧٤,٥٠	٩٤٦٢,٧٥	
٦٢٠٠	٢٥	٥٤,٢٦	٥٣,٥٣	١٣٣٨,١٣	١٠٨٠٠,٨٨	
٦٢٢٥	٢٥	٥٢,٧٩	٥١,٠٣	١٢٧٥,٧٥	١٢٠٧٦,٦٣	
٦٢٥٠	٢٥	٤٩,٢٧	٤٦,٦٩	١١٦٧,٢٥	١٣٢٤٣,٨٨	
٦٢٧٥	٢٥	٤٤,١١	٤٢,١٨	١٠٥٤,٣٨	١٤٢٩٨,٢٥	
٦٣٠٠	٢٥	٤٠,٢٤	٣٨,٩٠	٩٧٢,٣٨	١٥٢٧٠,٦٣	
٦٣٢٥	٢٥	٣٧,٥٥	٣٦,١٦	٩٠٣,٨٨	١٦١٧٤,٥٠	
٦٣٥٠	٢٥	٣٤,٧٦	٣٥,٥٣	٨٨٨,٢٥	١٧٠٦٢,٧٥	
٦٣٧٥	٢٥	٣٦,٣٠	٣٥,١٤	٨٧٨,٥٠	١٧٩٤١,٢٥	
٦٤٠٠	٢٥	٣٣,٩٨	٣٤,١٦	٨٥٣,٨٨	١٨٧٩٥,١٣	
٦٤٢٥	٢٥	٣٤,٣٣	٣٥,٤٦	٨٨٦,٣٨	١٩٦٨١,٥٠	
٦٤٥٠	٢٥	٣٦,٥٨	٣٢,١٤	٨٠٣,٣٨	٢٠٤٨٤,٨٨	
٦٤٧٥	٢٥	٢٧,٦٩	٢٥,٧٩	٦٤٤,٦٣	٢١١٢٩,٥٠	
٦٥٠٠	٢٥	٢٣,٨٨	٢٣,٩٣	٥٩٨,٢٥	٢١٧٢٧,٧٥	
٦٥٢٥	٢٥	٢٣,٩٨	٢٥,٧٩	٦٤٤,٦٣	٢٢٣٧٢,٣٨	
٦٥٥٠	٢٥	٢٧,٥٩	٢٨,٤٢	٧١٠,٥٠	٢٣٠٨٢,٨٨	
٦٥٧٥	٢٥	٢٩,٢٥	٢٩,٥٥	٧٣٨,٦٣	٢٣٨٢١,٥٠	
٦٦٠٠	٢٥	٢٩,٨٤	٣٠,٥٥	٧٦٣,٧٥	٢٤٥٨٥,٢٥	
٦٦٢٥	٢٥	٣١,٢٦	٣٣,٠٥	٨٢٦,١٣	٢٥٤١١,٣٨	
٦٦٥٠	٢٥	٣٤,٨٣	٣٤,٩٥	٨٧٣,٧٥	٢٦٢٨٥,١٣	
٦٦٧٥	٢٥	٣٥,٠٧	٣٦,٤٣	٩١٠,٦٣	٢٧١٩٥,٧٥	
٦٧٠٠	٢٥	٣٧,٧٨	٣٨,٢٨	٩٥٦,٨٨	٢٨١٥٢,٦٣	
٦٧٢٥	٢٥	٣٨,٧٧	٣٨,٦١	٩٦٥,١٣	٢٩١١٧,٧٥	
٦٧٥٠	٢٥	٣٨,٤٤	٣٩,٠٤	٩٧٦,٠٠	٣٠٠٩٣,٧٥	
٦٧٧٥	٢٥	٣٩,٦٤	٤٠,٦٣	١٠١٥,٧٥	٣١١٠٩,٥٠	
٦٨٠٠	٢٥	٤١,٦٢	٤١,٥٩	١٠٣٩,٧٥	٣٢١٤٩,٢٥	
٦٨٢٥	٢٥	٤١,٥٦	٤٢,٢٨	١٠٥٦,٨٨	٣٣٢٠٦,١٣	
٦٨٥٠	٢٥	٤٢,٩٩	٤٢,٦٤	١٠٦٥,٨٨	٣٤٢٧٢,٠٠	
٦٨٧٥	٢٥	٤٢,٢٨	٤١,٧٨	١٠٤٤,٥٠	٣٥٣١٦,٥٠	
٦٩٠٠	٢٥	٤١,٢٨	٢٩,٠٦	٧٢٦,٣٨	٣٦٠٤٢,٨٨	
٦٩٢٥	٢٥	١٦,٨٣	١٥,٦٣	٣٩٠,٧٥	٣٦٤٣٣,٦٣	
٦٩٥٠	٢٥	١٤,٤٣	٢١,٠٢	٥٢٥,٥٠	٣٦٩٥٩,١٣	
٧٩٢٥	٢٥	٢٧,٦١	٢٧,٥٨	٦٨٩,٣٨	٣٧٦٤٨,٥٠	
٧٩٥٠	٢٥	٢٧,٥٤	٢٦,٢٠	٦٥٥,٠٠	٣٨٣٠٣,٥٠	
٧٩٧٥	٢٥	٢٤,٨٦	٢٤,٤٧	٦١١,٦٣	٣٨٩١٥,١٣	
٨٠٠٠	٢٥	٢٤,٠٧	٢٩,١٠	٧٢٧,٣٨	٣٩٦٤٢,٥٠	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

A-



عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم



حصر اعمال توريد اترية



المحطة الكيلومترية	الطول	المسطح	متوسط المسطح	الكمية م ^٣	الكمية التراكمية	ملاحظات
٨.٢٥	٢٥	٣٤,١٢	٣٤,٧١	٨٦٧,٧٥	٤٠٥١٠,٢٥	
٨.٥٠	٢٥	٣٥,٣٠	٣٥,١٠	٨٧٧,٥٠	٤١٣٨٧,٧٥	
٨.٧٥	٢٥	٣٤,٩٠	٣٥,٥٦	٨٨٨,٨٨	٤٢٢٧٦,٦٣	
٨١.٠٠	٢٥	٣٦,٢١	٣٥,٧١	٨٩٢,٧٥	٤٣١٦٩,٣٨	
٨١.٢٥	٢٥	٣٥,٢١	٣٤,١٣	٨٥٣,١٣	٤٤٠٢٢,٥٠	
٨١.٥٠	٢٥	٣٣,٠٤	٣٤,٥٨	٨٦٤,٣٨	٤٤٨٨٦,٨٨	
٨١.٧٥	٢٥	٣٦,١١	٣٦,٨٥	٩٢١,١٣	٤٥٨٠٨,٠٠	
٨٢.٠٠	٢٥	٣٧,٥٨	٣٧,٠٠	٩٢٤,٨٨	٤٦٧٣٢,٨٨	
٨٢.٢٥	٢٥	٣٦,٤١	٣٤,٨٩	٨٧٢,١٣	٤٧٦٠٥,٠٠	
٨٢.٥٠	٢٥	٣٣,٣٦	٣٢,٠٦	٨٠١,٣٨	٤٨٤٠٦,٣٨	
٨٢.٧٥	٢٥	٣٠,٧٥	٢٩,٣٩	٧٣٤,٦٣	٤٩١٤١,٠٠	
٨٣.٠٠	٢٥	٢٨,٠٢	٢٥,١٣	٦٢٨,٢٥	٤٩٧٦٩,٢٥	
٨٣.٢٥	٢٥	٢٢,٢٤	٢١,٩٢	٥٤٧,٨٨	٥٠٣١٧,١٣	
٨٣.٥٠	٢٥	٢١,٥٩	٢٢,٢٧	٥٥٦,٧٥	٥٠٨٧٣,٨٨	
٨٣.٧٥	٢٥	٢٢,٩٥	٢٣,٧٠	٥٩٢,٣٨	٥١٤٦٦,٢٥	
٨٤.٠٠	٢٥	٢٤,٤٤	٢٣,٣٨	٥٨٤,٥٠	٥٢٠٥٠,٧٥	
٨٤.٢٥	٢٥	٢٢,٣٢	٢٠,٧٧	٥١٩,١٣	٥٢٥٦٩,٨٨	
٨٤.٥٠	٢٥	١٩,٢١	١٨,٢٥	٤٥٦,٢٥	٥٣٠٢٦,١٣	
٨٤.٧٥	٢٥	١٧,٢٩	١٦,٠٨	٤٠٢,٠٠	٥٣٤٢٨,١٣	
٨٥.٠٠	٢٥	١٤,٨٧	١٥,٣٠	٣٨٢,٥٠	٥٣٨١٠,٦٣	
٨٥.٢٥	٢٥	١٥,٧٣	١٨,٣٤	٤٥٨,٣٨	٥٤٢٦٩,٠٠	
٨٥.٥٠	٢٥	٢٠,٩٤	٢٠,٦٦	٥١٦,٣٨	٥٤٧٨٥,٣٨	
٨٥.٧٥	٢٥	٢٠,٣٧	٢٠,٨٧	٥٢١,٧٥	٥٥٣٠٧,١٣	
٨٦.٠٠	٢٥	٢١,٣٧	١٧,٩١	٤٤٧,٦٣	٥٥٧٥٤,٧٥	
٨٦.٢٥	٢٥	١٤,٤٤	١٦,٠٢	٤٠٠,٣٨	٥٦١٥٥,١٣	
٨٦.٥٠	٢٥	١٧,٥٩	١٨,٤٢	٤٦٠,٥٠	٥٦٦١٥,٦٣	
٨٦.٧٥	٢٥	١٩,٢٥	٢٤,٥٦	٦١٣,٨٨	٥٧٢٢٩,٥٠	
٨٧.٠٠	٢٥	٢٩,٨٦	٢٥,١٢	٦٢٧,٨٨	٥٧٨٥٧,٣٨	
٨٧.٢٥	٢٥	٢٠,٣٧	٢٠,٨١	٥٢٠,١٣	٥٨٣٧٧,٥٠	
٨٧.٥٠	٢٥	٢١,٢٤	٢٢,١١	٥٥٢,٧٥	٥٨٩٣٠,٢٥	
٨٧.٧٥	٢٥	٢٢,٩٨	٢٦,٣٤	٦٥٨,٥٠	٥٩٥٨٨,٧٥	
٨٨.٠٠	٢٥	٢٩,٧٠	٢٦,٤٨	٦٦١,٨٨	٦٠٢٥٠,٦٣	
٨٨.٢٥	٢٥	٢٣,٢٥	٢٤,٥٦	٦١٣,٨٨	٦٠٨٦٤,٥٠	
٨٨.٥٠	٢٥	٢٥,٨٦	٢٦,٦٩	٦٦٧,١٣	٦١٥٣١,٦٣	
٨٨.٧٥	٢٥	٢٧,٥١	٢٧,٦٨	٦٩١,٨٨	٦٢٢٢٣,٥٠	
٨٩.٠٠	٢٥	٢٧,٨٤	٢٣,٣٠	٥٨٢,٣٨	٦٢٨٠٥,٨٨	
٨٩.٢٥	٢٥	١٨,٧٥	١٧,٥٨	٤٣٩,٣٨	٦٣٢٤٥,٢٥	
٨٩.٥٠	٢٥	١٦,٤٠	١٦,٥٢	٤١٢,٨٨	٦٣٦٥٨,١٣	
٨٩.٧٥	٢٥	١٦,٦٣	٢٣,٢٢	٥٨٠,٥٠	٦٤٢٣٨,٦٣	
٩٠.٠٠	٢٥	٢٩,٨١	٢٨,١٣	٧٠٣,٢٥	٦٤٩٤١,٨٨	
٩٠.٢٥	٢٥	٢٦,٤٥	٢٤,٧٤	٦١٨,٥٠	٦٥٥٦٠,٣٨	
٩٠.٥٠	٢٥	٢٣,٠٣	٢٢,٥٧	٥٦٤,٢٥	٦٦١٢٤,٦٣	
٩٠.٧٥	٢٥	٢٢,١١	٢١,٧٧	٥٤٤,١٣	٦٦٦٦٨,٧٥	
٩١.٠٠	٢٥	٢١,٤٢	٣٤,٣٣	٨٥٨,٢٥	٦٧٥٢٧,٠٠	


مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم



حصر اعمال توريد التربة



المحطة الكيلومترية	الطول	المسطح	متوسط المسطح	الكمية م ^٣	الكمية التراكمية	ملاحظات
٩١٢٥	٢٥	٤٧,٢٤	٣٨,٥٦	٩٦٣,٨٨	٦٨٤٩٠,٨٨	
٩١٥٠	٢٥	٢٩,٨٧	٢٨,١٩	٧٠٤,٦٣	٦٩١٩٥,٥٠	
٩١٧٥	٢٥	٢٦,٥٠	٢٥,٢٣	٦٣٠,٦٣	٦٩٨٢٦,١٣	
٩٢٠٠	٢٥	٢٣,٩٥	٢٣,٧٤	٥٩٣,٣٨	٧٠٤١٩,٥٠	
٩٢٢٥	٢٥	٢٣,٥٢	٢٤,٢٧	٦٠٦,٦٣	٧١٠٢٦,١٣	
٩٢٥٠	٢٥	٢٥,٠١	٢٦,٦٠	٦٦٤,٨٨	٧١٦٩١,٠٠	
٩٢٧٥	٢٥	٢٨,١٨	٢٩,٢٤	٧٣٠,٨٨	٧٢٤٢١,٨٨	
٩٣٠٠	٢٥	٣٠,٢٩	٣٠,٥١	٧٦٢,٧٥	٧٣١٨٤,٦٣	
٩٣٢٥	٢٥	٣٠,٧٣	٣٢,١٢	٨٠٢,٨٨	٧٣٩٨٧,٥٠	
٩٣٥٠	٢٥	٣٣,٥٠	٣٣,١٣	٨٢٨,١٣	٧٤٨١٥,٦٣	
٩٣٧٥	٢٥	٣٢,٧٥	٣١,٨٦	٧٩٦,٥٠	٧٥٦١٢,١٣	
٩٤٠٠	٢٥	٣٠,٩٧	٣٠,١٢	٧٥٣,٠٠	٧٦٣٦٥,١٣	
٩٤٢٥	٢٥	٢٩,٢٧	٢٥,٥٥	٦٣٨,٧٥	٧٧٠٠٣,٨٨	
٩٤٥٠	٢٥	٢١,٨٣	٢٢,٦٠	٥٦٥,٠٠	٧٧٥٦٨,٨٨	
٩٤٧٥	٢٥	٢٣,٣٧	٢٣,٥٤	٥٨٨,٥٠	٧٨١٥٧,٣٨	
٩٥٠٠	٢٥	٢٣,٧١	٢٢,٨٩	٥٧٢,٢٥	٧٨٧٢٩,٦٣	
٩٥٢٥	٢٥	٢٢,٠٧	٢٠,٧٧	٥١٩,١٣	٧٩٢٤٨,٧٥	
٩٥٥٠	٢٥	١٩,٤٦	١٨,٤٩	٤٦٢,٢٥	٧٩٧١١,٠٠	
٩٥٧٥	٢٥	١٧,٥٢	١٦,٧٠	٤١٧,٣٨	٨٠١٢٨,٣٨	
٩٦٠٠	٢٥	١٥,٨٧	١٤,٦٧	٣٦٦,٧٥	٨٠٤٩٥,١٣	
٩٦٢٥	٢٥	١٣,٤٧	١٣,٧١	٣٤٢,٦٣	٨٠٨٣٧,٧٥	
٩٦٥٠	٢٥	١٣,٩٤	١٢,٨٤	٣٢١,٠٠	٨١١٥٨,٧٥	
٩٦٧٥	٢٥	١١,٧٤	١٠,٧٢	٢٦٧,٨٨	٨١٤٢٦,٦٣	
٩٧٠٠	٢٥	٩,٦٩	٩,٥١	٢٣٧,٦٣	٨١٦٦٤,٢٥	
٩٧٢٥	٢٥	٩,٣٢	٨,٨٧	٢٢١,٧٥	٨١٨٨٦,٠٠	
٩٧٥٠	٢٥	٨,٤٢	٨,٥٢	٢١٣,٠٠	٨٢٠٩٩,٠٠	
٩٧٧٥	٢٥	٨,٦٢	٨,٨٧	٢٢١,٧٥	٨٢٣٢٠,٧٥	
٩٨٠٠	٢٥	٩,١٢	١٠,٧٩	٢٦٩,٧٥	٨٢٥٩٠,٥٠	
٩٨٢٥	٢٥	١٢,٤٦	١٢,٧٨	٣١٩,٥٠	٨٢٩١٠,٠٠	
٩٨٥٠	٢٥	١٣,١٠	١٣,٤٢	٣٣٥,٣٨	٨٣٢٤٥,٣٨	
٩٨٧٥	٢٥	١٣,٧٣	١٤,٦٤	٣٦٥,٨٨	٨٣٦١١,٢٥	
٩٩٠٠	٢٥	١٥,٥٤	١٤,٦٦	٣٦٦,٥٠	٨٣٩٧٧,٧٥	
٩٩٢٥	٢٥	١٣,٧٨	١٣,٨٠	٣٤٥,٠٠	٨٤٣٢٢,٧٥	
٩٩٥٠	٢٥	١٣,٨٢	١٤,١٥	٣٥٣,٦٣	٨٤٦٧٦,٣٨	
٩٩٧٥	٢٥	١٤,٤٧	٩,٠٩	٢٢٧,٢٥	٨٤٩٠٣,٦٣	
١٠٠٠٠	٢٥	٣,٧١	٣,٩٧	٩٩,١٣	٨٥٠٠٢,٧٥	
١٠٠٢٥	٢٥	٤,٢٢	٤,٩٢	١٢٢,٨٨	٨٥١٢٥,٦٣	
١٠٠٥٠	٢٥	٥,٦١	٥,٨٢	١٤٥,٥٠	٨٥٢٧١,١٣	
١٠٠٧٥	٢٥	٦,٠٣	٥,٨٦	١٤٦,٣٨	٨٥٤١٧,٥٠	
١٠١٠٠	٢٥	٥,٦٨	٦,٤١	١٦٠,٢٥	٨٥٥٧٧,٧٥	
١٠١٢٥	٢٥	٧,١٤	١١,٢٧	٢٨١,٦٣	٨٥٨٥٩,٣٨	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم



حصر اعمال توريد اترية



المحطة الكيلومترية	الطول	المسطح	متوسط المسطح	الكمية م ^٣	الكمية التراكمية	ملاحظات
١٠٢٠٠	٢٥	١٥,٣٩	١٥,٦٩	٣٩٢,١٣	٨٦٢٥١,٥٠	
١٠٢٢٥	٢٥	١٥,٩٨	١٥,٠٤	٣٧٥,٨٨	٨٦٦٢٧,٣٨	
١٠٢٥٠	٢٥	١٤,٠٩	١٤,١١	٣٥٢,٧٥	٨٦٩٨٠,١٣	
١٠٢٧٥	٢٥	١٤,١٣	١٤,٨٢	٣٧٠,٥٠	٨٧٣٥٠,٦٣	
١٠٣٠٠	٢٥	١٥,٥١	١٥,٨٧	٣٩٦,٦٣	٨٧٧٤٧,٢٥	
١٠٣٢٥	٢٥	١٦,٢٢	١٥,٧٧	٣٩٤,٢٥	٨٨١٤١,٥٠	
١٠٣٥٠	٢٥	١٥,٣٢	١٤,٧٩	٣٦٩,٦٣	٨٨٥١١,١٣	
١٠٣٧٥	٢٥	١٤,٢٥	١٦,٠٩	٤٠٢,٢٥	٨٨٩١٣,٣٨	
١٠٤٠٠	٢٥	١٧,٩٣	١٦,٤٤	٤١١,٠٠	٨٩٣٢٤,٣٨	
١٠٤٢٥	٢٥	١٤,٩٥	١٢,٦٧	٣١٦,٧٥	٨٩٦٤١,١٣	
١٠٤٥٠	٢٥	١٠,٣٩	١٠,٥٧	٢٦٤,١٣	٨٩٩٠٥,٢٥	
١٠٤٧٥	٢٥	١٠,٧٤	٩,٦٨	٢٤٢,٠٠	٩٠١٤٧,٢٥	
١٠٥٠٠	٢٥	٨,٦٢	٧,٤٧	١٨٦,٧٥	٩٠٣٣٤,٠٠	
١٠٥٢٥	٢٥	٦,٣٢	٦,٠١	١٥٠,٢٥	٩٠٤٨٤,٢٥	
١٠٥٥٠	٢٥	٥,٧٠	٥,٨٦	١٤٦,٣٨	٩٠٦٣٠,٦٣	
١٠٥٧٥	٢٥	٦,٠١	٥,٦٢	١٤٠,٥٠	٩٠٧٧١,١٣	
١٠٦٠٠	٢٥	٥,٢٣	٤,٩٩	١٢٤,٦٣	٩٠٨٩٥,٧٥	
١٠٦٢٥	٢٥	٤,٧٤	١٠,١١	٢٥٢,٦٣	٩١١٤٨,٣٨	
١٠٦٥٠	٢٥	١٥,٤٧	١٥,٦٥	٣٩١,٢٥	٩١٥٣٩,٦٣	
١٠٦٧٥	٢٥	١٥,٨٣	١٤,٧٣	٣٦٨,٢٥	٩١٩٠٧,٨٨	
١٠٧٠٠	٢٥	١٣,٦٣	١٢,٤٨	٣١١,٨٨	٩٢٢١٩,٧٥	
١٠٧٢٥	٢٥	١١,٣٢	١٣,٣٩	٣٣٤,٧٥	٩٢٥٥٤,٥٠	
١٠٧٥٠	٢٥	١٥,٤٦	١٤,٩٢	٣٧٣,٠٠	٩٢٩٢٧,٥٠	
١٠٧٧٥	٢٥	١٤,٣٨	٨,٨٢	٢٢٠,٣٨	٩٣١٤٧,٨٨	
١٠٨٠٠	٢٥	٣,٢٥	٣,٥٠	٨٧,٥٠	٩٣٢٣٥,٣٨	
١٠٨٢٥	٢٥	٣,٧٥	٣,٩٤	٩٨,٣٨	٩٣٣٣٣,٧٥	
١٠٨٥٠	٢٥	٤,١٢	٤,٠٩	١٠٢,١٣	٩٣٤٣٥,٨٨	
١٠٨٧٥	٢٥	٤,٠٥	٣,٩٧	٩٩,١٣	٩٣٥٣٥,٠٠	
١٠٩٠٠	٢٥	٣,٨٨	٣,٨٨	٩٧,٠٠	٩٣٦٣٢,٠٠	
الإجمالي (م ^٣)					٩٣٦٣٢,٠٠	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم



حصر اعمال توريد اترية



المحطة الكيلومترية	الطول	المسطح	متوسط المسطح	الكمية م ^٣	الكمية التراكمية	ملاحظات
خضم التراب من قطاعات الحوائط						
المحطة الكيلومترية		النموذج	الطول	المسطح	الكمية (م ^٣)	ملاحظات
من	الى					
٦.٢٥	٦.٤٣	٢,٥٠	٤٠٥,٠٠	٠,٦٠	٢٤٣,٠٠	
٦.٤٣	٦.٥٠	١,٥٠	٧٠,٠٠	٠,٢٠	١٤,٠٠	
٦.٥٠	٦.٥٨٥	٢,٥٠	٨٥,٠٠	٠,٦٠	٥١,٠٠	
٦.٥٨٥	٦.٦٤	١,٥٠	٥٥,٠٠	٠,٢٠	١١,٠٠	
٦.٦٤	٦.٩٥	٢,٥٠	٣١٠,٠٠	٠,٦٠	١٨٦,٠٠	
٧.٩٢٥	٧.٩٣٥	١,٥٠	١٠,٠٠	٠,٢٠	٢,٠٠	
٧.٩٣٥	٨.٠٠	٢,٥٠	٦٥,٠٠	٠,٦٠	٣٩,٠٠	
٨.٠٠	٨.٣٩	١,٥٠	٣٩٠,٠٠	٠,٢٠	٧٨,٠٠	
٨.٣٩	٨.٤٧٥	٢,٥٠	٨٥,٠٠	٠,٦٠	٥١,٠٠	
٨.٤٧٥	٨.٦٨٥	١,٥٠	٢١٠,٠٠	٠,٢٠	٤٢,٠٠	
٨.٦٨٥	٨.٩١٥	٢,٥٠	٢٣٠,٠٠	٠,٦٠	١٣٨,٠٠	
٨.٩١٥	٩.٢٧	١,٥٠	٣٥٥,٠٠	٠,٢٠	٧١,٠٠	
٩.٢٧	٩.٥٦	٢,٥٠	٢٩٠,٠٠	٠,٦٠	١٧٤,٠٠	
٩.٥٦	٩.٦٨	١,٥٠	١٢٠,٠٠	٠,٢٠	٢٤,٠٠	
٩.٦٨	٩.٧٢٥	٠,٥٠	٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٩.٧٢٥	٩.٩٧٥	١,٥٠	٢٥٠,٠٠	٠,٢٠	٥٠,٠٠	
٩.٩٧٥	١٠.١٢٥	١,٥٠	١٥٠,٠٠	٠,٢٠	٣٠,٠٠	
١٠.٢٠٠	١٠.٢٦	١,٥٠	٦٠,٠٠	٠,٢٠	١٢,٠٠	
١٠.٢٦	١٠.٣٥	٢,٥٠	٩٠,٠٠	٠,٦٠	٥٤,٠٠	
١٠.٣٥	١٠.٦٧٥	١,٥٠	٣٢٥,٠٠	٠,٢٠	٦٥,٠٠	
١٠.٦٧٥	١٠.٨٦٥	٠,٥٠	١٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٠.٨٦٥	١٠.٩٠	١,٥٠	٣٥,٠٠	٠,٢٠	٧,٠٠	
اجمالي الكمية م ^٣				٩٢٢٩,٠٠		
كمية الأترية لزوم ردم خطوط المواسير م ^٣				١٠.٢٦٩,١٢		
إجمالي كمية الأترية (م ^٣)				١٠.٢٥٥٩,١٢		

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

عملية انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

بالمتر المسطح اعمال توريد
وصب خرسانة عادية سمك
١٥ سم لحماية الأكتاف والميول



عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

بند (١٤) بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول

٩٩١١,٥٠	أعمال صب خرسانة عادية لحماية الأكتاف والميول
٩٩١١,٥٠	الاجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الإستشاري

مهندس الشركة



عملية انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول



المحطة الكيلومترية	من	الي	الطول	عرض المسطح	عرض المائل	عرض القدمة السفلية	إجمالي العرض	الكمية م ^٢	ملاحظات
الإجمالي (٣م) حتى مستخلص جارى (٨)									
٨٤٩٥	٨٦٠٠	١٠٥	٤,٨٧	١,٥٦	٠,٨٠	٦,٥٣	٦٨٥,٦٥	٨٢٥٦,٢٥	
٩٢٥٠	٩٤١٠	١٦٠	٣,٩٧	١,٨٢	٠,٩٧	٦,٠٦	٩٦٩,٦٠		
الإجمالي (٣م)									

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

أعمال خرسانة عادية أسفل المواسير



عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

بالمتر المكعب أعمال صب خرسانة عادية أسفل مواسير البرايخ

٤٨٢,٠٨	خرسانة عادية أسفل المواسير (٣م)
٥٦٦,٥٥	خرسانة عادية لزوك قدمات خرسانة الميول (٣م)
١٠٤٨,٦٣	الإجمالي (٣م)

مهندس الهيئة

مهندس الإستشارى

مهندس الشركة



عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

الهيئة العامة
للطرق والمواصلات والنقل البري
الهيئة العامة للطرق والمواصلات
وزارة المواصلات
مملكة البحرين



بالمتر المكعب حصراً أعمال خرسانة عادية لزوم (قدمات خرسانات الميول)

المحطة الكيلومترية	الطول	العرض	السمك	الكمية (م³)	ملاحظات
الإجمالي (م³) حتى مستخلص جارى (٨)				٤٥٣,٤٣	
٨٤٩٥	٨٦٠٠	١٠٥	٠,٦٦	٣٥,٣٤	قدمة علوية
			٠,٨٠	٨,٤٠	قدمة سفلية
٩٢٥٠	٩٤١٠	١٦٠	٠,٦٦	٥٣,٨٦	قدمة علوية
			٠,٩٧	١٥,٥٢	قدمة سفلية
إجمالي الكمية (م³)				٥٦٦,٥٥	



مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

اعمال توريد وإنشاء
حاجز من الخرسانة
المسلحة (نيوجرسى)
وجه واحد ارتفاع ٩٠ سم



عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجرسى) وجه واحد ارتفاع ٩٠ سم	
١١٣٠	اعمال توريد وإنشاء حاجز خرساني ناحية الرياح التوفيقي (م.ط)
١٤٣٨	اعمال توريد وإنشاء حاجز خرساني ناحية طريق الخدمة (م.ط)
٢٥٦٨	الإجمالي (م.ط)

مهندس الهيئة

مهندس الإستشارى

م. الحاجزى

مهندس الشركة



عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

حصر اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجرسى) وجه واحد ارتفاع ٩٠سم

ناحية طريق الخدمة

المحطة الكيلومترية	الطول	الكمية (م.ط)	ملاحظات
الإجمالي (م.ط) حتى مستخلص جارى (٨)		٩٠٤,٧٠	
٨٤٤٠	٨٤٩٠	٥٠	ناحية الخدمة
٩٢٥٠	٩٤٣٠	١٨٠	
٩٤٦٠	٩٦٤٠	١٨٠	
٩٦٧٠	٩٨١٥	١٤٥	
خصم الفواصل		٩٣,٠٠	١٨,٦٠-
خصم الأعمدة		٩,٠٠	٢,٧٠-
اجمالي الكمية (م.ط)		١٤٣٨	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

حصر اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجرسى) وجه واحد ارتفاع ٩٠ سم



ناحية الرياح التوفيقي

ملاحظات	الكمية (م.ط)	الطول	المحطة الكيلومترية	
			من	الي
	٦٥٣,٤٧		الإجمالي (م.ط) حتى مستخلص جارى (٨)	
ناحية الرياح التوفيقي	٣٥٨	٣٥٨	٨٥٩٨	٨٢٤٠
	١٣٥	١٣٥	٩٣٨٥	٩٢٥٠
	١٦٠	٨٢	خصم الفواصل	
	١١٣٠		اجمالي الكمية (م.ط)	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



سيتيك انجنييت
setec Egypt

Setec Egypt
For Engineering Consultancy
J.R. El Housseini & Partners, Cairo Egypt
Phone: 011 24 17 87 08
Fax: 011 24 17 87 08
Tel: 011 24 17 87 08

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD, BRIDGE
AND LAND TRANSPORT CONSTRUCTION



عملية انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

أعمال توريد وتشغيل وتركيب حديد بالطن



عملية انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 7 كم

بالطن أعمال توريد وتشغيل وتركيب حديد

4363.86	أعمال توريد وتشغيل وتركيب حديد لزوم جلب المواشير
17886.84	أعمال توريد وتشغيل وتركيب حديد لزوم الغرف
46714.46	أعمال توريد وتشغيل وتركيب حديد لزوم الحوائط الساتده
68.97	الإجمالي (بالطن)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية انشاء طريق حر شرق الزياح التوفيقي بطول 7 كم

حصر أعمال توريد وتركيب حديد لروم الحوائط
الساندة

ملاحظات	الكمية	المحطة الكيلومترية		النموذج	طول القطاع
		من	الى		
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	2033.60	6030	6430	2.50	400
أشابر بين القصة الأولى والثانية	1289.60				
أشابر بين القصة الثانية والأخيرة	1289.60				
أشابر القصة الأخيرة	2332.20				
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	225.68	6430	6500	1.50	70
أشابر بين القصة الأولى والأخيرة	225.68				
أشابر القصة الأخيرة	408.14				
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	330.46				
أشابر بين القصة الأولى والثانية	209.56	6520	6585	2.50	65
أشابر بين القصة الثانية والأخيرة	209.56				
أشابر القصة الأخيرة	378.98				
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	177.32				
أشابر بين القصة الأولى والأخيرة	177.32	6585	6640	1.50	55
أشابر القصة الأخيرة	320.68				
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	1372.68				
أشابر بين القصة الأولى والثانية	870.48				
أشابر بين القصة الثانية والأخيرة	870.48	6640	6910	2.50	270
أشابر القصة الأخيرة	1574.24				
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	225.68				
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	145.08	7810	7880	1.50	70
أشابر بين القصة الأولى والأخيرة	145.08				
أشابر القصة الأخيرة	262.37				
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	32.24				
أشابر بين القصة الأولى والأخيرة	32.24	7925	7935	1.50	10
أشابر القصة الأخيرة	58.31				
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	330.46				
أشابر بين القصة الأولى والثانية	209.56				
أشابر بين القصة الثانية والأخيرة	209.56	7935	8000	2.50	65
أشابر القصة الأخيرة	378.98				
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	386.88				
أشابر بين القصة الأولى والأخيرة	386.88	8000	8120	1.50	120
أشابر القصة الأخيرة	699.66				
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	128.96				
أشابر بين القصة الأولى والأخيرة	128.96	8020	8060	31.5	40.00
أشابر القصة الأخيرة	233.22				

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس البنية



عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 7 كم

حصر أعمال توريد وتركيب حديد لروم الحوائط

المادة

ملاحظات	الكمية	طول القطاع	النموذج	المحطة الكيلومترية	
				من	إلى
أشابير بين الفرشة والقصة الأولى	451.36	140.00	B1.5	8200	8060
أشابير بين القصة الأولى والأخيرة	451.36				
أشابير القصة الأخيرة	816.27				
أشابير بين الفرشة والقصة الأولى	612.56	190	1.50	8390	8200
أشابير بين القصة الأولى والأخيرة	612.56				
أشابير القصة الأخيرة	1107.80				
أشابير بين الفرشة والقصة الأولى	432.14	85	2.50	8475	8390
أشابير بين القصة الأولى والثانية	274.04				
أشابير بين القصة الثانية والأخيرة	274.04				
أشابير القصة الأخيرة	495.59	35	1.50	8510	8475
أشابير بين الفرشة والقصة الأولى	112.84				
أشابير بين القصة الأولى والأخيرة	112.84				
أشابير القصة الأخيرة	204.07	30	1.50	8540	8510
أشابير بين الفرشة والقصة الأولى	96.72				
أشابير بين القصة الأولى والأخيرة	96.72				
أشابير القصة الأخيرة	174.92	30	1.50	8570	8540
أشابير بين الفرشة والقصة الأولى	96.72				
أشابير بين القصة الأولى والأخيرة	96.72				
أشابير القصة الأخيرة	174.92	40	1.50	8610	8570
أشابير بين الفرشة والقصة الأولى	128.96				
أشابير بين القصة الأولى والأخيرة	128.96				
أشابير القصة الأخيرة	233.22	75	1.50	8685	8610
أشابير بين الفرشة والقصة الأولى	241.80				
أشابير بين القصة الأولى والأخيرة	241.80				
أشابير بين الفرشة والقصة الأولى	228.78	45	2.50	8730	8685
أشابير بين القصة الأولى والثانية	145.08				
أشابير بين الفرشة والقصة الأولى	813.44	160	2.50	8890	8730
أشابير بين القصة الأولى والثانية	515.84				
أشابير بين القصة الثانية والأخيرة	515.84				
أشابير بين الفرشة والقصة الأولى	128.96	40	1.50	8960	8920
أشابير بين القصة الأولى والثانية	128.96				
أشابير بين الفرشة والقصة الأولى	999.44	310	1.50	9270	8960
أشابير بين القصة الأولى والأخيرة	999.44				
أشابير بين الفرشة والقصة الأولى	813.44	160	2.50	9430	9270
أشابير بين القصة الأولى والثانية	515.84				
أشابير بين القصة الثانية والأخيرة	515.84				
أشابير بين الفرشة والقصة الأولى	50.84	10	2.50	9440	9430
أشابير بين القصة الأولى والثانية	32.24				
أشابير بين القصة الثانية والأخيرة	32.24				
أشابير بين الفرشة والقصة الأولى	50.84	10	2.50	9450	9440

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس المتر



عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 7 كم

حصر أعمال توريد ونزكيب حديد لزوم الحوائط
السائدة

ملاحظات	الكمية	المحطة الكيلومترية			
		طول القطاع	النموذج	من	الى
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	508.40	100	2.50	9560	9460
أشابر بين القصة الأولى والثانية	322.40				
أشابر بين القصة الثانية والأخيرة	322.40				
أشابر القصة الأخيرة	583.05				
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	386.88	120	1.50	9680	9560
أشابر بين القصة الأولى والأخيرة	386.88				
أشابر القصة الأخيرة	699.66				
أشابر بين الفرشة والأخيرة	145.08				
أشابر القصة الأخيرة	262.37	45	0.50	9725	9680
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	789.88				
أشابر بين القصة الأولى والأخيرة	789.88				
أشابر القصة الأخيرة	1428.47				
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	225.68	70	1.50	10050	9980
أشابر بين القصة الأولى والأخيرة	225.68				
أشابر القصة الأخيرة	408.14				
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	241.80				
أشابر بين القصة الأولى والأخيرة	241.80	75	1.50	10140	10065
أشابر القصة الأخيرة	437.29				
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	257.92				
أشابر بين القصة الأولى والأخيرة	257.92				
أشابر القصة الأخيرة	466.44	80	1.50	10260	10180
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	457.56				
أشابر بين القصة الأولى والثانية	290.16				
أشابر بين القصة الثانية والأخيرة	290.16				
أشابر القصة الأخيرة	524.75	90	2.50	10350	10260
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	419.12				
أشابر بين القصة الأولى والأخيرة	419.12				
أشابر القصة الأخيرة	757.97				
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	128.96	130	1.50	10480	10350
أشابر بين القصة الأولى والأخيرة	128.96				
أشابر القصة الأخيرة	233.22				
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	451.36				
أشابر بين القصة الأولى والأخيرة	451.36	140	1.50	10670	10530
أشابر القصة الأخيرة	816.27				
أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	16.12				
أشابر بين القصة الأولى والأخيرة	16.12				
أشابر بين الفرشة والأخيرة	612.56	190	0.50	10865	10675
أشابر القصة الأخيرة	1107.80				

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية إنشاء طريق جز شرقي الرياح التوفيقي بطول 7 كم

حصص أعمال توريد وتركيب حديد لزوم الحوائط
المساندة

المحطة الكيلومترية	من	الى	النموذج	طول القطاع	الكمية	ملاحظات
10865	10870	1.50	5	16.12	أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	
				16.12	أشابر بين القصة الأولى والأخيرة	
				403.00	أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	
10870	10995	1.50	125	403.00	أشابر بين القصة الأولى والأخيرة	
				728.81	أشابر القصة الأخيرة	
كمية حديد الحديد (القطاعات التي لم يتم توزيع الحديد فيها)						
6030	6320	2.50	290	1474	أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	
6360	6430	2.50	70	356	أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	
6270	6320	2.50	50	161	أشابر بين القصة الأولى والثانية	
8960	9120	1.50	160	516	أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	
8960	9150	1.50	190	1108	أشابر القصة الأخيرة	
8120	8180	1.50	60	193	أشابر بين الفرشة والقصة الأولى	
اجمالي الكمية (كجم)			46714.46			

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساندة



الهيئة العامة للطرق والمواصلات

عملية إنشاء طريق حزام شرق الرياح التوفيقى بطول 7 كم

بالمتر المكعب اعمال حوائط سائدة

10565.87

حوائط سائدة (م3)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة



عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 7 كم

حجم أعمال خرسانة مساحة لزوم الحوائط المساندة اجهاد 250 كجم / سم2

ملاحظات	المكعب	مسطح القصة المتغيرة		مسطح النموذج بدرج القصة المتغيرة	الطول	التموج	المحطة الكيلومترية	
		الارتفاع	العرض				من	إلى
كامل	1423.20	1.03	0.60	2.94	400	2.50	6430	6030
كامل	174.16	1.28	0.60	1.72	70	1.50	6500	6430
كامل	214.89	0.61	0.60	2.94	65	2.50	6585	6520
كامل	154.33	1.81	0.60	1.72	35	1.50	6640	6585
كامل	988.20	1.20	0.60	2.94	270	2.50	6910	6640
فرشة	64.40	0.00	0.00	0.92	70	1.50	7880	7810
كامل	143.44	1.48	0.60	1.72	55	1.50	7935	7880
كامل	216.84	0.66	0.60	2.94	65	2.50	8000	7935
كامل	993.72	1.38	0.60	1.72	390	1.50	8390	8000
كامل Slip ramp	254.80	1.38	0.60	1.72	100	81.5	8120	8020
كامل	283.05	0.65	0.60	2.94	85	2.50	8475	8390
كامل	155.09	1.11	0.60	1.72	65	1.50	8540	8475
كامل	63.66	0.67	0.60	1.72	30	1.50	8570	8540
كامل	94.48	1.07	0.60	1.72	40	1.50	8610	8570
فرشة +قصة 1	129.00	0.00	0.00	1.72	75	1.50	8685	8610
فرشة +قصة 1	96.30	0.00	0.00	2.14	45	2.50	8730	8685
فرشة +قصة 1 +قصة 2	470.40	0.00	0.00	2.94	160	2.50	8890	8730
فرشة +قصة 1	77.40	0.00	0.00	1.72	45	1.50	8960	8915
كامل	713.62	0.97	0.60	1.72	310	1.50	9270	8960
كامل	558.72	0.92	0.60	2.94	160	2.50	9430	9270
فرشة +قصة 1 +قصة 2	29.40	0.00	0.00	2.94	40	2.50	9440	9430
فرشة	11.40	0.00	0.00	1.14	10	2.50	9450	9440
كامل	336.00	0.70	0.60	2.94	100	2.50	9560	9460
كامل	288.48	1.14	0.60	1.72	120	1.50	9680	9560
كامل	66.51	1.33	0.60	0.68	45	0.50	9725	9680
كامل	572.81	1.03	0.60	1.72	245	1.50	9970	9725
كامل	168.28	1.14	0.60	1.72	70	1.50	10050	9980
كامل	178.36	1.38	0.60	1.72	70	1.50	10140	10070
كامل	204.80	1.40	0.60	1.72	80	1.50	10260	10180
كامل	294.84	0.56	0.60	2.94	90	2.50	10350	10260
كامل	417.86	1.23	0.60	1.72	170	1.50	10520	10350
كامل	298.48	0.96	0.60	1.72	130	1.50	10660	10530
فرشة	9.20	0.00	0.00	0.92	10	1.50	10670	10660
كامل	10.28	0.56	0.60	1.72	5	1.50	10675	10670
فرشة فقط	10.20	0.00	0.00	0.68	15	0.50	10690	10675
كامل	150.20	1.37	0.60	0.68	100	0.50	10790	10690
فرشة	27.20	0.00	0.00	0.68	40	0.50	10830	10790
كامل	52.36	1.36	0.60	0.68	35	0.50	10865	10830
كامل	322.11	1.11	0.60	1.72	135	1.50	11000	10865

مهندس الهيئة

مهندس الإستشاري

مهندس الشركة



عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 7 كم

تخصر اتصال في مساحة مساحة لزوم الحواط الساندة اجهاد (250 كجم / سم2

المحطة الكيلومترية	النموذج	الطول	الارتفاع بدون القصبة المتغيرة	مساحة القصبة المتغيرة		المكعب	ملاحظات
				العرض	الارتفاع		
تخصم التعلقات التي لم يتم أخذ الإكوار بها							
6450	6470	1.50	20	0.00	0.80	16.00-	قصبة أولى
8050	8120	1.50	70	0.00	2.30	64.40-	فرشة
9100	9150	1.50	50	0.00	0.60	25.20-	قصبة ثانية
9710	9725	0.50	15	0.00	1.70	10.20-	فرشة
9730	9770	1.50	40	0.00	2.30	36.80-	فرشة
اجمالي الكمية م3				10565.87			

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس المراقبة

TEST RESULT

Activity:-

Asphalt-Binder Course

HMA Asphalt Content and Gradation Test Report , T 164, T 30)

Sampling date: 30/3/2023

Source: 6+625

Testing date: 30/3/2023

Location: 6+550 : 6+700

Reporting date: 30/3/2023

IR. NO. : رابطة اولى ٣ د


Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION	gm	2571.0
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION	gm	2451.0
Wt OF ASH	gm	0.0
Wt OF TOTAL AGG.	gm	2451.0
Wt OF BITUMEN	gm	120.0
BITUMEN %		4.90
PG Binder JMF:	4.85	(+/- 0.25)

0.05

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100	100.0	100.0		100.0	
3/4	36.0	1.5	98.5	98.3	93.3	100.0	75	100
3/8	793.0	32.4	67.6	66.1	61.1	70.0	45	70
NO-4	1521.0	62.1	37.9	37.0	33.0	41.0	30	50
NO-8	1764.0	72.0	28.0	27.6	24.6	30.6	20	35
NO-30	2013.0	82.1	17.9	17.4	14.4	20.0	5	20
NO-50	2228.0	90.9	9.1	8.7	5.7	11.7	3	12
NO-100	2331.0	95.1	4.9	4.4	3.9	6.9	2	8
NO-200	2374.0	96.9	3.1	2.8	1.3	4.0	0	4



Remarks:-

CONTRACTOR MATERIAL ENG.

NAME: م/ ضياء منصور

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG.

NAME:

SIGNATURE:

TEST RESULT

Activity:-

Asphalt-Binder Course

HMA Asphalt Content and Gradation Test Report, T 164, T 30)

Sampling date: 29/3/2023

Source: 6+475

Testing date: 29/3/2023

Location: 6+380 : 6+550

Reporting date: 29/3/2023


IR. NO. : بنده يسار
رابطة اولى ٣ د

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION	gm	2045.0
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION	gm	1951.0
Wt OF ASH	gm	0.0
Wt OF TOTAL AGG.	gm	1951.0
Wt OF BITUMEN	gm	94.0
BITUMEN %		4.82
PG Binder JMF:		4.85 (+/- 0.25)

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100	100.0	100.0	100.0		
3/4	42.0	2.2	97.8	98.3	93.3	100.0	75	100
3/8	670.0	34.3	65.7	66.1	61.1	70.0	45	70
NO-4	1203.0	61.7	38.3	37.0	33.0	41.0	30	50
NO-8	1401.0	71.8	28.2	27.6	24.6	30.6	20	35
NO-30	1597.0	81.9	18.1	17.4	14.4	20.0	5	20
NO-50	1752.0	89.8	10.2	8.7	5.7	11.7	3	12
NO-100	1844.0	94.5	5.5	4.4	3.9	6.9	2	8
NO-200	1891.0	96.9	3.1	2.8	1.3	4.0	0	4



Remarks:-

CONTRACTOR MATERIAL ENG.

NAME:

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG.

NAME:

SIGNATURE:

TEST RESULT

Activity:-

Asphalt-Binder Course

HMA Asphalt Content and Gradation Test Report , T 164, T 30)

Sampling date: 29/3/2023

Source: 6+425

Testing date: 29/3/2023

Location: 6+380 : 6+550

Reporting date: 29/3/2023


IR. NO. : رابطة اولى ٣ د
بنده وسط

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION	gm	2341.0
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION	gm	2235.0
Wt OF ASH	gm	0.0
Wt OF TOTAL AGG.	gm	2235.0
Wt OF BITUMEN	gm	106.0
BITUMEN %		4.74
PG Binder JMF:		4.85 (+/- 0.25)

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100	100.0	100.0	100.0		
3/4	56.0	2.5	97.5	98.3	93.3	100.0	75	100
3/8	771.0	34.5	65.5	66.1	61.1	70.0	45	70
NO-4	1425.0	63.8	36.2	37.0	33.0	41.0	30	50
NO-8	1641.0	73.4	26.6	27.6	24.6	30.6	20	35
NO-30	1851.0	82.8	17.2	17.4	14.4	20.0	5	20
NO-50	2046.0	91.5	8.5	8.7	5.7	11.7	3	12
NO-100	2140.0	95.7	4.3	4.4	3.9	6.9	2	8
NO-200	2189.0	97.9	2.1	2.8	1.3	4.0	0	4



Remarks:-

CONTRACTOR MATERIAL ENG.


NAME: /م/ ضياء منصور

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG.

NAME: /م/ علاء الدين

SIGNATURE:



مشروع تطوير طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول حوالي ٧ كم

Activity:-wearing Course

Marshall Test AASHTO T 245

Sampling date: 30/03/2023

Source: 6+550 : 6+700

Testing date: 01/04/2023

Location: 6+625

Reporting date: 01/04/2023

IR. NO. :

Testing Results & Calculations:

Specimen No.	Stability		
	1	2	3
Bitumen by wt. of mix =	4.90		
wt. in air dry (gm)	1214	1220	1219
wt. in air SSD	1221	1228	1225
wt of sample in water	689	694	690
Vol. of sample	532.0	534.0	535.0
Gmb	2.282	2.285	2.279
Average Gmb	2.282		
Dial Reading(stability)	1.13	1.15	1.16
Stability (Measured) kg	1279	1301	1313
Correction factor	0.96	0.96	0.96
Corrected stability	1228.0	1249.4	1260.1
Average stability , kg	1245.8		
Flow , mm	3.40	3.20	3.30
Flow average	3.30		
Rigidity (kg/mm)	378		

Remarks:-

CONTRACTOR MATERIAL ENG.


NAME : م/ ضياء منصور

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG.

NAME: م/ علاء الرئيس

SIGNATURE:



مشروع تطوير طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول حوالي ٧ كم

Activity:-wearing Course

Marshal Test AASHTO T 245

Sampling date: 29/03/2023
Testing date: 30/03/2023
Reporting date: 30/03/2023

Source: 6+380 : 6+550
Location: 6+425
IR. NO. :

Testing Results & Calculations:

Specimen No.	Stability		
	1	2	3
Bitumen by wt. of mix =	4.74		
wt. in air dry (gm)	1224	1231	1242
wt. in air SSD	1212	1210	1215
wt of sample in water	674	672	671
Vol. of sample	538.0	538.0	544.0
Gmb	2.275	2.288	2.283
Average Gmb	2.282		
Dial Reading(stability)	1.25	1.20	1.15
Stability (Measured) kg	1413	1357	1301
Correction factor	0.93	0.93	0.93
Corrected stability	1314.0	1262.2	1210.3
Average stability , kg	1262.2		
Flow , mm	3.40	3.20	3.30
Flow average	3.30		
Rigidity (kg/mm)	382		

Remarks:-

CONTRACTOR MATERIAL ENG.

NAME : م/ ضياء منصور


SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG.

NAME: م/ علاء الرئيس

SIGNATURE:

CONTRACTOR :



EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete

(خرسانة مسلحة)

Station :

8+510:8+540

حائط تاني

Casting Date: 13/04/2023

Testing date: 20/04/2023

Age : 7 Days

Target Strength : 250 Kg/cm2

Testing date: 11/05/2023

Age : 28 Days

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compersive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	20/04/2023	7	8024	2.377	510	231	231
2	20/04/2023	7	8051	2.385	500	227	
3	20/04/2023	7	8063	2.389	520	236	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compersive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	11/05/2023	28	8111	2.403	733	332	332
2	11/05/2023	28	8139	2.412	770	349	
3	11/05/2023	28	8175	2.422	694	314	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME:


SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG.

NAME:

SIGNATURE:

CONTRACTOR :



EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete

(خرسانة عادية)

Station :

8+570:8+610

قصية اولى حوائط

Casting Date:

19/04/2023

Testing date:

26/04/2023

Age : 7 Days

Testing date:

17/05/2023

Age : 28 Days

Target Strength : 250 Kg/cm²

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compersive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	26/04/2023	7	8084	2.395	451	214	221
2	26/04/2023	7	8136	2.411	492	234	
3	26/04/2023	7	8009	2.373	450	214	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compersive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	17/05/2023	28	8174	2.422	775	368	357
2	17/05/2023	28	8095	2.399	843	400	
3	17/05/2023	28	8116	2.405	635	302	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME: SIGNATURE: 

CONSULTANT MATERIAL ENG.

NAME: SIGNATURE: 

CONTRACTOR :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

EMPLOYER :



Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرسانة مسلحة)

Station : 8+570:8+610
حائط ثاني

Casting Date: 30/05/2023

Testing date: 06/06/2023

Testing date: 27/06/2023

Age : 7 Days

Age : 28 Days

Target Strength : 250 Kg/cm²

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)
1	06/06/2023	7	8102	2.401	639	289	249
2	06/06/2023	7	8077	2.393	442	200	
3	06/06/2023	7	8082	2.395	568	257	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)
1	27/06/2023	28	8122	2.407	538	244	278
2	27/06/2023	28	8137	2.411	700	317	
3	27/06/2023	28	8152	2.415	603	273	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME: /

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG.

NAME:

SIGNATURE:

CONTRACTOR :



EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرسانة مسلحة)

Station : 8+510:8+540

حائط اول

Casting Date: 11/04/2023

Testing date: 18/04/2023

Testing date: 09/05/2023

Age : 7 Days

Age : 28 Days

Target Strength : 250 Kg/cm²

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compersive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	18/04/2023	7	8055	2.387	616	279	255
2	18/04/2023	7	8024	2.377	572	259	
3	18/04/2023	7	8091	2.397	500	227	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compersive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	09/05/2023	28	8155	2.416	560	254	256
2	09/05/2023	28	8138	2.411	561	254	
3	09/05/2023	28	8124	2.407	575	260	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME:

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG

NAME:

SIGNATURE:

CONTRACTOR :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامه للإنشاء والطرق

EMPLOYER :



Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرسانة مسلحة)

Station : 8+540:8+570

حائط ثاني

Casting Date: 10/06/2023

Testing date: 17/06/2023

Age : 7 Days

Target Strength : 250 Kg/cm²

Testing date: 08/07/2023

Age : 28 Days

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compersive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	17/06/2023	7	8111	2.403	525	238	257
2	17/06/2023	7	8109	2.403	604	274	
3	17/06/2023	7	8099	2.400	571	259	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compersive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	08/07/2023	28	8176	2.423	573	260	258
2	08/07/2023	28	8122	2.407	607	275	
3	08/07/2023	28	8140	2.412	529	240	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME:


SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG

NAME:

SIGNATURE:

CONTRACTOR :



EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرسانة عادية)

Station : 8+540 : 8+570
فرشة حائط

Casting Date: 30/05/2023

Testing date: 06/06/2023

Age : 7 Days

Testing date: 27/06/2023

Age : 28 Days

Target Strength : 250 Kg/cm²

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)
1	06/06/2023	7	8111	2.403	257	116	232
2	06/06/2023	7	8094	2.398	654	296	
3	06/06/2023	7	8088	2.396	626	284	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)
1	27/06/2023	28	8161	2.418	584	265	252
2	27/06/2023	28	8107	2.402	495	224	
3	27/06/2023	28	8139	2.412	590	267	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME:

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG.

NAME:

SIGNATURE:

CONTRACTOR :

EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرسانة مسلحة)

Station : 9+605:9+640
9+670:9+710

Casting Date: 11/04/2023

حواجز ايمن

Testing date: 18/04/2023

Age : 7 Days

Target Strength : 250 Kg/cm²

Testing date: 09/05/2023

Age : 28 Days

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	18/04/2023	7	8044	2.383	441	200	170
2	18/04/2023	7	8109	2.403	327	148	
3	18/04/2023	7	8094	2.398	360	163	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	09/05/2023	28	8145	2.413	788	357	329
2	09/05/2023	28	8136	2.411	778	352	
3	09/05/2023	28	8166	2.420	611	277	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME:

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG

NAME:

SIGNATURE:

CONTRACTOR :

EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرسانة مسلحة)

Station :

9+500:9+605

Casting Date: 10/04/2023

حواجز ايمن

Testing date: 17/04/2023

Age : 7 Days

Target Strength : 250 Kg/cm²

Testing date: 08/05/2023

Age : 28 Days

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)
1	17/04/2023	7	8024	2.377	552	250	243
2	17/04/2023	7	8051	2.385	559	253	
3	17/04/2023	7	8067	2.390	500	227	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)
1	08/05/2023	28	8111	2.403	540	245	295
2	08/05/2023	28	8133	2.410	704	319	
3	08/05/2023	28	8146	2.414	709	321	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME:

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG

NAME:

SIGNATURE:

CONTRACTOR :



EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرسانة مسلحة)

Station : 9+355:9+430

9+460:9+500

حواجز ايمن

Casting Date: 09/04/2023

Testing date: 16/04/2023

Age : 7 Days

Testing date: 07/05/2023

Age : 28 Days

Target Strength : 250 Kg/cm2

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Comperssive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	16/04/2023	7	8101	2.400	562	255	227
2	16/04/2023	7	8064	2.389	492	223	
3	16/04/2023	7	8103	2.401	450	204	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Comperssive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	07/05/2023	28	8125	2.407	692	313	297
2	07/05/2023	28	8147	2.414	640	290	
3	07/05/2023	28	8162	2.418	636	288	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME:

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG.

NAME:

SIGNATURE:

CONTRACTOR :



EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرسانة عادية)

Station : 8+342 : 8+442

حواجز اتجاه ايسر

Casting Date: 02/04/2023

Testing date: 09/04/2023

Age : 7 Days

Testing date: 30/04/2023

Age : 28 Days

Target Strength : 250 Kg/cm²

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)
1	09/04/2023	7	8104	2.401	485	220	223
2	09/04/2023	7	8096	2.399	490	222	
3	09/04/2023	7	8088	2.396	500	227	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)
1	30/04/2023	28	8152	2.415	600	272	272
2	30/04/2023	28	8140	2.412	590	267	
3	30/04/2023	28	8135	2.410	610	276	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME: م/ ضياء منصور

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG

NAME: م/ علاء الرئيس

SIGNATURE:

CONTRACTOR :

EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق



Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرسانة عادية)

Station : 9+280 : 9+385

حواجز اتجاه ايسر

Casting Date: 13/04/2023

Testing date: 20/04/2023

Age : 7 Days

Testing date: 11/05/2023

Age : 28 Days

Target Strength : 250 Kg/cm²

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	20/04/2023	7	8064	2.389	480	217	223
2	20/04/2023	7	8105	2.401	495	224	
3	20/04/2023	7	8112	2.404	500	227	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	11/05/2023	28	8175	2.422	620	281	282
2	11/05/2023	28	8168	2.420	610	276	
3	11/05/2023	28	8144	2.413	635	288	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME: م/ ضياء منصور

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG

NAME: م/ علاء الرمس

SIGNATURE:

CONTRACTOR :



EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرسانة عادية)

Station : 8+240 : 8+342

حواجز اتجاه إيسر

Casting Date: 01/04/2023

Testing date: 08/04/2023

Age : 7 Days

Testing date: 29/04/2023

Age : 28 Days

Target Strength : 250 Kg/cm²

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compersive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	08/04/2023	7	8084	2.395	495	224	216
2	08/04/2023	7	8064	2.389	470	213	
3	08/04/2023	7	8102	2.401	465	211	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compersive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	29/04/2023	28	8144	2.413	595	270	270
2	29/04/2023	28	8154	2.416	605	274	
3	29/04/2023	28	8133	2.410	590	267	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME:

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG

NAME:

SIGNATURE:

CONTRACTOR :

EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق



Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرسانة عادية)

Station : 8+442 : 8+500
حواجز اتجاه ايسر

Casting Date: 03/04/2023

Testing date: 10/04/2023

Age : 7 Days

Testing date: 01/05/2023

Age : 28 Days

Target Strength : 250 Kg/cm²

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Comperssive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	10/04/2023	7	8087	2.396	500	227	223
2	10/04/2023	7	8067	2.390	480	217	
3	10/04/2023	7	8099	2.400	495	224	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Comperssive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	01/05/2023	28	8144	2.413	595	270	275
2	01/05/2023	28	8139	2.412	615	279	
3	01/05/2023	28	8175	2.422	610	276	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME:

م/ ضياء منصور

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG

NAME:

م/ علاء الرئيس

SIGNATURE:

CONTRACTOR :



Ministry of Transport and Public Works
General Administration of Road Transport
Road Transport Administration
P.O. Box 11111, Cairo, Egypt

EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرسانة مسلحة)

Station :

9+710:9+815

حواجز ايمن

Casting Date: 12/04/2023

Testing date: 19/04/2023

Age : 7 Days

Target Strength : 250 Kg/cm²

Testing date: 10/05/2023

Age : 28 Days

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	19/04/2023	7	8106	2.402	408	185	213
2	19/04/2023	7	8097	2.399	503	228	
3	19/04/2023	7	8088	2.396	500	227	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	10/05/2023	28	8142	2.412	807	366	354
2	10/05/2023	28	8153	2.416	765	347	
3	10/05/2023	28	8121	2.406	771	349	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME: SIGNATURE: 

CONSULTANT MATERIAL ENG

NAME: SIGNATURE: 

CONTRACTOR :

EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق



Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرسانة عادية)

Station : 9+250 : 9+280
حواجز اتجاه ايسر

Casting Date: 12/04/2023

Testing date: 19/04/2023

Testing date: 10/05/2023

Age : 7 Days

Age : 28 Days

Target Strength : 250 Kg/cm²

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Comperssive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	19/04/2023	7	8088	2.396	485	220	223
2	19/04/2023	7	8051	2.385	505	229	
3	19/04/2023	7	8102	2.401	490	222	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Comperssive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	10/05/2023	28	8142	2.412	595	270	273
2	10/05/2023	28	8195	2.428	610	276	
3	10/05/2023	28	8177	2.423	605	274	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME: م/ ضياء منصور

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG.

NAME: م/ علاء الرئيس

SIGNATURE:

CONTRACTOR :

EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرسانة عادية)

Station : 8+500 : 8+598

حواجز اتجاه ايسر

Casting Date: 05/04/2023

Testing date: 12/04/2023

Age : 7 Days

Testing date: 03/05/2023

Age : 28 Days

Target Strength : 250 Kg/cm²

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	12/04/2023	7	8112	2.404	510	231	228
2	12/04/2023	7	8099	2.400	495	224	
3	12/04/2023	7	8127	2.408	505	229	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	03/05/2023	28	8164	2.419	620	281	281
2	03/05/2023	28	8155	2.416	615	279	
3	03/05/2023	28	8174	2.422	625	283	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME: م/ ضياء منصور

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG

NAME: م/ علاء الرئيس

SIGNATURE:

مشروع انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

اختبار دمك بالموقع

تاريخ إجراء الاختبار : ٢٠٢٣ / ٤ / ٢

ST. From (9+200 :9+430)

نوع الطبقة / تراب ثانية (مسطح)

رقم العينة		1		2	
موقع العينة		9+275		9+350	
وزن العينة المستخرجة (جم)		5011		5094	
وزن الجهاز + الرمل قبل التجربة (جم)		10186		10301	
وزن الجهاز + الرمل بعد التجربة (جم)		5494		5570	
وزن الرمل المالى للحفرة والمخروط (جم)		4692		4731	
وزن الرمل المالى للمخروط (جم)		1420		1420	
وزن الرمل المالى للحفرة (جم)		3272		3311	
كثافة الرمل القياسى (جم/سم ^٣)		1.446		1.446	
حجم الحفرة (سم ^٣)		2263		2290	
الكثافة الرطبة (جم/سم ^٣)		2.21		2.22	
رقم العينة		3	1	6	19
وزن العينة فارغة		33.4	22.7	23.4	32
وزن العينة + العينة رطبة (جم)		275	291	234	281
وزن العينة + العينة جافة (جم)		260	275	222	266
وزن المياه		15	16	12	15
وزن العينة جافة		226.6	252.3	199	234
المحتوي المائي %		6.62	6.34	6.04	6.41
متوسط المحتوى المائي %		6.48	6.23		
الكثافة الجافة (جم/سم ^٣)		2.08	2.10		
أقصى كثافة جافة		2.130	2.130		
نسبة الدمك %		97.51	98.49		
ملاحظات		مقبول	مقبول		

مهندس الاستشاري

م / علاء الرئيس

مهندس المعمل

م / ضياء منصور

CONTRACTOR :



EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرسنة عادية)

Station : 9+350: 9+380

خرسنة ميول + قدمه

Casting Date: 11/04/2023

Testing date: 18/04/2023

Age : 7 Days

Testing date: 09/05/2023

Age : 28 Days

Target Strength : 200 Kg/cm²

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compersive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	18/04/2023	7	8002	2.371	405	183	178
2	18/04/2023	7	8031	2.380	395	179	
3	18/04/2023	7	8014	2.375	380	172	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compersive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	09/05/2023	28	8081	2.394	495	224	227
2	09/05/2023	28	8067	2.390	510	231	
3	09/05/2023	28	8109	2.403	500	227	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME: م/ ضياء منصور

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG

NAME: م/ علاء الرئيس

SIGNATURE:

CONTRACTOR :



EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرسانة عادية)

Station : 9+300: 9+350

خرسانة ميول + قدمه

Casting Date: 10/04/2023

Testing date: 17/04/2023

Age : 7 Days

Testing date: 08/05/2023

Age : 28 Days

Target Strength : 200 Kg/cm²

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Comperssive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	17/04/2023	7	7998	2.370	400	181	181
2	17/04/2023	7	8007	2.372	410	186	
3	17/04/2023	7	7995	2.369	390	177	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Comperssive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	08/05/2023	28	8081	2.394	495	224	224
2	08/05/2023	28	8103	2.401	505	229	
3	08/05/2023	28	8094	2.398	485	220	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME: م/ ضياء منصور

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG

NAME: م/ علاء الرئيس

SIGNATURE:

CONTRACTOR :

EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرسنة عادية)

Station : 9+380: 9+410

خرسنة ميول + قدمه

Casting Date: 12/04/2023

Testing date: 19/04/2023

Age : 7 Days

Testing date: 10/05/2023

Age : 28 Days

Target Strength : 200 Kg/cm²

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compersive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	19/04/2023	7	8024	2.377	390	177	178
2	19/04/2023	7	8043	2.383	405	183	
3	19/04/2023	7	8022	2.377	385	174	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compersive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	10/05/2023	28	8102	2.401	500	227	220
2	10/05/2023	28	8105	2.401	465	211	
3	10/05/2023	28	8091	2.397	490	222	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME: م/ ضياء منصور

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG

NAME: م/ علاء الرئيس

SIGNATURE:

CONTRACTOR :

EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرسانة عادية)

Station : 9+410: 9+435
خرسانة ميول + قدمه

Casting Date: 13/04/2023

Testing date: 20/04/2023

Age : 7 Days

Testing date: 11/05/2023

Age : 28 Days

Target Strength : 200 Kg/cm²

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	20/04/2023	7	8005	2.372	370	168	177
2	20/04/2023	7	7998	2.370	405	183	
3	20/04/2023	7	8034	2.380	395	179	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	11/05/2023	28	8084	2.395	515	233	229
2	11/05/2023	28	8064	2.389	505	229	
3	11/05/2023	28	8104	2.401	495	224	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME: م/ ضياء منصور

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG.

NAME: م/ علاء الرئيس

SIGNATURE:

CONTRACTOR :

EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرسانة عادية)

Station : 8+530: 8+598

خرسانة ميول + قدمه

Casting Date: 01/04/2023

Testing date: 08/04/2023

Age : 7 Days

Testing date: 29/04/2023

Age : 28 Days

Target Strength : 200 Kg/cm²

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compersive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	08/04/2023	7	8012	2.374	385	174	179
2	08/04/2023	7	8042	2.383	390	177	
3	08/04/2023	7	8037	2.381	410	186	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compersive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	29/04/2023	28	8104	2.401	475	215	226
2	29/04/2023	28	8097	2.399	505	229	
3	29/04/2023	28	8067	2.390	515	233	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME: م/ ضياء منصور

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG.

NAME: م/ علاء الرئيس

SIGNATURE:

CONTRACTOR :

EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرسانة عادية)

Station : 8+495: 8+530

خرسانة ميول + قدمه

Casting Date: 29/03/2023

Testing date: 05/04/2023

Age : 7 Days

Testing date: 26/04/2023

Age : 28 Days

Target Strength : 200 Kg/cm²

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compersive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	05/04/2023	7	7955	2.357	395	179	180
2	05/04/2023	7	8005	2.372	390	177	
3	05/04/2023	7	8012	2.374	405	183	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compersive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	26/04/2023	28	8062	2.389	465	211	218
2	26/04/2023	28	8091	2.397	505	229	
3	26/04/2023	28	8102	2.401	475	215	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME:

SIGNATURE:

م/ ضياء منصور


CONSULTANT MATERIAL ENG

NAME:

SIGNATURE:

م/ علاء الرئيس

CONTRACTOR :



EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرسانة مسلحة)

Station : 8+120:8+150

حائط تاني نهائي

Casting Date: 08/04/2023

Testing date: 15/04/2023

Age : 7 Days

Testing date: 06/05/2023

Age : 28 Days

Target Strength : 250 Kg/cm²

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	15/04/2023	7	8011	2.374	431	195	204
2	15/04/2023	7	8032	2.380	468	212	
3	15/04/2023	7	8044	2.383	450	204	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	06/05/2023	28	8122	2.407	805	365	336
2	06/05/2023	28	8133	2.410	715	324	
3	06/05/2023	28	8129	2.409	703	318	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME:

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG.

NAME:

SIGNATURE:

CONTRACTOR :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامه للإنشاء والطرق

EMPLOYER :



Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete (خرساتة مسلحة)

Station : 8+440:8+490
حواجز ایمن

Casting Date: 04/04/2023

Testing date: 11/04/2023

Age : 7 Days

Target Strength : 250 Kg/cm²

Testing date: 02/05/2023

Age : 28 Days

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	11/04/2023	7	8024	2.377	427	193	200
2	11/04/2023	7	8104	2.401	458	207	
3	11/04/2023	7	8085	2.396	440	199	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	02/05/2023	28	8111	2.403	964	437	364
2	02/05/2023	28	8124	2.407	565	256	
3	02/05/2023	28	8131	2.409	879	398	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME: _____

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG

NAME:

SIGNATURE:

CONTRACTOR :



Ministry of Transport and Public Works
الهيئة العامة للطرق والنقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete

(خرسانة مسلحة)

Station :

9+250:9+355

حواجز ايمن

Casting Date: 05/04/2023

Testing date: 12/04/2023

Age : 7 Days

Target Strength : 250 Kg/cm²

Testing date: 03/05/2023

Age : 28 Days

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	12/04/2023	7	8102	2.401	629	285	278
2	12/04/2023	7	8095	2.399	614	278	
3	12/04/2023	7	8052	2.386	600	272	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	03/05/2023	28	8142	2.412	611	277	299
2	03/05/2023	28	8119	2.406	664	301	
3	03/05/2023	28	8138	2.411	704	319	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME:

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG.

NAME:

SIGNATURE:

CONTRACTOR :



Ministry of Transport and Public Works
الهيئة العامة للطرق والنقل
Ministry of Transport and Public Works
الهيئة العامة للطرق والنقل

EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete

(خرسانة مسلحة)

Station :

8+150:8+180

حائط تائي نهائي

Casting Date: 05/04/2023

Testing date: 12/04/2023

Age : 7 Days

Target Strength : 250 Kg/cm²

Testing date: 03/05/2023

Age : 28 Days

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Comperssive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	12/04/2023	7	8081	2.394	437	198	188
2	12/04/2023	7	8092	2.398	407	184	
3	12/04/2023	7	8104	2.401	400	181	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Comperssive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	03/05/2023	28	8169	2.420	674	305	300
2	03/05/2023	28	8119	2.406	663	300	
3	03/05/2023	28	8144	2.413	653	296	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME:


SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG.

NAME:

SIGNATURE:

CONTRACTOR :



EMPLOYER :



إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Concrete Cubes Compressive Strength-ECP 203 - 2007 Part 7 - 2

Activity: Concrete

(خرسانة مسلحة)

Station :

8+180:8+200

حائط تاني نهائي

Casting Date: 03/04/2023

Testing date: 10/04/2023

Age :7 Days

Target Strength : 250 Kg/cm²

Testing date: 01/05/2023

Age :28 Days

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compersive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	10/04/2023	7	8019	2.376	458	207	260
2	10/04/2023	7	8051	2.385	633	287	
3	10/04/2023	7	8037	2.381	630	285	

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compersive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
1	01/05/2023	28	8124	2.407	666	302	292
2	01/05/2023	28	8157	2.417	806	365	
3	01/05/2023	28	8162	2.418	465	211	

Remarks:-

Contractor Material ENG.

NAME:

SIGNATURE:

CONSULTANT MATERIAL ENG.

NAME:

SIGNATURE: