

محضر استلام موقع

الموضوع بخصوص: تنفيذ اعمال انشاء عدد ٢ بربخ خرساني اسفل مسار القطار
الكهربائي السريع العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح عند محطات
(٢٩٧,٥١٣) (٢٩٧,٤٥١)

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٩٢)

تنفيذ شركة : شركة بداية للإنشاءات

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٩ اجتمع كلا من:-

- ١- السيد المهندس / احمد ابو دقيقه
- ٢- السيد المهندس / احمد الشاعر
- ٣- السيد المهندس / ايمن محمد سعيد
- وذلك للمرور على موقع العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
- وقد تبين أن الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الاعمال بالعملية.

واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور


التوقيعات :-

- ١-
- ٢-
- ٣-

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر



٥٠٩٢٥



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (297+451)&(297+513)

بيان اجماليات للبند رقم (4)

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند في العقد
	1880.650	765.650	1115.000	1115	م3	بالمرء المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم اساسات اليربخ وال (T. BLOCK) باجهاد حتى ١٥٠ كجم / اسم ٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب المصالح للتاسيس حسب الأبعاد والقياسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سبد جوانب الحفر وإزالة أي عوائق عترضه ونقل تواتح الحفر إلى المقالب العمومية في حدود مسافة نقل 500 متر والبند شامل مما جميعه تقنيات المهندس المشرف. يتم صرف علاوة نقل والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. يتم صرف علاوة نقل 120 فريش عن كل كم زيادة	Items No: 4
	1880.650					اجمالي ما تم تنفيذه	
	1115					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	1115					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	0					الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

م / أحمد أبو دقة


م / أحمد الشاذلي

استشاري العلم سينتر

م / أحمد أبو عافية

شركة بداية للاستشارات

م / أيمن محمد سعيد



الهيئة العامة
للمواصلات والكهرباء
(GARBLT)

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (297+451&297+513)

رقم البند (4)

يتميز المكعب أسفل الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية بالتمسك الصخرية بالمقرب لزوم أساسيات التربة وال (T. BLOCK) بالجهاد حتى ١٥٠ كجم /سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى التماسك الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بترسومات التنفيذ والسر يشمل سند جوانب الحفر والآلة أي عوائق تعترضه ونقل نواتج الحفر إلى المقالب الموضحة في حدود مسافة نقل 500 متر والبند شامل مما جعيه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. يتم صرف علاوة نقل 120 قرش عن كل كم زيادة

		رقم الوحدة		م3	م
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)			الوصيف	م
	اجمالي	حصر الحفر باستخدام السيفون	العدد		
	851.400	851.400	1	279+513	1
	1029.250	1029.25	1	279+451	2
	1880.650	الاجمالي			

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينسيرا


شركة بداية للإنشاءات

م / أحمد أبو نيفة

م / أحمد الشاعر

م / أحمد أبو عافية

م / أيمن محمد سعيد



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (297+451)&(297+513)

بيان اجماليات للبند رقم (5)

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند في العقد
	217.59	217.59	0	150	اليوم	باليوم أعمال الزرع السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابتية) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	Items No: 5
	217.590					اجمالي ما تم تنفيذه	
	0					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	150					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	150.000					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	


الهيئة العامة للطرق والكباري
م / احمد الشاعر
م / احمد ابو توفيقه

استشاري العام سيجتار
م / احمد ابو عافية

شركة بداية للاشاعات

م / ايمن محمد سعيد

١٤٥




رقم البريخ (292 + 513)

مسلسل	اليوم	التاريخ	عدد الطلقات	عدد الساعات	مهندس الشركة	مهندس الاستشاري
1	الثلاثاء	1-Aug-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
2	الأربعاء	2-Aug-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
3	الخميس	3-Aug-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
4	الجمعة	4-Aug-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
5	السبت	5-Aug-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
6	الأحد	6-Aug-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
7	الاثنين	7-Aug-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
8	الثلاثاء	8-Aug-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
9	الأربعاء	9-Aug-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
10	الخميس	10-Aug-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
11	الجمعة	11-Aug-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
12	السبت	12-Aug-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
13	الأحد	13-Aug-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
14	الاثنين	14-Aug-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
15	الثلاثاء	15-Aug-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
16	الأربعاء	16-Aug-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
17	الخميس	17-Aug-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
18	الجمعة	18-Aug-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
19	السبت	19-Aug-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
20	الأحد	20-Aug-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
21	الاثنين	21-Aug-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
22	الثلاثاء	22-Aug-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
23	الأربعاء	23-Aug-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
24	الخميس	24-Aug-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
25	الجمعة	25-Aug-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
26	السبت	26-Aug-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
27	الأحد	27-Aug-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
28	الاثنين	28-Aug-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
29	الثلاثاء	29-Aug-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
30	الأربعاء	30-Aug-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
31	الخميس	31-Aug-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
32	الجمعة	1-Sep-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
33	السبت	2-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
34	الأحد	3-Sep-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
35	الاثنين	4-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
36	الثلاثاء	5-Sep-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
37	الأربعاء	6-Sep-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
38	الخميس	7-Sep-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
39	الجمعة	8-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
40	السبت	9-Sep-2023	2	16	م/أحمد حلمي	

امضاء المهندس الاستشاري

امضاء مهندس الموقع




رقم البريخ (513 + 247)

مسلسل	اليوم	التاريخ	عدد الطلبات	عدد الساعات	مهندس الشركة	مهندس الاستشاري
41	الأحد	10-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	مهندس الاستشاري
42	الاثنين	11-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
43	الثلاثاء	12-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
44	الأربعاء	13-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
45	الخميس	14-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
46	الجمعة	15-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
47	السبت	16-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
48	الأحد	17-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
49	الاثنين	18-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
50	الثلاثاء	19-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
51	الأربعاء	20-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
52	الخميس	21-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
53	الجمعة	22-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
54	السبت	23-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
55	الأحد	24-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
56	الاثنين	25-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
57	الثلاثاء	26-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
58	الأربعاء	27-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
59	الخميس	28-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
60	الجمعة	29-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
61	السبت	30-Sep-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
62	الأحد	1-Oct-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
63	الاثنين	2-Oct-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
64	الثلاثاء	3-Oct-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
65	الأربعاء	4-Oct-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
66	الخميس	5-Oct-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
67	الجمعة	6-Oct-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
68	السبت	7-Oct-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
69	الأحد	8-Oct-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
70	الاثنين	9-Oct-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
71	الثلاثاء	10-Oct-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
72	الأربعاء	11-Oct-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
73	الخميس	12-Oct-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
74	الجمعة	13-Oct-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
75	السبت	14-Oct-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
76	الأحد	15-Oct-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
77	الاثنين	16-Oct-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
78	الثلاثاء	17-Oct-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
79	الأربعاء	18-Oct-2023	2	12	م/أحمد حلمي	
80	الخميس	19-Oct-2023	2	12	م/أحمد حلمي	

امضاء الاستشاري

امضاء مهندس الموقع




رقم البريخ (513 - 297)

مسلسل	اليوم	التاريخ	عدد الظلمبات	عدد الساعات	مهندس الشركة	مهندس الاستشاري
81	الجمعة	20-Oct-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
82	السبت	21-Oct-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
83	الأحد	22-Oct-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
84	الاثنين	23-Oct-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
85	الثلاثاء	24-Oct-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
86	الأربعاء	25-Oct-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
87	الخميس	26-Oct-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
88	الجمعة	27-Oct-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
89	السبت	28-Oct-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
90	الأحد	29-Oct-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
91	الاثنين	30-Oct-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
92	الثلاثاء	31-Oct-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
93	الأربعاء	1-Nov-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
94	الخميس	2-Nov-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
95	الجمعة	3-Nov-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
96	السبت	4-Nov-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
97	الأحد	5-Nov-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
98	الاثنين	6-Nov-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
99	الثلاثاء	7-Nov-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
100	الأربعاء	8-Nov-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
101	الخميس	9-Nov-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
102	الجمعة	10-Nov-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
103	السبت	11-Nov-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
104	الأحد	12-Nov-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
105	الاثنين	13-Nov-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
106	الثلاثاء	14-Nov-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
107	الأربعاء	15-Nov-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
108	الخميس	16-Nov-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
109	الجمعة	17-Nov-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
110	السبت	18-Nov-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
111	الأحد	19-Nov-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
112	الاثنين	20-Nov-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
113	الثلاثاء	21-Nov-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
114	الأربعاء	22-Nov-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
115	الخميس	23-Nov-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
116	الجمعة	24-Nov-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
117	السبت	25-Nov-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
118	الأحد	26-Nov-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
119	الاثنين	27-Nov-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
120	الثلاثاء	28-Nov-2023	2	16	م/أحمد حلمي	

امضاء الاستشاري

امضاء مهندس الموقع



رقم البريخ (297 + 513)


مسلسل	اليوم	التاريخ	عدد الظلمات	عدد الساعات	مهندس الشركة
121	الأربعاء	29-Nov-2023	2	16	مهندس الاستشاري
122	الخميس	30-Nov-2023	2	17	م/أحمد حلمي
123	الجمعة	1-Dec-2023	2	17	م/أحمد حلمي
124	السبت	2-Dec-2023	2	18	م/أحمد حلمي
125	الأحد	3-Dec-2023	2	17	م/أحمد حلمي
126	الاثنين	4-Dec-2023	2	16	م/أحمد حلمي
127	الثلاثاء	5-Dec-2023	2	17	م/أحمد حلمي
128	الأربعاء	6-Dec-2023	2	16	م/أحمد حلمي
129	الخميس	7-Dec-2023	2	18	م/أحمد حلمي
130	الجمعة	8-Dec-2023	2	18	م/أحمد حلمي
131	السبت	9-Dec-2023	2	19	م/أحمد حلمي
132	الأحد	10-Dec-2023	2	18	م/أحمد حلمي
133	الاثنين	11-Dec-2023	2	16	م/أحمد حلمي
134	الثلاثاء	12-Dec-2023	2	17	م/أحمد حلمي
135	الأربعاء	13-Dec-2023	2	17	م/أحمد حلمي
136	الخميس	14-Dec-2023	2	17	م/أحمد حلمي
137	الجمعة	15-Dec-2023	2	16	م/أحمد حلمي
138	السبت	16-Dec-2023	2	18	م/أحمد حلمي
139	الأحد	17-Dec-2023	2	17	م/أحمد حلمي
140	الاثنين	18-Dec-2023	2	19	م/أحمد حلمي
141	الثلاثاء	19-Dec-2023	2	19	م/أحمد حلمي
142	الأربعاء	20-Dec-2023	2	19	م/أحمد حلمي
143	الخميس	21-Dec-2023	2	18	م/أحمد حلمي
144	الجمعة	22-Dec-2023	2	16	م/أحمد حلمي
145	السبت	23-Dec-2023	2	17	م/أحمد حلمي
146	الأحد	24-Dec-2023	2	17	م/أحمد حلمي
147	الاثنين	25-Dec-2023	2	17	م/أحمد حلمي
148	الثلاثاء	26-Dec-2023	2	18	م/أحمد حلمي
149	الأربعاء	27-Dec-2023	2	18	م/أحمد حلمي
150	الخميس	28-Dec-2023	2	17	م/أحمد حلمي
151	الجمعة	29-Dec-2023	2	16	م/أحمد حلمي
152	السبت	30-Dec-2023	2	16	م/أحمد حلمي
153	الأحد	31-Dec-2023	2	16	م/أحمد حلمي
154	الاثنين	1-Jan-2024	2	17	م/أحمد حلمي
155	الثلاثاء	2-Jan-2024	2	19	م/أحمد حلمي
156	الأربعاء	3-Jan-2024	2	18	م/أحمد حلمي
157	الخميس	4-Jan-2024	2	18	م/أحمد حلمي
158	الجمعة	5-Jan-2024	2	19	م/أحمد حلمي
159	السبت	6-Jan-2024	2	18	م/أحمد حلمي
160	الأحد	7-Jan-2024	2	17	م/أحمد حلمي

امضاء مهندس الاستشاري

اسم المهندس الاستشاري

امضاء مهندس الموقع

اسم المهندس الموقع



رقم البريخ (247 + 513)

مهندس الاستشاري	مهندس الشركة	عدد الساعات	عدد الظلمات	التاريخ	اليوم	مبيل
	م/أحمد حلمي	16	2	8-Jan-2024	الاثنين	161
	م/أحمد حلمي	17	2	9-Jan-2024	الثلاثاء	162
	م/أحمد حلمي	16	2	10-Jan-2024	الأربعاء	163
	م/أحمد حلمي	18	2	11-Jan-2024	الخميس	164
	م/أحمد حلمي	19	2	12-Jan-2024	الجمعة	165
	م/أحمد حلمي	17	2	13-Jan-2024	السبت	166
	م/أحمد حلمي	16	2	14-Jan-2024	الأحد	167
	م/أحمد حلمي	15	2	15-Jan-2024	الاثنين	168
	م/أحمد حلمي	16	2	16-Jan-2024	الثلاثاء	169
	م/أحمد حلمي	17	2	17-Jan-2024	الأربعاء	170
	م/أحمد حلمي	18	2	18-Jan-2024	الخميس	171
	م/أحمد حلمي	19	2	19-Jan-2024	الجمعة	172
	م/أحمد حلمي	18	2	20-Jan-2024	السبت	173
	م/أحمد حلمي	17	2	21-Jan-2024	الأحد	174
	م/أحمد حلمي	16	2	22-Jan-2024	الاثنين	175
	م/أحمد حلمي	16	2	23-Jan-2024	الثلاثاء	176
	م/أحمد حلمي	17	2	24-Jan-2024	الأربعاء	177
	م/أحمد حلمي	18	2	25-Jan-2024	الخميس	178
	م/أحمد حلمي	19	2	26-Jan-2024	الجمعة	179
	م/أحمد حلمي	19	2	27-Jan-2024	السبت	180
	م/أحمد حلمي	17	2	28-Jan-2024	الأحد	181
	م/أحمد حلمي	17	2	29-Jan-2024	الاثنين	182
	م/أحمد حلمي	18	2	30-Jan-2024	الثلاثاء	183
	م/أحمد حلمي	16	2	31-Jan-2024	الأربعاء	184
	م/أحمد حلمي	16	2	1-Feb-2024	الخميس	185
	م/أحمد حلمي	16	2	2-Feb-2024	الجمعة	186
	م/أحمد حلمي	17	2	3-Feb-2024	السبت	187
	م/أحمد حلمي	18	2	4-Feb-2024	الأحد	188
	م/أحمد حلمي	19	2	5-Feb-2024	الاثنين	189
	م/أحمد حلمي	18	2	6-Feb-2024	الثلاثاء	190
	م/أحمد حلمي	17	2	7-Feb-2024	الأربعاء	191
	م/أحمد حلمي	16	2	8-Feb-2024	الخميس	192
	م/أحمد حلمي	16	2	9-Feb-2024	الجمعة	193
	م/أحمد حلمي	16	2	10-Feb-2024	السبت	194
	م/أحمد حلمي	17	2	11-Feb-2024	الأحد	195
	م/أحمد حلمي	18	2	12-Feb-2024	الاثنين	196
	م/أحمد حلمي	19	2	13-Feb-2024	الثلاثاء	197
	م/أحمد حلمي	16	2	14-Feb-2024	الأربعاء	198
	م/أحمد حلمي	16	2	15-Feb-2024	الخميس	199
	م/أحمد حلمي	17	2	16-Feb-2024	الجمعة	200

امضاء الاستشاري

أحمد حلمي

امضاء مهندس الموقع

أحمد حلمي

شركة مصر للطيران EGYPTIAN AIRWAYS COMPANY شركة مصر للطيران EGYPTIAN AIRWAYS COMPANY شركة مصر للطيران EGYPTIAN AIRWAYS COMPANY شركة مصر للطيران EGYPTIAN AIRWAYS COMPANY شركة مصر للطيران EGYPTIAN AIRWAYS COMPANY شركة مصر للطيران EGYPTIAN AIRWAYS COMPANY شركة مصر للطيران EGYPTIAN AIRWAYS COMPANY شركة مصر للطيران EGYPTIAN AIRWAYS COMPANY										
رقم البريخ	التاريخ	عدد الظلمات	عدد الساعات	مهندس الشركة	مهندس الاستشاري					
2974513	17-Feb-2024	2	19	مهندس الشركة	مهندس الاستشاري					
201	السبت	2	19	م/أحمد حلمي						
202	الأحد	2	18	م/أحمد حلمي						
203	الاثنين	2	18	م/أحمد حلمي						
204	الثلاثاء	2	18	م/أحمد حلمي						
205	الأربعاء	2	18	م/أحمد حلمي						
206	الخميس	2	18	م/أحمد حلمي						
207	الجمعة	2	19	م/أحمد حلمي						
208	السبت	2	18	م/أحمد حلمي						
209	الأحد	2	18	م/أحمد حلمي						
210	الاثنين	2	18	م/أحمد حلمي						
211	الثلاثاء	2	18	م/أحمد حلمي						
212	الأربعاء	2	18	م/أحمد حلمي						
213	الخميس	2	19	م/أحمد حلمي						


امضاء المهندس الاستشاري

امضاء مهندس الموقع

يتم تخفيض ٤٥ يوم مراجعة
في تاريخ التسليم المذكورة

محمد السوراني

محمد السوراني



رقم البريخ (297 + 45)


مسلسل	اليوم	التاريخ	عدد الظلمات	عدد الساعات	مهندس الشركة	مهندس الاستشاري
1	الثلاثاء	1-Aug-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
2	الأربعاء	2-Aug-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
3	الخميس	3-Aug-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
4	الجمعة	4-Aug-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
5	السبت	5-Aug-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
6	الأحد	6-Aug-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
7	الاثنين	7-Aug-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
8	الثلاثاء	8-Aug-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
9	الأربعاء	9-Aug-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
10	الخميس	10-Aug-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
11	الجمعة	11-Aug-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
12	السبت	12-Aug-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
13	الأحد	13-Aug-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
14	الاثنين	14-Aug-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
15	الثلاثاء	15-Aug-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
16	الأربعاء	16-Aug-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
17	الخميس	17-Aug-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
18	الجمعة	18-Aug-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
19	السبت	19-Aug-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
20	الأحد	20-Aug-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
21	الاثنين	21-Aug-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
22	الثلاثاء	22-Aug-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
23	الأربعاء	23-Aug-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
24	الخميس	24-Aug-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
25	الجمعة	25-Aug-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
26	السبت	26-Aug-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
27	الأحد	27-Aug-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
28	الاثنين	28-Aug-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
29	الثلاثاء	29-Aug-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
30	الأربعاء	30-Aug-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
31	الخميس	31-Aug-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
32	الجمعة	1-Sep-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
33	السبت	2-Sep-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
34	الأحد	3-Sep-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
35	الاثنين	4-Sep-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
36	الثلاثاء	5-Sep-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
37	الأربعاء	6-Sep-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
38	الخميس	7-Sep-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
39	الجمعة	8-Sep-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
40	السبت	9-Sep-2023	2	17	م/أحمد حلمي	

امضاء الاستشاري

[Handwritten signature]

امضاء مهندس الموقع

[Handwritten signature]



رقم البريخ (297 + 451)

مسلسل	اليوم	التاريخ	عدد الطلبات	عدد الساعات	مهندس الشركة	مهندس الاستشاري
41	الأحد	10-Sep-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
42	الاثنين	11-Sep-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
43	الثلاثاء	12-Sep-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
44	الأربعاء	13-Sep-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
45	الخميس	14-Sep-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
46	الجمعة	15-Sep-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
47	السبت	16-Sep-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
48	الأحد	17-Sep-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
49	الاثنين	18-Sep-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
50	الثلاثاء	19-Sep-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
51	الأربعاء	20-Sep-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
52	الخميس	21-Sep-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
53	الجمعة	22-Sep-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
54	السبت	23-Sep-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
55	الأحد	24-Sep-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
56	الاثنين	25-Sep-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
57	الثلاثاء	26-Sep-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
58	الأربعاء	27-Sep-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
59	الخميس	28-Sep-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
60	الجمعة	29-Sep-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
61	السبت	30-Sep-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
62	الأحد	1-Oct-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
63	الاثنين	2-Oct-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
64	الثلاثاء	3-Oct-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
65	الأربعاء	4-Oct-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
66	الخميس	5-Oct-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
67	الجمعة	6-Oct-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
68	السبت	7-Oct-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
69	الأحد	8-Oct-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
70	الاثنين	9-Oct-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
71	الثلاثاء	10-Oct-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
72	الأربعاء	11-Oct-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
73	الخميس	12-Oct-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
74	الجمعة	13-Oct-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
75	السبت	14-Oct-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
76	الأحد	15-Oct-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
77	الاثنين	16-Oct-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
78	الثلاثاء	17-Oct-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
79	الأربعاء	18-Oct-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
80	الخميس	19-Oct-2023	2	19	م/أحمد حلمي	


امضاء مهندس الاستشاري

امضاء مهندس الموقع

12/12/2023
12/13/2023

الشارع

23




رقم البريخ (297 + 451)						
مهندس الاستشاري	مهندس الشركة	عدد الساعات	عدد الطلبات	التاريخ	اليوم	مسلسل
	م/أحمد حلمي	17	2	20-Oct-2023	الجمعة	81
	م/أحمد حلمي	16	2	21-Oct-2023	السبت	82
	م/أحمد حلمي	18	2	22-Oct-2023	الأحد	83
	م/أحمد حلمي	19	2	23-Oct-2023	الاثنين	84
	م/أحمد حلمي	18	2	24-Oct-2023	الثلاثاء	85
	م/أحمد حلمي	16	2	25-Oct-2023	الأربعاء	86
	م/أحمد حلمي	17	2	26-Oct-2023	الخميس	87
	م/أحمد حلمي	17	2	27-Oct-2023	الجمعة	88
	م/أحمد حلمي	16	2	28-Oct-2023	السبت	89
	م/أحمد حلمي	18	2	29-Oct-2023	الأحد	90
	م/أحمد حلمي	19	2	30-Oct-2023	الاثنين	91
	م/أحمد حلمي	16	2	31-Oct-2023	الثلاثاء	92
	م/أحمد حلمي	17	2	1-Nov-2023	الأربعاء	93
	م/أحمد حلمي	17	2	2-Nov-2023	الخميس	94
	م/أحمد حلمي	16	2	3-Nov-2023	الجمعة	95
	م/أحمد حلمي	18	2	4-Nov-2023	السبت	96
	م/أحمد حلمي	19	2	5-Nov-2023	الأحد	97
	م/أحمد حلمي	17	2	6-Nov-2023	الاثنين	98
	م/أحمد حلمي	17	2	7-Nov-2023	الثلاثاء	99
	م/أحمد حلمي	16	2	8-Nov-2023	الأربعاء	100
	م/أحمد حلمي	18	2	9-Nov-2023	الخميس	101
	م/أحمد حلمي	16	2	10-Nov-2023	الجمعة	102
	م/أحمد حلمي	18	2	11-Nov-2023	السبت	103
	م/أحمد حلمي	19	2	12-Nov-2023	الأحد	104
	م/أحمد حلمي	19	2	13-Nov-2023	الاثنين	105
	م/أحمد حلمي	17	2	14-Nov-2023	الثلاثاء	106
	م/أحمد حلمي	16	2	15-Nov-2023	الأربعاء	107
	م/أحمد حلمي	16	2	16-Nov-2023	الخميس	108
	م/أحمد حلمي	19	2	17-Nov-2023	الجمعة	109
	م/أحمد حلمي	18	2	18-Nov-2023	السبت	110
	م/أحمد حلمي	17	2	19-Nov-2023	الأحد	111
	م/أحمد حلمي	16	2	20-Nov-2023	الاثنين	112
	م/أحمد حلمي	18	2	21-Nov-2023	الثلاثاء	113
	م/أحمد حلمي	19	2	22-Nov-2023	الأربعاء	114
	م/أحمد حلمي	17	2	23-Nov-2023	الخميس	115
	م/أحمد حلمي	17	2	24-Nov-2023	الجمعة	116
	م/أحمد حلمي	16	2	25-Nov-2023	السبت	117
	م/أحمد حلمي	17	2	26-Nov-2023	الأحد	118
	م/أحمد حلمي	18	2	27-Nov-2023	الاثنين	119
	م/أحمد حلمي	19	2	28-Nov-2023	الثلاثاء	120

امضاء الاستشاري

محمد أبو الهيثم

امضاء مهندس الموقع

محمد أبو الهيثم



رقم البريخ (451 - 297)



مسلسل	اليوم	التاريخ	عدد الظلميات	عدد الساعات	مهندس الشركة	مهندس الاستشاري
121	الأربعاء	29-Nov-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
122	الخميس	30-Nov-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
123	الجمعة	1-Dec-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
124	السبت	2-Dec-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
125	الأحد	3-Dec-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
126	الاثنين	4-Dec-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
127	الثلاثاء	5-Dec-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
128	الأربعاء	6-Dec-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
129	الخميس	7-Dec-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
130	الجمعة	8-Dec-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
131	السبت	9-Dec-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
132	الأحد	10-Dec-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
133	الاثنين	11-Dec-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
134	الثلاثاء	12-Dec-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
135	الأربعاء	13-Dec-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
136	الخميس	14-Dec-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
137	الجمعة	15-Dec-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
138	السبت	16-Dec-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
139	الأحد	17-Dec-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
140	الاثنين	18-Dec-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
141	الثلاثاء	19-Dec-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
142	الأربعاء	20-Dec-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
143	الخميس	21-Dec-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
144	الجمعة	22-Dec-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
145	السبت	23-Dec-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
146	الأحد	24-Dec-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
147	الاثنين	25-Dec-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
148	الثلاثاء	26-Dec-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
149	الأربعاء	27-Dec-2023	2	19	م/أحمد حلمي	
150	الخميس	28-Dec-2023	2	18	م/أحمد حلمي	
151	الجمعة	29-Dec-2023	2	17	م/أحمد حلمي	
152	السبت	30-Dec-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
153	الأحد	31-Dec-2023	2	16	م/أحمد حلمي	
154	الاثنين	1-Jan-2024	2	18	م/أحمد حلمي	
155	الثلاثاء	2-Jan-2024	2	19	م/أحمد حلمي	
156	الأربعاء	3-Jan-2024	2	18	م/أحمد حلمي	
157	الخميس	4-Jan-2024	2	16	م/أحمد حلمي	
158	الجمعة	5-Jan-2024	2	17	م/أحمد حلمي	
159	السبت	6-Jan-2024	2	17	م/أحمد حلمي	
160	الأحد	7-Jan-2024	2	18	م/أحمد حلمي	

امضاء الاستشاري

أحمد أبو زيد

امضاء مهندس الموقع

أحمد أبو زيد



رقم البريخ (297451)

مسلسل	اليوم	التاريخ	عدد الظلمبات	عدد الساعات	مهندس الشركة	مهندس الاستشاري
161	الاثنين	8-Jan-2024	2	17	م/أحمد حلمي	
162	الثلاثاء	9-Jan-2024	2	16	م/أحمد حلمي	
163	الأربعاء	10-Jan-2024	2	18	م/أحمد حلمي	
164	الخميس	11-Jan-2024	2	19	م/أحمد حلمي	
165	الجمعة	12-Jan-2024	2	16	م/أحمد حلمي	
166	السبت	13-Jan-2024	2	17	م/أحمد حلمي	
167	الأحد	14-Jan-2024	2	16	م/أحمد حلمي	
168	الاثنين	15-Jan-2024	2	19	م/أحمد حلمي	
169	الثلاثاء	16-Jan-2024	2	18	م/أحمد حلمي	
170	الأربعاء	17-Jan-2024	2	16	م/أحمد حلمي	
171	الخميس	18-Jan-2024	2	17	م/أحمد حلمي	
172	الجمعة	19-Jan-2024	2	17	م/أحمد حلمي	
173	السبت	20-Jan-2024	2	16	م/أحمد حلمي	
174	الأحد	21-Jan-2024	2	18	م/أحمد حلمي	
175	الاثنين	22-Jan-2024	2	18	م/أحمد حلمي	
176	الثلاثاء	23-Jan-2024	2	16	م/أحمد حلمي	
177	الأربعاء	24-Jan-2024	2	19	م/أحمد حلمي	
178	الخميس	25-Jan-2024	2	17	م/أحمد حلمي	
179	الجمعة	26-Jan-2024	2	19	م/أحمد حلمي	
180	السبت	27-Jan-2024	2	16	م/أحمد حلمي	
181	الأحد	28-Jan-2024	2	17	م/أحمد حلمي	
182	الاثنين	29-Jan-2024	2	17	م/أحمد حلمي	
183	الثلاثاء	30-Jan-2024	2	16	م/أحمد حلمي	
184	الأربعاء	31-Jan-2024	2	17	م/أحمد حلمي	
185	الخميس	1-Feb-2024	2	19	م/أحمد حلمي	
186	الجمعة	2-Feb-2024	2	18	م/أحمد حلمي	
187	السبت	3-Feb-2024	2	18	م/أحمد حلمي	
188	الأحد	4-Feb-2024	2	17	م/أحمد حلمي	
189	الاثنين	5-Feb-2024	2	16	م/أحمد حلمي	
190	الثلاثاء	6-Feb-2024	2	19	م/أحمد حلمي	
191	الأربعاء	7-Feb-2024	2	18	م/أحمد حلمي	
192	الخميس	8-Feb-2024	2	16	م/أحمد حلمي	
193	الجمعة	9-Feb-2024	2	17	م/أحمد حلمي	
194	السبت	10-Feb-2024	2	17	م/أحمد حلمي	
195	الأحد	11-Feb-2024	2	18	م/أحمد حلمي	
196	الاثنين	12-Feb-2024	2	19	م/أحمد حلمي	
197	الثلاثاء	13-Feb-2024	2	16	م/أحمد حلمي	
198	الأربعاء	14-Feb-2024	2	17	م/أحمد حلمي	
199	الخميس	15-Feb-2024	2	16	م/أحمد حلمي	
200	الجمعة	16-Feb-2024	2	18	م/أحمد حلمي	

امضاء الاستشاري

أحمد حلمي

امضاء مهندس الموقع

أحمد حلمي

11/2023
12/2023
13/2023

الأيام
التي
22
23


    						
رقم البريخ (297 + 451)						
مسلسل	اليوم	التاريخ	عدد الطلبات	عدد الساعات	مهندس الشركة	مهندس الاستشاري
201	السبت	17-Feb-2024	2	17	م/ أحمد حلمي	
202	الأحد	18-Feb-2024	2	16	م/ أحمد حلمي	
203	الاثنين	19-Feb-2024	2	18	م/ أحمد حلمي	
204	الثلاثاء	20-Feb-2024	2	16	م/ أحمد حلمي	
205	الأربعاء	21-Feb-2024	2	19	م/ أحمد حلمي	
206	الخميس	22-Feb-2024	2	18	م/ أحمد حلمي	
207	الجمعة	23-Feb-2024	2	17	م/ أحمد حلمي	
208	السبت	24-Feb-2024	2	16	م/ أحمد حلمي	
209	الأحد	25-Feb-2024	2	19	م/ أحمد حلمي	
210	الاثنين	26-Feb-2024	2	18	م/ أحمد حلمي	
211	الثلاثاء	27-Feb-2024	2	16	م/ أحمد حلمي	
212	الأربعاء	28-Feb-2024	2	17	م/ أحمد حلمي	
213	الخميس	29-Feb-2024	2	16	م/ أحمد حلمي	

امضاء المهندس الاستشاري

امضاء مهندس الموقع

الحرم ابو زامل
يتم ختمه ٢٥ يوم من الصالح
الايام المذكورة

م/ أحمد حلمي



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (297+451) & (297+513)



بيان اجماليات للبند رقم (07)

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند في العقد
	287.000	140.000	147	620	م ²	بالمتر المسطح توريد وتركيب مشمع بولي ايثيلين 400 ميكرو اسفل الخرسانة العادية طبقة للمواصفات تعليمات المهندس المشرف	Items No 07
	287.000					اجمالي ما تم تنفيذه	
	147					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	287					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	140					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / احمد الشايع

استشاري العام سييسرا
م / احمد ابو عافية

شركة بداية للاستشارات
م / ايمن محمد سعيد



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (279+513&279+451)

رقم البند (07)

بالمتر المسطح توريت و تركيب مشمع بولي ايثيلين 400 ميكرو اسفل الخرسانة العادية طبقة للمواصفات تعليمات المهندس المشرف

ملاحظات	ايحاء (مقاسات)		رقم التوحة		الوحدة		الوصيف		البند
	اجمالي	عرض	طول	العدد	الوحدة	الوصيف	الوصيف	الوصيف	
143.5	287.000	2	143.5	2	2م	جسم اليربين + اللسان	جسم اليربين	الروحين	م
287.000	287.000								1
الاجمالي									

مختص

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / احمد ابو ثقيفه


م / احمد الشايع

استشاري العام سينسرا

م / احمد ابو عافية

شركة بداية للاستشارات

م / ايمن محمد سعيد



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (297+451)&(297+513)

بيان اجماليات للبند رقم (8)

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند في المخطط
	28.700	28.623	28	32	3م	بالمرء المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات مع استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات ومحتوي اسمنت لا يقل عن 350كجم / م ³ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ²	Items No: 8
	28.700					اجمالي ما تم تنفيذه	
	28					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	28					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	0.000					الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	


الهيئة العامة للطرق والكباري
م / احمد ابو عافية

استشاري العلام سينترا

م / احمد ابو عافية

شركة بداية للاستشارات

م / ايمن محمد سعيد



الهيئة العامة
للطرق والكباري والأنفل البرية
(GARBLT)
مؤسسة قطر

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (297+451) and (297+513)

رقم البند (8)

بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات مع استخدام أسمنت مقاوم للكبريتات ومحتوي اسمنت لا يقل عن 350 كجم / م3 و اجهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م2

ملاحظات	ابعاد (مقاسات)			رقم اللوحة		الوصيف	الوحدة
	اجمالي	ارتفاع	عرض	طول	العدد		
	28.700	0.1	143.5		2	جسم البريخين + اللسان	البريخين
	28.700					الاجمالي	1

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / أحمد أبو دققة


م / أحمد الشايع

استشاري العام سينسرا

م / أحمد ابو عافية

شركة بداية للاستشارات

م / ايمن محمد سعيد



Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (297+451)&(297+513)

بيان اجماليات البند رقم (09)

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند في العقد
	991.270	766.270	225	1100	م ²	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقتين عزل للرطوبة من الانسومات المسطح سمنك الطبقة الواحدة 4 مم متعامدين على بعضهما وطبقة ثالثية عند فواصل التمدد وتسليم كل طبقة للمهندس المشرف وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20 سم والفتحة تشمل وجهين دهان بيتوميني اسفلها تعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ والبند مما مجموعه	Items No 09
	991.270					اجمالي ما تم تنفيذه	
	255					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	991					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	736					الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

المهنية العامة للطرق والكباري
م / احمد ابو عفيقة

استشاري العام سبيسترا

م / احمد ابو عفيقة

شركة بداية للاستشارات

م / ايمن محمد سعيد



Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (279+415&279+513)

رقم البند (09)

بالمتر المسطح توريد و عمل طبقتين عزل للطبقتين عازل للطبقة الواحدة 4 مم متعامدين على بعضهما وطبقة ثالثة عند فواصل التمدد وتسليم كل طبقة للمهندس المشرف وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20 سم والفئة تشمل وجهين دهان بيتوميني اسفلها طبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ والبند مما جمعه

ملاحظات	ابعاد (مقاسات)			رقم الوحدة		الوصف		الوحدة
	اجمالي	ارتفاع	عرض	طول	العدد	الوحدة		
5.00	991.270	2	6.88	72.04	2	2م	جسم البريخ	1
	991.270							

الاجمالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا



شركة بداية للاشاعات

م / أحمد أبو دقينة

م / أحمد الشاعر

م / أحمد أبو عاقبة

م / ايمن محمد سعيد



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (297+451)&(297+513)


بيان اجماليات لبند رقم (10)

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند في العقد
	21.141	11.141	10	1100	م3	بالمتر المكعب عمل طبقة حماية Secreed لحماية العزل الانقضي باستخدام الاسمنت مقاوم للكبريتات طبقا لنسب الخططة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف ومحتوي اسمنت 300 كجم / م ³ على الاقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم اسم ٢	Items No 10
	21.141					اجمالي ما تم تنفيذه	
	10					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	21					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	11					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / احمد ابو تقيّة

استشاري العام سينسرا
م / احمد ابو عافية

شركة بداية للاستشارات
م / ايمن محمد سعيد



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (279+513&279+451)

رقم البند (10)

بالمتر المكعب عمل طبقة حماية Secreed لحماية التورل الألفي باستخدام الأسمنت مقاوم للتبرينات طبقا لنسب الخلطة التصنيعية المعتمدة من المهندس المشرف و
محتوي اسمنت 300 كجم / م³ على الأقل اجهاد الخرسانية بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم اسمنت

البند

الوحدة

رقم اللوحة

م.ط

الوصيف

ملاحظات

ابعاد (مقاسات)

إجمالي

ارتفاع

عرض

طول

العدد

الوحدة

جسم البريخ

البريخين

م

20.805

0.042

1.72

72

4

م.ط

جسم البريخ

البريخين

1

0.336

0.042

1

2

4

م.ط

جسم البريخ

البريخين

1

21.141

0.042

1

2

4

م.ط

جسم البريخ

البريخين

1

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / احمد ابو لقيته

م / احمد الشاعر



استشاري العام سبيتر

م / احمد ابو عافية

شركة بناة الاشغادات

م / ايمن محمد سعيد

١٤٤



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (297+451) & (297+513)

بيان اجماليات للبند رقم (11)

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No: 11	والمرء المكعب توريد وعمل خرسانته مسلحة لزوم الاساسات بالر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن 450 كجم/م ³ و اجهاد لا يقل عن 400 كجم/سم ² اسمنت مقاوم للكبريتات واستخدام اصفاف خاصة مع الدماء الميكانيكي جينا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على سطح أملس للاسطح الظاهرة وكل التقويات اللازمه ومعالجته على ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري والسعر لا يشمل حديد التسليح واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على durability لا تقل عن 120 سنة للعنصر وذلك لزوم الاساسات والحوائط والأسقف وكذلك الحوائط المساندة لزوم مدخل ومخرج البريج وكل ما يلزم لنهو العمل بنواكاملها طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م3	300	147	143.312	290.312	
	اجمالي ما تم تنفيذه					290.312	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					147	
	إجمالي الكمية المدرجة خلال المدة					290	
	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					143	

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / احمد ابو ذقفة


م / احمد الشايع

مستشري العام سيسنرا

م / احمد ابو عافيه

شركة بداية للاشادات

م / ايمن محمد سعيد



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations(297+451)&(297+513

بيان اجماليات للبند رقم (13)


الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند في العقد
	144	144	140	140	م. ط	بالمر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (2 رتبة) وسمك 6سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 340.8 زلط + 340.4 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح عالي المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 1005 سم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات العاصرة بخوص مع عزل للوصلات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهنداس المشرف	Items No 13
	140.000					اجمالي ما تم تنفيذه	
	140					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	140					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	0.000					الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

م/ أحمد أبو دقة
م/ أحمد الشايع
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة

م/ أحمد أبو عافية
م/ أحمد أبو عافية
استشاري العام سيندرا

شركة بداية للاستشارات

م/ ايمن محمد سعيد



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (297+451)&(297+513)

بيان اجماليات البند رقم (15)

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No 15	بالمنظر الطولي لتوريد وتركيب قاطع مياه (type stop water) عند الفاصل (O) مسترسل او مائتاتله عرض الا يقل عن ٢٥سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم الربيخ مع عمل اللازم لضمان التثبيت الجيد للقاطع المائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندسين الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	م. ط	40	12	13.120	25.120	
	اجمالي ما تم تنفيذه					25.120	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					12	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					25	
	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					13	


استشاري العلم سينتيرا

م / أحمد ابو عافية

شركة بداية للاستشارات

م / ايمن محمد سعيد

الهيئة العامة للطرق والكباري
لبنان و الكارو و النقل البري
م / أحمد ابو عافية



الهيئة العامة
للمنطقة العامة
للمنطقة العامة
للمنطقة العامة
(GARBLT)

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (Z79+513&279+451)

رقم البند (15)

بالمقر الوطني توريد وتركيب فواصل متعلقة تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحواجز التبريد عند فواصل التمدد بين أجزاء التبريد والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة

ملاحظات	ابعاد (مقاسات)			الوحدة	التوصيف	م
	إجمالي	ارتفاع	عرض	عدد		
	12.560	1.57	1.57	2	الفصل بين الشريحة الاولى والثانية	1
	12.560	1.57	1.57	2	الفصل بين الشريحة الثانية والثالثة	
	25.120	الاجمالي				
	25.120	الاجمالي				
	25.120	الاجمالي				

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينسرا


شركة بداية للاستشارات

م / أحمد أبو دقفة

م / أحمد الشاعر

م / أحمد أبو عافية

م / امين محمد سعيد



Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (297+451) & (297+513)

بيان اجماليات للبند رقم (19)

الملاحظات	الاحصائي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البيانات	رقم البند في العقد
	20.640	20.640	0	60	م. ط	بالمر الطول توريد وتنفيذ مادة مفاصل من الداخل والخارج (swelling bar) من التاج سيكا او ما يعادلها سمك 2سم وعمق 1سم والسعر يشمل مادة الصق وتنظيف الفاصل قبل التركيب ومحمل على البند تركيب الواح من القوم سمك 2 سم عند الفاصل وكذلك تركيب حجاب من PVC ملوئ بالشحم لزوم اشارير الربط والفتحة لا تشمل سعر الاشغال وذلك طبقا لتعليمات وتعليمات جهة الإشراف (فقط سبون متر طول لآخر)	Items No 19
	20.640					اجمالي ما تم تنفيذه	
	0					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	20					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	20					الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / احمد ابو نيفة
م / احمد الشايع

استشاري العلم سينسرا

م / احمد ابو عافية

شركة بداية للاشاعات

م / ايمن محمد سعيد

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (279+513&279+451)

رقم البند (19)

تفقيذ مادة على فواصل من الداخل والخارج (swelling bar)

上

(۱۰۰)

५७

ابعاد (مقاسات)

العدد

الو

التوصيف

ملاحظات

اجمالی

محيط الفاصل الواحد

4

ط.ع

الفواصل

البرهان

L

20.64

الاجمالی

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سييتر

شركة بداية للإشاعات

م / حمد أبو الفيلق

د/ احمد الشاعر

م / أحمد أبو عافية

م / ا ل ي م ن ح د س ع ل

