

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال رفع كفاءة طريق ساقلته/نيذة
الزراعى الشرقى (القطاع الرابع) بطول ٤ كم من كم ٢٤٠٠٠ الى كم ٢٨٠٠٠ ضمن مبادرة (حياه كريمه)

تنفيذ (شركة محمود على احمد عبدالعال ابوخروف)

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٢٩)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٤/١١/١١

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



١

المرفقات :

عدد ()

استمارة الاعتماد العرف

(i)

مصلحة الكلية العامة للطلاب والمدرسين

المبلغ المستحق إلى مركز فكيور على المدين (الخال) أبو فزون

مستحق فایده منی } بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على
 شباك علم البنك المركزي في

شيك على الخارج
صاحب الحق أو

يسحب باسم شركة محمود علي المديني القابلية
ويرسل إليه بالغنوان الآتي:

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	فرش
	١٨١٤٢	٥٥٧	٢٧
	١٨١٤٢	٥٥٧	٢٧

رفم

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

تفید فی السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط -

عدد المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
		نوع الخصم					
		فرش	جنية	قسم	فرع	لصل	بند
١	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٢	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٣	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٤	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٥	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٦	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٧	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٨	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٩	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
١٠	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
١١	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
١٢	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
١٣	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
١٤	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
١٥	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
١٦	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
١٧	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
١٨	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
١٩	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٢٠	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٢١	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٢٢	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٢٣	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٢٤	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٢٥	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٢٦	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٢٧	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٢٨	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٢٩	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٣٠	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٣١	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٣٢	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٣٣	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٣٤	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٣٥	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٣٦	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٣٧	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٣٨	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٣٩	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٤٠	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٤١	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٤٢	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٤٣	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٤٤	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٤٥	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٤٦	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١
٤٧	١	٢	٥٥٦	٤٢	٨١	٤٢	٨١

الختم ذو التاريخ



۳۰۸۹ روجع

Handwritten signature: *[Signature]*

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة

الإمضاء

الامضاء

الامضاء

الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح رقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل

روجع ، فى _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

سَمِيك

باعتد حسب
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

(١) رقم المستند وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ ج. — بمضاء الكاتب الموقوف

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ .. (٣) مسجوب / إذن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط

(٤) تفيد أو سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط

(٥) ادرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم _____ بمضاء الكاتب المنوط.

(٦) استلمت / إن صرف / إمضاء طالب أو كاتب الشطب في _____ سنة

محضر استلام موقع

مشروع : رفع كفاءة طريق ساقلته / نيدة الزراعى الشرقى القطاع الرابع من ٢٤+٠٠٠ كم حتى ٢٨+٠٠٠ كم بطول ٤ كم مركز ساقلته محافظة سوهاج ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ : محمود علي احمد عبدالعال ابوخروف

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٨٧٠ ٢٠٢٤ م اجتمعت اللجنة المشكلة من :-

- ١ - السيد المهندس / رومانى أرميا
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثامنة
- ٢ - السيد المهندس / محمد عبد العاطى
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثامنة
- ٣ - السيد المهندس / محمد ممدوح على
ممثّل الشركة المنفّذة

وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر تاريخ المحضر بداية استلام الموقع والبدا فى التنفيذ

التوقيعات :

١ - السيد المهندس / رومانى أرميا

٢ - السيد المهندس / محمد عبد العاطى

٣ - السيد المهندس / محمد ممدوح على

رئيس الإدارة المركزية
م / عماد محمد حسين



تقرير رقم (٢١٤) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٠
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / ساقطته / نيده
تنفيذ/ شركة محمود على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد على احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٨٤-٤٨٥-٤٨٦	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	٢٥٠٠
١٤% ضريبة القيمة المضافة	٣٥٠
المبلغ الاجمالي	٢٨٥٠

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/١٠/٣١

فني المعمل،،،



مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم (٢١٤) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٠
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / ساقطته/ نيده
تنفيذ/ شركة محمود على احمد ابو خروف للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/ احمد عبد الباسط (مهندس الهيئة)

الحدود المواصفات	حدود السماح	٤٨٦	٤٨٥	٤٨٤	أرقام العينات
		طبقة سطحية			الطبقة المختبرة
		كم ٢.٧٠٠	كم ٠.٥٠٠	كم ١.٥٥٠	الموقع الكيلو متري
١٠٠-٧٥	٨٥.٤٦-٧٥.٤٦	٨١.٣	٨٠	٧٩.٨٠	"٢/١"
٨٥-٦٠	٧٥.٩٩-٦٥.٩٩	٧٣.٢	٧٣	٧٢	"٨/٣"
٥٥-٣٥	٤٣.١٨-٣٥.١٨	٤٣.١	٤٢.٦	٤٢	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٢.٥-٢٦.٥	٣٢	٣٢.٣	٣٥.٦	رقم ٨
٢٢-١٠	٢٠.٥-١٤.٥	١٩.٥٥	١٨.٨	١٨	رقم ٣٠
١٦-٦	١٤.٢٩-٨.٢٩	١٣.٦	١٣.٢	١٣	رقم ٥٠
١٢-٤	٩.٦٤-٣.٦٤	٥.١	٤.٥	٤	رقم ١٠٠
٨-٢	٤.٦٨-٢.٦٨	١.٤	١.٢	٢.٧	رقم ٢٠٠
		%٤.٩٥	%٤.٩٣	%٤.٩٨	نسبة الإسفلت
		%٢.٥	%٢.٥	%٢.٥	نسبة الطبيعي

النسبة المئوية للمار من المناخل

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٠/٣١

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسين)

بيان الاعمال بالمستخلص : (جارى ١)

رفع كفاءة طريق سافلته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني بطول ٤ كم من ٢٤+٠٠٠ كم حتى ٢٨+٠٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبياته: (٣)

بالطن اعمال توريد واصافة الاسمنت

تنفيذ شركة / محمود على أحمد عبدالعال

الكمية بالمقاييس		١,٤٠٠	مقدار العمل السابق	٠,٠٠٠
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	الاجمالى بالطن
	من	الى		
اعمال الاسمنت	٢٤+٠٠٠	٢٨+٠٠٠	٤٠٠٠	١,٤٠٠
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		١,٤٠٠		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		٠		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		١,٤٠٠		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		١,٤٠٠		

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع /



مهندس الشركة المنفذة
التوقيع /
س. ت. : ٧١٤٧٦
ب. ض. : ٤٣١-٥١٧-٨٠٠



بيان الاعمال بالمستخلص رقم: جارى ١

رفع كفاءة طريق سافلته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني بطول ٤ كم من ٢٤+٠٠٠ كم حتى ٢٨+٠٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبياناته: (١)

بالمتر المسطح اعمال وتوريد وفرش طبقة اساس بالسبك المحدد

تنفيذ شركة / محمود على أحمد عبدالعال

الكمية بالمقايضة		١,٠٠٠,٠	مقدار العمل السابق	٠,٠٠٠
بيان الأعمال	الموقع الكيلو متري		الطول م	الاجمالى م ٣
	من	الى		
اعمال الاساس	٢٤+٠٠٠	٢٨+٠٠٠	٤٠٠	٥٠٠,٠
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			٥٠٠,٠	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٠,٠٠	
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			٥٠٠,٠	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			٥٠٠,٠	
مهندس الشركة المنفذ / محمود على أحمد عبدالعال أبو خروفي التوقيع / س.ت: ٧١٤٧٦ ب.ض: ٤٣١-٥١٧-٨٠٠				
مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى التوقيع / ١ / محمد الباط				

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : جارى ١

رفع كفاءة طريق سافنته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني بطول ٤ كم من ٢٤+٠٠٠ كم حتى ٢٨+٠٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه: (٥)

بالمتر المسطح اعمال وتوريد وفرش طبقة رابطة اسفلتية بسمك ٦ سم

تنفيذ شركة محمود على احمد عبدالعال أبو خروف

الكمية بالقياسة		٣١٧١٢	مقدار العمل السابق	٠,٠٠٠
بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	الاجمالى م
	من	الى		
أعمال الطبقة السطحية	٢٤+٠٠٠	٢٨+٠٠٠	٤٠٠٠	٣١٥٠٠
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			٣١٥٠٠	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٠,٠٠٠	
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			٣١٥٠٠,٠٠٠	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			٣١٥٠٠,٠٠٠	
مهندس الشركة المنفذة مهندس: محمود على احمد عبدالعال أبو خروف ٧١٤٧٦: ت.س ٤٣١-٥١٧-٨٠٠: ف.ص مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى التوقيع / عبدالباقى				

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : ختامي

رفع كفاءة طريق ساقته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني بطول ٤ كم من ٢٤+٠٠٠ كم حتى ٢٨+٠٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبياته: (٤)				بالمتر المسطح توريد و رش طبقة تشريب M.C.O	
تنفيذ شركة محمود على احمد عبدالعال أبو خروف					
الكمية بالمقايسة		٣١٧١٢		مقدار العمل السابق ٠,٠٠٠	
بيان الأعمال بالمقايسة		الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	
من		الى		الاجمالى م	
٢٤+٠٠٠		٢٨+٠٠٠		٣١٥٠٠	
أعمال MCO				٤٠٠٠	
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		٣١٥٠٠			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		٠,٠٠٠			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		٣١٥٠٠,٠٠٠			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		٣١٥٠٠,٠٠٠			
مهندس الشركة المنفذة محمود على احمد عبدالعال أبو خروف التوقيع / س.ت: ٧١٤٧٦ ج.ض: ٤٣١-٥١٧-٨٠٠ مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى التوقيع / احمد عبدالباقى					



بيان الاعمال بالمستخلص : (جارى ١)

رفع كفاءة طريق سافلته / نيدة الزراعى الشرقى القطاع الثانى بطول ٤ كم من ٢٤+٠٠٠ كم حتى ٢٨+٠٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

بالمتر المسطح اعمال FDR

رقم البند وبيانه: (٢)

تنفيذ شركة / محمود على أحمد عبدالعال

الكمية بالمقايضة		٥١,٠٠٠	مقدار العمل السابق	٠,٠٠٠
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	الاجمالى م٢
	من	الى		
FDR اعمال	٢٤+٠٠٠	٢٨+٠٠٠	٤٠٠٠	٥١٠٠٠
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		٥١٠٠٠		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		٠		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		٥١٠٠٠		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		٥١٠٠٠		

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع /

التوقيع /



مهندس الشركة / أحمد عبد العال أبو خروف
س.ت: ٧١٤٧٦
ب.ض: ٤٣١٥١٧٨٠٠٠
التوقيع /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع أعمال رفع كفاءة طريق ساقنته / نبدة الزراعي الشرقي (القطاع الرابع) في المسافة من الكم ٢٤ حتى الكم ٢٨ بطول ٤ كم مركز ساقنته محافظة سوهاج ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٢٩

تنفيذ شركة :- محمود علي أحمد عبدالعال

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

•توريد منظومة كاميرات مراقبة على أن يتم فحصها و اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق الإدارة العامة لمركز

المعلومات بالهيئة لذا تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة.

•لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقاً للعقد .

•لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقاً للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٤/ ١١/٩ م

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس /

