

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال رفع كفاءة طريق ساقلته/نييدة
الزراعى الشرقى (القطاع الثانى) بطول ٤ كم من كم ٩.٥٠٠ الى كم ١٣.٥٠٠ ضمن مبادرة (حياه كريمه)

تنفيذ (شركة احمد على احمد عبدالعال ابوخروف)

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٢٧)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٤/١١/١٠

رئيس الادارة المركزية



عماد حسين

مهندس /





المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

رفع كفاءة طر مع ساقطة / سبها (زراعة) الشرف (القطاع الثاني)

بطول ٤ كم مع الخ ٩٠٥٠٠ المالح ١٢/٥٠٠ م بارده صبا كربه

عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالآتي:

الاستقطاعات

ق	جنيه	م
٢٨,٥٢١,١٩٧	جملة الاعمال	٩٨٦,٩٧٦
	السابق صرفه	٤٧٤,١٢٨
	خصم معمل المنطقة	٢٨٥٠,١٠٠
٢٨,٥٢١,١٩٧	المستحق صرفه	
١٤٠,٩٧٥,١٢٦	جملة الاستقطاعات	
١٨,٩٧٥,٠٠٦	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالالزم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

المهندس عبد الهال ابو زوف وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تحرير ٢٠٢٤/١١/١٠

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة ١٦ ح

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

بيانات اللواتير			
رقم	اثناريخ	جنوية	فرش
		١٨٢٧٥٥٥٥	٩٨
		١٨٢٧٥٥٥٥	٩٨

رقم الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

مصلحة العامة للفرش والنجار

قدسم

المبلغ المستحق الى صاحب العمل ابو فرحون

الطلبات طوية او ..

بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده اداريا وصرف القيمة بواسطة

اذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق او

يسحب باسم

ويرسل اليه بالعنوان الاتي :

عدد المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
		بيانات		نوع الخصم			
		فرش	جنينة	قسم	فرع	لمل	بند
٩٠٥٠٠		٩٨	٥٥٥٥	١٨٧			
١٧١		٩٨	٥٥٥٥				
بيانات الاستقطاعات				مليم	جنينة		
عادي إضافي دفعة توقيع							
فرش جنينة فرش جنينة فرش							
رسم الدفعة							
٩٨		٥٥٥٥					

رئيس المصلحة

علامة

سنة _____

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات.

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص

بخاری

(لو) بان المبلغ مضاف بحساب -

الإيرادات

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ ع. ح رقم

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، فى _____ سنة

شريك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة _____ المبلغ _____

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ج.ع) ——— إضاء الكاتب الموقوف

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ .. (٣) منجب .

(۱) قید او

(۵) ادراج فی، کشف

(۶) استلمت

شيك / انن صرف امضاء طالب أو كاتب الشطب

فر _____ سنة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع أعمال رفع كفاءة طريق ساقلته / نبدة الزراعي الشرقي (القطاع الثاني) في المسافة من الكم ٩.٥ حتى الكم ١٣.٥ بطول ٤ كم مركز ساقلته محافظة سوهاج ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٢٧

تنفيذ شركة :- أحمد علي أحمد عبد العال

نتشرف بإحاطة سيادتكم ببيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلية :-

•توريد منظومة كاميرات مراقبة على أن يتم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق الإدارة العامة لمركز

المعلومات بالهيئة لذا تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة.

•لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقاً للعقد .

•لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقاً للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ١١/٩ / ٢٠٢٤ م

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



محضر استلام موقع

مشروع : رفع كفاءة طريق ساقلته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني من ٩+٥٠٠ كم حتي ١٣+٥٠٠ كم بطول ٤ كم مركز ساقلته محافظة سوهاج ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ : احمد علي احمد عبدالعال ابوخروف

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٨٧٥ ٢٠٢٤ م اجتمعت اللجنة المشكلة من :-

- ١ - السيد المهندس / روماني أرميا
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثامنة
- ٢- السيد المهندس / محمد عبد العاطي
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثامنة
- ٣- السيد المهندس / محمد ممدوح على
ممثل الشركة المنفذة

. وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر تاريخ المحضر بداية استلام الموقع والبدا في التنفيذ

التوقيعات :

- ١ - السيد المهندس / روماني أرميا
- ٢- السيد المهندس / محمد عبد العاطي
- ٣- السيد المهندس / محمد ممدوح على

رئيس الإدارة المركزية

م / عماد محمد حسين





بيان الاعمال بالمستخلص : (جارى ١)

رفع كفاءة طريق سافلته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني بطول ٤ كم من ٩+٥٠٠ كم حتى ١٣+٥٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبياته: (٣)

بالطن اعمال توريد وازافة الاسمنت

تنفيذ شركة / أحمد على أحمد عبدالعال

الكمية بالمقايضة		١٥,٨	مقدار العمل السابق	٠,٠٠٠
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	الاجمالى بالطن
	من	الى		
اعمال الاسمنت	٩+٥٠٠	١٣+٥٠٠	٤٠٠٠	١٥


الاجمالى

١٥	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
١٥	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
١٥	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

أحمد عبد الباق

التوقيع/



مهندس الشركة المنفذة ب.أ.ص. ٨٤٥-٧٤٤-٢١٥

١٣٩٠٠

التوقيع/



بيان الاعمال بالمستخلص رقم: جارى ١

رفع كفاءة طريق ساقته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني بطول ٤ كم من ٩٠٥٠٠ كم حتى ١٣٠٥٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبياناته: (١)

بالمتر المسطح اعمال وتوريد وفرش طبقة اساس بالسبك المحدد

تنفيذ شركة / أحمد على أحمد عبدالعال

الكمية بالمقايضة		١٠٠,٠	مقدار العمل السابق	٠,٠٠٠
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	الاجمالى م
	من	الى		
اعمال الاساس	٩٠٥٠٠	١٣٠٥٠٠	٤٠٠٠	١٠٠,٠

الاجمالى

١٠٠,٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٠,٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
١٠٠,٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
١٠٠,٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع / احمد عبد الباط



مهندس الشركة
التوقيع /
ب.ض: ٨٤٥-٧٤٤-٢٩٥
س.ت: ٦٢٩٠٠
م.ع: جرجا



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : جارى ١

رفع كفاءة طريق سافلته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني بطول ٤ كم من ٩+٥٠٠ كم حتى ١٣+٥٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيته: (٥)

بالمتر المسطح اعمال وتوريد وفرش طبقة رابطة أسفلتية بسمك ٦ سم

تنفيذ شركة احمد. على احمد عبدالعال أبو خروف

الكمية بالمقايضة	٢٣٠٢٤	مقدار العمل السابق	٠,٠٠٠
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى	الطول (م)	الاجمالى م٢
أعمال الطبقة السطحية	من ٩+٥٠٠	الى ١٣+٥٠٠	٤٠٠
٥٥٥٠٠			

الاجمالى

٥٥٥٠٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٠,٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٥٥٥٠٠,٠٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
٥٥٥٠٠,٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

احمد عبد الباقى

التوقيع /



مهندس الشركة المنفذة
المقاول / احمد على احمد عبدالعال أبو خروف
بمصر ٨٤٥٠٠ - ٧٤٤ - ٢١٥
س.ب. ٦٢٩٠٠
الجاسنة - جرجسا

التوقيع /



عامة للطرق والكبارى

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : جارى ١

رفع كفاءة طريق سافلته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني بطول ٤ كم من ٩+٥٠٠ كم حتي ١٣+٥٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبياناته: (٤)

بالمتر المسطح توريد و رش طبقة تشريب M.C.O

تنفيذ شركة أحمد علي أحمد عبدالعال أبو خروف

الكمية بالمقاييس		٥٥٨٧٨,٨	مقدار العمل السابق	٠,٠٠٠
بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	الاجمالى م٢
	من	الى		
أعمال MCO	٩+٥٠٠	١٣+٥٠٠	٤٠٠	٥٥٥٠٠

الاجمالى

٥٥٥٠٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٠,٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٥٥٥٠٠,٠٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
٥٥٥٠٠,٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع /



مهندس الشركة المنفذة أحمد علي أحمد عبدالعال أبو خروف
ب.ض: ٨٤٥-٧٤٤-٢١٥
ت.س: ٦٣٩٠٠
التوقيع /

بيان الاعمال بالمستخلص : (جارى ١)

رفع كفاءة طريق سافلتة / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني بطول ٤ كم من ٩+٥٠٠ كم حتى ١٣+٥٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

بالمتر المسطح اعمال FDR

رقم البند وبيته: (٢)

تنفيذ شركة / أحمد على أحمد عبدالعال

الكمية بالمقايضة		٤٨٩	مقدار العمل السابق	٠,٠٠٠
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	الاجمالى م٢
	من	الى		
اعمال FDR	٩+٥٠٠	١٣+٥٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠

الاجمالى

٤٠٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٤٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
٤٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع / احمد عبد الباقى



مهندس الشركة المنفذة
المقاول / أحمد على أحمد عبدالعال أبوخروف
٢١٥-٧٤٤-٨٤٥
س.ت: ٦٣٩٠٠
الجاسنة - جرجسا

تقرير رقم (٢١٦) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٠
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / ساقطته / نيده
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد على احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٨٨-٤٨٩-٤٩٠	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	٢٥٠٠
١٤% ضريبة القيمة المضافة	٣٥٠
المبلغ الاجمالي	٢٨٥٠

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/١١/١

فني المعمل،،،

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ ع
(عماد حسين)



تقرير رقم (٢١٦) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٠
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمليّة / ساقطه/ نيده
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/ احمد عبد الباسط (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٤٩٠	٤٨٩	٤٨٨	أرقام العينات
		طبقة سطحية			الطبقة المختبرة
		٦.١٠٠ كم	٤.٩٠٠ كم	٣.٨٥٠ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠-٧٥	٨٥.٤٦-٧٥.٤٦	٨٣.٤	٨٢.٥	٨٠.٨	"٢/١"
٨٥-٦٠	٧٥.٩٩-٦٥.٩٩	٧١	٧٢.٦	٧١	"٨/٣"
٥٥-٣٥	٤٣.١٨-٣٥.١٨	٤١.٢	٤٢.٢	٤٠	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٢.٥-٢٦.٥	٣٢.٥	٣٥	٣٢.٥	رقم ٨
٢٢-١٠	٢٠.٥-١٤.٥	٢٠.٥	١٩.٨	٢٥.٢	رقم ٣٠
١٦-٦	١٤.٢٩-٨.٢٩	١٨.٠٥	١٤.٢	١٣.٠٦	رقم ٥٠
١٢-٤	٩.٦٤-٣.٦٤	٤.٠٦	٥.٢	٤.٠٦	رقم ١٠٠
٨-٢	٤.٦٨-٢.٦٨	١.٠١٥	٢.٧٢	٢.٧	رقم ٢٠٠
		%٥	%٤.٧٥	%٤.٧	نسبة الإسفلت
		%٢.٤	%٢.٥	%٢.٤	نسبة الطبيعي

النسبة المئوية للمار من المناخل

تحريرا في: ٢٠٢٤/١١/٣

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسين)

