

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٢) اعمال رفع كفاءة طريق
سوهاج/العسيرات/جرجا(القطاع الثانى) بطول ٥ كم مركز جرجا - محافظة سوهاج
تنفيذ (شركة محمود على احمد عبدالعال) .


عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٩٠)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤



رئيس الادارة المركزية



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ٢٠٢٤ عن عملية

إمداد مع كفاده طرير سويح / العبراء / ريدا (القطاع الثاني)
بطول ٥ كم مركز ريدا - محاقلة سويح

عن شهر يناير ٢٠٢٤ وبيانه كالاتي:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٩ ١١٢ ٢٤٤ ١٢٠	جملة الاعمال ٩٠ ٢٢٢ ٦٧٠	تأمين ٥%
٤ ٦٢٨ ٩٢٦ ١٢٠	السابق صرفه ١٠٧ ١٦٢	دمغات
	خصم معمل المنطقة	
٤ ٤٧٢ ٤١٧ ٨٠	المستحق صرفه ٢ ٨١٥ ١٠١	مفع معامل مركز
	جملة الاستقطاعات	

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /

محمود عبد الله عبد الله وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

يرامى دفع ما يستحق لمجفتر تفقيم العلم

٢٠٢٤/١٥

تحرير ٢٠٢٤/١٥

عدد (١) استمارة ٥٠ ح


عدد (٢) مستخلص

عدد (٣) تقرير معمل المنطقة



مهندس /

عبد الله حسين

بيانات الفواتير				رقم	الختم ذو التاريخ
رقم	تاريخ	جنية	قرش		
	١٧٤٤	١٧٤	٨٠		
					كشف المراجعة
					رئيس القسم

تَقْيِدٌ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ

(ب) الكاتب المنوط -

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات		نوع الخصم		رقم ذو التاريخ	
عدد	المرفقات	بيان	نوع الخصم	قسم	فرع	لصل	بند
١	١	أمد رفع كفارة طريق جوهج / الفسحة	جنية	٤١٧	٤١٧	٨٠	٨٠
		مربا (القطر الست) بطول ٥ م	جنية	٤١٧	٤١٧	٨٠	٨٠
		مربا ما قطر جوهج	جنية	٤١٧	٤١٧	٨٠	٨٠
		بيانات الاستقطاعات	جنية	٤١٧	٤١٧	٨٠	٨٠
		عادي إضافي دمغة توقيع	جنية	٤١٧	٤١٧	٨٠	٨٠
		قرش جنية قرش جنية قرش	جنية	٤١٧	٤١٧	٨٠	٨٠
		رسم الدمغة	جنية	٤١٧	٤١٧	٨٠	٨٠
		طالع القيمة المطلوب صرفها	جنية	٤١٧	٤١٧	٨٠	٨٠

رئيس المصلحة

(١) إقرار كاتب سجل الجوربات والتنازلات

(۲) إقرار بان القيمة مقتبط بها على

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب -

الإيرادات -

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ——— توقيع الكاتب المنوط السجل

روجع ، فى _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد حسب

إِنَّ صَرْفَ

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع.ح) — امضاء الكاتب المعنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب

(۴) قید او سجل


(۵) ادرج فی کشف

(۶) استلمت

شيك / إن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب في _____ سنة

المقايضة الختامية

عملية اعمال رفع كفاءه طريق سوهاج - العسيرات - جرجا (القطاع الثاني) بطول ٥ كم بمركز جرجا - محافظة سوهاج من مبادرة حياه كريمه



تنفيذ شركة / محمود علي احمد ابوخراف

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الغلة جنيه	الكمية	الأجمالي جنيه
١	بالمتر المكعب اسفل كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحلة والمتنوعة والشروع بالرصف الحلي باستخدام ملكية كشط الاسفلت الآتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط ومواصفات الغلة وشاملة العمل بالويرات والحاصلات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والتنظافة وكل ما يلزم لنهوا العمل	م ^٢	١٦,٥	.	.
٢	بالمتر المكعب اسفل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية باستخدام البلدوزر وتسوية المسطح بالآلات التسوية والفرش بالمادة الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وهدمك الجهد على طبقات بالهرسات للوصول الى قصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقا للتناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ١٠ كم . يتم احتساب علوة نقل لكل ١ كم متر بالزيادة او نقصان وفقا لمحضو المفاوضات وبناءا على محضو المسلمات المقدم من المنطقة المشرفة	م ^٣	٦٢,٥	.	.
٣	بالمتر المكعب اسفل توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وتخرج المواد بالاشترطت العامة والخاصة بالمشروع ٢ نقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠ % ولايزيد نسبة الفقد بجهاز لوس تاجلوس عن ١٠ % والا يزيد الانكسار عن ١٠ % وفرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية المدبنة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الهدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وهدمك الجهد بالهرسات للوصول الى قصى كثافة جافة قصى (٩٥ %) من الكثافة التصميمية والغلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٢٢٤	.	.
٤	اسفل تشاء طلبة تشريب (برام) باستخدام الاسفلت السفل متوسط التطاير (M.C.O) بمحمل ١,٢ كجم / م ^٢ طبقا للشروط ومواصفات على ان يتم تشطيب سطح طبقة الأساس من أي مواد حصى او ناعسة زائدة قبل فرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات فرش الميكانيكية والغلة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المكعب .	م ^٢	٢٧,٥	.	.
٥	بالمتر المكعب اسفل توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الهدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبثومين الصلب ٧٠/٦٠ وفرداها شركة النصر بالمسويس او ما يمثليها والغلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم تنفيذ طبقا للتناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٤٦	.	.
٦	بالمتر المكعب اسفل توريد وفرش طبقة لاصقة من البثومين السفل سريع التطاير R.C3000 بمحمل ٠,١ كجم / م ^٢ فرش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام تمكينا وتنظفها جيدا و يتم تنفيذ طبقا للتناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٩,٢	٦١٠٧٤,٦٩٣٠٣	٥٦١٨٨٧,١٧٥٩
٧	بالمتر المكعب اسفل توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الهدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبثومين الصلب ٧٠/٦٠ وفرداها شركة النصر بالمسويس او ما يمثليها والغلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم تنفيذ طبقا للتناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٤٠	٦١٠٧٤,٦٩٣٠٣	٨٥٥٠٤٥٧,٠٢٤
٨	بالمتر الطولي اسفل توريد واتشاء حبلز من الخرسانه (نوبجيس) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانه (FAIR FACE) يحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٢ وبجهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م ^٢ يتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانه العائيه بسمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم اسفل الحبلز بجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٢ والسعر يشمل توريد وتنشيت الانشاي ٦ لاي ١٦ م.ط ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٥٠٠	.	.
٩	بالمتر الطولي اسفل توريد وتركيب برودره اسمنتيه (عجلي) بسمك ٥٠٢٠٢٠/٢٥ بسمك ٥٠٢٠٢٠ سم مصنوعة تتكون من ٠,٨ م ^٣ من لوميت لا يزيد كبر بعد التحبيبات عن ١,٥ سم ٠,١٠ م ^٣ رمل ٢٥٠٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البرودره على فرشاة من الخرسانه العائيه بسمك ١٠ سم وعرض ٣٥ سم طبقا للمخلوط والتناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الحملات عن ٢ سم والتي تملء بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ البرودره والسعر يشمل التسوية اسفل البرودره ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٣٤	.	.
الأجمالي					٩١١٢٣٤٤,٢

رئيس الادارة المركزية

مهندس / محمد حسين



علي احمد عبد الصالح ابوخراف

س.ت: ٧١٤٧٦

ت.ن: ٤٣١-٥١٧-٨٠٠

عملية / رفع كفاءة طريق سوهاج - العسيرات - جرجا (القطاع الثاني) بطول ٥ كم - مركز سوهاج
- محافظة سوهاج (حياة كريمة)

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي



الهيئة العامة للطرق والكباري

أعمال توريد وفرش طبقة لصق R.C : بند (٦)


ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	٣١٠٩٢	٢م	المنصرف سابقه	
	٦١٠٧٤,٦٩٣٠٣	٢م	٠+٠٠٠	٤+٥٥٥
	٦١٠٧٤,٦٩٣٠٣	الإجمالي		
	٢٩٩٨٢,٦٩٣٠٣	المستحق صرفه		
	٢٩٩٨٢,٦٩٣٠٣	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مجلس المكتب الفني



عملية / رفع كفاءة طريق سوهاج - العسيرات - جرجا (القطاع الثاني) بطول ٥ كم - مركز سوهاج
- محافظة سوهاج (حياة كريمة)

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي



الهيئة العامة للطرق والكباري

- أعمال توريد وفرش طبقة اسفلت سطحية : بند (٧)


ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	٣١٠٩٢	٢م	المنصرف سابقه	
	٦١٠٧٤,٦٩٣٠٣	٢م	٠+٠٠٠	٤+٥٥٥
	٦١٠٧٤,٦٩٣٠٣	الإجمالي		
	٢٩٩٨٢,٦٩٣٠٣	المستحق صرفه		
	٢٩٩٨٢,٦٩٣٠٣	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



عملية / رفع كفاءة طريق سوهاج - العسيرات - جرجا (القطاع الثاني) بطول ٥ كم - مركز سوهاج
- محافظة سوهاج (حياة كريمة)

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي



- أعمال توريد وفرش طبقة لصق R.C :- بند (٦)


ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	٣١٠٩٢	٢م	المنصرف سابقه	
	٦١٠٧٤,٦٩٣٠٣	٢م	٠+٠٠٠	٤+٥٥٥
	٦١٠٧٤,٦٩٣٠٣	الإجمالي		
	٢٩٩٨٢,٦٩٣٠٣	المستحق صرفه		
	٢٩٩٨٢,٦٩٣٠٣	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



عملية / رفع كفاءة طريق سوهاج - العسيرات - جرجا (القطاع الثاني) بطول ٥ كم - مركز سوهاج
- محافظة سوهاج (حياة كريمة)

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي



الهيئة العامة للطرق والكباري

- أعمال توريد وفرش طبقة اسفلت سطحية : بند (٧)

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	٣١٠٩٢	٢م	المنصرف سابقه	
	٦١٠٧٤,٦٩٣٠٣	٢م	٠+٠٠٠	٤+٥٥٥
	٦١٠٧٤,٦٩٣٠٣	الإجمالي		
	٢٩٩٨٢,٦٩٣٠٣	المستحق صرفه		
	٢٩٩٨٢,٦٩٣٠٣	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

س

مهندس المكتب الفني

م / محمد عبد العال أبو خريز

ب.ب. نش. ٨٠٠-٥١٧-٧١٤٧٦
س.ت. ٧١٤٧٦
٤٣١-٥١٧-٧١٤٧٦

عملية / رفع كفاءة طريق سوهاج - العسيرات - جرجا (القطاع الثاني) بطول ٥ كم - مركز سوهاج
- محافظة سوهاج (حياة كريمة)

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي



الهيئة العامة للطرق والكباري

- أعمال توريد وفرش طبقة لصق R.C : بند (٦)

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	٣١٠٩٢	٢م	المنصرف سابقه	
	٦١٠٧٤,٦٩٣٠٣	٢م	٠+٠٠٠	٤+٥٥٥
	٦١٠٧٤,٦٩٣٠٣	الإجمالي		
	٢٩٩٨٢,٦٩٣٠٣	المستحق صرفه		
	٢٩٩٨٢,٦٩٣٠٣	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني

ب. ض. : ٨٠٠ - ٥١٧ - ٧١٤٧٦
م. ض. : ٧١٤٧٦ - ٥١٧ - ٤٣١
م. ض. : ٧١٤٧٦ - ٥١٧ - ٤٣١
م. ض. : ٧١٤٧٦ - ٥١٧ - ٤٣١



تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

- أعمال توريد وفرش طبقة اسفلت سطحية :- بند (٧)

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	٣١٠٩٢	٢م	المنصرف سابقه	
	٦١٠٧٤,٦٩٣٠٣	٢م	٤+٥٥٥	٠+٠٠٠
	٦١٠٧٤,٦٩٣٠٣	الإجمالي		
	٢٩٩٨٢,٦٩٣٠٣	المستحق صرفه		
	٢٩٩٨٢,٦٩٣٠٣	ما يتم صرفه		

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني

م / محمد جهاد

مهندس المكا
٧
٧١٤٧٦
٤٣١-٥١٧-٨٠٠
ب.ض. ت. ٧٠٠

شهادة المهندسين

- مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق سوهاج /العسيرات / جرجا القطاع الثاني بطول ٥ كم مركز جرجا محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة محمود علي احمد عبد العال أبو خروف

أسم مهندسي الشركة المنفذة :

- ١- السيد المهندس / محمد ممدوح علي مجاهد
- ٢- السيد المهندس / محمد نجاتي احمد
- ٣- السيد المهندس / احمد ربيع عبد الكريم

- سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

جسني المشروع / محمد عبد العاطي عبد الظاهر



المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

شهادة

- مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق سوهاج /العسيرات / جرجا القطاع الثاني بطول ٥ كم مركز جرجا محافظة سوهاج ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمه المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة محمود علي احمد عبد العال أبو خروف
- تقرر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

جهاز الإشراف

جشني المشروع / محمد عبد العاطي عبد الظاهر



المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

شهادة

- مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق سوهاج /العسيرات / جرجا القطاع القطاع الثاني بطول ٥ كم مركز جرجا محافظة سوهاج ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمة المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة محمود علي احمد عبد العال أبو خروف
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري- المنطقة الثامنة - قنا .
- بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل

مهندس / ميراندا تليو نصيف

م.م. ميراندا

جهاز الاشراف

مهندس المشروع / محمد عبد العاطي عبد الظاهر

تحريراً في : ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤



المنطقة الثامنة بقنا(سوهاج - قنا - الأقصر)

شهادة

- مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق سوهاج /العسيرات / جرجا القطاع الثاني بطول ٥ كم مركز جرجا محافظة سوهاج ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمة المرحلة الاولى .
 - تنفيذ : شركة محمود علي احمد عبد العال أبو خروف
 - تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .
 - وكذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقياسه الختامية للأعمال التي تمت .
- وهذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف

المراجعة الفنية

جشني المشروع / محمد عبد العاطي

تحريراً في : ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

التوقيع / مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

**مذكرة للعرض علي السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة**

أولاً :- الموضوع :


- بشأن / الموافقة علي طلب تختيم الاعمال لعملية رفع كفاءة طريق سوهاج / العسيرات / جرجا (القطاع الثاني) بطول ٥ كم مركز جرجا - محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة تنفيذ شركة محمود علي احمد عبد العال .

ثانياً :- الاجراءات :

- تقدمت الشركة المنفذة بطلب للمنطقة المشرفة للموافقة علي تختيم الاعمال بالعملية عاليه نظرا لعدم وجود اعمال متاحة بسبب عدم نيل المرافق بالطريق وكذلك تعهد الشركة بعدم الرجوع علي الهيئة باي تعويض وذلك لتختم المشروع بنسبة اقل من ٧٥ % .
- ورد كتاب المنطقة المشرفة (مرفق) والذي يفيد فيه بأن نسبة التنفيذ ٣٠,٦ % وتطلب الموافقة علي تختيم الاعمال علي ما تم تنفيذه علي الطبيعة وطبقا لافادة دار الهندسة بان هذا القطاع خارج مبادرة حياه كريمة المرحلة الاولى بمحافظة سوهاج - مركز جرجا .

المطالب

- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة علي طلب المنطقة بتختم الاعمال للعملية المذكورة اعلاه طبقا لما تم تنفيذه علي الطبيعة ودون الرجوع علي الهيئة باي تعويض مادي او قانوني .
- الامر مفوض لسيادتكم .

التوقيع ()
مهندس / منار عبد الهادي ابراهيم
مدير عام تنفيذ الطرق



رأى الإدارة القانونية (١)  ما استقر اليه السيد الفاضل والمهندس
المختص في هذا الشأن وفقاً لطبيعة العمل المستند اليه
تقرر المشورة لمصوبات خارجة عن سلطة المنطقة التنفيذية (١٥ ألي ب)
تمتلك في شركة المرافق بكل الطرق والتشغيل (١٥ ألي ب)
القطاع الثاني التنفيذ في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

طار بنكره المواسع / اللواء الفاضل

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أو أنه على الرأي القانوني

الإسماوة وافقت الشركة المنفذة على تختم الاعمال بتلك
السبب من النفقة ، وعدم الرجوع على الهيئة بجزء من النفقة .
١٥ ألي ب

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى اعمال رفع كفاءة طريق سوهاج / العسيرات / جرجا (القطاع الثاني) بطول ٥ كم - مركز جرجا - محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

رقم العقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٩٠

تنفيذ شركة : - محمود علي أحمد عبد العال

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

- السيارة الحملة على المشروع طبقا للعقد متواجدة بالمنطقة منذ بداية العملية حتى نهي الاعمال .
- توريد عدد (١) حاسب آلي بالطابعة (بجميع مشتملاته) على أن يتم فحصها و اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على أن يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر لذا تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة.


• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريري ١٥/١٠/٢٠٢٤ م

رئيس الإدارة المركزية



١٥/١٠/٢٠٢٤

تقييم عملية

مشروع:- أعمال رفع كفاءة طريق سوهاج / العسيرات / جرجا (القطاع الثاني) بطول 5 كم
ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ :- شركة محمود على أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف :- المنطقة الثامنة - قنا .

انه في يوم الأربعاء الموافق 2024/ 10/ 31 وبناءً على القرار الإداري رقم (766) بتاريخ 2023/5/14 الصادر عن السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق ، وكذلك محضر الاستلام الابتدائي بتاريخ 2023/5/15 وبعد الإطلاع على ملفات التجارب العملية الخاصة بالعملية ، و تقارير نتائج العينات التي تم أخذها بمعرفة لجنة الاستلام تم عمل التقييم للعملية عاليه ، و اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من

الإدارة المركزية للطرق - رئيساً

١. المهندس / محمد سعيد

إدارة ضبط الجودة - عضواً

٢. المهندس / محمد عنتر

إداره المعامل المركزية - عضواً

٣. المهندس / هاني عبدالفتاح

المنطقة المشرفه - عضواً

٤. المهندس / محمد عبد العاطي

الشركة المنفذة - عضواً

٥. المهندس / محمد مجاهد

و بناءً على نتائج التقييم تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :

أولاً : الخصومات على الإختبارات العملية و بيانها كالتالى :-

• الخصم على الطبقة السطحية : يتم خصم مبلغ وقدره 21104.08 جنيهاً .

ثانياً : الخصم على محضر الاستلام الابتدائي :-

١- الخصم على سطح الطريق = $0.05 * 0.05 * 140 * 61074.693 = 21376.14$ جنيهاً.

**** إجمالي خصم محضر التقييم = 42480.22 جنية *****

* القيمة الاجمالية للخصم :- إثنان و أربعون ألف و أربعمئة و ثمانون جنيهاً و 100/22 فقط لاغير *

التوقيعات :

١ المهندس / محمد سعيد

٢ المهندس / محمد عنتر

٣ المهندس / هاني عبدالفتاح

٤ المهندس / محمد عبد العاطي

٥ المهندس / محمد مجاهد

التقييم للطبقة المسطحة / أعمال رفع كفاءة طريق سوهاج / العسرات / جرجا (القطاع الثاني) بطول * كم ضمن مبادرة حياة قريحة
تنفيذ :- شركة محمود علي أحمد أبوخروف
إشراف :- المنطقة الثامنة قنا

140	سعر الطبقة المسطحة (جنيه)
5	سمك الطبقة المسطحة سم
84	سعر طبقة إسفلتية بسمك ٣ سم جديدة

الكميلو متر	الطول الممثل	العرض	السمك	النقص في السمك	اجملي النقص
2.500	بداية العملية				
3.500	850	12	5	0	0
4.200	700	12	5	0	0
4.900	نهاية العملية				
اجملي لنطول	20	اجملي النقص في الطبقة		0.00	

اجملي الكمية الممثلة م٢	61074.693
اجملي النقص في السمكات للطبقة بالجنيه	0.00

Handwritten signatures and marks in blue ink.

٤٨	عدد الطلبة / و
٤٩	عدد الفصول الدراسية

[illegible]

رقم الحساب	البيان	المبلغ
15274.23	تأجير مكاتب	129.10
5029.36	تأجير سيارات	41.6
0.00	تأجير معدات	0.0
0.00	تأجير عمالة	0.0
0.00	تأجير مواد	0.0
21154.28	تأجير معدات أخرى	

0.00	0.0	مصارف حو، نسبة المصارف %
0.00	0.0	مصارف البنوك، في نسبة المصارف
21134.28		مصارف التأمين، نسبة المصارف

محضر استلام نهائي جزني

لمشروع:- :اعمال رفع كفاءة طريق سوهاج / الصيريات / جرجا (القطاع الثاني) بطول ٥ كم
محافظة سوهاج ضمن مبادرة (حياة كريمة)
تنفيذ : شركة محمود على احمد عبد العال ابو خروف
اشراف : المنطقة (الثامنة بقنا)

انه في يوم الاربعاء الموافق ٥ / ٦ / ٢٠٢٤ وبناء علي القرار الاداري الصادر من السيد المهندس / رئيس قطاع
التنفيذ و المناطق رقم (٢٤٤) بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠٢٤ بشأن تشكيل لجنة الاستلام النهائي الجزني للاعمال
بالعملية عاليه

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

المهندس / سيد نبوي	مدير عام بالمنطقة التاسعة بالبحر الأحمر - رئيسا
المهندس / اشرف عزت	الأدارة المركزية لتنفيذ و صيانة الطرق - عضوا
المهندس / محمد عبد المنعم	ادارة ضبط الجودة - عضوا
المهندس / محمد عبدالعاطي	المنطقة المشرفة - عضوا
المهندس / محمد مجاهد	الشركة المنفذة - عضوا

وقد قامت اللجنة بالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات ومحضر الاستلام الابتدائي الجزني
بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣ و المتضمن بأن تاريخ نهو الأعمال هو ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٣ ثم انتقلت الي الموقع لمعاينة
الاعمال ظاهريا علي الطبيعة و بيان الأعمال المنفذة :

و من ثم قامت اللجنة بالمرور علي الأعمال المنفذة لمعاينتها ظاهريا للتأكد من أنها مازالت بحالة مقبولة و قد
تبين من المعاينة الظاهرية التالي:

- الأعمال مازالت بحالة مقبولة

و عليه تري اللجنة أنه لا مانع من الاستلام النهائي الجزني للأعمال عاليه

وعلي ذلك جري التوقيع

١- ٢- ٣- ٤- ٥-

مذكرة للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أولاً :- الموضوع :
- بشأن طلب الموافقة علي تحويل محضر الاستلام الابتدائي والنهائي الجزئي الي محضر ابتدائي ونهائي كلي بمشروع أعمال رفع كفاءة طريق جرجا / العسيرات (القطاع الثاني) مركز جرجا محافظة سوهاج بطول ٥ كم عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٩٠) تنفيذ شركة محمود علي أحمد عبد العال ابو خروف .

ثانياً :- الاجراءات :
- تمت موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة علي تختم الأعمال بالمشروع عاليه بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ (مرفق) .
- تم الاستلام الابتدائي الجزئي للعملية عاليه بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٥ والاستلام النهائي الجزئي بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٥ .
- تقدمت الشركة المنفذة بطلب للمنطقة المشرفة (مرفق) بالموافقة علي تحويل محضر الاستلام الابتدائي والنهائي الجزئي الي محضر ابتدائي ونهائي كلي وذلك لعدم وجود أعمال أخرى بالمشروع بعد الاستلام النهائي الجزئي وكذلك تمت الموافقة علي تختم الاعمال .
- ورد كتاب المنطقة المشرفة (مرفق) والذي يفيد بالموافقة علي تحويل محضر الاستلام الابتدائي والنهائي الجزئي الي محضر ابتدائي ونهائي كلي .

المطالب
- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة علي طلب المنطقة المشرفة لتحويل محضر الاستلام الابتدائي والنهائي الجزئي الي محضر ابتدائي ونهائي كلي .
- الامر مفوض لسيادتكم .

التوقيع (٣٥ / ٢٠٢٤)
مهندس / محمد عامر غمري
مدير عام تنفيذ الطرق

رأي الإدارة القانونية ١) تم مراجعتها ووافق عليها
المهندس / محمد عامر غمري
مدير عام تنفيذ الطرق

التوقيع (٢)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمنطقة

التوقيع (٣)
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

التوقيع (٤)
لواء مهندس / هشام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأي السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

٥) ما كير به - وفقاً للمقرر قانوناً وإجرائياً -
- وإذها - إعتباراً من تاريخ الاستلام النهائي -
- الجند -
- ذلك -
الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner