

تقرير رقم (١٨١) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ كوبرى نجع المنصوري - الرياح
تنفيذ/ شركة السلام انترناشيونال

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

تحية طيبة - وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كآآتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٠٢	اختبار صلاحية عينة تربة طينية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كآآتي:-

١٧٧٠	قيمة إجراء التجارب
٢٦٥.٥	١٥% مصاريف إدارية
٢٠٣٥.٥	الجملة
٢٨٥	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٢٣٢٠.٥	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣/١١/٥

فني المعمل،،،

مدير المعمل

م/

مهندس المعمل

م/

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ محمد حسن

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٨١) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي
عملية/ كوبرى نجع المنصوري - الرياح
تنفيذ/ شركة السلام انترناشيونال

(مهندس الهيئة)

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ محمد وزيرى

حدود المواصفات	٥٠٢	أرقام العينات
	(تربة طينية)	الطبقة المختبرة
	عينة رقم ٤ p3	الموقع الكيلو مترى
—	١٠٠	"٢
—	١٠٠	"١.٥
—	١٠٠	"١
—	١٠٠	"٤/٣
—	١٠٠	"٨/٣
—	١٠٠	رقم ٤
—	٩٨.٦	رقم ١٠
—	٨٥.٨	رقم ٤٠
—	٧٣.٨	رقم ٢٠٠
—	%٩	نسبة المياه الملائمة
—	١.٨٤٥	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	٤.٥٢	الانفتاح
لا تقل عن ١٠%	%٤.٧	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	٥٢.٨٥٣	حد السيولة
صفر - ٦	٢٧.٢٢٨	مجال اللدونة
	A7-5	التصنيف

تحريرا فى: ٢٠٢٣/١١/١٥

مدير المعمل

مهندس المعمل

فنى المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٨٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ كوبرى نجع المنصوري - الرياح
تنفيذ/ شركة السلام انترناشيونال

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٠٣	اختبار صلاحية عينة تربة طينية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٧٧٠	قيمة اجراء التجارب
٢٦٥.٥	١٥% مصاريف إدارية
٢٠٣٥.٥	الجملة
٢٨٥	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٢٣٢٠.٥	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣/١١/٥

فني المعمل،،،

مدير المعمل

مهندس المعمل

/م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٨٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي
عملية/ كوبرى نجع المنصوري - الرياح
تنفيذ/ شركة السلام انترناشيونال

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ محمد وزيرى (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	٥٠٣	أرقام العينات
	(تربة طينية)	الطبقة المختبرة
	كوبرى نجع المنصوري - الرياح	الموقع الكيلو متري
_____	١٠٠	"٢
_____	١٠٠	"١.٥
_____	١٠٠	"١
_____	١٠٠	"٤/٣
_____	١٠٠	"٨/ ٣
_____	١٠٠	رقم ٤
_____	٩٥	رقم ١٠
_____	٦٦.٦	رقم ٤٠
_____	٣٦.٦	رقم ٢٠٠
_____	%٨	نسبة المياه الملائمة
_____	٢.٠٣	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	٣.١	الانفتاح
لا تقل عن ١٠%	%٧.٥	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	٣٤.٥	حد السيولة
صفر - ٦	١٣.٥	مجال اللدونة
	A6	التصنيف

تحريراً فى: ٢٠٢٣/١١/٢٥

فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،

مهندس المعمل

/م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٩٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ كوبرى نجع المنصوري - الرياح
تنفيذ/ شركة السلام انترناشيونال

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٢١	اختبار صلاحية عينة اتربة ردم

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٢٤٤٥	قيمة اجراء التجارب
٣٦٦.٨	١٥% مصاريف إدارية
٢٨١١.٨	الجملة
٣٩٣.٦	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٣٢٠٥.٤	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣/١١/١٦

فني المعمل،،،

مدير المعمل

مهندس المعمل

/م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٩٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي
عملية/ كوبرى نجع المنصوري - الرياح
تنفيذ/ شركة السلام انترناشيونال

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ محمد وزيرى (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	٥٢١	أرقام العينات
	(اتربة ردم)	الطبقة المختبرة
	كوبرى نجع المنصوري - الرياح	الموقع الكيلو مترى
_____	٩٨	"٢.٥"
_____	٩٥	"٢"
_____	٨٧	"١.٥"
_____	٧١	"١"
_____	٦٢	"٤/٣"
_____	٤٤	"٨/ ٣"
_____	٣٣	رقم ٤
_____	٢٧.٠٦	رقم ١٠
_____	١٤.٧٨	رقم ٤٠
_____	٣.٦٣	رقم ٢٠٠
_____	%٦.٥	نسبة المياه الملائمة
_____	٢.١٣	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	صفر	الانكسار
لا تقل عن ١٠%	%٥٦	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	حد السيولة
صفر - ٦	عديمة	مجال اللدونة
	A1-A	التصنيف

تحريرا فى: ٢٠٢٣/١١/١٦

فنى المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٩٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ كوبرى نجع المنصوري - ارياح
تنفيذ/ شركة السلام انترناشيونال

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

تحية طيبة - وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٢٢	اختبار صلاحية عينة سن ٦

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٥٠٠	قيمة اجراء التجارب
٢١٠	%١٤ ضريبة القيمة المضافة
١٧١٠	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣/١١/٢٠

فني المعمل،،،

مدير المعمل

م/

مهندس المعمل

م/

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٩٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي
عملية/ كوبرى نجع المنصوري - الرياح
تنفيذ/ شركة السلام انترناشيونال

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ محمد وزيرى (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	أرقام العينات	٥٢٢
	الطبقة المختبرة	(سن ٦)
	الموقع الكيلو متري	كوبرى نجع المنصوري - الرياح
_____	النسبة المنوية للمار من المناخل	٢.٥"
_____		٢"
_____		١.٥"
_____		١"
_____		٤/٣"
_____		٨/٣"
_____	الوزن النوعى الكلى	٢.٦١٨
_____	الوزن النوعى مشبع جاف السطح	٢.٦٣٥
_____	الوزن النوعى الظاهرى	٢.٦٦٣
لا تزيد عن ٥%	نسبة الامتصاص	٠.٦٥
لا تزيد عن ٥٠%	نسبة الفاقد بلوس انجلوس	٢٣.٦%
_____	اختبار التففت	لا تتفتت
لا تزيد عن ١٠%	نسبة الطبيغى	٤.٢%

تحريرا فى: ٢٠٢٣/١١/٢٠

فنى المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،


مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
(عماد حسين)



شركة السلام إنترناشيونال



مشروع انشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى مزلقان السكة

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (1) بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر

م . ط	720	مقدار العمل السابق
-------	-----	--------------------


رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 1	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر	م . ط	محور A1	30	0	0	30
		م . ط	محور A1	30	0		30
		م . ط	محور A2	30	0		30
		م . ط	محور A3	30	0		30
		م . ط	محور A4	104	0		104
		م . ط	محور A5	64	0		64
		م . ط	محور A6	30	0		30
		م . ط	محور A7	30	0		30
		م . ط	محور A8	34	0		34
		م . ط	محور A9	30	0		30
		م . ط	محور R1	30	0		30
		م . ط	محور R2	76	0		76
		م . ط	محور R3	30	0		30
		م . ط	محور A12	40	0		40
		م . ط	محور A15	30	0		30
		م . ط	محور P2	40	0		40
		م . ط	محور P5	30	0		30
		م . ط	الحائط الساند	20	0		20
		م . ط	مخر السيل	20	0		20
							728

720	السابق
3	المنفذ حالياً
723	اجمالى ماتم تنفيذه

م . ط

عن الاستشارى

عن الشركة



شركة السلام إنترناشيونال

مشروع انشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى مزلقان السكة

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (2) بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية

م3	0	مقدار العمل السابق
----	---	--------------------

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 2	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية	م3	حديقة الرى	0	30	0	30
							30

السابق	0
المنفذ حالياً	30
اجمالى ماتم تنفيذه	30

عن الاستشارى

عن الشركة



شركة السلام إنترناشيونال



مشروع انشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى مزلقان السكة

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (3) بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة

م3	0	مقدار العمل السابق
----	---	--------------------

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 3	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة	م3	حديقة الرى	0	46.16	0	46.16
							46.16

السابق	0
المنفذ حالياً	46.16
اجمالى ماتم تنفيذه	46.16


م3

عن الاستشارى

عن الشركة



شركة السلام إنترناشيونال



مشروع انشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى مزلقان السكة

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (4) بالمتر المكعب هدم و تكسير حوائط مباني من الطوب

م3	0	مقدار العمل السابق
----	---	--------------------




رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالي
بند 4	بالمتر المكعب هدم و تكسير حوائط مباني من الطوب	م3	حديقة الري	0	54.165	0	54.165
							54.165

السابق	0
المنفذ حالياً	54.165
اجمالي ماتم تنفيذه	54.165

م3

عن الاستشاري

عن الشركة



مشروع انشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى مزلقان السكة

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (5) بالطن فك ونقل هياكل معدنية

طن	0	مقدار العمل السابق
----	---	--------------------




رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالي
بند 5	بالطن فك ونقل هياكل معدنية	طن	حديقة الري	0	1	0	1
1							

طن	0	السابق
	1	المنفذ حالياً
	1	اجمالي ماتم تنفيذه

عن الاستشاری

عن الشركة

عن الشركة



مشروع انشاء كوبرى نجع المنصورى (الرياح) اعلى مزلقان السكة

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (7) بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل ونقل الملحقات والمعدات والاولاش اللازمة

عدد	1	مقدار العمل السابق
-----	---	--------------------

[illegible]




1	السابق
1	المنفذ حالياً
2	اجمالى ماتم تنفيذه

عن الاستشاری

عن الشركة



عن الشركة



رقم البند (11) بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر 120 سم

م.ب	976	مقدار العمل السابق					
الاجمالي	خصم	الكمية عن المدة	الكمية السابقة	الموقع	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
76	0	0	76	محور A1*	م . ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 120 سم	بند 11
70	0	0	70	محور A9	م . ط		
70	0	0	70	محور A10	م . ط		
70	0	0	70	محور A11	م . ط		
70	0	0	70	محور A12	م . ط		
70	0	0	70	محور A13	م . ط		
68.25	0	0	68.25	محور A14	م . ط		
46.25	0	0	46.25	محور A15	م . ط		
48	0	0	48	محور R3	م . ط		
36	0	36	0	محور R4	م . ط		
44	0	44	0	محور R5	م . ط		
40	0	40	0	محور R6	م . ط		
44	0	44	0	محور R7	م . ط		
36	0	36	0	محور R7	م . ط		
68	0	0	68	محور P1	م . ط		
68	0	0	68	محور P2	م . ط		
68	0	0	68	محور P3	م . ط		
68	0	0	68	محور P4	م . ط		
68	0	0	68	محور P5	م . ط		
44	0	0	44	محور P6	م . ط		
1172.50							

976	السابق
4	المنفذ حالياً
980	اجمالي ماتم تنفيذه

م.ط

عن الاستشاري

عن الشركة



شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)
وزادة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

مشروع إنشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (13) بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع لزوم

الاساسات

مقدار العمل السابق	0	3م
--------------------	---	----




رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 13	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع لزوم الاساسات	3م	R8	0	968.564	0	968.564
		3م	P6	0	268.884	0	268.884
		3م	A15	0	44.1	0	44.1
							1281.548

السابق	0
المنفذ حالياً	1000
اجمالى ماتم تنفيذه	1000

3م

عن الاستشارى

عن الشركة



مشروع انشاء كوبرى نجع المنصورى (الرياح) اعلى

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (15) بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في

ارض الموقع العام

مقدار العمل السابق	400	3م
--------------------	-----	----

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
رقم البند (15)	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	3م	P1	15	0	0	15
		3م	P2	18	0	0	18
		3م	P3	18	0	0	18
		3م	P4	18	0	0	18
		3م	P5	24	0	0	24
		3م	P6	12	0	0	12
		3م	A1*	27	0	0	27
		3م	A1	19.2	0	0	19.2
		3م	A2	19.2	0	0	19.2
		3م	A3	28.8	0	0	28.8
			A4	32.64	0	0	32.64
			A5	24.96	0	0	24.96
			A6	35.52	0	0	35.52
			A7	33.6	0	0	33.6
			A8	33.6	0	0	33.6
			A9	32.16	0	0	32.16
			A10	19.2	0	0	19.2
			A11	28.8	0	0	28.8
			A12	21.12	0	0	21.12
			A13	25.92	0	0	25.92
		3م	A14	28.8	0	0	28.8
		3م	A15	1.8	0	0	1.8
		3م	R1	7.128	0	0	7.128
		3م	R2	10.8	0	0	10.8
		3م	R3	23.76	0	0	23.76
	الحارة السطحية	3م	0	2705.38	0	2705.38	

400	السابق
1600	المنفذ حالياً
2000	اجمالى ماتم تنفيذه

عن الاستشاری

عن الشركة



شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة



للإستشارات الهندسية
ع. محمد شبيب و شركاه



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

مشروع انشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (18) بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات

مقدار العمل السابق	0	3م
--------------------	---	----

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 18	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات	3م	R8	0	60	0	60
		3م	P6	0	23	0	23
		3م	A15	0	23	0	23
							106

السابق	0
المنفذ حالياً	106
اجمالى ماتم تنفيذه	106

3م

عن الاستشارى

عن الشركة

مشروع انشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى مزلقان السكة الحديد

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (20) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات

مقدار العمل السابق	0	3م
--------------------	---	----

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 20	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات	3م	حوائط سائدة خلف محور R08	0	128.25	0	128.25
		3م	حوائط سائدة خلف محور P06	0	58	0	58
		3م	حوائط سائدة خلف محور A15	0	32	0	32
					0		0
							218.25

السابق	0
المتفد حالياً	218.25
اجمالى ماتم تنفيذه	218.25

3م

عن الاستشارى

عن الشركة

مشروع إنشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى مزلقان

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (21) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف
فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية

مقدار العمل السابق	700	3م
--------------------	-----	----

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند أ- 21	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية	3م	محور A1*	4.94	0	0	4.94
		3م	محور A1	34.14	0	0	34.14
		3م	محور A2	43.42	0	0	43.42
		3م	محور A3	75.44	0	0	75.44
		3م	محور A4	74.17	0	0	74.17
		3م	محور A5	26.88	0	0	26.88
		3م	محور A6	47.94	0	0	47.94
		3م	محور A7	41.3	0	0	41.3
		3م	محور A8	33.79	0	0	33.79
		3م	محور A9	5.64	0	0	5.64
		3م	محور A10	9.82	0	0	9.82
		3م	محور A11	8.09	0	0	8.09
		3م	محور A12	2.73	0	0	2.73
		3م	محور R1	23.47	0	0	23.47
		3م	محور R2	19.56	19.56	0	19.56
		3م	محور R3	5.01	5.01	0	5.01
		3م	محور P1	8.95	8.95	0	8.95
		3م	محور P2	8.33	8.33	0	8.33
		3م	محور P3	1.86	1.86	0	1.86
		3م	محور P4	4.4	4.4	0	4.4
		3م	محور P5	3.09	3.09	0	3.09
							482.97

0

3م

السابق	700
المنفذ حالياً	-217.03
اجمالى ماتم تنفيذه	482.97

عن الاستشارى

عن الشركة

مشروع إنشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (21) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة
والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة
الخرسانية من ارتفاع 6 متر الى 9 متر

مقدار العمل السابق	67	3م
--------------------	----	----

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند ب-21	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية	3م	محور A2	5.74	0	0	5.74
		3م	محور A3	18.92	0	0	18.92
		3م	محور A4	17.65	0	0	17.65
		3م	محور A5	9.22	0.67	0	9.89
		3م	محور A6	9.59	0	0	9.59
		3م	محور A7	3.62	0	0	3.62
		3م	محور R1	2.26	0	0	2.26
							67.67

السابق	67
المنفذ حالياً	0.67
اجمالى ماتم تنفيذه	67.67

3م

عن الاستشارى



عن الشركة



مشروع إنشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) أعلى مزلقان السكة الحديد

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (22) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق الاعمدة والهوامت

مقدار العمل السابق	0	3م
--------------------	---	----

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 22	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق الاعمدة والهوامت	3م	A1`	0	54.45	0	54.45
		3م	P03	0	54.45	0	54.45
		3م	R03	0	16.06	0	16.06
		3م	R06	0	24	0	24
		3م	R08	0	21.77	0	21.77
		3م	A09	0	56.1	0	56.1
		3م	A12	0	56.1	0	56.1
							282.93

3م

0	السابق
282.93	المنفذ حالياً
282.93	اجمالى ماتم تنفيذه

عن الاستشارى

عن الشركة

مشروع إنشاء كوبرى نجع المنصورى (الرياح) اعلى

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (23) بالمتر المكعب عمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات

سابقة الصب لارتفاع حتى 6 - 9 متر من منسوب ظهر المخدة حتى

اسفل البلاطات

مقدار العمل السابق	110	3م
--------------------	-----	----

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 23- ب	بالمتر المكعب عمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب لارتفاع حتى 6 - 9 متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل البلاطات	3م	باكىة A4-A5	110	55.56	0	165.56
							165.56

السابق	110
المنفذ حالياً	55.56
اجمالى ماتم تنفيذه	165.56

3م

عن الاستشارى

عن الشركة



شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة



مشروع انشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (24) بالمتر المكعب عمل خرسانة مسلحة لزوم
الصندوقية لارتفاع حتى 6 متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل
البلاطات

م3	3942	مقدار العمل السابق
----	------	--------------------

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 24	بالمتر المكعب عمل خرسانة مسلحة لزوم الصندوقية لارتفاع حتى 6 متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل البلاطات	3م	A1` - A2	0	918.90	0.00	918.90
		3م	A7 - A8	0	801.17	0.00	801.17
		3م	R04 - R08	0	679.10	0.00	679.10
							2399.171

3942	السابق
-1542.83	المنفذ حالياً
2399.171	اجمالى ماتم تنفيذه

م3

عن الاستشارى

عن الشركة



شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة



للإستشارات الهندسية
م. محمد شبيب وشركاه



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

مشروع انشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (25) بالمتر المكعب عمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات
الصندوقية لارتفاع حتى 6 - 9 متر من منسوب ظهر المخدة حتى
اسفل البلاطات

مقدار العمل السابق	0	3م
--------------------	---	----

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 25	بالمتر المكعب عمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية لارتفاع حتى 6 - 9 متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل البلاطات	3م	A2 - A4	0	1396.59	0.00	1396.59
		3م	A5 - A7	0	827.76	0.00	827.76
							2224.349

السابق	0
المنفذ حالياً	2224.35
اجمالى ماتم تنفيذه	2224.349

3م

عن الاستشارى

عن الشركة



شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة



للإستشارات الهندسية
م. محمد شويخ وشركاه



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

مشروع انشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى مزلقان

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (26) بالمتر المكعب عمل خرسانة مسلحة للحوائط الساندة

حتى ارتفاع 6 متر

مقدار العمل السابق	0	3م
--------------------	---	----

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 26	بالمتر المكعب عمل خرسانة مسلحة للحوائط الساندة حتى ارتفاع 6 متر	3م	حوائط ساندة خلف محور R08	0	134.64	0.00	134.64
		3م	حوائط ساندة خلف محور P06	0	69.30	0.00	69.30
			حوائط ساندة خلف محور A15	0	40.02	0.00	40.02
							243.960

السابق	0
المنفذ حالياً	243.96
اجمالى ماتم تنفيذه	243.960

3م

عن الاستشارى

عن الشركة

مشروع إنشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) أعلى

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (27) بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترابط حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية

طن	2020	مقدار العمل السابق		تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية			
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالي
بند 27	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترابط حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية	طن	باكية A5-A9	650	0	0	650
		طن	باكية R1-R3	200	0	0	200
		طن	باكية A1'-A4	750	0	0	750
		طن	محور P1	12.412	0	0	12.412
		طن	محور P2	12.412	0	0	12.412
		طن	محور P3	8.097	0	0	8.097
		طن	محور P4	12.412	0	0	12.412
		طن	محور P5	12.412	0	0	12.412
		طن	محور P6	7.29	0	0	7.29
		طن	محور A1*	10.033	0	0	10.033
		طن	محور A1	38.61	0	0	38.61
		طن	محور A2	40.526	0	0	40.526
		طن	محور A3	65.558	0	0	65.558
		طن	محور A4	69.158	0	0	69.158
		طن	محور A5	45.953	0	0	45.953
		طن	محور A6	46.143	0	0	46.143
		طن	محور A7	44.846	0	0	44.846
		طن	محور A8	43.32	0	0	43.32
		طن	محور A9	10.692	0	0	10.692
		طن	محور A10	12.669	0	0	12.669
		طن	محور A11	12.669	0	0	12.669
		طن	محور A12	10.02	0	0	10.02
		طن	محور A13	6.33	0	0	6.33
		طن	محور A14	6.33	0	0	6.33
		طن	محور A15	0	0	0	0
		طن	محور R1	31.335	0	0	31.335
		طن	محور R2	29.748	0	0	29.748
		طن	محور R3	8.62	0	0	8.62
		طن	هامات	46.29	0	0	46.29
		طن	S.O.P (A9/15)	595.79251	0	345.79251	250
		طن	Pre_cast beam	129	0	0	129
		طن	نيوجرسى R1/R3	10	0	0	10
		طن	نيوجرسى A4-A1	30	0	0	30
		طن	نيوجرسى A5-A9	30	0	0	30
		طن	نيوجرسى A5-A9	0	0	0	0
		طن	نيوجرسى A5-A9	30	0	30	0
		طن	S.O.P (A1'/P6)	313.23107	0	313.23107	0
				0	0		
				0			
3381.90858							

2659	السابق
541	المتفقد حالياً
3200	اجمالي ماتم تنفيذه

طن

عن الاستشارى

عن الشركة



شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة



للإستشارات الهندسية
م. محمد شفيق وشركاه



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

مشروع إنشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (29) بالمتر المسطح طبقة عازلة من البوتومين

على البارد

م2	0	مقدار العمل السابق
----	---	--------------------

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 29	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البوتومين على البارد	م2	حوائط سائدة خلف محور R08	0	611.39	0	611.39
							611.39

0	السابق
200	المنفذ حالياً
200	اجمالى ماتم تنفيذه


م2

عن الاستشارى

عن الشركة



شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة



م. محمد خميد و خديشة
للإستشارات الهندسية



مشروع انشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى مزلقان

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (30) بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات -Anti

Carbonation

مقدار العمل السابق	0	2م
--------------------	---	----

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 30	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات -Anti Carbonation	2م	P3-P6	0	1328.675	0	1328.675
		2م	A1`-P3	0	1254.59	0	1254.59
		2م	A1`-A4	0	2963.1875	0	2963.1875
							5546.45

السابق	0
المنفذ حالياً	5546.45
اجمالى ماتم تنفيذه	5546.45

2م

عن الاستشارى

عن الشركة



شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة



م. محمد شبيب وشركاه



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

مشروع انشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى مزلقان

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (1 - أ) بالمتر المكعب عمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب حتى ارتفاع 6 متر الى 9 متر

مقدار العمل السابق	0	3م
--------------------	---	----

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 1 - أ	بالمتر المكعب عمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب حتى ارتفاع 6 متر الى 9 متر	3م	باكية A4 - A5	0	178.40	0.00	178.40
		3م	باكية R01 - A04	0	125.07	0.00	125.07
							303.470

السابق	0
المنفذ حالياً	303.47
اجمالى ماتم تنفيذه	303.470

3م

عن الاستشارى

عن الشركة



شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة



للإستشارات الهندسية
م. محمد خميرج وخرشاه



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

مشروع انشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى مزلقان

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (1 - 5) بالعدد توريد وتركيب واختبار عامود انارة

الطرق بارتفاع 10 م

عدد	0	مقدار العمل السابق
-----	---	--------------------

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 1 - 5	بالعدد توريد وتركيب واختبار عامود انارة الطرق بارتفاع 10 م	عدد	الموقع ككل	0	50.00	0.00	50.00
							50.000

0	السابق
50.00	المنفذ حالياً
50.000	اجمالى ماتم تنفيذه

عدد

عن الاستشارى

عن الشركة



شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة



للإستشارات الهندسية
م. محمد خميس وشركاه



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

مشروع إنشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى مزلقان

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (2 - 5) بالعدد توريد وتركيب كشاف إضاءة كامل قدرة

150 وات

عدد	0	مقدار العمل السابق
-----	---	--------------------

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 2 - 5	بالعدد توريد وتركيب كشاف إضاءة كامل قدرة 150 وات	عدد	الموقع ككل	0	50.00	0.00	50.00
							50.000

السابق	0
المنفذ حالياً	50.00
اجمالى ماتم تنفيذه	50.000

عدد

عن الاستشارى

عن الشركة



شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة



م. محمد شويخ وشركاه للاستشارات الهندسية



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

مشروع إنشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى مزلقان

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (3) بالمتر الطولى أعمال الرفع المساحى للمرافق

والمعترضات

م ط	0	مقدار العمل السابق
-----	---	--------------------

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 3	بالمتر الطولى أعمال الرفع المساحى للمرافق والمعترضات	م ط	جسم الكوبرى	0	600.00	0.00	600.00
		م ط	الحارة السطحية	0	400.00	0.00	400.00
							1000

0	السابق
1000	المنفذ حالياً
1000	اجمالى ماتم تنفيذه


م ط

عن الاستشارى

عن الشركة



شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة



للإستشارات الهندسية
م. محمد شويح وشركاه



الهيئة العامة
للطرق والجواري
(GARB)

مؤسسة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

مشروع إنشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى مزلقان

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (4) بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل

يشمل المعدات والاوناش اللازمة

عدد	1	مقدار العمل السابق
-----	---	--------------------

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالي
بند 4	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل يشمل المعدات والاوناش اللازمة	عدد	الموقع ككل	1	0.00	0.00	1.00
1							

السابق	1
المنفذ حالياً	0
اجمالي ماتم تنفيذه	1



عدد

عن الاستشارى

عن الشركة



شركة السلام إنترناشيونال



مشروع انشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى مزلقان السكة

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (7) بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر 150 سم

م.ط	164	مقدار العمل السابق
-----	-----	--------------------

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 7	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر 150 سم	م . ط	محور R1	82	0	0	82
		م . ط	محور R2	82	0	0	82
							164

164	السابق
0	المنفذ حالياً
م.ط 164	اجمالى ماتم تنفيذه

عن الاستشارى

عن الشركة

مشروع إنشاء كوبرى نجع المنصورى (الرياح) اعلى مزلقان السكة

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (8) بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر 200 سم


م.ط	700	مقدار العمل السابق
-----	-----	--------------------

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 8	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر 200 سم	م . ط	محور A1	68	0	0	68
		م . ط	محور A2	68	0	0	68
		م . ط	محور A3	110	0	0	110
		م . ط	محور A4	134	0	0	134
		م . ط	محور A5	80	0	0	80
		م . ط	محور A6	80	0	0	80
		م . ط	محور A7	80	0	0	80
		م . ط	محور A8	80	0.75	0	80.75
							700.75

700	السابق
0.75	المنفذ حالياً
700.75	اجمالى ماتم تنفيذه




م.ط

عن الاستشارى



عن الشركة





مشروع انشاء كوبرى نجع المنصورى (الرياح) اعلى مزلقان السكة

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (12) بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل قطر 200 سم بالبر
وتشمل توريد الاحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوى 150 % من حمل
التشغيل

عدد		مقدار العمل السابق	
0			

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
1		عدد	A8_P8	0	1	0	
بند 12	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل قطر 200 سم بالبر وتشمل توريد الاحمال التى تجعل الخازوق تحت حمل يساوى 150 % من حمل التشغيل						
1							

السابق	0
المنفذ حالياً	1
اجمالى ماتم تنفيذه	1

عدد


عن الاستشاری



عن الشركة

عن الشركة

شركة السلام إنترناشيونال



مشروع انشاء كوبرى نجع المنصورى (الرياح) اعلى مزلقان السكة

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (10) بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجرى المائي حتى منسوب اسفل المخدة

مقدار العمل السابق	10	طن
--------------------	----	----

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالي
بند 10	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجرى المائي حتى منسوب اسفل المخدة	طن	محور A3&A4	10	0	0	10
						10	

10	السابق
0	المتفد حالياً
10	اجمالى ماتم تنفيذه

عن الاستشاری

عن الشركة

عن الشركة



شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة



مشروع انشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (11-أ) بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم
البلاطة على خوازيق وكوبستاتها مع تصميم الخلطة الخرسانية
لارتفاع حتى 6 م من منسوب ظهر المخدح حتى اسفل البلاطات

م3	150	مقدار العمل السابق
----	-----	--------------------

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالي
بند 11-أ	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على خوازيق وكوبستاتها مع تصميم الخلطة الخرسانية لارتفاع حتى 6 م من منسوب ظهر المخدح حتى اسفل البلاطات	3م	A1`-P06	0	988.58	0	988.58
		3م	A09-A15	150	848.23	0	998.23
		3م	R04-R08	0	303.19	0	303.19
							2289.99

150	السابق
1350	المنفذ حالياً
1500	اجمالي ماتم تنفيذه

3م

عن الاستشاري

عن الشركة



شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة



الهيئة العامة
للطرق والجسور
(GARB)



وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

مشروع إنشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (12) بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغوا 52
كهربائى لاجزاء المعدنية

طن	250	مقدار العمل السابق
----	-----	--------------------

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 12	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغوا 52 كهربائى لاجزاء المعدنية	طن	R01 - A04	250	8.77	0	258.77
							258.77

السابق	250
المنفذ حالياً	8.768
اجمالى ماتم تنفيذه	258.768

طن

عن الاستشارى

عن الشركة

شركة السلام إنترناشيونال



مشروع انشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى مزلقان السكة

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (13) بالعدد توريد وتركيب ركانز من النيوبرين

عدد	30	مقدار العمل السابق
-----	----	--------------------

الاجمالى	خصم	الكمية عن المدة	الكمية السابقة	الموقع	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
6	0	0	6	محور A12	عدد	بالعدد توريد وتركيب ركانز من النيوبرين	بند 13
7	0	0	7	محور A9	عدد		
2	0	0	2	محور R3	عدد		
14	0	14	0	محور A4&A5	عدد		
2	0	0	2	محور R1	عدد		
7	0	0	7	محور A1	عدد		
6	0	0	6	محور P3	عدد		
4	0	4	0	محور R6	عدد		
2	0	2	0	محور R8	عدد		
50							

عدد	30	السابق
	0	المنفذ حالياً
	50	اجمالى ماتم تنفيذه

عن الاستشارى

عن الشركة



شركة السلام إنترناشيونال



مشروع انشاء كوبرى نجع المنصورى (الرياح) اعلى مزلقان السكة

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (14) بالمتر المكعب الردم المؤقت باتربة صالحة حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة

م3	1500	مقدار العمل السابق
----	------	--------------------

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 14	المتر المكعب الردم المؤقت باتربة صالحة حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة	م3	خوازيق محورى A4&A3	1500	1361.14	0	2861.14
							2861.14

م3

السابق	1500
المنفذ حالياً	1361.14
اجمالى ماتم تنفيذه	2861.14

عن الاستشارى

عن الشركة

مشروع إنشاء كوبرى نجع المنصورى (الرياح) اعلى مزلقان السكة

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (15) بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن لزوم البلاطة العلوية والباكية المعدنية




رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 15	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن لزوم البلاطة العلوية والباكية المعدنية	طن	R01 - A04	0	9.42	0	9.42
							9.42

السابق	0
المنفذ حالياً	9.42
اجمالى ماتم تنفيذه	9.42

طن

عن الاستشارى

عن الشركة



مشروع انشاء كوبرى نجع المنصوري (الرياح) اعلى مزلقان السكة الحديد

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (20) بالعدد علاوة نظير نقل البلوكات بتجربة التحميل لخازوق 2.00 متر

عدد	1	مقدار العمل السابق
-----	---	--------------------

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 20	علاوة نظير نقل البلوكات بتجربة التحميل لخازوق 2.00 متر	عدد	محور A8-P8	1	0	0	1
1							

1	السابق
0	المنفذ حالياً
1	اجمالى ماتم تنفيذه

عدد

عن الاستشاری

عن الشركة



Handwritten signature

مشروع إنشاء كوبرى نجع المنصورى (الرياح) اعلى مزلقان السكة

بيان أعمال بالمستخلص رقم 5

رقم البند (13) بالمتر المكعب نقل المخلفات والأتربة الزائدة الناتجة من الحفر الاستكشافى وحفر القواعد وحفر الخوازيق وائى مخلفات اخرى


مقدار العمل السابق	0	3م
--------------------	---	----

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الموقع	الكمية السابقة	الكمية عن المدة	خصم	الاجمالى
بند 13	بالمتر المكعب نقل المخلفات والأتربة الزائدة الناتجة من الحفر الاستكشافى وحفر القواعد وحفر الخوازيق وائى مخلفات اخرى	3م	الموقع ككل	0	1000	0	1000
							1000

السابق	0
المنفذ حالياً	1000
اجمالى ماتم تنفيذه	1000

3م

عن الاستشارى



عن الشركة



تقرير رقم (١٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ كوبرى نجع المنصوري - الرياح
تنفيذ/ شركة السلام انترناشيونال

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٢٣	اختبار صلاحية عينة رمال

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٣٧٥	قيمة اجراء التجارب
١٩٢.٥	%١٤ ضريبة القيمة المضافة
١٥٦٧.٥	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣/١١/٢١

فني المعمل،،،

مدير المعمل

م/ ١٤

مهندس المعمل

م/

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي
عملية/ كوبري نجع المنصوري الرياح
تنفيذ/ شركة السلام انترناشيونال
أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ محمد وزيري (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	٥٢٣	أرقام العينات	
	رمل طبيعي	الطبقة المختبرة	
	كوبري نجع المنصوري الرياح	الموقع الكيلومتری	
١٠٠	١٠٠	"٨/٣	النسبة المئوية للمار من المناخل
١٠٠-٩٥	٩٩.٢	"٤	
٩٠-٨٠	٩٢	"٨	
٨٠-٦٠	٧٧	"١٦	
٦٠-٣٠	٥٩	"٣٠	
٣٠-١٢	٢٩	رقم ٥٠	
٨-٢	٦	رقم ١٠٠	
-----	٩١	١٠	
-----	٥٢	٤٠	
-----	٦	٢٠٠	
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	حد السيولة	
صفر - ٨	صفر	مجال اللدونة	
مواصفات المشروع	٢.٣	معامل النعومة	
مواصفات المشروع	٢.٦٦	الوزن النوعي	
A3		التصنيف	

تحريراً في: ٢٠٢٣/١١/٢١
فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،
١٤/١١/٢٠٢٣

مهندس المعمل ..
/م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)