

قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 523+940 الى الكم 525+440 بطول 1500 كم اتجاه قنا لعقد (2024/2023/649)

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترسبة بسعك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (20 متر) أسفل منسوب الفرعه و بسعك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (20 متر) من منسوب الفرعه لاستكمال المنسوب التصميمي لشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالعباءة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.

- مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4.

- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم.

- و البند لا يشمل القيمة المحجوبة.

رقم البند وبيانه: (3-1)

تنفيذ شركة / مارفيل للمقاولات العامة

147000.00

الكمية بالمقايضة

إجمالي كميات اعمال البند

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	3م	الاجمالى 3م
	من	الى			
أعمال الردم	523+940	524+120	180	3440.84	121755.56
أعمال الردم	524+220	524+750	530	32189.54	
أعمال الردم	524+750	524+760	10	881.57	
أعمال الردم	524+800	524+810	10	973.05	
أعمال الردم	524+810	525+080	270	38029.75	
أعمال الردم	525+140	525+940	800	41429.75	
أعمال ردم الاحلال	524+120	524+220	100	874.25	
أعمال الردم بعد التطهير	523+940	524+040	100	530.95	
أعمال الردم بعد التطهير	524+220	524+520	300	771.2	
أعمال الردم بعد التطهير	524+720	525+060	340	1171.81	
أعمال الردم بعد التطهير	525+060	525+940	880	1462.85	

الاجمالى

121755.56	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
0	اجمالى كميات الاعمال السابقة
121755.56	اجمالى الكمية المنفذة خلال مدة
0	الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
115667.78	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى
6752.45	الكميات المنفذة في شهر يوليو 2023 طبقا للمقايضة
28312.22	الكميات المنفذة في شهر اغسطس 2023 طبقا للمقايضة
80603.11	الكميات المنفذة ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمقايضة

مكتب ا.د. خالد قنديل (KK)

المكتب الفني

الموقع

استشارى التصميم

Smart Design

SMART DESIGN HSR
Eng ()

الموقع

مهندس الشركة المنفذه

الموقع

MAHMOUD

C.R:12039
T.C:650-663-209

		مشروع القطار الكهربائي السريع		
		استناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) القطاع الرابع (جرجا، قوص من الكم 523+940 الي الكم 525+440)		
		تنفيذ شركة مافيل للمقاولات العامة مستخلص جاري (4)		
بند (3-1) اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية...				
Station	Layer	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	comulative volume
523+940.00	ferma	64.46	0	3440.84
523+960.00		83.44	1479.05	
523+980.00		31.15	1145.94	
524+000.00		12.74	438.9	
524+020.00		10.18	229.18	
524+040.00		1.41	115.88	
524+060.00		0.16	15.72	
524+080.00		0.08	2.42	
524+100.00		0.65	7.28	
524+120.00		0	6.47	
524+120.00	replacement	8.74	0	874.25
524+140.00		8.74	174.85	
524+160.00		8.74	174.85	
524+180.00		8.74	174.85	
524+200.00		8.74	174.85	
524+220.00		8.74	174.85	
524+220.00	ferma	1.17	0	32189.54
524+240.00		16.04	172.17	
524+260.00		40.11	561.55	
524+280.00		38.3	784.07	
524+300.00		31.84	701.33	
524+320.00		27.92	597.56	
524+340.00		35.49	634.05	
524+360.00		37.32	728.09	
524+380.00		38.09	754.11	
524+400.00		41.77	798.62	
524+420.00		48.37	901.49	
524+440.00		50.86	992.33	
524+460.00		56.34	1072	
524+480.00		61.68	1180.18	
524+500.00		64.22	1259.01	
524+520.00		68.62	1328.48	
524+540.00		66.16	1347.83	
524+560.00		67.9	1340.59	
524+580.00		71.38	1392.79	
524+600.00		73.14	1445.15	
524+620.00		78.58	1517.16	
524+640.00		82.95	1615.34	
524+660.00		86.54	1694.93	
524+680.00		96.65	1831.88	
524+700.00		99.68	1963.27	
524+720.00		110.49	2101.68	
524+740.00		117.2	2276.92	
524+750.00		122.49	1196.96	

مكتبه اذ حاتم قنديل
التوقيع

استشاري التصميم smart design
التوقيع

مهندس الشركة المنفذة
التوقيع

SMART DESIGN
HSP
Eng /

MARVEL

C.R:19039
T.C:650-663-239

 مشروع المطار الكوراني السريع استاد اعمال الجسر الثاني والاعمال الصناعية بطاقات مشرع انشاء المطار الكوراني السريع (اكثوبر - ابوسمل) القطاع الرابع (جريد، قوس من الكم 525+940 الى 525+440) تفصيل شركة مارفيل للملازات العامة مستخلص جاري (4)		بند (B-1) اعمال تحميل وتوريد وتلال ابرية مطابقة المواصفات واشغالي باستخدام آلات الشدوية..	
Station	Layer	Fill Area (Sq.M)	Fill Volume (Cu.M)
525+140.00		76.89	0
525+160.00		78.05	1549.46
525+180.00		78.57	1566.26
525+200.00		72.99	1515.66
525+220.00		69.18	1421.7
525+240.00		59.31	1284.88
525+260.00		58.35	1176.61
525+280.00		60.52	1188.72
525+300.00		63.54	1240.57
525+320.00		61.21	1247.44
525+340.00		57.86	1190.66
525+360.00		52.44	1102.98
525+380.00		51.37	1038.12
525+400.00		48.23	996.02
525+420.00		49.24	974.75
525+440.00		46.74	959.85
525+460.00		45.04	917.81
525+480.00		45.81	908.45
525+500.00		39.33	851.37
525+520.00		45.09	844.18
525+540.00		45.55	906.33
525+560.00		52.17	977.19
525+580.00		53.43	1055.98
525+600.00		54.98	1084.08
525+620.00		57.44	1124.25
525+640.00		59.4	1168.43
525+660.00		56.94	1163.39
525+680.00		53.49	1104.3
525+700.00		45.2	986.96
525+720.00		45	902.03
525+740.00		49.35	943.5
525+760.00		54.47	1038.17
525+780.00		49.9	1043.66
525+800.00		38.83	887.33
525+820.00		37.24	760.71
525+840.00		35.85	730.93
525+860.00		40.71	765.68
525+880.00		41.54	822.55
525+900.00		34.93	764.75
525+920.00		27.63	625.6
525+940.00		37.82	598.44
ferma			41429.75

مهتمس الشركة جندية
 التوقيع

 T.C:650-663-309

استشاري
 smart design
 التوقيع

 Eng. HSR DESIGN

مكتب زبد جند قسطنطين
 التوقيع

 K.K.



المكتب الاستشارى الهندسى
أ.د. خالد قنديل



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (4) جارى

عملية إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 523+940 الى الكم 525+440 بطول 1500 كم اتجاه قنا لعقد (2024/2023/649)

رقم البند وبيانه: (1)
بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.

تنفيذ شركة / مارفيل للمقاولات العامة					
64,000.00			الكمية بالمقايضة		
اجمالي كميات اعمال البند					
الاجمالي م	2م	الطول م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايضة
			الى	من	
63020.61	2872.14	80	524+020	523+940	أعمال التطهير
	11761.85	300	524+520	524+220	أعمال التطهير
	13949.49	340	525+060	524+720	أعمال التطهير
	33990.01	880	525+940	525+060	أعمال التطهير
	447.12	20	524+040	524+020	أعمال التطهير
الاجمالي					
63020.61	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
0	اجمالي كميات الاعمال السابقة				
63020.61	اجمالي الكمية المنفذة خلال مدة				
0	الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
59869.58	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي				
56550.32	الكميات المنفذة في شهر يونيو 2023 طبقا للمفاوضة				
2872.14	الكميات المنفذة في شهر يوليو 2023 طبقا للمفاوضة				
447.12	الكميات المنفذة ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة				

مكتب أ.د. خالد قنديل (KK)
المكتب الفني

التوقيع /

استشارى المصاحبة
Smart Design

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه

م /

التوقيع /



C: 011 90039
T: 050 663-209

Station	Left Daylight	Right Daylight	Width	average width	length	Area	sum area
S25+060	-18.03	16.32	43.17	0.00	0.00	0.00	
S25+080	-17.07	14.61	41.68	42.42	20.00	848.41	
S25+100	-17.17	14.00	41.17	41.42	20.00	828.45	
S25+120	-17.46	14.14	41.59	41.38	20.00	827.62	
S25+140	-17.63	14.28	40.97	41.28	20.00	825.67	
S25+160	-17.62	14.25	39.41	40.19	20.00	803.83	
S25+180	-17.55	14.25	38.84	39.12	20.00	782.47	
S25+200	-17.25	13.67	38.61	38.73	20.00	774.50	
S25+220	-16.73	13.58	38.75	38.68	20.00	773.63	
S25+240	-16.22	13.48	38.84	38.79	20.00	775.88	
S25+260	-15.94	13.43	38.27	38.55	20.00	771.04	
S25+280	-16.15	13.46	38.09	38.18	20.00	763.53	
S25+300	-16.32	13.47	37.92	38.00	20.00	760.01	
S25+320	-16.19	13.35	38.27	38.09	20.00	761.84	
S25+340	-16.43	13.11	39.09	38.68	20.00	773.55	
S25+360	-16.19	12.97	39.17	39.13	20.00	782.54	
S25+380	-15.96	12.88	38.84	39.00	20.00	780.05	
S25+400	-15.90	12.81	38.71	38.77	20.00	775.49	
S25+420	-15.83	12.62	38.46	38.58	20.00	771.68	
S25+440	-15.74	12.45	38.19	38.32	20.00	766.48	
S25+460	-15.66	12.35	38.01	38.10	20.00	762.01	
S25+480	-15.75	12.35	38.10	38.05	20.00	761.09	
S25+500	-15.65	12.22	37.88	37.99	20.00	759.76	
S25+520	-16.01	11.70	37.71	37.79	20.00	755.82	
S25+540	-16.05	12.71	38.76	38.23	20.00	774.97	
S25+560	-16.18	12.56	38.74	38.75	20.00	783.64	
S25+580	-16.37	12.68	39.05	38.90	20.00	777.93	
S25+600	-16.44	12.61	39.05	39.05	20.00	781.03	
S25+620	-16.51	12.73	39.24	39.15	20.00	782.93	
S25+640	-16.57	12.97	39.34	39.29	20.00	785.82	
S25+660	-15.93	13.10	39.03	39.18	20.00	783.64	
S25+680	-15.66	13.03	38.69	38.86	20.00	777.16	
S25+700	-15.78	12.46	38.24	38.47	20.00	769.34	
S25+720	-16.21	12.23	38.44	38.34	20.00	766.88	
S25+740	-16.31	12.20	38.12	38.28	20.00	765.64	
S25+760	-16.02	12.59	38.09	38.10	20.00	762.05	
S25+780	-15.37	12.92	37.94	38.01	20.00	760.27	
S25+800	-15.24	12.66	37.68	37.81	20.00	756.23	
S25+820	-15.35	12.12	37.47	37.58	20.00	751.53	
S25+840	-15.45	11.73	37.18	37.32	20.00	746.47	
S25+860	-15.55	11.81	37.16	37.17	20.00	743.37	
S25+880	-15.47	11.91	36.52	36.84	20.00	736.84	
S25+900	-15.27	12.06	36.54	36.53	20.00	730.64	
S25+920	-15.43	11.92	37.36	36.95	20.00	738.92	
S25+940	-15.57	11.92	37.49	37.42	20.00	748.36	
33990.01							

مهندس الطرق
التوقيع

استشاري التصميم / Smart Design
التوقيع

مكتب ا.د. خالد فهد
التوقيع

Smart Design
Eng. HSR

Smart Design
Eng. HSR

Smart Design
Eng. HSR

Smart Design
Eng. HSR

Smart Design
Eng. HSR

Smart Design
Eng. HSR

Smart Design
Eng. HSR



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (4) جارى

عملية:إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر-أسوان - أبو س
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 523+940 الي الكم 525+440 بطول 1500 كم اتجاه قنا لعقد (23/649)

بالمرء المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية اجمع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش ب
لوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) وتحمل
تحسين ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية ،
التنفيذية المعتمدة والبنء يجمع مشكلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف
-علاوة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .

رقم البند وبيانه:(2)

تنفيذ شركة / مارفيل للمقاولات العامة

الكمية بالمقايسة		الكمية بالمقايسة			
10000.00		الكمية بالمقايسة			
اجمالي كميات اعمال البند					
3م	الاجمالي 3م	الطول (م)	الموقع الكيلو مترى		
			من		
			الى		
	696.07	80	524+120	524+040	اعمال القطع
	3149.68	160	524+280	524+120	اعمال القطع
	712.29	100	524+220	524+120	اعمال قطع الاحلال
الاجمالي					
4558.04	اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه				
0	اجمالي كميات الاعمال السابقة				
4558.04	اجمالي الكمية المنفذة خلال مدة				
0	الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
4330	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي				
4330	الكميات المنفذة ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة				

مكتب ا.د. خالد قنديل (KK)

استشاري المصاحبة
Smart Design

مهندس الشركة المنفذه
/م

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

88

88

88

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (4) جارى

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 523+940 الى الكم 525+440 بطول 1500 كم اتجاه قنا لعقد (2024/2023/649)

رقم البند وبيانه: (3-2)

بالمتر المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسمك 25 سم في حالة ان المنسوب التصميمى يتطلب عمق الحفر أو الردم ± 50 سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها وإعداد الاختبارات اللازمة وذلك طبقا لتعليمات الاستشارى

تنفيذ شركة / مافيل للمقاولات العامة

12347.26

الكمية بالمقايضة

اجمالي كميات اعمال البند

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	3م	الاجمالى 3م
	الى	من			
أعمال تشغيل الأرض الطبيعية	524+600	524+300	300	7014	7014
الاجمالى					
	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				7014.00
	اجمالى كميات الاعمال السابقة				0
	اجمالى الكمية المنفذة خلال مدة				7014.00
	الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				0
	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				6700
	الكميات المنفذة في شهر يوليو 2023 طبقا للمفاوضة				6700

مكتب أ.د. خالد فتدليل (KK)

المكتب الفني

التوقيع

استشارى المساحة

Smart Design

التوقيع

مهندس الشركة المنفذه

م

التوقيع



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقا

محضر معاينة

بالإشارة الى امر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة مارفيل للمقاولات العامة بشأن تنفيذ الجسر الترابي بمشروع القطار الكهربائي السريع من الكم 523+940 الى الكم 525+440 بطول 1.500 كم - اكتوبر ابوسمبل والى العقد رقم (2024/2023/649) المؤرخ في 2023/11/5 .

فقد تكونت لجنة من الاتي اسماؤهم:-

1. السيد المهندس/ ايمن منصور
 2. السيد المهندس/ احمد حسين
 3. السيد المهندس/ احمد ابوالمجد
- مهندس الاشراف بالمنطقة الثامنة
مدير مشروع الاستشاري (ا.د خالد قنديل)
ممثـل شركة مارفيل للمقاولات العامة

• واتفقت اللجنة على ان يكون احتساب الارض الطبيعية بالمتر المسطح وذلك بعد تشغيلها طبقا لمواصفات المشروع واجراء التجارب اللازمة لذلك وعليه يتم الاحتساب على بند رقم (3-1) الخاص بالمتر المسطح تشغيل الارض الطبيعية في حالة ان المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر -0.50 او الردم +0.50 من منسوب الارض الطبيعية والمدرج في مفاوضة مشروع القطار الكهربائي السريع وفي هذه الحالة تم العمل على ذلك لادراج كميات الارض الطبيعية بالمتر المسطح طبقا لمنطوق البند وذلك للمسافة من الكم 524+300 الى الكم 524+600 بطول 300 متر.

واقفل المحضر على ذلك

استشاري مكتب (ا.د خالد قنديل)

مهندس الشركة المنفذة /

م/احمد ابوالمجد



عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ايمن منصور



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وبعده،,,,,,,,,,

نَسْخَرُفُ أَنْ تَرْفُقَ لِمَسِيَادَتِكُمُ الْمَقَاسِيَةَ الْمَعْدَلَةَ لِمَشْرُوعِ أَعْمَالِ أَنْشَاءِ الْجِسْرِ التَّرَابِيِّ

للقطار الكهربائي السريع 6 أكتوبر / أوسمبل (القطاع الرابع) على ان يتم مراجعة الاسعار بمعرفة الادارة.

من الكم 523+940 حتى الكم 525+440 بطول 1.50 كم .

اعداد المكتب الاستشاري الهندسي الأستاذ الدكتور / خالد قنديل وعلى مسنوليته

تنفيذ شركة / مارفيل للمقاولات العامة

برجاء التكرم بالعلم والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول وافر التحية والأحترام،،،


تحریرا فی 2024/10/31

المرفقات عدد (1) مقاييسه

المهندسين المعماريين
المهندسين المدنيين
المهندسين الكهربائيين
المهندسين الميكانيكيين
المهندسين الكيميائيين
المهندسين الجيوتقنيين
المهندسين البيئيين
المهندسين الزراعيين
المهندسين البحريين
المهندسين الفضائيين
المهندسين النوويين
المهندسين المعلوماتيين
المهندسين الصناعيين
المهندسين المدنيين
المهندسين الكهربائيين
المهندسين الميكانيكيين
المهندسين الكيميائيين
المهندسين الجيوتقنيين
المهندسين البيئيين
المهندسين الزراعيين
المهندسين البحريين
المهندسين الفضائيين
المهندسين النوويين
المهندسين المعلوماتيين
المهندسين الصناعيين



مقابلة بعلبة
أعمال الجسر الفرعي و ١٠٠ ص.م. من المشروع المقادير التقديرية السريعة
(التقريب - استبان)
كثافة (متر مكعب للمتر مكعب) من ٥٢٥ إلى ٥٢٥+٤٨٠
بذاتة التقدير ٥٠٩٨٢٣,٢٨٧٢٩١ لونية التقدير ٥٠٧١٩٧,٢٨٧٤٩٣



رقم البند	الوصف	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي
١	أعمال الردم والتطهير			
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التلحيد ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعرض حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الردم المساعي لتكميل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة	2م		
	السعر في شهر يوليو 2023	60,000.00	7.8	468000.00
	السعر في شهر يوليو 2023	3,000.00	7.9	23700.00
	السعر في شهر سبتمبر 2023	1,000.00	8	8000.00
2	أعمال الحفر			
2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة (95% من الكثافة الحافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين علاوة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4	3م		
	السعر في شهر سبتمبر 2023	10,000.00	28.2	282000.00
3	أعمال الردم Embankment			
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم أعلى من منسوب (2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة (95% من الكثافة الحافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصيح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4 - السعر يشمل عمل تشوينات وتخطيط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم. - والبند لا يشمل القيمة المحجوبة.	3م		
	السعر في شهر يوليو 2023	14,000.00	68.5	959000.00
	السعر في شهر أغسطس 2023	33,000.00	71.5	2359500.00
	السعر في شهر سبتمبر 2023	100,000.00	71.7	7170000.00
3-2	بالمتر المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسمك 25 سم في حالة أن المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر أو الردم 50 سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها وأعداد الاختبارات اللازمة وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري	2م		
	السعر في شهر يوليو 2023	12,347.26	17.9	221016.00
الاجمالي				11,491,216.00 ج.م

مهندس المشروع (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس المشروع (الهيئة)

مهندس المشروع (الهيئة)

MARVEL
C.R:19039
T.C:650-663-209

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد،،،،،

بالإشارة إلى إنشاء الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع ٦ أكتوبر / اسوان / أبو سمبل / القطاع الرابع
مرفق طيه كتاب شركة / مارقيل للمقاولات العامة المسكن في المسافة من الكم (٥٢٣+٩٤٠ حتى ٥٢٥+٩٤٠) بطول
٢ كم والصادر لها العقود التالية: -

١. عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٤٩) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥

٢. عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٥٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥

نتشرف بأن ترفق طيه طلب الشركة المنفذة واستشاري المشروع والمتضمن صرف قيمة الأعمال المنفذة داخل
نطاق التسكين الاتي من الكم (٥٢٣+٩٤٠ حتى ٥٢٥+٩٤٠) بطول ٢ كم ضمن العقود المذكورة أعلاه.
وتري المنطقة بأنه لا مانع من الموافقة على طلب الشركة حساب وصرف الكميات المنفذة داخل نطاق التسكين
الكلي للشركة على العقود الصادرة لها.

والامر مفوض لسيادتكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛؛؛؛؛

تحرير في ٢٠٢٤ / ١١ / ٣
مرفقات (٣)

- كتاب الشركة
- المقايضة الإجمالية
- جدول نطاق العمل



التوقيع
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية

٢٤ / ١١ / ٢٠٢٤

المنطقة الخامسة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

الهيئة العامة للطرق والكباري

نحية طيبة وبعد.....

• 2024/2023/650 بتاريخ 2023/11/5

• 2024/2023/649 بتاريخ 2023/11/5

• 2024/2023/650 بتاريخ 2023/11/5

وتفضلوا بقبول وافر التحية والأحترام

- مرفق مقاييسه اجمالية للقطاع

رئيس مجلس الإدارة

عبد محمد عید
عبد محمد عید
C.R:19639
T.C:650-6-209

Handwritten text in Urdu script, possibly a signature or a note, with a large circular flourish.

رقم العقد الصادر أو رقم الإصدار الصادر	بيانات العقد الصادر / أو الإصدار الصادر			رقم العقد الصادر رقم أو الإصدار الصادر	القيمة الإجمالية لنطاق الخدمة	نطاق عمل الشركات (المسألة الزمنية)			اسم الشركة	م
	تطور (كم)	إلى (كم)	من (كم)			التطور (كم)	إلى (كم)	من (كم)		
11491216	1.5	525+440	523+940	2024/2023/649	9449193.59	2	525+940	523+940	ماترقل للمقاولات العامة	1
4774751	0.5	525+940	525+440	2024/2023/650						2

KK
مستشار
التفت
مستشار
التفت

609
O.P. 190-39
T.C. 6063-209
84



 MARVEL

 C.R: 19039

 T.C: 622-643-209