



مستخلص رقم (٢) جاري

عينة: العمل ورفع المدة واحدة وصرف طريق قنصور / استشاري مساهمة ٣ كم المقترح من الطريق الرئيسي ٨٨ الشهداء / دناصور مركز الشهداء محافظة المنوفية بنظام (FDR) بالاسر المباشر عقد رقم (١٥٨٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٤ / ٦ / ٢٠٢٤

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ (احمد محفوظ)

رقم	نوع العمل	المدة		القيمة حسب المقاييس المعدلة	مقدار العمل السابق اجراود	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري او نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجب			الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قمر	جدا							قمر	جدا	قمر		
١	عمل الخط	٠	١٦٦.٤٠	٥٤٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	جاري	٦٣٢٠٠٠٠				٦٣٢٠٠٠٠	١- براعي تطبيق جميع بنود العقد
٢	عمل تصفية مياه سبيل سبيل (FDR) الخ	٠	٨٤.٠٠	٨٩٤٠	٨٩٠٠	٠	٨٩٠٠	جاري	٧٤٧٦٠٠٠				٧٤٧٦٠٠٠	٢- المهندسون مع حدود
٣	عمل توريد واقدام على تنفيذ الترميم لتسوير الخ	٠	٢٦٠٠.٠٠	٢٨٨	٢٨٠	٠	٢٨٠	جاري	٧٢٨٠٠٠٠				٧٢٨٠٠٠٠	٣- وثيقة التأمين موحدة
٤	عمل طرق المظلات لخدمات الصيانة الخ	٠	١١٠.٥٠	٢٢٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	جاري	٢٢١٠٠٠				٢٢١٠٠٠	٤- تجهيزات الموقع موحدة
٥	عمل توريد وصيانة مياه سبيل سبيل (صيانة) الخ	٠	٤٣٠.٠٠	٥٤٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	جاري	٢١٥٠٠٠٠				٢١٥٠٠٠٠	٥- العلامات الارضية والتشويرية موحدة
٦	عمل تصفية المياه (MCO) الخ	٠	٥٨.٠٠	١٢٤٤٢	٨٩٠٠	٣١٠٠	١٢٠٠٠	جاري	٦٩٦٠٠٠٠				٦٩٦٠٠٠٠	٦- فريق العمل موحدة
٧	عمل تصفية المياه الخ	٠	٢٩٢.٠٠	١٢٤١٥	٣٣٠٠	٧٧٠٠	١١٠٠٠	جاري	٣٢١٢٠٠٠				٣٢١٢٠٠٠	٧- العمل من حدة
٨	عمل توريد وصيانة مياه سبيل سبيل (صيانة) الخ	٠	٤٩٠.٠٠	٩٥٥	٥٠٠	٤٠٠	٩٠٠	جاري	٤٤١٠٠٠٠				٤٤١٠٠٠٠	٨- الترميم التام موحدة
٩	٩- التقرير الفني موحدة													
١٠	١٠- التقرير الاستاذية والتشويرية موحدة													
١١	١١- تقرير سبيل سبيل موحدة													
١٢	١٢- قس العمل سبيل سبيل موحدة													
١٣	١٣- العمل الفني من المعدات موحدة													
١٤	١٤- عمل سبيل سبيل موحدة (٨٠ حرام) تراجع بمعرفة الوزارة													
١٥	١٥- الملاحظات موحدة													
الجملة ٢٠٢٤٩٠٠٠ ٢٠٢٤٩٠٠٠ ٢٠٢٤٩٠٠٠ ٢٠٢٤٩٠٠٠ ٢٠٢٤٩٠٠٠ ٢٠٢٤٩٠٠٠ ٢٠٢٤٩٠٠٠ ٢٠٢٤٩٠٠٠ ٢٠٢٤٩٠٠٠ ٢٠٢٤٩٠٠٠ ٢٠٢٤٩٠٠٠ ٢٠٢٤٩٠٠٠ ٢٠٢٤٩٠٠٠ ٢٠٢٤٩٠٠٠														

الجملة قمر جنية

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان السداد المبيد بظهرة وغرفة ايسق صر ليد من المصون
تحريرا في سنة ٢٠٢٤

على حساب

يوقع ام المصون

يوقع ام المصون

ملاحظة



مدير المصون الادارية

مدير المصون الادارية

مدير المصون الادارية

مكتب المصون للمقاولان العامة
احمد عبدالرحمن محفوظ
ب.ق. ٥٧: ٠٥٧-٦٢-٤٦٩ ٧٢٢٠٠٥٠

71539..

$\vdots \rightarrow \vdots$
 $\vdots \rightarrow \vdots$

58595

[illegible]

المدعو ع بتحويل رقم بتاريخ سنة

3	909
1	330

الاستقطاعات
رسم لمفحة الضخمة
رسم لمفحة الضخمة
امانات
البرادات
البحر
هجرة قديمة
الناظر

رئيس القطاع

مخير الآثار

تاريخ ٢٠٢٠ / ١ / ٢٠

الحکم و التاریخ

كتاب الموطأ

تاریخ: ۱۳۰۲/۱۰/۱۵

الذي صرف

1

رئيس المجلس

1

267

7

بخصوص

اسم العملية :- أعمال ورفع كفاءة وإعادة رصف طريق دناصور / ابشادي مسافة ٣ كم المتفرع من الطريق الرئيسي ٨٨ الشهداء / دناصور مركز / الشهداء محافظة المنوفية بنظام (FDR) بالأمر المباشر

المنطقة الرابعة - وسط الدلتا

الشركة المنفذة :- شركة البروج للمقاولات العامة ورصف الطرق

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) جاري للعملية عاليه هذا وقد بلغت قيمة الاعمال مبلغ (٢٨٣٩٢٠٠) جنيه

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم

طنطا في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٥



التوقيع

مهندسة /

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

بخصوص

سم العملية :- اعمال ورفع كفاءة واعادة رصف طريق دناصور / ابشادى مسافة ٣ كم المتفرع من الطريق
الرئيسى ٨٨ الشهداء / دناصور مركز / الشهداء محافظة المنوفية بنظام (FDR) بالامر المباشر

المنطقة الرابعة - وسط الدلتاالشركة المنفذة :- شركة البروج للمقاولات العامة ورصف الطرق

تقرير

عن اجمالي الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٣) جاري
اسماء جهاز الاشراف

(١) السيدة المهندس / محمد كامل شاهين مدير عام المشروعات

(٢) السيد المهندس / اشراح محمد محمد شفيق مدير المشروع

الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٣) .:

١. اعمال الحفر ٠.٠ الخ ٣ م ٠
٢. اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) .. الخ ٢ م ٠
٣. اعمال توريد وفرش اسمنت اللازم للتدوير .. الخ ٠ طن
٤. اعمال نقل المخالفات للمقابل العمومية .. الخ ٢ م ٠
٥. اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري (اضافات) .. الخ ٣ م ٥٠٠
٦. اعمال طبقة التشريب (MCO) .. الخ ٢ م ٣١٠٠
٧. اعمال طبقة رابطة .. الخ ٢ م ٧٧٠٠
٨. اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري الخ ٣ م ٤٠٠

ط ٢٠٢٤ / ١٢ / ٥



التوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

١.



وزارة النقل
هيئة تنمية الطرق والكباري
القاهرة
تاريخ

بخصوص

عملية : اعمال ورفع كفاءة واعادة رصف طريق دناصور /

ابشادي مسافة ٣ كم المتفرع من الطريق الرئيسي ٨٨

الشهداء / دناصور مركز / الشهداء محافظة المنوفية

بنظام (FDR) بالامر المباشر

تنفيذ : مكتب البروج للمقاولات ورصف الطرق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد : -

بالاحالة الى المستخلص رقم (٣) جاري الخاص بالعملية عاليه .

نتشرف باحاطة سيادتكم بأنه يوجد عدد (١٥) كرتونة اوراق (A4) (٨٠ جرام) محمل على العملية عالية

(مرجع بمعرفة الادارة) ولا يوجد اي محملات اخري

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

طنطا في ٥ / ١٢ / ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد كامل شاهين



التوقيع
مهندسة /

(شيماء احمد عامر)

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

!

۲. ۲

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

عملية : أعمال ورفع كفاءة وإعادة رصف طريق دناصور / ابشادي مسافة ٣ كم المتفرع من الطريق الرئيسي ٨٨ الشهداء / دناصور مركز الشهداء محافظة المنوفية بنظام (FDR) بالأمر المباشر عقد رقم (١٥٨٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) تاريخ بدء العمل ٢ / ٦ / ٢٠٢٤ تنفيذ : شركة شركة البروج للمقاولات ورصف الطرق (احمد محفوظ)

بيان الأعمال للمستخلص رقم (٣ جاري)

م	بيان الأعمال	الوحدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن
١	اعمال الحفر .. الخ	٣م	٥٣٩,٠٠٠
٢	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) .. الخ	٢م	٨٩٤٠,٠٠٠
٣	اعمال توريد وفرش اسمنت اللازم للتدوير .. الخ	طن	٢٨٦,١٧٠
٤	اعمال نقل المخالقات للمقالب العمومية .. الخ	٣م	٢٢٠,٧٦٠
٥	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري .. الخ	٣م	٩٥٥,١٣٠
٦	اعمال طبقة التشريب (MCO) .. الخ	٢م	١٣٧٢٥,٠٠٠
٧	اعمال طبقة رابطة .. الخ	٢م	١٢١٨٠,٠٠٠
٨	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري (اضافات) .. الخ	٣م	٥٣٩,٠٠٠

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

م. احمد سعد الله

مكتب البروج للمقاولات العامة
احمد عبد الرحمن محفوظ
ب.ف. ٥٧٠-٦٢٨-٤٦٩ س. ١٥٠ ٧٢٢٠

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

عملية : دناصور / ايشادى
احضر العينات : م/ انشراح البنا .

تنفيذ : شركة البروج للمقاولات .
بتاريخ : ١ / ١٢ / ٢٠٢٤

بيان العينات : عينة رقم (٥٣٩) رابطة (٣) كيلو (١ + ٣٠٠) تشغيل بتاريخ
(٢٠٢٤ / ١١ / ٢٧) .

النتائج :-

المهزة	المحجوز	المار	نسبة المار	التفاوت	التدرج	المواصفات العامة
				Max. Min.	التصميمى	(د٣)
"١	صفر	١٠٢٤	١٠٠	—	١٠٠	١٠٠
٤/٣	١٨	١٠٠٦	٩٨,٢	٩٨,٣ ٨٨,٣	٩٣,٣	١٠٠/٧٥
٢/١	١٧٤	٨٥٠	٨٣	—	٨١,٩	—
٨/٣	٣٢٢	٧٠٢	٦٨,٦	٦٠,٦ ٥٠,٦	٥٥,٦	٧٠/٤٥
رقم ٤	٦٤٣	٣٨١	٣٧,٢	٣٤,٨ ٣٠	٣٠,٨	٥٠/٣٠
٨	٧٦٨	٢٥٦	٢٥	٢٧,١ ٢١,١	٢٤,١	٣٥/٢٠
١٦	٨٢٢	٢٠٢	١٩,٧	—	٢٠,٦	—
٣٠	٨٦٤	١٦٠	١٥,٦	١٨,٨ ١٢,٨	١٥,٨	٢٠/٥
٥٠	٩٥٠	٧٤	٧,٢	١٢ ٦,٨	٩,٨	١٢/٣
١٠٠	٩٧٣	٥١	٤,٩	٧,٩ ٤,٩	٦,٤	٨/٢
٢٠٠	٩٩٥	٢٩	٢,٨	٤ ٢,١	٣,٦	٤/٠

وزن المخلوطة :- ١٠٦٨ جم
وزن المواد :- ١٠٢٤ جم
وزن الاسفلت :- ٤٤ جم
نسبة الاسفلت :- ٤,٣٠ %
الثبات :- ١٠٧٢ كجم
الانسياب :- ٢,٧ مم
وزن وحدة الحجم لقالب مارشال :- ٢,٢٤٩

نسبة المبسط والمستطيل :- ٥,١ %
نسبة الطبيعى :- صفر %
(٤,٥٣ % ± ٠,٢٥ %) (٤,٢٨ : ٤,٧٨) %

مدير عام المعمل
د / مصطفى احمد عبد القادر

م / المعمل
السيد مهندس العمليه للمعمل

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

عملية : دناصور / ابشادى
احضر العينات : م/ انشراح البنا .

تنفيذ : شركة البروج للمقاولات .
بتاريخ : ١ / ١٢ / ٢٠٢٤

بيان العينات : عينة رقم (٥٣٨) رابطة (٣ د) كيلو (٣٠٠ + ٠) تشغيل بتاريخ
(٢٠٢٤ / ١١ / ٢٥) .

النتائج:-

المواصفات العامة (د٣)	التدرج التصميمى	التفاوت Max.	Min.	نسبة المار	المار	المحجوز	المهزة
١٠٠	١٠٠	—	—	١٠٠	١٢١٢	صفر	"١
١٠٠/٧٥	٩٣,٣	٩٨,٣	٨٨,٣	٩٨	١١٨٨	٢٤	٤/٣
—	٨١,٩	—	—	٨١,١	٩٨٣	٢٢٩	٢/١
٧٠/٤٥	٥٥,٦	٦٠,٦	٥٠,٦	٦٢,٢	٧٥٤	٤٥٨	٨/٣
٥٠/٣٠	٣٠,٨	٣٤,٨	٣٠	٣٣,٣	٤٠٤	٨٠٨	رقم ٤
٣٥/٢٠	٢٤,١	٢٧,١	٢١,١	٢٢,٩	٢٧٧	٩٣٥	٨
—	٢٠,٦	—	—	١٨,٢	٢٢٠	٩٩٢	١٦
٢٠/٥	١٥,٨	١٨,٨	١٢,٨	١٤,٤	١٧٥	١٠٣٧	٣٠
١٢/٣	٩,٨	١٢	٦,٨	٧,٣	٨٩	١١٢٣	٥٠
٨/٢	٦,٤	٧,٩	٤,٩	٥,٤	٦٦	١١٤٦	١٠٠
٤/٠	٣,٦	٤	٢,١	٣,٥	٤٣	١١٦٩	٢٠٠

نسبة المبسط والمستطيل :- ٥,٣ %

نسبة الطبيعى :- صفر %

وزن المخلوط :- ١٢٦٤ جم

وزن المواد :- ١٢١٢ جم

وزن الأسفلت :- ٥٢ جم

نسبة الاسفلت :- (٤,٢٨ : ٤,٧٨) (٠,٢٥ ± ٤,٥٣) %

نسبة الاسفلت :- ٤,٢٩ %

الثبات :- ١٠٠٠ كجم

الإنسياب :- ٢,٩ مم

وزن وحدة الحجم لقالب مارشال :- ٢,٢٥٢

مدير عام المعمل
د / مصطفى احمد عبد القادر

م / المعمل
السيد محمد س الحليمي للمعمل

الإستقطاعات

تأمين مؤقت

١٤١٩٦٠ / -

دمغات

٦٨٥٣٩, ٦٠

إتاوة ضام وحاجر

٢٥٠ / -

رسوم معامل المنطقة

٢٤-٥ / ٤٠

حصة العمال الغير المنتظمة

١٧-٣٥ / ٢٠

تأمينات إجتماعية

٧٦٦٥٨ / ٤٠

أرباح تجارية وضاعية

٢٨٣٩٢ / -

٣٣٥٩٤ / ٦٠



أسعار التجارب المعملية

بناء على قرار السيد اللواء المهندس رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥
(بتاريخ: ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٣) تقرير معمل رقم ()
عملية / دناصور - ابتدائي تنفيذ : شركة البرج .

المواد البيتومينية (الأسفلت الصلب)				
م	الاختبارات والتجارب	العدد	التجميعية	قيمة التجربة
١	اللزوجة الكينماتيكية		٨٠ + ٦٠٠	٦٨٠
٢	الغرز		٨٠ + ٣٤٠	٤٢٠
	إجمالي الجدول			

إختبارات المخلوطات الاسفلتية				
م	الاختبارات والتجارب	العدد	التجميعية	قيمة التجربة
١	الاستخلاص (على الساخن)	٢	١٠٠ + ٥٥٠	٦٥٠
٢	الالتصاق		١٠٠ + ١٥٠	٢٥٠
٣	كسر قوالب مارشال (تشكيل وكسر عدد ١ قالب)	٢	٢٠٥	٢٠٥
٤	الطبيعي	٢	١٠٠	١٠٠
٥	المبسط والمستطيل	٢	١٠٠	١٠٠
٦	تحديد الوزن النوعي المخلوطات الإسفلتية المدموكة بالموقع عينات غير مغلفة بالشمع .		١٠٠ + ١١٥	٢١٥
٧	كسر قوالب مارشال دمك بالموقع بمعرفة الجهة عدد (١) قالب .		١٥٠	١٥٠
٨	تصميم بطريقة مارشال (تشكيل وكسر ١ قالب)		١٠٠ + ٢٠٥	٣٠٥
٩	تصميم بطريقة المساحة السطحية		٤٥٠	٤٥٠
١٠	أقصى كثافة للخلاطة Gmm		٣٧٠	٣٧٠
١١	أخذ عينات غير مقلقلة بواسطة اسطوانة القطع . - في حالة استخدام اسطوانة القطع الخاصة بالمعمل - في حالة عدم استخدام اسطوانة القطع الخاصة بالمعمل		٤٥٠	٤٥٠
			٣٧٠	٣٧٠
١٢	قياس سمك الأكوار (للطبقة الواحدة)		٣٥	٣٥
١٣	قطع بلاطات إسفلتية بالمنشار		٨٢٠	٨٢٠
	إجمالي الجدول			

فقط ألفان وربع مائة وخمسة وخمسون واربعون
قرشاً لا غير

٢١١٠	رسوم التجارب	إجمالي الجداول كلها
٢٩٥,٤٠	% ١٤	ضريبة قيمة مضافة
٢٤٠,٥,٤٠		الإجمالي

٤-١٢
٢٠٢٤ / ع

عدد بيان التجارب
٢ عينات رابطة

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

تحية طيبة وبعد...

برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة على خصم مبلغ وقدره (٢٤٠٥,٤٠) جنيها من مستحقات الشركة المنفذة للعملية عاليه وذلك نظير إجراء تجارب معملية بمعمل المنطقة خلال الفترة من (٢٠٢٤/١٠/١١) حتى (٢٠٢٤/١٢/٤) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

طنطا في ٢٠٢٤/١٢/٤

مدير المعمل 4-12
ع / مصطفى احمد عبد القادر
د / مصطفى احمد عبد القادر

الحقوق لمن الإزم
[Signature]

تم اخصه بمسطلح ٣ بارى

نهار