

دفتر حصر أعمال مستخلص 8 جاري

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

عملية :- استكمال انشاء ورصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)

تنفيذ :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

مهندس الإشراف :- م / محمد حسنين عبدالباسط

مدير الأعمال :- م / أحمد محمد رزق

مهندس الشركة :- م / أيمن سلامة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

عملية :- استكمال الشاه ووصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)
تنفيذ :- شركة الطوي للمقاولات والتجارة

حصر مستخلص (8) جاري

دفتر حصر بند رقم (1) اعمال نقل وتوريد آتربة

م	اسم الشارع / التقسيم	عدد الشوارع	طول	عرض	متوسط السمك	إجمالي
1	ا - 4					7100.00
2	ا - 6					7524.65
3	ب - 6					5258.61
4	الزهة					3578.33
5	الزهور					3523.43
6	المنزهة					14812.00
7	الحجاز					8858.81
8	ج - 6					3711.23
9	الفيروز					9906.05
10	عثمان					10073.21
11	الحلاقى					5527.14
12	علي بن ابي طالب					7600.00
13	الشروق					12373.44
14	فلامنكو					96878.07
15	الكولر					4571.86
16	عمرو بن الخطاب					8102.50
17	المركز السياحي					37688.56
18	شارع هيكل والعشري					8864.64
19	شارع حامد جواهر					2328.39
20	المستعمرة 1					2500.00
21	البرك					14000.00
22	تقسيم المثلث					27300.00
23	المدينة الصناعية					28000.00
24	المستعمرة 2					300.00
25	ساحه الانتظار					3109.86
26	إجمالي اعمال الودم المنفذ أسفل الانترلوك					3011.35
إجمالي الأعمال المنفذه حتى تاريخه المستخلص 8 جاري 8/2024/12/15						336502.13

مهندس الشركة

مهندس الإشراف

عملية :- استكمال انشاء ووصف طرق داخلية بمدينة القصر (مرحلة ثالثة)
تنفيذ :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

حصر مستخلص (8) جاري

دفتر حصر بند رقم (2) اعمال حفر لجميع انواع التربة ما عدا الصخرية

م	اسم الشارع	مقاسات			عدد	ما قبله
		ارتفاع	عرض	طول		
إجمالي						
6379.00						
687.00	ساحه الانتظار					1
673.00	هيكل					2
695.00	حامد جواهر					3
164.00	تقسيم المنزه					4
6402.00	تقسيم فلامنكو					5
						6
15000.00	إجمالي الأعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص 8 جاري 2024/12/15					

مهندس الاشراف



مهندس الشركة



عملية :- استكمال انشاء ورصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)
تنفيذ :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

حصر مستخلص (8) جاري

دفتر حصر بند رقم (3) اعمال حفر في التربة الصخرية

م	اسم الشارع	مقاسات				عدد
		ارتفاع	عرض	طول		
1	تقسيم المركز السياحي					
2	تقسيم فلامنكو					
إجمالي الأعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص 8 جاري 2024/12/15						
23500.00						

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

عملية :- استكمال انشاء ورصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)
تنفيذ :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

حصر مستخلص (8) جاري

دفتر حصر بند رقم (4) اعمال تكسير اوزالة أرصفة ومباني قديمة

رقم البند	نوع الأعمال والتوريدات	عدد	مقاسات		
			ارتفاع	عرض	طول
ما قبله					
5254.00					
1000.00	1 تقسيم عمر بن الخطاب				
5800.00	2 تقسيم المركز السياحي				
2000.00	3 تقسيم فلامنكو				
1000.00	4 المنزه				
800.00	5 المستعمرة 2				
2000.00	6 تقسيم المثلث				
5000.00	7 المدينه الصناعيه				
650.00	8 المستعمره				
1000.00	9 امتداد هيكل				
24504.00	إجمالي الأعمال المنفذه حتي تاريخ المستخلص 8 جاري 2024/12/15				

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

عملية :- استكمال انشاء ورصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)
تنفيذ :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

حصر مستخلص (8) جاري

دفتر حصر بند رقم (6) اعمال توريد وفرش طبقة أساس

إجمالي	مقاسات			عدد	أسم الشارع / التقسيم	م
	سمك	عرض	طول			
26926.06	ما قبله					1
1787.50	0.25	22.00	325.00		المستعمرة	2
1800.00	0.25	24.00	300.00		المستعمرة 2	3
2850.00	0.25	24.00	475.00	1	امتداد هيكل	4
33363.56	إجمالي الأعمال المنفذه حتي تاريخ المستخلص 8 جاري 2024/12/15					

مهندس الإشراف
مهندس الشركة

عملية :- استكمال انشاء ورصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)
تنفيذ :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

حصر مستخلص (8) جاري

دفتر حصر بند رقم (7) اعمال اعادة تشغيل طبقة أساس

م	اسم الشارع / التقسيم	عدد	مقاسات		إجمالي
			عرض	طول	
1	سالم الصباح	1.00	20.00	554.00	11080.00
2	العشريني	1.00	17.50	320.00	5600.00
3	حامد جوهر	1.00	20.00	300.00	6000.00
إجمالي الأعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص 8 جاري 2024/12/15					22680.00

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

عملية :- استكمال إنشاء ووصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)
تنفيذ :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

حصر مستخلص (8) جاري

دفتر حصر بند رقم (7) اعمال رش طبقة تشريب MCO

م	اسم الشارع / التقسيم	المسطح	إجمالي
1	سالم الصباح		9659.70
2	هيكل		20698.25
3	يوسف عفيفي		3351.00
4	الزراعة		2692.00
5	العشري		15063.70
6	مصطفى مشرفة		2130.25
7	صفية زغلول		2405.00
8	الشفاء		7195.31
9	حامد جوهر		11364.00
10	المستعمرة 1		4600.00
11	امتداد هيكل		6776.00
12	عماد الاسلام		11429.32
13	الشهيد احمد حمدي		2406.25
14	ساحة الانتظار		3848.13
إجمالي الأعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص 8 جاري 2024/12/15			103618.91

مهندس الشركة

مهندس الإشراف

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

عملية :- استكمال إنشاء ووصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)
تنفيذ :- شركة النخوي للمقاولات والتجارة

حصر مستخلص (8) جاري

دفتر حصر بند رقم (11) اعمال توريد وفرش طبقة سطحية (4 ج) سمك 5 سم

م	اسم الشارع / التقسيم	المسطح	إجمالي
1	سالم الصباح		9659.70
2	هيكل		20698.25
3	يوسف عفيقي		3351.00
4	الزراعة		2692.00
5	العشري		15063.70
6	مصطفى مشرفة		2130.25
7	صفية زغلول		2405.00
8	الشفاء		7195.31
9	حامد جوهري		11364.00
10	عماد الاسلام		11429.32
11	المستعمرة 1		4600.00
12	امتداد هيكل		3759.00
13	الشهيد احمد حمدي		2406.25
14	ساحة الانتظار		3848.13
إجمالي الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص 8 جاري 2024/12/15			100601.91

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

عملية :- استكمال انشاء ورصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)
تنفيذ :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

حصر مستخلص (8) جاري

دفتر حصر بند رقم (12) اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي (مطبات صناعية)

م	اسم الشارع / التقسيم	المكعب	اجمالي
1	سالم الصباح		21.60
2	هيكل		36.00
3	العشري		86.40
4	عماد الاسلام		33.60
5	الشفاء		36.00
6	مطب حامد+4 مطل الواء الفاتح +10ماكن		20.00
7	يوسف عفيفي		28.80
8	مرمات بشوارع المدينه		55.00
9	الزراعة		6.00
اجمالي الاعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص 8 جاري 2024/12/15			323.40

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

عملية :- استكمال انشاء ورصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة الثالثة)
تنفيذ :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

حصر مستخلص (٨) جاري

دفتر حصر بند رقم (١٣) اعمال توريد وتركيب برودة متوسطة

م	اسم الشارع / التقسيم	عدد	مقاسات		إجمالي
			طول	عرض	
١	عماد الاسلام		١٤٢٥		١٤٢٥,٠٠
٢	صفية زغول		٤٢٨		٤٢٨,٠٠
٣	مصطفى مشرفه		٤٤٩		٤٤٩,٠٠
٤	سالم الصباح		١٦٩٢		١٦٩٢,٠٠
٥	الشفاء		١٨٣٢		١٨٣٢,٠٠
٦	الزراعة		٤٨٤		٤٨٤,٠٠
٧	يوسف علي		٤٦١		٤٦١,٠٠
٨	ساحة الانتظار		٣٩٥		٣٩٥,٠٠
٩	حامد جوهر		٣٢١٠		٣٢١٠,٠٠
١٠	هيكل		٥٠٧٧		٥٠٧٧,٠٠
١١	العصريني		٣٢٣٤		٣٢٣٤,٠٠
١٢	بور سعيد		٩٢٠		٩٢٠,٠٠
١٣	العائش من رمضان		٤٥٠		٤٥٠,٠٠
١٤	المحكمة		٦٢٣		٦٢٣,٠٠
١٥	الشهيد احمد حمدي		٣٥٥		٣٥٥,٠٠
١٦	الشيخ عبدالغفار		٤٠١		٤٠١,٠٠
١٧	كمال الدين حسين		٢١٠٠		٢١٠٠,٠٠
١٨	المستعمرة ١		١٠١٠		١٠١٠,٠٠
١٩	المستعمرة ٢		٨٩٥		٨٩٥,٠٠
٢٠	التقسيم السبلحي		١٣٤٢		١٣٤٢,٠٠
٢١	امتداد هيكل		٢٤٦٨		٢٤٦٨,٠٠
إجمالي الأعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص ٨ جاري ٢٠٢٤/١٢/١٥					
٢٩٢٥١					

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

عملية :- استكمال انشاء ورصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)
تنفيذ :- شركة التقوي المقاولات والتجارة

حصر مستخلص (8) جاري

دفتر حصر بند رقم (14) اعمال توريد وصب غرف تفتيش 60*60

م	اسم الشارع / التقسيم	عدد	اجمالي
1	عماد الاسلام	13.00	13.00
2	صفيه زغلول	5.00	5.00
3	مصطفى مشرفه	6.00	6.00
4	الشفاء	21.00	21.00
5	الزراعة	25.00	25.00
6	يوسف عفيفي	10.00	10.00
7	حامد جوهري	11.00	11.00
8	هيكل	12.00	12.00
9	العشري	15.00	15.00
10	نورسعيد	16.00	16.00
11	المحكمة	28.00	28.00
12	المستعمرة 1	16.00	16.00
13	امتداد هيكل	15.00	15.00
14	المستعمرة 2	10.00	10.00
15			
اجمالي الاعمال المنفذه حتي تاريخ المستخلص 8 جاري 2024/12/15			203.00

مهندس الشركة

مهندس الإشراف

عملية :- استكمال انشاء ورصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)
تنفيذ :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

حصر مستخلص (8) جاري

دفتر حصر بند رقم (15) اعمال توريد وصب غرف تفتيش 60* 90

م	اسم الشارع / التقسيم	عدد	إجمالي
1	صفييه زغلول	10.00	10.00
2	مصطفى مشرفه	6.00	6.00
3	الشفاء	17.00	17.00
4	سالم الصباح	17.00	17.00
5	الزراعه	10.00	10.00
6	يوسف عفيفي	10.00	10.00
7	حامد جوهري	74.00	74.00
8	هيكل	34.00	34.00
9	العشري	12.00	12.00
10	امتداد هيكل	51.00	51.00
11	المحكمه	8.00	8.00
12	المستعمره 1	14.00	14.00
13	المستعمره 2	23.00	23.00
14			
إجمالي الأعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص 8 جاري 2024/12/15			286.00

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

عملية :- استكمال انشاء ورصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)
تنفيذ :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

حصر مستخلص (8) جاري

دفتر حصر بند رقم (16) اعمال توريد وتركيب مواسير 4 بوصة

م	أسم الشارع / التقسيم	الطول	إجمالي
1	الشفاء		410.00
2	يوسف عفيفي		230.00
3	حامد جوهري		330.00
4	بورسعيد		430.00
5	العشري		131.00
6	هيك		280.00
7	عماد الاسلام		350.00
8	المستعمرة 1		40.00
9	امتداد هيك		200.00
10	المستعمرة 2		500.00
11	الزراعة		355.00
إجمالي الأعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص 8 جاري 2024/12/15			3256.00

مهندس الشركة

مهندس الإشراف

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

عملية :- استكمال الشاء ورصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة الثالثة)
تنفيذ :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

حصر مستخلص (8) جاري

دفتر حصر بند رقم (17) اعمال توريد وتركيب مواسير 6 بوصة

م	اسم الشارع / التقسيم	الطول	إجمالي
1	عماد الاسلام	169.30	169.30
2	صفية زغلول	182.00	182.00
3	مصطفى مشرفه	140.00	140.00
4	الشفاء	217.60	217.60
5	صباح السالم	182.50	182.50
6	يوسف عفيفي	96.20	96.20
7	الزراعة	82.80	82.80
8	حامد جوهر	1106.80	1106.80
9	هيك	575.00	575.00
10	العشري	271.80	271.80
11	المحكه	272.00	272.00
12	مستعمرة 2	441.00	441.00
13	المستعمرة	256.00	256.00
14	امتداد هيك	778.00	778.00
إجمالي الأعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص 8 جاري 2024/12/15			4771.00

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

عملية :- استكمال انشاء ورصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)
تنفيذ :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

حصر مستخلص (٨) جارى

دفتر حصر بند رقم (١٨) اعمال توريد وتركيب انترلوك للارصفة جهد ٢٥٠ كجم/سم ٢

م	اسم الشارع / التقسيم	المسطح	إجمالي
١	الشفاء	١٠٥٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠
٢	سالم الصباح	٨٩٠,٠٠	٨٩٠,٠٠
٣	الزراعة	٥٦٤,٥٠	٥٦٤,٥٠
٤	يوسف عفيفي	٤٢٤,٠٠	٤٢٤,٠٠
٥	عماد الاسلام	١٠٢٠,٠٠	١٠٢٠,٠٠
٦	هيكل	٣٤١٦,٠٠	٣٤١٦,٠٠
٧	مصطفى مشرفه	٢٥٢,٥٠	٢٥٢,٥٠
٨	العشريني	١٨٠٩,٠٠	١٨٠٩,٠٠
٩	بور سعيد	٩٢٢,٠٠	٩٢٢,٠٠
١٠	كمال الدين حسين	٢٩١٠,٠٠	٢٩١٠,٠٠
١١	صفية زغول	٣٦٩,٠٠	٣٦٩,٠٠
١٢	ساحه الانتظار	٥٣٥,٠٠	٥٣٥,٠٠
١٣	المجكمه	٣٥٧,٠٠	٣٥٧,٠٠
١٤	حامد جوهر	١٨٢٥,٠٠	١٨٢٥,٠٠
١٥	المستعمره ١	٦٨٤,٠٠	٦٨٤,٠٠
١٦	المركز السباحي	٨٢٨,٠٠	٨٢٨,٠٠
١٧	امتداد هيكل	١٥٣٥,٠٠	١٥٣٥,٠٠
١٨	المستعمره ٢	٥٨٨,٠٠	٥٨٨,٠٠
١٩	العاشر من رمضان	٧٣٥,٠٠	٧٣٥,٠٠
إجمالي الأعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص ٨ جارى ٢٠٢٤/١٢/١٥			٢٠٧١٤,٠٠

مهندس الشركة

مهندس الإشراف

عملية :- استكمال انشاء ورصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)
تنفيذ :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

حصر مستخلص (8) جاري

دفتر حصر بند رقم (19) اعمال توريد وتركيب انترلوك للارضيات جهد 300 كجم/سم/2م

م	اسم الشارع / التقسيم	المسطح	اجمالي
1.00	المحكمه 1	2125.85	2125.85
2.00	المحكمه 2	1925.00	1925.00
3.00	الشهيد احمد حمدي	150.00	150.00
4.00	العاشر من رمضان (المخابرات)	1210.00	1210.00
5.00	بورسعيد	480.00	480.00
6.00	المستعمره 1	853.00	853.00
7.00	المستعمره 2	629.00	629.00
8.00	النيابه	300.00	300.00
اجمالي الاعمال المنفذه حتي تاريخ المستخلص 8 جاري 2024/12/15			7672.85

مهندس الإشراف

مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

عملية :- استكمال إنشاء ورصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)
تنفيذ :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

حصر مستخلص (8) جاري

دفتر حصر بند رقم (21) اعمال رفع وخفض مطابق صرف صحي

م	اسم الشارع / التقسيم	عدد	إجمالي
1	صفيه زغلول	7.00	7.00
2	عماد الاسلام	26.00	26.00
3	مصطفى مشرفه	8.00	8.00
4	الشفاء	9.00	9.00
5	سالم الصباح	10.00	10.00
6	الزراعة	31.00	31.00
7	يوسف عفيفي	12.00	12.00
8	حامد جواهر	38.00	38.00
9	هيكل	39.00	39.00
10	العشري	25.00	25.00
11	امتداد هيكل	16.00	16.00
12	بورسعيد	8.00	8.00
13	المحكمه	57.00	57.00
14	المستعمره	20.00	20.00
15	المستعمره 2	27.00	27.00
16	ساحه الانتظار	3.00	3.00
إجمالي الأعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص 8 جاري 2024/12/15			336.00

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

عملية :- استكمال انشاء ورصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)
تنفيذ :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

حصر مستخلص (٨) جاري

دفتر حصر بند رقم (٢٤) اعمال دهانت عدد (٢) وجه لزوم البردورات

م	اسم الشارع / التقسيم	المسطح	إجمالي
١	سالم الصباح		١٧٩٠,٠٠
٢	هيكل		٢٨٧٥,٠٠
٣	يوسف عفيفي		٣٧٥,٠٠
٤	الزراعه		٤٢٧,٠٠
٥	العاشر من رمضان		١٨٠٠,٠٠
٦	مصطفى مشرفة		٢٨٥,٠٠
٧	صفية زغول		٢٨٥,٠٠
٨	الشفاء		١٢٠٠,٠٠
٩	حامد جوهر		٢٤٣٠,٠٠
١٠	عماد الاسلام		٩٠٠,٠٠
١١	بور سعيد		١٤٩١,٠٠
١٢	العشريني		١٦٤٠,٠٠
١٣	المحكمة		٣٠٠,٠٠
١٤	ساحه الانتظار		٤٠٠,٠٠
١٥	المستعمرة ١		٥٠٠,٠٠
١٦	مطبات		٤٠٠٠,٠٠
١٧	امتداد هيكل		٦٠٠,٠٠
١٨	كمال الدين حسين		٥٥٠٠,٠٠
إجمالي الأعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص ٨ جاري ٢٠٢٤/١٢/١٥			٢٦٧٩٨,٠٠

مهندس الشركة

مهندس الإشراف

شركة التقوى للمقاولات والتجارة

سطحيه ج4
18/11/2024

نوع العينة :
التاريخ :

استكمال ورصف طرق داخلية بمدينة القصير مرحله ثالثه
شارع عمر بن الخطاب

العملية :
الموقع :

استخلاص وتدرج خلطة اسفلتية

1648	وزن العينة بعد الاستخلاص	1728	وزن العينة قبل الاستخلاص
4.85	نسبة الأسفلت %	80	وزن الأسفلت
5%	نسبة الأسفلت التصميمية %		

المهزة	وزن المحجوز بالجرام	المحجوز %	المار %	التدرج التصميمي	حدود المواصفات
"1	-	-	100	100	100
"4/3	56	3.4	96.6	(92-100)	(80-100)
"8/3	357	21.7	78.3	(66.2-76.2)	(60-80)
رقم 4	633	38.4	61.6	(53.1-61.1)	(48-65)
رقم 8	873	53	47	(41.6-47.6)	(35-50)
رقم 30	1262	76.6	23.4	(19-24.8)	(19-30)
رقم 50	1430	86.8	13.2	(13-16.4)	(13-23)
رقم 100	1531	92.9	7.9	(7.3-10)	(7-15)
رقم 200	1567	95.1	6.9	(6-8)	(2-8)

ملاحظات :

المهندس المشرف

مهندس المعمل



شركة التقوى للمقاولات والتجارة

سطحية ج
17/11/2024

نوع العينة :
التاريخ :

استكمال ورصف طرق داخلية بمدينة القصير مرحله ثالثة
شارع عمر بن الخطاب

العملية :
الموقع :

استخلاص وتدرج خلطة اسفلتية

1615	وزن العينة بعد الاستخلاص	1695	وزن العينة قبل الاستخلاص
4.95	نسبة الأسفلت %	80	وزن الأسفلت
5%	نسبة الأسفلت التصميمية %		

المهزة	وزن المحجوز بالجرام	المحجوز %	المار %	التدرج التصميمي	حدود المواصفات
"1"	-	-	100	100	100
"4/3"	76	4.7	95.3	(92-100)	(80-100)
"8/3"	367	22.7	77.3	(66.2-76.2)	(60-80)
رقم 4	643	39.8	60.2	(53.1-61.1)	(48-65)
رقم 8	882	45.6	45.4	(41.6-47.6)	(35-50)
رقم 30	1255	77.7	22.3	(19-24.8)	(19-30)
رقم 50	1391	86.1	13.9	(13-16.4)	(13-23)
رقم 100	1499	92.8	7.7	(7.3-10)	(7-15)
رقم 200	1531	93.6	6.2	(6-8)	(2-8)

ملاحظات :

المهندس المشرف

مهندس المعمل

شركة التقوى للمقاولات والتجارة

سطحية 4 ج
20/11/2024

نوع العينة :
التاريخ :

استكمال ورصف طرق داخلية بمدينة القصير مرحله ثالثة
امتداد هيكل

العملية :
الموقع :

استخلاص وتدرج خلطة اسفلتية

وزن العينة قبل الاستخلاص	1339	وزن العينة بعد الاستخلاص	1275
وزن الأسفلت	64	نسبة الأسفلت %	5
		نسبة الأسفلت التصميمية %	5%

المهزة	وزن المحجوز بالجرام	المحجوز %	المار %	التدرج التصميمي	حدود المواصفات
"1"	-	-	100	100	100
"4/3"	25	1.9	98.1	(92-100)	(80-100)
"8/3"	316	24.8	75.2	(66.2-76.2)	(60-80)
رقم 4	504	39.5	60.5	(53.1-61.1)	(48-65)
رقم 8	694	54.4	45.6	(41.6-47.6)	(35-50)
رقم 30	980	76.9	23.1	(19-24.8)	(19-30)
رقم 50	1081	84.8	15.2	(13-16.4)	(13-23)
رقم 100	1155	90.6	9.4	(7.3-10)	(7-15)
رقم 200	1184	92.9	7.1	(6-8)	(2-8)

ملاحظات :

المهندس المشرف

مهندس المعمل



اختبار الدمك بالمخروط الرملي

استكمال ورصف طرق داخلية مدينته القصير محافظة البحر الاحمر (مرحلة ثالثة)	
الموقع	شارع الايمان (المستعمرة 2)
التاريخ	2024-12-01
نوع العينة	دمك اساس
st .	0+0200
وزن الجهاز + الرمل قبل التجربة (جم)	5,000.00
وزن الجهاز بعد التجربة (جم)	4,005.00
وزن الرمل بالمخروط (جم)	1,575.00
وزن الرمل بالحفرة جم	2,430.00
كثافة الرمل جم / سم ³	1.50
حجم الحفرة سم ³	1,620.00
وزن العينة رطبة (جم)	3,850.00
الكثافة الرطبة طن / م ³	2.38
وزن العينة جافة (جم)	3,642.10
وزن الماء (جم)	207.90
نسبة الرطوبة %	5.40
الكثافة الجافة طن / م ³	2.25
اقصي كثافة جافة طن / م ³	2.25
نسبة الدمك	99.92

مهندس الاستشاري/

مهندس الشركة/