



## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص البروتوكول الموقع مع الهيئة العامة للطرق والكبارى .  
و بخصوص عملية :-

مشروع / أعمال رفع كفاءة طريق الظهير الصحراوى الغربى لقرية المحاميد قبلى مركز أرمنت - محافظة الأقصر - ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر بعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٥٧) تنفيذ شركة : الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة و إنشاء و رصف الطرق و بالإحالة إلى المستخلص الختامى الجارى إعداده للشركة المنفذة نتشرف بالإحاطة بأن كميات المواد المحجرية الختامية التى قامت الشركة باستخدامها على قطاع الطريق بيانها كالاتى :-

أعمال الردم	٣م	٢٩٦٧٤,٧٥	تسعة و عشرون ألفاً و ستمائة و أربعة و سبعون متراً مكعباً و خمسة و سبعون سم <sup>٣</sup>
أساس ناتج تكسير الكسارات	٣م	١٣٢١٦,٨٦	ثلاثة عشر ألفاً و مائتان و ستة عشر متراً مكعباً و ستة و ثمانون سم <sup>٣</sup>
سن ١	٣م	٧٨٤,١٦	سبعمانه و اربعة و ثمانون متراً مكعباً و ستة عشر سم <sup>٣</sup>
سن ٢	٣م	٧٨٦,٣٠	سبعمانه و ستة و ثمانون متراً مكعباً و ثلاثون سم <sup>٣</sup>
رمل طبيعى	٣م	٢١٩,٨٧	مائتان و تسعة عشر متراً مكعباً و سبعة و ثمانون سم <sup>٣</sup>
رمل تكسير	٣م	٤٣٦,٤٣	اربعمائة و ستة و ثلاثون متراً مكعباً و ثلاثة و اربعون سم <sup>٣</sup>

برجاء التكرم من سيادتكم بإحتساب الرسوم المستحقة على الشركة المنفذة للمشروع عاليه حتى يمكن إستكمال إجراءات المستخلص الختامى .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير ،،،

تحريراً فى : / / ٢٠٢٤ م .

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

مهندس /  
عماد حسين



أحمد



تقرير رقم (١٧١) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٦  
بخصوص / نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
عملية/رفع كفاءة طريق الظهير الصحراوي الغربي لقرية المحاميد قبلي  
تنفيذ/ شركة الاتحاد للمقاولات

الهيئة العامة  
للطرق و الكباري  
(GARB)



الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الاتحاد للمقاولات

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بان نرسل لسيادتكم وفق هذا نتائج الاختبارات المعملية وهي كالآتي :

بيانات العينات	أرقام العينات
اختبار استخلاص خلطة اسفلتية رابطة	٦٩٨
اختبار دمك قوالب مارشال	٧٠١-٧٠٠-٦٩٩

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالآتي:-

١٤٩٠	قيمة اجراء التجارب
٢٢٣.٥	مصاريف ادارية ١٥%
١٧١٣.٥	الجملة
٢٣٩.٩	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
١٩٥٣.٤	الإجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ربراغني: ٢٠٢٣/٣/١٨

فتى المعمل،،

مدير المعمل

رئيس الادارة المركزية

(عماد حسين)

مهندس/

تقرير رقم (١٧١) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٦  
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
بعملية/ رفع كفاءة طريق الظهير الصحراوي الغربي لقرية المحاميد قبلي  
تنفيذ/ شركة الاتحاد للمقاولات  
احضرت العينات بمعرفة المهندس / احمد النوبي ( مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٦٩٨	أرقام العينات
		رابطة	الطبقة المختبرة
		٥٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	١٠٠	"١٠.٥
١٠٠-٧٥	١٠٠	١٠٠	"٤/٣
٧٠-٤٥	٦٩.٤٨-٥٩.٤٨	٦٢.٥	"٨/٣
٥٠-٣٠	٤١.٥٣-٣٣.٥٣	٤٠.٢	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٢.٤٥-٢٦.٤٥	٣١.٠٥	رقم ٨
٢٠-٥	١٨.٣٥-١٢.٣٥	١٢.٨	رقم ٣٠
١٢-٣	١٢-٧	٧.٢	رقم ٥٠
٨-٢	٥.٧-٢	٣.١	رقم ١٠٠
صفر - ٤	صفر-٢.٣	٠.٨	رقم ٢٠٠
	٤.٦ ± ٠.٣٥	%٤.٥	نسبة الإسفلت
	لاتزيد عن ١٠%	%٢.٨	نسبة الطبيعي

٥٠٠ عينات مارشال للكم

حدود المواصفات	٧٠١	٧٠٠	٦٩٩	أرقام القوالب
وزن وحده الحجم	٢.١٩٣	٢.٢١٢	٢.٢٤٠	
الثبات بالكم	١١٥٤	١١٠.٢	١١٩٤	
لا يقل عن ١٠٠٠ كجم	٣.٤٥	٢.٨٥	٢.٥٥	
٢-٤ مم	٣٣٥	٣٨٧	٤٦٨	
٥٠٠-٣٠٠ كجم / مم				

٢٠٢٣/٣/١٨

رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسين)

مهندس/

مدير المعمل

مهندس المعمل

مفسر المعمل

## محضر استلام ابتدائي

مشروع أعمال رفع كفاءة طريق الظهير الصحراوي الغربي لقرية المحاميد قبلي بطول ٦ كم  
بمركز أرمنت - محافظة الأقصر - مبادرة حياة كريمة  
تنفيذ : شركة الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة و إنشاء و رصف الطرق  
إشراف : المنطقة الثامنة بفنا

إنه في يوم الخميس الموافق ١ / ٨ / ٢٠٢٤ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٣٠٤) بتاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٤ والخاص بالإستلام الإبتدائي للأعمال عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من السادة :

١ - المهندس / سيد نبوي	مدير عام الصيانة بالمنطقة التاسعة البحر الأحمر	رئيسا
٢ - المهندس / أشرف محمد عزت	الإدارة المركزية لتنفيذ و صيانة الطرق	عضوا
٣ - المهندس / محمد عبد المنعم	الإدارة المركزية لضبط الجودة	عضوا
٤ - المهندس / محمد حسنى	إدارة المعامل المركزية	عضوا
٥ - المهندس / أحمد محمد النوبى	المنطقة المشرفة	عضوا
٦ - المهندس / عامر إبراهيم	الشركة المنفذة	عضوا

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية و على المذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٩ / ٦ / ٢٠٢٤ (مرفق) والمنتبهة بموافقة سيادته على تختم اعمال المشروع المذكور اعلاه على الطبقة الرابطة و كذلك موافقة مكتب دار الهندسة مصر التابع لمجلس الوزراء بذات الشأن و من ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الاعمال المنفذة ومعاينتها ظاهريا وتم اخذ اكوار اسفلتية لقياس السماكات المنفذة ( مرفق كشف ) واخذ عينات عدد ٢ ( بلاطة اسفلت رابطة + أساس تكسير + اتربة) لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد اسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالى :

الاعمال المنفذة :


- اعمال الطبقة الاسفلتية الرابطة بطول ٤,٥ كم طبقاً لإفادة المنطقة المشرفة
- اعمال الطبان الترابى بطول ٤,٥ كم طبقاً لإفادة المنطقة المشرفة

### اولا : حالة سطح الطريق :

- مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من عدم دقة المناسيب و الخشونة و عدم التجانس و سوء تنفيذ الحمامات الطولية والعرضية فى مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ٥% من اجمالى مسطح الطبقة الرابطة .

### ثانيا : الطبانات :-

- مقبولة بصفة عامة عدا ما تلاحظ من ضعف الدمك و التشغيل فى بعض المسافات المتفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ١٠% من اجمالى كمية الاتربة المستخدمة فى أعمال الطبان .



## توصيات اللجنة :

- ١- يتم خصم نسبة ٥% من البند اولا .
  - ٢- يتم خصم نسبة ١٠% من البند ثانياً .
  - ٣- على الشركة المنفذة سرعة ترميم اماكن الجسوت تحت اشراف المنطقة المشرفة .
  - ٤- على المنطقة المشرفة متابعة سلوك الرصف والاعمال المنفذة وابلاغ الشركة لاصلاح اي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان
  - ٥- على مندوب المنطقة موافاة اعضاء اللجنة بفوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت على الاعمال أثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم .
  - ٦- الحصر مسؤلية المنطقة المشرفة .
  - ٧- مرفق كشف سماكات للطبقة الاسفلتية الرابطة .
- وعليه ترى اللجنة قبول الاعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للاعمال عالية مع تطبيق الخصومات المذكورة بالاضافة الى تقييم نتائج تجارب العينات ويعتبر تاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٣ هو تاريخ النهر الفعلي للاعمال عالية و بدء فترة الضمان طبقا لخطاب المنطقة المشرفة .

وعلى هذا جرى التوقيع :

١-  ٢-  ٣-  ٤-  ٥- 


## كشف سماكات الكور الأسفلتي

\*\* مشروع أعمال رفع كفاءة طريق الظهير الصحراوي الغربي لقرية المحاميد قبلي بطول ٦ كم  
بمركز أرمنت - محافظة الأقصر - مبادرة حياة كريمة  
\*\* إشراف : المنطقة الثامنة بقنا

\*\* تنفيذ : شركة الاتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة و انشاء و رصف الطرق

ملاحظات	الطبقة الرابطة / سم	الموقع الكيلومتري	مسلسل
	٦	٠٠+٣٠٠	١
عدد (٢) بلاطة اسفلت رابطة +	٦,٢	٠١+٣٠٠	٢
عدد (٢) عينة اساس تكسير +	٧	٠٢+٣٠٠	٣
عدد (٢) عينة اترية ردم	٦,٨	٠٣+٣٠٠	٤
	٦	٠٤+٣٠٠	٥

التوقيعات :

١.  ٢.  ٣.  ٤.  ٥.  ٦. 



## التقييم الفنى

**\*\* عملية : رفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى لقرية الحاميد قبلى بطول ٦ كم  
مركز أرمنت - محافظة الأقصر مبادرة حياة كريمة**

**\*\* تنفيذ :- شركة الإتحاد للمقاولات العمومية**

**\*\* إشراف :- المنطقة الثامنة- قنا**



رفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى لقربة المحاميد قبلى بطول ٦ كم مركز أرمنت - محافظة الأقصر مبادرة حياة كريمة

**\*\* تنفيذ : شركة الإتحاد للمقاولات العمومية**

**\*\* إشراف : المنطقة الثامنة - قنا**

انه فى يوم الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٨ وبناءا على القرار الإداري رقم (٣٠٤) الصادر عن السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣٠ ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ فى ٢٠٢٤/٨/١ تم عمل التقييم الفنى للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

المهندس / سيد نبوى	مدير عام الصيانة بالمنطقة التاسعة - رئيسا
المهندس / أشرف محمد عزت	إدارة تنفيذ وصيانة الطرق - رئيسا
المهندس / محمد عبد المنعم	إدارة ضبط الجودة - عضوا
المهندس / محمد حسنى عبد العليم	مندوب المعامل المركزية - عضوا
المهندس / أحمد محمد النوبى	مندوب المنطقة المشرفة - عضوا
المهندس / عامر إبراهيم احمد	مندوب الشركة المنفذة - عضوا

وبعد الإطلاع على محضر الإستلام الإبتدائى للعملية وملفات التجارب المعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالتالى :

- الخصم على أعمال الطبقة الرابطة: تم خصم مبلغ ٥٥٧٦١ جنية
- الخصم على أعمال طبقة الاساس: تم خصم مبلغ ٨٥٩٠ ج
- الخصم على أعمال الأتربة للأعمال الترابية: لا يوجد خصم
- الخصم على النقص فى السمك للطبقات الأسفلتية : لا يوجد خصم
- الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائى: تم خصم مبلغ ٢٥٢٢٢ جنية جاءت تفصيليا على النحو الآتى :-
  - خصم على سطح الطريق (٠.٠٥ \* ٠.٥ \* ١٤٦ \* ٤٣٤٩٠) = ١٥٨٧٤ جنية
  - خصم على أعمال الطبقات (٠.١ \* ٠.١ \* ٣١.٥ \* ٢٩٦٧٥) = ٩٣٤٨ جنية

**\*\*\* القيمة الإجمالية للخصم: ٨٩٥٧٣ جنية**

(فقط تسعة وثمانون الف وخمسمائة وثلاثة وسبعون جنية فقط لا غير)

التوقيعات :-





تقييم عملية : عملية :- أعمال عملية رفع كفاءة طريق الظهير الصحراوي الغربي لقرية المحاميد قبلى مركز أرمنت حياه كريمة محافظة الأقصر

إشراف : المنطقة الثامنة - قنا

تنفيذ : شركة الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة

تقييم CBR لطبقة الأتربة

كمية بند تحميل ونقل أتربة = 29675 م<sup>3</sup>  
المواصلات الفنية لنسبة CBR الخاصة بأعمال الأتربة : لا تقل عن ١٠%  
إجمالي عدد العينات = ٠  
فئة البند = 31.5 جنيه

م	الكم	الطريق	CBR	الكمية الممثلة (م <sup>3</sup> )	الخصم (جنيه)	ملاحظات
1	2.5		35	5935	0.00	
2	2.05		65	5935	0.00	تقرير معمل المنطقة
3	3		22	5935	0.00	
4	2		89	5935	0.00	الإستلام الإبتكالى
5	4		85	5935	0.00	

إجمالي الخصم = 0.00 جنيه

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

مشروع أعمال رفع كفاءة طرق التطهير الصحراوى الغربى لقرية الحامد قبلى بطول ٣ كم بمركز أرمنت - محافظة الأقصر - مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : شركة الاتحاد للمقاولات العمومية وإنشاء ووصف الطرق

ملاحظات	الكميات الختامية	الوحدة	البيد	م
	١٢٥٠,٧٨	م <sup>٣</sup>	أعمال حفر في التربة المتعمقة (بمستخدم البلوزر)	١
	٠,٠٠٠	م <sup>٢</sup>	أعمال تطهير الموقع من الأتجار و المزروعات	٢
	٠,٠٠٠	بالعدد	بالمعد قطع أشجار و نخول متقاطعه مع مسار المشروع	٣
	١٣٢١٦,٨٦	م <sup>٣</sup>	بالمس مكسي أعمال توريد و فرش طبقة أسس نتج تكسير الكمرات	٤
	٢٩٦٧٤,٧٥	م <sup>٣</sup>	أعمال تحميل و نقل التربة صالحة للردم و تشطيبها	٥
	٢١٥٩,٣٢	م <sup>٣</sup>	أعمال تكسيرو و إزالة مهيى أو خرسانة أو رصعة	٦
	٤٦١٦٩,٥٥	م <sup>٢</sup>	أعمال إنشاء طبقة تزييب باستخدام الأسفلت السمك متوسط التطوير (M.C.O) سمك ١٠ ١,٢٠ حجم / م <sup>٢</sup>	٧
	٤٣٤٩٠,٤٥	م <sup>٢</sup>	أعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك ١ سم بعد السمك	٨
	٠,٠٠٠	م <sup>٢</sup>	أعمال إنشاء طبقة أسفلق من الاسفلت السمك سريع التطوير ( R.C.٣٠٠٠ )	٩
	٠,٠٠٠	م <sup>٢</sup>	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية بسمك ٥ سم بعد السمك	١٠

مهندس المشروع

١/٢


مهندس المشروع

١/٢

مهندس الشركة :

١/٢

الحصر الخاص



مضرة أعمال رقم كدارة طريق القطيف الصادر عن الفريق الفني للهيئة العامة تخطيط بطول 1 كم بمركز أرمنت - محافظة الأقصر - مبادرة هيئة كريمة

تطبيق : شركة الاتحاد للمقاولات المعمومية والبناء ورسف الطرق

بيان أعمال بند رقم ( ١ ) أعمال حفر لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية

ملاحظات	المكعب م <sup>٣</sup>		السمك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتری		بيان الأعمال
	إضافة	خصم					إلى	من	
إحلال بالهلي متلوقه بروض متفر و سدك متفر	٤٥٠,٧٨				حصر Civil 3D	٤٠٠	٠٠٠+٣٠٠	٠٠٠+٠٠٠	بيان أعمال بند رقم ( ١ ) أعمال حفر لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية
		٨٠٠		٠,٢٥	٨,٠٠٠	٤٠٠			
	١٢٥٠,٧٨				الإجمالي				

جنى المشروع

 ١٢

مهندس المشروع

 ١٢

مهندس الشركة :

 ١٢

العصر الخاص

مشروع أعمال رفع كفاءة طريق الطريق الصحراوي الغربي لخدمة العاصمة تبنى بطول ٦ كم بمرکز أزموت - محافظة الأقصر - صابرة جادة كريمة

تتطلب : شركة الاتجار بالمقاولات المعمورة والبناء ورفض الطرق

بيان أعمال بند رقم ( ٤ ) أعمال التوريد و تشغيل طبقه أساس ناتج الكميات

ملاحظات	المكب ٣٠		المتوسط السمك	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الجغرافي		بيان الأعمال
	الإجمالي	إضافة					خصم	إلى	
		١٥٦,٠٠٠		٠,٢٥	١٥٦,٠	٤٠,٠٠٠	٠٠٠٠٤٠	٠٠٠٠٠٠	
		١٣٠٦٠,٨٦		٠,٢٥	٩,٧٥	٥٣٥٨,٣٠	٠٠٥٢٩٨,٣٠	٠٠٠٠٤٠	بيان أعمال بند رقم ( ٤ ) أعمال توريد و تشغيل طبقه أساس ناتج كمس الكميات
		١٣٢١٦,٨٥٦							

مهندس المشروع

١٣

مهندس المشروع

١٣

مهندس الشركة :

١٣

النص الخاص

مشروع أعمال رصف كفاءة طريق التطوير الضواحي الغربي للربيع الخاصة بشارع "كمبوكي أزميت" - محافظة الأنصر - مبادرة جادة كريمة  
تنفيذ : شركة الاتحاد للمقاولات المعمورة والبناء و رصف الطرق  
بيان أعمال بند رقم ( ٥ ) أعمال تحميل و نقل اوزية صلابة للردم و تضفيطها

ملاحظات	المكب م٢		السمك المتوسط	العرض المتوسط	الارتفاع	الطول	الموقع الكيلومتری		بيان الأعمال
	الإجمالي	اصالة					قسم	الى	
إعمال يلفظ بطول ٢٠٠ متر من متفرج و سلك متفرج	٩٣,٦		٠,١٥٠	١٥,٦٠		٤٠٠٠	٠٠٠٠٤٠	٠٠٠٠٠٠	بيان أعمال بند رقم ( ٥ ) أعمال تحميل و نقل اوزية صلابة للردم و تضفيطها
	١٩٩٧٤,٦٧١		٠,٢٨٥	١٣,٠٨		٥٣٥٨,٣٠	٠٠٠٣٩٨,٣٠	٠٠٠٠٤٠	
	٨٠٠		٠,٢٥	٨,٠٠		٤٠٠			
	٥٧٨٣,٣٦		٠,٣١	٣,٥٢		٥٣٠٠			
	٣٠٠٣٢,١٧		٠,٣١	١,٨٤		٥٣٠٠			
	٢٩٦٧٤,٧٥								

محمد المشورع

محمد المشورع

محمد المشورع :

محمد المشورع :

الحصر الخاص



الهيئة العامة للبحار والصيد  
الرياض - المملكة العربية السعودية 11562

مضوية أعمال رقم كفاءة طريق التطوير الصواحي البحرية الخاصة بتبليط بطول 2 كم بمرکز أرمنت - محافظة الأقصر - مبادرة حياة كريمة

وتنفيذ : شركة الاتحاد للمقاولات المعمومية والبناء ورسف الطرق

بيان أعمال بند رقم ( ٦ ) أعمال تكسير وإزالة الأسفلت القائم

ملاحظات	المكب م ٣			ارتفاع متوسط	المرض المتوسط	المرض	الطول	الموقع الكيلومتری		بيان الأعمال
	الإجمالي	إضافة	خصم					إلى	من	
		٢١٥٩,٣٢		٠,٠٥	٨,٠٠٠		٥٣٩٨,٣٠	٠٥٣٩٨,٣٠	٠٠٠٠٠٠	
	٢١٥٩,٣٢									

مهندس المشروع



مهندس المشروع




مهندس الشركة :



العصر الخاص

مضرة اصعل بند كدارة طريق العظم الصحراوي الغربي لقرية العاصم تيلي بطول ٦ كم يبركي أرمنت - محافظة الأقصر - صابرة جبانة كريمة



تنفذ : شركة الإعمار المتكاملات المعمورة والبناء ورسف الطرق

بيان اصعل بند رقم ( ٧ ) اصعل إنشاء طبقة تشريب (M.C.O)

ملاحظات	المسطح م <sup>٢</sup>			السمك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الجغرافي		بيان الأعمال
	الإجمالي	إضافة	خصم					إلى	من	
		٦٢٤,٠٠٠		—	١٥,٦٠		٤٠	٠٠٠٠٤٠	٠٠٠٠٠٠	بيان اصعل بند رقم ( ٧ ) اصعل إنشاء طبقة تشريب (M.C.O)
		٤٥٤٥,٥٥		—	٨,٥٠		٥٣٥٨,٣٠	٠٠٠٢٦٨,٣٠	٠٠٠٠٤٠	
		٤٦١٦٩,٥٥								

مهندس المشروع

مهندس المشروع

مهندس الشركة :

العصر الخاص



الهيئة العامة  
للطرق والجسور  
المساحة العسكرية المنطقة الثانية (م)

مضروع أعمال رفع كفاءة طريق الظهير الصحراوي الغربية العاصمة بنين، بطول 7 كم مركز أزميت - محافظة الأنصر - صنادرة حياة كريمة

تنفيذ : شركة الاتحاد للمقاولات المعمومية والبناء ورصف الطرق

بيان أعمال بند رقم ( ٨ ) أعمال إنشاء طبقة رابطة تدرج > 3% و < بسبك 7 سم

ملاحظات	المسطح ٢م		السك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الجغرافي		بيان الأعمال
	الإجمالي	إضافة					خصم	إلى	
	٦٢٤,٠٠		—	١٥,٦٠		٤٠	٠٠٠٠٤٠	٠٠٠٠٠٠	
	٤٢٨٦٦,٤٠		—	٨,٠٠٠		٥٣٥٨,٣٠	٠٠٥٣٢٩٨,٣٠	٠٠٠٠٤٠	بيان أعمال بند رقم ( ٨ ) أعمال إنشاء طبقة رابطة تدرج > 3% و < بسبك ٦ سم
	٤٣٤٩٠,٤٠								

جنى المشروع

مهندس المشروع

مهندس الشركة :