

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص البروتوكول الموقع مع الهيئة العامة للطرق والكبارى بشأن السماح للشركات المنفذة لمشروعات الطرق و الكبارى طبقا للتعاقد بالحصول على الأتربة اللازمة لتلك المشروعات من جانبى الطريق و بخصوص عملية :-

مشروع أعمال إنشاء وصلة من الصحراوى الغربى حتى القرية الرئيسية (٤) بالكيمان بطول ٦ كم - محافظة الأقصر - ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر - بعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٥٩) تنفيذ شركة : الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة و إنشاء و رصف الطرق و بالإحالة إلى المستخلص الختامى الجارى إعداده للشركة المنفذة

نتشرف بالإحاطة بأن كميات المواد المحجرية الختامية التى قامت الشركة باستخدامها على قطاع الطريق بيانها كالتالى :-

أعمال الردم	٧٩١٥٥,٠٩	٣م	تسعة و سبعون ألفاً و مائة و خمسة و خمسون متراً مكعباً و تسعة سم ٣
أعمال الأساس (أساس تكسير كسارات)	١٧٤٢٤,٤٦	٣م	سبعة عشر ألفاً و ربعمئة و أربعة و عشرون متراً مكعباً و ستة و اربعون سم ٣
سن ١	٨٥٩,٤٦	٣م	ثمانمئة و تسعة و خمسون متراً مكعباً و ستة و اربعون سم ٣
سن ٢	٧٢٠,٩٤	٣م	سبعمئة و عشرون متراً مكعباً و اربعة و تسعون سم ٣
رمل طبيعى	٢٢٩,٧٣	٣م	مانتان و تسعة و عشرون متراً مكعباً و ثلاثة و سبعون سم ٣
رمل تكسير	٤٥٥,٩٩	٣م	ربعمئة و خمسة و خمسون متراً مكعباً و تسعة و تسعون سم ٣

برجاء التكرم من سيادتكم بإحتساب الرسوم المستحقة على الشركة المنفذة للمشروع عالىة حتى يمكن إستكمال إجراءات المستخلص الختامى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٨٠ / ٩ م .

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة النامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

مهندس
عماد حكيمن

١

بخصوص

مشروع / أعمال إنشاء وصلة من الصخراوي الغربي حتى القرية الرئيسية (٤)، بالكيمان بطول ٦ كم - محافظة الأنصر - ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية هيئة قروية بتأمر المباشر
تنفيذ شركة : الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء و رصف الطرق

كمية المادة المحجوبة
في الطبقة الأسفلتية
مسطح الطبقة * السمك * الكثافة للطبقة الاسفلتية * نسبة المادة في الخلطة
كثافة النوعية للمادة * (1 + نسبة الأسفلت)

المادة	البند	الكمية	الوحدة	السمك	كثافة الخلطة	نسبة المادة	الكثافة النوعية للمادة	نسبة الأسفلت	المحجوبة	إجمالي المحجوبة
الترية	أعمال الردم	79155.09	م ^٣						79155.09	79155.09
سن مخلوط (سن ^٦)	أساس تكسير كسارات	17424.46	م ^٣						17424.46	17424.46
سن ١	طبقة أسفلتية رابطة	6485.54	م ^٢	0.06	2.318	35%	2.581	4.60%	116.94	859.46
	طبقة أسفلتية سطحية	46538.54	م ^٢	0.05	2.335	37%	2.581	4.90%	747.52	
سن ٢	طبقة أسفلتية رابطة	6485.54	م ^٢	0.06	2.318	35%	2.574	4.60%	117.26	720.94
	طبقة أسفلتية سطحية	46538.54	م ^٢	0.05	2.335	30%	2.574	4.90%	603.68	
رمل طبيعي	طبقة أسفلتية رابطة	6485.54	م ^٢	0.06	2.318	10%	2.63	4.60%	32.79	779.73
	طبقة أسفلتية سطحية	46538.54	م ^٢	0.05	2.335	10%	2.63	4.90%	196.94	
رمل تكسير	طبقة أسفلتية رابطة	6485.54	م ^٢	0.06	2.318	20%	2.65	4.60%	65.08	455.99
	طبقة أسفلتية سطحية	46538.54	م ^٢	0.05	2.335	20%	2.65	4.90%	190.91	

رئيس الإدارة المركزية
المصلحة العامة بـ (سوهاج - قنا - الأنصر)
مهندس / محمد



الحصر الختامي

مشروع أعمال إنشاء وصلة من الصحراوي الغربي حتى القرية الرئيسية (٤) بالكيمان بطول ٦ كم مركز أرمنت - محافظة الأقصر - مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : شركة الاتحاد للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق

ملاحظات	الإجمالي	خلال المدة	السابق	الوحدة	البند	م
	٣٩٩٨٤,١١	٣٠٤٣,٤٨	٣٦٩٤٠,٦٣	٣م	أعمال حفر في التربة المتنامسة (باستخدام البلدوزر)	١
	٣٢٩٨٩,٣٣	٣٨٨٣,٥٠	٢٩١٠٥,٨٣	٢م	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والعزروعات	٢
	٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠,٠٠	بالعدد	بالتعدد قطع أشجار ونخل متقاطعه مع مسار المشروع	٣
	٧٩١٥٥,٠٩	٢٥٧٧,٣٢	٧٦٥٧٧,٧٧	٣م	أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم وتشغيلها	٤
	١٧٤٢٤,٤٦	٠,٠٠	١٧٤٢٤,٤٦	٣م	بالمتر مكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات	٥
	١١٥١,٥٠	٣١٢,٥٠	٨٣٩,٠٠	٣م	أعمال تكسير وإزالة مباتي أو خرسانة أو أرصفة	٦
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م.ط	أعمال توريد وتركيب درابنج مواسير قطر داخلي ١ م و سمك ٦ سم	٧
	١١,٢٥	٠,٠٠	١١,٢٥	٣م	أعمال توريد و صب خرسانة عادية جهد الكسر ٢٠٠ كجم / سم ٢	٨
	١,٢٥٤	٠,٠٠٠	١,٢٥	بالطن	توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح بجميع الأقطار	٩
	٤٩٧٥٦,٣٦	٠,٠٠	٤٩٧٥٦,٣٦	٢م	أعمال إنشاء طبقة تلمبي باستخدام الأسفلت السائل متوسط التظاير (M.C.O) معزل رش ١,٢٠ كجم / ٣م	١٠
	٦٤٨٥,٥٤	٠,٠٠	٦٤٨٥,٥٤	٢م	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	١١
	٦٤٨٥,٥٤	٠,٠٠	٦٤٨٥,٥٤	٢م	أعمال إنشاء طبقة لصف من الإسفلت السائل سريع التظاير (R.C.٣٠٠)	١٢
	٤٦٥٣٨,٥٤	٠,٠٠	٤٦٥٣٨,٥٤	٢م	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٣

جشنى المشروع

١٢

مهندس المشروع

١٢

مهندس الشركة :

١٢

تقرير رقم (١٣٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٢
بخصوص / نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/ وصلة الكيمان
تنفيذ/ شركة الاتحاد للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الاتحاد للمقاولات

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم وفق هذا نتائج الاختبارات المعملية وهي كالاتي :

أرقام العينات	بيان العينات
٤٠٨-٤٠٩	اختبار استخلاص خلطة اسفلتية سطحية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٢٧٠	قيمة اجراء التجارب
١٩٠.٥	مصاريف ادارية ١٥%
١٤٦٠.٥	الجملة
٢٠٤.٥	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
١٦٦٥	الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣/٩/١٥

فني المعمل،،

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)



تقرير رقم (١٣٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٢
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ وصلة الكيمان
تنفيذ/ شركة الاتحاد للمقاولات
(مهندس الهيئة)

أحضرت العينات بمعرفة المهندس / محمود فؤاد

حدود المواصفات	حدود السماح	٤٠٩	٤٠٨	أرقام العينات
		سطحية		الطبقة المختبرة
		٢٠٠ كم	١٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"١
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣
١٠٠-٧٥	٨٦.١-٧٦.١	٨٣.٢	٨٤.٥	"٢/١
٨٥-٦٠	٧٣.٧٨-٦٣.٧٨	٧٠.٩	٧١.٥	"٨/٣
٥٥-٣٥	٤٤.٨٥-٣٦.٨٥	٤٢.٦	٤١.٥	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٥-٢٩.٥٥	٣٢	٣١.٥	رقم ٨
٢٢-١٠	٢١.٣٧-١٥.٣٧	١٦.٢	١٥.٨	رقم ٣٠
١٦-٦	١٦-١٠	١١.٨	١٢.٠٢	رقم ٥٠
١٢-٤	٧.٠٥-٤.٠٥	٤.٩	٥.١	رقم ١٠٠
٨-٢	٤.٨٩-٢	٢.٩	٣.١	رقم ٢٠٠
٠.٢٥± ٤.٩		%٤.٨	%٤.٨	نسبة الإسفلت
لا تزيد عن ١٠%		%٢.٦	%٢.٧	نسبة الطبيعي

النسبة المئوية للمار من المناخل

تحريراً في: ٢٠٢٣/٩/١٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عماد

(عماد حسين)

مدير المعمل

م /

مهندس المعمل

م /

فني المعمل

1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003

2000-2001
2001-2002
2002-2003

2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

2009-2010	2010-2011
2011-2012	2012-2013
2013-2014	2014-2015
2015-2016	2016-2017
2017-2018	2018-2019
2019-2020	2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024
2024-2025
2025-2026

2026-2027
2027-2028
2028-2029

تقرير رقم (١٤٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٠

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ وصلة الكيمان
تنفيذ/ شركة الاتحاد للمقاولات
(مهندس الهيئة)

أحضرت العينات بمعرفة المهندس / محمود فؤاد

حدود المواصفات	حدود السماح	٤٣٣	٤٣٢	أرقام العينات
		سطحية		الطبقة المختبرة
		٤.٩٨٠ كم (يسار)	٥.٤٠٠ كم (يمين)	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"١
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣
١٠٠-٧٥	٨٦.١-٧٦.١	٨٥.٠٥	٨٤.٧١	"٢/١
٨٥-٦٠	٧٣.٧٨-٦٣.٧٨	٧١.٠٢	٧٠.٨٦	"٨/٣
٥٥-٣٥	٤٤.٨٥-٣٦.٨٥	٤٢.٩	٤٣.٧٨	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٥-٢٩.٥٥	٣٣.٢	٣١.١٦	رقم ٨
٢٢-١٠	٢١.٣٧-١٥.٣٧	١٧.٦	١٥.٨	رقم ٣٠
١٦-٦	١٦-١٠	١٠.٨	١١.٧٢	رقم ٥٠
١٢-٤	٧.٠٥-٤.٠٥	٦.١	٤.٦	رقم ١٠٠
٨-٢	٤.٨٩-٢	٣.٠٧	٢.٧٧	رقم ٢٠٠
٠.٢٥± ٤.٩		%٤.٨٢	%٤.٩	نسبة الإسفلت
لاتزيد عن ١٠%		%٢.٧	%٢.٨	نسبة الطبيعي

النسبة المئوية للمار من المناخل

تحريراً في: ٢٠٢٣/٩/٢٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

مدير المعمل

م

مهندس المعمل

م

فني المعمل



- محضر تقييم

عملية / أعمال إنشاء وصلة من الصحراوى الغربى حتى القرية الرئيسية " ٤ " بالكيمان بطول ٦ كم مركز ارمنت

- تنفيذ : شركة الاتحاد للمقاولات

- إشراف : المنطقة الثامنة قنا

- إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/١١/٣ وبناء على القرار الإدارى رقم (٩٧) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢ الصادر عن السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ تم عمل التقييم الفنى للعملية عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الاحمر
الادارة المركزية للطرق

- السيد المهندس / سيد نبوى

- السيد المهندس / اشرف عزت

الادارة العامة لضبط الجودة

السيد المهندس / محمد عبد المنعم

الادارة المركزية للمعامل

السيد المهندس / هانى عبد الفتاح عبدربه

المنطقة المشرفه

السيد المهندس / محمود فؤاد

الشركة المنفذة

السيد المهندس / عامر ابراهيم

وبعد الإطلاع على محضر الإستلام الإبتدائى للعملية وملفات التجارب المعملية الخاصة بالعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتى :-

* الخصم طبقاً لمحضر الإستلام الإبتدائى :-

الخصم على السطحية :- $(١٤٠ * ٤٦٥٣٨,٥٤ * ٠,٠٧ * ٠,٠٧) = ٣١٩٢٥,١$ جنيه

الخصم على الطبقات :- $(٣١,٥ * ١٨٩٣١,٣ * ٠,١ * ٠,٠٨) = ٤٧٧٠,٧$ جنيه

* الخصم على التجارب المعملية الخاصة بالعملية:

خصم التجارب المعملية = $٢٧٥٠٥٩,٦٥$ جنيه

الخصم على نقص السماكات = لا يوجد

*** إجمالى خصم محضر التقييم = $٣١١٧٥٥,٤٣$ جنيه

ثلاثمائة واحد عشر الفا" وسبعمائة وخمسة وخمسون جنيها و ١٠٠/٤٣ فقط لا غير

التوقيعات :

- السيد المهندس / عامر ابراهيم

- السيد المهندس / محمود فؤاد

- السيد المهندس / هانى عبد الفتاح عبدربه

- السيد المهندس / محمد عبد المنعم

- السيد المهندس / اشرف عزت

- السيد المهندس / سيد نبوى

[illegible]

المصدر	المصدر	المصدر	المصدر
46539	46539	46539	46539
6.34	6.34	6.34	6.34
12.5	12.5	12.5	12.5
0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00
59015.59	59015.59	59015.59	59015.59
23166.08	23166.08	23166.08	23166.08
82182	82182	82182	82182



التقديم للطبقة الأساسية عادية :- اعتبار البناء ووصلة من الصخر لوى الطوبى حتى الطبقة الرئيسية " 1 " بأكملها بطول ٦ كم مركز امنت المنطقة الدائمة - قبل التليد :- شركة الاتحاد للتقنيات

ملاحظات	الحوار										الاجم									
	اجم	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص
19655.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12127.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9200.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15682.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24569.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5227.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143616.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ملاحظات	الحوار										الاجم									
	اجم	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص
19655.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12127.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9200.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15682.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24569.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5227.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143616.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ملاحظات	الحوار										الاجم									
	اجم	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص
19655.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12127.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9200.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15682.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24569.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5227.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143616.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ملاحظات	الحوار										الاجم									
	اجم	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص
19655.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12127.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9200.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15682.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24569.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5227.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143616.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

143616.85 141874.35 1742.5 135.7 17425 1161.57

143616.85

143616.85

محضر أستلام أبتدائى

لمشروع:- أعمال انشاء وصلة من الصحراوى الغربى حتى القرية الرئيسية (٤) بالكيمان بطول ٦ كم مركز أرمنت - محافظة الأقصر -

ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ : شركة الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة و إنشاء و رصف الطرق

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق ٠٧ / ١١ / ٢٠٢٣ وبناء على القرار الإدارى (٩٧) بتاريخ ٠٢ / ١١ / ٢٠٢٣

الصادر من السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بخصوص تشكيل لجنة الأستلام الأبتدائى لعملية عاليه فقد أجتعت اللجنة

المشكلة من السادة الأتى أسماؤهم :-

١- مهندس / سيد نبوى	مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الأحمر	رئيسا
٢- مهندس / أشرف عزت	الإدارة المركزية للتنفيذ و صيانة الطرق	عضوا
٣- مهندس / محمد عبد المنعم	أدارة ضبط الجودة	عضوا
٤- مهندس / هانى عبد الفتاح	أدارة المعامل	عضوا
٥- مهندس / محمود أحمد فؤاد	المنطقة المشرفة	عضوا
٦- مهندس / عامر إبراهيم أحمد	الشركة المنفذة	عضوا

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالأطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات ، ثم أنتقلت إلى الموقع لمعاينة الأعمال ظاهريا على الطبيعة وقامت اللجنة باخذ جسات لقياس سماكات طبقات الرصف الاسفلتية (مرفق) وكذلك اخذ بلاطات لطبقات الرصف و الأساس و الأتربة لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد تبين أن الأعمال عبارة عن :-

١- حارات التوسعة و المدخل حتى الكم ٠٠+٠٧٥ رابطة + سطحية

٢- من الكم ٠٠+٠٧٥ حتى الكم ٠٥+٧٤٤ سطحية فقط

واسفرت المعاينة عن الاتي :-

اولا الطبقة السطحية :- مقبولة بصفة عامة فيما عدا تلاحظ وجود خشونة بالسطح و سوء تنفيذ اللحامات الطولية و العرضية و

عدم دقة المناسيب فى بعض المسافات المتفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة ٧% من المسطحات المنفذة .

ثانيا الطبانات :- مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من ضعف الدمك و التشغيل فى السطح فى مسافات متفرقة قدرتها اللجنة

بنسبة ١٠ % من إجمالى كمية الطبانات المنفذة .

١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦-

توصيات اللجنة :-

- ١- يتم خصم نسبة ٧ % من المسطحات المعيبة بالبند الخاص بالطبقة السطحية أولاً.
 - ٢- يتم خصم نسبة ٨ % من المسطحات المعيبة بالبند الخاص بالطبقات .
 - ٣- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .
 - ٤- علي الشركة المنفذة ترميم اماكن الجسات والبلاطات فوراً تحت اشراف المنطقة المشرفة
 - ٥- علي المنطقة متابعة سلوك الرصف اثناء فترة الضمان وابلاغ الشركة باي عيوب تظهر لصلاحها فوراً
 - ٦- علي مندوب المنطقة موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام التقييم
 - ٧- علي مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لاتمام اجراءات التقييم
 - ٨- مرفق كشف بسماكات طبقات الرصف
- وعليه تري اللجنة انه لامانع من استلام الاعمال استلاماً ابتدائياً ويعتبر تاريخ ٢٦ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م هو تاريخ نهو الاعمال و
بدء فترة الضمان طبقاً لخطاب المنطقة المشرفة .

وعلى ذلك جرى التوقيع

توقيع اللجنة :

- ٦- 
- ٥- 
- ٤- 
- ٣- 
- ٢- 
- ١- 

كشف سماكات طبقات الرصف (لجنة إستلام إبتدائي)

لمشروع:- أعمال انشاء وصلة من الصحراوى الغربى حتى القرية الرئيسية (٤) بالكيمان بطول ٦ كم مركز أرمنت - محافظة الأقصر -

ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ : شركة الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة و إنشاء و رصف الطرق

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

م	الموقع	الرابطة (٦ سم)	السطحية (٥ سم)	ملاحظات
١	حارة التوسعة	٦	٥,٥٠	
٢	٠٠+٠٥٠	٦	٦	
٣	٠١+١٠٠	—	٥,٢٠	
٤	٠٢+١٠٠	—	٦	
٥	٠٣+١٠٠	—	٥,٥٠	
٦	٠٤+١٠٠	—	٥	
٧	٠٥+١٠٠	—	٥,٥٠	
٨	٠٥+٦٠٠	—	٥,٥٠	

توقيع اللجنة :

٦- 
٥- 
٤- 
٣- 
٢- 
١- 