



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة

الهيئة العامة للطرق والكباري والاقط البري
(محافظة البحيرة)
(قسم المنشآت)
رقم الصادر : ٨٠١٤٠٠
عدد المرفقات :
التاريخ : ٢٠٢٥/١٩/٠٥
التوقيع :

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الي مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة ، شرق الدلتا ، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر) (بالأمر المباشر) (إشراف المنطقة الثالثة عشر-البحيرة).

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٢.

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم عدد () أصل من المستخلص رقم (١) جاري للعملية المشار إليها بعلية حتي ٢٠٢٥/ ١٦/ ٢ وكذا استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ (١٤٩١٧٥٣,٠٠) (فقط مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً مصرياً لاغير).

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتوجيه باللائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مرفقات:

عدد () مستخلص (١) جاري

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

مدير ادارة المشروعات

مدير المشروع

مهندس / طارق عامر

مهندس / محمد عامر

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

للطريق الكباري ومحاوره

مهندس

محمدي محمد السلام عامر

٥٠٩٢٥



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة

محضر إستلام موقع

عملية :- أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة ، شرق الدلتا ، مركز
تدريب الهيئة بمدينة نصر)
تنفيذ :- شركة ساب للدهانات الحديثة

بناءً علي عقد العملية رقم (٢٠٢٤/٦٥٤/٢٠٢٥) والمحرر بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة
ساب للدهانات الحديثة بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعاليه.
وبناءً علي ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة:

١- السيد المهندس / محمد عماد
٢- السيد / محمد سيد محمد
ومهندس مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
عن / شركة ساب للدهانات الحديثة
وبالإنتقال إلي الطبيعة يوم ١١ / ٢٠٢٥ الموافق ١١ / ٢٠٢٥ والمرور علي العملية المنوه عنها بعاليه وقد
إتضح أنه لاتوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ وبذلك يكون تاريخ ١١ / ٢٠٢٥ هو تاريخ إستلام
الموقع وبدء التشغيل .

وتحرر هذا المحضر منا بذلك ،،،

التوقيعات:-

١- السيد / محمد سيد محمد

٢- السيد المهندس / محمد عماد

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية

للطرق والكباري ومحاورة

٥٠٩٢٥

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		١٤٩١٧٥١	
		١٤٩١٧٥٢	
	المجلة		

رئيس القسم

2.2 —

(ب) الكاتب المنوط



سنة ٢٠٢ —

وكيل الحسابات

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠١٣ س ٢٠٢٤ - ٧٠٠٠

(۲)

استلمت (٩) إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

حصر الأعمال التي تمت بالمنطقة الثالثة عشر / البحيرة

أعمال تخطيط كوبري جنبواي وكوبري كوم أبو حمص وكوبري كوم إشو وكوبري الصيرفي
وأعمال التخطيط والمطبات الصوتية بكفر الشيخ وكذلك أعمال التخطيط بكوبري أبو حمص

العلوي وكوبري جنبواي العلوي بالإفتتاحات الرئيسية

تنفيذ شركة مصر للدراسات والبناء

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية المنفذة	الكمية المدرجة بمستخلص جارى (١)
١	بالمتر المسطح أعمال تخطيط للطريق على البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون باللون الأبيض أو الأصفر للخطوط المستمرة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	م ^٢	٧٢٠٥,٢٥	٥٧٦٤
٢	بالمتر الطولي أعمال مطبات صوتية	م . ط	٢٤٤	١٩٥

عاد

محمد كبري

حصر أعمال التخطيط ودهان البردورات لنطاق مركز التدريب (الهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر) تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة				
بيان الاعمال	عدد	طول	عرض	الكمية
١ - مدخل بوابة محور الشهيد				
أعمال التخطيط عدد (٢) خط محور (متر : متر) طول ٧٨.٦ م وعرض ١٥ سم	2.00	39.30	0.15	11.79
أعمال التخطيط عدد (٤) خط مستمر طول ٧٨.٦ م وعرض ٢٠ سم	4.00	78.60	0.20	62.88
أعمال التخطيط عدد (٤) خط محور (متر : متر) طول ٣٦ م وعرض ١٥ سم	4.00	18.00	0.15	10.80
أعمال التخطيط عدد (٤) خط مستمر طول ٣٦ م وعرض ٢٠ سم	4.00	36.00	0.20	28.80
إجمالي أعمال التخطيط مدخل بوابة محور الشهيد				114.27
٢ - الشارع الرئيسي من مدخل البوابة الرئيسية				
أعمال التخطيط عدد (٢) خط محور (متر : متر) طول ٤٩٠.٥ م وعرض ١٥ سم	2.00	245.25	0.15	73.58
أعمال التخطيط عدد (٤) خط مستمر طول ٤٩٠.٥ م وعرض ٢٠ سم	4.00	490.50	0.20	392.40
إجمالي أعمال التخطيط الشارع الرئيسي من مدخل البوابة الرئيسية				465.98
٣ - أمام المبنى الرئيسي				
أعمال التخطيط عدد (١) خط مستمر طول ٣٥٦.٤ م وعرض ٢٠ سم	1.00	356.40	0.20	71.28
صينية طول ٢٦.٥ م	1.00	26.50	0.20	5.30
أجمالي أعمال التخطيط أمام المبنى الرئيسي				76.58
٤ - مصنع علامات المرور				
أعمال التخطيط عدد (١) خط محور (متر : متر) طول ٧٩ م وعرض ١٥ سم	1.00	79.00	0.15	11.85
أعمال التخطيط عدد (٢) خط مستمر طول ٧٩ م وعرض ٢٠ سم	2.00	79.00	0.20	31.60
إجمالي أعمال التخطيط مصنع العلامات المرور				43.45
بالمتر المسطح إجمالي أعمال التخطيط				700.28
بالمتر الطولي أعمال دهان بردورة				3,095.00

مهندس الهيئة



الشركة المنفذة



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
تحية طيبة وبعد !!!

نتشرف أن نرفق لسيادتكم بيان حصر الأعمال التي تمت خلال الافتتاحات
الرناسية لطريق الزقازيق / السنبلوين بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٢ والتي قام بتنفيذها
شركة ساب للدهانات الحديثة .



لذا نأمل من سيادتكم التكرم بالتنبيه بعمل اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

٢٠٢٤/١١/٣
٢٠٢٤/١١/٣

تحريرا في :- ٢٠٢٤/١١/٣
مرفقات عدد :- (١)


رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامي صالح




٢٠٢٤/١١/٣
٢٠٢٤/١١/٣

كوبرى طريق الزقازيق السنبلوين		حصار اعمال دهان بردورة		تنفيذ :شركة ساب للدهانات الحديثة
م	بيان اعمال	الطول	المساحة المدهونة (م / 2 م.ط)	الإجمالي (م2)
1	دهان بردورة	167.9	1	167.90
3	دهان بردورة	167.7	2	335.40
4	دهان بردورة	167.6	1	167.60
الإجمالي الكلى (م2)				670.90

توقيع مهندس المالك



توقيع مهندس الشركة



كوبري طريق الزقازيق السنبلوين		حصار اعمال دهان سافيتو حواجز خرسانية		تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة	
م	بيان اعمال	الطول	المساحة المدهونة (م ² / م.ط)	الإجمالي (م ²)	
1	دهان كويسته	167.3	0.3	50.19	
2	دهان حواجز خرسانية	290	0.8	232.00	
3	دهان كويسته	167.5	0.3	50.25	
4	دهان حواجز خرسانية	282	0.8	225.60	
الإجمالي الكلي (م ²)				558.04	

توقيع مهندس المالك



توقيع مهندس الشركة





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر البحيرة



الصيغة العامة للطرق والكباري

مستخلص رقم : (1) جاری

عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلامن (البحيرة ، شرق الدلتا ، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر)

عقد رقم (2025/2024/654) بتاريخ 2025/01/22

تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة

شاملة المدة من بدء العملية الى ١٦ / ٩ / 2025

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقايمة	مقدار العمل المباقي اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق على البارد سمك لا يقل عن 350ميكرون على أن يتم اعتماد البويات وفقاً لإشتراطات الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. (فقط سبعة آلاف وتسعمائة وعشرة متر مسطح لاغير)	205	م ²	7,910	0.00	5,764	5,764	(1) جاري	1,181,620.00	0.00	1,181,620.00	- يراعى تطبيق نصوص التعقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والالفة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - يتم توريد بوردرة زجاج لمصنع العلامات مدينة نصر بقيمة 14000 جنيه ويتم مراجعتها بمعرفة مصنع العلامات
2	المتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على ان يكون الخط بعرض 20سم أو 15 سم وسمك 8مم ويعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على الساخن وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 ان يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبوردرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المائنة النسبة المتبقية (فقط مائتان وأربعة وأربعون متر طولي لاغير)	240	م.ط	244	0.00	195	195		46,800.00	0.00	46,800.00	٢ / السعد / عاد
3	بالمتر المسطح دهان سافيتو للحواجز الخرسانية شاملة أعمال نظافة السطح قبل الدهان طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين. (فقط خمسمائة وثمانية وخمسون متر مسطح لاغير)	120	م ²	558	0.00	558	558		66,960.00	0.00	66,960.00	
4	بالمتر المسطح دهان البردورات باللون الأبيض والأسود ببيوية المرور على البارد ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفئة شاملة كل مايلزم لنهول العمل وطبقاً للشروط والمسافات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة (فقط مئمة وسبعون متر مسطح لاغير)	185	م ²	670	0.00	670	670		123,950.00	0.00	123,950.00	
5	بالمتر الطولي دهان البردورات باللون الأبيض والأسود ببيوية اللاكيب ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفئة شاملة كل مايلزم لنهول العمل وطبقاً للشروط والمسافات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة (فقط ثلاثة آلاف وخمسة وتسعون متر طولي لاغير)	23.4	م.ط	3,095	0.00	3,095	3,095		72,423.00	0.00	72,423.00	
أجمالي الأعمال بالمستخلص رقم : (1) جاري (فقط مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً مصرياً لاغير)									1,491,753.00	0.00	1,491,753.00	

تحريراً في / / 2025
الشركة المنفذه

مدير عام المشروعات

مدير العملية

رئيس الإدارة المركزية
 المنطقة الثالثة عشر - البحيرة
 محمدى عبد السلام عامر

المهندس /

15

(Handwritten signature)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر البحيرة



الصنعة العامة للطرق والكبارى

مستخلص رقم : (1) جاری

عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق كلاً من (البحيرة ، شرق الدلتا ، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر)

عقد رقم (2025/2024/654) بتاريخ 2025/01/22

تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة

شاملة المدة من بدء العملية الى ٢٠٢٥ / ٥ / ٦

رقم البند	بيان الاعمال	النفقة	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل المباقي اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق على البارد سمك لا يقل عن 350 ميكرون على أن يتم إعدام البويات وفقاً لإشتراطات الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة . (فقط سبعة آلاف وتسعمائة وعشرة متر مسطح لا غير)	205	م2	7,910	0.00	5,764	5,764		0.00	1,181,620.00	- براعي تطبيق نصوص التعقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحجير والآلة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - يتم توريد بوردرة زجاج لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة 14000 جنيه ويتم مراجعتها بمعرفة مصنع العلامات.
2	المتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على ان يكون الخط بعرض 20 سم أو 15 سم وسمك 8 مم ويعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على الساخن وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 ان يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبوردرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد الملائمة للنسبة المتبقية (فقط مائتان وأربعة وأربعون متر طولي لا غير)	240	مط	244	0.00	195	195		0.00	46,800.00	٢/ السداد السداد
3	بالمتر المسطح دهان سافيتو للحواجز الخرسانية شاملة أعمال نظافة السطح قبل الدهان طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (فقط خمسمائة وثمانية وخمسون متر مسطح لا غير)	120	م2	558	0.00	558	558		0.00	66,960.00	
4	بالمتر المسطح دهان البردورات باللون الأبيض والأسود ببيوية المرور على البارد ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفئة شاملة كل مايلزم لتجهيز العمل وطبقاً للشروط والمسافات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة (فقط مئمة وسبعون متر مسطح لا غير)	185	م2	670	0.00	670	670		0.00	123,950.00	
5	بالمتر الطولي دهان البردورات باللون الأبيض والأسود ببيوية اللاكية ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفئة شاملة كل مايلزم لتجهيز العمل وطبقاً للشروط والمسافات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة (فقط ثلاثة آلاف وخمسة وتسعون متر طولي لا غير)	23.4	مط	3,095	0.00	3,095	3,095		0.00	72,423.00	
	أجمالي الأعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى (فقط مليون وأربعمئة وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير)								0.00	1,491,753.00	

تحريراً في / / 2025
الشركة المنفذه

مدير العملية

مدير عام المشروعات

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة

المهندس /
مجدى عبد السلام عامر