

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،


بالاحالة الي اعمال انشاء سور الكتيبة (٧٠١) حرب المعترض مشروع تطوير وتوسعه الطرق الدائري في المسافه من تقاطعه مع طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات بالأمر المباشر

عقد رقم ١٣٤٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٨-٣-٢٠٢٤ تنفيذ شركه ال فوزي عبده علي للمقاولات ال موميه

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم عدد (٣) اصل من مستخلص جاري ١ من بدايه العمل وحتى تاريخ ٢٠-٥-٢٠٢٤ وكذا استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٨١٠٣٧٩١.٦٠ جنيهه (وقدره ثمانيه مليون ومائه وثلاثه الف وسبعمائه واحد وتسعون جنيهه وستون قرشا فقط لا غير ..)

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



مرفقات:

عدد (۳) مستخلص جاري ۱

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (١) محضر استلام موقع

عدد (۱) حصر اعمال

عدد(٣) تقرير معمل وارِد المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء

عدد(٤) تقرير معمل وارد المعامل المركزيه

عدد (۱) سرپرست معمل وارد جامعه بنها

حد (٥٠) ملخص التجارب بالموقع

رئيس الاداره المركزيه للطرق استثمارية

والطريق الدائري ومحاوره

مهندس /



39750

الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

الهيئة العامة للطرق والكباري

المبلغ المستحق إلى شركة ال فوزي عبدة على للمقاولات المدنية

بوجه

مبار مراجعة ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على أتحاف

بموجب

ويرسل إليه بالتصديق

شركة ال فوزي عبدة على للمقاولات المدنية

تفيد في السجل رقم

الاعتماد الإداري رقم

بيانات

أعمال إنشاء سور الكيسة ٧٠١١ المصروف لمشروع توسعة
وتطوير الطريق الأثري المسافة من تقاطع مع
طريق إسكندرية المصرية وحتى تقاطع مع طريق الواطية

مستندات الاستشارات (جاري)

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

إشارة

رقم	التمويل	القيمة	التمويل
٨١٠٢٧٩١,٦			
٨١٠٢٧٩١,٦			



٤٩٦٣٥

٨١٠٢٧٩١,٦

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

محضر إستلام موقع

بالاحالة الي اعمال انشاء سور الكتبيه (701) المعترض مشروع توسعه وتطوير الطريق في المسافه من تقاسمه مع طريق اسكندريه الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات (بالأمر المباشر) .

بالأشاره الي العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق و الكباري و شركه المقاولات العموميه (فوزي عبد علي و شركاه)

بتاريخ (2024 / 03 / 28) رقم (2024 / 2023 / 1342)

لتنفيذ المشروع عاليه :-

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق (2024 / 05 / 14) بحضور كلا من :-

1 - م / هشام حمدي مدير عام التنفيذ والصيانه (الادارة المركزية للطريق الدائري)

2 - م / محمود علي عبد الفتاح مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق و الكباري)

3 - م / اسلام صابر السيد مدير مشروع (الشركه المنفذه)

وقامت الجنه بالمرور علي موقع المشروع المذكور عاليه ولا مانع من استلام الموقع بالكامل .

اللجنة :

الاسم : م / محمود علي عبد الفتاح

التوقيع : 

مدير المشروع

(الهيئة العامة للطرق والكباري)

الاسم : م / اسلام صابر السيد

التوقيع : 

مدير المشروع

(الشركه المنفذه)


يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزيه للطرق الاستثماريه

مدير عام التنفيذ و الصيانه

والطريق الدائري ومحاوره



مهندس / 

هشام حمدي



المقاول

شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه

مستخلص جاري رقم (1)
عن عملية / تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من تقاطعه
مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حـ ٢٢٠ طمعه مع طريق الواحات
أعمال إنشاء سور ٢٠
تنفيذ / شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه

٢٠٢٤-٢٠٢٣-١٣٩٢ رقم
٢٠٢٤-٥-٢٥

شامل المدة من بداية العقد وحتى تاريخ



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	الإستقطاعات أو العجز	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات .
1-1	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند نقل ناتج الحفر مسافة 500 متر من محور الطريق وارنكة الميول الجانبية وتوريد طبقة اترية بسبك 25 سم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة الى ١٠% والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة 95%	قرش/جنيه	وحدة	3م	0.00	1,500.00	1,500.00	جاري	90,000.00	90,000.00	-	قرش/جنيه	1- يراعى تطبيق نصوص العقد 2- المهندسون والفنيون متواجدون 3- العلامات الإرشادية ووسائل تأمين سلامة المرور متواجده 4- يراعى خصم قيمة تجارب المعمل 5- البرنامج الزمني متواجد 6- معمل الموقع متواجد 7- المحملات بمعلومية قطاع التنفيذ والمناطق 8 - يراعى صرف قيمة 85 % من الاعمال لحين مفاوضاته الشركة علي الاسعار
1-2	بالمتر المكعب ردم للاساسات برمال نظيفة من ناتج الحفر على أن تكون خالية من المواد العضوية الموردة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 30 سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد للحصول على اعلى كثافة ممكنة وعمل الاختبار اللازم للتأكد من ذلك وتحسب كمية الردم بعد الدمك هندسيا والفئة تشمل كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب.	55.00	2,800.00	3م	0.00	1,083.00	1,083.00	جاري	59,565.00	59,565.00	-	59,565.00	
3-1	بالمتر المكعب خرسانة عادية أسفل الأساسات للوحات المعتمدة على الأيقل المحتوي الاسمنتي عن 300 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي و إجهاد الخرسانة لا يقل عن 250 كجم/سم2 والفئة تشمل معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات و كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف الفئة شاملة بالمتر المكعب .	2,100.00	270.00	3م	0.00	226.70	226.70	جاري	476,070.00	476,070.00	-	476,070.00	
3-2	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والسملات والبند غير شامل حديد التسليح المستخدم طبقا للوحات التصميمية مع تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 300 كجم/سم2 و محتوى اسمنتى لا يقل عن 350 كجم/سم2 اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل الفرغ الخشبية وإضافات منع النفاذية وطبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر بالمتر المكعب.	2,850	450	3م	0.00	427.00	427.00	جاري	1,216,950.00	1,216,950.00	-	1,216,950.00	
3-3	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن 350 كجم/سم3 وإجهاد لا يقل عن 300 كجم/سم2 علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح	3,450	175	3م	0.00	154.20	154.20	جاري	531,990.00	531,990.00	-	531,990.00	
3-4	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للجزء العلوي المصبوبة في الموقع cast in situ مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم/سم3 وإجهاد لا يقل عن 300 كجم/سم2 والسعر لا يشمل حديد التسليح	3,125.00	220.00	3م	0.00	50.00	50.00	جاري	156,250.00	156,250.00	-	156,250.00	
3-5	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (40/ 60) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى 12م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهؤ العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	44,000.00	82.00	بالطن	0.00	68.32	68.32	جاري	3,006,080.00	3,006,080.00	-	3,006,080.00	
4-1	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهؤ العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهؤ العمل نهوا كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	60.00	3,500.00	2م	0.00	3,120.61	3,120.61	جاري	187,236.60	187,236.60	-	187,236.60	
5-1	بالمتر المكعب توريد وعمل مباتي من الطوب اسمنتي مصمت بسبك 25 سم والفئة تشمل المونة اللازمة للبناء .	2,400.00	70.00	3م	0.00	41.46	41.46		99,504.00	99,504.00	-	99,504.00	
5-2	بالمتر المكعب توريد وعمل مباتي من الطوب الطلي المفرغ بسبك 25 سم والفئة تشمل المونة اللازمة للبناء .	2,200.00	1250.00	3م	0.00	1,036.43	1,036.43	جاري	2,280,146.00	2,280,146.00	-	2,280,146.00	
إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه													8,103,791.60
المصرف عن المستخلص السابق													0.00
باقى المصروف عن هذا المستخلص فقط													8,103,791.60

تحريراً في 06/09 سنة 2024

أقر بصحة ذلك

ممثل المقاول (شركة المقاولات العمومية)

مهندس المشروع

مدير المشروع

م / احمد عبد العزيز

م / اسلام صابر السيد

ممثل مكتب الرائد للاستشارات
الهندسية

مدير المشروع

مدير المشروع

م / محمود علي عبد الفتاح

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

مدير عام الصيانة

م / هشام حمدي

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

أ / احمد عبد الجواد

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

