



مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

شركة السعداء جروب للتشيد والبناء

مراجعة أعمال حصر مستخلص رقم (31) من بدايه العمل وحتى تاريخ 20-5-2025

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

حصر أعمال الحفر الميكانيكي للقواعد - البر

بند رقم (1-44)

IR-NO	تاريخ IR	الحجم (م ³)	الحفر من الأرض الطبيعي للرسول لمسحوب الخرسانة العادية	مسحوب الخرسانة أسفل العادية	ارتفاع القاعدة + القاعدة العادية	مسحوب سطح القاعدة المساحة	مسحوب الأرض الطبيعية	إجمالي الخصم	أبعاد القاعدة العادية (م)				المحور
									عرض	طول	مساحة الخازوق	عدد الخوازيق	
116+840	May-25	391.062	3.600	19.800	2.600	22.400	23.400	13.572	12.000	1.131	9.400	13.000	P-82
116+840	July 29, 2023	927.982	4.075	19.200	3.100	22.3	23.275	28.274	16.000	1.767	16.000	16.000	P-83
116+840	January 19, 2023	225.998	1.625	18.500	3.100	21.6	20.125	16.965	15.000	1.131	9.400	16.600	P-84
116+840	Feb-25	93.817	1.200	18.950	2.600	21.550	20.150	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-110
116+840	Feb-25	93.817	1.200	20.200	2.600	22.800	21.400	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-111
116+840	August 5, 2024	94.013	1.203	18.610	2.600	21.210	19.813	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-112
116+840	December 16, 2023	93.505	1.195	18.500	2.600	21.10	19.696	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-113
116+840	December 16, 2023	93.817	1.200	19.190	2.600	21.79	20.390	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-114
116+840	July 16, 2024	125.285	1.603	19.570	2.600	22.17	21.173	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-115
116+840	November 22, 2023	124.934	1.598	19.770	2.600	22.37	21.368	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-116
116+840	November 22, 2023	124.934	1.598	19.820	2.600	22.42	21.418	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-117
116+840	November 23, 2023	124.699	1.595	19.800	2.600	22.40	21.395	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-118
116+840	November 29, 2023	125.090	1.600	19.490	2.600	22.090	21.090	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-119
116+840	December 3, 2023	125.285	1.603	19.270	2.600	21.87	20.873	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-120
116+840	December 4, 2023	124.699	1.595	19.600	2.600	22.2	21.195	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-121
116+840	December 6, 2023	124.699	1.595	19.040	2.600	21.64	20.635	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-122
116+840	December 7, 2023	124.895	1.598	19.160	2.600	21.76	20.758	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-123
116+840	December 9, 2023	124.895	1.598	18.440	2.600	21.04	20.038	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-124
116+840	December 30, 2023	109.219	1.397	18.350	2.600	20.95	19.747	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-125
116+840	July 16, 2024	54.727	0.700	18.820	2.600	21.52	19.620	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-126
116+840	July 16, 2024	54.336	0.695	18.460	2.600	21.06	19.155	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-127
116+840	July 16, 2024	54.727	0.700	18.400	2.600	21.00	19.100	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-128
116+840	July 21, 2024	31.272	0.400	18.820	2.600	21.42	19.220	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-129
116+840	July 21, 2024	54.727	0.700	19.250	2.600	21.85	19.950	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-130
116+840	July 23, 2024	54.336	0.695	19.290	2.600	21.89	19.985	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-131
116+840	July 23, 2024	125.090	1.600	18.460	2.600	21.06	20.060	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-132
116+840	July 24, 2024	124.895	1.598	18.640	2.600	21.24	20.238	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-133
116+840	July 28, 2024	125.090	1.600	19.090	2.600	21.690	20.690	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-134
116+840	July 28, 2024	124.816	1.597	19.520	2.600	22.120	21.117	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-135
116+840	August 18, 2024	140.726	1.800	19.280	2.600	21.880	21.080	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-136
116+840	August 21, 2024	140.726	1.800	19.330	2.600	21.930	21.130	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-137
116+840	August 21, 2024	140.726	1.800	19.250	2.600	21.850	21.050	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-138
116+840	September 9, 2024	140.726	1.800	18.760	2.600	21.350	20.560	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-139
116+840	September 5, 2024	62.545	0.800	20.010	2.600	22.610	20.810	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-140
116+840	September 8, 2024	62.545	0.800	20.210	2.600	22.810	21.010	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-141
116+840	September 11, 2024	62.545	0.800	20.550	2.600	23.150	21.350	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-142
116+840	September 11, 2024	62.138	0.795	20.460	2.600	23.060	21.255	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-143
116+840	September 11, 2024	62.545	0.800	20.160	2.600	22.760	20.960	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-144
116+840	October 2, 2024	62.545	0.800	19.580	2.600	22.180	20.380	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-145
116+840	October 1, 2024	62.545	0.800	19.560	2.600	22.160	20.360	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-146
116+840	October 2, 2024	62.545	0.800	19.470	2.600	22.070	20.270	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-147
116+840	October 5, 2024	62.545	0.800	19.480	2.600	22.080	20.280	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-148
116+840	October 5, 2024	62.545	0.800	19.470	2.600	22.070	20.270	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-149
116+840	October 10, 2024	62.545	0.800	19.520	2.600	22.120	20.320	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-150
116+840	October 10, 2024	62.545	0.800	19.450	2.600	22.050	20.250	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-151
116+840	October 29, 2024	62.545	0.800	19.380	2.600	21.980	20.180	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-152
116+840	October 30, 2024	62.545	0.800	18.830	2.600	21.430	19.630	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-153
116+840	Nov-24	62.545	0.800	18.430	2.600	21.030	19.230	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-154
116+840	Nov-24	62.545	0.800	18.520	2.600	21.120	19.320	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-155
116+840	Nov-24	78.181	1.000	18.400	2.600	21.000	19.400	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-156
116+840	Nov-24	78.181	1.000	18.910	2.600	21.510	19.910	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-157
116+840	Nov-24	78.181	1.000	18.850	2.600	21.450	19.850	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-158
116+840	Apr-25	186.475	1.100	18.800	2.600	21.400	19.900	20.358	18.000	1.131	20.200	9.400	P-159
116+840	Feb-25	132.228	0.780	19.500	2.600	22.100	20.280	20.358	18.000	1.131	20.200	9.400	P-160
116+840	Feb-25	219.967	1.100	19.420	2.600	22.020	20.520	23.750	21.000	1.131	23.800	9.400	P-161
116+840	Jan-25	253.458	1.100	19.380	2.600	21.980	20.480	27.143	24.000	1.131	27.400	9.400	P-162
116+840	Jan-25	219.967	1.100	19.350	2.600	21.950	20.450	23.750	21.000	1.131	23.800	9.400	P-163
116+840	Jan-25	219.967	1.100	18.950	2.600	21.550	20.050	23.750	21.000	1.131	23.800	9.400	P-164
116+840	Dec-24	186.475	1.100	18.840	2.600	21.440	19.940	20.358	18.000	1.131	20.200	9.400	P-165
116+840	Apr-25	525.520	3.100	19.810	2.600	22.410	22.910	20.358	18.000	1.131	20.200	9.400	P-167
116+840	Mar-25	93.237	0.550	21.220	2.600	23.820	21.770	20.358	18.000	1.131	20.200	9.400	P-168
8000.000	8011.7												
7620.000													
380.000													

مدير المشروع (هيئة الطرق والمواصلات)
Project Manager (GARB)

التوقيع

المكتب الاستشاري (SYSTRA)
General Consultant (SYSTRA)

التوقيع

مدير المشروع (SG)
Project Manager (SG)

التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager (SG)

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)										بند رقم - (61)
حصر أعمال الخرسانة العادية للقواعد - البر										
Shop Drawing	IR-Date.	IR-No.	الحجم (م³)	الخضم			أبعاد القاعدة العادية (م)			المحور
				إجمالي الخضم	ارتفاع	عدد الخوازيق	مساحة الخازوق	ارتفاع	عرض	طول
	May-25	Δ\1310\West land\622.pdf	10.863	1.36	0.10	12	1.131	0.10	9.4	13.00
	29-Jul-23	Δ\1310\West land\622.pdf	22.773	2.83	0.10	16	1.767	0.10	16	16.00
	19-Mar-23	Δ\1310\West land\622.pdf	13.908	1.70	0.10	15	1.131	0.10	9.4	16.60
	1-Feb-25	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
	1-Feb-25	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
	8-Aug-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
HSVP-AKE - 112 Top 2	1-Dec-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	16-Dec-23	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	13-Dec-23	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	22-Nov-23	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	22-Nov-23	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	23-Nov-23	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	29-Nov-23	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	3-Dec-23	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	22-Dec-23	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	6-Dec-23	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	7-Dec-23	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	9-Dec-23	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	30-Dec-23	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	16-Jul-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	16-Jul-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	16-Jul-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	21-Jul-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	21-Jul-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	23-Jul-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	30-Jul-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	30-Jul-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	3-Aug-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	30-Jul-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	21-Aug-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	21-Aug-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	21-Aug-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	8-Sep-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	6-Sep-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	8-Sep-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	12-Sep-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	12-Sep-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	12-Sep-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	2-Oct-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	2-Oct-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	2-Oct-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	5-Oct-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	5-Oct-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	10-Oct-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	12-Oct-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	13-Oct-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	Nov-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	Nov-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	Nov-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	Nov-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	Nov-24	Δ\1310\West land\622.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40
Δ\1310\West land\622.pdf	Apr-25	Δ\1310\West land\622.pdf	16.952	2.04	0.10	18	1.131	0.10	9.4	20.20
Δ\1310\West land\622.pdf	Feb-25	Δ\1310\West land\622.pdf	16.952	2.04	0.10	18	1.131	0.10	9.4	20.20
Δ\1310\West land\622.pdf	Feb-25	Δ\1310\West land\622.pdf	19.997	2.38	0.10	21	1.131	0.10	9.4	23.80
Δ\1310\West land\622.pdf	Jan-25	Δ\1310\West land\622.pdf	23.042	2.71	0.10	24	1.131	0.10	9.4	27.40
Δ\1310\West land\622.pdf	Jan-25	Δ\1310\West land\622.pdf	19.997	2.38	0.10	21	1.131	0.10	9.4	23.80
Δ\1310\West land\622.pdf	Jan-25	Δ\1310\West land\622.pdf	19.997	2.38	0.10	21	1.131	0.10	9.4	23.80
Δ\1310\West land\622.pdf	Jan-25	Δ\1310\West land\622.pdf	16.952	2.04	0.10	18	1.131	0.10	9.4	20.20
Δ\1310\West land\622.pdf	Apr-25	Δ\1310\West land\622.pdf	16.952	2.04	0.10	18	1.131	0.10	9.4	20.20
Δ\1310\West land\622.pdf	Mar-25	Δ\1310\West land\622.pdf	16.952	2.04	0.10	18	1.131	0.10	9.4	20.20
598.000		598.425								
587.000										
11.000										
الاجمالي (م³)										
الكمية المستخلص السابق										
الكمية الحالية للمستخلص										

مدير المشروع (هينه الطارق والكباري)
Project Manager(GARB)

المكتب الاستشاري (سينسترا)
General Consultant(SYSTRA)

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

حصر الخرسانة المسلحة للقواعد بالبر (PILE CAPS)

بند رقم - (62)

IR - NO	IR - Date	الحجم (م ³)	الحجم			المحور
			ارتفاع القاعدة	العرض	الطول	
IR\POURING\p-83	September 23, 2023	748.92	3.00	15.80	15.80	P-83
IR\POURING\p-84	May 6, 2023	452.64	3.00	9.20	16.40	P-84
\\31\IR\west land\pile cap\Pouring\1	May 24, 2025	105.80	1.25	9.20	9.20	P-110
IR\POURING\112	August 2, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-112
IR\POURING\112\PR-298.pdf	September 6, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-112
IR\POURING\113	August 3, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-113
IR\POURING\114	July 31, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-114
IR\POURING\115	August 21, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-115
IR\POURING\p-116	May 11, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-116
IR\POURING\p-117	May 16, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-117
IR\POURING\p-118	May 22, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-118
IR\POURING\p-119	May 31, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-119
IR\POURING\120	July 13, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-120
IR\POURING\121	July 18, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-121
IR\POURING\122	August 8, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-122
IR\POURING\123	August 8, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-123
IR\POURING\124\PR-327.pdf	September 1, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-124
IR\POURING\124\PR-328.pdf	September 4, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-124
IR\POURING\125	August 18, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-125
IR\POURING\126\PR-301.pdf	September 7, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-126
IR\POURING\126\PR-306.pdf	September 10, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-126
IR\POURING\127	August 2, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-127
IR\POURING\127\PR-299.pdf	September 6, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-127
IR\POURING\128	August 24, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-128
IR\POURING\129	August 27, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-129
IR\POURING\130	August 31, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-130
IR\POURING\131	August 30, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-131
IR\POURING\131\PR-300.pdf	September 6, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-131
IR\POURING\132\PR-309.pdf	September 12, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-132
IR\POURING\132\PR-313.pdf	September 16, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-132
IR\POURING\133\PR-310.pdf	September 12, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-133
IR\POURING\133\PR-314.pdf	September 16, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-133
IR\POURING\134\PR-315.pdf	September 16, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-134
IR\POURING\134\PR-318.pdf	September 21, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-134
IR\POURING\135\PR-320.pdf	September 22, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-135
IR\POURING\135\PR-324.pdf	September 26, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-135
IR\POURING\136\PR-317.pdf	September 18, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-136
IR\POURING\136\PR-319.pdf	September 22, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-136
IR\POURING\137\PR-323.pdf	September 26, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-137
IR\POURING\137\PR-326.pdf	September 27, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-137
IR\POURING\138\PR-338.pdf		211.60	2.50	9.20	9.20	P-138
IR\POURING\139\PR-331.pdf		211.60	2.50	9.20	9.20	P-139
IR\POURING\140\PR-336.pdf		211.60	2.50	9.20	9.20	P-140
IR\POURING\141\PR-332.pdf	Oct-24	211.60	2.50	9.20	9.20	P-141
IR\POURING\142\PR-346.pdf		211.60	2.50	9.20	9.20	P-142
IR\POURING\143\PR-348.pdf		211.60	2.50	9.20	9.20	P-143
IR\POURING\144\PR-350.pdf		211.60	2.50	9.20	9.20	P-144
IR\POURING\145		211.60	2.50	9.20	9.20	P-145
IR\POURING\146		211.60	2.50	9.20	9.20	P-146
IR\POURING\147		211.60	2.50	9.20	9.20	P-147
IR\POURING\148	Nov-24	211.60	2.50	9.20	9.20	P-148
IR\POURING\149		211.60	2.50	9.20	9.20	P-149
IR\POURING\150		211.60	2.50	9.20	9.20	P-150
PR-151		211.60	2.50	9.20	9.20	P-151
PR-152	Dec-24	211.60	2.50	9.20	9.20	P-152
PR-153		211.60	2.50	9.20	9.20	P-153
		211.60	2.50	9.20	9.20	P-154
		211.60	2.50	9.20	9.20	P-155
	January 24, 2025	211.60	2.50	9.20	9.20	P-156
		211.60	2.50	9.20	9.20	P-157
		211.60	2.50	9.20	9.20	P-158
\\31\IR\west land\pile cap\Pouring\15	May 24, 2025	460.00	2.50	9.20	20.00	P-159
\\30\IR\West land\PR\Pile Cap\160	April 24, 2025	230.00	1.25	9.20	20.00	P-160
\\31\IR\west land\pile cap\Pouring\1	May 24, 2025	230.00	1.25	9.20	20.00	P-160
\\30\IR\West land\PR\Pile Cap\161	April 24, 2025	271.40	1.25	9.20	23.60	P-161
\\31\IR\west land\pile cap\Pouring\1	May 24, 2025	271.40	1.25	9.20	23.60	P-161
\\30\IR\West land\PR\Pile Cap\162	April 24, 2025	312.80	1.25	9.20	27.20	P-162
\\31\IR\west land\pile cap\Pouring\1	May 24, 2025	312.80	1.25	9.20	27.20	P-162
\\28\IR\West land\Pilecap\Pouring\16		271.40	1.25	9.20	23.60	P-163
		271.40	1.25	9.20	23.60	P-163

المهندس محمد

مشروع القطار الكهربائي السريع - كويري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

حصر الخرسانة المسلحة للقواعد بالبر (PILE CAPS)

بند رقم - (62)

IR - NO	IR - Date	الحجم (م ³)	الحجم			المحور	
			ارتفاع القاعدة	العرض	الطول		
\\28 (IR)\West land\Pilecap\Pouring\16	March 24, 2025	542.80	2.50	9.20	23.60	P-164	1
\\28 (IR)\West land\Pilecap\Pouring\16		230.00	1.25	9.20	20.00	P-165	1
\\28 (IR)\West land\Pilecap\Pouring\16		230.00	1.25	9.20	20.00		
\\31 (IR)\west land\pile cap\Pouring\16	May 24, 2025	460.00	2.50	9.20	20.00	P-167	1
\\30 (IR)\West land\PR\Pile Cap\168	April 24, 2025	230.00	1.25	9.20	20.00	P-168	1
\\31 (IR)\west land\pile cap\Pouring\16	May 24, 2025	230.00	1.25	9.20	20.00		1
15806.00		15806.56	الإجمالي (م ³)				62
13736.00			الكمية المستخلص السابق				
2070.00			الكمية الحالية لمستخلص				

مدير المشروع (هينه الطرق والك
Project Manager(GARB)

م.
التوقيع

المكتب الاستشاري (سيسترا)
General Consultant(SYSTR)

م.
التوقيع

مدير المكتب الفني (SG) مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG) Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حوان على النيل من المحطة (840+116) إلى المحطة (119+360)

حصر الخرسانة المسلحة للأعمدة بالنيل

بند رقم (63-ج)									
STAGE (I) DATE	STAGE (I)	Total Volume to date	Last stage to date	Volume (m3)			Height (m)		
				Total Pier	ismic block	Pier Head	Stage (I)	Total Pier	ismic block
May-25	143.22	Stage(1)	401.03546	22.01	235.805	143.22	11.431	1.41	3.021
	143.22	435.22							
		292.00							
		143.22							
الإجمالي (3م)									
الإجمالي المستخلص السابق (3م)									
الكمية الحالية (3م)									

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)
Project Manager(GARB)

التوقيع

المكتب الاستشاري (SYSTRA)
General Consultant(SYSTRA)

التوقيع

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كورني جنوب حلوان على النيل من المحطة (840+116) إلى المحطة (119+360)

حصر الخزانة المساحة الأعمدة بالبر

بند رقم (63-ج)

الكمية الحالية	الكمية المستخلص السابق	Total Volume to date	last stage to date	Volume (m3)				Height (m)			stemic block Volume 1x4m Height (m)	Pier Head Volume 3.96m Height (m)	straight part Section area (m2)	Pier/NO	
				Total Pier	stemic block	Pier Head	Stage (1)	Total Pier	stemic block	Pier Head					Stage (1)+(2)
0.00	228.38	228.38	stemic block	228.37944	12.02	99.2030311	117.1539	16.691	1.41	6.281	9	12.02	68.73	13.02	P-111
0.00	230.33	230.33	stemic block	230.332	12.02	101.1555961	117.15	16.841	1.41	6.431	9.00	12.02	68.73	13.02	P-111
0.00	221.79	221.79	stemic block	221.79	12.02	93.9180885	115.85	16.185	1.41	5.875	8.90	12.02	68.73	13.02	P-111
0.00	217.05	217.05	stemic block	217.05456	12.02	87.8781541	117.15	15.821	1.41	5.411	9.00	12.02	68.73	13.02	P-111
0.00	214.31	214.31	stemic block	214.30795	12.02	85.131546	117.15	15.610	1.41	5.2	9.00	12.02	68.73	13.02	P-111
0.00	213.21	213.21	stemic block	213.21452	12.02	85.3398196	115.85	15.526	1.41	5.216	8.90	12.02	68.73	13.02	P-111
0.00	212.84	212.84	stemic block	212.83702	12.02	84.9623237	115.85	15.497	1.41	5.187	8.90	12.02	68.73	13.02	P-111
0.00	216.20	216.20	stemic block	216.19543	12.02	87.0190255	117.15	15.755	1.41	5.345	9.00	12.02	68.73	13.02	P-111
0.00	218.38	218.38	stemic block	218.3823	12.02	89.2058983	117.15	15.923	1.41	5.513	9.00	12.02	68.73	13.02	P-120
0.00	213.41	213.41	stemic block	213.40977	12.02	84.2333661	117.15	15.541	1.41	5.131	9.00	12.02	68.73	13.02	P-121
0.00	220.02	220.02	stemic block	220.02246	12.02	90.8460529	117.15	16.049	1.41	5.639	9.00	12.02	68.73	13.02	P-122
0.00	217.78	217.78	stemic block	217.78352	12.02	88.6071117	117.15	15.877	1.41	5.467	9.00	12.02	68.73	13.02	P-122
0.00	226.48	226.48	stemic block	226.47894	12.02	97.3025345	117.15	16.545	1.41	6.135	9.00	12.02	68.73	13.02	P-122
12.02	214.95	226.97	stemic block	226.97359	12.02	97.7971843	117.15	16.583	1.41	6.173	9.00	12.02	68.73	13.02	P-122
12.02	206.85	218.88	stemic block	218.87695	12.02	89.7005481	117.15	15.961	1.41	5.551	9.00	12.02	68.73	13.02	P-122
12.02	212.17	224.19	stemic block	224.18793	12.02	95.0115249	117.15	16.369	1.41	5.959	9.00	12.02	68.73	13.02	P-122
0.00	117.15	117.15	Stage(1)	224.29207	12.02	95.1156617	117.15	16.377	1.41	5.967	9.00	12.02	68.73	13.02	P-122
100.99	117.15	218.15	stemic block	218.148	12.02	88.9715905	117.15	15.905	1.41	5.495	9.00	12.02	68.73	13.02	P-122
97.97	113.90	211.87	stemic block	211.87375	12.02	85.9516233	113.90	15.423	1.41	5.263	8.75	12.02	68.73	13.02	P-130
12.02	198.65	210.68	stemic block	210.67618	12.02	86.0557601	112.60	15.331	1.41	5.271	8.65	12.02	68.73	13.02	P-133
12.02	208.78	220.80	stemic block	220.80348	12.02	91.6270789	117.15	16.109	1.41	5.699	9.00	12.02	68.73	13.02	P-133
12.02	205.76	217.78	stemic block	217.78352	12.02	88.6071117	117.15	15.877	1.41	5.467	9.00	12.02	68.73	13.02	P-133
0.00	113.25	113.25	Stage(1)	211.24893	12.02	85.9776575	113.25	15.375	1.41	5.265	8.70	12.02	68.73	13.02	P-133
44.56	152.30	196.86	Pier head	205.34611	8.49	44.5567041	152.30	15.081	1.41	1.971	11.70	8.49	44.93	13.02	P-136
59.21	136.68	195.89	Pier head	204.38285	8.49	59.2139587	136.68	15.007	1.41	3.097	10.50	8.49	44.93	13.02	P-136
51.90	149.70	201.59	Pier head	210.08434	8.49	51.8983485	149.70	15.445	1.41	2.535	11.50	8.49	44.93	13.02	P-136
426.77	5424.26	5424.26	5424												
	4997	427.00													
الإجمالي (3م)															
الإجمالي المستخلص السابق (3م)															
الكمية الحالية (3م)															

الإجمالي (3م)
الإجمالي المستخلص السابق (3م)
الكمية الحالية (3م)

مدير المشروع (جنبة الطرق والكباري)
Project Manager (GARBI)
التوقيع

المكتب الاستشاري (سيترا)
General Consultant (SYSTRA)
التوقيع

مدير المشروع (SG)
Project Manager (SG)
التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager (SG)
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كبرى جنوب حادان على النيل، من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

حصر الخرسانة المساحة للأعمدة بآبار

بند رقم (53-هـ)

stemic block Date	stemic block	PIER HEAD DATE	PIER HEAD	STAGE (1) DATE	STAGE (2)	STAGE (3) DATE	STAGE (1) DATE	STAGE (1)	PIER NO
Feb-25	—	Dec-24	—	October 1, 2024	—	—	October 1, 2024	112VR-12V- 112VR-330.cdf	P-112
Feb-25	—	October-24	—	August 28, 2024	—	—	August 28, 2024	112VR-12V- 112VR-284.cdf	P-113
Mar-25	—	November-24	—	August 29, 2024	—	—	August 29, 2024	112VR-12V- 112VR-292.cdf	P-114
Mar-25	—	December-24	—	September 8, 2024	—	—	September 8, 2024	112VR-12V- 112VR-300.cdf	P-115
Mar-25	—	December-24	—	September 8, 2024	—	—	September 8, 2024	112VR-12V- 112VR-300.cdf	P-116
Mar-25	—	September-24	—	August 29, 2024	—	—	August 29, 2024	112VR-12V- 112VR-290.cdf	P-117
Jan-25	—	October-24	—	August 26, 2024	—	—	August 26, 2024	112VR-12V- 112VR-283.cdf	P-118
Mar-25	—	January-25	—	August 14, 2024	—	—	August 14, 2024	112VR-12V- 112VR-270.cdf	P-119
Mar-25	—	January-25	—	August 14, 2024	—	—	August 14, 2024	112VR-12V- 112VR-271.cdf	P-120
April-25	—	February-25	—	August 21, 2024	—	—	August 21, 2024	112VR-12V- 112VR-272.cdf	P-121
April-25	—	January-25	—	September 15, 2024	—	—	September 15, 2024	112VR-12V- 112VR-311.cdf	P-122
April-25	—	January-25	—	August 22, 2024	—	—	August 22, 2024	112VR-12V- 112VR-311.cdf	P-123
May-25	—	Mar-25	—	October 1, 2024	—	—	October 1, 2024	—	P-124
May-25	—	Mar-25	—	October 25, 2024	—	—	October 25, 2024	—	P-125
May-25	—	February-25	—	October 23, 2024	—	—	October 23, 2024	—	P-126
May-25	—	—	—	October 9, 2024	—	—	October 9, 2024	—	P-127
May-25	—	May-25	—	September 15, 2024	—	—	September 15, 2024	112VR-12V- 112VR-312.cdf	P-128
May-25	—	May-25	—	September 24, 2024	—	—	September 24, 2024	112VR-12V- 112VR-312.cdf	P-129
May-25	—	April-25	—	October 20, 2024	—	—	October 20, 2024	—	P-130
May-25	—	April-25	—	October 30, 2024	—	—	October 30, 2024	—	P-131
May-25	—	April-25	—	November 12, 2024	—	—	November 12, 2024	—	P-132
—	—	—	—	December-24	—	—	December-24	—	P-133
—	—	—	—	December-24	—	—	December-24	—	P-134
—	—	May-25	—	October 3, 2024	—	—	October 3, 2024	—	P-136
—	—	May-25	—	January-25	—	—	January-25	—	P-138
—	—	May-25	—	February-25	—	—	February-25	—	P-139

مدير المشروع (أبيه الطيف رشيد)
Project Manager(GAR)

المفتي الاستشاري (مسند)
General Consultant(SYTRA)

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

مدير مفتي الغير (SG)
Technical Office Manager(SG)

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كورني جنوب حيوان على النيل من المحطة (840+116) إلى المحطة (360+360)

حصر الخرسانة المسلحة للأعمدة بأثر

جدول رقم (د-63)

Total Volume to date	Last stage to date	Volume (m3)			Height (m)			Sizemic block Volume 1.4m Height (m3)	Pier Head Volume 3.3m x 2m Height (m3)	straight part Section Area (m2)	Pier NO		
		Total Pier	sizemic block	Pier Head	Stage (1)	Total Pier	sizemic block					Pier Head	Stage (1)
106.74	Stage(1)	204.97469	12.02	86.2119653	106.74	14.893	1.41	5.283	8.20	12.02	68.73	13.02	P-135
195.53	Pier Head	204.01837	8.49	46.4832349	149.05	14.979	1.41	2.119	11.45	8.49	44.93	13.02	P-137
184.65	Pier head	193.13607	8.49	67.4928343	117.15	14.143	1.41	3.733	9.00	8.49	44.93	13.02	P-140
181.37	Pier head	189.85577	8.49	45.9885851	135.38	13.891	1.41	2.081	10.40	8.49	44.93	13.02	P-141
184.10	sizemic block	184.10221	8.49	45.4418669	130.17	13.449	1.41	2.039	10.00	8.49	44.93	13.02	P-142
185.25	sizemic block	185.24771	8.49	46.5873717	130.17	13.537	1.41	2.127	10.00	8.49	44.93	13.02	P-143
188.48	sizemic block	188.47595	8.49	49.8156125	130.17	13.785	1.41	2.375	10.00	8.49	44.93	13.02	P-144
195.35	sizemic block	195.34898	8.49	59.2920613	127.57	14.313	1.41	3.103	9.80	8.49	44.93	13.02	P-145
127.96	Stage(2)	201.93942	8.49	65.491984	127.96	14.280	1.41	3.04	9.83	8.49	51.95	13.02	P-146
141.89	Stage(2)	202.43407	8.49	52.0583368	141.89	14.318	1.41	2.008	10.90	8.49	51.95	13.02	P-147
104.14	Stage(1)	201.62701	8.49	89.0008666	104.14	14.256	1.41	4.846	8.00	8.49	51.95	13.02	P-148
140.58	Stage(2)	201.08029	8.49	52.0062684	140.58	14.214	1.41	2.004	10.80	8.49	51.95	13.02	P-149
139.28	Stage(2)	199.75254	8.49	51.9802342	139.28	14.112	1.41	2.002	10.70	8.49	51.95	13.02	P-150
117.15	Stage(1)	199.98685	8.49	74.343612	117.15	14.130	1.41	3.72	9	8.49	51.95	13.02	P-151
139.28	Stage(2)	200.22116	8.49	52.4488498	139.28	14.148	1.41	2.038	10.70	8.49	51.95	13.02	P-152
117.15	Stage(1)	206.70368	8.49	81.0604356	117.15	14.646	1.41	4.236	9.00	8.49	51.95	13.02	P-153
149.70	Stage(2)	211.23363	8.49	53.047364	149.70	14.994	1.41	2.084	11.50	8.49	51.95	13.02	P-154
148.39	Stage(2)	209.3852	8.49	52.5009182	148.39	14.852	1.41	2.042	11.40	8.49	51.95	13.02	P-155
148.39	Stage(2)	210.27036	8.49	53.386081	148.39	14.920	1.41	2.11	11.40	8.49	51.95	13.02	P-156
117.15	Stage(1)	202.95475	8.49	77.3115108	117.15	14.358	1.41	3.948	9.00	8.49	51.95	13.02	P-157
141.89	Stage(2)	203.05889	8.49	52.6831576	141.89	14.366	1.41	2.056	10.90	8.49	51.95	13.02	P-158
3154.42					الإجمالي (3)								

الإجمالي (3م)

الإجمالي المستخلص السابق (3م)

الكمية الحالية (3م)

Oct-24	78.1026	78.8326	78.8326	المتبقي الظروف الأسعار
Nov-24	113.899625	113.899625	113.89963	
Dec-24	326.74	326.7378	326.7378	
Jan-25	637.84	637.8379	637.8379	
Feb-25	533.68	533.68	139.68	
Mar-25	431.25	431.25	431.25	
Apr-25	528.51	528.513531	528.51353	
May-25	397.65	397.651626	397.65163	
3048.40308				

مدير المشروع (فيه الطرق والتكدي)
Project Manager(GARB)المكتب الاستشاري (سيفترا)
General Consultant(SYSTRA)مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

May-25	Apr-25	Mar-25	Feb-25	Jan-25	Dec-24	Nov-24	Oct-24
46.48					35.15	113.90	
67.49					117.15		
45.98					57.28		78.10
	53.93		13.02	104.14	117.15		
	55.08		26.03	104.14			
8.49	49.82		26.03	104.14			
67.78		23.43		104.14			
	24.74	23.82		104.14			
				117.15			
				104.14			
	23.43		117.15				
22.13			117.15				
			117.15				
22.13		117.15					
		149.70					
	31.24	117.15					
	148.39						
117.15							
	141.89						
397.65	528.51	431.25	533.68	637.84	326.74	113.90	78.10
500.00							
2654.00							

مدير المشروع (هبة الطرق والكباري)
Project Manager(GARB)

الوقيع

المكتب الاستشاري (سبيتر)
General Consultant(SYSTRA)

الوقيع

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

الوقيع

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

الوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كبرى جنوب على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)
حضر الخرسانة المسلحة للأعمدة بالبر

ميد رقم (63-د)

systemic block Date	systemic block	PIER HEAD DATE	PIER HEAD	STAGE (3) DATE	STAGE (3)	STAGE (2) DATE	STAGE (2)	STAGE (1) DATE	STAGE (1)
		May-25				Dec-24		Dec-24	P-135
		May-25				Nov-24		Dec-24	P-137
		May-25				Dec-24		Dec-24	P-140
		May-25				Oct-24		Dec-24	P-141
April-25		April-25				Dec-24		Dec-24	P-142
April-25		April-25				Jan-25		Jan-25	P-143
May-25		April-25				Jan-25		Jan-25	P-144
May-25		May-25				Jan-25		Jan-25	P-145
						Mar-25		Jan-25	P-146
						April-25		Jan-25	P-147
						April-25		Jan-25	P-148
						April-25		Feb-25	P-149
						May-25		Feb-25	P-150
						May-25		Feb-25	P-151
						May-25		Feb-25	P-152
						Mar-25		Mar-25	P-153
						Mar-25		Mar-25	P-154
						April-25		Mar-25	P-155
						April-25		April-25	P-156
						May-25		May-25	P-157
						April-25		April-25	P-158
									3154.00

مدير المشروع (جهة الطرق والكباري)
Project Manager (GARB)

التوقيع

المكتب الاستشاري (سبسترا)
General Consultant (SYSTRA)

التوقيع

مدير المشروع (SG)
Project Manager (SG)

التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager (SG)

التوقيع

مشروع الطرق الكورنثي السريع - كورني جنوب حوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بمصر المكتب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-SECTION بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المبرزة للمكبب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم³ بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م³ سمكت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والأدوات والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة الخاصة لرفع الكمرات بأحجامها الكبيرة على الإطارات وتثبيت البنايات السفلية للركائز ذات الجوانب داخل الكمر ودهنها مساحيا قبل الصب وكذلك خبث الركائز الجانبية أثناء التركيب طبقا للرسومات ومتطلبات التنفيذ المعقدة لذلك وما يتطلبه ذلك من معدات ثقيلة خاصة على أن يتم التركيب باستخدام الأوتاش بأي حمولة طبقا لظروف الموقع وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة ومتطلبات المهندسين المشرقة والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سقي الإجهاد من الكابلات عالية الإجهاد والاكسسوارات

بند (64-ب)

Recess		الوميجا		الحجم الكلي (م ³)	نسبة التنفيذ %	الحجم (م ³)		العدد	النوع	المحور		رقم الصب
IR DATE	IR	IR DATE	IR - NO			Recess	الوميجا					
		Apr-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	North	114-115	11
		Feb-25	NO13	68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	North	115-116	13
		Apr-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	South	115-116	14
		Jan-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	North	116-117	15
		Apr-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	South	116-117	16
		Dec-24	NO17	68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	North	117-118	17
		Apr-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	South	117-118	18
		Dec-24	NO19	68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	North	118-119	19
		Jan-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	North	119-120	21
		Jan-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	North	120-121	23
		May-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	South	120-121	24
		Jan-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	North	121-122	25
		May-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	South	121-122	26
		Feb-25	NO22	68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	North	122-123	27
		May-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	South	122-123	28
		Feb-25	NO28	68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	North	123-124	29
			NO31	68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	North	124-125	31
		Mar-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	North	125-126	33
		May-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	South	125-126	34
		Mar-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	North	126-127	35
		Apr-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	South	126-127	36
		Apr-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	North	127-128	37
		Apr-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	North	128-129	39
		May-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	South	128-129	40
		Apr-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	North	129-130	41
		May-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	South	129-130	42
		Mar-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	North	130-131	43
		May-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	South	130-131	44
		Mar-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	North	131-132	45
		Apr-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	North	132-133	47
		May-25		68.25	100%	0.00	68.25	1	Fixed-Long	South	132-133	48
2115.0		2115.8		الإجمالي (م ³)								
		1569		الكمية المستخلص السابق								
		546.00		الكمية الحالية لمستخلص								

مدير المشروع (هذه الطرق والكباري)
Project Manager (GARB)

المكتب الاستشاري (سيسترا)
General Consultant (SYSTRA)

مدير المشروع (SG)
Project Manager (SG)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager (SG)

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (67-ب)

بالترابولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم² بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م³ على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والأوتاش والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ارتفاع أعلى من 12 م من منسوب الأرض الطبيعية

Notes	DATE	HAYPER LINK	الإجمالي (م.ط)	الطول (م)	العدد	البر
	Jan-25		360	2.5	144	
	Feb-25	\IR\West\Parapet\2.5	245	2.5	98	
	Feb-25	\IR\West\Parapet\2.8	30.8	2.8	11	
	Mar-25	\28\IR\West\land\Parapet RFT & Pouring\2.5	80	2.5	32	
	Mar-25	\28\IR\West\land\Parapet RFT & Pouring\2.8	16.8	2.8	6	
	Apr-25	\30\IR\West\land\Parapet\2.5 MARCH	37.5	2.5	15	
	Apr-25	\30\IR\West\land\Parapet\2.5	75	2.5	30	
	Apr-25	\30\IR\West\land\Parapet\2.8 MARCH	5.6	2.8	2	
	Apr-25	\30\IR\West\land\Parapet\2.8	56	2.8	20	
	May-25	\31\IR\West\land\Parapet\2.5	82.5	2.5	33	

144

الإجمالي (ع) (دد)	المتبقي	المنفذ	عدد 2.5
900	548	352	2.5
268	229	39	عدد 2.8

989	989.2	الإجمالي (م.ط)
906		الإجمالي المستخلص السابق (م.ط)
83		الكمية الحالية (م.ط)

مهندس الهيئة (GARB)

م.
التوقيع /

مهندس المكتب الاستشاري (SYSTRA)

م.
التوقيع /

مدير المشروع (SG)

م.
التوقيع /

مدير المكتب الفني (SG)

م.
التوقيع /

م. المهندس

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (69)	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
--------------	--

ITEM	WEIGHT (ton) (LENGTH ≤ 12.0 M)	WEIGHT (ton) (LENGTH > 12.0 M)
PILES	3693.370	0.000
PILE CAPS	2554.975	0.000
PIERS	902.726	0.000
PIER HEAD	646.816	0.000
PARPET	131.013	0.000
Plinth	11.370	0.000
OMEGA	531.663	0.000
TOTAL REINFORCEMENT WEIGHT (ton) =	8471.933	
REINFORCEMENT WEIGHT FOR BARS ≤ 12.0 M (ton) =	8471	
REINFORCEMENT WEIGHT FOR BARS > 12.0 M (ton) =	0.000	
الكمية المستخلص السابق	7974	
الكمية الحالية لمستخلص	497.000	

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)
Project Manager(GARB)

م.
التوقيع

المكتب الاستشاري (سيسترا)
General Consultant(SYSTRA)

م.
التوقيع

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

م.
التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالجزيرة

121

PARPET

BRIDGE		WEIGHT	NUMBER	Recess	IR	IR-DATE
ISLAND	2.5	0.334	144	48.096		Jan-25
ISLAND	2.5	0.334	97	32.398	\\A\West\Parapet\2.5	Feb-25
ISLAND	2.8	0.379	11	4.169	\\A\West\Parapet\2.8	Feb-25
ISLAND	2.5	0.334	32	10.688	\\A\28 IR\West land\Parapet RFT &	Mar-25
ISLAND	2.8	0.379	6	2.274	\\A\28 IR\West land\Parapet RFT &	Mar-25
ISLAND	2.5	0.334	15	5.010	\\A\30 IR\West land\Parapet\2.5 MARCH	Apr-25
ISLAND	2.5	0.334	30	10.020	\\A\30 IR\West land\Parapet\2.5	Apr-25
ISLAND	2.8	0.379	2	0.758	\\A\30 IR\West land\Parapet\2.8 MARCH	Apr-25
ISLAND	2.8	0.379	20	7.580	\\A\30 IR\West land\Parapet\2.8	Apr-25
ISLAND	2.5	0.334	30	10.020	\\A\31 IR\West land\Parapet\2.5	May-25
TOTAL (ton)				131.013	120.993	10.020

مدير المشروع (هينه)
الطرق والكباري

project
Manager(GARB)

م.
التوقيع

المكتب الاستشاري (سينسترا)

General
Consultant(SYSTRA)

م.
التوقيع

مدير المشروع (SG)

Project Manager(SG)

م.
التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (69)

بالطن توريد وتثبيت ورص حديد تسليج B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورقع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

Girder

	BRIDGE	AXES			R.F.T WEIGHT FOR GIRDEER (ton)	NUMBER	TOTAL R.F.T WEIGHT FOR PILES (ton)	IR	DATE	current
11	West Land Zone	114-115	North	Fixed-Long	16.111	1	16.111	11	Feb-25	
13	West Land Zone	115-116	North	Fixed-Long	16.111	1	16.111	13	Feb-25	
14	West Land Zone	115-116	South	Fixed-Long	16.111	1	16.111	14 1.16001West landRFTGirder145	Apr-25	
15	West Land Zone	116-117	North	Fixed-Long	16.111	1	16.111		Jan-25	
16	West Land Zone	116-117	South	Fixed-Long	16.111	1	16.111	1.16001West landRFTGirder165	Apr-25	
17	West Land Zone	117-118	North	Fixed-Long	16.111	1	16.111		Dec-24	
18	West Land Zone	117-118	South	Fixed-Long	16.111	1	16.111	1.16001West landRFTGirder185	Apr-25	
19	West Land Zone	118-119	North	Fixed-Long	16.111	1	16.111		Dec-24	
21	West Land Zone	119-120	North	Fixed-Long	16.111	1	16.111		Jan-25	
23	West Land Zone	120-121	North	Fixed-Long	16.111	1	16.111		Jan-25	
24	West Land Zone	120-121	South	Fixed-Long	16.111	1	16.111	1.16101West landGirderRFT Girder24	May-25	16.111
25	West Land Zone	121-122	North	Fixed-Long	16.111	1	16.111		Jan-25	
26	West Land Zone	121-122	South	Fixed-Long	16.111	1	16.111	1.16101West landGirderRFT Girder26	May-25	16.111
27	West Land Zone	122-123	North	Fixed-Long	16.111	1	16.111	22	Feb-25	
28	West Land Zone	122-123	South	Fixed-Long	16.111	1	16.111	1.16101West landGirderRFT Girder28	May-25	16.111
29	West Land Zone	123-124	North	Fixed-Long	16.111	1	16.111	22	Feb-25	
31	West Land Zone	124-125	North	Fixed-Long	16.111	1	16.111	31	Feb-25	
32	West Land Zone	124-125	South	Fixed-Long	16.111	1	16.111	1.16101West landGirderRFT Girder32	May-25	16.111
33	West Land Zone	125-126	North	Fixed-Long	16.111	1	16.111	1.162101West landGirderRftA	Mar-25	
34	West Land Zone	125-126	South	Fixed-Long	16.111	1	16.111	1.16101West landGirderRFT Girder34	May-25	16.111
35	West Land Zone	126-127	North	Fixed-Long	16.111	1	16.111	1.162101West landGirderRftA	Mar-25	
36	West Land Zone	126-127	South	Fixed-Long	16.111	1	16.111	1.16501West landRFTGirder365	Apr-25	
37	West Land Zone	127-128	North	Fixed-Long	16.111	1	16.111	1.162101West landGirderRftA	Mar-25	
38	West Land Zone	127-128	South	Fixed-Long	16.111	1	16.111	1.16101West landGirderRFT Girder38	May-25	16.111
39	West Land Zone	128-129	North	Fixed-Long	16.111	1	16.111	1.162101West landGirderRftA	Mar-25	
40	West Land Zone	128-129	South	Fixed-Long	16.111	1	16.111	1.16101West landGirderRFT Girder40	May-25	16.111
41	West Land Zone	129-130	North	Fixed-Long	16.111	1	16.111	1.16501West landRFTGirder41N	Apr-25	
42	West Land Zone	129-130	South	Fixed-Long	16.111	1	16.111	1.16101West landGirderRFT girder42	May-25	16.111
43	West Land Zone	130-131	North	Fixed-Long	16.111	1	16.111	1.162101West landGirderRftA	Mar-25	
45	West Land Zone	131-132	North	Fixed-Long	16.111	1	16.111	1.162101West landGirderRftA	Mar-25	
46	West Land Zone	131-132	South	Fixed-Long	16.111	1	16.111	1.16101West landGirderRFT Girder46	May-25	16.111
47	West Land Zone	132-133	North	Fixed-Long	16.111	1	16.111	1.16501West landRFTGirder47N	Apr-25	
48	West Land Zone	132-133	South	Fixed-Long	16.111	1	16.111	1.16101West landGirderRFT Girder48	May-25	16.111
TOTAL (ton)							531.663		370.553	161.110

مدير المشروع (مهندس الطرق والكباري)
Project Manager(GARB)

المكتب الاستشاري (مستشار)
General Consultant(SYSTRA)

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (69)

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

plinth

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT FOR PIER (ton)	NUMBER	Total R.FT WEIGHT FOR PILES (ton)	IR	DATE	current
East Land Zone	AXE P-84	0.300	1	0.300	IR-RFT\PLINTH\84\IR-4302.pdf	September 9, 2024	
WestLand Zone	AXE P-112	0.738	1	0.738	land\RFT\Plinth\112	April 1, 2025	
WestLand Zone	AXE P-113	0.738	1	0.738	land\RFT\Plinth\113	April 1, 2025	
WestLand Zone	AXE P-114	0.738	1	0.738	land\RFT\Plinth\114	April 1, 2025	
WestLand Zone	AXE P-115	0.738	1	0.738	land\RFT\Plinth\115	April 1, 2025	
WestLand Zone	AXE P-116	0.738	1	0.738	land\RFT\Plinth\116	April 1, 2025	
WestLand Zone	AXE P-117	0.738	1	0.738	land\RFT\Plinth\117	April 1, 2025	
WestLand Zone	AXE P-118	0.738	1	0.738	land\RFT\Plinth\118	April 1, 2025	
WestLand Zone	AXE P-119	0.738	1	0.738		December 1, 2024	
WestLand Zone	AXE P-120	0.738	1	0.738	land\Plinth\120	May 1, 2025	
WestLand Zone	AXE P-121	0.738	1	0.738	land\Plinth\121	May 1, 2025	
WestLand Zone	AXE P-122	0.738	1	0.738	land\Plinth\122	May 1, 2025	
WestLand Zone	AXE P-123	0.738	1	0.738	land\Plinth\123	May 1, 2025	
WestLand Zone	AXE P-129	0.738	1	0.738	land\Plinth\129	May 1, 2025	
WestLand Zone	AXE P-132	0.738	1	0.738	land\Plinth\132	May 1, 2025	
WestLand Zone	AXE P-133	0.738	1	0.738	land\Plinth\133	May 1, 2025	
TOTAL (ton)				11.370	6.204	5.166	

مدير المشروع (هيئة الطرق والكوبري)

Project Manager(GARB)

التوقيع

المكتب الاستشاري (مسترا)

General Consultant(SYSTRA)

التوقيع

مدير المشروع (SG)

Project Manager(SG)

التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office Manager(SG)

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

بند رقم
(69)

PIER HEAD

BRIDGE	AXES	R.F.T WEIGHT FOR PIER (ton)	NUMBER	TO BE R.F.T WEIGHT FOR PILES (ton)	IR	DATE	current
East Land Zone	AXE P-83	22.088	1	22.088	IR-BTVPierHeadP-83VUL-3336.pdf	Jun-24	
East Land Zone	AXE P-84	11.550	1	11.550	IR-BTVPierHeadP-84VUL-4016.pdf	Aug-24	
West Land Zone	AXE P-112	13.648	1	13.648	https://elsaadagroup-my.sharepoint.com/pers	Nov-24	
West Land Zone	AXE P-113	13.648	1	13.648	IR-BTVPierHeadP-113VUL-4474.pdf	Sep-24	
East Land Zone	AXE P-114	13.648	1	13.648	https://elsaadagroup-my.sharepoint.com/pers	Oct-24	
East Land Zone	AXE P-115	13.648	1	13.648	https://elsaadagroup-my.sharepoint.com/pers	Oct-24	
East Land Zone	AXE P-116	13.648	1	13.648	https://elsaadagroup-my.sharepoint.com/pers	Oct-24	
East Land Zone	AXE P-117	13.648	1	13.648	https://elsaadagroup-my.sharepoint.com/pers	Nov-24	
West Land Zone	AXE P-118	13.648	1	13.648	IR-BTVPierHeadP-118VUL-4351.pdf	Sep-24	
West Land Zone	AXE P-119	13.648	1	13.648	IR-BTVPierHeadP-119VUL-4450.pdf	Sep-24	
East Land Zone	AXE P-120	13.648	1	13.648	https://elsaadagroup-my.sharepoint.com/pers	Nov-24	
East Land Zone	AXE P-121	13.648	1	13.648	https://elsaadagroup-my.sharepoint.com/pers	Dec-24	
East Land Zone	AXE P-122	13.648	1	13.648	https://elsaadagroup-my.sharepoint.com/pers		
East Land Zone	AXE P-123	13.648	1	13.648	https://elsaadagroup-my.sharepoint.com/pers		
East Land Zone	AXE P-124	13.648	1	13.648	https://elsaadagroup-my.sharepoint.com/pers		
West Land Zone	AXE P-125	13.648	1	13.648	IR-MRWestPierHeadP-125VUL-6120.pdf	Jan-25	
West Land Zone	AXE P-126	13.648	1	13.648			
West Land Zone	AXE P-127	13.648	1	13.648			
West Land Zone	AXE P-128	13.648	1	13.648			
West Land Zone	AXE P-129	13.648	1	13.648	IR-MRWestPierHeadP-129VUL-6145.pdf	Feb-25	
West Land Zone	AXE P-130	13.648	1	13.648			
West Land Zone	AXE P-131	13.648	1	13.648	IR-MRWestPierHeadP-131VUL-6145.pdf	Jan-25	
West Land Zone	AXE P-132	13.648	1	13.648			
West Land Zone	AXE P-133	13.648	1	13.648	IR-MRWestPierHeadP-133VUL-6145.pdf	Mar-25	
West Land Zone	AXE P-134	13.648	1	13.648	IR-MRWestPierHeadP-134VUL-6145.pdf	May-25	13.648
West Land Zone	AXE P-135	13.648	1	13.648	IR-MRWestPierHeadP-135VUL-6145.pdf	May-25	13.648
West Land Zone	AXE P-136	23.430	1	23.430	IR-MRWestPierHeadP-136VUL-6145.pdf	Apr-25	
West Land Zone	AXE P-137	23.430	1	23.430	IR-MRWestPierHeadP-137VUL-6145.pdf	May-25	23.430
West Land Zone	AXE P-138	23.430	1	23.430	IR-MRWestPierHeadP-138VUL-6145.pdf	May-25	23.430
West Land Zone	AXE P-139	23.430	1	23.430	IR-MRWestPierHeadP-139VUL-6145.pdf	Apr-25	
West Land Zone	AXE P-140	23.430	1	23.430	IR-MRWestPierHeadP-140VUL-6145.pdf	Apr-25	
West Land Zone	AXE P-141	23.430	1	23.430	IR-MRWestPierHeadP-141VUL-6145.pdf	May-25	23.430
West Land Zone	AXE P-142	23.430	1	23.430	IR-MRWestPierHeadP-142VUL-6145.pdf	Mar-25	
West Land Zone	AXE P-143	23.430	1	23.430	IR-MRWestPierHeadP-143VUL-6145.pdf	Apr-25	
West Land Zone	AXE P-144	23.430	1	23.430	IR-MRWestPierHeadP-144VUL-6145.pdf	Apr-25	
West Land Zone	AXE P-145	23.430	1	23.430	IR-MRWestPierHeadP-145VUL-6145.pdf	Apr-25	
West Land Zone	AXE P-146	25.663	1	25.663	IR-MRWestPierHeadP-146VUL-6145.pdf	May-25	25.663
West Land Zone	AXE P-147	25.663	1	25.663	IR-MRWestPierHeadP-147VUL-6145.pdf	May-25	25.663
TOTAL (ton)				646.816	497.904		148.912

مدير المشروع (هذه الطرق والكباري)
Project Manager(GARB)

المكتب الاستشاري (سيسترا)
General Consultant(SYSTRA)

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

التوقيع

التوقيع

1 OF 1

التوقيع

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن ثوريد وتربيط ورس حديد تسليج B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

بند رقم
(69)

PIER						
BRIDGE	AXES	R.F.T WEIGHT FOR PIER (ton)	NUMBER	Total R.F.T WEIGHT FOR PILES (ton)	IR	current
East Land Zone	AXE P-83	32.28	1	32.28		
East Land Zone	AXE P-84	15.45	1	15.45		
West Land Zone	AXE P-112	16.7	1	16.7	0.877(Pier)112-4.800.pdf	
West Land Zone	AXE P-113	17.78	1	17.78	0.877(Pier)113	
West Land Zone	AXE P-114	16.07	1	16.07	0.877(Pier)114	
West Land Zone	AXE P-115	15.88	1	15.88	0.877(Pier)115	
West Land Zone	AXE P-116	15.46	1	15.46	0.877(Pier)116	
West Land Zone	AXE P-117	15.29	1	15.29	0.877(Pier)117	
West Land Zone	AXE P-118	15.29	1	15.29	0.877(Pier)118	
West Land Zone	AXE P-119	15.58	1	15.58	0.877(Pier)119	
West Land Zone	AXE P-120	15.82	1	15.82	0.877(Pier)120-3.611.pdf	
West Land Zone	AXE P-121	15.33	1	15.33	0.877(Pier)121	
West Land Zone	AXE P-122	15.97	1	15.97	0.877(Pier)122	
West Land Zone	AXE P-123	15.88	1	15.88	0.877(Pier)123	
West Land Zone	AXE P-124	16.61	1	16.61	0.877(Pier)124	
West Land Zone	AXE P-125	16.70	1	16.70	0.877(Pier)125	
West Land Zone	AXE P-126	15.88	1	15.88	0.877(Pier)126-4.107.pdf	
West Land Zone	AXE P-127	16.51	1	16.51	0.877(Pier)127-4.448.pdf	
West Land Zone	AXE P-128	16.51	1	16.51	0.877(Pier)128-4.299.pdf	
West Land Zone	AXE P-129	15.88	1	15.88	0.877(Pier)129-4.900.pdf	
West Land Zone	AXE P-130	15.20	1	15.20	0.877(Pier)130-4.107.pdf	
West Land Zone	AXE P-131	15.11	1	15.11	0.877(Pier)131-4.110.pdf	
East Land Zone	AXE P-132	15.97	1	15.97	0.877(Pier)132	
East Land Zone	AXE P-133	15.88	1	15.88	0.877(Pier)133	
East Land Zone	AXE P-134	15.33	1	15.33	0.877(Pier)134	
East Land Zone	AXE P-135	14.60	1	14.60	0.877(Pier)135	
West Land Zone	AXE P-136	15.95	1	15.95	0.877(Pier)136	
East Land Zone	AXE P-137	17.64	1	17.64	0.877(Pier)137	
East Land Zone	AXE P-138	17.65	1	17.65	0.877(Pier)138	
East Land Zone	AXE P-139	18.20	1	18.20	0.877(Pier)139	
East Land Zone	AXE P-140	15.73	1	15.73	0.877(Pier)140	
East Land Zone	AXE P-141	15.40	1	15.40	0.877(Pier)141	
East Land Zone	AXE P-142	14.73	1	14.73	0.877(Pier)142	
East Land Zone	AXE P-143	14.85	1	14.85	0.877(Pier)143	
East Land Zone	AXE P-144	15.18	1	15.18	0.877(Pier)144	
East Land Zone	AXE P-145	15.93	1	15.93	0.877(Pier)145	
East Land Zone	AXE P-146	16.05	1	16.05	0.877(Pier)146	
East Land Zone	AXE P-147	16.05	1	16.05	0.877(Pier)147	
East Land Zone	AXE P-148	16.05	1	16.05	0.877(Pier)148	
East Land Zone	AXE P-149	15.91	1	15.91	0.877(Pier)149	
East Land Zone	AXE P-150	15.70	1	15.70	0.877(Pier)150	
East Land Zone	AXE P-151	15.71	1	15.71	0.877(Pier)151-4.604.pdf	
East Land Zone	AXE P-152	15.73	1	15.73	0.877(Pier)152	
East Land Zone	AXE P-153	17.13	1	17.13	0.877(Pier)153	
East Land Zone	AXE P-154	17.65	1	17.65	0.877(Pier)154-4.600.pdf	
East Land Zone	AXE P-155	17.42	1	17.42	0.877(Pier)155-4.601.pdf	
East Land Zone	AXE P-156	17.42	1	17.42	0.877(Pier)156-4.610.pdf	
East Land Zone	AXE P-157	16.05	1	16.05	0.877(Pier)157-4.611.pdf	
East Land Zone	AXE P-158	16.05	1	16.05	0.877(Pier)158-4.612.pdf	
East Land Zone	AXE P-163	25.60	1	25.60	0.877(Pier)163-4.613.pdf	25.60
East Land Zone	AXE P-164	26.38	1	26.38	0.877(Pier)164-4.614.pdf	26.38
East Land Zone	AXE P-165	26.89	1	26.89	0.877(Pier)165-4.615.pdf	26.89
East Land Zone	AXE P-168	20.71	1	20.71	0.877(Pier)168-4.616.pdf	20.71
TOTAL (ton)				902.726	803.14	99.59

مدير المشروع (هذه الطرق والكباري)

مكتب الاستشاري (SYSTRA)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB) General Consultant(SYSTRA)

Project Manager(SG)

Technical Office Manager(SG)

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالنظر لتوريد وتثبيت ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري ااطوال حتي 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" واختيارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

بند رقم (69)

PILE CAP

BRIDGE	AXES	RFT WEIGHT FOR PILE CAP (ton)	NUMBER	Total RFT WEIGHT FOR PILES (ton)	IR	current
East Land Zone	AXE P-82	61.276	0.5	30.638	West Land Zone	May-25
East Land Zone	AXE P-83	146.421	1	146.421	West Land Zone	
East Land Zone	AXE P-84	88.93	1	88.93	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-110	31.239	0.4	12.49	West Land Zone	Apr-25
West Land Zone	AXE P-111	31.239	1	31.239	West Land Zone	Apr-25
West Land Zone	AXE P-112	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-113	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-114	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-115	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-116	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-117	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-118	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-119	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-120	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-121	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-122	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-123	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-124	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-125	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-126	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-127	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-128	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-129	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-130	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-131	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-132	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-133	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-134	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-135	31.471	1	31.471	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-136	34.07	1	34.07	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-137	34.07	1	34.07	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-138	34.07	1	34.07	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-139	34.07	1	34.07	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-140	34.07	1	34.07	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-141	34.07	1	34.07	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-142	24.31	1	34.07	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-143	24.31	1	34.07	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-144	24.31	1	34.07	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-145	24.31	1	24.31	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-146	24.31	1	24.31	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-147	24.31	1	24.31	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-148	34.07	1	34.07	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-149	34.07	1	34.07	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-150	24.31	1	24.31	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-151	24.31	1	24.31	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-152	34.07	1	34.07	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-153	34.07	1	34.07	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-154	24.31	1	24.31	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-155	24.31	1	24.31	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-156	34.07	1	34.07	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-157	34.07	1	34.07	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-158	34.07	1	34.07	West Land Zone	
West Land Zone	AXE P-159	72.53	1	72.53	West Land Zone	Apr-25
West Land Zone	AXE P-160	72.53	0.5	37.53	West Land Zone	Apr-25
West Land Zone	AXE P-161	100.781	1	100.781	West Land Zone	Mar-25
West Land Zone	AXE P-162	100.99	0.5	50.99	West Land Zone	Apr-25
West Land Zone	AXE P-163	86.28	1	86.28	West Land Zone	Mar-25
West Land Zone	AXE P-164	86.28	1	86.28	West Land Zone	Feb-25
West Land Zone	AXE P-165	72.53	1	72.53	West Land Zone	Mar-25
West Land Zone	AXE P-167	72.53	1	72.53	West Land Zone	May-25
West Land Zone	AXE P-168	72.53	1	72.53	West Land Zone	Apr-25
TOTAL (ton)				2554.975		103.168

مدير المشروع (هبة طارق والشاري)
Project Manager (GARB) General Consultant (SYSTRA)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager (SG)

التوقيع

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالنظر لتوريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل النقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" واختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

بند رقم (69)

PILES

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT FOR PILES (ton)	Number of piles	Total R.FT WEIGHT FOR PILES (ton)	IR	current
East Land Zone	AXE P-83 (38.3m-1.50m)	16.584	16	265.344		
	AXE P-84 (36.6m-1.20m)	7.773	15	116.595		
West Land Zone	AXE P-110 (33m-1.20m)	4.54	9	40.86	IR-P110	0
	AXE P-111 (36m-1.20m)	4.4	9	39.6	IR-P111	0
West Land Zone	AXE P-112 (33m-1.20m)	4.546	9	40.914	IR-P112	
West Land Zone	AXE P-113 (33m-1.20m)	4.546	9	40.914	IR-P113	
West Land Zone	AXE P-114 (33m-1.20m)	4.546	9	40.914	IR-P114	
West Land Zone	AXE P-115 (32.9m-1.20m)	4.542	8	36.336	IR-P115	
West Land Zone	AXE P-115 (32.9m-1.20m)Test	4.663	1	4.663		
West Land Zone	AXE P-116 (32.90m-1.20m)	4.542	9	40.878	IR-P116	
West Land Zone	AXE P-117 (32.90m-1.20m)	4.542	9	40.878	IR-P117	
West Land Zone	AXE P-118 (32.90m-1.20m)	4.542	9	40.878	IR-P118	
West Land Zone	AXE P-119 (32.90m-1.20m)	4.542	9	40.878	IR-P119	
West Land Zone	AXE P-120 (32.90m-1.20m)	4.542	9	40.878	IR-P120	
West Land Zone	AXE P-121 (32.90m-1.20m)	4.542	9	40.878	IR-P121	
West Land Zone	AXE P-122 (32.90m-1.20m)	4.542	9	40.878	IR-P122	
West Land Zone	AXE P-123 (32.90m-1.20m)	4.542	9	40.878	IR-P123	
West Land Zone	AXE P-124 (32.90m-1.20m)	4.542	9	40.878	IR-P124	
West Land Zone	AXE P-125 (36.00m-1.20m)	4.89	9	44.01	IR-P125	
West Land Zone	AXE P-126 (36.00m-1.20m)	4.979	9	44.811	IR-P126	
West Land Zone	AXE P-127 (38m-1.20m)	5.162	9	46.458	IR-P127	
West Land Zone	AXE P-128 (36m-1.20m)	4.979	9	44.811	IR-P128	
West Land Zone	AXE P-129 (36m-1.20m)	4.983	9	44.847	IR-P129	
West Land Zone	AXE P-130 (38m-1.20m)	5.162	9	46.458	IR-P130	
West Land Zone	AXE P-131 (38m-1.20m)	5.162	9	46.458	IR-P131	
West Land Zone	AXE P-132 (36m-1.20m)	4.89	9	44.01	IR-P132	
West Land Zone	AXE P-133 (36m-1.20m)	4.89	9	44.01	IR-P133	
West Land Zone	AXE P-134 (40m-1.20m)	5.256	9	47.304	IR-P134	
West Land Zone	AXE P-135 (35m-1.20m)	4.797	9	43.173	IR-P135	
West Land Zone	AXE P-136 (35.1m-1.20m)	5.461	9	49.149	IR-P136	
West Land Zone	AXE P-137 (35.1m-1.20m)	5.461	9	49.149	IR-P137	
West Land Zone	AXE P-138 (36.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P138	
West Land Zone	AXE P-139 (36.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P139	
West Land Zone	AXE P-140 (35.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P140	
West Land Zone	AXE P-141 (35.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P141	
West Land Zone	AXE P-142 (35.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P142	
West Land Zone	AXE P-143 (35.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P143	
West Land Zone	AXE P-144 (35.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P144	
West Land Zone	AXE P-145 (34.1m-1.20m)	5.461	9	49.152	IR-P145	
West Land Zone	AXE P-146 (39.1m-1.20m)	5.980	9	53.82	IR-P146	
West Land Zone	AXE P-147 (39.1m-1.20m)	5.980	9	53.82	IR-P147	
West Land Zone	AXE P-148 (36.1m-1.20m)	5.669	9	51.021	IR-P148	
West Land Zone	AXE P-149 (35.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P149	
West Land Zone	AXE P-150 (35.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P150	
West Land Zone	AXE P-151 (35.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P151	
West Land Zone	AXE P-152 (35.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P152	
West Land Zone	AXE P-153 (35.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P153	
West Zone	AXE P-154 (33.1m-1.20m)	5.358	9	48.222	IR-P154	
West Zone	AXE P-155 (33.1m-1.20m)	5.358	9	48.222	IR-P155	
West Zone	AXE P-156 (32.8m-1.20m)	5.306	9	47.754	IR-P156	
West Zone	AXE P-157 (32.8m-1.20m)	5.306	9	47.754	IR-P157	
West Zone	AXE P-158 (32.8m-1.20m)	5.306	9	47.754	IR-P158	
West Zone	AXE P-159	6.036	18	108.648	IR-P159	0
West Zone	AXE P-160	5.170	18	93.06	IR-P160	
West Zone	AXE P-161	7.000	21	147	IR-P161	
West Zone	AXE P-162	4.828	24	115.872	IR-P162	0
West Zone	AXE P-163	4.440	21	93.24	IR-P163	
West Zone	AXE P-164	4.623	21	97.083	IR-P164	
West Zone	AXE P-165 (29.00m-1.20m)	5.409	18	97.362	IR-P165	0
West Zone	AXE P-166 (31.00m-1.20m)	5.409	18	97.362	IR-P166	0
West Zone	AXE P-167 (33.00m-1.20m)	5.639	18	101.502	IR-P167	101.502
West Zone	AXE P-168	5.834	18	105.012	IR-P168	35.004
TOTAL (ton)			636	3693.37024		136.506

مدير المشروع (مهندس) (SG)

Project Manager (GARB)

التوقيع

مكتب الاستشاري (SYSTRA)

General Consultant (SYSTRA)

التوقيع

مدير المشروع (SG)

Project Manager (SG)

التوقيع

مكتب الفني (SG)

Technical Office Manager (SG)

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل المولوي للكوبري بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm بالجزيرة
والقناة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكذا مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات.

بند رقم (71)

رقم الصب	النوع	النوع - ترقيم النوع	group	رقم الكابل	number of strands	طول الكابل	الطول داخل (Anchor)	الطول الفعلي	وزن المتر الطولي (kg/m)	الوزن (طن)	نسبة التغطية %	نسبة حقن الكابلات %	الوزن الفعلي (طن)	IR-NO	IR-DATE	Note
11	Fixed-Long	North	group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525	العمود 11	Apr-25	
				2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25	
				3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
			group 2	4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
				5	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453			0.0000			
				6	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453			0.0000			
			group 3	7	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.4551		Apr-25	
				8	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.4551		Apr-25	
				1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25	
			group 4	2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25	
				3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
				4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
13	Fixed-Long	North	group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525	العمود 13	Apr-25	
				2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25	
				3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
			group 2	4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
				5	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453			0.0000			
				6	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453			0.0000			
			group 3	7	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.4551		Apr-25	
				8	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.4551		Apr-25	
				1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25	
			group 4	2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25	
				3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
				4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
14	Fixed-Long	South	group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525	العمود 14	Apr-25	
				2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25	
				3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
			group 2	4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
				5	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453			0.0000			
				6	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453			0.0000			
			group 3	7	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.4551		Apr-25	
				8	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.4551		Apr-25	
				1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Jan-25	
			group 4	2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Jan-25	
				3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
				4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
15	Fixed-Long	North	group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525	العمود 15	Jan-25	
				2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Jan-25	
				3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
			group 2	4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
				5	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453			0.0000			
				6	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453			0.0000			
			group 3	7	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.4551		Jan-25	
				8	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.4551		Jan-25	
				1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25	
			group 4	2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25	
				3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
				4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
16	Fixed-Long	South	group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525	العمود 16	Apr-25	
				2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25	
				3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
			group 2	4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
				5	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453			0.0000			
				6	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453			0.0000			
			group 3	7	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.4551		Apr-25	
				8	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.4551		Apr-25	
				1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Jan-25	
			group 4	2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Jan-25	
				3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
				4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
17	Fixed-Long	North	group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525	العمود 17	Jan-25	
				2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Jan-25	
				3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
			group 2	4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
				5	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453			0.0000			
				6	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453			0.0000			
			group 3	7	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.4551		Jan-25	
				8	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.4551		Jan-25	
				1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25	
			group 4	2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25	
				3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
				4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
18	Fixed-Long	South	group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525	العمود 18	Apr-25	
				2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25	
				3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
			group 2	4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
				5	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453			0.0000			
				6	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453			0.0000			
			group 3	7	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.4551		Apr-25	
				8	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.4551		Apr-25	
				1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Jan-25	
			group 4	2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Jan-25	
				3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
				4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
19	Fixed-Long	North	group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525	العمود 19	Jan-25	
				2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Jan-25	
				3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
			group 2	4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
				5	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453			0.0000			
				6	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453			0.0000			
			group 3	7	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.4551		Jan-25	
				8	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.4551		Jan-25	
				1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Jan-25	
			group 4	2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Jan-25	
				3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
				4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
21	Fixed-Long	North	group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525	العمود 21	Apr-25	
				2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25	
				3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
			group 2	4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
				5	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453			0.0000			
				6	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453			0.0000			
			group 3	7	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.4551		Jan-25	
				8	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.4551		Jan-25	
				1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25	
			group 4	2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25	
				3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
				4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
23	Fixed-Long	North	group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525	العمود 23	Apr-25	
				2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25	
				3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
			group 2	4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453			0.0000			
				5	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453			0.0000			
				6	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453			0.0000			
			group 3	7	15											

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm بالجريدة
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجزيرة
والفتة تشمل جميع الأكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات تعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانتهاء الأعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات.

بند رقم (71)

رقم الصب	النوع	النوع - ترقيم النوع	group	رقم الكابل	number of strands	طول الكابل	الطول داخل (Anchor)	الطول الكلي	وزن المتر (kg/m)	الوزن (طن)	نسبة التنفيذ %	نسبة حرق الكابلات %	الوزن الكلي (طن)	IR-NO	IR-DATE	Note					
25	Fixed-Long	North	group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Jan-25						
				2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Jan-25						
			group 2	3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453					0.0000						
				4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453					0.0000						
			group 3	5	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453					0.0000						
				6	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453					0.0000						
			group 4	7	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.455	100%	0.4551		Jan-25				
				8	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.455	100%	0.4551		Jan-25				
			26	Fixed-Long	south	group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		May-25			
							2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		May-25			
						group 2	3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453					0.0000			
							4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453					0.0000			
group 3	5	15				25.626	0.160	25.786	1.172	0.453					0.0000						
	6	15				25.626	0.160	25.786	1.172	0.453					0.0000						
group 4	7	15				25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.455	100%	0.4551		May-25				
	8	15				25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.455	100%	0.4551		May-25				
27	Fixed-Long	North	group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25						
				2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25						
			group 2	3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453					0.0000						
				4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453					0.0000						
			group 3	5	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453					0.0000						
				6	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453					0.0000						
			group 4	7	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.455	100%	0.4551		Apr-25				
				8	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.455	100%	0.4551		Apr-25				
			29	Fixed-Long	North	group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25			
							2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25			
						group 2	3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453					0.0000			
							4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453					0.0000			
group 3	5	15				25.626	0.160	25.786	1.172	0.453					0.0000						
	6	15				25.626	0.160	25.786	1.172	0.453					0.0000						
group 4	7	15				25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.455	100%	0.4551		Apr-25				
	8	15				25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.455	100%	0.4551		Apr-25				
31	Fixed-Long	North	group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25						
				2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25						
			group 2	3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453					0.0000						
				4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453					0.0000						
			group 3	5	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453					0.0000						
				6	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453					0.0000						
			group 4	7	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.455	100%	0.4551		Apr-25				
				8	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.455	100%	0.4551		Apr-25				
			33	Fixed-Long	North	group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25			
							2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25			
						group 2	3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453					0.0000			
							4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453					0.0000			
group 3	5	15				25.626	0.160	25.786	1.172	0.453					0.0000						
	6	15				25.626	0.160	25.786	1.172	0.453					0.0000						
group 4	7	15				25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.455	100%	0.4551		Apr-25				
	8	15				25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.455	100%	0.4551		Apr-25				
35	Fixed-Long	North	group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25						
				2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25						
			group 2	3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453					0.0000						
				4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453					0.0000						
			group 3	5	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453					0.0000						
				6	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453					0.0000						
			group 4	7	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.455	100%	0.4551		Apr-25				
				8	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.455	100%	0.4551		Apr-25				
36	Fixed-Long	south	group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		May-25						
				2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		May-25						
			group 2	3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453					0.0000						
				4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453					0.0000						
			group 3	5	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453					0.0000						
				6	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453					0.0000						
			group 4	7	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.455	100%	0.4551		May-25				
				8	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.455	100%	0.4551		May-25				
37	Fixed-Long	North	group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25						
				2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		Apr-25						
			group 2	3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453					0.0000						
				4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453					0.0000						
			group 3	5	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453					0.0000						
				6	15	25.626	0.160	25.786	1.172	0.453					0.0000						
			group 4	7	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.455	100%	0.4551		Apr-25				
				8	15	25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.455	100%	0.4551		Apr-25				
			38	Fixed-Long	south	group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		May-25			
							2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525		May-25			
						group 2	3	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453					0.0000			
							4	15	25.627	0.160	25.787	1.172	0.453					0.0000			
group 3	5	15				25.626	0.160	25.786	1.172	0.453					0.0000						
	6	15				25.626	0.160	25.786	1.172	0.453					0.0000						
group 4	7	15				25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.455	100%	0.4551		May-25				
	8	15				25.725	0.160	25.885	1.172	0.455	100%	100%	0.455	100%	0.4551		May-25				
group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.452	100%	0.4525		Apr-25							
	2	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.452	100%	0.4525		Apr-25							

مشروع القطار الكهربائي السريع - كودري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابات عالية الاجهاد من اسلاك مجذولة لزوم الهيكل العلوي للكودري بالجزيرة
والفتة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لإصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لإنهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات.

بند رقم (71)

Note	IR-DATE	IR-NO	الوزن الكلي (طن)	نسبة حثن الكابات %	نسبة التفتيش %	الوزن (طن)	وزن المتر الطول (kg/m)	الطول الكلي	الطول داخل (Anchor)	طول الكابل	number of strands	رقم الكابل	group	النوع - ترميم النوع	النوع	رقم الصب
			0.0000			0.453	1.172	25.787	0.160	25.627	15	3	group 2	North	Fixed-Long	39
			0.0000			0.453	1.172	25.787	0.160	25.627	15	4				
			0.0000			0.453	1.172	25.786	0.160	25.626	15	5	group 3	North	Fixed-Long	39
			0.0000			0.453	1.172	25.786	0.160	25.626	15	6				
Apr-25			0.4551	100%	100%	0.455	1.172	25.885	0.160	25.725	15	7	group 4	North	Fixed-Long	39
Apr-25			0.4551	100%	100%	0.455	1.172	25.885	0.160	25.725	15	8				
May-25			0.4525	100%	100%	0.452	1.172	25.737	0.160	25.577	15	1	group 1	south	Fixed-Long	40
May-25			0.4525	100%	100%	0.452	1.172	25.737	0.160	25.577	15	2				
			0.0000			0.453	1.172	25.787	0.160	25.627	15	3	group 2	south	Fixed-Long	40
			0.0000			0.453	1.172	25.787	0.160	25.627	15	4				
			0.0000			0.453	1.172	25.786	0.160	25.626	15	5	group 3	south	Fixed-Long	40
			0.0000			0.453	1.172	25.786	0.160	25.626	15	6				
May-25			0.4551	100%	100%	0.455	1.172	25.885	0.160	25.725	15	7	group 4	south	Fixed-Long	40
May-25			0.4551	100%	100%	0.455	1.172	25.885	0.160	25.725	15	8				
Apr-25			0.4525	100%	100%	0.452	1.172	25.737	0.160	25.577	15	1	group 1	North	Fixed-Long	41
Apr-25			0.4525	100%	100%	0.452	1.172	25.737	0.160	25.577	15	2				
			0.0000			0.453	1.172	25.787	0.160	25.627	15	3	group 2	North	Fixed-Long	41
			0.0000			0.453	1.172	25.787	0.160	25.627	15	4				
			0.0000			0.453	1.172	25.786	0.160	25.626	15	5	group 3	North	Fixed-Long	41
			0.0000			0.453	1.172	25.786	0.160	25.626	15	6				
Apr-25			0.4551	100%	100%	0.455	1.172	25.885	0.160	25.725	15	7	group 4	North	Fixed-Long	41
Apr-25			0.4551	100%	100%	0.455	1.172	25.885	0.160	25.725	15	8				
May-25			0.4525	100%	100%	0.452	1.172	25.737	0.160	25.577	15	1	group 1	south	Fixed-Long	42
May-25			0.4525	100%	100%	0.452	1.172	25.737	0.160	25.577	15	2				
			0.0000			0.453	1.172	25.787	0.160	25.627	15	3	group 2	south	Fixed-Long	42
			0.0000			0.453	1.172	25.787	0.160	25.627	15	4				
			0.0000			0.453	1.172	25.786	0.160	25.626	15	5	group 3	south	Fixed-Long	42
			0.0000			0.453	1.172	25.786	0.160	25.626	15	6				
May-25			0.4551	100%	100%	0.455	1.172	25.885	0.160	25.725	15	7	group 4	south	Fixed-Long	42
May-25			0.4551	100%	100%	0.455	1.172	25.885	0.160	25.725	15	8				
Apr-25			0.4525	100%	100%	0.452	1.172	25.737	0.160	25.577	15	1	group 1	North	Fixed-Long	43
Apr-25			0.4525	100%	100%	0.452	1.172	25.737	0.160	25.577	15	2				
May-25			0.4533	100%	100%	0.453	1.172	25.787	0.160	25.627	15	3	group 2	North	Fixed-Long	43
May-25			0.4533	100%	100%	0.453	1.172	25.787	0.160	25.627	15	4				
May-25			0.4533	100%	100%	0.453	1.172	25.786	0.160	25.626	15	5	group 3	North	Fixed-Long	43
May-25			0.4533	100%	100%	0.453	1.172	25.786	0.160	25.626	15	6				
Apr-25			0.4551	100%	100%	0.455	1.172	25.885	0.160	25.725	15	7	group 4	North	Fixed-Long	43
Apr-25			0.4551	100%	100%	0.455	1.172	25.885	0.160	25.725	15	8				
May-25			0.4525	100%	100%	0.452	1.172	25.737	0.160	25.577	15	1	group 1	south	Fixed-Long	44
May-25			0.4525	100%	100%	0.452	1.172	25.737	0.160	25.577	15	2				
			0.0000			0.453	1.172	25.787	0.160	25.627	15	3	group 2	south	Fixed-Long	44
			0.0000			0.453	1.172	25.787	0.160	25.627	15	4				
			0.0000			0.453	1.172	25.786	0.160	25.626	15	5	group 3	south	Fixed-Long	44
			0.0000			0.453	1.172	25.786	0.160	25.626	15	6				
May-25			0.4551	100%	100%	0.455	1.172	25.885	0.160	25.725	15	7	group 4	south	Fixed-Long	44
May-25			0.4551	100%	100%	0.455	1.172	25.885	0.160	25.725	15	8				
Apr-25			0.4525	100%	100%	0.452	1.172	25.737	0.160	25.577	15	1	group 1	North	Fixed-Long	45
Apr-25			0.4525	100%	100%	0.452	1.172	25.737	0.160	25.577	15	2				
May-25			0.4533	100%	100%	0.453	1.172	25.787	0.160	25.627	15	3	group 2	North	Fixed-Long	45
May-25			0.4533	100%	100%	0.453	1.172	25.787	0.160	25.627	15	4				
May-25			0.4533	100%	100%	0.453	1.172	25.786	0.160	25.626	15	5	group 3	North	Fixed-Long	45
May-25			0.4533	100%	100%	0.453	1.172	25.786	0.160	25.626	15	6				
Apr-25			0.4551	100%	100%	0.455	1.172	25.885	0.160	25.725	15	7	group 4	North	Fixed-Long	45
Apr-25			0.4551	100%	100%	0.455	1.172	25.885	0.160	25.725	15	8				
May-25			0.4525	100%	100%	0.452	1.172	25.737	0.160	25.577	15	1	group 1	south	Fixed-Long	46
May-25			0.4525	100%	100%	0.452	1.172	25.737	0.160	25.577	15	2				
May-25			0.4533	100%	100%	0.453	1.172	25.787	0.160	25.627	15	3	group 2	south	Fixed-Long	46
May-25			0.4533	100%	100%	0.453	1.172	25.787	0.160	25.627	15	4				
May-25			0.4533	100%	100%	0.453	1.172	25.786	0.160	25.626	15	5	group 3	south	Fixed-Long	46
May-25			0.4533	100%	100%	0.453	1.172	25.786	0.160	25.626	15	6				
May-25			0.4551	100%	100%	0.455	1.172	25.885	0.160	25.725	15	7	group 4	south	Fixed-Long	46
May-25			0.4551	100%	100%	0.455	1.172	25.885	0.160	25.725	15	8				
Apr-25			0.4525	100%	100%	0.452	1.172	25.737	0.160	25.577	15	1	group 1	North	Fixed-Long	47
Apr-25			0.4525	100%	100%	0.452	1.172	25.737	0.160	25.577	15	2				
			0.0000			0.453	1.172	25.787	0.160	25.627	15	3	group 2	North	Fixed-Long	47
			0.0000			0.453	1.172	25.787	0.160	25.627	15	4				
			0.0000			0.453	1.172	25.786	0.160	25.626	15	5	group 3	North	Fixed-Long	47
			0.0000			0.453	1.172	25.786	0.160	25.626	15	6				
Apr-25			0.4551	100%	100%	0.455	1.172	25.885	0.160	25.725	15	7	group 4	North	Fixed-Long	47
Apr-25			0.4551	100%	100%	0.455	1.172	25.885	0.160	25.725	15	8				

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشحن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجزيرة
والقناة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .

بند رقم (71)

رقم الصب	النوع	النوع - ترميم النوع	group	رقم الكابل	number of strands	طول الكابل	الطول داخل (Anchor)	الطول الكلي	وزن المتر الكابولي (kg/m)	الوزن (طن)	نسبة التنفيذ %	نسبة حقن الكابلات %	الوزن الكلي (طن)	IR-NO	IR-DATE	Note
48	Fixed-Long	south	group 1	1	15	25.577	0.160	25.737	1.172	0.452	100%	100%	0.4525	A33304		

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)
Project Manager(GARB)

المكتب الاستشاري (سيمترا)
General Consultant(SYSTRA)

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (120-ب)	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المعيرة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم ³ بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة ولا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م ³ على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للمنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والأدوات والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. ارتفاع أعلي من 12 م من منسوب الأرض الطبيعية
-----------------	---

Notes	DATE	HAYPER LINK	الاجمالي (م.ط)	الطول (م)	العدد	
	05-Jun-24	IR\1	12.5	2.5	5	
	29-Jun-24	IR\2468.pdf	12.5	2.5	5	
	02-Jul-24	IR\3661.pdf	12.5	2.5	5	
	17-Jul-24	IR\3768.pdf	12.5	2.5	5	
	20-Jul-24	IR\3758.pdf	12.5	2.5	5	
	23-Jul-24	IR\3822.pdf	12.5	2.5	5	
	31-Jul-24	IR\3889.pdf	12.5	2.5	5	
	24-Aug-24	IR\4093.pdf	12.5	2.5	5	
	28-Aug-24	IR\4116.pdf	12.5	2.5	5	
	01-Sep-24	IR\9.2024	12.5	2.5	5	الجزيرة
			12.5	2.5	5	
			12.5	2.5	5	
			12.5	2.5	5	
			12.5	2.5	5	
			12.5	2.5	5	
			12.5	2.5	5	
	Sep-24	IR-4191	12.5	2.5	5	
	01-Oct-24	IR\IR-10.2024	50	2.5	20	
	Nov-24	IR\IR-11.2024	132.5	2.5	53	
	Dec-24	http://elsoadaa.com/rev-sharepoint.com/personal/yasmin_red%20a%20elsoadaa.com/Documents/IR\IR-12.2024	240	2.5	96	
	Jan-25		17.5	2.5	7	
	Jan-25		25.2	2.8	9	
	May-25	A\31(IR)\west land\Parapet\2.8	14	2.8	5	

المتبقي	المنفذ	الإجمالي (ع دد)	
0	256	256	عدد 2.5
50	14	64	عدد 2.8

679	679.2	الإجمالي (م.ط)
665		الإجمالي المستخلص السابق (م.ط)
14		الكمية الحالية (م.ط)

مهندس الهيئة (GARB)

مهندس المكتب الاستشاري (SYSTRA)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

م.م
التوقيع /

م.م
التوقيع /

م.م
التوقيع /

م.م
التوقيع /

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالجزيرة

121

ITEM	WEIGHT (ton) (LENGTH ≤ 12.0 M)	WEIGHT (ton) (LENGTH > 12.0 M)
PARPET	100.307	0.000
Stitching	7.866	0.000
Deck Slab	563.417	0.000
OCS	26.046	0.000
10 Cm Slabs	28.616	0.000
Diaph	7.252	0.000
Omega	475.136	0.000
Plinth	11.069	0.000
Recess	8.344	0.000
Pier head	172.692	0.000
Piers	292.253	0.000
PILE CAPS	1264.885	0.000
PILES	3241.700	0.000
TOTAL REINFORCEMENT WEIGHT (ton) =	6199.583	
REINFORCEMENT WEIGHT FOR BARS ≤ 12.0 M (ton) =	6199.000	
REINFORCEMENT WEIGHT FOR BARS > 12.0 M (ton) =	0.000	
الكمية المستخلص السابق	6195.000	
الكمية الحالية للمستخلص	4.000	

مدير المشروع (هينه)
الطرق والكباري

المكتب الاستشاري (سيسترا)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB) General Consultant(SYSTR)

Project Manager(SG)

Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالجزيرة

121

Deck Slab

AXES	R.FT WEIGHT Deck Slab(ton)	Number	RETIANION OF CRUB	Total R.FT WEIGHT (ton)	IR-DECK SLAB
86 87	40.38	1	0.2719	40.11	
87 88	40.38	1	0.2719	40.11	87-88
88 89	40.38	1	0.2719	40.11	
89 90	40.38	1	0.2719	40.11	89-90
90 91	40.38	1	0.2719	40.11	90-91
91 92	40.38	1	0.2719	40.11	
92 93	40.38	1	0.2719	40.11	131 (IR) Island Curb 92-93
93 94	40.38	1	0.2719	40.38	130 (IR) Island RFT Curb RFT 94-95
94 95	40.38	1	0.2719	40.38	131 (IR) Island
95 96	40.38	1	0.2719	40.38	131 (IR) Island
96 97	40.38	1	0.2719	40.38	128 (IR) Island Curb
97 98	40.38	1	0.2719	40.38	131 (IR) Island
98 99	40.38	1	0.2719	40.38	131 (IR) Island
99 100	40.38	1	0.2719	40.38	99-100
TOTAL				563.42	1.36

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)
Project Manager(GARB)

المكتب الاستشاري (سيسترا)
General Consultant(SYSTRA)

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالجزيرة

121

OCS REINFORCEMENT

AXE	WORK DONE	STATION OF OCS	NUMBER	TYPE	WEIGHT (ton)	Total R.FT WEIGHT (ton)
85-84		116-35	1	PP8	1.291	0
		116-36	1	PP7	1.021	0
87-86	1	116-37	1	PP8	1.291	1.291
	1	116-38	1	PP7	1.263	1.263
	1		1	AF	1.021	1.021
	1	117-01	1	PP8	1.291	1.291
	1		1	AF	1.021	1.021
	1		1	AF	1.021	1.021
	1	117-02	1	PP7	1.263	1.263
	1		1	AF	1.021	1.021
	1	117-03	1	AF	1.021	1.021
	1		1	PP8	1.291	1.291
	1	117-04	1	AF	1.021	1.021
	1		1	PP7	1.263	1.263
92-93	1	117-05	1	PP8	1.291	1.291
	1	117-06	1	PP7	1.263	1.263
94-95	1	117-07	1	PP8	1.291	1.291
	1	117-08	1	PP7	1.263	1.263
	1	117-09	1	AF	1.021	1.021
	1		1	PP8	1.291	1.291
	1	117-10	1	AF	1.021	1.021
	1		1	PP7	1.263	1.263
98-99	1	117-11	1	PP8	1.291	1.291
	1	117-12	1	PP7	1.263	1.263
		117-13	1	AF	1.021	0
			1	PP8	1.291	0
			1	AF	1.021	0
		117-14	1	AF	1.021	0
			1	PP7	1.263	0
			1	AF	1.021	0

TOTAL	22		30		34.996	26.046
-------	----	--	----	--	--------	--------

2.6

مدير المشروع (هينه)
الطرق والكباري

المكتب الاستشاري (سيسترا)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني
(SG)

Project
Manager(GARB)

General
Consultant(SYSTRA)

Project
Manager(SG)

Technical Office
Manager(SG)

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالجزيرة

121

10 CM SLAB

AXES	R.FT WEIGHT 10cm Slab(ton)	Number	Total R.FT WEIGHT (ton)	IR-10 CM SLAB	current
85 86	2.044	0	0		
86 87	2.044	1	2.044		2.044
87 88	2.044	1	2.044	87-88	
88 89	2.044	1	2.044		
89 90	2.044	1	2.044	89-90	
90 91	2.044	1	2.044	90-91	
91 92	2.044	1	2.044		2.044
92 93	2.044	1	2.044		2.044
93 94	2.044	1	2.044		2.044
94 95	2.044	1	2.044		2.044
95 96	2.044	1	2.044		
96 97	2.044	1	2.044		
97 98	2.044	1	2.044		
98 99	2.044	1	2.044		
99 100	2.044	1	2.044	99-100	
100 102	2.044	0	0		
			28.616		10.22

مدير المشروع (هينه
الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (سيسترا)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

project
Manager(GARB)

General
Consultant(SYSTRA)

roject Manager(SG)

Technical Office
Manager(SG)

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالجزيرة

121

Diaph

AXES	R.FT WEIGHT Diaph(ton)	Number	Total R.FT WEIGHT (ton)	IR-Diaph
86	0.259	1	0.259	
87	0.259	2	0.518	87
88	0.259	2	0.518	88
89	0.259	2	0.518	89
90	0.259	2	0.518	90
91	0.259	2	0.518	91
92	0.259	2	0.518	
93	0.259	2	0.518	
94	0.259	2	0.518	
95	0.259	2	0.518	
96	0.259	2	0.518	
97	0.259	2	0.518	97
98	0.259	2	0.518	98
99	0.259	2	0.518	99
100	0.259	1	0.259	100
			7.252	

مدير المشروع (هينه)
الطرق والكباري

Project
Manager(GARB)

م.
التوقيع

المكتب الاستشاري (سيسترا)

General
Consultant(SY
(STRA

م.
التوقيع

مدير المشروع (SG)

Project Manager(SG)

م.
التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office
Manager(SG)

م.
التوقيع

121

BRIDGE	Axe	WEIGHT of one side	NUMBER of Sides		Total	IR	IR-DATE	2nd IR	2nd IR-DATE
			South Direction	North Direction					
ISLAND	90-89	0.437	1,000	0	0.437	\A\MS\2006\02\DATA\enrich\90-89	Apr-25		
ISLAND	91-90	0.437	1,000	0	0.437	\A\MS\2006\02\DATA\enrich\91-90	Apr-25		
ISLAND	92-91	0.437	1,000	0	0.437	\A\MS\2006\02\DATA\enrich\92-91	Apr-25		
ISLAND	93-92	0.437	1,000	1	0.874	\A\MS\2006\02\DATA\enrich\93-92	Mar-25	\A\MS\2006\02\DATA\enrich\93-92	May-25
ISLAND	94-93	0.437	1,000	1	0.874	\A\MS\2006\02\DATA\enrich\94-93	Mar-25	\A\MS\2006\02\DATA\enrich\94-93	Apr-25
ISLAND	95-94	0.437	1,000	1	0.874	\A\MS\2006\02\DATA\enrich\95-94	Mar-25	\A\MS\2006\02\DATA\enrich\95-94	Apr-25
ISLAND	96-95	0.437	1,000	1	0.874	\A\MS\2006\02\DATA\enrich\96-95	Feb-25	\A\MS\2006\02\DATA\enrich\96-95	Apr-25
ISLAND	97-96	0.437	1,000	1	0.874	\A\MS\2006\02\DATA\enrich\97-96	Feb-25	\A\MS\2006\02\DATA\enrich\97-96	Apr-25
ISLAND	98-97	0.437	1,000	1	0.874	\A\MS\2006\02\DATA\enrich\98-97	Feb-25	\A\MS\2006\02\DATA\enrich\98-97	Apr-25
ISLAND	99-98	0.437	1,000	1	0.874	\A\MS\2006\02\DATA\enrich\99-98	Feb-25	\A\MS\2006\02\DATA\enrich\99-98	Apr-25
ISLAND	100-99	0.437	1,000		0.437	\A\MS\2006\02\DATA\enrich\100-99	Jan-25		
TOTAL (ton)					7.866	7.393	0.473		

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالجزيرة

121

PARPET

BRIDGE		WEIGHT	NUMBER	Recess	IR	IR-DATE
ISLAND	2.5	0.334	5	1.670	RFT-IR\PARPET\1	Jun-24
ISLAND	2.5	0.334	5	1.670	RFT-IR\PARPET\IR-246S.pdf	Jun-24
ISLAND	2.5	0.334	25	8.350	RFT-IR\PARPET\7.2024	Jul-24
ISLAND	2.5	0.334	10	3.340	RFT-IR\PARPET\8.2024	Aug-24
ISLAND	2.5	0.334	30	10.020	RFT-IR\PARPET\IR-9.2024	Sep-24
ISLAND	2.5	0.334	5	11.167		
ISLAND	2.5	0.334	20	6.680	RFT-IR\PARPET\IR-10.2024	Oct-24
ISLAND	2.5	0.334	53	17.702	https://elheadgroup-my.sharepoint.com/personal/	Nov-24
ISLAND	2.5	0.334	96	32.064		
ISLAND	2.5	0.334	7	2.338		Jan-25
ISLAND	2.8	0.379	9	3.411		Jan-25
ISLAND	2.8	0.379	5	1.895	الاسم المفضل لاند\Parapet\2.8	May-25
TOTAL (ton)				100.307	98.412	1.895

مدير المشروع (هينه)
الطرق والكباري

project
Manager(GARB)

م.
التوقيع

المكتب الاستشاري (سيسترا)

General
Consultant(SYSTR)

م.
التوقيع

مدير المشروع (SG)

roject Manager(SG)

م.
التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالجزيرة

121

Recess

BRIDGE	AXES		Recess	IR-NO	IR-DATE
GIRDER NO.01	99-100 LEFT	MS-S26.1-GLX-001	0.298	RFT- IR\OMEGA\RECESS\5.2024	May-24
GIRDER NO.02	98-99 LEFT	MS-S26.1-GLX-002	0.298		
GIRDER NO.03	90-91 LEFT	MS-S26.1-GLX-003	0.298		
GIRDER NO.04	92-93 LEFT	MS-S26.1-GLX-004	0.298		
GIRDER NO.05	88-89 LEFT	MS-S26.1-GLX-005	0.298		
GIRDER NO.06	94-95 LEFT	MS-S26.1-GLX-006	0.298		
GIRDER NO.07	96-97 LEFT	MS-S26.1-GLX-007	0.298		
GIRDER NO.08	96-97 LEFT	MB-S26.1-FGT- 001	0.298		
GIRDER NO.09	94-95 RIGHT	MB-S26.1-FGT- 002	0.298		
GIRDER NO.10	96-97 RIGHT	MB-S26.1-GLX-008	0.298		
GIRDER NO.11	97-98 LEFT	MB-S26.1-FGT- 003	0.298		
GIRDER NO.12	90-91 RIGHT	MB-S26.1-FGT- 004	0.298		
GIRDER NO.13	92-93 RIGHT	MB-S26.1-FGT- 005	0.298		
GIRDER NO.14	89-90RIGHT	MB-S26.1-FGT- 006	0.298		
GIRDER NO.15	95-96	MB-S26.1-GLX-009	0.298		
GIRDER NO.16	93-94	MB-S26.1-GLX-010	0.298		
GIRDER NO.17	97-98	MB-S26.1-GLX-011	0.298		
GIRDER NO.18	88-89	MB-S26.1-FGT- 007	0.298		
GIRDER NO.19	99-100	MB-S26.1-FGT- 008	0.298		
GIRDER NO.20	91-92	MB-S26.1-FGT- 009	0.298		
GIRDER NO.21	87-88	MB-S26.1-GLX-012	0.298		
Girder-022	97-98	MB-S26.1-FGT- 010	0.298		
Girder-023	95-96	MB-S26.1-FGT- 011	0.298		
Girder-024	94-93	MB-S26.1-FGT- 012	0.298		
Girder-025	89-90	MB-S26.1-GLX-013	0.298		
Girder-026	87-88	MB-S26.1-FGT- 013	0.298		
Girder-027	87-86	MB-S26.1-GLX-014	0.298	RFT-IR\OMEGA\RECESS\5.2024-3522.pdf	Jun-24
Girder-028	88-87	MB-S26.1-FGT- 014	0.298	RFT-IR\OMEGA\RECESS\5.2024-3522.pdf	Jun-24
TOTAL (ton)			8.344		

مدير المشروع (هينه)
الطرق والكباري

مدير المشروع (SG) المكتب الاستشاري (سيسترا)

مدير المكتب الفني (SG)

Project
Manager(GARB)

General
Consultant(SYSTRA)

Project
Manager(SG)

Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالجزيرة

121

Omega

BRIDGE	AXES		R.FT WEIGHT FOR Omega (ton)	Number of Omega	Total R.FT WEIGHT FOR Omega (ton)	IR-NO	IR-DATE
GIRDER NO.01	99-100 LEFT	MS-S26.1-GLX-001	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\B-2185	15-Jul-23
GIRDER NO.02	98-99 LEFT	MS-S26.1-GLX-002	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\B-2186	19-Aug-23
GIRDER NO.03	90-91 LEFT	MS-S26.1-GLX-003	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\B-2250	23-Aug-23
GIRDER NO.04	92-93 LEFT	MS-S26.1-GLX-004	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\B-2251	11-Oct-23
GIRDER NO.05	88-89 LEFT	MS-S26.1-GLX-005	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\B-2252	21-Oct-23
GIRDER NO.06	94-95 LEFT	MS-S26.1-GLX-006	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\B-2416	28-Oct-23
GIRDER NO.07	96-97 LEFT	MS-S26.1-GLX-007	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\B-2417	4-Nov-23
GIRDER NO.08	96-97 LEFT	MB-S26.1-FGT-001	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\FGT-Grider	8-Nov-23
GIRDER NO.09	94-95 RIGHT	MB-S26.1-FGT-002	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\FGT-Grider	12-Nov-23
GIRDER NO.10	96-97 RIGHT	MB-S26.1-GLX-008	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\B-2418	18-Nov-23
GIRDER NO.11	97-98 LEFT	MB-S26.1-FGT-003	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\FGT-Grider	26-Nov-23
GIRDER NO.12	90-91 RIGHT	MB-S26.1-FGT-004	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\FGT-Grider	26-Nov-23
GIRDER NO.13	92-93 RIGHT	MB-S26.1-FGT-005	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\FGT-Grider	28-Nov-23
GIRDER NO.14	89-90RIGHT	MB-S26.1-FGT-006	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\FGT-Grider	30-Nov-23
GIRDER NO.15	95-96	MB-S26.1-GLX-009	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\B-2419	11-Dec-23
GIRDER NO.16	93-94	MB-S26.1-GLX-010	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\B-2420	24-Dec-23
GIRDER NO.17	97-98	MB-S26.1-GLX-011	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\B-2421	1-Jan-24
GIRDER NO.18	88-89	MB-S26.1-FGT-007	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\FGT-Grider	4-Jan-24
GIRDER NO.19	99-100	MB-S26.1-FGT-008	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\FGT-Grider	8-Jan-24
GIRDER NO.20	91-92	MB-S26.1-FGT-009	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\FGT-Grider	18-Jan-24
GIRDER NO.21	87-88	MB-S26.1-GLX-012	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\B-2422	28-Jan-24
Girder-022	97-98	MB-S26.1-FGT-010	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\FGT-Grider	7-Feb-24
Girder-023	95-96	MB-S26.1-FGT-011	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\FGT-Grider	14-Feb-24
Girder-024	94-93	MB-S26.1-FGT-012	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\FGT-Grider	28-Apr-24
Girder-025	89-90	MB-S26.1-GLX-013	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\B-3315	4-May-24
Girder-026	87-88	MB-S26.1-FGT-013	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\FGT-Grider	12-May-24
Girder-027	86-87	MB-S26.1-GLX-014	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\B-3316	25-May-24
Girder-028	86-88	MB-S26.1-FGT-014	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\FGT-Grider	29-May-24
Girder-029		MB-S26.1-FGT-015	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\FGT-Grider	26-Oct-24
Girder-030		MB-S26.1-GLX-015	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\B-3317	27-Oct-24
Girder-031		MB-S26.1-GLX-016	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\B-3318	15-Dec-24
Girder-032		MB-S26.1-GLX-016	14.848	1	14.848	RFT-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\B-3319	1-Jan-25

TOTAL (ton)			475.136	14.848	
-------------	--	--	---------	--------	--

مدير المشروع (هينه الطرق والكباري)
roject Manager(GARB)

م.
التوقيع

المكتب الاستشاري (سيسترا)
General Consultant(SYSTRA)

م.
التوقيع

مدير المشروع (SG)
roject Manager(SG)

م.
التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالجزيرة

121

Plinth

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT FOR plinth (ton)	Number of plinth	Total R.FT WEIGHT FOR plinth (ton)	IR-NO	IR-DATE
ISLAND ZONE	100	0.659	1	0.659		
	99	0.659	1	0.659		
	98	0.659	1	0.659		
	97	0.659	1	0.659		
	96	0.659	1	0.659		
	95	0.659	1	0.659	RFT-IRVPLINTHP-95	17-Sep-2023
	94	0.659	1	0.659	RFT-IRVPLINTHP-94VR-2370.pdf	13/1/2024
	93	0.659	1	0.659	RFT-IRVPLINTHP-93VR-3356.pdf	17-Jan-2024
	92	0.659	1	0.659	RFT-IRVPLINTHP-92VR-3410.pdf	20-Mar-2024
	91	0.659	1	0.659	RFT-IRVPLINTHP-91VR-3421.pdf	26-Mar-2024
	90	0.659	1	0.659	RFT-IRVPLINTHP-90VR-3458.pdf	1-Apr-2024
	89	0.659	1	0.659	RFT-IRVPLINTHP-89VR-3450.pdf	28-Apr-2024
	88	0.659	1	0.659	RFT-IRVPLINTHP-88VR-3478.pdf	2-May-2024
	87	0.659	1	0.659	RFT-IRVPLINTHP-87VR-3637.pdf	18-May-2024
	86	0.659	1	0.659	RFT-IRVPLINTHP-86VR-3596.pdf	25-May-2024
	85	1.191	1	1.191		
TOTAL (ton)				11.069		

مدير المشروع (هينه)
الطرق والكباري
Project
Manager(GARB)

المكتب الاستشاري (سيسترا)
General Consultant(SYSTRA)

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالجزيرة

121

pier head

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT FOR pile cap (ton)	Number of pile caps	Total R.FT WEIGHT FOR Piers (ton)	IR-NO	IR-DATE
ISLAND ZONE	AXE P-85	9.882	1.00	9.882	https://kibonulib.net/RFTHIRPIER-HEAD/IR-2396-005.pdf	Dec-24
	AXE P-86	10.130	1.00	10.130		16-Oct-2023
	AXE P-87	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-88	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-89	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-90	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-91	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-92	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-93	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-94	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-95	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-96	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-97	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-98	13.750	1.00	13.750		
	AXE P-99	13.750	1.00	13.750		
	AXE P-100	13.750	1.00	13.750		
TOTAL (ton)				172.692	9.882	

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

Project Manager(GARB)

م. التوقيع

المكتب الاستشاري (سينسترا)

General Consultant(SYSTRA)

م. التوقيع

مدير المشروع (SG)

Project Manager(SG)

م. التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office Manager(SG)

م. التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالجزيرة

121

piers

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT FOR pile cap (ton)	Number of pile caps	Total R.FT WEIGHT FOR Piers (ton)	IR-NO	IR-DATE
ISLAND ZONE	AXE P-85	18.090	1.00	18.090	HFI-IRAPIERAP-851P	26-Dec-23
	AXE P-86	17.309	1.00	17.309		
	AXE P-87	18.054	1.00	18.054		
	AXE P-88	17.480	1.00	17.480		
	AXE P-89	17.240	1.00	17.240		
	AXE P-90	18.240	1.00	18.240		
	AXE P-91	18.470	1.00	18.470		
	AXE P-92	18.084	1.00	18.084		
	AXE P-93	18.563	1.00	18.563		
	AXE P-94	18.563	1.00	18.563		
	AXE P-95	18.534	1.00	18.534		
	AXE P-96	18.908	1.00	18.908		
	AXE P-97	18.534	1.00	18.534		
	AXE P-98	18.708	1.00	18.708		
	AXE P-99	18.738	1.00	18.738		
	AXE P-100	18.738	1.00	18.738		
TOTAL (ton)				292.253		

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (سيسنرا)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB)

General Consultant(SYST (RA

Project Manager(SG)

Technical Office Manager(SG)

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالجزيرة

121

pile caps

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT FOR pile cap (ton)	Number of pile caps	Total R.FT WEIGHT FOR PILES (ton)	IR-NO	IR-DATE
ISLAND ZONE	AXE P-85	62.915	1	62.915	WORK INVOICE 111 PILE CAP/IR-2577.pdf	13-Nov-23
	AXE P-86	71.330	1	71.330	RFT-IR-PILE CAP/P-85/IR-2451 - Bottom RFT.pdf	28-Oct-23
	AXE P-87	87.280	1	87.280		
	AXE P-88	88.838	1	88.838		
	AXE P-89	89.724	1	89.724		
	AXE P-90	89.410	1	89.410		
	AXE P-91	92.170	1	92.170		
	AXE P-92	75.858	1	75.858		
	AXE P-93	75.858	1	75.858		
	AXE P-94	75.858	1	75.858		
	AXE P-95	75.858	1	75.858		
	AXE P-96	75.858	1	75.858		
	AXE P-97	75.402	1	75.402		
	AXE P-98	77.440	1	77.440		
	AXE P-99	75.543	1	75.543		
	AXE P-100	75.543	1	75.543		
TOTAL (ton)				1264.885		

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

Project Manager(GARB)

م.
التوقيع

المكتب الاستشاري (سيسترا)

General
Consultant(SYSTRA)

م.
التوقيع

مدير المشروع (SG)

Project Manager(SG)

م.
التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالجزيرة

121

piles				
BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT FOR PILES (ton)	Number of piles	Total R.FT WEIGHT FOR PILES (ton)
ISLAND ZONE	Test Pile	5.248	1	5.248
	AXE P-85 (48m)	11.317	12	135.804
	AXE P-86 (49m)	11.839	16	189.424
	AXE P-87 (49m)	11.766	20	235.320
	AXE P-88 (49m)	14.519	20	290.380
	AXE P-89 (49m)	14.519	20	290.380
	AXE P-90 (49m)	14.519	20	290.380
	AXE P-91 (49m)	14.519	20	290.380
	AXE P-92 (33m)	10.421	16	166.736
	AXE P-93 (33m)	10.421	16	166.736
	AXE P-94 (33m)	10.421	16	166.736
	AXE P-95 (31m)	9.993	16	159.888
	AXE P-96 (31m)	9.993	16	159.888
	AXE P-97 (37m)	10.850	1	10.850
	AXE P-97 (35m)	10.850	15	162.750
	AXE P-98 (35m)	10.850	16	173.600
	AXE P-99 (35m)	10.850	16	173.600
	AXE P-100 (35m)	10.850	16	173.600
TOTAL (ton)				3241.700

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (سيسترا)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB)

General Consultant(SYSTRA)

Project Manager(SG)

Technical Office Manager(SG)

م. التوقيع

م. التوقيع

م. التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (144) - حصر أعمال Earthing

\\31(R)\Island\Earthings\DS-880-Shop Drawing For Earthing System Slap & OCS.pdf

المحور	رقم طلب التسليم	بالعدد U Clamp	بالعدد Earth Point	Notes
P-92		0.00	0.00	
P-93-P92	\\31(R)\Island\Earthings\IR-6696.pdf	1.00	1.00	S
P-94-P-93	\\31(R)\Island\Earthings\IR-6827.pdf	2.00	2.00	s&n
P-95-P-94	\\31(R)\Island\Earthings\IR-6787.pdf	4.00	4.00	s&n
P-96-P-95	\\31(R)\Island\Earthings\IR-6767.pdf	2.00	2.00	s&n
P-97-P-96	\\31(R)\Island\Earthings\IR-6686.pdf	4.00	4.00	s&n
P-98-P-97	\\31(R)\Island\Earthings\IR-6687.pdf	2.00	2.00	s&n
P-99-P-98		4.00	4.00	s&n
P-100-P-99	\\IR\Island\CURB & OCS\IR-6127.pdf	2.00	2.00	s&n
الإجمالي (بالعدد)		21.00	21.00	13.00

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (سيسترا)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB)

General Consultant(SYSTRA)

Project Manager(SG)

Technical Office Manager(SG)

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقي (Box section) للهيكل العلوي فوق المجري المائي وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage)

160

المحور	الحجم الكلي (م ³)
P-104	1568.758
P-105	1424.570
P-106	1568.734
الإجمالي (م ³)	
4562.062	
4562.000	
4419.000	
143.000	
الكمية المستخلص السابق	
الكمية الحالية لمستخلص	

مدير المشروع (م)
الطرق والكباري

Project Manager(GARB)

م.
التوقيع

المكتب الاستشاري (ميسترا)

General Consultant(SYSTRA)

م.
التوقيع

مدير المشروع (SG)

Project Manager(SG)

م.
التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقي (Box section) للهيكل العلوى فوق المجرى المائى وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage)

160

PR-DATE	PR	الحجم (م ³)	القطاع	SEGMENT NO	NO
December 14, 2023	IR\POURING\P-106\01+VE\PR-174.pdf	23.000	السفلية	Segment 01 (+VE)	1
December 24, 2023	IR\POURING\P-106\01+VE\PR-178.pdf	51.070	الوحدات العلوية	Segment 01 (-VE)	1
December 14, 2023	IR\POURING\P-106\01+VE\PR-175.pdf	23.000	السفلية	Segment 02 (+VE)	2
December 24, 2023	IR\POURING\P-106\01+VE\PR-179.pdf	51.070	الوحدات العلوية	Segment 02 (-VE)	2
January 16, 2024	IR\POURING\P-106\02+VE\PR-195.pdf	21.150	السفلية	Segment 03 (+VE)	3
January 18, 2024	IR\POURING\P-106\02+VE\PR-197.pdf	49.680	الوحدات العلوية	Segment 03 (-VE)	3
January 16, 2024	IR\POURING\P-106\02+VE\PR-196.pdf	21.150	السفلية	Segment 04 (+VE)	4
January 18, 2024	IR\POURING\P-106\02+VE\PR-198.pdf	49.680	الوحدات العلوية	Segment 04 (-VE)	4
May 4, 2024	IR\POURING\P-106\03+VE	67.877	TOTAL	Segment 05 (+VE)	5
May 4, 2024	IR\POURING\P-106\03+VE	67.877	TOTAL	Segment 05 (-VE)	5
May 25, 2024	IR\POURING\P-106\04+VE	17.440	السفلية	Segment 06 (+VE)	6
May 26, 2024	IR\POURING\P-106\04+VE\PR-245.pdf	47.730	الوحدات العلوية	Segment 06 (-VE)	6
May 25, 2024	IR\POURING\P-106\04+VE	17.440	السفلية	Segment 07 (+VE)	7
May 26, 2024	IR\POURING\P-106\04+VE\PR-245.pdf	47.730	الوحدات العلوية	Segment 07 (-VE)	7
July 29, 2024	IR\POURING\P-106\05+VE	73.180	TOTAL	Segment 08 (+VE)	8
July 29, 2024	IR\POURING\P-106\05+VE	73.180	TOTAL	Segment 08 (-VE)	8
August 5, 2024	IR\POURING\P-106\06	76.370	TOTAL	Segment 09 (+VE)	9
August 12, 2024	IR\POURING\P-106\06	76.370	TOTAL	Segment 09 (-VE)	9
August 28, 2024	IR\POURING\P-106\07	67.170	تاكامل	Segment 10 (+VE)	10
September 2, 2024	IR\POURING\P-106\07	67.170	تاكامل	Segment 10 (-VE)	10
September 15, 2024	IR\POURING\P-106\08	65.970	total	Segment 11 (+VE)	11
September 18, 2024	IR\POURING\P-106\08	0.400	inverted beam	Segment 11 (-VE)	11
October 5, 2024	IR\POURING\P-106\09	65.780	total	Segment 12 (+VE)	12
October 29, 2024	IR\POURING\P-106\09	6.390	Blister	Segment 12 (-VE)	12
November 20, 2024	IR\POURING\P-106\10	65.070	total	Segment 13 (+VE)	13
October 29, 2024	IR\POURING\P-106\10	6.390	Blister	Segment 13 (-VE)	13
November 20, 2024	IR\POURING\P-106\11	65.070	total	Segment 14 (+VE)	14
Dec-24	IR\POURING\P-106\11	6.390	Blister	Segment 14 (-VE)	14
		11.810	السفلية	Segment 15 (+VE)	15
		6.390	Blister	Segment 15 (-VE)	15
		53.020	العلوية	Segment 16 (+VE)	16
		6.390	Blister	Segment 16 (-VE)	16
		71.025	total	Segment 17 (+VE)	17
		71.075	total	Segment 17 (-VE)	17
		1568.734	الإجمالي (م ³)		

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)
Project Manager (GARB)
التوقيع

المكتب الاستشاري (سيترا)
General Consultant (SYSTRA)
التوقيع

مدير المشروع (SG)
Project Manager (SG)
التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager (SG)
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ صب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقي (Box section) للهيكل العلوي فوق المجرى المائي وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage)

160

P-105

PR-DATE	PR	الحجم (م³)	القطاع	SEGMENT NO	NO	
		49.680	الوحدات , العلوية	Segment 01 (+VE)	1	
October 20, 2024	IR\POURING\P-105\01\PR-361.pdf	23.000	السفلية			
		49.680	الوحدات , العلوية	Segment 01 (-VE)		
October 26, 2024	IR\POURING\P-105\01\PR-366.pdf	23.000	السفلية		2	
Nov-24	https://elsoadaagroup-my.sharepoint.com/personal/yasmin_reda_elsodaad_com/Documents/EET-SG-INVOICE%2024/Nile/160-RC.BOX%20SECTION/IR\POURING\P-105/02	21.150	السفلية	Segment 02 (+VE)		
		49.680	الوحدات , العلوية			
		21.150	السفلية	Segment 02 (-VE)		
		49.680	الوحدات , العلوية			
Dec-24	reda_elsodaad.com/Documents/QS/160/المائي/20	67.877	TOTAL	Segment 03 (+VE)	3	
		67.877	TOTAL	Segment 03 (-VE)		
Jan-25		65.178	TOTAL	Segment 04 (+VE)	4	
		65.178	TOTAL	Segment 04 (-VE)		
Feb-25	..\\Nile\105\pr\PR-483.pdf	73.184	السفلية	Segment 05 (+VE)	5	
		73.184	السفلية	Segment 05 (-VE)		
		..\\Nile\105\pr\SEG06	76.370	السفلية	Segment 06 (+VE)	6
			76.370	السفلية	Segment 06 (-VE)	
March 1, 2025	..\\28 (IR)\Nile\pr\seg07	67.156	بالكامل	Segment 07 (+VE)	7	
March 2, 2025		6.387	Blister	Segment 07 (-VE)		
March 3, 2025	..\\28 (IR)\Nile\pr\seg08	67.156	بالكامل		8	
March 4, 2025		6.387	Blister			
		65.517	total	Segment 08 (+VE)		
		6.387	Blister	Segment 08 (+VE)		
April 1, 2025	..\\30 (IR)\Nile River\105\seg09 pr	65.517	total		9	
		6.387	Blister			
		63.159	total	Segment 09 (+VE)		
		6.391	Blister	Segment 09 (-VE)		
May 1, 2025	..\\31 (IR)\Nile\Pouring\SEG10	63.159	total		9	
		6.391	Blister			
		64.775	total	Segment 10 (+VE)		
		6.394	Blister	Segment 10 (-VE)		
142.338		1424.570	الإجمالي (م³)			

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)
Project Manager(GARB)

المكتب الاستشاري (سبسترا)
General Consultant(SYSTRA)

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقي (Box section) للهيكل العلوي فوق المجرى المائي وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage)

160

P-104

PR-DATE	PR	الحجم (م ³)	القطاع	SEGMENT NO	NO
October 4, 2023	IR\POURING\P-104\01+VE\PR-127 - Pouring For Bottom Slap.pdf	23.000	السفلي	Segment 01 (+VE)	1
October 10, 2023	IR\POURING\P-104\01+VE\PR-130 - Pouring For Top Slap & WFB.pdf	51.070	الويبات , العلوي	Segment 01 (-VE)	
October 4, 2023	IR\POURING\P-104\01+VE\PR-128 - Pouring For Bottom Slap.pdf	23.000	السفلي	Segment 02 (+VE)	2
October 10, 2023	IR\POURING\P-104\01+VE\PR-131 - Pouring For Top Slap & WFB.pdf	51.070	الويبات , العلوي	Segment 02 (-VE)	
October 19, 2023	IR\POURING\P-104\02+VE\PR-134 - Pouring For Bottom Slap.pdf	21.150	السفلي	Segment 03 (+VE)	3
October 30, 2023	IR\POURING\P-104\02+VE\PR-140 - Top Web.pdf	49.680	الويبات , العلوي	Segment 03 (-VE)	
October 19, 2023	IR\POURING\P-104\02+VE\PR-135 - Pouring For Bottom Slap.pdf	21.150	السفلي	Segment 04 (+VE)	4
October 30, 2023	IR\POURING\P-104\02+VE\PR-141 - Top, Web.pdf	49.680	الويبات , العلوي	Segment 04 (-VE)	
November 21, 2023	IR\POURING\P-104\03+VE	67.877	بالكامل	Segment 05 (+VE)	5
November 21, 2023	IR\POURING\P-104\03+VE	67.877	بالكامل	Segment 05 (-VE)	
December 5, 2023	IR\POURING\P-104\04+VE\PR-169.pdf	65.178	بالكامل	Segment 06 (+VE)	6
December 5, 2023	IR\POURING\P-104\04+VE\PR-170.pdf	65.178	بالكامل	Segment 06 (-VE)	
January 9, 2024	IR\POURING\P-104\05+VE\PR-190.pdf	73.184	بالكامل	Segment 07 (+VE)	7
January 9, 2024	IR\POURING\P-104\05+VE\PR-191.pdf	73.184	بالكامل	Segment 07 (-VE)	
March 26, 2024	IR\POURING\P-104\06\PR-211(+VE).pdf	15.550	السفلي	Segment 08 (+VE)	8
March 26, 2024	IR\POURING\P-104\06\PR-211(+VE).pdf	6.310	Blister	Segment 08 (-VE)	
April 2, 2024	IR\POURING\P-104\06\PR-213(TOP,WEB+VE).pdf	54.510	الويبات , العلوي	Segment 09 (+VE)	9
March 26, 2024	IR\POURING\P-104\06\PR-212(-VE).pdf	15.550	السفلي	Segment 09 (-VE)	
April 2, 2024	IR\POURING\P-104\06	54.510	الويبات , العلوي	Segment 10 (+VE)	10
May 7, 2024	IR\POURING\P-104\07+VE	67.170	بالكامل	Segment 10 (-VE)	
May 14, 2024	IR\POURING\P-104\07+VE	6.700	Blister	Segment 11 (+VE)	11
May 7, 2024	IR\POURING\P-104\07+VE	67.170	بالكامل	Segment 11 (-VE)	
May 14, 2024	IR\POURING\P-104\07+VE	6.700	Blister	Segment 12 (+VE)	12
July 31, 2024	IR\POURING\P-104\08	65.970	total	Segment 12 (-VE)	
July 31, 2024	IR\POURING\P-104\08	0.400	inverted beam	Segment 13 (+VE)	13
July 31, 2024	IR\POURING\P-104\08	65.780	total	Segment 13 (-VE)	
July 31, 2024	IR\POURING\P-104\09	6.390	Blister	Segment 14 (+VE)	14
July 31, 2024	IR\POURING\P-104\09	65.070	total	Segment 14 (-VE)	
August 27, 2024	IR\POURING\P-104\10	6.390	Blister	Segment 15 (+VE)	15
August 27, 2024	IR\POURING\P-104\10	64.830	total	Segment 15 (-VE)	
September 11, 2024	IR\POURING\P-104\11	6.390	Blister	Segment 16 (+VE)	16
September 11, 2024	IR\POURING\P-104\11	71.025	total	Segment 16 (-VE)	
		71.075	total	Segment 17 (+VE)	17
			total	Segment 17 (-VE)	
		1568.758	الإجمالي (م ³)		

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)
Project Manager(GARB)

المكتب الاستشاري (سيمسترا)
General Consultant(SYSTRA)

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كورني جنوب حلاوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالقرى الكمية خرسانية مساحة لزوم CAST IN SITU Box section بحوزي النيل بنظام المسبة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدبب مكوني وعلى الاقل المقاومة المبردة المكسي القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/م³ بعد 28 يوم من التسبي بالطينية والا يقل محفوري الاسمنت عن 440 كجم/م³ على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام طلاءات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وحماية السليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتخمر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والدم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والوصصفات الفنية و الزروعات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندسي المشرف ولتتبع حالات سقي الإجهاد ولا تشمل المسبة

161

المحور	الحجم الكلي (م ³)	الإجمالي (م ³)	الكمية المستخلص السائق	الكمية الحالية مستخلص
P-104	644.034			
P-105	644.034			
P-106	644.034			
106-107	119.305			
103-104	606.425			
103-102	886.280			
82-85	1721.749			
	5265.861			
	5000.000			
	4391.000			
	609.000			

مدير المشروع (فنية الطرق والكباري)
Project Manager(GARB)

المكتب الاستشاري (مستشار)
General Consultant(SYSTR A)

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

مشروع إقطار الكهربي السريخ - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالمر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section يجرى النيل بنظام المسد مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى الأقل المقاومة المعيرة للمكبب الخرساني المسلحة عن 550 كجم/سم² بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الرافعة عن 440 كجم/سم³ على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام أضافات خامة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتصحر والتسوس يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والتفريغ وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والموصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ولا تغفل حديد التسليح ولا تشمل كالات سق الاجهاد ولا تشمل المسمة

161

IR-DATE	IR	الحجم (م ³)	المنفذ	توزيع الحجم (م ³)	الحجم الكلي (م ³)	المحور
	\\IR\Nile\LongSpan\PR-496.pdf	348.095	From Axe 85 to 83 L=96.5m	541.080	Bottom	
		0.000	From Axe 83 to 82 L=53.5m			
	\\IR\Nile\LongSpan\PR-301\Nile River\PR\Web Long	450.234	From Axe 85 to 84 L=66m	1023.260	Web	2676.310
		208.060	From Axe 84 to 83 L=30.5m			82-85
		0.000	From Axe 83 to 82 L=53.5m			
		713.360	From Axe 85 to 83 L=96.5m	1111.970	Top	
		0.000	From Axe 83 to 82 L=53.5m			
		1721.749			الإجمالي (م ³)	

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

Project Manager(GARB)

المكبب الاستشاري (سيسترا)

General Consultant(SYSTRA)

التوقيع



التوقيع

مدير المشروع (SG)

Project Manager(SG)

مدير المكبب الفني (SG)

Technical Office Manager(SG)

التوقيع



التوقيع



مشروع لقطار الكهربائي السريع - كورني جنوب حلمان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالمر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN situ Box section يجرى النيل بنظام المسمة مع تصميم الخطة الجسائية على أن يكون الخط و الزمان ميكانيكي وعلى الأقل المقاومة المبرزة للمكبسي القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم² بعد 28 يوم من الصبي والطبيعة والأقل محتوي الأسمنت عن 440 كجم/سم³ على أن تكون الخرسانة ذات سطح امسر (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للمعمر والسعر يشمل تصميم الخطة وعمل الشدات والقدم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وانقذة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كابرل سيق الاجهاد ولا تشمل الدفعة

161

IR-DATE	IR	الحجم (م ³)	النسبة	الحجم الكلي (م ³)	المحور
Mar-25	\\28 (IR)\nile\Simple span\PR	130.770	Bottom	886.280	102-103
May-25	\\31 (IR)\nile\Pouring	362.46	Web&Diaphragm		
May-25	102-103	393.05	Top		
755.51		886.280	الإجمالي (م ³)		

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

Project Manager(GARB)

المكتب الاستشاري (سينترا)

General Consultant(SYSTRA)

مدير المشروع (SG)

Project Manager(SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office Manager(SG)

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالمر المكعب خرسانة مسلحة لوزم CAST IN SITU Box section بجري النيل بنظام الدوسة مع تصميم الخطة الخرسانية على أن يكون الخلط والامك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المبرزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم³ بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة ولا يقل محتوي الاسمنت عن 440 كجم/م³ على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للمختبر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل القنات والفرم وعمل القنات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا لشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كدالات سيق الاجزاء ولا تشمل الدوسة

IR-DATE	IR	الحجم (م ³)	النسبة	الحجم الكلي (م ³)	المحور
Jan-25		119.305	Bottom	606.000	103-104
Feb-25	\\VIR\Nile\103 - 104\PR\PR-507.ndf	487.120	Web & Top		
		606.425			الإجمالي (م ³)

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

Project Manager(GARB)

المكتب الاستشاري (سينسترا)

General Consultant(SYSTRA)

مدير المشروع (SG)

Project Manager(SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office Manager(SG)

م.م. التوقيع

م.م. التوقيع

م.م. التوقيع

م.م. التوقيع

مشروع إقطار الكهرمان السريخ - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالمر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بجري النيل بنظام الدسة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى الأقل المقاومة المبوبة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم³ بعد 28 يوم من الصب بالطبقة ولا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م³ على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) و إضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل المعدات والفرم وعمل المعدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المشراف والفئة لا تشمل جديد التسليح ولا تشمل كالات سبق الإيجاد ولا تشمل الدسة

161

IR-DATE	IR	الحجم (م ³)	النسبة	الحجم الكلي (م ³)	القطاع	الحجم الكلي (م ³)	المحور
July 19, 2023	<u>محضر اجتماع رقم (18)</u>	322.017	50%	المشده ونجارة الويات	المعليه	644.034	P-104
July 17, 2023	<u>PR-102</u>	82.558	50%		الديفرام		
August 1, 2023	<u>PR-107</u>	67.926	50%		الريبات		
August 1, 2023	<u>PR-107</u>	94.513	50%		الطويه		
August 12, 2023	<u>PR-108</u>	77.021	50%	154.042			
		644.034		644.034	الإجمالي (م³)		

مدير المشروع (جنيه الطرق و الكباري)

Project Manager(GARB)

المكتب الاستشاري (سيترا)

General Consultant(SYSTRA)

مدير المشروع (SG)

Project Manager(SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office Manager(SG)

التوقيع

م

التوقيع

322.877

التوقيع

م

التوقيع

م

مشروع القطار الكوراني السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالمر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بجدر النيل بنظام الدصة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخط و الدلك مكنكي وعلى ألا تقل المقاومة المكوني للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم³ بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة ولا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م³ على أن تكون الخرسانة ذات سطح ملمس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة المعمر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل المبادات والنم وعمل المبادات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للمروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعات وتطبيقات الجندس المشرف والفتة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كبلات سبق الإيجاد ولا تشمل الدصة

161

IR-DATE	IR	الحجم (م ³)	النسبة	الحجم الكلي (م ³)	انقطاع	الحجم الكلي (م ³)	المحور
January 9, 2024	IR\p-105\Pr-189.pdf	165.115	100%	165.115	المنافيه		
February 3, 2024	IR\p-105\Pr-202.pdf	135.852	100%	135.852	الدور لم		
February 29, 2024	IR\p-105\Pr-209.pdf	189.025	100%	189.025	الريبات		
		154.042	100%	154.042	الطريه		
		644.034		644.034	الإجمالي (م ³)		

مدير المشروع (هيئة الطرق و الكباري)
Project Manager(GARB)

المكتب الاستشاري (سيفترا)
General Consultant(SYSTRA)

التوقيع

التوقيع

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

التوقيع

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالمر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بجوزي النيل بنظام المسمة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك مكنيكي وعلى ألا تقل المقاومة الموزنة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم² بعد 28 يوم من الصب بالطينية ولا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م³ على أن تكون الخرسانة ذات سطح لمس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) و إضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات الممتدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للعمر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والدم والعمد الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كبلات سبق الإيجاد ولا تشمل المسمة

161

IR-DATE	IR	الحجم (م ³)	النسبة	الحجم الكلي (م ³)	القطاع	الحجم الكلي (م ³)	المحور
August 6, 2023	IR-222Z	322.017	50%	الشد وجاهه الوبيات			
August 28, 2023	PR-113	82.558	50%	165.115	المنقلبه		
September 18, 2023	PR-120	67.926	50%	135.852	النورام	644.034	106
September 18, 2023	PR-120	94.513	50%	189.025	الوبيات		
August 6, 2023	PR-129	77.021	50%	154.042	الطويه		
		644.034		644.034	الإجمالي (م ³)		

مدير المشروع (فئة الطرق و الكباري)
Project Manager (GARB)

المكتب الاستشاري (سيفترا)
General Consultant (SYSTRA)

التوقيع

التوقيع

مدير المشروع (SG)
Project Manager (SG)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager (SG)

التوقيع

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالتر: المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بجوزي النيل، بنظام الدسة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخطاط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة الموزعة للمكعب القياسي للخرسانة المسالحة عن 550 كجم/سم³ بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م³ على أن تكون الخرسانة ذات سطح ملمس (Fair Face) واستخدام إضافات خاضمة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للخضر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل اللدات والفرد وعمل اللدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفترة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كدالات سبق الإجابة ولا تشمل الدسة

IR-DATE	IR	الحجم المنفذ (م ³)	الحجم (م ³)	النسبة	الحجم الكلي (م ³)	المحور
May-25	119.31 (IR) Nile Pouring	119.305	119.305	Bottom	600.775	106-107
May-25	106-107	0.000	481.470	Web & Top	600.775	
119.31		119.305	600.775			الإجمالي (م ³)

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)
Project Manager (GARB)

المكتب الاستشاري (سينترا)
General Consultant (SYSTRA)

المكتب الاستشاري (سينترا)
General Consultant (SYSTRA)

مدير المشروع (SG)
Project Manager (SG)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager (SG)

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (164) - إجمالي حصر حديد التسليح - المجري المائي

ITEM	WEIGHT (ton) (LENGTH ≤ 12.0 M)	WEIGHT (ton) (LENGTH > 12.0 M)
OFF SHORE	356.802	0.000
Long Span	381.000	0.000
SEGMENT 106	390.053	0.000
SEGMENT 105	378.021	0.000
SEGMENT 104	385.897	0.000
STUMP	397.280	0.000
PIER HEAD	36.378	0.000
PLINTH	4.821	0.000
PIERS	324.545	0.000
PILE CAPS	1455.320	0.000
PILES	3410.297	0.000
TOTAL REINFORCEMENT WEIGHT (ton) =	7520.413	
REINFORCEMENT WEIGHT FOR BARS ≤ 12.0 M (ton) =	7520.0	
REINFORCEMENT WEIGHT FOR BARS > 12.0 M (ton) =	0.0	
الكمية المستخلص السابق	7314.0	
الكمية الحالية للمستخلص	206.0	

مدير المشروع (هيئة الطرق والكبارى)
Project Manager(GARB)

م.
التوقيع

المكتب الاستشاري (ميسنرا)
General Consultant(SYSTRA)

م.
التوقيع

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

م.
التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

[Signature]

[Signature]

[Signature]

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (164) - إجمالي حصر حديد (STUMP) - المجري المائي

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT (ton)	location	R.FT WEIGHT (ton)	NUMBER	Total R.FT WEIGHT (ton)	IR	DATE OF IR
Nile ZONE	P82-P85	601.990	bottom	290.000	68%	200.000	Δ.118 Nile Long Span 8.6102 off	Feb-25
			web ,Diaph	176.900	66%	100.000	Δ.128 Nile Long Span 10.6102 off	Mar-25
			top slab	135.090	60%	81.000	Δ.138 Nile River Long Span	Apr-25
TOTAL (ton)						381.000		

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

Project Manager(GARB)

التوقيع

المكتب الاستشاري (سيسترا)

General Consultant(SYSTRA)

التوقيع

مدير المشروع (SG)

Project Manager(SG)

التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office Manager(SG)

التوقيع

الحكومة

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (164) - إجمالي حصر حديد (STUMP) - المجرى المائي

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT (ton)	location	R.FT WEIGHT (ton)	NUMBER	Total R.FT WEIGHT (ton)	IR	DATE OF IR
Nile ZONE	P-103-P-104	142.544	bottom	50.000	100%	50.000		Dec-24
			web ,Diaph	33.340	100%	33.340		Jan-25
			top slab	59.204	100%	59.204	Δ 106W03103-104yrt108-6108.conf	Feb-25
Nile ZONE	P-102-P-103	171.258	bottom	50.000	100%	50.000	Δ 128 (R)2ndVcomp-5000RFT	Mar-25
			web ,Diaph	77.103	100%	77.103	Δ 13103W040RFT102-103	May-25
			top slab	44.155	100%	44.155		May-25
Nile ZONE	P-106-P-107	144.141	bottom	43.000	100%	43.000	Δ 1337 (R)2ndVcomp-6107	May-25
			web ,Diaph	45.000	100%			
			top slab	56.141	100%			
TOTAL (ton)						356.802	164.258	

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (ميسترا)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB)

General Consultant(SYSTRA)

Project Manager(SG)

Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م. الحلو

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (164) - إجمالي حصر حديد تسليح الأعمدة (PLINTH) - المجري المائي

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT (ton)	Number of Pier Head	%	Total R.FT WEIGHT FOR (ton)	IR NUMBER	DATE OF IR
Nile ZONE	P-102	0.628	1	100%	0.628		
Nile ZONE	P-103	1.395	1	100%	1.395	IR-RFT\PLINTH\IR-4120.pdf	9/28/2024
Nile ZONE	P-107	1.420	1	100%	1.420	IR-RFT\IR\Nile River\Plinth\107	4/30/2025
Nile ZONE	P-108	1.379	1	100%	1.379	IR-RFT\IR\Nile River\Plinth\108	5/1/2025
TOTAL (ton)					4.821		

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

Project Manager(GARB)

م.
التوقيع

المكتب الاستشاري (سيسترا)

General Consultant(SYSTR)

م.
التوقيع

مدير المشروع (SG)

Project Manager(SG)

م.
التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (164) - إجمالي حصر حديد تسليح الخوازيق (PILES) - المجري المائي

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT FOR PILES (ton)	Number of piles	Total R.FT WEIGHT FOR PILES (ton)
Nile ZONE	Test Pile (55M)	24.273	1	24.273
	P-102 (53M)	22.778	9	205.002
	P-103 (55M)	24.482	12	293.784
	P-104 (55M)	40.857	20	817.140
	P-105 (48M)	38.802	20	776.040
	P-106 (55M)	40.726	20	814.520
	P-107 (55M)	24.486	12	293.832
	P-108	20.634	9	185.706
TOTAL (ton)				3410.297

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

Project Manager(GARB)

م.
التوقيع

المكتب الاستشاري (سيسترا)

General
Consultant(SYSTRA)

م.
التوقيع

مدير المشروع (SG)

Project Manager(S)

م.
التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office
Manager(SG)

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (164) - إجمالي حصر حديد تسليح القواعد المسلحة (PILE CAP) - المجري المائي

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT FOR PILE cap (ton)		Number of pile Caps	Total R.FT WEIGHT FOR PILE Caps (ton)	IR	IR NUMBER	DATE OF IR
Nile ZONE	P-102	63.327	TOTAL	1	63.327	IR-RFTVPILE CAPV-102	IR-2766	23-Nov-2023
	P-103	115.620	BOTTOM	1	45.000	IR-RFTVPILE CAPV-103VR-1851 - Ton RFT of piles cap	IR-1851	18-Feb-2023
			TOP+LINK+SIDE BARS	1	70.620	IR-RFTVPILE CAPV-103VR-2483 - Top RFT.pdf	IR-2483	5-Nov-2023
	P-104	358.605	TOTAL	1	358.605	IR-RFTVPILE CAPV-104VR-1851 - Ton RFT of piles cap	IR-1851	18-Feb-2023
	P-105	369.330	TOTAL	1	369.330	IR-RFTVPILE CAPV-105VR-2242-RFT105-TOP.pdf	IR-2242	16-Aug-2023
	P-106	369.330	TOTAL	1	369.330	IR-RFTVPILE CAPV-106VR-1971 - Ton RFT of piles cap	IR-1971	1-Apr-2023
	P-107	115.620	TOTAL	1	115.780	IR-RFTVPILE CAPV-107VR-2301.pdf	IR-2301	12-Sep-2023
	P-108	63.327	TOTAL	1	63.327	IR-RFTVPILE CAPV-108VR-3376.pdf	IR-3376	28-Jan-2024
TOTAL (ton)					1455.320			

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (سينسترا)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB)

General Consultant(SYSTRA)

Project Manager(SG)

Technical Office Manager(SG)

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (164) - إجمالي حصر حديد تسليح الاعمدة (PIERS) - المجري المائي

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT (ton)	Number of Piers	%	Total R.FT WEIGHT FOR PIERS (ton)	PIER LOCATION	IR	IR NUMBER	DATE OF IR
Nile ZONE	P-102	21.269	1	100%	21.269	-	IR-RFTVPIERP-102	IR-3365	20-Jan-2024
	P-103	26.896	1	100%	26.896	-	IR-RFTVPIERP-103	IR-2845	20-Jan-2024
	P-104	76.500	2	100%	76.500	EAST	104VR-2053 - Pier P.	IR-2053	8-May-2023
						WEST	104VR-2065 - Pier P.	IR-2065	10-May-2023
	P-105	37.974	1	100%	37.974	EAST	105VR-2485 - Pier P.	IR-2485	5-Nov-2023
			1	100%	37.974	WEST	105VR-2357 - Pier P.	IR-2357	4-Oct-2023
	P-106	77.810	2	100%	77.810	EAST	106VR-2134 - Pier P.	IR-2134	11-Jun-2023
						WEST	106VR-2147 - Pier P.	IR-2147	11-Jun-2023
	P-107	27.052	1	100%	27.052	-	IR-RFTVPIERP-107VR-3073.pdf	IR-3073	Dec-2023
	P-108	19.070	1	100%	19.070	-	IR-RFTVPIERP-108	IR-4064	Dec-2023
TOTAL (ton)					324.545				

مدير المشروع (هينه الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (سيمسترا)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB)

General Consultant(SYSTRA)

Project Manager(SG)

Technical Office Manager(SG)

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (164) - إجمالي حصر حديد تسليح الأعمدة (PIER HEAD) - المجري المائي

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT (ton)	Number of Pier Head	%	Total R.FT WEIGHT FOR (ton)	IR NUMBER	DATE OF IR
Nile ZONE	P-102	18.393	1	100%	18.393	IR 2234	Sep-24
Nile ZONE	P-108	17.985	1	100%	17.985	IR 2235	Dec-24
TOTAL (ton)					36.378		

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (سيسترا)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB)

General Consultant(SYSTRA)

Project Manager(SG)

Technical Office
Manager(SG)

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (164) - إجمالي حصر حديد (STUMP) - المجرى المائي

BRIDGE	AXES	location	R.FT WEIGHT (ton)	NUMBER	Total R.FT WEIGHT (ton)	IR	IR NUMBER	DATE OF IR
Nile ZONE	P-104	bottom	52.657	1	52.657	IR-2183TOP-104VR-2183- Bottom Reinforcement Of Slab.pdf	IR-2183	16-Jul-23
		web ,Diaph	37.671	1	37.671	IR-2217TOP-104VR-2217- Diaphragm RFT OF Slab.pdf	IR-2217	1-Aug-23
		top slab	43.002	1	43.002	IR-2233TOP-104VR-2233- Top Reinforcement Of Slab.pdf	IR-2233	12-Aug-23
	P-105	bottom	52.657	1	52.657	IR-3318TOP-105VR-3318.pdf	IR-3318	9-Jan-24
		web ,Diaph	37.671	1	37.671	IR-3370TOP-105VR-3370.pdf	IR-3370	23-Jan-24
		top slab	40.874	1	40.874	IR-3402TOP-105VR-3402.pdf	IR-3402	25-Feb-24
	P-106	bottom	132.747	1	132.747	IR-2262TOP-106VR-2262- Bottom Reinforcement Of Slab, RFT OF Slab.pdf	IR-2262	30-Aug-23
		web ,Diaph				IR-2288TOP-106VR-2288- WEB DIAPHRAM RFT OF Slab RFT OF Slab.pdf	IR-2288	9-Sep-23
		top slab				IR-2355TOP-106VR-2355- Top Reinforcement Of Slab.pdf	IR-2355	4-Oct-23
TOTAL (ton)					397.280			

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (سيسترا)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB)

General Consultant(SYSTRA)

Project Manager(SG)

Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (164) - إجمالي حصر حديد (SEGMENT) - المجرى الثاني

BRIDGE	AXES	no	location	R.F.T WEIGHT (ton)	PERCENTAGE	Total R.F.T WEIGHT (ton)	IR	IR NUMBER	DATE OF IR
Nile ZONE	P-104	SEGMENT 01 (+VE)	bottom	17.98	100%	17.980	IR-2331	IR-2331	23-Sep-2023
			web				IR-2332	IR-2332	23-Sep-2023
			top slab				IR-2375	IR-2375	9-Oct-2023
		SEGMENT 01 (-VE)	bottom	16.75	100%	16.750	IR-2346	IR-2346	28-Sep-2023
			web				IR-2347	IR-2347	28-Sep-2023
			top slab				IR-2374	IR-2374	9-Oct-2023
		SEGMENT 02 (+VE)	bottom	16.67	100%	16.670	IR-2409	IR-2409	19-Oct-2023
			web			0.000	IR-2434	IR-2434	25-Oct-2023
			top slab			0.000	IR-2442	IR-2442	26-Oct-2023
		SEGMENT 02 (-VE)	bottom	16.13	100%	16.130	IR-2409	IR-2409	19-Oct-2023
			web			0.000	IR-2435	IR-2435	25-Oct-2023
			top slab			0.000	IR-2443	IR-2443	26-Oct-2023
		SEGMENT 03 (+VE)	bottom	15.867	100%	15.867	IR-2605	IR-2605	14-Nov-2023
			web			0.000	IR-2655	IR-2655	19-Nov-2023
			top slab			0.000	IR-2692	IR-2692	21-Nov-2023
		SEGMENT 03 (-VE)	bottom	15.867	100%	15.867	IR-2606	IR-2606	14-Nov-2023
			web			0.000	IR-2656	IR-2656	19-Nov-2023
			top slab			0.000	IR-2693	IR-2693	21-Nov-2023
		SEGMENT 04 (+VE)	bottom	14.0978	100%	14.098	IR-2883	IR-2883	29-Nov-2023
			web			0.000	IR-2917	IR-2917	2-Dec-2023
			top slab			0.000	IR-2954	IR-2954	4-Dec-2023
		SEGMENT 04 (-VE)	bottom	14.0978	100%	14.098	IR-2884	IR-2884	29-Nov-2023
			web			0.000	IR-2918	IR-2918	2-Dec-2023
			top slab			0.000	IR-2955	IR-2955	4-Dec-2023
		SEGMENT 05 (+VE)	bottom	18.386	100%	18.386	IR-2881	IR-2881	1-Jan-2024
			web			0.000	IR-3284	IR-3284	4-Jan-2024
			top slab			0.000	IR-3301	IR-3301	6-Jan-2024
		SEGMENT 05 (-VE)	bottom	16.778	100%	16.778	IR-3380	IR-3380	1-Jan-2024
			web			0.000	IR-3285	IR-3285	4-Jan-2024
			top slab			0.000	IR-3302	IR-3302	6-Jan-2024
		SEGMENT 06 (+VE)	bottom	18.73	100%	18.730	IR-3415	IR-3415	24-Mar-2024
			web			0.000	IR-3417	IR-3417	24-Mar-2024
			top slab			0.000	IR-3431	IR-3431	1-Apr-2024
		SEGMENT 06 (-VE)	bottom	18.30	100%	18.300	IR-3416	IR-3416	24-Mar-2024
			web			0.000	IR-3418	IR-3418	24-Mar-2024
			top slab			0.000	IR-3432	IR-3432	1-Apr-2024
		SEGMENT 07 (+VE)	bottom	18.3904	100%	18.390	IR-3432		13-May-2024
			web						
			top slab						
		SEGMENT 07 (-VE)	bottom	16.58	100%	16.584	IR-3432		13-May-2024
			web						
			top slab						
		SEGMENT 08 (+VE)	bottom	18.59	100%	18.590	IR-3432	7/2/2024	7-Jul-2024
			web					7/3/2024	
			top slab					7/3/2024	
		SEGMENT 08 (-VE)	bottom	18.79	100%	18.790	IR-3432	7/2/2024	7-Jul-2024
			web					7/3/2024	
			top slab					7/3/2024	
		SEGMENT 09 (+VE)	bottom	20.437	100%	20.437	IR-3432	7/21/2024	31-Jul-2024
			web					31/7/2024	
			top slab						
		SEGMENT 09 (-VE)	bottom	17.94	100%	17.940	IR-3432	7/21/2024	31-Jul-2024
			web					31/7/2024	
			top slab						
		SEGMENT 10 (+VE)	bottom	20.44	100%	20.440	IR-3432	8/19/2024	31-Jul-2024
			web					8/28/2024	
			top slab						
		SEGMENT 10(-VE)	bottom	20.06	100%	20.057	IR-3432	8/19/2024	31-Jul-2024
			web					8/28/2024	
			top slab						
		SEGMENT 11 (+VE)	bottom	16.49	100%	16.492	IR-3432	9/8/2024	31-Jul-2024
			web						
			top slab						
		SEGMENT 11(-VE)	bottom	18.52	100%	18.523	IR-3432	9/10/2024	31-Jul-2024
			web						
			top slab						
TOTAL (ton)						385.897			

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (SYSTRA)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB)

General Consultant(SYSTRA)

Project Manager(SG)

Technical Office Manager(SG)

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

بند رقم (164) - إجمالى حصر حديث (SEGMENT) - المجرى المائي

لتوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (164) - إجمالي حصر حديد (SEGMENT) - المجري الثاني

BRIDGE	AXES	no	location	R.F.T WEIGHT (ton)	PERCENTAGE	Total R.F.T WEIGHT	IR	DATE OF IR
Nile ZONE	P-106	SEGMENT 01 (+VE)	bottom	17.98	100%	17.980	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 01 (+VE) 01	12-Dec-2023
			web				IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 01 (+VE) 02	23-Dec-2023
			top slab				IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 01 (+VE) 03	12-Dec-2023
		SEGMENT 01 (-VE)	bottom	16.75	100%	16.750	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 01 (-VE) 01	23-Dec-2023
			web				IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 01 (-VE) 02	15-Jan-2024
			top slab				IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 01 (-VE) 03	15-Jan-2024
		SEGMENT 02 (+VE)	bottom	16.67	33%	5.557	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 02 (+VE) 01	18-Jan-2024
			web		33%	5.557	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 02 (+VE) 02	15-Jan-2024
			top slab		33%	5.557	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 02 (+VE) 03	15-Jan-2024
		SEGMENT 02 (-VE)	bottom	16.13	33%	5.377	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 02 (-VE) 01	30-Mar-2024
			web		33%	5.377	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 02 (-VE) 02	30-Mar-2024
			top slab		33%	5.377	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 02 (-VE) 03	4-May-2024
		SEGMENT 03 (+VE)	bottom	16.150	33%	5.383	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 03 (+VE) 01	21-May-2024
			web		33%	5.383	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 03 (+VE) 02	21-May-2024
			top slab		33%	5.383	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 03 (+VE) 03	21-May-2024
		SEGMENT 03 (-VE)	bottom	16.165	33%	5.388	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 03 (-VE) 01	20-Jul-2024
			web		33%	5.388	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 03 (-VE) 02	20-Jul-2024
			top slab		33%	5.388	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 03 (-VE) 03	20-Jul-2024
		SEGMENT 04 (+VE)	bottom	14.098	33%	4.699	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 04 (+VE) 01	14-Aug-2024
			web		33%	4.699	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 04 (+VE) 02	14-Aug-2024
			top slab		33%	4.699	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 04 (+VE) 03	14-Aug-2024
		SEGMENT 04 (-VE)	bottom	14.173	33%	4.724	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 04 (-VE) 01	14-Aug-2024
			web		33%	4.724	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 04 (-VE) 02	14-Aug-2024
			top slab		33%	4.724	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 04 (-VE) 03	14-Aug-2024
		SEGMENT 05 (+VE)	bottom	16.884	33%	5.628	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 05 (+VE) 01	14-Aug-2024
			web		33%	5.628	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 05 (+VE) 02	14-Aug-2024
			top slab		33%	5.628	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 05 (+VE) 03	14-Aug-2024
		SEGMENT 05 (-VE)	bottom	18.000	33%	5.999	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 05 (-VE) 01	14-Aug-2024
			web		33%	5.999	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 05 (-VE) 02	14-Aug-2024
			top slab		33%	5.999	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 05 (-VE) 03	14-Aug-2024
		SEGMENT 06 (+VE)	bottom	18.578	100%	18.578	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 06 (+VE) 01	14-Aug-2024
			web		100%	18.578	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 06 (+VE) 02	14-Aug-2024
			top slab		100%	18.578	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 06 (+VE) 03	14-Aug-2024
		SEGMENT 06 (-VE)	bottom	18.991	100%	18.991	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 06 (-VE) 01	14-Aug-2024
			web		100%	18.991	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 06 (-VE) 02	14-Aug-2024
			top slab		100%	18.991	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 06 (-VE) 03	14-Aug-2024
		SEGMENT 07 (+VE)	bottom	18.706	100%	18.706	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 07 (+VE) 01	2-Sep-2024
			web		100%	18.706	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 07 (+VE) 02	2-Sep-2024
			top slab		100%	18.706	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 07 (+VE) 03	2-Sep-2024
		SEGMENT 07 (-VE)	bottom	16.912	100%	16.912	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 07 (-VE) 01	2-Sep-2024
			web		100%	16.912	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 07 (-VE) 02	2-Sep-2024
			top slab		100%	16.912	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 07 (-VE) 03	2-Sep-2024
		SEGMENT 08 (+VE)	bottom	15.997	100%	15.997	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 08 (+VE) 01	16-Sep-2024
			web		100%	15.997	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 08 (+VE) 02	16-Sep-2024
			top slab		100%	15.997	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 08 (+VE) 03	16-Sep-2024
		SEGMENT 08 (-VE)	bottom	21.495	100%	21.495	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 08 (-VE) 01	16-Sep-2024
			web		100%	21.495	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 08 (-VE) 02	16-Sep-2024
			top slab		100%	21.495	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 08 (-VE) 03	16-Sep-2024
		SEGMENT 9 (+VE)	bottom	17.992	100%	17.992	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 09 (+VE) 01	16-Sep-2024
			web		100%	17.992	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 09 (+VE) 02	16-Sep-2024
			top slab		100%	17.992	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 09 (+VE) 03	16-Sep-2024
		SEGMENT 9 (-VE)	bottom	20.386	100%	20.386	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 09 (-VE) 01	16-Sep-2024
			web		100%	20.386	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 09 (-VE) 02	16-Sep-2024
			top slab		100%	20.386	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 09 (-VE) 03	16-Sep-2024
		SEGMENT 10 (+VE)	bottom	20.619	100%	20.619	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 10 (+VE) 01	16-Sep-2024
			web		100%	20.619	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 10 (+VE) 02	16-Sep-2024
			top slab		100%	20.619	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 10 (+VE) 03	16-Sep-2024
		SEGMENT 10 (-VE)	bottom	22.082	100%	22.082	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 10 (-VE) 01	16-Sep-2024
			web		100%	22.082	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 10 (-VE) 02	16-Sep-2024
			top slab		100%	22.082	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 10 (-VE) 03	16-Sep-2024
		SEGMENT 11 (+VE)	bottom	18.396	100%	18.396	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 11 (+VE) 01	16-Sep-2024
			web		100%	18.396	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 11 (+VE) 02	16-Sep-2024
			top slab		100%	18.396	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 11 (+VE) 03	16-Sep-2024
		SEGMENT 11 (-VE)	bottom	16.456	100%	16.456	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 11 (-VE) 01	16-Sep-2024
			web		100%	16.456	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 11 (-VE) 02	16-Sep-2024
			top slab		100%	16.456	IR: RET/SEGMENT/106/SEGMENT 11 (-VE) 03	16-Sep-2024
TOTAL (ton)						390.053		

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

Project Manager (GARB)

التوقيع

المكتب الاستشاري (سيسترا)

General Consultant (SYSTRA)

التوقيع

مدير المشروع (SG)

Project Manager (SG)

التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office Manager (SG)

التوقيع

م. الحبيب