

## الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة - بني سويف

### محضر استلام موقع

مشروع اسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل) القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) المسافة من الكم 93+800 الي الكم 95+000 بطول 1.2 كم لاتجاه الفيوم.  
تنفيذ شركة / الايمان للمقاولات العمومية والاعمال المتكاملة..

انه في يوم الخميس الموافق 9/2/2023 وبناء على عقد العملية رقم (2023/2022/1353).

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسماؤهم بعد وهم:-

- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| مهندس اشراف عن الهيئة                | 1- السيد المهندس / محمود الصاوي    |
| مهندس استشاري المشروع (مكتب انترانس) | 2- السيد المهندس / شعبان سعيد حافظ |
| مهندس الشركة المنفذة                 | 3- السيد المهندس / مصطفى بدر الدين |

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 9/2/2023 هو تاريخ استلام الموقع ...  
واقفل المحضر علي ذلك.

3- مهندس الشركة / مصطفى بدر الدين

2- مهندس الاستشاري / شعبان سعيد حافظ


1- مهندس الهيئة / مصطفى بدر الدين

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

السادسة - بني سويف

مهندس / طارق الجزار

طارق الجزار

 <p>الهيئة العامة للطرق والمواصلات</p>	<p>مشروع القطار الكهربائي السريع</p> <p>إستاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصلاحية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع ( الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو ماعيل )</p> <p>لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول ( أكتوبر - بني مزار ) المسألة من الكم ٩٣+٨٠٠ الى الكم ٩٥+٠٠٠ بطول ١.٢ كم اتجاه الفيوم ( بالأمر المباشر )</p> <p>تنفيذ: شركة الإيمان للمقاولات</p> <p>مستخلص (١) جاري</p>	<p>الهيئة العامة للطرق والمواصلات</p>
	<p>بند رقم (١-٢) بالمتر المكعب اصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والنمك الجيد بالدراسات</p>	


بند رقم (١-٢) بالميتر المكعب اصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الترسوية والارض بالعماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات					
Station	Cut Area	Cut volume	Cum Cut volume		Total.Qty
			Qty(m3)		
94+020	70.27	1230.31	CUT	1,230.31	14,731.6
94+040	76.12	1463.94		2,694.25	
94+060	76.01	1521.28		4,215.53	
94+080	69.17	1451.80		5,667.33	
94+100	54.66	1238.31		6,905.64	
94+120	50.28	1049.34		7,954.98	
94+140	58.13	1084.09		9,039.07	
94+160	55.85	1139.86		10,178.93	
94+180	63.22	1190.75		11,369.68	
94+200	63.39	1266.10		12,635.78	
94+220	63.42	1268.10		13,903.88	
94+240	19.35	827.73		14,731.61	



إستشاري مكتب إنترنس





		<p>مشروع القطار الكهربائي السريع</p> <p>إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع ( الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل )</p> <p>لتفويض أعمال الجسر الترابي القطاع الأول ( أكتوبر - بني مزار ) المسافة من الكم ٩٣+٨٠٠ إلى الكم ٩٥+٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه الفيوم ( بالأمر المباشر )</p> <p>تنفيذ: شركة الإيمان للمقاولات</p> <p>مستخلص (١) جاري</p>		<p>الهيئة العامة للإشراق</p>	
<p>بند رقم (٧) المتر المكعب اصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة ) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر ) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات</p>					
Station	Cut Area	Cut volume	Cum Cut volume		Total.Qty
			Qty(m3)		
93+800	32.14	321.43	CUT	321.43	24,603.48
93+820	39.48	716.28		1,037.71	
93+840	35.39	748.76		1,786.47	
93+860	40.98	763.71		2,550.18	
93+880	47.45	884.29		3,434.47	
93+900	64.70	1121.50		4,555.97	
93+920	71.80	1364.98		5,920.95	
93+940	62.48	1342.75		7,263.70	
93+960	52.76	1152.38		8,416.08	
93+980	52.76	1055.19		9,471.27	
94+000	52.76	1055.19		10,526.46	
94+500	63.38	633.82		11,160.28	
94+520	67.78	1311.58		12,471.86	
94+540	52.74	1205.13		13,676.99	
94+560	59.72	1124.52		14,801.51	
94+580	64.81	1245.27		16,046.78	
94+600	65.35	1301.63		17,348.41	
94+620	65.98	1313.36		18,661.77	
94+640	65.18	1311.64		19,973.41	
94+660	66.15	1313.31		21,286.72	
94+680	66.69	1328.38		22,615.10	
94+700	65.79	1324.73		23,939.83	
94+720	0.58	663.65		24,603.48	







إستشاري مكتب إنترانس







 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From October to Aswan	 	
 Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE ( OCTOBER – BANI MAZAR)  From Station .....(93+800) To Station.....(95+000)	EnTrans CONSULTING  GARB Consultant	Date 26/2/2023

### محضر معاينة مسافة نقل (ناتج الحفر) الى المقلب المعتمد من قبل جهاز الفيوم الجديدة

بالإشارة الى التكلفة الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الايمان للمقاولات بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع ( أكتوبر – اسوان ) في المسافة من الكيلو 93+800 الى الكيلو 95+000

وبالخروج على الطبيعة ومراجعته جهاز مدينه الفيوم الجديد وتحديد موقع المقلب العمومي للتخلص من ناتج الحفر تم تحديد اقرب مسار للتخلص من ناتج الحفر لزوم طبقات الاحلال ومراجعته المسار مع المكتب المساحي سرفينج سيستمز وعليه

*(Handwritten signature)*

وجد ان طول اقصر مسار من منتصف القطاع حتي المقلب العمومي ( 9 كم ) وفي حاله وجود مقلب معتمد علي مسافات اقل سيتم المحاسبه علي المسافه الاقل \*

\* مرفق الرقع المساحي للمسار ورسم كروكي بين تقاطع مسار نقل ناتج الحفر ومسار القطار التوقيعات

شركة الايمان للمقاولات

م/ مصطفى بدر الدين

*(Handwritten signature)*

استشاري المساحه ( سرفينج سيستمز )

م/ عاطف كمال

*(Handwritten signature)*

استشاري المشروع

م / شعبان سعيد

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

*(Handwritten signature)*

المشروعات

قسم : المشروعات  
المبلغ المستحق إلى : سائر الأئمة من التناولات العمومية والأشغال العامة

الطلبات طيه ، أو :  
الكسوف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القبضة بواسطة

الزئبق الزئبق ومما

شيك على الخارج  
يُصحب باسم  
ويرسل اليه بالعنوان الآتي :

صاحب الحق أو : سورة الإيمان الظواهر العامة الزعمال المكي

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	قرش جنيه
		١٢٥٩١٤٧,٢٩
	الجملة	١٢٥٩١٤٧,٢٩

رقم : \_\_\_\_\_  
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم  
وجه حايا

2.2 1

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكاتب الموقوف

[illegible]

## المختتم ذو التاريخ

→ ۹۹

رئيس المصلحة  
رئيس الادارة العامة

علامة

۲.۲ ————— سنه

١٠) اقرا ما كانت الجمل العجزات والتنازلات : \_\_\_\_\_ : الإمضاء : \_\_\_\_\_  
 ١١) اقرا بان القيمة مربوط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_ : الإمضاء : \_\_\_\_\_  
 ١٢) اقرا بان المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_ : الإيرادات : \_\_\_\_\_ بتاريخ : \_\_\_\_\_ : الإمضاء : \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنيوط بالسجلا : \_\_\_\_\_

روجع فی ————— سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

بغتماء سحب


شيك

أذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ يبلغ



(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح » ) ————— إمضاء الكاتب المخطوط : —————

امضاءات موظفي الشطب

المحتم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : \_\_\_\_\_ إضاء الكاتب النوط : \_\_\_\_\_  
اذن صرف

(٤) قيد في سجل \_\_\_\_\_ الشيكات تحت رقم : \_\_\_\_\_ إهداء الكاتب الموقوف :

(٥) أدرج لي كشف الشيئات رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

(٦) امتلعت

شيكه  
إذن صرف

امضاء طالب أو كاتب التصدير

في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢



## مذكرة عرض

### على السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

#### الموضوع

خصوص طلب شركة الايمان للمقاولات الموافقة على مد مدة المشروع "انشاء الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع ضمن أعمال الخط الثاني- القطاع الأول (أكتوبر/بني مزار) في المسافة من الكم ٩٣+٨٠٠ الى الكم ٩٥+٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه الفيوم

- أسندت الهيئة المشروع عالية إلى الشركة المنفذة بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٥٣) المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٢/٠٦ بقيمة إجمالية قدرها ٥,٧٠٠,٠٠٠ ( فقط خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه لا غير ) ولمدة (٨) شهور .
- بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٩ تم تسليم الموقع للشركة المنفذة ليكون تاريخ النهو طبقا للعقد الاصلى في ٢٠٢٣/١٠/٠٨ .
- وردنا كتاب الشركة المنفذة تطلب فيه إضافة مدة ستة أشهر للعملية لوجود بعض المعوقات التي تسببت في تاخر نهو الاعمال (مرفق) .

#### الرأي

- التفضل بالإحاطة.
- التكرم بالموافقة على إضافة مدة قدرها (٦) شهور فقط من تاريخ إنتهاء العقد في ٢٠٢٣/١٠/٠٨ ليصبح تاريخ النهو في ٢٠٢٤/٠٤/٠٧ وذلك للمبررات الآتية :-

- ١- بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٥٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣٠ .
- ٢- بناء على المذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الادارة بخصوص الموافقة على مد مدة عقود المشروعات (٦ أشهر) في ضوء كتاب الوزارة رقم (١٣٧٩٣) والمرفق به كتاب دورى السيد اللواء / أمين عام مجلس الوزراء رقم (٣-٢٧٨١٥) بذات الخصوص (مرفق) .
- ٣- تأخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف وزيادة تكلفة أسعار المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها .
- ٤- نقص الدعم الدولارى بالاسواق .
- ٥- ارتفاع اسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالاسواق .

والأمر مفوض لسيادتكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،



مهندس طارق يوسف الجزار

تاريخ: ٢٠٢٤/٠٤/٠٧

مكرر ١ مد مدة النهو  
مكرر ٢ طلب الشركة



[illegible]

مستشارية الدراسات والبحوث  
Trans  
CONSULTING

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

استلمت (٦)

11

۲۰۲ — فی



أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي المربع (أكتوبر / أوسمبل)  
محطة 104000 بطول 1.2 كم (اتجاه اليوم)

القطاع (17) (17) من محطة 17+800 حتى محطة 17+800

تتأيد شركة / الإيمان للمقاولات العامة

رقم البند	بيان الأصل	الوحدة	القيمة	العدد بعد المراجعة	العدد
١-١	لغات إيهاد (٢٠٠٠-٢٠٠١) كهراسم	٢م	١	١	١٠
٢-١	لغات إيهاد (٢٠٠٠-٢٠٠١) كهراسم - من يناير ٢٠٢٢	٢م	١	١	١٢
٣-١	لغات إيهاد (٢٠٠٠-٢٠٠١) كهراسم	٢م	١	١	١٣
٤-١	لغات إيهاد (٢٠٠٠-٢٠٠١) كهراسم - من يناير ٢٠٢٢	٢م	١	١	١٤
٥-١	لغات إيهاد (٢٠٠٠-٢٠٠١) كهراسم	٢م	١	١	١٥
٦-١	لغات إيهاد (٢٠٠٠-٢٠٠١) كهراسم - من يناير ٢٠٢٢	٢م	١	١	١٦
٧-١	لغات إيهاد (٢٠٠٠-٢٠٠١) كهراسم	٢م	١	١	١٧
٨-١	لغات إيهاد (٢٠٠٠-٢٠٠١) كهراسم	٢م	١	١	١٨
٩-١	لغات إيهاد (٢٠٠٠-٢٠٠١) كهراسم - من يناير ٢٠٢٢	٢م	١	١	١٩
١٠-١	لغات إيهاد (٢٠٠٠-٢٠٠١) كهراسم	٢م	١	١	٢٠
١١-١	لغات إيهاد (٢٠٠٠-٢٠٠١) كهراسم - من يناير ٢٠٢٢	٢م	١	١	٢١
١٢-١	لغات إيهاد (٢٠٠٠-٢٠٠١) كهراسم	٢م	١	١	٢٢
١٣-١	لغات إيهاد (٢٠٠٠-٢٠٠١) كهراسم - من يناير ٢٠٢٢	٢م	١	١	٢٣
١٤-١	لغات إيهاد (٢٠٠٠-٢٠٠١) كهراسم	٢م	١	١	٢٤
١٥-١	لغات إيهاد (٢٠٠٠-٢٠٠١) كهراسم - من يناير ٢٠٢٢	٢م	١	١	٢٥
١٦-١	لغات إيهاد (٢٠٠٠-٢٠٠١) كهراسم	٢م	١	١	٢٦
١٧-١	لغات إيهاد (٢٠٠٠-٢٠٠١) كهراسم - من يناير ٢٠٢٢	٢م	١	١	٢٧
١٨-١	لغات إيهاد (٢٠٠٠-٢٠٠١) كهراسم	٢م	١	١	٢٨
١٩-١	لغات إيهاد (٢٠٠٠-٢٠٠١) كهراسم - من يناير ٢٠٢٢	٢م	١	١	٢٩
٢٠-١	لغات إيهاد (٢٠٠٠-٢٠٠١) كهراسم	٢م	١	١	٣٠

En Franis  
CONSUL G.  
مشروع القطار السريع - الخط الثاني

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع ( أكتوبر / ابوسمبل )  
القطاع الأول ( أكتوبر / ابوسمبل ) من محطة ٩٣+٨٠٠ حتى محطة ٩٥+٠٠٠ بطول ١.٢ كم ( اتجاه القويم )

تنفيذ شركة / الإيمان للمقاولات العامة

رقم البند	الوصف	الوحدة	الكمية	السعر بعد المفاوضات	الإجمالي
١٦	باعتبر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المصنوعة نتاج تكسير الشبكات والمطاطية للمواصلات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١.٥ مم إلى ٤٠ مم ولا يزيد نسبة التراب من مثقل ٢٠٠ عن ٢٠% والكثافة الواحدة بالاشتراطات الخاصة بالمسحوق لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠٠% ولا يقل معدل المرونة (EV2) من تجربة نوع التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال ولا يزيد نسبة التماسك بـ ١٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> عن ٢٠% ولا يزيد الانكسار عن ١٠% ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسيير المتحركة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام السمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة ودعمه الحديد للخرسانة للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والقلية تسهل إجراء التجارب المعملية والقلية ويتم التنفيذ بأصول طبقات الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للـإسافات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٧ نقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وتصبح ١,٣ جنيه من ٢٠٢٣/٥/١. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة.	٣م	١	١٣٥	١٣٥
١٧	باعتبر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم وإرتفاع ٠.٠٨ متر رأسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣م ٠.٨ من دولوميت متخرج ٠.٤ + ٣م حش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (غير مسيكا) على أن يكون السطح مغسول والرمال خالي من الشوائب والقلية والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوالب (بالفصل) سمك ٢ سم (طبقة لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجويز واستعداد ملتبس التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحلق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> وتشتحيب السطح وعلى القوالب بالبيوتومين العزل والتكسية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية العامة للطرق والشارب وتعليمات المهندس المشرف. - يتم إضافة علاوة ٥ جنيه بعد أول ٠.٨ متر رأسي على أن تشمل لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)	٢م	١	١٣٣	١٣٣
١٨	باعتبر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية السمك المعلمات المعلمات والميول الجانبية تتكون من ٣م ٠.٨ من دولوميت متخرج ٣م ٠.٤ + ٣م حش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (غير مسيكا) على أن يكون السطح مغسول والرمال خالي من الشوائب والقلية والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل أعمال الدفر والتشدات وكل ما يلزم لتوفير العمل على أن تحلق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> ومزج القوالب بالبيوتومين العزل والتكسية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات للمشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١	٢,٦٨٥	٢,٦٨٥
الإجمالي					٥,٧٠٠,٠٠٠

- يتم صرف الكافية في حالة تقديم مايلت طبقاً للقائمة الموحدة ٢٠٢٣ عي أن يتم تسديدها بمعرفة الشركة .

- علاوة حق الحفر وإرتفاع الردم ٣ جنيه/م<sup>٣</sup> وذلك بعد أو ٨ متر راسر ٥/ مسسوب الأرض الطبيعية في بنود الحفر والردم واحتسب العلاوة ١,٥ جنيه/م<sup>٣</sup> وذلك بعد ٣٠ متر حتى ٥٠ متر من مسسوب الأرض الطبيعية

- تم تحليل الأسعار مع مراعاة ظروف التشغيل والاقتنيات وطبيعة ومواقع المشروع

- تم مراعاة زيادة أسعار الاسمنت (2000جنية / طن ) وأسعار الإضافات (خاير مسيكا القوالب) في تاريخ ١٠/٠١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣) وإرتفاع السواك في (١٠/١/٢٠٢٣) وإرتفاع البيوتومين في (٥/١/٢٠٢٣) في بند الصبايات والكمات (١٦/٠٦/٢٠٢٣) والتعويضات بتطبيق نسب يناير ٢٠٢٣

- تم احتساب التعويضات لجميع البنود طبقاً للنسب المعتمدة من مجلس الوزراء وذلك ١٠/٠١/٢٠٢٣ وذلك نظراً لارتفاع أسعار قطع الفيار - سعر بقو الاتربة والاساس غير شامل المادة المحجورة

- سعر البنود (١١-١٢-١٣-١٤) الاتربة والاساس يشمل توريد الاتربة في مشون والتخليط ثم إعادة التحميل والنقل للقطاع وتم احتساب البند لمسافة نقل المياه ١٠ كم

- لا يتم المحاسبة على بند (١٢) لتسليح الأرض الطبيعية الا في ١٠/٠١/٢٠٢٣ المذكورة في توصيف البند وذلك طبقاً لقرق المنسوب التصميمي لطريقة الحفر أو الردم عن الأرض الطبيعية ويحذر تحديد المسافات التي ينطبق عليها توصيف البند مسؤلية الاستشاري ومهندس الاشراف (الهيئة) .







- في حالة تقديم مايلت دفع رسوم المواد المحجورة يتم صرفه طبقاً للبروكول .

مهندس الهيئة  
التوقيع /  
الاسم / محمد عبد الشهاب  
مدير عام المشروعات  
التوقيع /  
الاسم / مصطفى شعبان

مدير المشروع والاستشاري  
التوقيع /  
الاسم / /  
Trans CONSULTING  
مشروع القطر السريع - الخط الثالث

مهندس الشركة  
التوقيع /  
الاسم / /



 <b>Employer Consultant</b>	<b>Electric Express Train - HSR</b> From october to Aswan	 <b>Request No.</b> C1	
 <b>Contractor</b>	<b>OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE ( OCTOBER - BANI MAZAR)</b> From Station (93+800) To Station (95+000)	 <b>GARB Consultant</b>	<b>Date</b> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">6/9/2023</div>
<b>Request for Inspection</b>			
We request your attendance to inspect the following works :			
Discipline <input type="checkbox"/> Civil/Slope Protection <input type="checkbox"/> Structure <input type="checkbox"/> Drainage <input type="checkbox"/> Survey			
Inspection time :		Date : <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">6/9/2023</div>	
Location :	Contractor Zone	From Station	To Station
	From 93+800 To 95+000	93+800	94+240
References		Specification:	
Inspection : <input checked="" type="radio"/> First <input type="radio"/> Second <input type="radio"/> Third			
<b>Purpose of the inspection :</b>			
1. Earthworks <input type="checkbox"/> Stripping <input type="checkbox"/> Natural Sub Grade <input type="checkbox"/> Upper Embankment <input type="checkbox"/> Excavation  <input type="checkbox"/> Sub Grade <input type="checkbox"/> Sub Ballast <input type="checkbox"/> Ballast <input type="checkbox"/> Embankment	2. Civil Work <input type="checkbox"/> Open Channels <input type="checkbox"/> Box Culvert <input type="checkbox"/> Pipe Culvert <input type="checkbox"/> Slope protection  <input type="checkbox"/> Gabion <input type="checkbox"/> Side Ditches <input type="checkbox"/> Other	3. Drainage <input type="checkbox"/> Formation <input type="checkbox"/> Sides of Excavation <input type="checkbox"/> Backfilling Layers <input type="checkbox"/> Slope protection  5. Structure <input type="checkbox"/> Formwork <input type="checkbox"/> Reinforcement <input type="checkbox"/> Concreteing <input type="checkbox"/> Earthing	4. Surveying <input type="checkbox"/> Setting out <input checked="" type="checkbox"/> Levels <input type="checkbox"/> Verticality <input type="checkbox"/> NGL
Others (specify) _____			
Particular Details _____			
Submitted by :		Signature :	
<b>Inspection Report :</b>		<b>Surveying systems</b>	
Surveyor _____			
The work have fount to be : <input type="checkbox"/> Approved (A)		<input type="checkbox"/> Approved as Noted (B) <input checked="" type="checkbox"/> Revise& Resubmit (C) <input type="checkbox"/> Rejected (D)	
<b>Inspection Report :</b>		<b>EnTrans Consulting</b>	
Structural Eng. Civil Eng. EIM Eng. Arch. Eng. <b>Resident Engineer</b>		<div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Approved OK</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">18/9/2023</div> 	
The work have fount to be : <input type="checkbox"/> Approved (A)		<input type="checkbox"/> Approved as Noted (B) <input type="checkbox"/> Revise& Resubmit (C) <input type="checkbox"/> Rejected (D)	
Signature _____		Date : / /	
<b>Engineer's Representative " SYSTRA " comments :</b>			
Signature : _____ Date : / /			
Attach all relevant particular test forms Approval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.			



REPLACEMENT LEVELS ... From Station 93+800 to Sta. 94+240															Date : 27/11/2023	
Contractor :					شركة الامان للمقاولات											
90	293502.78	3234810.38	44.05	REP	328	293485.01	3234782.00	46.93	REP	566	293455.19	3234559.79	47.71	REP		
91	293511.20	3234811.45	44.17	REP	329	293509.63	3234844.82	44.26	REP	567	293453.33	3234551.61	47.61	REP		
92	293521.65	3234811.60	45.48	REP	330	293515.34	3234854.37	44.63	REP	568	293452.67	3234547.28	47.46	REP		
93	293525.21	3234811.07	46.35	REP	331	293532.90	3234800.54	46.51	REP	569	293450.29	3234577.64	47.19	REP		
94	293535.90	3234807.77	46.89	REP	332	293533.75	3234804.80	46.77	REP	570	293448.21	3234567.83	47.43	REP		
95	293537.62	3234813.75	46.77	REP	333	293535.26	3234810.11	46.77	REP	571	293445.61	3234557.93	47.48	REP		
96	293532.16	3234816.20	46.34	REP	334	293538.02	3234817.37	46.72	REP	572	293444.02	3234548.43	47.41	REP		
97	293524.80	3234818.21	46.45	REP	335	293539.09	3234821.73	46.70	REP	573	293442.74	3234535.22	47.43	REP		
98	293518.56	3234819.93	46.12	REP	336	293537.86	3234822.29	46.66	REP	574	293439.61	3234528.74	47.45	REP		
99	293514.80	3234819.93	45.25	REP	337	293540.18	3234832.39	46.32	REP	575	293433.90	3234502.60	47.30	REP		
100	293511.27	3234821.49	45.16	REP	338	293552.37	3234855.03	46.35	REP	576	293432.26	3234493.90	47.26	REP		
101	293509.63	3234822.84	45.67	REP	339	293540.15	3234833.64	46.31	REP	577	293432.16	3234489.19	47.18	REP		
102	293509.81	3234822.78	45.64	REP	340	293545.41	3234850.21	45.76	REP	578	293431.70	3234482.46	47.14	REP		
103	293510.62	3234827.95	45.79	REP	341	293546.69	3234877.13	45.65	REP	579	293431.06	3234476.40	47.24	REP		
104	293516.37	3234826.95	46.17	REP	342	293548.27	3234889.59	45.58	REP	580	293434.56	3234471.74	47.35	REP		
105	293523.10	3234826.00	46.16	REP	343	293544.17	3234887.08	45.33	REP	581	293436.07	3234466.44	47.76	REP		
106	293530.54	3234823.89	46.39	REP	344	293540.71	3234890.63	45.26	REP	582	293438.17	3234461.29	47.75	REP		
107	293535.32	3234822.34	46.54	REP	345	293540.58	3234904.63	44.91	REP	583	293442.38	3234458.98	47.81	REP		
108	293540.58	3234822.02	46.57	REP	346	293538.01	3234908.62	44.73	REP	584	293442.95	3234456.20	47.15	REP		
109	293540.76	3234827.40	46.14	REP	347	293527.62	3234876.67	45.26	REP	585	293464.75	3234465.32	47.07	REP		
110	293534.24	3234829.29	46.18	REP	348	293515.24	3234837.73	45.81	REP	586	293458.58	3234469.48	46.46	REP		
111	293529.04	3234831.12	46.26	REP	349	293509.61	3234820.05	44.93	REP	587	293453.39	3234472.67	46.29	REP		
112	293523.47	3234832.28	46.23	REP	350	293506.89	3234664.85	45.31	REP	588	293447.55	3234475.29	46.03	REP		
113	293515.98	3234835.40	45.88	REP	351	293501.01	3234666.57	45.24	REP	589	293441.01	3234478.25	45.85	REP		
114	293515.71	3234839.75	45.46	REP	352	293494.90	3234667.48	45.25	REP	590	293433.45	3234476.93	45.81	REP		
115	293522.94	3234838.19	45.97	REP	353	293490.10	3234667.41	45.53	REP	591	293434.44	3234489.40	45.69	REP		
116	293529.17	3234836.34	46.16	REP	354	293483.11	3234667.61	45.59	REP	592	293441.67	3234487.02	45.69	REP		
117	293533.75	3234835.43	46.14	REP	355	293478.29	3234666.91	45.42	REP	593	293446.93	3234483.72	45.94	REP		
118	293541.32	3234833.93	46.43	REP	356	293475.42	3234675.14	45.42	REP	594	293466.11	3234466.34	47.13	REP		
119	293544.15	3234838.85	46.15	REP	357	293482.90	3234675.23	45.26	REP	595	293459.80	3234470.84	46.61	REP		
120	293538.53	3234840.36	45.83	REP	358	293490.97	3234674.82	45.32	REP	596	293452.29	3234476.76	46.23	REP		
121	293531.57	3234841.98	45.73	REP	359	293498.04	3234674.27	45.09	REP	597	293442.99	3234482.19	45.93	REP		
122	293525.96	3234842.88	45.72	REP	360	293504.34	3234675.05	45.14	REP	598	293433.30	3234487.81	45.77	REP		
123	293519.71	3234843.59	45.52	REP	361	293507.96	3234675.01	45.25	REP	599	293435.27	3234498.16	46.03	REP		
124	293514.25	3234843.66	45.11	REP	362	293508.63	3234680.02	45.36	REP	600	293443.70	3234494.48	45.81	REP		
125	293511.99	3234843.92	44.51	REP	363	293507.89	3234682.47	45.36	REP	601	293451.35	3234489.33	46.07	REP		
126	293507.71	3234844.59	44.04	REP	364	293505.45	3234684.00	45.17	REP	602	293459.57	3234484.60	46.31	REP		
127	293501.38	3234845.84	44.21	REP	365	293499.56	3234684.95	45.02	REP	603	293466.68	3234480.96	46.49	REP		
128	293502.08	3234851.37	44.14	REP	366	293490.87	3234686.54	45.23	REP	604	293471.72	3234478.35	46.85	REP		
129	293507.12	3234850.30	43.99	REP	367	293483.41	3234685.76	45.45	REP	605	293475.44	3234488.04	46.68	REP		
130	293511.69	3234849.55	44.28	REP	368	293476.48	3234684.72	46.24	REP	606	293466.66	3234492.30	46.37	REP		
131	293518.46	3234848.29	44.70	REP	369	293482.95	3234689.38	46.08	REP	607	293457.64	3234496.48	46.18	REP		
132	293524.95	3234846.90	44.83	REP	370	293490.97	3234690.59	45.88	REP	608	293447.10	3234501.22	45.91	REP		
133	293530.72	3234845.27	45.03	REP	371	293497.99	3234690.41	45.92	REP	609	293437.30	3234506.83	46.23	REP		
134	293539.06	3234844.39	45.48	REP	372	293504.98	3234687.95	46.13	REP	610	293438.04	3234519.66	46.30	REP		
135	293544.89	3234842.63	45.82	REP	373	293510.64	3234682.75	46.66	REP	611	293447.27	3234516.17	45.87	REP		
136	293547.03	3234850.52	45.76	REP	374	293509.82	3234911.48	43.72	REP	612	293456.35	3234512.99	46.02	REP		
137	293541.14	3234852.69	45.54	REP	375	293515.21	3234909.19	43.62	REP	613	293464.66	3234508.75	46.24	REP		
138	293534.56	3234855.20	45.22	REP	376	293521.08	3234906.55	43.81	REP	614	293472.66	3234504.70	46.38	REP		
139	293526.03	3234857.71	44.94	REP	377	293525.43	3234904.72	44.10	REP	615	293477.85	3234503.30	46.61	REP		
140	293517.96	3234859.64	44.60	REP	378	293530.89	3234903.20	44.42	REP	616	293480.55	3234514.60	46.53	REP		
141	293511.79	3234860.73	44.15	REP	379	293536.63	3234901.00	44.71	REP	617	293471.34	3234516.14	46.45	REP		
142	293505.54	3234862.24	43.64	REP	380	293543.99	3234897.83	45.42	REP	618	293461.45	3234518.26	46.19	REP		
143	293502.95	3234862.25	43.91	REP	381	293543.05	3234900.45	45.08	REP	619	293452.74	3234521.54	46.05	REP		
144	293504.24	3234872.36	43.90	REP	382	293541.48	3234902.31	44.95	REP	620	293445.19	3234524.55	46.16	REP		
145	293509.16	3234871.60	43.64	REP	383	293537.68	3234904.33	44.78	REP	621	293440.49	3234525.97	46.22	REP		
146	293515.77	3234870.89	43.81	REP	384	293530.79	3234907.93	44.41	REP	622	293443.66	3234535.72	46.04	REP		
147	293522.09	3234869.90	43.97	REP	385	293525.30	3234910.85	44.14	REP	623	293452.72	3234533.57	46.06	REP		
148	293529.81	3234869.30	44.34	REP	386	293519.65	3234913.90	43.81	REP	624	293461.55	3234530.36	46.10	REP		
149	293535.72	3234867.65	44.62	REP	387	293513.28	3234916.14	43.49	REP	625	293470.38	3234				



مراجعة الأقران المخطوطة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ENTRANS Eng



REPLACEMENT LEVELS

جدة العمل بالملح

Contract No.	Station	Level	Height	Width	Area	Volume	Weight	Material	Unit	Quantity	Price	Total	Date	Remarks
180	293504.40	3234821.48	44.17	REP	418	293479.30	3234823.14	46.52	REP	656	293459.08	3234591.59	46.79	REP
181	293507.11	3234831.40	44.25	REP	419	293480.11	3234832.29	46.13	REP	657	293454.46	3234593.47	46.35	REP
182	293513.26	3234844.43	44.46	REP	420	293481.20	3234835.07	45.91	REP	658	293456.94	3234604.07	46.31	REP
183	293520.76	3234861.27	44.10	REP	421	293485.52	3234857.04	45.58	REP	659	293455.25	3234602.54	46.34	REP
184	293527.06	3234874.97	44.12	REP	422	293488.00	3234850.89	46.02	REP	660	293474.66	3234597.98	46.56	REP
185	293531.03	3234882.18	44.00	REP	423	293493.69	3234853.47	46.13	REP	661	293481.33	3234597.84	46.66	REP
186	293534.28	3234892.76	44.43	REP	424	293440.81	3234857.67	46.16	REP	662	293493.70	3234594.09	46.82	REP
187	293537.78	3234901.56	45.70	REP	425	293447.48	3234852.60	46.50	REP	663	293489.84	3234603.60	46.55	REP
188	293540.81	3234911.86	45.54	REP	426	293476.28	3234853.61	46.31	REP	664	293487.04	3234610.26	46.27	REP
189	293543.85	3234921.32	46.32	REP	427	293480.58	3234855.11	46.61	REP	665	293478.81	3234617.73	46.08	REP
190	293546.89	3234931.81	46.82	REP	428	293485.58	3234856.48	46.82	REP	666	293470.08	3234615.83	46.27	REP
191	293549.93	3234941.30	47.18	REP	429	293490.09	3234857.22	46.22	REP	667	293453.06	3234625.08	45.99	REP
192	293552.97	3234951.79	46.82	REP	430	293495.29	3234858.77	46.15	REP	668	293467.67	3234623.09	46.11	REP
193	293555.99	3234962.26	47.10	REP	431	293497.35	3234859.26	46.02	REP	669	293477.14	3234621.06	45.95	REP
194	293558.99	3234972.74	47.40	REP	432	293499.41	3234860.71	46.88	REP	670	293482.81	3234618.81	46.18	REP
195	293561.99	3234983.21	48.10	REP	433	293501.98	3234862.17	47.20	REP	671	293493.44	3234617.20	46.13	REP
196	293564.99	3234993.68	48.80	REP	434	293504.98	3234863.63	47.54	REP	672	293507.98	3234626.43	45.94	REP
197	293567.99	3235004.15	49.54	REP	435	293509.98	3234865.09	48.28	REP	673	293512.98	3234635.87	45.74	REP
198	293570.99	3235014.62	50.28	REP	436	293517.98	3234866.55	49.02	REP	674	293522.98	3234645.31	45.54	REP
199	293573.99	3235024.90	50.74	REP	437	293524.98	3234867.99	49.78	REP	675	293527.98	3234654.75	45.34	REP
200	293576.99	3235035.17	51.20	REP	438	293531.98	3234869.43	50.52	REP	676	293532.98	3234664.19	45.14	REP
201	293579.99	3235045.44	51.66	REP	439	293538.98	3234870.87	51.26	REP	677	293537.98	3234673.63	44.94	REP
202	293582.99	3235055.71	52.00	REP	440	293545.98	3234872.31	51.99	REP	678	293542.98	3234683.07	44.74	REP
203	293585.99	3235065.98	52.44	REP	441	293552.98	3234873.75	52.73	REP	679	293547.98	3234692.51	44.54	REP
204	293588.99	3235076.25	52.88	REP	442	293559.98	3234875.19	53.47	REP	680	293552.98	3234701.95	44.34	REP
205	293591.99	3235086.52	53.32	REP	443	293566.98	3234876.63	54.21	REP	681	293557.98	3234711.39	44.14	REP
206	293594.99	3235096.79	53.76	REP	444	293573.98	3234878.07	54.95	REP	682	293562.98	3234720.83	43.94	REP
207	293597.99	3235107.06	54.20	REP	445	293580.98	3234879.51	55.69	REP	683	293567.98	3234730.27	43.74	REP
208	293600.99	3235117.33	54.64	REP	446	293587.98	3234880.95	56.43	REP	684	293572.98	3234739.71	43.54	REP
209	293603.99	3235127.60	55.08	REP	447	293594.98	3234882.39	57.17	REP	685	293577.98	3234749.15	43.34	REP
210	293606.99	3235137.87	55.52	REP	448	293601.98	3234883.83	57.91	REP	686	293582.98	3234758.59	43.14	REP
211	293609.99	3235148.14	55.96	REP	449	293608.98	3234885.27	58.65	REP	687	293587.98	3234768.03	42.94	REP
212	293612.99	3235158.41	56.40	REP	450	293615.98	3234886.71	59.39	REP	688	293592.98	3234777.47	42.74	REP
213	293615.99	3235168.68	56.84	REP	451	293622.98	3234888.15	60.13	REP	689	293597.98	3234786.91	42.54	REP
214	293618.99	3235178.95	57.28	REP	452	293629.98	3234889.59	60.87	REP	690	293602.98	3234796.35	42.34	REP
215	293621.99	3235189.22	57.72	REP	453	293636.98	3234891.03	61.61	REP	691	293607.98	3234805.79	42.14	REP
216	293624.99	3235199.49	58.16	REP	454	293643.98	3234892.47	62.35	REP	692	293612.98	3234815.23	41.94	REP
217	293627.99	3235209.76	58.60	REP	455	293650.98	3234893.91	63.09	REP	693	293617.98	3234824.67	41.74	REP
218	293630.99	3235219.03	59.04	REP	456	293657.98	3234895.35	63.83	REP	694	293622.98	3234834.11	41.54	REP
219	293633.99	3235229.30	59.48	REP	457	293664.98	3234896.79	64.57	REP	695	293627.98	3234843.55	41.34	REP
220	293636.99	3235239.57	59.92	REP	458	293671.98	3234898.23	65.31	REP	696	293632.98	3234852.99	41.14	REP
221	293639.99	3235249.84	60.36	REP	459	293678.98	3234899.67	66.05	REP	697	293637.98	3234862.43	40.94	REP
222	293642.99	3235259.11	60.80	REP	460	293685.98	3234900.11	66.79	REP	698	293642.98	3234871.87	40.74	REP
223	293645.99	3235269.38	61.24	REP	461	293692.98	3234901.55	67.53	REP	699	293647.98	3234881.31	40.54	REP
224	293648.99	3235279.65	61.68	REP	462	293699.98	3234902.99	68.27	REP	700	293652.98	3234890.75	40.34	REP
225	293651.99	3235289.92	62.12	REP	463	293706.98	3234904.43	69.01	REP	701	293657.98	3234900.19	40.14	REP
226	293654.99	3235300.19	62.56	REP	464	293713.98	3234905.87	69.75	REP	702	293662.98	3234909.63	39.94	REP
227	293657.99	3235310.46	63.00	REP	465	293720.98	3234907.31	70.49	REP	703	293667.98	3234919.07	39.74	REP
228	293660.99	3235320.73	63.44	REP	466	293727.98	3234908.75	71.23	REP	704	293672.98	3234928.51	39.54	REP
229	293663.99	3235330.00	63.88	REP	467	293734.98	3234910.19	71.97	REP	705	293677.98	3234937.95	39.34	REP
230	293666.99	3235340.27	64.32	REP	468	293741.98	3234911.63	72.71	REP	706	293682.98	3234947.39	39.14	REP
231	293669.99	3235350.54	64.76	REP	469	293748.98	3234913.07	73.45	REP	707	293687.98	3234956.83	38.94	REP
232	293672.99	3235360.81	65.20	REP	470	293755.98	3234914.51	74.19	REP	708	293692.98	3234966.27	38.74	REP
233	293675.99	3235370.08	65.64	REP	471	293762.98	3234915.95	74.93	REP	709	293697.98	3234975.71	38.54	REP
234	293678.99	3235380.35	66.08	REP	472	293769.98	3234917.39	75.67	REP	710	293702.98	3234985.15	38.34	REP
235	293681.99	3235390.62	66.52	REP	473	293776.98	3234918.83	76.41	REP	711	293707.98	3234994.59	38.14	REP
236	293684.99	3235400.89	66.96	REP	474	293783.98	3234920.27	77.15	REP	712	293712.98	3235004.03	37.94	REP
237	293687.99	3235410.16	67.40	REP	475	293790.98	3234921.71	77.89	REP	713	293717.98	3235013.47	37.74	REP
238	293690.99	3235420.43	67.84	REP	476	293797.98	3234923.15	78.63	REP	714	293722.98	3235022.91	37.54	REP

Contractor Engineer

Chief Engineer

ENTR

REDMI NOTE 12  
MILITARY CAM






DIN 18134

Test Location	Test 3
Plate Diameter : 60 cm	

**Plate Diameter : 60 cm**

REDMI NOTE 6 PRO  
MI DUAL CAMERA



Remarks:

$$E_v = \frac{15 \cdot r}{(a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0max})}$$

Strain modulus (1st loading cycle), $E_{v1} =$	107.9	MIN/m²
Strain modulus (2nd loading cycle), $E_{v2} =$	209.3	MIN/m²
$E_{v2}/E_{v1}$	1.94	

Lab.Eng

Sherif abdo

Consultant Engineer





ENTraams  
CONSULTING



## PLATE LOADING TEST

DIN 18134


Sunday, September 17, 2023

Test Location Test 34

Date	شركة الإيمان للمقاولات (معمل ضبط الجودة)	
Company	انشاء القطر الكورباتي السريع القطاع الاول من الكوبر الى اسوان	
Project	( From 93+900 to 94+000 )	
Stations	قاع الحفر	
Layer No.	L_4	
Request No.		

Plate Diameter : 60 cm

Stress on Soil	Applied Load (Kg)	Gauge Reading (Bar)	Elapsed Time (min.)	Dial Reading Number (mm)		Average
				(1)	(2)	Reading (mm)
0.90	2545.7	76.7	2.0	6.58	6.60	0.41
1.60	4525.7	136.3	2.0	6.33	6.31	0.68
1.60	4525.7	136.3	5.0	6.24	6.30	0.73
1.60	4525.7	136.3	10.0	6.20	6.25	0.78
1.60	4525.7	136.3	30.0	6.18	6.22	0.80
1.60	4525.7	136.3	60.0	6.16	6.20	0.82
Soaking	4525.7	136.3	60.0	6.16	6.20	0.90
2.50	7071.4	213.0	2.0	6.08	6.11	1.22
3.30	9334.3	281.2	2.0	5.79	5.78	1.61
4.20	11880.0	357.8	2.0	5.41	5.38	2.16
5.00	14142.9	426.0	2.0	4.82	4.87	1.94
3.30	9334.3	281.2	2.0	5.05	5.07	1.67
1.60	4525.7	136.3	2.0	5.32	5.35	1.35
0.00	0.0	0.0	2.0	5.62	5.68	1.62
0.90	2545.7	76.7	2.0	5.38	5.38	1.82
1.60	4525.7	136.3	2.0	5.15	5.22	1.94
2.50	7071.4	213.0	2.0	5.04	5.08	2.04
3.30	9334.3	281.2	2.0	4.94	4.98	2.29
4.20	11880.0	357.8	2.0	4.65	4.78	1.21
0.00	0.0	0.0	2.0	5.75	5.84	



Remarks:

$$E_v = \frac{15 \cdot r}{(a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0max})}$$

Strain modulus (1st loading cycle), $E_{v1} =$	124.7	MN/m²
Strain modulus (2nd loading cycle), $E_{v2} =$	245.7	MN/m²
$E_{v2}/E_{v1}$	1.97	

Lab. Eng

Sherif abdo

Consultant Engineer





Uganda's New National Anthem

**ENTRANCE**  
CONSULTING  
PLATE LOADING TEST  
DIN 18134

**DIN 18134**

## PLATE LOADING TEST

Tuesday, October 17, 2023

Test Location

شركة الإيجان للمقاولات (معمل ضبط الجودة)	Date
--	------

شركة الإيمان للمقاولات (معمل ضبط الجودة)

Company	انشاء المطار الكويتي السريع القطاع الاول من اكتوبر الى اسبوع

نشاء القطر الكهربائي السريع القطاع الاول من اكتوبر الى اسوان

Project	( From 94+00 to 94+20 )
83-0	

(From 94+00 to 94+20)

Stations	فاع الحفر
----------	-----------

قاع الحفر


**Plate Diameter : 60 cm**

Request No.	
-------------	--

Stress on Soil		Applied Load (Kg)	Gauge Reading (Bar)	Elapsed Time (min.)	Dial Reading Number (mm)		Average
					(1)	(2)	Reading (mm)
(Kg/cm <sup>2</sup> )	(MN/m <sup>2</sup> )						
0.90	0.09	2545.7	76.7	2.0	7.74	7.79	0.23
					7.53	7.57	0.45
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	7.53	7.43	0.58
					7.41	7.34	0.64
1.60	0.16	4525.7	136.3	5.0	7.38	7.29	0.71
					7.30	7.20	0.80
1.60	0.16	4525.7	136.3	10.0	7.30	7.29	0.71
					7.30	7.29	0.71
Soaking	0.16	4525.7	136.3	60.0	7.21	7.20	1.11
					6.89	6.89	1.80
2.50	0.25	7071.4	213.0	2.0	6.21	6.19	2.30
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	5.72	5.68	2.93
4.20	0.42	11880.0	357.8	2.0	5.09	5.05	2.71
5.00	0.50	14142.9	426.0	2.0	5.31	5.28	2.43
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	5.61	5.53	1.11
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	6.90	6.88	1.64
0.00	0.00	0.0	0.0	2.0	6.42	6.31	1.90
0.90	0.09	2545.7	76.7	2.0	6.12	6.09	2.14
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	5.86	5.86	2.49
2.50	0.25	7071.4	213.0	2.0	5.55	5.47	2.76
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	5.30	5.18	1.12
4.20	0.42	11880.0	357.8	2.0	6.92	6.84	
0.00	0.00	0.0	0.0	2.0			

REDMI NOTE 6 PRO  
MI DUAL CAMERA





$$E_V = \frac{15 \cdot r}{(a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0\max})}$$

Remarks:

Strain modulus (1st loading cycle), $E_{v1} =$	68.7	MN/m <sup>2</sup>
Strain modulus (2nd loading cycle), $E_{v2} =$	132.3	MN/m <sup>2</sup>
$E_{v2}/E_{v1}$	1.93	

Lab.Eng

Sherif abdo

Consultant Engineer

PLATE LOADING TEST

DIN 18134


Test Location Test 1

Date	Sunday, September 17, 2023	
Company	شركة الإيمان للمقاولات (معمل ضبط الجودة)	
Project	انشاء القطار الكهربائي السريع القطاع الاول من اكثوبر الى اسوان	
Stations	( From 94+00 to 94+100 )	
Layer No.	قاع الحفر	
Request No.	L_1	

Plate Diameter : 60 cm

Stress on Soil		Applied Load (Kg)	Gauge Reading (Bar)	Elapsed Time (min.)	Dial Reading Number (mm)		Average Reading (mm)
(Kg/cm <sup>2</sup> )	(MN/m <sup>2</sup> )				(1)	(2)	
0.90	0.09	2545.7	76.7	2.0	8.34	8.39	0.64
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	7.59	7.60	1.41
1.60	0.16	4525.7	136.3	5.0	7.54	7.50	1.48
Soaking	0.16	4525.7	136.3	10.0	7.50	7.45	1.53
	0.16	4525.7	136.3	30.0	7.42	7.41	1.59
	0.16	4525.7	136.3	60.0	7.41	7.39	1.60
	0.16	4525.7	136.3	2.0	6.89	6.89	2.11
2.50	0.25	7071.4	213.0	2.0	6.22	6.15	2.82
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	5.78	5.68	3.27
4.20	0.42	11880.0	357.8	2.0	5.12	5.04	3.92
5.00	0.50	14142.9	426.0	2.0	5.35	5.25	3.70
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	5.81	5.43	3.38
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	7.31	7.07	1.81
0.00	0.00	0.0	0.0	2.0	6.72	6.31	2.49
0.90	0.09	2545.7	76.7	2.0	6.36	6.04	2.80
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	5.96	5.66	3.19
2.50	0.25	7071.4	213.0	2.0	5.66	5.37	3.49
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	5.28	4.98	3.87
4.20	0.42	11880.0	357.8	2.0	7.30	6.84	1.93
0.00	0.00	0.0	0.0	2.0			





$$E_V = \frac{15 \cdot r}{(a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0max})}$$

Remarks:

Strain modulus (1st loading cycle), $E_{v1} =$	54.5	MIN/m2
Strain modulus (2nd loading cycle), $E_{v2} =$	106.4	MIN/m2
$E_{v2}/E_{v1}$	1.95	

Lab. Eng

Sherif abdo

*[Signature]*

Consultant Engineer

*[Signature]*

**PLATE LOADING TEST**


DIN 18134

Date	Sunday, September 17, 2023		Test Location	Test 2
Company	شركة الإيمان للمقاولات (معمل ضبط الجودة)			
Project	انشاء القطار الكهربائي السريع القطاع الاول من اكتوبر الى اسوان			
Stations	( From 94+100 to 94+200 )			
Layer No.		قاع الحفر		
Request No.		L_2		

Plate Diameter : 60 cm

Stress on Soil		Applied Load (Kg)	Gauge Reading (Bar)	Elapsed Time (min.)	Dial Reading Number (mm)		Average Reading
(Kg/cm <sup>2</sup> )	(MN/m <sup>2</sup> )				(1)	(2)	(mm)
0.90	0.09	2545.7	76.7	2.0	8.67	8.69	0.32
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	7.97	7.99	1.02
Soaking	0.16	4525.7	136.3	5.0	7.85	7.80	1.18
	0.16	4525.7	136.3	10.0	7.74	7.75	1.26
	0.16	4525.7	136.3	30.0	7.68	7.70	1.31
	0.16	4525.7	136.3	60.0	7.66	7.68	1.33
2.50	0.25	7071.4	213.0	2.0	7.00	7.09	1.96
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	6.63	6.65	2.36
4.20	0.42	11880.0	357.8	2.0	5.78	5.78	3.22
5.00	0.50	14142.9	426.0	2.0	5.32	5.24	3.72
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	5.52	5.49	3.50
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	5.77	5.73	3.25
0.00	0.00	0.0	0.0	2.0	6.00	6.00	3.00
0.90	0.09	2545.7	76.7	2.0	5.72	5.72	3.28
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	5.26	5.24	3.75
2.50	0.25	7071.4	213.0	2.0	4.96	4.86	4.09
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	4.66	4.57	4.39
4.20	0.42	11880.0	357.8	2.0	4.38	4.33	4.65
0.00	0.00	0.0	0.0	2.0	7.30	6.84	1.93





Remarks:

$$E_V = \frac{15 \cdot r}{(a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0\max})}$$

Strain modulus (1st loading cycle), $E_{v1}$ =	52.0	MN/m <sup>2</sup>
Strain modulus (2nd loading cycle), $E_{v2}$ =	98.6	MN/m <sup>2</sup>
$E_{v2}/E_{v1}$	1.89	

Lab.Eng

Sherif abdo

Consultant Engineer



**PLATE LOADING TEST**

DIN 18134


Test Location Test 5

Date	Sunday, September 17, 2023	
Company	شركة الإيمان للمقاولات (معمل ضبط الجودة)	
Project	انشاء القطار الكهربائي السريع القطاع الاول من اكتوبر الى اسوان	
Stations	( From 94+200 to 94+240 )	
Layer No.	قاع الحفر	
Request No.	L_5	

Plate Diameter : 60 cm

Stress on Soil		Applied Load (Kg)	Gauge Reading (Bar)	Elapsed Time (min.)	Dial Reading Number (mm)		Average Reading (mm)
					(1)	(2)	
0.90	0.09	2545.7	76.7	2.0	6.58	6.52	0.45
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	6.48	6.44	0.54
1.60	0.16	4525.7	136.3	5.0	6.35	6.30	0.68
Soaking	0.16	4525.7	136.3	10.0	6.24	6.21	0.78
	0.16	4525.7	136.3	30.0	6.18	6.19	0.82
	0.16	4525.7	136.3	60.0	6.16	6.18	0.83
	0.16	4525.7	136.3	2.0	6.06	6.02	0.96
2.50	0.25	7071.4	213.0	2.0	5.62	5.55	1.42
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	5.18	5.12	1.85
4.20	0.42	11880.0	357.8	2.0	4.70	4.64	2.33
5.00	0.50	14142.9	426.0	2.0	4.87	4.81	2.16
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	5.05	4.98	1.99
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	5.72	5.64	1.32
0.00	0.00	0.0	0.0	2.0	5.46	5.32	1.61
0.90	0.09	2545.7	76.7	2.0	5.31	5.22	1.74
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	5.08	5.02	1.95
2.50	0.25	7071.4	213.0	2.0	4.95	4.86	2.10
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	4.75	4.68	2.29
4.20	0.42	11880.0	357.8	2.0	5.86	5.75	1.20
0.00	0.00	0.0	0.0	2.0			





$$E_V = \frac{15 \cdot r}{(a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0max})}$$

Remarks:

Strain modulus (1st loading cycle), Ev1 =	103.6	MN/m2
Strain modulus (2nd loading cycle), Ev2 =	217.6	MN/m2
Ev2/Ev1	2.10	

Lab.Eng

Sherif abdo

Consultant Engineer

# PLATE LOADING TEST

DIN 18134

EN


Test Location

Date	Tuesday, October 17, 2023
Company	شركة الإيمان للمقاولات (معمل ضبط الجودة)
Project	انشاء القطار الكهربائي السريع القطاع الاول من اكثوبر الى اسوان
Stations	( From 94+00 to 94+20 )
Layer No.	قاع الحفر
Request No.	L_10

Plate Diameter : 60 cm

Stress on Soil		Applied Load (Kg)	Gauge Reading (Bar)	Elapsed Time (min.)	Dial Reading Number (mm)		Average Reading (mm)
					(1)	(2)	
0.90	0.09	2545.7	76.7	2.0	7.74	7.79	0.23
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	7.53	7.57	0.45
Soaking	0.16	4525.7	136.3	5.0	7.41	7.43	0.58
	0.16	4525.7	136.3	10.0	7.38	7.34	0.64
	0.16	4525.7	136.3	30.0	7.30	7.29	0.71
	0.16	4525.7	136.3	60.0	7.21	7.20	0.80
	0.16	4525.7	136.3	2.0	6.89	6.89	1.11
2.50	0.25	7071.4	213.0	2.0	6.21	6.19	1.80
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	5.72	5.68	2.30
4.20	0.42	11880.0	357.8	2.0	5.09	5.05	2.93
5.00	0.50	14142.9	426.0	2.0	5.31	5.28	2.71
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	5.61	5.53	2.43
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	6.90	6.88	1.11
0.00	0.00	0.0	0.0	2.0	6.42	6.31	1.64
0.90	0.09	2545.7	76.7	2.0	6.12	6.09	1.90
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	5.86	5.86	2.14
2.50	0.25	7071.4	213.0	2.0	5.55	5.47	2.49
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	5.30	5.18	2.76
4.20	0.42	11880.0	357.8	2.0	6.92	6.84	1.12
0.00	0.00	0.0	0.0	2.0			





Remarks:

$$E_v = \frac{15 \cdot r}{(a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0\max})}$$

Strain modulus (1st loading cycle), $E_{v1} =$	68.7	MN/m <sup>2</sup>
Strain modulus (2nd loading cycle), $E_{v2} =$	132.3	MN/m <sup>2</sup>
$E_{v2}/E_{v1}$	1.93	





Lab.Eng

Sherif abdo

*sh*

Consultant Engineer

*ES*

 <b>Employer Consultant</b>	<b>Electric Express Train - HSR</b> From october to Aswan	 <b>GARB Consultant</b>	Request No. <b>2</b>
 <b>Contractor</b>	<b>OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL)</b> <b>SECTION ONE ( OCTOBER - BANI MAZAR)</b> From Station .....(93+800) To Station.....(95+000)	 <b>EnTrans Consulting</b>	Date <b>5/9/2023</b>

**Request for Inspection**

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline	<input type="checkbox"/> Civil/Slope Protection	<input type="checkbox"/> Structure	<input type="checkbox"/> Drainage	<input type="checkbox"/> Survey
------------	---	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Inspection time :		Date :	/ /	
-------------------	--	--------	-----	--

Location :	<b>Contractor Zone</b> From 93+800 To 95+000	<b>From Station</b> 94+500	<b>To Station</b> 94+720	
------------	---	-------------------------------	-----------------------------	--

References	Specification:
------------	----------------

Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third

Purpose of the inspection :

1. Earthworks

☐ Stripping

☐ Natural Sub Grade

☐ Upper Embankment

☐ excavation

☐ Sub Grade

☐ Sub Ballast

☐ Ballast

☐ Embankment

2. Civil Work

☐ Open Channels

☐ Box Culvert

☐ Pipe Culvert

☐ Slope protection

☐ Gabion

☐ Side Ditches

☐ Other

3. Drainage

☐ Formation

☐ Sides of Excavation

☐ Backfilling Layers

☐ Slope protection

5. Structure

☐ Formwork

☐ Reinforcement

☐ Concreteing

☐ Earthing

4. Surveying

☐ Setting out

☐ Levels


☐ Verticality


☐ NGL

Others (specify) \_\_\_\_\_

Particular Details \_\_\_\_\_ from st(94+500) to st(94+720) تسليم قاع احلال

Submitted by : \_\_\_\_\_ Signature : \_\_\_\_\_

Inspection Report :	<b>Surveying systems</b>	Signature
Surveyor		
The work have fount to be :	<input type="checkbox"/> Approved (A) <input checked="" type="checkbox"/> Approved as Noted (B) <input type="checkbox"/> Revise& Resubmit (C) <input type="checkbox"/> Rejected (D)	

Inspection Report :	<b>EnTrans Consulting</b>	Signature
Structural Eng. Civil Eng. EWM Eng. Arch. Eng. <b>Resident Engineer</b>		

The work have fount to be : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Signature \_\_\_\_\_ Date : / /

Engineer's Representative " **SYSTRA** " comments : \_\_\_\_\_


Signature : \_\_\_\_\_ Date : / /

Attach all relevant particular test forms

Approval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.

يسلم الأصل للهيئة العامة للطرق والكباري ونسخه للجهات الاستشارية والشركه المنفذه





ASBUILT From st(94+500) To st(94+720)

pt	North	East	Elevation
1	3234008.631	293392.949	52.864
2	3234009.629	293388.303	52.312
3	3234010.48	293383.685	52.337
4	3234011.271	293378.406	52.412
5	3234012.411	293372.323	52.446
6	3234014.143	293366.715	52.275
7	3234015.674	293361.898	52.336
8	3234017.137	293356.049	52.32
9	3234018.634	293350.734	52.262
10	3234020.602	293346.043	52.469
11	3234025.23	293346.518	52.496
12	3234024.125	293350.436	52.047
13	3234023.276	293355.482	52.072
14	3234022.996	293359.908	52.067
15	3234022.198	293364.701	52.056
16	3234021.607	293370.067	52.119
17	3234021.416	293376.151	51.982
18	3234021.206	293381.455	51.931
19	3234019.777	293386.807	52.14
20	3234019.641	293390.708	52.116
21	3234018.372	293394.592	52.678
22	3234023.485	293395.22	52.616
23	3234024.644	293390.494	52.19
24	3234025.649	293385.376	51.953
25	3234026.877	293380.181	51.861
26	3234028.308	293375.543	51.943
27	3234030.831	293366.471	51.749
28	3234031.828	293361.978	51.617
29	3234032.936	293357.706	51.849
30	3234033.871	293354.125	51.844
31	3234035.285	293349.371	52.043
32	3234041.274	293350.017	52.084
33	3234041.197	293349.922	52.083
34	3234040.564	293353.655	51.779
35	3234039.467	293358.754	51.811
36	3234039.076	293363.656	51.463
37	3234038.654	293369.171	51.761
38	3234037.723	293375.982	52.053
39	3234037.113	293381.228	52.075
40	3234036.382	293386.74	52.09
41	3234035.971	293391.618	52.165
42	3234035.073	293396.772	52.638
43	3234041.239	293397.279	52.559
44	3234042.41	293393.651	52.229
45	3234043.96	293386.538	51.805
46	3234046.097	293379.887	51.814
47	3234047.605	293374.086	51.741
48	3234048.889	293367.96	51.513

مهندس الاستشاري /

مهندس الشركة




49	3234050.324	293362.893	51.619
50	3234052.189	293357.437	51.646
51	3234053.15	293352.286	51.94
52	3234058.09	293353.495	52.044
53	3234057.315	293358.573	51.631
54	3234055.666	293363.48	51.586
55	3234054.886	293368.518	51.274
56	3234054.363	293374.537	51.61
57	3234053.526	293380.907	51.836
58	3234051.601	293387.585	51.738
59	3234050.791	293392.135	52.044
60	3234049.852	293398.343	52.413
61	3234055.868	293398.896	52.431
62	3234057.368	293393.524	52.156
63	3234059.387	293387.753	51.93
64	3234061.433	293381.834	51.874
65	3234063.009	293376.764	51.436
66	3234064.381	293371.536	51.394
67	3234065.512	293364.526	51.552
68	3234066.304	293359.701	51.656
69	3234067.172	293355.444	51.97
70	3234072.359	293356.224	51.943
71	3234070.981	293361.169	51.62
72	3234069.937	293366.049	51.494
73	3234069.182	293371.066	51.441
74	3234067.954	293375.385	51.476
75	3234065.373	293380.181	51.51
76	3234063.599	293385.528	52.003
77	3234061.646	293390.355	52.055
78	3234060.511	293394.467	52.18
79	3234059.544	293399.99	52.334
80	3234065.051	293400.932	52.468
81	3234066.569	293396.001	52.08
82	3234067.867	293390.162	51.897
83	3234069.733	293384.859	51.735
84	3234071.334	293380.08	51.502
85	3234072.39	293374.737	51.422
86	3234073.015	293368.748	51.373
87	3234074.178	293363.731	51.568
88	3234075.738	293356.638	51.933
89	3234081.255	293357.327	51.859
90	3234079.868	293362.624	51.491
91	3234078.682	293368.499	51.325
92	3234077.454	293373.882	51.422
93	3234076.031	293379.914	51.497
94	3234075.055	293385.007	51.68
95	3234073.062	293390.545	51.832
96	3234071.922	293395.713	51.945
97	3234071.528	293398.582	52.119
98	3234070.753	293402.451	52.54
99	3234075.591	293402.725	52.482
100	3234076.259	293400.184	52.113
101	3234077.598	293394.804	51.847
102	3234078.34	293391.886	52.007

مهندس الاستشاري /

مهندس الشركة /








103	3234079.916	293367.252	51.67
104	3234081.325	293363.627	51.465
105	3234083.117	293377.304	51.359
106	3234084.157	293372.152	51.35
107	3234084.862	293367.252	51.421
108	3234085.669	293363.371	51.382
109	3234087.268	293358.613	51.783
110	3234091.617	293356.952	51.544
111	3234091.004	293363.342	51.214
112	3234089.997	293368.11	51.303
113	3234089.214	293373.444	51.335
114	3234088.674	293378.364	51.278
115	3234087.419	293383.714	51.319
116	3234086.197	293387.634	51.565
117	3234085.34	293392.52	51.74
118	3234084.739	293397.412	51.745
119	3234085.431	293404.06	52.194
120	3234090.648	293404.845	52.204
121	3234091.317	293400.333	51.692
122	3234092.531	293395.573	51.63
123	3234094.337	293390.273	51.555
124	3234095.544	293384.811	51.287
125	3234096.417	293379.403	51.204
126	3234097.115	293373.224	51.252
127	3234098.022	293368.571	51.138
128	3234098.578	293364.541	51.1
129	3234098.948	293359.831	51.59
130	3234104.209	293360.84	51.601
131	3234103.395	293365.279	50.977
132	3234101.562	293371.108	51.182
133	3234100.193	293377.106	51.261
134	3234098.861	293382.497	51.304
135	3234097.825	293387.179	51.342
136	3234096.625	293392.679	51.499
137	3234095.731	293397.487	51.545
138	3234095.741	293401.9	51.678
139	3234093.977	293405.598	52.197
140	3234099.313	293406.407	52.241
141	3234100.269	293401.896	51.809
142	3234101.716	293396.751	51.439
143	3234102.809	293390.776	51.493
144	3234104.036	293384.583	51.28
145	3234105.714	293379.359	51.291
146	3234107.554	293372.805	51.219
147	3234109.196	293365.708	51.03
148	3234109.821	293362.476	51.486
149	3234110.009	293361.45	51.796
150	3234116.088	293362.505	51.665
151	3234115.182	293365.165	50.938
152	3234113.127	293371.917	51.117
153	3234111.324	293378.367	51.273
154	3234110.438	293382.78	51.329
155	3234108.068	293391.349	51.195
156	3234107.298	293397.115	51.379

مهندس الاستشاري /

مهندس الشركة /








157	3234107.44	293400.876	51.579
158	3234107.327	293407.665	52.145
159	3234121.498	293408.403	52.013
160	3234120.305	293403.471	51.443
161	3234121.074	293395.072	51.319
162	3234122.356	293389.891	51.192
163	3234123.811	293383.842	51.126
164	3234125.602	293378.002	51.044
165	3234120.533	293369.573	51.07
166	3234119.958	293365.958	50.795
167	3234120.355	293363.191	51.568
168	3234130.841	293365.823	51.471
169	3234129.461	293371.44	51.061
170	3234128.315	293380.507	50.943
171	3234127.58	293387.185	50.951
172	3234126.45	293393.454	51.138
173	3234124.975	293401.901	51.444
174	3234126.057	293408.645	51.812
175	3234131.573	293409.645	51.935
176	3234132.961	293403.793	51.564
177	3234134.531	293397.818	51.33
178	3234136.431	293392.196	50.899
179	3234137.519	293384.051	50.93
180	3234139.237	293377.701	50.955
181	3234140.902	293372.474	50.973
182	3234142.898	293366.542	51.254
183	3234149.95	293368.904	51.058
184	3234148.349	293376.574	51.123
185	3234146.901	293382.667	51.178
186	3234145.918	293392.195	51.166
187	3234144.097	293399.568	51.318
188	3234143.845	293406.002	51.551
189	3234145.677	293412.51	51.758
190	3234145.637	293415.75	52.265
191	3234026.024	293374.383	51.988
192	3234028.588	293377.464	51.959
193	3234027.905	293379.704	51.936
194	3234026.243	293382.865	51.946
195	3234024.986	293384.711	51.982
196	3234025.271	293388.378	52.139
197	3234027.947	293390.156	52.249
198	3234031.519	293392.542	52.341
199	3234034.793	293394.139	52.381
200	3234038.453	293395.891	52.444
201	3234040.176	293395.601	52.366
202	3234042.049	293396.158	52.369
203	3234044.962	293396.674	52.338
204	3234047.024	293397.182	52.357
205	3234049.093	293397.057	52.276
206	3234055.095	293397.781	52.378
207	3234061.42	293399.252	52.368
208	3234065.131	293400.334	52.399
209	3234069.524	293401.467	52.545
210	3234080.448	293402.719	52.374
211	3234084.195	293403.331	52.236
212	3234068.953	293396.716	52.245
213	3234074.266	293397.366	51.998
214	3234076.26	293392.475	51.985

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة







215	3234076.553	293389.828	51.994
216	3234069.36	293387.385	51.833
217	3234074.327	293382.2	51.634
218	3234092.851	293386.851	51.424
219	3234096.752	293380.693	51.274
220	3234095.561	293376.974	51.372
221	3234101.416	293365.639	51.146
222	3234070.378	293363.916	51.614
223	3234045.823	293362.561	51.681
224	3234046.963	293365.632	51.569
225	3234043.156	293370.969	51.802
226	3234063.867	293372.177	51.458
227	3234101.882	293368.445	51.238
228	3234106.819	293364.17	51.355
229	3234122.396	293364.798	51.329
230	3234131.166	293365.612	51.665
231	3234136.014	293367.254	51.482
232	3234144.413	293370.097	51.172
233	3234125.3	293368.802	51.13
234	3234087.876	293366.256	51.423
235	3234145.222	293391.403	51.282
236	3234152.606	293392.863	51.556
237	3234153.389	293390.154	51.477
238	3234075.025	293389.793	51.923
239	3234078.051	293389.068	52.022
240	3234022.958	293376.225	51.966
241	3234021.926	293378.823	51.952
242	3234021.301	293386.408	52.135
243	3234020.11	293387.272	52.189
244	3234019.001	293387.643	52.236
245	3234096.556	293366.488	51.169
246	3234110.844	293369.59	51.118
247	3234129.067	293373.532	51.164
248	3234143.384	293375.981	51.095
249	3234106.935	293378.562	51.359
250	3234152.43	293406.624	51.805
251	3234153.069	293401.589	51.766
252	3234153.027	293393.832	51.532
253	3234148.526	293392.806	51.256
254	3234152.894	293384.379	51.302
255	3234155.577	293378.077	51.154
256	3234156.378	293372.709	51.193
257	3234157.002	293371.311	51.263
258	3234164.27	293375.832	51.472
259	3234162.234	293385.056	51.413
260	3234160.769	293392.596	51.626
261	3234158.837	293400.775	51.838
262	3234157.89	293408.39	51.819
263	3234158.166	293412.777	51.785
264	3234170.771	293418.155	52.887
265	3234171.516	293414.187	52.09
266	3234173.954	293406.198	52.082
267	3234176.066	293399.688	52.185

مهندس الاستشاري /

مهندس الشركة /





268	3234178.354	293392.848	52.145
269	3234180.298	293385.785	51.887
270	3234181.724	293381.282	51.811
271	3234185.324	293378.211	52.118
272	3234192.094	293380.585	52.075
273	3234190.67	293386.332	51.846
274	3234190.002	293393.761	52.282
275	3234189.489	293404.704	52.45
276	3234189.592	293409.359	52.355
277	3234189.088	293417.249	52.379
278	3234194.85	293419.834	53.162
279	3234195.912	293412.699	52.561
280	3234197.208	293406.003	52.282
281	3234199.687	293399.325	52.086
282	3234201.461	293392.611	51.974
283	3234205.12	293387.985	52.232
284	3234211.585	293389.567	52.387
285	3234210.481	293394.812	52.383
286	3234206.913	293404.028	52.225
287	3234205.459	293412.404	52.49
288	3234206.019	293417.759	52.65
289	3234207.556	293420.623	53.013
290	3234210.84	293420.908	53.246
291	3234211.631	293414.749	52.811
292	3234212.537	293410.658	52.822
293	3234215.391	293404.336	52.628
294	3234217.136	293399.184	52.316
295	3234219.787	293392.673	52.296
296	3234220.422	293389.946	52.505
297	3234018.259	293346.105	52.496
298	3234014.11	293346.505	52.533
299	3234015.778	293352.552	52.325
300	3234009.601	293351.512	52.759
301	3234006.456	293355.818	52.743
302	3234009.918	293358.58	52.527
303	3234009.238	293364.682	52.436
304	3234000.762	293363.745	52.879
305	3233997.915	293370.825	52.865
306	3234003.776	293372.457	52.365
307	3234001.834	293377.565	52.424
308	3233996.795	293379.228	52.935
309	3234005.807	293384.689	52.267
310	3234008.465	293388.403	52.334
311	3234002.682	293389.148	52.442
312	3234012.52	293376.184	52.229
313	3234007.47	293374.71	52.307
314	3233999.023	293373.128	52.609
315	3234004.962	293379.773	52.393
316	3234004.479	293386.006	52.373
317	3233995.294	293384.13	53.01
318	3234002.665	293391.758	52.747
319	3234001.31	293391.625	52.887
320	3234005.349	293348.394	53.19
321	3234001.355	293347.756	53.567

مهندس الاستشاري /

مهندس الشركة /



322	3233999.588	293351.75	53.584
323	3234003.827	293353.581	53.122
324	3234002.457	293359.821	52.97
325	3234002.434	293359.848	52.969
326	3233996.521	293360.331	53.609
327	3233995.245	293368.685	53.642
328	3234000.338	293370.845	52.76
329	3233999.436	293377.805	52.755
330	3233994.148	293378.138	53.293
331	3233992.372	293383.615	53.585
332	3233992.003	293387.57	53.598
333	3233996.308	293386.368	52.975
334	3233995.57	293390.142	53.236
335	3233989.682	293388.746	55.12
336	3233990.909	293382.127	55.05
337	3233992.444	293374.493	55.126
338	3233994.159	293365.788	55.072
339	3233995.307	293359.238	55.067
340	3233996.761	293352.432	55.053
341	3233999.194	293346.027	55.141
342	3233999.195	293345.937	55.141
343	3234003.519	293346.384	55.037
344	3234007.212	293342.966	54.975
345	3234107.652	293370.146	51.284
346	3234090.527	293369.16	51.452
347	3234049.525	293366.762	51.726
348	3234019.618	293364.397	52.293
349	3234001.497	293363.309	52.971
350	3234000.52	293365.509	52.956
351	3234026.75	293367.725	52.066
352	3234006.204	293370.61	52.475
353	3234004.5	293373.963	52.483
354	3234006.216	293380.984	52.501
355	3234004.294	293382.979	52.502
356	3234004.161	293386.011	52.496
357	3234065.02	293382.128	51.793
358	3234065.066	293380.152	51.808
359	3234062.622	293377.2	51.749
360	3234060.078	293373.138	51.672
361	3234057.636	293369.663	51.609
362	3234056.966	293367.106	51.594
363	3234097.263	293380.803	51.425
364	3234090.849	293380.515	51.505
365	3234115.095	293393.196	51.466
366	3234106.272	293394.343	51.447
367	3234109.218	293389.847	51.513
368	3234095.734	293385.752	51.502
369	3234037.265	293390.251	52.217
370	3234033.519	293388.164	52.214
371	3234025.005	293385.155	52.211
372	3234005.269	293385.334	52.483
373	3234053.714	293382.285	52.05
374	3234068.79	293379.308	51.705
375	3234103.822	293370.139	51.353

مهندس الاستشاري /

مهندس الشركة /

375	02347806 964	235325 357	51.165
377	02350606 75	235325 5106	52.16
378	02350606 157	235325 127	52.16
379	02350606 006	235325 00	52.16
380	02350606 326	235325 146	52.16
381	02350606 23	235325 1546	52.16

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





PLATE LOADING TEST

DIN 18134




Date	Tuesday, October 17, 2023	
Company	شركة الإيمان للمقاولات (معمل ضبط الجودة)	
Project	انشاء القطر الكهربائي السريع القطاع الاول من اكتوبر الى اسوان	
Stations	( From 94+500 to 94+600 )	
Layer No.	قاع الحفر	
Request No.	٤٢	

Test Location

Plate Diameter : 60 cm

Stress on Soil		Applied Load (Kg)	Gauge Reading (Bar)	Elapsed Time (min.)	Dial Reading Number (mm)		Average Reading
(Kg/cm <sup>2</sup> )	(MN/m <sup>2</sup> )				(1)	(2)	(mm)
0.90	0.09	2545.7	76.7	2.0	6.70	6.73	0.29
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	6.39	6.37	0.62
Soaking	0.16	4525.7	136.3	5.0	6.21	6.18	0.81
	0.16	4525.7	136.3	10.0	6.13	6.09	0.89
	0.16	4525.7	136.3	30.0	6.08	6.05	0.94
	0.16	4525.7	136.3	60.0	6.00	5.98	1.01
2.50	0.25	7071.4	213.0	2.0	5.78	5.76	1.23
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	5.57	5.54	1.45
4.20	0.42	11880.0	357.8	2.0	5.37	5.39	1.62
5.00	0.50	14142.9	426.0	2.0	5.17	5.18	1.83
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	5.68	5.72	1.30
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	5.87	5.89	1.12
0.90	0.09	2545.7	76.7	2.0	6.01	6.00	1.00
0.90	0.09	2545.7	76.7	2.0	5.52	5.55	1.47
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	5.37	5.34	1.65
2.50	0.25	7071.4	213.0	2.0	5.17	5.22	1.81
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	5.00	4.98	2.01
4.20	0.42	11880.0	357.8	2.0	4.81	4.78	2.21
0.00	0.00	0.0	0.0	2.0	4.84	4.53	2.32



Remarks:

$$E_V = \frac{15 \cdot r}{(a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0max})}$$

Strain modulus (1st loading cycle), Ev1 =	103.1	MN/m <sup>2</sup>
Strain modulus (2nd loading cycle), Ev2 =	203.8	MN/m <sup>2</sup>
Ev2/Ev1	1.98	

Lab.Eng

Sherif abdo

Consultant Engineer





PLATE LOADING TEST

DIN 18134




Date	Tuesday, October 17, 2023	
Company	شركة الإيمان للمقاولات (معمل ضبط الجودة)	
Project	إنشاء القطار الكهربائي السريع القطاع الأول من أكتوبر إلى أسوان	
Stations	( From 94+600 to 94+700 )	
Layer No.		قاع الحفر
Request No.		٤٢

Test Location

Plate Diameter : 60 cm

Stress on Soil		Applied Load (Kg)	Gauge Reading (Bar)	Elapsed Time (min.)	Dial Reading Number (mm)		Average Reading
(Kg/cm <sup>2</sup> )	(MN/m <sup>2</sup> )				(1)	(2)	(mm)
0.90	0.09	2545.7	76.7	2.0	6.67	6.64	0.35
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	6.39	6.33	0.64
Soaking	0.16	4525.7	136.3	5.0	6.18	6.15	0.84
	0.16	4525.7	136.3	10.0	6.13	6.10	0.89
	0.16	4525.7	136.3	30.0	6.02	6.05	0.97
	0.16	4525.7	136.3	60.0	5.99	5.98	1.02
2.50	0.25	7071.4	213.0	2.0	5.80	5.81	1.20
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	5.52	5.59	1.45
4.20	0.42	11880.0	357.8	2.0	5.08	5.12	1.90
5.00	0.50	14142.9	426.0	2.0	4.60	4.54	2.43
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	4.80	4.81	2.20
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	5.03	5.00	1.99
0.00	0.00	0.0	0.0	2.0	5.71	5.69	1.30
0.90	0.09	2545.7	76.7	2.0	5.41	5.42	1.59
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	5.20	5.17	1.82
2.50	0.25	7071.4	213.0	2.0	5.02	5.00	1.99
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	4.84	4.78	2.19
4.20	0.42	11880.0	357.8	2.0	4.58	4.56	2.43
0.00	0.00	0.0	0.0	2.0	5.74	5.71	1.28



Remarks:

$$E_v = \frac{15 \cdot r}{(a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0\max})}$$

Strain modulus (1st loading cycle), $E_{v1}$ =	92.8	MN/m <sup>2</sup>
Strain modulus (2nd loading cycle), $E_{v2}$ =	180.1	MN/m <sup>2</sup>
$E_{v2}/E_{v1}$	1.94	

Lab.Eng

Sherif abdo

Consultant Engineer





PLATE LOADING TEST

DIN 18134




Date	Tuesday, October 17, 2023	
Company	شركة الإيمان للمقاولات (معمل ضبط الجودة)	
Project	انشاء القطر الكهربائي السريع القطاع الاول من اكتوبر الى اسوان	
Stations	( From 94+700 to 94+720 )	
Layer No.		قاع الحفر
Request No.		٤٢

Test Location

Plate Diameter : 60 cm

Stress on Soil		Applied Load (Kg)	Gauge Reading (Bar)	Elapsed Time (min.)	Dial Reading Number (mm)		Average Reading
(Kg/cm <sup>2</sup> )	(MN/m <sup>2</sup> )				(1)	(2)	(mm)
0.90	0.09	2545.7	76.7	2.0	6.67	6.65	0.34
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	6.41	6.38	0.61
1.60 Soaking	0.16	4525.7	136.3	5.0	6.25	6.25	0.75
	0.16	4525.7	136.3	10.0	6.16	6.12	0.86
	0.16	4525.7	136.3	30.0	6.10	6.08	0.91
	0.16	4525.7	136.3	60.0	6.04	6.01	0.98
2.50	0.25	7071.4	213.0	2.0	5.89	5.89	1.11
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	5.72	5.72	1.28
4.20	0.42	11880.0	357.8	2.0	5.43	5.39	1.59
5.00	0.50	14142.9	426.0	2.0	4.73	4.67	2.30
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	4.99	4.94	2.04
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	5.15	5.12	1.87
0.00	0.00	0.0	0.0	2.0	5.61	5.50	1.45
0.90	0.09	2545.7	76.7	2.0	5.43	5.42	1.58
1.60	0.16	4525.7	136.3	2.0	5.29	5.24	1.74
2.50	0.25	7071.4	213.0	2.0	5.10	5.09	1.91
3.30	0.33	9334.3	281.2	2.0	4.89	4.88	2.12
4.20	0.42	11880.0	357.8	2.0	4.72	4.72	2.28
0.00	0.00	0.0	0.0	2.0	5.86	5.88	1.13



Remarks:

$$E_v = \frac{15 \cdot r}{(a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0\max})}$$

Strain modulus (1st loading cycle), $E_{v1} =$	108.4	MN/m <sup>2</sup>
Strain modulus (2nd loading cycle), $E_{v2} =$	207.4	MN/m <sup>2</sup>
$E_{v2}/E_{v1}$	1.91	

Lab. Eng

Sherif abdo

Consultant Engineer