



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بأن نرسل لسيادتكم مستخلص ختامي رقم (٤) لمشروع اعمال رفع كفاءة طريق دار السلام
بجرجا (القطاع الاول) ٤ كم مركز جرجا محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية (حياء كريمه)
(شركة احمد على احمد عبدالعال ابوخروف) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

٢٠٢٣/٥/٢٢

رئيس الادارة المركزية


مهندس /
عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

المقائمة الختامية



أعمال رفع كفاءة طريق دار السلام / كويرى جرجا (القطاع الأول) بطول ٤ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

تتألف شركة / أحمد علي أحمد أبوخروف

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	المتبقي		الجملة	
				فرش	جنيه	فرش	جنيه
١	٣٣٢٠٠	م ^٢	أعمال تطهير الموقع من الأشجار و الزراعات و الحشيش الخ	—	٥,٢٥	—	١٧٤٣٠٠
٢	٤٥٠٠٠	م ^٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للزراعة ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسعة ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كليفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالدهان الاسفلتي لتوصيل الى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجهد على طبقات بخراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى) والاسمح باستخدام التربة من النوع ٣-١ ويتم تتأليف طبقات للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الثلاثة ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزججة والبند بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكهربي وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمصالحات التقدير مسافة النقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بلزيادة او النقصان .	—	٨٦	—	٣٨٧٠٠٠٠
٣	٤٠٠٠٠	م ^٢	بالمتر المكعب أعمال حفر وتشوين في حلة استخدام بالدوزر في التجهيز للأرض المستعدة وذلك طبقا لتحليل التربة	—	٤,٥	—	١٨٠٠٠٠
٤	٢٠٠٠	م ^٢	إزالة و تكسير طبقات الأسفلت القديم مع نقل نتج التكسير للمقلب الصومية	—	٩١	—	١٢٢٠٠٠
٥	١٧٥٠٠	م ^٢	أعمال توريد و تشغيل طبقة أساس تكسير كسرات سمك ٤٠ سم على طبقات على ألا يزيد سمك الطبقة ٢٠ سم	—	٣١٦	—	٥٥٣٠٠٠٠
٦	٤٠٠٠٠	م ^٢	بالمتر المصطحح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التطاير ٣٠ M.C بمعدل ١,٢٥ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتطعيمها جيدا ويتم تتأليف طبقات للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكهربي وتعليمات المهندس المشرف .	—	٢٧,٥	—	١١٠٠٠٠٠
٧	٤٠٠٠٠	م ^٢	بالمتر المصطحح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على السفلن تدرج ٣ ب سمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة لتجج تكسير الكسرات والبتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسيوس او ما يمثليها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقن على المفلوظ وعلى المواد المستعملة ويتم تتأليف طبقات للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكهربي وتعليمات المهندس المشرف	—	١٤٦	—	٥٨٤٠٠٠٠
٨	٢١٢٧٥	م ^٢	بالمتر المصطحح أعمال توريد ورش طبقة لصل من البتومين السائل متوسط التطاير R.C.30 بمعدل ٤,٠ كجم/م ^٢ ترش ١ ويتم تتأليف طبقات للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكهربي وتعليمات المهندس المشرف .	—	٩,٢	—	١٩٥٧٣٠
٩	٢١٢٧٥	م ^٢	بالمتر المصطحح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على السفلن تدرج ٣ ب سمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة لتجج تكسير الكسرات والبتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسيوس او ما يمثليها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقن على المفلوظ وعلى المواد المستعملة ويتم تتأليف طبقات للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكهربي وتعليمات المهندس المشرف .	—	١٤٠	—	٢٩٧٨٥٠٠
الإجمالي							١٩٩٩٠٥٣٠



Handwritten signature and initials.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

- نتشرف بان نرسل لسيادتكم مقايصة ختامية لمشروع اعمال رفع كفاءه طريق دار السلام / كوبري جرجا القطاع الأول بطول ٤ كم مركز جرجا محافظة سوهاج ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمه المرحلة الاولى تنفيذ شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٣/ ٥/ ٢٩

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد () مرفق

شهادة المهندسين

- مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق دار السلام / كوبري جرجا القطاع الأول بطول ٤ كم مركز جرجا محافظة سوهاج ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمه المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
-
- أسم مهندسي الشركة المنفذة :

- ١- السيد المهندس / محمد عادل راضي
- ٢- السيد المهندس / احمد راضي علي
- ٣- السيد المهندس / احمد ربيع عبد الكريم

- سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

مهندس المشروع / محمد عبد العاطي عبد الظاهر

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

شهادة

- مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق دار السلام / كوبري جرجا القطاع الأول بطول ٤ كم مركز جرجا محافظة سوهاج ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمه المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- تقرر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

جهاز الإشراف

مهندس المشروع / محمد عبد العاطي عبد الظاهر

رئيس الإدارة المركزية



شهادة

- مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق دار السلام / كوبري جرجا القطاع الأول بطول ٤ كم مركز جرجا محافظة سوهاج ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمة المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليه بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .
- و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشئون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقياسه الختامية للأعمال التى تمت .
- و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



رئيس الإدارة المركزية

مهندس / محمد عبد العال أبو خروف



عماد حسين

المراجعة الفنية

مهندس المشروع / محمد عبد العال أبو خروف

تحريراً في : ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٣

شهادة

- مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق دار السلام / كوبري جرجا القطاع الأول بطول ٤ كم مركز جرجا محافظة سوهاج ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمه المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثامنة - قنا .
- بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل

مهندس / محمود احمد فؤاد

جهاز الاشراف

مهندس المشروع / محمد عبد العاطي عبد الظاهر

تحريراً في : ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق من طيه مستخلص جاري رقم ٤ ^{قنا} عن عملية
العمل رفع كفاءه طريق دار السلام / كويش في (القطاع الاول) بطول
٤ كم مركز فيا - ماقلا - موهلج من الماد ١٠٠ / ١٠٠ (صا ك ريه)
عن شهر . فبراير ٢٠٢٣ وبيانه كالاتي :

الاستقطاعات

ق	جنية	ق	جنية
١٩ ٩٩٠ ٥٢٠ / -	جملة الاعمال	٩ ٧٣١ / ٥٠	تأمين ٥ %
١٩ ٧٩٥ ٩٠٠ / -	السابق صرفه	٥٠ ٧١١ / ١٠	دمغات
		٢٢٩٩ / ١٠	خصم معمل المنطقة
١٩٤ ٦٣٠ / -	المستحق صرفه		
	جملة الاستقطاعات		
	الصافي		

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
معمل المار عبد الله أبو يوسف وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..
يأمره فخرنا سيدي محمد تقية الله

تحريرا ٢٠٢٣ / ٥ / ٢٢

• عدد (١) استمارة ٥٠ ع . ح

• عدد (٢) مستخلص

• عدد (١) تقرير معمل المنطقة ١٨٠

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

استمارة الاعتماد الصرف

مصلحة الهيئة العامة للطرق والكباري
قسم منطقة قنطرة
المبلغ المستحق إلى شركة البركة العربية لعمال البترول
الطلبات طرية أو ..
مستحق قنطرة ربح

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

این صرف علی
شوک علی البئک المرکزى فی
شوک علی الخارج
صاحب الحق او
مستحق باسم
ورسل إليه بالقولان الآتی :

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط .

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
	نوع الخصم		بيانات		
١	فرش	جنية	قسم	فرع	لمد
١	١٣٠	١٩٤	١	١	١
١	١٣٠	١٩٤	نوع الخصم		
١	١٣٠	١٩٤	بيانات الاستقطاعات		
١	١٣٠	١٩٤	عادي إضافي دفعة توقيع		
١	١٣٠	١٩٤	فرش جنية فرش جنية فرش		
١	١٣٠	١٩٤	رسم الدفعة		
١	١٣٠	١٩٤	صافي القيمة المطلوب صرفها		

الختم ذو التاريخ


رئيس المصلحة
مستشار الادارة

علامة

في سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات _____ الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد للتخصيص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق لأصرف _____ الإمضاء _____

جلدی —————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح. ب رقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل _____

روجع ، في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد حسب
شيك
أذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة المبلغ

(د) (١) رقم الممسند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ج) ————— إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

الختم نو التاريخ (٢) موجب / إن صرف رقم _____ امضاء الكاتب المنوط _____

(٤) قيد أو سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط

(٥) لدرجہ، كشف الشبهات / الحوالات رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٦) استلمت / شيك / إنن صرف / امضاء طالب أو كاتب الشطب / في — سنة



تقرير رقم (١٨٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ جرجا - دار السلام
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة محمود على احمد
(ابو خروف للمقاولات)

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معلمي كالآتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٧٥٤-٧٥٣-٧٥٢	اختبار استخلاص خلطة اسفلتية سطحية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالآتي:-

١٨٣٠	قيمة اجراء التجارب
٢٧٤.٥	مصاريف إدارية ١٥%
٢١٠٤.٥	الجملة
٢٩٤.٦	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
٢٣٩٩.١	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣/٣/٢٠

ذني المعمل،،،


مدير المعمل

مهندس المعمل





رئيس الإدارة المركزية



مهندس/

(عماد محمد حسين)



تقرير رقم (١٨٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٩
بخصوص نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بمعملية جرجا/دار السلام
تنفيذ شركة احمد ابو خروف للمقاولات

احضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمد عادل (استشارى الهيئة)

الاسم العينة	الاسم المختبر	طبقة سطحية			حدود السماح	حدود المواصفات
		٧٥٢	٧٥٣	٧٥٤		
		٢٠٨٠ كم	٣٨٠ كم	٢٦٠ كم		
١٤/٣	٩٦	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
٢/١	٨٥	٨٣.٥	٨٢.٩	٨٥.٤٦-٧٥.٤٦	١٠٠-٧٥	
٨/٣	٧٢	٧٣.٢	٧٤.٥	٧٥.٩٩-٦٥.٩٩	٨٥-٦٠	
رقم ٤	٣٧	٣٨.٥	٣٩.٤	٤٣.١٨-٣٥.١٨	٥٥-٣٥	
رقم ٨	٢٧	٢٨.٥	٢٩.٢	٣٢.٥-٢٦.٥	٣٥-٢٠	
رقم ٣٠	١٨.٢٣	١٨.٢	١٩.٨	٢٠.٥-١٤.٥	٢٢-١٠	
رقم ٥٠	٨.٨	٩.٥	١٠.٨	١٤.٢٩-٨.٢٩	١٦-٦	
رقم ١٠٠	٢.٨	٣.٦٥	٤.٢	٩.٦٤-٣.٦٤	١٢-٤	
رقم ٢٠٠	١.٦	٢.٨	٣.١	٤.٦٨-٢.٦٨	٨-٢	
نسبة الإسفلت	%٤.٨	%٤.٧	%٤.٧٥	%٤.٨±%٠.٢٥		
نسبة الطيني	%٣.٥	%٣.٢	%٢.٧			

تاريخ: ٢٠٢٣/٣/٢٠

فني المعمل

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

(عماد محمد حسين)



مشروع أعمال رفع كفاءة طريق دار السلام - كوبرى جرجا (القطاع
الاول) بطول ٤ كم - مركز جرجا - محافظة سوهاج - مبادرة حياة
كريمة.

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٤) ختامى

بند (١) أعمال تطهير الموقع :

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	33200	٢م	المنصرف سابقه	
	33200	٢م	٤+٠٠٠	٠+٠٠٠
	0	المستحق صرفه		
	0	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



مشروع أعمال رفع كفاءة طريق دار السلام - كوبرى جرجا (القطاع
الاول) بطول ٤ كم - مركز جرجا - محافظة سوهاج - مبادرة حياة
كريمة.

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة / أحمد علي أحمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٤) ختامى

بند (٢) أعمال طبقات ردم م ٣ :

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	45000	م ٣	المنصرف سابقه	
	45000	م ٣	٤+٠٠٠	٠+٠٠٠
	0	المستحق صرفه		
	0	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشارى

مهندس المكتب الفنى



مشروع أعمال رفع كفاءة طريق دار السلام - كوبرى جرجا (القطاع
الاول) بطول ٤ كم - مركز جرجا - محافظة سوهاج - مبادرة حياة
كريمة.

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٤) ختامى

بند (٣) أعمال حجر وتشوين بالبلدوزر :

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	40000	٣م	المنصرف سابقه	
	40000	٣م	٤+٠٠٠	٠+٠٠٠
	0	المستحق صرفه		
	0	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



مشروع أعمال رفع كفاءة طريق دار السلام - كوبرى جرجا (القطاع
الاول) بطول ٤ كم - مركز جرجا - محافظة سوهاج - مبادرة حياة
كريمة.

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٤) ختامى

بند (٤) أعمال الكشط وإزالة الاسفلت :

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	2000	٣م	المنصرف سابقه	
	2000	٣م	٤+٠٠٠	٠+٠٠٠
	0	المستحق صرفه		
	0	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



مشروع أعمال رفع كفاءة طريق دار السلام - كوبرى جرجا (القطاع
الاول) بطول ٤ كم - مركز جرجا - محافظة سوهاج - مبادرة حياة
كريمة.

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة / أحمد علي أحمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٤) ختامى

بند (٥) أعمال أساس تكسير كسارات :

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	17250	٣م	المنصرف سابقه	
	17500	٣م	٤+٠٠٠	٠+٠٠٠
	250	المستحق صرفه		
	250	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



مشروع أعمال رفع كفاءة طريق دار السلام - كوبرى جرجا (القطاع
الاول) بطول ٤ كم - مركز جرجا - محافظة سوهاج - مبادرة حياة
كريمة.

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة / أحمد علي أحمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٤) ختامى

بند (٦) أعمال طبقة التشريب M.C.O :

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	40000	م٢	المنصرف سابقه	
	40000	م٢	٤+٠٠٠	٠+٠٠٠
	0	المستحق صرفه		
	0	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



مشروع أعمال رفع كفاءة طريق دار السلام - كوبرى جرجا (القطاع
الاول) بطول ٤ كم - مركز جرجا - محافظة سوهاج - مبادرة حياة
كريمة.

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٤) ختامى

بند (٧) أعمال طبقة اسفلت رابطة سمك ٦ سم :

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	40000	٢م	المنصرف سابقه	
	40000	٢م	٤+٠٠٠	٠+٠٠٠
	0	المستحق صرفه		
	0	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



مشروع أعمال رفع كفاءة طريق دار السلام - كوبرى جرجا (القطاع
الاول) بطول ٤ كم - مركز جرجا - محافظة سوهاج - مبادرة حياة
كريمة.

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٤) ختامى

بند (٨) اعمال طبقة لاصقة من الاسفلت R.C :

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	20500	٢م	المنصرف سابقه	
	21275	٢م	٤+٠٠٠	٠+٠٠٠
	775	المستحق صرفه		
	775	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



مشروع أعمال رفع كفاءة طريق دار السلام - كوبرى جرجا (القطاع
الاول) بطول ٤ كم - مركز جرجا - محافظة سوهاج - مبادرة حياة
كريمة.

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٤) ختامى

بند (٩) اعمال طبقة اسفلت سطحية سمك ٥ سم :

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	20500	٢م	المنصرف سابقه	
	21275	٢م	٤+٠٠٠	٠+٠٠٠
	775	المستحق صرفه		
	775	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني

عملية / تنفيذ ورفع كفاءة طريق دارالسلام / كوبرى جرجا (القطاع الأول) بطول ٤ كم ضمن المرحلة الاولى من مباردة (حياة كريمة)

شركة احمد علي احمد عبدالعال

حصر الاتربة

Station	Cut Area (Sq.M)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	لحم الأسس
0+360	0.88	19.68	6.2	102.85	583.97	1,482.60	-
0+380	0.04	9.28	18.99	251.87	593.25	1,734.47	70.477
0+400	0	0.45	23.58	425.69	593.7	2,160.16	70.477
0+420	0.01	0.13	22.29	458.69	593.82	2,618.85	70.477
0+440	0.08	0.93	23.34	456.3	594.75	3,075.15	70.477
0+460	0	0.81	24.17	475.16	595.56	3,550.32	70.477
0+480	0.04	0.41	26.23	504.03	595.97	4,054.34	70.477
0+500	0.05	0.94	23.32	495.51	596.9	4,549.85	70.477
0+520	0.2	2.49	22.57	458.89	599.4	5,008.74	70.477
0+540	0.04	2.33	24.79	473.56	601.72	5,482.30	70.477
0+560	0.04	0.81	21.73	465.13	602.53	5,947.43	70.477
0+580	0.01	0.56	63.62	853.44	603.09	6,800.87	70.477
0+600	4.29	42.97	15.55	791.64	646.05	7,592.52	70.477
0+620	0	42.86	49.16	647.02	688.92	8,239.54	70.477
0+640	0.08	0.8	24.05	732.11	689.72	8,971.65	70.477
0+660	0	0.81	23.92	479.75	690.53	9,451.40	70.477
0+680	0	0	24.11	480.33	690.53	9,931.73	70.477
0+700	0	0	24.24	483.47	690.53	10,415.20	70.477
0+720	0.36	3.61	25.97	502.04	694.14	10,917.25	70.477
0+740	0.24	6.05	26.72	524.43	700.19	11,441.68	70.477
0+760	0.32	5.6	24.47	509.35	705.79	11,951.03	70.477
0+780	0	3.19	21.52	457.49	708.97	12,408.52	70.477
0+800	0	0	21.66	429.49	708.97	12,838.02	70.477
0+820	0	0	22.38	438.06	708.97	13,276.08	70.477
0+840	0	0	21.72	441	708.97	13,717.08	70.477
0+860	0.01	0.09	19.14	408.6	709.06	14,125.68	70.477
0+880	0	0.09	30.54	499.1	709.15	14,624.78	70.477
0+900	0.36	3.67	15.06	458.6	712.82	15,083.38	70.477
0+920	0.03	3.92	11.9	270.28	716.74	15,353.66	70.477
0+940	0	0.26	11.36	232.63	717	15,586.29	70.477
0+960	0	0.04	13.2	245.65	717.04	15,831.94	70.477
0+980	0.01	0.13	15.42	286.15	717.17	16,118.09	70.477
1+000	0.51	5.21	12.25	276.61	722.38	16,394.70	70.477
1+020	0.01	5.17	13.91	261.58	727.55	16,656.28	70.477
1+040	0.02	0.22	14.27	282.37	727.76	16,938.65	70.477
1+060	0	0.16	13.07	273.91	727.93	17,212.56	70.477
1+080	0.03	0.26	11.26	243.91	728.19	17,456.47	70.477
1+100	0.01	0.35	12.33	235.93	728.54	17,692.41	70.477
1+120	0	0.11	12.36	246.99	728.65	17,939.39	70.477
1+140	0	0.04	11.55	239.12	728.69	18,178.51	70.477
1+160	0	0.03	11.36	229.09	728.71	18,407.61	70.477
1+180	0.01	0.06	10.26	216.18	728.77	18,623.79	70.477
1+200	0.01	0.19	10.73	209.83	728.97	18,833.61	70.477
1+220	0.11	1.23	9.82	205.49	730.2	19,039.11	70.477

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس المكتب الفنى

مجلس الشورى

Station	Cut Area (sq.m)	Cut Volume (cu.m)	Fill Area (sq.m)	Fill Volume (cu.m)	Cum. Cut Vol. (cu.m)	Cum. Fill Vol. (cu.m)	Utility post
1+240	0.01	1.17	11.55	213.73	731.37	19,252.84	70.477
1+260	0	0.08	12.17	237.21	731.45	19,490.04	70.477
1+280	0.02	0.25	14.47	266.37	731.7	19,758.41	70.477
1+300	0.06	0.84	17.08	315.43	732.54	20,071.84	70.477
1+320	0.03	0.92	14.94	320.11	733.46	20,391.95	70.477
1+340	0	0.34	13.01	279.45	733.8	20,671.40	70.477
1+360	0	0	17.04	300.49	733.8	20,971.89	70.477
1+380	0	0.01	12.65	296.86	733.8	21,268.75	70.477
1+400	0.26	2.65	10.92	235.64	736.45	21,504.38	70.477
1+420	0.05	3.15	12.86	237.77	739.6	21,742.16	70.477
1+440	0.01	0.57	11.33	241.86	740.17	21,984.02	70.477
1+460	0.04	0.47	11.18	225.1	740.65	22,209.12	70.477
1+480	0.01	0.52	12.08	232.8	741.17	22,441.71	70.477
1+500	0	0.12	13.52	255.92	741.29	22,697.64	70.477
1+520	0.01	0.13	15.67	291.81	741.42	22,989.45	70.477
1+540	0	0.14	15.26	309.24	741.56	23,298.68	70.477
1+560	0	0.01	14.45	297.04	741.57	23,595.72	70.477
1+580	0	0	15.34	297.86	741.57	23,893.58	70.477
1+600	0.01	0.09	15.66	310	741.68	24,203.58	70.477
1+620	0.09	1	15.83	314.86	742.66	24,518.44	70.477
1+640	0.01	1.05	18.14	339.7	743.71	24,858.14	70.477
1+660	0.25	2.61	10.39	284.66	746.32	25,142.80	70.477
1+680	0.04	2.87	13.79	241.85	749.18	25,384.65	70.477
1+700	0.14	1.8	15.27	290.67	750.99	25,675.31	70.477
1+720	0.26	4.09	17.21	324.83	755.08	26,000.14	70.477
1+740	0	2.65	15.47	326.81	757.73	26,326.95	70.477
1+760	0.05	0.46	15.13	306	758.18	26,632.95	70.477
1+780	0.01	0.58	16.31	314.42	758.76	26,947.37	70.477
1+800	0.43	4.47	8.76	250.76	763.23	27,198.13	70.477
1+820	0.01	4.41	14.09	228.52	767.64	27,428.65	70.477
1+840	0	0.07	10.8	248.93	767.71	27,675.57	70.477
1+860	0	0	11.15	219.55	767.71	27,895.12	70.477
1+880	0	0	9.4	205.5	767.71	28,100.62	70.477
1+900	0.07	0.66	4.81	142.08	768.37	28,242.70	70.477
1+920	0	0.7	6.78	115.93	769.07	28,358.63	70.477
1+940	0.09	0.93	6.59	133.75	770	28,492.37	70.477
1+960	0.11	2.02	12.96	195.48	772.02	28,687.85	70.477
1+980	0	1.2	16.27	294.64	773.22	28,982.50	70.477
2+000	0	0.04	16.52	329.81	773.27	29,312.30	70.477
2+020	0	0	17.77	345.03	773.27	29,657.34	70.477
2+040	0.01	0.07	18.72	367.12	773.33	30,024.45	70.477
2+060	0	0.07	17.24	361.01	773.4	30,385.46	70.477
2+080	0	0	16.86	344.83	773.4	30,730.29	70.477
2+100	0	0	20.09	369.47	773.4	31,099.76	70.477

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner


20/11/2020

[Signature]
15/05/2024

١٥

Station	C _{ea} A _{ea} (S _a ,M)	C _{ea} V _{ea} (C _a ,M)	F _{ea} A _{ea} (S _a ,M)	F _{ea} V _{ea} (C _a ,M)	C _{ea} C _a V _{ea} (C _a ,M)	C _{ea} F _{ea} V _{ea} (C _a ,M)	مستوى سطح البحر
2+120	0	0	19.43	395.21	113.4	31,494.97	10.417
2+140	0	0	18.53	379.67	113.4	31,874.65	10.417
2+160	0	0	18.1	366.39	113.4	32,241.04	10.417
2+180	0.1	0.97	9.78	280.63	114.37	32,521.67	10.417
2+200	0	1	6.67	165.39	115.37	32,687.06	10.417
2+220	0.08	0.86	4.98	116.57	116.23	32,803.63	10.417
2+240	0.01	0.88	19.45	244.35	117.11	33,047.98	10.417
2+260	0.05	0.59	16.13	355.82	117.1	33,403.79	10.417
2+280	0.01	0.63	14.81	311.11	118.33	33,714.90	10.417
2+300	0.01	0.21	13.57	283.76	118.55	33,998.66	10.417
2+320	0.04	0.53	13.37	269.39	119.07	34,268.05	10.417
2+340	0	0.4	14.07	274.4	119.47	34,542.44	10.417
2+360	0	0	14.52	285.27	119.47	34,827.71	10.417
2+380	0.03	0.29	20.47	349.93	119.76	35,177.64	10.417
2+400	0.05	0.82	5.54	260.5	120.58	35,438.14	10.417
2+420	0.06	1.11	5.19	107.23	121.69	35,545.37	10.417
2+440	0.06	1.19	4.41	95.94	122.88	35,641.31	10.417
2+460	0.05	1.12	4.33	87.36	124	35,728.67	10.417
2+480	0.08	1.34	5.31	96.44	125.33	35,825.11	10.417
2+500	0.02	0.99	10.19	155	126.33	35,980.11	10.417
2+520	0.03	0.44	12.53	227.18	126.76	36,207.29	10.417
2+540	0.09	1.19	12.81	253.37	127.95	36,460.65	10.417
2+560	0.14	2.3	12.2	250.02	129.25	36,710.67	10.417
2+580	0.01	1.49	12.17	243.71	129.74	36,954.39	10.417
2+600	0.03	0.41	10.35	225.29	129.14	37,179.68	10.417
2+620	0.02	0.44	9.02	193.76	129.59	37,373.43	10.417
2+640	0.02	0.37	9.93	188.71	129.95	37,562.14	10.417
2+660	0.01	0.32	8.15	181.3	129.27	37,743.44	10.417
2+680	0.03	0.37	10.88	190.31	129.64	37,933.75	10.417
2+700	0.08	1.02	9.81	206.86	129.67	38,140.60	10.417
2+720	0.04	1.14	13.14	229.43	129.81	38,370.04	10.417
2+740	0.01	0.5	12.65	257.9	129.32	38,627.94	10.417
2+760	0.02	0.37	10.15	228.06	129.69	38,855.99	10.417
2+780	0.03	0.51	11.62	217.76	129.7	39,073.75	10.417
2+800	0.02	0.44	11.08	227	129.64	39,300.75	10.417
2+820	0.01	0.22	12.09	231.69	129.86	39,532.44	10.417
2+840	0	0.06	11.44	235.38	129.91	39,767.82	10.417
2+860	0.01	0.06	10.58	220.24	129.97	39,988.06	10.417
2+880	0	0.06	8.12	187.02	129.03	40,175.08	10.417
2+900	0	0	8.89	170.12	129.03	40,345.21	10.417
2+920	0.01	0.05	10.41	193.05	129.08	40,538.25	10.417
2+940	0.01	0.16	10.76	211.78	129.24	40,750.03	10.417
2+960	0	0.13	12.92	236.83	129.37	40,986.86	10.417
2+980	0	0.05	11.68	245.98	129.42	41,232.84	10.417

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

(۱۰۵)

(المجلد الاول) / قسم العلوم والادب / كبرى / كبرى / كبرى / كبرى / كبرى

عملية / تنفيذ ورفع كفاءة طريق دارالسلام / كوبرى جرجا (القطاع الأول) بطول ٤ كم ضمن المرحلة الاولى من مبادرة (حياة كريمة)

شركة أحمد علي أحمد عبدالعال

حصر الاتربة

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	خصم الأسفلت
3+000	0.01	0.17	11.94	236.23	798.6	41,469.07	70.477
3+020	0	0.16	11.99	239.29	798.76	41,708.36	70.477
3+040	0.08	0.8	10.13	221.13	799.56	41,929.48	70.477
3+060	0	0.8	12.1	222.28	800.36	42,151.76	70.477
3+080	0.25	2.5	11.77	238.74	802.87	42,390.50	70.477
3+100	0.01	2.58	14.74	265.15	805.45	42,655.64	70.477
3+120	0.02	0.33	14.12	288.62	805.77	42,944.26	70.477
3+140	0.24	2.62	8.94	230.63	808.39	43,174.89	70.477
3+160	0	2.43	17.82	266.88	810.82	43,441.77	70.477
3+180	0	0.05	16.88	345.75	810.87	43,787.52	70.477
3+200	0.01	0.16	13.61	303.66	811.03	44,091.18	70.477
3+220	0.01	0.25	13.5	270.1	811.28	44,361.28	70.477
3+240	0	0.15	14.49	278.84	811.43	44,640.12	70.477
3+260	0.01	0.13	11.67	260.65	811.56	44,900.77	70.477
3+280	0.2	2.07	10	216.02	813.63	45,116.79	70.477
3+300	0.56	7.6	10.3	202.23	821.23	45,319.02	70.477
3+320	0.01	5.75	11.25	214.66	826.98	45,533.68	70.477
3+340	0	0.13	10.34	215.29	827.11	45,748.97	70.477
3+360	0.03	0.35	10.71	209.97	827.46	45,958.94	70.477
3+380	0.02	0.48	10.98	216.34	827.95	46,175.28	70.477
3+400	0.06	0.8	11.33	223.09	828.74	46,398.37	70.477
3+420	0.1	1.64	11.11	224.33	830.38	46,622.70	70.477
3+440	0	1.02	20.03	311.33	831.4	46,934.03	70.477
3+460	0.05	0.48	13.11	330.28	831.88	47,264.32	70.477
3+480	0.02	0.61	11.18	242.12	832.49	47,506.44	70.477
3+500	0.01	0.22	13.2	243.01	832.71	47,749.44	70.477
3+520	0.01	0.16	11.82	249.37	832.87	47,998.81	70.477
3+540	0.01	0.22	12.88	246.18	833.08	48,244.99	70.477
3+560	0	0.16	12.35	251.5	833.24	48,496.49	70.477
3+580	0	0.04	12.71	249.95	833.29	48,746.44	70.477
3+600	0.03	0.34	13.85	265.61	833.62	49,012.05	70.477
3+620	0	0.35	13.05	268.99	833.97	49,281.04	70.477
3+640	0.02	0.17	16.84	298.87	834.14	49,579.91	70.477
3+660	0	0.16	12.93	297.73	834.3	49,877.65	70.477
3+680	0.01	0.1	12.02	249.53	834.4	50,127.18	70.477
3+700	0	0.1	11.66	236.85	834.5	50,364.03	70.477
3+720	0.09	0.94	14.06	257.27	835.44	50,621.30	70.477
3+740	0	0.96	18.59	326.5	836.4	50,947.80	70.477
3+760	0.04	0.39	20.38	389.66	836.78	51,337.46	70.477
3+780	0	0.36	25.16	455.44	837.14	51,792.90	70.477
3+800	0	0	32.64	578.05	837.14	52,370.95	70.477
3+820	0	0	28.26	608.99	837.14	52,979.94	70.477
3+840	0	0	33.83	620.93	837.14	53,600.87	70.477
3+860	0	0	29.22	630.5	837.14	54,231.38	70.477

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس المكتب الفنى


عملية / تنفيذ ورفع كفاءة طريق دارالسلام / كوبرى جرجا (القطاع الأول) بطول ٤ كم ضمن المرحلة الاولى من مباردة (حياة كريمة)

شركة أحمد علي أحمد عبدالعال

حصر التربة

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	خصم الأساس
3+880	0	0	29.22	584.32	837.14	54,815.70	70.477
3+900	0	0	28.43	576.47	837.14	55,392.17	70.477
3+920	0	0	27.91	563.37	837.14	55,955.55	70.477
3+940	0	0	27.65	555.57	837.14	56,511.12	70.477
3+960	0	0	27	546.51	837.14	57,057.62	70.477
3+980	0	0	28.8	558.04	837.14	57,615.67	70.477
4+000	0.06	0.59	23.74	525.47	837.73	58,141.14	70.477
4+020	0.01	0.67	13.54	372.79	838.4	58,513.93	70.477
4+040	0	0.08	13.13	266.62	838.49	58,780.55	70.477
4+060	0	0	13.23	262.64	838.49	59,043.19	70.477
4+080	0.03	0.34	11.99	251.31	838.82	59,294.50	70.477
4+100	0	0.34	12.07	239.88	839.16	59,534.38	70.477
4+120	0.02	0.21	13.17	251.62	839.38	59,786.00	70.477
الاجمالى					2206.270	58303.400	13249.657
الاجمالى للردم بعد الخصم						45053.743	

مهندس الهيئة



مهندس الاستشارى



مهندس المكتب الفنى



تقييم عملية

مشروع:- أعمال رفع كفاءة طريق دار السلام / كوبرى جرجا (القطاع الأول) بطول ٤ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ :- شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف :- المنطقة الثامنة - قنا

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢ وبناءً على القرار الإدارى رقم (٧٥٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٩ الصادر عن السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق وبعد الإطلاع على ملفات التجارب المعملية الخاصة بالعملية ، و تقارير نتائج العينات التى تم أخذها بمعرفة لجنة الإستلام تم عمل التقييم للعملية عاليه ، و اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من

الإدارة المركزية للطرق - رئيساً

١. المهندس / محمد سعيد

إدارة ضبط الجودة - عضواً

٢. المهندس / محمد عنتر

إداره المعامل المركزية - عضواً

٣. المهندس / هانى عبدالفتاح

المنطقة المشرفه - عضواً

٤. المهندس / محمد عبد العاطى

الشركة المنفذة - عضواً

٥. المهندس / محمد مجاهد

و بناءً على نتائج التقييم تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتى :

أولاً : الخصومات على الإختبارات المعملية ببيانها كالتالى :-

• الخصم على الطبقة الرابطة : يتم خصم مبلغ وقدره ٣٦٩٤٥,٦٨ جنيهاً .

• الخصم على الطبقة السطحية : يتم خصم مبلغ وقدره ٢٠١٨٦,٢٠ جنيهاً .

• الخصم على طبقة الأساس : يتم خصم مبلغ وقدره ٢٢٣٤١٢,٠٠ جنيهاً .

• الخصم على سماكات الأسفلت : يتم خصم مبلغ وقدره ٣٧٧٢٨,٠٠ جنيهاً

ثانياً : الخصم على محضر الإستلام الإبتدائى :-

١- الخصم على سطح الطريق = ٢١٢٧٥ * ١٤٠ * ٠,٠٥ * ٠,٠٥ = ٧٤٤٦,٢٥ جنيهاً.

٢- الخصم على سطح الطريق = ٤٢٦٥ * ١٤٦ * ٠,٠٥ * ٠,٠٥ = ١٥٥٦,٧٢ جنيهاً.

**** اجمالى خصم محضر التقييم = ٣٢٧٢٧٤,٨٥ جنيهاً ****

* القيمة الاجمالية للخصم :- ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفاً ومئتين واربعه وسبعون جنيهاً و ١٠٠/٨٥ فقط لاغير *

التوقيعات :

١ المهندس / محمد سعيد
٢ المهندس / محمد عنتر
٣ المهندس / هانى عبدالفتاح
٤ المهندس / محمد عبد العاطى
٥ المهندس / محمد مجاهد

140	سر الطبقة ٢/١
4.5	نسبة التباين التصميمية

المرافق : المنطقة الثالثة لنا

قيمة الخصم (دينار)	الكسبة (م')	احتمال الكسبة طبقاً للفتاوى م ¹⁰
12611.61	90.23	احتمال حدوث السن
3168.06	22.6	احتمال حدوث التامع
4386.54	31.3	احتمال حدوث البصر من رزم ٢٠٠
0.00	0.0	احتمال حدوث نسبة الطبيب %
0.00	0.0	احتمال الحدوث في نسبة الاسفلت
20186.20		احتمال الخصم الجنيبة المصري

Handwritten signatures and initials in blue ink. At the top, there are two distinct signatures. Below them, on the left, is a signature that appears to be 'J. R.'. In the center, there are initials 'J. R.' with a large '2' written below them. On the right, there is a signature that looks like 'J. R.' with a large '2' written below it.

أعمال رفع كفاءة طريق دار السلام / كوبري جرجا (القطاع الأول) بطول ٤ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

سعر الطبقة السطحية جنية	140
سمك الطبقة السطحية سم	5
سعر طبقة اسفلتية بسمك ٣ سم جديدة	84

اجمالى النقص	النقص في السمك	السمك	العرض	الطول الممثل	الكيلو متر
بداية العملية					
0	0	5	9.6	800	0.300
0	0	5	9.6	975	1.300
0	0.3	4.7	9.6	500	2.250
2688	0.5	4.5	9.6	50	2.300
0	0.1	4.9	9.6	500	2.350
			9.6	1100	3.300
نهاية العملية					
2688.00	اجمالى النقص في الطبقة			3925	اجمالى الطول

اجمالى الطول الممثل كم	3925.000
اجمالى الكمية الممثلة م٢	
اجمالى النقص في السماكات للطبقة بالجنيه	2688.00

أعمال رفع كفاءة طريق دار السلام / كوبري جرجا (القطاع الأول) بطول ٤ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

سعر الطبقة الرابطة جنية	146
سمك الطبقة الرابطة سم	6
سعر طبقة اسفلتية بسمك ٣ سم جديدة	73

اجمالى النقص	النقص فى السمك	السمك	العرض	الطول الممثل	الكيلو متر
بداية العملية					
0	0.2	5.8	9.6	800	0.300
0	0	6	9.6	975	1.300
0	0.3	5.7	9.6	500	2.250
35040	1.4	4.6	9.6	50	2.300
0	0.3	5.7	9.6	500	2.350
0	0	6	9.6	1100	3.300
نهاية العملية					
35040.00	اجمالى النقص فى الطبقة	اجمالى الطول 3925			

اجمالى الطول الممثل كم	3925.000
اجمالى الكمية الممثلة م٢	
اجمالى النقص فى السماكات للطبقة بالجنيه	35040.00

مشروع رفع كفاءة طريق دار السلام - كوبري جرجا - القطاع الأول - بطول 4 كم - مبادرة حياة كريمة

محضر استلام اداري

مشروع	رفع كفاءة طريق دار السلام كوبري جرجا إقطاع الأول بطول 4 كم			
قرية	البلبيش	مركز	دار السلام	محافظة
جهة التنفيذ	الهيئة العامة للقنطرة والكباري	استشاري جهة التنفيذ	سجل	مقاول التنفيذ
مدير المشروع	م. أحمد عبد العاطف عبد الظاهر	جهة الولاية	محافظة سوهاج	م. أحمد عبد الله عبد السلام

إنه في يوم	الموافق
------------	---------

و بحضور اللجنة المكونة من كل من :

م	الاسم	الجهة	المنصب
1	م. أحمد عبد العاطف عبد الظاهر	الهيئة العامة للقنطرة والكباري	مدير المشروع
2	م. أيمن محمد قاسم	مديرة القنطرة والكباري	مديرة إدارة المشروعات
3	م. أحمد عبد الله عبد السلام	المدير العام للمحافظات	مدير قسم الطرق
4	م. محمد فائق أحمد كرم	شركة ايجار ابو قريش	مدير المشروع
5			
6			

حيث أفادت جهة التنفيذ المذكورة أعلاه أنها قد أكملت أعمال المشروع المذكور بما في ذلك كافة المتطلبات الفنية و التشغيلية لجهة الولاية عبر خطابها رقم بتاريخ أنه تم استلام الطريق ابتدائي من لجنة من الهيئة العامة للطرق و الكباري و المرفق نموذج الإخطار ذي الصلة بالمشروع - (و المرفقين بهذا المحضر) فقام مدير المشروع بدعوة اللجنة المذكورة للاعتقاد في التاريخ و المكان المحددين أعلاه و قد قامت اللجنة بالإطلاع على المستندات المرفقة و محتوياتها و بمعاينة المشروع و الوقوف على موقفه من الاستلام و مدي صلاحيته للإنتفاع به من جهة الولاية , و قد أسفرت هذه المعاينة عن استلام الاعمال و نقل حيازة المشروع إلى الجهة صاحبة الولاية , و عليه

- قررت اللجنة استلام (المشروع) من الجهة المنفذة اعتباراً من تاريخ / / و نقل حيازته إلى الجهة صاحبة الولاية و علي الجهات المسؤولة عن التنفيذ و الإشراف تلافي الملاحظات المذكورة الواردة بكشف الملاحظات المرفق خلال ...يوم/ أسبوع من تاريخه إضافة إلى ملاحظات أخرى غير واردة أو يمكن ظهورها أثناء فترة الضمان , (و يعتبر هذا المحضر بمثابة استلام ابتدائي و منتجاً لكافة اثاره القانونية) .
- تعتبر اللجنة علي النحو سالف ذكره بمثابة معاينة للحالة الظاهرية للأعمال في تاريخ تلك المعاينة , ولا يترتب عليها إعفاء جهة التنفيذ و إستشاريها و مقاوليها و القائمين علي المشروع من جهتها من مسؤوليتها التعاقدية و القانونية تجاه الاعمال المنفذة الظاهرة و الغير ظاهرة عند تحرير هذا المحضر طبقاً للتعاقدات و القوانين المنظمة لهذا الامر حيث اكدت جهة التنفيذ قيامها بتنفيذ الاعمال طبقاً للمتطلبات و المواصفات الفنية و التشغيلية لجهة الولاية و طبقاً للمواصفات القياسية المصرية و الاكواد ذات الصلة أثناء مراحل التنفيذ

• توقيعات

م	الاسم	الجهة	المنصب
1	م. أحمد عبد العاطف عبد الظاهر	الهيئة العامة للقنطرة والكباري	مدير المشروع
2	م. أيمن محمد قاسم	مديرة القنطرة والكباري	مديرة إدارة المشروعات
3	م. أحمد عبد الله عبد السلام	المدير العام للمحافظات	مدير قسم الطرق
4	م. محمد فائق أحمد كرم	شركة ايجار ابو قريش	مدير المشروع
5			
6			

كشف ملاحظات محضر الاستلام الإداري

مشروع	رفع كفاءة طريق دار السلام - كورس جرجا القطاع الأول بكون ٤ كم	محافظة	سوهاج
فرقة	البلديات	مركز	دار السلام
جهة التنفيذ	المكتب العام للمدن والكثافة استشاري جهة التنفيذ	سجل	مقاول التنفيذ
مدير المشروع	أحمد عبد العظيم الدامر	جهة الولاية	محافظة سوهاج

الملاحظات الواردة ادناه هي الملاحظات المذكورة بحضور الاستلام الإداري للمشروع المذكور

- 1- أن القطاع المذكور عبارة طريق إيجم وصفته صحيحة
- 2
- 3
- 4
- 5

توقيعات

م	الاسم	الجهة	المنصب
1	أحمد عبد العظيم الدامر	المكتب العام للمدن والكثافة	مدير
2	أحمد عبد العظيم الدامر	مديرية الطرق والكباري	مدير
3	أحمد عبد العظيم الدامر	الدعم الفني	مدير
4	أحمد عبد العظيم الدامر	مكتب الدراسات والبحوث	مدير
5			
6			



محضر استلام ابتدائي

لمشروع:- أعمال رفع كفاءة طريق دار السلام / كوبري جرجا (القطاع الأول) بطول 4 كم مركز جرجا محافظة

سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

إنه في يوم ^{الاربعاء} الموافق ١٠ / ٥ / 2023 وبناء على القرار الإداري رقم (٧٥٠) بتاريخ ٩ / ٥ / 2023


الصادر من السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي لعملية عاليه فقد

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الأتي أسماؤهم :-

رئيسا	الأدارة المركزية للطرق	1- مهندس / محمد سعيد على
عضوا	أدارة ضبط الجودة	2- مهندس / محمد عنتر
عضوا	أدارة المعامل	3- مهندس / هاني عبدالفتاح
عضوا	المنطقة المشرفة	4- مهندس / محمد عبدالعاطي
عضوا	استشاري المالك (مكتب سجاك)	5- مهندس / محمد عادل
عضوا	الشركة المنفذة	6- مهندس / محمد مجاهد

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالأطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات ، ثم أنتقلت إلى الموقع لمعاينة الأعمال ظاهريا على الطبيعة وقامت اللجنة باخذ جسات للبلد سمات طبقات الرصف الاسفلتية وكذلك اخذ بلاطات لطبقات الرصف لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد تبين ان الأعمال عبارة عن :-


- 1- بداية من كم 0+000 الي 3+000 كم بطريق دار السلام كوبري جرجا (اساس + رابطة + سطحية + طبقات)
- 2- بداية من كم 3+000 إلى 4+000 كم بطريق دار السلام كوبري جرجا (اساس + رابطة + طبقات) تم تغطيتها ضمن عملية أعمال رفع كفاءة طريق دار السلام / كوبري جرجا (القطاع الثاني) بطول 4 كم مركز جرجا محافظة،سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر



واسفرت المعاينة عن الاتي :-

اولا الطبقة السطحية :- مقبولة بصفة عامة فيما عدا تلاحظ وجود خشونة بالسطح و سوء اللحامات الطولية والعرضية والمناسيب

في بعض المسافات المتفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة 5 % من المسطحات المنفذة .



ما الطيات:- مقبولة بصفة عامة

توصيات اللجنة :-

- 1- خصم نسبة 5 % من المسطحات المعيبة بالبند الخاص بالطبقة السطحية أولا.
 - 2- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .
 - 3- على الشركة المنفذة ترميم امائن البلاط فورا تحت اشراف المنطقة المشرفة
 - 4- على المنطقة متابعة سلوك الرصف اثناء فترة الضمان وابلاغ الشركة باي عيوب تظهر لاصلاحها فورا
 - 5- على مندوب المنطقة موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب العملية التي اجريت على الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام التقييم
 - 6- على مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لاتمام اجراءات التقييم
 - 7- مرفق كشف بمساحات طبقات الرصف
- وعليه ترى اللجنة انه لامتع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ بداية فترة الضمان هو ٢٠١٧ / ٢ / ٢٠ طبقاً
لخطاب المنطقة المشرفة .

وعلى ذلك جرى التوقيع

توقيع اللجنة :

6-
5-
4-
3-
2-
1-



كشف سمات طبقات الرصف (الجنة استلام ابتدائي)

نمشروع: أعمال رفع كفاءة طريق دار السلام / كوبري جرجا (القطاع الأول) بطول 4 كم مركز جرجا محافظة


سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الشامية (قنا)

م	الموقع	الرابطة (6 م)	السطحية (5 م)	ملاحظات
1	0+300	5.8	5	
2	1+300	6	5	
3	2+300	4.6	4.5	
4	2+250	5.7	4.7	شكبي
5	2+350	5.7	4.9	شكبي
6	3+300	6	-	

أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف



السيد اللواء أ.ح/ مدير عام الشركة المصرية للتعدين و إدارة إستغلال المحاجر و الملاحات

تحية طيبة وبعد

- بالاحالة الى البروتوكول الموقع مع الهيئة العامة للطرق والكبارى بشأن السماح للشركات المنفذه لمشروعات الطرق والكبارى طبقا للتعاقد بالحصول على الاتربة اللازمه لتلك المشروعات من جانبي الطريق .
وبالاحالة الى مشروع اعمال رفع كفاءة طريق دار السلام / كوبري جرجا القطاع الأول بطول ٤ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبدالعال عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١١٦ .
نتشرف بالاحاطه بان المواد المحجربة المستحق عنها اتاوه المناجم والمحاجر للمشروع عاليه وذلك طبقا لكميات البنود الختامية المدرجه بالمستخلص الختامي بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٣ وهي كالاتي :

البند:	الوحده	الكمية :	ملاحظات
اعمال تحميل ونقل اتربة	م ^٣	٤٥٠٠٠	فقط (خمسة واربعون الف متر مكعب)
اعمال طبقة أساس تكسير كسارات		١٧٥٠٠	فقط (سبعة عشر الف وخمسمائة متر مكعب)
اعمال الاسفلت طبقة الرابطة والسطحية (س٢)	م ^٣	٦٨٧,٧٠	فقط (ستمانه وسبعة وثمانون متر مكعب وسبعون من مائة)
اعمال الاسفلت طبقة الرابطة والسطحية (س١)	م ^٣	١٣٤٩,١٠	فقط (الف و وثلاثة وتسعة واربعون متر مكعب و عشرة من مائة)
اعمال الاسفلت طبقة الرابطة والسطحية (رمل تكسير)	م ^٣	٨٦٨,٧	فقط (وثمانمائة وثمانى وستون متر مكعب و سبعون من مائة)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

تحريرا فى: ٢٩/٥/٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ " عماد حسين "

بخصوص
مشروع :- أعمال رفع كفاءة طريق دار السلام / كوبري جرجا القطاع الأول بطول ٤ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
تنفيذ: شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال أبوخروف
تحية طيبة وبعد

مسطح الطبقة * السمك * الكثافة للطبقة الاسفلتية * نسبة المادة في الخلطة
كثافة المادة * (1+نسبة الاسفلت)

كمية المادة المحجربة في
الطبقة الاسفلتية

المادة	البند	الكمية	الوحدة	السمك	كثافة الخلطة	نسبة المادة	كثافة المادة	نسبة الاسفلت	الكمية
كثيرة	كثيرة	45000	م ^٢	-	-	-	-	-	45000
اساس	أعمال توريد اساس تكسير كسارات	17500	م ^٢	-	-	-	-	-	17500.00
رمل تكسير	أعمال الطبقة الربطة	40000	م ^٢	0.06	2.323	0.29	2.531	4.50%	611.3
سن ١	أعمال الطبقة الربطة	40000	م ^٢	0.06	2.323	0.45	2.559	4.50%	938.2
سن ٢	أعمال الطبقة الربطة	40000	م ^٢	0.06	2.323	0.23	2.569	4.50%	477.6
رمل تكسير	أعمال الطبقة السطحية	21275	م ^٢	0.05	2.387	0.29	2.73	4.80%	257.4
سن ١	أعمال الطبقة السطحية	21275	م ^٢	0.05	2.387	0.45	2.653	4.80%	411.0
سن ٢	أعمال الطبقة السطحية	21275	م ^٢	0.05	2.387	0.23	2.653	4.80%	210.0

45000.00	كثيرة
17500.00	اساس
868.7	رمل تكسير
1349.1	سن ١ رابطة و سطحية
687.7	سن ٢ رابطة و سطحية

برجاء التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عبد حميد