

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة لتنفيذ المسافة من الكم 277+500 إلى الكم 280+000 بطول 2.5 كم (استكمال اعمال الحفر والردم) (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : 8 / 2024 / 07 / 01 بتاريخ 2025

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه .

انه في يوم الاثنين الموافق 01 / 07 / 2024 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول)

مدير ادارة المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

-1 السيد المهندس / كارم امام سلامه

مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر

-2 السيد المهندس / احمد ابو دقique

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

-3 السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

مدير مشروع المكتب الاستشاري الهندسي أ . د خالد قديل

-4 السيد المهندس / رشاد مرسي

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

مهندس الشركة المنفذة

-1 السيد المهندس / سعد سالم سعد

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينه الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسلیم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 01 / 07 / 2024 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

_____-4
_____-3

_____-2
_____-1

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

_____-1

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر



المقايسة المحددة رقم (١) عقد رقم (٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

أعمال الحصى الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول، لمشروع القطار الكهربائي، المسيرية (العن السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع السخنة

لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٢,٥ كم (استكمال أعمال الحفر والردم)

تنفيذ شركة إبراهيم حسن حسن المناخي، وشركاه

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفتة (جنيه) (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
أعمال الازالة والتطهير					
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية تمهدأ لأعمال الرفع الماسحى لتكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠,٢٥ جنيه لكل كم.	٢م	٩٩٩٨,٠٠	٥,٠٠	٤٩٩٩٠,٠٠
٢-١	أعمال رفع و إزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقابل العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الفتة شاملة مما جميه بالметр المكعب لمسافة ناتج التكسير حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكم في حالة الزيادة أو النقصان	٣م	١,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠
٣-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المباني الخرسانية عادية أو مسلحة أو أرصدة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفترة شاملة مما جميه بالметр المكعب لمسافة ناتج التكسير حتى ٤٥ كم و يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لكم في حالة الزيادة أو النقصان.	٣م	١,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠
٤-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم و عمل ما يلزم لنها العمل طبقاً لكرامة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ١٠ كم من محور الطريق يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لكم في حالة الزيادة أو النقصان.	٣م	١,٠٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠
٥-١	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبريمه والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط.	١,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠
٦-١	بالمتر المسطح قطع الأشجار والمزروعات المتعارضة مع مسار المشروع والتي يستلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكية (لوادر أو بلدوريات) اللازمة و ذلك بناء على كثافة المزروعات واقطاراتها واطوالها ورؤبة المنطقة و البند يشمل تطهير و إزالة الحدود بعمق لا يقل عن ٣٠ سم ومن ثم الحفر والتسوية وكل ما يلزم لنها العمل والفترة شاملة بالمتر المسطح.	٢م	١,٠٠	١١,٠٠	١١,٠٠
٧-١	بالكليل متر الطولي أعمال إزالة الحشائش بمختلف انواعها ميكانيكيا من داخل قاع المصرف بكامل عرضه وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لتوجيهات المنطقة ونقل ناتج التطهير للم مقابل العمومية والفترة تشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً لتوجيه المنطقة (عرض القاع حتى ٥ متر) .	كم.ط.	١,٠٠	١٤٢٠٠,٠٠	١٤٢٠٠,٠٠
٨-١	بالمتر المكعب حفر وتطهير قاع المصرف بارتفاع يصل الى ٨ م من منسوب التشغيل لزوم أعمال التاسيس والاحلال اسفل منسوب قاع المصرف باستخدام الوادر والحفارات ذات الذراع الطويل وزن المياه وسد جوانب الحفر والسداد والتحويلات المطلوبة مع نقل المخلفات خارج الموقع والقياس طبقاً للاعمال بالطبيه وتشغيل كل ما يلزم لنها الاعمال ومحمل على البند تحمل ونقل الارضه الزائده لمسافة ٥٠٠ م من محور السكه ويتم التنفيذ طبقاً ل المناسبات التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢ .	٣م	٢,٠٠	٣٧,٥٠	٧٥,٠٠
٩-١	باليوم انتزح السطحي للمياه باستخدام مجموعه مكونه من عدد ٢ طلمبه سحب المياه (كابوته) و البند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ .	يوم	٩٧,٠٠	١٤٤٣,٠٠	١٣٩٩٧١,٠٠



عن الاستشاري



المقايسة المحددة رقم (١) عقد رقم (٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

أعمال الحفر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول، لمشروع القطار الكهربائي السوري (العنوان: العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة

لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٢,٥ كم (استكمال، أعمال الحفر والردم)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المتداولة وشركاه

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
٢	<u>اعمال الحفر</u>				
١-٢	<p>بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بال المياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <ul style="list-style-type: none"> - علاوة ١,١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢ . 	٣م	٥٠٠,٠٠	٢٩,٣٢	١٤٦٦٠٠,٠٠
٢-٢	<p>بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم</p> <p>ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم</p> <p>ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم</p>	٣م	١٠,٠٠	٨٠٢,٠٠	٩٧٥,٠٠
٣-٢	<p>ومحمل على البند الآتي</p> <ul style="list-style-type: none"> ١- تحمل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. 	٣م	١,٠٠	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري





المقايسة المجددة رقم (١) عقد رقم (٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

أعمال الحسـر التـاريـ والأعـمال الصـناعـيـ لـلـخطـ الـأـوـاـ لـمـشـرـعـ القـطـارـ الكـهـريـيـ السـيرـيـ (ـالـعـنـ السـخـنةـ -ـ العـاصـمـةـ الإـدـارـيـةـ -ـ الـعـامـنـ -ـ مـطـروحـ) قـطـاعـ الـبـحـرـ

لتـنـفـذـ المسـافـةـ مـنـ الـكـمـ ٢٧٧+٥٠٠ـ إـلـىـ الـكـمـ ٢٨٠+٠٠٠ـ بـطـولـ ٢،٥ـ كـمـ (ـاسـكـمـ اـعـمـالـ حـفـرـ وـالـدـمـ)

تنـفـذـ شـرـكـةـ إـنـاءـ حـسـنـ حـسـنـ الصـنـاعـيـ وـشـرـكـاهـ

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
٣	اعمال الدم Embankment	٣م	٢٠٠٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠
٤-٣	<p>اعمال تحـمـيلـ وـتـورـيدـ وـنـقلـ اـتـرـيةـ مـطـابـقـ لـلـمـواصـفـاتـ وـتـشـغـيلـهاـ باـسـتـخدـامـ الـاـلـتـسـوـنـيـ بـسـمـ بـسـكـ لـاـيـزـيدـ عنـ ٥٠ـ سـمـ حـتـىـ</p> <p>مـنـسـوبـ (ـ٢ـ مـتـرـ) اـسـفـلـ مـنـسـوبـ الفـرـمـةـ وـبـسـكـ لـاـيـزـيدـ عنـ ٥٠ـ سـمـ اـعـلـىـ مـنـ مـنـسـوبـ (ـ٢ـ مـتـرـ) مـنـسـوبـ الفـرـمـةـ</p> <p>لـاسـكـمـ الـمـنـسـوبـ التـصـمـيمـيـ لـتـشـكـلـ الـجـسـرـ التـارـيـ وـالـأـكـافـ (ـنـسـيـةـ تـحـمـلـ كـالـيفـورـنـيـاـ لـاـنـقـلـ عـنـ ١٥ـ %ـ) وـرـشـهاـ بـالـمـاءـ</p> <p>الـأـصـوـلـيـةـ لـلـوـصـولـ يـاـ نـسـيـةـ الرـطـوـطـيـةـ الـمـطـلـوـبـةـ وـالـدـمـكـ الـجـيدـ بـالـهـرـاـسـاتـ لـلـوـصـولـ يـاـ نـسـيـةـ الـمـهـنـدـسـ</p> <p>الـكـثـافـةـ الـجـافـةـ الـقـصـوـيـ) وـيـتـنـفـذـ طـبـقـاـ لـلـمـنـاسـبـ الـتـصـمـيمـيـ وـالـقـطـاعـاتـ الـعـرـضـيـةـ الـمـوـزـجـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ الـتـصـصـيلـيـةـ</p> <p>الـمـعـتمـدـ وـالـبـنـدـ بـجـمـيعـ مـشـغـلـاتـ طـبـقـاـ لـاـصـولـ الصـنـاعـيـ وـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـنـةـ الـعـامـةـ لـلـطـرـقـ وـالـكـبـارـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ</p> <p>الـمـشـرـفـ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ٦%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تسوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . - والبند لا يشمل القيمة المحجرية. - ابتداء من ٢٢/٣/٢٠٢٤ . 	٣م	٢٠٠٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري



القياسة المحددة رقم (١) عقد رقم (٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

لتنفذ المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٠٠ بطول ٢٥ كم (استكمال أعمال الحفر والردم)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايل، وشركاه

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
٣-٣	<p>بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم من ١ وس٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١١٪ بنس٨ة امتصاص لاززيد عن ٣٪ ولا تحتوي على اي المواد الناعمه او الابوره (ماره من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٪ يتم تنفيذه كطبلقة تاسيس بالمسار اسئل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى اعلا من اعلا منسوب المياه الارضيه بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمل الجيد للطبلقه بهراس وزنة ٢٥ طن حتى الثبات للطبلقه اسئل اليراسات علي ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاچغار واعتماد التجارب المعمليه عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعمليه والحقليه (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) علي ان لاززيد نسبة EV2/EV1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره ٨ KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالعمليه علي كل السطح العلوي ونهو العمل طبقا لأصول الصناعة الممتازه.</p> <ul style="list-style-type: none"> - مسافة النقل لائق عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية - ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢ . 	٣م	٢٦٧٥,٠٠	١٠٥,٤٠	٤١٥٦٩٥,٠٠
٤-٣	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب طبلقه من النسيج الصناعي جيوكستايل مستورد التداخل لا يقل عن ٦١٪ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيليـه المعتمدة والبنـد بـجمـيع مـشـتـعـلـاتـه طـبـقا لـمـواصـفـاتـ الـهـيـنـةـ العـامـةـ لـلـطـرـقـ وـالـكـارـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ.</p>	٢م			
	ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم / م	٢م	١,٠٠	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠
	ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم / م	٢م	١,٠٠	٣٣,٠٠	٣٣,٠٠
	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / م	٢م	٥٠٠٠,٠٠	٦٥,٠٠	٣٢٥٠٠,٠٠
٥-٣	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب طبلقه من النسيج الصناعي جيوجريـد مستورد التداخل ٦١٪ ويتم التنفيذ طـبـقا لـأـصـوـلـ الصـنـاعـهـ وـالـرـسـوـمـاتـ التـفـصـيـلـيـهـ الـمـعـتـمـدـهـ وـالـبـنـدـ بـجـمـيعـ مـشـتـعـلـاتـهـ طـبـقا لـأـصـوـلـ الصـنـاعـهـ وـمـواصـفـاتـ الـهـيـنـةـ العـامـةـ لـلـطـرـقـ وـالـكـارـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ.</p>	٢م			
	ذات قوة ٢٠ كـنـيوـنـ فـيـ الإـتـجـاهـيـنـ biaxial	٢م	١,٠٠	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠
	ذات قوة ٣٠ كـنـيوـنـ فـيـ الإـتـجـاهـيـنـ biaxial	٢م	١٥٠٠٠,٠٠	١٠٨,٠٠	١٦٢٠٠٠,٠٠

عن الهيئة العامة للطرق والكباري



عن الاستشاري



المقايسة المحددة رقم (١) عقد رقم (٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

أعمال الحصى الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول، لمشروع القطار الكهربائي، السريعة (العن السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع السخنة
لتنفذ المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٢٥ كم (استكمال أعمال الحفر والردم)

لتتنفيذ شركة إيهاب حسن حسن المناطلي وشركاه

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
٤	<u>طبقة تأسيس، Prepared Subgrade</u>				
٤-١	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة الماء من منخل ٢٠٠ عن ٦٢٪ والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٢٪ وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠٪ وألا يزيد الامتصاص عن ١٥٪ وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد للهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥٪) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <ul style="list-style-type: none"> - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٣٠ جنيه لكل ١ كم بالإضافة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية. - انتهاء من ٢٢/٣/٢٠٢٤. 	٣م	٥٠٠٠,٠٠	١٥٣,٥٠	٧٦٧٥٠٠,٠٠
٥	<u>طبقات الأساس، Subballast</u>				
٥-١	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة الماء من منخل ٢٠٠ عن ٥٪ والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠٪ وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠٪ وألا يزيد الامتصاص عن ١٥٪ ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد للهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠٪) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <ul style="list-style-type: none"> - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٣٠ جنيه لكل ١ كم بالإضافة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية. - انتهاء من ٢٢/٣/٢٠٢٤. 	٣م	١٢٠٠,٠٠	١٥٦,٥٠	١٨٧٨٠٠,٠٠

عن الهيئة العامة للطرق والجاري والنقل البري



عن الاستشاري





المقايسة المحددة رقم (١) عقد رقم (٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

أعمال الحصى التالسي والأعمال الصناعية للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العنوان - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المحيرة

تنفذ المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٢,٥ كم (استكمال أعمال الحفر والردم)

تنفذ شركة ابناء حسن محمد حسن المinali وشريكاه

رقم البند	بيان الأعمال	البلاطات الخرسانية / الصف الخرساني	الكمية	الوحدة	سعر الفتنة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
٦						
١-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣٠,٨ م سن دولوميت متدرج + ٣٠,٤ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فير على أن يكون السن نظيف ومحضول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملام والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسبات التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٤٤٨,٠٠	٩٤٠٨٠٠,٠٠		
٢-٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادي لتغليف قدمه سفلية وعلىه لالأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣٠,٨ م سن دولوميت متدرج + ٣٠,٤ رمل حرش + ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فير على أن يكون السن نظيف ومحضول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملام والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسبات التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٢٧٨٠,٠٠	١٣٩٠٠,٠٠		
٣-٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء نكاسي من الدبى سعك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسلبية الداخلية من البقع والعرق الطيرية لا يقل اضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢,٦ ولا يزيد الامتصاص عن ٦ % ولا يزيد التأكل عن ٤٥ % ويتم استعمال الوجه الخارجي اجناب الدبى وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم / م٣ من الرمل الحرش النظيف مع الكحالة المعروفة بالكحالة الخيطية الغاسطة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣م				
	- يتم صرف الكراتات والموازين مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت . - اضافة قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المسؤولة عن المحاجر.					
٤-٣-٦	مسافة النقل حتى ٢٠ كم					
٤-٣-٦	مسافة النقل لا تقل عن ٥٠ كم					
٤-٣-٦	مسافة النقل لا تقل عن ١٠٠ كم					
٤-٣-٦	مسافة النقل لا تقل عن ١٥٠ كم					
٥-٣-٦	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم					
٤-٦	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ م (رتبة ١٢) وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + ٣٠,٨ زلط + ٣٠,٤ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المترسح على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ١٠,٥٥ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ١٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م/ط	١٥٩٠٠,٠٠	٧٩٥٠٠,٠٠		

عن الهيئة العامة للطرق والكباري



عن الاستشاري



المقايسة المحددة رقم (١) عقد رقم (٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

أعمال الحسـر التراـيـ والأعـمـال الصـنـاعـيـة لـلـخـطـ الأـلـاـ، لـمـشـوعـ القـطـارـ الـكـهـبـاـسـ السـرـيـعـ (ـالـعنـ السـخـنـةـ -ـ الـعـاصـمـةـ الإـادـرـيـةـ -ـ الـعـامـنـ -ـ مـطـروحـ) قـطـاعـ الـسـاحـرـةـ

لـتـفـدـ شـرـكـةـ إـيـنـاءـ حـسـنـ حـسـنـ الـعـاـنـيـ وـشـرـكـاهـ

تفـدـ شـرـكـةـ إـيـنـاءـ حـسـنـ حـسـنـ الـعـاـنـيـ وـشـرـكـاهـ

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
بنود اضافية (طبقاً للمقايدة)					
١	<p>بالمتر المكعب اعمال تحمل ونقل اثربية صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشويش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية يسمى لايزيدي عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترايي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورينا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والذمك الجيد بالهرباسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة الصصوي) وذلك بعد التطهير للحشائش الموجودة قبل الردم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <ul style="list-style-type: none"> - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتساب علاوة ١,٧٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل القيمة المحرجة. - السعر يشمل التشويش والتخليط الخارجي ثم النقل مرة اخرى للقطع واستخدام البلازور . 	٣م	٢٥٠٠٠,٠٠	٦٣,٠٠	١٥٧٥٠٠,٠٠
٢	<p>بالمتر المكعب اعمال تحمل ونقل اثربية صالحة للردم مع التشويش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية واعمال التسوية للاماكن المنحصرة بين جسر القطار وخط سويميد شرقاً وطريق الخدمة غرباً والمطابقة للمواصفات ورش مياه وتسويتها باستخدام الات التسوية (نسبة تحمل كاليفورينا لا تقل عن ١٠%) والذمك وذلك بعد التطهير للحشائش الموجودة قبل الردم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <ul style="list-style-type: none"> - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتساب علاوة ١,٧٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل القيمة المحرجة. - السعر يشمل التشويش والتخليط الخارجي ثم النقل مرة اخرى للقطع . 	٣م	١٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠
الأجمالي					
١٩٩١٥٠٠,٠٠					

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مديـر ادارـةـ المـشـروعـاتـ

مـديـر ادارـةـ المـشـروعـاتـ

مـهـندـسـ /ـ مجـدـيـ عـبـدـالـسـلامـ عـامـرـ



م / كارم امام



عن الاستشاري



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) جاري عقد رقم : (٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عن عملية : أعمال الجسر التراي والأعمال الصناعية للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٢,٥ كم (استكمال أعمال الحفر والردم) (بالأمر المباشر)

اعمال تحويل وtorيد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥ سم حتى منسوب (2- ٢ متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر التراكي والاكتاف (على الاتقل سببه تحمل كأثيفورينا عن ٢٠ %) والارض الطبيعية متغيرة ورشاها بالمية الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهرباسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . والفتنة شاملة بالمرة المكعب .

رقم البند وبيانه : (١-٣)

تنفيذ شركة : أيناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

عـتمـل

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
أحمد أبو دققة

هندس تنفيذ المشروع



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

بيان الاعمال بالمستخلص، رقم: (٢) حاري عقد رقم: (٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عن عملية :أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة لتنفيذ المسافة من الكم .٠٢٧٧+٥ إلى الكم .٠٢٨٠+٠٠٥ بطول ٢,٥ كم (استكمال اعمال الحفر والردم) (بالأمر المباشر)

بالناء المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوجrid مستورد التداخل ٦٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتمله طبقاً لأصول الصناعه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه : (٥-٣)

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

الكمية بالمقاييس المجددة رقم (١)		مقدار العمل السابق	١٥٠٠٠,٠٠	١٢٧٠٦,٩٩	٣م
بيان الاعمال بالمقاييس		الموقع الكيلومترى	الى من	٣م	الاجمالى ٣م
		٢٠٥٤٠٠٠	٢٤٧٤٣٠٠	١٥١٠	١٢٧٠٦,٩٩
		٢٨٠٤٠٠٠	٢٧٧٤٥٠٠	١١١٩٦,٩٩	

بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوجrid مستورد التداخل ١% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسوم التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/أحمد أبو دقيقة

“10.18”

هندس تنفيذ المشروع
م/أحمد الشاعر



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) جاري عقد رقم : (٨ / ٢٤ / ٢٠٢٥)

عن عملية : أعمال الجسر التراري والأعمال الصناعية للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٧+٥ إلى الكم ٢٨٠+٠ بطول ٢,٥ كم (استكمال أعمال الحفر والردم) (بالأمر المباشر)

المتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرج ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وافقها جسم للحببات ١٠٠ مم والأدنى نسبة الماء من منخل ٢٠٠٠٪ وارتفاع الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥٪ ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠٪ إلا يزيد الامتصاص عن ١٥٪ والاتفاق معامل المرور EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاسكار ويتم قدرها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على إلا يزيد سماكة الطبقة بعد تمام الدملك عن ٢٥ سم ورشها بالمية الاوصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (انقل عن ٩٥٪ من الكثافة المعملية) إلأنه تشتمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مستلزماته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير لاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

- مسافة النقل لائق عن ٢٠ كم.
- يتم احتساب علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم بزيادة أو النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.

رقم البند وبيانه : (٤-١)

تنفيذ شركة : أيناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

٦٦٦

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
أحمد أبو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع
أحمد الشاعر



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) جاري عقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عن عملية : أعمال الجسر التراكي والأعمال الصناعية للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة
لتتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٢,٥ كم (استكمال اعمال الحفر والردم) (بالأمر المباشر)

<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصبلية المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحجبيات مما بين ١,٥ مم إلى ٤٠ مم والأزيد نسبة الماء من منخل ٢٠% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٨% والارتفاع معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢.٠ سم وبشكل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوسر أنجلوس عن ٣٠% ولا يزيد المتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الأزيد سمل الطبقة بعد تمام الدمل عن ٢٠ سم ورشهما بالماء الاصوالي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراوات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية) والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعميمات المهندس المشرف.</p> <ul style="list-style-type: none"> - مسافة النقل لاقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية. 	رقم البند وبيانه : (١-٥)
---	--------------------------

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

		الكمية بالمقاييس المجددة رقم (١)		بيان الاعمال بالمقاييس
الإجمالي	الإجمالي	الموقع الكيلومترى	من	
	٨١٥٨,٩٠	٥١٢١,٩٢	٢٥٥+...	٢٤٧+٣٠..
	٨١٥٨,٩٠	٣٠٣٦,٩٨	٢٨٠+...	٢٧٧+٥٠..
الاجمالي				بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصبلية المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحجبيات مما بين ١,٥ مم إلى ٤٠ مم والأزيد نسبة الماء من منخل ٢٠% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٨% والارتفاع معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢.٠ سم وبشكل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوسر أنجلوس عن ٣٠% ولا يزيد المتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الأزيد سمل الطبقة بعد تمام الدمل عن ٢٠ سم ورشهما بالماء الاصوالي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراوات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية) والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعميمات المهندس المشرف.
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه				- مسافة النقل لاقل عن ٢٠ كم.
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				- يتم احتساب علاوه ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة.
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي				

يعتمد،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أيودقيقة

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) جاري عقد رقم : (٨ / ٢٤ / ٢٠٢٥)

عن عملية : أعمال الجسر الثاني والأعمال الصناعية للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٤٠٠ بطول ٢,٥ كم (استكمال اعمال الحفر والردم) (بالأمر المباشر)

بالنسبة لـ ١٥ سم لحماية الأذن والأنف والحنجرة تكون من ٠,٨ مم دولوميت متدرج ٤+٤، ٣ مم حرش ٤+٣، ٢ مم رمل بورتلاندي عادي + فيوري على أن يكون السن نظيف ومسهل والرمل خالي من الشوائب والطفيلات والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب الرغبة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / ٢م وتشطيط السطح والتتفيد طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجعل جميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه : (٦-١)

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
/ أحمد أبو دقique

هندس تنفيذ المشروع
م/ أحمد الشاعر





تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) جاري عقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عن عملية : أعمال الجسر التراقي والأعمال الصناعية للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٢,٥ كم (استكمال اعمال الحفر والردم) (بالأمر المباشر)

بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عادي لتنفيذ قدمه سفلية وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ ٣م سن دولوميت متدرج +٤٠،٣ رمل حرش +٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي
عادى + فيبر على أن يكون السن نظيف ومجسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسبات التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى
المناسب تصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وتنطيط السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً
لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه : (٦-٢)

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

				الكمية بالمقاييس المجددة رقم (١)		بيان الاعمال بالمقاييس
		الموقع الكيلو مترى		الى	من	
الاجمالى ٣		٣				
	٤١٤,٠٠	٣٥١,٠٠	٢٠٠+٠٠٠	٢٤٧+٣٠٠		بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عادي لتنفيذ قدمه سفلية وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ ٣م سن دولوميت متدرج +٤٠،٣ رمل حرش +٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادى + فيبر على أن يكون السن نظيف ومجسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسبات التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وتنطيط السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.
	٤١٤,٠٠	٦٣,٠٠	٢٨٠+٠٠٠	٢٧٧+٥٠٠		
الاجمالى						
	٤١٤,٠٠					اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه
	٣٤٢,٠٠					اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	٧٢,٠٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
	٤١٤,٠٠					اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى


يعتمد ،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقير

مهندس تنفيذ المشروع
م/ أحمد الشاعر





تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه



بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٢) جاري عقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عن عملية : أعمال الجسر التراقي والأعمال الصناعية للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٢,٥ كم (استكمال أعمال الحفر والردم) (بالأمر المباشر)

<p>بالمتر المكعب أعمال تحمل ونقل أتربة صالحة للردم لإنشاء طريق الخدمة مع التشوين خارج الموقع لوجود أراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر التراقي والاكتاف [نسبة تحمل كالبيورينا لا تقل عن ١٠ %] ورشها بالماء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) وذلك بعد التطهير للحشائش الموجودة قبل الردم ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير والتوصيات الهندسية للمطارات والمواصفات الهندسية للمطارات والمواصفات الهندسية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <ul style="list-style-type: none"> - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتساب علاوة ١,٧٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل القيمة المضافة . - السعر يشمل التشوين والتخليط الخارجي ثم النقل مرة اخرى للقطاع واستخدام المaldozer . 	بند اضافي رقم (١) طبقاً للمقاوضة
--	----------------------------------

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

الكمية بالمقاييس المجددة رقم (١)			
الإجمالي	٣م	الموقع الكيلو مترى	بيان الأعمال بالمقاييس
		الى	
١٦٨٣٥,٦	٣م	٢٤٧+٣٠٠	٢٥٥+٠٠٠
١٦٨٣٥,٦		بالметр المكعب أعمال تحمل ونقل أتربة صالحة للردم لإنشاء طريق الخدمة مع التشوين خارج الموقع لوجود أراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر التراقي والاكتاف [نسبة تحمل كالبيورينا لا تقل عن ١٠ %] ورشها بالماء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) وذلك بعد التطهير للحشائش الموجودة قبل الردم ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير والتوصيات الهندسية للمطارات والمواصفات الهندسية للمطارات والمواصفات الهندسية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-
١٦٨٣٥,٦		-	-

قطاع شركة ابناء حسن حسن المنايلي وشركاه من الكم 247+300 إلى الكم 255+000 بطول 7.70 كم

توزيع صرف الكميات على العقود 2024-10-20

ملاحظات			(2024 / 2023 / 8) عقد		(2024 / 2023 / 10) عقد		الإجمالي	رقم آخر مستخلص
			20/10/2024	جارى (1)	2024 / 10 / 20	جارى (3)		
			19,915,000		19,914,000		39,829,000	قيمة العقد
			15,924,980.66		19,515,718.15		35,440,698.81	اجمالى المصاروف حتى آخر مستخلص
			الكمية المصروفة	الكمية المصروفة	الكمية المصروفة	الكمية المعتمدة في الحصر لقطاع النوبالية من 255+000 وحتى 247+300	البلد	
			0.00	9,569.50	9,569.50	9,569.50	بند رقم (2-1) : بالمتر المكعب أعمال حفر (باستخدام البليوروز وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهر الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية.....الخ (3م)	
			1,510.00	0.00	1,510.00	1,510.00	بند رقم (5-5) : بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسبيح الصناعي جيوجrid مستوردة التداخل (ذات قوة 30 كيلونتن في الاتجاهين biaxial)الخ (2م) 10%	
			0.00	0.00	0.00	0.00	بند رقم (4-1) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (Subgrade)الخ (3م)	
			5,121.92	0.00	5,121.92	5,121.92	تشغيل	بند رقم (5-1) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (3م)الخ
			4,181.92	0.00	4,181.92	4,181.92	توريد	
			12,887.27	0.00	12,887.27	12,887.27	بند رقم (6-1) : بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول (3م)الخ	
			351.00	0.00	351.00	351.00	بند رقم (6-2) : بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عاديه لتلقيف قمه سلسله وعلويه للاكتاف والميول الجانبيهالخ (3م)	
			16,835.60	23,859.75	40,695.35	40,695.35	بند اضافي 1 (طبقا للمعارضة) : بالمتر المكعب أعمال تحويل ونقل اثريا صلحة للريم لاساء طريق الخدمة مع التشوش خارج الموقع لوجود اراضي زراعيةالخ (3م)	
			0.00	7,650.38	7,650.38	7,650.38	بند اضافي 2 (طبقا للمعارضة) : بالمتر المكعب أعمال تحويل ونقل اثريا صلحة للرم مع التشوش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية وعمال النسوية للاماكن المنحصرة بين جسر القطر وقطعة سوية شرقا وطريق الخدمة غرباالخ (3م)	

Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun " From Station 121+582.467 To Station 248+159.746

قطاع شركة ابناء حسن العتايي وشركاه من الكم 440+000 إلى الكم 276+000 بطول 3.56 كم ومن الكم 284+000 إلى الكم 285+000 بطول 1 كم

توزيع صرف الكميات على العقود 20-10-2024

يعتمد
ن الهيئة



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

(السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٥+٠٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

حصر هندسى مستخلص جاري (٢+١) بعقد رقم ٢٠٢٤/٢٤٨-٢٠٢٥/٢٤٨-٢٠٢٤/١١٠٢



البنية التحتية
للطرق والجسور ونقل البترول
(GARBLT)
المكتب الاستشارى الهندسى
أ.د. فايد قنديل

بند رقم (٦-١) : بالметр المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سماكة ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٨،٠ م³ سن دولوميت متدرج ٤،٤ م³ رمل حرش ٣٥٠+ كجم أسمنت بورتلاندى عادي + فيبر على أن يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالٍ من الشوائب الخ

جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها ابتداءً من ٢٢/٣/٢٠٢٤

Station		Side	Length(m)	Area(m²)	ملاحظات
From	To				
248+400	248+840	LEFT	440	1858.45	
250+100	251+660	LEFT	1560	9553.76	
251+940	252+180	LEFT	240	957.06	
253+400	253+500	LEFT	100	518.00	
TOTAL Area (m2)				12,887.27	

عن الاستشارى

XYZ

عن الشركة



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر التراقي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

(السخنة - العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح)

القطاع من علامة الكم ٣٠٠ الى علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠

٢٥٥+... علامة الكم

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايفي وشركاه تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايفي وشركاه

حضر هندي مستخلص جاري (٢+١) بعقد رقم ٨/٢٤٠٢٤/٢٥٢٤/٢٠٢٤/١١/٠٢



البنية التحتية
لطرق و للماء و للنقل البري
(GARBLT)



بند رقم (٢-٦) : بالметр المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عادي لتنفيذ قدمه سفلية وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٨،٠ م سن ٣ دولوميت متدرج ٤،٤-٤،٠ رمل حرش كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل

خالي من الشوائب والطفولة والأملاح والمواد الغريبة الخ

جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها ابتداء من ٢٢/٠٣/٢٠٢٤

Station		side	Length(m)	Volume (m ³)	ملاحظات
From	To				
248+400	248+840	LEFT	440	66.00	
250+100	251+660	LEFT	1560	234.00	
251+940	252+180	LEFT	240	36.00	
253+400	253+500	LEFT	100	15.00	
TOTAL VOLUME (m ³)				351.00	

عن الاستشاري

XYZ

عن الشركة

محمد يوسفاحتحن وفده

٨



مشروع القطار الكهربائي السريع
إنكما تتنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٥+٠٠٠
تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشريكه
حضر هندسي مستخلص جاري (٣) بعدد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٠ + جاري (٢+١) بعدد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨

٢٠٢٤/١١/٠٢



بند مستحدث طبقاً للمقاوضة رقم (١) : بالmeter المكعب اعمال تحميل ونقل اتنية صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشويش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية.....الخ

حصر اعمال التربة هندسي (طريق الخدمة)

Station	الكمية المنفذة لطبقات الاستعمال (٣م)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)
248+400	0.00	0.00		0.00
248+420	24.40	44.18		68.58
248+440	40.32	91.31		131.63
248+460	24.18	79.45		103.63
248+480	25.36	67.46		92.82
248+500	55.05	71.64		126.69
248+520	62.71	75.74		138.45
248+540	47.64	68.33		115.97
248+560	38.78	57.10		95.88
248+580	19.41	51.03		70.44
248+600	13.30	46.46		59.76
248+620	13.82	49.23	ردم طبقة ٢	63.05
248+640	4.03	47.69		51.72
248+660	0.00	55.80		55.80
248+680	0.00	64.20		64.20
248+700	19.00	70.27		89.27
248+720	37.60	77.14		114.74
248+740	46.29	76.68		122.97
248+760	46.85	81.00		127.85
248+780	22.18	76.63		98.81
248+800	21.50	66.00		87.50
248+820	30.33	68.47		98.80
248+840	27.88	63.94		91.82
248+860	16.03	50.31		66.34
248+880	5.63	111.21		116.84
248+900	10.22	169.62		179.84
248+920	14.57	172.72		187.29
248+940	30.49	181.29		211.78
248+960	42.03	176.00		218.03
248+980	55.94	165.56		221.50
249+000	74.01	157.83		231.84
249+020	67.18	154.74		221.92
249+040	40.21	170.17		210.38
249+060	12.62	191.39	ردم طبقة ٥	204.01
249+080	26.74	197.17		223.91
249+100	52.22	205.00		257.22
249+120	67.30	187.83		255.13
249+140	85.26	167.15		252.41
249+160	66.57	173.94		240.51
249+180	23.12	172.41		195.53
249+200	2.89	183.51		186.40
249+220	13.81	192.20		206.01
249+240	16.05	182.56		198.61
249+260	5.16	179.73		184.89
249+280	0.03	181.06		181.09
249+300	2.31	195.43		197.74
249+320	2.31	204.04		206.35
249+340	0.00	181.46		181.46
249+360	0.00	154.47		154.47
249+380	0.00	146.66		146.66
249+400	0.33	152.08		152.41

عن الاستشاري

عن الشركة

XYZ

	مشروع القطار الكهربائي السريع									
	استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٥+٠٠٠									
	تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشريكه حصر هندسي مستخلص جاري (٣) بعدد رقم ٢٠٢٥/٢٤/١٠ + جاري (١٢) بعدد رقم ٢٠٢٤/٨ ٢٠٢٤/١١/٠٢									
بند مستحدث طبقاً للمفاوضة رقم (١) : بالمت المكتوب اعمال تحميل ونقل اتية صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشويش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية.....الخ										
حصر اعمال التربة هندسي (طريق الخدمة)										
Station	الكمية المنفذة لطبقات الاستعدال (٣م)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)						
249+420	2.12	134.47	ردم طبقة ٢	136.59						
249+440	1.78	100.40		102.18						
249+460	0.60	82.58		83.18						
249+480	0.60	76.03		76.63						
249+500	0.08	82.75		82.83						
249+520	0.08	83.56		83.64						
249+540	0.00	81.24		81.24						
249+560	0.00	79.73		79.73						
249+580	0.00	70.10		70.10						
249+600	0.00	69.62		69.62						
249+620	0.00	69.53		69.53						
249+640	0.07	80.26		80.33						
249+660	2.01	88.01		90.02						
249+680	1.94	81.52		83.46						
249+700	0.00	75.30		75.30						
249+720	2.50	74.06		76.56						
249+740	2.50	76.84		79.34						
249+760	5.74	106.34		112.08						
249+780	5.74	154.57		160.31						
249+800	0.12	187.40		187.52						
249+820	2.15	220.90		223.05						
249+840	2.03	249.66		251.69						
249+860	1.21	254.10		255.31						
249+880	1.96	230.23		232.19						
249+900	0.76	212.02		212.78						
249+920	0.00	208.88		208.88						
249+940	0.00	201.31		201.31						
249+960	0.00	196.30	ردم طبقة ٥	196.30						
249+980	0.03	198.26		198.29						
250+000	0.03	189.42		189.45						
250+020	0.22	184.96		185.18						
250+040	0.22	195.69		195.91						
250+060	0.00	203.19		203.19						
250+080	0.00	212.02		212.02						
250+100	0.00	208.27		208.27						
250+120	0.00	168.68		168.68						
250+140	1.04	136.38		137.42						
250+160	1.04	149.49		150.53						
250+180	4.72	149.45		154.17						
250+200	4.72	126.48		131.20						
250+220	0.35	127.97		128.32						
250+240	0.35	141.26		141.61						
250+260	0.17	145.39		145.56						
250+280	1.30	146.12		147.42						
250+300	1.13	149.52		150.65						
250+320	0.00	156.52		156.52						
250+340	0.59	153.27		153.86						
250+360	5.27	144.68		149.95						
250+380	4.75	141.58		146.33						
250+400	1.66	134.13		135.79						
250+420	3.63	123.59		127.22						
250+440	3.27	111.06		114.33						

عن الاستشاري

عن الشركة

XYZ



مشروع القطار الكهربائي السريع
استكمال تنفيذ أعمال الجسر التلبيسي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٥+٠٠٠
تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنياوي وشركاه
حصر هنديسي مستخلص جاري (٣) بعقد رقم ١٠٢٤/٢٠٢٥ + جاري (٢+١) بعقد رقم ٨/٢٤٠٢٥٢٠/٢٠٢٤
----- ٢٠٢٤/١١/٠٢



يتم مستحدث طبقاً للمقاوضة رقم (١) بالآية المكعب اعمال تحميل ونقل ائية صالحية للردم لإنشاء طريق الخدمة مع التشويش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية.....الخ

حصر اعمال التربية هندسي (طريق الخدمة)

Station	الكمية المنفذة لطبقات الاستعمال (٣م)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)
250+460	1.23	98.41	ردم طبقة ٣	99.64
250+480	0.32	99.55		99.87
250+500	0.32	104.39		104.71
250+520	1.86	101.38		103.24
250+540	3.43	102.66		106.09
250+560	1.58	99.60		101.18
250+580	0.00	89.59		89.59
250+600	0.00	96.05		96.05
250+620	0.00	115.85		115.85
250+640	0.64	115.34		115.98
250+660	0.64	104.28		104.92
250+680	0.16	106.78		106.94
250+700	0.16	106.60		106.76
250+720	0.00	122.19		122.19
250+740	0.00	139.82		139.82
250+760	0.00	155.89		155.89
250+780	0.00	170.39		170.39
250+800	0.00	151.32		151.32
250+820	0.00	138.11		138.11
250+840	0.00	162.08		162.08
250+860	0.00	188.26	ردم طبقة ٤	188.26
250+880	0.00	173.96		173.96
250+900	0.00	132.14		132.14
250+920	0.00	82.99		82.99
250+940	0.00	90.65		90.65
250+960	0.00	144.06		144.06
250+980	0.00	169.38		169.38
251+000	0.00	176.92		176.92
251+020	0.00	153.04		153.04
251+040	0.00	116.74		116.74
251+060	0.00	103.69		103.69
251+080	0.00	103.08		103.08
251+100	0.00	108.37		108.37
251+120	0.00	112.57		112.57
251+140	0.00	113.58		113.58
251+160	0.00	106.45		106.45
251+180	0.00	102.16		102.16
251+200	0.00	102.58		102.58
251+220	0.00	103.07		103.07
251+240	0.00	107.33	ردم طبقة ٣	107.33
251+260	0.00	107.83		107.83
251+280	0.00	123.06		123.06
251+300	0.00	142.31		142.31
251+320	0.00	134.33		134.33
251+340	0.00	120.89		120.89
251+360	0.00	119.47		119.47
251+380	0.00	119.32		119.32
251+400	0.00	121.02		121.02
251+420	0.00	134.61		134.61
251+440	0.00	142.92		142.92
251+460	0.00	137.38		137.38

عن الاستشاري

عن الشركة

XYZ

مکالمہ

١٤٢٩



مشروع القطار الكهربائي السريع
إستكمال تنفيذ أعمال الجسر التراقي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٥+٠٠٠
تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المتأيلى وشريكه
حسير هندسي مستخلص جاري (٣) بعقد رقم ٢٠٢٥/٢٤/١٠ + جاري (٢+١) بعقد رقم ٢٠٢٥/٢٤/٨
----- ٢٠٢٥/٢٤/٨ -----
٢٠٢٤/١١/٠٢



بند مستحدث طبقاً للمقاوضة رقم (١) : بالترتكز على تحميل ونقل تربة صالحة للردم لإنشاء طريق الخدمة مع التشوش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية.....الخ

حصر اعمال التربة هندسي (طريق الخدمة)

Station	الكمية المنفذة لطبقات الاستعمال (٣م)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)
251+480	0.00	135.97	ردم طبقة ٤	135.97
251+500	0.00	145.45		145.45
251+520	0.00	158.78		158.78
251+540	0.00	164.46		164.46
251+560	0.00	157.97		157.97
251+580	0.00	154.66		154.66
251+600	0.00	161.64		161.64
251+620	0.00	163.92		163.92
251+640	0.00	167.53		167.53
251+660	0.00	168.58		168.58
251+680	0.00	139.27		139.27
251+700	0.00	56.92		56.92
251+720	0.00	0.00		0.00
251+740	1.49	0.00		1.49
251+760	16.68	16.38	ردم طبقة ٢	33.06
251+780	22.18	66.11		88.29
251+800	8.62	118.62		127.24
251+820	2.48	120.50		122.98
251+840	2.91	71.63		74.54
251+860	5.73	70.64		76.37
251+880	12.57	90.69		103.26
251+900	35.79	86.21		122.00
251+920	28.01	97.50		125.51
251+940	1.11	104.71		105.82
251+960	0.00	116.79		116.79
251+980	0.00	123.87		123.87
252+000	0.00	117.01		117.01
252+020	0.00	111.34		111.34
252+040	0.00	104.16		104.16
252+060	0.15	99.52		99.67
252+080	0.15	104.35		104.50
252+100	1.30	106.83		108.13
252+120	1.30	101.83		103.13
252+140	0.00	93.62		93.62
252+160	1.56	92.81		94.37
252+180	2.79	103.18		105.97
252+200	1.85	105.59		107.44
252+220	0.61	92.59		93.20
252+240	0.00	87.07		87.07
252+260	4.24	95.46		99.70
252+280	4.24	68.66		72.90
252+300	0.00	18.49		18.49
252+320	0.00	0.00		0.00
252+340	0.00	0.00		0.00
252+360	0.00	0.00		0.00

عن الاستشاري

عن الشركة

XYZ

مكيروسن

احمد نواف

	<p>مشروع القطار الكهربائي السريع إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٥+٠٠٠ تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المتابلي وشريكاه حصر هندي مستخلص جاري (٣) بعقد رقم ٢٠٢٥/٢٤/١٠ + جاري (٢+١) بعقد رقم ٢٠٢٥/٢٤/٨ ----- ٢٠٢٥/١١/٠٢</p>	
---	---	---

بند مستحدث طبقاً للمقاومة رقم (١) : بالметр المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشويش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية.....الخ

حصر اعمال التربة الهندسي (طريق الخدمة)

Station	الكمية المنفذة لطبقات الاستعداد (٣م)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	متوسط الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)
252+380	0.00	47.78	ردم طبقة ٤	47.78
252+400	0.00	114.40		114.40
252+420	0.74	132.81		133.55
252+440	1.07	134.14		135.21
252+460	0.34	139.31		139.65
252+480	0.98	143.97		144.95
252+500	0.96	149.73		150.69
252+520	0.00	158.13		158.13
252+540	0.13	164.89		165.02
252+560	0.13	167.05		167.18
252+580	0.00	153.17		153.17
252+600	0.00	148.65		148.65
252+620	0.00	167.88		167.88
252+640	0.00	185.47		185.47
252+660	0.00	198.61		198.61
252+680	0.00	191.01		191.01
252+700	0.00	154.89		154.89
252+720	0.19	124.74		124.93
252+740	0.50	110.67		111.17
252+760	0.32	108.91		109.23
252+780	1.09	110.70		111.79
252+800	1.07	119.98		121.05
252+820	0.00	140.60		140.60
252+840	0.00	146.97		146.97
252+860	0.00	152.66		152.66
252+880	0.00	156.46		156.46
252+900	0.00	164.03		164.03
252+920	0.00	180.37		180.37
252+940	0.00	171.45		171.45
252+960	0.00	162.98		162.98
252+980	0.00	165.42		165.42
253+000	0.00	169.66		169.66
253+020	0.00	175.21		175.21
253+040	0.00	167.04		167.04
253+060	0.00	159.50		159.50
253+080	0.00	169.49		169.49
253+100	0.00	163.50		163.50
253+120	0.00	165.20		165.20
253+140	0.00	178.86		178.86
253+160	0.00	111.95		111.95
253+180	0.00	24.92		24.92
253+200	0.00	0.00		0.00
253+220	0.00	0.00		0.00
253+240	0.00	0.00		0.00

عن الاستشاري

عن الشركة

XYZ

محمد يوسف

مختار



مشروع القطار الكهربائي السريع
إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(الاسخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٥+٠٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه
حصص هندسي مستخلص جاري (٣) بعقد رقم ٢٠٢٥/٢٤١٠ + جاري (٢) بعقد رقم ٢٠٢٤/٨
----- ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨ ٢٠٢٤/١١/٠٢



بند مستحدث طبقاً للمفاوضة رقم (١) : بالمت المكتعب اعمال تحويل ونقل اثربية صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشويش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية.....الخ

حصر اعمال التربة هندسي (طريق الخدمة)

Station	الكمية المنفذة لطبقات الاستعمال (٣م)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)
253+260	0.00	0.00	ردم طبقة ٢	0.00
253+280	9.48	41.30		50.78
253+300	10.28	93.91		104.19
253+320	3.62	93.89		97.51
253+340	3.87	93.05		96.92
253+360	3.64	103.38		107.02
253+380	3.94	95.84		99.78
253+400	3.53	85.70		89.23
253+420	4.90	91.53		96.43
253+440	4.36	95.14		99.50
253+460	4.75	98.65		103.40
253+480	3.36	95.11		98.47
253+500	2.16	89.51		91.67
253+520	4.99	108.71		113.70
253+540	8.86	109.72		118.58
253+560	18.09	101.74		119.83
253+580	14.68	118.51		133.19
253+600	7.51	125.50		133.01
253+620	7.85	127.25		135.10
253+640	11.27	126.24		137.51
253+660	11.55	125.14		136.69
253+680	8.84	131.45		140.29
253+700	8.66	128.29		136.95
253+720	6.71	146.32		153.03
253+740	4.98	175.61		180.59
253+760	1.08	186.38		187.46
253+780	0.00	174.89		174.89
253+800	11.97	159.03		171.00
253+820	12.01	159.35		171.36
253+840	0.30	175.65		175.95
253+860	0.43	189.52		189.95
253+880	2.88	177.20		180.08
253+900	5.11	160.60		165.71
253+920	8.37	153.11		161.48
253+940	10.43	144.34		154.77
253+960	8.83	128.14		136.97

عن الاستشاري

عن الشركة

XYZ

محمد روسن

احمد ابو شوشة

احمد ابو شوشة

	<p style="text-align: center;">مشروع القطار الكهربائي السريع</p> <p style="text-align: center;">إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)</p> <p style="text-align: center;">القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٥+٠٠٠</p> <p style="text-align: center;">تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايفي وشركاه</p> <p style="text-align: center;">حصـر هـنـدـسـي مـسـتـخلـص جـارـي (٣) بـعـقـد رـقـم ٢٠٢٥/٢٤/١٠ + جـارـي (٢) بـعـقـد رـقـم ٢٠٢٥/٢٤/٨</p> <p style="text-align: center;">----- ٢٠٢٥/١١/٠٢ -----</p>							
<p style="text-align: center;">بند مستحدث طبقاً للمفاوضة رقم (١) : بالметр المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشويش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية.....الخ</p>								
حصـر اعمـال التـربـة هـنـدـسـي (طـريقـ الخـدـمـة)								
Station	الكمية المنفذة لطبقات (٣م) الاستعداد (٣م)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)				
253+980	4.48	101.71	ردم طبقة ٢	106.19				
254+000	8.69	89.93		98.62				
254+020	9.51	108.89		118.40				
254+040	2.84	148.47		151.31				
254+060	15.83	160.65		176.48				
254+080	18.96	99.85		118.81				
254+100	5.05	56.20		61.25				
254+120	0.02	58.86		58.88				
254+140	0.02	61.70		61.72				
254+160	0.33	66.92		67.25				
254+180	3.67	64.92		68.59				
254+200	3.47	69.84		73.31				
254+220	0.12	78.23		78.35				
254+240	1.65	74.52		76.17				
254+260	4.23	72.52		76.75				
254+280	3.93	83.94		87.87				
254+300	1.35	85.46		86.81				
254+320	0.55	78.28		78.83				
254+340	1.29	75.32		76.61				
254+360	0.98	71.86		72.84				
254+380	5.32	65.36		70.68				
254+400	7.07	58.95		66.02				
254+420	4.90	60.42		65.32				
254+440	3.22	66.54		69.76				
254+460	6.90	68.36		75.26				
254+480	7.90	71.65		79.55				
254+500	1.83	72.08		73.91				
254+520	3.56	64.29		67.85				
254+540	4.41	63.84		68.25				
254+560	1.98	73.63		75.61				
254+580	2.03	71.03		73.06				
254+600	9.09	52.06		61.15				
254+620	10.58	58.68		69.26				
254+640	11.09	66.22		77.31				
254+660	8.57	62.42		70.99				
254+680	8.62	64.08		72.70				
254+700	9.70	64.88		74.58				
254+720	1.48	75.46		76.94				
254+740	10.90	72.35		83.25				
254+760	12.97	85.02		97.99				
254+780	2.85	89.60		92.45				
254+800	10.07	74.82		84.89				
254+820	16.63	76.00		92.63				
254+840	9.30	70.85		80.15				
254+860	2.67	72.87		75.54				
254+880	8.40	80.39		88.79				
254+900	17.68	88.02		105.70				
254+920	16.69	82.10		98.79				
254+940	19.23	55.16		74.39				
254+960	21.28	31.55		52.83				
254+980	8.73	11.68		20.41				
255+000	0.00	4.26		4.26				
اجمالي (٣م)	2181.67	38513.68		40695.35				

عن الاستشاري

عن الشركة

XYZ

محمد يوسف



مشروع القطار الكهربائي السريع						
إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترازي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع						
(السخنة - العاصمة الادارية - الفيلين - مطروح)						
القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٤+٠٠٠						
تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المناياوي وشركاه						
حضر هندي مستخلص جاري (٢) بعدد رقم ٢٠٢٥/٢٤١٠ + ٢٠٢٥/٢٤١٠ جاري (٢+١) بعدد رقم ٢٠٢٥/٨-----٢٠٢٤/١١/٢						
بند مستحدث طبقاً للمفاوضة رقم (١) : بالعتر المكتعب اعمال تحميل ونقل اثري صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشويش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية.....الخ						
حصر اعمال التربة هندسي (طريق الخدمة)						
٢٠٢٤/٠٣/٢٢ جمع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢						
Station	الكمية الممنوحة لطبقات الاستعمال (٣م)	الكمية الممنوحة لطبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية الممنوحة للردم (٣م)	كميات مدرجة جاري ٣ عقد رقم ١٠	كميات مدرجة جاري ٢ عقد رقم ١
248+400	0.00	0.00	ردم طبقة ٢	0.00	0.00	0.00
248+420	24.40	44.18		68.58	42.62	25.96
248+440	40.32	91.31		131.63	80.00	51.63
248+460	24.18	79.45		103.63	61.79	41.84
248+480	25.36	67.46		92.82	60.11	32.71
248+500	55.05	71.64		126.69	97.44	29.25
248+520	62.71	75.74		138.45	110.68	27.77
248+540	47.64	68.33		115.97	86.90	29.07
248+560	38.78	57.10		95.88	67.67	28.21
248+580	19.41	51.03		70.44	53.41	17.03
248+600	13.30	46.46		59.76	50.48	9.28
248+620	13.82	49.23		63.05	46.92	16.13
248+640	4.03	47.69		51.72	42.56	9.16
248+660	0.00	55.80		55.80	40.53	15.27
248+680	0.00	64.20		64.20	36.71	27.49
248+700	19.00	70.27		89.27	55.35	33.92
248+720	37.60	77.14		114.74	73.56	41.18
248+740	46.29	76.68		122.97	83.92	39.05
248+760	46.85	81.00		127.85	82.87	44.98
248+780	22.18	76.63		98.81	53.31	45.50
248+800	21.50	66.00		87.50	51.69	35.81
248+820	30.33	68.47		98.80	60.76	38.04
248+840	27.88	63.94		91.82	56.10	35.72
248+860	16.03	50.31	ردم طبقة ٥	66.34	59.15	7.19
248+880	5.63	111.21		116.84	76.33	40.51
248+900	10.22	169.62		179.84	90.17	89.67
248+920	14.57	172.72		187.29	93.34	93.95
248+940	30.49	181.29		211.78	111.26	100.52
248+960	42.03	176.00		218.03	120.56	97.47
248+980	55.94	165.56		221.50	127.48	94.02
249+000	74.01	157.83		231.84	140.52	91.32
249+020	67.18	154.74		221.92	133.61	88.31
249+040	40.21	170.17		210.38	114.55	95.83
249+060	12.62	191.39		204.01	94.66	109.35
249+080	26.74	197.17		223.91	98.05	125.86
249+100	52.22	205.00		257.22	107.75	149.47
249+120	67.30	187.83		255.13	111.93	143.20
249+140	85.26	167.15		252.41	131.67	120.74
249+160	66.57	173.94		240.51	125.96	114.55
249+180	23.12	172.41		195.53	92.47	103.06
249+200	2.89	183.51		186.40	95.21	91.19
249+220	13.81	192.20		206.01	114.71	91.30
249+240	16.05	182.56		198.61	104.31	94.30
249+260	5.16	179.73		184.89	99.66	85.23
249+280	0.03	181.06		181.09	109.09	72.00
249+300	2.31	195.43		197.74	117.77	79.97
249+320	2.31	204.04		206.35	125.16	81.19
249+340	0.00	181.46		181.46	122.09	59.37
249+360	0.00	154.47		154.47	114.47	40.00
249+380	0.00	146.66		146.66	118.91	27.75
249+400	0.33	152.08		152.41	115.96	36.45

عن الاستشاري

XYZ

عن الشركة

محمد يوسف

احمد رفعت

مشروع القطار الكهربائي السريع							
إستكمال تنفيذ أعمال الجسر التران بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع							
(المسئولة . الجامعة الادارية . العليني . مطروح)							
القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٥+٤٠٠							
تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المتنايل وشريكه							
حصص هندسي مستخلص جاري (٢) بعقد رقم ١٠٢٤٦/١١٠٢ + ٢٠٢٥٢٤٠٢٤٨ جاري (٢+١) بعقد رقم ٢٠٢٥٢٤٠٢٤٨ جاري (٢+١)							
بند مستحدث طبقاً للمقاومة رقم (١) : بالmeter المكعب اعمال تحميل ونقل اثري صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشويش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشفيها باستخدام الات التسوية.....الخ							
حصر اعمال التربة هندسي (طريق الخدمة)							
جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها ابتداء من ٢٢/٠٣/٢٠٢٤							
Station	الكمية المنفذة لطبقات (٣م) الاستعمال	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)	كميات مدرجة جاري ٣ عقد رقم ١٠	كميات مدرجة جاري ٢ عقد رقم ٨	
249+420	2.12	134.47	ردم طبقة ٢	136.59	96.62	39.97	
249+440	1.78	100.40		102.18	92.30	9.88	
249+460	0.60	82.58		83.18	93.15	-9.97	
249+480	0.60	76.03		76.63	85.51	-8.88	
249+500	0.08	82.75		82.83	91.27	-8.44	
249+520	0.08	83.56		83.64	91.76	-8.12	
249+540	0.00	81.24		81.24	88.47	-7.23	
249+560	0.00	79.73		79.73	87.02	-7.29	
249+580	0.00	70.10		70.10	78.18	-8.08	
249+600	0.00	69.62		69.62	79.68	-10.06	
249+620	0.00	69.53		69.53	81.02	-11.49	
249+640	0.07	80.26		80.33	92.59	-12.26	
249+660	2.01	88.01		90.02	102.15	-12.13	
249+680	1.94	81.52		83.46	96.09	-12.63	
249+700	0.00	75.30		75.30	88.48	-13.18	
249+720	2.50	74.06		76.56	86.84	-10.28	
249+740	2.50	76.84		79.34	86.23	-6.89	
249+760	5.74	106.34		112.08	103.42	8.66	
249+780	5.74	154.57		160.31	123.88	36.43	
249+800	0.12	187.40	ردم طبقة ٥	187.52	132.38	55.14	
249+820	2.15	220.90		223.05	158.57	64.48	
249+840	2.03	249.66		251.69	181.67	70.02	
249+860	1.21	254.10		255.31	188.96	66.35	
249+880	1.96	230.23		232.19	172.19	60.00	
249+900	0.76	212.02		212.78	155.55	57.23	
249+920	0.00	208.88		208.88	152.48	56.40	
249+940	0.00	201.31		201.31	146.08	55.23	
249+960	0.00	196.30		196.30	147.46	48.84	
249+980	0.03	198.26		198.29	146.92	51.37	
250+000	0.03	189.42		189.45	132.41	57.04	
250+020	0.22	184.96		185.18	117.05	68.13	
250+040	0.22	195.69		195.91	108.87	87.04	
250+060	0.00	203.19		203.19	112.86	90.33	
250+080	0.00	212.02		212.02	132.08	79.94	
250+100	0.00	208.27		208.27	137.63	70.64	
250+120	0.00	168.68		168.68	93.51	75.17	
250+140	1.04	136.38		137.42	58.32	79.10	
250+160	1.04	149.49		150.53	53.61	96.92	
250+180	4.72	149.45		154.17	70.35	83.82	
250+200	4.72	126.48		131.20	93.09	38.11	
250+220	0.35	127.97		128.32	94.92	33.40	
250+240	0.35	141.26		141.61	96.04	45.57	
250+260	0.17	145.39		145.56	90.50	55.06	
250+280	1.30	146.12		147.42	92.06	55.36	
250+300	1.13	149.52		150.65	96.83	53.82	
250+320	0.00	156.52	ردم طبقة ٤	156.52	115.57	40.95	
250+340	0.59	153.27		153.86	146.11	7.75	
250+360	5.27	144.68		149.95	155.57	-5.62	
250+380	4.75	141.58		146.33	152.06	-5.73	
250+400	1.66	134.13		135.79	141.30	-5.51	
250+420	3.63	123.59		127.22	128.07	-0.85	
250+440	3.27	111.06		114.33	111.85	2.48	

عن الاستشاري

XYZ

عن الشركة

محمد يوسف

مشروع القطار الكهربائي السريع
استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٥+٠٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المتباين وشركاه
حضر هندي مستخلص جاري (٢) بعقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨ + جاري (٢+١) بعقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٢٠٢٤/١١/٢

بند مستحدث طبقاً للمفاوضة رقم (١) : بالmeter المكعب اعمال تحميل ونقل اتنية صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشوش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية.....الخ

حضر اعمال التربية هندي جاري (٢)

جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢

Station	الكمية المنفذة لطبقات الاستعمال (٣م)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (م³)	كميات مدرجة جاري ٣ عقد رقم ١٠	كميات مدرجة جاري ٢ عقد رقم ٨
250+460	1.23	98.41	ردم طبقة ٣	99.64	100.97	-1.33
250+480	0.32	99.55		99.87	107.02	-7.15
250+500	0.32	104.39		104.71	114.41	-9.70
250+520	1.86	101.38		103.24	113.64	-10.40
250+540	3.43	102.66		106.09	114.51	-8.42
250+560	1.58	99.60		101.18	111.57	-10.39
250+580	0.00	89.59		89.59	100.29	-10.70
250+600	0.00	96.05		96.05	105.92	-9.87
250+620	0.00	115.85		115.85	127.83	-11.98
250+640	0.64	115.34		115.98	128.01	-12.03
250+660	0.64	104.28		104.92	113.94	-9.02
250+680	0.16	106.78		106.94	114.24	-7.30
250+700	0.16	106.60		106.76	110.10	-3.34
250+720	0.00	122.19		122.19	122.11	0.08
250+740	0.00	139.82		139.82	139.89	-0.07
250+760	0.00	155.89		155.89	155.89	0.00
250+780	0.00	170.39		170.39	170.39	0.00
250+800	0.00	151.32		151.32	151.32	0.00
250+820	0.00	138.11		138.11	138.11	0.00
250+840	0.00	162.08		162.08	162.08	0.00
250+860	0.00	188.26		188.26	188.26	0.00
250+880	0.00	173.96		173.96	173.96	0.00
250+900	0.00	132.14		132.14	132.14	0.00
250+920	0.00	82.99		82.99	82.99	0.00
250+940	0.00	90.65		90.65	90.65	0.00
250+960	0.00	144.06		144.06	144.06	0.00
250+980	0.00	169.38		169.38	169.38	0.00
251+000	0.00	176.92	ردم طبقة ٤	176.92	176.92	0.00
251+020	0.00	153.04		153.04	153.04	0.00
251+040	0.00	116.74		116.74	116.74	0.00
251+060	0.00	103.69		103.69	103.69	0.00
251+080	0.00	103.08		103.08	103.08	0.00
251+100	0.00	108.37		108.37	108.37	0.00
251+120	0.00	112.57		112.57	112.57	0.00
251+140	0.00	113.58		113.58	113.58	0.00
251+160	0.00	106.45		106.45	106.45	0.00
251+180	0.00	102.16		102.16	102.16	0.00
251+200	0.00	102.58	ردم طبقة ٣	102.58	102.58	0.00
251+220	0.00	103.07		103.07	103.07	0.00
251+240	0.00	107.33		107.33	107.33	0.00
251+260	0.00	107.83		107.83	107.83	0.00
251+280	0.00	123.06		123.06	123.06	0.00
251+300	0.00	142.31		142.31	142.31	0.00
251+320	0.00	134.33		134.33	134.33	0.00
251+340	0.00	120.89		120.89	120.89	0.00
251+360	0.00	119.47		119.47	119.47	0.00
251+380	0.00	119.32		119.32	119.32	0.00
251+400	0.00	121.02	ردم طبقة ٤	121.02	121.02	0.00
251+420	0.00	134.61		134.61	134.61	0.00
251+440	0.00	142.92		142.92	142.92	0.00
251+460	0.00	137.38		137.38	137.38	0.00
251+480	0.00	135.97		135.97	131.46	4.51
251+500	0.00	145.45		145.45	128.55	16.90
251+520	0.00	158.78		158.78	129.11	29.67
251+540	0.00	164.46		164.46	124.69	39.77
251+560	0.00	157.97		157.97	111.62	46.35
251+580	0.00	154.66		154.66	107.55	47.11
251+600	0.00	161.64		161.64	109.06	52.58
251+620	0.00	163.92		163.92	102.67	61.25
251+640	0.00	167.53		167.53	105.30	62.23
251+660	0.00	168.58		168.58	110.06	58.52
251+680	0.00	139.27		139.27	96.66	42.61
251+700	0.00	56.92		56.92	42.52	14.40

عن الاستشاري

XYZ

عن الشركة

مشروع القطار الكهربائي السريع						
استكمال تنفيذ أعمال الجسر التراكي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع						
(السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)						
القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٤+٠٠٠						
تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابي وشريكه						
حضر هندي مستخلص جاري (٢) بعقد رقم ٢٥٢٠٢٤/١١/٢ + جاري (١) بعقد رقم ٢٥٢٠٢٤/٨٢٠٢٤/١١/٢						
بند مستحدث طبقاً للمفاوضة رقم (١) : بالعتر المكتوب اعمال تحمل ونقل اتنية صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشويش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية.....الخ						
حضر اعمال التربية هندسي (طريق الخدمة)						
جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها ابتداءً من ٢٢/٠٣/٢٠٢٤						
Station	الكمية المنفذة لطبقات الردم الاستعدل (٣م)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)	كميات مدرجة جاري ٣ عقد رقم ١٠	كميات مدرجة جاري ٢ عقد رقم ١
251+720	0.00	0.00	ردم طبقة ٢	0.00	0.00	0.00
251+740	1.49	0.00		1.49	1.49	0.00
251+760	16.68	16.38		33.06	27.53	5.53
251+780	22.18	66.11		88.29	62.57	25.72
251+800	8.62	118.62		127.24	84.05	43.19
251+820	2.48	120.50		122.98	77.71	45.27
251+840	2.91	71.63		74.54	40.85	33.69
251+860	5.73	70.64		76.37	43.13	33.24
251+880	12.57	90.69		103.26	61.47	41.79
251+900	35.79	86.21		122.00	80.24	41.76
251+920	28.01	97.50		125.51	87.38	38.13
251+940	1.11	104.71		105.82	74.98	30.84
251+960	0.00	116.79		116.79	79.65	37.14
251+980	0.00	123.87		123.87	78.47	45.40
252+000	0.00	117.01		117.01	73.21	43.80
252+020	0.00	111.34		111.34	72.24	39.10
252+040	0.00	104.16		104.16	68.45	35.71
252+060	0.15	99.52		99.67	61.68	37.99
252+080	0.15	104.35		104.50	63.00	41.50
252+100	1.30	106.83		108.13	68.33	39.80
252+120	1.30	101.83		103.13	65.43	37.70
252+140	0.00	93.62	ردم طبقة ٣	93.62	60.65	32.97
252+160	1.56	92.81		94.37	64.71	29.66
252+180	2.79	103.18		105.97	73.93	32.04
252+200	1.85	105.59		107.44	82.05	25.39
252+220	0.61	92.59		93.20	82.18	11.02
252+240	0.00	87.07		87.07	83.13	3.94
252+260	4.24	95.46		99.70	86.40	13.30
252+280	4.24	68.66		72.90	43.10	29.80
252+300	0.00	18.49		18.49	0.00	18.49
252+320	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
252+340	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
252+360	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

عن الاستشاري

عن الشركة

XYZ

مشروع القطار الكهربائي السريع						
استكمال تنفيذ أعمال الجسر التراقي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع						
(السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)						
القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٥+٠٠٠						
تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايسي وشركاه						
حضر هندسي مستخلص جاري (٢) بعقد رقم ٢٠٢٥/٢٤/٨ + جاري (١) بعقد رقم ٢٠٢٥/٢٤/٨ ٢٠٢٥/٢٤/٨ ٢٠٢٤/١١/٢						
بند مستحدث طبقاً للمفتوحة رقم (١) : بالmeter المكعب اعمال تحمل ونقل اتية صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشون خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة لمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية..... الخ						
حضر اعمال التربة هندسي (طريق الخدمة)						
جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢						
Station	الكمية المنفذة لطبقات الاستعمال (م³)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (م³)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (م³)	كميات مدرجة جاري ٣ عقد رقم ١	كميات مدرجة جاري ٢ عقد رقم ١
252+380	0.00	47.78	ردم طبقة ٤	47.78	31.66	16.12
252+400	0.00	114.40		114.40	73.18	41.22
252+420	0.74	132.81		133.55	88.20	45.35
252+440	1.07	134.14		135.21	85.19	50.02
252+460	0.34	139.31		139.65	74.66	64.99
252+480	0.98	143.97		144.95	74.30	70.65
252+500	0.96	149.73		150.69	79.22	71.47
252+520	0.00	158.13		158.13	86.54	71.59
252+540	0.13	164.89		165.02	81.59	83.43
252+560	0.13	167.05		167.18	71.94	95.24
252+580	0.00	153.17		153.17	73.62	79.55
252+600	0.00	148.65		148.65	80.94	67.71
252+620	0.00	167.88		167.88	87.94	79.94
252+640	0.00	185.47		185.47	95.38	90.09
252+660	0.00	198.61		198.61	106.56	92.05
252+680	0.00	191.01		191.01	97.67	93.34
252+700	0.00	154.89		154.89	85.89	69.00
252+720	0.19	124.74		124.93	83.27	41.66
252+740	0.50	110.67		111.17	77.74	33.43
252+760	0.32	108.91		109.23	84.89	24.34
252+780	1.09	110.70		111.79	92.25	19.54
252+800	1.07	119.98		121.05	99.01	22.04
252+820	0.00	140.60		140.60	114.38	26.22
252+840	0.00	146.97	ردم طبقة ٣	146.97	120.77	26.20
252+860	0.00	152.66		152.66	113.30	39.36
252+880	0.00	156.46		156.46	106.12	50.34
252+900	0.00	164.03		164.03	100.05	63.98
252+920	0.00	180.37		180.37	96.65	83.72
252+940	0.00	171.45		171.45	94.78	76.67
252+960	0.00	162.98		162.98	95.22	67.76
252+980	0.00	165.42		165.42	91.91	73.51
253+000	0.00	169.66		169.66	85.16	84.50
253+020	0.00	175.21		175.21	88.41	86.80
253+040	0.00	167.04		167.04	78.02	89.02
253+060	0.00	159.50		159.50	66.62	92.88
253+080	0.00	169.49		169.49	74.44	95.05
253+100	0.00	163.50		163.50	74.90	88.60
253+120	0.00	165.20		165.20	75.30	89.90
253+140	0.00	178.86		178.86	69.27	109.59
253+160	0.00	111.95		111.95	50.04	61.91
253+180	0.00	24.92		24.92	21.08	3.84
253+200	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253+220	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253+240	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

عن الاستشاري

عن الشركة

XYZ

محمد يوسف

مشروع القطار الكهربائي السريع
 إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
 (السخنة - العاصمة الإدارية - العلومن - مطروح)
 القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠.. إلى علامة الكم ٢٥٥+٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المتباين وشركاه
 حصر هندسي مستخلص جاري (٢) بعقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١١/٠٢ + جاري (٢+١) بعقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨

بند مستحدث طبقاً للمقاومة رقم (١) : بالmeter المكعب اعمال تحمل ونقل اثربة صالحة للردم لانشاء طرق الخدمة مع التشوش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات النسوية.....الخ

حصر اعمال التربة هندسي (طريق الخدمة)

جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢

Station	الكمية المنفذة لطبقات الاستعمال (٣م)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	متوسط الطبقة	اجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)	كميات مدرجة جاري ٣ عقد رقم ١٠	كميات مدرجة جاري ٢ عقد رقم ٨
253+260	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253+280	9.48	41.30		50.78	33.86	16.92
253+300	10.28	93.91		104.19	61.43	42.76
253+320	3.62	93.89		97.51	46.01	51.50
253+340	3.87	93.05		96.92	54.83	42.09
253+360	3.64	103.38		107.02	69.37	37.65
253+380	3.94	95.84		99.78	58.50	41.28
253+400	3.53	85.70		89.23	61.80	27.43
253+420	4.90	91.53		96.43	77.23	19.20
253+440	4.36	95.14		99.50	79.34	20.16
253+460	4.75	98.65		103.40	25.90	77.50
253+480	3.36	95.11		98.47	0.00	98.47
253+500	2.16	89.51		91.67	0.00	91.67
253+520	4.99	108.71		113.70	0.00	113.70
253+540	8.86	109.72		118.58	0.00	118.58
253+560	18.09	101.74		119.83	0.00	119.83
253+580	14.68	118.51		133.19	0.00	133.19
253+600	7.51	125.50		133.01	0.00	133.01
253+620	7.85	127.25		135.10	0.00	135.10
253+640	11.27	126.24		137.51	0.00	137.51
253+660	11.55	125.14		136.69	0.00	136.69
253+680	8.84	131.45		140.29	0.00	140.29
253+700	8.66	128.29		136.95	0.00	136.95
253+720	6.71	146.32		153.03	0.00	153.03
253+740	4.98	175.61		180.59	0.00	180.59
253+760	1.08	186.38		187.46	0.00	187.46
253+780	0.00	174.89		174.89	0.00	174.89
253+800	11.97	159.03		171.00	0.00	171.00
253+820	12.01	159.35		171.36	0.00	171.36
253+840	0.30	175.65		175.95	0.00	175.95
253+860	0.43	189.52		189.95	0.00	189.95
253+880	2.88	177.20		180.08	0.00	180.08
253+900	5.11	160.60		165.71	0.00	165.71
253+920	8.37	153.11		161.48	0.00	161.48
253+940	10.43	144.34		154.77	0.00	154.77
253+960	8.83	128.14		136.97	0.00	136.97

عن الاستشاري

عن الشركة

XYZ

محمد يوسف



مشروع القطار الكهربائي السريع

استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٥+٠٠

الطبقة و الميلارى و المثلث الحك



بند مستحدث حلقة للمقاومة رقم (١) : بالمرة المكعب اعمال تحميل ونقل اثريه صالحه للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشوه خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويف.....الخ

حصص اعمال التربية الهندسي (طريق الخدمة)

تصدر هندسي مستخلص جاري (٢) بعقد رقم ١٠٠٢٤/٢٠٢٥/٢٠٢٥ + جاري (٢+١) بعقد رقم ٨/٢٠٢٤/٢٠٢٥/٢٠٢٥

٣/٢٢ من ابتداءا! تنفيذها تم قد مال المتفقة

الكمية المنفذة | ملحوظة | ملحوظة |

Station	الحمية المتنفسة طبقات الاستعمال (٣م)	الحمية المتنفسة طبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	اجمالي الكمية المتنفسة للردم (٣م)	كميات مدرجة جاري ٣ عقد رقم ١.	كميات مدرجة جاري ٢ عقد رقم ٨
253+980	4.48	101.71	ردم طبقة ٢	106.19	0.00	106.19
254+000	8.69	89.93		98.62	0.00	98.62
254+020	9.51	108.89		118.40	0.00	118.40
254+040	2.84	148.47		151.31	0.00	151.31
254+060	15.83	160.65		176.48	0.00	176.48
254+080	18.96	99.85		118.81	0.00	118.81
254+100	5.05	56.20		61.25	0.00	61.25
254+120	0.02	58.86		58.88	0.00	58.88
254+140	0.02	61.70		61.72	0.00	61.72
254+160	0.33	66.92		67.25	0.00	67.25
254+180	3.67	64.92		68.59	0.00	68.59
254+200	3.47	69.84		73.31	0.00	73.31
254+220	0.12	78.23		78.35	0.00	78.35
254+240	1.65	74.52		76.17	0.00	76.17
254+260	4.23	72.52		76.75	0.00	76.75
254+280	3.93	83.94		87.87	0.00	87.87
254+300	1.35	85.46		86.81	0.00	86.81
254+320	0.55	78.28		78.83	0.00	78.83
254+340	1.29	75.32		76.61	0.00	76.61
254+360	0.98	71.86		72.84	0.00	72.84
254+380	5.32	65.36		70.68	0.00	70.68
254+400	7.07	58.95		66.02	0.00	66.02
254+420	4.90	60.42		65.32	0.00	65.32
254+440	3.22	66.54		69.76	0.00	69.76
254+460	6.90	68.36		75.26	0.00	75.26
254+480	7.90	71.65		79.55	0.00	79.55
254+500	1.83	72.08		73.91	0.00	73.91
254+520	3.56	64.29		67.85	0.00	67.85
254+540	4.41	63.84		68.25	0.00	68.25
254+560	1.98	73.63		75.61	0.00	75.61
254+580	2.03	71.03		73.06	0.00	73.06
254+600	9.09	52.06		61.15	0.00	61.15
254+620	10.58	58.68		69.26	0.00	69.26
254+640	11.09	66.22		77.31	0.00	77.31
254+660	8.57	62.42		70.99	0.00	70.99
254+680	8.62	64.08		72.70	0.00	72.70
254+700	9.70	64.88		74.58	0.00	74.58
254+720	1.48	75.46		76.94	0.00	76.94
254+740	10.90	72.35		83.25	0.00	83.25
254+760	12.97	85.02		97.99	0.00	97.99
254+780	2.85	89.60		92.45	0.00	92.45
254+800	10.07	74.82		84.89	0.00	84.89
254+820	16.63	76.00		92.63	0.00	92.63
254+840	9.30	70.85		80.15	0.00	80.15
254+860	2.67	72.87		75.54	0.00	75.54
254+880	8.40	80.39		88.79	0.00	88.79
254+900	17.68	88.02		105.70	0.00	105.70
254+920	16.69	82.10		98.79	0.00	98.79
254+940	19.23	55.16		74.39	0.00	74.39
254+960	21.28	31.55		52.83	0.00	52.83
254+980	8.73	11.68		20.41	0.00	20.41
255+000	0.00	4.26		4.26	0.00	4.26
اجمالي (٣م)	2181.67	38513.68		40695.35	23859.75	16835.60

عن الاستشاري

١٤

XYZ

عن الشركة

مکالمہ



محضر معاينة مسافة توريد سن الفلتر و سن الاساس والتأسيس

بالإشارة الى التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والجسور لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) في المسافة من كم

247+300 الى كم 255+000 بطول 7.7 كم

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2024/07/02

بحضور كل من:-

مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

- 1- م / احمد السعيد
- 2- م / عبد الله جاسر
- 3- م / حسين مجدى

وقد أقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد سن الفلتر و سن الاساس والتأسيس الصالح للردم من كسارة اطلس (كود T 55250393) الكائنة بطريق (وادى النطرون - العلمين) المعتمد على الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (64.00) (اربعة وستون) كم عن مكان كسارة اطلس الكائنة بطريق (وادى النطرون - العلمين).

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع :

3- م / حسين مجدى

2- م / عبد الله جاسر

1- م / احمد السعيد

يعتمد
الهيئة العامة للطرق والجباري

أ.د. خالد قنديل



ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل



المكتب الاستشاري للهندسة والتخطيط
للمشروعات والدراسات العلمية والتكنولوجية



وزارة النقل
الى السكة الحديدية للنقل والمواصلات



القطار الكهربائي السريع
Electric Express Train
Systra SHAKER

محضر إثبات حالة

الموضوع إثبات سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/07/02 اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

مدير الجودة - المكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

1- م / احمد السعيد
2- م / عبد الله جاسر
3- م / حسين مجدي

حيث تمت زيارة كسارة اطلس الكائنة بطريق (وادى النطرون - العلمين) للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الآتي :-

- سعر المادة المحجرية لسن الفلتر (150) ج (مائه وخمسون جنيها فقط لا غير)
 - سعر المادة المحجرية لسن طبقة الأساس (95) ج (خمسة وتسعون جنيها فقط لا غير)
 - سعر المادة المحجرية لسن طبقة التاسيس (85) ج (خمسة وثمانون جنيها فقط لا غير)
- في الفترة من 2024/07/02 حتى تاريخه وقد تم البدء في توريد سن الفلتر وسن الأساس والتاسيس من كسارة (اطلس) بتاريخ 2024/07/02.

وأقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع :

3- م / حسين مجدي

2- م / عبد الله جاسر

1- م / احمد قنديل

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.د. خالد قنديل



محضر معاينة مسافة توريد سن الفلتر وسن الاساس والتأسيس

بالإشارة الى التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) في المسافة من كم 276+440 الى كم 283+000 بطول 5.56 كم و في المسافة من كم 286+000 الى كم 286+000 بطول 3 كم

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق 2023/08/02
بحضور كل من:-

مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

1- م/ احمد السعيد
2- م/ عبد الله جاسر
3- م/ حسين مجدي

وقد أقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد سن الفلتر وسن الاساس والتأسيس الصالح للردم من كسارة اطلس (كود T 55250393) الكائنة بطريق (وادى النطرون - العلمين) المعتمد على الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (111.00) (مائة وحادي عشر) كم عن مكان كسارة اطلس الكائنة بطريق (وادى النطرون - العلمين).

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع :

3- م / حسين مجدي

2- م / عبد الله جاسر

1- م / احمد السعيد

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري

احمد قنديل

محضر إثبات حالة

الموضوع إثبات سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الاربعاء الموافق 2023/08/02 اجتمعت اللجنة بحضور كلام من:-

مدير الجودة - المكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

1- م/ أحمد السعيد
2- م/ عبد الله جاسبر
3- م/ حسين مجدى

حيث تمت زيارة كسارة اطلس الكائنة بطريق (وادى النطرون - العلمين) للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الآتي :-

- سعر المادة المحجرية لسن الفلتر (150) ج (مائه وخمسون جنيها فقط لا غير)
 - سعر المادة المحجرية لسن طبقة الأساس (95) ج (خمسة وتسعون جنيها فقط لا غير)
 - سعر المادة المحجرية لسن طبقة التأسيس (85) ج (خمسة وثمانون جنيها فقط لا غير)
- في الفترة من 2023/08/02 وحتى تاريخه وقد تم البدء في توريد سن الفلتر وسن الأساس والتأسيس من كسارة (اطلس) بتاريخ 2023/08/02.

وأقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع :

3- م / حسين مجدى

2- م / عبد الله جاسبر

1- م / أ.د. خالد قنديل

يعتمد
الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.د. خالد قنديل
خالد قنديل



محضر معاينة مسافة توريد التربة

بالإشارة إلى التكليف وأمر الإسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والجسور لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه بشأن استكمال تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) في المسافة من كم 247+300 إلى كم 255+000 بطول 7.7 كم
فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2024/07/02

بحضور كل من:-

مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

- 1- م / احمد السعيد
- 2- م / عبد الله جاسر
- 3- م / حسين مجدي

وأقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة للردم من محجر مودرن بيلد (كود I 55120135) الكائن بطريق (وادى النطرون - العلمين) المعتمد على الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (66.00) كم (ستة وستون) كم عن مكان محجر مودرن بيلد .

وأقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع :

3- م / حسين مجدي

2- م / الله جاسر

1- م / احمد قنديل

٢٠٢٤/٧/١٥

يعتمد
الهيئة العامة للطرق والجسور

مختار
احمد قنديل



محضر إثبات حالة

الموضوع إثبات سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/07/02 اجتمعت اللجنة بحضور كلام من :-

مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

1- م/ أحمد السعيد
2- م/ عبد الله جاسر
3- م/ حسين مجدي

حيث تمت زيارة محجر مودرن بيلد الكائن بطريق (وادى النطرون - العلمين) للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية للأرتبة الصالحة للردم وقد تبين الآتي :-
ان سعر المادة المحجرية للتربة (33) ج (ثلاثة وثلاثون جنيها فقط لا غير) في الفترة من 20/04/2024 حتى تاريخه وقد تم البدء في توريد الأرتبة الصالحة للردم من محجر (مودرن بيلد) بتاريخ 20/04/2024 .

وأقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع :

3- م/ سامي جعفر

2- م/ عاصم العبد

1- م/ عبد الله جاسر

٢٤١٧١٩

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري

خالد قنديل

محضر تغيير سعر المواد المحجرية

الموضوع بخصوص تغيير أسعار المواد المحجرية نظراً لزيادة اسعار الدولار

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 30 / 07 / 2024 اجتمعت الشركات بحضور كلا من:-

(مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)
 (مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / احمد محمود ابو دقique
 م / احمد عادل الشاعر

حيث تمت زيارة:-

أولاً: محاجر الأتربة الصالحة للردم والمتمثلة في (مودرن بيلد - المنارة - الخير - الماسة - طيبة - السيوسي - الحمد - الایمان - سويكر - أبو ستة - السلام - حورس - البركة - الوفا - العالمية - الفيروز)
ثانياً: الكسارات الصالحة لردم سن الفلتر والتأسيس والأساس والمتمثلة في (المتحدة - مكة - الوطنية - أطلس - أم المؤمنين - العالمية 6 - البركة - الخير - الإماراتية - الدویک - مودرن بيلد - الماسة - العروبة - حافظ بدوي - أم القرى)

والكتين بطريق (وادي النطرون - العلمين) للوقوف على أسعار المواد المحجرية وقد تبين الآتي:-

المادة المحجرية	السعر قبل 25-7-2024	السعر بعد 25-7-2024
ترية	36	33
سن الفلتر	175	150
التأسيس	90	85
الأساس	100	95



وأقفل المحضر على ذلك

جبل طارق للمقاولات

Gabal Tarek For



التوكيلات

للمقاولات

والشركة

أبناء حسن محمد حسن المتولي

وشركاه

جبل طارق للمقاولات

كايروفيا للمقاولات والتوريدات

الغازي للمقاولات العمومية

بناء للمقاولات العمومية
 والتوريدات

شركة السنطة للمقاولات العامة
 وتوريد مواد البناء

شركة المصطفى للمقاولات
 والتوريدات العمومية

شركة النيل للمقاولات
 والاستشارات الهندسية

التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري	التوقيع	الشركة
	مدير المشروع: م / احمد محمود ابو دقique		أبناء حسن محمد حسن المتولي وشركاه
	مهندس المشروع: م / احمد عادل الشاعر		جبل طارق للمقاولات
			كايروفيا للمقاولات والتوريدات
			الغازي للمقاولات العمومية
			بناء للمقاولات العمومية والتوريدات
			شركة السنطة للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء
			شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية
			شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القىد: / 2024 / 2024
التاريخ: /

مذكرة للعرض على السيد

لواء المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري
يشان : أعمال شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه بقطاع النوبالية

أولاً: الموضوع:

بالإشارة الى أعمال مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (النسخة العاصمة الإدارية،العلوم الجديدة) بمطروح) وبخصوص استكمال أعمال تنفيذ الجسر الترابي بالقطاع الرابع (قطاع النوبالية) في العلامة من كم 247+300 الى علامة كم 255+000 تتنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه.
ونظراً لتأخر صدور أمر الأسناد لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه وحرصاً منها على سرعة نهوض الأعمال في مواعيدها المحددة طبقاً للبرنامج الزمني .
وحيث أن الشركة تقوم بتنفيذ قطاعات أخرى بالقطاع الرابع (قطاع النوبالية) :

قيمة العقد	تاريخ العقد	رقم العقد	القطاع		م
			من	إلى	
19,915,000	2024/07/01	2025/2024/ 8	280+000	277+500	1
19,914,000	2024/07/01	2025/2024/10	300+000	297+450	2

ثانياً: المطلب:

بناءً على الطلب المقدم من الشركة المنفذة يرجى التكرم من سيادتكم بالموافقة والتبيه باتخاذ اللازم نحو صرف قيمة الأعمال المنفذة بقطاع النوبالية من علامة الكم 247+300 الى علامة الكم 255+000 على العقود عقد رقم 2025/2024/8 وعقد رقم 10/2025/2024/8 بقطاع النوبالية بنفس شروط ومواصفات وأسعار الهيئة العامة للطرق والكباري بالتعاقب وذلك للمساعدة في سرعة إنجاز الأعمال ونهوض المشروع في مواعيده المحددة .

ثالثاً: رأي السيد رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق:

التوقيع ()
لواء مهندس / طارق عبد الجواد
رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

التوقيع ()
الدكتور [Signature]

رابعاً: رأي السيد رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
(رئيس قطاع التنفيذ والمناطق)

خامساً: قرار السيد رئيس مجلس الادارة:

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع ()
[Signature]

محضر تنسيق الاعمال

- انه في يوم الموافق / ٢٠٢٤ / ١٧ يعد تسليم القطاع لشركة ابناء حسن محمد المنايلي وشركاه و شركة التوحيد للمقاولات العامة وفي حضور كلا من :-

- 1. مثل شركة ابناء حسن المنايلي الشركة المسند اليها الاعمال.
- 2. مثل مكتب استشاري المساحة X.Y.Z.
- 3. مثل استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري مكتب د/ خالد قنديل.
- 4. مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري.

وهي كالتالي:-

- 1. في المسافة من 254+000 الى 254+380 بطول 380 م على منسوب subballast(1) (تم التسلیم).
- 2. في المسافة من 254+380 الى 254+420 بطول 40 م على منسوب subgrade(2) (تم التسلیم).
- 3. في المسافة من 254+420 الى 254+460 بطول 20 م على منسوب subgrade(1) (تم التسلیم).
- 4. في المسافة من 254+460 الى 254+580 بطول 120 م على منسوب subgrade(2) (تم التسلیم).
- 5. في المسافة من 254+580 الى 254+900 بطول 320 م على منسوب subgrade(1) (تم التسلیم).
- 6. في المسافة من 254+900 الى 255+000 بطول 100 م على منسوب subgrade(2) (تم التسلیم).

وعليه تم عمل حصر لكمات الغير مستوفاه وسيتم احتساب الكميات كالتالي :-

- (اعمال السن)
يتم احتساب كمية 940 متر (subballast) مكعب توريد فقط لصالح شركة التوحيد للمقاولات العامة ويتم احتساب البند تشغيل لصالح شركة المنايلي.
- يتم احتساب كمية 299 متر (subballast) مكعب توريد و 50% تشغيل لصالح شركة التوحيد للمقاولات العامة ويتم احتساب 50% تشغيل لصالح شركة المنايلي.
- يتم احتساب كمية 1411 متر (subgrade) مكعب توريد و 50% تشغيل لصالح شركة التوحيد للمقاولات العامة ويتم احتساب 50% تشغيل لصالح شركة المنايلي.

وتم مراجعة الاعمال المتبقية من طرف شركة المنايلي ومرفق موقف تنفيذى للقطاع بعد اعمال شركة التوحيد كل شركة مسئولة مسئولية كامله عن الاعمال التي تم تسليمها للاستشاري من خلال طلبات الاستلام الخاصه بها

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممثل الهيئة

ممثل المساحة XYZ

ممثل شركة المنايلي

ممثل مكتب د/خالد قنديل

ممثل شركة التوحيد

د. خالد قنديل

الهندسية