

الهيئة العامة للطرق والكبارى  
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

### محضر استلام موقع

مشروع استكمال أعمال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائى السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) قطاع البحيرة المسافة من الكم 297+450 إلى الكم 300+000 بطول 2.55 كم ( اعمال الحفر وسن الفلتر والجيوتكتسال ) ( بالأمر المباشر ) .

عقد رقم : 10 / 2024 / 2025 بتاريخ 01 / 07 / 2024

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه .

انه في يوم الاثنين الموافق 01 / 07 / 2024 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى ( طرف اول )

مدير ادارة المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

-1 السيد المهندس / كارم امام سلامه

مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر

-2 السيد المهندس / احمد ابو دقحة

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

-3 السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

مدير مشروع المكتب الاستشاري الهندسي أ . د خالد قنديل

-4 السيد المهندس / رشاد مرسي

عن الشركة المنفذة ( طرف ثانى )

مهندس الشركة المنفذة

-1 السيد المهندس / سعد سالم سعد

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة الموقع عاليه بالمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسلیم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 01 / 07 / 2024 هو تاريخ استلام الموقع .

. واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة من الهيئة ( طرف اول )

\_\_\_\_\_  
-4

\_\_\_\_\_  
-3

١٤٠٢٠٢٠٢٤  
-2

\_\_\_\_\_  
-1

الشركة المنفذة ( طرف ثانى )

\_\_\_\_\_  
-1

رئيس الادارة المركزية للمنطقة  
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

٥٥٩٥

٥٥٩٥

المقايسة المحددة رقم (١) عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

استكمال أعمال الحسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي المصري (العن السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع السخنة  
المسافة من الكم ٢٩٧٤٤٥٠ إلى الكم ٣٠٠٤٠٠٠ بطول ٢٥٥ كم (أعمال الحفر وسفن الفلت والجيوكتستير)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايا، وشركاه

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
<b>اعمال الازالة والتطهير</b>					
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقاييس العمومية تمهدأ لأعمال الرفع الماسحى ل الكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر ويتم احتساب علاوه ٢٥ جنية لكل كم.	م	١٦٢٢٩,٠٠	٥,٠٠	٨١١٤٥,٠٠
٢-١	اصال رفع و إزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقاييس العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الفنة شاملة مما جمعيه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوه ١ جنية لكم في حالة الزيادة او النقصان	م	١,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠
٣-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المباني الخرسانية عادية أو مسلحة أو أرصدة أو دبىش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقاييس العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة مما جمعيه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى ٤٥ كم ويتم احتساب علاوه ٠,٨ جنية لكم في حالة الزيادة او النقصان.	م	١,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠
٤-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصاص الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنها العمل طبقاً لكراسة الشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ١٠ كم من محور الطريق يتم احتساب علاوه ٠,٨ جنية لكم في حالة الزيادة او النقصان.	م	١,٠٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠
٥-١	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبريمه والبند شامل مما جمعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠
٦-١	بالمتر المسطح قطع الأشجار و المزروعات المتعارضة مع مسار المشروع والتي يستلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكية (لواشر او بلدورزات) اللازمة و ذلك بناء على كثافة المزروعات واقطاراتها واطوالها ورؤبة المنطقة و البند يشمل تطهير و إزالة الجذور بعمق لا يقل عن ٣٠ سم ومني الحفر والتسوية وكل ما يلزم لنها العمل والفنة شاملة بالметр المسطح.	م	٢,٠٠	١١,٠٠	٢٢,٠٠
٧-١	بالكيلو متر الطولي أعمال إزالة الحشائش بمختلف انواعها ميكانيكيا من داخل قاع المصرف بكامل عرضه وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لتوجيهات المنفذة ونقل ناتج التطهير للمقاييس العمومية والفنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً لتجهيز المنفذة (عرض القاع حتى ٥ متر).	كم.ط	١,٠٠	١٤٢٠٠,٠٠	١٤٢٠٠,٠٠
٨-١	بالمتر المكعب حفر وتطهير قاع المصرف بارتفاع يصل الى ٨ م من منسوب التشغيل لزوم اعمال التاسيس والاحلال اسفل منسوب قاع المصرف باستخدام اللوادر والحفارات ذات الذراع الطويل وزن المياه وسد جوانب الحفر والسدات والتحويلات المطلوبة مع نقل المخلفات خارج الموقع والقياس طبقاً للامثل بالطبقه وتشغيل كل ما يلزم لنها الاعمال ومحمل علي البند تحمل ونقل الارتية الزائد لمسافة ٥٠٠ م من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند يجمع مثملاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. - يتم احتساب علاوه ١,١ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢ .	م	٢,٠٠	٣٧,٥٠	٧٥,٠٠
٩-١	باليوم أعمال النزح السطحي للمياه باستخدام مجموعه مكونه من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابونه) و البند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ.	يوم	١٠٠,٠٠	١٤٤٣,٠٠	١٤٤٣,٠٠

عن الاستشاري



المقاسسة المحددة رقم (١) عقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١٠)

استكمال أعمال الحسر التابع للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العنوان، المسخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة  
المسافة من الكم ٢٩٧+٤٥٠ إلى الكم ٣٠٠+٤٠٠ بطول ٢,٥٥ كم (أعمال الحفر وسن القاتل والجيوتكستابل)

تنفذ شركة ابناء حسنه محمد حسنه المنابلي وشركاه

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة (جنيه) (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
٢	<b>أعمال الحفر</b>				
١-٢	<p>بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر.</li> <li>- ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢ .</li> </ul>	٣م	٢٠٠٠,٠٠	٢٩,٣٢	٥٨٦٤٠٠,٠٠
٢-٢	<p>بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم<sup>٢</sup></p> <p>ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم<sup>٢</sup></p> <p>ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم<sup>٢</sup></p>	٣م	١٠,٠٠	٨٠٢,٠٠	٨٠٢,٠٠
٣-٢	<p>ومحمل على البند الآتي</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تحمل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر</li> <li>- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية</li> <li>- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</li> </ul>	٣م	١,٠٠	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠

عن الهيئة العامة للطرق والكباري



عن الاستشاري



المقاسة المدددة رقم (١) عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ / ١٠)

استكمال أعمال الجسر الترابي الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العن السخنة - العاصمة الإدارية - العلوين - مطروح) قطاع السخنة  
المسافة من الكم ٢٩٧+٤٥٠ إلى الكم ٣٠٠+٤٥٥ كم (أعمال الحفر وبن الفلت والجيوتكستيل)

تتفق شركة ابناء حسن محمد حسن المنايل، وشريكاه

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفدفة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
<b>اعمال الردم Embankment</b>					
٣	<p>١-٣ اعمال تحمل وتوريد ونقل اتنية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى  منسوب (٢-٢ متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢-٢ متر) من منسوب الفرمة  لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورينا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه  الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من  الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية  المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس  المشرف.</p> <p>- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدmk عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدmk لكل ١% .</p> <p>- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بزيادة او النقصان.</p> <p>- السعر يشمل عمل تشويشات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل .</p> <p>- والبند لا يشمل القيمة المحجرية .</p> <p>- انتهاء من ٢٢/٣/٢٠٢٤ .</p>	٣م	٢٥٠٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	٤٠٠٠٠٠,٠٠
٤-٣	<p>٤-٣ بالметр المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسمك يتراوح بين ٢ الى ١٥ سم بنسبة ١:١ بتنسبة امتصاص لازيد عن ٣ %  ولاحتوي على اي المواد الناعمه او البدوره (ماره من منخل ٢٠٠ ) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل يتم تنفيذها كطيفة  تأسيس اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى اعلا من اعلا منسوب للمياه الارضيه بحوالى ٥٠ سم ويتم الدmk الجيد  للطيفه بهراس زنة ٢٥ طن حتى الثبات للطيفه اسفل الهراسات علي ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد  التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه ( اختبار الواح التحمل قطر ٣٠ سم ) علي ان  لاتزيد نسبة EV2/EV1 عن ٢,٥ بالستخدام حمل مقداره ٨ KN طبقاً لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية علي  كل السطح العلوي ونحو العمل طبقاً لاصول الصناعة الممتازة ومواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف .</p>	٣م	١,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠

عن الهيئة العامة للطرق والكباري



عن الاستشاري



القياسية المحددة رقم (١) عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

استكمالاً، أعملوا الحسن التأسيسي الخط الأول من مشروع القطاع الكهربائي، المصري (العنوان المسخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المحجرة المسافة من الكم ٢٩٧٤٤٠ إلى الكم ٣٠٠٠٤٠ بطول ٢,٥٥ كم (أعمال الحفر وبنin الفلت والجده وكستابل)

تنفيذ شركة ايناء حسن محمد حسن المناخي وشركاه

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
٣-٣	<p>بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وريم سن ١ وسن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١١٪ بنسية امتصاص لازيد عن ٣٪ ولا تحتوي على اي المواد الناعمة او الابوره (ماره من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد ملقطيه او بيت التمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٪ يتم تنفيذها كطبيعة تاسيس بالمسار اسلف سطح المياه يعمق ١٠٠ سم حتى اعلا من اعلا منسوب للمياه الارضيه بحوالى ٥ سم ويتم الدمل الجيد للطبيعة بهراس وزنة ٢٥ طن حتى الثبات للطبيعة اسلف الهراسات علي ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الايجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه ( اختبار الواح التحمل قطر ٣٠ سم ) علي ان لازيد نسبة EV2/EV1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره ٨ KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية علي كل السطح العلوي وهو العمل طبقا لأصول الصناعة الممتازة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- مسافة النقل لانقل عن ٢٠ كم.</li> <li>- يتم احتساب علاوه ١,٣ جنية لكل ١ كم بزيادة او النقصان.</li> <li>- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية</li> </ul>	٣م			
	- ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ .				١٥٠١٠٠,٠٠
	- ابتداء من ٢٢/٣/٢٠٢٤ .				١٥٥٤٠٠,٠٠
٤-٣	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوكستايل التداخل لا يقل عن ١٠٪ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p>	٢م			
	ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم / م <sup>٢</sup>				٢٤,٠٠
	ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم / م <sup>٢</sup>				٣٣,٠٠
	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / م <sup>٢</sup>				٢٩٢٥٠٠,٠٠
٥-٣	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوجrid مستورد التداخل ١٠٪ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p>	٢م			
	ذات قوة ٢٠ ك.نيوتون في الاتجاهين biaxial				٢٣,٠٠
	ذات قوة ٣٠ ك.نيوتون في الاتجاهين biaxial				٤٣٢٠٠,٠٠

عن الهيئة العامة للطرق والكباري



عن الاستشاري



المقايسة المحدثة رقم (١) عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

استكمال، أعمال الحسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العنوان، السخنة - العاصمة الإدارية - العاشر - مطروح) قطاع السخنة  
المسافة من الكم ٢٩٧+٤٥٠ إلى الكم ٣٠٠+٤٠٠ بطول ٢,٥٥ كم (أعمال الحفر وسن الفلت والجيوتكستيل)

تنفيذ شركة ابناء حسن حسن جشن العنايلى وشركاه

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
٤	<b>طبقة تأسيس، Prepared Subgrade</b>				
٤-٥	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٢% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاپاسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبنية بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.</li> <li>- يتم احتساب علاوة ١٣٠ جنيه لكل ١ كم بالإضافة أو النقصان.</li> <li>- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.</li> <li>- ابتداء من ٢٢/٣/٢٤ .</li> </ul>	٣م	٨٠٠٠,٠٠	١٥٣,٥٠	١٢٢٨٠٠٠,٠٠
٥	<b>طبقات الاساس، Subballast</b>				
٥-٥	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاپاسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لطبقات الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البنية بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.</li> <li>- يتم احتساب علاوة ١٣٠ جنيه لكل ١ كم بالإضافة أو النقصان.</li> <li>- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.</li> <li>- ابتداء من ٢٢/٣/٢٤ .</li> </ul>	٣م	٥٠٠٠,٠٠	١٥٦,٥٠	٧٨٢٥٠٠,٠٠

عن الاستشاري



المقايسة المحددة رقم (١) عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

استكمال أعمال الحسر التائي الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العن السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحرية  
المسافة من الكم ٢٩٧٤٤٥٠ إلى الكم ٣٠٠٤٠٠٠ كم (أعمال الحفر وسن الفلت والجيوتكستيل)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المناطلي وشركاه

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
<b>البلاطات الخرسانية / الأصف الخرساني</b>					
٦	<p>١-٦ بالметр المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣ م سن دولوميت متدرج + ٤ م ٣٥٠ رمل حرش كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبر على أن يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملاح والمواد الغربية والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>- انتهاء من ٢٠٢٤/٣/٢٢ .</p>	م	١٢٠٠,٠٠	٤٤٨,٠٠	٥٣٧٦٠٠,٠٠
٢-٦	<p>٣ م سن دولوميت متدرج + ٤ م ٣٨٠ رمل حرش كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبر على أن يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملاح والمواد الغربية والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>- انتهاء من ٢٠٢٤/٣/٢٢ .</p>	م	٢٠٠,٠٠	٢٧٨٠,٠٠	٥٥٦٠٠,٠٠
٣-٦	<p>٤-٦ بالметр المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الديش سمك ٤٠ سم من الاحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعرق الطربة لا يقل اضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢٠,٦ ولا يزيد الامتصاص عن ٦ % ولا يزيد التأكل عن ٤٥ % ويتم استعمال الوجه الخارجي اجناب الديش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م٣ من الرمل الحرش النظيف مع الكحالة المعروفة بالكحالة الخيطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>- يتم صرف الكراتان والموازين مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت .</p> <p>- اضافة قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المسؤولة عن المحاجر.</p>	م			
١-٣-٦	مسافة النقل حتى ٢٠ كم			٢٦٢,٠٠	٢٦٢,٠٠
٢-٣-٦	مسافة النقل لا تقل عن ٥٠ كم			٢٨٦,٠٠	٢٨٦,٠٠
٣-٣-٦	مسافة النقل لا تقل عن ١٠٠ كم			٣٢٦,٠٠	٣٢٦,٠٠
٤-٣-٦	مسافة النقل لا تقل عن ١٥٠ كم			٣٦٦,٠٠	٣٦٦,٠٠
٥-٣-٦	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم			٤٠٦,٠٠	٤٠٦,٠٠
٤-٦	<p>٤-٦ بالметр الطولي أعمال توريد وتركيب برايخ مواسير ساقية التجهيز قطر داخلي ١ م (رتبة ١٢) وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠) كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + ٣ م ٣٥٠ رمل (٤٠ م ٣ زلط ) باستخدام شبكة من حديد التسليح المترسش عالي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ١٠٥٥ مم للметр الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ١٦٥٦ م للметр الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p>	م/ط	١١٠,٠٠	١٥٩,٠٠	١٧٤٩٠٠,٠٠

عن الاستشاري



القياسة المحددة رقم (١) عقد رقم ( ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ )

استكمالاً، أعمل الحس النابلي للخط الأول من مشروع القطاع، الكهربائي، المائية (العن السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحرية

المسافة من الكم ٢٩٧+٤٥٠ إلى الكم ٣٠٠+٠٠٠ يطول ٢,٥٥ كم (اعمال الحفر وبناء الفلت والجسور تكتمل)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايل، وشركاه

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة (جنيه) (جنيه)	الإجمالي (جنيه)
-----------	--------------	--------	--------	-------------------------------	-----------------

## بنود اضافية ( طبقاً للمفاوضة )

١٩٥٣٠٠,٠٠	٦٣,٠٠	٣١٠٠,٠٠	٣م	<p>بالمتر المكعب اعمال تحمل ونقل انتية صالحة للردم لانشاء طريقة الخدمة مع التشوش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الالات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الزراعي والاكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ % ) ورشها بالمادة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة ( ٩٥ % من الكثافة الجافة الفصوى) وذلك بعد التطهير للحشائش الموجودة قبل الردم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع ممتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- مسافة النقل حتى ٢ كم .</li> <li>- يتم احتساب علاوة ١,٧٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .</li> <li>- السعر لا يشمل القيمة الممحورة.</li> <li>- السعر يشمل التشوش والتخلط الخارجي ثم النقل مرة اخري للقطعاع واستخدام البالوزر .</li> </ul>
-----------	-------	---------	----	---

وتعلیمات المهندس المشرف

- مسافة النقل حتى ك

- يتم احتساب علاوة ١,٧٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة

- السعر يشمل التسويق والتخليط الخارجي ثم النقل مرة اخرى للقطاع واستخدام البلوزر .

三

٦٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٣م	<p>بالmeter المكعب اعمال تحويل ونقل اثريه صالحه للردم مع التشوين خارج الموقع لوجود اراضي زراعية واعمال التسويف للاماكن المنحصرة بين جسر القطار وخط سوميد شرقاً وطريق الخدمة غرباً والمطابقة للمواصفات ورش مياه وتسويتها باستخدام الات التسويف ( نسبة تحمل كالبيورينا لا تقل عن ١٠% ) والدملك وذلك بعد التطهير للحشائش الموجودة قبل الردم ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>- مسافة النقل حتى ٢ كم .</p> <p>- يتم احتساب علاوة ١,٧٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .</p> <p>- السعر لا يشمل القيمة المحجرية .</p> <p>- السعر يشمل التشوين والتخليط الخارجي ثم النقل مرة اخري للقطاع .</p>
---------	-------	---------	----	--

- مسافة النقل حتى ٢ ك

- يتم احتساب علامة ١٥

三

سید جعفر علی

- السعر يشمل التسويق والتخليط الخارجي ثم النقل مرة اخرى للقطاع .

الأعمال

رئيس الادارة المركزية  
النقطة الثالثة عشر بالبحيرة وكر الشيخ

لهم إلهي إلهي عز بآخيره وجز أسيع

هندس / مجدى عبد السلام عامر

• १८ •

الطبعة الأولى - مدار نشر وادارة المنشورة - عات

عن الهيئة العامة للطرق والكباري


عن الاستشاري

عن الشركة

147-152



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٣) جاري عقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عن عملية : استكمال أعمال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) قطاع البحيرة  
المسافة من الكم ٣٠٠+٤٥٠ إلى الكم ٢٩٧+٤٥٠ بطول ٢,٥٥ كم ( اعمال الحفر و سن الفلتر والجيوبوكستايل ) ( بالأمر المباشر )

<p>بالمتر المكعب لعمليات حفر باستخدام ( الميلدوزر ) وذلك بناء على توجيهي المنطقه لسرعة نهو الاعمال ) لجميع أنواع التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمايه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه ( ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ) ومحمل على البند تحمل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . ويتم احتساب علاوة ١ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان . ويتم خصم ٣,١٠ جنيه في حالة عدم استخدام الميلدوزر .</p>	رقم البند وبيانه : ( ١-٢ )
--	----------------------------

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه


الكمية بالمقاييسة المجددة رقم ( ١ )		بيان الاعمال بالمقاييسة	
الاجمالى ٣م	الموقع الكيلو مترى	الكمية بالمقاييسة المجددة رقم ( ١ )	بيان الاعمال بالمقاييسة
٣م	٣م	٢٠٠٠,٠٠	بالمتر المكعب لعمليات حفر باستخدام ( الميلدوزر ) وذلك بناء على توجيهي المنطقه لسرعة نهو الاعمال ) لجميع أنواع التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمايه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه ( ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ) ومحمل على البند تحمل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . ويتم احتساب علاوة ١ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان . ويتم خصم ٣,١٠ جنيه في حالة عدم استخدام الميلدوزر .
٩٥٦٩,٥٠	٩٥٦٩,٥٠	٢٠٥٤٠	٢٤٧٤٣٠
الاجمالى		اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه	
٩٥٦٩,٥٠	٩٥٦٩,٥٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
٠,٠٠	٩٥٦٩,٥٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

يعتمد ،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع  
م/ أحمد أبو دقiqueمهندس تنفيذ المشروع  
م/ أحمد الشاعر







تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٣) جاري عقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عن عملية : استكمال أعمال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) قطاع البحيرة  
المسافة من الكم ٣٠٠+٤٠٠ إلى الكم ٢٩٧+٤٥٠ بطول ٣٠٥ كم ( اعمال الحفر و سن الفلتر والجيوبوكس ) ( بالأمر المباشر )

اعمال تحمل وتوريد ونقل الرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥ سم حتى منسوب ( ٢ متر ) أسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم حتى منسوب الفرمة ( علي النقل نسبة تحمل كالبفوريانا عن ٦٠ % ) والارض الطبيعية متغيرة ورثها بالمية الاوصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ( ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المودجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . ولفترة شاملة بالمتر المكعب .	رقم البند وبيانه : (١-٣)
--	--------------------------

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

الكمية بالمقاييس المجددة رقم (١)			
		الموقع الكيلو مترى	بيان الاعمال بالمقاييس
الإجمالي	الإجمالي	الى	
		من	
٩٦١١,٠٢	٩٦١١,٠٢	٣٠٠+٤٠٠	٢٩٧+٤٥٠
			اعمال تحمل وتوريد ونقل الرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥ سم حتى منسوب ( ٢ متر ) أسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم حتى منسوب الفرمة ( علي النقل نسبة تحمل كالبفوريانا عن ٦٠ % ) والارض الطبيعية متغيرة ورثها بالمية الاوصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ( ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المودجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . ولفترة شاملة بالمتر المكعب .
			في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% .
			مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه للكم بزيادة .
			والبند لا يشمل القيمة المحرجة .
الاجمالي			
٩٦١١,٠٢			اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه
٣٥٤٢٩,٧٥			اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٢٥٨١٨,٧٣-			الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
٩٦١١,٠٢			اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

يعتمد ،،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع  
م/ أحمد أبو دقique

مهندس تنفيذ المشروع  
م/ أحمد الشاعر



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (٣) جاري عقد رقم: (١٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عن عملية : استكمال أعمال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) قطاع البحيرة المسافة من الكم .٤٥+٢٩٧ إلى الكم .٣٠٠+٢,٥٥ كم ( أعمال الحفر وسن الفلتر والجيوبوكستايل ) ( بالأمر المباشر )

بالناء المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ٢٠١٣ متر دارج ناتج كسارات بنسبة ١٤% بنسية امتصاص لازديز عن ٣% ولا تحتوي على اي المواد الناعمة او اليدوده (ماره من منخل ٢٠٠) نهاديا او مواد طفقيه او بيت النمل بهاراس وزنة ٢٥ طن حق الثبات للطقطقه اسفل الهراسات على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليه والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه ( اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم ) على ان تلتدي نسبة Ev2/Ev1 ٢.٥% واستخدام حمل مقداره KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالعمليه على كل السطح العلوي ونحو العمل طبقا لاصول الصناعه الممتازه.

- مسافة التقل لدفع عن ١٠ كم.
- يتم احتساب علاوه ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية

رقم البند وبيانه : (٣-٣)

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

الكمية بالمقاييس المتجددة رقم (١)		مقدار العمل السابق	١٠٠٠	٥٥٩٦,٣١	٣٢
الاجمالي	٣٢	الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس	
		من	إلى	٢٩٧٤٤٥٠	٣٠٠+...
٥٥٩٦,٣١					

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع  
أحمد أبو دقيقة

احمد سعید

هندس تنفيذ المشروع  
م/أحمد الشاعر

S



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايل وشركاه



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٣) جاري عقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عن عملية : استكمال أعمال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) قطاع البحيرة  
المسافة من الكم ٣٠٠+٠٠٠ إلى الكم ٢٩٧+٤٥٠ كم ( اعمال الحفر وسن الفلتر والجيوبوكستايل ) ( بالأمر المباشر )

بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوبوكستايل التداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / ٢م	رقم البند وبيانه : (٤-٣)
---	--------------------------

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايل وشركاه

الكمية بالمقاييس المجددة رقم (١)		بيان الاعمال بالمقاييس	
الكمية	الموقع الكيلو متري	الى	من
٢م	٢م		
<b>الاجمالي</b>			
٣٥٧٩٨,٠٠	٣٥٧٩٨	٣٠٠+٠٠٠	٢٩٧+٤٥٠
<b>الاجمالي</b>			
٣٥٧٩٨,٠٠		اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه	
٣٥٧٩٨,٠٠		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
٠,٠٠		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	
٣٥٧٩٨,٠٠		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع  
م/ أحمد أبو دقيقةمهندس تنفيذ المشروع  
م/ أحمد الشاعر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٣) جاري عقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عن عملية : استكمال أعمال الجسر التراقي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) قطاع البحيرة  
المسافة من الكم ٢٩٧+٤٥٠ إلى الكم ٣٠٠+٠٠٠ بطول ٢,٥٥ كم ( اعمال الحفر و سن الغلار والجيوتوكستайл ) ( بالأمر المباشر )

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة تاسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وافقى حجم للحجبيات ١٠٠ مم والأزيد نسبة الماء من ١٥% متخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا يزيد نسبة الماء من ٦% والأزيد الامتصاص عن ١٥% والارتفاع معمال المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الأيزيد سmek الطبقة بعد تمام الدملك عن ٢٥ سم ورشه بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (الانقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية) والفندة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

- مسافة النقل لانقل عن ٢٠ كم.
- يتم احتساب علاوه ١,٣ جنية لكل ١ كم بازيادة أو النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.

رقم البند وبيانه : (١-٤)

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

الكمية بالمقاييس المجددة رقم (١)			
الاجمالي	٣م	الموقع الكيلو متري	بيان الاعمال بالمقاييس
		إلى	
٤٧٥٥,٣٨	٤٧٥٥,٣٨	٣٠٠+٠٠٠	٢٩٧+٤٥٠
الاجمالي			بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة تاسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وافقى حجم للحجبيات ١٠٠ مم والأزيد نسبة الماء من ١٥% متخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا يزيد نسبة الماء من ٦% والأزيد الامتصاص عن ١٥% والارتفاع معمال المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الأيزيد سmek الطبقة بعد تمام الدملك عن ٢٥ سم ورشه بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (الانقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية) والفندة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه			
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي			

يعتمد ،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع  
م/ أحمد أبو دقique

مهندس تنفيذ المشروع  
م/ أحمد الشاعر

احمد منفي



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

بيان لاعمال بالمستخلص، رقم : (٣) جاري عقد رقم : (١٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عن عملية : استكمال أعمال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) قطاع البحيرة المسافة من الكم ٤٥٠ إلى الكم ٢٩٧+٤٠ كم ( أعمال الحفر و سن الفلتر والجيوتكتستايل ) ( بالأمر المباشر )

بالمتر المكعب أعمل توريد وفرض طبيعة أساس من الأختام الصلبة المتدرج ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وافقى حجم للحببات مابين ٤٠-٣١,٥ مم الى ٢٠-٢٠٪ من ٥٪ والتدريج الوارد بالاشارةات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفيرونيا عن ٨٪ والزيقل معامل المرهون (EV2) من تحرير لوح التحمل عن ١٢٪ ميجايسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز ٢٠ س ورشاها بالمية الاصولية للوصول إلى نوس انجلوس عن ٣٪ والا يزيد الاصتصار عن ١٥٪ ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات النسوية الحديبة على الا يزيد سك المدام عن ٢٠ س ورشاها بالمية الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرباسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة قصوى (انقل عن ١٠-١٪) وتقدير الاستشاري وتعميلات المهندس المشفر.

رقم البند وبيانه : (١-٥)


تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

٦٦٦

من الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع  
أحمد أبو دققة

هندس تنفيذ المشروع





تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٣) جاري عقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ )

عن عملية : استكمال أعمال الجسر التراي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) قطاع البحيرة المسافة من الكم ٢٩٧+٤٥٠ إلى الكم ٣٠٠+٤٠٠ بطول ٢,٥٥ كم ( اعمال الحفر وسن الفلت والجيوتكستايل ) ( بالأمر المباشر )

بالمتر المكعب اعمال تحمل ونقل اثربية صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشوين خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر التراي والاكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لائق عن ١٠% ) ورشها بالمية الاصلولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمذكى الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ( ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ) وذلك بعد تنظيف الحشائش الموجودة قبل الردم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .

- مسافة النقل حتى ٢ كم .
- يتم احتساب علاوة على ١,٧٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .
- السعر لا يشمل القيمة المضافة .
- السعر يشمل التشوين والتخليط الخارجي ثم النقل مرة اخرى للقطاع واستخدام البلدوزر .


بند اضافي رقم (١) (طبقاً للمقاوضة)

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

الكمية بالمقاييس المجددة رقم (١)			
الاجمالي	الموقع الكيلو متري إلى من	مقدار العمل السابق	٣م
٢٣٨٥٩,٧٥	٢٤٧+٣٠٠	٢٥٥+٠	٢٣٨٥٩,٧٥
٢٣٨٥٩,٧٥	٢٣٨٥٩,٧٥	٢٣٨٥٩,٧٥	الاجمالي
بالمتر المكعب اعمال تحمل ونقل اثربية صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشوين خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر التراي والاكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لائق عن ١٠% ) ورشها بالمية الاصلولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمذكى الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ( ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ) وذلك بعد تنظيف الحشائش الموجودة قبل الردم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتساب علاوة على ١,٧٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل القيمة المضافة . - السعر يشمل التشوين والتخليط الخارجي ثم النقل مرة اخرى للقطاع واستخدام البلدوزر .			
٢٣٨٥٩,٧٥	اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه	٢٣٨٥٩,٧٥	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٠,٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	٢٣٨٥٩,٧٥	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي
٢٣٨٥٩,٧٥		٢٣٨٥٩,٧٥	
٢٣٨٥٩,٧٥		٢٣٨٥٩,٧٥	

يعتمد ،،،  
عن الهيئة العامة للطرق والكباري  
مهندس تنفيذ المشروع  
م/ أحمد أبو دقique  
مدين المشروع  
م/ أحمد الشاعر

عن الاستئجار  
XYZ  
مشروع المطراد السريع  
س.ت ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة  
رقم: ٤٩٧ ٣٤٢ ٥١١ م.ض: ٢٥٢ ١٩٠





تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٣) جاري عقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عن عملية : استكمال أعمال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) قطاع البحيرة  
 المسافة من الكم ٣٠٠٠ إلى الكم ٢٩٧+٤٥٠ بطول ٢,٥٥ كم ( اعمال الحفر و سن الفلتر والجيوكستايل ) ( بالأمر المباشر )

بالметр المكعب اعمال تحمل ونقل اتربة صالحة للردم مع التشوش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية واعمال التسوية للاماكن المنحصرة بين جسر القطار وخط سوميد شرقاً وطريق الخدمة غرباً والمطابقة للمواصفات ورش مياه وتسويتها باستخدام الات التسوية ( نسبة تحمل كاليفورينا لا تقل عن ١٠% ) والدمل وذلک بعد التطهير للحشائش الموجودة قبل الردم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتساب علوة ١,٧٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل القيمة المضافة . - السعر يشمل التشوش والتخليط الخارجي ثم النقل مرة اخرى للقطاع .	بند اضافي رقم (٢) (طبقاً للمفاوضة)
--	------------------------------------

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه


الكمية بالمقاييس المجددة رقم (١)			
		الموقع الكيلو متري	بيان الاعمال بالمقاييس
		إلى	
		من	
٣٥	٠,٠٠	مقدار العمل السابق	١٢٠٠,٠٠
الاجمالي	٣٥		
		٧٦٥٠,٣٨	٢٥٥٠
		٧٦٥٠,٣٨	٢٤٧+٣٠٠
بيان الاعمال بالمقاييس المجددة رقم (١)			
بالметр المكعب اعمال تحمل ونقل اتربة صالحة للردم مع التشوش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية واعمال التسوية للاماكن المنحصرة بين جسر القطار وخط سوميد شرقاً وطريق الخدمة غرباً والمطابقة للمواصفات ورش مياه وتسويتها باستخدام الات التسوية ( نسبة تحمل كاليفورينا لا تقل عن ١٠% ) والدمل وذلک بعد التطهير للحشائش الموجودة قبل الردم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتساب علوة ١,٧٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل القيمة المضافة . - السعر يشمل التشوش والتخليط الخارجي ثم النقل مرة اخرى للقطاع .			
الاجمالي			
	٧٦٥٠,٣٨		اجمالي مات تنفيذه حتى تاريخه
	٠,٠٠		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	٧٦٥٠,٣٨		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
	٧٦٥٠,٣٨		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

يعتمد ،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع  
م/ احمد أبو دقحةمهندس تنفيذ المشروع  
م/ أحمد الشاعر







Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein  
إكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع ( المسخنة - العاصمة الإدارية - العجمى الجديدة - مطروح ) - ( قطاع غرب الـ )



Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun " From Station 121+562.467 To Station 248+158.746

قطاع شركة ابناء حسن محمد حسن العنايلي وشركاه من الكم 297+450 إلى الكم 300+000 بطول 2.55 كم

توزيع صرف الكميات على العقود 2024-10-20

ملاحظات	عقد ( 2024 / 2023 / 10 )	عقد ( 2025 / 2024 / 9 )	عقد ( 2024 / 2023 / 628 )	الإجمالي			
	2024 / 10 / 20	جاري (3)	2024 / 07 / 05	جاري (2)	2024 / 06 / 12	ختامي (4)	رقم آخر مستخلص
	19,914,000	19,911,000	20,000,000	59,825,000			قيمة العقد
	19,515,718.15	19,711,886.31	19,999,994.98	59,227,599.44			اجمالي المصروف حتى آخر مستخلص
	الكمية المصروفة	الكمية المصروفة	الكمية المصروفة	الكمية المصروفة	الكمية المعتمدة في الحصر لنطاق التورباوية 300+000 وحتى 297+450	البيان	
	0.00	0.00	0.00	0.00	688.94		بند رقم (2-1) : بالметр المكعب أعمال حفر ( باستخدام البليدوزر ) وذلك بناء على توجيه المنطقة لمرأة فهو الأعمال ( جميع الواقع للترية عدا الترية الصغرى ).....الخ (3م)
	9,611.02	54,869.27	7,054.52	71,534.81	71,534.81		بند رقم (3-1) : أعمال تحميل و توريد و نقل أثريه مطافية (3م) للمواصفات و تشغيلها باستخدام الآلات التشغيلية.....الخ (3م)
	5,596.31	0.00	0.00	5,596.31	5,596.31		بند رقم (3-3) : بالметр المكعب توريد وتنقية ورم سن 1 و السن 2 متدرج تابع كسارات بنسبة 1:1 بنسبة امتصاص لازيد عن 3% .....الخ ( المسار والمصارف المرضية ) (3م)
	35,798.00	0.00	0.00	35,798.00	35,798.00		بند رقم (3-4) : بالметр المسطحة توريد وتركيب طبلة من التسليج الصناعي جيونوكستابل التداخل لا يقل عن 10% ( ذات وزن لا يقل عن 3 طن / م2 ) .....الخ (400 جم / م2 )
	4,755.38	0.00	0.00	4,755.38	4,755.38		بند رقم (4-1) : بالметр المكعب أعمال توريد وفرض طبلة تأسيس (Prepared Subgrade) .....الخ (3م)
	1,016.94	0.00	0.00	1,016.94	1,016.94		بند رقم (5-1) : بالметр المكعب أعمال توريد وفرض طبلة أساس .....الخ (3م)

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري  
مشروع التضليل السريع  
الى من س ٢٩٧ ٣٤٢ ٥١١ ٢٩٧ ٨٩٢٦١ استئجار القاهرة  
٢٠٢٣

عن الشركة

Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Nnatroun " From Station 121+562.467 To Station 248+158.746

قطاع شركة ابناء حسن حسن المنايلي وشركاه من الكم 300+247 إلى الكم 255+000 بطول 7.70 كم

توزيع صرف الكميات على العقود 2024-10-20

ملاحظات				عقد ( 2024 / 2023 / 8 )	عقد ( 2024 / 2023 / 10 )	الإجمالي	رقم آخر مستخلص
				20/10/2024	جاري (1)		
				19,915,000	19,914,000	39,829,000	قيمة العقد
				15,924,980.66	19,515,718.15	35,440,698.81	اجمالي المصاروف حتى آخر مستخلص
		الكمية المصروفة	الكمية المصروفة	الكمية المصروفة	الكمية المصروفة	الكمية المعتمدة في الحصر لقطاع التوفيقية من 247+300 وحتى 255+000	البند
		0.00	9,569.50	9,569.50	9,569.50	بند رقم (2) : بالمتر المكعب أعمال حفر ( باستخدام البليدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الأعمال ) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية.....الخ (3م)	
		1,510.00	0.00	1,510.00	1,510.00	بند رقم (3-5) : بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسويق الصناعي جيجوجrid مستوردة التداخل ( ذات قوة 30 كليووتر في الاتجاهين biaxial ) .....الخ (2م) 10%	
		0.00	0.00	0.00	0.00	بند رقم (4-1) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (Subgrade) (3م).....الخ	
		5,121.92	0.00	5,121.92	5,121.92	بند رقم (5-1) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (3م).....الخ	تشغيل
		4,181.92	0.00	4,181.92	4,181.92	بند رقم (5-2) : بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادي سماكة 15 سم لحماية الأكتاف والمبول الجانبية .....الخ (3م)	توريد
		12,887.27	0.00	12,887.27	12,887.27	بند رقم (6-1) : بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سماكة 15 سم لحماية الأكتاف والمبول الجانبية .....الخ (3م)	
		351.00	0.00	351.00	351.00	بند رقم (6-2) : بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عاديه لتنفيذ قدمه سطحية وعلوية لامكان والمبول الجنابية .....الخ (3م)	
		16,835.60	23,859.75	40,695.35	40,695.35	بند إضافي 1 ( طبقاً للملاطنة ) : بالمتر المكعب أعمال تحمل ونقل أتربة صالحة للرمم لإنشاء طريق الخدمة مع التشوش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية .....الخ (3م)	
		0.00	7,650.38	7,650.38	7,650.38	بند إضافي 2 ( طبقاً للملاطنة ) : بالمتر المكعب أعمال تحمل ونقل أتربة صالحة للرمم مع التشوش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية و أعمال التسويف الملافن المنحصرة بين جسر القطار وخط سوميد شرقاً وطريق الخدمة غرباً .....الخ (3م)	

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري



عن الشركة

محمد يوسف



## مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

(السخنة - العاصمة الإدارية - العلمن - مطروح )

القطاع من علامة الكم ٣٠٠+٤٥٠ إلى علامة الكم ٣٠٠+٤٠٠

الجهاز  
لتنمية وتحديث  
البلد (GARIB)



**KK**  
ENGINEERING CONSULTING OFFICE  
المكتب الاستشاري للهندسة  
أ.د. فؤاد فتحيل

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المتابلي وشريكه

حصص هندسي مستخلص جاري (٣) بعقد رقم ٢٠٢٥/٢٤/١٠٠

٢٠٢٤/١١/٠٢

بند رقم (١٦) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (subballast) ..... الخ

## SUBBALLAST

Station	Area of SB 1	Volume of SB 1	Area of SB 2	Volume of SB 2	Total volume (m3)
298+700	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
298+720	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820
298+740	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820
298+760	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820
298+780	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820
298+800	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820
298+820	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820
298+840	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820
298+860	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820
298+880	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820

298+980	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
299+000	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820
299+020	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820
299+040	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820
299+060	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820
299+080	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820
299+100	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820
299+120	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820
299+140	2.991	59.820	2.864	0.000	59.820
Total Volume (m3)		1016.940		0.000	1016.940
اجمالي حصص كميات السن المنفذة ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢ (٣) م					1016.940

عن الاستشاري

XYZ

عن الشركة

محمد يوسف



## مشروع القطار الكهربائي السريع

إكمال تنفيذ أعمال الجسر التراقي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع  
 (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)  
 القطاع من علامة الكم ٢٩٧+٤٥٠ إلى علامة الكم ٣٠٠+٤٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المتاحلي وشريكه  
 حصر هندي مستخلص جاري (٣) بعدد رقم ٢٠٢٥/٢٤٠/٢٠٢٥ ..... ٢٠٢٤/١١٠٢

جهاز رقابي وتحليفي (GARBLT)

**KK**  
 ENGINEERING CONSULTING OFFICE  
 المكتب الاستشاري الهندسي  
 لـ. فؤاد خليل

بند رقم (١٥) : بالметр المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (Prepared Subgrade) الخ

## Prepared Subgrade

Station	Area of SG 1	Volume of SG 1	Area of SG 2	Volume of SG 2	Total volume (m3)
297+960	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
297+980	4.119	82.380	3.917	0.000	82.380
298+000	4.119	82.380	3.917	0.000	82.380
298+020	4.119	82.380	3.917	0.000	82.380
298+040	4.119	82.380	3.917	0.000	82.380
298+060	4.119	82.380	3.917	0.000	82.380
298+080	4.119	82.380	3.917	0.000	82.380
298+100	4.119	82.380	3.917	0.000	82.380

298+180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
298+200	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
298+220	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
298+240	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
298+260	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
298+280	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
298+300	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
298+320	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
298+340	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
298+360	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720

298+700	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
298+720	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
298+740	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
298+760	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
298+780	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
298+800	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
298+820	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
298+840	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
298+860	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
298+880	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720

298+980	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
299+000	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
299+020	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
299+040	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
299+060	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
299+080	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
299+100	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
299+120	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720
299+140	4.119	82.380	3.917	78.340	160.720

Total Volume (m3) 2718.540 2036.840 4755.380

اجمالى حصر كميات السن المنفذة ابتداء من (٣٢) ٢٠٢٤/٠٣/٢٢

4755.380

عن الاستشاري

XYZ

عن الشركة

محمد يوسف

احمد وصافى

 <b>الهيئة العامة للكهرباء والمياه</b>	<p style="text-align: center;">مشروع القطار الكهربائي السريع</p> <p style="text-align: center;">إستكمال تنفيذ أعمال الجسر التراقي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع</p> <p style="text-align: center;">(السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح )</p> <p style="text-align: center;">القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٥+٠٠٠</p> <p style="text-align: center;">تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشريكاه</p> <p style="text-align: center;">حسن هندسى مستخلص جاري (٣) بعدد رقم ٢٤١٠٠ - ٢٥٢٠٢٤١٠٠ + جاري (٢+١) بعدد رقم ٢٤٨٠٠ - ٢٥٢٠٢٤٨٠٠</p> <p style="text-align: center;">٢٤٦/١١/٢</p>			
بند مستحدث طبقاً للمفاوضة رقم (١) : بالметр المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشويين خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية.....الخ				
Station	الكمية المنفذة لطبقات الاستعمال (٣م)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)
248+400	0.00	0.00		0.00
248+420	24.40	44.18		68.58
248+440	40.32	91.31		131.63
248+460	24.18	79.45		103.63
248+480	25.36	67.46		92.82
248+500	55.05	71.64		126.69
248+520	62.71	75.74		138.45
248+540	47.64	68.33		115.97
248+560	38.78	57.10		95.88
248+580	19.41	51.03		70.44
248+600	13.30	46.46		59.76
248+620	13.82	49.23		63.05
248+640	4.03	47.69		51.72
248+660	0.00	55.80		55.80
248+680	0.00	64.20		64.20
248+700	19.00	70.27		89.27
248+720	37.60	77.14		114.74
248+740	46.29	76.68		122.97
248+760	46.85	81.00		127.85
248+780	22.18	76.63		98.81
248+800	21.50	66.00		87.50
248+820	30.33	68.47		98.80
248+840	27.88	63.94		91.82
248+860	16.03	50.31		66.34
248+880	5.63	111.21		116.84
248+900	10.22	169.62		179.84
248+920	14.57	172.72		187.29
248+940	30.49	181.29		211.78
248+960	42.03	176.00		218.03
248+980	55.94	165.56		221.50
249+000	74.01	157.83		231.84
249+020	67.18	154.74		221.92
249+040	40.21	170.17		210.38
249+060	12.62	191.39		204.01
249+080	26.74	197.17		223.91
249+100	52.22	205.00		257.22
249+120	67.30	187.83		255.13
249+140	85.26	167.15		252.41
249+160	66.57	173.94		240.51
249+180	23.12	172.41		195.53
249+200	2.89	183.51		186.40
249+220	13.81	192.20		206.01
249+240	16.05	182.56		198.61
249+260	5.16	179.73		184.89
249+280	0.03	181.06		181.09
249+300	2.31	195.43		197.74
249+320	2.31	204.04		206.35
249+340	0.00	181.46		181.46
249+360	0.00	154.47		154.47
249+380	0.00	146.66		146.66
249+400	0.33	152.08		152.41

عن الاستشاري

XYZ

عن الشركة

محمد يوسف

احمد فتحى

 <p>مشروع القطار الكهربائي السريع</p> <p>إنستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع</p> <p>(السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح )</p> <p>القطاع من عامة الـ km ٢٤٧+٣٠٠ إلى عامة الـ km ٢٥٥+٠٠٠</p> <p>تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشريكه</p> <p>حسن هندسى مستخلص جاري (٣) بعد رقم ٢٤/١ + جاري (٢+١) بعد رقم ٢٤/٨</p> <p>----- ٢٠٢٥/٢٤/٨ + جاري (٢+١) بعد رقم ٢٤/١١/٢</p>	المجلس الأعلى للطرق والجسور (GARBLT)																																																																																																																																																																																																																								
	 <p>المكتب الاستشاري للهندسة للهندسة والتخطيط</p>																																																																																																																																																																																																																								
	بند مستحدث طبقاً للمفاوضة رقم (١) : بالمر المكتوب اعمال تحميل ونقل اتية صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشويش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية..... الخ																																																																																																																																																																																																																								
<b>حصر اعمال التربة الهندسي (طريق الخدمة)</b>																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Station</th><th style="text-align: center;">الكمية المنفذة لطبقات الاستعمال (٣م)</th><th style="text-align: center;">الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)</th><th style="text-align: center;">منسوب الطبقة</th><th style="text-align: center;">أجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>249+420</td><td style="text-align: center;">2.12</td><td style="text-align: center;">134.47</td><td rowspan="24" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ردم طبقة ٢</td><td style="text-align: center;">136.59</td></tr> <tr><td>249+440</td><td style="text-align: center;">1.78</td><td style="text-align: center;">100.40</td><td style="text-align: center;">102.18</td></tr> <tr><td>249+460</td><td style="text-align: center;">0.60</td><td style="text-align: center;">82.58</td><td style="text-align: center;">83.18</td></tr> <tr><td>249+480</td><td style="text-align: center;">0.60</td><td style="text-align: center;">76.03</td><td style="text-align: center;">76.63</td></tr> <tr><td>249+500</td><td style="text-align: center;">0.08</td><td style="text-align: center;">82.75</td><td style="text-align: center;">82.83</td></tr> <tr><td>249+520</td><td style="text-align: center;">0.08</td><td style="text-align: center;">83.56</td><td style="text-align: center;">83.64</td></tr> <tr><td>249+540</td><td style="text-align: center;">0.00</td><td style="text-align: center;">81.24</td><td style="text-align: center;">81.24</td></tr> <tr><td>249+560</td><td style="text-align: center;">0.00</td><td style="text-align: center;">79.73</td><td style="text-align: center;">79.73</td></tr> <tr><td>249+580</td><td style="text-align: center;">0.00</td><td style="text-align: center;">70.10</td><td style="text-align: center;">70.10</td></tr> <tr><td>249+600</td><td style="text-align: center;">0.00</td><td style="text-align: center;">69.62</td><td style="text-align: center;">69.62</td></tr> <tr><td>249+620</td><td style="text-align: center;">0.00</td><td style="text-align: center;">69.53</td><td style="text-align: center;">69.53</td></tr> <tr><td>249+640</td><td style="text-align: center;">0.07</td><td style="text-align: center;">80.26</td><td style="text-align: center;">80.33</td></tr> <tr><td>249+660</td><td style="text-align: center;">2.01</td><td style="text-align: center;">88.01</td><td style="text-align: center;">90.02</td></tr> <tr><td>249+680</td><td style="text-align: center;">1.94</td><td style="text-align: center;">81.52</td><td style="text-align: center;">83.46</td></tr> <tr><td>249+700</td><td style="text-align: center;">0.00</td><td style="text-align: center;">75.30</td><td style="text-align: center;">75.30</td></tr> <tr><td>249+720</td><td style="text-align: center;">2.50</td><td style="text-align: center;">74.06</td><td style="text-align: center;">76.56</td></tr> <tr><td>249+740</td><td style="text-align: center;">2.50</td><td style="text-align: center;">76.84</td><td style="text-align: center;">79.34</td></tr> <tr><td>249+760</td><td style="text-align: center;">5.74</td><td style="text-align: center;">106.34</td><td style="text-align: center;">112.08</td></tr> <tr><td>249+780</td><td style="text-align: center;">5.74</td><td style="text-align: center;">154.57</td><td style="text-align: center;">160.31</td></tr> <tr><td>249+800</td><td style="text-align: center;">0.12</td><td style="text-align: center;">187.40</td><td style="text-align: center;">187.52</td></tr> <tr><td>249+820</td><td style="text-align: center;">2.15</td><td style="text-align: center;">220.90</td><td style="text-align: center;">223.05</td></tr> <tr><td>249+840</td><td style="text-align: center;">2.03</td><td style="text-align: center;">249.66</td><td style="text-align: center;">251.69</td></tr> <tr><td>249+860</td><td style="text-align: center;">1.21</td><td style="text-align: center;">254.10</td><td style="text-align: center;">255.31</td></tr> <tr><td>249+880</td><td style="text-align: center;">1.96</td><td style="text-align: center;">230.23</td><td style="text-align: center;">232.19</td></tr> <tr><td>249+900</td><td style="text-align: center;">0.76</td><td style="text-align: center;">212.02</td><td rowspan="28" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ردم طبقة ٥</td><td style="text-align: center;">212.78</td></tr> <tr><td>249+920</td><td style="text-align: center;">0.00</td><td style="text-align: center;">208.88</td><td style="text-align: center;">208.88</td></tr> <tr><td>249+940</td><td style="text-align: center;">0.00</td><td style="text-align: center;">201.31</td><td style="text-align: center;">201.31</td></tr> <tr><td>249+960</td><td style="text-align: center;">0.00</td><td style="text-align: center;">196.30</td><td style="text-align: center;">196.30</td></tr> <tr><td>249+980</td><td style="text-align: center;">0.03</td><td style="text-align: center;">198.26</td><td style="text-align: center;">198.29</td></tr> <tr><td>250+000</td><td style="text-align: center;">0.03</td><td style="text-align: center;">189.42</td><td style="text-align: center;">189.45</td></tr> <tr><td>250+020</td><td style="text-align: center;">0.22</td><td style="text-align: center;">184.96</td><td style="text-align: center;">185.18</td></tr> <tr><td>250+040</td><td style="text-align: center;">0.22</td><td style="text-align: center;">195.69</td><td style="text-align: center;">195.91</td></tr> <tr><td>250+060</td><td style="text-align: center;">0.00</td><td style="text-align: center;">203.19</td><td style="text-align: center;">203.19</td></tr> <tr><td>250+080</td><td style="text-align: center;">0.00</td><td style="text-align: center;">212.02</td><td style="text-align: center;">212.02</td></tr> <tr><td>250+100</td><td style="text-align: center;">0.00</td><td style="text-align: center;">208.27</td><td style="text-align: center;">208.27</td></tr> <tr><td>250+120</td><td style="text-align: center;">0.00</td><td style="text-align: center;">168.68</td><td style="text-align: center;">168.68</td></tr> <tr><td>250+140</td><td style="text-align: center;">1.04</td><td style="text-align: center;">136.38</td><td style="text-align: center;">137.42</td></tr> <tr><td>250+160</td><td style="text-align: center;">1.04</td><td style="text-align: center;">149.49</td><td style="text-align: center;">150.53</td></tr> <tr><td>250+180</td><td style="text-align: center;">4.72</td><td style="text-align: center;">149.45</td><td style="text-align: center;">154.17</td></tr> <tr><td>250+200</td><td style="text-align: center;">4.72</td><td style="text-align: center;">126.48</td><td style="text-align: center;">131.20</td></tr> <tr><td>250+220</td><td style="text-align: center;">0.35</td><td style="text-align: center;">127.97</td><td style="text-align: center;">128.32</td></tr> <tr><td>250+240</td><td style="text-align: center;">0.35</td><td style="text-align: center;">141.26</td><td style="text-align: center;">141.61</td></tr> <tr><td>250+260</td><td style="text-align: center;">0.17</td><td style="text-align: center;">145.39</td><td style="text-align: center;">145.56</td></tr> <tr><td>250+280</td><td style="text-align: center;">1.30</td><td style="text-align: center;">146.12</td><td style="text-align: center;">147.42</td></tr> <tr><td>250+300</td><td style="text-align: center;">1.13</td><td style="text-align: center;">149.52</td><td style="text-align: center;">150.65</td></tr> <tr><td>250+320</td><td style="text-align: center;">0.00</td><td style="text-align: center;">156.52</td><td style="text-align: center;">156.52</td></tr> <tr><td>250+340</td><td style="text-align: center;">0.59</td><td style="text-align: center;">153.27</td><td style="text-align: center;">153.86</td></tr> <tr><td>250+360</td><td style="text-align: center;">5.27</td><td style="text-align: center;">144.68</td><td style="text-align: center;">149.95</td></tr> <tr><td>250+380</td><td style="text-align: center;">4.75</td><td style="text-align: center;">141.58</td><td style="text-align: center;">146.33</td></tr> <tr><td>250+400</td><td style="text-align: center;">1.66</td><td style="text-align: center;">134.13</td><td style="text-align: center;">135.79</td></tr> <tr><td>250+420</td><td style="text-align: center;">3.63</td><td style="text-align: center;">123.59</td><td style="text-align: center;">127.22</td></tr> <tr><td>250+440</td><td style="text-align: center;">3.27</td><td style="text-align: center;">111.06</td><td style="text-align: center;">114.33</td></tr> </tbody> </table>	Station	الكمية المنفذة لطبقات الاستعمال (٣م)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)	249+420	2.12	134.47	ردم طبقة ٢	136.59	249+440	1.78	100.40	102.18	249+460	0.60	82.58	83.18	249+480	0.60	76.03	76.63	249+500	0.08	82.75	82.83	249+520	0.08	83.56	83.64	249+540	0.00	81.24	81.24	249+560	0.00	79.73	79.73	249+580	0.00	70.10	70.10	249+600	0.00	69.62	69.62	249+620	0.00	69.53	69.53	249+640	0.07	80.26	80.33	249+660	2.01	88.01	90.02	249+680	1.94	81.52	83.46	249+700	0.00	75.30	75.30	249+720	2.50	74.06	76.56	249+740	2.50	76.84	79.34	249+760	5.74	106.34	112.08	249+780	5.74	154.57	160.31	249+800	0.12	187.40	187.52	249+820	2.15	220.90	223.05	249+840	2.03	249.66	251.69	249+860	1.21	254.10	255.31	249+880	1.96	230.23	232.19	249+900	0.76	212.02	ردم طبقة ٥	212.78	249+920	0.00	208.88	208.88	249+940	0.00	201.31	201.31	249+960	0.00	196.30	196.30	249+980	0.03	198.26	198.29	250+000	0.03	189.42	189.45	250+020	0.22	184.96	185.18	250+040	0.22	195.69	195.91	250+060	0.00	203.19	203.19	250+080	0.00	212.02	212.02	250+100	0.00	208.27	208.27	250+120	0.00	168.68	168.68	250+140	1.04	136.38	137.42	250+160	1.04	149.49	150.53	250+180	4.72	149.45	154.17	250+200	4.72	126.48	131.20	250+220	0.35	127.97	128.32	250+240	0.35	141.26	141.61	250+260	0.17	145.39	145.56	250+280	1.30	146.12	147.42	250+300	1.13	149.52	150.65	250+320	0.00	156.52	156.52	250+340	0.59	153.27	153.86	250+360	5.27	144.68	149.95	250+380	4.75	141.58	146.33	250+400	1.66	134.13	135.79	250+420	3.63	123.59	127.22	250+440	3.27	111.06	114.33	عن الشركة	
Station	الكمية المنفذة لطبقات الاستعمال (٣م)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)																																																																																																																																																																																																																					
249+420	2.12	134.47	ردم طبقة ٢	136.59																																																																																																																																																																																																																					
249+440	1.78	100.40		102.18																																																																																																																																																																																																																					
249+460	0.60	82.58		83.18																																																																																																																																																																																																																					
249+480	0.60	76.03		76.63																																																																																																																																																																																																																					
249+500	0.08	82.75		82.83																																																																																																																																																																																																																					
249+520	0.08	83.56		83.64																																																																																																																																																																																																																					
249+540	0.00	81.24		81.24																																																																																																																																																																																																																					
249+560	0.00	79.73		79.73																																																																																																																																																																																																																					
249+580	0.00	70.10		70.10																																																																																																																																																																																																																					
249+600	0.00	69.62		69.62																																																																																																																																																																																																																					
249+620	0.00	69.53		69.53																																																																																																																																																																																																																					
249+640	0.07	80.26		80.33																																																																																																																																																																																																																					
249+660	2.01	88.01		90.02																																																																																																																																																																																																																					
249+680	1.94	81.52		83.46																																																																																																																																																																																																																					
249+700	0.00	75.30		75.30																																																																																																																																																																																																																					
249+720	2.50	74.06		76.56																																																																																																																																																																																																																					
249+740	2.50	76.84		79.34																																																																																																																																																																																																																					
249+760	5.74	106.34		112.08																																																																																																																																																																																																																					
249+780	5.74	154.57		160.31																																																																																																																																																																																																																					
249+800	0.12	187.40		187.52																																																																																																																																																																																																																					
249+820	2.15	220.90		223.05																																																																																																																																																																																																																					
249+840	2.03	249.66		251.69																																																																																																																																																																																																																					
249+860	1.21	254.10		255.31																																																																																																																																																																																																																					
249+880	1.96	230.23		232.19																																																																																																																																																																																																																					
249+900	0.76	212.02	ردم طبقة ٥	212.78																																																																																																																																																																																																																					
249+920	0.00	208.88		208.88																																																																																																																																																																																																																					
249+940	0.00	201.31		201.31																																																																																																																																																																																																																					
249+960	0.00	196.30		196.30																																																																																																																																																																																																																					
249+980	0.03	198.26		198.29																																																																																																																																																																																																																					
250+000	0.03	189.42		189.45																																																																																																																																																																																																																					
250+020	0.22	184.96		185.18																																																																																																																																																																																																																					
250+040	0.22	195.69		195.91																																																																																																																																																																																																																					
250+060	0.00	203.19		203.19																																																																																																																																																																																																																					
250+080	0.00	212.02		212.02																																																																																																																																																																																																																					
250+100	0.00	208.27		208.27																																																																																																																																																																																																																					
250+120	0.00	168.68		168.68																																																																																																																																																																																																																					
250+140	1.04	136.38		137.42																																																																																																																																																																																																																					
250+160	1.04	149.49		150.53																																																																																																																																																																																																																					
250+180	4.72	149.45		154.17																																																																																																																																																																																																																					
250+200	4.72	126.48		131.20																																																																																																																																																																																																																					
250+220	0.35	127.97		128.32																																																																																																																																																																																																																					
250+240	0.35	141.26		141.61																																																																																																																																																																																																																					
250+260	0.17	145.39		145.56																																																																																																																																																																																																																					
250+280	1.30	146.12		147.42																																																																																																																																																																																																																					
250+300	1.13	149.52		150.65																																																																																																																																																																																																																					
250+320	0.00	156.52		156.52																																																																																																																																																																																																																					
250+340	0.59	153.27		153.86																																																																																																																																																																																																																					
250+360	5.27	144.68		149.95																																																																																																																																																																																																																					
250+380	4.75	141.58		146.33																																																																																																																																																																																																																					
250+400	1.66	134.13		135.79																																																																																																																																																																																																																					
250+420	3.63	123.59		127.22																																																																																																																																																																																																																					
250+440	3.27	111.06		114.33																																																																																																																																																																																																																					

عن الاستشاري

XYZ

محمد يوسف

احمد حسن



مشروع القطار الكهربائي السريع  
إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع  
(السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)  
القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٥+٠٠٠  
تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايل وشکاہ  
حسن هندي مستخلص جاري (٣) بعدد رقم ٢٠٢٤/١٠ + جاري (٢+١) بعدد رقم ٢٠٢٤/٨  
----- ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨



بند مستحدث طبقاً للمقاوضة رقم (١) : بالعتر المكتعب أعمال تحميل ونقل آتية صالحة للردم لانشاء طريق خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية.....الخ

#### حصر اعمال التربة هندسي (طريق الخدمة)

Station	الكمية المنفذة لطبقات الاستعمال (٣م)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)
250+460	1.23	98.41	ردم طبقة ٣	99.64
250+480	0.32	99.55		99.87
250+500	0.32	104.39		104.71
250+520	1.86	101.38		103.24
250+540	3.43	102.66		106.09
250+560	1.58	99.60		101.18
250+580	0.00	89.59		89.59
250+600	0.00	96.05		96.05
250+620	0.00	115.85		115.85
250+640	0.64	115.34		115.98
250+660	0.64	104.28		104.92
250+680	0.16	106.78		106.94
250+700	0.16	106.60		106.76
250+720	0.00	122.19		122.19
250+740	0.00	139.82		139.82
250+760	0.00	155.89		155.89
250+780	0.00	170.39		170.39
250+800	0.00	151.32		151.32
250+820	0.00	138.11		138.11
250+840	0.00	162.08		162.08
250+860	0.00	188.26		188.26
250+880	0.00	173.96		173.96
250+900	0.00	132.14		132.14
250+920	0.00	82.99		82.99
250+940	0.00	90.65		90.65
250+960	0.00	144.06		144.06
250+980	0.00	169.38		169.38
251+000	0.00	176.92		176.92
251+020	0.00	153.04		153.04
251+040	0.00	116.74		116.74
251+060	0.00	103.69		103.69
251+080	0.00	103.08		103.08
251+100	0.00	108.37		108.37
251+120	0.00	112.57		112.57
251+140	0.00	113.58		113.58
251+160	0.00	106.45		106.45
251+180	0.00	102.16		102.16
251+200	0.00	102.58		102.58
251+220	0.00	103.07		103.07
251+240	0.00	107.33		107.33
251+260	0.00	107.83		107.83
251+280	0.00	123.06		123.06
251+300	0.00	142.31		142.31
251+320	0.00	134.33		134.33
251+340	0.00	120.89		120.89
251+360	0.00	119.47		119.47
251+380	0.00	119.32		119.32
251+400	0.00	121.02		121.02
251+420	0.00	134.61		134.61
251+440	0.00	142.92		142.92
251+460	0.00	137.38		137.38

عن الاستشاري

عن الشركة

XYZ

محمد رسمى

	<p style="text-align: center;">مشروع القطار الكهربائي السريع إستكمال تنفيذ أعمال الجسر التراقي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٤+٠٠٠</p> <p style="text-align: center;">تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايسي وشريكه حسن هندي مستخلص جاري (٣) بعدد رقم ٢٤/١ + جاري (٢+١) بعدد رقم ٢٤/٨ ----- ٢٠٢٥/٢٤/٨ - ٢٠٢٥/٢٤/٩ - ٢٠٢٤/١١/٢</p>					
	<p style="text-align: center;">بند مستحدث طبقاً للمقاوضة رقم (١) : بالметр المكعب اعمال تحميل ونقل اتية صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشويش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية..... الخ</p>					
	<p style="text-align: center;">حصر اعمال التربة الهندسي (طريق الخدمة)</p>					
Station	الكمية المنفذة لطبقات الاستعمال (٣م)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)		
251+480	0.00	135.97	ردم طبقة ٤	135.97		
251+500	0.00	145.45		145.45		
251+520	0.00	158.78		158.78		
251+540	0.00	164.46		164.46		
251+560	0.00	157.97		157.97		
251+580	0.00	154.66		154.66		
251+600	0.00	161.64		161.64		
251+620	0.00	163.92		163.92		
251+640	0.00	167.53		167.53		
251+660	0.00	168.58		168.58		
251+680	0.00	139.27		139.27		
251+700	0.00	56.92		56.92		
251+720	0.00	0.00		0.00		
251+740	1.49	0.00		1.49		
251+760	16.68	16.38		33.06		
251+780	22.18	66.11		88.29		
251+800	8.62	118.62		127.24		
251+820	2.48	120.50	ردم طبقة ٢	122.98		
251+840	2.91	71.63		74.54		
251+860	5.73	70.64		76.37		
251+880	12.57	90.69		103.26		
251+900	35.79	86.21		122.00		
251+920	28.01	97.50		125.51		
251+940	1.11	104.71		105.82		
251+960	0.00	116.79		116.79		
251+980	0.00	123.87		123.87		
252+000	0.00	117.01		117.01		
252+020	0.00	111.34		111.34		
252+040	0.00	104.16		104.16		
252+060	0.15	99.52		99.67		
252+080	0.15	104.35		104.50		
252+100	1.30	106.83		108.13		
252+120	1.30	101.83		103.13		
252+140	0.00	93.62		93.62		
252+160	1.56	92.81		94.37		
252+180	2.79	103.18		105.97		
252+200	1.85	105.59		107.44		
252+220	0.61	92.59		93.20		
252+240	0.00	87.07		87.07		
252+260	4.24	95.46		99.70		
252+280	4.24	68.66		72.90		
252+300	0.00	18.49		18.49		
252+320	0.00	0.00		0.00		
252+340	0.00	0.00		0.00		
252+360	0.00	0.00		0.00		

عن الاستشاري

عن الشركة

احمد فهمي

XYZ

مكيوس

	<p>مشروع القطار الكهربائي السريع إستكمال تنفيذ أعمال الجسر التراقي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ الى علامة الكم ٢٥٥+٠٠٠ تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشريكه حصص هندسي مستخلص جاري (٣) بعقد رقم ١٠-٢٤٥/٢٠٢٤/٨ + جاري (٢+١) بعقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨ ٢٠٢٤/١١/٠٢</p>	 
---	--	--

بيان مسؤول عن المقاوضة رقم (١) : بالمتى المكتوب اعمال تحميل ونقل اثروية صالحية للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشويش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية.....الخ

#### حصر اعمال التربة هندسي (طريق الخدمة)

Station	الكمية المنفذة لطبقات الاستعمال (٣م)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)
252+380	0.00	47.78	ردم طبقة ٤	47.78
252+400	0.00	114.40		114.40
252+420	0.74	132.81		133.55
252+440	1.07	134.14		135.21
252+460	0.34	139.31		139.65
252+480	0.98	143.97		144.95
252+500	0.96	149.73		150.69
252+520	0.00	158.13		158.13
252+540	0.13	164.89		165.02
252+560	0.13	167.05		167.18
252+580	0.00	153.17		153.17
252+600	0.00	148.65		148.65
252+620	0.00	167.88		167.88
252+640	0.00	185.47		185.47
252+660	0.00	198.61		198.61
252+680	0.00	191.01		191.01
252+700	0.00	154.89		154.89
252+720	0.19	124.74		124.93
252+740	0.50	110.67		111.17
252+760	0.32	108.91		109.23
252+780	1.09	110.70		111.79
252+800	1.07	119.98		121.05
252+820	0.00	140.60		140.60
252+840	0.00	146.97	ردم طبقة ٣	146.97
252+860	0.00	152.66		152.66
252+880	0.00	156.46		156.46
252+900	0.00	164.03		164.03
252+920	0.00	180.37		180.37
252+940	0.00	171.45		171.45
252+960	0.00	162.98		162.98
252+980	0.00	165.42		165.42
253+000	0.00	169.66		169.66
253+020	0.00	175.21		175.21
253+040	0.00	167.04		167.04
253+060	0.00	159.50		159.50
253+080	0.00	169.49		169.49
253+100	0.00	163.50		163.50
253+120	0.00	165.20		165.20
253+140	0.00	178.86		178.86
253+160	0.00	111.95		111.95
253+180	0.00	24.92		24.92
253+200	0.00	0.00		0.00
253+220	0.00	0.00		0.00
253+240	0.00	0.00		0.00

عن الاستشاري

عن الشركة

XYZ

مكيونس

احمد فتحي

	<p><b>مشروع القطار الكهربائي السريع</b>          إستكمال تنفيذ أعمال الجسر التراقي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع          (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)          القطاع من علامة الkm ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الkm ٢٥٥+٠٠٠          تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايل وشکاہ          حصر هندي مستخلص جاري (٣) بعد رقم ٢٤٧+١٠٠ + جاري (١+) بعد رقم ٢٤٨+٢٠٢٥/٢٤٠٢٤/٢٠٢٥          .....  <b>٢٤٦/١١/٠٢</b></p>	
---	--	---

بند مستحدث طبقا للمقاوضة رقم (١) : بالمر المكتعب اعمال تحويل ونقل اترة صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشويش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية..... الخ

#### حصر اعمال التربة هندسي (طريق الخدمة)

Station	الكمية المنفذة لطبقات الاستعمال (٣م)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)
253+260	0.00	0.00	ردم طبقة ٢	0.00
253+280	9.48	41.30		50.78
253+300	10.28	93.91		104.19
253+320	3.62	93.89		97.51
253+340	3.87	93.05		96.92
253+360	3.64	103.38		107.02
253+380	3.94	95.84		99.78
253+400	3.53	85.70		89.23
253+420	4.90	91.53		96.43
253+440	4.36	95.14		99.50
253+460	4.75	98.65		103.40
253+480	3.36	95.11		98.47
253+500	2.16	89.51		91.67
253+520	4.99	108.71		113.70
253+540	8.86	109.72		118.58
253+560	18.09	101.74		119.83
253+580	14.68	118.51		133.19
253+600	7.51	125.50		133.01
253+620	7.85	127.25		135.10
253+640	11.27	126.24		137.51
253+660	11.55	125.14		136.69
253+680	8.84	131.45		140.29
253+700	8.66	128.29		136.95
253+720	6.71	146.32		153.03
253+740	4.98	175.61		180.59
253+760	1.08	186.38		187.46
253+780	0.00	174.89		174.89
253+800	11.97	159.03		171.00
253+820	12.01	159.35		171.36
253+840	0.30	175.65		175.95
253+860	0.43	189.52		189.95
253+880	2.88	177.20		180.08
253+900	5.11	160.60		165.71
253+920	8.37	153.11		161.48
253+940	10.43	144.34		154.77
253+960	8.83	128.14		136.97

عن الاستشاري

XYZ

عن الشركة

محمد يوسف

احمد فهمي

	<p style="text-align: center;">مشروع القطار الكهربائي السريع إستكمال تنفيذ أعمال الجسر التراقي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) القطاع من عامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى عامة الكم ٢٥٥+٠٠٠</p> <p style="text-align: center;">تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايل وشريكه حسن هندي مستخلص جاري (٣) بعدد رقم ٢٤٠٢٤٠١ + جاري (٢+١) بعدد رقم ٢٥٠٢٤٠٨ ----- ٢٤١١٠٢</p>			
	<p style="text-align: center;">بند مستحدث طبقاً للمقاوضة رقم (١) : بالمرت المكعب اعمال تحويل ونقل اتيرية صالحه للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشويش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمحاكاة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية..... الخ</p>			
	حصر اعمال التربة هندسي (طريق الخدمة)			
Station	الكمية المنفذة لطبقات (٣م) الاستعداد (٣م)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)
253+980	4.48	101.71		106.19
254+000	8.69	89.93		98.62
254+020	9.51	108.89		118.40
254+040	2.84	148.47		151.31
254+060	15.83	160.65		176.48
254+080	18.96	99.85		118.81
254+100	5.05	56.20		61.25
254+120	0.02	58.86		58.88
254+140	0.02	61.70		61.72
254+160	0.33	66.92		67.25
254+180	3.67	64.92		68.59
254+200	3.47	69.84		73.31
254+220	0.12	78.23		78.35
254+240	1.65	74.52		76.17
254+260	4.23	72.52		76.75
254+280	3.93	83.94		87.87
254+300	1.35	85.46		86.81
254+320	0.55	78.28		78.83
254+340	1.29	75.32		76.61
254+360	0.98	71.86		72.84
254+380	5.32	65.36		70.68
254+400	7.07	58.95		66.02
254+420	4.90	60.42		65.32
254+440	3.22	66.54		69.76
254+460	6.90	68.36		75.26
254+480	7.90	71.65		79.55
254+500	1.83	72.08		73.91
254+520	3.56	64.29		67.85
254+540	4.41	63.84		68.25
254+560	1.98	73.63		75.61
254+580	2.03	71.03		73.06
254+600	9.09	52.06		61.15
254+620	10.58	58.68		69.26
254+640	11.09	66.22		77.31
254+660	8.57	62.42		70.99
254+680	8.62	64.08		72.70
254+700	9.70	64.88		74.58
254+720	1.48	75.46		76.94
254+740	10.90	72.35		83.25
254+760	12.97	85.02		97.99
254+780	2.85	89.60		92.45
254+800	10.07	74.82		84.89
254+820	16.63	76.00		92.63
254+840	9.30	70.85		80.15
254+860	2.67	72.87		75.54
254+880	8.40	80.39		88.79
254+900	17.68	88.02		105.70
254+920	16.69	82.10		98.79
254+940	19.23	55.16		74.39
254+960	21.28	31.55		52.83
254+980	8.73	11.68		20.41
255+000	0.00	4.26		4.26
<b>اجمالي (٣م)</b>	<b>2181.67</b>	<b>38513.68</b>		<b>40695.35</b>

عن الاستشاري

عن الشركة

XYZ محمد يوسف

احمد فتحي

## مشروع القطار الكهربائي السريع

استكمال تنفيذ أعمال الجسر الراقي بقطارات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

(النسخة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٥٥٤+٠٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المتباين وشركاه

حضر هندي مستخلص جاري (٢) بعقد رقم ٢٠٢٥/٢٤/١٠ + جاري (٢+١) بعقد رقم ٢٠٢٥/٢٤/٨

بند مستحدث طبقاً للمقاوضة رقم (١) : بالصراف المكعب أعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التسوين خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية..... الخ

حضر اعمال التربية هندي (طريق الخدمة)

جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها ابتداء من ٢٢/٠٣/٢٤

Station	الكمية المنفذة لطبقات الردم (م³)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (م³)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (م³)	كميات مدرجة جاري ٣ عقد رقم ١٠	كميات مدرجة جاري ٢ عقد رقم ٨
248+400	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
248+420	24.40	44.18		68.58	42.62	25.96
248+440	40.32	91.31		131.63	80.00	51.63
248+460	24.18	79.45		103.63	61.79	41.84
248+480	25.36	67.46		92.82	60.11	32.71
248+500	55.05	71.64		126.69	97.44	29.25
248+520	62.71	75.74		138.45	110.68	27.77
248+540	47.64	68.33		115.97	86.90	29.07
248+560	38.78	57.10		95.88	67.67	28.21
248+580	19.41	51.03		70.44	53.41	17.03
248+600	13.30	46.46		59.76	50.48	9.28
248+620	13.82	49.23		63.05	46.92	16.13
248+640	4.03	47.69		51.72	42.56	9.16
248+660	0.00	55.80		55.80	40.53	15.27
248+680	0.00	64.20		64.20	36.71	27.49
248+700	19.00	70.27		89.27	55.35	33.92
248+720	37.60	77.14		114.74	73.56	41.18
248+740	46.29	76.68		122.97	83.92	39.05
248+760	46.85	81.00		127.85	82.87	44.98
248+780	22.18	76.63		98.81	53.31	45.50
248+800	21.50	66.00		87.50	51.69	35.81
248+820	30.33	68.47		98.80	60.76	38.04
248+840	27.88	63.94		91.82	56.10	35.72
248+860	16.03	50.31		66.34	59.15	7.19
248+880	5.63	111.21		116.84	76.33	40.51
248+900	10.22	169.62		179.84	90.17	89.67
248+920	14.57	172.72		187.29	93.34	93.95
248+940	30.49	181.29		211.78	111.26	100.52
248+960	42.03	176.00		218.03	120.56	97.47
248+980	55.94	165.56		221.50	127.48	94.02
249+000	74.01	157.83		231.84	140.52	91.32
249+020	67.18	154.74		221.92	133.61	88.31
249+040	40.21	170.17		210.38	114.55	95.83
249+060	12.62	191.39		204.01	94.66	109.35
249+080	26.74	197.17		223.91	98.05	125.86
249+100	52.22	205.00		257.22	107.75	149.47
249+120	67.30	187.83		255.13	111.93	143.20
249+140	85.26	167.15		252.41	131.67	120.74
249+160	66.57	173.94		240.51	125.96	114.55
249+180	23.12	172.41		195.53	92.47	103.06
249+200	2.89	183.51		186.40	95.21	91.19
249+220	13.81	192.20		206.01	114.71	91.30
249+240	16.05	182.56		198.61	104.31	94.30
249+260	5.16	179.73		184.89	99.66	85.23
249+280	0.03	181.06		181.09	109.09	72.00
249+300	2.31	195.43		197.74	117.77	79.97
249+320	2.31	204.04		206.35	125.16	81.19
249+340	0.00	181.46		181.46	122.09	59.37
249+360	0.00	154.47		154.47	114.47	40.00
249+380	0.00	146.66		146.66	118.91	27.75
249+400	0.33	152.08		152.41	115.96	36.45

عن الاستشاري

عن الشركة





مشروع القطار الكهربائي السريع  
إستكمال تنفيذ أعمال الجسر التراقي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع  
(المسحة - العاصمة الإدارية - العلومن - مطروح )  
القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٥+٠٠٠

النحو الثاني  
الدبلر و الميلر دبلر (DUBLER)



بند مستحدث طبقاً للمقاوضة رقم (١) : بالmeter المكعب اعمال تحمل ونقل اثربية صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشويش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشفيها باستخدام الات التسوية.....الخ

حضر هندي مستخلص جاري (٢+) بعقد رقم ٢٠٢٥/٢٤٠٠ + ٢٠٢٥/٢٤٠٠ جاري (٢+) بعقد رقم ٢٠٢٤/٨

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المناطلي وشركاه

حضر هندي مستخلص جاري (٢+) بعقد رقم ٢٠٢٤/١١/٠٢ .....٢٠٢٥/٢٤٠٠ .....٢٠٢٤/٨ بعقد رقم ٢٠٢٥/٢٤٠٠

حضر اعمال التربية هندي (طريق الخدمة)

جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها ابتداء من ٢٢/٠٣/٢٠٢٤

Station	الكمية المنفذة لطبقات الاستعمال (٣م)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)	كميات مدرجة جاري ٣ عقد رقم ١٠	كميات مدرجة جاري ٢ عقد رقم ٨
250+460	1.23	98.41	ردم طبقة ٣	99.64	100.97	-1.33
250+480	0.32	99.55		99.87	107.02	-7.15
250+500	0.32	104.39		104.71	114.41	-9.70
250+520	1.86	101.38		103.24	113.64	-10.40
250+540	3.43	102.66		106.09	114.51	-8.42
250+560	1.58	99.60		101.18	111.57	-10.39
250+580	0.00	89.59		89.59	100.29	-10.70
250+600	0.00	96.05		96.05	105.92	-9.87
250+620	0.00	115.85		115.85	127.83	-11.98
250+640	0.64	115.34		115.98	128.01	-12.03
250+660	0.64	104.28		104.92	113.94	-9.02
250+680	0.16	106.78		106.94	114.24	-7.30
250+700	0.16	106.60		106.76	110.10	-3.34
250+720	0.00	122.19		122.19	122.11	0.08
250+740	0.00	139.82		139.82	139.89	-0.07
250+760	0.00	155.89		155.89	155.89	0.00
250+780	0.00	170.39		170.39	170.39	0.00
250+800	0.00	151.32		151.32	151.32	0.00
250+820	0.00	138.11		138.11	138.11	0.00
250+840	0.00	162.08		162.08	162.08	0.00
250+860	0.00	188.26		188.26	188.26	0.00
250+880	0.00	173.96		173.96	173.96	0.00
250+900	0.00	132.14		132.14	132.14	0.00
250+920	0.00	82.99		82.99	82.99	0.00
250+940	0.00	90.65		90.65	90.65	0.00
250+960	0.00	144.06		144.06	144.06	0.00
250+980	0.00	169.38		169.38	169.38	0.00
251+000	0.00	176.92	ردم طبقة ٤	176.92	176.92	0.00
251+020	0.00	153.04		153.04	153.04	0.00
251+040	0.00	116.74		116.74	116.74	0.00
251+060	0.00	103.69		103.69	103.69	0.00
251+080	0.00	103.08		103.08	103.08	0.00
251+100	0.00	108.37		108.37	108.37	0.00
251+120	0.00	112.57		112.57	112.57	0.00
251+140	0.00	113.58		113.58	113.58	0.00
251+160	0.00	106.45		106.45	106.45	0.00
251+180	0.00	102.16		102.16	102.16	0.00
251+200	0.00	102.58		102.58	102.58	0.00
251+220	0.00	103.07		103.07	103.07	0.00
251+240	0.00	107.33		107.33	107.33	0.00
251+260	0.00	107.83		107.83	107.83	0.00
251+280	0.00	123.06		123.06	123.06	0.00
251+300	0.00	142.31		142.31	142.31	0.00
251+320	0.00	134.33		134.33	134.33	0.00
251+340	0.00	120.89		120.89	120.89	0.00
251+360	0.00	119.47		119.47	119.47	0.00
251+380	0.00	119.32		119.32	119.32	0.00
251+400	0.00	121.02		121.02	121.02	0.00
251+420	0.00	134.61		134.61	134.61	0.00
251+440	0.00	142.92		142.92	142.92	0.00
251+460	0.00	137.38		137.38	137.38	0.00
251+480	0.00	135.97	ردم طبقة ٤	135.97	131.46	4.51
251+500	0.00	145.45		145.45	128.55	16.90
251+520	0.00	158.78		158.78	129.11	29.67
251+540	0.00	164.46		164.46	124.69	39.77
251+560	0.00	157.97		157.97	111.62	46.35
251+580	0.00	154.66		154.66	107.55	47.11
251+600	0.00	161.64		161.64	109.06	52.58
251+620	0.00	163.92		163.92	102.67	61.25
251+640	0.00	167.53		167.53	105.30	62.23
251+660	0.00	168.58		168.58	110.06	58.52
251+680	0.00	139.27		139.27	96.66	42.61
251+700	0.00	56.92		56.92	42.52	14.40

عن الاستشاري

XYZ

عن الشركة

محمد يوسف



مشروع القطار الكهربائي السريع

الطبقة الأولى  
للتقط و للتباين و التقليل للخطأ  
(GAMBLT)

بند مستحدث طبقاً للمعاوقة رقم (١) : بالمر المكعب اعمال تحميل ونقل اثريه مبالغة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشوش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية.....الخ

حصص اعمال التربية الهندسي (طريق الخدمة)

حضر هندسي مستخلص جاري (٢) بعقد رقم ١٠/٢٤-٢٥/٢٠ + جاري (٢+١) بعقد رقم ٨/٢٤-٢٥/٢٠-٢٤/١١/٠٢

شیر سیل از بزرگ مدد-گی (سریعی - ۱۹۷۰)

جميع الأعمال المنشورة قد تم تنفيذها ابتداءً من ٢٢/٠٣/٢٠٢٤.

Station	الكمية المنفذة لطبقات الاستعمال (٣م)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)	كميات مدرجة جاري ٣ عقد رقم ١٠	كميات مدرجة جاري ٢ عقد رقم ٨
251+720	0.00	0.00	ردم طبقة ٢	0.00	0.00	0.00
251+740	1.49	0.00		1.49	1.49	0.00
251+760	16.68	16.38		33.06	27.53	5.53
251+780	22.18	66.11		88.29	62.57	25.72
251+800	8.62	118.62		127.24	84.05	43.19
251+820	2.48	120.50		122.98	77.71	45.27
251+840	2.91	71.63		74.54	40.85	33.69
251+860	5.73	70.64		76.37	43.13	33.24
251+880	12.57	90.69		103.26	61.47	41.79
251+900	35.79	86.21		122.00	80.24	41.76
251+920	28.01	97.50		125.51	87.38	38.13
251+940	1.11	104.71		105.82	74.98	30.84
251+960	0.00	116.79		116.79	79.65	37.14
251+980	0.00	123.87		123.87	78.47	45.40
252+000	0.00	117.01		117.01	73.21	43.80
252+020	0.00	111.34		111.34	72.24	39.10
252+040	0.00	104.16		104.16	68.45	35.71
252+060	0.15	99.52		99.67	61.68	37.99
252+080	0.15	104.35		104.50	63.00	41.50
252+100	1.30	106.83		108.13	68.33	39.80
252+120	1.30	101.83		103.13	65.43	37.70
252+140	0.00	93.62		93.62	60.65	32.97
252+160	1.56	92.81		94.37	64.71	29.66
252+180	2.79	103.18		105.97	73.93	32.04
252+200	1.85	105.59		107.44	82.05	25.39
252+220	0.61	92.59		93.20	82.18	11.02
252+240	0.00	87.07		87.07	83.13	3.94
252+260	4.24	95.46		99.70	86.40	13.30
252+280	4.24	68.66		72.90	43.10	29.80
252+300	0.00	18.49		18.49	0.00	18.49
252+320	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
252+340	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
252+360	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

عن الاستشاري

عن الشركة

XYZ

مکالمہ

<p style="text-align: center;">مشروع القطار الكهربائي السريع</p> <p style="text-align: center;">إستكمال تنفيذ أعمال الجسر التراكي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع</p> <p style="text-align: center;">(السخنة - العاصمة الإدارية - الملين - مطروح)</p> <p style="text-align: center;">القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٤+٠٠٠</p> <p style="text-align: center;">تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المتولي وشركاه</p> <p style="text-align: center;">حضر هندسي مستخلص جاري (٢+٤١/٢٥/٢٤٠١٠) + ٢٠٢٥/٢٤٠١٠ جاري (٢+٤١/٢٥/٢٤٠٨) بعقد رقم ٢٠٢٤/١١/٠٢</p> <p style="text-align: center;">ينفذ مستحدث طبقاً للمقاوضة رقم (١) : بال-meter المكعب أعمال تحميل ونقل الرتبة صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشويش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية.....الخ</p> <p style="text-align: center;">حصر أعمال التربة هندسي (طريق الخدمة)</p> <p style="text-align: center;">جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها ابتداء من ٢٢/٠٣/٢٤٠٢</p>						
Station	الكمية المنفذة لطبقات الردم (م³)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (م³)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (م³)	كميات مدرجة جاري ٣ عقد رقم ١٠	كميات مدرجة جاري ٢ عقد رقم ٨
252+380	0.00	47.78	ردم طبقة ٤	47.78	31.66	16.12
252+400	0.00	114.40		114.40	73.18	41.22
252+420	0.74	132.81		133.55	88.20	45.35
252+440	1.07	134.14		135.21	85.19	50.02
252+460	0.34	139.31		139.65	74.66	64.99
252+480	0.98	143.97		144.95	74.30	70.65
252+500	0.96	149.73		150.69	79.22	71.47
252+520	0.00	158.13		158.13	86.54	71.59
252+540	0.13	164.89		165.02	81.59	83.43
252+560	0.13	167.05		167.18	71.94	95.24
252+580	0.00	153.17		153.17	73.62	79.55
252+600	0.00	148.65		148.65	80.94	67.71
252+620	0.00	167.88		167.88	87.94	79.94
252+640	0.00	185.47		185.47	95.38	90.09
252+660	0.00	198.61		198.61	106.56	92.05
252+680	0.00	191.01		191.01	97.67	93.34
252+700	0.00	154.89		154.89	85.89	69.00
252+720	0.19	124.74	ردم طبقة ٣	124.93	83.27	41.66
252+740	0.50	110.67		111.17	77.74	33.43
252+760	0.32	108.91		109.23	84.89	24.34
252+780	1.09	110.70		111.79	92.25	19.54
252+800	1.07	119.98		121.05	99.01	22.04
252+820	0.00	140.60		140.60	114.38	26.22
252+840	0.00	146.97		146.97	120.77	26.20
252+860	0.00	152.66		152.66	113.30	39.36
252+880	0.00	156.46		156.46	106.12	50.34
252+900	0.00	164.03		164.03	100.05	63.98
252+920	0.00	180.37	ردم طبقة ٤	180.37	96.65	83.72
252+940	0.00	171.45		171.45	94.78	76.67
252+960	0.00	162.98		162.98	95.22	67.76
252+980	0.00	165.42		165.42	91.91	73.51
253+000	0.00	169.66		169.66	85.16	84.50
253+020	0.00	175.21		175.21	88.41	86.80
253+040	0.00	167.04		167.04	78.02	89.02
253+060	0.00	159.50		159.50	66.62	92.88
253+080	0.00	169.49		169.49	74.44	95.05
253+100	0.00	163.50		163.50	74.90	88.60
253+120	0.00	165.20		165.20	75.30	89.90
253+140	0.00	178.86		178.86	69.27	109.59
253+160	0.00	111.95		111.95	50.04	61.91
253+180	0.00	24.92		24.92	21.08	3.84
253+200	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253+220	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253+240	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

عن الاستشاري

عن الشركة

XYZ

محمد يوسف





مشروع القطار الكهربائي السريع  
إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترلي بقطارات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع  
(النسخة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح )

القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٥+٤٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المتأبلي وشركاه  
٢٠٢٤/١١/٠٢ .....٢٠٢٥/٢٤/١٠ .....٢٠٢٥/٢٤/٨ .....عقد رقم ٢٠٢٤/٠٣/٢٢

بند مستحدث طبقاً للمفاوضة رقم (١) : بالmeter المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع التشويش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والموافقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية.....الخ



حصر هندي مستخلص جاري (٢) بعقد رقم ١٠ + ٢٠٢٥/٢٤/١٠ جاري (٢+١) بعقد رقم ٢٠٢٤/٨

حصر اعمال التربة هندي (طريق الخدمة)

جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها ابتداء من

Station	الكمية المنفذة لطبقات الاستعمال (٣م)	الكمية المنفذة لطبقات الردم (٣م)	منسوب الطبقة	أجمالي الكمية المنفذة للردم (٣م)	كميات مدرجة جاري ٣ عقد رقم ١٠	كميات مدرجة جاري ٢ عقد رقم ٨
253+260	0.00	0.00	ردم طبقة ٢	0.00	0.00	0.00
253+280	9.48	41.30		50.78	33.86	16.92
253+300	10.28	93.91		104.19	61.43	42.76
253+320	3.62	93.89		97.51	46.01	51.50
253+340	3.87	93.05		96.92	54.83	42.09
253+360	3.64	103.38		107.02	69.37	37.65
253+380	3.94	95.84		99.78	58.50	41.28
253+400	3.53	85.70		89.23	61.80	27.43
253+420	4.90	91.53		96.43	77.23	19.20
253+440	4.36	95.14		99.50	79.34	20.16
253+460	4.75	98.65		103.40	25.90	77.50
253+480	3.36	95.11		98.47	0.00	98.47
253+500	2.16	89.51		91.67	0.00	91.67
253+520	4.99	108.71		113.70	0.00	113.70
253+540	8.86	109.72		118.58	0.00	118.58
253+560	18.09	101.74		119.83	0.00	119.83
253+580	14.68	118.51		133.19	0.00	133.19
253+600	7.51	125.50		133.01	0.00	133.01
253+620	7.85	127.25		135.10	0.00	135.10
253+640	11.27	126.24		137.51	0.00	137.51
253+660	11.55	125.14		136.69	0.00	136.69
253+680	8.84	131.45		140.29	0.00	140.29
253+700	8.66	128.29		136.95	0.00	136.95
253+720	6.71	146.32		153.03	0.00	153.03
253+740	4.98	175.61		180.59	0.00	180.59
253+760	1.08	186.38		187.46	0.00	187.46
253+780	0.00	174.89		174.89	0.00	174.89
253+800	11.97	159.03		171.00	0.00	171.00
253+820	12.01	159.35		171.36	0.00	171.36
253+840	0.30	175.65		175.95	0.00	175.95
253+860	0.43	189.52		189.95	0.00	189.95
253+880	2.88	177.20		180.08	0.00	180.08
253+900	5.11	160.60		165.71	0.00	165.71
253+920	8.37	153.11		161.48	0.00	161.48
253+940	10.43	144.34		154.77	0.00	154.77
253+960	8.83	128.14		136.97	0.00	136.97

عن الاستشاري

XYZ

عن الشركة

محمد يوسف

احمد حسن





## مشروع القطار الكهربائي السريع

استكمال تنفيذ أعمال الجسر التراقي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

(السخنة - العاصمة الادارية - العلمن - مطروح)

القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٥+٠٠٠

البنية التحتية  
للطرق والجسور ونقل البضائع  
(GARIBI)

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

حصص هندسي مستخلص جاري (٣) بعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٤/١٠٢

بند مستحدث طبقاً للمقاومة رقم (٢) : بالметр المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم مع التشويش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية واعمال التسوية لاماكن المنحصرة بين جسر القطار وخط سوميد شرقاً وطريق الخدمة غرباً.....الخ

## حصص اعمال التربة هندسي (طريق الخدمة)

Station	الكمية المنفذة لطبقات الردم (م³)
248+860	0.00
248+880	56.51
248+900	113.04
248+920	118.56
248+940	124.96
248+960	117.82
248+980	110.65
249+000	113.58
249+020	110.37
249+040	108.41
249+060	102.37
249+080	78.21
249+100	31.75
249+120	0.20
249+140	7.03
249+160	12.17
249+180	9.57
249+200	8.87
249+220	8.77
249+240	8.17
249+260	13.40
249+280	25.66
249+300	38.41
249+320	67.95
249+340	92.94
249+360	47.14
249+380	0.00

عن الاستشاري

عن الشركة

XYZ



مشروع القطار الكهربائي السريع  
إنستكمال تنفيذ أعمال الجسر التراقي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع  
(السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)  
القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٥+٠٠٠

المينا لاند  
للطرق والجسور ونقل البضائع  
(GARIBI)



تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنياوي وشركاه  
حضر هندي مستخلص جاري (٣) بعقد رقم ٢٠٢٤/١١/٢٠٢٤  
٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٠/٢٠٢٥

بند مستحدث طبقاً للمقاومة رقم (٢) : بالметр المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم مع التشويش خارج الموقع لوجود اراضي زراعية واعمال التسوية لاماكن المنحصرة بين جسر القطار وخط سويف شرقاً وطريق الخدمة غرباً.....الخ

حضر اعمال التربة هندي (طريق الخدمة)

Station	الكمية المنفذة لطبقات الردم (م³)
250+100	0.00
250+120	23.72
250+140	58.47
250+160	53.36
250+180	40.34
250+200	50.03
250+220	56.25
250+240	64.75
250+260	72.25
250+280	71.41
250+300	68.40
250+320	70.17
250+340	59.27
250+360	49.88
250+380	50.79
250+400	41.70
250+420	39.41
250+440	35.00
250+460	35.54
250+480	43.39
250+500	50.00
250+520	52.81
250+540	50.11
250+560	46.26
250+580	40.65
250+600	38.28
250+620	44.64
250+640	53.75
250+660	55.12
250+680	49.41
250+700	51.89
250+720	60.47
250+740	56.63
250+760	63.85
250+780	71.64
250+800	71.17
250+820	83.96
250+840	105.91
250+860	127.69
250+880	158.69
250+900	139.56
250+920	58.27
250+940	49.20
250+960	98.31
250+980	134.93
251+000	171.83
251+020	180.31
251+040	127.16
251+060	88.49
251+080	93.05
251+100	84.33
251+120	72.38
251+140	73.83
251+160	76.99
251+180	80.44
251+200	84.38
251+220	80.91
251+240	78.05
251+260	73.06

عن الاستشاري

XYZ

عن الشركة

م



مشروع القطار الكهربائي السريع  
استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع  
(السخنة - العاصمة الإدارية - العاملين - مطروح)  
القطاع من علامة الكم ٢٤٧+٣٠٠ إلى علامة الكم ٢٥٥+٠٠٠

الجامعة الإسلامية  
للتاطق و التكاري و التعلم والمربي



بند مستحدث طبقاً للمفاوضة رقم (٢) : بالمر المكعب اعمال تحميل ونقل اثري صالحة للدرم مع التشويش خارج الموقع يوجد اراضي زراعية واعمال التسوية لاماكن المنحمره بين جسر القطار وخط سوميد شرقاً وطريق الخدمة غرباً.....الخ

Station	الكمية المنفذة لطبقات الردم (م³)
251+280	84.66
251+300	101.94
251+320	97.81
251+340	89.31
251+360	85.50
251+380	87.58
251+400	94.87
251+420	100.50
251+440	96.95
251+460	101.53
251+480	106.57
251+500	86.31
251+520	94.72
251+540	124.77
251+560	130.54
251+580	111.44
251+600	83.98
251+620	89.03
251+640	121.89
251+660	71.43
اجمالي	7650.38

عن الاستشاري

عن الشركة

**XYZ**

لے دیا

*George*



محضر معاينة مسافة توريد التربة

بالإشارة الى التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) في المسافة من كم 297+450 الى كم

السنة الأولى - الأدلة - 2024 / 02 / 04

بحضور كل من:-

مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)  
مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل  
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل  
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المناطلي وشركاه

- 1 م / رشاد مرسي
- 2 م / احمد السعيد
- 3 م / محمد يسري
- 4 م / حسين مجدى

وcameت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة للردم من محجر مودرن بيلد (كود I 55120135 ) الكائن بطريق ( وادى النطرون - العلمين ) المعتمد على الطبيعة وجدت ان مسافة نقل جرارات التوريد من محجر مودرن بيلد الي موقع تنفيذ المشروع عاليه ونظرا لاختلاف اماكن المشاون بسبب صعوبة المناورة في الموقع وذلك لوجود عدد كبير من الاعمال الصناعية ( البرابخ ) تحت التنفيذ تم احتساب مسافة النقل الاجمالية شاملة مسافة النقل الداخلي من المشون الي القطاع لتكون (147) كم (مائة وسبعة واربعون) كم .

وأقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

جامعة / م - 4  
الجامعة / م - 3  
جامعة / م - 2  
جامعة / م - 1

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الهيئة العامة للطرق والكباري

اور قیمت

## محضر إثبات حالة

### الموضوع إثبات سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الأحد الموافق 2024/02/04 اجتمعت اللجنة بحضور كلام من :-

مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)  
مدير الجودة - المكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل  
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل  
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

1- م / رشاد مرسي  
2- م / احمد السعيد  
3- م / محمد يسري  
4- م / حسين مجدي

حيث تمت زيارة محجر مودرن بيلد الكائن بطريق ( وادي النطرون - العلمين ) للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية للأترية الصالحة للردم وقد تبين الآتي :-  
ان سعر المادة المحجرية للتربة ( 33 ) ج ( ثلاثة وثلاثون جنيها فقط لا غير ) في الفترة من 19/01/2024 حتى تاريخه وقد تم البدء في توريد الأترية الصالحة للردم من محجر (مودرن بيلد) بتاريخ 2024/01/19 .

**وافقد المحضر على ذلك**

**التوقيعات**

4- م / حسـتـ مـحـدى  
3- م / حـمـدـ يـسـرى  
2- م / حـمـدـ الـسـعـيدـ  
1- م / حـسـنـ مـجـدـ

**يعتمد**  
**الهيئة العامة للطرق والكباري**

١٨١  
٢٠٢٤



## محضر معاينة مسافة توريد سن الفلتر وسن الاساس والتأسيس

بالإشارة الى التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح ) في المسافة من كم 297+450 الى كم 300+000 بطول 2.55 كم

فقد اجتمعت اللجنة يوم الأحد الموافق 2024/02/04  
بحضور كل من:-

مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)  
مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل  
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل  
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

1- م / رشاد مرسي  
2- م / احمد السعيد  
3- م / محمد يسري  
4- م / حسين مجدي

وقد اجتمعت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد سن الفلتر وسن الاساس والتأسيس الصالح للردم من كسارة اطلس (كود T 55250393 ) الكائنة بطريق ( وادي النطرون - العلمين ) المعتمد علي الطبيعة وجدت ان مسافة نقل جرارات التوريد من كسارة اطلس الي موقع تنفيذ المشروع عاليه ونظرا لاختلاف اماكن المشاون بسبب صعوبة المناورة في الموقع وذلك لوجود عدد كبير من الاعمال الصناعية ( البرابخ ) تحت التنفيذ تم احتساب مسافة النقل الاجمالية شاملة مسافة النقل الداخلي من المشون الي القطاع لتكون (145) كم (مائة وخمسة واربعون) كم .

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

4- م / حسن مجدي  
3- م / محمد يسري  
2- م / احمد السعيد  
1- م / حسين مجدي

يعتمد  
الهيئة العامة للطرق والكباري

خالد قنديل

## محضر إثبات حالة

### الموضوع إثبات سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الأحد الموافق 2024/02/04 اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)  
مدير الجودة - المكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل  
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل  
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

- 1 م / رشاد مرسي  
- 2 م / احمد السعيد  
- 3 م / محمد يسري  
- 4 م / حسين مجدى

حيث تمت زيارة كسارة اطلس الكائنة بطريق ( وادى النطرون - العلمين ) للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الآتي :-

- سعر المادة المحجرية لسن الفلتر ( 150 ) ج ( مائه وخمسون جنيها فقط لا غير )
  - سعر المادة المحجرية لسن طبقة الأساس ( 95 ) ج ( خمسة وتسعون جنيها فقط لا غير )
  - سعر المادة المحجرية لسن طبقة التاسيس ( 85 ) ج ( خمسة وثمانون جنيها فقط لا غير )
- في الفترة من 2024/01/30 وحتى تاريخه وقد تم البدء في توريد سن الفلتر وسن الأساس والتاسيس من كسارة ( اطلس ) بتاريخ 2024/01/30 .

وأقفل المحضر على ذلك

### التوقيعات

م-4 / حسن مجدى  
م-3 / هشام شحاته  
م-2 / عبد الله العبدالله  
م-1 /

يعتمد  
الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.د. خالد قنديل



## محضر معاينة مسافة نقل المقلب

بالإشارة إلى التكليف وأمر الإسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه بشأن استكمال تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) في المسافة من كم 247+300 إلى كم 255+000 بطول 7.7 كم .

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2024/07/02

### بحضور كل من:-

مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل  
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل  
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

- 1- م / احمد السعيد
- 2- م / عبد الله جاسر
- 3- م / حسين مجدي

قامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بنقل المخلفات والأتربة الغير صالحة من نواتج الحفر والاحلال والتطهير من القطاع إلى المقلب المحددة على الطبيعة ووجد أن منتصف القطاع يبعد مسافة عشرة كيلو مترات ( 10 كم ) عن المقلب المعتمد .

وأقفل المحضر على ذلك

### التوقيعات

3- م / حسين مجدي

2- م / عبد الله جاسر

1- م / احمد السعيد

٢٠٢٤/٧/٢٩

يعتمد  
الهيئة العامة للطرق والكباري

م.د. خالد قنديل



## محضر معاينة مسافة توريد التربة

بالإشارة إلى التكليف وأمر الإسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه بشأن استكمال تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) في المسافة من كم 247+300 إلى كم 255+000 بطول 7.7 كم  
فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2024/07/02

بحضور كل من:-

مدير الجودة - المكتب الاستشاري إ.د. خالد قنديل  
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري إ.د. خالد قنديل  
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

- 1- م/ احمد السعيد
- 2- م/ عبد الله جاسر
- 3- م/ حسين مجدي

وقد أقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة للردم من محجر مودرن بيلد ( كود I 55120135 ) الكائن بطريق ( وادي النطرون - العلمين ) المعتمد على الطبيعة وجدت أن منتصف القطاع يبعد مسافة ( 66.00 ) كم ( ستة وستون ) كم عن مكان محجر مودرن بيلد .

واقفل المحضر على ذلك  
التوقيعات

التوقيع :

3- م/ حسين مجدي

2- م/ عبد الله جاسر

1- م/ احمد السعيد

٢٠٢٤/٧/١٩

يعتمد  
الهيئة العامة للطرق والكباري

م.د.  
احمد السعيد



## محضر إثبات حالة

### الموضوع إثبات سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/07/02 اجتمعت اللجنة بحضور كلام من :-

مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل  
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل  
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

1- م/ احمد السعيد  
2- م/ عبد الله جاسر  
3- م/ حسين مجدي

حيث تمت زيارة محجر مومن بيلد الكائن بطريق ( وادى النطرون - العلمين ) للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية للأتربة الصالحة للردم وقد تبين الآتي :-  
ان سعر المادة المحجرية للتربة ( 33 ) ج ( ثلاثة وثلاثون جنيها فقط لغير) في الفترة من 2024/04/20 وحتى تاريخه وقد تم البدء في توريد الاتربة الصالحة للردم من محجر (مومن بيلد) بتاريخ 2024/04/20 .

وأقفل المحضر على ذلك

التوقعات

التوقيع :

3- م/ حسين مجدي

2- م/ عبد الله جاسر

1- م/ احمد السعيد

٢٠٢٤ ١٧١٩

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.د. خالد قنديل



## محضر معاينة مسافة توريد سن الفلتر و سن الاساس والتأسيس

بالإشارة الى التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح ) في المسافة من كم 297+450 الى كم 300+000 بطول 2.55 كم

فقد اجتمعت اللجنة يوم الأحد الموافق 2024/02/04

بحضور كل من:-

مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)  
مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل  
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل  
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

1- م / رشاد مرسي  
2- م / احمد السعيد  
3- م / محمد يسري  
4- م / حسين مجدى

وقد اجتمعت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد سن الفلتر و سن الاساس والتأسيس الصالح للردم من كسارة اطلس ( كود T 55250393 ) الكائنة بطريق ( وادى النطرون - العلمين ) المعتمد على الطبيعة وجدت ان مسافة نقل جرارات التوريد من كسارة اطلس الى موقع تنفيذ المشروع عاليه ونظرا لاختلاف اماكن المشاون بسبب صعوبة المناورة في الموقع وذلك لوجود عدد كبير من الاعمال الصناعية ( البرابخ ) تحت التنفيذ تم احتساب مسافة النقل الاجمالية شاملة مسافة النقل الداخلي من المشون الى القطاع لتكون ( 145 ) كم ( مائة وخمسة وארבעون ) كم .

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

4- م / حسن مجدى  
3- م / محمد يسري  
2- م / احمد السعيد  
1- م / رشاد مرسي

يعتمد  
الهيئة العامة للطرق والكباري

الوزير

## محضر إثبات حالة

### الموضوع إثبات سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الأحد الموافق 2024/02/04 اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)  
مدير الجودة - المكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل  
مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل  
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

-1 م / رشاد مرسي  
-2 م / احمد السعيد  
-3 م / محمد يسري  
-4 م / حسين مجدى

حيث تمت زيارة كسارة اطلس الكائنة بطريق ( وادي النطرون - العلمين ) للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الآتي :-

- سعر المادة المحجرية لسن الفلتر ( 150 ) ج ( مائه وخمسون جنيها فقط لا غير )
  - سعر المادة المحجرية لسن طبقة الأساس ( 95 ) ج ( خمسة وتسعون جنيها فقط لا غير )
  - سعر المادة المحجرية لسن طبقة التاسيس ( 85 ) ج ( خمسة وثمانون جنيها فقط لا غير )
- في الفترة من 2024/01/30 وحتى تاريخه وقد تم البدء في توريد سن الفلتر وسن الأساس والتاسيس من كسارة ( اطلس ) بتاريخ 2024/01/30 .

وأقفل المحضر على ذلك

### التوقيعات

4- م / حسن مجدى  
3- م / محمد يسري  
2- م / هشام عبد الله  
1- م / رشاد مرسي

يعتمد  
الهيئة العامة للطرق والكباري

١٤٢٠٢٤

## محضر تغيير سعر المواد المحجرية

### الموضوع بخصوص تغيير أسعار المواد المحجرية نظراً لزيادة اسعار الدولار

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 30 / 07 / 2024 اجتمعت الشركات بحضور كلا من:-

( مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري )  
 ( مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري )

م / احمد محمود ابو دقique  
 م / احمد عادل الشاعر

حيث تمت زيارة:-

أولاً: محاجر الأتربة الصالحة للردم والمتمثلة في (مودرن بيلد - المنارة - الخير - الماسة - طيبة - السيوسي - الحمد - الایمان - سويكر - أبو ستة - السلام - حورس - البركة - الوفا - العالمية - الفيروز)  
ثانياً: الكسارات الصالحة لردم سن الفلتر والتأسيس والأساس والمتمثلة في (المتحدة - مكة - الوطنية - أطلس - أم المؤمنين - العالمية 6 - البركة - الخير - الإماراتية - الدويم - مودرن بيلد - الماسة - العروبة - حافظ بدوي - أم القرى)

والكتين بطريق (وادي النطرون - العلمين) للوقوف على أسعار المواد المحجرية وقد تبين الآتي:-

المادة المحجرية	السعر قبل 25-7-2024	السعر بعد 25-7-2024
ترية	36	33
سن الفلتر	175	150
التأسيس	90	85
الأساس	100	95



وأقفل المحضر على ذلك

جبل طارق للمقاولات

Gabal Tarek For



التوكيلات

للمقاولات

والشركة

أبناء حسن محمد حسن المتولي  
 وشركاه

جبل طارق للمقاولات

كايروفيا للمقاولات والتوريدات

الغازي للمقاولات العمومية

بناء للمقاولات العمومية

والتوريدات

شركة السنطة للمقاولات العامة  
 وتوريد مواد البناء

شركة المصطفى للمقاولات  
 والتوريدات العمومية

شركة النيل للمقاولات  
 والاستشارات الهندسية

التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري	التوقيع	الشركة
	مدير المشروع: م / احمد محمود ابو دقique		أبناء حسن محمد حسن المتولي وشركاه
	مهندس المشروع: م / احمد عادل الشاعر		جبل طارق للمقاولات
			كايروفيا للمقاولات والتوريدات
			الغازي للمقاولات العمومية
			بناء للمقاولات العمومية و التوريدات
			شركة السنطة للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء
			شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية
			شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى  
القرد: 2024 / /  
التاريخ: 2024 / /

مذكرة للعرض على السيد

لواء المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى  
يشان : أعمال شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشريكه بقطاع النوبالية

أولاً: الموضوع:

بالإشارة الى أعمال مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الخطة العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح) وبخصوص استكمال أعمال تنفيذ الجسر الترابي بالقطاع الرابع (قطاع النوبالية) في العلامة من كم 300+300 الى علامة كم 247+000+255 تتفيد شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشريكه وحرصاً منا على سرعة نهوض الأعمال ونظراً لتأخر صدور أمر الأستاد لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشريكه وحرصاً منا على سرعة نهوض الأعمال في مواعيدها المحددة طبقاً للبرنامج الزمني .  
وحيث أن الشركة تقوم بتنفيذ قطاعات أخرى بالقطاع الرابع (قطاع النوبالية) :

قيمة العقد	تاريخ العقد	رقم العقد	القطاع		م
			الى	من	
19,915,000	2024/07/01	2025/2024/ 8	280+000	277+500	1
19,914,000	2024/07/01	2025/2024/10	300+000	297+450	2

ثانياً: المطالب:

بناءً على الطلب المقدم من الشركة المنفذة يرجى التكرم من سيادتكم بالموافقة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو صرف قيمة الأعمال المنفذة بقطاع النوبالية من علامة الكم 247+000 الى علامة الكم 255+000 على العقود عقد رقم 25/2024/8 وعقد رقم 10/2024/2025 بقطاع النوبالية بنفس شروط ومواصفات وأسعار الهيئة العامة للطرق والكباري بالتعاقد وذلك للمساعدة في سرعة انجاز الاعمال ونهوض المشروع في مواعيده المحددة .

ثالثاً: رأي السيد رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق:

التوقيع ( )  
لواء مهندس / طارق عبد الجواد  
رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

ال توقيع  
الذى منظور

رابعاً: رأي السيد رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

التوقيع ( )  
مهندس / محسن محمد زهران  
(رئيس قطاع التنفيذ والمناطق)

خامساً: قرار السيد رئيس مجلس الادارة:

التوقيع ( )  
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ال توقيع