



مذكرة توضيحية

اسم العملية :- اعمال تأمين سلامة المرور علي الطريق الدائري من كوبري التسعين حتي تقاطع طريق السويس (طريق الخدمة) (بالأمر المباشر) .

اشراف :- المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره).

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٢٧٩٦١٦٠ جنية.

مدة تنفيذ العملية :- ١ شهر.

تاريخ البدء :- ٢٠٢٤/١٠/١٧

تاريخ النھو التعاقدى :- ٢٠٢٤/١١/١٤

تاريخ النھو طبقا للختمى :- ٢٠٢٤/٢٠/٢٤

قد بلغت قيمة الاعمال عن المستخلص الختامى بقيمة ٢٧٩٦٠٧٣,٦٠ جنية مصري بعد الحصر علي الطبيعة .

وهذه شهادة منا بذلك.

تحريرا في : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

للطريق الدائرى ومحاوره



مهندس /

Handwritten signature and date ٢٠٢٤/١١/١٤.

Handwritten signature.

محضر استلام موقع

عملية : - أعمال تأمين سلامة المرور علي الطريق الدائري من كوبري التسعين حتي تقاطع طريق
السويس (طريق الخدمة) (المنطقة الرابعة عشر - الدائري) بالامر المباشر


تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٧ اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم بعد :-

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ١- السيد المهندس / محمود الشيخ | عن / المنطقة الرابعة عشر للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس / اسلام اشرف | عن / المنطقة الرابعة عشر للطرق والكباري |
| ٣- السيد المهندس / محمد ابراهيم فتوح | عن / شركة مصرية لمستلزمات الطرق |
| ٤- السيد المهندس / هشام علي العجرودي | عن / شركة مصرية لمستلزمات الطرق |

وقامت اللجنة بمعاينة الموقع علي الطبيعة وقد اقرت الشركة بعدم وجود أي عوائق للتنفيذ بناء
عليه قامت الشركة باستلام الموقع خالي من العوائق اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧ موعدا
لبداء العمل.

أعضاء اللجنة

- | | |
|--------------------|--|
| ١- السيد المهندس / |  |
| ٢- السيد المهندس / |  |
| ٣- السيد المهندس / |  |
| ٤- السيد المهندس / |  |

يعتمد.....

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره
مهندس /
مخيرة السيد محمد الله
٢٩٦٣٥

شهادة المهندسين

اسم العملية :- اعمال تأمين سلامة المرور علي الطريق الدائري من كوبري التسعين حتي تقاطع طريق السويس (طريق الخدمة) (المنطقة الرابعة عشر - الدائري) بالامر المباشر.

اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره .

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٢٧٩٦١٦٠ جنيها

قيمة العملية حسب الختامي :- ٢٧٩٦٠٧٣,٦٠ جنيها

قام بتنفيذ العملية من قبل الشركة المنفذة السادة المهندسين :-

السيد المهندس / محمد وليد لطفي

السيد المهندس / محمد ابراهيم فتوح

السيد المهندس / هشام علي العجرودي

ونشهد بحسن السير والسلوك للمهندسين ممتاز وتواجدهم طوال مدة العملية .

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : / / ٢٠٢٤

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره



مهندس /

مخبره السيد محمد عبد الله

٤٩٦٣٥

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

شهادة سير العمل

اسم العملية :- أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الدائري أمام اكاديمية الشرطة
بالامر المباشر

إشراف :- المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومماوره).

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٢٧٩٦١٦٠ جنيها .

قيمة العملية حسب الختامي :- ٢٧٩٦٠٧٣,٦٠ جنيها .

مدة تنفيذ العملية :- ١ شهر

تاريخ البدء :- ٢٠٢٤/١٠/١٧

تاريخ نهو الأعمال طبقا للعقد :- ٢٠٢٤/١١/١٤

تاريخ نهو الأعمال الفعلي :- ٢٠٢٤/١٠/٢٤

تحريرا في : ٢٠٢٤/ /

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

مهندس /

مهندس /

شهادة التجارب المعملية

اسم العملية : - أعمال تأمين سلامة المرور علي الطريق الدائري من كوبري التسعين حتي تقاطع طريق

السويس (طريق الخدمة) (المنطقة الرابعة عشر - الدائري)

اشراف : - المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

نشهد نحن المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره) بأن التجارب المعملية قد اجريت علي العملية المذكورة بعالية طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة شروط العملية .

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : / / ٢٠٢٤

بمقامه

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

مهندس /

مهندسة السيد محمد الله

٤٩٦٢٥

٤٩٦٢٥

٤٩٦٢٥



شهادة الالتزام

اسم العملية :- - أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الدائري من كوبري التسعين
حتى تقاطع طريق السويس (طريق الخدمة) (المنطقة الرابعة عشر -
الدائري) بالأمر المباشر.

اشراف :- المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره).

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

نفيد بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواجبة عليها والمحددة بأمر الاسناد الصادر من
السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة (بالأمر المباشر) وتم عمل ختامي للعملية المذكورة
بعلية.

وهذه شهادة منا بذلك،،،

تحريرا في: / / ٢٠٢٣

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره
مخيرة السيد محمد الله



مهندس /

مهندس /

مهندس /

قوائم كميات ختامية

عملية / اعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الدائري من كوبري التسمعين حتى تقاطع طريق السويس (طريق الخدمة) بالأمر المباشر
(إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند رقم (١) تخطيط الطريق بالبيوتات المروية البلاستيكية ذات مكونين سمك ١ مم بنظام Spray باللون الابيض

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
١	من كوبري التسمعين حتى تقاطع طريق السويس وداخل مقر الحراسات الخاصة	٢٨٧٣٧,٧٣ م	٢٨٧٣٧,٧٣ م

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة



حصر اعمال تامين وسلامة المرور طريق الخدمة من كوبري التسعين حتي تقاطع طريق السويس
(٢K) اعمال التخطيط علي البارد اسبراي ذات مكونين
المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق
حصر من تاريخ بدء العملية حتي تاريخ المستخلص

رقم البند	بند -	الموقع	الطول	تخطيط الجوانب	عدد خطوط الجوانب	تخطيط المتقطع	عدد الخطوط المتقطعة	تخطيط المحاور	عدد المحاور	اجمالي	ملاحظات
١		تخطيط من كوبري التسعين حتي كوبري سمير غانم	٦٧٠٠	٠,٢	٢	٠,٢	٠	٠,١٥	٣	٤١٨٧,٥٠	
٢		خصم خط مستمر شمال	٥٠٠	٠,٢	١	٠,٢	٠	٠,١٥	٠	١٠,٠٠٠	
٣		إضافة محور نزلة كوبري التسعين	١٠٠	٠,٢	٠	٠,٢	٠	٠,١٥	١	٧,٥٠	
٤		إضافة حارة توسيعه طلعة كوبري التسعين اتجاه م نصر	٢٠٠	٠,٢	٠	٠,٢	١	٠,١٥	٠	٢٠	
٥		خصم خط جنب شمال بعد كوبري التسعين	٣٠٠٠	٠,٢	١	٠,٢	٠	٠,١٥	٠	٦٠٠	
٦		إضافة حارة توسيعه نزلة كوبري التسعين	١٠٠	٠,٢	٠	٠,٢	١	٠,١٥	٠	١٠	
٧		خصم محور بعد طلعة كوبري التسعين	٣٦٠٠	٠,٢	٠	٠,٢	٠	٠,١٥	١	٢٧٠	
٨		إضافة حارة توسيعه مدخل كايرو فيستفال	٧٥	٠,٢	٠	٠,٢	١	٠,١٥	٠	٧,٥٠	
٩		إضافة حارة توسيعه مدخل الاكاديمية الشرطة	٧٠	٠,٢	٠	٠,٢	١	٠,١٥	٠	٧	
١٠		إضافة حارة تسارع من الرئيسي الي الخدمة	١٧٠	٠,٢	٠	٠,٢	١	٠,١٥	٠	١٧	
١١		سليب رامب من الرئيسي الي الخدمة	١٠٠	٠,٢	٢	٠,٢	٠	٠,١٥	٠	٤٠	
١٢		حارة توسيعه دخلة اكاديمية الشرطة	٨٠	٠,٢	٠	٠,٢	١	٠,١٥	٠	٨	
١٣		حارة توسيعه مخرج اكاديمية الشرطة	٧٠	٠,٢	٠	٠,٢	١	٠,١٥	٠	٧	
١٤		حارة توسيعه من الخدمة الي الرئيسي	٢٢٠	٠,٢	٠	٠,٢	١	٠,١٥	٠	٢٢	
١٥		خصم خط مستمر يمين عند محور مصطفى كامل	٢٢٠	٠,٢	١	٠,٢	١	٠,١٥	٠	٧	
١٦		حارة توسيعه منزل من التجمع بجوار سور الاكاديمية	٢٢٥	٠,٢	٠	٠,٢	١	٠,١٥	٠	٢٢,٥	
١٧		بوابة الاكاديمية	٥٠	٠,٢	٢	٠,٢	٠	٠,١٥	١	٢٣,٧٥	
١٨		حارة توسيعه مدخل الاكاديمية	١٥٠	٠,٢	٠	٠,٢	١	٠,١٥	٠	١٥	
١٩	اعمال	حارة توسيعه من الرئيسي الي الخدمة	٢٦٠	٠,٢	٠	٠,٢	١	٠,١٥	٠	٢٦	
٢٠	تخطيط	حارة توسيعه طلعة كوبري الفطيم اتجاه التجمع	٢٣٠	٠,٢	٠	٠,٢	١	٠,١٥	٠	٢٣	
٢١	الطريق	خصم خط يمين منزل كوبري الفطيم	٨٠٠	٠,٢	١	٠,٢	٠	٠,١٥	٠	١٦٠	
٢٢	بالبويا	طلعة كوبري الفطيم اتجاه التجمع	٧٠٠	٠,٢	٢	٠,٢	٠	٠,١٥	١	٣٨٥	٢ جنب + محور مستمر
٢٣	المرورية	كوبري الفطيم اتجاه م نصر	٣٠٠	٠,٢	٢	٠,٢	٠	٠,١٥	٤	١٨٠	جزء ٤ محاور
٢٤	البيضاء		٤٦٠	٠,٢	٢	٠,٢	٠	٠,١٥	٢	٢٣٠	جزء ٢ محاور
٢٥	علي البارد	كوبري الفطيم اتجاه التجمع	٣٠٠	٠,٢	٢	٠,٢	٠	٠,١٥	٤	١٨٠	جزء ٤ محاور
٢٦	بنظام		٣٥٠	٠,٢	٢	٠,٢	٠	٠,١٥	٢	١٧٥	جزء ٢ محاور
٢٧	الاسبراي	نزلة كوبري الفطيم اتجاه المعادي	٣٨٠	٠,٢	٢	٠,٢	٠	٠,١٥	١	٢٠٩	٢ جنب + محور مستمر
٢٨	٢K	خصم خط شمال بعد منزل كوبري الفطيم	١١٠٠	٠,٢	١	٠,٢	٠	٠,١٥	٠	٢٢٠	
٢٩		خط مستمر اسفل كبري الفطيم اتجاه المعادي	٢٠٠	٠,٢	١	٠,٢	٠	٠,١٥	٠	٤٠	
٣٠		طلعة كوبري الفطيم اتجاه التجمع	٣٣٠	٠,٢	٢	٠,٢	٠	٠,١٥	١	١٨١,٥	٢ جنب + محور مستمر
٣١		نزلة كوبري الفطيم اتجاه السلام	٣٦٠	٠,٢	٢	٠,٢	٠	٠,١٥	١	١٩٨	٢ جنب + محور مستمر
٣٢		طلعة كوبري الفطيم اتجاه م نصر	٢٥٠	٠,٢	٢	٠,٢	٠	٠,١٥	١	١٣٧,٥	٢ جنب + محور مستمر
٣٣		دخلة الاكاديمية	٢٠٠	٠,٢	٢	٠,٢	٠	٠,١٥	١	٩٠	
٣٤		قيادة مرور الدائري ٢	١٣٠	٠,٢	١	٠,٢	٠	٠,١٥	٠	٢٦	
٣٥		تحت كوبري سمير غانم	٥٧٠	٠,٢	٢	٠,٢	٠	٠,١٥	٣	٣١٣,٥	
٣٦		منزل كوبري سمير غانم اتجاه السلام	٨٠	٠,٢	٢	٠,٢	٠	٠,١٥	٢	٤٠	
٣٧		إضافة محور يمين الطريق	١٠٠	٠,٢	٠	٠,٢	٠	٠,١٥	١	٥	
٣٨		إضافة خط جنب مستمر قبل البنزينة	٧٠	٠,٢	١	٠,٢	٠	٠,١٥	٠	١٤	
٣٩		إضافة حارة توسيعه البنزينة	١١٠	٠,٢	٠	٠,٢	١	٠,١٥	٠	١١	
٤٠		خصم خط شمال بعد منزل كوبري سمير غانم	١٣٠٠	٠,٢	١	٠,٢	٠	٠,١٥	٠	٢٦٠	
٤١		جزء عند البنزينة	٢٧٠	٠,٢	٢	٠,٢	٠	٠,١٥	٢	١٣٥	
٤٢		خصم جنب يمين البنزينة	١٠٠٠	٠,٢	١	٠,٢	٠	٠,١٥	٠	٢٠٠	
٤٣		جزء بعد البنزينة	٨٥	٠,٢	٢	٠,٢	٠	٠,١٥	٣	٤٦,٧٥	
٤٤		قبل حارة توسيعه نزلة طريق السويس	٢٣٥	٠,٢	٢	٠,٢	١	٠,١٥	٢	١٤١	
٤٥		جزء بعد نزلة طريق السويس	٤١٠	٠,٢	٢	٠,٢	٠	٠,١٥	٢	٢٠٥	
٤٦		جزء بعد طلعة طريق السويس	٣٤٠	٠,٢	٢	٠,٢	٠	٠,١٥	٣	١٨٧	
										٧٣٨٦,٠٠	

مهندس الهيئة

١٥

مهندس الشركة

١٥

حصر اعمال تامين وسلامة المرور داخل مقر الحراسات الخاصة
(٢K) اعمال التخطيط علي البارد اسبراي ذات مكونين
المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق
حصر من تاريخ بدء العملية حتي تاريخ المستخلص

رقم البند	بند	الموقع	الطول	تخطيط الجانب	تخطيط المحور	اجمالي	ملاحظات
١	-	من ارض التكنيتية حتي البوابة الخارجية	٤٠٠	٠,٢	٠,٢	٢٤٠,٠٠	جانب ٢ + محور مستمر
٢	-	طريق إدارة التدريب	١٣٠	٠,٢	٠,٢	٧٨,٠٠	جانب ٢ + محور مستمر
٣	-	طريق داخلي لإدارة التدريب	١١٠	٠,٢	٠	٤٤,٠٠	عدد ٢ جنب
٤	-	طريق النكنية	٨٠	٠,٢	٠,٢	٣٧,٣٣	جانب ٢ + ١ محور
٥	-	شبكة ارض التكنية الخطوط الطولية	٦٠	٠,٢	٠	٣٧٢,٠٠	عدد ٣١ خط
٦	-	شبكة ارض التكنية الخطوط العرضية	٧٠	٠,٢	٠	٧٠,٠٠	عدد خمس خط
٧	-	المباني الوهمية بارض التكنية ١	١١٠	٠,٢	٠	٢٢,٠٠	محيط المربع والوتر
٨	-	المباني الوهمية بارض التكنية ٢	٨٠	٠,٢	٠	١٦,٠٠	محيط المربع والوتر
٩	اعمال	المباني الوهمية بارض التكنية ٣	٨٠	٠,٢	٠	١٦,٠٠	محيط المربع والوتر
١٠	تخطيط	المباني الوهمية بارض التكنية ٤	١٣٠	٠,٢	٠	٢٦,٠٠	محيط المربع والوتر
١١	الطريق	المباني الوهمية بارض التكنية ٥	١٢٠	٠,٢	٠	٢٤,٠٠	محيط المربع والوتر
١٢	بالبوابات	المباني الوهمية بارض التكنية ٦	٧٠	٠,٢	٠	١٤,٠٠	محيط المربع والوتر
١٣	المروية	المباني الوهمية بارض التكنية ٧	١٣٠	٠,٢	٠	٢٦,٠٠	محيط المربع والوتر
١٤	البيضاء	المباني الوهمية بارض التكنية ٨	١٢٠	٠,٢	٠	٢٤,٠٠	محيط المربع والوتر
١٥	علي البارد	منطقة إدارة معهد التامين	٤٣٠	٠,٢	٠	٨٦,٠٠	الاسفلت الجديد
١٦	بنظام	دائرة ارض التكنية	٢٠	٠,٢	٠	٤,٠٠	محيط الدائرة
١٧	الاسبراي	محور فقط	٢٥	٠,٢	٠	١,٦٧	
١٨	٢K	محيط ارض التكنية	٤٣٠	٠,٢	٠	٨٦,٠٠	١ جنب
١٩	-	مخرج ارض التكنية	١٢٠	٠,٢	٠	٢٤,٠٠	١ جنب
٢٠	-	جزء جنب ٢ + ١ محور	١١٠	٠,٢	٠,٢	٥١,٣٣	جانب ٢ + ١ محور
٢١	-	ارض الكروس فيت الخطوط الطولية	٢٥	٠,٢	٠	٢٥,٠٠	عدد خمس خطوط
٢٢	-	ارض الكروس فيت الخطوط العرضية	٤٠	٠,٢	٠	٢٤,٠٠	عدد ثلاثة خطوط
٢٣	-	مربع وهمي	٢٨	٠,٢	٠	٥,٦٠	جنب
٢٤	-	بارك امام إدارة التدريب	٥,٥	٠,٢	٠	٨,٨٠	عدد ثماني خطوط
٢٥	-	عمل اسهم داخل المعكسر	٣	٠,٣	٠	٢١,٦٠	- عدد ٢٤ سهم
٢٦	-	مربع وهمي امام مبني معهد التامين	٥	٦	٠	٤,٤٠	
		الإجمالي				١٣٥١,٧٣	

مهندس الهيئة

م /

مهندس الشركة

م /

مقايضة ختامية
عملية / أعمال تأمين سلامة المرور علي الطريق الدائري من كوبري التسعين حتي تقطاع طريق السويس (طريق
الخدمة) بالامر المباشر
(إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال		الفئة		الجملة	
				ق	جنية	ق	جنية
١	٨٧٣٧,٧٣ م	بالمتر المسطح تنفيذ أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك ١ مم بنظام Spray باللون (الابيض) علي جميع الخطوط مركب (A) بنسبة ٩٨ % ويتكون من دهان البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية مركب (B) بنسبة ٢ % عامل محفز ملائم للمركب (A) ويجب ان يحتوي المركب (A) علي المواصفات الاتية :- درجة النضوج (LF٦). الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ويقاوم درجات الحرارة العالية. درجة الانعكاس لا تقل عن ١٥٠ مللي كاندل عند وضع الدهان علي الطريق. المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة. لا تقل نسبة ثاني اكسيد التيتانيوم عن ١٠ %. يضاف للمركب (بودرة زجاج) بنسبة ١٠ % خارجية طبقا لمواصفة الاشتو M٢٤٧. كثافة المركب ما بين ١,٥ كجم/لتر و ٢ كجم/لتر. يتم التنفيذ عن طريق Spray لتحقيق السمك المطلوب علي أن يكون عرض الخط ٢٠ أو ١٥ سم للخطوط المستمرة والمحاور بعرض ١٥ سم (٤ م مدهون + ٨ م بدون دهان). يتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرف. (فقط ثلاثمائة وعشرة فقط لاغير)		٣٢٠	٠	٢٧٩٦٠,٧٣,٦٠	٠
		الإجمالي				٢٧٩٦٠,٧٣,٦٠	

فقط اثنان مليون وسبعمائة وستة وتسعون ألف وثلاثة وسبعون جنيها وستون قرشا فقط لاغير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره
مشيرة السيد عبدالله

مهندس /

٤٩٦٣٥

محضر معاينة تمهيدا للاستلام الابتدائي
لعملية اعمال تامين وسلامة المرور على الطريق الدائرى من كوبرى التسعين حتى تقاطع
السويس (طريق الخدمة)

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

اشراف المنطقة الرابعة عشر (الدائرى ومحاوره)

انتهت فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٦ ويناءا على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٩ بخصوص الاستلام الابتدائى للعملية عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة المذكورين بعد:-

- المهندس / محمود حمدى محمد الادارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق - رئيسا
 - المهندس / محمد عبد المنعم ادارة ضبط الجودة - عضوا
 - المهندس / محمد حسنى ادارة المعامل المركزية - عضوا
 - المهندس / محمود الشيخ المنطقة الرابعة عشر (الدائرى ومحاوره) - عضوا
 - المهندس / هشام على العجرودى شركة مصرية لمستلزمات الطرق - عضوا
- وقد قامت اللجنة عملها بالمرور على الاعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها ظاهريا تبين الاتى :-
- ١ - اعمال التخطيط بالبويات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك ١ مم .
 - الاعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية باماكن متفرقة قدرتها اللجنة بخصم ٣٠٠٠ جنية. (فقط وقدرة ثلاثة الاف جنية لا غير).
 - الحصر مسؤولية المنطقة المشرفة.

وعليه ترى اللجنة انه تم المعاينة تمهيدا للاستلام الابتدائى ويعتبر تاريخ خطاب المنطقة المشرفة ٢٠٢٤/٠٤/٢٤ هو بداية فترة الضمان للعملية .

التوقيعات

-٥
-٤
-٣
-٢
-١

محضر استلام وتقييم ابتدائي

لعملية اعمال تامين وسلامة المرور على الطريق الدائري من كوبرى التسعين حتى تقاطع
السويس (طريق الخدمة)

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

اشراف المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره)

انة فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/١٠/٢٠٢٤ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
رقم (٩) بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٤ بخصوص الاستلام الابتدائي للعملية عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من
السادة المذكورين بعد:-

- المهندس / محمود حمدى محمد الادارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق - رئيسا
- المهندس / محمد عبد المنعم ادارة ضبط الجودة - عضوا
- المهندس / محمد حسنى ادارة المعامل المركزية - عضوا
- المهندس / محمود الشيخ المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره) - عضوا
- المهندس / هشام على العجرودى شركة مصرية لمستلزمات الطرق - عضوا

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الفنية ومحضر
المعينة المؤرخ فى ٠٦/٠٨/٢٠٢٤ وبالمرور على الاعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها ظاهريا تبين
الاتى :-

- ١ - اعمال التخطيط بالبويات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك ١ مم .
- الاعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية باماكن متفرقة قدرتها اللجنة
بخصم ٣٠٠٠ جنية. (فقط وقدرة ثلاثة الاف جنية لا غير).
- الحصر مسؤولية المنطقة المشرفة.

وعليه ترى اللجنة انة لا مانع من الاستلام الابتدائي للعملية عالية ويعتبر تاريخ خطاب المنطقة
المشرفة ٢٤/١٠/٢٠٢٤ هو بداية فترة الضمان للعملية مع خصم المبلغ عالية من مستحقات الشركة
لدى الهيئة ولا مانع من رد التامين الابتدائي للعملية عالية.

التوقيعات

٥-

٤-

٣-

٢-

١- م / محمد حسنى

الموضوع : بشأن إسناد بالأمر المباشر لأعمال
تأمين وسلامة المرور علي الطريق الدائري من كوبري
التسعين حتي تقاطع طريق السويس (طريق الخدمة) .



السادة / شركة مصرية لمستلزمات الطرق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الي عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الدائري من كوبري التسعين

حتي تقاطع طريق السويس (طريق الخدمة) إلي شركتكم الموقرة بالأمر المباشر .

يرجي الإحاطة والتنبيه باللازم نحو سرعة البدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة اعتباراً

من ٢٠٢٤/٠٢/١٨ ولحين إنهاء إجراءات التعاقد .

مع وافر التحية ،،،

(
التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري