

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال استكمال الاعمال المتبقية
لطريق البلينا/الصحراوى الغربى بطول ٥ كم مركز البلينا محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية
(حياه كريمه)

تنفيذ (شركة احمد على احمد عبدالعال) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا ٢٠٢٣/١٢/٦



عماد حسين

مهندس /

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

الحد اعطى الاموال المتيقبة لطريق البليار الهراوى الفيزيولوجى
مركز البليار هراوى وهو من الموده الاجرة (صالح وريه)

عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	ق
١٩ ٦٧٦ - - - - -	جملة الاعمال	٩٨٢ ٨٠٠ - - - - -
- - - - -	السابق صرفه	٤٧٢ ٦٤٤ - - - - -
- - - - -	خصم معمل المنطقة	١١ ٧٩٢ - - - - -
- - - - -	المستحق صرفه	- - - - -
- - - - -	جملة الاستقطاعات	- - - - -
- - - - -	الصافى	- - - - -
١٢ ٢٠٨ ١٧٢ - - - - -	وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.	- - - - -

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الادارة المركزية

مهندس / عماد حسين

تحرير ٢٠٢٣/١٢/٦

عدد (١) استمارة ٥٠٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (٢) تقرير معمل المنطقة
١٥٢ - ١٤٧

استمارة لاعتماد المصرف

(1)

المختتم والقاريخ

1

2021.11.10

مفتی محمد رفیع الرحمن

دینیس قسم

[Handwritten signature]

•

(ب) الكاتب المخطوط

३६

رئيس المصلحة

2019

(٢) إقرار بأن ربط البند المخصص يسمح الصرف

لواء: المبلغ معلى الامانات بتقارير

الغتم والقاربع

•

1

.....

(5)

الحقبة الثانية

三

•

تقرير رقم (١٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمليّة/ طريق البليتا الصحراوي الغربي بطول ٥ كم
تنفيذ/ شركة أحمد على أحمد أبوخروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد على احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٥١-٤٥٠-٤٤٩	اختبار استخلاص خاطة اسفلتيه رابطة

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	١٨٣٠
%١٥ مصاريف إدارية	٢٧٤.٥
الجملة	٢١٠٤.٥
%١٤ ضريبة القيمة المضافة	٢٩٤.٦
المبلغ الاجمالي	٢٣٩٩.١

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريري في ١٠/١ / ٢٠٢٣

فني المعمل،،،

مهندس المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ ع

(عماد حسين)

نقريب رقم (١٤٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بمعملية / طريق البلينا الصحراوي الغربي بطول ٥ كم
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد على احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

ننشر بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٣٧-٤٣٨-٤٣٩	اختبار استخلاص خلطة اسفلتيه رابطة

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	١٨٣٠
١٥% مصاريف إدارية	٢٧٤٠
الجملة	٢١٠٤٠
١٤% ضريبة القيمة المضافة	٢٩٤٦
المبلغ الاجمالي	٢٣٩٩٦

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٣/٩/٢٨

فني المعمل،،،

مهندس المعمل

م

مدير المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ع

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٤٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمليه / طريق البليتا الصحراوي القريب بطول ٥ كم
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمد جهاد (مهندس الهيئة)

المواصفات	حدود السماح	٤٣٩	٤٣٨	٤٣٧	أرقام المعينات
		طبقة رابطه			الطبقة المختبرة
		١٣.٢٠٠ كم	١٢.٣٠٠ كم	١١.٢٥٠ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠-٧٥	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"
٧٠-٤٥	٦٧-٥٧	٧٠.٥	٦٥.٨	٦٧	"٨/٣"
٥٠-٣٠	٤٣.٧-٣٥.٧	٣٨.٩	٣٦.٤	٤٠.٦	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٥.٤-٢٩.٤	٣٠.٢	٢٦.٦	٢٩.٨	رقم ٨
٢٠-٥	٢٠-١٦.٣	٢٠.٢	١٨	١٩.٥	رقم ٣٠
١٢-٣	١٢-٦.٧	١٠.٩	٩	٨.٧	رقم ٥٠
٨-٢	٤.٢-٢	٣.١	٢.٥	٢.٧	رقم ١٠٠
٤-صفر	٢.٥-٠	١.٩	١.٢	١.٣	رقم ٢٠٠
		%٤.٣٨	%٤.٤٠	%٤.٤٤	نسبة الإسفلت
	%٠.٢٥±%٤.٥	%٢.٧	%٢.٧	%٢.٦	نسبة الطيعي

النسبة المتوية للمار من المناخل

تحريرا في: ٢٠٢٣/٩/٢٨

فني المعمل

مهندس المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (٤٨١) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ طريق البليبا الصمراوي الغربي
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

المهندس / مدير تنفيذ شركة احمد على احمد (ابو خروف للمقاولات)

ننشر ف بان نرسل رفق هذا تقرير معلمي كالآتي:-

بيانات العينات	ارقام العينات
اختبار كسر مكعبات خرسانيه	من ٢١٢٤ الى ٢١٢٦

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم العملية كالآتي:-

٣٥٠	قيمة اجراء التجارب
٥٢.٥	مصاريف إدارية ١٥%
٤٠٢.٥	الجملة
٥٦.٤	تضريبة القيمة المضافة ١٤%
٤٥٨.٩	المبلغ الاجمالي

مرسل برجام العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٢/١١/١٥
فني المعمل،،،

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(محسن محمد زهران)

تقرير رقم (٤٨١) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ طريق البلييا الصمراوي، الغربي
تنفيذ/ شركة أحمد على أحمد أبو خروف للمقاولات

تم صياغة المكويات بمعرفة المهندس / محمد جهاد (مهندس الهيئة)

الموقع الكيلو مترى	من كم ١١.١٦٠ الى كم ١٢.٠٠ شمال
تاريخ الصب	٢٠٢٢/٩/١٩
تاريخ الكسر	٢٠٢٢/١١/١٥
النوع	خرسانة عالية
أرقام العينات	٢١٢٥
جهد الكسر	٢١٢٦
متوسط جهد الكسر	٢٥٦
حدود المواصفات	٢٥٢
	لا يقل عن (٢٠٠) كجم/سم ^٢ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب

تحرير افي : ٢٠٢٢/١١/١٥

فني المعمل

مدير المعمل

مهندس المعمل

١/٢

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(مهندس محمد زهران)

تقرير رقم (٤٨٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ طريق البلينا الصحرولي الغربي
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

المهندس / مدير تنفيذ شركة احمد على احمد (ابو خروف للمقاولات)

نشر ف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

بيانات العينات	ارقام العينات
اختبار كسر مكعبات خرسانية	من ٢١٢٧ الى ٢١٢٩

وقد باقت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٣٥٠	قيمة اجراء التجارب
٥٢.٥	مصاريف إدارية ١٥%
٤٠٢.٥	الجملة
٥٦.٤	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
٤٥٨.٩	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٢/١١/١٥

فني المعمل،،،

مدير المعمل

مهندس المعمل

١٢

١٢

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(محسن محمد زهران)

 CamScanner

عملية :استكمال الاعمال المتبقية لطريق البلينا - الصحراوي الغربي بطول ٥ كم مركز البلينا محافظة
سوهاج ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١)



الهيئة العامة للطرق والكباري

بند (١٦) أعمال حمايات الميول :

اعمال توريد و صب خرسانة لزوم الميول

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	0	٣م	المنصرف سابقه	
يمين و يسار الطريق	36300	٣م	قطاع (١) من ١١+٦٦٠ الي ١٢+٥٠٠	
	36300	المستحق صرفه		
	35000	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس المكتب الفني



عملية : استكمال الاعمال المتبقية لطريق البلينا - الصحراوي الغربي بطول ٥ كم مركز البلينا محافظة
سوهاج ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١)

بند (٨) أعمال طبقة رابطة أسفلتية ٦ سم :
اعمال طبقة رابطة أسفلتية

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	0	٢م	المنصرف سابقه	
	9339	٢م	١٥+٧٦٠	١١+٢٠٠
	49610	٢م	١٨+١٤٩	١٧+٣٠٠
	637	٣م	توسعة شمال	
	903	٤م	توسعة يمين	
	3000.0	٥م	U-TURN	
	63489	المستحق صرفه		
	55000	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس المكتب الفني



عملية :استكمال الاعمال المتبقية لطريق البلينا - الصحراوي الغربي بطول ٥ كم مركز البلينا محافظة
سوهاج ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال

الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١)

بند (٧) أعمال طبقة نشر بيب M.C 30 :
اعمال طبقة دهان Mc30

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	0	٢م	المنصرف سابقه	
	9339	٢م	١٥+٧٦٠	١١+٢٠٠
	49610	٢م	١٨+١٤٩	١٧+٣٠٠
	637	٣م	توسعة شمال	
	903	٤م	توسعة يمين	
	3000.0	٥م	U-TURN	
	63489		المستحق صرفه	
	55000		ما يتم صرفه	

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

مهندس المكتب الفني

م / محمد جهاد

مستخلص رقم (١) جارى عن عملية :استكمال الاعمال المتبقية لطريق البلبنا - الصحراوي الغربى بطول ٥ كم مركز البلبنا
محافظة سوهاج ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

المنطقة الثامنة - قنا

تنفيذ / شركة احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣/١٢/٦

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٣٠

رقم ليند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل المسلق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	البقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب m.c.o بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ .	٣٣,٤	م ^٢	٠	٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠		١٨٣٧٠٠٠		١٨٣٧٠٠٠	يراعى تطبيق شروط وفئات التعاقد
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة اسفلتية بسمك ٦ سم .	١٧٤,٨	م ^٢	٠	٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠		٩٦١٤٠٠٠		٩٦١٤٠٠٠	التقرير الشهري - البرنامج الزمنى متواجد ثائق التأمين متواجدة ومدير المشروع و طاقم العمل متواجد
٣	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب بلاطت من الخرسانة العادية سمك ١٥ سم .	٢٣٥	م ^٢	٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠		٨٢٢٥٠٠٠		٨٢٢٥٠٠٠	العلامات الارشادية والتحضيرية متواجدة و لوحات المشروع متواجدة
	الإجمالي							١٩٦٧٦٠٠٠		١٩٦٧٦٠٠٠	

قرش جنيه

سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب

على الحساب

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

عماد حسين

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها

تحريرا في

الجهة المالكة

مهندس المشروع/

محمد جهاد

يدفع الي المقاول مبلغ

جشنى المشروع/

م/ محمد عبد العاطي

تحريرا في

نهائيا

ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير على المشروعات

م/ روماني ارميا

الشركة المنفذة

م/ محمد مجاهد

٠٣٠٨٧١٧٠٨٧١	١٤٧٨١٧٨٤٣١
١٤٧٨١٧٨٤٣١	١٤٧٨١٧٨٤٣١

١٤٧٨١٧٨٤٣١	١٤٧٨١٧٨٤٣١
١٤٧٨١٧٨٤٣١	١٤٧٨١٧٨٤٣١
١٤٧٨١٧٨٤٣١	١٤٧٨١٧٨٤٣١
١٤٧٨١٧٨٤٣١	١٤٧٨١٧٨٤٣١
١٤٧٨١٧٨٤٣١	١٤٧٨١٧٨٤٣١
١٤٧٨١٧٨٤٣١	١٤٧٨١٧٨٤٣١
١٤٧٨١٧٨٤٣١	١٤٧٨١٧٨٤٣١

١٤٧٨١٧٨٤٣١	١٤٧٨١٧٨٤٣١
١٤٧٨١٧٨٤٣١	١٤٧٨١٧٨٤٣١
١٤٧٨١٧٨٤٣١	١٤٧٨١٧٨٤٣١

محضر استلام موقع

مشروع : استكمال الأعمال المتبقية لطريق البلينا / الصحراوي الغربي بطول ٥ كم مركز البلينا
محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ : شركة أحمد علي أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف : المنطقة الثامنة (قنا)

. أنه في يوم ١٧/١٢/٢٠٢٣ م اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

- ١ - السيد المهندس / روماني ارميا ملك الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة .
- ٢ - السيد المهندس / محمد عبد العاطي الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة .
- ٣ - السيد المهندس / محمد مدوح علي مجاهد ممثل الشركة المنفذة .

. وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر هذا محضر باستلام الموقع والبدء في التنفيذ .

التوقيعات :-

- ٣ - السيد المهندس / محمد مدوح علي مجاهد
- ٢ - السيد المهندس / محمد عبد العاطي
- ١ - السيد المهندس / روماني ارميا ملك

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد محمد حسين



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى مشروع اعمال استكمال الأعمال المتبقية لطريق البلينا الصحراوي الغربي بطول ٥ كم مركز البلينا محافظة سوهاج ضمن مبادره جياه كريمة المرحلة الاولى عقد رقم ٢٠٢٣/٧٣٠/٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١/٢٠ بتاريخ

تنفيذ / شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف

نتشرف بالاحاطه سيادتكم ان الحملات بالمشروع بعاليه هي كالآتي :

١- عدد (٣٠) كرتونة أوراق A4 محمل علي المشروع طبقا للعقد البرم ويتم مراجعتها بالإدارة العامة لمركز المعلومات بالقاهرة وتسليمها للمخازن .

٢- لم يوجد سياره محملة علي المشروع طبقا للعقد البرم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٣/١٢/٧





رئيس الإدارة المركزية

مهندس

عماد حسين