

تقرير رقم (١٧٩) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٩
بخصوص نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمليّة / طريق جرجا / العسيرات (البلينا) بطول ٥ كم
تنفيذ/ شركة محمود على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة محمود على احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٠٠-٤٩٩	اختبار صلاحية عينة رابطة

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	١٢٧٠
%١٥ مصاريف إدارية	١٩٠.٥
الجملة	١٤٦٠.٥
%١٤ ضريبة القيمة المضافة	٢٠٤.٥
المبلغ الاجمالي	١٦٦٥.٠٠

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٣/١١/٥

فني المعمل،،،

مهندس المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عمار عازر

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٧٩) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمالية / طريق جرجا / المسببات (البليتا) بطول ٥ كم
تنفيذ/ شركة محمود على احمد ابو خروف للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمد جهاد (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٥٠٠	٤٩٩	أرقام العينات
		طريقة رابطة		الطبقة المختبرة
		كم ٣.٣٠٠	كم ٢.٦٠٠	الموقع الكيلو متري
١٠٠-٧٥	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"
٧٥-٤٥	٦٧-٥٧	٧١	٦٧	"٨/٣"
٥٠-٣٠	٤٣.٧-٣٥.٧	٣٦	٣٥.٧	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٥.٤-٢٩.٤	٢٣	٢١.٤	رقم ٨
٢٠-٥	٢٠-١٦.٣	١٧	١٦.٥	رقم ٣٠
١٢-٣	١٢-٦.٧	٦.٩	٦.٧	رقم ٥٠
٨-٢	٤.٢-٢	١.٤	١.٣	رقم ١٠٠
٤-صفر	٢.٥-٠	٠.٦	٠.٦	رقم ٢٠٠
	%٠.٢٥±%٤.٥	%٤.٥	%٤.٣	نسبة الإسفلت
		%٢.٦٠	%٢.٥	نسبة الطيربي

النسبة المئوية للمار من المناخل

تجديرا في: ٢٠٢٣/١١/٥

فني المعمل

مهندس المعمل


مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ع.م. راس

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٠٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٢
بخصوص نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية / طريق جرجا / العسيرات (البلينا) بطول ٥ كم
تنفيذ شركة محمود علي احمد ابو خروف للمقاولات



السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة محمود علي احمد ابو خروف

تحية طيبة - وبعد،،،

نتشرف بان نرسل زفق هذا تقرير معلمي كالآتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٣٦-٥٣٥-٥٣٤	اختبار دمك عينات اساس تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم العملية كالآتي:-

قيمة اجراء التجارب	٣٥٥٠
%١٤ ضريبة القيمة المضافة	٤٩٧
المبلغ الاجمالي	٤٠٤٧

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٣/١٢/٥

فني المعمل،،،

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ع

(عماد حسين)

تقرير رقم / (٢٠٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٨
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ طريق جرجا - العسيرات بطول ٥ كم
تنفيذ/ شركة محمود على احمد ابو خروف للمقاولات

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات عباس

٥٣٦	٥٣٥	٥٣٤	أرقام العينات
F.D.R			
٢.٩٠٠ كم	١.٧٥٠ كم	٠.٩٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
%٥			نسبة المياه الملائمة
٢.٢٢			أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
%٤.٥٤	%٤.٦٦	%٤.٦١	نسبة المياه
٢.١٨	٢.١٨٩	٢.١٨٧	الكثافة الجافة طن/م ^٣
%٩٨.٢	%٩٨.٦	%٩٨.٥	نسبة الدمك

تحريرا في: ٢٠٢٣/١٢/٥

شفي المعمل

مهندس المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٤٦) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢١
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / طريق جرجا / العسيرات (القطاع الثالث)
تنفيذ/ شركة محمود على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة محمود على احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معلمي كالآتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٣٦	اختبار صلاحية عينة اساس تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالآتي:-

٢٠٠٠	قيمة اجراء التجارب
٣٠٠	١٥ % مصاريف إدارية
٢٣٠٠	الجملة
٣٢٢	١٤ % ضريبة القيمة المضافة
٢٦٢٢	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٣ / ٩ / ٢٨

فني المعمل،،،

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٤٦) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢١
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/ جرجا / العسيرات (القطاع الثالث)
تنفيذ/ شركة محمود على ابو خروف للمقاولات
(مهندس الهيئة)

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ محمد جهاد

حدود المواصفات	٤٣٦	أرقام العينات	
	أساس سن تكسير	الطبعة المختبرة	
	من الكسارة	الموقع الكيلو متري	
١٠٠	١٠٠	"٢	النسبة المئوية للمار من المناخل
١٠٠-٧٠	٩٢	"١.٥	
٨٥-٥٥	٧٥	"١	
٨٠-٥٠	٦٤	"٤/٣	
٧٠-٤٠	٥١	"٨/ ٣	
٦٠-٣٠	٣٩	رقم ٤	
٥٠-٢٠	٣٢.١٤	رقم ١٠	
٣٠-١٠	٢٤.٣	رقم ٤٠	
١٥-٥	١٥	رقم ٢٠٠	
—	% ٥	نسبة المياه الملائمة	بركتور معدل
—	٢.٢٢	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	
لا تزيد عن ٢%	٠.٥	الانتفاخ	تحمل ثابت كاليفورنيا
لا تقل عن ٨٠%	%٨٣	C.B.R	
لا تزيد عن ٣٠%	١٨.٢٨	حد السيولة	حد السيولة
صفر - ٨	٣.٨	مجال اللدونة	مجال اللدونة
لا تزيد عن (٥٠) %	% ٢٥	نسبة لوس انجلوس	نسبة لوس انجلوس

تحريرا في: ٢٠٢٣/٩/٢٨
فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية
(عماد حسين)

مهندس /

عملية : اعمال استكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم

ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

حصر كميات الاعمال لمستخلص رقم (١)



الهيئة العامة للطرق والكباري

بند (١) أعمال كشط مكشطة :
اعمال كشط المكشطة

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	0	٢م	المنصرف سابقه	
	82600	٢م	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠
	82600	المستحق صرفه		
	82000	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس المكاتب الفني



عملية : اعمال استكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم
ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة / أحمد علي أحمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١)

بند (٥) أعمال طبقة نشر بيب M.C 30 :
اعمال طبقة دهان Mc30

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	0	٢م	المنصرف سابقه	
	41300	٢م	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠٠
	41300	المستحق صرفه		
	40000	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس المكب الفني



عملية : اعمال أستكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ه كم محافظة سوهاج بطول ه كم
ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١)

بند (٤) أعمال أساس تكسير كسارات :
أعمال أساس تكسير كسارات

ملاحظات	النفذ اجمالي	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	0	م ^٢	المنصرف سابقه	
	7800	م ^٢	٣+٣٦٠	٠+٠٠٠٠
	7800	المستحق صرفه		
	7500	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس المكاتب الفني

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال استكمال طريق
جرجا/العسيرات الزراعى بطول ٥ كم محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)
تنفيذ (شركة محمود على احمد عبدالعال) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه بالالزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا ٢٠٢٣/١٢/٦

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

Handwritten signature of the Engineer.

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

اعمال اسفلت طريق جرجا / السمرات الزاوى بطول ٥ كم مائقة سوية
ضمن المادى الرابع (مياه قريه)

عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	م
١١	٧٨٤	جملة الاعمال
١١	٧٨٤	السابق صرفه
١١	٧٨٤	المستحق صرفه
١١	٧٨٤	جملة الاستقطاعات
١٠	٩٠٤	الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /

محمود السيد الهال وموافقتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

تحريرا ٢٠٢٣/٨٩/٦

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (٢) تقرير معمل المنطقة

١٤٦ - ١٧٩ - ٢٠٢

(استمارة رقم ٥٠ ع - ح)

رقم

بيان الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيده	مليم
	١٠٩٠٤	٥٠	—
	١٠٩٠٤	٥٠	—

كاتب المراجعة

دنیس قسم

القيد هي السجل

(ب) الكاتب المذوق

نوع الخصم						بيانات	
مليم	جنيه	قسم	فصل	بند	فرع		
-	٢٥٠	٩٠٧				اعان ايمان طيع ر با / المليون يطون هم ما عطف سواع من الماد	
-	٢٥٠	٩٠٧	اجمالى الأصل				
-	٢٥٠	المليح	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
				عمادي	إضافي	دمغة توفيق	
				مليه	جنيه	مليم	
				جنيه	مليم	جنيه	
				رسم دمغة			
-	٢٥٠	٩٠٧	صافى القيمة المطلوب صرفها				

علامة

(١) قرار كاتب سجل الجوزات والتنازلات الإمضاء

(٢) إقرار بأن ربط البند المخصص يسمح الصرف الإمضاء

أوزان المبلغ على الامانات بتاريخ الإمضاء

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(ج) قید فی ساجل رقم ۲۵ ع. ح برقم

(علامات المراجع ورئيس المراجعة)

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

روكيل الحسابات

بمضاء الكاتب المنوط

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢ ع. ح)

(٢) قيد في دفتر الحسابات المختلفة

رقم إمضاء الكاتب المنوط

شيك

(۲) سحب —

إذن صرف

..... تحت رقم إمضاء الكاتب المتوط...

شيك

(۱) قید فی سجل۔

إذن مصرف

رقم إهداء الكاتب المخطوط

الشيكات

(۵) إدراج فی کشف —

.....إمضاء أو كاتب التصدير..... سنه

شيك

إذن صرف

مستخلص رقم (١) جارى عن عملية :اعمال أستكمال طريق جرجا - العصورات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

المنطقة الثامنة - قنا

تنفيذ / شركة محمود علي احمد عبد العال

عن المدة من بداية العمل حتي ٢٠٢٢/١٢/٦

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٢٩

رقم لبيد	نوع العمل	الفترة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو عجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المسطح أعمال كشط و إزالة المسطحات المنهارة و الزاحفة و المتواجدة و الشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة الكشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم	١٨	م ^٢	٠	٨٢٠٠٠	٨٢٠٠٠		١٤٧٦٠٠٠		١٤٧٦٠٠٠	يراعى تطبيق شروط وفئات التعاقد
٢	بالمتر المكعب اعمال تكسير و إزالة المسطحات المنهارة و المتواجدة بالرصف الحالي .. الخ	٦٩	م ^٣	٠	٠	٠		٠		٠	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا الصخرية وتسوية السطح بالالآت	٢٣	م ^٣	٠	٠	٠		٠		٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين والمعدات متواجده
٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس سن ٦ تكسير كسرات علاوة نقل مسافة ٦٥ كم	٢٦٤	م ^٣	٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠		١٩٨٠٠٠٠		١٩٨٠٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب m.c.o بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ .	٣٣,٤	م ^٢	٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠		١٣٣٦٠٠٠		١٣٣٦٠٠٠	العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة و لوحات المشروع متواجدة
٦	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة اسفلتية بسمك ٦ سم .	١٧٤,٨	م ^٢	٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠		٦٩٩٢٠٠٠		٦٩٩٢٠٠٠	
٧	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة دهان r.c بمعدل ٠,٤ كجم / م ^٢	١١,٣	م ^٢	٠	٠	٠		٠		٠	
٨	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية اسفلتية بسمك ٥ سم .	١٦٩,٦	م ^٢	٠	٠	٠		٠		٠	
٩	بالمتر الطولي اعمال توريد واتشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرمي) .	٥٥٠	م.ط	٠	٠	٠		٠		٠	
الإجمالي											
								١١٧٨٤٠٠٠		١١٧٨٤٠٠٠	

قرش جنيه

سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب:

على الحساب

يعتمد ...

رئيس الادارة المركزية

مهندس / عماد حسين

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها
تحريرا في

يدفع الي المقاول مبلغ

نهائيا
ملاحظة الفئات
مدير عام المشروعات
غير واردة بصك الشروط اعتمدت من

م/ رومانى ارميا

الجهة المالكة

مهندس المشروع /
محمد جهاد
جنى المشروع /

م/ محمد عبد العاطي
تحريرا في

تحريرا في: / / ٢٠٢٢

الشركة المنفذة

م/ محمد نجاتي

محمديا

الاستقطاعات	
٥٨٩٢٠٠٠	تأمين
٢٨٣٢١٦	دمغات
٦٨٢٠	معمل قنا
٤٩٠.٥	%١٥
١٠٢٣.٥	%١٤
٨٨٠٧٥٠٠	جملة الاستقطاعات

١١٧٨٤٠٠٠	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١١٧٨٤٠٠٠	المستحق صرفه

٨٨٠٧٥٠٠	الاستقطاعات
١٠٩٠٣٢٥٠٠٠	الصافي

محضر استلام موقع

مشروع : أستكمال رفع كفاءة طريق جرجا / العسبرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ : شركة محمود علي أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف : المنطقة الثامنة (قنا)

. انه في يوم الخميس الموافق ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣ م اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

- ١ - السيد المهندس / روماني ارميا ملك الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة .
- ٢ - السيد المهندس / محمد عبد العاطي الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة.
- ٣ - السيد المهندس / محمد نجاتي أحمد ممثل الشركة المنفذة .

. وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر هذا محضر باستلام الموقع والبدء في التنفيذ .

التوقيعات :-

- ٣ - السيد المهندس / محمد نجاتي أحمد م حجاج
- ٢ - السيد المهندس / محمد عبد العاطي
- ١ - السيد المهندس / روماني ارميا ملك

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد محمد حسين