



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد :

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص ختامي رقم (٣) .

عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ أعمال في المسافة من الكم ٥,٦ إلى الكم ٧ كم اتجاه العين السخنة

تنفيذ : شركة در غام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

عقد رقم (١٤٧/٢٠٢١/٢٠٢٢) في ٢٤/٨/٢٠٢١ ..

بمبلغ : ٩٣,١٣٠,٢ جنية (فقط اثنان مليون و مائة وثلاثون الف و ثلاثة وتسعون جنية) لا غير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتبيه باللازم .

وتفضلاً سيادتكم بقبول وافر التحية .

. تحريراً في ٢٤/١٠/٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ اعمال مستخلص ختامي (٣)
- ١ استماراة ع . ح .
- ١ محضر اعتماد حصر الكميات
- ١ محضر اجمالي الاعمال حتى تاريخه
- ١ محضر حصر كميات النصف بالقطاع
- ١ صورة من محاضر النصف لشركة ابو زعب
- محضر الاستلام الابتدائي
- ١ محضر التقديم

مهندس /





تنفيذ: شركة در غام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة.

عقد رقم (147 / 2021 / 2022)

محضر استلام ابتدائي

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 6.5 إلى الكم 7 بطول 0.5 كم اتجاه العين السخنة.

تنفيذ: شركة در غام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة.

عقد رقم (147 / 2021 / 2022)

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاحد الموافق 27 / 3 / 2022 وبناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من:

مدير المشروع - رئيسا
مهندس المشروع - عضوا
مهندس المشروع - عضوا
مدير مكتب إستشاري الهيئة - عضوا
شركة اردمان معلم الموقع - عضوا
شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا
الشركة المنفذة - عضوا

1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج
2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد
3. السيد المهندس / إسلام عطيه عبدالعزيز
4. السيد المهندس / احمد جمال عبدالحفيظ
5. السيد المهندس / محمود محمد عبد الرحمن
6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي
7. السيد المهندس / محمود جمال محمد

وبالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات فقد تم المرور على الأعمال المنفذة للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرة تلاحظ الآتي:


أولاً القطع الصخري & المتماسك.

مقبول بصفه عامة الا انه تلاحظ الآتي:

1. وجود تفاوت في الميل المنفذ عن الميل التصميمي ببعض المسافات المتفرقة بما لا يؤثر على اتزان الميل.
2. وجود تفاوت في العروض المنفذة للمساطيح وعدم تحقيق الميل العرضي للمساطيف (6%) ببعض المسافات المتفرقة.
3. وجود صخر متكاك ناتج من أعمال القطع على المساطيف ببعض المسافات المتفرقة.

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال مرفق طلب تسليم الأعمال (Request)

فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 1.5%.



تنفيذ: شركة در غام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة.

عقد رقم (147 / 2021 / 2022)



وعليه توصي اللجنة بالاتى:

- 1) خصم نسبة 2% من البدل اولا.


2) علي إستشاري المشروع (مكتب ا.د / حسن مهدي) ارسل قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الخاتمي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلى المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.



وعلى ذلك جرى التوقيع :

Handwritten signature of A. M. Al-Sayyad in blue ink, consisting of stylized Arabic characters. The signature is placed over a rectangular stamp. The stamp contains a map of Egypt at the top, followed by the text "مشروع الاستئثار السريعة" (Highway Leasing Project) in Arabic, and "ARDARANS" and "Egypt Express Project" in English below it.



A blue ink sketch of a curved line forming a loop or figure-eight shape.



تنفيذ: شركة در غام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة.

عقد رقم (147 / 2021 / 2022)

محضر التقديم

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 6.5 إلى الكم 7 بطول 0.5 كم اتجاه العين السخنة.

تنفيذ: شركة در غام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة.

عقد رقم (147 / 2021 / 2022)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاحد الموافق ٣ / ٢٧ / ٢٠٢٢ وببناء على قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (٩) بتاريخ ٣ / ٢٧ / ٢٠٢٢ فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلام من :

مدير المشروع - رئيسا
مهندس المشروع - عضوا
مهندس المشروع - عضوا
مدير مكتب استشاري الهيئة - عضوا
شركة اردمان معمل الموقع - عضوا
شركة XYZ استشاري المساحة - عضوا
الشركة المنفذة - عضوا

1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج
2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد
3. السيد المهندس / إسلام عطيه عبدالعزيز
4. السيد المهندس / احمد جمال عبدالحفيظ
5. السيد المهندس / محمود محمد عبد الرحمن
6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي
7. السيد المهندس / محمود جمال محمد

وبعد الاطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالتالي:

الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 5099 جنيه جاءت تفصيلياً على النحو التالي:


- خصم أعمال الحفر في التربة المتماسكة = $20.1 * 93138 * 0.02 * 0.015 = 562$ جنيه.
- خصم أعمال الحفر باستخدام النصف والتقوير = $46 * 328710 * 0.02 * 0.015 = 4537$ جنيه.

القيمة الإجمالية للخصم = 5099 جنيه

فقط خمسة الاف وتسعة وتسعون جنيهاً.




- 1



- 2



Page 1 of 1



- 4



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : ٢٠٢٢-١١-١٥

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى) باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة .. در غام للمقاولات والتوريدات العمومية

ملاحظات	الكمية بالметр المكعب	التصنيف	إلى المحطة رقم	من المحطة رقم	م
كمية اجمالية بدون تصنيف الاجهادات	2007793	اعمال حفر	7+000	6+500	1

ملاحظات :-

كمية اجمالية بداية العمل حتى تاريخه للعقود ارقام (١٤٧ - ٦٥٤ - ٨٩٢ - ١٢٢١ - ١٢٢٢ - ٣٩٦)

مهندس الهيئة

استشارى الهيئة



استشارى المساحة



مهندس الشركة المنفذة





اعمال الجسر الزبالي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من المحطة 6+500 كم الى المحطة 7+000 كم (اتجاه العين السخنة)



بيان أعمال مستخلص رقم 2 ختامي عقد رقم 147 / 2022 / 2021

الاجمالي	بيان الأعمال		رقم البند بالتفصيل
	أعمال الحفر		
	بالметр المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجمع انواع التربة عدا التربة المائية و تسوية المسطح باتساع التصويري والرش بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة المطرقة المطلوبة وللملك الجيد بالهراسمات للوصول الى اقصى كثافة جفافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) و حصل على البند تحمل ونقل الارضية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التخلص طبقاً للنماذج التصميمية و المطاعات العرضية للموجة و الرسميات التصميمية المعتمدة و البند يجمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تطبيقات المهندس المشرف	1_1	
3,138.32	بالметр المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة المائية (استخدام البالونز) و تسوية المسطح باتساع التصويري و الرش بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة المطرقة المطلوبة وللملك الجيد بالهراسمات للوصول الى اقصى كثافة جفافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) و حصل على البند تحمل ونقل الارضية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التخلص طبقاً للنماذج التصميمية و المطاعات العرضية للموجة و الرسميات التصميمية المعتمدة و البند يجمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة و الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تطبيقات المهندس المشرف	2_1	
	بالметр المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (200-100) كجم / سم² ذات اجهاد (300-200) كجم / سم² ذات اجهاد (400-300) كجم / سم²		
	وتحمل على البند الآتي تحمل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر.	3_1	6+500-7+000
	ارزنة العبور الجاذبية باستخدام المعدات الميكانيكية -2-		
	توزيع التربة حسب طبقاً للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويف بسماكة لا تزيد عن 3- سم لاستكمال النماذج التصميمية لتشكيل الجسر والاتفاق (نسبة تحمل كالمورنيرا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة المطرقة المطلوبة وللملك الجيد بالهراسمات للوصول الى اقصى كثافة جفافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التخلص طبقاً للنماذج التصميمية و المطاعات العرضية للموجة و الرسميات التصميمية المعتمدة و البند يجمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تطبيقات المهندس المشرف		
17,210	بالметр المكعب اعمال تفريغ و نسف طبقاً للنماذج التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد تزيد عن 100 كجم / سم²) والحساب طبقاً لمحاضر التصف على ان يتم تحمل ونقل ناتج التصف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق و توزيع طبقاً من الزلط او السن المترافق مطابقاً للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسويف بسماكة لا تزيد عن 25 سم لاستكمال النماذج التصميمية لتشكيل الجسر والاتفاق (نسبة تحمل كالمورنيرا لا تقل عن 25 %) ورشها بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة المطرقة المطلوبة وللملك الجيد بالهراسمات للوصول الى اقصى كثافة جفافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط الواردة بدراسة المواصفات المعدة من قبل استشاري المشروع . و يتم التخلص طبقاً للنماذج التصميمية و المطاعات العرضية للموجة و الرسميات التصميمية المعتمدة و البند يجمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تطبيقات المهندس المشرف	4_1	

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة المنفذة



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ، ،

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترادي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ أعمال في المسافة من الكم لي الكم ٥,٦ بطول ٧ كم اتجاه العين السخنة

تنفيذ: شركة در غام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

عقد: (١٤٧/٢٠٢١/٢٠٢٢) في ٢٤/٨/٢٠٢١ ..

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة بيانها كالتالي:

م	نوع المادة المحجرية	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
١	سن	٣م	لا يوجد	كسارة
٢	اتربة	٣م	لا يوجد	بدون
٣	رمل	٣م	لا يوجد	لا يوجد

هذا وقد تمت مراجعة الكميات المنفذة وتبين ان الكميات المنفذة على العقد كميات قطع صخري ولا يوجد اعمال ردم منفذة على العقد .

مرفق لسيادتكم صورة من المعايسنة الخاتمية بالكميات بعاليه .

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

. تحريرا في: ٢٠٢٤/١٠/٤ .



١م



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم لي الكم ٥,٦ بطول ٧ كم اتجاه العين السخنة

تنفيذ: شركة در غام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

عقد: (١٤٧٢/٢٠٢٢/٢٠٢١) في ٢٤/٨/٢٠٢١ ..

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقاييس ختامية ومذكرة ايضاحية للعملية عاليه
نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

. تحريرا في: ٢٤/١٠/٢٠٢٤ .



/ م

مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ أعمال في المسافة من الكم لي الكم ٦,٥ بطول ٧ كم اتجاه العين السخنة

تنفيذ: شركة در غام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

تم اسناد العملية عاليه علي شركة در غام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

بموجب العقد رقم : ٢٠٢١/١٤٧ في ٢٠٢٢/٠٢١

بمبلغ ٢٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيهها (فقط ثلاثة وعشرون مليون جنيهها لا غير) مرفق (١).

- مدة العملية ١٢ شهر من تاريخ استلام الموقع ٢٠٢١/٨/٢٥ مرفق (٢) و تنتهي العملية في ٢٠٢٢/٨/٢٤ .
 - تمت الموافقة علي المقايسة المعدلة للعملية عاليه بمبلغ ٢٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة وعشرون مليون جنيهها لا غير) لتعديل كميات بعض البنود بالزيادة و النقصان طبقاً لمتطلبات العمل و تعديل اسعار بعض البنود طبقاً لمحاضر المفاوضة.
 - تم الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ بناءاً علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ مرفق (٤) .
 - تم إعداد مقاييس ختامية للعملية بعاليه بمبلغ ٢٢,٢٥٢,٠٩٣ جنيه (فقط اثنان وعشرون مليون مائتان واثنان وخمسون الف وثلاثة وتسعون جنيهها لا غير) و تنقص عن المقايسة المعدلة ٧٤٧٩٠٧ جنيه.
- لذا نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايسة الختامية للعملية عاليه بمبلغ ٢٢,٢٥٢,٠٩٣ جنيهها (فقط اثنان وعشرون مليون مائتان واثنان وخمسون الف وثلاثة وتسعون جنيهها لا غير).

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١٤/١١/٢٠٢٤ .

رئيس الادارة المركزية



١ / م

مشروع القطار الكهربائي، قائم السرعة بشركة درخام للمقاولات العامة والتوريدات الخدمية من كم 64500 حتى كم 71000 كم اتجاه العين
السخنة

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الاجمالي
1	اعمال حفر				
1-2	بالمنفذ المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الامريكية في التربية المتماسكة عدا التربية الصخرية (بالاستخدام البلوزر) وتسويه السطح بلاط التسوية والرش بالبياد الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهزاسات للوصول الى اقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى ومحمل على البند تحويل ونقل الارضية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م³	93,138.00	20.10	1,872,074
	اعمال تخريم و نسف				
1-4	بالمنفذ المكعب اعمال تخريم ونسف طبقاً للمعايير التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات اجراء يزيد عن 100 كجم / سم²) والحساب طبقاً لمحاضر النسف على ان يتم تحويل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريده طبقاً من الزلط او السن المتردرج طبقاً للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات النسوة يسمى لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المعايير التصميمية لتشكيل الجسر والأكبات (نسبة تحمل كالبيورنيا لا تقل عن 25 %) و رشها بالبياد الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهزاسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط الواردة يكراسة المواصفات المسدة من قبل استشاري المشروع . و يتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م²	328,710.00	62	20,380,020
	الاجمالي				22,252,093.80

مدير المشروع م/رامي سمير


مهندس الهيئة

مستشار الهيئة

مدير المشروعات

م/احمد عراقى

رئيس الادارة المركزية
م/احمد الطحان



السيد المُهندس / رئيس قطاع التدفيف والمدارات

تعيه طيبة وودع

بخصوص تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ أعمال في المسافة من الكم لي الكم ٦,٥ بطول ٧ كم اتجاه العين السخنة

تنفيذ : شركة در غام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

عقد رقم : (١٤٧/٢٠٢١/٢٠٢٢) في ٢٤/٨/٢٠٢١ ..

بخصوص المحمولات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتى:-

- السيارة طبقاً لأفادة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- يلتزم الطرف الثاني بتوريد المجموعات الآتية شهرياً طبقاً للجدول (مرفق)

بأهل التفسل بالعلم والاحاطة والتوجيه واللاره
وتفسلوا وقول فائق الاعتزاء

تحريراً في: ٢٠٢٤/٨/٤

مرفقات : عدد: ()



اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من المحطة 6+500 كم الى المحطة 7+000 كم بطول 0.5 كم

بيان بأجمالي الاعمال التي تمت من بداية العمل حتى تاريخه

الاجمالي	عدد رقم 396 / 2023-2022				عدد رقم 1221 / 2022-2021				عدد رقم 1221 / 2021-2020				عدد رقم 892 / 2023/2021				عدد رقم 654 / 2022/2021				عدد رقم 147 / 2022		نوع المبلغ								
	الاجمالي للعقد		المستحق معرفة في مستخلص رقم 1		الاجمالي للعقد		مستخلص رقم 2 ختام		الاجمالي للعقد		مستخلص رقم 2 ختام		الاجمالي للعقد		مستخلص رقم 3 ختام		الاجمالي للعقد		مستخلص رقم 1		الاجمالي للعقد										
	الاجمالي للعقد	ما تم صرفه جاري 1	مستخلص رقم 2	ما تم صرفه جاري 1	الاجمالي للعقد	مستخلص رقم 2 ختام	الاجمالي للعقد	مستخلص رقم 2 ختام	الاجمالي للعقد	مستخلص رقم 2 ختام	الاجمالي للعقد	مستخلص رقم 3 ختام	الاجمالي للعقد	مستخلص رقم 1	ما تم صرفه جاري 1	مستخلص رقم 2 ختام	ما تم صرفه جاري 1	مستخلص رقم 2 ختام	ما تم صرفه جاري 2	مستخلص رقم 2 ختام	ما تم صرفه جاري 2	مستخلص رقم 2 ختام									
104,429.32	7,066	566	6,500													4,225	25		4,200			93,138.32	3,138.32		90,000.00	2.1					
0.00	0	0																													
356,851.65	81,438	41,438	40,000.00	209,137	9,137.00	200,000	209,137									66,276.65	1,276.65		65,000							2.0					
293,169.73	57,656	38,156	19,500.00	164,457	9,457.00	155,000	164,457									71,056.73	1,056.73		70,000							2.0					
383,913.87	61,299	38,799	22,500.00													230,121	10,121	220.00	230,121	92,493.87	2,493.87		90,000			2.0					
																										3.1					
869,430.00	36,795	1,795	35,000													33,262	1,262	32,070	33,262	117,225	2,225	70,000	45,000	353,438	3,438	350,000	328,710	17,210	16,500	295,000	4.1
105,112.00																33,262	33,262	0	0	71,850	71,850	0	0								

مهندس الهيئة
[Signature]



مهندس الشركة الممثلة

[Signature]



التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٠٣

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد المهندس / رئيس المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد ، ،

بالإشارة إلى عملية تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٦,٥ إلى الكم ٧ بطول ٠,٥ كم إتجاه العين السخنة عقد رقم: (١٤٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) .

بمبلغ ٢٣٠٠٠٠٠ جم (فقط ثلاثة وعشرون مليون جنيه لا غير)
بنسبة تنفيذ ٩٦,٧٤٨ % .

تنفيذ شركة در غام للتوريدات العمومية والمقاولات العامة .

نحيط علماً سيادتكم بموافقة الشركة على تختيم أعمال العقد المشار إليه بعليه بقيمة المستخلص الختامي ٩٣,٨٠ ٢٢٥٢٠ جم (فقط إثنان وعشرون مليون ومائتان وإثنان وخمسون ألف وثلاثة وتسعون جنيهًا وثمانون قرشاً لا غير) دون الرجوع على الهيئة بأي من المطالبات أو الدعاوى بهذا الشأن .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ،

