

مشروع انشاء محور الفشن علي النيل

كميات أعمال مستخلص رقم : (١٢) جاري ٢٩-٠١-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كوبري ١	كوبري ٢	كوبري ٣	طرق وبرايق	الاجمالي
١	أعمال الكباري :						
١-١	بالمتر الطولي اجراء جسات في الارض الطبيعية بعمق لا يقل عن ٣٠ متر عند كل محور من الكباري والاتفاق (جسات البر)	م.ط	١٢٠.٠٠	٢٨٨.٥٠	١,٣٢٠.٠٠		١,٧٢٨.٥٠
١-٢	بالمتر الطولي اجراء جسات في الارض الطبيعية بعمق لا يقل عن ٥٠ م أسفل القاع لمحاور البواقي الملاحية وبعمق لا يقل عن ٣٥ م أسفل القاع لباقي محاور النيل (جسات النيل والمجاري المائية)	م.ط		٣٧١.٥٠			٣٧١.٥٠
١-٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل قطر ٢.٠٠ متر وإجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ .	م.ط		٨٨٩.٠٠			٨٨٩.٠٠
١-٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل قطر ١.٥ متر وإجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ .	م.ط		١,٨٩٤.٠٠			١,٨٩٤.٠٠
٢-ج	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل والمجاري المائية قطر ١.٠٠ متر وإجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ .	م.ط			١,٢٠٧.٠٠		١,٢٠٧.٠٠
١-٣	شرح البند السابق خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها لدعامات البر قطر ١ م	م.ط	٢٦٨.٨٠	١,٩٤٢.٥٠	٩,٢٢٨.٣٤		١١,٤٣٩.٦٤
١-٤	علاوة حفر في تربة صخرية بإجهاد من ٢٥٠-٤٠٠ كجم / سم ^٢ خوازيق قطر ١.٥ م بمجري النيل والمجاري المائية	م.ط		١٠٥.٠٠			١٠٥.٠٠
١-٤	علاوة حفر في تربة صخرية بإجهاد من ٤٠١ الي ٨٠٠ كجم / سم ^٢	م.ط		١٣٢.٠٠			١٣٢.٠٠
٥	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل قطر ٢ م لضعف الحمل التصميمي يمثل خوازيق المجري المائي	بالعدد		١.٠٠			١.٠٠
٦	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل قطر ١ م لضعف الحمل التصميمي يمثل خوازيق البر	بالعدد			١.٠٠		١.٠٠
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي موقع دقها ثم فكها ونقلها خارج الموقع	بالعدد	١.٠٠	١.٠٠	٣.٠٠		٥.٠٠
٨	توريد وتركيب غلاف معدني لخوازيق المجري المائي معالج ضد الصدأ لمجري النيل والمجاري المائية	طن		٥٤١.٠٠	٥٩.٠٠		٦٠٠.٠٠
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات مجري النيل إجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣	م ^٣		٣,٢٧٥.٠٠			٣,٢٧٥.٠٠
١٠-١٠	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم / م ^٣	م ^٣		٣,٢٧٥.٠٠			٣,٢٧٥.٠٠
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات بالبر والبلاطات الانتقالية إجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣	م ^٣	٤٠٢.٨٥	٥,٢٩٤.٦٢	٦,٢٨٩.٣٦		١١,٩٨٦.٨٣
١٠-١١	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم / م ^٣		٤٠٢.٨٥	٥,٢٩٤.٦٢	٦,٢٨٩.٣٦		١١,٩٨٦.٨٣

١٣ / تم ٢٠٢٤

دكتور مهندس أصبري سمعان
جمال بشراف كوبري الفشن

٢٨٨٧٢٠
٠٠/٧٧١٧٠٧
٥/٠٠٦٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠

مشروع انشاء محور الفشن علي النيل

كميات أعمال مستخلص رقم : (١٢) جاري ٢٩-٠١-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كوبري ١	كوبري ٢	كوبري ٣	طرق وبرايق	الاجمالي
١٢	بالمتر مكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة الكباري وهامات الأعمدة والأكتاف للبر:	م ^٣					
١-١٢	ارتفاع حتي ٦ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٩٨٦.٦٣	١,٢٤٥.٦٦	٢,٥٤٠.٢٩		٤,٧٧٢.٥٧
٢-١٢	ارتفاع أعلي من ٦ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣		١,٣٧٣.٦٩	١,٥٠٩.٩٢		٢,٨٨٣.٦١
٣-١٢	ارتفاع أعلي من ٩ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣		٧٨١.٥٣			٧٨١.٥٣
١٣	بالمتر مكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة وهامات الأعمدة والدعامات الحاملة للجزء العلوي بمجري النيل :						٠.٠٠
١-١٣	ارتفاع حتي ٦ م من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م ^٣		١٨٠.٥٠			١٨٠.٥٠
٢-١٣	ارتفاع أعلي من ٦ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م ^٣		١,٥١٨.١٠			١,٥١٨.١٠
٣-١٣	ارتفاع أعلي من ٩ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م ^٣		١٨٢.٤٣			١٨٢.٤٣
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي للكباري حتي ارتفاع ٦ م بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م ^٣ علي البر	م ^٣	١,٣٩٤.٩٠		١٠,١٧٥.٣٨		١١,٥٧٠.٢٨
١٥	توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي للكباري ارتفاع أعلي من ٦ م						
١-١٥	ارتفاع القطاع الصندوقي أعلي من ٦ م من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣		٩٤٢.٤١	٢,٥٧٣.٦٩		٣,٥١٦.١٠
٢-١٥	ارتفاع القطاع الصندوقي أعلي من ٩ م من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣		٤,٢٥٠.٨٩			٤,٢٥٠.٨٩
١-١٥	بالمتر المكعب زياده محتوى الاسمنت للقطاع الصندوقي الي ٥٥٠ كجم/م ^٣	م ^٣		٣,٥١٦.١٠	٤,٢٥٠.٨٩		٧,٧٦٦.٩٩
١-١٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمات سابقة الصب باجهاد كسر لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ^٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم / سم ^٢ والفئة تشمل أعمال الفرغ المحكمة لتعطي سطح أملس (Faire face) ونقل وتركيب الكمات وكل مايلزم لتنفيذ الاعمال (المجري المائية)	م ^٣			٧٨١.٠٦		٧٨١.٠٦
١٦ - ب	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمات سابقة الصب باجهاد كسر لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ^٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم / سم ^٢ والفئة تشمل أعمال الفرغ المحكمة لتعطي سطح أملس (Faire face) ونقل وتركيب الكمات وكل مايلزم لتنفيذ الاعمال (علي البر)	م ^٣	٣٨٧.٦٠	٣,٧٨٥.٥٧	١,٣١٥.٧٤		٥,٤٨٨.٩١
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للبلاطات فوق الكمات سابقة الصب والكمات المعدنية بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م ^٣ .	م ^٣	٣٢٥.٤٨	٣,٣٧١.٧٠	١,٢٤٩.١٢		٤,٩٤٦.٣٠
١٨	بالمتر مسطح أعمال دمسة مؤقتة في مجري النيل أو أي مجري مائي لزوم تنفيذ المخدات والهياكل العلوية للكباري	م ^٢		٧,١٩٠.٠٠			٧,١٩٠.٠٠

م ١ حدس مدي

المكتب الهندسي الإستشاري
دكتور مهندس أصبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الفشن

جيس بريس

مشروع انشاء محور الفشن علي النيل

كميات أعمال مستخلص رقم : (١٢) جاري ٢٩-٠١-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كوبري ١	كوبري ٢	كوبري ٣	طرق وبرايق	الاجمالي
١٩	توريد وصب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء العلوي ذو القطاع الصندوقي علي مجري النيل						
١٩-١	علي مجري النيل ارتفاع حتي ٦ متر من ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات أو البلاطات	م٣		٧٨.٠٠			٧٨.٠٠
٢-١٩	علي مجري النيل ارتفاع من ٦-٩ متر من ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات أو البلاطات	م٣		٨,١١١.٤٣			٨,١١١.٤٣
٣-١٩	علي مجري النيل ارتفاع من ٩-١٢ متر من ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات أو البلاطات	م٣		٦٦٤.٠٠			٦٦٤.٠٠
٢١-أ	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اقل من او يساوي ١٢ م	طن	٩١٥.٦٠	٨,٧٨٦.٨٩	٧,٤٣٣.٢٤	٧.٠٠	١٧,١٤٢.٧٣
٢١-ب	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اكبر من ١٢ م	طن	١٨٠.٨٦	٢١٨.٠٠	٣٩٣.٢١		٧٩٢.٠٨
٢٢	بالطن توريد وتركيب وشد كابلات عالية الاجهاد طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية والفئة محمل عليها أعمال شد الكابلات والحقن والاكسسوارات والاجرية والتركز والويدجز وجميع مايلزم لنهوا الاعمال	طن	١٦.٨٩	٥٢٣.٤٦	١٣٨.٨٨		٦٧٩.٢٤
٢٣	بالطن توريد وتركيب حديد انشائي st52 نوع (٥٢-٣٦)	طن		٦٠٠.٠٠			٦٠٠.٠٠
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح من الصاج المجلفن لزوم البلاطة العلوية والباكية المعدنية						
٢٤-ب	سمك ٣ مم	م٢		١٧٠.٠٠			١٧٠.٠٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بأربعة جوايط						
ب	بجوايط C2 300*400*93/48	عدد	٤٠.٠٠				٤٠.٠٠
٣٠	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بدون جوايط لتثبيت الكمر سابق الصب						
أ	C4 300 x 400 x 72/40	عدد			١٣٨.٠٠		١٣٨.٠٠
٣١	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة علي البارد للبرايخ والاتفاق .	م٢	٢٧٥.٧٠	٤,٠٠٩.٢٣	٤,٦٧٠.٤٢	٤٧٦.٠٠	٩,٤٣١.٣٥
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ عزل لأسطح الكباري المكشوفة باستخدام مادة ذات Anti carbonation لمنع النفاذية .	م٢	٣,٤٦٦.٥٠	١٦,٣٦٥.٥٠			١٩,٨٣٢.٠٠
٣٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرساته عادية للاساسات	م٣	٣٤.٦٢	٣١٦.٨٦	٣٣٧.٦٨	٩٠.٠٠	٧٧٩.١٥
٣٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرساته عادية للارصفة	م٣		٦٢.٠٠			٦٢.٠٠
٣٦-أ	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية متماسكة اجهاد لا يزيد عن ٦٠٠ كجم/سم	م٣		٤,٤٣٧.٩٩			٤,٤٣٧.٩٩
٣٦-ب	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية متماسكة اجهاد لا يزيد عن ٦٠٠ كجم/سم	م٣		٥٧٩.٠٠			٥٧٩.٠٠
٤٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م٣	٤٤٣.٨١	٢,١٦٣.٥٣	٧,٢٨٤.٠٦		٩,٨٩١.٤٠
٩٣	بالمتر المكعب توريد وانزال بولدرز بمجري النيل اسفل القاع	م٣		٦٢٠.٠٠			٦٢٠.٠٠

١٢ حدى مولى

المكتب الهندسي الإستشاري
دكتور مهندس أصبري سمعان
جناب إشراف كوبري الفشن

شركة السلام للإنشاءات والمقاولات والتجارة
ش.م.م. ٢٩٨٧٢٠١
م.ب. ٢٠٠ / Page 3 of 5
م.ب. ٥/٠٠٦١٥/٩١٠/٠٠/٠٠

جيب مولى
جيب مولى

كميات أعمال مستخلص رقم : (١٢) جاري ٢٩-٠١-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كوبري ١	كوبري ٢	كوبري ٣	طرق وبرايق	الاجمالي
٩٤	خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر قطر ١.٥ م تربة متماسكة وشديدة التماسك باجهاد ١٠٠ كجم/سم ^٢ خرسانة مسلحة باجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣	م.ط		٩٧.٠٠			٩٧.٠٠
٩٥	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ عزل لأسطح الكباري بالمجاري المائية ومجري نهر النيل باستخدام مادة ذات Anti carbonation لمنع النفاذية .	م ^٢		٨,٦٨٨.٠٠			٨,٦٨٨.٠٠
٩٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار ماسوره قطر ٣ بوصة	م.ط		١,٣٦٥.٧٠			١,٣٦٥.٧٠
٩٩	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ اعمال تطهير وتكريك مجري النيل	م ^٣		٦٢٠.٠٠			٦٢٠.٠٠
١٠٣	خوازيق إرتكاز محفورة ومصبوبة في مواقعها بالبر قطر ١.٢٠ متر "Bored Pile" تربة متماسكة وشديدة التماسك باجهاد حتى ١٠٠ كجم/سم ^٢ خرسانة مسلحة باجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم ونسبة أسمنت لا تقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣	م ط	٣٦٠.٠٠		١٦٠.٠٠		٥٢٠.٠٠
٢-١٠٤	علاوة حفر في تربة صخرية باجهاد من ٤٠١ الي ٨٠٠ كجم/سم ^٢	م ط		٦٣.٨٣			٦٣.٨٣
١٠٥	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرايح الصلب (نيوبرين) بأربعة جوايط						
١-١٠٥	بجوايط C2 300*400*104/56	عدد				٢٢٢.٠٠	٢٢٢.٠٠
٣-١٠٥	بجوايط C2 350*450*137/77	عدد		٢٠.٠٠			٢٠.٠٠
٤-١٠٥	بجوايط C2 500*600*137/77	عدد		٤٦.٠٠	٢.٠٠		٤٨.٠٠
٥-١٠٥	بجوايط C2 600*700*151/90	عدد		٢.٠٠	٣.٠٠		٥.٠٠
٦-١٠٥	بجوايط C2 700*800*211/135	عدد		٨.٠٠			٨.٠٠
١٠٦	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرايح الصلب (نيوبرين) بدون جوايط لتثبيت الكمر سابق الصب						
١-١٠٦	C4 350 × 450 × 91/55	عدد	٢٤.٠٠	٢٦٠.٠٠			٢٨٤.٠٠
١٠٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات المجري المائية والمصارف علي ان يكون سطحها السفلي اعلي من منسوب المياه العلوي وتعطي اجهاد كسر ٣٥٠ كجم/ سم ^٢ ونسبة اسمنت ٤٢٠ كجم/ م ^٣	م ^٣			٧٠٥.٧٣		٧٠٥.٧٣
١١٠	بالعدد نقل داخلي ماكينة خوازيق الي موقع العمل	عدد			٢.٠٠		٢.٠٠
١١١	علاوة فروق مصنعية لزوم تنفيذ منحنيات قيعان الكمرات المصبوبة في الموقع	م ^٣	٥٧٢.٤٥		٣,١٥٣.٠٠		٣,٧٢٥.٤٤٢
	<u>التشوينات</u>						
١-٢١	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اقل من او يساوي ١٢ م	طن					٤٥٠.٠٠

۱۴۱۵ هجری قمری

Oh CRD

عبدالله بن محمد بن قاسم

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس احباري سمعان
جهاز اشراف كوبري النمشن

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
 م.م.م. : ٣٩٨٧٢٠
 هاتف ضريبي : ٣٠٠/١٢١/٧٠٧
 ٥/٠٠٦١٥/٤١٠٠٠/٠٠٠

مشروع إنشاء محور الفشن علي النيل

كميات أعمال مستخلص رقم : (١٢) جاري ٢٩-٠١-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كوبري ١	كوبري ٢	كوبري ٣	طرق وبرايق	الاجمالي
	أعمال الطرق						
١-٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للبريق	م ^٣				١٦٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
٤٦	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة ماعدا الصخرية	م ^٣				٦٢,٠٠٠,٠٠٠	٦٢,٠٠٠,٠٠٠
٤٧	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم						
١-٤٧	اعمال توريد اترية مسافة نقل حتي ٢ كم	م ^٣				٤٧,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠٠,٠٠٠
٢-٤٧	اعمال توريد اترية مسافة نقل حتي ٦ كم					٤٩,٠٠٠,٠٠٠	٤٩,٠٠٠,٠٠٠
*٥٢	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الجيرية الصلبة ناتج تكسير الكسارات						
١-٥٢	طبقة اساس حتي ٢٠ كم					٥٠,٥٠٠,٠٠٠	٥٠,٥٠٠,٠٠٠
٢-٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتي ٨٤ كم					٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
٣-٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتي ٨٥ كم	م ^٣				١,٩٠٠,٠٠٠	١,٩٠٠,٠٠٠
٤-٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتي ٨٦ كم					٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
٥-٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتي ٨٧ كم					٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠
٦-٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتي ٨٨ كم					٣,٨٠٠,٠٠٠	٣,٨٠٠,٠٠٠
٥٣	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة تشريب من مادة MC-30 بمعدل ١.٥ كجم / م ^٢	م ^٢				١١٢,٧٠٠,٠٠٠	١١٢,٧٠٠,٠٠٠
٥٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة لصق من مادة RC-3000 بمعدل ٠.٥ كجم/م ^٢ حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢				٣١,٦٠٠,٠٠٠	٣١,٦٠٠,٠٠٠
٥٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسبك ٥ سم بعد الضغط طبقا لما هو موضح بالرسومات وللمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل أعمال تنظيف السطح قبل الرش.	م ^٢				٣١,٦٠٠,٠٠٠	٣١,٦٠٠,٠٠٠
٦١-ب	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير ببرايق قطر ١ م	م ط				١٧٦,٠٠٠	١٧٦,٠٠٠
١٠١	بالمتر المكعب كارتة اعمال توريد الاساس	م ^٣				١٩,٧٠٠,٠٠٠	١٩,٧٠٠,٠٠٠
١٠٢	بالمتر المسطح كارتة اعمال توريد الاسفلت	م ^٢				٣١,٦٠٠,٠٠٠	٣١,٦٠٠,٠٠٠
١١٢-ب	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة اسفلتية سمك ٦ سم	م ^٢				٥٨,٠٠٠,٠٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠٠

استشاري الهيئة
المكتب الهندسي الاستشاري (د صبري سمعان)

مهندس الاستشاري

١٢٠٠٠٠٠٠
مدير المكتب الاستشاري

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الفشن

المقاول

شركة السلام للإنشاءات والمقاولات

مهندس الشركة

مدير المشروع

١٢٠٠٠٠٠٠
مدير المشروع

شركة السلام للإنشاءات والمقاولات والتجارة
ش.م.م. ٢٩٨٧٢٠٠
س.ب. ١٢١٧٠٧
مف. صريبي : ٢٠٠٠/٠٠/٠٠
٢٠٠٠/٠٠/٠٠

الإدارة المركزية للمعامل المركزية

العنوان: شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري


فاكس: ٢٢٢٦٣٠٤٩١

تليفون: ٢٢٢٨٩١٩٧٦

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم: ٤٧٤ بتاريخ: ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٩
مشروع: محور إفتش على النيل



الصادر: ١٢٤٠

التاريخ: ١ / ٢٢ / ٢٠٢٣

تفريذ: السيد الم. انتنا حيوان للمقارلات

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة لـ / بن سونف
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم نتيجة العينات المرسلة ب خطاب سيادتكم مع ملاحظة ان مقابل اجراء التجارب
المعملية قد بلغ مبلغ وقدره ٤٦١٧ جنيها
فقط (أربعة الاف ومائة وسبعة عشر) لا غير .
بيان القيمة كما يلي :-

المبلغ	البيان
٤٠٥٠	قيمة تجارب المعمل
٥٦٧	١٤ % ضريبة القيمة المضافة (قيمة التجارب + المصاريف الإدارية)
٤٦١٧	الإجمالي

لذا يرجى من سيادتكم التنبيه بخصمها من المستخلص الشهري للعملية على حساب
شركة الم. انتنا حيوان للمقارلات و إبلاغنا برقم المستخلص وتاريخه و

إبلاغ الإدارة المالية بالهيئة بما تم .

مرحباً

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

المدير الفني للمعامل المركزية

المهندسة /
س. حسين درويش

يعتمد،،،
حام المعامل المركزية

الإدارة المركزية للمعامل المركزية
السيد الم. انتنا حيوان للمقارلات



مدير الجودة
كيمياتي /
مجدي الشحات
٢٠٢٣ / ١ / ٢٢

صورة مرسلة للسيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

المقود

م. م. م.

الإدارة العامة للمعامل المركزية

العنوان: شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل

مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

تليفون : ٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس : ٢٢٦٢٣٠٤٩١

**الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري**
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



**** تاريخ استلام العينات : ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣**

**** تقرير رقم : ٤٧٢**

**** معمل الأسفلت والمخلوطات**

**** بخصوص :- محور الفشن على النيل**

**** رقم ملف العملية :**

**** تاريخ إجراء الاختبار : ٢٠٢٣/١٢/١ - ٢٠٢٤/١/٤**

**** عدد صفحات التقرير : ٢**

تقرير اختبارات معملية

أولاً : بيانات إدارية :- القائم بإحضار العينات : ك. / محمد حسنى عبد العليم (مندوب المعامل المركزية) ، م / ابراهيم شوقي (مندوب الشركة) .

- الجهة المشرفة : المنطقة السادسة - بنى سويف .

- الجهة المنفذة : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات .

ثانياً : بيان العينات : عينات ارقام (٣٥٢٣:٣٥٢٢) / ٢٠٢٣ :- عدد (٢) بلاطات أسفلتية للطبقة الرابطة (د٣) المواقع والإتجاهات مبينة بجدول النتائج .

ثالثاً : التجارب التي أجريت :

١- استخلاص البيتومين من الخلطات الاسفلتية الساخنة ط - ١٧ (AASHTO-T164) .

*** الجهاز المستخدم : 19001358 RPM1425**

٢- التدرج ط - ١٠٩ (AASHTO - T30) . * الجهاز المستخدم : RPM 1425

*** الرطوبة : ٣٠%**

*** الظروف البيئية : درجة الحرارة ٢٦ سيليزيه**

(١) - الطبقة الرابطة تدرج (د٣)

رابعاً : النتائج :

رقم العينة	٣٥٢٣	٣٥٢٢	الطبقة الرابطة
الموقع كم	٥+٣٥٠	٤+٠٠٠	تدرج (د٣)
الإتجاه	اتجاه الفشن		
١١	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٤/٣	٩٦	٩٦	١٠٠/٧٥
٢/١	٨٣	٦٧	—
٨/٣	٥٨	٣٩	٧٠/٤٥
رقم ٤	٣٩	٢٧	٥٠/٣٠
رقم ٨	٢٧	١٤	٣٥/٢٠
رقم ٣٠	١٤	٧	٢٠/٥
رقم ٥٠	٧	١٢	١٢/٣
رقم ١٠٠	٣,٣	٧,٤	٨/٢
رقم ٢٠٠	٢,٢	٥,٤	٤/٠
نسبة الاسفلت %	٤,٠٠	٥,٠٠	—



Handwritten signature and date ٢٠٢٣

الإدارة العامة للمعامل المركزية

العنوان: شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل

مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

هاتف: ٠٢٢٦٣٠٤٩١

تليفون: ٠٢٢٢٨٩١٩٧٦

**الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري**
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



**** تاريخ استلام العينات: ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣**

**** تقرير رقم: ٤٧٢**

**** عمل الأسفلت والمخلوطات
** بخصوص :- محور الفشن على النيل**

**** تاريخ إجراء الإختبار: ٢٠٢٣/١٢/١ - ٢٠٢٤/١/٤**

**** عدد صفحات التقرير: ٢**

**** رقم ملف العملية:**

التعليق و التوصيات :

- (١) العينات الواردة مسئولية من أحضرها ولا تمثل إلا نفسها.
- (٢) التقارير التي تصدرها المعامل سريه وتخص الجهة المالكة للمشروع او الاستشارى الخاص بها ويجوز لجهة الإشراف إعطاء نسخة للشركة المنفذه ولا يجوز إعطاء صورة منها لأى جهة أخرى .
- (٣) تتقضى مسئولية المعامل عن تسليم باقى العينات خلال ١٥ يوما من صدور التقرير أو إستيفاد العينات فى الإختبارات .
- (٤) لا يعاد اصدار التقرير إلا بعد موافقة مدير عام المعامل المركزية و يعاد إصداره كاملا .
- (٥) المواد الصلبة ناتج الإستخلاص عبارة عن أحجار سليسية جيرية ناتج تكسير كسارات .
- ٦- بالنسبة للتدرج ونسبة الأسفلت :
- ** الطبقة الرابطة تدرج (د٣) :**
- العينة رقم ٣٥٢٢ تخرج عن حدود تدرج المواصفة العامة للطبقة الرابطة تدرج (د٣) فى معظم الميزات للنعومة .
- لمقارنة نسبة الأسفلت بنسبة الأسفلت التصميمية والتدرج بحدود السماحية للتدرج التصميمى، يرجى الرجوع لملف المشروع والمقارنة بتصميم الخلطة الاسفلتية للعملية عاليه.

تاريخ إصدار التقرير: ٢٠٢٤/١/١٨

معد التقرير :- جيولوجى/ مؤمن مصطفى ج.٢٤

مسئول الجودة:

ك. / أمل نصر الدين

مدير الجودة :-

ك. /

مجدى الشحات خليل

المدير الفنى للمعامل المركزية

مهندس /

سماح حسين



مهندس / أحمد عبد اللطيف عراقى

مدير عام المعامل المركزية

تكاليف معمل الاسفلت و المخلوطات

تاريخ : ٢٠٢٣/١١/٢٩

رير رقم : ٤٧٢

خصوص :- محور الفشن على النيل

جهة المشرفة : المنطقة السادسة - بنى سويف

الجهة المنفذة :- شركة السلام انترناشيونال للمقاولات .

التجارب	العدد	تكاليف	اجمالى التكاليف
المخلوطات الأسفلتية			
تحضير العينة	2	100	200
الاستخلاص + التدرج	2	550	1100
خروج مهندس	1	2500	2500
اعداد و كتابة التقرير	1	250	250
المجموع			4050
اجمالى تكاليف التجارب			4050
القيمة المضافة ١٤ %			567
الاجمالى			4617.00

المدير الفنى للمعمل

عد التقرير :- ٢٠٢٣/١١/٢٩

شئون المالية بالمعامل

دير الجودة :-

المعنى الفنى للمعامل



اسم العملية مشروع محور الفشن علي النيل

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
٨٣٢٧٢٦٠٠٠,٠٠ مليون جنيه هـ
٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١
١٢٦٣٩١٣٠٠٠,٠٠ مليون جنيه هـ
٢٤ شهر
٢٠٢١/٧/٢٦
٢٠٢٣/٧/٢٥
٢٠٢٥/٤/٥
المنطقة السادسة بني سويف
١٢٦٣٩١٣٠٠٠,٠٠ مليون جنيه هـ
صفر

اسم الشركة المنفذة
قيمة العملية طبقاً للعقد
رقم عقد العملية
قيمة العملية بعد زيادة امر الاسناد
مدة المشرع طبقاً للتعاقد
تاريخ بدء العملية
تاريخ النھو الفعلي طبقاً للعقد الاصلي
تاريخ النھو الفعلي طبقاً لآخر مقايضة معتمدة
المقايضة واردة من
قيمة المقايضة المجددة
قيمة الزيادة عن امر الاسناد

"مبررات المقايضة المعدلة"

" طبقاً للكميات التي تم تنفيذها بالطبيعة واعتماد مقايضة بند طبقة الاسفلت الربطة ٦,٠٠ سم "

مهندس محمود محمد حسين
مهندس محمد عشري عبد السلام
مهندس / محمد عمار
مهندس / مصطفى شعبان
مهندس / محمد محمود محمد ابازة
مهندس / محمد كمال حسن غنيم
عميد / ابو بكر احمد حسن عساف
مهندس / طارق يوسف الجزار
مهندس / ايمن محمد متولي
الاستاذ / تامر بدرت محمود

مهندس المشروع
مدير ادارة الكباري
مدير عام المشروعات
مدير عام تنفيذ الكباري
مدير عام صيانة الكباري
رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية
رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف
رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري
مدير عام العقود والفتاوي واللوائح

١- التوقيع
٢- التوقيع
٣- التوقيع
٤- التوقيع
٥- التوقيع
٦- التوقيع
٧- التوقيع
٨- التوقيع
٩- التوقيع
١٠- التوقيع
١١- التوقيع
١٢- التوقيع
١٣- التوقيع
١٤- التوقيع
١٥- التوقيع
١٦- التوقيع
١٧- التوقيع
١٨- التوقيع
١٩- التوقيع
٢٠- التوقيع
٢١- التوقيع
٢٢- التوقيع
٢٣- التوقيع
٢٤- التوقيع
٢٥- التوقيع
٢٦- التوقيع
٢٧- التوقيع
٢٨- التوقيع
٢٩- التوقيع
٣٠- التوقيع
٣١- التوقيع
٣٢- التوقيع
٣٣- التوقيع
٣٤- التوقيع
٣٥- التوقيع
٣٦- التوقيع
٣٧- التوقيع
٣٨- التوقيع
٣٩- التوقيع
٤٠- التوقيع
٤١- التوقيع
٤٢- التوقيع
٤٣- التوقيع
٤٤- التوقيع
٤٥- التوقيع
٤٦- التوقيع
٤٧- التوقيع
٤٨- التوقيع
٤٩- التوقيع
٥٠- التوقيع
٥١- التوقيع
٥٢- التوقيع
٥٣- التوقيع
٥٤- التوقيع
٥٥- التوقيع
٥٦- التوقيع
٥٧- التوقيع
٥٨- التوقيع
٥٩- التوقيع
٦٠- التوقيع
٦١- التوقيع
٦٢- التوقيع
٦٣- التوقيع
٦٤- التوقيع
٦٥- التوقيع
٦٦- التوقيع
٦٧- التوقيع
٦٨- التوقيع
٦٩- التوقيع
٧٠- التوقيع
٧١- التوقيع
٧٢- التوقيع
٧٣- التوقيع
٧٤- التوقيع
٧٥- التوقيع
٧٦- التوقيع
٧٧- التوقيع
٧٨- التوقيع
٧٩- التوقيع
٨٠- التوقيع
٨١- التوقيع
٨٢- التوقيع
٨٣- التوقيع
٨٤- التوقيع
٨٥- التوقيع
٨٦- التوقيع
٨٧- التوقيع
٨٨- التوقيع
٨٩- التوقيع
٩٠- التوقيع
٩١- التوقيع
٩٢- التوقيع
٩٣- التوقيع
٩٤- التوقيع
٩٥- التوقيع
٩٦- التوقيع
٩٧- التوقيع
٩٨- التوقيع
٩٩- التوقيع
١٠٠- التوقيع

التوقيع
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولي
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

امانة

١١١١١ ١٣ شارع قصر النيل - القاهرة
١٢٢١١ ١٥ شارع رضوان بن الطبيب - الجيزة
بريد الكترونى : drsabri2006@yahoo.com
موقع الكترونى : www.sabrisamaan.com

المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور مهندس صبرى سمعان
أستاذ بكلية الهندسة - جامعة القاهرة
ت، ف ٣٥٧٣٣٦١ - ٣٥٧٣٣٤٩٢ - ٣٥٧١٠١٧٠

بني سويف في : ٢٠٢٣/١٠/٢

صادر رقم : (٢٣ / ٦٩)

الموضوع : مشروع محور الفشن على النيل
أعمال الأشراف

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة (بني سويف - المنيا)

،،، تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرفق طية المقايسة المحددة رقم (٢) للمشروع عالية بعد اعتماد مفاوضة بند طبقة الأسفلت
الرابطه سمك ٦.٠ سم .

،،،وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مرفقات :

١ - مقايسة محددة رقم (٢) ١٤ ص

٢ - صورة من خطاب الشركة (١) ص .

رئيس جهاز الأشراف بالمكتب الاستشاري الهندسي

١. د صبري سمعان



م . مجدي شنودة تاووضروس

المكتب الهندسى الإستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

محور الفشن علي النيل (مرحلة اولي)

٢٠٢٣/٠٩/٢٧

السيد المهندس مدير المشروع / المكتب الهندسي الاستشاري دكتور مهندس صبري سمعان

تحية طيبة و بعد ،،،

ايماءا الى عملية محور الفشن علي النيل من الطريق الصحراوي الشرقي الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل والتي تقوم بتنفيذه شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة مرفق لسيادتكم مقايضة مجددة (٢) بعد اعتماد مفاوضة بند طبقة الاسفلت الرابطة

سمك ٦ سم .

يرجي من سيادتكم المراجعة والاعتماد...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

عن / 

م / هاني تادرس



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

ش.م.م

م.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ط : ٢٠٠ ١٣١٠٧٠٧

ملف ضريبي : ٥٠٠٦١٥٤١٠٠٠٠٠

بطاقة ضريبية رقم ٢٠٠٠١١١/٧٠٧ ملف ضريبي رقم ٥٠٣٢٠١١٠

شركة مساهمة مصرية ش.م.م : رأس المال المرحس به ٢٠٠ مليون جنيه مصري - رأس المال المصرى ٢٠٠ مليون جنيه مصري - سجل تجارى رقم ٢٩٨٧٢٠ بتاريخ ١٢/١٠/١٩٩٦

٢ : شارع مصطفى صادق الرافعي - مصر الجديدة - القاهرة - تليفون ٢٧٧٥٥٠١٨ فاكس ٢٧٧٥٥٠٧٧

E-mail : salam_intercontrade@yahoo.com

قائمة كميات محور الفشن على النيل
من الطريق الصحراوى الشرقى (طريق الهينة) الى الطريق الزراعى الغربى بطول ٨,٦٥ كم
عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوى الشرقى الى كوبرى النيل.

مقايضة مجددة ٢

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقايضة المجددة ١	كمية المقايضة المجددة ٢	فئة المقايضة	الاجمالي (جنيه)
١	أعمال الكبارى					
١	بالمتر الطولى إجراء جسات فى الأرض الطبيعية بعمق لا يقل عن ٣٠ متر عند كل محور من الكبارى والأنفاق وكذلك جسات فى مجرى النيل بعمق ٥٠ متر أسفل القاع لمحاور البواكى الملاحية وعمق ٣٥ متر أسفل القاع لباقى محاور النيل وفقاً لما هو وارد بالمواصفات الفنية والشروط العامة .	م.ط	١٧٣٠	١٧٣٠	٣٣٥,٠٠	٥٧٩,٥٥٠,٠٠
أ	جسات البر	م.ط	٤٥٠	٤٥٠	١,٢٠٠,٠٠	٥٤٠,٠٠٠,٠٠
ب	جسات النيل والمجارى المائية					
٢	بالمتر الطولى توريد وتنفيذ خوازيق إرتكاز محفورة ومصبوبة فى مواقعها بمجرى النيل والمجارى المائية "Bored Pile" جهد التربة أسفل كعب الخازوق لا يزيد عن ٣٥ كجم /سم² من خرسانة مسلحة باجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم ونسبة أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم/م³ والفئة لا تشمل حديد التسليح اللازم ومحمل على الفئة تكسير رؤوس الخوازيق وإعادة ربطها بالمخدة فوقها وكل ما يلزم طبقاً للكوود المصرى للأساسات وللشروط والمواصفات واللوحات التصميمية النهائية التى سيقدّمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل عمل إختبارات الجس الصوتى بنسبة ١٠٠ % من عدد الخوازيق على ان يتم إحتساب طول الخازوق الغلطي من كعبه إلى أسفل المخدة .	م.ط	٩٠٠	٩٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	٩,٩٠٠,٠٠٠,٠٠
أ	قطر ٢,٠٠ متر	م.ط	١٩٠٠	١٩٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	١٣,٣٠٠,٠٠٠,٠٠
ب	قطر ١,٥٠ متر	م.ط	١٢١٠	١٢١٠	٤,٢٠٠,٠٠	٥,٠٨٢,٠٠٠,٠٠
ج	قطر ١,٠٠ متر					
٣	شرح البند السابق خوازيق إرتكاز محفورة ومصبوبة فى موقعها "Bored Pile" لدعامات البر والفئة لا تشمل حديد التسليح ومحمل على الفئة تكسير رؤوس الخوازيق وإعادة ربطها بالمخدة فوقها طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعمل إختبارات الجس الصوتى بنسبة ٥٠ % من الخوازيق .	م.ط	١١٧٠٠	١١٥٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٣٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠
أ	قطر ١,٠٠ متر					
٤	بالمتر المكعب علاوة حفر خوازيق فى تربة صخرية بالبر والمجارى المائية والمجرى.					
١_٤	خوازيق قطر ١,٥٠ متر بمجرى النيل والمجارى المائية					
	أ- علاوة حفر فى تربة صخرية باجهاد من ٢٥٠ الى ٤٠٠ كجم /سم²	م.ط	١٠٦	١٠٦	٢,٧٠٠,٠٠	٢٨٦,٢٠٠,٠٠
	ب- علاوة حفر فى تربة صخرية باجهاد من ٤٠١ الى ٨٠٠ كجم /سم²	م.ط	١٣٥	١٣٥	١٦,٥٠٠,٠٠	٢,٢٢٧,٥٠٠,٠٠
٥	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل قطر ٢ متر لضغط الحمل التصميمى يمثل خوازيق المجرى المائى والفئة تشمل سعر الخازوق وكل ما يلزم لنهوى العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح والغلط المعدنى المستخدم .	عدد	١	١	١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠	١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠
٦	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل قطر ١,٠٠ متر لضغط الحمل التصميمى يمثل خوازيق البر والفئة تشمل سعر الخازوق وكل ما يلزم لنهوى العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح .	عدد	١	١	٢٧٠,٠٠٠,٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع دقها ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش والازمة للتركيب والتفكيك بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل مما جميعه على ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة .	عدد	٥	٥	٢٦٨,٠٠٠,٠٠	١,٣٤٠,٠٠٠,٠٠
أ	بالبر					

عنه الطريق
عنه الكبارى

المكتب الهندسى الإستشارى
دكتور مهندس / أصبرى سمعان
جهاز إشبلى كوبرى الفشن

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
م.ط. ٢٨٨٧٢٠٠
م.ط. ٢٨٨٧٢٠٠
م.ط. ٢٨٨٧٢٠٠



قائمة كميات محور الفشن على النيل
من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الهنيئة) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨,٦٥ كم
عدا اعمال الأتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل.

مقايسة محددة ٢

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقايسة المجددة ١	كمية المقايسة المجددة ٢	فئة المفاوضة	الاجمالي (جنيه)
٨	بالطن توريد وتركيب غلاف معننى (Caisson) لخوازيق المجرى المائى معالج ضد الصدا لمجرى النيل والمجاري المائية ووفقاً للرسومات التصميمية النهائية التى سيقدّمها المقاول وتعتدّها الهيئة والفئة تشتمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات التصميمية النهائية التى سيقدّمها المقاول وتعتدّها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف	طن	٦٢٥	٦٢٥	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٩	بالمتر المكعب توريد ورمـد رمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وصبب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الرمد طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكى وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٥٠٠٠	٥٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠	بالمتر المكعب توريد وصبب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات مجرى النيل على ان يكون سطحها المسفلّى أعلى من منسوب المياه العلوى وتعطى إجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠كجم/سم٢ ولا تقل نسبة الاسمنت عن ٤٠٠ كجم/م٣ والفئة تشتمل الغرم الخشبية والمعدنية المحكمة لضمان سطح أملس (Fair Face) ... إلخ وكل ما يلزم لتنفيذ الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وطريقة التنفيذ المعتمدة من الهيئة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا اعمال الدمسة .	م٣	٣٢٨٠	٣٢٨٠	٣,١٥٠,٠٠٠	١٠,٣٣٢,٠٠٠,٠٠٠
١٠-١	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم/ م٣ طبقاً لإعتماد استشاري الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكباري .	م٣	٣٢٨٠	٣٢٨٠	٢٠,٠٠٠	٦٥,٦٠٠,٠٠٠
١١	بالمتر المكعب توريد وصبب خرسانة مسلحة للمخدات بالبر والبلاطات الانتقالية بإجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ ونسبة اسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم /م٣ شامل تنفيذ جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح والعزل والحفر وصبب الفرشة العابية.	م٣	١١٩١٠	١٢٢٠٠	٢,١٥٠,٠٠٠	٢٦,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠
١١-١	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم/ م٣ طبقاً لإعتماد استشاري الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكباري .	م٣	١١٩١٠	١٢٢٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠,٠٠٠
١٢	بالمتر المكعب توريد وصبب خرسانة مسلحة لأعمدة الكباري وهامات الأعمدة والاكتاف للبر بقوة كسر لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢ ولا تقل نسبة الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م٣ والفئة تشتمل الفورم الخشبية والمعدنية المحكمة (Face Fair) وكل ما يلزم لتنفيذ البند كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح .	م٣				
١٢-١	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م٣	٤٨٠٠	٤٨٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠	١٢,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠
١٢-٢	ارتفاع اعلى من ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م٣	٢٩٥٠	٢٩٥٠	٢,٩٠٠,٠٠٠	٨,٥٥٥,٠٠٠,٠٠٠
١٢-٣	ارتفاع اعلى من ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م٣	٧٩٠	٧٩٠	٣,١٠٠,٠٠٠	٢,٤٤٩,٠٠٠,٠٠٠
١٢-٤	ارتفاع اعلى من ١٢ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م٣	٠	٠	٣,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢-أ	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الي ٤٥٠ كجم / سم٢ وزيادة محتوى الاسمنت الي ٥٠٠ كجم/ م٣	م٣	٨٥٤٠	٨٥٤٠	٦٥,٠٠٠	٥٥٥,١٠٠,٠٠٠
١٣	بالمتر المكعب توريد وصبب خرسانة مسلحة للأعمدة وهامات الأعمدة والدعامات الحاملة للجزء العلوى بمجرى النيل بقوة كسر لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢ ونسبة الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م٣ والفئة تشتمل الفورم الخشبية والمعدنية المحكمة لضمان سطح أملس (Fair face) وكل ما يلزم لتنفيذ البند كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا اعمال الدمسة .	م٣				
١٣-١	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م٣	١٨٥	١٨٥	٣,٣٣٥,٠٠٠	٦١٦,٩٧٥,٠٠٠
١٣-٢	ارتفاع اعلى من ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م٣	١٥٢٠	١٥٢٠	٣,٥٣٥,٠٠٠	٥,٣٧٣,٢٠٠,٠٠٠
١٣-٣	ارتفاع اعلى من ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م٣	١٨٥	١٨٥	٣,٧٣٥,٠٠٠	٦٩٠,٩٧٥,٠٠٠
١٣-٤	ارتفاع اعلى من ١٢ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م٣	٠	٠	٣,٩٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠

Handwritten notes and stamps on the document include:

- Top left: "عنه الحرق" (burned by him)
- Top right: "عنه الكتيبات" (the booklets by him)
- Center: A large circular stamp with Arabic text and a central emblem.
- Bottom right: A signature.

الكتب الهندسي الإستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الضفتن

شركة السداد اثير ناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
البريد : ٢٩٨٧٢ - ب.ع.م. ٧٠٧٩٧٧
الهاتف : ٥٠٠٠٦٥ / ٥٠٠٠٦٦

قائمة كميات محور الفشن على النيل
من الطريق الصحراوى الشرقى (طريق الهينة) الى الطريق الزراعى الغربى بطول ٨,٦٥ كم
عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوى الشرقى الى كوبرى النيل.

مقايضة مضافة ٢

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقايضة المجددة ١	كمية المقايضة المجددة ٢	فئة المقايضة	الاجمالى (جنيه)
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوى للكبارى حتى ارتفاع ٦ متر بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل الفورم الخشبية والمعدنية المحكمة لضمان سطح أملس (Fair Face) وكل ما يلزم لتنفيذ الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات واللوح التصميمية النهائية التى سيقدّمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح .	م ^٣	٢١٧٠٠	٢١٧٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٦٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠
١٤-أ	علاوة زيادة محتوى الاسمنت القطاع الصندوقى الى ٥٥٠ كجم/م ^٣	م ^٣	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٦٥,٠٠	٣٢٥,٠٠٠,٠٠
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوى للكبارى حتى ارتفاع ٦ متر بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل الفورم الخشبية والمعدنية المحكمة لضمان سطح أملس (Fair Face) وكل ما يلزم لتنفيذ الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات واللوح التصميمية النهائية التى سيقدّمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح .	م ^٣	٣٨٠٠	٣٨٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	١٢,١٦٠,٠٠٠,٠٠
١٥-١	ارتفاع القطاع الصندوقى اعلى من ٦ متر من منسوب ظهر المكددة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات. على البر	م ^٣	٤٨٠٠	٤٥٠٠	٣,٤٠٠,٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠
١٥-٢	ارتفاع القطاع الصندوقى اعلى من ٩ متر من منسوب ظهر المكددة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات. على البر	م ^٣	٠	٠	٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٥-٣	ارتفاع القطاع الصندوقى اكبر من ١٢ متر من منسوب ظهر المكددة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات. على البر	م ^٣	٨٦٠٠	٨٣٠٠	٦٥,٠٠	٥٣٩,٥٠٠,٠٠
١٥-أ	زيادة محتوى الاسمنت القطاع الصندوقى الى ٥٥٠ كجم/م ^٣	م ^٣	٠	٠	٠	٠
١٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكرات سابقة الصب بإجهاد كسر لا يقل عن ٥٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل أعمال الغرم المحكمة لتعطى سطح أملس (Fair face) ونقل وتركيب الكرات وكل ما يلزم تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية واللوح التصميمية النهائية التى سيقدّمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح .	م ^٣	٧٨٥	٧٨٥	٣,٦٥٠,٠٠	٢,٨٦٥,٢٥٠,٠٠
أ	على المجارى المائية	م ^٣	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٣,٥٥٠,٠٠	١٩,٥٢٥,٠٠٠,٠٠
ب	على البر	م ^٣	٠	٠	٠	٠
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للبلاطات فوق الكرات سابقة الصب والكرات المعدنية بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل الغرم المحكمة لتعطى سطح أملس (Fair face) وكل ما يلزم لتنفيذ الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات واللوح التصميمية النهائية التى سيقدّمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح .	م ^٣	٥٧٠٠	٥٧٠٠	٢,١٣٠,٠٠	١٢,١٤١,٠٠٠,٠٠
١٨	بالمتر المسطح اعمال دسمة مؤقتة فى مجرى النيل أو أى مجرى مائى آخر لزوم تنفيذ المخذات والهبائل الطولية للكبارى وتشمل جميع التجهيزات الخاصة لاتمام تنفيذ القطاعات الخرسانية المختلفة والبند يشمل توريد وفق القيسونات المؤقتة وتركيبات وإحام الكمر اعلا القيسونات وعمل كل ما يلزم لانتهاء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية وكذلك محمل على البند فك جميع الكمرات والقيسونات ونقلها خارج نهر النيل أو المجرى المائى بعد نهر العمل.	م ^٢	٩٤٠٠	٩٥٠٠	٢,٨٠٠,٠٠	٢٦,٦٠٠,٠٠٠,٠٠
١٩	توريد وصب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء العلوى ذو القطاع الصندوقى بقوة كسر لا تقل عن ٥٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل أعمال الغرم المحكمة لتعطى سطح أملس (Fair Face) .. الخ وكما يلزم تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية واللوح التصميمية النهائية التى سيقدّمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح و الكابلات وجميع اعمال الدسمة .	م ^٣	١٢٠	١٥٠	٤,٥٠٠,٠٠	٦٧٥,٠٠٠,٠٠
١٩-١	على مجرى النيل ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المكددة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م ^٣	٩٢٠٠	٩٣٠٠	٤,٧٠٠,٠٠	٤٣,٧١٠,٠٠٠,٠٠
١٩-٢	على مجرى النيل ارتفاع اعلى من ٦ متر من منسوب ظهر المكددة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م ^٣	١٥٠٠	١٥٠٠	٤,٩٠٠,٠٠	٧,٥٩٥,٠٠٠,٠٠
١٩-٣	على مجرى النيل ارتفاع اعلى من ٩ متر من منسوب ظهر المكددة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م ^٣	٠	٠	٥,١٠٠,٠٠	٠
١٩-٤	على مجرى النيل ارتفاع اعلى من ١٢ متر من منسوب ظهر المكددة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م ^٣	٠	٠	٠	٠

عنه الكبارى
عنه الطريق
١٣ شهر ٣
٢٠٢٠

المكتب الهندسى الإستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
س.ت: ٢٩٨٧٢٠ ب.ع: ١٩١٧٠٧
مظف: ٥٠١٩٥/١١٠/٠٠/٠٠

قائمة كميات محور الفشن على النيل
من الطريق الصحراوى الشرقى (طريق الهيئة) الى الطريق الزراعى الغربى بطول ٨,٦٥ كم
عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوى الشرقى الى كوبرى النيل.

مقاييس معددة ٢

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاييس المعددة ١	كمية المقاييس المعددة ٢	فئة المفاوضة	الاجمالي (جنيه)
٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأنفاق والبرابيح والحوائط الساتدة بقوة كسر لا تقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل الفورم الخشبية والمعدنية المحكمة لضمان سطح أملس للخرسانة المكشوفة (Fair face) والحفر والردم ونزح المياه وعمل التحويلات اللازمة ونقل نواتج الحفر للمقابل العمومية وكل ما يلزم لتنفيذ الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات واللوح التصميمية النهائية التى سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح .	م ^٣				
١-٢٠	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المكددة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م ^٣	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠	٨,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢-٢٠	ارتفاع اعلى من ٦ متر من منسوب ظهر المكددة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات (للحوائط فقط)	م ^٣	١٠	١٠	٢,٩٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠٠
٣-٢٠	ارتفاع اعلى من ٩ متر من منسوب ظهر المكددة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات (للحوائط فقط)	م ^٣	١٠	١٠	٣,١٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠
٤-٢٠	ارتفاع اعلى من ١٢ متر من منسوب ظهر المكددة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات (للحوائط فقط)	م ^٣	١٠	١٠	٣,٣٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠,٠٠٠
٥-٢٠	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/ م ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكبارى .	م ^٣	٢٠٣٠	٣٠٣٠	٦٥,٠٠٠	١٩٦,٩٥٠,٠٠٠
٢١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالى المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الأقطار اللازمة لتنفيذ الخرسانة المسلحة والفئة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول تفريغ الحديد المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف ومحمل على الفئة الكراسي والتخانات بين الاسياخ والالاتار					
أ	أطوال أصغر أو تساوي ١٢ متر	طن	٢٠١٠٠	٢٠١٠٠	٢٣,٠٠٠,٠٠٠	٤٦٢,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
ب	أطوال أكبر من ١٢ متر	طن	٢٧٣٠	٢٤٥٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٥٨,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	بالطن توريد وتركيب وشد كابلات عالية الاجهاد طبقاً للمواصفات ASTM A416- GRADE 270 OR EUROCODE pr EN .BS5896-SEVEN WIRES SUPER STRANDS 0.6", MIN/١٠١٣٨ BREAKING FORCE 260.7KN -MIN.YIELD/ ULTIMATE STRESS=1670/1860MPa وطبقاً للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية المقدمة من المقاول والمعتمدة من الهيئة وتعليمات المهندس المشرف، والفئة محمل عليها أعمال شد الكابلات والحقن والاكسسوارات والاجرية والتركيز والويدجز وجميع ما يلزم لانتهاء الأعمال.	طن	٦٩٠	٧٣٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٣,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢	الاعمال المعدنية :					
٢٣	بالطن تصنيع وتوريد وتركيب حديد انشائى ST52 نوع (٥٢-٣٦) معالج حرارياً والسعر يشمل تجهيز الأسطح والدهان بوجه برير من مادة زينك ايوكسية لا يقل سمكها عن ٤٥ ميكرون ووجهين دهان ايبوكسي مقاوم للصدأ سمك الوجه الواحد لا يقل عن ١٥٠ ميكرون والنقل والتركيب والوصلات مع عمل جميع الاختبارات اللازمة للحام وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات التصميمية والتنفيذية النهائية التى سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف	طن	١٣٢٠	١٣٢٠	٤١,٠٠٠,٠٠٠	٥٤,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن لزوم البلاطة العلوية والبائكية المعدنية مع عمل جميع الاختبارات اللازمة للحام وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للكود المصرى وللشروط والمواصفات واللوحات التصميمية وتعليمات المهندس المشرف					
أ	سمك ٢ مم	م ^٢	١	١	٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠
ب	سمك ٣ مم	م ^٢	١٠٥٠	١٠٥٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٤٥,٠٠٠,٠٠٠



المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
س.ت. : ٢٩٨٧٢٠٠ - ف.خ. : ١٢١٧٠٧
ملف ضريبي : ٥٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

قائمة كميات محور الفشن على النيل
من الطريق الصحراوى الشرقى (طريق الهينة) الى الطريق الزراعى الغربى بطول ٨,٦٥ كم
عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوى الشرقى الى كوبرى النيل.

مقايضة مضافة ٢

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقايضة المجددة ١	كمية المقايضة المجددة ٢	فئة المقايضة	الاجمالى (جنيه)
٢٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل التمدد الأفقية طبقاً للمواصفات واللوحات المعتمدة من نوع المطاط المسلح (النيوبرين الصناعى) صناعة محلية المصنع وفقاً للكوود والمواصفات الأوروبية أو الأمريكية على أن يتم تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر .	م. ط	٤٤٨	٤٤٨	٥,٩٠٠,٠٠٠	٢,٦٤٣,٢٠٠,٠٠٠
أ	حركة ٥٠ ± مم	م. ط	٤٤٨	٤٤٨	٥,٩٠٠,٠٠٠	٢,٦٤٣,٢٠٠,٠٠٠
٢٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد افقية لكوبرى النيل طبقاً للمواصفات واللوحات المقدمة من المقاول والمعتمدة من الهيئة من نوع steel finger والمصنع وفقاً للكوود والمواصفات الأوروبية أو الأمريكية على أن يتم تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالشركة المصنعة	م. ط	٣٢	٣٢	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠
ب	حركة ١٥٠ ± مم	م. ط	٣٢	٣٢	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد بيتومينية لمدى حركة ٣٥-/+ مللى بأسطح الكبارى وعند التقاطع بلاطة النفق بالبلاطة الإنتقالية (مثل مادة ثورماجونيت أو أى بديل آخر) والبند يشمل كل ما يلزم لتنفيذ العمل طبقاً للمواصفات.	م. ط	٥٠٠	٥٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٨	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز حرة الحركة في الإتجاهين بكوبرى النيل من نوع Pot Disc Bearings من التفلون بغلاف من الصلب المكون من جزئين منزلقين والمصنع وفقاً للمواصفات الأوروبية أو الأمريكية طبقاً للشروط والمواصفات الفنية واللوحات التصميمية النهائية التى سيقدمها المقاول وتعتدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف وتقدم كتالوجات هذه الركائز للاعتماد قبل التوريد وفقاً للأحمال والإعدادات الناتجة من التصميم المدقق والمقدم من الاستشارى والفئة تشمل تشكيل مخدات ضبط المناسيب من المونة الإيبوكسية عالية المقاومة وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	عدد	٠	٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بأربعة جوانب والمصنع وفقاً للمواصفات الأوروبية أو الأمريكية والبند يشمل تشكيل مخدات ضبط المناسيب من المونة الإيبوكسية عالية المقاومة وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية واللوحات التصميمية النهائية التى سيقدمها المقاول وتعتدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف وتقدم الكتالوجات للاعتماد قبل التوريد وفقاً للأحمال والأعداد الناتجة من التصميم المدقق والمقدم من الاستشارى .	عدد	٤	٤	٦٦,٢٠٠,٠٠٠	٢٦٤,٨٠٠,٠٠٠
أ	بجوايط C2 600*450*182/110	عدد	٤	٤	٦٦,٢٠٠,٠٠٠	٢٦٤,٨٠٠,٠٠٠
ب	بجوايط C2 300*400*93/48	عدد	٤٠	٤٠	١٧,٤٥٠,٠٠٠	٦٩٨,٠٠٠,٠٠٠
٣٠	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بدون جوانب لتثبيت الكمر سابق الصب والمصنع وفقاً للمواصفات الأوروبية أو الأمريكية والبند يشمل تشكيل مخدات ضبط المناسيب من المونة الإيبوكسية وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية واللوحات التصميمية النهائية التى سيقدمها المقاول وتعتدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف وتقدم الكتالوجات للاعتماد قبل التوريد وفقاً للأحمال والأعداد الناتجة من التصميم المدقق والمقدم من الاستشارى .	عدد	١٣٨	١٣٨	٩,٤٠٠,٠٠٠	١,٢٩٧,٢٠٠,٠٠٠
أ	C4 300 × 400 × 72/40	عدد	١٣٨	١٣٨	٩,٤٠٠,٠٠٠	١,٢٩٧,٢٠٠,٠٠٠
٣١	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عزلة للرطوبة على البارد للبرايخ والاتفاق أو ما يمثله والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا البند طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات التصميمية النهائية التى سيقدمها المقاول وتعتدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف	م. ط	٢١٣٠٠	٢١٣٠٠	٥٠,٠٠٠	١,٠٦٥,٠٠٠,٠٠٠

عنه الكبارى
عنه المطرق
٣ كم
١٥/٥

المكتب الهندسى الإستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
م.ب. : ٣٩٨٧٢٠
م.ف. : ٥٠٠٦١٥٤١٠/٠٠/٠٠

قائمة كميات محور الفشن على النيل
من الطريق الصحراوى الشرقى (طريق الهينة) الى الطريق الزراعى الغربى بطول ٨,٦٥ كم
عدا اعمال الاتريه في المسافة من الطريق الصحراوى الشرقى الى كوبرى النيل.

مقايضة مجددة ٢

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقايضة المجددة ١	كمية المقايضة المجددة ٢	فئة المقايضة	الاجمالي (جنيه)
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ عزل لأسطح الكبارى المكشوفة باستخدام مادة ذات ألتى Anti carbonation لمنع النفاذية والبند يشمل كل ما يلزم لتنفيذ العمل طبقاً للمواصفات.	م٢	١٣٤٠٠٠	١٣٤٠٠٠	٨٠,٠٠	١٠,٧٢٠,٠٠٠,٠٠
٣٣	بالمتر الطولي توريد وعمل فواصل تمدد رأسية وأفقية بالحوائط الساتدة والأرضيات وقواعد الأساسات والأفلاك من مانع تسرب المياه (Water Stop) عرض لا يقل عن ٣٠ سم وكل ما يلزم لنهؤ البند طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم توريد عينه للإعتماد قبل البدء فى التنفيذ .	م٠ ط	١٠٠	١٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠
٣٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لأساسات الحوائط الساتدة وبلاطات الانتقال والأفلاك والبرايخ باجهاد خرسانة لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٣ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ طبقاً للشروط والمواصفات الفنية واللوحات التصميمية النهائية التى سيقدّمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف وجميع الاعمال اللازمة لتنفيذ البند .	م٣	٦٠٠٠	٦٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للأرصعة باجهاد خرسانة لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٣ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ مع تنعيم السطح بالهليكوبتر أو تنفيذ الخرسانة المطبوقة بالأشكال والمواصفات الفنية التى سيقدّمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف وجميع الاعمال اللازمة لتنفيذ البند .	م٣	١٢٦٠	١٢٦٠	١,٥٥٠,٠٠	١,٩٥٣,٠٠٠,٠٠
٣٦	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية متماسكة والبند يشمل نقل ناتج التكسير للمقلب العمومية وتتم الحسابية هندسياً طبقاً للوحات التنفيذ وتعليمات المهندس المشرف .	م٣				
أ	حفر في تربة صخرية إجهاد لا يزيد عن ٦٠٠ كجم/سم٢	م٣	٤٧١١	٤٧١١	١٧٥,٠٠	٨٢٤,٤٢٥,٠٠
ب	حفر في تربة صخرية إجهاد اعلى من ٦٠٠ كجم/سم٢	م٣	٥٨٠	٥٨٠	١,٥٠٠,٠٠	٨٧٠,٠٠٠,٠٠
٣٧	بالمتر المربع تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس باى سمك والفتنة تشمل نقل المخلفات لمسافة ٥٠٠ متر ونهؤ العمل والبند شامل معاجميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٥٠٠	٥٠٠	٣٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠
٣٨	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات لمسافة ٥٠٠ متر ونهؤ العمل نهؤا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م٣	٥٠	٥٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠
٣٩	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات لمسافة ٥٠٠ متر ونهؤ العمل نهؤا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م٣	٥٠	٥٠	١٣٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠
٤٠	بالعدد عمل تجارب تحميل إستاتيكي للكوبرى قبل إفتتاحه تشمل الفتحات الملاحية والمداخل طبقاً للرسومات وللشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥	٥	٨٠,٠٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠
٤١	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسى طبقاً للرسومات التنفيذية والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢٠٠	٢٠٠	٨٥,٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠
٤٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفتنة تشمل نزع أى مياه تظهر فى أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أى عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات لمسافة ٥٠٠ متر القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٠٥٠٠	١٠٥٠٠	٨٥,٠٠	٨٩٢,٥٠٠,٠٠
٤٣	بالمتر المكعب حفر فى الموقع العام فى جميع انواع التربة ما عدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس والقياس هندسى والفتنة تشمل سند جوانب الحفر ونزع المياه وإزالة العوائق مع نقل ناتج الحفر والمخلفات الى المقلب العمومية وكل ما يلزم لنهؤ الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠

عنه الطرف
محمود

المكتب الهندسى الإستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش. ٢٩٨٧٣٠ ب.ض. ٧٠٧
ملف ضريبي: ٥٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

قائمة كميات محور الفشن على النيل
من الطريق الصحراوى الشرقى (طريق الهينة) الى الطريق الزراعى الغربى بطول ٨,٦٥ كم
عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوى الشرقى الى كوبرى النيل.

مقايصة مجددة ٢


رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاييس المجددة ١	كمية المقاييس المجددة ٢	فئة المفاوضة	الاجمالي (جنيه)
٤٤	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة إحلال من الزلط المترج او السن والرمل بنسبة (١:٢) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠سم مع الرش بالمياه والدمك طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٤٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واقي ملاحي للمخدرات الملاحية بعرض ٣٠ سم وحسب القطاع المعتمد من جهة الاسناد من النيوبرين المسلح الصناعى صناعة محلية وعمل كل ما يلزم لنهوى الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م١٠ ط	٦٠	٦٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٣	ثالثاً : أعمال الطرق والمداخل					
	أولاً : الأعمال الترابية					
٤٦	بالمتر المكعب حفر فى جميع أنواع التربة ما عدا الصخرية	م٣	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٢٠,١٠	٣,٠١٥,٠٠٠,٠٠٠
٤٧	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل تربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (بنسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة كافة (٩٥ %) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وتعليمات المهندس المشرف -مسافة نقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت سداد قيمتها من الجهات الرسمية المعتمدة المشرقة عن المحاجر	م٣	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٣١,٥٠	١٥,٠٢٥,٥٠٠,٠٠٠
٤٨	بالمتر المكعب توريد تربة زلطية مترجاة تحقق زاوية احتكاك تتراوح من ٤٠° الى ٤٥° ويتم أعمال الردم والدمك على طبقات لا تزيد سمك الطبقة عن ٢٥سم وبنسبة لا تقل عن ٩٥ % من أقصى كثافة جافة ، والبند يشمل كما بالرسومات وتجهيز الميول وفقا للقطاع والمنسوب التصميمى وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٣	٥٠٠	٥٠٠	١٣٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠٠
٤٩	بالمتر المكعب حفر وتطهير تربة فى القاع المائى للوصول للقاع التصميمى والسعر يشمل ازالة الحشائش والمواد العضوية شامل نقل المخلفات للمقلب العمومية مسافة نقل لا تقل ٢٠ كم	م٣	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٥٠	بالمتر المكعب توريد التربة حصوية لزوم اعمال استكمال القطاع المائى المعتمد من قبل هندسة الري	م٣	٢٠٠٠	٥٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٥١	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة من فلتز الزلط الفاير او الاحجار الصلبة بمقاس حتى ١٥ سم والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل	م٣	١٠٠٠	٣٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠
	ثانياً :- طبقات الرصف وأعمال الطرق					
٥٢	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الجيرية الصلبة ناتج تكسير الكسرات على طبقتين طبقاً للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية النهائية التى سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٣				
	مسافة نقل لا تقل ٦٠ كم ولا تقل نسبة تحميل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس ٤٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٠ % والدمك لا تقل عن ٩٥ %	م٣	٠	٠	١٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
	مسافة نقل لا تقل ٨٠ كم ولا تقل نسبة تحميل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس ٤٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٠ % والدمك لا تقل عن ٩٥ %	م٣	١٦٠٠٠	٠	٢٠٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
	مسافة نقل لا تقل ١٠٠ كم ولا تقل نسبة تحميل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس ٤٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٠ % والدمك لا تقل عن ٩٥ %	م٣	٠	٠	٢٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠

عنه الطرق
محور



المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور مهندس اصبرى سمان
جهاز اشراف كوبرى الفشن

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
س.ت. : ٢٩٨٧٢٠ ب.ع. : ١٧٠٧
ملف ضريبي : ٥٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة



Dr. Sabri Samaan & Associates

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBL)



قائمة كميات محور الفشن على النيل
من الطريق الصحراوى الشرقى (طريق الهينة) الى الطريق الزراعى الغربى بطول ٨,٦٥ كم
عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوى الشرقى الى كوبرى النيل.

مقايضة مجددة ٢

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقايضة المجددة ١	كمية المقايضة المجددة ٢	فئة المقاوضة	الاجمالى (جنيه)
٥٢*	طبقا للمقاوضة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٩					
	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الجيرية الصلبة ناتج تكسير الكسرات على طبقتين طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية النهائية التى سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل حتى ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و١ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - الفئة تشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر	م٣	١٦٠٠٠	١٦٨٠٠٠	٢٠٠,٠٠	٣٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠
٥٣	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة تشريب من مادة MC-30 بمعدل ١,٥ كجم/م٢ على طبقة الأساس المجهزة حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٩١١٧٨	٢٧٠٠٠٠	٢٥,٠٠	٦,٧٥٠,٠٠٠,٠٠
٥٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة لصق من مادة RC-3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م٢ حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٠٠٠٠	٢٩٥٠٠٠	٧,٢٥	٢,١٣٨,٧٥٠,٠٠
٥٥	بالمتر المسطح توريد وفرش واختيار طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٧ سم بعد الضغط وذلك للطريق أعلى طبقة التشريب طبقا للرسومات التصميمية النهائية التى سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٠٠٠٠٠	١٠٠	١٢٤,٠٠	١٢,٤٠٠,٠٠٠
٥٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الضغط طبقا لما هو موضح بالرسومات وللمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل أعمال تنظيف السطح قبل الرش.	م٢	٣٠٠٠٠٠	٢٩٥٠٠٠	١٠٩,٠٠	٣٢,١٥٥,٠٠٠,٠٠
٥٧	بالمتر المسطح توريد وبناء تكاسى من الديش ومونة الأسمنت والرمل بنسبة أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم/م٣ وبسمك ٥٠ سم . والفئة تشمل توصيب وضبط الميول ودمكها جيدا وكحل التكاسى بمونة الأسمنت على البارز بنسبة ٥٠٠ كجم/م٣ أسمنت كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية النهائية التى سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف .					
أ	مسافة حتى ٢٠ كم	م٢	١٠٠٠	١٠٠٠	٢٦٢,٠٠	٢٦٢,٠٠٠,٠٠
ب	مسافة نقل لا تقل عن ٥٠ كم	م٢	١٠٠٠	١٠٠٠	٢٨٦,٠٠	٢٨٦,٠٠٠,٠٠
٥٨	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسى من الديش على النائشف والسعر يشمل اعمال التزح للمياه حسب القطاعات المعتمدة من الرى والفئة تشمل عمل السدود	م٣	١٠٠٠	١٠٠٠	٣١٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠
٥٩	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحماية الميول لا يقل مقاومة مكعب الخرسانة القياسى فيها عن ٢٠٠ كجم/م٣ بنسبة أسمنت لا تقل عن ٢٥٠ كجم/م٣ وبسمك ١٥ سم مع عمل الفواصل اللازمة والتجهيزات . والفئة تشمل توصيب وضبط الميول ودمكها جيدا وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية النهائية التى سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	١٧٥,٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠٠,٠٠
٦٠	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لحماية الميول بسمك ٢٥ سم مع استخدام الغاير بمعدل ٩٠٠ كجم/م٣ بحيث لا تقل مقاومة مكعب الخرسانة القياسى فيها عن ٣٠٠ كجم/م٣ بنسبة أسمنت لا تقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ والفئة تشمل توصيب وضبط الميول ودمكها جيدا وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية النهائية التى سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١٠٠٠	١٠٠٠	٣٩٨,٠٠	٣٩٨,٠٠٠,٠٠
٦١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير خرسانية طبقا للمواصفات واللوحات التصميمية النهائية التى سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف مع كل ما يلزم لنهوا الأعمال والفئة لا تشمل حديد التسليح .					
أ	قطر ٥٠ سم	م.ط	١	١	٧٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠٠
ب	قطر ١٠٠ سم	م.ط	٤٠٠	٥٠٠	١,٣٠٠,٠٠	٦٥٠,٠٠٠,٠٠
ج	قطر ٢٠٠ سم	م.ط	١	١	٤,٤٠٠,٠٠	٤,٤٠٠,٠٠٠


المكتب الهندسى الإستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

قائمة كميات محور الفشن على النيل
من الطريق الصحراوى الشرقى (طريق الهينة) الى الطريق الزراعى الغربى بطول ٨,٦٥ كم
عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوى الشرقى الى كوبرى النيل.

مقايضة مجددة ٢


رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقايضة المجددة ١	كمية المقايضة المجددة ٢	فئة المقايضة	الاجمالى (جنيه)
٦٢	توريد وتركيب حواجز خرسانية (نيوجيرسى) ذات وجهين للجزيرة الوسطى من الخرسانة المسلحة طبقاً للوحات المعتمدة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع مراعاة استخدام قوالب للحصول على سطح أملس مع عمل فواصل رأسية بسمك ١٠ سم كل ١٥ م. ط والفئة تشمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٥ سم وتنفيذ الغزل باستخدام مادة ذات أساس أسمنتى لمنع النفاذية وكل ما يلزم لتنفيذ العمل والفئة لا تشمل حديد التسليح .	م.ط				
أ	أجهاد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢		٩٠٠٠	٩٠٠٠	٥٣٠,٠٠٠	٤,٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٣	بالمتر الطولى شرح البند السابق حواجز خرسانية (نيوجيرسى) وجه واحد لجانبى الطريق وأرصفة الكبارى .	م.ط				٠,٠٠٠
أ	أجهاد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢		٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٤	بالمتر الطولى دهان الأرصفة والجزيرة الوسطى فوق الكبارى باستخدام بوية من الألوان المعتمدة	م.ط	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٧,٠٠٠	١٣٦,٠٠٠,٠٠٠
٦٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب برودرات خرسانية عجالي لمداخل الكبارى بالأبعاد الموجودة باللوحات وإجهاد الكسر كما بالمواصفات والفئة تشمل التركيب والدهانات وقطع تشكيل الدورانات وكل ما يلزم لنهوا الأعمال وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٠٠	٢٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
رابعاً : أعمال الكهرباء والإنارة:-						
٦٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار عמוד إنارة بارتفاع ١١م قطر ٧٥/٢٠٠ من الحديد المجلفن على الساخن المقاوم للعوامل الجوية والتآكل ويكون أقصى طول للأضلاع ٧٥ سم وزاوية ميل ٢٠ درجة والبند يشمل التثبيت والجوايط والغلائش والسرافيل الملحومة بالريكم داخل كل عמוד و رويته توصيل طبقاً لأصول الصناعة ومحمل على البند غرفة التفقيش امام العמוד بأبعاد ٤٠*٤٠*٤٠ صاج سمك ٣ مم وكابل الكشاف قطاع ٢*٢ مم ثرموبلاستيك .	عدد	٣٢٠	٣٢٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	٥,٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب كبل الجهد المنخفض المغذى للتيار الكهربى بين الاعمدة على ان يكون من النوع المسلح XLPE / STA قطاع ٣٥ × ٤ مم ٢ المونيوم مسلح	م.ط	٥١٧٥	٥١٧٥	٣٠٠,٠٠٠	١,٥٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٨	المتر الطولى توريد وتركيب كابل التغذية الرئيسى قطاع ١٨٥ × ٩٥ + ٢م المونيوم مسلح	م.ط	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠	١,٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب الكابل ترائى من الصاج المجلفن قطاع ٢٠ × ١٠ بالوصلات والمسامير	م.ط	٤١٠	٤١٠	٥٠٠,٠٠٠	٢٠٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٧٠	بالعدد توريد وتركيب لوحة التوزيع الرئيسة (لوحة ولاعة) على ان تكون مصنعة من الصاج ومدهون الكترولستاتيك وبدرجة حماية IP54 وبها المكونات عدد ١ مفتاح رئيسى ثلاثى MCCB A200 وعدد ٤ مفتاح ثلاثى MCCB 100 A عدد ١ كوتكتاتور ١٦٠ A وعدد ١ مجموعة (بوش / بوتن - لمبات إشارة - سيليكاتور) ومحمل على اللوحة ماسورة من الحديد بقطر ٦ بوصة بارتفاع ٨ متر .	عدد	٦	٦	٦٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٧١	بالعدد توريد وتركيب كشاف انارة بدرجة حماية IP65 وبقدرة LED 150W على ان عدد ساعات التشغيل لا تقل ٦٠٠٠ ساعة ويتحمل درجة حرارة تشغيل ٥٠ درجة مئوية ومحمل على البند كابل ثرموبلاستيك الواصل بين كشاف الانارة وسرافيل اللحام على ان يكون قطاع TX3 مم ٢ نحاس	عدد	٣٢٠	٣٢٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٧٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف انارة من النوع الغامر طرز انفاق بقدرة LED W ١٠٠ ومحمل على البند كابل التغذية ٤ × ١٠ ثرموبلاستيك نحاس والتغذية الفرعية لكل كشاف قطاع ٢ × ٣ مم ٢ ثرموبلاستيك طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٦	١٦	٨,٥٠٠,٠٠٠	١٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٧٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار ماسورة ٦ بوصة P.V.C لتعدييات الطرق والبند يشمل اعمال الحفر والردم وغرف التفقيش من الخرسانة بأبعاد مناسبة	م.ط	٥٠٠	٥٠٠	٢٧٥,٠٠٠	١٣٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٧٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار ومحول كهربى ٤/١١ ك.ف ٥٠ هرتز dyn11 بقدرة ٢٠٠ ك.ف ٤ ومن النوع الزيتى (Outdoor Type) والبند لا يشمل كبلات الجهد المتوسط اللازمة خارج الغرفة ومحمل على البند عمل القاعدة الخرسانية طبقاً لأصول الصناعة	عدد	٤	٤		٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

عنه الطريق
١٢ أكتوبر ٢٠٢٠



المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

شركة السلام القرائشونال للمقاولات و التجارة
م.ت : ٢٩٨٧٢٠٠ ب.ع : ١٧١ ٧٠٧
ملف ضريبي : ٢٠٠٦١٥٤١٠٠٠٠٠٠٠٠



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة



قائمة كميات محور الفشن على النيل
من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الهينة) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨,٦٥ كم
عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبرى النيل.

مقايضة مجددة ٢


رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقايضة المجددة ١	كمية المقايضة المجددة ٢	فئة المقايضة	الاجمالي (جنيه)
٧٥	بالعدد توريد وتركيب بنر ارضي خاص بالمحول	عدد	٤	٤	٤٤,٠٠٠,٠٠٠	١٧٦,٠٠٠,٠٠٠
٧٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل الجهد المتوسط ١١ ك ف أ قطاع ٢٤٠*٣	م.ط	٢٢٠٠	٢٢٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
خامساً : أعمال صرف المياه						
٧٧	بالعدد توريد وتركيب عامود من ال PVC قطر ٤ بوصة لصرف مياه الامطار ومحمل على البند عمل غرفة لتجميع مياه الامطار طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠
أ	بالمتر الطولي عامود من ال PVC قطر ٤ بوصة	م.ط	٥	٥	٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
ب	بالعدد غرفة تجميع مياه الامطار	عدد				
سادساً : العلامات الارشادية والتخطيط						
٧٨	بالكيلو جرام توريد وتشغيل وتركيب قطعاعات وألواح معدنية صلب طري ٣٧ المشغول والواح التقوية والحوابط طبقاً للابعاد والقطعاعات الموضحة بالرسومات والفئة تشمل التوريد والتشغيل واللاحامات والتركيب واستخدام الجلفنة على الساخن على الاقل سمك طبقة الجلفنة عن ٨٠ ميكرون وعمل الاختبارات اللازمة على الحديد واللاحامات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	كجم	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٣٥,٧٠	٨٠٣,٢٥٠,٠٠٠
٧٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب رسالة ارشادية علوية وذلك للكبولى والجمالون والكبولى المزدوج والمينى كبولى طبقاً لتعليمات الهيئة على ان تكون الرساله مكونه من صاج مجلفن مصنف سمك ١,٥ ملم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ مدعمة بشاسيه حديد علب ٤*٤ مجلفن على الساخن على الا توريد العوارض عن ١ م وورق عاكس ماسى والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من اقفزة ومسامير وبرشام لنهوه عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر وعمل الاختبارات اللازمة	م	٢٥٠	٢٥٠	١,٥٧٥,٠٠	٣٩٣,٧٥٠,٠٠٠
٨٠	بالعدد توريد وتركيب علامات ارشادية شيفرون صاج ٩٠*٩٠ سم مجلفن مصنف سمك ١,٥ ملم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي وماسى والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادى رأس طاسة بقطر ١٥ ملم لنهوه عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل القاتم المعنى	عدد	٢٠٠	٢٠٠	١,٤٢٠,٠٠	٢٨٤,٠٠٠,٠٠٠
٨١	بالعدد توريد وتركيب علامات ارشادية دائرة صاج ارتفاع ٩٠ سم مجلفن مصنف سمك ١,٥ ملم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي وماسى والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادى رأس طاسة بقطر ١٥ ملم لنهوه عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل القاتم المعنى	عدد	١٥	١٥	١,٥٧٥,٠٠	٢٣,٦٢٥,٠٠٠
٨٢	بالعدد توريد وتركيب علامات تحذيرية مثلث صاج ارتفاع ٩٠ سم مجلفن مصنف سمك ١,٥ ملم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي وماسى والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادى رأس طاسة بقطر ١٥ ملم لنهوه عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل القاتم المعنى	عدد	٣٠	٣٠	١,٢٦٠,٠٠	٣٧,٨٠٠,٠٠٠
٨٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب علامات ارشادية ارضي صاج بعرض اقل من ١٢٠ سم مجلفن مصنف سمك ١,٥ ملم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي وماسى والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادى رأس طاسة بقطر ١٥ ملم لنهوه عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل القاتم المعنى	م	٣٠	٣٠	١,٥٧٥,٠٠	٤٧,٢٥٠,٠٠٠

عمد الطرف
م. كور



المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
م. هاشم اشرف كوبرى الفشن

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ث. ٢٠٠٠/١١/٧٠٧
ب. ٢٠٠٠/١١/٧٠٧
م. ٢٠٠٠/١١/٧٠٧




قائمة كميات محور الفشن على النيل
من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الهنيئة) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨,٦٥ كم
عدا اعمال الأتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبرى النيل.

مقايسة محددة ٢

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقايسة المجددة ١	كمية المقايسة المجددة ٢	فئة المفاوضة	الاجمالي (جنيه)
٨٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب علامات ارشادية ارضي صاج بعرض اكبر من ١٢٠سم مجلفن مصنف سمك ١,٥ ملم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ بشاسيه حديد علب ٤*٤ مجلفن على الساخن على الا تزيد العوارض عن ١م وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي وماسي والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من اقفزه مسامير حداثى راس طاسه بقطر ١٥ ملم وبرشام وعمل شاسيه لنهو عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل القاتم المعدنى	٢م	١٥٠	١٥٠	١,٥٧٥,٠٠	٢٣٦,٢٥٠,٠٠
٨٥	بالكيلو جرام توريد وتركيب قاتم معدنى (I beam 10) علامة مرورية بنظام الدق الميكانيكى على ان يتم الالتزام بالرسومات التنفيذية للمسافات البينية للعلامات ويدها عن حرف الرصف وارتفاعها عن سطح الارض طبقا للرسومات المرفقه ولا يشمل ايضا توريد العلامة والورق العاكس ويشمل فقط توريد وتركيب القاتم وتجميع العلامة مع القاتم فقط	كجم	٤٢٠٠	٤٢٠٠	٣٥,٧٠	١٤٩,٩٤٠,٠٠
٨٦	بالعدد توريد وتركيب عواكس فى المحاور المونيوم ١٠*١٠سم وارتفاع لا يقل عن ٢سم وبه شريحة عاكس بيضاء مسطحة بالكامل وذلك طبقا للمواصفات على ان يتم تصنيع العاكس بنظام الحقن وتقلاى وجود اى فراغات هوائية او عيوب للصناعة وبه خابور لا يقل قطر قاعدته عن ٣,٥سم ونهايته ٣سم وطوله لا يقل عن ٦سم ويتم عمل فراغات السطح الملاصق للعاكس على سطح الارض للتثبيت	عدد	١٨٣٢	١٨٣٢	٥٠,٠٠	٩١,٦٠٠,٠٠
٨٧	بالعدد توريد وتركيب عواكس فى المحاور المونيوم ١٥*١٥سم وارتفاع لا يقل عن ٢سم وبه شريحة عاكس بيضاء مسطحة بالكامل وذلك طبقا للمواصفات على ان يتم تصنيع العاكس بنظام الحقن وتقلاى وجود اى فراغات هوائية او عيوب للصناعة وبه خابور لا يقل قطر قاعدته عن ٣,٥سم ونهايته ٣سم وطوله لا يقل عن ٦سم ويتم عمل فراغات السطح الملاصق للعاكس على سطح الارض للتثبيت	عدد	١٤٤٢	١٤٤٢	٧٦,٠٠	١٠٩,٥٩٢,٠٠
٨٨	بالعدد توريد وتركيب عواكس صاج على الحاجز الخرسانى طبقا للرسومات باستخدام مسدس طلاقات بعدد (٢) مسمار والبند يشمل توريد العاكس بالورق الملصق عليه مع مراعاة اصول الصناعة من حيث المسافات البينية وارتفاع الحاجز من سطح الحاجز طبقا للرسومات التوضيحية	عدد	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٢٤,١٥	١٤٤,٩٠٠,٠٠
٨٩	بالمتر المسطح تخطيط بالبويات المرورية العاكسة على الساخن باستخدام نظام (EXTRUDER) سمك ٢,٥م طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى	٢م	٩٠٠٠	٩٠٠٠	١٥٨,٠٠	١,٤٢٢,٠٠٠,٠٠
٩٠	اعمال تسوية واعادة تشغيل السطح القاتم للطرق ± 2.5 سم حتى الوصول الى المناسيب التصميمية المطلوبة.	٢م	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠
٩١	اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة تشمل العمل بالوايريات والحساسات مع نقل ناتج الكشط والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو الاعمال	٢م	٥٠٠٣	٥٠٠٣	١٦,٠٠	٨٠,٠٤٨,٠٠
سابعا : البنود المستجدة :-						
٩٢	بالمتر المكعب نقل المخلفات أو الاتربة الزائدة أوالصخرية أو ناتج تكسير الخرسانة للمقلب العمومية والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهو العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .	٣م	١٠٣٠٠	١٠٣٠٠	٨٠,٠٠	٨٢٤,٠٠٠,٠٠
٩٣	بالمتر المكعب توريد وانزال بولدز يمجري النيل اسفل القاع لمعمق حتى ٢ متر والسعي يشمل المعدات البحرية للنقل والفرش والغطاسين وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم التنفيذ بعد اعتماد إدارة بحوث الكبارى	٣م	٨٥٠	٨٥٠	٥٢٠,٠٠	٤٤٢,٠٠٠,٠٠

[Handwritten signature]

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ع.ب.ت. : ٩٨٧٢٠ - ب.ب. : ٧٧٧٧٠
م.ب. : ٩٨٧٢٠ - م.ب. : ٧٧٧٧٠



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة



قائمة كميات محور الفشن على النيل
من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الهينة) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨,٦٥ كم
عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبرى النيل.

مقايضة مجددة ٢

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقايضة المجددة ١	كمية المقايضة المجددة ٢	فئة المفاوضة	الاجمالي (جنيه)
٩٤	خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في مواقعها بالبر قطر ١,٥ متر "Bored Pile" تربة متماسكة وشديدة التماسك باجهاد حتى ١٠٠ كجم/سم ^٢ خرسانة مسلحة باجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم ونسبة أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ والفئة لا تشمل حديد التسليح اللازم ومحمل على الفئة تكسير رؤوس الخوازيق وإعادة ربطها بالمخدة فوقها وكل ما يلزم طبقا للكوود المصرى للأساسات وللشروط والمواصفات واللوحات التصميمية النهائية التى سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل عمل إختبارات الجس الصوتى بنسبة ١٠٠% من عدد الخوازيق على ان يتم احتساب طول الخازوق الغطى من كعبه إلى أسفل المخدة .	م.ط	١٠٠	١٠٠	٥,٨٠٠,٠٠٠	٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠
٩٥	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ عزل لأسطح الكبارى بالمجاري المائية ومجري نهر النيل باستخدام مادة Anti carbonation لمنع النفاذية والبند يشمل كل ما يلزم لتنفيذ العمل طبقا للمواصفات.	م ^٢	٢٥٦٥٠	٢٥٦٥٠	١٥٠,٠٠٠	٣,٨٤٧,٥٠٠,٠٠٠
٩٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب شريط ليد	م.ط	١٩٨	١٩٨	١٧٥,٠٠٠	٣٤,٦٥٠,٠٠٠
٩٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار ماسورة ٣ بوصة P.V.C	م.ط	٤٠٠٠	٤٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٩٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار ماسورة ٤ بوصة P.V.C	م.ط	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٩٩	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ اعمال تطهير وتكريب مجرى النيل والفئة تشمل نقل ناتج التكريب للمقالب العمومية وتوفير المعدات البحرية (عوامات-صال- لنش وخلافة) والمعدات الميكانيكية (حفارات - لوادر - سيارات - وخلافة) والفئة تشمل توفير وعمل كل ما يلزم لنهوى الاعمال على اكمل وجه طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية للمشروع وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٨٥٠	٨٥٠	١٠٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠٠	بالمتر المكعب كارتة أعمال توريد الاتربة	م ^٣	٤٧٧٠٠٠	١٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠
١٠١	بالمتر المكعب كارتة أعمال توريد الأساس	م ^٣	١٧٠٠٠٠	٢٨٥٦٠	٢٥,٠٠٠	٧١٤,٠٠٠,٠٠٠
١٠٢	بالمتر المسطح كارتة أعمال توريد الاسفلت	م ^٢	٦٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٣,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠٣	خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في مواقعها بالبر قطر ١,٢٠ متر "Bored Pile" تربة متماسكة وشديدة التماسك باجهاد حتى ١٠٠ كجم/سم ^٢ خرسانة مسلحة باجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم ونسبة أسمنت لا تقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ والفئة لا تشمل حديد التسليح اللازم ومحمل على الفئة تكسير رؤوس الخوازيق وإعادة ربطها بالمخدة فوقها وكل ما يلزم طبقا للكوود المصرى للأساسات وللشروط والمواصفات واللوحات التصميمية النهائية التى سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل عمل إختبارات الجس الصوتى بنسبة ٥٠% من عدد الخوازيق على ان يتم احتساب طول الخازوق الغطى من كعبه إلى أسفل المخدة .	م.ط	٥٣٠	٥٣٠	٤,٧٩٠,٠٠٠	٢,٥٣٨,٧٠٠,٠٠٠
١٠٤	بالمتر الطولى علاوة حفر خوازيق قطر ١,٥٠ متر في تربة صخرية بالبر .					
١-١٠٤	بالمتر الطولى علاوة حفر في تربة صخرية باجهاد من ٢٥٠ الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢	م.ط	٢٢	٢٢	٢,١٦٠,٠٠٠	٤٧,٥٢٠,٠٠٠
٢-١٠٤	بالمتر الطولى علاوة حفر في تربة صخرية باجهاد من ٤٠١ الى ٨٠٠ كجم/سم ^٢	م.ط	٤٣	٦٥	١٣,٢٠٠,٠٠٠	٨٥٨,٠٠٠,٠٠٠

عنه الطريق
عمر حليم

عنه الكبارى
عمر حليم

المكتب الهندسى الإستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
م.ت : ٣٩٨٧٢٠
م.ف : ٣٩٨٧٢٠
م.ف : ٣٩٨٧٢٠



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة



Dr. Sabri Samaan & Associates



الهيئة العامة
للمطرق والجسور والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GAART)

قائمة كميات محور الفشن على النيل
من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الهيئة) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨,٦٥ كم
عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبرى النيل.

مقاييس جديدة ٢

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاييس المجددة ١	كمية المقاييس المجددة ٢	فئة المفاضلة	الاجمالي (جنيه)
١٠٥	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (توبيرين) باربعة جوانب والمصنع وفقاً للمواصفات الأوروبية او الأمريكية والبند يشمل تشكيل مخدات ضبط المناسيب من الخرسانة المسلحة والمونة الإيبوكسية عالية المقاومة وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية واللوحات التصميمية النهائية التى سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف وتقدم الكتالوجات للاعتماد قبل التوريد وفقاً للأحمال والأعداد الناتجة من التصميم المدقق والمقدم من الاستشارى .					
١-١٠٥	بجوايط C2 300*400*104/56	عدد	٢٢٢	٢٢٢	٢٢,٣٥٠,٠٠٠	٤,٩٦١,٧٠٠,٠٠٠
٢-١٠٥	بجوايط C2 300*400*137/80	عدد	٨	٨	٢٦,١٠٠,٠٠٠	٢٠٨,٨٠٠,٠٠٠
٣-١٠٥	بجوايط C2 350*450*137/77	عدد	٢٤	٢٤	٢٧,٤٥٠,٠٠٠	٦٥٨,٨٠٠,٠٠٠
٤-١٠٥	بجوايط C2 500*600*137/77	عدد	٤٨	٤٨	٤٨,٨٥٠,٠٠٠	٢,٣٤٤,٨٠٠,٠٠٠
٥-١٠٥	بجوايط C2 600*700*151/90	عدد	٥	٥	٧٦,٤٥٠,٠٠٠	٣٨٢,٢٥٠,٠٠٠
٦-١٠٥	بجوايط C2 700*800*211/135	عدد	٨	٨	١٢٥,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠
١٠٦	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (توبيرين) بدون جوانب لتثبيت الكمر سابق الصب والمصنع وفقاً للمواصفات الأوروبية او الأمريكية والبند يشمل تشكيل مخدات ضبط المناسيب من الخرسانة المسلحة والمونة الإيبوكسية عالية المقاومة وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية واللوحات التصميمية النهائية التى سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف وتقدم الكتالوجات للاعتماد قبل التوريد وفقاً للأحمال والأعداد الناتجة من التصميم المدقق والمقدم من الاستشارى .					
١-١٠٦	C4 350 x 450 x 91/55	عدد	٢٨٤	٢٨٤	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٣,٩٧٦,٠٠٠,٠٠٠
١٠٧	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية متماسكة لأعمال الطرق والبند يشمل نقل ناتج التكسير لمسافة ٥٠٠ متر وتتم المحاسبة هندسياً طبقاً للوحات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف .					
١-١٠٧	ذات جهد من (100-200 كجم/سم ^٢)	م ^٣	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٥٥,٠٠٠	١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢-١٠٧	ذات جهد من (200-300 كجم/سم ^٢)	م ^٣	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٦٧,٠٠٠	٢٠١,٠٠٠,٠٠٠
٣-١٠٧	ذات جهد من (300-400 كجم/سم ^٢)	م ^٣	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٧٨,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠٨	علاوة على اعمال الخوازيق في التربة الانضغاطية والتي ينتج عن معالجتها لاتمام اعمال الحفر والصب تحت نسبة الرمل بالبنوتيت لا تزيد عن ٥ % وينتج عن زيادة في كمية الخرسانة المستخدمة في الصب من ذات الجهد والمحتوي بالزيادة عن المعدلات الهندسية وكذلك زيادة كميات البنوتيت المستهلك .					
١-١٠٨	بالمتر الطولي علاوة على خوازيق قطر ١م بالبر	م.ط	٥٠٠	٥٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠
١٠٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات المجري المائية والمصارف علي ان يكون سطحها السفلي اعلي من منسوب المياه الطوي وتعطي اجهاد كسر ٣٥٠ كجم/سم ^٢ ونسبة اسمنت ٤٢٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمّل القرم الخشبية والمعدنية المحكمة لضمان سطح املس (fair face) الخ وكل ما يلزم لتنفيذ الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وطريقة التنفيذ اعتمدة من الهيئة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا اعمال الدسة ولا الفرشة العادية ولا اعمال الردم	م ^٣	٨٩٠	٧٢٠	٢,٩٧٠,٠٠٠	٢,١٣٨,٤٠٠,٠٠٠

عنه المطرق
محور



المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور مهندس / اصبرى سمعان
جهاز اشراف كوبرى الفشن

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
سجل تجارى : ٢٩٨٧٢٠ ب.ع.ج : ٢٠٠١/٢٢١/٧.٧
م.ت.ب : ٢٩٨٧٢٠ ب.ع.ج : ٢٠٠١/٢٢١/٧.٧
م.ت.ب : ٢٩٨٧٢٠ ب.ع.ج : ٢٠٠١/٢٢١/٧.٧

قائمة كميات محور الفشن على النيل
من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الهبة) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨,٦٥ كم
عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل.

مقاييسه مجددة ٢

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقايسة المجددة ١	كمية المقايسة المجددة ٢	فئة المفاوضة	الإجمالي (جنيه)
١١٠	بالبعد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الي موقع العمل والبند يشمل المعدات و الاوتاش اللازمة للتركيب على الشركة المنفذة اتخاذ كافة الإجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة وإعادة تركيبها بالموقع في حالة الأمان الضيقة واستخدام اوتاش بحمولات مختلفة لتتزيل الماكينة وملحقاتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة و مستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكارتات اللازمة	عدد	٢	٢	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١١١	علاوة فروق مصنوعات لزوم تنفيذ منحنيات قيعان الكمرات المصبوبة في الموقع والبند يشمل كل ما يلزم لضبط المناسيب والتقويات والاعمال المساحية وكل مما جمية لنهـو البند طبقاً للمواصفات والرسومات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٠٠٠	١٠٠٠	٣٠٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١١٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكساراتوالبتومين الصلب ٧٠/٦٠ و ارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م٢				
١١٢-أ	كميات الاسفلت المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٩/٨ (طبقاً للمفاوضة)	م٢		٢٣٥٠٠٠	١٨٠,٠٠	٤٢,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١١٢-ب	كميات الاسفلت المنفذة من تاريخ بدء التنفيذ طبقا لخطاب المنطقة من ٢٠٢٣/٦/١٤ حتى ٢٠٢٣/٩/٨ (طبقاً للمفاوضة)	م٢		٦٠٠٠٠	١٧٢,٠٠	١٠,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠
	الإجمالي (بالجنيه)					١,٢٦٣,٩١٣,٠٠٠

١- تم تحديد أسعار المقاضاة بناءً على الأسعار السارية بتاريخ أمر الإسناد وتستحق الشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) من تاريخ امر الاسناد للبند المنوه عليها بالتعاقد (الحديد بأنواعه - الأسمنت - البتومين-السورال) طبقاً لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء طبقاً لنسب التأثير المقدمة من الشركة .

٢- بقة، للشركة المحاسبة على مستجدات أسعار المحاجر الخاصة بالشركة الوطنية للتعدين بعد إقرار الزيادة الخاصة بالمواد المحجّرة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١ وحتى تاريخ صدور القائمة الجديدة (يناير ٢٠٢٢)

٣- المواصفات العامة للبنود أرقام (١,٠,١١,١٣,١٤,١٥,١٩,٢٠,٣٦,٤٧,٥٢,٥٧,٦٢,٦٣,٧٧) والتي تحتوي على كميات تقديرية شاملة كافة الارتفاعات والإحاضات والسمكات وتم تفصيلها حين المفاضلة .

٤- تم التفاوض على أسعار جميع البنود فيما عدا البنود الخاصة بالفواصل والواقى الملاحي لحين التوريد لبنود ارقام (٤٥,٢٨,٢٦) ويتم الصرف بنسبة ٨٥% لحين التفاوض على الأسعار .

٥- يتم مراعاة التفاوض على قيمة المواد المحجوبة لبند رقم (٤٧)

٦- جند رقم (١١٢) تم احتساب السعر طبقا لقائمة يناير ٢٠٢٣ مع مراعات الاتي في سعر البند :

- احتساب نسب التعويضات المعتمدة حتى شهر يناير ٢٠٢٣

-ارتفاع البيتومين في ٢٠٢٣/٣/٦

-ارتفاع السولار في ٢٠٢٣/٥/٤

-ارتفاع البيتومين في ٢٠٢٣/٩/٨

وفي حالة حدوث تغير في (السولار- البنومين) يتم احتساب فروق اسعار والتغير في نسب التعويضات وذلك طبقا لالتزام الشركة بالجدول الزمني المعتمد علي ان تقوم الشركات بتقديم فئة تحليلية للبند

شركة المسلاذ انترناشيونال للمقاولات والتجارة

مهندس الهيئة
محمد الكباري
مدير إدارة الكباري

مهندس الاستشاري
مدير المكتب الاستشاري

مهندس الشركة
مدير المشروع

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان

م / محمد عمار

المكتب الهندسي الإستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري القطن

رئيس الادارة المركزية المنطقة السادسة

م/ طارق يوسف الجزار