

الهيئة العامة للطرق والمواصلات

رئيس مجلس الإدارة

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

**\* شركة الحسين للمقاولات والتجارة \***

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم  
(٢٠٢٢/٢٠٢٢/١١٥٦) المـ تاريخ في ٢٠٢٢/١/٩ بمبلغ  
٢٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليون جنيه لا غير )  
والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " استكمال تنفيذ  
الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطر  
الكهربائي السريع (السفنة - العاصمة الادارية - العامين الجديدة -  
مطروح ) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكـ  
٢٧٠,٠٠٠ إلى الكـ ٢٧٥,٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاه محور الضبعة على  
أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا  
وستتولى " للمطقة الثالثة عشر - البحيرة " الإشراف على التنفيذ و  
تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع

عميد / أبو بكر أحمد حسن عباس

رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية



١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص ب ١٠١١ الرقم البريدي ١١٧١٥ - ت ٢٢٨٩١٩٧١ - ٨٢ - ٢٢٨٩١ (٢٠٢) الفاكس ٢٢٨٨٧

الموقع الإلكتروني: [parb.gov.eg](http://parb.gov.eg) البريد الإلكتروني: [contact\\_us@parb.gov.eg](mailto:contact_us@parb.gov.eg)





## مقدّم مقابلة

\*\*\*\*\*

وتعتمد مجلس الإدارة

**الموضوع: إستكمال تنفيذ الجسر الخرابي والأعمال الصنّاعية بقطاعات مشروع الخفاء**

**الخطار الكهربائي السريع (السلطة) - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح**

**تنفيذ أعمال الجسر الخرابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٧٠,٠٠٠ إلى الكم ٢٧٥,٠٠٠**

**بطول ٥ كم اتجاه محور الضبعة (بالأمر المباشر)**

رقم العقد: ١١٥٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

أنه في يوم الاثنين الموافق ٩ / ١ / ٢٠٢٣

حرر هذا العقد بين كلا من :-

**الهيئة العامة للطرق والكباري**

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

**(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)**

**و " شركة الحسين للمقاولات والتجارة "**

ويمثلها السيد / طه حسين سليمان حسين

- بصفته / مدير الشركة

بطاقة رقم قومي / ٢٧٧١٠٢٧٢١٠٠٥٩٣

بطاقة ضريبية / ٧٦٨-٢٢٣-٩٩٣

مأمورية ضرائب / النصف

سجل تجاري رقم (٤١٨٢٣٠)

ومقرها / شارع الاتفي مدينة النصف - الجيزة

**(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)**



١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص.ب. ١٠١ الرقم البريدي ١١٧١٥ - ت. ٢٣٨١٩٧٦١ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ (٢٠٢) الفاكس ١٩٩٨٧  
الموقع الإلكتروني earth.gov.eg البريد الإلكتروني contact\_us@earth.gov.eg



### التمهيد

بناءً على موافقة مجلس الوزراء رقم (١٧٦) المنقذة برئاسة السيد الدكتور / مصطفى مديوني رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٢/١/٥ وذلك لاستكمال تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٧٠,٠٠٠ إلى الكم ٢٧٥,٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاه محور الضبعة (بالأمر المباشر) بتكلفة تقديرية ٢٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليون جنيه) لا غير) بالأطوال والتكلفة والشركات المطلوب إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً لأسعار القائمة الموحدة ومن بين هذه الشركات مؤسسة الحسين للمقاولات والتجارة تم التعاقد مع الفريق /وزير النقل بتغير السمة التجارية لتصبح باسم/ شركة الحسين للمقاولات والتجارة تم التعاقد مع الشركة بمسماها (الجديد) ولما كان المالك يرغب في إنجاز أعمال مشروع استكمال تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٧٠,٠٠٠ إلى الكم ٢٧٥,٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاه محور الضبعة (بالأمر المباشر) على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلبها من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وفي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بمرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعها على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات العرفية به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقترن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٢/١/٥ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد اتفاقاً على ما يلي:-

### البنط الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لأحكامه .

### البنط الثاني

يلتزم الطرف الثاني استكمال تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٧٠,٠٠٠ إلى الكم ٢٧٥,٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاه محور الضبعة (بالأمر المباشر) طبقاً للمواصفات والتكميلات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية قدرها بمبلغ ٢٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليون جنيه) لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذها وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنقذة على الطبيعة بالقياس التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار.

تمت

١١



### المادة الثالثة

يلتزم الطرف الثاني " شركة الحسين للمقاولات والتجارة " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا للمواصفات الفنية وذلك خلال ( ٨ ) شهر من استلام الطرف الثاني للموقع خاليا من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاقلة لموقع الأعمال محل التعاقد المعايير القائمة النافذة للجهات شرعا وقانونا.

### المادة الرابعة

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم 520gulf223550004 بمبلغ وقدره ١,١٥٠,٠٠٠ جنيها (فقط وقدره مليون ومائة وخمسون ألف جنيها لا غير) صادر من بنك مصر فرع ذا كورنر بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١ وساري حتى ٢٠٢٣/١٢/٢٠ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الاجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقا للمادة ( ٤٠ ) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

### المادة الخامسة

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقديم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة ( ٤٥ ) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

### المادة السادسة

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ( ١٨٢ ) لسنة ٢٠١٨ .

### المادة السابعة

يجوز للهيئة صرف دفعة مقدمة بما لا يتجاوز نسبة ١٠ % من قيمة التعاقد بعد توقيعه أو خصم قيمة الاعتمادات المالية المتاحة وذلك مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة وانعانة وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ وذلك إعمالا لأحكام المادة رقم ( ٩٢ ) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة بأن تستخدم في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية لإنجاز المشروع ولا يصرف فروق أسعار عن هذه الدفعة .

### المادة الثامنة

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء سحب العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني . وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق وتكون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

كشوفات

٤

طه





### المادة الثامنة

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايمة لا تشملها جدول الكميات للبند والمواصفات المتعاقد عليها، ومقتضى الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره، فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

### المادة التاسعة

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، كما يكون مسئولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول القس أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من منسوب الطرف الأول، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بملكات الحكومة أو الأفراد، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني.

### المادة العاشرة

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتنظيم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها.

### المادة الحادية عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلقيات على حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة.

### المادة الثانية عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال في كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في تلك الشأن، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه على أن يتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون في العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسئولية على الطرف الأول.



مرسومة  




#### المادة الرابعة عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تقصيره للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أخصائيي الأعمال وتقع المسؤولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

#### المادة الخامسة عشر

يقتزم للطرف الثاني بجميع تعويضات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعيلة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة

#### المادة السادسة عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصصاً من تأميمه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

#### المادة السابعة عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل يعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

#### المادة الثامنة عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

#### المادة التاسعة عشر

تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

#### المادة العشرون

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك على أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطاءه ، وأن تعمل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص

#### المادة الحادية والعشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده على الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٦ م .

مرفق

5





1990

وقد كان من شأن هذه المراسم التي أقيمت في مدينة القاهرة، والتي حضرها عدد كبير من المسؤولين في الحكومة المصرية، أن تبرز الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع المصري، وأن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

**العدد الثاني**

والعقود

محمد الصادق

المركز

## مدیر الشیوخة

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوم

نيلس الهينة العامة بالطرق والكباري



[donald.usinger@ovg.vg](mailto:donald.usinger@ovg.vg) | [christy@ovg.vg](mailto:christy@ovg.vg) | [algarb@ovg.vg](mailto:algarb@ovg.vg) | [ovg@ovg.vg](mailto:ovg@ovg.vg)



استكمال أعمال الجسر الترابي والإصطناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع  
(قطاع غرب النيل) - (طراح - العاملين - المالكين) - (قطاع غرب النيل)  
(العنق - السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) - (قطاع غرب النيل)  
في المسافة من كم ١٧.٠٤٠.٠٠٠ إلى كم ١٧.٥٤٠.٠٠٠ بطول ٥ كم (إجهاد محور الضبعة)


| رقم<br>البند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوحدة         | الكمية   | سعر الوحدة | الاجمالي   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|------------|
| ١            | أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات الترسية بسك ٤٠٠٠ حصص من ٥٠٠٠ متر حتى مسسوب (٢٠ متر) أسفل مسسوب التربة ومسطح لا يزيد عن ٥٠ سم أعلى من مسسوب (٢٠ متر) من مسسوب التربة لاستكمال المسسوب للتصميم لتكامل الجسر الترابي والاختلاف (على الأقل نسبة تحمل كحقوق ولا تقل عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة. أشعت الجيد بالتراسات للوصول إلى أقصى كثافة حافة (٩٥% من الكثافة الحافة الترسية) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و التقيد طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وافقة شاملة بالمقر المتكامل مسافة الأقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل اكم بالزيادة او النقصان. | م <sup>٣</sup> | ١٤٤٥٥    | ٥٧         | ٨٢٢٩٢٥٠    |
| ٢            | بالمتر المكعب أعمال تكشير وإزالة مائتي أو خرسانة عادية أو مساحة أو أرض صلبة أو قديم مع نقل نتج التكشير خارج الموقع للمقلب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وافقة شاملة بما جملته بالمقر المتكامل لمسافة نقل نتج التكشير حتى ٢٥ كم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | م <sup>٣</sup> | ١        | ٨٠         | ٨٠         |
| ٣            | بالمقر المكعب أعمال حفر (باستخدام البلوزروك) بناء على توجيه المنطقة لسرعة (أو الإصطناع) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتقسية السطح بالآلات الترسية و الرقن بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمسطح الجيد بالتراسات للوصول إلى أقصى كثافة حافة (٩٥% من الكثافة الحافة الترسية) و محمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية التفصيلية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و التقيد طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                          | م <sup>٣</sup> | ١٨٠٠٠٧٧٩ | ٢٠,١٠      | ٣٦١٨١٥٦,٥٤ |
| ٤            | بالمقر المسطح أعمال توريد وصبت خرسانة عادية سبك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٢ م ٠,٨ بين دولوميت وتدرج + ٢ م ٠,٤ رمل حشن ٢٥٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والتي تشمل كحبر واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup> ونظيب السطح والتفصيل طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                          | م <sup>٢</sup> | ١٠٠٠٠    | ٢٥٠,٤      | ٢٥٠٤٠٠٠    |
| ٥            | بالمتر المكعب أعمال توريد وصبت خرسانة عادية لتقيد قديم عليه وعلاوة للأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٢ م ٠,٨ بين دولوميت متدرج + ٢ م ٠,٤ رمل حشن ٢٥٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والتي تشمل كحبر واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup> ونظيب السطح والتفصيل طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                    | م <sup>٣</sup> | ٢٠٠٠٠    | ١١٧٠       | ٢٣٤٠٠٠٠٠   |
| ٦            | أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتي:<br>١- تحميل ونقل نتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | م <sup>٣</sup> |          |            |            |

ملحوظة: أسعار البنود تقديرية ولحين التفاوض



استكمال أعمال الجسر الكراسي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع  
(العين المنقلة - العاصمة الإدارية - العظمين - مطروح) - (قطاع غرب النيل)  
في المسافة من كم ٢٧٥٥٠٠٠ إلى كم ٢٧٥٤٠٠٠ بطول ٥ كم (الجهة محور الضبعة)

| رقم<br>البند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الوحدة         | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|----------|
| ١            | أ- أرنكة المبول الجارية باستخدام المعدات الميكانيكية<br>ب- توريد أثربة مثاقفة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التثوية يمتلك<br>لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والأكلاف<br>(تصنيع كابلونوت لا يقل عن ١٠%) ورشها بقلية الأسفلتية للوصول إلى<br>سبة الرطوبة المطلوبة والمكثف الجيد استلام الإسفلت إلى أقصى كثافة حقل<br>(١٥% من الكثافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات التصميمية<br>والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع<br>مشتقاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري<br>وتعليمات المهندس المشرف | م <sup>٢</sup> | ١      | ٥٤         | ٥٤       |
| ٢            | أ- توريد حديد من (٢٠٠٠-١٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ب- توريد حديد من (٢٠٠٠-٢٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ج- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م <sup>٢</sup> | ١      | ٦٥,٥       | ٦٥,٥     |
| ٣            | أ- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ب- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ج- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م <sup>٢</sup> | ١      | ٧٦         | ٧٦       |
| ٤            | أ- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ب- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ج- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م <sup>٢</sup> | ٥٠٠٠   | ٥          | ٢٥٠٠٠    |
| ٥            | أ- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ب- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ج- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م <sup>٢</sup> | ٥٠٠٠   | ٥          | ٢٥٠٠٠    |
| ٦            | أ- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ب- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ج- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م <sup>٢</sup> | ٥٠٠٠   | ٥          | ٢٥٠٠٠    |
| ٧            | أ- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ب- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ج- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م <sup>٢</sup> | ٥٠٠٠   | ٥          | ٢٥٠٠٠    |
| ٨            | أ- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ب- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ج- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م <sup>٢</sup> | ٥٠٠٠   | ٥          | ٢٥٠٠٠    |
| ٩            | أ- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ب- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ج- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م <sup>٢</sup> | ٥٠٠٠   | ٥          | ٢٥٠٠٠    |
| ١٠           | أ- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ب- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ج- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م <sup>٢</sup> | ٥٠٠٠   | ٥          | ٢٥٠٠٠    |
| ١١           | أ- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ب- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ج- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م <sup>٢</sup> | ٥٠٠٠   | ٥          | ٢٥٠٠٠    |
| ١٢           | أ- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ب- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup><br>ج- توريد حديد من (٢٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م <sup>٢</sup> | ٥٠٠٠   | ٥          | ٢٥٠٠٠    |



ملحوظة: أسعار البنود تقديرية وأحيان القوام



استكمال أعمال الجسور الناري، والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي (خطوط)  
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العين - مطروح) (قطاع غرب النيل)  
في المسافة من كم ٢٧.٠٠٠ إلى كم ٢٧.٥٠٠ بطول كم (أشياء محوطة الصلبة)

| رقم البند | بيانات الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الوحدة         | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|----------|
| ١٢        | والمعالجة (المختبر المواجه للتحميل قبل ٢٠٠ سم) على أن لا تزيد نسبة EVI/EV١ عن ٢.٥ فيستخدم حاصل مقدار KNA طبقاً لما هو أورد بالمواصفات الخاصة بالمعالجة على كل المسطح العلوي، وتكون العمل طبقاً لمتطلبات الصيانة المستمرة وبمواد ذات المتشروع وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | م <sup>٢</sup> | ٢.٠٠   | ١.٥        | ٣.٠٠     |
| ١٣        | بالمعز المكعب توريد وتثبيت ودمج من ١ و ٢ طبقاً لنوع كسراته بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٢% ولا تحتوي على أي المواد الخاصة أو البترونية (مادة من مادة ١٠٠) نهائيًا أو مواد طفالية أو بيتا المنسل والزيادة بنسبة الفقد بجهاز لوس الجولس عن ٣% يتم تنفيذها كحديقة بتجفيف التفتت: أمثل سطح الفناء بعمق ١.٠٠ سم حتى أعلى من أعلى مسوب المياه الأرضية بموا إلى ٥.٠ سم ويتم التمسك الجود للطينة بغير من رتبة ٢.٥ طن حتى تبيت للطينة أسفل التماسك على أن لا يتم التثبيت إلا بعد اعتماد الأحجار واعتماد التجارب العملية عليها والتمسك على إجراء التجارب التمهيدية والمعالجة (اختبار التجميع) قطر ٣٠ سم) على أن لا تزيد نسبة EVI/EV١ عن ٢.٥ باستخدام حمل مسبار ٢٠٠ كجم طبقاً لما هو أورد بالمواصفات الخاصة بتنفيذ كل المسطح العلوي وتكون العمل طبقاً لأصول الصيانة المستمرة                                                                                                                                 | م <sup>٢</sup> | ٢.٠٠   | ١.٥        | ٣.٠٠     |
| ١٤        | بالمعز المسطح توريد وتركيب طبقة من المنتج الصناعي جيو تكتسفال السداسي لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصيانة و الترميم والتفتت المعتمدة و التفتت بجمع معاملة طبقاً للمواصفات المتشروع وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | م <sup>٢</sup> | ٢.٠٠   | ١.٥        | ٣.٠٠     |
| ١٥        | بالمعز المكعب أعمال توريد و فرش طبقة تلمسين (Prepared Subgrade) من ردمج الصلابة المتفجرة ناتج تكسير الكسرات و المتبقية للمواصفات وأقصى حجم الحبيبات ١٠.٠ مم والزيادة نسبة المار من منخل ٢.٠٠ عن ١٢% والتفريج التورد بالاشترائط الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تفتت كاليفورنيا عند ٢٥% والزيادة نسبة الفقد بجهاز لوس الجولس عن ٣٠% والزيادة الانحصار عن ١.٥% و لا يقل معدل البرونة (EVI) من تجربة نوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام التمسك عن ٢٥ سم ورشها بطينة واقية الاضوائية للوصول التي تضمن الرطوبة المطلوبة و التمسك الجود للزلات التوصول إلى أقصى كثافة حافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملة و التفتت تلتزم إجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصيانة و الترميم والتفتت المعتمدة و التفتت بجمع معاملة طبقاً للمواصفات الخاصة بالمشروع و تقرير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف | م <sup>٢</sup> | ١٢.٠٠  | ١.٥        | ١٨.٠٠    |
| ١٦        | بالمعز المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أصل من الأحجار الصلبة المتفجرة ناتج تكسير الكسرات و المتبقية للمواصفات وأقصى حجم الحبيبات ما بين ٢.٠ مم إلى ٢.٥ مم والزيادة نسبة المار من منخل ٢.٠٠ عن ٥% والتفريج التورد بالاشترائط الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تفتت كاليفورنيا عن ٨٠% و لا يقل معدل البرونة (EVI) من تجربة نوح التحميل عن ١٠٠ ميجاباسكال و الازيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجولس عن ٣٠% والزيادة الانحصار عن ١.٥% ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام التمسك عن ٢٠ سم ورشها بطينة الاضوائية للوصول إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | م <sup>٢</sup> | ١٢.٠٠  | ١.٥        | ١٨.٠٠    |

ملحوظة: استعار اليهود بغيرية ولعين النصارى



استكمال أعمال الجسر المرابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي المزدوج  
( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العندين - مطروح ) - (قطاع غرب النيل)  
في المسافة من كم ١٠٠ إلى ١٧٠ كم ٢٧٥+١٠٠ بطول ٦٥ كم ( الجاه محور الضبعة )

| رقم<br>النقطة | بيانات الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الوحدة                     | المقدرة               | سعر الوحدة                      | الإجمالي                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ١٧            | تسوية الرطوبة المطلوبة و التماسك الجيد بالمراسم الوصول إلى أقصى كفاءة حالة<br>اصوي ( لا تقل عن ٩٠٪ من الطبقة المعدنية ) و التماسك الجيد<br>المعدنية و التماسك و يتم تنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية<br>المعدة و يتم تصحيح مساحته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير<br>الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف<br>مسافة النقل لا تقل عن ١٠ كم<br>يتم تصريف مخلفات الحفرة لكل ١ كم بالزبداء أو التخلص<br>البحر لائصال قوة المواد المحجوزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                       |                                 |                                 |
| ١٨            | تجهيز القواعد بترصيف و التماسك طبقا من المصمم المستطابق لجداول<br>مستندة الشدائد ١٠٪ و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة<br>و الرسومات التفصيلية المعدلة و التماسك الجيد طبقا<br>للمواصفات الفنية العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف<br>حافة قوة ٢٠ ك في تيوبوز في الاتجاهين Biaxial<br>حافة قوة ٣٠ ك في تيوبوز في الاتجاهين Biaxial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٢م<br>٢م                   | ١٢٠.٠٠<br>١٢٠.٠٠      | ٢٧<br>٢٧                        | ٢٥٢٠.٠٠<br>٢٥٢٠.٠٠              |
| ١٩            | تجهيز الخشب لصبغ توريد وبناء تكليس من البش من ٤٠ سم من<br>الأخشار الصلبة و المتوسطة الخالية من القمم والعروق الطرية لا يقل<br>أصبعه عن ١٠ سم و يتم تنفيذ لا يقل السورن الموزعي عن ٢.٩ ولا يزيد<br>الانحناء عن ١٪ و لا يزيد التآكل عن ٤٥٪ و يتم استعمال الوجه<br>الداخلي لصبغ البش و جعلها فنية القوايا و تكون القوينة المستخدمة<br>من الأسمنت والرمل بكمية خلط ٣٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> من الرمل الحار<br>الطريف مع الكمية المعروفة بالكمية الخطية المعتمدة و يتم التنفيذ طبقا<br>لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البلد بجمع مشكلاته<br>طبقا للمواصفات الفنية العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس<br>المشرف<br>- يتم صرف الكراتل والموازن مع قيام الشركة المنفذة بتقييم ما يلي:<br>- حافة قوة الضادة المحجوزة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يلي من<br>الحاجات الرسمية الممثلة عن المحاجر<br>مسافة النقل حتى ١٠ كم<br>مسافة النقل لا تقل عن ٥٠ كم<br>مسافة النقل لا تقل عن ١٠٠ كم<br>خصخصة النقل لا تقل عن ١٥٠ كم<br>مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم | ٢م<br>٢م<br>٢م<br>٢م<br>٢م | ١<br>١<br>١<br>١<br>١ | ٢٦٢<br>٢٦٢<br>٢٦٦<br>٢٦٦<br>٢٦٦ | ٢٦٢<br>٢٦٦<br>٢٦٦<br>٢٦٦<br>٢٦٦ |





وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثالثة عشر  
بيان الأعمال بالمستخلص جاري ٣ (اتجاه الضبعة)  
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الأقل نقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متغيرها ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالمتر المكعب.  
-مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان.  
- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.  
-والبند لايشمل القيمة المحجورية.

رقم البند وبيانه: (١)

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات والتجارة

|                  |          |                    |          |
|------------------|----------|--------------------|----------|
| الكمية بالمقاييس | ١٤٥٥٠,٠٠ | مقدار العمل السابق | ٧٥٥٠١,٠٠ |
|------------------|----------|--------------------|----------|

| بيان الأعمال بالمقاييس                 | الموقع الكيلو مترى |         | مكعب م <sup>٣</sup> | الاجمالى م <sup>٣</sup> |
|----------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|-------------------------|
|                                        | الى                | من      |                     |                         |
| أعمال الردم ( الجسر الترابي )          | ١٤٠+٢٧١            | ٠٤٠+٢٧١ | ٢٢٤,٥٥              | ٧٧٨٤,٩٧                 |
|                                        | ٨٤٠+٢٧٢            | ٦٤٠+٢٧٢ | ٦٩٥٣,٦٠             |                         |
|                                        | ٥٤٠+٢٧٤            | ٣٠٠+٢٧٤ | ٢٣٨٥,٤١             |                         |
|                                        | ٨٠٠+٢٧٤            | ٥٦٠+٢٧٤ | ١٦٦٦,٢٩             |                         |
|                                        | ٩٨٠+٢٧٤            | ٨٢٠+٢٧٤ | ٢٥٠٧٤,٤٢            |                         |
|                                        | ٧٦٠+٢٧٠            | ٧٤٠+٢٧٠ | ٤١٦١,٣٣             |                         |
|                                        | ٣٤٠+٢٧٣            | ٣٢٠+٢٧٣ | ٩١٥,٣٧              |                         |
| الاجمالى                               |                    |         |                     |                         |
| اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه         |                    |         | ٧٧٨٤,٩٧             |                         |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق |                    |         | ٧٥٥,١٠٠             |                         |
| الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة      |                    |         | ١٨٠٠,٠٠             |                         |
| الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي        |                    |         | ٧٧٣,١٠٠             |                         |

عن الاستشارى

K.K

XYZ

ابن عامر

يعتمد،،  
عن الهيئة

احمد حميد

عن الشركة

عن الشركة



أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التوسية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الغرمة بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى منسوب (2- متر) من منسوب الغرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠% أو الأرض الطبيعية متغيرها ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف. والفئة شاملة بالمتر المكعب.  
-مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.  
- السعر يشمل عمل تشوينات وتخزين واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.  
-والبند لايشمل القيمة المحجورة.

رقم البند وبيانه: (١)

تفدية شركة الحسين للمقاولات والتجارة

الكمية بالقياسة

٧٠٥٨١,٠٠

مقدار العمل السابق

١٤٤٥٥٠,٠٠

| بيان الأعمال بالمقاييسه                | الموقع الكيلو مترى |         | مكعب م <sup>٣</sup> | الاجمالى م <sup>٣</sup> |
|----------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|-------------------------|
|                                        | الى                | من      |                     |                         |
| أعمال الردم ( الجسر الترابي )          | ١٤٠+٢٧١            | ٠٤٠+٢٧١ | ٢٢٤,٥٥              | ٧٧٨٤٠,٩٧                |
|                                        | ٨٤٠+٢٧٢            | ٦٤٠+٢٧٢ | ٦٩٥٢,٦٠             |                         |
|                                        | ٥٤٠+٢٧٤            | ٣٠٠+٢٧٤ | ٢٣٨٥٠,٤١            |                         |
|                                        | ٨٠٠+٢٧٤            | ٥٦٠+٢٧٤ | ١٦٦٦١,٢٩            |                         |
|                                        | ٩٨٠+٢٧٤            | ٨٢٠+٢٧٤ | ٢٥٠٧٤,٤٢            |                         |
|                                        | ٧٦٠+٢٧٠            | ٧٤٠+٢٧٠ | ٤١٦١,٣٣             |                         |
|                                        | ٣٤٠+٢٧٣            | ٣٢٠+٢٧٣ | ٩١٥,٣٧              |                         |
| الاجمالى                               |                    |         |                     |                         |
| اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه         |                    |         |                     |                         |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق |                    |         |                     |                         |
| الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة      |                    |         |                     |                         |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى |                    |         |                     |                         |
| ٧٧٨٤٠,٩٧                               |                    |         |                     |                         |
| ٧٠٥٨١,٠٠                               |                    |         |                     |                         |
| ٤٩٢٠,٠٠                                |                    |         |                     |                         |
| ٧٥٥٠,١٠٠                               |                    |         |                     |                         |

بالتفصيل

عن الهيئة

عن الشركة

عن الاستشاري

K.K. XVZ



وہرے کے اعلیٰ

الهيئة العامة للغذاء والدواء  
الهيئة العامة للغذاء والدواء

أول الأئمة: الإمام علي (عليه السلام) (عليه السلام)

عندما أُنشئ الجسم الفيزيائي، فإن العمل الميكانيكي المطلوب لإنتاجه يساوي التغير في المحتوى الحراري.

رقم البند وبيانه: ( ١ )

التي يحصل ونورده وفيها أربعة مقادير للمواصفات وتستخدم في الاستعمال  
في ١٥ سم أعلى منسوب (١٠٠ متر) من منسوب القعر في المقطع المتوازي للمحور  
المعمودية مظهرها ورشها بالماء الاصطناعي للحصول على نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك عند  
الحدود بين المقاطع المتجاورة المتصاعدة وانخفاضات العرضية الناجمة عن الرسوبات التفاضلية  
لظفرها والمباين وتطبيقات الهندسة المتفرقة والعلة شائعة في الماء العكس  
مقدمة (انظر ح ٢) ويتم احتساب علو ١.٢ حديد مثل ١ كم الزيادة أو النقصان  
الصح ويضمن عمل شترويات وتخطيطات والتغيرات وفي كل موضع العمل حتى مسافة ٢ كم  
والنور لا يضمن الخدمة المحسنة.

تستفيد شركة التأمين البحري والبري والشهيد

|     |                    |               |          |
|-----|--------------------|---------------|----------|
| رقم | مقدار العمل السابق | المدة بالأيام | 11100... |
|-----|--------------------|---------------|----------|

| الاجمالى م | مبلغ م                                  | الموقع المكيو مكيو |         | بيان الأعمال بالمقاييس        |
|------------|-----------------------------------------|--------------------|---------|-------------------------------|
|            |                                         | الز                | من      |                               |
| ٧٧٧٦٦,٧٧   | ٧٧٦,٥٥                                  | ٧٧١+١٤٠            | ٧٧١+٤٠  | أعمال الردم ( الجسر الترابي ) |
|            | ٦٩٥٢,٦٠                                 | ٧٧٢+٨٤٠            | ٧٧٢+٦٤٠ |                               |
|            | ٢٣٨٥٠,٤١                                | ٧٧٤+٥٤٠            | ٧٧٤+٢٠٠ |                               |
|            | ١٦٦٦١,٢٩                                | ٧٧٤+٨٠٠            | ٧٧٤+٥٦٠ |                               |
|            | ٢٥٠٧٤,٤٢                                | ٧٧٤+٩٨٠            | ٧٧٤+٨٢٠ |                               |
|            |                                         |                    |         |                               |
|            |                                         |                    |         |                               |
|            |                                         |                    |         |                               |
|            |                                         |                    |         |                               |
|            |                                         |                    |         |                               |
| الاجمالى   |                                         |                    |         |                               |
| ٧٧٧٦٦,٧٧   | اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه          |                    |         |                               |
| ٧٠٠٠٠      | اجمالى الكميات المنفذة والمستخلص السابق |                    |         |                               |
| ٧٠٠٥٨١,٠٠  | الكمية المنفذة والمستخلص خلال سنة       |                    |         |                               |
| ٧٠٠٥٨١,٠٠  | اجمالى الكميات المنفذة والمستخلص الحالي |                    |         |                               |

عن الاسلمشاري

عن الشريفة

عن الهيئة  
مفتي

XK



بکھنڈا



إجمالي ردم الجسر (أ + 1) (جاري 2 اتجاه الضبعة)

|                                                                                   |                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein |  |
|  | Section - 9 From Wadi El Hnatroun To Borg Elarab "                    |  |
|                                                                                   | From Station 270+000 To Station 273+000                               |                                                                                     |

إجمالي بيان أعمال ردم الجسر الترابي (جاري 2 اتجاه الضبعة)

| Station        | Layer | As Built vol. fill |                | Total.Qty |
|----------------|-------|--------------------|----------------|-----------|
|                |       | الضبعة 1           | الضبعة 2 ختامي |           |
|                |       | Qty(m3)            | Qty(m3)        |           |
| 270+740        | Ferma | 0                  | 1750.870       | 4161.330  |
| 270+760        |       | 0                  | 2410.460       |           |
| 271+040        | Ferma | 32.22              | 0              | 224.550   |
| 271+060        |       | 148.33             | 0              |           |
| 271+063.32     |       | 6.26               | 0              |           |
| 271+080        |       | 13.40              | 0              |           |
| 271+100        |       | 19.85              | 0              |           |
| 271+120        |       | 3.79               | 0              |           |
| 271+140        | Ferma | 0.70               | 0              | 2613.520  |
| 272+640        |       | 54.16              | 0              |           |
| 272+660        |       | 107.06             | 0              |           |
| 272+680        |       | 145.55             | 0              |           |
| 272+700        |       | 165.18             | 0              |           |
| 272+720        |       | 199.82             | 0              |           |
| 272+740        |       | 262.40             | 0              |           |
| 272+760        |       | 336.16             | 0              |           |
| 272+780        |       | 386.54             | 0              |           |
| 272+800        |       | 382.04             | 0              |           |
| 272+820        | Ferma | 326.87             | 0              | 915.370   |
| 272+840        |       | 247.74             | 0              |           |
| 273+320        | -0.5  | 1742.96            | 0              | 1742.960  |
| Previous Total |       | 4581.030           | 5076.700       | 9657.730  |

عن السيد /

KR

KYZ

ف. أ.

م. م.

م. م.



|                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Employee Consultant | Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein                             | <br>                  |
| <br>Contractor          | Section - 4 From Wadi El Nialroun<br>To Borg Elarab<br>From Station 270+000<br>To Station 275+000 | <br>CONSULTING OFFICE |

إجمالي بيان أعمال ردم الجسر الترابي (جاري ٢ اتجاه الضبعة)

| Previous Total |       | 4581.030  | 5076.700 | 9657.730  |           |
|----------------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 274+340        |       | 2202.14   | 0        |           |           |
| 274+360        |       | 1951.49   | 0        |           |           |
| 274+380        |       | 1777.16   | 0        |           |           |
| 274+400        |       | 1850.02   | 0        |           |           |
| 274+420        |       | 1860.25   | 0        |           |           |
| 274+440        |       | 1831.22   | 0        |           |           |
| 274+460        |       | 1705.79   | 0        |           |           |
| 274+480        |       | 1521.47   | 0        |           |           |
| 274+500        |       | 1354.51   | 0        |           |           |
| 274+520        |       | 1185.21   | 0        |           |           |
| 274+540        |       | 691.56    | 0        |           |           |
| 274+560        |       | 322.19    | 0        |           |           |
| 274+580        |       | 292.49    | 0        |           |           |
| 274+600        |       | 345.62    | 0        |           |           |
| 274+620        |       | 377.6     | 0        |           |           |
| 274+640        |       | 463.03    | 0        |           |           |
| 274+660        | ferma | 580.49    | 0        | 42757.230 | 44429.730 |
| 274+680        |       | 639.35    | 0        |           |           |
| 274+700        |       | 678.37    | 0        |           |           |
| 274+720        |       | 724.41    | 0        |           |           |
| 274+740        |       | 763.44    | 0        |           |           |
| 274+760        |       | 836.69    | 0        |           |           |
| 274+780        |       | 1055.95   | 0        |           |           |
| 274+800        |       | 1289.46   | 0        |           |           |
| 274+820        |       | 1790.21   | 0        |           |           |
| 274+840        |       | 1766.83   | 0        |           |           |
| 274+860        |       | 1755.3    | 0        |           |           |
| 274+880        |       | 1810.17   | 0        |           |           |
| 274+900        |       | 1913.16   | 0        |           |           |
| 274+920        |       | 2153.82   | 0        |           |           |
| 274+940        |       | 2515.55   | 0        |           |           |
| 274+960        |       | 2802.28   | 0        |           |           |
| 274+980        | -2.5  | 1672.5    | 0        | 1672.500  |           |
| Total          |       | 49010.760 | 5076.700 | 54087.460 |           |

عن الاستشاري  
KK  
ف. ل. أ.

عن المالك  
م. م. م.  
م. م. م.



اجمالي كلى اجمالي

| Electric Express Train - HSR From El Ain El Sukhna City To El Alamein                                |                  |           |           |            |                |               |                        |                    |              |            |              | KE Consultant |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------|
| Section - 4 From Wadi El Natroun To Borg El Arab                                                     |                  |           |           |            |                |               |                        |                    |              |            |              |               |          |
| From Station 270+000 To Station 275+000                                                              |                  |           |           |            |                |               |                        |                    |              |            |              |               |          |
| اجمالي بيان اعمال ردم الاحلال ( ختامي وادي النطرون - ختامي الاقليمي - الضبعة ١ - مطكس ١ - القيوم ١ ) |                  |           |           |            |                |               |                        |                    |              |            |              |               |          |
| Station                                                                                              | قيمة الاحلال (م) | المرش (م) | المرش (م) | ماتوكس (م) | اجمالي ردم (م) | ارطاح ردم (م) | ختامي وادي النطرون (م) | ختامي الاقليمي (م) | الضبعة ١ (م) | مطكس ١ (م) | القيوم ١ (م) | الاجمالي (م)  |          |
| 270+480                                                                                              | 1                | 48.9      | 47.4      | 48.15      | 963.00         | 0.431         |                        |                    |              |            |              | 0.0           | 3559.70  |
| 270+500                                                                                              | 1                | 51.9      | 48.9      | 50.4       | 1008.00        | 1.000         |                        |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 270+520                                                                                              | 1                | 51.9      | 48.9      | 50.4       | 1008.00        | 1.000         |                        |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 270+540                                                                                              | 1                | 51.9      | 49.65     | 50.775     | 1015.50        | 1.000         |                        |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 270+560                                                                                              | 1                | 53.4      | 50.4      | 51.9       | 1038.00        | 0.109         |                        |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 270+800                                                                                              | 0.5              | 53.4      | 51.9      | 52.65      | 1053           | 0.5           | 0.0                    | 0.0                | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 526.5         | 1604.88  |
| 270+820                                                                                              | 0.5              | 53.4      | 51.9      | 52.65      | 1053           | 0.448         | 0.0                    | 0.0                | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 471.7         |          |
| 270+840                                                                                              | 0.5              | 51.9      | 50.4      | 51.15      | 1023           | 0.339         | 0.0                    | 0.0                | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 346.8         |          |
| 270+860                                                                                              | 0.5              | 51.9      | 50.4      | 51.15      | 1023           | 0.254         | 0.0                    | 0.0                | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 259.8         |          |
| 270+900                                                                                              | 1                | 52.65     | 49.65     | 51.15      | 1023.00        | 1.000         | 518.20                 | 504.80             |              |            |              | 0.0           |          |
| 270+920                                                                                              | 1                | 52.65     | 49.65     | 51.15      | 1023.00        | 1.000         | 518.20                 | 504.80             |              |            |              | 0.0           | 14376.90 |
| 270+940                                                                                              | 1                | 53.4      | 50.4      | 51.9       | 1038.00        | 1.000         | 529.40                 | 509.60             |              |            |              | 0.0           |          |
| 270+960                                                                                              | 1                | 52.65     | 49.65     | 51.15      | 1023.00        | 1.000         | 518.20                 | 504.80             |              |            |              | 0.0           |          |
| 270+980                                                                                              | 1                | 52.65     | 49.65     | 51.15      | 1023.00        | 1.000         | 518.20                 | 504.80             |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+000                                                                                              | 1.5              | 53.4      | 48.9      | 51.15      | 1534.50        | 1.500         | 782.40                 | 752.10             |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+020                                                                                              | 1.5              | 53.4      | 48.9      | 51.15      | 1534.50        | 1.500         | 782.40                 | 752.10             |              |            |              | 0.0           | 32950.42 |
| 271+040                                                                                              | 1.5              | 52.65     | 48.15     | 50.4       | 1512.00        | 1.500         | 765.15                 | 746.85             |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+060                                                                                              | 1.5              | 51.9      | 47.4      | 49.65      | 1489.50        | 1.500         | 747.75                 | 741.75             |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+080                                                                                              | 1.5              | 28.72     | 24.22     | 26.47      | 794.10         | 1.500         | 747.75                 | 46.35              |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+100                                                                                              | 1.5              | 28.72     | 24.22     | 26.47      | 794.10         | 1.500         | 747.75                 | 46.35              |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+120                                                                                              | 1.5              | 28.72     | 24.22     | 26.47      | 794.10         | 1.500         | 747.75                 | 46.35              |              |            |              | 0.0           | 2185.94  |
| 271+140                                                                                              | 1.5              | 28.72     | 24.22     | 26.47      | 794.10         | 1.500         | 747.75                 | 46.35              |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+160                                                                                              | 0.5              | 23.79     | 23.38     | 23.585     | 235.85         | 0.396         | 186.79                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+180                                                                                              | 0.5              | 24.97     | 24.19     | 24.58      | 245.80         | 0.500         | 245.80                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+200                                                                                              | 0.5              | 24.97     | 24.19     | 24.58      | 245.80         | 0.500         | 245.80                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+220                                                                                              | 0.5              | 25.72     | 24.6      | 25.16      | 251.60         | 0.500         | 251.60                 |                    |              |            |              | 0.0           | 2502.60  |
| 271+240                                                                                              | 0.5              | 25.72     | 24.6      | 25.16      | 251.60         | 0.500         | 251.60                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+260                                                                                              | 0.5              | 25.72     | 24.6      | 25.16      | 251.60         | 0.500         | 251.60                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+280                                                                                              | 0.5              | 25.72     | 24.6      | 25.16      | 251.60         | 0.500         | 251.60                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+300                                                                                              | 0.5              | 25.72     | 24.6      | 25.16      | 251.60         | 0.500         | 251.60                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+320                                                                                              | 0.5              | 25.72     | 24.6      | 25.16      | 251.60         | 0.500         | 251.60                 |                    |              |            |              | 0.0           | 4654.05  |
| 271+340                                                                                              | 0.5              | 24.6      | 23.79     | 24.195     | 241.95         | 0.500         | 241.95                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+360                                                                                              | 1.5              | 26.47     | 23.38     | 24.925     | 747.75         | 1.500         | 747.75                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+380                                                                                              | 1.5              | 27.22     | 23.79     | 25.505     | 765.15         | 1.500         | 765.15                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+400                                                                                              | 1.5              | 26.47     | 23.38     | 24.925     | 747.75         | 1.500         | 747.75                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+420                                                                                              | 1.5              | 27.22     | 23.79     | 25.505     | 765.15         | 1.500         | 765.15                 |                    |              |            |              | 0.0           | 4066.35  |
| 271+440                                                                                              | 1.5              | 27.22     | 23.79     | 25.505     | 765.15         | 1.500         | 765.15                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+460                                                                                              | 1.5              | 27.22     | 23.79     | 25.505     | 765.15         | 1.500         | 765.15                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+480                                                                                              | 1.5              | 27.22     | 23.79     | 25.505     | 765.15         | 1.500         | 765.15                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+500                                                                                              | 1.5              | 27.22     | 23.79     | 25.505     | 765.15         | 1.500         | 765.15                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+520                                                                                              | 1.5              | 29.47     | 24.6      | 27.035     | 811.05         | 1.500         | 811.05                 |                    |              |            |              | 0.0           | 4066.35  |
| 271+540                                                                                              | 1.5              | 29.47     | 24.6      | 27.035     | 811.05         | 1.500         | 811.05                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+560                                                                                              | 1.5              | 29.47     | 24.6      | 27.035     | 811.05         | 1.500         | 811.05                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+580                                                                                              | 1.5              | 29.47     | 24.6      | 27.035     | 811.05         | 1.500         | 811.05                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+600                                                                                              | 1.5              | 29.47     | 24.6      | 27.035     | 811.05         | 1.500         | 811.05                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+620                                                                                              | 1.5              | 29.47     | 24.6      | 27.035     | 811.05         | 1.500         | 811.05                 |                    |              |            |              | 0.0           | 4066.35  |
| 271+640                                                                                              | 1.5              | 29.47     | 24.6      | 27.035     | 811.05         | 1.500         | 811.05                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+660                                                                                              | 1.5              | 29.47     | 24.6      | 27.035     | 811.05         | 1.500         | 811.05                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+680                                                                                              | 1.5              | 29.47     | 24.6      | 27.035     | 811.05         | 1.500         | 811.05                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| 271+700                                                                                              | 1.5              | 29.47     | 24.6      | 27.035     | 811.05         | 1.500         | 811.05                 |                    |              |            |              | 0.0           |          |
| previous total                                                                                       |                  |           |           |            |                | 22079.84      | 5706.00                | 0.00               | 3559.70      | 0.00       | 1604.88      | 32950.42      |          |





Electric Express Train - HSE From El Ain El Sokhna City To El Alamein

Section - 4 From West El Alamein To Borg El Arab

From Station 276+000 To Station 279+000



Contract No. 276/2000

KK Consultant

اجمالي بيلان أعمال ردم الإحلال ( ختامي وادي اللطرون - ختامي الإقليمي - الضبعة ١ - سفنكس ١ - الفيوم ١ )

| previous total |                  |           |           |           |                        |                         | 22079.84               | 5706.00            | 0.00         | 3559.70     | 0.00         | 1604.88      | 32950.42     |
|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Station        | نسبة الإحلال (م) | العرش (م) | العرش (م) | متوسط (م) | اجمالي ردم الإحلال (م) | ارتفاع الردم المنقذ (م) | ختامي وادي اللطرون (م) | ختامي الإقليمي (م) | الضبعة ١ (م) | سفنكس ١ (م) | الفيوم ١ (م) | مستطير ٢ (م) | الاجمالي (م) |
| 271+240        | 0.5              | 24.97     | 24.19     | 24.58     | 245.80                 | 0.500                   | 245.80                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 271+760        | 0.5              | 24.97     | 24.19     | 24.58     | 245.80                 | 0.500                   | 245.80                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 271+780        | 0.5              | 24.97     | 24.19     | 24.58     | 245.80                 | 0.500                   | 245.80                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 271+800        | 0.5              | 25.72     | 24.6      | 25.16     | 251.60                 | 0.500                   | 251.60                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 271+820        | 0.5              | 25.72     | 24.6      | 25.16     | 251.60                 | 0.500                   | 251.60                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 271+840        | 0.5              | 25.72     | 24.6      | 25.16     | 251.60                 | 0.500                   | 251.60                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 271+860        | 0.5              | 25.72     | 24.6      | 25.16     | 251.60                 | 0.500                   | 251.60                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 271+880        | 0.5              | 25.72     | 24.6      | 25.16     | 251.60                 | 0.500                   | 251.60                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 271+900        | 0.5              | 25.72     | 24.6      | 25.16     | 251.60                 | 0.500                   | 251.60                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 271+920        | 0.5              | 25.72     | 24.6      | 25.16     | 251.60                 | 0.500                   | 251.60                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 271+940        | 0.5              | 25.72     | 24.6      | 25.16     | 251.60                 | 0.500                   | 251.60                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 271+960        | 0.5              | 25.72     | 24.6      | 25.16     | 251.60                 | 0.500                   | 251.60                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 271+980        | 0.5              | 25.72     | 24.6      | 25.16     | 251.60                 | 0.500                   | 251.60                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 272+280        | 1.5              | 27.22     | 23.38     | 25.3      | 759.50                 | 0.750                   | 379.50                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 272+285        | 1.5              | 27.97     | 24.19     | 26.08     | 782.40                 | 1.000                   | 521.60                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 272+300        | 1.5              | 29.47     | 24.97     | 27.22     | 816.60                 | 1.500                   | 816.60                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 272+310        | 1.5              | 30.97     | 25.72     | 28.345    | 850.35                 | 1.500                   | 850.35                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 272+340        | 1.5              | 30.97     | 25.72     | 28.345    | 850.35                 | 1.500                   | 850.35                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 272+360        | 1.5              | 30.97     | 25.72     | 28.345    | 850.35                 | 1.500                   | 850.35                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 272+380        | 1.5              | 30.97     | 26.47     | 28.72     | 861.60                 | 1.500                   | 861.60                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 272+400        | 1.5              | 30.97     | 26.47     | 28.72     | 861.60                 | 1.500                   | 861.60                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 272+420        | 1.5              | 30.97     | 25.72     | 28.345    | 850.35                 | 1.500                   | 850.35                 |                    |              |             |              | 0.0          |              |
| 272+480        | 1                | 32.47     | 29.47     | 30.97     | 619.40                 | 0.636                   | 393.94                 |                    |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+500        | 1                | 32.47     | 29.47     | 30.97     | 619.40                 | 1.000                   | 619.40                 |                    |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+520        | 1                | 32.47     | 29.47     | 30.97     | 619.40                 | 1.000                   | 619.40                 |                    |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+540        | 1.25             | 32.47     | 29.47     | 30.97     | 619.40                 | 1.000                   | 619.40                 |                    |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+560        | 1                | 32.47     | 29.47     | 30.97     | 619.40                 | 1.000                   | 619.40                 |                    |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+580        | 1                | 32.47     | 29.47     | 30.97     | 619.40                 | 1.000                   | 619.40                 |                    |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+600        | 1                | 32.47     | 29.47     | 30.97     | 619.40                 | 1.000                   | 619.40                 |                    |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+660        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+680        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+700        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+720        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+740        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+760        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+780        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+800        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+820        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+840        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+860        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+880        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+900        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+920        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+940        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+960        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 272+980        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+000        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+020        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+040        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+060        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+080        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+100        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+120        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+140        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+160        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+180        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+200        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+220        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+240        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+260        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+280        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+300        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+320        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+340        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+360        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+380        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+400        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+420        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+440        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+460        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+480        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+500        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+520        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+540        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+560        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+580        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+600        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+620        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+640        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+660        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+680        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+700        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+720        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+740        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+760        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+780        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+800        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+820        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+840        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+860        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+880        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+900        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+920        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+940        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+960        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 273+980        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 274+000        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 274+020        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 274+040        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 274+060        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 | 0.500                   |                        | 287.20             |              |             |              | 0.000        |              |
| 274+080        | 0.5              | 29.47     | 27.97     | 28.72     | 287.20                 |                         |                        |                    |              |             |              |              |              |











رقم البند وبيانه: (٣)  
بالمتر المكعب أعمال حفر (باستخدام البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الأعمال) لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآت التسوية والرش بالمياه الأضولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة (لمسافة ٥٠٠ متر) من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.  
- يتم حساب علاوة ٠,٨ جنية لكل ١ كم بالزيادة والنقصان .  
- يتم حساب ٣,١٠ جنية فى حالة عدم استخدام البلدوزر .

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة

|                  |           |                    |          |
|------------------|-----------|--------------------|----------|
| الكمية بالمقايضة | ١٨٠٠٠٧,٧٩ | مقدار العمل السابق | ٥٩٥١٨,٠٠ |
|------------------|-----------|--------------------|----------|

| بيان الأعمال بالمقايضة | الموقع الكيلو مترى |         | مربع م ٣ | الاجمالى ٣م |
|------------------------|--------------------|---------|----------|-------------|
|                        | الى                | من      |          |             |
| أعمال الحفر            | ٢٧٢+٦٠             | ٢٧٢+٤٦٠ | ٦١٣٥٩,١٣ | ٦١٣٥٩,١٣    |
|                        | ٢٧٢+٨٢٠            | ٢٧٢+٦٤٠ |          |             |
|                        | ٢٧٢+٨٢٠            | ٢٧٢+٨٢٠ |          |             |
|                        | ٢٧١+٥٤٠            | ٢٧١+٣٦٠ |          |             |
|                        | ٢٧٣+٢٠٠            | ٢٧٢+٨٦٠ |          |             |
|                        | ٢٧٣+٥٨٠            | ٢٧٣+٢٠٠ |          |             |
|                        | ٢٧٤+٤٠٠            | ٢٧٤+٣٠٠ |          |             |
|                        | ٢٧٤+٥٦٠            | ٢٧٤+٤٠٠ |          |             |
|                        | ٢٧٤+٧٨٠            | ٢٧٤+٥٨٠ |          |             |
|                        | ٢٧٤+٨٨٠            | ٢٧٤+٨٠٠ |          |             |
| الاجمالى               |                    | ٢٧٤+٩٨٠ |          | ٢٧٤+٨٨٠     |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه         | ٦١٣٥٩,١٣ |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق | ٥٩٥١٨,٠٠ |
| الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة      | ١٥٠٠,٠٠  |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى | ٦١٠١٨,٠٠ |

يعتمد

عن الهيئة

أحمد محمد

K.K

عن الاستشارى

XYZ

أحمد محمد

عن الشركة



بيان الأعمال بالمستخلصات الجارية (١) ( اتجاه محور المنطقة )  
عملية: أعمال الجسر البراني والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المكعب أعمال حفر ( باستخدام البلدوز وذلك بناء على توجيه المنطقة لمرحلة نمو الأعمال ) لجميع أنواع التربة عند التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الصخرية والسيارة  
بالسيارة الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الحديد بالهواصات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ( ٩٥% من الكثافة الحافة القصوى ) ومحمّل على السطح بحمل  
ونقل التربة الزائدة ( المسافة ٥٠٠ متر ) من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب المخصصة والخطط ذات العرضية، الموضعية والرسومات التنفيذية والبناء حسب  
مستلزمات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين  
يتم حساب علاوة ٠,٨ جنية لكل ٦ كم بالزيادة والبطونان .  
يتم حساب ٣,٨٠ جنية في حالة عدم استخدام البلدوز .

رقم البند وبيانه: (٣)

تنفيذ شركة المحسن للمقاولات و التجارة

مقدار العمل السابق

الكمية بالقياسة ٧٨٠٠٠٠٠,٧٧٩

| بيان الأعمال بالمقاييس | الموقع الكلي مفرى |         |
|------------------------|-------------------|---------|
|                        | من                | إلى     |
| أعمال الحفر            | ٧٧٢+٤٣٠           | ٧٧٢+٤٣٠ |
|                        | ٧٧٢+٤٣٠           | ٧٧٢+٤٣٠ |
|                        | ٧٧٢+٤٣٠           | ٧٧٢+٤٣٠ |
|                        | ٧٧٢+٤٣٠           | ٧٧٢+٤٣٠ |
|                        | ٧٧٢+٤٣٠           | ٧٧٢+٤٣٠ |
|                        | ٧٧٢+٤٣٠           | ٧٧٢+٤٣٠ |
|                        | ٧٧٢+٤٣٠           | ٧٧٢+٤٣٠ |
|                        | ٧٧٢+٤٣٠           | ٧٧٢+٤٣٠ |
|                        | ٧٧٢+٤٣٠           | ٧٧٢+٤٣٠ |
|                        | ٧٧٢+٤٣٠           | ٧٧٢+٤٣٠ |
| الإجمالي               |                   | ٧٧٢+٤٣٠ |

|          |          |
|----------|----------|
| ٦١٣٥٩,١٣ | ٦١٣٥٩,١٣ |
| ٠,٠٠     | ٠,٠٠     |
| ٥٩٥١٨,٠٠ | ٥٩٥١٨,٠٠ |
| ٥٩٥١٨,٠٠ | ٥٩٥١٨,٠٠ |

عن الهيئة العامة للإعمار  
معتكف

عن الاستشاري

K.K

X.Y.Z

عن الشركة

عن الشركة



|                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SYSTRA SHAKER</b><br>Employer Consultant               | Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To<br>El Alamein                                | <br><b>المهنة القومية للأنفاق</b><br>NATIONAL AUTHORITY FOR TUNNELS                                      | <br><b>وزارة النقل</b><br>المهنة العامة للنقل والكهرباء<br>Ministry of Transport |
| <br><b>AL-HUSSAIN CO.</b><br>المقاولات والتمارة<br>Contractor | Section - 4 From Wadi El Nnatroun<br>To Borg Elarab "<br><br>From Station 270+000<br>To Station 275+000 | <br><b>ENGINEERING CONSULTING OFFICE</b><br>المكتب الاستشاري الهندسي<br>أ.م. خالد قنديل<br>KK Consultant |                                                                                                                                                                     |

بيان أعمال الحفر ( مستخلص جاري ١ - اتجاه الضبعة )

| رقم الطلب                                     | المحطة  |         | الأبعاد |          |          | الوحدة | وادي التطرون ه |                  | الضبعة ١       |                  |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                                               | من      | إلى     | الطول   | العرض    | الارتفاع |        | إجمالي كلي نقل | إجمالي كلي تشغيل | إجمالي كلي نقل | إجمالي كلي تشغيل |
| 1                                             | 270+880 | 271+000 | 120     | 59       | 1        | م      | 7080.00        | 5988.06          | 0.00           | 0.00             |
| 2                                             | 271+000 | 271+160 | 160     | 59       | 1.5      | م      | 14160.00       | 11976.12         | 0.00           | 0.00             |
| 3                                             | 271+160 | 271+360 | 200     | 58.27    | 0.5      | م      | 0.00           | 0.00             | 5827.27        | 4928.54          |
| 4                                             | 271+360 | 271+540 | 180     | 55.9249  | 1.5      | م      | 15099.72       | 12770.91         | 0.00           | 0.00             |
| 5                                             | 271+720 | 271+980 | 260     | 50       | 0.5      | م      | 6500.00        | 5497.51          | 0.00           | 0.00             |
| 6                                             | 272+060 | 272+420 | 360     | 55.76317 | 1.5      | م      | 30112.11       | 25467.95         | 0.00           | 0.00             |
| 7                                             | 272+460 | 272+600 | 140     | 53.1     | 1        | م      | 0.00           | 0.00             | 7434.00        | 6287.46          |
| 8                                             | 272+640 | 272+820 | 180     | 55.09    | 0.5      | م      | 0.00           | 0.00             | 4958.10        | 4193.42          |
| 9                                             | 272+820 | 272+860 | 40      | 59       | 1        | م      | 0.00           | 0.00             | 2360.00        | 1996.02          |
| 10                                            | 272+860 | 273+200 | 340     | 56.0463  | 1        | م      | 0.00           | 0.00             | 19055.74       | 16116.80         |
| 11                                            | 273+220 | 273+580 | 380     | 59.684   | 0.50     | م      | 3693.00        | 3123.43          | 7050.00        | 5962.69          |
| 12                                            | 273+580 | 273+900 | 320     | 54.77469 | 1        | م      | 17527.90       | 14824.59         | 0.00           | 0.00             |
| 13                                            | 274+300 | 274+400 | 80      | 53.38    | 1.00     | م      | 0.00           | 0.00             | 4270.40        | 3611.78          |
| 14                                            | 274+400 | 274+560 | 160     | 59.9767  | 1.00     | م      | 0.00           | 0.00             | 9596.27        | 8116.25          |
| 15                                            | 274+580 | 274+780 | 220     | 69.9     | 1.00     | م      | 0.00           | 0.00             | 15378.00       | 13006.27         |
| 16                                            | 274+800 | 274+880 | 80      | 73.25    | 1.00     | م      | 0.00           | 0.00             | 5860.00        | 4956.22          |
| 17                                            | 274+880 | 274+980 | 100     | 77.113   | 1.00     | م      | 0.00           | 0.00             | 7711.30        | 6522.00          |
| total                                         |         |         |         |          |          |        | 94172.73       | 79648.58         | 89501.08       | 75697.43         |
| كمية جاري ١ وادي التطرون                      |         |         |         |          |          |        | 91000          | 91000.00         |                |                  |
| كمية جاري ه وادي التطرون                      |         |         |         |          |          |        | 347            | -13740.00        |                |                  |
| المعقب لختامي وادي التطرون                    |         |         |         |          |          |        | 2825.73        | 2388.00          |                |                  |
| كمية جاري ١ الضبعة                            |         |         |         |          |          |        |                |                  | 89501.08       | 75697.43         |
| كمية خصم التطهير للضبعة ١                     |         |         |         |          |          |        |                |                  | 16952.9412     |                  |
| كمية القطع بعد خصم قيمة التطهير لحساب التشغيل |         |         |         |          |          |        |                |                  | 72548.14       | 61359.13         |
| كمية جاري ١ الضبعة بعد خصم التطهير            |         |         |         |          |          |        |                |                  | 89501.08       | 61359.13         |

كيفية الإرسال

KK

XY2

2024/11/24

كيفية الإرسال

بجودة عالية

م

06/23



بيان الاعمال بالمستخلص جاري ٣ (تجاه الضبعة)  
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ١ وسن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣ % ولاحتوي علي اي المواد الناعمة او البودره (ماره من منخل ٢٠٠ ) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالمسار اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتي اعلا من اعلا منسوب للمياه الارضيه بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس زنة ٢٥ طن حتي الثبات للطبقة اسفل الهراسات علي ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه ( اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم ) علي ان لاتزيد نسبة Ev2/Ev1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره ٨ KN طبقا لما هو وارد بالموادصفات الخاصه بالعملية علي كل السطح العلوي ونهو العمل طبقا لاصول الصنائه الممتازة.

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.

- يتم احتساب علاوة ٢,١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.

- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة

رقم البند وبيانه: (١٣)

تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة

|                  |         |                    |         |
|------------------|---------|--------------------|---------|
| الكمية بالمقايضة | ٥٠٠,٠٠٠ | مقدار العمل السابق | ١٩٤,٠٠٠ |
|------------------|---------|--------------------|---------|

| بيان الأعمال بالمقايضة                 | الموقع الكيلو مترى |         | مربع م <sup>٣</sup> | الاجمالى م <sup>٣</sup> |
|----------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|-------------------------|
|                                        | الى                | من      |                     |                         |
| أعمال سن الفاتر                        | ٢٧٠+٧٢٠            | ٢٧٠+٥٦٠ | ٢٠٠,٠٠٠             | ٢٠٠,٠٠٠                 |
|                                        | ٢٧٠+٨٠٠            | ٢٧٠+٧٢٠ |                     |                         |
| الاجمالى                               |                    |         |                     |                         |
| اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه         |                    |         |                     |                         |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق |                    |         |                     |                         |
| الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة      |                    |         |                     |                         |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى |                    |         |                     |                         |

عن الاستشارى

KK

يعتمد  
عن الهيئة

١٢٠٣٠٠٠٠٠٠

عن الشركة

XYZ  
ايمن عا



بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (١) جدارى التجهيز معزور الضخمة  
عملية: أعمال الممر الترابى والأعمال الصناعية لمبنى رفع الناقلات الكهرومائية السريع انجاز محور الضخمة

بالمر المكمب توريد وتنفيذ ورسم سن ١ و٢ منسج بائج كسارات بلسبة ١:١ بلسبة استقصائى لارتفاع من ٢.٠% ولاحتوائى على كل المواد البناية من (مادة من  
منسج ٢.٠) نهائى أو مواد ملطية أو بيت النمل ولا يزيد بلسبة العلقه بجهز لوس ايجانس من ٢.٠% يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالمسار استعمل منسج الجدار معزور  
١.٠ سم حتى اعلا من اعلا منسوب المياه الارتفاعه بحوالى ٥.٠ سم ويتم العلقه الجدار الطبقة نهائى ركة ٢.٠ ملان حتى التراب الطبقة استعمل الهواطات على ان لا يزيد  
الارتفاع الا بعد اعتماد الاسناد واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجزاء التجارب المعملية والخطية ( اختيار الواح التجميع قلع ٢.٠ سم ) على ان لا يزيد  
نسبة EVI/EG من ٢.٥ باستخدام جدول مقدار ٨ KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطوح العلوى ونمو العمل طبقا لاصول البناء  
(المعيار)  
- مسافة النقل لاطل عن ٢٠ كم  
- يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو التقصير  
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحترقة

رقم البند: ١٣٧

تنفيذ شركة المحسين للمقاولات و التجارة

| الكمية بالقياسية | ٥.٠٠٠.٠٠٠ |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|

| مقدار العمل السابق | ٠.٠٠٠ |
|--------------------|-------|
|--------------------|-------|

| بيان الأعمال بالمقاييس                 | الموقع الكيلو مترى |         | مربع ٢م   | الاجمالي ٢م |
|----------------------------------------|--------------------|---------|-----------|-------------|
|                                        | الى                | من      |           |             |
| أعمال سن فلتر                          | 270+720            | 270+560 | ٢.٠٠٠.٠٠٠ |             |
|                                        | 270+800            | 270+720 |           |             |
| الاجمالي                               |                    |         |           |             |
| اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه         |                    |         |           |             |
| اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق |                    |         |           |             |
| الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة      |                    |         |           |             |
| اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي |                    |         |           |             |

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى  
م. ك. ك.

XVZ

عن الاستشارى

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى



|                                                                                     |         |                                                                                     |          |         |         |                                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |         | Egyptian Engineers Trade Union - EETU / Egypt's Engineers Corp. (E.E.C.E)           |          |         |         |  |         |
|  |         | Project: • Project of the E.E.C.E. to the E.E.C.E.<br>From 30/03/2010 To 30/03/2010 |          |         |         |  |         |
| بيان أعمال إجمالي كمية (كم سن فاطر ١ و ٢ متر)                                       |         | الكمية (م <sup>٣</sup> ) CIVIL 3D                                                   |          |         |         | الكمية (م <sup>٣</sup> ) CIVIL 3D                                                 |         |
| 270+560                                                                             | 270+800 | 11530.38                                                                            | 16776.00 | 2000.00 | 2217.00 | 1000.00                                                                           | 1752.57 |
| إجمالي كمية سن الفاطر حتى مسلوب سداج المباد                                         |         | 11530.38                                                                            |          |         |         |                                                                                   |         |
| إجمالي الكمية المودعة كمية سن الفاطر حتى مسلوب سداج المباد                          |         | 17295.57                                                                            |          |         |         |                                                                                   |         |
| إجمالي كمية سن الفاطر فوق مسلوب سداج المباد رب ١ متر                                |         | 3000.00                                                                             |          |         |         |                                                                                   |         |
| إجمالي الكمية المودعة كمية سن الفاطر فوق مسلوب سداج المباد رب ١ متر                 |         | 3450.00                                                                             |          |         |         |                                                                                   |         |
| إجمالي كمية سن الفاطر فوق مسلوب سداج المباد رب ٢ متر                                |         | 14530.38                                                                            |          |         |         |                                                                                   |         |
| إجمالي كمية المودعة كمية سن الفاطر فوق مسلوب سداج المباد رب ٢ متر                   |         | 20745.57                                                                            |          |         |         |                                                                                   |         |
| إجمالي كمية المودعة المودعة سن الفاطر                                               |         |                                                                                     |          |         |         |                                                                                   |         |

من الـ  
 Xyz  
 14/04/2010

من الـ  
 14/04/2010

12.02  
 23



سكان الاعمال بالمستخلص جاري ٣ (اتجاه الضبعة)

رقم البند وبيانه: (١٠)

- يتم احتساب علاوة ٨. حنيه لكل ١ كم في حالة الزيادة أو النقصان.

**تنفيذ شركة الحسين للمقاولات و التجارة**

|          |                    |           |                  |
|----------|--------------------|-----------|------------------|
| ٣١٧٤٨,٠٠ | مقدار العمل السابق | ٧٥,٠٠٠,٠٠ | الكمية بالمقايضة |
|----------|--------------------|-----------|------------------|

| الاجمالي ٣م | مربع ٣م  | الموقع الكيلو مترى                     |         | بيان الأعمال بالمقايضة  |
|-------------|----------|----------------------------------------|---------|-------------------------|
|             |          | الى                                    | من      |                         |
| ٣٢٧٣٠,١١    | ٨٥٣١,١١  | ٢٧٥+٠٠٠                                | ٢٧٤+١٠٠ | أعمال حفر المصرف البديل |
|             | ٢٤١٩٩,٠٠ | ٢٧٠+٨٠٠                                | ٢٧٠+٥٦٠ |                         |
| الاجمالي    |          |                                        |         |                         |
| ٣٢٧٣٠,١١    |          | اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه         |         |                         |
| ٣١٧٤٨,٠٠    |          | اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق |         |                         |
| ٨٠٠,٠٠      |          | الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة      |         |                         |
| ٣٢٥٤٨,٠٠    |          | اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي |         |                         |

يعتد

عن الهيئة

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1

عن الاستشاری

KK

KK

VW7

د. محمد بن عبد الله

عن الشركة







مدير المصروفات المالية

|                                                                                                                                               |                      |                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                      |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <br>HSYA Engineering & Construction<br>Employer Consultant |                      | <p>Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein</p>                             |                                       | <br>المهندسة العامة للإستشارات<br>KIK Consulting                                                |                                     |
| <br>Al-Fajr Engineering & Construction<br>Contractor       |                      | <p>Section - 4 From Wadi El Natroun To Borg El Arab "</p> <p>From Station 270+000 To Station 275+000</p> |                                       | <br>ENGINEERING CONSULTING OFFICE<br>المهندسين الاستشاريين<br>إ.د. خالد قنديل<br>KIK Consultant |                                     |
| <p>بيان أعمال قطع المصروف البديل الإجمالي + قطع بركة أسفل المسار</p>                                                                          |                      |                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                      |                                     |
| الكمية                                                                                                                                        | بيان أعمال           | الكمية (م <sup>3</sup> )                                                                                 | حجم مستخلص رقم (١١)<br>اتجاه الإقليمي | حجم مستخلص رقم (١١)<br>اتجاه وادي النطرون                                                                                                                                            | حجم مستخلص رقم (١١)<br>اتجاه الطرية |
| 274+100                                                                                                                                       | قطع المصروف البديل   | 80198.11                                                                                                 | 50000.00                              | 21667.00                                                                                                                                                                             | 8531.11                             |
| 270+560                                                                                                                                       | قطع بركة أسفل المسار | 24199.00                                                                                                 | 0.00                                  | 0.00                                                                                                                                                                                 | 24199.00                            |
| الإجمالي الإجمالي                                                                                                                             |                      | 104397.11                                                                                                | 50000.00                              | 21667.00                                                                                                                                                                             | 32730.11                            |

مدير المصروفات المالية

٢٠٢٠

إمضاء مدير المصروفات المالية

مدير المصروفات المالية

٢٠٢٠