

المسيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيداتكم طيه المستخلص ختامي .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين  
السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 0.900 الي الكم 1.200 بطول 0.3 كم اتجاه السويس

تنفيذ : شركة محمود حمدان علي محمد

عقد رقم ( 2022/2021/193 ) في 8/9 / 2022 .

بمبلغ : 217,296 جنيها (فقط مائتان وسبعة عشر ألف ومائتان وستة وتسعون جنيها) لاغير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيداتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في 11/8 2023 .


مرفات عدد ( )

- مستخلص اصل + 3 صورة .
- 1 بيان أعمال مستخلص رقم 3 ختامي .
- 1 استثمارة 50 ع . ح .
- 1 محضر اعتماد الكميات .
- 1 محضر معاينة وقياس محجر تربة
- 1 بيان اجمالي الاعمال حتى تاريخه
- 1 محضر الاستلام الابتدائي
- 1 محضر التقييم









## محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : ٢٦ - ١٢ - ٢٠٢٢

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية ( استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى )

بأعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة محمود حمدان للمقاولات

ملاحظات	الكمية بالمتر المكعب	التصنيف	الى المحطة رقم	من المحطة رقم	م
	23293.24	اعمال حفر لزوم الاحلال	-1+200	-0+900	1
	79368.2	اعمال ردم باستخدام ناتج حفر احواض الميناء			2
	154859.85	اعمال ردم باستخدام التربة الموردة على القطاع			3
	197344	اعمال ردم باستخدام التربة الموردة في لمشون العام			4

ملاحظات :-

كمية أجمالية من بداية العمل حتى تاريخه للعقود ١١٣١-١٣٢-١٩٣-٦٨٣

مهندس الهيئة  
( )

استشارى الهيئة  
( )

استشارى المساحة  
( )

مهندس الشركة المنفذة  
( )





الهيئة العامة للطرق والكبارى  
والنقل البرى

## محضر معاينة عينات الردم

التاريخ : 2022 / 05 / 15

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

بناء على محضر الاجتماع الذى تم بين مهندس الهيئة العامة للطرق و الكبارى المشرف على أعمال تطوير الميناء

و مهندس الهيئة العامة للطرق و الكبارى المشرف على أعمال الجسر الترابى مشروع القطار السريع

و على ان يتم توريد الكميات اللازمة خارج الميناء لمشون عام تم الاتفاق عليه امام مصنع سيراميك كليوباترا

و على بعد 8 كم من حوض التوريد المشون العام : ( N : 770758.422 -- E : 470628.719 ) و مرفق صورة من محضر الاجتماع .

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) استشارى الأعمال المساحية لهيئة الطرق و الكبارى

برصد إحدائيات المحجر الخاص بشركة / محمود حمدان للمقاولات

بحضور كلا من :-

- 1- م /
- 2- م / ك. الله أحمد محمود
- 3- م / أحمد صالح
- 4- م / ك. أحمد الكوسى

و كانت إحدائياته كالتالى :

رقم المحجر	الشرق	الشمال	مسافة المحجر من قطاع الردم
1	470628.719	770758.422	م ٢٠٠

مهندس الهيئة  
م /

استشارى المشروع  
م /

استشارى المساحة  
م /

مهندس الشركة المنفذة  
محمود حمدان على محمد  
م /



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٠,٩٠٠ الي الكم ٢٠٠,١ بطول ٠,٣ كم اتجاه السويس .

تنفيذ: شركة محمود حمدان علي محمد

عقد: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٣) في ٢٠٢٢/٨/٩ .

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجربة المستخدمة بيانها كالاتي:

م	نوع المادة المحجربة	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
١	سن	٣م	لايوجد	كسارة
٢	اتربة	٣م	٩٧٢٤٨	بدون تصريح
٣	رمل	٣م	لايوجد	لايوجد

مرفق لسيادتكم صورة من المقايسة ختامية بالكميات عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: / / ٢٠٢٣ .

رئيس الادارة المركزية

احمد الطحان  
٢٠٢٣

/ م



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 0.900 الي الكم 1.200 بطول 0.3 كم اتجاه اتجاه السويس  
تنفيذ : شركة محمود حمدان علي محمد.

عقد: ( 2022/2021/193 ) في 8/9 / 2022.

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايسة ختامية و قائمة بالكميات الختامية و مذكره ايضاحية للعملية عاليه  
نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في 11/1/ 2023 .



م /



### مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: اعمال الجسر الترابي لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع ( وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين) لتنفيذ المسافة من الكم 0.900 الي الكم 1.200 بطول 0.3 كم اتجاه اتجاه السويس  
تنفيذ: شركة محمود حمدان علي محمد.

- تم اسناد العملية عاليه علي شركة محمود حمدان علي محمد بموجب العقد رقم ( 2022/2021/193 ) في 8/9 / 2022 بمبلغ 5,700,000 جنيها (فقط خمسة مليون وسبعمائة الف جنيها لا غير ) مرفق (1) .
  - مدة العملية ثمانية شهور من تاريخ استلام الموقع 2022/8/10 مرفق (2) و تنتهي العملية في 2023/4/9 .
  - تمت الموافقة علي المقاييس المعدلة للعملية عاليه بمبلغ 5,699,975 جنيه ( فقط خمسة مليون وستمائة وتسعة وتسعون الف وتسعمائة وخمسة وسبعون جنيها لا غير ) لتعديل كميات بعض البنود بالزيادة و النقصان طبقا لمتطلبات العمل و تعديل اسعار بعض البنود طبقا لمحاضر المفاوضات .
  - تم الاستلام الابتدائي بتاريخ 2022/10/12 بناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022/3/27.
  - تم إعداد مقاييس ختامية للعملية بعاليه بمبلغ 5,699,296 جنيه ( فقط خمسة مليون وستمائة وتسعة وتسعون الف ومائتان وستة وتسعون جنيها لا غير ) و تنقص عن المقاييس المعدله بمقدار 679 جنيه.
- لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقاييس الختامية للعملية عاليه بمبلغ 5,699,296 جنيها ( فقط خمسة مليون وستمائة وتسعة وتسعون الف ومائتان وستة وتسعون جنيها لا غير )

### والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في 2023 / 4 / 14



م /



مقاييس ختامية عقد رقم ( ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٣ )



شركة محمود حمدان على للمقاولات

مشروع تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع) المسافة من الكم ٠+٩٠٠ الى الكم ١+٢٠٠ بطول ٠,٣ كم اتجاه السويس.

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
٢	اعمال الردم				
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر في أحواض الميناء وتحميل الأتربة ( للجسر الترابي للقطار ) من داخل الميناء ونقلها لمكان العمل وتشغيلها مع التأكد أن الأتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر وبسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ % ) ورشها بالماء الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراس للوصول الى أقصى كثافة جافة ( ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات البيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م <sup>٣</sup>	٢٣,٣٦٨,٠٠٠	٩٧,٠٠	٢,٢٦٦,٦٩٦,٠٠٠
	- تم احتساب سعر البند على أساس مسافة من مصدر التراب ( أحواض الميناء ) حتى موقع العمل ( محطة القطار السخنة - وصلة البضائع ) . - السعر شامل كارتات بوابة الميناء وفي حالة عدم دفع هذه الرسوم يتم خصم مبلغ ١٧ جنية من اجمالي سعر البند .				
	<b>ملحوظة</b> - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك من ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % .				
٢-٢	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة ( موردة من الميناء ) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر وبسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ % ) ورشها بالماء الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراس للوصول الى أقصى كثافة جافة ( 95% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات البيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م <sup>٣</sup>	١٣,٨٨٠	٤٥,٠٠	٦٢٤,٦٠٠,٠٠٠
	- تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياة ٤٠ كم . مسافة النقل حتى ٥٠٠ م ( المسافة من تشوينات الناتجة من أحواض الميناء حتى موقع العمل ) .				
	<b>ملحوظة</b> - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك من ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % .				
١-٥	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة ( موردة من الميناء ) ومشونة خارج بوابات الميناء على أن تكون مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢,٠٠ متر وبسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥% ) ورشها بالماء للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراس للوصول الى أقصى كثافة جافة ( 95% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند لجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات البيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . السعر لمسافة نقل ٠,٥ كم . علاوة ١,٢ جنية / كم . غير شامل كارتة بوابة الميناء على أن يتم محاسبة الشركات على قيمة الكارتات بعد تدعيم مايزيد للمنطقة . مسافة النقل ١,٥٠٠ كم	م <sup>٣</sup>	٦٠,٠٠٠	٤٦,٨٠	٢,٨٠٨,٠٠٠
					٥,٦٩٩,٢٩٦,٠٠٠

مدير المشروع  
م / رامي بهيج

مهندس الهيئة  
م /

رئيس الإدارة المركزية

أحمد الطحان

الاجمالي

مدير عام المشاريع

م /

م /

الشركة المنفذة

م /

م /

م /

م /

م /

م /

م /

م /

م /

م /

م /

م /





## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد .....

بخصوص تنفيذ لجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار السريع ( السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح ) لتنفيذ المسافة من الكم ٠,٩٠٠ الي الكم ١,٢٠٠ بطول ٠,٣ كم اتجاه السويس

تنفيذ : شركة محمود حمدان على محمد

عقد رقم : ( ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٣ ) في ٢٠٢٢ / ٨ / ٩ .

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعاليه

نتشرف بالاحاطة بأن العقد المذكور بعالية لا يوجد به محملات طبقاً لكراسة الشروط (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآز

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٣ / ١١ / ٨

مرفقات : عدد : ( )

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /  
أحمد الطهوان

