

محضر استلام ابتدائي

لمشروع:- تنفيذ اعمال الاتربة بمشروع محور القشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ٢٠٠+٣ حتي كم ٢٠٠+٤ اتجاه النيل

تنفيذ : شركة الادهم

إشراف المنطقة السادسة (بنى سويف)

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٤ وبناءا على القرار الإدارى رقم (259) بتاريخ ٢٠٢٢ / 9 / 12 الصادر من السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي لعملية عاليه فقد أجمعت اللجنة المشكلة من السادة الأتى أسماؤهم :-

١- مهندس / محمد سعيد	الأدارة المركزية للطرق	رئيسا
٢- مهندس / محمد عنتر	أدارة ضبط الجودة	عضوا
٣- مهندس / محمد حسني	أدارة المعامل	عضوا
٤- مهندس / محمود حسين	مندوب المنطقة المشرفة	عضوا
٥- مهندس / احسن جابر حسن	استشارى الهينه مكتب (صبري سمعان)	عضوا
٦- مهندس / محمد بيبيرس	مندوب الشركة المنفذة	عضوا

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالأطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وخطاب المنطقة بتاريخ ٢٠٢٢/ ٨ / ٢٤ بخصوص طلب تشكيل لجنة استلام ابتدائي ثم أنتقلت إلى الموقع لمعاينة الأعمال ظاهريا على الطبيعة وقامت اللجنة بأخذ عينات (طبقة الاتربة) لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وكانت الاعمال عبارة عن طبقا لأفادة المنطقة المشرفة :-

من كم ٢٠٠+٣ الي كم ٢٠٠+٤ (اعمال الاتربة)

واسفرت المعاينة عن الاتي :-

اولا اعمال الاتربة :-

مقبولة بصفة عامة (تم تسليم الاعمال للشركة الي تسوف تستكمل الاعمال بمعرفة المنطقة والشركة المنفذة)

توصيات اللجنة :-

- ١- علي المنطقة متابعة سلوك الاعمال اثناء فترة الضمان وابلاغ الشركة باي عيوب تظهر لاصلاحها فورا
 - ٢- علي الشركة المنفذة ترميم اماكن العينات فورا تحت اشراف المنطقة المشرفة
 - ٣- علي مندوب المنطقة موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام التقييم
 - ٤- علي مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لاتمام اجراءات التقييم
 - ٥- الحصر مسؤولية المنطقة المشرفة
- وعليه تري اللجنة انه لامانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ خطاب المنطقة بنهو الاعمال هو بداية فترة الضمان للاعمال عاليه

وعلى ذلك جرى التوقيع

توقيع اللجنة

٦- ٢ / محمد بيبيرس

٥- ٢ / محمد بيبيرس

٤- ٢ / محمد بيبيرس

٣- ٢ / محمد بيبيرس

٢- ٢ / محمد بيبيرس

١- ٢ / محمد بيبيرس

السيد اللواء/ مدير الشركة المصرية للتعدين وإدارة وإستغلال المحاجر

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى عملية : اعمال الاتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم ٢٠٠+٣ حتي الكم

٢٠٠+٤ بطول ١ كم (اتجاه النيل) - عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٥١ تنفيذ شركة ادهم للمقاولات العمومية

نحيط علم سيادتكم بان لا توجد مادة محجربة في المشروع عاليه

برجاء التفضل بالإحاطة وإتخاذ اللزم نحو موافتنا بما يفيد الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السادسة - بني سويف
مهندس
طارق يوسف الجزار

٣٠٨٦



بيان بالأعمال الواردة بالمستخلص الختامي

[illegible]

مهندس المشروع (الهيئة)

مدير عام المشروعات

مهندس الاستشاري

ملا محمد علی

مهندس الشركة

[illegible]

عملية : اعمال الاتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال كم (3.2) الي الكيلو (4.2) اتجاه النيل بطول 1 كم
تنفيذ شركة أدهم للمقاولات العمومية

حصر اعمال البند رقم (5) بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس (10*10*10) من هذه التربة للتحقق من اجهاد الكسر الي اخره

مستخلص ختامي

الكمية (م3)	البند	رقم البند
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس (10*10*10) من هذه التربة للتحقق من اجهاد الكسر الي اخره	5
4,788.33	إجهاد كسر 200-100 كجم/سم3	
1,300.00	إجهاد كسر 300-200 كجم/سم3	
17,500.00	إجهاد كسر 400-300 كجم/سم3	
23,588.33	الإجمالي	

مهندس الاستشارة
م. م. محمد عبد الحليم
م. م. محمد عبد الحليم

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

م. م. محمد عبد الحليم
م. م. محمد عبد الحليم
م. م. محمد عبد الحليم

عملية : اعمال الاتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال كم (3.2) الي الكيلو (4.2) اتجاه النيل بطول 1 كم
تنفيذ شركة أدهم للمقاولات العمومية

حصر اعمال البند رقم (4) بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسويةالخ..

مستخلص ختامي

الكمية (م3)	البند	رقم البند
233.16	بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسويةالخ.	4
	مسافة النقل حتي 20 كم	

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جناز إشراف كويري الفشن

أدهم للمقاولات

م. ص. ٢٢٢ - ٢٢٣ - ٢٢٤

إبراهيم
م. ص. ٢٢٢ - ٢٢٣ - ٢٢٤

عبد الله
م. ص. ٢٢٢ - ٢٢٣ - ٢٢٤



عملية : اعمال الاتربة بمحور الفشن علي
النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال
كم (3.2) الي الكيلو (4.2) اتجاه النيل بطول
1 كم



مستخلص ختامي

حصر اعمال الأتربة (الردم والقطع الصخري)

VOULME OF CUT & Fill -MAHOR FASHION

Station	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum.Fill Volume
03+200	0.00	0.00	0.00	0.00
03+220	259.56	259.56	0.00	0.00
03+240	115.84	375.39	7.46	7.46
03+260	10.14	385.53	39.92	47.39
03+280	17.53	403.06	44.05	91.44
03+300	33.17	436.23	20.88	112.32
03+320	27.68	463.91	20.08	132.39
03+340	21.13	485.03	29.35	161.73
03+360	48.18	533.22	22.01	183.75
03+380	97.18	630.40	16.33	200.07
03+400	239.82	870.21	15.71	215.77
03+420	455.04	1325.25	2.83	218.60
03+440	580.97	1906.22	0.00	218.60
03+460	753.41	2659.63	0.00	218.60
03+480	934.96	3594.59	0.00	218.60
03+500	983.07	4577.66	0.00	218.60
03+520	849.08	5426.73	0.00	218.60
03+540	641.96	6068.69	0.00	218.60
03+560	543.41	6612.10	0.00	218.60

مهندس الهيئة

28

المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز اشراف كم الاستشاريين
مهندس الاستشاريين

م. احمد مع كور

مهندس الشركة المنقطة

اسماء النور

Station	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum.Fill Volume
03+580	497.85	7109.95	0.00	218.60
03+600	467.14	7577.09	0.00	218.60
03+620	424.71	8001.79	0.00	218.60
03+640	417.05	8418.84	0.00	218.60
03+660	440.08	8858.92	0.00	218.60
03+680	430.65	9289.56	0.00	218.60
03+700	428.49	9718.05	0.00	218.60
03+720	471.60	10189.65	0.00	218.60
03+740	505.51	10695.16	0.00	218.60
03+760	541.78	11236.94	0.00	218.60
03+780	682.23	11919.17	0.00	218.60
03+800	781.13	12700.29	0.00	218.60
03+820	556.65	13256.94	0.00	218.60
03+840	307.92	13564.85	0.00	218.60
03+860	248.59	13813.44	0.19	218.79
03+880	205.01	14018.45	1.09	219.87
03+900	178.57	14197.01	1.05	220.91
03+920	384.14	14581.15	0.15	221.06
03+940	586.97	15168.12	0.00	221.06
03+960	670.19	15838.30	0.00	221.06
03+980	788.93	16627.23	0.00	221.06
04+000	819.05	17446.29	0.00	221.06
04+020	752.64	18198.93	0.95	222.00
04+040	587.89	18786.81	0.95	222.95
04+060	497.54	19284.35	0.75	223.70
04+080	478.66	19763.00	0.77	224.47
04+100	543.44	20306.45	1.10	225.57
04+120	491.02	20797.46	4.33	229.90
04+140	410.68	21208.14	3.25	233.16

دكتور مهندس / صبري سمعان
 جناز اشراف كوبري القشن
 مهندس الاستشاري

مهندس الشركة المنفذة

مهندس الهيئة

Station	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum.Fill Volume
04+160	588.15	21796.29	0.00	233.16
04+180	739.72	22536.01	0.00	233.16
04+200	1052.32	23588.33	0.00	233.16
Total Quantities	23588.33		233.16	

مهندس الهيئة

[Signature]

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جناب إشراف كوبري الفشن

مهندس الاستشاري

[Signature]
م. ا. ك. ك. ك.

مهندس الشركة المنفذة
إسماعيل

مهندس الشركة المنفذة

[Signature]

عملية : أعمال الآتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم 3+200 حتي الكم 200+4 بطول 1 كم (إتجاه النيل)

شركه : ادهم للمقاولات العمومية

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص الختامي

الملاحظات	الموقع		الاجمالي	الكمية خلال المدة	الكمية السابقة	الوحدة	نوع الاعمال	بند
	الي	من						
	4200	3200					بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل آتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت الترسوية الخ.	4
			233.16	233.16	0.00	3م	مسافة نقل حتي 20 كم	
							بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى تربة صخرية صلبة و يتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس 15 x 15 سم الخ.	5
			4,788.33	4,788.33	0.00	3م	ذات جهد من (200-100كجم/سم2)	
			1,300.00	0.00	1,300.00	3م	ذات جهد من (200-300كجم/سم2)	
			17,500.00	0.00	17,500.00	3م	ذات جهد من (300-400كجم/سم2)	


المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
حضانة اشراف كوكبرى الفشن

أدهم للمقاولات
مهندس الشرى لادته
١٣٨٤
٦٢٤-٤٢-٢٢٢

مهندس الاستشارى

مهندس المشروع (الهيئة)

مدير عام المشروعات (الهيئة)



عملية : اعمال الاتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال كم (3.2) الي الكيلو (4.2) اتجاه النيل بطول 1 كم
تنفيذ شركة أدهم للمقاولات العمومية

حصر اعمال البند رقم (4) بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسويةالخ..
--

مستخلص ختامي

الكمية (م3)	البند	رقم البند
	بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسويةالخ.	4
233.16	مسافة النقل حتي 20 كم	

المكتب الهندسي الإستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن


مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

م ١١ م ١١ م ١١

أدهم للمقاولات
م. ص. ١٣٨٤
ب. ص. ١٣٨٤ - ١٣٨٤
١٣٨٤

مهندس الشركة المنفذة
أدهم للمقاولات



حصر اعمال البند رقم (5) بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس (10*10*10) من هذه التربة للتحقق من اجهاد الكسرالى اخره

مستخلص ختامي

الكمية (م3)	البند	رقم البند
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس (10*10*10) من هذه التربة للتحقق من اجهاد الكسرالي اخره	5
4,788.33	إجهاد كسر 100-200 كجم/سم3	
1,300.00	إجهاد كسر 200-300 كجم/سم3	
17,500.00	إجهاد كسر 300-400 كجم/سم3	
23,588.33	الإجمالي	

مهندس الاستشارة
جهاز إشراف كوبرى الضخ
دكتور مهندس / صبرى سمعان
المكتب الهندسى الاستشارى

أحمد العقلائي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

Widely



عملية : اعمال الاتربة بمحور الفشن علي
النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال
كم (3.2) الي الكيلو (4.2) اتجاه النيل بطول
1 كم



مستخلص ختامي

حصر اعمال الأتربة (الردم والقطع الصخري)

VOULME OF CUT & Fill -MAHOR FASHION

Station	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum.Fill Volume
03+200	0.00	0.00	0.00	0.00
03+220	259.56	259.56	0.00	0.00
03+240	115.84	375.39	7.46	7.46
03+260	10.14	385.53	39.92	47.39
03+280	17.53	403.06	44.05	91.44
03+300	33.17	436.23	20.88	112.32
03+320	27.68	463.91	20.08	132.39
03+340	21.13	485.03	29.35	161.73
03+360	48.18	533.22	22.01	183.75
03+380	97.18	630.40	16.33	200.07
03+400	239.82	870.21	15.71	215.77
03+420	455.04	1325.25	2.83	218.60
03+440	580.97	1906.22	0.00	218.60
03+460	753.41	2659.63	0.00	218.60
03+480	934.96	3594.59	0.00	218.60
03+500	983.07	4577.66	0.00	218.60
03+520	849.08	5426.73	0.00	218.60
03+540	641.96	6068.69	0.00	218.60
03+560	543.41	6612.10	0.00	218.60

مهندس الهيئة
(معلم)

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري
جهاز إشراف كوبرى الفشن
مهندس استشاري

م. المصطفى

مهندس الشركة المنفذة
إشراف المقاولات
م. المصطفى

Station	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum.Fill Volume
03+580	497.85	7109.95	0.00	218.60
03+600	467.14	7577.09	0.00	218.60
03+620	424.71	8001.79	0.00	218.60
03+640	417.05	8418.84	0.00	218.60
03+660	440.08	8858.92	0.00	218.60
03+680	430.65	9289.56	0.00	218.60
03+700	428.49	9718.05	0.00	218.60
03+720	471.60	10189.65	0.00	218.60
03+740	505.51	10695.16	0.00	218.60
03+760	541.78	11236.94	0.00	218.60
03+780	682.23	11919.17	0.00	218.60
03+800	781.13	12700.29	0.00	218.60
03+820	556.65	13256.94	0.00	218.60
03+840	307.92	13564.85	0.00	218.60
03+860	248.59	13813.44	0.19	218.79
03+880	205.01	14018.45	1.09	219.87
03+900	178.57	14197.01	1.05	220.91
03+920	384.14	14581.15	0.15	221.06
03+940	586.97	15168.12	0.00	221.06
03+960	670.19	15838.30	0.00	221.06
03+980	788.93	16627.23	0.00	221.06
04+000	819.05	17446.29	0.00	221.06
04+020	752.64	18198.93	0.95	222.00
04+040	587.89	18786.81	0.95	222.95
04+060	497.54	19284.35	0.75	223.70
04+080	478.66	19763.00	0.77	224.47
04+100	543.44	20306.45	1.10	225.57
04+120	491.02	20797.46	4.33	229.90
04+140	410.68	21208.14	3.25	233.16

دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الضفتين
مهندس الاستشاري

أ. د. ه. م. النخلة
مهندس الشركة
١٣٤٠-٢٣-٢٣

مهندس الهيئة

١١٤٠


Station	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum.Fill Volume
04+160	588.15	21796.29	0.00	233.16
04+180	739.72	22536.01	0.00	233.16
04+200	1052.32	23588.33	0.00	233.16
Total Quantities	23588.33		233.16	

مهندس الهيئة




المكتب الهندسي الإستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
حماد إشراف كويري الفشن

مهندس الاستشاري



أطعم المقاولات
مهندس الشركة المنفذة
17/10/2018



عملية : أعمال الأتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم 3+200 حتي الكم 4+200 بطول 1 كم (إتجاه النيل)

رقم البند	الوحدة	الكمية	بيان الاعمال	الفئه	القيمة
				جنيه	جنيه
1	م2	0.00	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	5.00	0.00
2	م3	0.00	بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارصفة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المكعب	80.00	0.00
3	م3	0.00	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل حتى 2 كم	24.50	0.00
4	م3		بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأبولية للوصول إلى نسبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		
	م3	0.00	مسافة النقل حتى 10 كم	36.00	0.00
	م3	233.16	مسافة النقل حتى 20 كم	48.00	11,191.68
	م3	0.00	مسافة النقل حتى 30 كم	60.00	0.00
	م3	0.00	مسافة النقل حتى 40 كم	72.00	0.00

المكتب الهندسى الإستشارى
دكتور مهندس / أصبى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

إسناد الفشن
المقاول
7/2/2013


رقم البند	الوحدة	الكمية	بيان الاعمال	الفئه	القيمة
				جنيه	جنيه
5			بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة و يتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس 15 × 15 × 15 سم من هذه التربة للتحقق من اجهاد الكسر ولا تعتبر الكتل الصخرية عندما يقل وزنها عن 50 كجم او تتواجد متفرقة اثناء اعمال الحفر و محمل على البند الاق: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة 500 متر 2- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اترية مطابقة للواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . و يتم التنقيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف		
	3م	4,788.33	ذات جهد من (100-200 كجم / سم 2)	54.00	258,569.82
	3م	1,300.00	ذات جهد من (200-300 كجم / سم 2)	65.50	85,150.00
	3م	17,500.00	ذات جهد من (300-400 كجم / سم 2)	76.00	1,330,000.00
6	2م	0.00	توريد و صب بلاطات من الخرسانه العاديه سمك 15 سم تتكون من 3م 0.8 سن دولميت متدرج + 3م 0.4 رمل حرش + 250 كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفله والأملاح والمواد الغريبه والبند يشمل تجهيز وتسوية التربه الطبيعىه أسفل البلاط للوصول الى المناسيب التصميميه مع الدمك الميكانيكى على أن تحقق الخرسانه جهد كسر لا يقل عن 200 كجم/سم 2 بحيث لا تزيد الفواصل عن 1 سم والى تملئ بالفوم المضغوط سمك 1 سم وتشطيب السطح ويتم التنقيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئه شامله بالمتر المسطح.	175.00	0.00
7	3م	0.00	اعمال انشاء خرسانة عادية للأساسات والبلاطات و تغليف المواسير و قواعد الاتفاق بنسبة 3م 0.8 ركام + 3م 0.4 رمل واسمنت على ان تعطى جهد كسر بعد 28 يوم لا يقل عن 200 كجم/سم 2 ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئه شامله بالمتر المكعب	1,050.00	0.00
		0.00	اعمال توريد و صب خرسانه مسلحه (برباخ) box section طبقا للرسومات التنفيذيه على ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن 250 كجم / سم 2 والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح مع عزل الحوائط والاسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث اوجه ويتم التنفيذ طبقا لأصور الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	1,750.00	0.00

المكتب الهندسى الإستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن


إمارة الشارقة
المقاولات
٢٠٢٤-٢٠٢٣-٢٠٢٢

رقم البند	الوحدة	الكمية	بيان الاعمال	الفئه	القيمة
				جنيه	جنيه
9	طن	0.00	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (52) جميع الأقطار والمقاسات والفئه تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند يشمل حديد التسليح وصلات المواسير (الجلب) والفئه شامله بالطن .	19,000.00	0.00
10	م.ط	0.00	بالمتر الطولى توريد وتركيب برابخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 1 متر وسمك 6 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم أسمنت + 0.8 م 3 زلط + 0.4 م 3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرش على المقاومة رتبة 52 بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على ان يتم اجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	1,300.00	0.00
11	م.ط	0.00	بالمتر الطولى توريد وتركيب برابخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 0.50 متر وسمك 5 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم أسمنت + 0.8 م 3 زلط + 0.4 م 3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرش على المقاومة رتبة 52 بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على ان يتم اجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	700.00	0.00
			الإجمالي		1,684,911.50


مدير عام المشروعات (الهيئة)
المهندس / مصطفى شعبان




مهندس المشروع (الهيئة)
المهندس / محمود محمد حسين


المهندس / محمود حسن ابراهيم

مدير المشروع (الاستشاري)
المهندس / مجدي شنودة



مدير المشروع (الشركة)
المهندس /



يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /

طارق يوسف الجزار



المكتب الهندسى الإستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الضشن

المقاول
17/12/2018



مذكرة

للعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

بخصوص: طلب شركة ادهم للمقاولات العموميه اضافة مدة لعملية "اعمال الاتربة بمحور القشن على النيل (قطاع شرق

النيل) بطول ١ كم من كم ٢٠٠+٣ حتى كم ٢٠٠+٤ (اتجاه النيل)

• أسندت الهيئة المشروع عالية إلى الشركة المنفذة بالعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٥١) المؤرخ في ٢٠٢٢/١١/١٣ بقيمة إجمالية قدرها ٤٧٧٨٥٠٠ جنيها ولمدة (١٠) شهور

• بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٦ تم تسليم الموقع للشركة المنفذه ليكون تاريخ النهو في ٢٠٢٢/١١/١٥.

• بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٦ وردنا كتاب الشركة المنفذة تطلب فيه اضافة مدة شهرين للعملية طبقاً لقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (١٨٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٢ (مرفق).

الرأى

- التفضل بالإحاطة.
- التكرم بالموافقة على اضافة مدة قدرها شهرين من تاريخ إنتهاء العقد في ٢٠٢٢/١١/١٥ ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣/٠١/١٥.

والأمر مفوض

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحرير في: ٢٠٢٢/٠٧/٢٦

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بنى سويف

مهندس/

طارق يوسف الجزار

استلمت السيد / طارق يوسف الجزار

مشروع محور الفشن - بني سويف تنفيذ شركة الادهم للمقاولات العمومية في القطاع من المسافة 3:200 كم الي 6:500 كم بطول 3.3 كم.

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري.

عناية السيد المهندس / طارق الجزار.

رئيس الادارة المركزية - المنطقة السادسة ببني سويف.

تحية طيبة وبعد

بخصوص المشروع عاليه وبالاشارة الي قرار مجلس الوزارة رقم (168) بتاريخ 2022/3/22 المرفق صورته والخاص بمد فترة تنفيذ العقود .

وعليه نرفع لسيادتكم لعمل اللازم لمد فترة تنفيذ عقد المشروع :-

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الادهم للمقاولات العمومية

التوقيع /
م/ محمد بيبرس

- ١- عقد المشروع من ٢٠٠+٤ : ٢٠٠+٣ (اتجاه الشرق)
- ٢- عقد المشروع من ٢٠٠+٦ : ٢٠٠+٤ (اتجاه الشرق)
- ٣- عقد المشروع من ٢٠٠+٤ : ٢٠٠+٣ (اتجاه الغرب)
- ٤- عقد المشروع من ٢٠٠+٦ : ٢٠٠+٤ (اتجاه الغرب)



جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء
هيئة مستشارين مجلس الوزراء

كتاب دوري لجميع السادة الوزراء والعالمات ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة

تحية طيبة وبعد ...

فرد التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (١٨٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمهامها المحدد بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بأعمال سلطاته التنفيذية المقررة بمقتضى نص المادة (٤٨) من القانون المذكور والسادة (٩٨) من لائحته التنفيذية وذلك بالنظر في مد فترة تنفيذ العقود - للمدة التي يجري تحديثها بكل جهة يجب عليها كل حالة - دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة شهرين ، وذلك بالنسبة لجميع التعاقدات الجاري تنفيذها دعماً للشركات المتعاقدة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحروب الروسية الأوكرانية .

يرجى التكرم بالقيام بالآثار اللازمة لتنفيذ لقرار مجلس الوزراء المشار إليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

لواء أ/ع عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن

٢٠٢٢ / ١

أمين عام مجلس الوزراء



العملية : أعمال الأتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم ٢٠٠+٣ حتي الكم ٢٠٠+٤ بطول ١ كم (إتجاه النيل)

تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي.

قيمة العملية طبقا للعقد: ٤,٧٧٨,٥٠٠ جنيه

مدة العملية طبقا للعقد: ١٠ شهور

تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٢/٠١/١٦ م

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٣/٠١/١٥ م

قيمة العملية طبقا لأخر مقايضة معتمدة: ١,٦٨٤,٩١١,٥٠ جنيه

قيمة العملية طبقا للختامي: ١,٦٨٤,٩١١,٥٠ جنيه

تاريخ النهو الفعلي: ٢٠٢٣/٠١/٨ م

النسبة الفعلية لما تم إنجازه: ١٠٠ %

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان شركة: أدهم للمقاولات العمومية قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي لعملية: أعمال الأتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم ٢٠٠+٣ حتي الكم ٢٠٠+٤ بطول ١ كم (إتجاه النيل)، وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط ولواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد عملية : أعمال الأتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم ٢٠٠+٣ حتي الكم ٢٠٠+٤ بطول ١ كم (إتجاه النيل) ، والتي قامت بتنفيذها شركة : أدهم للمقاولات العمومية. وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

طارق يوسف الجزار

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية: أعمال الأتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم ٢٠٠+٣ حتي الكم ٢٠٠+٤ بطول ١ كم (إتجاه النيل) ، والتي قامت بتنفيذها شركة : أدهم للمقاولات العمومية .


١ - تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات

٢ - تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٨ م

٣ - يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخري مستحقة

٤ - قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام المشروعات



مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

طارق يوسف الجزار

شهادة

اسم العملية :- أعمال الأتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم ٣+٢٠٠ حتي الكم ٤+٢٠٠ بطول ١ كم (إتجاه النيل)

اسم الشركة المنفذة :- شركة : أدهم للمقاولات العمومية

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
١	م / أسامة أبوسيف	مدير المشروعات	جيد
٢	م / أحمد صلاح	مدير مشروع	جيد
٣	م / احمد رمضان	مهندس المعمل	جيد
٤	أ / محمد علي	مساح	جيد

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



كشف خاص بأعمال المقاولين

- اسم العملية: أعمال الأتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم ٢٠٠+٣ حتي الكم ٢٠٠+٤ بطول ١ كم (إتجاه النيل)
- الشركة المنفذة: أدهم للمقاولات العمومية
- قيمة العملية طبقا للعقد: ٤,٧٧٨,٥٠٠ جنيه
- قيمة العملية طبقا للختامي: ١,٦٨٤,٩١١,٥٠ جنيه
- تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٢/٠١/١٦ م
- تاريخ النتهاء الفعلي: ٢٠٢٣/٠١/٨ م

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

مشروع محور الفشن - بني سويف تنفيذ شركة الادهم للمقاولات العمومية في القطاع من المسافة 3:200 كم الي 6:500 كم بطول 3.3 كم.

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري.

عناية السيد المهندس / طارق الجزار.

رئيس الادارة المركزية - المنطقة السادسة ببني سويف.

تحية طيبة وبعد

بخصوص المشروع عاليه وبالإشارة الي قرار مجلس الوزارة رقم (168) بتاريخ 2022/3/22 المرفق صورته والخاص بمد فترة تنفيذ العقود .

وعليه نرفع لسيادتكم لعمل اللازم لمد فترة تنفيذ عقد المشروع :-

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الادهم للمقاولات العمومية

التوقيع / محمد بيبرس

- ١- عقد المشروع من ٤+٢٠٠ : ٣+٢٠٠ (اتجاه الشرق)
- ٢- عقد المشروع من ٦+٥٠٠ : ٤+٢٠٠ (اتجاه الشرق)
- ٣- عقد المشروع من ٤+٢٠٠ : ٣+٢٠٠ (اتجاه الشرق)
- ٤- عقد المشروع من ٦+٥٠٠ : ٤+٢٠٠ (اتجاه الشرق)



جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء
هيئة مستشاري مجلس الوزراء

كتاب دوري لجميع السادة الوزراء والعالمين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة

تحية طيبة وبعد ...

نسود التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (١٨٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء الموافقة علي توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإعمال سلطاتها التنفيذية المقررة بمقتضى نص المادة (٤٨) من القانون المذكور والمادة (٩٨) من لائحته التنفيذية وذلك بالنظر في مد فترة تنفيذ العقود - للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة بحسب ظروفها كل حالة - دون فرض فواصل أو غرامات تأخير لمدة شهرين ، وذلك بالنسبة لجميع التعاقدات الجاري تنفيذها، دعماً للشركات المتعاقدة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة علي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .

يرجي التكرم باتخاذ اللازم لتنفيذ لقرار مجلس الوزراء المشار إليه .

وتفضلوا بقبول والفر الاحترام ...

لواء أ/ح/ عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن

أمين عام مجلس الوزراء

٢٠٢٢/ /

مذكرة

للعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

بخصوص: طلب شركة ادهم للمقاولات العموميه إضافة مدة لعملية "اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) بطول ٢.٣ كم من كم ٢٠٠+٤ حتى كم ٦٠٠+٦ (اتجاه الصحراوى الشرقى)

- أسندت الهيئة المشروع عالية إلى الشركة المنفذة بالعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٤٦) المؤرخ في ٢٠٢١/١٠/٦ بقيمة إجمالية قدرها ٤٧٧٨٥٠٠ جنيها ولمدة (١٠) شهور
- بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٩ تم تسليم الموقع للشركة المنفذه ليكون تاريخ النهو في ٢٠٢٢/٠٨/٨.
- بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٦ وردنا كتاب الشركة المنفذة تطلب فيه إضافة مدة شهرين للعملية طبقاً لقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (١٨٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٢ (مرفق).

الرأى

- التفضل بالإحاطة.
- التكرم بالموافقة على إضافة مدة قدرها شهرين من تاريخ إنتهاء العقد في ٢٠٢٢/٠٨/٨ ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٢/١٠/٨.

والأمر مفوض

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحرير في: ٢٠٢٢/٠٧/٢٦

بطل

4

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بينى سويف

مهندس/

طارق يوسف الجزار

أسندت الأمر إلى السيد المهندس / طارق يوسف الجزار



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	توشكى للانشاءات
رقم العقد	(2022/2021/551)
العملية	أعمال الاتربة بهدور الفشن على النيل قطاع (شرق النيل) بطول 6.5 كم المسافة من كم 3.2 حتى كم 4.2 بطول 1 كم (إتجاه النيل) " بالأمهر المباشر.
الافادة	ليس عليها محملات (معلومات)
تفاصيل الافادة	خلاف عدد (1) سيارة هلاكي

تحرير في (2024-06-25)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات


 ٢٠٢٤/٦/٢٥
(التوقيع)

مهندسة / أمل حمدي

مدير إدارة بحوث صيانة الجسور ادارة
الطرق
 تم المراجعة
أميرة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

- محضر تقييم

عملية / تنفيذ اعمال الاتربة بمشروع محور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) فى المسافة من ٢٠٠+٣ حتى ٢٠٠+٤

اتجاه النيل

- تنفيذ شركة : شركة ادهم للمقاولات العمومية

- إشراف : المنطقة السادسة بنى سويف

- إنه فى يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٥ وبناءا على القرار الإدارى رقم (٢٥٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٢ الصادر عن السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ تم عمل التقييم الفنى للعملية عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

السيد المهندس / محمد سعيد	الادارة المركزيه للطرق
السيد المهندس / محمد عنتر	الادارة العامة لضبط الجودة
السيد المهندس / محمد حسنى	الادارة المركزيه للمعامل
السيد المهندس / محمود حسين	المنطقة المشرفه
السيد المهندس / حسن جابر حسن	استشارى الهيئة مكتب (صبرى سمعان)
السيد المهندس / محمد بيبرس	الشركة المنفذة

وبعد الإطلاع على محضر الإستلام الإبتدائى للعملية وملفات التجارب المعملية الخاصة بالعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتى :-

* الخصم طبقاً " لمحضر الإستلام الإبتدائى :- لا يوجد

* الخصم على التجارب المعملية الخاصة بالعملية: لا يوجد

*** إجمالى خصم محضر التقييم = لا يوجد

التوقيعات :

- السيد المهندس / محمد بيبرس عن السام انبراس

- السيد المهندس / حسن جابر حسن عن المهندس محمد

- السيد المهندس / محمود حسين

- السيد المهندس / محمد حسنى

- السيد المهندس / محمد عنتر

- السيد المهندس / محمد سعيد