

عملية : أعمال الآتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم 4+200 حتي الكم 6+500 بطول 2.3 كم (إتجاه النيل)

شركه : ادهم للمقاولات العمومية

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص الختامي

الملاحظات	الموقع		الاجمالي	الكمية خلال المدة	الكمية السابقة	الوحدة	نوع الاعمال	بند
	الي	من						
	6000	4200					بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل آتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية الخ.	4
			8,952.42	2,552.42	6,400.00	م ³	مسافة نقل حتي 20 كم	
							بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى تربة صخرية صلبة و يتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس 15 x 15 سم 15 سم الخ.	5
			5,728.67		5,728.67	م ³	ذات جهد من (100-200كم/سم2)	
			3,522.30		3,522.30	م ³	ذات جهد من (200-300كم/سم2)	
			47,762.60		47,762.60	م ³	ذات جهد من (300-400كم/سم2)	

مدير عام المشروعات (الهيئة)

مهندس المشروع (الهيئة)

المكتب الهندسي الاستشاري

دكتور مهندس / مكي سمعان

جهاز إشراف كمابريج

أدهم للمقاولات
مهندس الشترية
١٣٢٨٤
١٣٢٨٤
١٣٢٨٤

عملية : اعمال الاتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال كم (4.2) الي الكيلو (6.5) اتجاه الصحراوي الشرقي بطول 2.3 كم
تنفيذ شركة أدھم للمقاوولات العمومية

حصر اعمال البند رقم (5) بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس (10*10*10) من هذه التربة للتحقق من اجهاد الكسرالي اخره

مستخلص ختامي

الكمية (م3)	البند	رقم البند
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس (10*10*10) من هذه التربة للتحقق من اجهاد الكسرالي اخره	5
5,728.67	إجهاد كسر 200-100 كجم/سم3	
3,522.30	إجهاد كسر 300-200 كجم/سم3	
47,762.60	إجهاد كسر 400-300 كجم/سم3	
57,013.57	الإجمالي	

أدھم للمقاوالات
مهندس الشركة المتقدمة
م.م. ١٣٢٨٤
ب.ش. ٣١٢ - ٣١٢
٣١٢ - ٣١٢

المكتب الهندسي الإستشاري
دكتور مهندس اجيوي الإستشاري
جهاز إشراف كوكبي الفشن



حصر اعمال البند رقم (4) بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية.....الخ..

الكمية (م3)	البند	رقم البند
	بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية.....الخ..	4
8,952.42	مسافة النقل حتي 20 كم	

دكتور مهندس / صبري سمعان صبري
جهاز اشراف كهرمان

أحمد المصطفى
مكة المكرمة - ١٣٢٤ هـ

2. 10/10/11

الكلية
الطبية

Price

2. De la...



عملية : اعمال الاتربة بمحور الفشن علي
النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة
ال كم (4.2) الي الكيلو (6.5)
اتجاه النيل بطول 2.3 كم



مستخلص ختامي

حصر أعمال الأتربة (الردم والقطع الصخري)

VOULME OF CUT& Fill - MAHOR FASHION

Station	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum.Fill Volume
04+200	0.00	0.00	0.00	0.00
04+220	1120.05	1120.05	0.00	0.00
04+240	736.09	1856.14	0.00	0.00
04+260	516.57	2372.70	0.02	0.01
04+280	633.14	3005.84	2.67	2.68
04+300	971.22	3977.05	2.65	5.33
04+320	995.14	4972.19	0.00	5.33
04+340	864.52	5836.71	0.00	5.33
04+360	1398.67	7235.38	0.00	5.33
04+380	1790.37	9025.75	0.00	5.33
04+400	1323.22	10348.96	0.00	5.33
04+420	1129.01	11477.97	0.00	5.33
04+440	1440.55	12918.52	0.00	5.33
04+460	1743.42	14661.93	0.00	5.33
04+480	1670.21	16332.14	0.00	5.33
04+500	962.44	17294.58	0.00	5.33
04+520	306.42	17601.00	60.58	65.90
04+540	72.62	17673.62	144.83	210.73
04+560	0.00	17673.62	318.62	529.35
04+580	0.00	17673.62	593.05	1122.40

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الاستشاري

المكتب الهندسى الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز اشراف كمبرى الفشن
1.2 المرحله

مهندس الشركة المنفذة

اسماء زكريا

Station	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum.Fill Volume
05+220	256.62	29337.29	164.96	6574.45
05+240	309.90	29647.18	92.79	6667.24
05+260	446.37	30093.55	41.40	6708.64
05+280	688.29	30781.84	0.00	6708.64
05+300	910.68	31692.52	0.00	6708.64
05+320	1050.21	32742.72	0.00	6708.64
05+340	1235.45	33978.17	0.00	6708.64
05+360	1477.26	35455.43	0.00	6708.64
05+380	1548.79	37004.21	0.00	6708.64
05+400	1436.24	38440.45	0.00	6708.64
05+420	1359.68	39800.12	0.00	6708.64
05+440	1528.79	41328.91	0.00	6708.64
05+460	1542.95	42871.86	0.00	6708.64
05+480	1243.47	44115.33	0.00	6708.64
05+500	1172.16	45287.48	0.00	6708.64
05+520	1285.83	46573.31	0.00	6708.64
05+540	999.06	47572.38	0.00	6708.64
05+560	847.09	48419.46	0.00	6708.64
05+580	963.39	49382.84	0.00	6708.64
05+600	783.73	50166.57	0.00	6708.64
05+620	608.07	50774.63	0.00	6708.64
05+640	458.82	51233.46	0.00	6708.64
05+660	372.98	51606.43	0.00	6708.64
05+680	236.84	51843.27	24.33	6732.97
05+700	59.35	51902.62	209.24	6942.20
05+720	31.56	51934.17	357.68	7299.88
05+740	48.70	51982.87	339.95	7639.82
05+760	59.88	52042.75	333.65	7973.47
05+780	40.14	52082.89	358.93	8332.40
05+800	13.19	52096.08	288.75	8621.14
05+820	328.23	52424.31	97.69	8718.83

مهندس الهيئة
محمد

أدعم للمقاولات
م.ع. ١٣٢٨١٤
ب.ض. ٢٢٢-٢٢٣-٢٢٤
الكتب الهندسي الإستشاري
دكتور مهندس
مهندس الإستشاري
جهاز إشراف كوبري القشن
أحمد محمد محمود

مهندس الشركة المنفذة
أسامة التراب

Station	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum.Fill Volume
05+840	578.02	53002.32	1.04	8719.87
05+860	567.29	53569.61	0.65	8720.52
05+880	666.49	54236.09	0.00	8720.52
05+900	701.28	54937.37	0.00	8720.52
05+920	419.18	55356.55	70.54	8791.06
05+940	235.02	55591.57	115.50	8906.56
05+960	335.07	55926.64	44.99	8951.55
05+980	466.40	56393.04	0.46	8952.00
06+000	620.54	57013.57	0.43	8952.42
Total Quantities	57,013.57		8,952.42	

أدھم للمقاولات
م. ١٦٢٨١٤
ب. ٢٣٢-٠٤٢-٦٢٤

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الضيق

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة المنفذة

مهندس الهيئة
م. ١٦٢٨١٤

أحمد سمع كوبر

أحمد سمع كوبر

عملية : أعمال الأتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم 3+200 حتي الكم 4+200 بطول 1 كم (إتجاه الصحراوي الشرقي)


رقم البند	الوحدة	الكمية	بيان الاعمال	الفئة	القيمة
				جنيه	جنيه
1	2م	0.00	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات و التخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	5.00	0.00
2	3م	0.00	بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارضية او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف مما جميه بالمتر المكعب	80.00	0.00
3	3م	0.00	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل حتى 2 كم	24.50	0.00
4	3م		بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والإكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.		
	3م	0.00	مسافة النقل حتى 10 كم	36.00	0.00
	3م	233.16	مسافة النقل حتى 20 كم	48.00	11,191.68
	3م	0.00	مسافة النقل حتى 30 كم	60.00	0.00
	3م	0.00	مسافة النقل حتى 40 كم	72.00	0.00

المكتب الهندسي الإستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

المقاول
أ. ك. هـ
11188
11188

رقم البند	الوحدة	الكمية	بيان الاعمال	الفئه	القيمة
				جنيه	جنيه
5			بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس 15 × 15 سم من هذه التربة للتحقق من اجهاد الكسر ولا تعتبر الكتل الصخرية عندما يقل وزنها عن 50 كجم او تتواجد متفرقة اثناء اعمال الحفر و محمل على البند الاتي: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة 500 متر 2- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اترية مطابقة للواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف		
	3م	4,788.33	ذات جهد من (100-200 كجم / سم 2)	54.00	258,569.82
	3م	1,300.00	ذات جهد من (200-300 كجم / سم 2)	65.50	85,150.00
	3م	17,500.00	ذات جهد من (300-400 كجم / سم 2)	76.00	1,330,000.00
6	2م	0.00	توريد وصب بلاطات من الخرسانه العاديه سمك 15 سم تتكون من 0.8م 3 سن دولميت متدرج + 0.4م 3 رمل حرش + 250 كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفله والأملاح والمواد الغريبه والبند يشمل تجهيز وتسوية التربه الطبيعيه أسفل البلاط للوصول الى المناسيب التصميميه مع الدمك الميكانيكى على أن تحقق الخرسانه جهد كسر لا يقل عن 200 كجم/سم 2 بحيث لا تزيد الفواصل عن 1 سم والى تملئ بالفوم المضغوط سمك 1 سم وتشطيب السطح ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئه شامله بالمتر المسطح.	175.00	0.00
7	3م	0.00	اعمال انشاء خرسانة عادية للاساسات و البلاطات و تغليف المواسير و قواعد الانفاق بنسبة 0.8م 3 ركام + 0.4م 3 رمل واسمنت على ان تعطى جهد كسر بعد 28 يوم لا يقل عن 200 كجم/سم 2 ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئه شامله بالمتر المكعب	1,050.00	0.00
		0.00	اعمال توريد وصب خرسانه مسلحه (براىخ) box section طبقا للرسومات التنفيذيه على ان تحقق الخرسانه رقبه لا تقل عن 250 كجم / سم 2 والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح مع عزل الحوائط والاسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث أوجه ويتم التنفيذ طبقا لأصور الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	1,750.00	0.00

المكتب الهندسى الإستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الضشن



رقم البند	الوحدة	الكمية	بيان الاعمال	الفئة	القيمة
				جنيه	جنيه
9	طن	0.00	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (52) جميع الأقطار والمقاسات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند يشمل حديد التسليح وصلات المواسير (الجب) والفئة شامله بالطن .	19,000.00	0.00
10	م.ط	0.00	بالمتر الطولي توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 1 متر وسمك 6 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم أسمنت + 0.8 م زلط + 0.4 م رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرب عالي المقاومة رتبة 52 بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على ان يتم اجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	1,300.00	0.00
11	م.ط	0.00	بالمتر الطولي توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 0.50 متر وسمك 5 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم أسمنت + 0.8 م زلط + 0.4 م رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرب عالي المقاومة رتبة 52 بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على ان يتم اجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	700.00	0.00
			الإجمالي		1,684,911.50

مدير عام المشروعات (الهيئة)
المهندس / مصطفى شعبان

مهندس المشروع (الهيئة)
المهندس / محمود محمد حسين

مدير المشروع (الاستشاري)
المهندس / مجدي شنودة

مدير المشروع (الشركة)
المهندس /

المهندس / محمود حسن ابراهيم

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى النشبن

أحدهم للمقاولات
117814
117814-117814

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)

طارق يوسف الجزار



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

المنطقة السادسة - بني سويف



تقرير رقم (٣٤٥)

المشروع :- محور الفشن
تنفيذ شركة: ادهم للمقاولات العمومية والتوريدات

السيد المهندس/ مدير عام شركة ادهم للمقاولات العمومية والتوريدات

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٩ مكعبات صخر اتجاه النيل المأخوذة من العملية عاليه والتي احضرت بمعرفة م/ احمد وهبه (مهندس الشركة)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريراً في ٢٠٢٢/١٢/١٣

مرفقات

عدد

(١)

رئيس الاداره المركزيه

مهندس/

طارق يوسف الجزار



تقرير رقم (٣٤٥)
بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٣

المشروع :- محور الفشن
تنفيذ شركة: ادهم للمقاولات العموميه والتوريدات
نوع العينة : عدد ٩ مكعب حجرى
الاختبار : تحديد جهد الكسر للمكعبات
أحضرت العينة بمعرفة م/ احمد وهبه (ممثل الشركة)

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

المواصفات	جهد الكسر كجم/سم ^٢	بيان الأعمال
	٦٤٢	
	٢٥٥	
	٢١٤	
جهد الكسر لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم ^٢	٣٢٦	من ٥.٧٠٠ الى ٦.٠٠ ك
	٣١٦	
	٣٠٦	
	٢٦٥	

ملاحظات :- تم الكسر في وجود ممثل الشركة والمكعبات تفى بالجهد المطلوب

مدير عام الصيانة
مهندس /
مجد مصطفى عبد الجبار

١٣/١٢/٢٠١٢

المشروع : حور الفشن
مقولة : شركة ادهم للمقاولات

برجاء التكرم بالموافقة على خصم المبالغ الموضحة ادناه رسوم اجراء اختبارات معملية
احضرت العينات بمعرفة / م احمد وهبه مدير المنطقة

م	عدد	نوع العينة	الاختبار	المبالغ
ق	ج			
١	٩	كعب خضر	عمل الكسر	(١٢-٨٩) ١١٧٠
٢	١	امدار نمبر		١٥٠
قائمة الاعمال				
			م. ا. ١٥ %	١٩٨
			ق. م. ١٤ %	٢١٢
			اجمالي	١٧٣٠

فقط وقدره الف ريال (١٧٣٠) فقط
فقط ٥٠٠ ريال فقط

م. ا. ١٥ %

الهيئة العامة
للطرق و الجسور و النقل البري
(GARBLT)

مشروع شبكة الطرق القومية



المنطقة السادسة - بني سويف

العملية : أعمال الأتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم ٢٠٠+٣ حتي الكم ٢٠٠+٤ بطول ١ كم (إتجاه الطريق الصحراوي الشرقي)
تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي.

قيمة العملية طبقا للعقد: ٤,٧٧٨,٥٠٠ جنية

مدة العملية طبقا للعقد: ١٠ شهور

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢١/٠٩/٩ م

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٢/٠٩/٨ م

قيمة العملية طبقا لأخر مقايضة معتمدة: ١,٦٨٤,٩١١,٥٠ جنية

قيمة العملية طبقا للختامي: ١,٦٨٤,٩١١,٥٠ جنية

تاريخ النهو الفعلي: ٢٠٢٢/٠٩/٤ م

النسبة الفعلية لما تم إنجازه: ١٠٠ %

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان شركة: أدهم للمقاولات العمومية قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي لعملية: أعمال الأتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم ٣+٢٠٠ حتي الكم ٤+٢٠٠ بطول ١ كم (إتجاه الطريق الصحراوي الشرقي)، وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط ولمواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد عملية : أعمال الأتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم ٢٠٠+٣ حتي الكم ٢٠٠+٤ بطول ١ كم (إتجاه الطريق الصحراوي الشرقي) ، والتي قامت بتنفيذها شركة : أدهم للمقاولات العمومية. وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية : أعمال الأتربة بمحور
الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم ٣+٢٠٠ حتي الكم ٤+٢٠٠ بطول ١ كم)
إتجاه الطريق الصحراوي الشرقي) والتي قامت بتنفيذها شركة : أدهم للمقاولات العمومية، وأنه تم
خصم قيمة التجارب المعملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من
المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك


مدير عام المشروعات



مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

طارق يوسف الجزار

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية: أعمال الأتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم ٢٠٠+٣ حتي الكم ٢٠٠+٤ بطول ١ كم (إتجاه الطريق الصحراوي الشرقي)، والتي قامت بتنفيذها شركة : أدهم للمقاولات العمومية .

١ - تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات

٢ - تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٤ م

٣ - يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخري مستحقة

٤ - قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه شهادة منا بذلك .


مدير عام المشروعات



مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

طارق يوسف الجزار


شهادة

اسم العملية :- أعمال الأتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم ٣+٢٠٠
حتى الكم ٤+٢٠٠ بطول ١ كم (إتجاه الطريق الصحراوي الشرقي)
اسم الشركة المنفذة :- شركة : أدهم للمقاولات العمومية
كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
١	م / أسامة أبوسيف	مدير المشروعات	جيد
٢	م / أحمد صلاح	مدير مشروع	جيد
٣	م / أحمد رمضان	مهندس المعمل	جيد
٤	أ / محمد علي	مساح	جيد

مدير عام المشروعات


مهندس المشروع


رئيس الإدارة المركزية
مهندس /

طارق يوسف الجزار



كشف خاص بأعمال المقاولين

- اسم العملية: أعمال الأتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم ٢٠٠+٣ حتي الكم ٢٠٠+٤ بطول ١ كم (إتجاه الطريق الصحراوي الشرقي)
- الشركة المنفذة: أدهم للمقاولات العمومية
- قيمة العملية طبقا للعقد: ٤,٧٧٨,٥٠٠ جنيه
- قيمة العملية طبقا للختامي: ١,٦٨٤,٩١١,٥٠ جنيه
- تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢١/٠٩/٩ م
- تاريخ النهو الفعلي: ٢٠٢٢/٠٩/٤ م

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

مشروع محور الفشن - بني سويف تنفيذ شركة الادهم للمقاولات العمومية في القطاع من المسافة 3:200 كم الي 6:500 كم بطول 3.3 كم.

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري.

عناية السيد المهندس / طارق الجزار.

رئيس الادارة المركزية - المنطقة السادسة ببني سويف.

تحية طيبة وبعد

بخصوص المشروع عاليه وبالاشارة الي قرار مجلس الوزارة رقم (168) بتاريخ 2022/3/22 المرفق صورته والخاص بمد فترة تنفيذ العقود .

وعليه نرفع لسيادتكم لعل للامزم لمد فترة تنفيذ عقد المشروع :-

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الادهم للمقاولات العمومية

التوقيع / محمد بيبس

- 1- عقد المشروع من 4+200 : 3+200 (اتجاه الشرق)
- 2- عقد المشروع من 6+500 : 4+200 (اتجاه الشرق)
- 3- عقد المشروع من 4+200 : 3+200 (اتجاه الشرق)
- 4- عقد المشروع من 6+500 : 4+200 (اتجاه الشرق)



جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء
هيئة مستشار مجلس الوزراء

كتاب دوري لجميع السادة الوزراء والعاطلين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة

تحية طيبة وبعد ...

نسود التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (١٨٦) المتعقبة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالهيئات الإدارية بمفهومها المحدد بشانون تنظيم التعاملات التي تربطها الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بأعمال سلطاته التنفيذية المقررة بمقتضى الفصل (٤٨) من القانون المذكور والمادة (٩٨) من لائحته التنفيذية وذلك بالنظر في مدد فترة تنفيذ العقود - للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة بحسب ظروفها - حاله حال دون فرض فواتر أو غرامات تأخير لعدة شهور . وذلك بالنسبة لجميع التبادلات الجاري تنفيذها، دعماً للشركات المتعاقدة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحروب الروسية الأوكرانية .

يرجى التكرم باتخاذ اللازم لتنفيذ القرار مجلس الوزراء المشار إليه .

وتفضلوا بقول والى الاحترام ...

لواء أ/ع / عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن

٢٠٢٢ / ١

أمين مسام مجلس الوزراء

مذكرة

للعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

بخصوص: طلب شركة ادهم للمقاولات العموميه اضافة مدة لعملية اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) بطول ٢.٣ كم من كم ٢٠٠+٤ حتى كم ٢٠٠+٥ (اتجاه النيل)

• أسندت الهيئة المشروع عالية إلى الشركة المنفذة بالعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٥٢) المؤرخ في ٢٠٢٢/١/١٣ بقيمة إجمالية قدرها ٤٧٧٨٥٠٠ جنيها ولمدة (١٠) شهور

• بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٦ تم تسليم الموقع للشركة المنفذه ليكون تاريخ النهو في ٢٠٢٢/١١/١٥.

• بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٦ وردنا كتاب الشركة المنفذة تطلب فيه إضافة مدة شهرين للعملية طبقاً لقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (١٨٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٢ (مرفق).

• الرأى

- التفضل بالإحاطة.
- التكرم بالموافقة على إضافة مدة قدرها شهرين من تاريخ إنتهاء العقد في ٢٠٢٢/١١/١٥ ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣/٠١/١٥.

والأمر مفوض

وتفضلوا سيادتكم بقبول فاتق الإحترام

تحرير في: ٢٠٢٢/٠٧/٢٦



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة - بينى سويف
مهندس/
طارق يوسف الجزار


استلمت الأمر من السيد المهندس / طارق يوسف الجزار



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	توشكى للانشاءات
رقم العقد	(2022/2021/185)
العملية	أعمال الاتربة بهدور الفشن على النيل قطاع شرق النيل) بطول 6.5 كم المسافة من 3.2 حتى 4.2 بطول 1 كم (إتجاه الطريق الصحراوي الشرقى) بالزهر المباشر.
الافادة	ليس عليها محملات (معلومات)
تفاصيل الافادة	خلاف سيارات نقل العينات

تحرير في (2024-06-25)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



٢٠٢٤/٦/٢٥
(التوقيع)

مهندسة / أمل حمدي

مدير إدارة بحوث صيانة الجسور ادارة
الطرق

تم المراجعة
أمير

عملية : أعمال الأتربة ببحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم 4+200 حتي الكم 6+500 بطول 2.3 كم (إتجاه الطريق الصحراوي الشرقي)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND TRANSPORT
AND LAND TRANSPORT CANALS
مركز القاهرة
المملكة العربية السعودية - مبنى سويديف
ت / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧ فاكس / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧

شركه : ادهم للمقاولات العمومية

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص الختامي


الملاحظات	الموقع		الاجمالي	الكمية خلال المدة	الكمية السابقة	الوحدة	نوع الاعمال	بند
	الي	من						
	6000	4200					بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية..... الخ.	4
			8,952.42	2,552.42	6,400.00	م3	مسافة نقل حتي 20 كم	
							بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى تربة صخرية صلبة و يتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس 15 x 15 سم 15 سم الخ .	5
			5,728.67		5,728.67	م3	ذات جهد من (200-100كم/سم2)	
			3,522.30		3,522.30	م3	ذات جهد من (300-200كم/سم2)	
			47,762.60		47,762.60	م3	ذات جهد من (400-300كم/سم2)	

مدير عام المشروعات (الهيئة)

مهندس المشروع (الهيئة)

المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
مهندس الاستشارى

أدهم
13/11/2013
مهندس الشركة
إسماعيل



عملية : اعمال الاتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال كم (4.2) الي الكيلو (6.5) اتجاه الطريق الصحراوي الشرقي بطول 2.3 كم
تنفيذ شركة أدهم للمقاولات العمومية

حصر اعمال البند رقم (4) بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسويةالخ..	
--	--

مستخلص ختامي

الكمية (م3)	البند	رقم البند
	بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسويةالخ..	4
8,952.42	مسافة النقل حتي 20 كم	

مهندس الهيئة
سيرة

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس كمال جبري سمعان
حناز اشرف الكاشفاني الفشن

أدهم للمقاولات
م.ع. ١٣٤٨٨٨
ب.ع. ٣١٢ - ١٣٤
مهندس الشركة المنفذة
أ.ب.أ.ب.أ.ب.



عملية : اعمال الاتربة بمحور الفشن علي
النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة
ال كم (4.2) الي الكيلو (6.5)
اتجاه الصحراوي الشرقي بطول 2.3 كم



مستخلص ختامي

حصر أعمال الأتربة (الردم والقطع الصخري)

VOULME OF CUT& Fill - MAHOR FASHION

Station	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum.Fill Volume
04+200	0.00	0.00	0.00	0.00
04+220	1120.05	1120.05	0.00	0.00
04+240	736.09	1856.14	0.00	0.00
04+260	516.57	2372.70	0.02	0.01
04+280	633.14	3005.84	2.67	2.68
04+300	971.22	3977.05	2.65	5.33
04+320	995.14	4972.19	0.00	5.33
04+340	864.52	5836.71	0.00	5.33
04+360	1398.67	7235.38	0.00	5.33
04+380	1790.37	9025.75	0.00	5.33
04+400	1323.22	10348.96	0.00	5.33
04+420	1129.01	11477.97	0.00	5.33
04+440	1440.55	12918.52	0.00	5.33
04+460	1743.42	14661.93	0.00	5.33
04+480	1670.21	16332.14	0.00	5.33
04+500	962.44	17294.58	0.00	5.33
04+520	306.42	17601.00	60.58	65.90
04+540	72.62	17673.62	144.83	210.73
04+560	0.00	17673.62	318.62	529.35
04+580	0.00	17673.62	593.05	1122.40

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة المنفذة


المكتب الهندسي الاستشاري


دكتور مهندس / صبري


حسب إشراف

Station	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum.Fill Volume
05+840	578.02	53002.32	1.04	8719.87
05+860	567.29	53569.61	0.65	8720.52
05+880	666.49	54236.09	0.00	8720.52
05+900	701.28	54937.37	0.00	8720.52
05+920	419.18	55356.55	70.54	8791.06
05+940	235.02	55591.57	115.50	8906.56
05+960	335.07	55926.64	44.99	8951.55
05+980	466.40	56393.04	0.46	8952.00
06+000	620.54	57013.57	0.43	8952.42
Total Quantities	57,013.57		8,952.42	

مهندس الهيئة


المكتب الهندسي الاستشاري
 دكتور مهندس / صبرى سمعان
 جهاز إشراف كهرى القشن


مهندس الشبكة المنفذة
 اسم المهندس




عملية : اعمال التربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرقي النيل) في المسافة من ال كم (4.2) الي الكيلو (6.5) اتجاه الصحراوي الشرقي بطول 2.3 كم
تنفيذ شركة أدهم للمقاولات العمومية

حصر اعمال البند رقم (5) بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس (10*10*10) من هذه التربة للتحقق من اجهاد الكسرالي اخره	
---	--

مستخلص ختامي

الكمية (م3)	البند	رقم البند
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس (10*10*10) من هذه التربة للتحقق من اجهاد الكسرالي اخره	5
5,728.67	إجهاد كسر 200-100 كجم/سم ³	
3,522.30	إجهاد كسر 300-200 كجم/سم ³	
47,762.60	إجهاد كسر 400-300 كجم/سم ³	
57,013.57	الإجمالي	

مهندس الهيئة
م.ع.م

المكتب الهندسي للاستشارات
دكتور مهندس / صبري سهيل الاستشاري
جهاز إشراف كوبري الفشن

أدهم للمقاولات
مهندس الشركة المنفذة
م.ع.م ٢٢٢-٤٣-٢٢٤



حصر اعمال البند رقم (4) بالمر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية.....الخ

الكمية (م3)	البند	رقم البند
8,952.42	بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية.....الخ..	4
	مسافة النقل حتي 20 كم	

collezione

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس اصبري سمعان
جهاز إشراف كوبري القطن

١٣٤٤ هـ
 ١٩٢٤ م
 ١٣٤٤ هـ
 ١٩٢٤ م

[illegible]

مهندس الهيئة
عبدالله

١٥/٥/٢٠١٥

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس المهندس الاستشاري
جهاز إشراف كمبوديا الهندسي

المكتب الهندسي الاستشاري
مهندس الهيئة
٢٠١٥-٢٠١٦

Station	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum. Fill Volume
04+200	0.00	0.00	0.00	0.00
04+220	1120.05	1120.05	0.00	0.00
04+240	736.09	1856.14	0.00	0.00
04+260	516.57	2372.70	0.02	0.01
04+280	633.14	3005.84	2.67	2.68
04+300	971.22	3977.05	2.65	5.33
04+320	995.14	4972.19	0.00	5.33
04+340	864.52	5836.71	0.00	5.33
04+360	1398.67	7235.38	0.00	5.33
04+380	1790.37	9025.75	0.00	5.33
04+400	1323.22	10348.96	0.00	5.33
04+420	1129.01	11477.97	0.00	5.33
04+440	1440.55	12918.52	0.00	5.33
04+460	1743.42	14661.93	0.00	5.33
04+480	1670.21	16332.14	0.00	5.33
04+500	962.44	17294.58	0.00	5.33
04+520	306.42	17601.00	60.58	65.90
04+540	72.62	17673.62	144.83	210.73
04+560	0.00	17673.62	318.62	529.35
04+580	0.00	17673.62	593.05	1122.40

VOLUME OF CUT & FILL - MAHOR FASHION

حجم أعمال الأتربة (الردم والقطع الصخري)

مستخلص ختامي



عمليّة : أعمال الأتربة بحدود القنن على
النيل (قطاع شريق النيل) في المساقعة
التي (4.2) الكيلو (6.5) من
اتجاه الصحراوي الشرقي بطول 2.3 كم



مجلس الهيئة
2005

الكتاب الهندسي
مجلس الهيئة
2005

مجلس الهيئة
2005

Station	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum. Fill Volume
04+600	18.26	17691.88	415.58	1537.98
04+620	35.14	17727.01	228.45	1766.43
04+640	38.03	17765.04	285.92	2052.34
04+660	164.99	17930.03	144.60	2196.94
04+680	353.65	18283.68	73.77	2270.71
04+700	651.17	18934.84	43.53	2314.23
04+720	461.79	19396.63	125.74	2439.97
04+740	20.43	19417.06	612.26	3052.23
04+760	451.68	19868.74	486.58	3538.81
04+780	637.96	20506.70	16.49	3555.30
04+800	255.84	20762.54	322.59	3877.89
04+820	143.61	20906.15	522.63	4400.51
04+840	79.56	20985.70	475.25	4875.76
04+860	251.03	21236.73	259.01	5134.77
04+880	660.86	21897.59	0.23	5134.99
04+900	556.34	22453.93	3.07	5138.06
04+920	334.80	22788.73	40.68	5178.73
04+940	335.42	23124.16	38.07	5216.80
04+960	284.31	23408.47	2.31	5219.11
04+980	341.73	23750.19	30.07	5249.18
05+000	252.73	24002.92	157.78	5406.96
05+020	60.48	24063.40	336.39	5743.34
05+040	39.33	24102.72	298.42	6041.76
05+060	203.29	24306.01	142.28	6184.04
05+080	435.63	24741.64	50.68	6234.72
05+100	497.17	25238.81	1.35	6236.07
05+120	475.60	25714.41	9.02	6245.08
05+140	702.33	26416.74	20.82	6265.90
05+160	1011.65	27428.39	16.48	6282.37
05+180	1041.93	28470.32	8.44	6290.81
05+200	610.34	29080.66	118.69	6409.49

Station	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum.Fill Volume
05+220	256.62	29337.29	164.96	6574.45
05+240	309.90	29647.18	92.79	6667.24
05+260	446.37	30093.55	41.40	6708.64
05+280	688.29	30781.84	0.00	6708.64
05+300	910.68	31692.52	0.00	6708.64
05+320	1050.21	32742.72	0.00	6708.64
05+340	1235.45	33978.17	0.00	6708.64
05+360	1477.26	35455.43	0.00	6708.64
05+380	1548.79	37004.21	0.00	6708.64
05+400	1436.24	38440.45	0.00	6708.64
05+420	1359.68	39800.12	0.00	6708.64
05+440	1528.79	41328.91	0.00	6708.64
05+460	1542.95	42871.86	0.00	6708.64
05+480	1243.47	44115.33	0.00	6708.64
05+500	1172.16	45287.48	0.00	6708.64
05+520	1285.83	46573.31	0.00	6708.64
05+540	999.06	47572.38	0.00	6708.64
05+560	847.09	48419.46	0.00	6708.64
05+580	963.39	49382.84	0.00	6708.64
05+600	783.73	50166.57	0.00	6708.64
05+620	608.07	50774.63	0.00	6708.64
05+640	458.82	51233.46	0.00	6708.64
05+660	372.98	51606.43	0.00	6708.64
05+680	236.84	51843.27	24.33	6732.97
05+700	59.35	51902.62	209.24	6942.20
05+720	31.56	51934.17	357.68	7299.88
05+740	48.70	51982.87	339.95	7639.82
05+760	59.88	52042.75	333.65	7973.47
05+780	40.14	52082.89	358.93	8332.40
05+800	13.19	52096.08	288.75	8621.14
05+820	328.23	52424.31	97.69	8718.83

مهندس الهيئة
ح. ه. ه.

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس الاستشاري
دكتور مهندس الاستشاري
دكتور مهندس الاستشاري
دكتور مهندس الاستشاري

مهندس الشركة المنفذة
اسماء البولي
م. ه. ه. ه.

Station	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum.Fill Volume
05+840	578.02	53002.32	1.04	8719.87
05+860	567.29	53569.61	0.65	8720.52
05+880	666.49	54236.09	0.00	8720.52
05+900	701.28	54937.37	0.00	8720.52
05+920	419.18	55356.55	70.54	8791.06
05+940	235.02	55591.57	115.50	8906.56
05+960	335.07	55926.64	44.99	8951.55
05+980	466.40	56393.04	0.46	8952.00
06+000	620.54	57013.57	0.43	8952.42
Total Quantities	57,013.57		8,952.42	

مهندس الهيئة
لجنة

2

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس مهندس الاستشاري
جهاز إشراف جويبري الشيش

١.٢ محمد ربيع

أ. طاهر المقاول
مهندس الشركة المفضلة
إ. طاهر

السيد اللواء/ مدير الشركة المصرية للتعبدين وإدارة وإستغلال المحاجر

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الي عملية : اعمال الاتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم ٢٠٠+٣ حتي الكم ٢٠٠+٤ بطول ١ كم (اتجاه الطريق الصحراوي الشرقي) - عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٨٥ تنفيذ شركة ادهم للمقاولات العمومية نحيط علم سيادتكم بان لا توجد مادة محجيرة في المشروع عاليه

برجاء التفضل بالإحاطة وإتخاذ اللزم نحو موافتنا بما يفيد الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السادسة - بني سويف
مهندس

طارق يوسف الحرار

٣٠٨٧

سيف

سيف