

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٩٦+٤٥٠ الى الكم ٢٩٦+٩٠٠ بطول ٠,٤٥ كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ مكتب السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد بناء

عقد رقم: ٧٠٩-٢٠٢٣-٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/١٥ وبناء على عقد العملية رقم (٢٠٢٤-٢٠٢٣-٧٠٩)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم: -

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول)

مهندس التنفيذ - الهيئة العامة للطرق والكبارى

١- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكبارى

٢- السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيقه

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

مهندس الشركة المنفذة

٣- السيد المهندس / وليد عيد جمعة

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥ هو تاريخ استلام الموقع.

واقفل المحضر علي ذلك.

الشركة المنفذة (طرف ثاني)
٣- السيد علي جمعة
اللجنة من الهيئة (طرف اول)
٢- السيد
١- السيد

السناط للمقاولات العامة
وتوريد مواد البناء

رئيس الأناذره المركزيه

المنطقة الثالثة عشر بالبحيره وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

رقم : _____

المحتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

Y. 1 ———

بيانات الفواتير

رقم

التاريخ

011.91710

لجمله

0.1.4.10.10

تقييد في السجل برقم

(ب) الکاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

۱۱۰۰

رئيس المصلحة

علامة

سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: ————— الإضاء.

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل -

٢٠ روجع في ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدیر او رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۱۱ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المخطوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة .

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب توقيع رقم إمضاء الكاتب المفوض :

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المفروض: _____

(٥) أدلة : الشيكات

9.11.11.11

محضر إثبات حالة

الموضوع إثبات سعر المادة المحجرية

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢ م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

- | | |
|-------------------------|---|
| ١- م / أحمد السعيد أحمد | مدير الجودة للاستشاري مكتب أ.د / خالد قنديل |
| ٢- م / محمد صلاح | ممثل عن مكتب الاستشاري أ.د/ خالد قنديل |
| ٣- م / وليد عيد جمعه | ممثل مكتب السناط للمقاولات |

حيث تمت زيارة محجر ترابه ورمل (السيوي وابوسته) الكائن بطريق العلمين للوقوف على سعر قيمه ماده المحجريه وقد تبين الآتي :-

ان سعر ماده المحجريه ٣٣ جنيه (ثلاثه وثلاثون جنيها فقط لا غير) في الفتره من ٢٠٢٣/٠٣/٢٠ وحتى تاريخه وتم البدء في توريد التربه و الرمل لاعمال الردم بتاريخ ٣ / ٢٠٢٣/٧ حتى تاريخه.
وعلى هذا تم التوقيع ،،،،،

التوقيع:



٣- وليد عيد جمعه
٢-
١- أحمد السعيد أحمد

٢٠٢٣ / ١٢ / ١٦

يعتمد ،،،،،

مدير المشروع عن هيئه الطرق والكباري

أبو محمد
للسناط

محضر إثبات حالة

الموضوع إثبات سعر المادة المحجرية

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢ م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

- | | |
|-------------------------|---|
| ١- م / أحمد السعيد أحمد | مدير الجودة للاستشاري مكتب أ.د / خالد قنديل |
| ٢- م / محمد صلاح | ممثل عن مكتب الاستشاري أ.د / خالد قنديل |
| ٣- م / وليد عيد جمعه | ممثل مكتب السناط للمقاولات |

حيث تمت زيارة كساره (البركه ومكه) الكائن بطريق العلمين للوقوف علي سعر قيمه ماده المحجريه وقد تبين الآتي :-

ان سعر ماده المحجريه لسن (subgrade) ٨٥ جنيهه (خمسـه وثمانون جنيها فقط لا غير) في الفتره من ٢٠٢٣/٠٣/٢٠ وحتى تاريخه .
وعلى هذا تم التوقيع ،،،،

التوقيع:



١- أحمد السعيد أحمد

٢٠٢٣ / ١٢ / ٢

يعتمد ،،،،،

مدير المشروع عن هيئه الطرق والكباري

أحمد السعيد

محضر إثبات حالة

الموضوع إثبات سعر المادة المحجرية


أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢ م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

- | | |
|-------------------------|---|
| ١- م / أحمد السعيد أحمد | مدير الجودة للاستشاري مكتب أ.د / خالد قنديل |
| ٢- م / محمد صلاح | ممثل عن مكتب الاستشاري أ.د/ خالد قنديل |
| ٣- م / وليد عيد جمعه | ممثل مكتب السناط للمقاولات |

حيث تمت زيارة كساره (البركه ومكه) الكائن بطريق العلمين للوقوف علي سعر قيمه ماده المحجريه وقد تبين الآتي :-

ان سعر ماده المحجريه لسن (subballast) ٩٥ جنيه (خمسه وتسعون جنيها فقط لا غير) في الفتره من ٢٠٢٣/٠٣/٢٠ وحتى تاريخه .
وعلى هذا تم التوقيع ,,,,

التوقيع:



١-

٢٠٢٣/١٢/٢

يعتمد ,,,,

مدير المشروع عن هيئه الطرق والكباري

محضر إثبات حالة

الموضوع إثبات سعر المادة المحجرية

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢ م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

- | | |
|-------------------------|---|
| ١- م / أحمد السعيد أحمد | مدير الجودة للاستشاري مكتب أ.د / خالد قنديل |
| ٢- م / محمد صلاح | ممثل عن مكتب الاستشاري أ.د/ خالد قنديل |
| ٣- م / وليد عيد جمعه | ممثل مكتب السناط للمقاولات |

حيث تمت زيارة كساره (البركه ومكه) الكائن بطريق العلمين للوقوف علي سعر قيمه ماده المحجريه وقد تبين الآتي :-
ان سعر ماده المحجريه لسن الفلتر (filter) ١٥٠ جنيه (مائه وخمسون جنيها فقط لا غير)
في الفتره من ٢٠٢٣/٠٣/٢٠ وحتى تاريخه .
وعلى هذا تم التوقيع ،،،،

التوقيع:



٣- م / وليد عيد جمعه
٢- م / محمد صلاح
١- م / أحمد السعيد أحمد

١٦ / ١٢ / ٢٠٢٣

يعتمد ،،،،،

مدير المشروع عن هيئه الطرق والكباري

محضر معاينة مسافة نقل

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح مكتب السناط للمقاولات العامه وتوريد مواد بناء بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مرسى مطروح) في المسافة من كم ٢٩٣+٤٠٠ الى ٣٠٠+٠٠٠ بطول ٦,٦٠ كم فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠

بحضور كل من:-

مدير الجودة - مكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
ممثّل المكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
ممثّل مكتب السناط للمقاولات

١- م/ أحمد السعيد
٢- م/ محمد صلاح
٣- م/ وليد عيد جمعه

قامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربه للردم من محجر أبو سته الكائن بطريق العلمين المعتمد علي الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (١٢٨,٥) كم (مائه وثمانيه وعشرون ونصف كم) عن مكان محجر أبو سته .

واقفل المحضر علي ذلك
التوقيعات

السناط للمقاولات العامه
وتوريد مواد البناء

١- أحمد السعيد

٢٠٢٣ / ١١ / ١٦

يعتمد ،،،،،
مدير المشروع للهيئة العامة للطرق والكباري

أ.د. خالد قنديل

محضر معاينة مسافة نقل

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح مكتب السناط للمقاولات العامه وتوريد مواد بناء بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مرسى مطروح) في المسافة من كم ٢٩٣+٤٠٠ الى ٣٠٠+٠٠٠ بطول ٦,٦٠ كم فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠

بحضور كل من:-

مدير الجودة - مكتب الاستشاري أ.د خالد قنديل
ممثل المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل
ممثل مكتب السناط للمقاولات

١- م/ أحمد السعيد
٢- م/ محمد صلاح
٣- م/ وليد عيد جمعه

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد (سن الفلتر - سن subgrad - سن subballast) من كسارة البركه الكائن بطريق العلمين المعتمد علي الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (١١٨,٥٠) كم (مائه وثمانيه عشر ونصف) كم عن مكان كسارة البركه .

واقفل المحضر علي ذلك
التوقيعات

السناط للمقاولات العامه
وتوريد مواد البناء

٣- وليد عيد جمعه

٢-

١- أحمد السعيد

٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠

يعتمد ،،،،،،،،

مدير المشروع للهيئة العامة للطرق والكباري

محضر معاينة مسافة نقل

بالإشارة الي التكاليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح مكتب السناط للمقاولات العامه وتوريد مواد بناء بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مرسى مطروح) في المسافة من كم ٢٩٣+٤٠٠ الى ٣٠٠+٠٠٠ بطول ٦,٦٠ كم
فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠
بحضور كل من:-

- | | |
|---------------------|---|
| ١- م/ أحمد السعيد | مدير الجودة - مكتب الاستشاري أ.د خالد قنديل |
| ٢- م/ محمد صلاح | ممثل المكتب الاستشاري أ.د.خالد قنديل |
| ٣- م/ وليد عيد جمعه | ممثل مكتب السناط للمقاولات |

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربه للردم من محجر السيوي الكائن بطريق العلمين المعتمد علي الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (١١٣,٥٠) كم (مائه وثلاثه عشر ونصف) كم عن مكان محجر السيوي .

واقفل المحضر علي ذلك
التوقيعات


السناط للمقاولات العامه
وتوريد مواد البناء

٣- 
٢-
١- 

٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠

يعتمد ،،،،،
مدير المشروع للهيئة العامة للطرق والكباري



محضر معاينة مسافة نقل

بالإشارة الي التكاليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح مكتب السناط للمقاولات العامه وتوريد مواد بناء بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مرسى مطروح) في المسافة من كم ٢٩٣+٤٠٠ الى ٣٠٠+٠٠٠ بطول ٦,٦٠ كم
فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠
بحضور كل من:-

مدير الجودة - مكتب الاستشاري أ.د خالد قنديل
ممثّل المكتب الاستشاري أ.د.خالد قنديل
ممثّل مكتب السناط للمقاولات

١ - م/ أحمد السعيد
٢ - م/ محمد صلاح
٣ - م/ وليد عيد جمعه

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد (سن الفلتر - سن subgrad - سن subballast) من كسارة مكه الكائن بطريق العلمين المعتمد علي الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (١١٨,٥٠) كم (مائه وثمانيه عشر ونصف) كم عن مكان كسارة مكه .

واقفل المحضر علي ذلك
التوقيعات

السناط للمقاولات العامه
وتوريد مواد البناء

٣ -

٢ -

١ -

١٤٤٣ / ١١ / ٣٠

يعتمد ،،،،،

مدير المشروع للهيئة العامة للطرق والكباري



محضر مسافة نقل داخلي

بالإشارة الي التكاليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري
لصالح مكتب السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد بناء بشأن تنفيذ الجسر
الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة
_ العاصمة الادارية _ العالمين _ مرسى مطروح)
في مسافه من كم ٤٠٠+٢٩٣ الي كم ٣٠٠+٠٠ بطول (٦,٦٠ كم) للاتجاهين
فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣ م

بحضور كل من :-

- | | |
|-----------------------|--|
| ١ - م/ احمد السعيد | عن مكتب أ.د.خالد قنديل إستشارى المشروع |
| ٢ - م/ محمد صلاح | عن مكتب أ.د.خالد قنديل إستشارى المشروع |
| ٢ - م / وليد عيد جمعة | عن مكتب السناط للمقاولات |

حيث قامت اللجنة بالمرور علي القطاع تفصيليا وقياس متوسط المسافة الخاصة
بالنقل الداخلي علي الطبيعة لنتاج الحفر وجد أن المسافه (١٥,٠٠) كم (فقط خمسه
عشر كيلومتراً)

واقفل المحضر علي ذلك
التوقيعات

السناط للمقاولات العامة
وتوريد مواد البناء

٣ - م/ وليد عيد جمعة

٢ -

١ - م/ محمد صلاح

١١٩١٦ ٢٠٢٣

يعتمد ،،،،،،،،،،

مدير المشروع للهيئة العامة للطرق والكباري



مراجعة بونات توريد

انه في يوم الثلاثاء 2023/11/14 قامت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1-المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري) |
| 2-المهندس / أحمد السعيد | مدير الجودة - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري) |
| 3-المهندس / أحمد نجاح | مدير المكتب الفني - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري) |
| 4-المهندس / عبدالله جاسر | مدير التنفيذ - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري) |
| 5-المهندس / محمد السباعي | مدير المشروع - شركة السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء |

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكارتات الخاصة بتوريد كميات التربة والرملة لأعمال الردم بمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع البحيرة في المسافة من (293+500 الى 297+700) تنفيذ شركة السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء ووجدت الكميات كالتالى :

الكمية الموردة من محجر السيوى (35,177.50) فقط (خمسة وثلاثون ومائة وسبعة وسبعون ونص متر مكعب لا غير)

الكمية الموردة من محجر سويكر (6,071.00) فقط (ستة الاف وواحد وسبعون متر مكعب لاغير)

الكمية الموردة من محجر ابو ستة (8,287.50) فقط (ثمانية الاف ومائتان وسبعة وثمانون ونص متر مكعب لا غير)

الكمية الموردة من محجر السلام (1,205.00) فقط (الف ومائتان وخمسة متر مكعب لاغير)

مع مراعاة احتساب مائة النتل لكل متر في كل سويكر - ايوست - السلام
على اقل مائة فقل وهو في ايوست
- على ان يلتزم المقاول بحفظ هذه البونات والكارتات لديه وتكون في عهده حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكبارى في اى وقت تراه الهيئة .

- وعلى هذا وقع الجميع :-

مدير المشروع - شركة السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء

مدير التنفيذ - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري)

مدير المكتب الفني - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري)

مدير الجودة - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري)

مدير المشروع - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري)

يعتمد ،،،

مدير مشروع الهيئة

م / أحمد أبو دقينة



5- محمد السباعي

4- أحمد السعيد

3- محمد السباعي

2- أحمد السعيد

1- محمد السباعي

مراجعة بونات توريد

انة فى يوم الثلاثاء 2023/11/28 قامت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1-المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري) |
| 2-المهندس / أحمد السعيد | مدير الجودة - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري) |
| 3-المهندس / أحمد نجاح | مدير المكتب الفني - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري) |
| 4-المهندس / عبدالله جاسر | مدير التنفيذ - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري) |
| 5-المهندس / محمد السباعي | مدير المشروع - شركة السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء |

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكارتات الخاصة بتوريد كميات سن الطبقة وسن الاحلال لاعمال الردم بمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع البحيرة فى المسافة من (293+500 الى 297+700) تنفيذ شركة السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء ووجدت الكميات كالتالى :

- ✓ الكمية الموردة من كسارة البركة سن طبقة (3082.00) فقط (ثلاثة الاف واثنان وثمانون متر مكعب لا غير) (Subbellast)
- ✓ الكمية الموردة من كسارة مكة سن طبقة (10,935.50) فقط (عشرة الاف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ونصف متر مكعب لا غير) (Subbellast)
- ✓ الكمية الموردة من كسارة مكة سن احلال (2,882.00) فقط (الفان وثمانمائة واثنان وثمانون متر مكعب لا غير)
- ✓ الكمية الموردة من كسارة الاماراتية سن احلال (6,641.00) فقط (ستة الاف وستمائة وواحد واربعون متر مكعب لا غير)
- ✓ الكمية الموردة من كسارة البركة سن احلال (2,358.00) فقط (الفان وثلاثمائة وثمانية وخمسون متر مكعب لا غير)
- ✓ الكمية الموردة من كسارة المتحدة سن احلال (1,307.50) فقط (الف وثلاثمائة وسبعة ونصف متر مكعب لا غير)
- ✓ الكمية الموردة من كسارة الدويك سن احلال (1,772.50) فقط (الف وسبعمائة واثنان وسبعون ونصف متر مكعب لا غير)
- ✓ الكمية الموردة من كسارة مودرن بيلد سن احلال (612.00) فقط (ستمائة واثنى عشر متر مكعب لا غير)
- ✓ الكمية الموردة من كسارة العالمية 6 سن احلال (940.50) فقط (تسعمائة واربعون متر مكعب لا غير)

- على ان يلتزم المقاول بحفظ هذه البونات والكارتات لدية وتكون فى عهده حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكبارى فى اى وقت تراه الهيئة .

- وعلى هذا وقع الجميع :-

مدير المشروع - شركة السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء

مدير التنفيذ - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري)

مدير المكتب الفني - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري)

مدير الجودة - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري)

مدير المشروع - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري)

يعتمد ،،،

مدير مشروع الهيئة

م / أحمد أبو دقيقة



5- محمد السباي

4- محمد السباي

3- محمد السباي

2- محمد السباي

1- محمد السباي

مراجعة بونات توريد

انة فى يوم الاربعاء 2023/11/15 قامت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1-المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري) |
| 2-المهندس / أحمد السعيد | مدير الجودة - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري) |
| 3-المهندس / أحمد نجاح | مدير المكتب الفنى - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري) |
| 4-المهندس / عبدالله جاسر | مدير التنفيذ - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري) |
| 5-المهندس / محمد السباعى | مدير المشروع - شركة السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء |
- قامت اللجنة بمراجعة البونات والكارتات الخاصة بتوريد كميات سن الطبقة لاعمال الردم بمشروع القطار الكهربائى السريع قطاع البحيرة فى المسافة من (293+500 الى 297+700) تنفيذ شركة السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء ووجدت الكميات كالتالى :
- الكمية الموردة من كسارة أم المؤمنين (228.50) فقط (مانتان وثمانية وعشرون ونص متر مكعب لا غير)
- الكمية الموردة من كسارة الخير (1,589.50) فقط (الف وخمسمائة وتسعة وثمانون ونصف متر مكعب لا غير)
- الكمية الموردة من كسارة الاماراتية (289.00) فقط (مانتان وتسعة وثمانون متر مكعب لا غير)
- الكمية الموردة من كسارة البركة (13,510.00) فقط (ثلاثة عشر الف وخمسمائة وعشرة متر مكعب لا غير)

- على ان يلتزم المقاول بحفظ هذه البونات والكارتات لدية وتكون فى عهده حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكبارى فى اى وقت تراه الهيئة .

- وعلى هذا وقع الجميع :-

مدير المشروع - شركة السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء

مدير التنفيذ - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري)

مدير المكتب الفنى - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري)

مدير الجودة - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري)

مدير المشروع - مكتب أ.د / خالد قنديل (الاستشاري)

يعتمد ،،،

مدير مشروع الهيئة

م / أحمد أبو دققة



5- محمد السباعى

4- عبدالله جاسر

3- أحمد نجاح

2- أحمد السعيد

1- رشاد مرسى

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١١) جارى

عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التسميى لتشكيل الجسر والكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٦٢٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة للقوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط واختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم البند لا يشمل القيمة المحجرة.	بند رقم (١-٣)
---	----------------------

تنفيذ مكتب السنات للمقاولات العامة توريد مواد بناء - عقد ٢٠٢٣/٧٠٩ - ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤

الكمية بالقياسية
مقدار العمل السابق
١٢٠٥٠٠

الاجمالى ٣م	٣م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقاييس
الاجمالى ٣م	٣م	الى	من	أعمال الردم
١٦٠٨٩,٠٠٠	١٦٠٠٠	٢٩٦+٩٠٠	٢٩٦+٤٥٠	
١٦٠٨٩,٠٠٠		الاجمالى		
١٦٠٨٩,٠٠٠		اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
١٥٦٠٠		الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
١٥٦٠٠		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
١٥٦٠٠		الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		

عن الاستشارى

عن الشركة

kk

xyz

عن الهيئة

عن الشركة

عن الشركة

عن الشركة

وتوريد مواد البناء

مكتبة
الهيئة العامة
للحفاظ على التراث

مكتبة
الهيئة العامة
للحفاظ على التراث

مكتبة
الهيئة العامة
للحفاظ على التراث

16,089	
0.00	
553.59	296+900.00
494.69	296+880.00
808.78	296+860.00
829.67	296+840.00
639.65	296+820.00
641.41	296+800.00
672.15	296+780.00
674.12	296+760.00
632.76	296+740.00
622.04	296+720.00
624.40	296+700.00
672.29	296+680.00
712.10	296+660.00
684.23	296+640.00
684.07	296+620.00
690.46	296+600.00
671.83	296+580.00
778.15	296+560.00
771.77	296+540.00
638.15	296+520.00
635.95	296+500.00
677.82	296+480.00
735.70	296+460.00
542.93	296+440.00
FILL Volume m3	ST
كميات الردم المنقذة حتى تاريخ	
مكتب السنط للمقاولات العامة و توريد مواد بناء	

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١١) جارى
عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المدرجة ناتج كسبر الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (E_{v2}) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الانكماش عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفترة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً للصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.

-مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.
-يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
-السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.

بند رقم (١٧-١)

تنفيذ مكتب السناط للمقاولات العامة توريد مواد بناء - عقد ٢٠٢٣/٧٠٩ - ٢٠٢٤/٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤

مقدار العمل السابق

الكمية بالقايمة

٩٥٥٠

بيان الأعمال بالمقايمة	الموقع الكيلو مترى		أعمال طبقه SUBBALLAST
	الى	من	
	١٣٧٣	٢٩٦+٩٠٠	٢٩٦+٤٥٠
اجمالى	١٣٧٣	٢٩٦+٩٠٠	٢٩٦+٤٥٠
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	١٣٧٣,١٦		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	١٣٧٣		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	١٣٧٣		

عن الهيئة

عن الاستشارى

عن الشركة

KK
عطا

XVZ

مستخلص

عن الاستشاري KK

عن الاستشاري XY2

المجلس البلدي
بلدية بني ملال
مجلس البلديات
مجلس البلديات
مجلس البلديات

STATION	Area (m2)	Layer	Qtm(m3)	Layer	Qtm(m3)	0.8*Qtm(m3)	Total Vol. of station	Total Qty.
296580	5.856		59.82		57.26	45.808	105.628	1373.164
296600	5.856		59.82		57.26	45.808	105.628	
296620	5.856		59.82		57.26	45.808	105.628	
296640	5.856		59.82		57.26	45.808	105.628	
296660	5.856		59.82		57.26	45.808	105.628	
296680	5.856		59.82		57.26	45.808	105.628	
296700	5.856		59.82		57.26	45.808	105.628	
296720	5.856		59.82		57.26	45.808	105.628	
296740	5.856		59.82		57.26	45.808	105.628	
296760	5.856		59.82		57.26	45.808	105.628	
296780	5.856		59.82		57.26	45.808	105.628	
296800	5.856		59.82		57.26	45.808	105.628	
296820	5.856		59.82		57.26	45.808	105.628	
الاجمالي								1373.164

Section - 4 From Wadi El Mnareoun To Borg Elarab 100+000 To Station 300+000
من محطة 100+000 إلى محطة 300+000
من محطة 100+000 إلى محطة 300+000



Subballast

Subballast

Subballast

Subballast

Subballast

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١١) جارى
عمليه: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المدرجة ناتج كسور الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الاحتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (E_{v2}) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والثقة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتغلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.

بند رقم (١٦-١)

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.
- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.

تنفيذ مكتب السنط للمقاولات العامة توريد مواد بناء - عقد ٢٠٢٣/٧٠٩ - ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤

مقدار العمل السابق

الكمية بالقايمة

١٣٠٥٠

بيان الأعمال بالمقايمة	الموقع الكيلو مترى		أعمال طبقه SUBGRAD
	الى	من	
الاجمالى ٣م			
٢٠٨٩,٨٨	٢٠٩٠	٢٩٦+٩٠٠	٢٩٦+٤٥٠
الاجمالى			
٢٠٨٩,٨٨	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
٢٠٨٩	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
٢٠٨٩	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		

عن الاستشارى

عن الشركة

عن الهيئة
مختبر

kk
مختبر

٨٧٢
مختبر

مختبر

المنطقة المقاولات العامة
وتوريد مواد البناء

عن الاستشاري KK

عن الاستشاري XYZ

عن الشركة المنفذة

السلطة العامة للمياه
مديرية مياه البادية

الجدول الثاني								2089.88
STATION	Area (m2)	Layer	Qtm(m3)	Layer	Qtm(m3)	Total Vol. of station	Total Qty.	
296580	8.04	sg1	82.36	sg2	78.38	160.76	964.56	
296600	8.04		82.36		78.38	160.76		
296620	8.04		82.36		78.38	160.76		
296640	8.04		82.36		78.38	160.76		
296660	8.04		82.36		78.38	160.76		
296680	8.04		82.36		78.38	160.76		
296700	8.04		82.36		78.38	160.76		
296720	8.04		82.36		78.38	160.76		
296740	8.04		82.36		78.38	160.76		
296760	8.04		82.36		78.38	160.76		
296780	8.04		82.36		78.38	160.76		
296800	8.04		82.36		78.38	160.76		
296820	8.04		82.36		78.38	160.76		
As ult Vol. Fill							1125.32	

مكتب المساحة والقياسات والخرائط
مشاريع الطرق
SUBGRADE حتى تاريخه
السنين 2018

كميات السبب SUBGRADE حصى تاريخ

مكتب السبب للمقاولات العامة و توريد مواد بناء

From Station 247+000 To Station 300+000

Section - 4 From Wadi El Nnatroun To Borg Elarab ٢٠٠٠ متر من الرابع إلى الرابع ٢٠٠٠ متر

مطروح القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الطين - مطروح)

