



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

إجمالي التعويضات المستحقة لعملية :

تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧,٥ الي الكم ٤٩,٥ بطول ٢ كم الإتجاهين. مستخلص رقم (٤) جاري

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣


تنفيذ : شركة الندي للمقاولات العمومية والتركيبات

العقد رقم (٥٠٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	كمية الاعمال	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	التعويض	قيمة التعويض
					من	إلى				
١	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١١ كم مدق ترابي ١١ كم	٦٠,٧٥	م ٣	١٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٦/٢١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	١٠	%٦,٢٥	%١,٣٥	٥١٢,٥٨
					٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	%١٩,٣٨	%٣,٨٩	٤٥٧٨,٦٥
					٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%١٩,٣٨	%٥,٠٩	٥٩٩١,٠٩
					٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%١٨,٧٥	%٧,١٣	٨١٢١,٥٢
					٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١٩,٣٨	%٩,٤٧	١١١٤٦,٤٩
					٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%١٦,٨٨	%٩,٨٥	١٠٠٩٧,٧٩
الإجمال										٤٠٤٤٨,١١

فقط اربعون الف وربعمائة وثمانية واربعون و ١٠٠/١١ جنيها لاغير

الشركة المنفذة م / التوقيع /	استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع /	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع /	الاستشاري العام (شركة سيسترا) م / التوقيع /	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الاشراف م / التوقيع /	مدير المشروع م / التوقيع /	مدير عام المشروعات م / التوقيع /	يعتمد ،،، رئيس الادارة المركزية م / أحمد الطح
------------------------------------	--	--	---	---	----------------------------------	--	--



تتفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧,٥ الي الكم ٤٩,٥ بطول ٢ كم الإتجاهين. مستخلص رقم (٣) جاري

العقد رقم (٥٠٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	كمية الاعمال	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	التعويض	قيمة التعويض
					من	إلى				
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م³	٤٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٠٢/١٥	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١٤	%١١,١١	%٠,٠٠	٠,٠٠
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%٠,٣٤	٦٧,٢٦٠
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٣,٨١	%١,٠٩	٢٠٨,٦٦٠
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%١,٣٨	٢٧٢,٩٨٠
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠	%١٥,٨٧	%١,٣٥	١٧٢,٢٩٠
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم²	٥٤,٠٠	م³	١٣٤٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٠٢/١٥	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١٤	%١١,١١	%٠,٠٠	٠,٠٠
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%٠,٣٤	٦٠٥,٣٠
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٣,٨١	%١,٠٩	١٨٧٧,٩١
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%١,٣٨	٢٤٥٦,٧٩
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠	%١٥,٨٧	%١,٣٥	١٥٥٠,٥٧
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم²	٦٥,٥٠	م³	٣٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٠٢/١٥	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١٤	%١١,١١	%٠,٠٠	٠,٠٠
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%٠,٣٤	١٦٤,٣٧
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٣,٨١	%١,٠٩	٥٠٩,٩٦
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%١,٣٨	٦٦٧,١٦
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠	%١٥,٨٧	%١,٣٥	٤٢١,٠٧
٤	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم²	٧٦,٠٠	م³	٥٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٠٢/١٥	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١٤	%١١,١١	%٠,٠٠	٠,٠٠
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%٠,٣٤	٣١,٧٩
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٣,٨١	%١,٠٩	٩٨,٦٢
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%١,٣٨	١٢٩,٠٢
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠	%١٥,٨٧	%١,٣٥	٨١,٤٣
٥	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١١ كم مدق ترابي ١١ كم	٦٠,٧٥	م³	٢٤٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٠٢/١٥	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١٤	%١١,١١	%٠,٠٠	٠,٠٠
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%٠,٣٤	١٢١٩,٦٣
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٣,٨١	%١,٠٩	٣٧٨٣,٨٦
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%١,٣٨	٤٩٥٠,٢٦
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠	%١٥,٨٧	%١,٣٥	٣١٢٤,٢٩
الإجمالي										
٢٠٩٥٠,٨٦										

فقط عشرون الف وتسعمائة وخمسون و ١٠٠/٨٦ جنيها لا غير

شركة المتقده
م/ فاطمة محمد
التوقيع / فاطمة محمد

استشاري الهيئة (XYZ)
م/ فاطمة محمد
التوقيع / فاطمة محمد

استشاري الهيئة
مهندس المشروع
التوقيع /

استشاري العام (شركة سيسترا)
م/ خالد البطل
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف
م/ محمد
التوقيع /

مدير المشروع
م/ رامي بهيج
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراقي
التوقيع /

رئيس الادارة المركزية
م/ أحمد الطح
التوقيع /



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

إجمالي التعويضات المستحقة لعملية :


تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧,٥ الي الكم ٤٩,٥ بطول ٢ كم الإتجاهين. مستخلص رقم (٥) جاري

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة الندي للمقاولات العمومية والتركيبات

العقد رقم (٥٠٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	كمية الاعمال	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	التعويض	قيمة التعويض
					من	إلى				
١	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١١ كم مدق ترابي ١١ كم	٦٠,٧٥	م ٣	١٦٥٠٠,٠٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣	%٦,٩٨	%٩,٨٥	٦٨٨٨,٤١
					٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٧٢,٠٩	%١٤,٥٣	١٠٤٩٩٩,٩٥
					٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠٩	٩	%٢٠,٩٣	%١٧,٧٧	٣٧٢٨١,٣٦
الإجمالي										
١٤٩١٦٩,٧٢										
فقط مائة وتسعة واربعون الف ومائة وتسعة وستون و ١٠٠٧٢ جنيها لاغير										
الشركة المنفذة		استشاري الهيئة (XYZ)		استشاري الهيئة		الاستشاري العام (شركة سيسترا)		الهيئة العامة للطرق والكباري		
م / التوقيع /		م / التوقيع /		مهندس المشروع / التوقيع /		م / التوقيع /		مهندس الاشراف م / التوقيع /		
م / التوقيع /		م / التوقيع /		م / التوقيع /		م / التوقيع /		مدير المشروع م / التوقيع /		
م / التوقيع /		م / التوقيع /		م / التوقيع /		م / التوقيع /		مدير عام المشروعات م / التوقيع /		
م / التوقيع /		م / التوقيع /		م / التوقيع /		م / التوقيع /		رئيس الادارة المركزية م / التوقيع /		
م / التوقيع /		م / التوقيع /		م / التوقيع /		م / التوقيع /		أحمد الطحان		



العقد رقم (٥٠٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢ / ٦ / ٢٠٢١

فقط اثنان وعشرون مليون واربعمائة وستة عشر الف واربعمائة وستون و ٥٠/١٠٠ جنبها لاغير

شركة المنقذ

المقاوالات العمومية والتراكيبات
س.ت. ١٢٠١٨٦ ب.ق. ٢٠١/٣٦١/٩٢٤



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

كشف رقم (٣) جاري

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧,٥ الي الكم ٤٩,٥ بطول ٢ كم الإتجاهين.

تنفيذ : شركة الندي للمقاولات العمومية والتركيبات عن المدة من بدء العمل الي ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢.

العقد رقم (٥٠٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية		(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) عدد ٢ سيارة بيك اب دويل كابينة متواجده بالموقع . (٨) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٩) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد . (١٠) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢١ / ١١ / ١٥ و تنتهي في ٢٠٢٢ / ١١ / ١٥ . (١١) يراعي تعليية مبلغ ١٢٥٠٠٠ فقط مائة وخمسة وعشرون الف لا غير لحين توريد ادوات مكتبية . (١٢) تم احتساب مسافة المدق نسبة وتناسب . (١٣) يتم حجز مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه فقط مائة الف لا غير لحين إزالة ناتج الحفر من داخل حرم المسار .
١-١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م ^٣		٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠			
١-٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م ^٣	٧٢٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٦٨٠٠٠,٠٠	جاري	١٣٦٦٨٠٠,٠٠		١٣٦٦٨٠٠,٠٠	
١-٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م ^٣	٢٦٠٠٠,٠٠	١٣٤٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	جاري	٨٦٤٠٠٠,٠٠		٨٦٤٠٠٠,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م ^٣	١٧٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	١٣١٠٠٠٠,٠٠		١٣١٠٠٠٠,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م ^٣	٤٧٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٤٧٥٠٠,٠٠	جاري	٣٦١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٣٥١٠٠٠٠,٠٠	
١-٤	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٣ كم	٥٠,٠٠	م ^٣	٣٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	جاري	١٦٠٠٠٠,٠٠		١٦٠٠٠٠,٠٠	
	مسافة مدق ٣ كم	٠,٧٥	م ^٣	٣٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	جاري	٢٤٠٠٠,٠٠		٢٤٠٠٠,٠٠	
٢-٤	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٠ كم	٥٧,٠٠	م ^٣	٦٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٥٩١٠٠٠,٠٠		٣٥٩١٠٠٠,٠٠	
	مسافة مدق ١ كم	٠,٢٥	م ^٣	٦٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	جاري	١٥٧٥٠,٠٠		١٥٧٥٠,٠٠	
٣-٤	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١١ كم	٥٨,٠٠	م ^٢	٢٧٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٥١٠٠٠,٠٠	جاري	٢٩٥٨٠٠٠,٠٠		٢٩٥٨٠٠٠,٠٠	
	مسافة مدق ١١ كم	٢,٧٥	م ^٢	٢٧٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٥١٠٠٠,٠٠	جاري	١٤٠٢٥٠,٠٠		١٤٠٢٥٠,٠٠	
الإجمالي											١٥٣٧٩٨٠٠,٠٠
فقط خمسة عشر مليون وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف وثمانمائة جنيها لا غير											

شركة المنفذ م/ محمد التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م/ محمد التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م/ محمد التوقيع	مدير المشروع م/ محمد التوقيع	رجوع فوجد على صحة تحرير في / ٢٠٢٢	مدير المشروع م/ محمد التوقيع	يتمتع رئيس الإدارة المركزية م/ محمد محمود مرعي
-----------------------------------	--	--	---	------------------------------------	--	------------------------------------	---

شركة المنفذ
م/ محمد
التوقيع

