

بخصوص: أعمال تأمين سلامة المرور نطاق محافظة المنيا في المسافة
من أبوقرقاص حتى ملوي بطول ٢٠ كم.
تنفيذ: شركة ساب للدهانات.
رقم العقد: ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٠٧

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

نشرف بأن نرفق طية المستخلص رقم (١) جاري للعملية عالية من عدد (٣) أصل مرفقاً بها
إستمارة (٥٠ ع. ح).
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه بإتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٢/١٠

مرفقات : () مستخلص

() إستمارة (٥٠ ع. ح)

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسسيوط - المنيا)

إسلام محمد فوزي

مهندس /

إسلام محمد فوزي

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	قرش
		٧٧٤٩٦٧
	فئة	
	كلامه مليون	
	رسمه وأربعه	
	و مائة وعشرون	
	٧٧ لا	
	الجملة	٧٧٤٩٦٧



رئيس القسم

الطلبات عليه ، أو :
 بموجب { تخلف / لم } (أ) حاجتي لعمل تأنيدي وسلامه امدور
 نظام محاذي المبدأ من أقر قراءه ، أي ملحق به ، كمر
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بإسطه
 إذن صرف على :
 { شيك على البنك المركزي في : القاهره
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رئيس المصلحة
أحمد

علامة

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(ג)

إذن صرف _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____ في _____ سنة ٢٠٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

بخصوص: أعمال تأمين سلامة المرور نطاق محافظة المنيا في المسافة

من أبوقرقاص حتى ملوي بطول ٢٠ كم.

تنفيذ : شركة ساب للدهانات.

عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٠٧.

نحيط سيادتكم ببيان موقف المحملات على المشروع المشار إليه بعاليه:

١- لا توجد سيارة محملة على المشروع.

٢- لا توجد عمالة محملة على المشروع.

٣- يتم توريد بوية بردورة لمصنع العلامات بمدينة نصر وترجع بالادارة العامة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٢/١٠

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسسوط - المنيا)

مهندس /

اسلام محمد فوزي



Handwritten signature in blue ink.

مستخلص رقم (1) جاري عن عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور نطاق محافظة المنيا في المسافة من أبو قرقاص حتي ملوي بطول 20 كم

2024/12/10

من بدء العملية حتي

تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة

العقد رقم (2025/2024/407) بتاريخ 2024/10/30

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	اجمالي مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري / نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	إستقطاع / حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
5	أعمال تخطيط الطريق بالبيويات المرورية الببضاء علي الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق علي أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية 3262:1989 BS أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم 6 % وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10 % والمادة الرابطة 20% والمواد المائنة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	498.00	م2	0.00	7,300.00	7,300.00	↑ ↓	3,635,400.00	0.00	3,635,400.00	يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والاثارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - يتم مراجعة توريد بوية بردورة أسود بمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة 35000 ألف جنيه يتم استقطاع مبلغ 200000 جنيه لحين ورود نتائج العينات
الإجمالي (فقط ثلاث ملايين وستمئة وخمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة جنيه مصري لاغير)											
						3,635,400.00		3,635,400.00	0.00	3,635,400.00	

تحريراً في : 2024/12/10

الهيئة

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط/المنيا)
المهندس /
اسلام محمد فوزي

مدير عام المشروعات
أحمد بن كمال

مدير المشروع
أحمد بن كمال

الشركة المنفذة
عمر صبحي عباس

حصر أعمال التخطيط على الساخن extruder بند رقم (٥)
عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور نطاق محافظة المنيا في المسافة من
أبو قرقاص حتى ملوي بطول ٢٠ كم - المنطقة السابعة



عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٠٧)

المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة

خطوط جوانب (مستمرة)

م	من الكم	إلى الكم	طول (م.ط)	عدد	عرض (م)	مسطح (م ^٢)	بيان الأعمال
1	0+000	2+350	2350.00	2	0.196	921.20	خطوط جوانب (مستمرة)
2	2+350	2+386	36.00	1	0.196	7.06	خطوط جوانب (مستمرة)
3	2+500	4+050	1550.00	2	0.196	607.60	خطوط جوانب (مستمرة)
4	4+050	4+120	70.00	1	0.196	13.72	خطوط جوانب (مستمرة)
5	5+076	5+100	24.00	1	0.196	4.70	خطوط جوانب (مستمرة)
6	5+100	8+050	2950.00	2	0.196	1156.40	خطوط جوانب (مستمرة)
7	8+050	8+134	84.00	1	0.196	16.46	خطوط جوانب (مستمرة)
8	8+200	9+100	900.00	2	0.196	352.80	خطوط جوانب (مستمرة)
9	9+010	9+100	90.00	1	0.196	17.64	خطوط جوانب (مستمرة)
10	10+400	12+800	2400.00	2	0.196	940.80	خطوط جوانب (مستمرة)
11	13+950	16+700	2750.00	2	0.196	1078.00	خطوط جوانب (مستمرة)
12	16+800	22+300	5500.00	2	0.196	2156.00	خطوط جوانب (مستمرة)
إجمالي التخطيط على الساخن خطوط جوانب (مستمرة) بالمتر المسطح							7272.38

خطوط محور (تخطيط على الساخن Extruder)

م	من الكم	إلى الكم	طول (م.ط)	عدد	عرض (م)	مسطح (م ^٢)	بيان الأعمال
1	0+000	8+200	8200.00	1	0.148	404.5	خطوط محور (متقطع)
2	8+200	9+100	900.00	1	0.148	44.40	خطوط محور (متقطع)
3	9+110	9+200	90.00	1	0.148	4.44	خطوط محور (متقطع)
4	13+950	22+300	8350.00	1	0.148	411.93	خطوط محور (متقطع)
إجمالي التخطيط على الساخن محور (متقطع) بالمتر المسطح							865.31

إجمالي التخطيط على الساخن بند رقم ٥

7272.38	إجمالي التخطيط على الساخن خطوط جوانب (مستمرة)
865.31	إجمالي التخطيط على الساخن محور (متقطع)
8137.69	الإجمالي بالمتر المسطح

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
عمر رمضان



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

محضر إستلام موقع

عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور نطاق محافظة المنيا في المسافة من أبو قرقاص حتى ملوي بطول 20
كم أشرف المنطقة السابعة-أسسيوط
تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة

عقد رقم (407/2024/2025) بتاريخ 30/10/2024

أنه في يوم الخميس الموافق 2024/11/07 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماؤهم بعد:

مدير عام المشروعات

1- السيد المهندس / أحمد منير كمال

مهندس المشروع

2- السيد المهندس / أحمد خالد عيد

شركة ساب للدهانات الحديثة

3- السيد المهندس / عمرو رمضان عبدالستار

وقامت اللجنة بمعاينة الموقع علي الطبيعة وقد أقرت الشركة بعدم وجود أي عوائق للتنفيذ

بناء عليه قامت الشركة بإستلام الموقع خالي من العوائق إعتبار من تاريخ 2024/11/07

التوقيعات:-

3- غرر رمضان سادات

2- [Signature]

1- [Signature]

يعتمد ،،،،،

