



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة أسيوط اشراف
المنطقة السابعة بأسيوط و المنيا

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٠٢) بتاريخ ٢٤/٠٩/٢٠٢٤

تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم المستخلص رقم (٠٢) ختامى من بدء العمل وحتى ١٠/١٢/٢٠٢٤ وكذا
استمارة ٥٠ ع. ح .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ١٠ - ١٢ - ٢٠٢٤

مرفقات:

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسيوط/المنيا)

اسلام محمد فوزى



8

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنسيه	قرش
		٩٢٩٢١٤	
	فصل		
	فصل		
	الفصل		
	عشرة		
	الجملة		



رئيس القسم

2.2 —

الطلبات عليه ، أو :
موجب { نظام مصرفي تحت مزايا أعمال تأمين المصارف
المصرف نظام محافظه وسهولة
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
} شيك على البنك المركزي في : القاهرة
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم : نائب للمدراء
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد		الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
المرفقات		نوع الخصم					
		بند	نصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
		إجمالي الأصل					
		بيانات الاستقطاعات					
		قرش					
		جنيه					
		عادى					
		إضافى					
		دمغة توقيع					
		قرش					
		رسم الدمغة					
		صافى القيمة المطلوب صرفها					

المختتم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارى _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رجوع فی ————— سنة ۲۰۲

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدیر اور رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠٠٠ - ٢٠٢٢

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

المختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكاكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
الجهة

(٥) أدرج في كشف الشيكاك رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(۶) استلمت



شهادة التجارب العملية

اسم العملية : - عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة أسيوط (إشراف المنطقة السابعة - أسيوط)

تنفيذ شركة :- ساب للدهانات الحديثة

نشهد نحن المنطقة السابعة - أسيوط بأنه قد تم تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة شروط العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في: ٢٠ / ١٢ / 2024

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسيوط)

مهندس / ا.م.م. محمد فوزي

اسلام محمد فوزي



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

بخصوص: أعمال تأمين سلامة المرور نطاق محافظة أسسيوط.

تنفيذ : شركة ساب للدهانات.

عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٠٢.

نحيط سيادتكم ببيان موقف المحملات على المشروع المشار إليه بعاليه:

- ١- لا توجد سيارة محملة على المشروع.
- ٢- لا توجد عمالة محملة على المشروع.
- ٣- يتم توريد بوية محاور أبيض على البارد لمصنع العلامات بمدينة نصر وتراجع بالادارة العامة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٢/١٠

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسسيوط - المنيا)

إسلام محمد فوزي

مهندس /





شهادة سير العمل

اسم العملية :- عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة أسبوط

تنفيذ شركة :- ساب للدهانات الحديثة

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٧٥٧٥٠,٠٠ جنيها .

قيمة العملية حسب الختامي :- ٤٩٣٤٧٦٦.٥٤ جنيها .

مدة تنفيذ العملية :- ٣ شهر

تاريخ البدء :- ٢٤ / ٠٩ / ٢٠٢٤

تاريخ نهو الأعمال طبقا للعقد :- ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤

تاريخ نهو الأعمال الفعلي :- ١٠ / ١١ / ٢٠٢٤

تحريرا في ٢٠٢٤/٨/١٠


رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسبوط / المنيا)



مهندس /





إسلام محمد فوزي



شهادة المهندسين

اسم العملية :- عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة أسبوط
تنفيذ شركة :- ساب للدهانات الحديثة.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٧٥٧٥٠,٠٠ جنيها

قيمة العملية حسب الختامي : ٤٩٣٤٧٦٦.٥٤ جنيها

قام بتنفيذ العملية من قبل الشركة المنفذة السادة المهندسين :-

السيد المهندس / عمرو رمضان عبد الستار عبد العزيز

السيد المهندس / عصام شاهين محمد علي

السيد المهندس / أمير مصطفى علي

ونشهد بحسن السير والسلوك المهندسين ممتاز وتواجههم طوال مدة العملية .

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٠

يتمتع

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسبوط / المنيا)

مهندس /

إسلام محمد فوزي



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيةة طيبة وبعد...

إيماءاً إلي مشروع الخاص أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق

محافظة أسبوط

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٠٢) المؤرخ في ٢٤/٠٩/٢٠٢٤

تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مقايضة ختامية للمشروع سالف الذكر.

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٢/١٠

مرفقات طيه:
• مقايضة ختامية

يُحْتَمَد

رئيس الإدارة المؤقتة

المنطقة المأهولة (أسبوط / المنيا)

إسلام محمد فوزي

إسلام محمد فوزي



Handwritten signature

مقاييس ختامية
عملية / أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة أسبوط
(إشراف المنطقة السابعة - أسبوط)
تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	الفئة	القيمة
1	0	عدد	بالعد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكرليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس 10*10سم والخابور بطول 5سم وقطره عند القاعدة 17مم وقطره عند النهاية 15 مم وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (6طن) دون كسر أو تغيير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن (600كجم) مزود بشريحة عدسات بلورية تحتوي على الأقل 31 عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس 7*1.5سم إتجاه واحد فقط ذات شدة إنعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتنشيط العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن 23كجم/سم2 ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل مايلزم لنهوض العمل .	72.5	0
2	1800	م2	بالعد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكرليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس 10*10سم والخابور بطول 5سم وقطره عند القاعدة 17مم وقطره عند النهاية 15 مم وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (6طن) دون كسر أو تغيير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن (600كجم) مزود بشريحة عدسات بلورية تحتوي على الأقل 31 عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس 7*1.5سم من إتجاهين ذات شدة إنعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتنشيط العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن 23كجم/سم2 ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل مايلزم لنهوض العمل .	90	162000
3	1265	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على ان يكون الخط بعرض 20سم أو 15 سم وسبك 8مم ويعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على الساخن وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 ان يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المائلة النسبة المتبقية.	240	303600
4	0	م2	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على البراد سمك لا يقل عن 350ميكرون وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر 20سم أو 15سم والمحاور 15 سم على أن يتم اعتماد البويات وفقاً لإشتراطات الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	200	0
5	8974.23	م2	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق على ان يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6 % وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10 % والمادة الرابطة 20% والمواد المائلة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	498	4469166.54
6	0	م.ط	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نوجيرسي) وجه واحد بارتفاع 80سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوي أسمنتي لا يقل عن 350كجم/م3 وبإجهاد لا يقل عن 250كجم/سم2 ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10سم وعرض 60سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200كجم/سم2 والسعر يشمل توريد وتنشيط الأسيار (16Ø6) م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	857	0
الإجمالي (فقط أربع ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وستون جنيه مصري وأربعة وخمسون قرشاً لاغير)					4934766.54

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط/المنيا)
مهندس /
اسلام محمد فوزي



مدير عام المشروعات

مدير مشروع الهيئة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مقاييس ختامية
عملية / أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة أسبوط
(إشراف المنطقة السابعة - أسبوط)
تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	الفئة	القيمة
1	0	عدد	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكريليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس 10*10 سم والخابور بطول 5 سم وقطره عند القاعدة 17 مم وقطره عند النهاية 15 مم وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (6طن) دون كسر أو تغيير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن (600كجم) مزود بشريحة عدسات بلورية تحتوي على الأقل 31 عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس 7*1.5 سم إتجاه واحد فقط ذات شدة إنعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتنشيط العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن 23كجم/سم2 ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل .	72.5	0
2	1800	2م	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكريليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس 10*10 سم والخابور بطول 5 سم وقطره عند القاعدة 17 مم وقطره عند النهاية 15 مم وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (6طن) دون كسر أو تغيير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن (600كجم) مزود بشريحة عدسات بلورية تحتوي على الأقل 31 عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس 7*1.5 سم من إتجاهين ذات شدة إنعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتنشيط العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن 23كجم/سم2 ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل .	90	162000
3	1265	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على ان يكون الخط بعرض 20 سم أو 15 سم وسماك 8 مم وبعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على الساخن وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 ان يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد الملائمة النسبة المتبقية	240	303600
4	0	2م	أعمال تخطيط الطرق بالبوليات المرورية البيضاء على البارد سمك لا يقل عن 350 ميكرون وذلك لتخطيط الطرق على ان يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم والمحاور 15 سم على ان يتم اعتماد البوليات وفقاً لإشتراطات الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	200	0
5	8974.23	2م	أعمال تخطيط الطرق بالبوليات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق على ان يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 ان يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6 % وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10 % والمادة الرابطة 20% والمواد الملائمة النسبة المتبقية على ان تكون الخطوط الجذبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	498	4469166.54
6	0	م.ط	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (إنوجيرسي) وجه واحد بارتفاع 80 سم طبقاً للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوي أسننتي لا يقل عن 350كجم/م3 وبإجهاد لا يقل عن 250كجم/سم2 ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 80 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200كجم/سم2 والسعر يشمل توريد وتنشيط الأسنن (1606) م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	857	0
الإجمالي (لفظ أربع ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وستون جنيه مصري وأربعة وخمسون قرشاً لاغير)					4934766.54

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط/المنيا)
مهندس
اسلام محمد فوزي

مدير عام المشروعات

مدير مشروع الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السابعة - أسبوط

مستخلص رقم (2) ختامي عن عملية : أعمال تلمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق محافظة أسبوط

من بدء العمل الي 2024/12/10

تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة

العقد رقم (2025/2024/302) بتاريخ 2024/09/24

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة بالجنه	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	اجملي مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري / نهجي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	إستقطاع / حجز	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
2	بالعد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكريليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس 10*10سم والخابور بطول 5سم وقطره عند القاعدة 17سم وقطره عند النهاية 15 سم و سطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (6طن) دون كسر أو تغيير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل انفي (قص) للخابور لا يقل عن (600كجم) مزود بشريحة عكسات بلورية تحتوي علي الأقل 31 عكسة أو شريحة مستطيلة مقاس 7*1.5سم من إتجاهين ذات شدة إعتكاس مطابقة للمواصفات (ASTM E809) ويتم إستخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تملكس بالأرض لا تقل عن 23كجم/سم2 ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لتنهو العمل .	90	عدد	0	1800	1,800.00		162,000.00	0.00	162,000.00	- يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والاترعة متواجدة - وثيقة التلمين موجودة - يراعي خصم ما جاء بمحضر الاستلام الابتدائي الخاص بالأعمال المنفذة.
3	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي ان يكون الخط بعرض 20سم أو 15 سم ومسمك 8مم ويعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق علي الساخن وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 ان يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المعلقة النسبة المتبقية	240	مط	750	515	1,265.00		303,600.00	0.00	303,600.00	
5	أعمال تخطيط الطريق بالبوليت المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق علي ان يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6 % وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10 % والمادة الرابطة 20% والمواد المعلقة النسبة المتبقية علي ان تكون الخطوط الجذبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	498.00	2م	7500	1,474.23	8,974.23		4,469,166.54	0.00	4,469,166.54	
الإجمالي (أربع ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وستون جنية مصري وأربعة وخمسون قرشاً لاغير)											
								4,934,766.54	0.00	4,934,766.54	

الهيئة

تحريراً في: 2024 / 12 / 10

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسبوط/المنيا)

المهندس /

اسلام محمد فوزي



مدير عام المشروعات

١٠

مدير المشروع

الشركة المنفذة

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السابعة - أسيوط

مستخلص رقم (2) ختامي عن عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق محافظة أسيوط

من بدء العمل الي 2024/12/10

تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة

العقد رقم (2025/2024/302) بتاريخ 2024/09/24

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة بالجنيه	الوحدة	مقدار العمل المسجل أجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع / حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
2	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكرليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقلس 10*10سم والخابور بطول 5سم وقطره عند القاعدة 17سم وقطره عند النهاية 15 مم وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (كطن) دون كسر أو تغيير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن (600كجم) مزود بشريحة عاكسات بلورية تحتوي علي الأقل 31 عذسة أو شريحة مستطيلة مقلس 1.5*7سم من إتجاهين ذات شدة إنعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم إستخدام مادة لاصقة لتنشيط العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن 23كجم/سم2 ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والغنة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل .	90	عدد	0	1800	1,800.00		162,000.00	0.00	162,000.00	- يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس الصلية متواجد - فني الصلية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والالارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - يراعي خصم ما جاء بمحضر الإستلام الابتدائي الخاص بالأعمال المنفذة.
3	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي ان يكون الخط بعرض 20سم أو 15 سم ومسك 8مم ويعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق علي الساخن وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المالئة النسبة المتبقية	240	م.ط	750	515	1,265.00		303,600.00	0.00	303,600.00	
5	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المروية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق علي ان يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6 % وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10 % والمادة الرابطة 20% والمواد المالئة النسبة المتبقية علي ان تكون الخطوط الجذبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	498.00	م2	7500	1,474.23	8,974.23		4,469,166.54	0.00	4,469,166.54	
الإجمالي (أربع ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وستون جنيه مصري وأربعة وخمسون قرشاً لاغير)											
								4,934,766.54	0.00	4,934,766.54	

الهيئة

تحريراً في : 2024 / 12 / 10

الشركة المنفذة

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسيوط/المنيا)

المهندس /

اسلام محمد فوزي



م. ز. محمد حسن

م. أحمد مصطفى