

حصر كميات

مستخلص جارى رقم (٩)

مشروع

مشروع انشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية على مداخل المزلقانات

(على باشا حلمى - اطسا - الكفور - ابيوها - منسافيس - تل العمارنة - معصرة ملوى - بنى قرة - الحواتكة)

المرفقات:

- محضر سحب العينات
- محضر التشوينات

محضر تشوينات

بخصوص مشروع إنشاء عدد ١١ كوبرى على ترعه الابراهيمية على مداخل المزلقانات (تل العمارنة)
إنه في السبب الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٨ وبحضور كلا من :-


- ١- السيد المهندس / مصطفى جمال الدين حسين (الهيئة العامة للطرق والكباري)
 - ٢- السيد المهندس / محمد عرفة (شركة النيل العامة للإنشاء والطرق التابعة للشركة القابضة للطرق والكباري)
 - ٣- السيد المهندس / مجدى صبحى (شركة الفاروق عمرو وعلى (عمرو حسن وعلى))
- تمت معاينة كمية خمس مائة طن (٥٠٠) حديد قطاعات لزوم تصنيع الكمر المعدنى الخاص
بكوبرى تل العمارنة وعليه تم اخذ عدد (١٧) عينة بمعرفة الحضور لزوم عمل الاختبارات
اللازمة لبدء التصنيع في الجهة المعتمدة (جامعة القاهرة) .

على ان تكون التشوينات مسؤولية المقاول شركة الفاروق عمرو وعلى وتكون في عهده حتى
اعمال التركيب


مرفق جدول بتوصيف العينات

وقد تحرر المحضر.


التوقيعات :-



١- السيد جمال



٢- السيد عرفة



٣- السيد صبحى

جدول العينات

العدد	القطر
١٠	٦٠ مم
٢	٣٠ مم
٢	١٦ مم
١	١٢ مم
١	٢٥ مم
١	٤٥ مم
١٧ عينة	الاجمالى

١- مدير عام

٢- مدير عام

٣- مدير عام

٤- مدير عام

محضر سحب عينات الخامات

انه في يوم السبت الموافق ٨ / ٢ / ٢٠٢٥

- ١- السيد المهندس / مصطفى جمال الدين حسين (الهيئة العامة للطرق والكباري)
- ٢- السيد المهندس / محمد عرفة (شركة النيل العامة للإنشاء والطرق التابعة للشركة القابضة للطرق والكباري)
- ٣- السيد المهندس / محمد إبراهيم (المجموعة الهندسية للجودة)
- ٤- السيد المهندس / مجدى صبحى (شركة الفاروق عمرو وعلى المقاول (المنفذ))


تم عمل زيارة للمصنع الفاروق عمرو وعلى بمدينة السادس من أكتوبر وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تصنيع الباكيات المعدنية الخاصة بإنشاء عدد ١١ كوبري على ترعه الابراهيمية على مداخل المزلقانات (تل العمارنة). وبمعاينة الخامات الموردة لزوم المشروع المذكور عالية تم الاتفاق على سحب العينات الآتية:

العدد	القطر
١٠	٦٠ مم
٢	٣٠ مم
٢	١٦ مم
١	١٢ مم
١	٢٥ مم
١	٤٧ مم
١٧ عينة	الاجمالى

- يتم ارسال هذه العينات إلى معامل فلزات كلية الهندسة جامعة القاهرة لعمل الاختبارات الميكانيكية والكيميائية وإبلاغ الاستشاري والطرف الثالث بموعد التوريد والاختبار للحضور.
- يتم اجراء كافة الاختبارات للتأكد من مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية.
- الخامات الموردة والتي تم سحب منها العينات المذكورة اعلاه تحت مسؤولية الشركة المنفذة ويجب تقديم نتائج الاختبارات وشهادات المنشأ للمراجعة والاعتماد.
- تتعهد الشركة المنفذة ان الخامات الموردة والتي تم معاينتها وسحب العينات منها سيتم استخدامها في اعمال تصنيع الباكيات المعدنية لكوبري مشروع انشاء عدد ١١ كوبري على ترعه الابراهيمية على مداخل المزلقانات (تل العمارنة).

التوقيعات:

٢- 
٤- 

١- 
٣- محمد إبراهيم



مشروع إنشاء عدد (١١) كوبري على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقانات (تل العمارنة - بتي قرة - معصرة ملوى - الخ)

بيان أعمال بالكميات المنفذة بكوبري مزلقان تل العمارنة
عن المدة من مستخلص ٥ حتى مستخلص ٧ تاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	وصف البند	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراة	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت
١	بالمتر الطولى اعمال رفع مساحي	م.ط	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠
٢	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات بالبر	م.ط	٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠
٤	بالمقطوعية فك و نقل البواكى المعدنية الموجودة على المجارى المائية	مقطوعية	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠
٥	بالمتر المسطح اعمال فك حديد كرينال اعلى الأسوار و تسليمها الى مخازن الجهة المالكة	م	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق و ملحقاتها و المعدات المساعدة الى الموقع	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠
٨	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بالبر قطر ١٠٠ سم	م.ط	٣٢٠,٠٠	٢,٥٠	٣٢٢,٥٠
٩	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بالمجرى المائى قطر ١٠٠ سم	م.ط	٠,٠٠	١٤٢,٥٠	١٤٢,٥٠
بند مستخلص ٣	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/م ^٣ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٤٩٠ كجم/سم ^٣	م.ط	٠,٠٠	١٤٢,٥٠	١٤٢,٥٠
١٠	بالطن توريد و تركيب القيسون الثابت (غلاف معدنى)	طن	١٠,٦٥	٨,٨٧	١٩,٥٢
١٥	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بآتريه صالحه	م	٩٥٤,٠٠	٢١٦٠,٠٠	٣١١٤,٠٠
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات و البلاطات الانتقالية	م	٥,٥٤	٢,٤١	٧,٩٥
١٨	بالمتر المسطح اعمال نمسة لقواعد المجري المائى و الهيكل العلوى	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم كميات سابقة الصب	م	١١٠,٢٠	٠,٠١	١١٠,٢١
٢٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للقواعد الخرسانية بالبر	م	٨٣,٣٤	١,٨٩	٨٥,٢٣
٢٢-١	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/م ^٣ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/سم ^٣	م	٨٣,٣٤	١,٨٩	٨٥,٢٣
٢٤-١	بالطن توريد و تشغيل و تركيب و تربيط حديد تسليح	طن	١٢٣,٠٠	١٦,٦٠	١٣٩,٦٠
بند مستخلص ١	بالمقطوعية تكسير كباري على التربة الابراهيمية بطول من ٤٠ م حتى ٤٥ م وعرض من ٨ م الى ١٠ م	مقطوعية	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس /
التوقيع /

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مهندس /
التوقيع /

لجنة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
مجلس إدارة



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش.م.م.)

كوبرى مزلقان تل العمارنة

رقم البند	البنــــــــــــد	الوحدة	التكرار	الطول	الكمية	ملاحظات
	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالمجرى المائي قطر ١٠٠ سم و حمل تشغيل طبقا للرسومات و المواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب و لا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣	م.ط	٥	٢٨,٥	١٤٢,٥	محور ٣
		م.ط	.	٢٨,٥	.	محور ٤
	الإجمالي _____ الى (م.ط)				١٤٢,٥	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

Let's

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على نرعة الابراهيمية ضد مداخل
المزلاقات (تل العمارنة - بني قرة - معصرة ملوي - الخ)

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل الجوي
(GARBLT)
بمقتضى مرسوم رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٠٠



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . ن . م . م)

كوبري مزلقان تل العمارنة

رقم البلد	البنية	الوحدة	التكرار	الطول	السمك	محيط الليون	مخالة الحديد	الاجملى (طن)	ملاحظات
١٠	بالطن توريد و تركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجري المائي حتى منسوب أسفل المخدة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدأ (زنك ريتش أو ما يماثلها) .	طن	٥	٧,٢	٠,٠٠٦	٣,١٤	٧,٨٥	٥,٣٢	محور ١
		طن	٥	٧,٢	٠,٠٠٦	٣,١٤	٧,٨٥	٥,٣٢	محور ٢
		طن	٥	١٢	٠,٠٠٦	٣,١٤	٧,٨٥	٨,٨٧	محور ٣
		طن	٠	١٢	٠,٠٠٦	٣,١٤	٧,٨٥	٠,٠٠	محور ٤
	الاجملى الى (طن)								١٩,٥٢

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



شركة النيل العامة للإسكان والطرق (ش.م.م.)

كوبرى مزلقان تل العمارنة

رقم البند	البند	الوحدة	الطول	العرض	الارتفاع	الاجمالي	ملاحظات
١٥	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت بآتربة صالحة حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذه داخل ميول المجرى المائي والسعر يشمل إزالة أعمال الردم بعد الانتهاء من الأعمال و تطهير المجرى المائي حتى المنسوب التصميمي للقاق	٣م	٦	١٨	٣,٥	٣٧٨	محور ١
		٣م	١٥	١٨	٨	٢١٦٠	محور ٢
		٣م	٨	١٨	٤	٥٧٦	محور ٥
	الاجمالي (٣م)					٣١١٤	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

Cults

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على نعمة الابراهيمية ضد مداخل المالحات (ت. الصنية -
بني لفة - ممرة ملوي - سد الم)

دعينة دلمامة
مهندس ز. دكباري و دنگعل دكري
(١٩٨٤)



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبري مزلقان تل العمارنة

لوصف البلد :- بالطن ثوريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري

رقم البلد	العنصر	التكرار	الطول	عدد الأسياخ	الطول الكلي	قطر السبخ (مم)	وزن المتر الطولي	الاجمالي (كجم)	ملاحظات
١٠	لحوازيق محور ١ & محور ٥	١٠	١٢	٢٤	٢٨٨	٢٥	٣,٨٥	١١٠٨٨,٠	حديد رئيسي
		١٠	٨	٢٤	١٩٢	٢٢	٢,٩٩	٥٧٤٠,٨٠	حديد رئيسي
		١٠	٢,٩	٩	٢٥,٩٢	١٨	٢	٥١٨,٤٠	اطواق
		١٠	١٢	٤٨	٥٧٦	١٠	٠,٦١٧	٣٥٥٣,٩٢	السوستة
١١	لحوازيق محور ٢	٥	١٢	٣٠	٣٦٠	٢٥	٣,٨٥	٦٩٣٠,٠٠	حديد رئيسي
		٥	١٢	٣٠	٣٦٠	٢٢	٢,٩٩	٥٣٨٢,٠٠	حديد رئيسي
		٥	٨,٥	٣٠	٢٥٥	٢٢	٢,٩٩	٣٨١٢,٢٥	حديد رئيسي
		٥	٢,٩	١٥	٤٣,٢	١٨	٢	٤٣٢,٠٠	اطواق
		٥	١٢	٧٩	٩٤٨	١٠	٠,٦١٧	٢٩٢٤,٥٨	السوستة
	لحوازيق محور ٣	٥	١٢	٢٦	٣١٢	٢٥	٣,٨٥	٦٠٠٦,٠٠	حديد رئيسي
		٥	١٢	٢٦	٣١٢	٢٢	٢,٩٩	٤٦٦٤,٤٠	حديد رئيسي
		٥	٦,٨	٢٦	١٧٥,٧٦	٢٢	٢,٩٩	٢٦٢٧,٦١	حديد رئيسي
		٥	٣	١٥	٤٥	١٨	٢	٤٥٠,٠٠	اطواق
		٥	١٢	٧٧	٩٢٤	١٠	٠,٦١٧	٢٨٥٠,٥٤	السوستة
								٥٦٩٨١	الى (كجم)
								٥٦,٩٨	الى (طن)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على ترعة
الابراهيمية عند مداخل المزلقات (تل العمارنة - بني
قرة - معصرة ملوى - الخ)

الهيئة العامة
للطرق والنقل
للمترو و القباري و النقل النهري
EGARPT
مصر - جمهورية



شركة النيل العامة للإنشاء الطرق (ش . ت . م . م)

بيان اعمال بالكميات المنفذة بكوبرى مزلقان تل العمارنة عن المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٥/١٤

رقم البند	توصيف البند	الوحدة	الكمية	ملاحظات
١	بالمتر الطولى اعمال الرفع المساحى للمرافق و المعترضات	م.ط	٧٠	
٢-أ	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق	م.ط	٦٠	
بند مستحدث	بالمقوعة تكسير كبارى على ترعة الابراهيمية بطول من ٤٠ م و حتى ٤٥ م و عرض من ٨ م الى ١٠ م	بالمقط	١	
٤	بالمقوعة فك و نقل البواكى المعدنية الموجودة على المجارى المائية	بالمقط	١	
٥	بالمتر المسطح أعمال فك حديد كريتال أعلى الأسوار	م٢	١٣٠	
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق و ملحقاتها	العدد	١	
٨	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بالبر قطر ١٠٠ سم	م.ط	٣٢٠	
١٠	بالطن توريد و تركيب القيسون الثابت (غلاف معدنى)	بالطن	١٠,٦٥	
١٥	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت باتربة صالحة	م٣	٩٥٤	
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات	م٣	٥,٥٤	
١٩	بال ٣ م اعمال خرسانة مسلحة لزوم كميات سابقة الصب	م٣	١١٠,٢	
٢٢-أ	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للقواعد الخرسانية	م٣	٨٣,٣٤	
٢٤-أ	بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية	الطن	١٢٣	

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على نة الأبراهيمية نفذ
مداخل المزلقات (نل العارئة - بنى لرد - معصرة ملوى - ... الخ)

دهيئة العامة
للطرق و الكباري و النعل كوبري
(GARBY)
شركة العامة للطرق و الكباري



شركة النيل العامة للإنشاء الطرق (ش . ت . م . م)

كوبرى مزلقان نل العارئة

رقم البنء	البء	الوئة	الطول	الكة	ملحقت
١	بالمتر الطول اعمال الرفع المساحى للمرافق والمعتراضات	م.ط	٧٠	٧٠	
	الاجم الى (م.ط)			٧٠	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
المسجد الكبير حرم مكة - مكة



شركة النيل العامة للإنشاء الطرق (ش.م.م.)

رقم البلد	البند _____ د	الوحدة	الطول	الكمية	ملاحظات
٢	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات، بالبر لتحديد أطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشارى	م.ط	٣٠	٣٠	جـة رقم ١
		م.ط	٣٠	٣٠	جـة رقم ٢
	الاجمــــــــــــــــــــــــــــالى الى (م.ط)			٦٠	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند
مداخل المزلقات (تل العمارة - بنى قبة - مصرى ملوى - ...)

الهيئة العامة
للشروق والكبارى و النقل دبرى
(GARBLT)



شركة النيل العامة للإنشاء الطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان تل العمارة

رقم البند	البند	الوحدة	العدد	الاجملى	ملاحظات
بند مستحدث	بالمقوعة تكسير كيارى على ترعة الابراهيمية بطول من ٤٠ م وحتى ٤٥ م عرض من ٨ م الى ١٠ م شامل تطهير المجرى و تكسير الهامات و رؤوس الخوازيق داخل المجرى المائ حتى منسوب المياه و الفنة شاملة مما جميعه	مقطوعة	١	١	تل العمارة
	الاجملى	ال (مقطوعة)		١	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

حجى

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBIT)
بسم الله الرحمن الرحيم



شركة النيل العامة للإنشاء الطرق (ش.م.م.)

كوبري مزلقان تل العمارنة

رقم البند	البند	الوحدة	الطول	الارتفاع	الاجمالي	ملاحظات
٥	بالمتر المسطح أعمال فك حديد كريتال أعلى الأسوار و تسليمها الى مخازن الجهة المالكة طبقا لتعليقات المهندس المشرف .	م ^٢	١٣٠	١	١٣٠	نل المعارنة
	الاجمالي	الى (م ^٢)			١٣٠	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

44

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على ترعة الابراهيمية عند
مداخل المزلقات (تل العمارنة - بني قرة - معصرة ملوي - ... الخ)

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل
(GARBLT)
مجلس إدارة الشركة



شركة النيل العامة للإنشاء الطرق (ش . ن . م . م)

كوبري مزلقان تل العمارنة

رقم البند	البند	الوحدة	العدد	الاجمالي	ملاحظات
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق و ملحقاتها و المعدات المساعدة الى الموقع و البند يشمل المعدات و الاوناش اللازمة للفك و التركيب بالموقع و تكلفة النقل و كارتات الطريق و البند شامل مما جسيمه طبقاً لأصول الصيانة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	العدد	١	١	تل العمارنة
	الاجمالي (العدد)			١	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

طريق
جادة النيل



شركة النيل العامة للإنشاء الطريق (ش. ت. م. م.)

كوبرى ملقان تل العمارنة

رقم البند	البنـــــــــد	الوحدة	التكرار	الطول	الكسبة	ملاحظات
٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبرق قطر ١٠ سم وحمل تشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب و لا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٥	١٨	٩٢,٥	محور ١
		م.ط	٥	١٧	٨٧,٥	محور ٥
		م.ط	٥	٢٩,٥	١٤٧,٥	محور ٢
	الاجمــــــــــــالى (م.ط)				٢٢٧,٥	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على نهر النيل لإزالة مخاطر
المرافقات (تل العمارة - بني فرأ - مهنرا - مهنرا - مهنرا)

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل (كباري)
(CARBET)



شركة النيل العامة للإنشاء الطرق (ش.م.م.)

كوبري مزلقان تل العمارة

رقم الهند	البنـد	الوحدة	التكرار	الطول	السمك	محتج القيسون	مخاطة الحديد	الاجمالي (طن)	ملاحظات
١	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسفل ممسوب قاع المجري العالي حتى ممسوب اسفل المخدة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدأ (زئبق ريتش أو ما يماثلها) .	طن	٥	٧,٢	٠,٠٠٦	٣,١٤	٧,٨٥	٥,٣٦	محتج ١
		م.ط	٥	٧,٢	٠,٠٠٦	٣,١٤	٧,٨٥	٥,٣٦	محتج ٢
	الاجمـالى الى (طن)								١٠,٦٥

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على نهر النيل الهضبة عند مداخل المزارع
(تل العمارنة - بنى لاد - مصر - ملوى - مصر)

الهيئة العامة
للشرق والكبارى والنقل النهري
(CARBLT)



شركة النيل العامة للإنشاء الطرق (ش.م.م.)

كوبرى مزلقان تل العمارنة

رقم الهند	الهند	الوحدة	الطول	العرض	الارتفاع	الاجملى	ملاحظات
١٥	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت بترتبة صالحة حتى ملسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذه داخل ميول المجرى المائي والسعر يشمل إزالة أعمال الردم بعد الانتهاء من الأعمال وتطهير المجرى المائي حتى الملسوب التصميمي للقاع	٣م	٦	١٨	٣,٥	٣٧٨	محور ١
		٤م	٨	١٨	٤	٥٧٦	محور ٥
	الاجملى (٣م)					٩٥٤	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مهندس كبريات
الحا ن ، كليه معمار بترت ، لعمير
مهندس بتر

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على نهر النيل في المنطقة الحضرية عند مدخل
المزقات (نيل العمارنة - بنى قريه - معصرة ملوي - ...)

الهيئة العامة
للشؤون وادارة النقل
(١٨٧٤٤٤٤٤)



شركة النيل العامة للإنشاء الطرق (ش.م.م.)

كوبرى مزلقان نيل العمارنة

رقم البند	البنـد	الوحدة	التكرار	الطول	العرض	الارتفاع	الاجملى	ملاحظات
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ والفئة تشمل كل مايلزم لنهـو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١	١٤,٢	١,٧	٠,١	٢,٤١	هامة محور ١
		٣م	١	١٤,٢	٢,٢	٠,١	٣,١٢	هامة محور ٢
	الاجمـ	الى (٣م)					٥,٥٤	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

ختم ١٥٠٠ / سبب عدم وجود ترميم الجسور

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على تربة الإبراهيمية عند مداخل
الزلاقات (مثل العارنة - بني فردة - معصرة ملوي - الخ)

للطرق والكباري و النقل الجوي
(GARBLT)
نسخة محمية حقوق



شركة النيل العامة للإبشاء الطرق (ش.م.م.)

كوبري مزلقان تل العمارنة

رقم البند	البند	الوحدة	التكرار	الطول	العرض	الارتفاع	الاجملى	ملاحظات
١-٢٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للقواعد الخرسانية والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لايقبل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ واجهاد لايقبل عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ والفئة تشمل كل مايلزم للهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (الفئة لاتشمل حديد التسليح)	٣م	١	١٤	١,٥	١,٥	٣١,٥	الهامة axe1
		٣م	١	١٤	٠,٤	١,٤٢	٧,٩٥٢	الحراية axe1
		٣م	١	١٤	٠,١٣٥		١,٨٩	القوسية axe1
		٣م	١	١٤	٢	١,٥	٤٢	الهامة axe2
	الاجملى الى (٣م)							٨٣,٣٤٢

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

[Signature]



شركة النيل العامة للإنشاء الطرق (ش.ت.م.م)

كوبرى مزلقان تل العمارنة

رقم البند	البند	الوحدة	التكرار	الطول	العرض	الارتفاع	الاجملى	ملاحظات
١٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم كميات سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لايقل عن ٥٠٠ كجم / سم ^٢ والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (الفئة لا تشمل حديد التسليح)	م ^٣	٧	١١,٦٥	٠,٤٥	١	٣٦,٦٨	كمر محور ٢&١
		م ^٣	٧	١,٤٠	٠,٤٥	٠,٨٥	٣,٧٥	
		م ^٣	٧	١١,٦٥	١,٥	٠,١٢	١٤,٦٧	
		م ^٣	٧	١١,٦٥	٠,٤٥	١	٣٦,٦٨	كمر محور ٢&٢
		م ^٣	٧	١,٤٠	٠,٤٥	٠,٨٥	٣,٧٥	
		م ^٣	٧	١١,٦٥	١,٥	٠,١٢	١٤,٦٧	
	الاجملى الى (م ^٣)						١١٠,٢١	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



[Signature]

۴. α و β را در دو ناحیه اصلی C_{left} و C_{right} قرار ده.

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على ترعة الابراهيم
المزقات (نل العمارنة - بني فرة - معصرة ملوي -

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل الدبري
(GARBLT)
المساحة المسجلة مساحات



شركة النيل العامة للإنشاء الطرق (ش . م . م)

كوبري مزلقان نل العمارنة

توصيف البند :- بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/١٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم تن
و السعر أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب

رقم البند	العنصر	التكرار	الطول	عدد الأسياخ	الطول الكلي	قطر السبخ (مم)	وزن المترا طولى	الاجملى (كجم)
	خواليق محور ١ & محور ٥	١٠	١٢	٢٤	٢٨٨	٢٥	٣,٨٥	١١٠٨٨,٠٠
		١٠	٨	٢٤	١٩٢	٢٢	٢,٩٩	٥٧٤٠,٨٠
		١٠	٢,٨٨	٩	٢٥,٩٢	١٨	٢	٥١٨,٤٠
		١٠	١٢	٤٨	٥٧٦	١٠	٠,٦١٧	٣٥٥٣,٩٢
		٥	١٢	٣٠	٣٦٠	٢٥	٣,٨٥	٦٩٢٠,٠٠
١٠٢٤	خواليق محور ٢ & محور ٤	٥	١٢	٣٠	٣٦٠	٢٢	٢,٩٩	٥٣٨٢,٠٠
		٥	٨,٥	٣٠	٢٥٥	٢٢	٢,٩٩	٣٨١٢,٢٥
		٥	٢,٨٨	١٥	٤٣,٢	١٨	٢	٤٣٢,٠٠
		٥	١٢	٧٩	٩٤٨	١٠	٠,٦١٧	٢٩٢٤,٥٨
	الاجملى الى (كجم)							٤٠٣٨٢
	الاجملى الى (طن)							٤١,٣٨

مهندس الشركة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]



مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على ترعة الإبراهيمية عند مدخل الماركت (تل
العارنة - بئر فرة - معصرة ملوي - ... الخ)



شركة النيل العامة للإنشاء الطرق (ش . ت . م .)

كوبري من لكتل على الماركة (قديم معمر)

هدف البند :- باطن القريد والركيب ووصف حديد التسليح (١٠/١٠) لزود جميع العناصر الانشائية للكوبري و السم يشمل التنظيم طبقا للرسومات و عمل الوصلات القريد تردد برسومات الطاء و السم أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة
كل الحديد و الحديد المشطل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب

الم. قديم	العلامة	الكرار	عدد الأساخ	القطر (مم)	طول السبخ (م)	وزن المتر الطول	الوزن (كجم)	تنزيل (كجم)	الاجمال (كجم)	ملاحظات
	حديد سفل	١	١٥	٢٥	١٢	٣,٨٥	٦٩٣,٠٠		٦٩٣,٠٠	
		١	١٥	٢٥	٦	٣,٨٥	٣٤٦,٥٠		٣٤٦,٥٠	
	حديد طوى	١	٢٢	٢٥	١٢	٣,٨٥	١٠١٦,٤٠		١٠١٦,٤٠	
		١	٢٢	٢٥	٦	٣,٨٥	٥٠٨,٢٠		٥٠٨,٢٠	
	البرندات	١	١٢	١٦	٤,٩	١,٥٨	٩٢,٩٠		٩٢,٩٠	
		١	٢٤	١٦	١٢	١,٥٨	٤٥٥,٠٤		٤٥٥,٠٤	
		١	١٢	١٦	٤,٨٦	١,٥٨	٩٢,١٥		٩٢,١٥	
	الكلة الخارجية	١	١١١	١٦	٦,٢	١,٥٨	١٠٨٧,٣٦		١٠٨٧,٣٦	
	الكلة الحماية	٣	١١١	١٢	٣,٤٢	-٠,٨٨٨	١٠١١,٣٦		١٠١١,٣٦	
	حديد الوسطة للموازيل	٥	١٢	١٠	٣	-٠,٦١٧	١١١,٠٦		١١١,٠٦	
	الوسطة لسفل الركاز	٢	١٤	١٦	٥,٨	١,٥٨	٢٥٦,٥٩		٢٥٦,٥٩	
	حديد المراسا	١	١٣٨	١٨	٦	٢,٠٠	١٦٥٦,٠٠		١٦٥٦,٠٠	
	حديد القوسلة	١	١٣٨	١٨	٥	٢,٠٠	١٦٨٠,٠٠		١٦٨٠,٠٠	
	البرندات للمراسا	١	٣٠	١٨	١٢	٢,٠٠	٧٢٠,٠٠		٧٢٠,٠٠	
		١	٣٠	١٨	٣,٢٨٥	٢,٠٠	١٩٧,١٠		١٩٧,١٠	
	البرندات للوسطة	١	٧	١٨	١٢	٢,٠٠	١٦٨,٠٠		١٦٨,٠٠	
		١	٧	١٨	٣,٢٨٥	٢,٠٠	٤٥,٩٩		٤٥,٩٩	
	الساير البلاطة الاتصالية	١	٧٠	٢٢	١,٠٥	٢,٩٩	٢١٩,٧٧		٢١٩,٧٧	
	حديد ال PEDESTAL	٣	٩	١٨	٢,٢	٢,٠٠	١١٨,٨٠		١١٨,٨٠	
	الاجمال الى لعدد (١) قديم (كجم)									١٠١٧٦,١٦
	الاجمال الى لعدد (١) قديم (طن)									١٠,١٨

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري طرقة الإبراهيمية ضد مداخل المداخلات (تل
العمارة - بئر قارة - معصرة ملوي - بئر القلم)

الهيئة العامة
للطرق و النقل و الجسور
(GARBLT)
بمعية بئر قارة



شركة النيل العامة للإنشاء الطرق (ش . ت . م . م)

كوبري مؤلفان تل العمارة (عمر بركيت بطول ١٥٠ م)

لوصف البند :- باطن توريد وتركيب و رصف حديد تصليح (١٠ / ١٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري و السمنسمل التكطيم طبقا للرسومات و صلاص المصلاص التل لم تورد برسمات الصلاء و السمنسمل باطن و التفتيش و كل المعادلات
تلك الحديد و الحديد المشكل داخل المولم و المعادلات الترتمة للتركيب

رقم البند	المعصر	التكرار	عدد الأساخ	القطر (مم)	طول السبخ (م)	وزن المعر الطولي	الوزن (كجم)	توزيع (كجم)	الاجمال (كجم)	ملاحظات
	حديد سفل ال web	٢	٥	٢٢	١٢	٦,٢٢	٧٥٨,٤٠		٧٥٨,٤٠	
		٢	٥	٢٢	٤	٦,٢٢	٢٥٢,٨٠		٢٥٢,٨٠	
		١	٥	٢٢	١٢	٦,٢٢	٣٧٩,٢٠		٣٧٩,٢٠	
	حديد علوى ال web	١	١٠	٢٥	٣	٣,٨٥	١١٥,٥٠		١١٥,٥٠	
		١	٥	٢٥	٦	٣,٨٥	١١٥,٥٠		١١٥,٥٠	
		١	٥	٢٥	١٠,٥	٣,٨٥	٢٠٢,١٣		٢٠٢,١٣	
		١	٤	٢٥	٢,٧٥	٣,٨٥	٤٢,٣٥		٤٢,٣٥	
		١	٢	٢٥	١٠	٣,٨٥	٧٧,٠٠		٧٧,٠٠	
		١	٢	٢٥	٦,٥	٣,٨٥	٥٠,٠٥		٥٠,٠٥	
	البرتبات	٢	٧	١٦	١٢	١,٥٨	٢٦٥,٤٤		٢٦٥,٤٤	
		٣	٧	١٦	٢,٤	١,٥٨	٥٣,٠٩		٥٣,٠٩	
	الكانة الخارجية	١	١١٦	١٦	٣,٨٧	١,٥٨	٧٠٩,٢٩		٧٠٩,٢٩	في ساحة توزيع ٩٩,٦٤
		٢	١٤	١٦	٢	١,٥٨	٨٨,٤٨		٨٨,٤٨	كلمبات في ساحة ١,٤
	الكانة الحياية	١	١١٦	١٢	٣,٢٥	٠,٨٨٨	٣٣٤,٧٨		٣٣٤,٧٨	في ساحة توزيع ١١,٦٤
		٢	١٤	١٢	١,٨٥	٠,٨٨٨	٤٦,٠٠		٤٦,٠٠	كلمبات في ساحة ١,٤
	حديد السفل ال fange	١	١١٦	١٢	٢	٠,٨٨٨	٢٠٦,٠٢		٢٠٦,٠٢	
		١	١٦	١٢	١١,٨٥٨	٠,٨٨٨	١٦٨,٤٨		١٦٨,٤٨	
	حديد العلوى ال fange	١	١١٦	١٢	١,٨٩	٠,٨٨٨	١٩٤,٦٩		١٩٤,٦٩	
		١	١٦	١٢	١١,٨٥٨	٠,٨٨٨	١٦٨,٤٨		١٦٨,٤٨	
	shear concretor	١	١١٨	١٢	٠,٨٥٩	٠,٨٨٨	٩٠,٠١		٩٠,٠١	
	ال hook	١	٨	٢٥	٣,٤٧	٣,٨٥٠	١٠٦,٨٨		١٠٦,٨٨	
		١	٨	٢٥	١,٥٦	٣,٨٥٠	٤٨,٠٥		٤٨,٠٥	
	السوة اعلى الركاز	٢	٤	١٦	٢,٤	١,٥٨	٣٠,٣٤		٣٠,٣٤	
	الساير الكرة المرصية	٢	٨	١٨	٣	٢,٠٠	٩٦,٠٠		٩٦,٠٠	
الاجمال لعدد (١) كمره (كجم)							٤٥٩٨,٩٣		٤٥٩٨,٩٣	
الاجمال لعدد (١٤) كمره (طن)							٦٤,٣٨		٦٤,٣٨	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية المنطقة السابعة بأسسيوط

تخية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى موافقة السيد اللواء/ مهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة على احتساب كميات كباري جزيرة شندويل/ بهجورة / الكوم الأحمر على عملية إنشاء (١١) كوبري على مزلقانات السكة الحديد بمحافظة المنيا وأسسيوط تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري.

نتشرف بالإحاطة بأنه تم تنفيذ الكميات التالية :-

م	بيان الأعمال	الكميات المنفذة			ملاحظات
		مقدار العمل السبقى إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت	
١	أعمال الجسات بالبر	١٧٠ م. ط	٠ م. ط	١٧٠ م. ط	يتم المراجعة والصرف طبقا لعقد العملية المنوه عنها بعاليه.
٢	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها	٣ بالعدد	٠ بالعدد	٣ بالعدد	
٣	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ١,٠٠ م	٤٩٣,٩ م. ط	٠ م. ط	٤٩٣,٩ م. ط	
٤	أعمال توريد وتركيب غلاف معدني معالج ضد الصدأ	١٦,٨٨ طن	٠ طن	١٦,٨٨ طن	
٥	أعمال حفر في جميع أنواع التربة عدا المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب	٢٠٢,٥٨ م. ط	٠ م. ط	٢٠٢,٥٨ م. ط	
٦	أعمال حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة	٢٢١١,٦٥ م. ط	٠ م. ط	٢٢١١,٦٥ م. ط	
٧	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة	٢٤٣,٦ م. ط	٦١,٦٦ م. ط	٣٠٥,٢٦ م. ط	
٨	أعمال الردم المؤقت بأتربة صالحة حتى منسوب سطح الطريق	٦٢١٩,٦٦ م. ط	٠ م. ط	٦٢١٩,٦٦ م. ط	
٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقواعد بالبر	١٨٣,٠٨ م. ط	١٩,٥٢ م. ط	٢٠٢,٦ م. ط	
١٠	أعمال خرسانة عادية للأساسات	١٧,٢٣ م. ط	٨,٠٧ م. ط	٢٥,٣ م. ط	
١١	أعمال خرسانة مسلحة لزوم كميرات سابقة الصب	١٢٥,٩١ م. ط	٠ م. ط	١٢٥,٩١ م. ط	
١٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية	١٠٧,٠٤ م. ط	٨,٩٦ م. ط	١١٦,٠٠ م. ط	
١٣	أعمال توريد وتركيب حدد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية	٢٠٥,٤٢ طن	٧,١٤ طن	٢١٢,٥٦ طن	

—

١٤	بالمتر المربع عمل عزل من البيتومين علي البارد	٢م ١٤١,٥٤	٢م ٠	٢م ١٤١,٥٤
١٥	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين بجوايط حمولة ٢٥٠ طن	١٤ بالعدد	٠ بالعدد	١٤ بالعدد
١٦	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين بدون جوايط حمولة ٢٥٠ طن	٨ بالعدد	٠ بالعدد	٨ بالعدد
١٦	بالمقطوعية تكسير كباري والفئة شاملة مما جميعه	٠ بالمقطوعية	١- بالمقطوعية	١ بالمقطوعية
١٧	بالمتر المربع توريد عمل طبقة عزل مضادة للكربنة ذات أساس اكليريك	٢م ٤٩٤,٩	٢م ٧٥,٢	٢م ٤١٩,٧
١٨	بالعدد للكوبري الواحد نقل روافع ذات طبيعة خاصة وحمولات عالية لرفع الكمر سابق الصب	١ بالعدد	١ بالعدد	٠ بالعدد
١٩	بالمتر المسطح تكسير كباري بطول من ١٠,٠٠ م الي ٤٠,٠٠ علي المجاري المائية	٢م ١٨٠	٢م ١٨٠	٢م ٠
ثالثا: أعمال الكهرباء				
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب عدايات pvc قطر ٣ بوصة	٦٦ م.ط	٠ م.ط	٦٦ م.ط

التشوينات :-

١	أعمال توريد وتركيب حدد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية	١٠٠ طن	(٦٤,٨٩-) طن	٣٥,١١ طن	يصرف نسبة ٦٠٪ من إجمالي التشوينات
---	--	--------	-------------	----------	-----------------------------------

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو صرف الكميات عالية بالمستخلص الجاري طرفكم.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام..

تحريرا في ٢٥/٩/٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين



Handwritten signature.

عملية : مشروع تنفيذ إنشاء عدد (11) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقانات
إنشاء كباري مداخل المزلقانات (الكوم الاحمر)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	السابق	ما تم تنفيذه خلال المده	جملة ما تم تنفيذه	ملاحظات
أ-2	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ الجسات	م ط	60.00	0.00	60.00	
7	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي موقع العمل	عدد	1.00	0.00	1.00	
أ-8	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة بالبر ومصبوبة في مواقعها قطر ١٠٠ سم	م ط	185.50	0.00	185.50	
10	بالطن توريد وتركيب غلاف معدني معالج ضد الصدأ بمادة معتمدة	طن	6.40	0.00	6.40	
11	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة عدا التربة المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب	م3	202.58	0.00	202.58	
12	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة بالعمق المطلوب لزوم عمل الأساسات	م3	60.61	0.00	60.61	
14	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفه	م3	135.09	61.66	196.75	
15	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بآتربة صالحة حتي منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة داخل المجري المائي	م3	3631.82	0.00	3631.82	
16	بالمتر المكعب خرسانه عاديه للأساسات و البلاطات الانتقاليه	م3	4.41	8.07	12.48	
19	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للكمرات سابقة الصب	م3	51.51	0.00	51.51	
22	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للقواعد بالبر	م3	60.75	19.52	80.27	
23	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية	م3	45.08	8.96	54.04	
أ-24	الطن توريد وتركيب ورس التسليح (٤٠/٦٠) (لزوم جميع العنصر الانشائية للكوبرى	طن	81.35	7.14	88.49	
27	بالمتر المربع عمل طبقة عزل من البيتومين و جهين على البار	م2	57.57	0.00	57.57	
28	بالمتر المربع توريد عمل طبقة عزل مضاده للكرينه ذات اساس اكريك	م2	419.7	75.20	494.90	استقطاع 5% لحين ظهور نهو الاعمال
أ-29	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين بجوايط حموله 250 طن	عدد	14	0.00	14	استقطاع 10% لحين ظهور نتائج الاختبارات

مهندس الهينه /

مهندس الشركة /

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	السابق	ما تم تنفيذه خلال المدة	جملة ما تم تنفيذه	ملاحظات
--------------	-----------	--------	--------	----------------------------	----------------------	---------

بنود مستحدثه :

1	بالمقطوعيه تكسير كباري و الفئه شامله مما جميعه	مقطوعيه	1.00	1.00-	0.00	تم تغيير هذا البند و احتسابه بالمتر المسطح
2	بالعدد للكوبري الواحد نقل روافع ذات طبيعه خاصه و حمولات عاليه لرفع الكمر سابق الصب	عدد	0.00	1.00	1.00	
3	بالمتر المسطح تكسير كباري بطول من 10 م الي 40 م على المجاري المائيه	م2	0.00	180.00	180.00	

تشويينات :

24-ا	الطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/٦٠ لزوم جميع العنصر الانشائية للكوبرى	طن	50.00	50.00-	0.00	يصرف نسبة 60 % من اجمالي التشويينات
------	--	----	-------	--------	------	--

مهندس الهينه /

مهندس الشركة /

عملية : مشروع تنفيذ إنشاء عدد (11) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقانات

إنشاء كباري مداخل المزلقانات (بهجوره القبلي)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	السابق	ما تم تنفيذه خلال المدة	جملة ما تم تنفيذه	ملاحظات
2-أ	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ الجسات	م ط	60.00	0.00	60.00	
7	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي موقع العمل	عدد	1.00	0.00	1.00	
8-أ	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة بالبر ومصبوبة في مواقعها قطر ١٠٠ سم	م ط	188.40	0.00	188.40	
10	بالطن توريد وتركيب غلاف معدني معالج ضد الصدأ بمادة معتمدة	طن	5.21	0.00	5.21	
12	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة بالعمق المطلوب لزوم عمل الأساسات	م3	60.61	0.00	60.61	
15	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بتربة صالحة حتي منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة داخل المجري المائي	م3	2587.84	0.00	2587.84	
16	بالمتر المكعب خرسانه عاديه للأساسات و البلاطات الانتقاليه	م3	4.41	0.00	4.41	
22	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للقواعد بالبر	م3	64.60	0.00	64.60	
24-ا	الطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/٦٠) (لزوم جميع العنصر الانشائية للكوبرى	طن	32.27	0.00	32.27	
تشوينات :						
24-ا	الطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/٦٠) (لزوم جميع العنصر الانشائية للكوبرى	طن	50.00	14.890-	35.11	يصرف نسبة 60 % من اجمالي التشوينات

مهندس الهينه /

مهندس الشركة /

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية المنطقة السابعة بأسسيوط

تخية طيبة وبعد،

بالإحالة إلى موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة على احتساب كميات كباري جزيرة شندويل / بهجورة / الكوم الأحمر على عملية إنشاء (١١) كوبري على مزلقانات السكة الحديد بمحافظة المنيا وأسسيوط تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري.

نتمشرف بالإحاطة بأنه تم تنفيذ الكميات التالية :-

م	بيان الأعمال	الكميات المنفذة			ملاحظات
		مقدار العمل السبق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت	
١	أعمال الجسات بالبر	١٧٠ م.ط	٠ م.ط	١٧٠ م.ط	يتم المراجعة والصرف طبقا لعقد العملية المنوه عنها بعاليه.
٢	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها	٣ بالعدد	٠ بالعدد	٣ بالعدد	
٣	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ١,٠٠ م	٤٩٣,٩ م.ط	٠ م.ط	٤٩٣,٩ م.ط	
٤	أعمال توريد وتركيب غلاف معدني معالج ضد الصدأ	١٦,٨٨ طن	٠ طن	١٦,٨٨ طن	
٥	أعمال حفر في جميع أنواع التربة عدا المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب	٣٢٠٢,٥٨ م.ط	٣ م.ط	٣٢٠٢,٥٨ م.ط	
٦	أعمال حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة	٣٢١١,٦٥ م.ط	٣ م.ط	٣٢١١,٦٥ م.ط	
٧	بالمتر المكعب توريد ورد برمال نظيفة	٣٢٤٣,٦ م.ط	٣ م.ط	٣٢٤٣,٦ م.ط	
٨	أعمال الردم المؤقت بأتربة صالحة حتى منسوب سطح الطريق	٣٦٢١٩,٦٦ م.ط	٣ م.ط	٣٦٢١٩,٦٦ م.ط	
٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقواعد بالبر	٣١٦٨,٣٩ م.ط	٣١٤,٦٩ م.ط	٣١٨٣,٠٨ م.ط	
١٠	أعمال خرسانة عادية للأساسات	٣١١,٣٥ م.ط	٣٥,٨٨ م.ط	٣١٧,٢٣ م.ط	
١١	أعمال خرسانة مسلحة لزوم كميات سابقة الصب	٣١٢٥,٩١ م.ط	٣ م.ط	٣١٢٥,٩١ م.ط	يتم استقطاع نسبة ١٠٪ لحين ظهور نتائج الاختبارات
١٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية	٣٤٥,٠٨ م.ط	٣٦١,٩٦ م.ط	٣١٠٧,٠٤ م.ط	
١٣	أعمال توريد وتركيب حدد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية	١٧٨,٤١ طن	٢٧,٠١ طن	٢٠٥,٤٢ طن	

٢

١٤	بالمتر المربع عمل عزل من البيتومين علي البارد	٢م ١٤١,٥٤	٢م ٠	٢م ١٤١,٥٤
١٥	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين بجوايط حمولة ٢٥٠ طن	١٤ بالعدد	٠ بالعدد	١٤ بالعدد
١٦	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين بدون جوايط حمولة ٢٥٠ طن	٨ بالعدد	٨ بالعدد	٠ بالعدد
١٦	بالمقطوعية تكسير كباري والفئة شاملة مما جميعه	١ بالمقطوعية	٠ بالمقطوعية	١ بالمقطوعية
١٧	بالمتر المربع توريد عمل طبقة عزل مضادة للكربنة ذات أساس اكليريك	٢م ٤١٩,٧	٢م ٠	٢م ٤١٩,٧
ثالثا: أعمال الكهرباء				
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب عدايات pvc قطر ٣ بوصة	٦٦ م.ط	٦٦ م.ط	٠ م.ط

التشوينات :-


١	أعمال توريد وتركيب حدد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية	١٠٠ طن	(٦٤,٨٩-) طن	٣٥,١١ طن
	يصرف نسبة ٦٠٪ من إجمالي التشوينات			

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو صرف الكميات عالية بالمستخلص الجاري طرفكم.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام..

تحريرا في ٢٥/٦/٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية



عماد حسين

عملية : مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقات
 إنشاء كباري مداخل المزلقات (كوبري جزيرة سندويل)
 بيان اعمال بالكميات المنفذه حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٣.

رقم البيد	نوع العمل	الوحدة	المباقي	ما تم تنفيذه خلال المدة	جملة ما تم تنفيذه	ملاحظات
٢٠١	باتمتر انطولي اعمال تنفيذ انجسات	د.ط	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	
٧	باتمتر نقر مكيمة الخوازيق الي موقع العمل	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	
٨٠١	باتمتر انطولي خوازيق ارتكاز محفورة بتبر ومصبوية في مواقعها قطر ١٠٠ سم	د.ط	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	
١٠	باتمتر توريد وتركيب غلاف معنني معالج ضد انصداء بمادة معتمدة	طن	٥,٢٧	٠,٠٠٠	٥,٢٧	
١٢	باتمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوية باتعمق المنسوب نزود عمر الاساسات	م.د	٩٠,٤٣	٠,٠٠٠	٩٠,٤٣	
١٤	باتمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة	م.د	١٠٨,٥١	٠,٠٠٠	١٠٨,٥١	
١٦	باتمتر المكعب خرسانه عاقيه للاساسات و البلاطات الانتقالية	م.د	٢,٥٣	٥,٨٨	٨,٤١	
١٩	باتمتر المكعب خرسانه مسنحه تنكمرات سابقة انصب	م.د	٧٤,٤	٠,٠٠٠	٧٤,٤	
٢٢	باتمتر المكعب خرسانه مسنحه تنقواعد بتبر والبلاطات الانتقالية	م.د	٤٣,٠٤	١٤,٦٩	٥٧,٧٣	
٢٣	باتمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسنحة للبلطات العلوية	م.د	٠	٢١,٩٦	٢١,٩٦	
٢٤٠١	الطن توريد وتركيب ورص اسمنج (٤٠/٦٠) (نزود) جميع العناصر الاساسية للكوبري	طن	٦٤,٧٩	٢٧,٠١	٩١,٧٩	
٢٧	باتمتر المربع عمل طبقة عزل من الببومين و جهين عني التبارد	م.د	٨٣,٩٧	٠,٠٠٠	٨٣,٩٧	
٢٩	بالعدد توريد وتركيب ركائز بدون جوايط حمولة ٢٥٠ طن	عدد	٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	
ناتجا اعمال الكوبرياء						
٣	باتمتر انطولي توريد عديت PVC قطر ٣ بوصة	د.ط	٠	٢٦,٠٠٠	٢٦	

مهندس الشركة /
 مهندس انبينه /

مهندس الشركة /

بند رقم ٢٩
بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بدون جوايط

رقم البند	بند	وحدة	كمية
29	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بدون جوايط	عدد	8

مهندس الهيئة

٦١٢
٢٠٢٢

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية الثامنة - قنا
الشركة المنفذه / شركة النيل العامه للانشاء والطرق
عملية : مشروع تنفيذ إنشاء عدد (11) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقانات
(كوبرى شندويل)

م	البند	الوحده	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	المكعب	ملاحظات
1	الجزء المحصور بين الاكتاف	3م	2	6.75	2.1	0.25	7.09	
2	الجزء خارج الاكتاف	3م	2	8	1.9	0.25	7.60	
اجمالي الخرسانه المسلحه للبلاطات الانتقاليه							<u>14.69</u>	

مهندس الهيئة /
2/4
2.44

مهندس الشركة /
2/4
2.44

المشروع : كوبرى شندويل

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى
المقاول العام : شركة النيل شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

حصر خرسانات كوبرى شندويل

م	البند	العدد	الوحده	الطول	العرض	الارتفاع	الجزئى	خصم	اجمالى	ملاحظات
1	الخرسانه العاديه اسفل الهامات	2	م3	8.2	1.83	0.1	3.00	0.47	2.53	خصم تفريغ عدد 6 خوازيق قطر 1م باجمالى مكعب 0.47 م3
2	الخرسانه العاديه اسفل البلاطات	2	م3	6.75	2.1	0.1	2.84		2.84	الجزء المحصور بين الاكتاف
3	الانتقاليه	2	م3	8	1.9	0.1	3.04		3.04	الجزء خارج الاكتاف
الاجمالى									8.41	3م

مهندس الهيئه /
٢١٢
٢٠٢٢

مهندس الشركة /

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الادارة المركزية الثامنة - قنا

الشركة المنفذه / شركة النيل العامه للانشاء والطرق

عملية : مشروع تنفيذ إنشاء عدد (11) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقانات

(كوبرى شندويل)



بند رقم (23) بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقه الصب وأعلى الكمرات المعدنية

م	البند	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	المكعب	ملاحظات
1	مسطح البلاطة العلوية	1	23.70	8.00	0.25	47.40	الطول حتى وجه الكمرات العرضيه
2	الرصيف	2	25.00	1.00	0.15	7.50	
3	الكمرات العرضيه (الجزء المستمر اعلى كمر سابق الصب)	2	8.00	0.65	0.40	4.16	
4	الكمرات العرضيه (الجزء المتقطع بين كمر سابق الصب)	6	1.42	0.40	0.85	2.90	
اجمالي الخرسانه المسلحه للبلاطه العلويه (كوبرى شندويل)							متر مكعب
61.96							

مهندس الهيئه /
٦١٩
٢٠٢٦


مهندس الشركة /
٦١٩
٢٠٢٦

حديد تسليح البلاطة العلوية (كوبري جزيرة شندويل)

Mark	Y [mm]	Shape [mm]	Length [mm]	QTY	Mass [kg]	% of total	Notes
①	Y12		12000	60	639.25	3%	-T2-STAGG.
②	Y12		12000	60	639.24	3%	-T2-STAGG.
③	Y12		2400	60	127.82	0.6%	-T2-STAGG.
④	Y16		2600	60	246.25	1.1%	-B2-STAGG.
⑤	Y16		12000	60	1136.42	5.3%	-B2-STAGG.
⑥	Y16		12000	60	1136.44	5.3%	-B2-STAGG.
⑦	Y12		12000	22	234.39	1.1%	-S.B-STAGG.; -T2-STAGG.
⑧	Y12		12000	14	149.16	0.7%	-T2-STAGG.
⑨	Y12		2600	14	32.31	0.1%	-T2-STAGG.
⑩	Y16		2800	20	88.4	0.4%	-B2-STAGG.

مهندس الهيئه / محمد جبار
7/2
ع.ع.ع



مهندس الشركة /

Mark	Y [mm]	Shape [mm]	Length [mm]	QTY	Mass [kg]	% of total	Notes
(11)	Y16		12000	20	378.81	1.8%	-B2-STAGG
(12)	Y16		12000	20	378.81	1.8%	-B2-STAGG
(13)	Y18		6600	238	3137.93	14.5%	-R1
(14)	Y18		3885	476	3693.9	17.1%	-T1/R1
(15)	Y18		7820	238	3717.7	17.2%	-T1
(16)	Y16		1750	476	1314.6	6.1%	PARAPET-RFT
(17)	Y16		3290	476	2471.76	11.4%	PARAPET-RFT
(18)	Y18		11190	12	268.23	1.2%	-T1
(19)	Y16		1915	120	362.77	1.7%	-B2
(20)	Y16		2015	40	127.24	0.6%	-B1

718 / مهندس الهينه
e.e.e

مهندس الشركة /

حديد تسليح البلاطات الانتقاليه (كوبري جزيرة شندويل)

Mark	Y [mm]	Shape [mm]	Length [mm]	QTY	Mass [kg]	% of total	Notes
①	Y22		2220	12	79.49	3%	-B1
②	Y18		2220 2003	12	57.21 48.72	2%	-T1
③	Y22		4320	68	876.53	32.9%	-B1
④	Y18		4320 4130	68	586.77 561.68	22%	-T1
⑤	Y16		7010 6850	42	464.69 454.63	17.5%	-T2, -B2
⑥	Y16		8160 8100	38	495.4 486.4	18.6%	-T2, -B2
⑦	Y22		1050	34	106.53	4%	CONNECTORS
Total mass = 2663 kg 2613.98 kg							

طن	5.226	اجمالي حديد تسليح عدد (٧) بلاطه انتقاليه
----	-------	--

5.2279


مهندس الهيئه /

7/2
c.c.c

مهندس الشركة /

حديد تسليح الكراسي (كوبري جزيرة شندويل)

BBS FOR ONE PEDESTAL

Mark	Y [mm]	Shape [mm]	Length [mm]	QTY	Mass [kg]	% of total	Notes
①	Y16		2166	6	20.51	69.3%	-VL RFT
②	Y16		2316	2	7.31	24.7%	-VL RFT
③	Y12		2010	1	1.78	6%	-OUTER STIRR.
Total mass = 30 kg							

طن	0.24.183	اجمالي حديد تسليح عدد (٨) بلاطه انتقاليه
----	----------	--

مهندس الهيئه /

مهندس الشركة /

7/4
ccc



اجمالى حديد التسليح حتى تاريخ ٢٠٢٤/٦/٣

طن	64.79	حديد السابق صرفه
طن	0.163	حديد تسليح الكراسي الركائز (PEDSTAL)
طن	21.614	حديد تسليح البلاطات العلويه
طن	5.2279	حديد تسليح البلاطات الانتقاليه
طن	91.795	اجمالى حديد التسليح

مهندس الهيئه /



مهندس الشركة /



ثالثا اعمال الكهرباء بند رقم ٣
بالمتر الطولى توريد عديات PVC قطر ٣ بوصة

رقم البند	بند	وحدة	كمية
ثالثا الكهرباء بند ٣	بالمتر الطولى توريد عديات PVC قطر ٣ بوصة	م ط	66

مهندس الهيئة

٦/٢
e.e.e

مهندس الشركة



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش.م.م.)


کوبری مزلقان بنی قرة

رقم البند	البند	الوحدة	التكرار	الطول	العرض	الارتفاع	الاجمالي	ملاحظات
٢٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقه الصب وأعلى الكمرات المعدنية اجهاد ٤٠٠ كجم / سم ٢ و محتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم / م ٣ على أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا افيوم أو ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ و الفئة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا الأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح.	٣م	١	١٦	٤,٧٦٧		٧٦,٢٧٢	بلاطة محور ١-٢
		٣م	١٤	١,٥	٠,٣٦		٧,٥٦	الكمر العرضي
		٣م	١	١٦	٤,٧٦٧		٧٦,٢٧٢	بلاطة محور ٤-٥
		٣م	١٤	١,٥	٠,٣٦		٧,٥٦	الكمر العرضي
		٣م	١	١٦	٧,٥٥٧٥		١٢٠,٩٢	بلاطة محور ٢-٣
		٣م	١٤	١,٥	٠,٣٦		٧,٥٦	الكمر العرضي
		٣م	١	١٦	٧,٥٥٧٥		١٢٠,٩٢	بلاطة محور ٣-٤
		٣م	١٤	١,٥	٠,٣٦		٧,٥٦	الكمر العرضي
		٣م	٢	٩٥	٠,٧٩		١٥٠,١	الرصيف الجانبي والكوبسته
		٣م	١	٩٥	٠,٢٥		٢٣,٧٥	الرصيف الوسطى
	٣م	١٤	١,٢	٠,٥	٠,٣	٢,٥٢-	فتحات الاعمدة	
	الاجم	الى (٣م)					٥٩٥,٩٥٤	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق




البند: بالطن تصنيع وتشغيل حديد التسليح

[illegible]

مهندس الشركة





کوبری مزلقان بنی قره

البند: بالطن تصنيع وتشغيل حديد التسليح

[illegible]

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

9

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقانات
(تل العمارنة – بنى قرة – معصرة ملوى - الخ)

شبيكة العامة
لنطرق و الكباري و لنقل لديرى
(GARBLT)
المطعم العامية على جنوب سيناء



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بنى قرة

البند: بالطن تصنيع وتشغيل حديد التسليح

رقم البند	العنصر	العدد	دد الأسيا	القطر	الطول	الطول الكلى	وزن المتر الطولى	الاجمالى (كجم)	ملاحظات	
٢٤	خوازيق محور ٣	١	٢٨	٢٥	١٢	٣٣٦	٣,٨٥	١٢٩٣,٦٠	حديد رئيسى	
		١	٢٨	٢٢	١٢	٣٣٦	٢,٩٩	١٠٠٤,٦٤	حديد رئيسى	
		١	٢٨	٢٢	١٣	٣٣٦	٣,٩٩	١٠٠٤,٦٤	حديد رئيسى	
		١	٢٠	١٨	٣	٦٠	٢	١٣٠,٠٠	أطواق	
		١	٩٧٧,٤٦			٠,٦٢	٦٠٣,٠٩	السوستة		
	الاجم_____الى (كجم)								٤٠٣٦,٠	
	الاجم_____الى لعدد ٦ خازوق (طن)								٢٤,١٦	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل
المزلقانات (تل العمارنة - بني قرة - معصرة ملوى - الخ)

دهيئة العامة
للطرق و الجسور و المنقذ الجري
(GARBLT)
الهيئة العامة للنقل و الطرق



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بني قرة

البند: بالطن تصنيع وتشغيل حديد التسليح

رقم البند	العنصر	العدد	عدد الأسيا	القطر	الطول	الطول الكلى	وزن المتر الطولى	الاجمالى (كجم)	ملاحظات
٢٤	خوازيق محور ٤	١	٣٠	٢٥	١٢	٣٦٠	٣,٨٥	١٣٨٦,٠٠	حديد رئيسى
		١	٣٠	٢٢	١٢	٣٦٠	٢,٩٩	١٠٧٦,٤٠	حديد رئيسى
		١	٣٠	٢٢	١١,٥	٣٤٥	٢,٩٩	١٠٣١,٥٥	حديد رئيسى
		١	٢٠	١٨	٣	٦٠	٢	١٢٠,٠٠	أطواق
		١				٩٦١,٠٩	٠,٦٢	٥٩٢,٩٩	السوستة
	الاجم					الى (كجم)		٤٢٠٦,٩	
	الاجم					الى لعدد ٦ خازوق (طن)		٢٥,٢٤	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على تربة الابراهيمية عند مداخل المزلقات (تل
العمارنة - بني قرة - معصرة ملوى - ... الخ)

الهيئة العامة
للشؤون و التشغيل
(GARBLT)
المصلحة العامة للشؤون



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبري مزلقان بني قرة (فريم محور ١)

توصيف البند :- بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري و السعريشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعر أيضا يشمل الاختيارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب


رقم البند	العنصر	العدد	عدد الأسياخ	القطر (مم)	طول السبخ (م)	وزن المتر الطولي	الوزن (كجم)	توزيع (كجم)	الاجمالي (كجم)	ملاحظات
	حديد سفلي	١	١٥	٢٥	١٢	٣,٨٥	٦٩٣,٠٠		٦٩٣,٠٠	
	حديد علوي	١	١٥	٢٥	٨	٣,٨٥	٤٦٢,٠٠		٤٦٢,٠٠	
	البرندات	١	٢٠	٢٥	١٢	٣,٨٥	٩٢٤,٠٠		٩٢٤,٠٠	
		١	٢٠	٢٥	٨	٣,٨٥	٦١٦,٠٠		٦١٦,٠٠	
		١	١٢	١٦	٧	١,٥٨	١٣٢,٧٢		١٣٢,٧٢	
		١	١٢	١٦	٧	١,٥٨	١٣٢,٧٢		١٣٢,٧٢	
		١	٢٤	١٦	١٢	١,٥٨	٤٥٥,٠٤		٤٥٥,٠٤	
	الكانة الخارجية	١	١٢٧	١٨	٦	٢,٠٠	١٥٢٤,٠٠		١٥٢٤,٠٠	
	الكانة الحبابية	٣	٩٢	١٢	٣,٤٢	٠,٨٨٨	٨٣٨,٢٠		٨٣٨,٢٠	
	حديد السوستة للخوازيق	٦	٣	١٠	١٢	٠,٦١٧	١٣٣,٢٧		١٣٣,٢٧	
	السوستة أسفل الركائز	١	٣٢	١٦	٥,٨	١,٥٨	٢٩٣,٢٥		٢٩٣,٢٥	
	حديد المرايا	١	١٥٩	١٨	٦	٢,٠٠	١٩٠٨,٠٠		١٩٠٨,٠٠	
	حديد القوستلة	١	١٥٩	١٨	٥	٢,٠٠	١٥٩٠,٠٠		١٥٩٠,٠٠	
	البرندات للمرايا	١	٣٦	١٨	١٢	٢,٠٠	٨٦٤,٠٠		٨٦٤,٠٠	
		١	٣٦	١٨	٥,٢٨٥	٢,٠٠	٣٨٠,٥٢		٣٨٠,٥٢	
	البرندات للقوستلة	١	٧	١٨	١٢	٢,٠٠	١٦٨,٠٠		١٦٨,٠٠	
		١	٧	١٨	٥,٢٨٥	٢,٠٠	٧٣,٩٩		٧٣,٩٩	
	أشاور البلاطة الانتقالية	١	٨٠	٢٢	٢,٤	٢,٩٩	٥٧٤,٠٨		٥٧٤,٠٨	
	حديد تسليح الجراوت أسفل الركائز	٨	٧	١٨	٢,٣	١,٥٨	٢٠٣,٥٠		٢٠٣,٥٠	
	حديد تسليح الجراوت أسفل الركائز	٨	٤	١٨	٢,٤	١,٥٨	١٢١,٣٤		١٢١,٣٤	
	الاجمالي لعدد (١) فريم (كجم)						١٢٠٨٧,٦٤		١٢٠٨٧,٦٤	
	الاجمالي لعدد (١) فريم (طن) لمحور ١						١٢,٠٩		١٢,٠٩	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على تربة الابراهيمية عند مداخل المزلقات (تل
العمارة - بني قرة - معصرة ملوى - ... الخ)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل
(GARBLT)
مصلحة العامة للنقل



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . ن . م . م)

كوبرى مزلقان بني قرة (فريم محور ٢)

توصيف البند :- بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعر أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب

رقم البند	العنصر	العدد	عدد الأسياخ	القطر (مم)	طول السبيخ (م)	وزن المتر الطولي	الوزن (كجم)	تزييل (كجم)	الاجمالى (كجم)	ملاحظات
١-٢٤	حديد سقلى	١	٢٢	٢٥	١٢	٣,٨٥	١٠١٦,٤٠		١٠١٦,٤٠	
		١	٢٢	٢٥	٨	٣,٨٥	٦٧٧,٦٠		٦٧٧,٦٠	
	حديد علوى	١	٢٢	٣٢	١٢	٦,٣٢	١٦٦٨,٤٨		١٦٦٨,٤٨	
		١	٢٢	٣٢	٨,٨١	٦,٣٢	١٢٢٤,٩٤		١٢٢٤,٩٤	
	البرندات	١	١٢	١٦	٧,٥	١,٥٨	١٤٢,٢٠		١٤٢,٢٠	
		١	١٢	١٦	٧,٥	١,٥٨	١٤٢,٢٠		١٤٢,٢٠	
		١	٢٤	١٦	١٢	١,٥٨	٤٥٥,٠٤		٤٥٥,٠٤	
	الكانة الخارجية	١	١٢٧	١٨	٧	٢,٠٠	١٧٧٨,٠٠		١٧٧٨,٠٠	
	الكانة الحباية	١	٤٣٠	١٢	٣,٣٨	٠,٨٨٨	١٢٩٠,٦٢		١٢٩٠,٦٢	
	حديد السوستة للخوازيق	٦	٣	١٠	١٢	٠,٦١٧	١٣٣,٢٧		١٣٣,٢٧	
	السوستة أسفل الركائز	١	٦٤	١٦	٥,٨	١,٥٨	٥٨٦,٥٠		٥٨٦,٥٠	
	حديد تسليح الجراوت اسفل الركائز	١٦	٤	١٨	٢,٤	١,٩٩	٣٠٥,٦٦		٣٠٥,٦٦	
	الاجمــــــــالى لعدد (١) فريم (كجم)						٩٤٢٠,٩١		٩٤٢٠,٩١	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على تربة الإبراهيمية عند مداخل المزلقات (تل العسارنة - بني قرة - معصرة ملوى - الخ)

الهيئة العامة
للحرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
مصلحة الحادبة حشر سوس



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . ن . م . م)

كوبرى مزلقان بني قرة (قديم محور ٣)

توصيف البند :- بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى و التسعير يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعر أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب

رقم البند	العنصر	العدد	عدد الأسياخ	القطر (مم)	طول السبخ (م)	وزن المتر الطولي	الوزن (كجم)	تنزيل (كجم)	الاجمالي (كجم)	ملاحظات
	حديد سفلى	١	٢٠	٢٥	١٢	٣,٨٥	٩٢٤,٠٠		٩٢٤,٠٠	
		١	٢٠	٢٥	٨	٣,٨٥	٦١٦,٠٠		٦١٦,٠٠	
	حديد علوى	١	٣٢	٢٥	١٢	٦,٣٢	٢٤٢٦,٨٨		٢٤٢٦,٨٨	
		١	٣٢	٢٥	٨,٣١٥	٦,٣٢	١٦٨١,٦٣		١٦٨١,٦٣	
	البرندات	١	١٢	١٦	٧,٥	١,٥٨	١٤٢,٢٠		١٤٢,٢٠	
		١	١٢	١٦	٧,٥	١,٥٨	١٤٢,٢٠		١٤٢,٢٠	
		١	٢٤	١٦	١٢	١,٥٨	٤٥٥,٠٤		٤٥٥,٠٤	
	الكانة الخارجية	١	١٢٧	١٦	٧	٢,٠٠	١٧٧٨,٠٠		١٧٧٨,٠٠	
	الكانة الحبابية	١	٥٠٨	١٢	٣,٤٦	٠,٨٨٨	١٥٦٠,٨٢		١٥٦٠,٨٢	
	حديد السوستة للخوازيق	٦	٣	١٠	١٢	٠,٦١٧	١٣٣,٢٧		١٣٣,٢٧	
	السوستة أسفل الركائز	١	٦٤	١٦	٥,٨	١,٥٨	٥٨٦,٥٠		٥٨٦,٥٠	
	حديد تسليح الجراوت أسفل الركائز	١٦	٤	١٨	٢,٤	١,٩٩	٣٠٥,٦٦		٣٠٥,٦٦	
	الاجمالي لعدد (١) قديم (كجم)									
							١٠٧٥٢,٢٠		١٠٧٥٢,٢٠	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش.م.ت.م.)

كوبري مزلقان بنی قرۃ (فریم محوری)

توصيف البند :- بالطنن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعر أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب

رقم البند	العنصر	العدد	عدد الأسياخ	القطر (مم)	طول السبيخ (م)	وزن المتر الطولي	الوزن (كجم)	تنزيل (كجم)	الاجمالي (كجم)	ملاحظات
١٠٢٤	حديد سفلى	١	٢٢	٢٥	١٢	٣,٨٥	١٠٦,٤٠		١٠٦,٤٠	
		١	٢٢	٢٥	٨	٣,٨٥	٦٧٧,٦٠		٦٧٧,٦٠	
	حديد علوى	١	٢٢	٣٢	١٢	٦,٣٢	١٦٦٨,٤٨		١٦٦٨,٤٨	
		١	٢٢	٣٢	٨,٨١	٦,٣٢	١٢٢٤,٩٤		١٢٢٤,٩٤	
	البرندات	١	١٢	١٦	٧,٥	١,٥٨	١٤٢,٢٠		١٤٢,٢٠	
		١	١٢	١٦	٧,٥	١,٥٨	١٤٢,٢٠		١٤٢,٢٠	
		١	٢٤	١٦	١٣	١,٥٨	٤٥٥,٠٤		٤٥٥,٠٤	
	الكائنة الخارجية	١	١٢٧	١٨	٧	٢,٠٠	١٧٧٨,٠٠		١٧٧٨,٠٠	
	الكائنة الحياية	١	٤٣٠	١٢	٣,٣٨	٠,٨٨٨	١٢٩٠,٦٢		١٢٩٠,٦٢	
	حديد السوستة للخوازيق	٦	٣	١٠	١٢	٠,٦١٧	١٣٣,٢٧		١٣٣,٢٧	
السوستة أسفل الركائز	١	٦٤	١٦	٥,٨	١,٥٨	٥٨٦,٥٠		٥٨٦,٥٠		
حديد تسليح الجراوات أسفل الركائز	١٦	٤	١٨	٢,٤	١,٩٩	٣٠٥,٦٦		٣٠٥,٦٦		
الاجمــــــــــــــــالى لعدد (١) فريم (كجم)										
						٩٤٢٠,٩١			٩٤٢٠,٩١	


مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقات (تل
الصارنة - بنى قرة - معصرة ملوى - الخ)

دهيئة العاصمة
للشقق و الكباري و لنقل
(CARBLT)
مخطط المدينة مصر ساسا



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . ن . م . م)

كوبرى مزلقان بنى قرة (فريم محور ٥)

توصيف البند :- بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعر أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب

رقم البند	العنصر	العدد	عدد الأسياخ	القطر (مم)	طول السبيخ (م)	وزن المتر الطولي	الوزن (كجم)	تنزيل (كجم)	الاجمالى (كجم)	ملاحظات
	حديد سقلى	١	١٥	٢٥	١٢	٣,٨٥	٦٩٣,٠٠		٦٩٣,٠٠	
		١	١٥	٢٥	٨	٣,٨٥	٤٦٢,٠٠		٤٦٢,٠٠	
	حديد علوى	١	٢٠	٢٥	١٢	٣,٨٥	٩٢٤,٠٠		٩٢٤,٠٠	
		١	٢٠	٢٥	٨	٣,٨٥	٦١٦,٠٠		٦١٦,٠٠	
	البرندات	١	١٢	١٦	٧	١,٥٨	١٣٢,٧٢		١٣٢,٧٢	
		١	١٢	١٦	٧	١,٥٨	١٣٢,٧٢		١٣٢,٧٢	
		١	٢٤	١٦	١٢	١,٥٨	٤٥٥,٠٤		٤٥٥,٠٤	
	الكانة الخارجية	١	١٢٧	١٨	٦	٢,٠٠	١٥٢٤,٠٠		١٥٢٤,٠٠	
	الكانة الحبابية	٣	٨٥	١٢	٣,٤٢	٠,٨٨٨	٧٧٤,٤٢		٧٧٤,٤٢	
	حديد السوستة للخوازيق	٦	٣	١٠	١٢	٠,٦١٧	١٣٣,٢٧		١٣٣,٢٧	
١-٢٤	السوستة أسفل الركائز	١	٣٢	١٦	٥,٨	١,٥٨	٢٩٣,٢٥		٢٩٣,٢٥	
	حديد المرايا	١	١٥٩	١٨	٦	٢,٠٠	١٩٠٨,٠٠		١٩٠٨,٠٠	
	حديد القوسيلة	١	١٥٩	١٨	٥	٢,٠٠	١٥٩٠,٠٠		١٥٩٠,٠٠	
	البرندات للمرايا	١	٣٦	١٨	١٢	٢,٠٠	٨٦٤,٠٠		٨٦٤,٠٠	
		١	٣٦	١٨	٥,٢٨٥	٢,٠٠	٣٨٠,٥٢		٣٨٠,٥٢	
	البرندات للقوسيلة	١	٧	١٨	١٢	٢,٠٠	١٦٨,٠٠		١٦٨,٠٠	
		١	٧	١٨	٥,٢٨٥	٢,٠٠	٧٣,٩٩		٧٣,٩٩	
	أشاور البلاطة الانتقالية	١	٨٠	٢٢	٢,٤	٢,٩٩	٥٧٤,٠٨		٥٧٤,٠٨	
	الاجمــــــــالى لعدد (١) فريم (كجم)								١١٦٩٩,٠١	
	الاجمــــــــالى لعدد (١) فريم (طن) لمحور ٥								١١,٧٠	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقات
(تل العمارة - بني قرة - معصرة ملوي - الخ)

الهيئة العامة
للطرق و الجسور و النقل
(GARBLT)
المخطط العام لمشروع إنشاء



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)


كوبري مزلقان بني قرة (البلاطة الانتقالية محور ١)

توصيف البند :- بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعر أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب

رقم البند	العنصر	عدد الأسياخ	القطر (مم)	طول السبيخ (م)	وزن المتر الطولي	الوزن (كجم)	تنزيل (كجم)	الاجمالي (كجم)	ملاحظات
	الحديد السفلى	١٦٠	٢٢	٦	٢,٩٩	٢٨٧٠,٤٠		٢٨٧٠,٤٠	الفرش السفلى
		٦٠	١٦	١٢	١,٥٨	١١٣٧,٦٠		١١٣٧,٦٠	الغطاء السفلى
		٦٠	١٦	٥	١,٥٨	٤٧٤,٠٠		٤٧٤,٠٠	الغطاء السفلى
	الحديد العلوى	٦٠	١٦	١٢	١,٥٨	١١٣٧,٦٠		١١٣٧,٦٠	الغطاء العلوى
		٦٠	١٦	٥	١,٥٨	٤٧٤,٠٠		٤٧٤,٠٠	الغطاء العلوى
		١٦٠	١٨	٦	٢	١٩٢٠,٠٠		١٩٢٠,٠٠	الفرش العلوى
	البرندات	١	١٢	٤٥,٥	٠,٨٨٨	٤٠,٤٠		٤٠,٤٠	
	حديد الكوبستة	١٢٠	١٦	٣	١,٥٨	٥٦٨,٨٠		٥٦٨,٨٠	الرئيسى
	حديد الكوبستة	١٢٠	١٦	٢,٤	١,٥٨	٤٥٥,٠٤		٤٥٥,٠٤	الرئيسى
	حديد الرصيف	٦٠	١٢	٢	٠,٨٨٨	١٠٦,٥٦		١٠٦,٥٦	
	الاجمالي لعدد (١) بلاطة انتقالية (كجم)					٩١٨٤,٤٠		٩١٨٤,٤٠	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



توصيف البند :- الباطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى و السعريشمل القutting طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعري أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب

مهندس الشركة



2

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقات (تل
العمارنة - بني قرة - معصرة ملوى - ... الخ)

المشرف و المصمم
(CARBIT)
مهندس المعماري م. م. م. م.



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بني قرة (كمر بريكست بطول ١٨,٣٠ م)

توصيف البند :- بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعر أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب

رقم البند	العنصر	عدد الأسياخ	القطر (مم)	طول السبيخ (م)	وزن المتر الطولي	الوزن (كجم)	تنزيل (كجم)	الاجمالي (كجم)	ملاحظات
	حديد سفلى لل web	٥	٣٢	٢٤	٦,٣٢	٧٥٨,٤٠		٧٥٨,٤٠	رقعة ١
		٥	٣٢	٢٤	٦,٣٢	٧٥٨,٤٠		٧٥٨,٤٠	رقعة ٢
		٥	٣٢	١٩	٦,٣٢	٦٠٠,٤٠		٦٠٠,٤٠	رقعة ٣
		٥	٣٢	١٧	٦,٣٢	٥٣٧,٢٠		٥٣٧,٢٠	رقعة ٤
	حديد علوى لل web	٥	٢٥	٢٨,١	٣,٨٥	٥٤٠,٩٣		٥٤٠,٩٣	رقعة ١
		٤	٢٥	٢٧	٣,٨٥	٤١٥,٨٠		٤١٥,٨٠	رقعة ٢
	البرندات	١٦	١٦	١٢	١,٥٨	٣٠٣,٣٦		٣٠٣,٣٦	
		١٦	١٦	٨	١,٥٨	٢٠٢,٢٤		٢٠٢,٢٤	
	الكانة الخارجية	١٨٣	١٦	٤,٣٧	١,٥٨	١٢٦٣,٥٤		١٢٦٣,٥٤	في مسافة توزيع ١٨,٣
	الكانة الحبابية	١٨٣	١٢	٣,٧٥	٠,٨٨٨	٦٠٩,٣٩		٦٠٩,٣٩	في مسافة توزيع ١٨,٣
	الكانة الكلبس	١٤	١٦	٢,٤	١,٥٨٠	٥٣,٠٩		٥٣,٠٩	كلبسات في مسافة ١,٤
١-٢٤	حديد السفلى لل fange	١٦٩	١٢	٢	٠,٨٨٨	٣٠٠,١٤		٣٠٠,١٤	الفرش السفلى
		١٦	١٢	١٧,٥	٠,٨٨٨	٢٤٨,٦٤		٢٤٨,٦٤	الغطاء السفلى
	حديد العلوى لل fange	١٦٩	١٢	١,٨٩	٠,٨٨٨	٢٨٣,٦٤		٢٨٣,٦٤	الغطاء العلوى
		١٦	١٢	١٧,٥	٠,٨٨٨	٢٤٨,٦٤		٢٤٨,٦٤	الفرش العلوى
	shear concetor	١٧٢	١٢	٠,٨٤	٠,٨٨٨	١٢٨,٣٠		١٢٨,٣٠	
	ال hook	٨	٢٥	٤	٣,٨٥٠	١٢٣,٢٠		١٢٣,٢٠	
		٨	٢٥	١,٥	٣,٨٥٠	٤٦,٢٠		٤٦,٢٠	
	السوستة أعلى الركائز	٨	١٦	٢,٤	١,٥٨	٣٠,٣٤		٣٠,٣٤	
	اشاير الكمره العرضية	١٦	١٨	٣	٢,٠٠	٩٦,٠٠		٩٦,٠٠	
	برندات الكمره العرضية	٢٠	١٨	٣	٢,٠٠	١٢٠,٠٠		١٢٠,٠٠	
الاجمالي لعدد (١) كمره (كجم)						٧٦٦٧,٨٤		٧٦٦٧,٨٤	
الاجمالي لعدد (١٦) كمره (طن)						١٢٢,٦٩		١٢٢,٦٩	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل
المزلقانات (تل العمارة - بني قرة - معصرة ملوى - الخ)

للمهينة العامة
للطرق و الكباري و لتقلى للمبني
(GARBLT)
المستطد العامة عند حوب سها



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بني قرة (كمر بريكست بطول ٢٩,٥ م)

توصيف البند :- بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى و السعريشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات
الغطاء و السعر أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتثبيت

رقم البند	العنصر	عدد الأسياخ	القطر (مم)	طول السيخ (م)	وزن المتر الطولى	الوزن (كجم)	تنزيل (كجم)	الاجمالى (كجم)	ملاحظات
	حديد سفلى لل web	٥	٣٢	٤٠,٥٤	٦,٣٢	١٢٨١,٠٦		١٢٨١,٠٦	رقعة ١
		٥	٣٢	٤٠,٢٨	٦,٣٢	١٢٧٢,٨٥		١٢٧٢,٨٥	رقعة ٢
		٥	٣٢	٣٩,٨٣	٦,٣٢	١٢٥٨,٦٣		١٢٥٨,٦٣	رقعة ٣
		٥	٣٢	٢٩	٦,٣٢	٩١٦,٤٠		٩١٦,٤٠	رقعة ٤
		٥	٣٢	٢٤	٦,٣٢	٧٥٨,٤٠		٧٥٨,٤٠	رقعة ٥
		٥	٣٢	٢١	٦,٣٢	٦٦٣,٦٠		٦٦٣,٦٠	رقعة ٦
	حديد علوى لل web	٥	٣٢	٤٢	٦,٣٢	١٣٢٧,٢٠		١٣٢٧,٢٠	رقعة ١
	حديد علوى لل web	٢	٣٢	٣٢,٦	٦,٣٢	٤١٢,٠٦		٤١٢,٠٦	رقعة ١
	البرندات	٧	١٦	٦٣,٠٨	١,٥٨	٦٩٧,٦٦		٦٩٧,٦٦	
		٢	١٦	٥٤,٠٤	١,٥٨	١٧٠,٧٧		١٧٠,٧٧	
(A-A) SEC	الكانة الخارجية	٩٠	١٢	٥,٢٤	٠,٨٨٨	٤١٨,٧٨		٤١٨,٧٨	
	الكانة الحياية	٩٠	١٢	٤,٦٧	٠,٨٨٨	٣٧٣,٢٣		٣٧٣,٢٣	
(B-B) SEC	الكانة الخارجية	٤٨	١٢	٥,٢٤	٠,٨٨٨	٢٢٣,٣٥		٢٢٣,٣٥	
	الكانة الحياية	٤٨	١٢	٤,٦٧	٠,٨٨٨	١٩٩,٠٥		١٩٩,٠٥	
(C-C) SEC	الكانة الخارجية	٤٠	١٦	٥,٣٢	١,٥٨٠	٣٣٦,٢٢		٣٣٦,٢٢	
	الكانة الحياية	٤٠	١٢	٤,٦٧	٠,٨٨٨	١٦٥,٨٨		١٦٥,٨٨	
المنطقة المدرجة	الكانة الخارجية	٨	١٦	٤,٩٢٥	٢	٦٢,٢٥		٦٢,٢٥	
	الكانة الحياية	٨	١٢	٤,٢٧٥	٠,٨٨٨	٣٠,٣٧		٣٠,٣٧	
(D-D) SEC	الكانة الخارجية	٢٢	١٨	٤,٥٦	٢	٢٠٠,٦٤		٢٠٠,٦٤	
	الكانة الحياية	٢٢	١٦	٣,٩٥	١,٥٨٠	١٣٧,٣٠		١٣٧,٣٠	
(E-E) SEC	الكانة الخارجية	١٢	١٨	٤,٥٦	٢	١٠٩,٤٤		١٠٩,٤٤	
	الكانة الحياية	١٢	١٦	٣,٩٥	١,٥٨	٧٤,٨٩		٧٤,٨٩	
	الكانة الكلبس	١٢	١٨	٢,٥٢	٢,٠٠٠	٦٠,٤٨		٦٠,٤٨	
	حديد السفلى لل fange	٢٨١	١٢	٢	٠,٨٨٨	٤٩٩,٠٦		٤٩٩,٠٦	الفرش السفلى
	الغطاء السفلى	١٦	١٢	٢٩,٤١٢	٠,٨٨٨	٤١٧,٨٩		٤١٧,٨٩	
	حديد العلوى لل fange	٢٨١	١٢	١,٨٩	٠,٨٨٨	٤٧١,٦١		٤٧١,٦١	الغطاء العلوى
	الفرش العلوى	١٦	١٢	٢٩,٤١٢	٠,٨٨٨	٤١٧,٨٩		٤١٧,٨٩	
	shear concetor	١٨٨	١٢	٠,٨٥٩	٠,٨٨٨	١٤٣,٤٠		١٤٣,٤٠	
	ال hook	٨	٢٥	٤,٧١٥	٣,٨٥	١٤٥,٢٢		١٤٥,٢٢	
		٨	٢٥	١,٥٦	٣,٨٥	٤٨,٠٥		٤٨,٠٥	
	السوسة أعلى الركائز	٨	١٦	٢,٤	١,٥٨	٣٠,٣٤		٣٠,٣٤	
	اشاير الكمره العرضية	١٢	١٨	٣	٢	٧٢,٠٠		٧٢,٠٠	
	الاجمـالى لعدد (١) كمره (كجم)								
	الاجمـالى لعدد (١٦) كمره (طن)								
						١٣٣٩٥,٩٧		١٣٣٩٥,٩٧	
						٢١٤,٣٤		٢١٤,٣٤	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقات
(تل العمارة - بني قرة - معصرة ملوى - ... الخ)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل النهري
(GARBLT)
تحت إشراف وزارة النقل



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بني قرة (البلاطة العلوية محور ١ - ٢ و ٤ - ٥)

توصيف البند :- بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى و السعريشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعر أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب

رقم البند	العنصر	عدد الأسياخ	القطر (مم)	طول السبخ (م)	وزن المتر الطولى	الوزن (كجم)	تنزيل (كجم)	الاجمالى (كجم)	ملاحظات
	الحديد السفلى	١٦٠	١٦	٧,٥	١,٥٨	١٨٩٦,٣٠		١٨٩٦,٣٠	الغطاء السفلى
		١٦٠	١٦	١٢	١,٥٨	٣٠٣٤,٠٧		٣٠٣٤,٠٧	الغطاء السفلى
		١٨٣	١٨	٣,٦	٢,٠٠	١٣١٧,٦٠		١٣١٧,٦٠	الفرش السفلى
		١٨٣	١٨	١٢	٢,٠٠	٤٣٩٢,٠٠		٤٣٩٢,٠٠	الفرش السفلى
	الحديد العلوى	١٥٤	١٢	١٢	٠,٨٩	١٦٤٢,٦٧		١٦٤٢,٦٧	الغطاء العلوى
		١٥٤	١٢	٣,٥	٠,٨٩	٤٧٩,١١		٤٧٩,١١	الغطاء العلوى
		١٧٢	١٨	٥,١٨	٢,٠٠	١٧٨١,٩٢		١٧٨١,٩٢	الفرش العلوى
		١٧٢	١٨	١٢	٢,٠٠	٤١٢٨,٠٠		٤١٢٨,٠٠	الفرش العلوى
		٨	١٨	١٢	٢,٠٠	١٩٢,٠٠		١٩٢,٠٠	الفرش العلوى اعلى الكمر العرضى
		٨	١٨	٨,٥	٢,٠٠	١٣٦,٠٠		١٣٦,٠٠	الفرش العلوى اعلى الكمر العرضى
	شوكة	٣٢٠	١٦	٢	١,٥٨	١٠١١,٣٦		١٠١١,٣٦	
	كانات الكمر العرضى	٢٢١	١٢	٣	٠,٨٩	٥٨٩,٣٣		٥٨٩,٣٣	
	كانات الكمر العرضى	٢٢١	١٦	٣,٥	١,٥٨	١٢٢٢,٣٢		١٢٢٢,٣٢	
	حديد الكوبستة	٣٨٠	١٦	٥,٥	١,٥٨	٣٣٠٢,٧٢		٣٣٠٢,٧٢	
	حديد الكوبستة	٣٨٠	١٢	٢	٠,٨٩	٦٧٥,٥٦		٦٧٥,٥٦	
	برندات النيوجيرسى	٨٤	١٢	١٢	٠,٨٩	٨٩٦,٠٠		٨٩٦,٠٠	
	برندات النيوجيرسى	٨٤	١٢	٧	٠,٨٩	٥٢٢,٦٧		٥٢٢,٦٧	
	الرصيف الوسطى	٩٢	١٢	٢	٠,٨٩	١٦٣,٥٦		١٦٣,٥٦	
	برندات الرصيف الوسطى	٧	١٢	١٩	٠,٨٩	١١٨,٢٢		١١٨,٢٢	
	الاجمـالى لعدد (١) بلاطة علوية بطول ١٨,٣ م (كجم)							٢٧٥٠١,٤٠	
	الاجمـالى لعدد (٢) بلاطة علوية بطول ١٨,٣ م (طن)							٥٥,٠٠	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مكتوب على استكش

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على تربة الأبراهيمية عند مداخل المزلقات
(تل العمارة - بني قرة - معصرة ملوي - ... الخ)

الهيئة العامة
للتنسيق و الكباري و النقل دبري
(GARBLT)
المنطقة العامة على جنوب سيناء



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبري مزلقان بني قرة (البلاطة العلوية محور ٣ - ٢ و ٣ - ٤)

توصيف البند :- بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري و المعريشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و المعري أيضا يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة للتركيب

رقم البند	العنصر	عدد الأسياخ	القطر (مم)	طول السبخ (م)	وزن المتر الطولي	الوزن (كجم)	تنزيل (كجم)	الاجمالي (كجم)	ملاحظات
	الحديد السفلى	١٦٠	١٦	٧,٥	١,٥٨	١٨٩٦,٣٠		١٨٩٦,٣٠	الغطاء السفلى
		٣٢٠	١٦	١٢	١,٥٨	٦٠٦٨,١٥		٦٠٦٨,١٥	الغطاء السفلى
		٢٨٧	١٨	٣,٦	٢,٠٠	٢٠٦٦,٤٠		٢٠٦٦,٤٠	الفرش السفلى
		٢٨٧	١٨	١٢	٢,٠٠	٦٨٨٨,٠٠		٦٨٨٨,٠٠	الفرش السفلى
	الحديد العلوى	١٥٤	١٢	٧	٠,٨٩	٩٥٨,٢٢		٩٥٨,٢٢	الغطاء العلوى
		٣٠٨	١٢	١٢	٠,٨٩	٣٢٨٥,٣٣		٣٢٨٥,٣٣	الغطاء العلوى
		٢٨٧	١٨	٥,١٨	٢,٠٠	٢٩٧٣,٣٢		٢٩٧٣,٣٢	الفرش العلوى
		٢٨٧	١٨	١٢	٢,٠٠	٦٨٨٨,٠٠		٦٨٨٨,٠٠	الفرش العلوى
		٨	١٨	١٢	٢,٠٠	١٩٢,٠٠		١٩٢,٠٠	الفرش العلوى أعلى الكمر العرضي
		٨	١٨	٨,٥	٢,٠٠	١٣٦,٠٠		١٣٦,٠٠	الفرش العلوى أعلى الكمر العرضي
	شوكة	٣٢٠	١٦	٢	١,٥٨	١٠١١,٣٦		١٠١١,٣٦	
	كانات الكمر العرضي	١٦٨	١٢	٣	٠,٨٩	٤٤٨,٠٠		٤٤٨,٠٠	
	كانات الكمر العرضي	١٦٨	١٦	٣,٥	١,٥٨	٩٢٩,١٩		٩٢٩,١٩	
	حديد الكوبستة	٥٨٠	١٦	٥,٥	١,٥٨	٥٠٤٠,٩٩		٥٠٤٠,٩٩	
	حديد الكوبستة	٥٨٠	١٢	٢	٠,٨٩	١٠٣١,١١		١٠٣١,١١	
	برندات النيوجيرسى	١٦٨	١٢	١٢	٠,٨٩	١٧٩٢,٠٠		١٧٩٢,٠٠	
	برندات النيوجيرسى	٨٤	١٢	٧	٠,٨٩	٥٢٢,٦٧		٥٢٢,٦٧	
	الرصيف الوسطى	٩٢	١٢	٢	٠,٨٩	١٦٣,٥٦		١٦٣,٥٦	
	برندات الرصيف الوسطى	٧	١٢	١٩	٠,٨٩	١١٨,٢٢		١١٨,٢٢	
	الاجمالي لعدد (١) بلاطة علوية بطول ٢٩م (كجم)					٤٢١٢٧,٠٣		٤٢٤٠٨,٨١	
	الاجمالي لعدد (٢) بلاطة علوية بطول ٢٩م (طن)					٨٤,٢٥		٨٤,٨٢	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

محلولة على استفسار
بعد تعديل الرصف والكوبستة



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش.م.ت.م.)

كوبرى مزلقان بنى قره (العزل)

توصيف البند: بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البیتومین والدهان وجهین علی البارد

رقم البند	البند _____ د	الوحدة	الطول	العرض	الكمية	ملاحظات
٢٧	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين علي البارد	٢ م	١٦	٣,٢٠٥	٥١,٢٨	محور ١
		٢ م	١٦	٣,٢٠٥	٥١,٢٨	محور ٥
	الإجمـــــــــــــــــــــــــ الى (٢ م)				١٠٢,٦	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

[Signature]

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل
المزلقات (تل العمارنة - بنى قرة - معصرة ملوى - الخ)



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بنى قرة

توصيف البند: بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للكرينة ذات اساس اكليك مانعة للنفاذية فى المجرى المائى ومواد
مقاومة للابخرة والعوامل الجوية

رقم بند	البند	التكرار	الكمية	الاجمالي	ملاحظات
٢٨	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للكرينة ذات اساس اكليك مانعة للنفاذية فى المجرى المائى	١	٩٨,٤٤	٩٨,٤٤	محور ١
		١	٨٤,٠٨	٨٤,٠٨	محور ٢
		١	٨٤,٠٨	٨٤,٠٨	محور ٣
		١	٨٤,٠٨	٨٤,٠٨	محور ٤
		١	٩٨,٤٤	٩٨,٤٤	محور ٥
		١٦	٧١,٧٦	١١٤٨,١٦	كمر بطول ١٨,٣٠
		١٦	١٣٩,٧٤	٢٢٣٥,٨٤	كمر بطول ٢٩,٤٥
		٢	٤٤١,٧٥	٨٨٣,٥	الكوبسة الخارجية
		١	١٤٢,٥	١٤٢,٥	الرصيف الوسطى
	الاجمالي الى (٢م)		٤٨٥٩,١	٣٢٥٥ م ^٢	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

لجنة عمل استكشاف ولوحات
والمعالجة للوجه الأرضي
وتقديم اعتماد الجوار

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند
مداخل المزلقانات (تل العمارنة - بنى قرة - معصرة ملوى - الخ)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل النهري
(CARBLT)
مجلس ادارة الجندية جنوب سيناء



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بنى قرة

رقم البند	البنــــــــــــد	الوحدة	العدد	الاجمالى	ملاحظات
٢٩-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين حمولة ٢٥٠ طن بدون جوايط	عدد	٦٤	٦٤	بنى قرة
	الاجمــــــــــــــــالى (عدد)			٦٤	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبري على ترعة الابراهيمية عند
مداخل المزلقانات (تل العمارنة - بني قرة - معصرة ملوى - ... الخ)

الهيئة العامة
للشقق و الكباري و لنقل الكبري
(GARBLT)
السلطة العامة لشؤون سماء



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبري مزلقان بني قرة

رقم البند	البند	الوحدة	العدد	الاجمالي	ملاحظات
بند مستحدث ٢	بالعدد للكوبري الواحد نقل روافع ذات طبيعة خاصة وحمولات عالية لرفع الكمر سابق الصب ذات بحور واوزان عالية والبند شامل التريلات الناقلة لاجزاء الروافع الى موقع العمل وتركيب أجزء الروافع في موقع العمل	عدد	١	١	بني قرة
	الاجمالي الى (عدد)			١	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

المينى العامة
للطرق و الكباري و النقل الجوى
(CARL)
المهندسة العامة لهندسة الطرق و النقل



كوبري مزلقان بنى قرة

رقم البند	البند	الوحدة	طول	عرض	الاجمالي	ملاحظات
بند مستحدث ٦	بالمتر المسطح تكسير كباري أطول من ٤٥ م على المجاري المائية شامل تطهير المجرى المائي وتكسير الهامات ورؤوس الخوازيق داخل المجرى المائي حتى منسوب المياة والفئة شاملة مما جميعه والفئة لا تشمل فك وتسليم البواكي المعدنية .	٣م	٨	٦٥	٥٢٠	بنى قرة
	الاجمالي الى (٣م)				٥٢٠	

مهندس الشركة



مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند
مداخل المزلقات (تل العمارنة - بنى قرة - معصرة ملوى - ...
الخ)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى وانشاء
البنية التحتية
للمواصلات



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بنى قرة

ملاحظات	الاجمالى	العرض	الطول	الوحدة	البنية	رقم البند
	١٥٥	١٥,٥	١٠	٢م	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC.٣٠٠٠ بمعدل ٠,٥ كجم ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيد ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النمذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٨
	١٤٢٥,٦	١٣,٥	١٠٥,٦			
	١٥٨٠,٦				الاجمــالى (عدد)	
	٣١٦١,٢				الاجمــالى (عدد ٢ طبقة رابطة + سطحية)	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٢ (م. م. م.)

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند
مداخل المزلقات (تل العمارنة - بنى قرة - معصرة ملوى - ...
الخ)

الهيئة العامة
للمشرف و الكباري و المنقذ لدرى
(CARBRI T)
مصلحة النبل حدر حدر حدر



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بنى قرة

رقم البند	البنـد	الوحدة	الطول	العرض	الاجمالى	ملاحظات
٩	طرق	٢م	١٠	١٥,٥	١٥٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارده من شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراءات التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
			١٠٥,٦	١٣,٥	١٤٢٥,٦	
					١٥٨٠,٦	
						الاجمـالى الى (عدد)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند
مداخل المزلقات (تل العمارنة - بنى قرة - معصرة ملوى -
الخ)

الهيئة العامة
للمشرف و الفني و الممثل
(٢٠٨٤٩١)
مصلحة الجمارك حرم جمارك سيناء



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . م . م)

كوبرى مزلقان بنى قرة

رقم البند	البنـد	الوحدة	الطول	العرض	الاجمالى	ملاحظات
١٠	طرق	٢م	١٠	١٥,٥	١٥٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية سمك ٥سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ (٣) ب (واردة من شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراءات التجارب المحلية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
			١٠٥,٦	١٣,٥	١٤٢٥,٦	
					١٥٨٠,٦	
						الاجمـالى (عدد)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

أحمد محمد

مشروع تنفيذ إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند
مداخل المزقات (تل العمارنة - بنى قرة - معصرة ملوى - الخ

الهيئة العامة
للمطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
المنطقة الحرة - مطار جنوب سيناء



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش . ت . م . م)

كوبرى مزلقان بنى قرة

رقم البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	الاجمالي	ملاحظات
كهرباء ١-٧	بالمتر الطولي توريد و تركيب و اختبار عدايات PVC باقطار مختلفة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف ١ - ماسورة ٣ بوصة	م.ط	٢	٩٥,٦	١٩١,٢	
			٢	٣,٥-	٧-	
	الاجمالي	الى (عدد)			١٨٤,٢	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



میت تعلیمہ نسبہ ع. ا. من الأعمال
کین الاحبتار، وحدید اسلام، دکرہ باد

مرفقات مستخلص جارى رقم (٩)

مشروع

مشروع انشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية على مداخل المزلقانات

(على باشا حلمى - اطسا - الكفور - ايبوها - منسافيس - تل العمارنة - معصرة ملوى - بنى قرة - الحواتكة)

- تكسير مكعبات
- اختبارات ركائز
- اختبار التراسونيك
- اختبارات حديد
- اختبارات اسفلت

ملف رقم

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق
تحية طيبة ... وبعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللائم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

صورة مرسله الى :-

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية ،،،

تحرير افي : 2024/8/28

عدد (1) تقرير معمل

مدير المعامل

مهندس/

مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

(اسلام محمد فوزي)

تقرير رقم (249) بتاريخ 2024/8/28
عملية: كوبري تل العمارنة

العينات مسئولية من أحضرها

(مهندس المشروع)

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / مصطفى جمال
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم ونوع العينات:

1- عينة رقم 668 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/7/25

التجارب التي أجريت:

مقاومة الضغط لمكعبات الصخر

النتائج :-

المواصفات	بعد 28 يوم	ع.ر 668
	الاجهاد (كجم/سم ²)	
	431	مكعب رقم 1
	431	مكعب رقم 2
	461	مكعب رقم 3
لا تقل عن 400 كجم/سم ²	441	المتوسط

تحريرا في 2024 / 8 / 28

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(اسلام محمد فوزي)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد امين

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق
تحية طيبة ... وبعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللائم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

صورة مرسلة الى :-

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية ،،،،

تحريرا في : 2024/7/15

عدد (1) تقرير معمل

مدير المعامل

مهندس/

مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

(اسلام محمد فوزي)

تقرير رقم (198) بتاريخ 2024/7/15
عملية: كوبري تل العمارنة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسسوط
ملف رقم

العينات مسئوليّة من أحضرها
وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / مصطفى جمال (مهندس المشروع)
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
رقم و نوع العينات:

- 1- عينة رقم 513 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/16
- 2- عينة رقم 514 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/14
- 3- عينة رقم 515 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/12
- 4- عينة رقم 516 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/8

التجارب التي أجريت:
مقاومة الضغط لمكعبات الصخر
النتائج :-

المواصفات	بعد 28 يوم الاجهاد (كجم/سم ²)	ع.ر 515	بعد 28 يوم الاجهاد (كجم/سم ²)	ع.ر 514	بعد 28 يوم الاجهاد (كجم/سم ²)	ع.ر 513
	494	مكعب رقم 1	430	مكعب رقم 1	583	مكعب رقم 1
	436	مكعب رقم 2	455	مكعب رقم 2	515	مكعب رقم 2
	385	مكعب رقم 3	530	مكعب رقم 3	660	مكعب رقم 3
لا تقل عن 400 كجم/سم ²	438	المتوسط	472	المتوسط	586	المتوسط

المواصفات	بعد 28 يوم الاجهاد (كجم/سم ²)	ع.ر 516
	505	مكعب رقم 1
	455	مكعب رقم 2
	533	مكعب رقم 3
لا تقل عن 400 كجم/سم ²	498	المتوسط

تحريرا في 2024 / 7 / 15

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(اسلام محمد فوزي)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد امين

تقرير رقم (198)

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
تحية طيبة ... وبعد

**** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبية باللائم.
و تفضلا وسادتكم بقبول فائق التحية،،،**

صورة مرسله الى :-

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية ،،،

تحرير فى : 2024/5/21

عدد (1) تقرير معمل

مدير المعامل

مهندس/

مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

(مصطفى علي مسعود)

تقرير رقم (133) بتاريخ 2024/5/21
عملية: كوبري تل العمارنة

العينات مسئولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / مصطفى جمال
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

رقم و نوع العينات:

1- عينة رقم 318 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة لخوازيق تاريخ الصب 2024/4/24

التجارب التي أجريت:

مقاومة الضغط لمكعبات الصخر

النتائج :-

المواصفات	بعد 7 يوم	ع.ر 318
	الاجهاد (كجم/سم ²)	
	337	مكعب رقم 1
	355	مكعب رقم 2
	378	مكعب رقم 3
		المتوسط

تحريرا في 2024 / 5 / 21

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(مصطفى علي مسعود)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد أمين

ملف رقم

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
تحية طيبة ... و بعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللازم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

صورة مرسله الى :-

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية ،،،،

تحريرا في : 2024/5/21

عدد (1) تقرير معمل

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(مصطفى علي مسعود)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد امين

العينات مسئولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / مصطفى جمال
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم ونوع العينات:

1- عينة رقم 317 عدد (3) مكعب خرسانة (15 سم * 15 سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/13

التجارب التي أجريت:

مقاومة الضغط لمكعبات الصخر

النتائج :-

المواصفات	بعد 7 يوم	ع.ر 317
	الاجهاد (كجم/سم ²)	
	254	مكعب رقم 1
	578	مكعب رقم 2
	391	مكعب رقم 3
		المتوسط

تحريرا في 2024 / 5 / 20

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(مصطفى علي مسعود)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد امين

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق
تحية طيبة ... و بعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللازم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

تحريرا فى : 2024/7/1

عدد (1) تقرير معمل

مدير المعامل

مهندس/

مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

(اسلام محمد فوزي)

تقرير رقم (176) بتاريخ 2024/7/1
عملية: كوبري تل العمارنة

العينات مسئوليّة من أحضرها
وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / مصطفى جمال (مهندس المشروع)
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للتشياء والطرق
رقم ونوع العينات:

- 1- عينة رقم 432 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/4/24
- 2- عينة رقم 433 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/14
- 3- عينة رقم 434 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/16

التجارب التي أجريت:
مقاومة الضغط لمكعبات الصخر
النتائج :-

المواصفات	بعد 7 يوم	ع.ر 434	بعد 7 يوم	ع.ر 433	بعد 28 يوم	ع.ر 432
	الاجهاد (كجم/سم ²)		الاجهاد (كجم/سم ²)		الاجهاد (كجم/سم ²)	
	533	مكعب رقم 1	583	مكعب رقم 1	609	مكعب رقم 1
	406	مكعب رقم 2	487	مكعب رقم 2	406	مكعب رقم 2
	659	مكعب رقم 3	533	مكعب رقم 3	583	مكعب رقم 3
		المتوسط		المتوسط		المتوسط

تحريرا في 2024 / 7 / 1

رئيس الادارة المركزية
مهندس/
(اسلام محمد فوزي)

مدير المعامل
مهندس/
مصطفى محمد امين

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للانشاء والطرق
تحية طيبة ... وبعد

** نتشرف ان نرفق طيه تقرير معملتي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللازم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

صورة مرسله الى :-

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية ،،،،

تحريرا فى : 2024/5/21

عدد(1) تقرير معمل

مدير المعامل

مهندس/

مصطفى محمد اعين

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

(مصطفى علي مسعود)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط
ملف رقم

تقرير رقم (133) بتاريخ 2024/5/21
عملية: كوبري تل العمارنة

العينات مسئولية من احضرها
وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / مصطفى جمال
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للاتشاء والطرق
رقم ونوع العينات:
1- عينة رقم 318 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/4/24
التجارب التي أجريت:
مقاومة الضغط لمكعبات الصخر
النتائج :-

المواصفات	بعد 7 يوم	ع.ج 318
	الاجهاد (كجم/سم ²)	
	337	مكعب رقم 1
	355	مكعب رقم 2
	378	مكعب رقم 3
		المتوسط

تحريرا في 2024 / 5 / 21

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(مصطفى علي مسعود)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد امين

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للانشاء والطرق
تحية طيبة ... وبعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معملتي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللازم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

صورة مرسله الى :-

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية ،،،،

تحريرا فى : 2024/5/21

عدد (1) تقرير معمل

مدير المعامل

مهندس/

مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية
مهندس/ (مصطفى علي مسعود)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط
ملف رقم

تقرير رقم (132) بتاريخ 2024/5/21
عملية: كوبري تل العمارنة

العينات مسلووية من أحضرها
وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / مصطفى جمال
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم ونوع العينات:
1- عينة رقم 317 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/13
التجارب التي أجريت:
مقاومة الضغط لمكعبات الصخر
النتائج :-

المواصفات	بعد 7 يوم	ع.ر 317
	الاجهاد (كجم/سم ²)	
	254	مكعب رقم 1
	578	مكعب رقم 2
	391	مكعب رقم 3
		المتوسط

تحريرا في 2024 / 5 / 20

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(مصطفى علي مسعود)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد امين

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للانشاء والطرق
تحية طيبة ... وبعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معملتي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللائم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فاتق التحية،،،

صورة مرسله الى :-

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية ،،،،

تحرير في : 2024/5/20

عدد (1) تقرير معمل

مدير المعامل

مهندس/

مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

(مصطفى علي مسعود)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسسيوط
ملف رقم

تقرير رقم (130) بتاريخ 2024/5/20
عملية: كوبري تل العمارنة

ورددت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / عمرو محمد انور
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
رقم ونوع العينات:

1- عينة رقم 313 عدد (3) مكعب خرسانة (15سم * 15سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/8
التجارب التي أجريت:
مقاومة الضغط لمكعبات الصخر
النتائج :-

المواصفات	بعد 7 يوم	ع.ر 313
	الاجهاد (كجم/سم ²)	
	441	مكعب رقم 1
	350	مكعب رقم 2
	464	مكعب رقم 3
	418	المتوسط

تحريرا في 2024 / 5 / 20

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(مصطفى علي مسعود)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد امين

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
تحية طيبة ... و بعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللازم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

صورة مرسله الى :-

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية ،،،،

تحريرا في : 2024/8/28
عدد (1) تقرير معمل

مدير المعامل
مهندس / مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية
مهندس / (اسلام محمد فوزي)
مهندس /

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط
ملف رقم

تقرير رقم (249) بتاريخ 2024/8/28
عملية: كوبري تل العمارنة

العينات مسئولية من أحضرها
وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / مصطفى جمال (مهندس المشروع)
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
رقم و نوع العينات:
1- عينة رقم 668 عدد (3) مكعب خرسانة (15 سم * 15 سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/7/25
التجارب التي أجريت:
مقاومة الضغط لمكعبات الصخر
النتائج :-

المواصفات	بعد 28 يوم		ع.ر 668
	الاجهاد (كجم/سم ²)		
	431		مكعب رقم 1
	431		مكعب رقم 2
	461		مكعب رقم 3
لا تقل عن 400 كجم/سم ²	441		المتوسط

تحريرا في 2024 / 8 / 28

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(اسلام محمد فوزي)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد امين

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق
تحية طيبة ... وبعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتبنيه باللازم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

صورة مرسله الى :-

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية ،،،

تحرير فى : 2024/7/15

عدد (1) تقرير معمل

مدير المعامل

مهندس /

مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(اسلام محمد فوزي)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسسوط
ملف رقم

تقرير رقم (198) بتاريخ 2024/7/15
عملية: كوبري تل العمارنة

العينات مسئولة من أحضرها
وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / مصطفى جمال
الجهة المشرقة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للأشياء و الطرق
رقم ونوع العينات:

- 1- عينة رقم 513 عدد (3) مكعب خرسانة (15 سم * 15 سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/16
- 2- عينة رقم 514 عدد (3) مكعب خرسانة (15 سم * 15 سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/14
- 3- عينة رقم 515 عدد (3) مكعب خرسانة (15 سم * 15 سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/12
- 4- عينة رقم 516 عدد (3) مكعب خرسانة (15 سم * 15 سم) من خرسانة خوازيق تاريخ الصب 2024/5/8

التجارب التي أجريت:

مقاومة الضغط لمكعبات الصخر

النتائج :-

المواصفات	بعد 28 يوم	ع.ر 515	بعد 28 يوم	ع.ر 514	بعد 28 يوم	ع.ر 513
	الاجهاد (كجم/سم ²)		الاجهاد (كجم/سم ²)		الاجهاد (كجم/سم ²)	
	494	مكعب رقم 1	430	مكعب رقم 1	583	مكعب رقم 1
	436	مكعب رقم 2	455	مكعب رقم 2	515	مكعب رقم 2
	385	مكعب رقم 3	530	مكعب رقم 3	660	مكعب رقم 3
لا تقل عن 400 كجم/سم ²	438	المتوسط	472	المتوسط	586	المتوسط

المواصفات	بعد 28 يوم	ع.ر 516
	الاجهاد (كجم/سم ²)	
	505	مكعب رقم 1
	455	مكعب رقم 2
	533	مكعب رقم 3
لا تقل عن 400 كجم/سم ²	498	المتوسط

تحريرا في 2024 / 7 / 15

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(اسلام محمد فوزي)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد امين

ملف رقم

السيد المهندس / مدير المشروع

لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق
تحية طيبة ... و بعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج مكعبات خرسانية للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللائم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،

تحريرا في : 2024/7/15
عدد (1) تقرير معمل

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(اسلام محمد فوزي)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد امين

عسليّة: كوبرى بنى قرية

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسوط

ملف رقم

السيد المهندس / رئيس قطاع الكباري
لشركة النيل العامة للإنشاء والبناء
تحية طيبة ... وبعد

نشرف ان نرفق طيه تقرير معملتي بتدريج مكملات حوض سد الكباري
برجاء التفصيل بالتنبيه باللازم
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية...

صورة مرسله الى :

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية

تحريرا في : 2024/4/15

تد: (1) تقرير معمل

مدير المعامل

مهندس /

مصطفى محمد امين

مهندس /
مصطفى محمد امين

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط
ملف رقم

تقرير رقم (106) بتاريخ 2024/4/15
عملية: كوبري بني قرة

العينات مسئولية من أحضرها
وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / محمود متولى (مهندس المشروع)
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
رقم و نوع العينات:
1- عينة رقم 258 عدد (6) مكعب خرسانة (15 سم * 15 سم) من خرسانة من بلاطة الكوبري تاريخ السب 2024:3/20
التجارب التي أجريت:
مقاومة الضغط لمكعبات الصخر
النتائج :-

ع.ر 258	بعد 7 يوم الاجهاد (كجم/سم ²)	بعد 7 يوم الاجهاد (كجم/سم ²)
مكعب رقم 1	436	مكعب رقم 1
مكعب رقم 2	547	مكعب رقم 2
مكعب رقم 3	421	مكعب رقم 3
المتوسط		

تحريرا في 2024 / 4 / 15

رئيس الادارة لمراقبة
مهندس /
(مصطفى)

مدير المعامل
مهندس /
مصطفى محمد امين

تقرير عن ركيزة للكباري

من شركة عطايا للمقاولات

ورد الى المركز القومي للبحوث عينة ركيزة للكباري من انتاج شركة عطايا للمقاولات الخاصة بمشروع كوبري بني قرة، المالك الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، مقلول شركة النيل العامة للأشياء والطرق، بالخطاب المؤرخ في ٢٠٢٣/١٠/٨ وذلك لاختبارها طبقا للمواصفة الأوروبية ١٣٣٧/٣-٢٠٠٥، وكانت النتائج كالتالي:

تمت الاختبارات باستخدام جهاز

Compression testing machine with max. vertical load 500ton


أولاً: وصف العينة

العينة عبارة عن ركيزة على شكل متوازي مستطيلات من المطاط ومدعمة بألواح معدنية وتحمل ختم بارز ATAYA وأبعاد الركيزة كالتالي

A	B	Tb	nr	Ti
mm	mm	mm	-	mm
400	300	101C4	8	8

Where:-

A; length of bearing
B; width
tb: Total thickness of bearing.
nr : Number of rubber layer .
ti: Thickness of rubber layer.



د. محمد لطفي
١٣/١٠/٢٠٢٣



Dr. Medhat Lotfy Tawfic

Mobile: 01005007323



يقدم علي مسئولية الباحث الرئيسي

١٠/١٠/٢٠٢٣

I. Shear bond test Annex G, item 4.3.2.1

.Description of the shear bond test method:

- Loading the bearing with vertical compression load. A mean pressure of 12 MPa, vertical compression load = 144 ton /bearing.
- Apply horizontal force with rate 100mm/min to reach maximum deflection ($2t_q$) = $2 \times 64 = 1280$ mm.
- The horizontal force and deflection were recorded 10 equal intervals.
- Stay loading bearing for 5 min at max deflection $2t_q$.
- Remove horizontal force and examine the bearing visually, while still under the compressive load.

T_q	σ_c	V
mm	MPa	mm/min
64	12	100

Where:

T_q :- Average total initial thickness of rubber.

σ_c :- Value of compressive stress

V :- Speed of shear specific deformation

١٣/١٠/٩٩



Dr. Medhat Lotfy Tawfic

Mobile: 01005007323



يعتمد علي مسئولية الباحث الرئيسي

١٠/١٠/٩٩

National Research Centre

Paints, Plastics, Rubber
and Adhesives Unit
Tahrir St., Dokki, Cairo
Tel. and Fax : 33355146



المركز القومي للبحوث


وحدة البويات والبلاستيك والمطاط والمواد اللاصقة
شارع التحرير - الدقي - القاهرة
ت مبرشر وفكس : ٣٣٣٥٥١٤٦



Before testing



During shear bond test



• The result

******No fracture was observed in the bearing as shown in the figures**

م. محمد الحضر
١٣/١٠/٢٩



Dr. Medhat Lotfy Tawfic

Mobile: 01005007323



يعتمد علي مسئولية الباحث الرئيسي
م. محمد الحضر
١٣/١٠/٢٩

III. Compression Test Annex H, item 4.3.3.2

Test description

- Positioning the test specimen to be concentric with the loading plates and the loading center.
- Apply the maximum vertical load 180ton vertical load
- After the first loading Re apply vertical loading up to the maximum vertical load = 180 tons/bearing on 6 increments
- Visual inspection is performed after reaching the maximum loading value to check for the appearance of cracks, cuts or failure in the specimen.
- Remove the load

TEST RESULT

Fz2	Fz1	Tq	Vz2	Vz1	Ecs	Cc
KN	KN	mm	mm	mm	MPa	N/mm
1800	600	64	2.185	0.948	517	960.09

• Where :-

Fz2:- Max Compressive Load.

Fz1:- 1/3 of Max Compressive Load

Tq:- Total thickness of rubber.

Vz2:- Vertical deflection on maximum load.

Vz1:- Vertical deflection on 1/3 of maximum load.

Ecs:- Intersecting Compression modulus.

Cc:- Intersecting Compression stiffness.

مستطيل
٢٣/١٠/٢٩



Dr. Medhat Lotfy Tawfic

Mobile: 01005007323



يقدم علي مسئولية الباحث الرئيسي

٢٣/١٠/٢٩

National Research Centre

Paints, Plastics, Rubber
and Adhesives Unit
Tahrir St., Dokki, Cairo
Tel. and Fax : 33355146




المركز القومي للبحوث

وحدة البويات والبلاستيك والمطاط والمواد اللاصقة
شارع التحرير - الدقي - القاهرة
ت مبلتر وفاكس : ٣٣٣٥٥١٤٦

تحت ٢٤/١٥/٢٠١٩
جس النيل لانتشاء الطلاء - بنى قرة

****No fracture was observed after the testing as shown in the figure



مما سبق يتضح أن العينة الواردة قد اجتازت الاختبارات وتمثل هذه النتائج العينة الواردة الي المركز دون أدنى مسؤولية عن باقي التوريد أو اختبارات أخرى.

الباحث الرئيسي

د. مدحت لطفي توفيق

د. مدحت لطفي توفيق
١٣/١٠/٢٠١٩



Dr. Medhat Lotfy Tawfic

Mobile: 01005007323



يعتمد علي مسؤولية الباحث الرئيسي

د. مدحت لطفي توفيق
١٠/١٠/٢٠١٩

تقرير عن ركيزة للكباري

من شركة عطايا للمقاولات

ورد الي المركز القومي للبحوث عينة ركيزة للكباري من انتاج شركة عطايا للمقاولات الخاصة بمشروع كوبري بني قرة، المالك الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، مقابل شركة النيل العامة للأشياء والطرق، بالخطاب المؤرخ في ٢٠٢٣/١٠/٨ وذلك لاختبارها طبقا للمواصفة الأوروبية ٣٠٠٥-٣/١٣٣٧، وكانت النتائج كالتالي:

تمت الاختبارات باستخدام جهاز

Compression testing machine with max. vertical load 500ton

أولا: وصف العينة

العينة عبارة عن ركيزة علي شكل متوازي مستطيلات من المطاط ومدعمة بألواح معنوية وتحمل ختم بارز ATAYA وأبعاد الركيزة كالتالي

A	B	Tb	nr	Ti
mm	mm	mm	-	mm
400	300	90C4	7	8

Where:-


A; length of bearing

B; width

tb: Total thickness of bearing.

nr : Number of rubber layer .

ti: Thickness of rubber layer.



د. محمد لطفي
١٣/١٠/٢٩



Dr. Medhat Lotfy Tawfic

Mobile: 01005007323



يعتمد علي مسئولية الباحث الرئيسي

١٣/١٠/٢٩

I. Shear modulus strength Annex F, item 4.3.1.1**Test description**

- Positioning the test specimen to be concentric with the loading plates and the loading center.
- Loading the bearing with vertical compression load .a mean pressure of 6 MPa, vertical compression load =72 ton/bearing.
- Apply horizontal force with rate 150mm/min to reach maximum deflection (0.7-0.9tq) =0.8*56=44.8mm.
- Stay unloading for 5 minuets
- Reapply the vertical force
- Apply horizontal force with rate 150mm/min to reach maximum deflection and The horizontal force and deflection are recorded 10 equal intervals
- Remove horizontal force and examine the bearing visually, while still under the compressive load.

The Results:

Tq	Σc	V	Fx1	Vx1	Fx2	Vx2	Gg
mm	MPa	mm/min	KN	mm	KN	mm	MPa
56	6	150	0.335	15.12	0.655	32.48	1.032

Tq:- Average total initial thickness of rubber . σc :- Value of compressive stress

V :- Speed of shear specific deformation.

Fx1 :- Shear force at 0,27 Tq.

Vx1 :- Shear deformation at 0,27 Tq.

Fx2 :- Shear force at 0,58 Tq.

Vx2 :- Shear deformation at 0,58 Tq

Gg :- Calculated shear modulus.(0.75 $\leq$ Gg $\leq$ 1.05)

12/1/2019



Dr. Medhat Lotfy Tawfic

Mobile: 01005007323



يقدم علي مسئولية الباحث الرئيسي
ع.ع.ع.ع.
١٠/٢٩

National Research Centre

Paints, Plastics, Rubber
and Adhesives Unit
Tahrir St., Dokki, Cairo
Tel. and Fax : 33355146



المركز القومي للبحوث


وحدة البويات والبلاستيك والمطاط والمواد اللاصقة
شارع التحرير - الدقي - القاهرة
ت مباشر وفكس : ٣٣٣٥٥١٤٦



Before testing



During testing



******No fracture was observed in the bearing during testing**

د. م. م. م.
٢٣/١٠/٢٠١٩



Dr. Medhat Lotfy Tawfic

Mobile: 01005007323



يعتمد علي مسئولية الباحث الرئيسي

٢٣/١٠/٢٠١٩

II. Compression Test Annex H, item 4.3.3.2**Test description**

- Positioning the test specimen to be concentric with the loading plates and the loading center.
- Apply the maximum vertical load 180ton vertical load
- After the first loading Re apply vertical loading up to the maximum vertical load = 180 tons/bearing on 6 increments
- Visual inspection is performed after reaching the maximum loading value to check for the appearance of cracks, cuts or failure in the specimen.
- Remove the load

TEST RESULT

Fz2	Fz1	Tq	Vz2	Vz1	Ecs	Cc
KN	KN	mm	mm	mm	MPa	N/mm
1800	600	56	2.301	1.164	492.2	1055.41

Where :-

Fz2:- Max Compressive Load.

Fz1:- 1/3 of Max Compressive Load

Tq:-Total thickness of rubber.

Vz2:- Vertical deflection on maximum load.

Vz1:- Vertical deflection on 1/3 of maximum load.

Ecs:- Intersecting Compression modulus.

Cc:- Intersecting Compression stiffness.

د. محمد لطفي
١٣/١/٢٠١٩



Dr. Medhat Lotfy Tawfic

Mobile: 01005007323




يُعتمد علي مسئولية الباحث الرئيسي

٢٠٢٣
١٠/١/٢٠١٩

10/10/23 2
مجمع المجلس لانشاء الطرق بني هرة

*****No fracture was observed after the testing as shown in the figure**



مما سبق يتضح أن العينة الواردة قد اجتازت الاختبارات وتمثل هذه النتائج العينة الواردة الي المركز دون أدنى مسؤولية عن باقي التوريد أو اختبارات أخرى.

الباحث الرئيسي

د. محبت لطفي توفیق

ملحق لکھنؤ
د. م. ج. ک. ک.
۱۳/۱۰/۱۹

Dr. Medhat Lotfy Tawfic

Mobile: 01005007323



يعتمد علي مسئولية الباحث الرئيسي

C.CP / 25
1. C9



إسم العميل : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
إسم المشروع : إنشاء كباري مزلقانات ترعة الابراهيمية - كوبري تل العمارنة - المنيا
الموضوع : اختبارات الجس الصوتي
رقم الصادر : E - 037
التاريخ : 2024/01/30

تحية طيبة وبعد ،،،


بالإشارة إلى الموضوع عاليه، مرفق لسيادتكم عدد (2) نسخة من تقرير اختبارات الجس الصوتي الزيارة التي تمت بتاريخ 2023/11/12 - لعدد (5) خازوق

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

مكتب النيل الهندسي الإستشاري (مصر)
د.مهندس / أنور فاروق القاضي
" العضو المنتدب "

المرفقات :

■ عدد (2) نسخة من التقرير.





CONCERNING: **SIT** REPORT ON (5) CONCRETE PILE(S) IN

TAL AL-AMARNA SURFACE BRIDGE, MINYA GOV.



Rev	Status	Date	Editor	Checked by
0	FINAL	12-NOV-2023	SHERIF SALAH, BSc	DR. ENG. A. F. EL-KADI

sherif salah



NILE ENGINEERING CONSULTING BUREAU (MISR)

PRO.DR.ING./ FAROUK.I.K.EL KADI

DR.ING./ ANWAR FAROUK EL KADI

EXPERT HOUSE OF ENGINEERING CONSULTANTS

05 Dr. Abdel Hameed Lotfy Street

Po. Box 11371


Nasr City-Cairo-Egypt

Tel : +2-02-22877600

Fax : +2-02-22700553

E-mail : anwarfelkadi@gmail.com

Internet: www.necb-misr.net



Nile Engineering Consulting Bureau – Geotechnical Q.C&Q.A Department

Subject : SIT Final Report _ Tal Al-Amarna Surface Bridge, Minya Gov.

To : General Nile for Roads Construction.

NECB Ref. : SIT044/0735/2022.

Checked by : A. F. El-Kadi, PhD



Document History

Title	NECB Ref.	Rev.	Status	Date	Remark
SIT Report	SIT044/0735/023	0	Formal/ Final	12-11-2023	-



Contents

1. Introduction	4
2. The Measuring Technique	5
2.1 Applicable standards:	5
2.2 Additional measurement	5
2.3 Testing Equipment	5
3. Conclusion	5
Tips:	6
ANNEXES	7
ANNEX 1	7
Tested Pile(s) on November 12 th , 2023	7
ATTACHMENTS	8
1. SIT Method Statement	8
2. SIT Equipment Calibration Certificate.	8
3. Site Handover Sheet.	8

1. Introduction

1.1 Upon the request of "General Nile for Roads Construction Co." Sonic Integrity Testing (SIT) following the Project specifications executed to verify the integrity of (5) concrete pile(s).

1.2 The testing activities may be summarized as follows:

Project /Location	Tal Al-Amarna Surface Bridge, Minya Gov.
Date /Time	12-Nov- 2023
Witnessed	Project Engineer; and Client Engineer
NECB Staff	Kamel Ahmed, BSc.
Tested Element (s) Information	Concrete / Bored / Cast-in situ All piles` information as stated in Annex 1 measured <i>from level of test</i>
Visual Inspection	As stated in the Reflectogram footer



FIG. 1 SIT IN PROGRESS



2. The Measuring Technique

2.1 Applicable standards:

2.1.1 The measuring technique fully complies with ASTM Standard D5882-17, EA Pfähle 2012, CUR-Aanbeveling 109:2013, AFNOR NF P 94-160-2 and NF P 94-160-4.

2.1.2 The detailed method statement attached in the attachments.

2.2 Additional measurement

2.2.1 N/A.

2.3 Testing Equipment

2.3.1 Profound B.V. manufactured the used testing equipment.

2.3.2 All testing equipment data are in the attachments.



3. Conclusion

Based on test results interpretation using available nearest borehole logs, the following may be stated:

3.1 The test results for all tested and report piles shows acceptable lengths according to the pile's execution data as shown in annex 1;

3.2 Test results for all tested and reported piles are matching site average and soil layers' sequence.

Generally, it is be concluded that:

1) No major construction anomalies are evident from the test results;

2) All tested and reported piles are Integrity Wisely Accepted.

يمكن تلخيص نتائج الاختبار لعدد (5) خازوق خرساني والموضحين بالجدول المرفق أدناه بان جميع

الخوازيق المختبرة ذات تكاملية جيدة ومقبولة (في الطول المقاس من منسوب الاختبار ومتوسط القطر)،

وبدون أي عيوب جوهرية أو اختناقات مؤثرة على تكامليتها.

Nile Engineering Consulting Bureau – Geotechnical Q.C&Q.A Department

Subject : SIT Final Report _ Tal Al-Amarna Surface Bridge, Minya Gov.
To : General Nile for Roads Construction.
NECB Ref. : SIT044/0735/2022.
Checked by : A. F. El-Kadi, PhD




General Tips:

- Depending on our instrument accuracy, while the pile length is less than or equal to 25 times the pile diameter. The measurement accuracy is about 95%;
- Pile marked (poor pile head preparation) means surface cracks appear due to pile head demolishing, which does not affect either the wave quality or the integrity of this pile.
- Pile marked (anomaly @ pile head) means the marked pile needs to demolish for about 10 to 20 cm to reach sound concrete.
- The truth of the tested elements ID and input data is in the client's responsibility.

Cairo, 12 Nov 2023

**NILE ENGINEERING CONSULTING BUREAU
(NECB- MISR)**

Dr. ENG. A. F. EL-KADI





ANNEXES

ANNEX 1

Tested Pile(s) on November 12th, 2023

GEOTECHNICAL QC&QA DEPARTMENT

SIT Field Results for "Tal Al-Amarna Surface Bridge, Minya Gov. "

2023, 12 Nov



S	Type	Pile ID Cap/ No.	Details	Reflectogram	Pile toe/ Analysis/Conclusion
1	Bored	P5/1	D:1.0m L:20.0m F: Auto C:4200m/s	Pile : P5P1 11/12/2023 $v = 2.4 \text{ mm/s}$ $t_{50\%} = 0.29 \text{ ms}$ $c = 4200 \text{ m/s}$ $l = 32.00 \text{ m}$ $fil = 0.00 \text{ ms}$ $EXP : 10$ $V 7.95$ $auto$	Clear No significant anomaly Integrity accepted
2	Bored	P5/2	D:1.0m L:20.0m F: Auto C:4200m/s	Pile : P5P2 11/12/2023 $v = 2.0 \text{ mm/s}$ $t_{50\%} = 0.32 \text{ ms}$ $c = 4200 \text{ m/s}$ $l = 32.00 \text{ m}$ $fil = 0.00 \text{ ms}$ $EXP : 10$ $V 7.95$ $auto$	Clear No significant anomaly Integrity accepted
3	Bored	P5/3	D:1.0m L:20.0m F: Auto C:4200m/s	Pile : P5P3 11/12/2023 $v = 2.6 \text{ mm/s}$ $t_{50\%} = 0.34 \text{ ms}$ $c = 4200 \text{ m/s}$ $l = 32.00 \text{ m}$ $fil = 0.00 \text{ ms}$ $EXP : 10$ $V 7.95$ $auto$	Clear No significant anomaly Integrity accepted
4	Bored	P5/4	D:1.0m L:20.0m F: Auto C:4200m/s	Pile : P5P4 11/12/2023 $v = 2.5 \text{ mm/s}$ $t_{50\%} = 0.32 \text{ ms}$ $c = 4200 \text{ m/s}$ $l = 32.00 \text{ m}$ $fil = 0.00 \text{ ms}$ $EXP : 10$ $V 7.95$ $auto$	Clear No significant anomaly Integrity accepted
5	Bored	P5/5	D:1.0m L:20.0m F: Auto C:4200m/s	Pile : P5P5- 6 11/12/2023 $v = 3.5 \text{ mm/s}$ $t_{50\%} = 0.23 \text{ ms}$ $c = 4200 \text{ m/s}$ $l = 32.00 \text{ m}$ $fil = 0.00 \text{ ms}$ $EXP : 10$ $V 7.95$ $auto$	Clear No significant anomaly Integrity accepted



Anomaly @ pile head means the marked pile need to be demolished for about 10 to 20 cm to reach sound concrete.

Poor pile head preparation means surface cracks appears due to pile head demolishing, that doesn't the integrity of this pile.

Bulging @ Pile head means the difference between diameter of the first segment of pile compared by the designed diameter affecting the wave shape nor the pile integrity



ATTACHMENTS

1. SIT Method Statement.
2. SIT Equipment Calibration Certificate.
3. Site Handover Sheet.

Sonic Integrity Testing (SIT) – Generic Method Statement



Rev	Status	Date	Editor	Checked by
0	Final	May, 2022	SHERIF SALAH, BSc 	DR. ENG. A. F. EL – KADI 

Contents

Sonic Integrity Testing(SIT) - Method Statement.....	1
1) General	2
2) Applicable Standard.....	2
3) SIT Requirement	2
4) Testing equipment and tools	2
5) Testing procedure.....	2
6) Interpretation of results	2
7) SIT accuracy	2
8) Advantages of SIT	2
9) Limitations of SIT include.....	3
10) SITWAVE (optional)	3
11) Reports:	3

1) General

- Integrity testing of piles is designed to provide data about the physical dimensions, continuity, and consistency of material used in piles, not to give direct information about the performance of piles under the conditions of loading.
- An acoustic technique, developed by the institute for building material and building construction research of the Netherlands (TNO). The method, called Sonic Integrity Testing, has been in use in Europe since 1965.
- SIT classified as a most quickly and cheapest testing of pile integrity.
- The test itself takes no more than a few minutes, and over 100 piles a day can be easily tested.



Fig. 1 SIT General Scheme

2) Applicable Standard

SIT-system fully complies with the following standard : ASTM Standard D 5882; CUR109, EA PFähle, AFNOR, NF, P94-160-214.

3) SIT Requirement

3.1 In the cast -in- place concrete piles, integrity tests shall not be carried out until at least 5 days from the casting date or reach to 75% of the designed strength.

3.2 "Client Obligation"

3.2.1 The pile head must be clean, accessible, sound, and free from standing water so that a small

accelerometer can be pressed against it.

3.2.2 All related data for the tested piles (pile numbers, lengths, diameters, soil data, execution sheets) should be turned over to NECB's technical office as required via any available form "E-mail, Whatsup, or hard copy".

4) Testing equipment and tools

Testing equipment consists of:

- 4.1 Portable Computer containing required software;
- 4.2 Accelerometer connected to the computer
- 4.3 Teflon Head Hammer; and
- 4.4 Pile head cleaning tool.

NECB has a four sets of Testing equipment as follows:

- SIT+ Sys. manufactured by Profound B.V;
- SIT Pro. manufactured by Profound B.V; and
- Two ALLSIT sys. manufactured Allnamics USA.

The available equipment will do the required tests as available.

The related testing equipment information and calibration certificates shall be included in the test results reports.

5) Testing procedure

The testing of the piles shall follow the following steps:

- 5.1 Preparation of pile heads to avoid any loose concrete particles and standing water;
- 5.2 Press a small accelerometer against the pile head, and implement a number of three hits to the pile head using a Teflon Hammer;
- 5.3 Receive the equivalent waves on the portable computer screen;

- 5.4 Check that at least three waves are as similar as possible;



Fig.2 Pile head preparation

- 5.5 Check the waves and implement preliminary evaluation;
- 5.6 In case a defect is obvious it is recommended to implement several tests to assure the defect; and
- 5.7 Save results on the computer for later thorough interpretation and reporting.

5.8 SIT duration:

- 5.8.1 Test takes about 3 to 5 minute /pile in the normal conditions, poor pile head preparation, wet surface or other reasons may affect this duration.



Fig.4 Test in progress

6) Interpretation of results

- 6.1 It must be emphasized that results of integrity testing need to be interpreted with the requisite experience, and that all methods have limitations.
- 6.2 It should be appreciated that anomalous results can arise which may be capable of alternative interpretations. Integrity testing may also identify minor defects, which shall not necessarily affect pile performance, and the experienced person(s) shall have to

exercise his judgment as to the acceptability or refusal of such a pile. Full details of the ground conditions, pile dimensions construction method and, logs shall be made available to the specialist in order to facilitate interpretation of the results.

7) SIT accuracy

- 7.1 The accuracy of the pile length depends directly on the accuracy of the stress wave velocity. When the pile length is known, the stress wave velocity can be measured by adjusting this velocity until the pile length corresponds with the known pile length.

- 7.2 Also to be clarified that the pile length is not one of the major findings of the test and does have an accuracy of 90-95%, while the stress wave velocity range (3000 to 4400m/sec), where:

- 7.2.1 Length of the pile <25 Diameter, the accuracy is about 95%;

- 7.2.2 Length of the pile >25 Diameter, the accuracy is about 90%.

- 7.3 The pile length is for the stored signal data. If the pile length is too short, the measured signal will be too short to determine the pile toe. The pile length should be estimated between 80% and 130% of the real pile length.




Fig. 5 SIT interface

8) Advantages of SIT

- 8.1 First line quality assurance against major faults;
- 8.2 Hundreds of piles can be tested in a single day;
- 8.3 Testing on any accessible pile;

- 8.4 Defects discovered at an early stage;
- 8.5 Quick and economical compared to other methods;
- 8.6 Equipment is portable and easy to operate.

9) Limitations of SIT include

- 9.1 Can not estimate bearing capacity;
- 9.2 Minor defects are not easily seen (local loss of cover to steel or small inclusions);
- 9.3 Length is difficult to determine for very long piles with very high shaft friction;
- 9.4 The thickness of a debris layer at the pile toe can not be determined.



10) SITWAVE (optional)

- 10.1 Numerical analysis (SITWAVE) is a finite element using the computer program TNOWAVE based on one-dimensional wave propagation theory. This allows the behavior of a pile and the Surrounding ground under an impact load to be simulated. The algorithm for the program in the past was developed by TNO and applied in the program TNOWAVE.
- 10.2 SITWAVE analysis consists of two or three phases. The first step is to create a computer model based on the reliable reference pile with the ground profile. There are the theoretical dimensions of the pile and bring the sounding introduced (cone resistance with a depth of soil).
- 10.3 After entering the data, the measurement results of the reference pile are compared with the output of the theoretical model. By means of (signal processing/ comparison techniques) and signal matching the basic model in the computer is adjusted so that as much as possible consistent with the measurement of the reference pile. The reference piles will not usually be a pile of constant diameter and in the second phase, a match is made on the pile diameters.

10.4 The third phase is to run a match to the suspect signal pile. This is the basic model taken from the previous stage and the pile diameter is adjusted to that corresponding to the measurement of the suspect pile.

- SITWAVE calculates the wave signal of a modeled pile (with or without discontinuities or soil behavior) Experience with simulated SIT signals greatly helps the understanding of real SIT signals. When normal interpretation is not possible or too difficult, TNOWAVE calculations can clarify a discontinuity in a pile.
- SITWAVE may use for the following causes:
 - I. Recording a major problem during the pile execution,
 - II. Recording an abnormal SIT result from the rest of the result; and
 - III. The client requested an analysis of a random sample.

Therefore, official approval to conduct the analysis is required.

11) SITWAVE requirement

- IV. Measurement signals for selected pile ;
- V. Pile record sheet including all casting data (theoretical and actual concrete, casting date, pile diameter, pile toe penetration, and any related information);
- VI. Related or nearest borehole;
- VII. Static and /or dynamic test report (if available);
- SITWAVE output
 - I. Graph of velocity as a function of time or length;
 - II. Graph of Radius and velocity as a function of time;
 - III. Graph of equivalent diameter along pile axis;
 - IV. Graph of pile cross-section along pile axis; and Excel sheet of the defected segments reading.

12) Reports:

- SIT final report for each site visit will be ready to submit at NECB office in Nasr City branch within less than 48Hr. Soft copy will be available as needed.



Calibration Certificate of The Profound *SIT*-Series

System data	
Serial number	SIT02004
Manufacturing year	2010
Software version	7.95
System model	<i>SIT</i> +
Customer	NECB-MISR

The *SIT* with s/n SIT02004


Complies with the following governing codes:

ASTM D5882-16
CUR aanbeveling 109
Empfehlungen des Arbeitskreises Pfähle April 2007
AFNOR NF P94-160-2 (1993).
AFNOR NF P94-160-4 (1994)¹.

Typical Values

A/D conversion : 24bit.
Temperature range : -20°C to 60 °C
System weight : 2.3 kg

Note 1: For compliance with the mentioned code AFNOR NF P94-160-4 the use of an instrument hammer is required.

Report		Approved by
Calibration Date	08/01/2023	Signature 

The calibration equipment consists of an electronic generated reference pile by a Waveform Generator Agilent 33220A

Profound BV
P.O. Box 469
2740 AL Waddinxveen
The Netherlands

Website WWW.profound.nl
E-mail info@profound.nl
Phone +31 182 640 964
Fax +31 182 649 664



Calibration Certificate of The Profound *SIT*-Series Acceleration sensor

Sensor data	
Serial number	57389
Manufacturing year	2013

The *SIT* acceleration sensor with s/n 57389
Complies with the following specification s of
Governing codes:

ASTM D5882-16
CUR aanbeveling 109
Empfehlungen des Arbeitskreises Pfähle April 2007
AFNOR NF P94-160-2 (1993).
AFNOR NF P94-160-4 (1994).

Typical Values

Temperature range : -20°C to 60 °C
Sensor weight : 60 g
Measuring range : ± 50 g peak.
Resonance Frequency : 32 KHz

Report		Approved by
Calibration Date	08/01/2023	Signature 

The calibration is related to an accelerometer type 4381 from Brüel & Kjær (sn. 1682064). The calibration equipment consists of a calibration amplifier, a multimeter Agilent 34410A (Sn. MY45000561), a function generator Agilent 33220A (sn.MY44010188), and a Gearing & Watson Electronic Ltd GWV-4 Vibrator with power amplifier.

Profound BV
P.O. Box 469
2740 AL Waddinxveen
The Netherlands

Website WWW.profound.nl
E-mail info@profound.nl
Phone +31 182 640 964
Fax +31 182 649 664

الموقع

تاريخ الزيارة ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣

المالك / الهيئة العامة للطرق والكباري
العميل / النيل العامة للإنشاء والطرق

المشروع / إنشاء كبرى من لقانات نزع الإبراهيمية - كوبري
تلك العمارنة - المنيا

المستشار / الهيئة العامة للطرق والكباري

Piles	Diameter Cm	length m	Total n
P ₅	100	20	5

ممثل المكتب

م/ كمال احمد

ممثل العميل

مهندس محمد ناجح



CONCERNING: **SIT** REPORT ON (**12**) CONCRETE PILE(S) IN

EXPANSION PROJECT OF THE RAILWAY SURFACE BRIDGES IN ASSIUT

(BANI QORA RAILWAY CROSSING BRIDGE)



Rev
0

Status
FINAL

Date
14-AUG-2023

Editor
SHERIF SALAH, BSc

Checked by
DR. ENG. A. F. EL – KADI

sherif salah

A. F. EL – KADI

NILE ENGINEERING CONSULTING BUREAU (MISR)

PRO.DR.ING./ FAROUK.I.K.EL KADI

DR.ING./ ANWAR FAROUK EL KADI

EXPERT HOUSE OF ENGINEERING CONSULTANTS

05 Dr. Abdel Hameed Lotfy Street

Po. Box 11371


Nasr City-Cairo-Egypt

Tel : +2-02-22877600

Fax : +2-02-22700553

E-mail : anwarfelkadi@gmail.com

Internet: www.necb-misr.net



Nile Engineering Consulting Bureau – Geotechnical Q.C&Q.A Department

Subject : SIT Final Report _ Expansion Project of the Railway surface bridges in Assiut.

To : General Nile for Roads &Construction.

NECB Ref. : SIT044/0532/2022.

Checked by : **A. F. El-Kadi, PhD****Document History**

Title	NECB Ref.	Rev.	Status	Date	Remark
SIT Report	SIT044/0532/023	0	Formal/ Final	14-08-2023	-



CONCERNING: **SIT** REPORT ON (**12**) CONCRETE PILE(S) IN

EXPANSION PROJECT OF THE RAILWAY SURFACE BRIDGES IN ASSIUT

(BANI QORA RAILWAY CROSSING BRIDGE)



Rev	Status	Date	Editor	Checked by
0	FINAL	14-AUG-2023	SHERIF SALAH, BSc	DR. ENG. A. F. EL – KADI

NILE ENGINEERING CONSULTING BUREAU (MISR)

PRO.DR.ING./ FAROUK.I.K.EL KADI

DR.ING./ ANWAR FAROUK EL KADI

EXPERT HOUSE OF ENGINEERING CONSULTANTS

05 Dr. Abdel Hameed Lotfy Street

Po. Box 11371


Nasr City-Cairo-Egypt

Tel : +2-02-22877600

Fax : +2-02-22700553

E-mail : anwarfelkadi@gmail.com

Internet: www.necb-misr.net



Nile Engineering Consulting Bureau – Geotechnical Q.C&Q.A Department

Subject : SIT Final Report _ Expansion Project of the Railway surface bridges in Assiut.
To : General Nile for Roads &Construction.
NECB Ref. : SIT044/0532/2022.
Checked by : A. F. El-Kadi, PhD



Document History

Title	NECB Ref.	Rev.	Status	Date	Remark
SIT Report	SIT044/0532/023	0	Formal/ Final	14-08-2023	-

Nile Engineering Consulting Bureau – Geotechnical Q.C&Q.A Department

Subject : SIT Final Report _ Expansion Project of the Railway surface bridges in Assiut.
To : General Nile for Roads & Construction.
NECB Ref. : SIT044/0532/2022.
Checked by : A. F. El-Kadi, PhD



Contents

1. Introduction	4
2. The Measuring Technique	5
2.1 Applicable standards:	5
2.2 Additional measurement	5
2.3 Testing Equipment	5
3. Conclusion	5
Tips:	6
ANNEXES	7
ANNEX 1	7
Tested Pile(s) on Aug 14 th , 2023	7
ATTACHMENTS	8
1. SIT Method Statement	8
2. SIT Equipment Calibration Certificate	8
3. Site Handover Sheet	8

1. Introduction

1.1 Upon the request of "General Nile for Roads & Construction Co." Sonic Integrity Testing (SIT) following the Project specifications executed to verify the integrity of (12) concrete pile(s).

1.2 The testing activities may be summarized as follows:

Project /Location	Expansion Project of the Railway surface bridges in Assiut Gov. / Bani Qora Railway Crossing Bridge / Axis's A3&A4
Date /Time	14-Aug- 2023
Witnessed	Project Engineer; and Client Engineer
NECB Staff	Kamel Ahmed, BSc.
Tested Element (s) Information	Concrete / Bored / Cast-in situ All piles' information as stated in Annex 1 measured from level of test
Visual Inspection	As stated in the Reflectogram footer



FIG. 1 SIT IN PROGRESS



2. The Measuring Technique

2.1 Applicable standards:

2.1.1 The measuring technique fully complies with ASTM Standard D5882-17, EA Pfähle 2012, CUR-Aanbeveling 109:2013, AFNOR NF P 94-160-2 and NF P 94-160-4.

2.1.2 The detailed method statement attached in the attachments.

2.2 Additional measurement

2.2.1 N/A.

2.3 Testing Equipment

2.3.1 Profound B.V. manufactured the used testing equipment.

2.3.2 All testing equipment data are in the attachments.



3. Conclusion

Based on test results interpretation using available nearest borehole logs, the following may be stated:

3.1 The test results for all tested and report piles shows acceptable lengths according to the pile's execution data as shown in annex 1;

3.2 Test results for all tested and reported piles are matching site average and soil layers' sequence.

Generally, it is be concluded that:

1) No major construction anomalies are evident from the test results;

2) All tested and reported piles are **Integrity Wisely Accepted**.

يمكن تلخيص نتائج الاختبار لعدد (12) خازوق خرساني والموضحين بالجدول المرفق أدناه بأن جميع الخوازيق المختبرة ذات تكاملية جيدة ومقبولة (في الطول المقاس من منسوب الاختبار ومتوسط القطر)، وبدون أي عيوب جوهريّة أو اختناقات مؤثرة على تكامليةها.

Nile Engineering Consulting Bureau – Geotechnical Q.C&Q.A Department

Subject : SIT Final Report _ Expansion Project of the Railway surface bridges in Assiut.

To : General Nile for Roads & Construction.

NECB Ref. : SIT044/0532/2022.

Checked by : A. F. El-Kadi, PhD



General Tips:

- Depending on our instrument accuracy, while the pile length is less than or equal to 25 times the pile diameter. The measurement accuracy is about 95%;
- Pile marked (poor pile head preparation) means surface cracks appear due to pile head demolishing, which does not affect either the wave quality or the integrity of this pile.
- Pile marked (anomaly @ pile head) means the marked pile needs to demolish for about 10 to 20 cm to reach sound concrete.
- The truth of the tested elements ID and input data is in the client's responsibility.

Cairo, 14 Aug 2023


NILE ENGINEERING CONSULTING BUREAU

(NECB- MISR)

Dr. ENG. A. F. EL – KADI

CEO

مكتب النيل الهندسي الاستشاري





ANNEXES

ANNEX 1

Tested Pile(s) on Aug 14th, 2023


GEOTECHNICAL QC&QA DEPARTMENT
SIT Field Results for "Expansion Project of the Railway surface bridges in Assiut Gov. / Bani Qora Railway Crossing Bridge".

2023, 14 Aug

S	Type	Pile ID Cap/ No.	Details	Reflectogram	Pile toe/ Analysis/Conclusion
1	Bored	A3/1	D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4200m/s	Pile : A3P1 8/14/2023 $v = 8.0 \text{ mm/s}$ $t_{50\%} = 0.31 \text{ ms}$ $c = 4200 \text{ m/s}$ $l = 32.00 \text{ m}$ $fil = 0.00 \text{ ms}$ $EXP : 10$ $V 7.95$ $auto$	Clear No major anomaly Integrity accepted
2	Bored	A3/2	D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4200m/s	Pile : A3P2 8/14/2023 $v = 9.5 \text{ mm/s}$ $t_{50\%} = 0.36 \text{ ms}$ $c = 4200 \text{ m/s}$ $l = 32.00 \text{ m}$ $fil = 0.00 \text{ ms}$ $EXP : 10$ $V 7.95$ $auto$	Clear No major anomaly Integrity accepted
3	Bored	A3/3	D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4300m/s	Pile : A3P3 8/14/2023 $v = 3.0 \text{ mm/s}$ $t_{50\%} = 0.40 \text{ ms}$ $c = 4300 \text{ m/s}$ $l = 32.00 \text{ m}$ $fil = 0.31 \text{ ms}$ $EXP : 10$ $V 7.95$ $auto$	Clear No major anomaly Integrity accepted
4	Bored	A3/4	D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4300m/s	Pile : A3P4 8/14/2023 $v = 4.0 \text{ mm/s}$ $t_{50\%} = 0.37 \text{ ms}$ $c = 4300 \text{ m/s}$ $l = 32.00 \text{ m}$ $fil = 0.31 \text{ ms}$ $EXP : 10$ $V 7.95$ $auto$	Clear No major anomaly Integrity accepted
5	Bored	A3/5	D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4200m/s	Pile : A3P5 8/14/2023 $v = 6.0 \text{ mm/s}$ $t_{50\%} = 0.29 \text{ ms}$ $c = 4200 \text{ m/s}$ $l = 32.00 \text{ m}$ $fil = 0.00 \text{ ms}$ $EXP : 10$ $V 7.95$ $auto$	Clear No major anomaly Integrity accepted



Anomaly @ pile head means the marked pile need to be demolished for about 10 to 20 cm to reach sound concrete.
 Poor pile head preparation means surface cracks appears due to pile head demolishing, that doesn't the integrity of this pile.
 Bulging @ Pile head means the difference between diameter of the first segment of pile compared by the designed diameter affecting the wave shape nor the pile integrity


GEOTECHNICAL QC&QA DEPARTMENT
SIT Field Results for "Expansion Project of the Railway surface bridges in Assiut Gov. / Bani Qora Railway Crossing Bridge".

2023, 14 Aug

S	Type	Pile ID Cap/ No.	Details	Reflectogram	Pile toe/ Analysis/Conclusion
6	Bored	A3/6	D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4200m/s	Pile : A3P6- 4 8/14/2023 $v = 3.4$ mm/s $t_{50\%} = 0.36$ ms $c = 4200$ m/s $l = 32.00$ m $fil = 0.00$ ms $EXP : 10$ $V 7.95$ auto	Clear No major anomaly Integrity accepted
7	Bored	A4/1	D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4300m/s	Pile : A4P1 8/14/2023 $v = 2.5$ mm/s $t_{50\%} = 0.39$ ms $c = 4300$ m/s $l = 32.00$ m $fil = 0.31$ ms $EXP : 10$ $V 7.95$ auto	Clear No major anomaly Integrity accepted
8	Bored	A4/2	D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4300m/s	Pile : A4P2 8/14/2023 $v = 2.3$ mm/s $t_{50\%} = 0.39$ ms $c = 4300$ m/s $l = 32.00$ m $fil = 0.31$ ms $EXP : 10$ $V 7.95$ auto	Clear No major anomaly Integrity accepted
9	Bored	A4/3	D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4200m/s	Pile : A4P3 8/14/2023 $v = 8.4$ mm/s $t_{50\%} = 0.32$ ms $c = 4200$ m/s $l = 32.00$ m $fil = 0.00$ ms $EXP : 10$ $V 7.95$ auto	Clear No major anomaly Integrity accepted
10	Bored	A4/4	D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4300m/s	Pile : A4P4- 8 8/14/2023 $v = 9.0$ mm/s $t_{50\%} = 0.37$ ms $c = 4300$ m/s $l = 32.00$ m $fil = 0.31$ ms $EXP : 10$ $V 7.95$ auto	Clear No major anomaly Integrity accepted



Anomaly @ pile head means the marked pile need to be demolished for about 10 to 20 cm to reach sound concrete.



Poor pile head preparation means surface cracks appears due to pile head demolishing, that doesn't the integrity of this pile.


Bulging @ Pile head means the difference between diameter of the first segment of pile compared by the designed diameter affecting the wave shape nor the pile integrity

GEOTECHNICAL QC&QA DEPARTMENT

SIT Field Results for "Expansion Project of the Railway surface bridges in Assiut Gov. / Bani Qora Railway Crossing Bridge".

2023, 14 Aug

S	Type	Pile ID Cap/ No.	Details	Reflectogram	Pile toe/ Analysis/Conclusion
11	Bored	A4/5	D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4300m/s	Pile : A4P5 8/14/2023 $v = 2.6 \text{ mm/s}$ $t_{50\%} = 0.36 \text{ ms}$  $c = 4300 \text{ m/s}$ $t = 32.00 \text{ m}$ $fil = 0.31 \text{ ms}$ $EXP : 10$ $V 7.95$ $auto$	Clear No major anomaly Integrity accepted
12	Bored	A4/6	D:1.0m L:32.0m F: Auto C:4300m/s	Pile : A4P6 8/14/2023 $v = 2.2 \text{ mm/s}$ $t_{50\%} = 0.37 \text{ ms}$  $c = 4300 \text{ m/s}$ $t = 32.00 \text{ m}$ $fil = 0.31 \text{ ms}$ $EXP : 10$ $V 7.95$ $auto$	Clear No major anomaly Integrity accepted



Anomaly @ pile head means the marked pile need to be demolished for about 10 to 20 cm to reach sound concrete.

Poor pile head preparation means surface cracks appears due to pile head demolishing, that doesn't the integrity of this pile.

Bulging @ Pile head means the difference between diameter of the first segment of pile compared by the designed diameter affecting the wave shape nor the pile integrity




ATTACHMENTS

1. SIT Method Statement.
2. SIT Equipment Calibration Certificate.
3. Site Handover Sheet.

Sonic Integrity Testing(SIT) – Generic Method Statement



Rev	Status	Date	Editor	Checked by
0	Final	May, 2022	SHERIF SALAH, BSc 	DR. ENG. A. F. EL – KADI 

Contents

Sonic Integrity Testing(SIT) - Method Statement	1
1) General	2
2) Applicable Standard	2
3) SIT Requirement	2
4) Testing equipment and tools	2
5) Testing procedure	2
6) Interpretation of results	2
7) SIT accuracy	2
8) Advantages of SIT	2
9) Limitations of SIT include	3
10) SITWAVE (optional)	3
11) Reports:	3

1) General

- Integrity testing of piles is designed to provide data about the physical dimensions, continuity, and consistency of material used in piles, not to give direct information about the performance of piles under the conditions of loading.
- An acoustic technique, developed by the institute for building material and building construction research of the Netherlands (TNO). The method, called Sonic Integrity Testing, has been in use in Europe since 1965.
- SIT classified as a most quickly and cheapest testing of pile integrity.
- The test itself takes no more than a few minutes, and over 100 piles a day can be easily tested.



Fig. 1 SIT General Scheme

2) Applicable Standard

SIT-system fully complies with the following standard : ASTM Standard D 5882; CUR109, EA PFähle, AFNOR, NF, P94-160-214.

3) SIT Requirement

3.1 In the cast-in-place concrete piles, integrity tests shall not be carried out until at least 5 days from the casting date or reach to 75% of the designed strength.

3.2 "Client Obligation"

3.2.1 The pile head must be clean, accessible, sound, and free from standing water so that a small

accelerometer can be pressed against it.

3.2.2 All related data for the tested piles (pile numbers, lengths, diameters, soil data, execution sheets) should be turned over to NECB's technical office as required via any available form "E-mail, Whatsup, or hard copy".

4) Testing equipment and tools

Testing equipment consists of:

- Portable Computer containing required software;
- Accelerometer connected to the computer
- Teflon Head Hammer; and
- Pile head cleaning tool.

NECB has a four sets of Testing equipment as follows:

- SIT+ Sys. manufactured by Profound B.V;
- SIT Pro. manufactured by Profound B.V; and
- Two ALLSIT sys. manufactured Allnamics USA.

The available equipment will do the required tests as available.

The related testing equipment information and calibration certificates shall be included in the test results reports.

5) Testing procedure

The testing of the piles shall follow the following steps:

- Preparation of pile heads to avoid any loose concrete particles and standing water;
- Press a small accelerometer against the pile head, and implement a number of three hits to the pile head using a Teflon Hammer;
- Receive the equivalent waves on the portable computer screen;

- 5.4 Check that at least three waves are as similar as possible;




Fig.2 Pile head preparation

- 5.5 Check the waves and implement preliminary evaluation;
- 5.6 In case a defect is obvious it is recommended to implement several tests to assure the defect; and
- 5.7 Save results on the computer for later thorough interpretation and reporting.

5.8 SIT duration:

- 5.8.1 Test takes about 3 to 5 minute /pile in the normal conditions, poor pile head preparation, wet surface or other reasons may affect this duration.



Fig.4 Test in progress

6) Interpretation of results

- 6.1 It must be emphasized that results of integrity testing need to be interpreted with the requisite experience, and that all methods have limitations.
- 6.2 It should be appreciated that anomalous results can arise which may be capable of alternative interpretations. Integrity testing may also identify minor defects, which shall not necessarily affect pile performance, and the experienced person(s) shall have to

exercise his judgment as to the acceptability or refusal of such a pile. Full details of the ground conditions, pile dimensions construction method and, logs shall be made available to the specialist in order to facilitate interpretation of the results.

7) SIT accuracy

- 7.1 The accuracy of the pile length depends directly on the accuracy of the stress wave velocity. When the pile length is known, the stress wave velocity can be measured by adjusting this velocity until the pile length corresponds with the known pile length.

- 7.2 Also to be clarified that the pile length is not one of the major findings of the test and does have an accuracy of 90-95%, while the stress wave velocity range (3000 to 4400m/sec), where:

- 7.2.1 Length of the pile <25 Diameter, the accuracy is about 95%;

- 7.2.2 Length of the pile >25 Diameter, the accuracy is about 90%.

- 7.3 The pile length is for the stored signal data. If the pile length is too short, the measured signal will be too short to determine the pile toe. The pile length should be estimated between 80% and 130% of the real pile length.




Fig. 5 SIT interface


8) Advantages of SIT

- 8.1 First line quality assurance against major faults;
- 8.2 Hundreds of piles can be tested in a single day;
- 8.3 Testing on any accessible pile;

- 8.4 Defects discovered at an early stage;
- 8.5 Quick and economical compared to other methods;
- 8.6 Equipment is portable and easy to operate.

9) Limitations of SIT include

- 9.1 Can not estimate bearing capacity;
- 9.2 Minor defects are not easily seen (local loss of cover to steel or small inclusions);
- 9.3 Length is difficult to determine for very long piles with very high shaft friction;
- 9.4 The thickness of a debris layer at the pile toe can not be determined.



10) SITWAVE (optional)

- 10.1 Numerical analysis (SITWAVE) is a finite element using the computer program TNOWAVE based on one-dimensional wave propagation theory. This allows the behavior of a pile and the Surrounding ground under an impact load to be simulated. The algorithm for the program in the past was developed by TNO and applied in the program TNOWAVE.
- 10.2 SITWAVE analysis consists of two or three phases. The first step is to create a computer model based on the reliable reference pile with the ground profile. There are the theoretical dimensions of the pile and bring the sounding introduced (cone resistance with a depth of soil).
- 10.3 After entering the data, the measurement results of the reference pile are compared with the output of the theoretical model. By means of (signal processing/ comparison techniques) and signal matching the basic model in the computer is adjusted so that as much as possible consistent with the measurement of the reference pile. The reference piles will not usually be a pile of constant diameter and in the second phase, a match is made on the pile diameters.

10.4 The third phase is to run a match to the suspect signal pile. This is the basic model taken from the previous stage and the pile diameter is adjusted to that corresponding to the measurement of the suspect pile.

- SITWAVE calculates the wave signal of a modeled pile (with or without discontinuities or soil behavior) Experience with simulated SIT signals greatly helps the understanding of real SIT signals. When normal interpretation is not possible or too difficult, TNOWAVE calculations can clarify a discontinuity in a pile.

▪ SITWAVE may use for the following causes:

- I. Recording a major problem during the pile execution,
- II. Recording an abnormal SIT result from the rest of the result; and
- III. The client requested an analysis of a random sample.

Therefore, official approval to conduct the analysis is required.

11) SITWAVE requirement

- IV. Measurement signals for selected pile ;
- V. Pile record sheet including all casting data (theoretical and actual concrete, casting date, pile diameter, pile toe penetration, and any related information);
- VI. Related or nearest borehole;
- VII. Static and /or dynamic test report (if available);
- SITWAVE output
- I. Graph of velocity as a function of time or length;
- II. Graph of Radius and velocity as a function of time;
- III. Graph of equivalent diameter along pile axis;
- IV. Graph of pile cross-section along pile axis; and Excel sheet of the defected segments reading.

12) Reports:

- SIT final report for each site visit will be ready to submit at NECB office in Nasr City branch within less than 48Hr. Soft copy will be available as needed.



Calibration Certificate of The Profound *SIT*-Series

System data	
Serial number	SIT02004
Manufacturing year	2010
Software version	7.95
System model	SIT+
Customer	NECB-MISR


The *SIT* with s/n SIT02004
Complies with the following governing codes:

Typical Values

ASTM D5882-16
CUR aanbeveling 109
Empfehlungen des Arbeitskreises Pfähle April 2007
AFNOR NF P94-160-2 (1993).
AFNOR NF P94-160-4 (1994)¹.

A/D conversion : 24bit.
Temperature range : -20°C to 60 °C
System weight : 2.3 kg

Note 1: For compliance with the mentioned code AFNOR NF P94-160-4 the use of an instrument hammer is required.

Report		Approved by
Calibration Date	08/01/2023	Signature 

The calibration equipment consists of an electronic generated reference pile by a Waveform Generator Agilent 33220A

Profound BV
P.O. Box 469
2740 AL Waddinxveen
The Netherlands

Website WWW.profound.nl
E-mail info@profound.nl
Phone +31 182 640 964
Fax +31 182 649 664



Calibration Certificate of The Profound *SIT*-Series Acceleration sensor

Sensor data	
Serial number	57389
Manufacturing year	2013

The *SIT* acceleration sensor with s/n 57389
Complies with the following specifications of
Governing codes:

ASTM D5882-16
CUR aanbeveling 109
Empfehlungen des Arbeitskreises Pfähle April 2007
AFNOR NF P94-160-2 (1993).
AFNOR NF P94-160-4 (1994).

Typical Values

Temperature range : -20°C to 60 °C
Sensor weight : 60 g
Measuring range : ± 50 g peak.
Resonance Frequency : 32 KHz

Report		Approved by
Calibration Date	08/01/2023	Signature 

The calibration is related to an accelerometer type 8381 from Brüel & Kjær (sn. 1682064). The calibration equipment consists of a calibration amplifier, a multimeter Agilent 34410A (Sn. MY45600561), a function generator Agilent 33220A (sn. MY44010188), and a Gearing & Watson Electronic Ltd GWV-4 Vibrator with power amplifier.

Profound BV
P.O. Box 469
2740 AL Waddinxveen
The Netherlands

Website WWW.profound.nl
E-mail info@profound.nl
Phone +31 182 640 964
Fax +31 182 649 664

نتائج اختبار عينات حديد تسليح

تقرير رقم 2024/M/084-01

Your Ref : 15 / 3 / 2024

Applicant :

Project :

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
مشروع إنشاء عدد ١١ كوبري على ترعة الإبراهيمية على مداخل المزلقانات
على باشا حلمي - اطسا - الكفور - بني احمد - ملاطية - ابوها - منسافيس - تل العمارنة
معصرة ملوي - بني قرة - الحواكة

Specimen : نتائج اختبار عينات حديد تسليح قطر ١٢ مم إنتاج مصنع المصريين للحديد والصلب المورد بمعرفة العميل
رتبة الحديد (B500 D W R)

Results Of Tensile Test & Bend Test

Mechanical Properties		Results		
		1	2	3
Stamped mark		EGS	EGS	EGS
Nominal Diameter	(mm)	12	12	12
Weight	(g m)	537	536	532
Length	(mm)	608	607	602
Calculated Cross Sectional Area	(mm ²)	113.23	113.20	113.29
Actual Average Diameter	(mm)	12.00	12.00	12.00
Yield load	(KN)	60.4	59.7	59.8
Ultimate load	(KN)	76.2	74.5	75.7
Yield Stress . Re	(N / mm ²)	533.4	527.3	527.8
Ultimate Tensile Strength . R m	(N / mm ²)	672.9	658.1	668.1
Ultimate / Yield Stress (R m / Re)		1.261	1.248	1.265
Elongation . A5	(%)	17.2	18.6	17.8
Cold Bend				
Diameter Of bent (mm)		42	42	42
Test		Pass	Pass	Pass
No Cracks Were Observed				

* من نتائج الاختبارات على عينات الحديد نفيد بأنها تجتاز حدود ومتطلبات المواصفات القياسية المصرية (م ق م : ٢٦٢ - ٢ / ٢٠٢١)
علما بأن العينات موردة بمعرفة العميل والمركز ليس عليه ادنى مسؤولية إلا عن العينة المختبرة .
* البيانات بعالية حسب افاده العميل .



اختبار
فتحي محمد
فاسان محمد



نتائج اختبار عينات حديد تسليح

تقرير رقم 2024/M/084-02

Your Ref : 15 / 3 / 2024

Applicant : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
Project : مشروع إنشاء عدد ١١ كوبري على ترعة الإبراهيمية على مداخل المزلقانات
على باشا حلمي - اطسا - الكفور - بني احمد - ملاطية - ابوها - منسافيس - تل العمارنة
معصرة ملوي - بني قره - الحواتكة

Specimen : نتائج اختبار عينات حديد تسليح قطر ١٦ مم إنتاج مصنع المصريين للحديد و الصلب الموردة بمعرفة العميل
رتبة الحديد (B500 D W R)

Results Of Tensile Test & Bend Test

Mechanical Properties		Results		
		1	2	3
Stamped mark		EGS	EGS	EGS
Nominal Diameter	(mm)	16	16	16
Weight	(g m)	943	948	951
Length	(mm)	601	604	606
Calculated Cross Sectional Area	(mm ²)	201.16	201.22	201.19
Actual Average Diameter	(mm)	16.00	16.00	16.00
Yield load	(KN)	108.3	107.2	108.6
Ultimate load	(KN)	138.5	138.8	137.3
Yield Stress . Re	(N / mm ²)	538.3	532.7	539.7
Ultimate Tensile Strength . R m	(N / mm ²)	688.5	689.7	682.4
Ultimate / Yield Stress(R m / Re)		1.279	1.294	1.264
Elongation . AS	(%)	17.2	16.9	17.7
Cold Bend				
Diameter Of bent (mm)		56	56	56
Test		Pass	Pass	Pass
No Cracks Were Observed				

* من نتائج الاختبارات على عينات الحديد نفيد بأنها تجتاز حدود ومتطلبات المواصفات القياسية المصرية (م ق م : ٢٦٢ - ٢ / ٢٠٢١)
علما بأن العينات موردة بمعرفة العميل و المركز ليس عليه ادني مسئولية إلا عن العينة المختبرة .
* البيانات بعالية حسب اقاده العميل.

اعتماد
محمد السيد فاروق



إختبار
م. م. م. م.
ف. م. م. م.



نتائج اختبار عينات حديد تسليح

تقرير رقم 2024/M/084-03

Your Ref : 15 / 3 / 2024

Applicant :

Project :

شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
مشروع إنشاء عدد ١١ كوبري على ترعة الإبراهيمية على مداخل المزلقانات
على باشا حلمي - اطسا - الكفور - بني احمد - ملاطية - ابيوها - منسافيس - تل العمارنة
معصرة ملوي - بني قرة - الحواكة

Specimen : نتائج اختبار عينات حديد تسليح قطر ١٨ مم إنتاج مصنع المصريين للحديد و الصلب الموردة بمعرفة العميل
رتبة الحديد (B500 D W R)

Results Of Tensile Test & Bend Test

Mechanical Properties		Results		
		1	2	3
Stamped mark		EGS	EGS	EGS
Nominal Diameter	(mm)	18	18	18
Weight	(g m)	1392	1386	1398
Length	(mm)	701	698	704
Calculated Cross Sectional Area	(mm ²)	254.58	254.57	254.58
Actual Average Diameter	(mm)	18.00	18.00	18.00
Yield load	(KN)	139.2	137.9	138.7
Ultimate load	(KN)	175.3	176.2	176.8
Yield Stress . Re	(N / mm ²)	546.7	541.6	544.8
Ultimate Tensile Strength . R m	(N / mm ²)	688.5	692.1	694.4
Ultimate / Yield Stress (R m / Re)		1.259	1.277	1.274
Elongation . A5	(%)	17.2	17.9	17.6
Cold Bend				
Diameter Of bent (mm)		90	90	90
Test		Pass	Pass	Pass
No Cracks Were Observed				

* من نتائج الاختبارات على عينات الحديد نفيد بأنها تجتاز حدود و متطلبات المواصفات القياسية المصرية (م ق م : ٢٦٢ - ٢ / ٢٠٢١)
علما بأن العينات موردة بمعرفة العميل و المركز ليس عليه انني مسئولية إلا عن العينة المختبرة .
* البيانات بعالية حسب افاده العميل .

اعتماد
عماد الدين مازوقه



اختبار
مهندس
فادى ابو الحسن



نتائج اختبار عينات حديد تسليح

تقرير رقم 2024/M/084-04

Your Ref : 15 / 3 / 2024

Applicant :

Project :

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
مشروع إنشاء عدد ١١ كوبري على ترعة الإبراهيمية على مداخل المزلقات
على باشا حلمي - اطسا - الكفور - بني احمد - ملاطية - ابوها - منسافيس - تل العمارنة
معصرة ملوي - بني قرة - الحواتكة

Specimen :

نتائج اختبار عينات حديد تسليح قطر ٢٥ مم إنتاج مصنع المصريين للحديد والصلب المورد بمعرفة العميل
رتبة الحديد (B500 D W R)

Results Of Tensile Test & Bend Test

Mechanical Properties		Results		
		1	2	3
Stamped mark		EGS	EGS	EGS
Nominal Diameter	(mm)	25	25	25
Weight	(g m)	2683	2694	2690
Length	(mm)	700	703	702
Calculated Cross Sectional Area	(mm ²)	491.39	491.30	491.27
Actual Average Diameter	(mm)	25.00	25.00	25.00
Yield load	(KN)	265.7	264.9	266.3
Ultimate load	(KN)	349.6	348.8	350.7
Yield Stress . Re	(N / mm ²)	540.7	539.1	542.0
Ultimate Tensile Strength . R m	(N / mm ²)	711.4	709.9	713.8
Ultimate / Yield Stress(R m / Re)		1.315	1.316	1.316
Elongation . A5	(%)	16.6	16.2	16.9
Cold Bend				
Diameter Of bent (mm)		125	125	125
Test		Pass	Pass	Pass
No Cracks Were Observed				

* من نتائج الاختبارات على عينات الحديد نفي بأنها تتجاوز حدود ومتطلبات المواصفات القياسية المصرية (م ق م : ٢٦٢ - ٢ / ٢٠٢١)

علما بأن العينات موردة بمعرفة العميل والمركز ليس عليه ادنى مسئولية إلا عن العينة المختبرة .

* البيانات بعالية حسب افاده العميل.



اختبار
مراجعة
م. خالد احمد




Applicant : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
Project : مشروع إنشاء عدد ١١ كوبري على ترعة الإبراهيمية على مداخل المزلقانات
على باشا حلمي - اطسا - الكفور - بني احمد - ملاطية - ابيوها - منسايفس - تل العمارنة
معصرة ملوي - بني قرة - الحوائكة
Specimen : اختبار عينات حديد تسليح قطر ٢٢ مم إنتاج مصنع المصريين للحديد و الصلب الموردة بمعرفة العميل
رتبة الحديد (B500 D W R)

Mechanical Properties		Results		
		1	2	3
Stamped mark		EGS	EGS	EGS
Nominal Diameter	(mm)	32	32	32
Weight	(g m)	4416	4472	4441
Length	(mm)	703	712	707
Calculated Cross Sectional Area	(mm ²)	805.33	805.24	805.31
Actual Average Diameter	(mm)	32.00	32.00	32.00
Yield load	(KN)	428.3	436.6	441.3
Ultimate load	(KN)	576.5	588.2	583.8
Yield Stress . Re	(N / mm ²)	531.8	542.1	547.9
Ultimate Tensile Strength . R m	(N / mm ²)	715.8	730.4	724.9
Ultimate / Yield Stress(R m / Re)		1.345	1.347	1.323
Elongation . A5	(%)	17.7	17.9	16.5
Cold Bend				
Diameter Of bent (mm)		160	160	160
Test		Pass	Pass	Pass
		No Cracks Were Observed		

* من نتائج الاختبارات على عينات الحديد نفيد بأنها تجتاز حدود ومتطلبات المواصفات القياسية المصرية (م ق م : ٢٦٢ - ٢٠٢١ / ٢) علماً بأن العينات موردة بمعرفة العميل و المركز ليس عليه اني مسئولية إلا عن العينة المختبرة .

* البيانات بعالية حسب افاده العميل .

اختيار



نتائج اختبار عينات حديد تسليح

تقرير رقم 2024/M/084-06

Your Ref : 15 / 3 / 2024

Applicant :

Project :

Specimen :

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
مشروع إنشاء عدد ١١ كوبري على ترعة الإبراهيمية على مداخل المزلقات
على باشا حلمي - اطسا - الكفور - بني احمد - ملاطية - ابوها - منسافيس - تل العمارنة
معصرة ملوي - بني قرة - الحواكة
نتائج اختبار عينات حديد تسليح إنتاج مصنع المصريين للحديد والصلب المورد بمعرفة العميل
رتبة الحديد (B500 D W R)

Chemical Analysis

Chemical Analysis For Elements %	Nominal diameter (mm)					ES 262-2 / 2015 Limits Grade B500 DWR
	12	16	18	25	32	
C	0.310	0.313	0.311	0.316	0.315	0.32- 0.03
Si	0.194	0.201	0.198	0.206	0.217	0.55-0.05
S	0.021	0.023	0.027	0.024	0.026	0.04-0.008
P	0.019	0.012	0.014	0.017	0.020	0.04-0.008
Mn	1.119	1.123	1.117	1.113	1.121	1.8-0.08
N	0.004	0.006	0.008	0.007	0.007	0.012-0.002
CEV	0.554	0.558	0.567	0.588	0.593	0.610

* من نتائج الاختبارات على عينات الحديد نفيد بأنها تجتاز حدود و متطلبات المواصفات القياسية المصرية (م ق م : ٢١٢ - ٢ / ٢٠٢١)
علما بأن العينات موردة بمعرفة العميل والمركز ليس عليه ادني مسؤولية إلا عن العينة المختبرة .
* البيانات بعالية حسب افاده العميل .

اعتماد

مراجعة

اختبار

عادل طارق الكاش

لعمري

بنصره
عادل طارق الكاش



مشروع : كوبري بني قرة

مقاوله : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

ملف رقم ٥٩٩٦١٠٠

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بأن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج تجارب أجريت على عينات خلطة اسفلتية للطبقة الرابطة للعملية عاليه.

الاختبار	عدد العينات	تحضير العينة	رسوم الاختبار	الجملة
الاستخلاص	1	100	550	650
اعداد التقرير			250	250
		إجمالي الرسوم المعملية	900	
		15% مصاريف إدارية	135	
		14% الضريبة المضافة	144.90	
		**إجمالي التكاليف المعملية	1179.90	

أعلى التوقيع
محمد محمد المكي
مدير معمل المنطقة

برجاء التفضل بالتنبيه نحو إجراء اللازم،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات عدد

(1) نسخ تقرير معلمي

رقم (230) بتاريخ 2024/8/11

مدير معمل المنطقة

م/

مصطفى محمد أمين

العمود
٢٠٢٤
١٤
٨

السيد المهندس / رئيس قطاع الكباري
لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق
تحية طيبة ... و بعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج عينات خلطة اسفلتية للطبقة الرابطة للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللازم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

صورة مرسله الى :-

- 1- السيد المهندس / مدير عام المشروعات
- 2- السيد المهندس / مشرف المشروع

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية ،،،

تحريرا في : 2024/8/11

عدد (1) تقرير معمل

مدير المعامل

مهندس/

مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

(اسلام محمد فوزي)

تقرير رقم (230) بتاريخ 2024/8/11
عملية: كوبري بنى قرّة

العينات مسنولية من أحضرها
وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / محمود متولى (مهندس المشروع)
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النول العامة للإنشاء و الطرق
رقم ونوع العينات:
1- عينة رقم 582 خلطة إسفلتية رابطته (د3)
التجارب التي أجريت:
1 الاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
النتائج:

سعة للمهرة	"1"	"3/4"	"3/8"	رقم 4	رقم 8	رقم 30	رقم 50	رقم 100	رقم 200	نسبة الاسفلت
% للمار	100	94	60	35	26	17	10	4	2	4.~
ع.ر 582	100	85/95	52/62	31/39	25/31	13/19	5/11	2/4	0.3	0.25~4.55
حدود										
المواصفات										

1- العينات داخل حدود التدرج التصميمي ونسبة الاسفلت ملائمة
تحريرا في 2024/ 8/ 11

مدير معامل المنطقة

مهندس /

(مصطفى محمد امين)

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(اسلام محمد فوزي)

محضر سحب عينات الخامات

انه في يوم السبت الموافق ٨ / ٢ / ٢٠٢٥

- ١- السيد المهندس / مصطفى جمال الدين حسين (الهيئة العامة للطرق والكباري)
- ٢- السيد المهندس / محمد عرفة (شركة النيل العامة للإنشاء والطرق التابعة للشركة القابضة للطرق والكباري)
- ٣- السيد المهندس / محمد إبراهيم (المجموعة الهندسية للجودة)
- ٤- السيد المهندس / مجدى صبحى (شركة الفاروق عمرو وعلى المقاول (المنفذ))

تم عمل زيارة للمصنع الفاروق عمرو وعلى بمدينة السادس من أكتوبر وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تصنيع الباكيات المعدنية الخاصة بإنشاء عدد ١١ كوبري على ترعه الابراهيمية على مداخل المزلقانات (تل العمارنة). وبمعاينة الخامات الموردة لزوم المشروع المذكور عالية تم الاتفاق على سحب العينات الآتية:


العدد	القطر
١٠	٦٠ مم
٢	٣٠ مم
٢	١٦ مم
١	١٢ مم
١	٢٥ مم
١	٤٧ مم
١٧ عينة	الاجمالي

- يتم ارسال هذه العينات إلى معامل فلزات كلية الهندسة جامعة القاهرة لعمل الاختبارات الميكانيكية والكيميائية وابلغ الاستشاري والطرف الثالث بموعد التوريد والاختبار للحضور.
- يتم اجراء كافة الاختبارات للتأكد من مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية.
- الخامات الموردة والتي تم سحب منها العينات المذكورة اعلاه تحت مسؤولية الشركة المنفذة ويجب تقديم نتائج الاختبارات وشهادات المنشأ للمراجعة والاعتماد.
- تتعهد الشركة المنفذة ان الخامات الموردة والتي تم معاينتها وسحب العينات منها سيتم استخدامها في اعمال تصنيع الباكيات المعدنية لكوبري مشروع انشاء عدد ١١ كوبري على ترعه الابراهيمية على مداخل المزلقانات (تل العمارنة).

التوقيعات:

٢- 

١- 

٤- 

٣- محمد إبراهيم

محضر تشوينات

بخصوص مشروع انشاء عدد ١١ كوبرى على ترعه الابراهيمية على مداخل المزلقاتانات (تل العمارنة)

انه في السبب الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٨ وبحضور كلا من :-

١- السيد المهندس / مصطفى جمال الدين حسين (الهيئة العامة للطرق والكباري)

٢- السيد المهندس / محمد عرفة (شركة النيل العامة للإنشاء والطرق التابعة للشركة القابضة للطرق والكباري)

٣- السيد المهندس / مجدى صبحى (شركة الفاروق عمرو وعلى (عمرو حسن وعلى))


تمت معاينة كمية خمسمائة طن (٥٠٠) حديد مقاطعات لزوم تصنيع الكمر المعدنى الخاص بكوبرى تل العمارنة وعليه تم اخذ عدد (١٧) عينة بمعرفة الحضور لزوم عمل الاختبارات اللازمة لبدء التصنيع في الجهة المعتمدة (جامعة القاهرة) .

على ان تكون التشوينات مسؤولية المقاول شركة الفاروق عمرو وعلى وتكون في عهده حتى اعمال التركيب


مرفق جدول بتوصيف العينات

وقد تحرر المحضر.

التوقيعات :-



١- السيد جمال



٢- السيد عرفة



٣- السيد صبحى

جدول العينات

العدد	القطر
١٠	٦٠ مم
٢	٣٠ مم
٢	١٦ مم
١	١٢ مم
١	٢٥ مم
١	٤٥ مم
١٧ عينة	الاجمالي

١- مدير عام

٢- مدير عام

٣- مدير عام

٤- مدير عام