

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٢) لمشروع اعمال الجسر الترابى ازدواج
طريق جرجا/المطار سوهاج الصحراوى الغربى بطول ٢٢ كم (القطاع الثانى) من الكم صفر حتى
الكم ١٠ بطول ١٠ كم

تنفيذ (شركة احمد على احمد عبدالعال ابو خروف) .

عقد رقم (٥٣٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٥ / ٣ / ٨

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢٠٢٥ عن عملية

اعداد التراب ازدواج طريق ١٥ / المطار - سوهاج العراوى الفز بطلون ع.م
(القطار الثاني) مع الخ صفر من الخ بطلون ع.م

عن شهر يناير ٢٠٢٥ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٩٦٨٥ ٧٠٠/-	جملة الاعمال	٢٩٥ ٢٤٥ ٢٠٠
١٢ ٧٨٠ ٨٠٠/-	السابق صرفه	١٤٢ ١١٧ ٢٠٠
	المستحق صرفه	
٥ ٩٠٤ ٩٠٠/-	جملة الاستقطاعات	
٤٢٧ ٢٦٢ ٢٠٠	الصافي	٥ ٢٦٧ ٥ ٢٧ ٢٠٠

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

المهندس عبد العال العزوي وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا: ٢٠٢٥/ ٢/ ٢٠

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد () تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



[illegible]

(ب) الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
	بيانات		نوع الخصم		
	بيان	قرش	جنية	قسم	فرع
١	إمام البحر الزاوي ازدواج طابع جري / المظار سوهاج القراوى الغرب بطون ختم (القطاع الثاني) من الكهف ١٠ بطون ١٠ كجم	٢٠	٥٧٧	٦٧	٥٨
	بيانات الاستقطاعات	٤٠	٥٧٧	الأصل	
	بيانات الاستقطاعات			ملزم	جنية
	إضافى دمغة توقيع				
	قرش جنية قرش جنية قرش				
	رسم الدمغة				
	لصاق القيمة المطلوب صرفها	٥٧٧			

رجوع

رئيس المصلحة

علامة سنة

(١) إقرار كتاب سجل الحجزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد للمخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

جارى

الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ ح.ع رقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل _____

روجع ، فى _____ سنة _____
شيك _____
يعتمد حسب _____
إذن صرف _____

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات _____ فى _____ سنة _____ المبلغ _____

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٠٢٤ ح.ع) _____ إمضاء الكاتب المنوط _____
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____
إمضاءات موظفى الشطب _____
شيك / إذن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____
الشيكات / الحوالات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____
الشيكات / الحوالات رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____
شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب فى _____ سنة _____

الختم ذو التاريخ .. (٣) سبب (٤) قيد أو سجل (٥) أدرج فى كشف (٦) استلمت

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى

عملية: اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم في المسافة من الكم صفر حتي الكم 10 بطول 10 كم
بعقد رقم : (2025/2024/530)

رقم البند وبيانه:(1)
بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة الخ

تنفيذ شركة / احمد علي أحمد عبدالعال

١٧٠٠٠٠			الكمية بالمقايسة		
الاجمالى م2	م2	الطول م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال
			الى	من	
١٧٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	.	أعمال التطهير
الاجمالى					
١٧٠٠٠٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
١٠٠٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
٧٠٠٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
١٧٠٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

مهندس الهيئة

التوقيع/

المقاول / احمد علي احمد عبدالعال
مهندس الشركة المنفذة
ب.ض : ٨٤٥ - ٧٤٤ - ٢١٥
س.ت : ٦٢٩٠٠
المحاسبة جوجيا
التوقيع/ جوجيا

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى

لمية:اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم في المسافة من الكم صفر حتي الكم 10 بطول 10 كم
بعقد رقم : (2025/2024/530)

رقم البند وبيانه:(2)

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية الخ

تنفيذ شركة / احمد على أحمد عبدالعال

١٧.٥٦٥

الكمية بالقياسة

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	3م	الاجمالى 3م
	من	الى			
أعمال الردم	.	١٠٠٠	١٠٠٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					

مهندس الهيئة

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع / محمد لبريس

المقاول / احمد على أحمد عبدالعال أبوخروف
ب.ض : ٨٤٥ - ٧٤٤ - ٢٦٥٠
س.ت : ٦٣٩٠٠
الحاسنة - جرجا

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى

عملية: اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم في المسافة من الكم صفر حتي الكم 10 بطول 10 كم
بعقد رقم : (2025/2024/530)

رقم البند وبيانه: (5)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)

تنفيذ شركة / احمد علي أحمد عبدالعال

الكمية بالقايصة		٥٣٠٠٠			
بيان الأعمال بالمقايصة	الموقع الكيلو مترى	من	الى	الطول (م)	٣م
أعمال الحفر		.	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٥٣٠٠٠
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					
٥٣٠٠٠					
٣٠٠٠٠					
٢٢٠٠٠					
٥٢٠٠٠					

مهندس الهيئة

التوقيع

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع / محمد لمرسى

المقاول / أحمد علي أحمد عبدالعال أبو غرور
ب.ض: ٢١٥-٧٤٤-٨٤٥
س.ت: ٦٣٩٠٠
الحاسنة - جرجا

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى

عملية: اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم في المسافة من الكم صفر حتي الكم 10 بطول 10 كم
بعقد رقم : (2025/2024/530)

رقم البند وبيانه:(3)

أعمال تحجير باستخدام البلدوزر الخ

تنفيذ شركة / احمد علي أحمد عبدالعال

١٧٠٥٦٥

الكمية بالقياسة

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	3م	الاجمالى 3م
	من	الى			
أعمال التحجير	.	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٣٦٥٠٠	١٣٦٥٠٠

الاجمالى

١٣٦٥٠٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
١٣٠٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٦٥٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
١٣٦٥٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الشركة المنفذه

مهندس الهيئة

التوقيع / محمد لبرسي

التوقيع /

المقاول / احمد علي أحمد عبدالعال أبو خروفي
ب.ض : ٨٤٥ - ٧٤٤ - ٢٦٥٠
س.ت : ١٣٩٠٠
الحاسنة - جرجا

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى

عملية: اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم في المسافة من الكم صفر حتي الكم 10 بطول 10 كم
بعقد رقم : (2025/2024/530)

رقم البند وبيانه:(4)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة عدا التربة الصخرية

تنفيذ شركة / احمد علي احمد عبدالعال

الكمية بالقياسة		١٠٠٠٠٩,٥			
بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى	من	الى	الطول (م)	3م
أعمال الحفر	.	.	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	.
الاجمالى					
.	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
.	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
.	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
.	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع /

التوقيع /
المقاول / احمد علي احمد عبدالعال
ب.ض. ٨٤٥٠ - ٢٢٤٤ - ٢٢٥٠
س.ت: ٢٢٩٠٠
المحاسبة - جرجا