

كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للتوبيس الترددى السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (مسطرد - يهتيم - شبرا/بناها) بالأمر المباشر

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/٤/٣٠)

مستخلص جاري رقم (٤)

المقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)

وزارة النقل
الهيئة العامة للمطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الثقة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق لجرله للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
الأعمال المعمارية												
أعمال المباني												
١٠١	بالمتر المكعب توريد وبناء مباني سمك ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي المصبمت { لزوم حوائط المبنى } ومباني قصبة الردم والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف (عشرون متر مكعب)	٢٠	٢٨٥٠	م٢	١٣	٠	١٣	جاري	٣٧,٠٥٠	٢,٥٩٤	٣٤,٤٥٦	
٢٠١	بالمتر المربع توريد وبناء مباني سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي المصبمت ت مالم يذكر خلاف ذلك { لزوم حوائط المبنى } ومباني قصبة الردم والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه	١٦٦	٤٢٧	م٢	٩٧	٠	٩٧	جاري	٤١,٤١٩	٢,٨٩٩	٣٨,٥٢٠	
أعمال التشطيبات												
١٠١-٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ بياض للحوائط الداخليه بسمك متوسط ٢ سم من مونة الاسمنت والرمل بنسبة ٤٥٠ كجم /م٣ رمل تشمل الفئة كل مايلزم لنهوا العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .	١٣٥٥	١٨٤	م٢	٦٠	٠	٦٠	جاري	١١,٠٤٠	٧٧٣	١٠,٢٦٧	١- المهندسون متواجدون ٢- المكاتب موجودة ٣- وسائل تأمين سلامة المرور متواجده ٤- المعمل متواجد ٥- المعدات متواجده ٦- وثائق التأمين مسلمة للإدارة ٧- البرنامج الزمني متواجد ٨- التقاويم (يومية - أسبوعية - شهرية) متواجده ٩- لوحات المشروع متواجده ١٠ - باق المحملات بمعرفة الإدارة شاملة السيارات
٢٠١-٢	كالبنء السابق بالمتر المسطح عمل بياض تخشين سمك ٢:٣ سم لزوم الواجهات الخارجيه طبقا للرسومات والعينة المعتمدة والفئة تشمل السقالات وكل مايلزم لنهوا العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠٠	٢٢٩	م٢	٣٧٦	٠	٣٧٦	جاري	٨٦,١٠٤	٦,٠٢٧	٨٠,٠٧٧	
أعمال الارضيات												
١٠٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلايب مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٢ سم لزوم أرضيات كوبري المشاه وطرقات المحطة طبقا للعينة المعتمدة مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة واشتراطات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح. (تسعمائة وسبعون متر مسطح)	١٢٩٩	١٧٥٠	م٢	٧٠٠	٠	٧٠٠	جاري	١,٢٢٥,٠٠٠	٨٥,٧٥٠	١,١٣٩,٢٥٠	استقطاع ٧ % لحين نهوا الملاحظات
٢٠٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٤ سم لزوم أرضيات كوبري المشاه وطرقات المحطة طبقا للعينة المعتمدة مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة واشتراطات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح. (اربعمائة وأربعون متر مسطح)	٦٠٠	٢٩٠٠	م٢	٣٥٠	٠	٣٥٠	جاري	١,٠١٥,٠٠٠	٧١,٠٥٠	٩٤٣,٩٥٠	
أعمال تكسية السلالم												
٢٠٣-٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة لدرج السلالم من ألواح الجرانيت رمادي الشركة المصقول طبقا للعينة المعتمدة تتكون من قائمة سمك ٢ سم والناصية ٤ سم لزوم المحطة تصليق بمادة معتمدة للتصليق اتصال أعمال الرخام مع الاعمال المعدنية والسعر يشمل أيضاً دق شريط فرملة بعرض ٥ سم وبكامل طول الدرجة والنصقل والتلميع طبقاً للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة. (مما جميعه بالمتر الطولي)	٤٥١	١٥٠٠	مط	٢٠٠	٠	٢٠٠	جاري	٣٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢٧٩,٠٠٠	
الإجمالي										١٩٠,٠٩٣	٢,٥٢٥,٥٢٠	٢,٧١٥,٦١٣

المالك : الهيئة العامة للمطرق والكباري والنقل البري

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مدير المشروع

المكتب الفني

مهندس المشروع

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير المشروع

المكتب الفني

أ / أحمد عبد الجواد

م / محمود الشيخ

م / محمد جابر

م / محمود المصري

م / خالد عوض

م / محمد عبد الفتاح

م / محمد الشوربجي

م / مصطفى سعيد

م / محمود واكد



رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجرهه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
اجمالي ما سبق												
٤-٢	أعمال الحوائط											
٤-٤-٢	بالمتر مسطح توريد وتركيب حوائط من جرافيت رمادي الشركة مقاس ١*٠.٥ م المنصقول سمك ٢ سم بارتفاع ٢ متر لزوم حوائط مدخل المحطة طبقا للجنة المعمدة مع الصل والتمديد وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة واشتراطات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر مسطح	٢٥٠	٢١٠٠	م٢	٢٠٠	٠	٢٠٠	جاري	٤٢٠,٠٠٠	٢٩,٤٠٠	٣٩٠,٦٠٠	استقطاع ٧ % لحين نهوا الملاحظات
٥-٤-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم من انتاج (سعودي بوند اويلبوند او ما يماثلها) تقطيع CNC لزوم التشكيلات الخرجية و الالواح مكونه من طبقتين الومنيوم بسمك ٠.٤ مم لطبقة الواحدة بينهما حشو من ماده عازلة للحراره و سمك كل لا يقل عن ٤ مم لزوم الواجيات الخارجية و الفئه تشمل الصوف الصخري العازل للحراره سمك ٥ سم وكثافة ٨٠ كجم/م٣ على المقاول تقديم رسومات الورشة وعينة معتمدة قبل التوريد و البند يشمل الشاسية والخامات و المعدات و المصنوعات وكل ما يلزم لنهوا العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه. (أربعة الاف وثمانية وثمانون متر مسطح)	٦٠٠١	٤٢٥٧	م٢	٤٥٠٠	٠	٤٥٠٠	جاري	١٩,١٥٦,٥٠٠	١,٣٤٠,٩٥٥	١٧,٨١٥,٥٤٥	استقطاع ٧ % لحين نهوا الملاحظات
٧-٤-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من غلب الومنيوم مقاس ٦*٣ سم سمك ١.٥ مم دهانات الكتروساتيك باللون المعتمد كما هو موضح بالرسومات والبند يشمل جميع ما يلزم لنهوا العمل علي أكمل وجه طبقا للمواصفات الشركة المنتجة و أصول الصناعات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه. (ثمانمائة وثلاثة وأربعون متر مسطح)	٨٤٣	٤٥٢٧	م٢	٦٥٠	٠	٦٥٠	جاري	٢,٩٤٢,٥٥٠	٢٠٥,٩٧٩	٢,٧٣٦,٥٧٢	
٤	أعمال الأبواب والنوافذ											
٢-٤	أعمال الواجيات الزجاجية											
١-٢-٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب واجيات زجاجية شامل الهيكل المعدني للتثبيت علي شاسيات معدنية مع العزل اللازم الحوائط و الزجاج مزدوج من انتاج شركة سفنكس او ما يماثلها ومقاوم للكسر بسمك ٣٤ ملم محمل عليه المقابض والاكسسوارات وكل ما يلزم لنهوا العمل علي اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه . والبند لاشمل ماكينة الفوتوسيل (ثمانمائة وخمسون متر مسطح)	٨٥٠	٧٨٠٠	م٢	٥٦٠	٠	٥٦٠	جاري	٤,٣٦٨,٠٠٠	٣٠٥,٧٦٠	٤,٠٦٢,٢٤٠	استقطاع ٧ % لحين نهوا الملاحظات
٤-٤	أعمال الأبواب المعدنية:											
١-٤-٤	بالعدد توريد وتركيب باب كود (D01) كريتال ٢,٢x٠,٨ م ضلفه واحد مقام للحريق ساعه ونصف، مع دهان التوب بالبرايمر ، الفئه تشمل توريد وتركيب كافة الخردوات اللازمة كالمقبض والأكبر والمفصلات طبقا لعينة معتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٩	٥٤٠٠٠	العدد	٥	٠	٥	جاري	٢٧٠,٠٠٠	١٨,٩٠٠	٢٥١,١٠٠	استقطاع ٧ % لحين نهوا الملاحظات
٢-٤-٤	بالعدد توريد وتركيب باب كود (D03) كريتال ٢,٢x١,٢ م ضلفتين محشو بطبقة مقاومة للحريق ، مع دهان الباب بالبرايمر مقاوم للحريق ساعه ونصف، مزود بكالون شروب طوارئ الفئه تشمل توريد وتركيب كافة الخردوات اللازمة كالمقبض والأكبر والمفصلات غير قابله للانصهار طبقا لعينة معتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٦	٥٥٠٠٠	العدد	٤	٠	٤	جاري	٢٢٠,٠٠٠	١٥,٤٠٠	٢٠٤,٦٠٠	
٥-٤	أعمال الهاندريل:											
١-٥-٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين لزوم المنحدرات من فولاذ مقاوم للصدأ مطلي بماده الكتروساتيك كما هو موضح بالرسومات عبارة عن عوارض أفقية ورأسية والفئه تشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعات و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي	٢١٠	٤٥٠٠	مط	١٣٠	٠	١٣٠	جاري	٥٨٥,٠٠٠	٤٠,٩٥٠	٥٤٤,٠٥٠	استقطاع ٧ % لحين نهوا الملاحظات
٣-٥-٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين لزوم سالام المحطه بارتفاع ٩٠ من حديد مجلفن مطلي بماده الكتروساتيك كما هو موضح بالرسومات عبارة عن عوارض أفقية دائرية مفرغة قطر ٤٠ مم سمك ٢ مم ورأسية دائرية مفرغة قطر ٦٠ مم سمك ٤ مم مع التثبيت الجيد بالدرج والفئه تشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعات و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي	١٩٤	٥٠٤٠	مط	١١٥	٠	١١٥	جاري	٥٧٩,٦٠٠	٤٠,٥٧٢	٥٣٩,٠٢٨	
الاجمالي												
									٣١,٢٥٧,٢٦٣	٢,١٨٨,٠٠٨	٢٩,٠٦٩,٢٥٥	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير عام المشروعات / م / محمود الشيخ
مدير عام الشؤون المالية والإدارية / م / أحمد عبد الجواد

مهندس المشروع / م / محمد جابر
التوقيع / م / محمود المحمدى

إستشاري المشروع / م / محمد عبد الله
المكتب الفني / م / محمد الشوربجي
التوقيع / م / محمد عوض

المكتب الفني / م / محمود واكد
التوقيع / م / محمد الشوربجي
التوقيع / م / محمد الشوربجي

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجل جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
اجمالي ما سبق												
تشوينات الأعمال المعمارية												
١-٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلايب مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٢ سم لزوم أرضيات كوبري المشاة وطرق المحطة طبقا للهيئة المعتمدة مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة واشترطات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح. (تسعمائة وثمانون متر مسطح)	١٢٩٩	١٧٥٠	م ^٢	٠	٥٠٠	٥٠٠	جاري	٨٧٥,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	٢٩,٠٦٩,٢٥٥	
٢-٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٤ سم لزوم أرضيات كوبري المشاة وطرق المحطة طبقا للهيئة المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح. (اربعمائة واربعمون متر مسطح)	٦٠٠	٢٩٠٠	م ^٢	٠	٣٠	٣٠	جاري	٨٧,٠٠٠	١٧,٤٠٠	٦٩,٦٠٠	استقطاع ٢٠ % لحين نهوا الملاحظات
٢-٣-٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة لدرج السلالم من ألواح الجرانيت رمادي الشركة المصقول طبقا للهيئة المعتمدة لزوم المحطة طبقا للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة. (مما جميعه بالمتر الطولي)	٤٥١	١٥٠٠	م.ط	٠	١٤٠	١٤٠	جاري	٢١٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	
٤-٤-٢	بالمتر مسطح توريد وتركيب تجانيد حوائط من جرانيت رمادي الشركة مقاس ١٤٠٠ م المصقول سمك ٢ سم بارتفاع ٢ متر لزوم حوائط مدخل المحطة طبقا للهيئة المعتمدة مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة واشترطات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر مسطح	٢٥٠	٢١٠٠	م ^٢	٠	٥٠	٥٠	جاري	١٠٥,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	
٥-٤-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجانيد الومنيوم من إنتاج (سعودي بوند اوبليوند او ما يماثلها طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه. (ستة الاف و واحد متر مسطح)	٦٠٠١	٤٢٥٧	م ^٢	٠	٨٠٠	٨٠٠	جاري	٣,٤٠٥,٦٠٠	٨٥١,٤٠٠	٢,٥٥٤,٢٠٠	استقطاع ٢٥ % لحين نهوا الملاحظات
٧-٤-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوقر من غلب الومنيوم مقاس ٦٣٢ سم سمك ١,٥ مم والبند يشمل جميع ما يلزم لنهوا العمل علي اكمل وجه طبقا للمواصفات الشركة المنتجة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه. (ثمانمائة وثلاثة واربعمون متر مسطح)	٨٤٣	٤٥٢٧	م ^٢	٠	٨٠	٨٠	جاري	٣٦٢,١٦٠	٧٢,٤٣٢	٢٨٩,٧٢٨	استقطاع ٢٠ % لحين نهوا الملاحظات
١-٢-٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب واجهات زجاجية من إنتاج شركة سفنكس او ما يماثلها ومقاوم للكسر بسمك ٣٤ ملم طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه والبند لايشمل ماكينة الفوتوسيل (ثمانمائة وخمسون متر مسطح)	٨٥٠	٧٨٠٠	م ^٢	٠	١٥٠	١٥٠	جاري	١,١٧٠,٠٠٠	٢٣٤,٠٠٠	٩٣٦,٠٠٠	
١-٤-٤	بالعدد توريد وتركيب باب كود (D01) كريال ٠,٨ × ٢,٢ م ضلله واحد مقاوم للحريق ساعه ونصف طبقا لبيئة معتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل علي اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٩	٥٤٠٠٠	العدد	٠	٤	٤	جاري	٢١٦,٠٠٠	٧٥,٦٠٠	١٤٠,٤٠٠	استقطاع ٣٥ % لحين نهوا الاعمال
٢-٤-٤	بالعدد توريد وتركيب باب كود (D03) كريال ١,٢ × ٢,٢ م ضلفتين مقاوم للحريق ساعه ونصف طبقا لبيئة معتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل علي اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٦	٥٥٠٠٠	العدد	٠	٢	٢	جاري	١١٠,٠٠٠	٣٨,٥٠٠	٧١,٥٠٠	
١-٥-٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين لزوم المنحدرات كما هو موضح بالرسومات الفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي	٢١٠	٤٥٠٠	م.ط	٠	٥٠	٥٠	جاري	٢٢٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	
٣-٥-٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين لزوم سلالم المحطة بارتفاع ٩٠ من حديد مجلفن مطلي بماده الكرومستاتيك كما هو موضح بالرسومات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتوجيهات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي	١٩٤	٥٠٤٠	م.ط	٠	٢٠	٢٠	جاري	١٠٠,٨٠٠	٢٠,١٦٠	٨٠,٦٤٠	
٤-٥-٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين الداخلي لرصيف المحطة بارتفاع ٩٠ سم والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي	٢٠٨	٢٧٠٠	م.ط	٠	١٣٠	١٣٠	جاري	٣٥١,٠٠٠	٧٠,٢٠٠	٢٨٠,٨٠٠	استقطاع ٢٠ % لحين نهوا الملاحظات
٥-٥-٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين كوبري المشاة بارتفاع ١١٠ سم مطلي بماده الكرومستاتيك كما هو موضح بالرسومات عبارة عن عوارض أفقية وأسيه والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتوجيهات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي	١٩٠	١٢٥٠٠	م.ط	٠	١٤٠	١٤٠	جاري	١,٧٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	
٦-٥-٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين سلالم كوبري المشاة بارتفاع ٩٠ سم كما هو موضح بالرسومات عبارة عن عوارض أفقية وأسيه والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتوجيهات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي	١٥٦	٩٢٠٠	م.ط	٠	١٠٠	١٠٠	جاري	٩٢٠,٠٠٠	١٨٤,٠٠٠	٧٣٦,٠٠٠	
٢-٦-٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب اكبريك لزوم حروف اسماء المحطات المضيقه طبقا للهيئة المعتمدة كما هو موضح بالرسومات والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل علي اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٦٠	١٤٠٠٠	م ^٢	٠	٢٥	٢٥	جاري	٣٥٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	
الاجمالي												
									٤١,٤٩٤,٨٢٣	٤,٤٥٤,٧٠٠	٣٧,٠٤٠,١٢٣	

المالك : للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام المشروعات
م/ محمود الشيع
م/ احمد عبد الجواد
التوقيع /

مهندس المشروع
م/ محمود المحمدي
م/ محمد جابر
التوقيع /

إستشاري المشروع
م/ خالد عوض
م/ محمد عبد النبي
التوقيع /

مهندس المشروع
م/ محمد الشوريحي
التوقيع /

المكتب الفني /
م/ مصطفى سعيد
م/ محمد الشوريحي
التوقيع /

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
اجمالي ما سبق												
اممال التكيف												
٣-١	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة تهوية حائطية WALL FAN انتاج شركة PRIFIX طبقا للرسومات التصميمية والمواصفات الفنية لاعمال التكيف المركزي والتهوية واصول الصناعة وقائمة المصنعين المرفقة (ستة وخمسون بالعدد)	٥٦	٣٢٠٠	عدد	٠	٥٦	٥٦	جارى	١٧٩,٢٠٠	٨,٩٦٠	١٧٠,٢٤٠	استقطاع ٥ % لحين نهو الملاحظات
٥-١-٢	توريد وتركيب واختبار اعمال مجاري الهواء المربعة والمستطيلة لتوزيع الهواء التهوية مصنع من الصاج الأسود سما ٢ مم و طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التصميمية المعتمدة ويتم احتساب الهالك واضافته علي وزن الصاج (اثنان طن)	٢	١٦٥٠٠٠	طن	٠	٢	٢	جارى	٣٣٠,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	استقطاع ٢٠ % لحين نهو الملاحظات
اعمال الكهرباء ومخارج التيار الخفيف الخاصة بالمحطات												
لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية والطوارئ												
١-١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة جهد منخفض (ESMDB-01) و تتكون من :- عدد (١) مفتاح عمومي ثلاثي رئيسي ٤٠٠ امبير MCCB عدد (١) مفتاح فرعى ثلاثي ١٢٥ امبير MCCB عدد (١) مفتاح فرعى ثلاثي ٨٠ امبير MCCB عدد (٣) مفتاح فرعى ثلاثي ٥٠ امبير MCCB عدد (٤) مفتاح فرعى ثلاثي ٤٠ امبير MCCB عدد (٣) لمبة بيان ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات .	٣	٣٥٠٠٠	عدد	٠	١	١	جارى	٣٥٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠	استقطاع ٣٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٢-١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة جهد منخفض (DP-P1) و تتكون من :- عدد (١) مفتاح عمومي ثلاثي رئيسي ١٢٥ امبير MCCB عدد (٢) مفتاح فرعى ثلاثي ٤٠ امبير MCB عدد (٥) مفتاح فرعى أحادي ٣٢ امبير MCB عدد (١) مفتاح فرعى أحادي ٢٥ امبير MCB عدد (٤٧) مفتاح فرعى أحادي ٢٠ امبير MCB عدد (٣) لمبة بيان ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات .	٣	٩٠٠٠	عدد	٠	٣	٣	جارى	٢٧٠,٠٠٠	٨١,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	
٣-١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة جهد منخفض (DP-P2) و تتكون من :- عدد (١) مفتاح عمومي ثلاثي رئيسي ٤٠ امبير MCCB عدد (٢) مفتاح فرعى أحادي ٢٥ امبير MCB عدد (٢٧) مفتاح فرعى أحادي ٢٠ امبير MCB عدد (٢) لمبة بيان ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات .	٣	٧٠٠٠	عدد	٠	٣	٣	جارى	٢١٠,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠	
٤-١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة جهد منخفض (DP-L) و تتكون من :- عدد (١) مفتاح عمومي ثلاثي رئيسي ٤٠ امبير MCCB عدد (٢٨) مفتاح فرعى أحادي ١٦ امبير MCB عدد (٣) لمبة بيان ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات .	٣	٦٠٠٠	عدد	٠	٣	٣	جارى	١٨٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠	
مخارج الانارة												
١-١-٣	توريد وتركيب واختبار مخرج وحدات إنارة بالسقف او بالحائط شامل مواسير ٢٠ مم شامل التوصيل بين المخارج وبعضها وبين المخرج الرئيسي ولوحة التوزيع على ان تكون أسلاك التوصيل نحاسية قطاع ٣*٣ مم طبقا للمخططات والمواصفات.(ماتتان وخمسون بالعدد)	٢٥٠	٢٢٠٠	عدد	١٣	٠	١٣	جارى	٢٨,٦٠٠	٨,٥٨٠	٢٠,٠٢٠	استقطاع ٣٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٣-١-٣	بالعدد توريد وتركيب مخرج وحدات إنارة ببطارية بالسقف أو الحائط بكتابت نحاسية قطا ٣*٣ مم+ أسلاك ٣*١ مم ومواسير ٢٠ممUPVC والبند يشمل العلب والأكسسوارت والكابلات وكافة المهمات اللازمة لإنهاء الأعمال طبقا للمخططات والمواصفات.(ماتتان وخمسون بالعدد)	٢٥٠	٢٩٠٠	عدد	٧	٠	٧	جارى	٢٠,٣٠٠	٦,٠٩٠	١٤,٢١٠	
وحدات الانارة												
١-٢-٣	توريد وتركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LED PANEL 120cm - 42W - IP44 (L1) ومن احدى الماركات المعروفة والمعتمدة او مايمثلهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقا للمواصفات والرسومات.(مائة وسبعون بالعدد)	١٧٠	٤٥٠٠	عدد	٦٦	٨٣	١٤٩	جارى	٦٧٠,٥٠٠	٢٠١,١٥٠	٤٦٩,٣٥٠	استقطاع ٣٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٢-٢-٣	توريد وتركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LED PANEL 120cm - 42W (L1E) مزود ببطارية تعمل لمدة ٣ ساعات ومن احدى الماركات المعروفة والمعتمدة او مايمثلهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقا للمواصفات والرسومات.(خمسة وثمانون بالعدد)	٨٥	٦٢٥٠	عدد	٢٢	٥٠	٧٢	جارى	٤٥٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	
٥-٢-٣	توريد وتركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LED PANEL 60x60cm - 42W (L3B) مزود ببطارية تعمل لمدة ٣ ساعات ومن احدى الماركات المعروفة والمعتمدة او مايمثلهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقا للمواصفات والرسومات.(سبعة وعشرون بالعدد)	٢٧	٦٧٥٠	عدد	٣	٣	٦	جارى	٤٠,٥٠٠	١٢,١٥٠	٢٨,٣٥٠	
الاجمالي									٤٤,٢٢٢,٩٢٣	٥,١٩٥,٦٣٠	٣٩,٠٢٨,٢٩٣	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

إستشاري المشروع

مدير عام المشروع
م/ أحمد عبد الجواد

مدير عام المشروع
م/ محمود الشيخ

مدير عام اعمال الكهرباء
م/ هبة تاج الدين

مهندس المشروع
م/ خالد عوض
م/ محمد هادي النسي

المكتب الفني

مهندس المشروع

التوقيع / م/ كريس توفيق
م/ أحمد منير

مدير المشروع

م/ محمد هادي سعيد

المكتب الفني

م/ محمود واقد

تنفيذ شركة :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للأوتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (

مسطردن جهنيم -شبرا/بنها) بالأمر المباشر

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/٤/٣٠)

مستخلص جاري رقم (٤)

المعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)

وزارة النقل
الهيئة العامة للمطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائى	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
اجمالي ما سبق												
البرايز ومخارج القوي												
١-٤	توريد وتركيب واختبار بريزة أحادية الطور (P+N+E) مفردة (من النوع شوكو) (16 أمبير- ٢٢٠ فولت) بأسلاك ٤*٣ مم نحاس والسعر يشمل البريزة وكل المستلزمات من مواسير (٢٥ مم) والعلب والأغطية والأكسسوارات وكافة المهام اللازمة لإنهاء الأعمال وشامل التوصيل بين المخارج وبعضها وبين المخرج الرئيسى ولوحة التوزيع وخلافه وعلى أن يتم التنفيذ طبقاً للأصول الفنية والمواصفات والرسومات. (مائلتان وسبعة وثلاثون بالعدد)	٢٣٧	٣٢٥٠	عدد	٨٢	٠	٨٢	جارى	٢٦٦,٥٠٠	٧٩,٩٥٠	١٨٦,٥٥٠	استقطاع ٣٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٢-٤	كاليند السابق ولكن بريزة أحادية الطور (P+N+E) من النوع المقاوم للماء WATER PROOF بدرجة حماية IP54 بأسلاك ٤*٣ مم نحاس. (تسعة بالعدد)	٩	٣٦٠٠	عدد	٢	٠	٢	جارى	٧,٢٠٠	٢,١٦٠	٥,٠٤٠	استقطاع ٣٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٣-٤	كاليند السابق ولكن بريزة أحادية الطور (P+N+E) دوبلكس ١٦ أمبير بأسلاك ٤*٣ مم نحاس. (اثنى عشر بالعدد)	١٢	٣٥٠٠	عدد	٨	٠	٨	جارى	٢٨,٠٠٠	٨,٤٠٠	١٩,٦٠٠	
٥-٤	توريد وتركيب واختبار علبة توزيع كهربية أرضية ELECTRICAL FLOOR BOX خاصة بنظام TURNSTYLE من النوع المقاوم للمياه والاثتية من أجود الخامات والماركات وتحتوي على عدد (١) مخرج كهرباء ٢٢٠ فولت بالإضافة إلى عدد (٢) مخرج معلومات طراز RJ-45-CAT6 والبند يشمل الدائرة الكهربائية بموصلات نحاسية قطاع ٢X4 مم ٢ داخل مواسير مقاس ٢٥ مم حتى لوحة التوزيع والمواسير الخاصة بكابلات المعلومات CAT6 UTP مقاس ٢٥ مم حتى رآك التجميع ومسورة الربط بين جميع المخارج وبعضها مع نظام أذار الحريق مقاس ٢٥ مم كما يشمل جميع العلب والقطع وصناديق الاتصال والأكسسوارات الضرورية والأعمال المساعدة بما يتوافق مع التشطيب المعماري وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف. (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة غير شاملة الأكسسوار). (ستة وثلاثون بالعدد)	٣٦	١٨٠٠٠	عدد	٢٤	٠	٢٤	جارى	٤٣٢,٠٠٠	١٧٢,٨٠٠	٢٥٩,٢٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
مخارج القوي و وحدات التهوية												
٢-٥	مخرج مروحة حائطية (كاربوكي) 4*3 مم ٢ نحاس. (ثلاثة وستون بالعدد)	٦٣	٣٠٠٠	عدد	٥٦	٠	٥٦	جارى	١٦٨,٠٠٠	٥٠,٤٠٠	١١٧,٦٠٠	استقطاع ٣٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٣-٥	مخرج إعلانات بالسقف أو الحائط ٤*٣ مم ٢ نحاس. (مائلتان وعشرة بالعدد)	٢١٠	٣٠٠٠	عدد	١٣٣	٠	١٣٣	جارى	٣٩٩,٠٠٠	١١٩,٧٠٠	٢٧٩,٣٠٠	استقطاع ٣٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٤-٥	مخرج كهرباء باور خاصة بلوحة اذار الحريق ٤*٣ مم ٢ نحاس. (ثلاثة بالعدد)	٣	٢٠٠٠	عدد	٢	٠	٢	جارى	٤,٠٠٠	١,٢٠٠	٢,٨٠٠	استقطاع ٣٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٥-٥	مخرج كهرباء باور خاصة براك الصوتيات ٤*٣ مم ٢ نحاس. (ثلاثة بالعدد)	٣	٢٠٠٠	عدد	٢	٠	٢	جارى	٤,٠٠٠	١,٢٠٠	٢,٨٠٠	
٦-٥	مخرج كهرباء باور خاصة بالداتا رآك ١٠*٣ مم ٢ نحاس. (ثلاثة بالعدد)	٣	٢٥٠٠	عدد	٢	٠	٢	جارى	٥,٠٠٠	١,٥٠٠	٣,٥٠٠	
٧-٥	مخرج كهرباء باور للابواب الخاصة برصيف المحطة ٤*٣ مم ٢ نحاس. (اثنان واربعون بالعدد)	٤٢	٦٥٠٠	عدد	٢٤	٠	٢٤	جارى	١٥٦,٠٠٠	٤٦,٨٠٠	١٠٩,٢٠٠	استقطاع ٣٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٩-٥	مخرج إعلانات خارجي ٤*٣ مم ٢ كابل نحاس. (اربعة وعشرون بالعدد)	٢٤	٦٥٠٠	عدد	٢٤	٠	٢٤	جارى	١٥٦,٠٠٠	٤٦,٨٠٠	١٠٩,٢٠٠	استقطاع ٣٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
الاجمالي												
٤٥,٨٤٩,٦٢٣												
٥,٧٢٦,٥٤٠												
٤٠,١٢٣,٠٨٣												

المالك : الهيئة العامة للمطرق والكباري والنقل البري

إستشاري المشروع

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مدير عام أعمال الكهرباء

مدير المشروع /

المكتب الفني /

مهندس المشروع /

مكتب المشروع /

المكتب الفني /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

١ / احمد عبد الجواد

م / محمود الشيخ

م / هبة تاج الدين

م / خالد جويش

م / محمد عبد اللين

م / كيرلس توفيق

م / مصطفى صعيد

م / محمود واكد

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجرهه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	اجمالي ما سبق								٤٥,٨٤٩,٦٢٣	٥,٧٢٦,٥٤٠	٤٠,١٢٣,٠٨٣	
٧	نظام اذار الحريق للمحطة											
١-٧	توريد وتركيب واختبار الدوائر الفرعية الخاصة بربط وتغذية مخارج نظام الاذار الخاصة بالحساسات من مكان المخرج حتى لوحة التحك والبنء يشمل المواسير من النوع EMT (20مم) و علب التوزيع والسحب والزلات المرنة و جميع الاكسسوارات وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة . (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة) . (مائة وخمسة عشر بالعدد)	١١٥	٤٥٠٠	عدد	٢٦	٠	٢٦	جاري	١١٧,٠٠٠	٢٣,٤٠٠	٩٣,٦٠٠	استقطاع ٢٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٢-٧	توريد وتركيب واختبار الدوائر الفرعية الخاصة بربط وتغذية مخارج نظام الاذار الخاصة بالسرايين من مكان المخرج حتى لوحة التحكم والبنء يشمل المواسير من النوع EMT (20مم) و علب التوزيع والسحب والزلات المرنة و جميع الاكسسوارات وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة . (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة) . (ثمانية عشر بالعدد)	١٨	٧٠٠٠	عدد	١٨	٠	١٨	جاري	١٢٦,٠٠٠	٢٥,٢٠٠	١٠٠,٨٠٠	
٩	شبكة البيانات											
٢-٩	تركيب وتوصيل مخرج داتا شامل مواسير ٢٠ مم وشامل الاكسسوارات وكافة المهمات اللازمة لإنهاء الأعمال للتوصيل من المخرج للراك كما هو موضح بالمخططات والمواصفات مع مراعاة أن لا يزيد طول مسار كابلات المعلومات للمخارج عن ٩٠ متر و البنء يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف . (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة) . (ماتتان واربعة بالعدد)	٢٠٤	٢٠٠٠	عدد	١٧٥	٠	١٧٥	جاري	٣٥٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	استقطاع ٢٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
١٠	نظام كاميرات المراقبة											
١-١٠	توريد وتركيب واختبار مخرج للكاميرا الداخلية والخارجية عبارة عن مواسير UPVC بمقاس ٢٠ مم والبنء يشمل كل ما يلزم لاتمام الأعمال علي الوجه الاكمل ويتم التڤقڤ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات . (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة) . (سنة وتسعون بالعدد)	٩٦	٢٠٠٠	عدد	٥٦	٠	٥٦	جاري	١١٢,٠٠٠	٢٢,٤٠٠	٨٩,٦٠٠	استقطاع ٢٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
١٢	نظام الصوتيات											
١-١٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار مخرج سماعة حائط شامل مواسير ٢٠ مم EMT وشامل العلب والاكسسوارات والبنء يشمل كل ما يلزم لاتمام الأعمال علي الوجه الاكمل ويتم التڤقڤ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات . (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة) . (ثلاثة وستون بالعدد)	٦٣	٤٥٠٠	عدد	٦٠	٠	٦٠	جاري	٢٧٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٢١٦,٠٠٠	استقطاع ٢٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
									٤٦,٨٢٤,٦٢٣	٥,٩٢١,٥٤٠	٤٠,٩٠٣,٠٨٣	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

إستشاري المشروع

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مدير عام أعمال الكهرباء

مدير المشروع

المكتب الفني

مهندس المشروع

مدير المشروع

المكتب الفني

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

أ / أحمد عبد الجواد

م / محمود الشيخ

م / هبة تاج الدين

م / خالد عوض

م / محمد عبد الله

م / كبرليس توفيق

م / مصطفى سعيد

م / محمود واكد



كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للأوتوبيس الترددى السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (

مسطرد - بهتيم - شبرا/بنها) بالأمر المباشر

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/٤/٣٠)

مستخلص جاري رقم (٤)

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة : الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقايضة	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
اجمالي ما سبق												
١٤	حوامل الكابلات											
١-١٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب حامل كابلات مقاس (١٠ × ٧٠) سم بسمك لا يقل (٢) مم من النوع المجلفن علي الساخن المثقوب بغطاء من الصاج المجلفن الغير مثقوب من نوع (Snap on) بسمك لا يقل (١,٥) مم ومحمل علي البند جميع الأكسسوارات من زوايا وتوزيع وصلات مع كامل أكسسوارات التثبيت والتعليق وشامل وصلة التأريض بين كل قطعة بحامل كابلات وكل ما يلزم لإتمام الأعمال علي الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات المرفقة وذلك وفقا للقطاعات الآتية. (ثلاثمائة وستون متر طولي)	٣٦٠	٣٦٠٠	مط	٧٥	٠	٧٥	جاري	٢٧٠,٠٠٠	٨١,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	استقطاع ٣٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٣-١٤	كالبند السابق ولكن مقاس (١٠ × ٥٠) سم بسمك لا يقل (٢) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٥). (مائة وثمانون متر طولي)	١٨٠	٣٠٠٠	مط	٤٥	٠	٤٥	جاري	١٣٥,٠٠٠	٤٠,٥٠٠	٩٤,٥٠٠	
٥-١٤	كالبند السابق ولكن مقاس (١٠ × ٣٠) سم بسمك لا يقل (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥). (ثلاثمائة وستون متر طولي)	٧٢٠	٢٤٠٠	مط	٨٥	٣٦	٣٦	جاري	٨٦,٤٠٠	٢٥,٩٢٠	٦٠,٤٨٠	
٦-١٤	كالبند السابق ولكن مقاس (١٠ × ٢٠) سم بسمك لا يقل (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥). (ثلاثمائة وستون متر طولي)	٣٦٠	١٧٥٠	مط	٨٥	٠	٨٥	جاري	١٤٨,٧٥٠	٤٤,٦٢٥	١٠٤,١٢٥	
٧-١٤	كالبند السابق ولكن مقاس (١٠ * ١٠) سم بسمك لا يقل (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥) (الف ومائتان وستون متر طولي)	١٢٦٠	١٣٥٠	مط	٨٠٠	٠	٨٠٠	جاري	١,٠٨٠,٠٠٠	٣٢٤,٠٠٠	٧٥٦,٠٠٠	
٩-١٤	كالبند السابق ولكن مقاس (١٠ * ١٠) سم بسمك لا يقل (١,٥) مم (الف ومائتان متر طولي)	١٢٠٠	١١٠٠	مط	٨٠٠	٠	٨٠٠	جاري	٨٨٠,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	٦١٦,٠٠٠	
١٦	المواسير والمعدات (ITS)											
١-١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار مواسير (UPVC) قطر ١٠٠ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل مايلزم للتوصيل والتركيب والاكسسوارات والوصلات والتثبيت والحفر والردم وشريط التحذير ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات (سبعمائة وخمسون متر طولي)	٧٥٠	٨٨٠	مط	٥٤٢	٠	٥٤٢	جاري	٤٧٦,٩٦٠	٤٧,٦٩٦	٤٢٩,٢٦٤	استقطاع ١٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٢-١٦	كالبند السابق ولكن مقاس ٧٥ مم (UPVC) (الف وخمسمائة متر طولي)	١٥٠٠	٨٠٠	مط	١١٥٢	٠	١١٥٢	جاري	٩٢١,٦٠٠	٩٢,١٦٠	٨٢٩,٤٤٠	
٣-١٦	كالبند السابق ولكن مقاس ٥٠ مم (UPVC) (ثلاثة الاف وستمائة متر طولي)	٣٦٠٠	٦٥٠	مط	٢٢٩٨	٠	٢٢٩٨	جاري	١,٤٩٣,٧٠٠	١٤٩,٣٧٠	١,٣٤٤,٣٣٠	
الاجمالي												
									٥٢,٣١٧,٠٣٣	٦,٩٩٠,٨١١	٤٥,٣٢٦,٢٢٢	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إستشاري المشروع

أقر بصحة تلك : الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مدير عام أعمال الكهرباء

مدير المشروع /

المكتب الفني /

مهندس المشروع /

مدير المشروع /

المكتب الفني /

التوقيع /
١ / احمد عبد الجواد

التوقيع /
م / محمود الشيخ

التوقيع /
م / هبة تاج الدين

التوقيع /
م / خالد حوض
El Raied For Consulting Engineers
مشروع BRT (الأوتوبيس الترددى)

التوقيع /
م / محمد عبد النبي

التوقيع /
م / كبرئس توفيق

التوقيع /
م / مصطفى سعد



التوقيع /
م / محمود واكد

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
										جنيته	جنيته	
اجمالي ما سبق												
الاعمال الصبغيه												
٤	بالعدد توريد و تركيب وحدة رفع صرف صبحي اوتوماتيكية جاهزة مازكة SFA او ما يماثلها طراز (SANISPEED) والبند لا يشمل أى قطع لازمة للتركيب مع نهو العمل نهوا تاما وكاملا حسب اصول الصناعة. (سعة بالعدد)	٦	١٠٦٣٤٠	عدد	٢	.	٢	جارى	٢١٢,٦٨٠	٤٢,٥٣٦	١٧٠,١٤٤	استقطاع ٢٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٦,١	ببارة مقاس ١*١ متر بعمق صباغى ١ م (الفئة لاشمل حديد التسليح).(واحد بالمقطوعة)	١	١٥٣٠٠	مقط	١	.	١	جارى	١٥,٣٠٠	٧٦٥	١٤,٥٣٥	استقطاع ٥ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٢-٨	قطر ٤ بوصة (عشرة متر طولي)	١٠	٨٠٠	مط	١٠	.	١٠	جارى	٨,٠٠٠	٤٠٠	٧,٦٠٠	
١-١٠	قطر ٣٢ مم (ثلاثمائة وخمسون متر طولي)	٣٥٠	٥٦٠	مط	١٤٤	.	١٤٤	جارى	٨٠,٦٤٠	٤,٠٣٢	٧٦,٦٠٨	
١٢,١	قطر ٢٥ مم (خمسائة واربعون متر طولي)	٥٤٠	٢٨٠	مط	١٤٨	.	١٤٨	جارى	٤١,٤٤٠	٢,٠٧٢	٣٩,٣٦٨	
٢-١٢	قطر ٢٠ مم (خمسة عشر متر طولي)	١٥	٢٢٠	مط	٦	.	٦	جارى	١,٣٢٠	٦٦	١,٢٥٤	
٢-١١	قطر ٢ بوصة (عشرة متر طولي)	١٠	٥٥٠	مط	١٠	.	١٠	جارى	٥,٥٠٠	٢٧٥	٥,٢٢٥	
اعمال الحريق												
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابينه حريق (2.5*1" Fire hose station من انتاج بافابريا أو ما يماثلها ومصنوع من الصاج سمك لا يقل عن ١,٥ مم وجميع مكونات البند مكونات معتمده حاصلة على UL-FM والصندوق بابعاد (30*80*160سم) من الحديد المطلي الكترولستتيك يحتوى على الاتي عدد ١ طفاية حريق جافة بودرة يدوية (ABC) متعددة الاغراض سعة ٦ كجم- خرطوم من القماش ٢,٥ بوصة ٢٠ متر بالبشوري عدد ١ مخرج محبس الحنفية ٢,٥ بوصة (تسعة بالعدد) خرطوم من المطاط ١ بوصة بالبشوري عدد ١ مخرج محبس الحنفية ١,٥ بوصة محبس بلية قطر ٣ بوصة يركب قبل الصندوق شاسية من الحديد المجلفن لزوم تثبيت الصندوق علي الارضية شامل مما جميعه طبقا للرسومات التنفيذية والكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف	٩	٩٠٠٠	عدد	٨	.	٨	جارى	٧٢٠,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠	٥٧٦,٠٠٠	استقطاع ٢٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٢-٣	مواشير قطر ٤ بوصة.(اربعمائة متر طولي)	٢٢٦	٥٥٠٠	مط	٥٤	.	٥٤	جارى	٢٩٧,٠٠٠	٥٩,٤٠٠	٢٣٧,٦٠٠	استقطاع ٢٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٢-٥	قطر ٤ بوصة (القطر الخارجي).(مائتان وستون متر طولي)	٢٦٠	٢٢٢٠	مط	٢٥٠	١٠	٢٦٠	جارى	٥٧٧,٢٠٠	٢٨,٨٦٠	٥٤٨,٣٤٠	استقطاع ٥% لحين نهو الاعمال والملاحظات
الاجمالي												
إجمالي قيمة الأعمال حتي تاريخ المستخلص										٤٧,٠٠٢,٨٩٦		
ماسبق صرفه حتي المستخلص رقم (٣)										٣٥,١٤٥,٠٧٣		
صافي المستخلص رقم (٤)										١١,٨٥٧,٨٢٣		

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مدير عام أعمال الكهرباء

إستشاري المشروع

مدير المشروع

المكتب الفني

مهندس المشروع

المكتب الفني

مدير المشروع

م/محمود وائد

التوقيع /

م/محمود وائد



التوقيع /

م/محمود وائد

التوقيع /

م/محمود وائد

التوقيع /

م/محمود وائد

رئيس الإدارة المركزية للطرق الدائرية ومحاوره

م/ مشيرة السيد عبدالله

م/ مشيرة السيد عبدالله

م/ مشيرة السيد عبدالله

م/ مشيرة السيد عبدالله