

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات**  
**تحية طيبة وبعد ،،،**

بالإحالة الى العقد رقم (١٦٨٧/٢٠٢٤/٢٠٢٣) المؤرخ في ٢٠٢٤/٦/١٠ عن تنفيذ اعمال عدد (٢٢) محطة من محطات الترددى السريع BRT على الطريق الدائري ومحاوره حول القاهرة الكبرى لتنفيذ الاعمال المعمارية والتشطيبات والاعمال الالكترونية  
عدد (٣) محطات ( محطة مسطرد - محطة بهتيم - محطة شبرا بنها )  
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات  
نتشرف بأن نرفق طيبة عدد (٤) اصل مستخلص جاري (٤) للعملية المشار اليه حتى تاريخ (٢٠٢٥/٤/٣٠) وكذا استماره ٥٠٠.ع.ج وذلك بمبلغ ١١,٨٥٧,٨٢٣ فقط أحد عشر مليون وثمانمائة وسبعة وخمسون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً لا غير .  
يرجى الاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم .

**وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،**

القاهرة في: ٢٠٢٥/٤/٣٠

مرفقات: -

عد (١) استماره ٥٠٠ ع.ج

عد (٤) مستخلص جاري (٤)

يعتمد ،،،



مهندسة /

مشيرة السيدة عبد الله

٩٧٥

السيد الاستاذ / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية  
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحاله الى العقد رقم (٢٠٢٤/٢٣/١٦٨٧) المؤرخ في ٢٠٢٤/٦/١٠ عن تنفيذ اعمال عدد (٢٢) محطة من محطات التوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري ومحاوره حول القاهرة الكبرى لتنفيذ الاعمال المعمارية والتشطيبات والاعمال الالكترونية  
عدد (٣) محطات ( محطة مسطرد - محطة بهتيم - محطة شبرا بنها )  
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات  
وبالإشارة الى تواجد العمالة طبقاً للمشروع عاليه .  
نحيط سعادتكم علماً بان الشركة لم تقم توفير اي عمالة بالمنطقة الرابعة عشرة منذ بداية المشروع حتى تاريخه .

برجاء الاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في: ٢٠٢٥/٤/٣٠

يعتمد،



مهندسة /

مشيرة السيد

(٤٩٦٣٥)



## محضر استلام موقع

المشروع :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للأتوبيس التردد السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (مسطرب-بهتيم-شبرا / بنها)

### تنفيذ : شركة كونكريت للهندسة والمقاولات



بناءاً على العقد رقم ١٦٨٧ / ٢٠٢٣ / ٦ / ١٠ المؤرخ في ٢٠٢٤ / ٦ / ١٠ والمحرر بين الهيئة والشركة بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعاليه.  
وبناءاً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| ( مدير عام المشروعات )                           | ( السيد المهندس / محمود الشيخ )   |
| ( مهندس الهيئة )                                 | ( السيد المهندس / محمد جابر )     |
| ( مهندس الهيئة )                                 | ( السيد المهندس / محمود المحمدي ) |
| ( مهندس الاستشاري ) (الرائد لاستشارات الهندسية ) | ( السيد المهندس / محمد الشوربجي ) |
| ( الشركة المنفذة )                               | ( السيد المهندس / مصطفى سعيد )    |

وبالانتقال على الطبيعة يوم الثلاثاء الموافق ١١ / ٦ / ٢٠٢٤ وبالمرور على العملية المذكورة قد اتضح أنه لا يوجد عوائق تعوق البدء في تنفيذ الأعمال وبذلك يكون اليوم ٢٠٢٤ / ٦ / ١١ هو تاريخ استلام الموقع وبدء التشغيل .

وتحرر هذا محضر منا بذلك ،،،،،،

التوقعات :-

(٤)   
(٢)   
(٣)   
(١) 





وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى  
التاريخ : / ٢٥ / ٢٠٢٣

## مذكرة للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

**بيان : مددة مشروع الاعمال المعمارية والتشطيبات والاعمال الالكترونية  
لتنفيذ عدد (٢٢) محطات الاتوبص الترددى السريع (BRT)**

على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات  
(مسطرد - بهتيم - شبرا بنها) عقد رقم (١٦٨٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

## **أولاً : الموضوع :**

- طلب شركة كونكريت للهندسة والمقاولات ( الشركة المنفذة ) مدة إضافية (٣) أشهر لاستكمال الأعمال المتبقية من المشروع .

### **ثانياً: الإجراءات:**

- ايماءً الى العقد المبرم مع شركة كونكريت للهندسة والمقاولات رقم (١٦٨٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٠ لمشروع اعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الاتوبويس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تنفيذ عدد (٣) محطات (مسطرب - بهتيم - شبرا انها) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات .
  - تاريخ بدء المشروع (استلام الموقع) ٢٠٢٤/٦/١٠
  - تاريخ نهو المشروع طبقاً للعقد ٢٠٢٥/٣/١٠

نظراً للأسباب التالية :-

  - عمل تعديلات معمارية بالواجهات الخارجية للمحطات
  - تنفيذ اعمال اضافية لم تكن مدرجة ضمن اعمال العقد على سبيل المثال :-
  - ١- اعمال نظام الحريق FM200 لزوم غرف الكنترول بالمحطات
  - ٢- اعمال توريد وتركيب تجاري من الواح السيراميك بور德 داخل المحطات
  - = التشغيل مع جهاز المرافق بالدولة لتغذية المحطات (مياه . صرف . كهرباء ) مستمر حتى تاريخه

ثانياً: المطالب:

- التكرم بما تزونه مناسب نحو منح شركة كونكريت للهندسة والمقاولات مدة إضافية فدرها (ثلاثة أشهر ) لاستكمال الاعمال المتبقية من المشروع لتنهي مدة المشروع ٢٠٢٥/٦/١٠



تابع مذكرة العرض رقم (١) بشأن : مد مدة مشروع الاعمال المعمارية والتشطيبات  
والاعمال الالكترونية لتنفيذ عدد (٢٢) محطات التوبيس الترددى السريع (BRT)

على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات  
(مسطرب - بهتيم - شبرا بنها) عقد رقم ١٦٨٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

التواقيع (٣)  
مهندس / مشيرة السيد عبد الله  
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري

رابعاً رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوي واللوائح :  
بما يجوز المراقبة على ما يكتسي إليه بما ينبع عنه -  
طبقاً لبياناته - المستند إلى عرف المترقب - التواقيع (١٥)  
ومقاطع خارجية ابراء بشهادة - أرجوك - الاستاذ / تامر بدرت محمود  
ناشر بالبيان الذي يكتسي العمل بالبيان، بما يترتب عليه -  
بما يترتب على المطرد - مع تهنئه بمقابل مدير عام العقود والفتاوي واللوائح

خامساً رأى السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق :

طارق محمد زهران التواقيع (٢)  
مهندس / محسن محمد زهران  
نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

سادساً : قرار السيد / رئيس مجلس الادارة :

التوقيع (١)  
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجادل  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



### مقاييس معدلة

عملية تنفيذ الاعمال المعمارية و التشطيبات و الاعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات لاتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (مسطدة - بهتيم شبرا/بنها ) بالامر المباشر.	اسم العملية
شركة كونكريت للهندسة و المقاولات	اسم الشركة المنفذة
١٢٠٢٣٥٠٠ جنية	قيمة العملية طبقاً للعقد الأصلي
٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧	رقم عقد العملية
٩ شهر	مدة المشروع
٢٠٢٤/٦/١٠	تاريخ بدء العملية
٢٠٢٥/٣/٩	تاريخ نهوض العملية طبقاً للعقد الأصلي
الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره	المقاييس واردة من
١٢٠٢٣٤٩٨٧ جنية	قيمة المقاييس المعدلة الحالية
%	نسبة الزيادة عن امر الاستاذ
%	نسبة النقص عن امر الاستاذ

### ميراث المقاييس المعدل

١- تعديل كميات بعض البنود بالزيادة او النقصان طبقاً لمتطلبات العمل والمنفذ على الطبيعة والمعتمدة من استشاري المشروع دون المس بالقيمة التعاقدية .

مهندس / محمد جابر	مهندس المشروع
مهندس / محمود الشيخ	مدير ادارة المشروعات
مهندس / محمد محمود اباظة	مدير عام تنفيذ الكباري
مهندسة / مثيرة السيد عبدالله	رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
السيد المحاسب / شكري فؤاد شكري شحاته	رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية
مهندس / ايمن محمد متولى	رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري
الاستاذ / تامر بدرت محمود	مدير عام العقود والقتاوي واللوائح


- المآمala الفائقة ؟ ثمها جواز المراءفتها على ما انتصر الله -  
 - ابا كائبه رضي الله عنه - معاذ الله من نفسيته - متحملاً منها في هذا -  
 - ابا زيد وفقيه مطرة اسرع - طستنة ابا كور ، طفاره اداه / او اه -  
 - العواررة بعد اقول الفتات تقربيه قابلة لله بارة او لنهفه -  
 - سبعاً لهبیه العلیه ، ولهمة في ذلك بالمنفخه ، لجهیه .  
 - والآباء

لواء مهندس / طارق عبد الجاد  
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري  
 التوقيع ( )

مقاييس تقييمية لإكمال أعمال إنشاء محطات التوصيل الترددية على الطريق الدائري محطة مسترد وبهتم وشيرا بـها (التشطيبات والالكتروميكانيكية) تقييم شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

2,850	20	3م	بالمتر المكعب توريد وبناء مبانى سmek 25 سم من الطوب الأسمتى المصمت بكتى بمونة الأسمنت والرمل بنسيةأسمنت لا تقل عن 350 كجم /سم3 رمل ما لم يذكر خلاف ذلك (الزوم حوالط المبني) وبمانى قصبة الردم والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهاى العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتليميٍات المهندس المشرف شاملة مما جممه.
427.0	166	2م	بالمتر المربع توريد وبناء مبانى سmek 12 سم من الطوب الأسمتى المصمت بكتى بمونة الأسمنت والرمل بنسيةأسمنت لا تقل عن 350 كجم /سم3 رمل ما لم يذكر خلاف ذلك (الزوم حوالط المبني) وبمانى قصبة الردم والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهاى العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتليميٍات المهندس المشرف شاملة مما جممه .
184	1355	2م	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ بياضن للحوالط الداخلية بمسك متواسط 2 سم من مونة الأسمنت والرمل بنسية450 كجم /م3 رمل والفتنة تشمل تنفيذ طبقة المطرطةة التقليدية قبل بياضن الخثفين من مونة تكون من 300 كجم /سم3 رمل وقرش بالعية جداً والأوقيا على الميزان والفتنة تشمل تركيب وتنفذ الورخ شبك الفواصل والزوايا والثوابات والقباس هندسى للمسطحات التي يتم بياضنها فقط وتنفذ الفتنة كل ما يلزم لنهاى العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتليميٍات المهندس المشرف شاملة مما جممه .
10	1358	2م	علاوة ارتفاع لكل متر أعلى من 3 متراً من منسوب التشطيب
229	1000	2م	كابيند الصابق بالمتر المسلح حمل بياضن تثنين سmek 2:3:2 لزوم الواجهات الخارجية طبقاً للرسومات والعينة المعتمدة والفتنة تشمل المصالقات و كل ما يلزم لنهاى العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتليميٍات المهندس المشرف مما جممه شاملة والقواس هندسى للمسطحات التي يتم بياضنها فقط .
1,750	1299	2م	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلبي مقاس 50x50 سم المصقول سmek 2 سم لزوم أرضيات كويري المشاه وطرق المقطعة طبقاً للعينة المعتمدة والمصالقات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقمنة من المقاول شاملأً مونة اللصق المكونة من 200 كجم /سم3 رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهاى العمل طبقاً لأصول الصناعة وأشتراطات الكود المصري و تليميٍات المهندس المشرف مما جممه بالمتر المسطح.
2,900	600	2م	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس 50x50 سم المصقول سmek 4 سم لزوم أرضيات كويري المشاه وطرق المقطعة طبقاً للعينة المعتمدة والمصالقات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقمنة من المقاول شاملأً مونة اللصق المكونة من 200 كجم /سم3 رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهاى العمل طبقاً لأصول الصناعة وأشتراطات الكود المصري و تليميٍات المهندس المشرف مما جممه بالمتر المسطح.
2,000	80	2م	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس 50x50 سم المصقول سmek 2 سم لزوم أرضيات طرقات المشاه وطبقات السلام طبقاً للعينة المعتمدة والمصالقات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقمنة من المقاول شاملأً مونة اللصق المكونة من 300 كجم /سم3 رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهاى العمل طبقاً لأصول الصناعة وأشتراطات الكود المصري و تليميٍات المهندس المشرف مما جممه بالمتر المسطح
5,600	630	م.ط	بالمتر الطولي بعرض 50 سم توريد وتركيب قطاعات من الساليسل ستيل كما هو موضح بالرسومات تثبت على أرضيات الجرانيت لزوم مشارن الخاصة بالإعاقة المصرية طبقاً للعينة المعتمدة والبتد بشكل كل ما يلزم لنهاى العمل طبقاً لأصول الصناعة وأشتراطات الكود المصري و تليميٍات المهندس المشرف مما جممه بالمتر الطولي
725	37	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس 45x45 سم المصقول سmek 4 سم لزوم المعيار طبقاً للعينة المعتمدة والمصالقات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقمنة من المقاول شاملأً مونة اللصق المكونة من 300 كجم /سم3 رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهاى العمل طبقاً لأصول الصناعة وأشتراطات الكود المصري و تليميٍات المهندس المشرف مما جممه بالمتر الطولي
458	45	2م	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك فرز الأول (كليوكيرا أو ما يماثلها) مقاس 45x45 سم وباللون المطلوب طبقاً للعينة المعتمدة قبل التوريد لزوم أرضيات الغرف وعلى المقاول تقديم رسومات الورشة للأعمال بالأماكن المطلوبة والتشكيل المحدد و يلخص بمونة الأسمنت والرمل بنسبة 350 كجم /سم3 رمل والفتنة تشمل ستي اللحامات بباقي الأسمنت الخاصة و عمل المناسبات والعيول اللازمة لكل فراز وكل ما يلزم لنهاى العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتليميٍات المهندس المشرف شاملة مما جممه .
650	505	2م	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك فرز الأول (كليوكيرا أو ما يماثلها) مائع للازان لاصق لزوم المنحدرات والبند يشمل عدد 2 وجه تشطيب وعدد 1 وجه براويل مع محلجة الشروخ ان وجدت طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات وعلى المقاول تقديم رسومات الورشة للأعمال بالأماكن المطلوبة والتشكيل المحدد وكل ما يلزم لنهاى العمل على أكمل وجه طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات الفنية والرسومات وتليميٍات المهندس المشرف شاملة مما جممه بالمتر مسطح .


الهيئة العامة للطرق والكباري



مقاييس تقديرية لإستكمال أعمال إنشاء محطات التغذية على الطريق الدائري محطة ممطرد وبهتم وشيرايتها (التشطيبات والابتكار ومتانة)  
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

1,500	645	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوه لدرج السلام من الواح الجرانيت رمادي الشركة المصنوع طبقاً للعينة المعتمدة تكون من قائمة سبك ٢ سم والثانية ٤ سم ازوم المحطة تطبق بمادة معتمدة للصنف أعمال الرخام مع الأعمال المعدنية والسرير يشمل أيضاً في شريط فرماء بعرض ٤ سم وكمال طول الدرجة والشكل والتلميع طبقاً للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة. (ما يجمعه بالметр الطولي)
1,500	451	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوه لدرج السلام من الواح الجرانيت رمادي الشركة المصنوع طبقاً للعينة المعتمدة تكون من قائمة سبك ٢ سم والثانية ٤ سم ازوم المحطة تطبق بمادة معتمدة للصنف أعمال الرخام مع الأعمال المعدنية والسرير يشمل أيضاً في شريط فرماء بعرض ٤ سم وكمال طول الدرجة والشكل والتلميع طبقاً للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة. (ما يجمعه بالметр الطولي)
2,000	64	م	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات ترابيع من الجرانيت رمادي الشركة المصنوع طبقاً للعينة المعتمدة سبك ٢ سم ازوم ل صفات السلام والمقويات الموضحة تلخص بمادة معتمدة للصنف أعمال الرخام مع الأعمال المعدنية مع الشكل والتلميع وكل ما يلزم لنهر العمل. (ما يجمعه بالметр المسطح)
2,000	35	م	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من الجرانيت رمادي الشركة المصنوع طبقاً للعينة المعتمدة سبك ٢ سم ازوم صفات السلام والمقويات الموضحة شاملة مونتاينج المكونة من ٣٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / ٣ رمل مع الصisel والتلميع وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة ( ما يجمعه بالметр المسطح )
310	800	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرات من جرانيت رمادي الشركة المصنوع طبقاً للعينة المعتمدة (ازوم وزرات المبني من الداخل) بارتفاع ١٥ سم طبقاً للرسومات وعلى المقاول تقديم رسومات الورقة وعينة معتمدة قبل التوريد ويصل كل ما يلزم لنهر العمل على إكمال وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتليميظات المهندس المشرف شاملة مما جمده.
74	50	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرات السيراميك طبقاً للعينة المعتمدة (ازوم وزرات المبني من الداخل) بارتفاع ١٠ سم طبقاً للرسومات وعلى المقاول تقديم رسومات الورقة وعينة معتمدة قبل التوريد والبند يصل كل ما يلزم لنهر العمل على إكمال وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتليميظات المهندس المشرف شاملة مما جمده.
511	93	متر مسطح	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك فرز اول (كليوبيات او ما يماثله) حواطط الحمامات ودورات المياه بيلات السيراميك مقاس ٦٠x٣٠ سم طبقاً للمواصفات المدونة المشرف بمدنه اسمنتية مكونه من ٣٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / ٣ رمل مع مللي الفواصل بيلالي الأسمنت وفنة تشمل مواد الصisel والتلميع وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة وافتراضات الكود المصري وتحفيظات الكود المصري وتحفيظات المهندس المشرف مما جمده
2,100	250	متر مسطح	بالمتر مدخل المحطة طبقاً للعينة المعتمدة والمقويات الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة من المقاول شاملة مونتاينج المكونة من ٣٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / ٣ رمل مع الصisel والتلميع وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة وافتراضات الكود المصري وتحفيظات المهندس المشرف مما جمده
4,257	6001	متر مسطح	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجليدات الوميتين من الناتج ( سعودي بورن او بوليفون او ما يماثله ) تقطيع CNC لتجليد التشكيلات الفرجيه والآوارح مكونه من ملقطين الوميتين سبك ٠.٤ مم طبقاً لل Specification CNC لتجليد التشكيلات الفرجيه تركب على شاسيه من الحديد المدهون بدهان مقاوم للصدأ خارجي ازوم الواجهات الخارجية وفنة تشمل الصوف المستري المازل للحرارة سبك ٥ سم و كثافة ٨٠ كجم/م٣ على المقاول تقديم الصوف المستري المازل للحرارة وفنة تشمل الصوف المستري على إكمال وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتليميظات المهندس المشرف شامله مما جمده.
4,757	2198	متر مسطح	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجليدات الوميتين مقاوم للحرارة من الناتج ( سعودي بورن او بوليفون او ما يماثله ) تقطيع CNC لتجليد التشكيلات الداخلية من مادة FR-B1 يتحمل درجة حرارة (20-40) دقيقه و الاوارح مكونه من ملقطين الوميتين سبك ٠.٤ مم للطبعة الواحدة بينهما حشو من مادة عازله للحرارة و سبك كلی لا يقل عن ٤ مم تركب على شاسيه من الحديد مدهون بدهان مقاوم للصدأ ازوم الواجهات الداخلية وفنة تشمل الصوف المستري المازل للحرارة سبك ٥ سم و كثافة ٨٠ كجم/م٣ على المقاول تقديم رسومات الورقة وعينة معتمدة قبل التوريد والبند يصل الشاشيه والخاتم والمعدات والصبعينات وكل ما يلزم لنهر العمل على إكمال وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتليميظات المهندس المشرف شامله مما جمده.
4,527	843	متر مسطح	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوحات من طبب الوميتين مقاوم ٤٣ سلس سبك ١.٥ مم دهانات الكوكروستيك باللون المعتمد كما هو موضح بالرسومات والبند يصل جميع ما يلزم لنهر العمل على إكمال وجه طبقاً للمواصفات الشركة المنتجه و أصول الصناعة و تحفيظات المهندس المشرف مما جمده.
160	2500	متر مسطح	بالمتر المسطح توريد و دهان دهان بلاستيك جاهز ازوم الواجهات الداخلية والخارجية طبقاً لللوائح المعتمدة والوجهات النهائيه المطلوب قلاطه اوجه وفنة تشمل عمل ملقطين المعجون اللازمه و المصافره و عمل طبقة سيلر فوق البياض وكل ما يلزم لنهر العمل على إكمال وجه طبقاً للمواصفات الرسومات و تحفيظات المهندس المشرف مما جمده
130	2801	متر مسطح	بالمتر المسطح توريد و دهان دهانات أساسية ملونة جاهزة ازوم الواجهات الخارجية إنتاج سانتو أو دراي ميكس أو ما يماثله ذات ملمس ناصم طبقاً للون و العينة المعتمدة و يتم تنظيف سطح المراحيض من الأتربة والشحوم مع عمل المصنفة اللازمة والقياس هندي وفنة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل على إكمال وجه طبقاً للمواصفات الشركة المنتجه و تحفيظات المهندس المشرف مما جمده.

الهيئة العامة للطرق والكباري



800	36	2م							
850	9	2م							
380	11	2م							
16,500	3	بالعدد							
7,800	850	2م							
10,000	5	بالعدد							
54,000	9	بالعدد							
55,000	6	بالعدد							
60,000	6	بالعدد							
4,500	210	م.ط							
5,400	172	م.ط							
5,040	194	م.ط							
2,700	208	م.ط							
12,500	190	م.ط							

الم الهيئة العامة للطرق والكباري



مقاؤلة تقديرية لامتنان إنشاء محطات التوبيس الترددى على الطريق الدائري محطة مسطرد و بهتيم و شبرا بنها (التشطيبات والاكتروميكانيك)

تفقد شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

9,200	156	م.ط	بالметр الطولي توريد و تركيب درابزين سلام كويري المشاه بارتفاع 90 سم من حديد ملآن مطلي بدهان البكتروستيك كما هو موضح بالرسومات هيا به عن عوارض افقية و رأسية و الفة تشمل كل ما يلزم لدور الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف مما جمعب بالметр الطولي
5,400	732	متر مسطح	بالметр المسطح توريد و تركيب الواح بوني كاريونيت شفاف سمك 4 مم لزوم تقطيعات الملام و المطلة وسلام كويري المشاه كما هو موضح بالرسومات والبدن يشمل كل ما يلزم لدور العمل على أكل و وجه طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف مما جمعب.
14,000	60	متر مسطح	بالметр المسطح توريد و تركيب البكتري لزوم حرف اسماء المطبات الخفيفة بارتفاع 70 سم سمك 3 مم مثبتة بالوحيد لا يزيد سعكه عن 1.5 مم و مزوده من الداخل باضاءة ليد طلق العينات المعتقد كما هو موضح بالرسومات وعلى المقاولات تقديم رسومات الورقة و حينة معتقد قيل التوريد و البدن يشمل كل ما يلزم لدور العمل على أكل و وجه طلق المعاصفات و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف شاملة مما جمعب.
<b>71,908,214</b>			<b>إجمالي الأعمال المعاصرة</b>

235,000	2	عدد	بالعدد توريد و تركيب مروحة تهوية خاطفة EX-SM.F (AXIAL INLINE FAN) EX-SM.F (AXIAL INLINE FAN) بعدل تصرف 4400 ق.م. و ضغط استاتوكي خارجي 0.25 بوصة ماء مقاومة الحرارة لمنعة ماعيني تصل إلى 300 درجة مئوية كاملة بالموتور gravity shutter تحمل على قطاعات مختلفة طبقاً للرسومات التصميمية وجداول الكهرباء و جداول المعاصفات الفنية والكود المصري لاعمال التكيف المركزى والتوريد و اصول الصناعة و قائمة المصانعين المرفقة و يشمل البدن توريد و تركيب التخاميلى والتثبيت والوصلات المرة الموصلة على مجري الهواء
17,000	4	عدد	بالعدد توريد و تركيب مروحة تهوية خاطفة EX-02 (EX-02) بعدل تصرف 150 ق.م. و ضغط استاتوكي خارجي 0.2 بوصة ماء كاملة بالموتور و gravity shutter تحمل على قطاعات مختلفة طبقاً للرسومات التصميمية وجداول الكهرباء و جداول المعاصفات الفنية والكود المصري لاعمال التكيف المركزى والتوريد و اصول الصناعة و قائمة المصانعين المرفقة و يشمل البدن توريد و تركيب التخاميلى والتثبيت والوصلات المرة الموصلة على مجري الهواء
3,200	56	عدد	بالعدد توريد و تركيب مروحة تهوية خاطفة WALL FAN PRIFIX انتاج شركة WALL FAN بعدل تصرف 200 ق.م.د. كاملة بالموتور و الشبكية الحالية المعنونة طبقاً للرسومات التصميمية و جداول الكهرباء و المعاصفات الفنية و الكود المصري لاعمال التكيف المركزى و التوريد و اصول الصناعة و قائمة المصانعين المرفقة و البدن يشمل تركيب التخاميلى والتثبيت
			<b>توزيع وتركيب وختبار وحدات التهدى المباشر DX</b> بما في المعاصفات الفنية والرسومات التصميمية المعتقدة و جداول المعاصفات والوحدات من النوع المعلق على الحاطن (HIGH-WALL) والوحدة تشمل على وحدة التخفيض الداخلية ووحدة التخفيض الخارجية تعمل بمحركية 220 فولت 1 / فاز / 50 هرتز و تعمل بوسیط توريد فريون 410 و تصل درجة حرارة خارجية 35 درجة مئوية و تشمل على شاشية التقطيع وكابولي التحصل للوحدات الخارجية و رسموت التحكم من بعد طبقاً للمعاصفات الفنية والرسومات التفافية ماركة كليرير او ما يماثلها) و تشمل الوحدة على توريد و تركيب التخاميلى من كابولي و سامبر و ورد و صوابيل تثبيت
27,000	9	عدد	بالعدد توريد و تركيب وختبار وضمان لمدة عام جهاز اسييلت من النوع الحاطن كامل بالكابليات والفريون وأصال الكهرباء والصرف إلى أقرب نقطة صرف و مواسير الفريون من الوحدة الداخلية إلى الشارجية ذات فتره توريد 12000 د.وح.ب/س ضمان لمدة عام للجهاز من تاريخ الاستلام الافتراضي (SP-U-01)
35,000	9	عدد	بالعدد توريد و تركيب وختبار وضمان لمدة عام جهاز اسييلت من النوع الحاطن كامل بالكابليات والفريون وأصال الكهرباء والصرف إلى أقرب نقطة صرف و مواسير الفريون من الوحدة الداخلية إلى الشارجية ذات فتره توريد 18000 د.وح.ب/س ضمان لمدة عام للجهاز من تاريخ الاستلام الافتراضي (SP-U-02)
1,100	63	م.ط	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير الناس (الفريون) الزاده عن الطول المورود مع وحدات التكيف شاملة كابل الكترونول و العزل من الارم ثنيك و الفريون و شفاف على كل ما يلزم لدور العمل
160,000	7	طن	توزيع وتركيب وختبار اعمال مجرى الهواء المزمعة والمuiteolia لتوزيع الهواء التوريد مصنوع من الصاج الجافن بدرجة 275 كجم / م2 سمك 0.7 م و محمل على البدن كل ملحقات و اكسسوارات التوصيل SMACNA المقاسات طبقاً لـ و التركيب من ركن و كرات التوصيل وكليبات و شفاف التخاميلى وتكون فرماها مهونه ببرايور و تشمل كل ملحقات التثبيت و تعليق و طبقاً للمعاصفات الفنية والرسومات التصميمية المعتقدة . و يتم احتساب الملاك و اضافته على وزن الصاج
165,000	2	طن	توزيع وتركيب وختبار اعمال مجرى الهواء المزمعة والمuiteolia لتوزيع الهواء التوريد مصنوع من الصاج الجافن بدرجة 275 كجم / م2 سمك 0.7 م و محمل على البدن كل ملحقات و اكسسوارات التوصيل SMACNA المقاسات طبقاً لـ و التركيب من ركن و كرات التوصيل وكليبات و شفاف التخاميلى وتكون فرماها مهونه ببرايور و تشمل كل ملحقات التثبيت و تعليق و طبقاً للمعاصفات الفنية والرسومات التصميمية المعتقدة . و يتم احتساب الملاك و اضافته على وزن الصاج
1,800	4	عدد	<b>Round diffuser 6</b>
1,420	10	عدد	<b>EAG 30" X 8"</b>
2,000	4	عدد	<b>"V.D 8" X 6</b>
2,130	10	عدد	<b>"V.D 30" X 8"</b>
<b>2,845,200.00</b>			<b>إجمالي أعمال التكيف</b>

الهيئة العامة للطرق والكباري



مقاييس تقديرية لاستكمال أعمال إنشاء محطات التوكبيس الترددية على الطريق الدائري محطة مستطدة وبهتم وشيرايتها (التشطيبات والاكتر وموكيت)  
تقدير شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

			بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحه جهد منخفض (ESMDB-01) و تكون من :-
350,000	3	عدد	عدد (1) مفتاح عمومي ثلاثي رئيسي 400 امير Mccb عدد (1) مفتاح فرعى ثلاثي 125 امير Mccb عدد (1) مفتاح فرعى ثلاثي 80 امير Mccb عدد (3) مفتاح فرعى ثلاثي 50 امير Mccb عدد (4) مفتاح فرعى ثلاثي 40 امير Mccb  عدد (3) لببة بيان والبند يشمل جميع ما يلزم من أحصاره المصايفية والتحكم ومتغير الفصل والتقطيع والمفاتيح والتحولات والخروج شامل الجلدتات والتصفيات طبقاً لبيان اللوحة مزودة بنظام اطفاء من النوع FIRE SEARCH . وكل ما يلزم من ملاتخات وأكسسوارات بكل ما يلزم لاتمام الأعمال على الوجه الأكمل ويتم التقييد بطبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات .
90,000	3	عدد	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحه جهد منخفض (DP-P1) و تكون من :- عدد (1) مفتاح عمومي ثلاثي رئيسي 125 امير Mccb عدد (2) مفتاح فرعى ثلاثي 40 امير MCB عدد (5) مفتاح فرعى لحادي 32 امير MCB عدد (1) مفتاح فرعى أحادي 25 امير MCB عدد (47) مفتاح فرعى أحادي 20 امير MCB  عدد (3) لببة بيان والبند يشمل جميع ما يلزم من أحصاره المصايفية والتحكم ومتغير الفصل والتقطيع والمفاتيح والتحولات والخروج شامل الجلدتات والتصفيات وكل ما يلزم من ملاتخات وأكسسوارات بكل ما يلزم لاتمام الأعمال على الوجه الأكمل ويتم التقييد بطبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات .
70,000	3	عدد	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحه جهد منخفض (DP-P2) و تكون من :- عدد (1) مفتاح عمومي ثلاثي رئيسي 40 امير Mccb عدد (2) مفتاح فرعى أحادي 25 امير MCB عدد (27) مفتاح فرعى أحادي 20 امير MCB  عدد (3) لببة بيان والبند يشمل جميع ما يلزم من أحصاره المصايفية والتحكم ومتغير الفصل والتقطيع والمفاتيح والتحولات والخروج شامل الجلدتات والتصفيات وكل ما يلزم من ملاتخات وأكسسوارات بكل ما يلزم لاتمام الأعمال على الوجه الأكمل ويتم التقييد بطبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات .
60,000	3	عدد	بالعدد توريد و تركيب واختبار كابلات الجهد المنخفض من النوع (AL/XLPE/STA/PVC) قصيلة 1000/600 فولت و السعر شامل المواسير والتركيبات وكافة المهمات اللازمة لإتمام الأعمال كما هو موضح بالخططات والمواصفات بالمقاسات التالية :- كابل قطاع (3X120MM2+70MM2)+70MM2E  عدد (1) مفتاح عمومي ثلاثي رئيسي 40 امير Mccb عدد (28) مفتاح فرعى أحادي 16 امير MCB  عدد (3) لببة بيان والبند يشمل جميع ما يلزم من أحصاره المصايفية والتحكم ومتغير الفصل والتقطيع والمفاتيح والتحولات والخروج شامل الجلدتات والتصفيات وكل ما يلزم من ملاتخات وأكسسوارات بكل ما يلزم لاتمام الأعمال على الوجه الأكمل ويتم التقييد بطبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات .
1,600	432	م/ط	توريد و تركيب واختبار كابلات الجهد المنخفض من النوع (AL/XLPE/STA/PVC) قصيلة 1000/600 فولت و السعر شامل المواسير والتركيبات وكافة المهمات اللازمة لإتمام الأعمال كما هو موضح بالخططات والمواصفات بالمقاسات التالية :- كابل قطاع (3X120MM2+70MM2)+70MM2E  كالبند السابق ولكن كابل قطاع (4X35MM2+16MM2) . كالبند السابق ولكن كابل قطاع (4X25MM2+16MM2) . كالبند السابق ولكن كابل قطاع (3X240MM2+120MM2)+120MM2E . كالبند السابق ولكن كابل قطاع (3X185MM2+95MM2)+95MM2E . كالبند السابق ولكن كابل قطاع (3X150MM2+70MM2)+70MM2E . كالبند السابق ولكن كابل قطاع (3X120MM2+70MM2)+70MM2E . كالبند السابق ولكن كابل قطاع (3X95MM2+50MM2)+50MM2E . كالبند السابق ولكن كابل قطاع (3X35MM2+16MM2)+16MM2E . كالبند السابق ولكن كابل قطاع (4X25MM2)+16MM2E . كالبند السابق ولكن كابل قطاع (4X16MM2)+16MM2E .
870	120	م/ط	
800	360	م/ط	
2,500	75	م/ط	توريد و تركيب واختبار كابلات الجهد المنخفض من النوع (AL/XLPE/PVC) قصيلة 1000/600 فولت و السعر شامل المواسير و حوصلات الكابلات والتركيبات وكافة المهمات اللازمة لإتمام الأعمال كما هو موضح بالخططات والمواصفات بالمقاسات التالية :- كالبند السابق ولكن كابل قطاع (3X240MM2+120MM2)+120MM2E . كالبند السابق ولكن كابل قطاع (3X185MM2+95MM2)+95MM2E . كالبند السابق ولكن كابل قطاع (3X150MM2+70MM2)+70MM2E . كالبند السابق ولكن كابل قطاع (3X120MM2+70MM2)+70MM2E . كالبند السابق ولكن كابل قطاع (3X95MM2+50MM2)+50MM2E . كالبند السابق ولكن كابل قطاع (3X35MM2+16MM2)+16MM2E . كالبند السابق ولكن كابل قطاع (4X25MM2)+16MM2E . كالبند السابق ولكن كابل قطاع (4X16MM2)+16MM2E .
2,100	60	م/ط	
1,300	60	م/ط	
1,500	360	م/ط	
1,250	120	م/ط	
700	120	م/ط	
600	1,080	م/ط	
520	1,800	م/ط	
2,200	250	عدد	توريد و تركيب واختبار مخرج وحدات إنارة بالسقف او بالحائط شامل مواسير 20 مم و شامل العلب والأكسسوارات وكافة المهمات اللازمة لإتمام الأعمال و شامل التوصيل بين المخارج وبين المخرج الرئيسي ولوحة التوزيع عن ان تكون أسلك التوصيل نحاسية قطاع 3*3 مم طبقاً للخططات والمواصفات .
4,000	50	عدد	بالعدد توريد و تركيب مخرج وحدات إنارة خارجية بكابلات نحاسية قطاع 3*3 مم و مواسير 20 مم UPVC و البند يشمل العلب والأكسسوارات وكافة المهمات اللازمة لإتمام الأعمال طبقاً للخططات والمواصفات بالعدد توريد و تركيب مخرج وحدات إنارة بطارية بالست او الحاط بكابلات نحاسية قطاع 3*3 مم و مواسير 20 مم UPVC و البند يشمل العلب والأكسسوارات وكابلات نحاسية قطاع 3*3 مم و مواسير 20 مم UPVC و البند يشمل العلب والأكسسوارات وكافة المهمات اللازمة لإتمام الأعمال طبقاً للخططات والمواصفات
2,900	250	عدد	

الهيئة العامة للطرق والكباري



مقاييس تقديرية لاستكمال أعمال إنشاء محطات التوسيع الترددى على الطريق الدائرى مسطر و بهتم وشيرايتها (التشطيبات والألكترونيات)

تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

4,500	عدد	توري و تركيب واختبار وحدة إلارة بالسلق من النوع (L1) - 42W - IP44 - LED PANEL 120cm ومن أحدي الماركات المعروفة والمعتمدة او ما يماثلهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات.
6,250	عدد	توري و تركيب واختبار وحدة إلارة بالسلق من النوع (L1E) - 42W - IP44 - LED PANEL 120cm مزود ببطارية تعمل لمدة 3 ساعات ومن أحدي الماركات المعروفة والمعتمدة او ما يماثلهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات.
5,500	عدد	توري و تركيب واختبار وحدة إلارة بالسلق من النوع (L2) - 20W - IP44 - DECORATIVE SPOT LED LIGHT (L2).
7,200	عدد	توري و تركيب واختبار وحدة إلارة بالسلق من النوع (L2E) - 20W - IP44 - DECORATIVE SPOT LED LIGHT (L2E). مزود ببطارية تعمل لمدة 3 ساعات من أحدي الماركات المعروفة والمعتمدة او ما يماثلهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات.
6,750	عدد	توري و تركيب واختبار وحدة إلارة بالسلق من النوع (L3B) - 42W - IP20 - LED PANEL 60x60cm مزود ببطارية تعمل لمدة 3 ساعات ومن أحدي الماركات المعروفة والمعتمدة او ما يماثلهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات.
4,000	عدد	توري و تركيب واختبار وحدة إلارة بالسلق من النوع (L4B) - 14W - IP65 - LUMINAIRE FOR ELEVATOR CORE - WALL MOUNTED ANTI DAMAGE LED.
4,000	عدد	توري و تركيب واختبار وحدة إلارة بالسلق من النوع (L5) - 12W - IP54 - DOWN LIGHT LED. مزود ببطارية تعمل لمدة 3 ساعات من أحدي الماركات المعروفة والمعتمدة او ما يماثلهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات.
4,400	عدد	توري و تركيب واختبار وحدة إلارة بالسلق من النوع (L9B) - 20W - IP20 - DOWN LIGHT LED. مزود ببطارية تعمل لمدة 3 ساعات من أحدي الماركات المعروفة والمعتمدة او ما يماثلهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات.
1,350	م/ط	توري و تركيب واختبار وحدة إلارة بالسلق من النوع (L6) - 9W/M-IP65 - LED PROFILE LIGHT 9W FOR 1meter.
6,000	عدد	توري و تركيب واختبار وحدة إلارة خارجية من النوع (L8) - 40W - IP56 - BOLLARD. ومن أحدي الماركات المعروفة والمعتمدة او ما يماثلهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات.
3,000	عدد	كاليد الساق ولكن لعلامات الخروج 3 وات من النوع (L7) وجهاً واحداً بالبطارية والأشaban.
4,000	عدد	كاليد الساق ولكن لعلامات الخروج 3 وات من النوع (L7) وجهاً واحداً بالبطارية والأشaban.
4,200	عدد	توري و تركيب واختبار وحدة إلارة بالسلق من النوع (L11E)-25W-IP65-DECORATIVE SPOT LED LIGHT (L11E)-25W-IP65.
4,700	عدد	توري و تركيب واختبار وحدة إلارة بالسلق من النوع (L11E)-25W-IP65-DECORATIVE SPOT LED LIGHT (L11E)-25W-IP65. مزود ببطارية تعمل لمدة 3 ساعات من أحدي الماركات المعروفة والمعتمدة او ما يماثلهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات.
1,200	عدد	توري و تركيب واختبار مقابح إلارة لفمه واحدة واتجاه واحد (10 أمبير - 220 فولت) والسعر يشمل المقابح وكل المستلزمات من موافير (20 م) والأسلاك (3 م) والطلب والأخطية والسبعين للالتزام للإبهاء الأصالة وعلى أن يتم التنفيذ طبقاً للماضي التقى والمواصفات.
1,600	عدد	كاليد الساق ولكن اتجاه واحد (10 أمبير - 220 فولت).
1,400	عدد	كاليد الساق ولكن اتجاه واحد (10 أمبير - 220 فولت).
1,700	عدد	كاليد الساق ولكن اتجاه واحد (10 أمبير - 220 فولت).
2,000	عدد	كاليد الساق ولكن ذر ضاغط للتحكم في الأضافة (10 أمبير - 220 فولت).
3,250	عدد	توري و تركيب واختبار بريزة أحالية الطور (1P+N+E) مفردة (من النوع فوكى) (16 أمبير-220 فولت) بأسلاك 4*2 مم <sup>2</sup> نحاس والسعر يشمل البريزة وكل المستلزمات من موافير (25 م) والطلب والأخطية والأكسسوارات وكافة المهمات الازمة للإبهاء الأصالة وشامل التوصيل بين المخارج وبضمها وبين المخرج الرئيسي ولوحة التوزيع وخلاصه وعلى أن يتم التثبيت طبقاً للماضي التقى والمواصفات والرسومات.
3,600	عدد	كاليد الساق ولكن بريزة أحالية الطور (1P+N+E) من النوع مقابح للداء WATER PROOF بدرجة حرارة IP54 بأسلاك 4*3 مم <sup>2</sup> نحاس.
3,500	عدد	كاليد الساق ولكن بريزة أحالية الطور (1P+N+E) بـ 16 أمبير بأسلاك 4*3 مم <sup>2</sup> نحاس.
4,500	عدد	كاليد الساق ولكن بريزة أحالية الطور (1P+N+E) من النوع مقابح للداء WATER PROOF بدرجة حرارة IP54.
18,000	عدد	توري و تركيب واختبار حلية توزيع كهربائية أرضية ELECTRICAL FLOOR BOX خاصة بتنظيم TURNSTYLE من النوع المقابح للداء والاتية من أجود الخامات والمراقبات وتحتوي على عدد (1) مخرج كهرباء 220 فولت بالإضافة إلى عدد (3) مخرج معلومات طازن RJ-45-CAT6 و البدن يشمل الدائرة الكهربائية بموصلات نحاسية قطاع 3Mx4 مم <sup>2</sup> داخل موافير مقابح 25 مم حتى لوحة التوزيع والموافير الخاصة بكابلات المعلومات UTP CAT6 مقابس 25 مم حتى راك التجميع و مسوورة الربط بين جميع المخارج وبضمها مع نظام انذار الحريق مقابن 25M كما يشمل جميع الطبل و القطع و صناديق الاتصال والأكسسوارات الضرورية والأعمال المساعدة بما يتوافق مع التثبيت المعماري وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمواصفات والمواصفات الفنية وأصول المعايير واحتياجات الإشرافات . (جيبي إصال للتوكيل المعني باللحطة و موافر فاتحة غير شاملة الأكسسوارات )

مقاييس تقييمية لاستكمال أعمال إنشاء محطات الأتوبيس الترددية على الطريق الدائري محطة مسطرد و بهتم وشيرا بمنها (التشطيبات والاكترونيات)

الهيئة العامة للطرق والكباري



مقاييس تقييرية لاستكمال أعمال إنشاء محطات الأتوبيس الترددى على الطريق الدائري مطحطة مسطدة وبهتم وشبرا بها (التشطيبات والأكتروميكانيك)  
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

4,500	63	عدد	بالعد توريد وتركيب مخرج ساعة حاطن شامل مواسير 20 مم EMT وشامل العلب والأكسسوارات والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام الأصل على الوجه الأكمل ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات. ( جميع أصل التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة )
3,000	15	عدد	تركيب وتوصيل مخرج داتا شامل مواسير 20 مم نظام حجز التذاكر وشامل الأكسسوارات وكافة المهام الازمة لإنتهاء الأعمال للتوصيل من المخرج للراكب كما هو موضح بالخططات والمواصفات مع مراعاة ان لا يزيد طول مسار كابلات المعلومات للخارج عن 90 متر والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الأكمل طبقاً للمخطوطة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد جهاز الإثبات. ( جميع أصل التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة )
3,600	360	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب حامل كابلات مقاس (70 × 10) سم بمسك لايق (2) مم من النوع المجلفن على الساخن المثبت بخطاء من الصاج الجليزن الغير مثبت من نوع (Snap on) بمسك لايق (1.5) مم وحمل على البند جميع الأكسسوارات من زوايا وتوسيع ووصلات مع كامل أكسسوارات التثبيت والتعليق شامل وصلة التأريض بين كل قطعة بحامل كابلات وكل ما يلزم لاتمام الأصل على الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات المرفقة و ذلك وفقاً للقطاولات الآتية
3,300	360	م.ط	كابلد السايبك و لكن مقاس (10 × 60) سم بمسك لايق (2) مم بخطاء سكة لا يقل عن (1.5)
3,000	180	م.ط	كابلد السايبك و لكن مقاس (10 × 50) سم بمسك لايق (2) مم بخطاء سكة لا يقل عن (1.5)
2,800	720	م.ط	كابلد السايبك و لكن مقاس (10 × 40) سم بمسك لايق (2) مم بخطاء سكة لا يقل عن (1.5)
2,400	720	م.ط	كابلد السايبك و لكن مقاس (10 × 30) سم بمسك لايق (1.5) مم بخطاء سكة لا يقل عن (1.25)
1,750	360	م.ط	كابلد السايبك و لكن مقاس (10 × 20) سم بخطاء سكة لا يقل عن (1.25)
1,350	1,260	م.ط	كابلد السايبك و لكن مقاس (10 × 10) سم بمسك لايق (1.5) مم بخطاء سكة لا يقل عن (1.25)
1,400	300	م.ط	بالمتر الطولي توريد و تركيب حامل كابلات التيار الخفيف كابلد السايبك و لكن مقاس (20 × 10) سم بمسك لايق (1.5) مم من النوع المجلفن على الساخن غير مثبت بخطاء من الصاج الجليزن الغير مثبت من نوع (Snap on) وحمل على البند جميع الأكسسوارات من زوايا وتوسيع ووصلات مع كامل أكسسوارات التثبيت والتعليق شامل وصلة التأريض بين كل قطعة بحامل كابلات وكل ما يلزم لاتمام الأصل على الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات المرفقة و ذلك وفقاً للقطاولات الآتية
1,100	1,200	م.ط	كابلد السايبك و لكن مقاس (10 × 10) مم بمسك لايق (1.5) مم
105,000	3	متقوعية	توريد و تركيب وإختبار نظام التأريض الكامل لتنمية التأريض للتيار الخفيف (لا يزيد عن 0.5 لو) والنظام يشمل اليار الأرضي، قشسان التأريض وأقطاب التأريض الأساسية والجهاز المائي المنفرد حول المبني (16) مم ويتصل وقشسان التأريض مع مستلزمات الوصول وكافة الأعمال المدنية الازمة التثبيت ، الحفر وجميع المطحات الضخورية والمادة المساعدة المطلوبة ل التركيب الكامل كما هو محدد و كما هو موضح في الرسومات
880	750	م.ط	بالمتر الطولي توريد و تركيب و اختبار مواسير (UPVC) قطر 100 مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب و الأكسسوارات والوصلات و التثبيت و المفتر و الردم و شريط التحفيز و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات الفنية و الرسومات.
800	1,500	م.ط	كابلد السايبك و لكن مقاس 75 مم (UPVC)
650	3,600	م.ط	كابلد السايبك و لكن مقاس 50 مم (UPVC)
32,395,950			إجمالي أعمال التهيئة والتيار الخفيف


10,300	3	عدد	بالعد توريد و تركيب مراوح افراطي من الصبى يدش داخلى والسيديلى الخاص بالجهاز باللون المطلوب بمدقوق المطرد بزرناغ من أعلى كامل بجميع مشتملاتة من انتاج ( ايديال استاندر-ديورفيت ) او ما يماثلها وكافة توصيات التقنية بالمواد الداخلية والوصلات المرنة وكافة تهديدات الصرف الداخلى وحمل على السعر الورقة من الصبى من عينة معتمدة انتاج شركة ليسيك او ما يماثلها وحمل جميع ما يلزم ل فهو العمل نهوا تماماً كاملاً طبقاً للرسومات المقدمة وال�ود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشارى والشرف.
9,451	3	عدد	بالعد توريد و تركيب حوض غسل خليل ايدى طبقاً للرسومات المرفقة باللون المطلوب كامل بجميع المشتملات من انتاج ( ايديال استاندر-ديورفيت ) بخلاف شجرة بقطرة متحركة بالمتاسب بين طلق وفليظ ذو قلب سيرامييك انتاج ( ايديال استاندر او جواد ) او ما يماثلها وكافة توصيات التقنية بالمواد الداخلية ومحابين الزاوية وكافة تهديدات الصرف الداخلى شامل سبايون من البلاستيك مع على جميع ما يلزم ل فهو العمل نهوا تماماً كاملاً طبقاً للرسومات المقدمة وال�ود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشارى والشرف.

الهيئة العامة للطرق والجسور



			بالعدد توريد وتتركيب سخان مياه يعمل بالطاقة الكهربائية من ماركة مفتده من إنتاج شركة أريبيان أو فريش أو ما يماثلها و تشمل محابس التغذية الباردة والساخنة والوصلات المرنة ووصلات الملاقط والتوصيلات الخاصة بالتنقية وعمل جميع ما يلزم لدور العمل تهوا تماما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس الاستشاري والمشرف
6,250	3	عدد	م atan معنا 30 لتر
106,340	6	عدد	بالعدد توريد وتركيب وحدة صرف صحي اتوبيوكية ماء ماركة SFA او ما يماثلها طراز SANISPEED ( والبند لا يشمل اي قطع لازمة التركيب مع دور العمل تهوا تماما وكملا حسب اصول الصناعة .
			بالقطوجية توريد وعمل غرفة تفتيش بالعمق المطلوب حسب الرسومات وتكون الموافقة المائية بمسافة 25 مم على اى يتم البناء بمونة استثنى 300 كجم استندا 1 مترا مكعب بعل وتقى الغرفة فوق فرشة من الخرسنة المائية بمسافة 25 مم ويرتفع 25 سم من جميع الاجهادات وعمل لوحات الغرفة الخارجية والداخلية بمسافة 3 سم و عمل جزء علبة عن 3 طبقات من البترمين على البارد للحواف الخارجية و عزل لفترة من الداخلي بمسافة من انتاج سوكا (سيكا 107) او ما يماثلها او ما يماثلها ومحل على البند عظام GRP بمحملة 12 طن شامل الحق وعمل جميع ما يلزم لدور العمل تهوا تماما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس الاستشاري والمشرف .
8,300	3	عدد	غرفة تفتيش م atan 60 * 60 سم
			بالقطوجية توريد وإنشاء بياره لزوم الصرف الصحي بالخرسانة المسلحة بالأبعاد والمقاسات المبينة بالرسومات المرفقة وقادة من الخرسانة المسلحة سلك 30 سم وتبني بطبقا لما ذكر بالمواصفات المرفقة كاملا بجميع مشتملاتها بخطاء GRP بمحملة 12 طن والخطر في جميع أنواع التربة ونزع المياه وسد الجوانب وقتل المخلفات ويفصلها من الداخل والخارج بمونة استثنى 350 كجم /م³ وسلك لا يقل عن 3 سم وعمل لوحات الغرفة الخارجية علبة عن 3 طبقات من البترمين على البارد وعمل عزل لفترة من الداخلي بمسافة من انتاج سوكا (سيكا 107) او ما يماثلها او ما يماثلها او ما يماثلها على البارد للحواف الخارجية و عزل لفترة من الداخلي بمسافة من انتاج سوكا (سيكا 107) او ما يماثلها او ما يماثلها وكملا حسب اصول الصناعة وتطبيقات المهندس الاستشاري والمشرف .
15,300	1	قطع	بياره مقاس 1 * متر يعنى صانى 1 م (القنة لا تشمل حديد القليل)
2,170	1	عدد	بالعدد توريد وتركيب جالفيتار من PVC المربع م atan (30*30) سم من إنتاج شركة إسمنت هوم او ما يماثلها كامل بجميع مشتملاته وعمل جميع ما يلزم لدور العمل تهوا تماما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس الاستشاري والمشرف
			بالنذر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير PVC لانتاج مصر الحجاز - مصر النور - اسمنت هوم او ما يماثلها بضغط تشتغلها 6 جو مخصوصه لاصلاح الصرف المدقون الربط لي اقرب مطلق صرف وطبقا للمواصفات الامريكية او البريطانية بالمسلك الموضح بالمواصفات والرسومات المرفقة ومحمل على السعر الاكواب والوصلات والصهر ويشمل جزء على الحفاظ على فيها التربة الصغيرة وينفذ جزء المفر وقتل الاتراكية الزانة الى القباب العمودية ونزع المياه وقتل الاحلال للتربة اذا رقم الامر وعمل جميع ما يلزم لدور العمل تهوا تماما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس الاستشاري والمشرف
1,135	150	م.ط.	قطر 6 بوصة
800	10	م.ط.	قطر 4 بوصة
550	10	م.ط.	قطر 3 بوصة
			بالنذر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC بضغط تشتغل لارتفاع عن 6 بار لزوم اصال صرف التكثيف تركب على الحفاظ او الاحدنة بقىيز تثبيت بمسافات تباعد مختلفة وعمل جميع ما يلزم لدور العمل تهوا تماما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس الاستشاري والمشرف
166	70	م.ط.	قطر 1 بوصة
304	10	م.ط.	قطر 2 بوصة
			بالنذر الطولي توريد وتركيب وختبار وغسيل وتعقيم مواسير HDPE بضغط تشتغل (10 جو) والخصصة لاصلاح الصرف المصعدوط كاملة بجميع المشتملات والماحتات وقطع المخصوصة من اكواب وتبهات ومسالب وقطع بسن وخلافة من مستلزمات التركيب والازمة طبقا للرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للإعتماد طبقا لتصنيفات الشركة المصنعة وعمل جميع ما يلزم لدور العمل تهوا تماما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس الاستشاري والمشرف
560	350	م.ط.	قطر 32 مم
670	10	م.ط.	قطر 50 مم

الهيئة العامة للطرق والكباري



مقاييس تقديرية لاستكمال أعمال إنشاء محطات التوكيلات الترددية على الطريق الدائري محطة مسيطرة وبهتم وشيرايتها (التشطيبات والآلات ومتانة) تتفق شركة كونكريت الهندسة والمقاولات

			بالنتر الطولي توريد وتركيب واختبار وضبط وتفتيش مواسير بولي بروپيلين بضغط تشغيل (20 جوبي) والخاصة لاغراض التعذية بالباهة الباهة والسلخنة كلامة بجميع المشتقات والملحقات والتقطيع المخصوصة من المقاول للاعتماد وتحهيات وسائلب وقطع بسن وخلافة من مستلزمات التركيب والازمة طبقاً لرسومات التشغيل المقامة من المقاول للاعتماد وعمل جميع ما يلزم لنحو العمل تهراً تماماً طبقاً للرسومات المقامة والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف
280	540	ط.م	قطر 25 مم
220	15	ط.م	قطر 20 مم
			بالنتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC مقاومة لأشعة الشمس بضغط تشغيلي لا يزيد عن 6 بار لزوم أصال صرف المطر تركب على الحال او الاصلحة بتفريز ثبيت بسبائك تباعد مثفلة وعمل جميع ما يلزم لنحو العمل تهراً تماماً طبقاً لرسومات المقامة والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف .
425	180	ط.م	قطر 2 بوصة
550	10	ط.م	قطر 3 بوصة
12,920	3	عدد	بالعدد توريد وتركيب عداد مياه والبند محمل عليه توريد وتركيب محبس قلل وعلبة مثفلة لحماية العداد بجميع مشتقاته والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف
			بالعدد توريد وتركيب سينون أرضية من البلاستيك التقليد والفطاء من الاستانلس ستيل كامل بجميع المشتقات والملحقات والترصيلات الخاصة بالصرف وعمل جميع ما يلزم لنحو العمل تهراً تماماً طبقاً لرسومات المقامة والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف .
1,100	3	عدد	قطر 3 بوصة

1456323

				بالعدد توريد وتركيب وختبار وتشغيل كابينة حريق ("2.5*14") Fire hose station من الناتج بالقراريا أو ما يماثلها ومصنوع من الصاج سمك لا يقل عن 1.5 مم وجميع مكونات البند مكونات معتمدة حاصلة على UL-FM والصادقون باباعد 30*80*160(سم) من الحديد المطلي للتقويم والتوكيل ويحتوى على الآتي عدد 1 طلباً حريق جلاية بويرة يدوية (ABC) متعددة الأغراض سعة 6 كجم- خرطوم من الفاشر 2.5 بوصة 30 متري بالبسبوري عدد 1 مخرج محبس الحنفية 2.5 بوصة خرطوم من البلاط 1 بوصة بالبسبوري عدد 1 مخرج محبس الحنفية 1.5 بوصة محبس بلبة قطر 3 بوصة يركب قبل الصدوق شائمية من الحديد المجلد لزوم تثبيت الصدوق على الأرضية
90,000	9	عدد		شمل ما جمودة طبقاً للرسومات التقنية والكود المصري وકود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف
7,000	24	عدد		بالعدد توريد وتنبيت طلباً حريق جلاية بويرة يدوية (ABC) متعددة الأغراض سعة 6 كجم من الناتج بالقراريا أو ما يماثلها وقناة للمواصفات التفصيلية المصرية ويعتمد من الادارة العامة للحماية المدنية ويكون توزيعها بالميني طبقاً للوائح المعتمدة شامل ما جمودة طبقاً للرسومات التقنية والكود المصري وکود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف .
4,200	10	م.ط		توريد وتركيب مواسير صلب سلمن اسود جدول (40) من الناتج (SHIELD CHINA-Nikopol) او ما يماثلها لزوم شبكة الاطفاء شاملة جميع الاكسسوارات وتقطع الخامسة حسب المواصفات التفصيلية بجمني مشكلتها وبراضي دهان الشبكة وجهاً برأسه ووجهين دهان لاصق أحمر فاتح من نوع دهان مقاوم دهان الشبكة وجهاً برأسه وجهاً برأسه ووجهين (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف (طريقة التوصيل لحام للتقطار اكبر من 2 بوصة)
5,500	236	م.ط		مواسير قطر 3 بوصة
50,000	3	عدد		وصله الدخان المدنى SIAMES CONECTION 2.5*2.5 inch (4*) من الناتج بضم عدم رجوع من الناتج جيو كاميدي او ما يماثلها من الاتواز المعتمدة شامل ما جمودة طبقاً للرسومات التقنية والكود المصري وکود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية ونرسول المساحة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف

الهيئة العامة للطرق والكباري



مقاييس تقديرية لاستكمال أعمال إنشاء محطات التوسيع الترددية على الطريق الدائري محطة مسطرد و بهتم و شبرا منها (التشطيبات والاكتروميكنيك)  
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

			<p>بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار وغسل وتعقيم مواسير HDPE بضغط تشنيل (16 جو) والمخصصة لاعمال الحريق المندون بجميع المنشآت والملحقات من اكياس وليوانات وسائلب وقطع وخلاله من مستلزمات التركيب والازمة طبقاً لرسومات التفصيل المقيدة من المقاول للإعتماد طبقاً لرسومات الشركة المصنعة شاملة وصلات التهدى والعادات مع عمل الاجهزة والتجهيزات بالأسفل والسوائل والغازات الخرسانية استثناء الاكياع او الوصلات وكذا الحفر والرميم برمل نظيف خالية من الملوثات بمسافة 30 سمل المواسير وعرض خندق الحفر لا يزيد عن 80 سم ويتم الردم اعلى الرأس الماء للمواسير بمسافة 30 سم على ان يتم ذلك الرمل بطريقة هندسية صحيحة وحمل جميع ما يأثر العمل فهو انتها طبقاً لرسومات المكتبة والمواد المصنوعة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف</p>
1,960	30	م.م	قطر 3 بوصة (القطر الخارجي)
2,220	260	م.م	قطر 4 بوصة (القطر الخارجي)
580,000	2	مقط	<p>بالعدد توريد وتركيب BOOSTER PUMP بقدرة 10 حصان (1 عاملة + 1 احتياطي) (تحمين مطبي) من انتاج شركة كلاريدا او ساينر او ما يمتلكه وعمل على البند خط السحب الرئيسي من الحديد السليمين جدول 40 بالاقطاب المطلوبة بالرسومات + خط الطرد الرئيسي من الحديد السليمين جدول 40   <b>BUNDLE FLANGES</b>  <b>ANTI VORTEX PLATE</b>  <b>GATE VALUES BEFORE AND AFTER THE PUMPS</b>  <b>CHECK VALUE AFTER PUMPS</b>  <b>FLEXIBLE CONNECTIONS</b>  <b>CONCENTERIC AND ECCENTRIC DIFFUSERS</b>  <b>CONTROL PANNEL</b>  <b>CONNECTIONS INSIDE PUMP ROOM</b></p> <p>شامل مما جمعة طبقاً لرسومات التقنية والكود المصري وکود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف</p>
7,100,000	1	مقط	<p>بالمقطوعية ووريد وتركيب مجموعة طلبات حرق مكونة من ELECTRIC PUMP - JOCKEY PUMP ( ) انتاج شركة ناكلوك او ما يمتلكها متحدة وطبقاً لاعتماد الاستشاري تشتمل على ما يلي :</p> <p>عدد 1 طلبة كهربائية بقدرة 500 غالون/لحقة وضغط 10 بار عدد 1 طلبة ديزل بقدرة 500 غالون/لحقة وضغط 10 بار عدد 1 طلبة حرق بقدرة 50 غالون/لحقة وضغط 10 بار خط السحب الرئيسي من الحديد السليمين جدول 40 بالاقطاب المطلوبة بالرسومات + خط الطرد الرئيسي من الحديد السليمين جدول 40   <b>BUNDLE FLANGES</b>  <b>ANTI VORTEX PLATE</b>  <b>GATE VALUES BEFORE AND AFTER THE PUMPS WITH TAMPER SWITCH</b>  <b>CHECK VALUE AFTER PUMPS</b>  <b>FLEXIBLE CONNECTIONS</b>  <b>CONCENTERIC AND ECCENTRIC DIFFUSERS</b>  <b>CONTROL PANNEL</b>  <b>CONNECTIONS INSIDE PUMP ROOM</b></p> <p>شامل مما جمعة طبقاً لرسومات التقنية والكود المصري وکود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف</p>

الهيئة العامة للطرق والجسور





المملكة العربية  
اللبنانية لـ الطريق والنقل البري  
GARBLT

المالك: الهيئة العامة للطرق والجسور ومتصرفها  
الاستشاري مكتب الرائد للمهندسون الهندسيون

مقاولة تقييرية لاستكمال أعمال إنشاء محطات التوسيع التertiي على الطريق الدائري محطة مسطرد وبهتم وشبرا منها (التشطيبات والاكترونيات)  
تنفيذ شركة كونكريت الهندسة والمقاولات

7,000	3	عدد	AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHER (FE) ثبت بالسطح سعة 6 كجم من الناتج بافاري أو ما يماثلها من الأنواع المعتمدة لدى القطاع المدني شامل مما جمجمة طبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف
20,000	3	عدد	بالعدد توريد وتركيب AUTOMATIC AIR VENT بقطر 1" يركب أعلى صراغ الحريق شامل مما جمجمة طبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف
			بالعدد توريد وتركيب GATE VALUE WITH TAMPER SWITCH شامل مما جمجمة طبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف
29,600	1	عدد	قطر 3 بوصة
36,200	3	عدد	قطر 4 بوصة
46,100	1	عدد	قطر 6 بوصة
11629300			إجمالي أعمال الحريق
١٢٠,٢٣٤,٩٨٧			الاجمالي



الهيئة العامة للطرق والجسور

