

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الى العقد رقم (١٦٨٧/٢٠٢٤/٢٠٢٣) المؤرخ في ٢٠٢٤/٦/١٠ عن تنفيذ اعمال عدد (٢٢) محطة من محطات الترددى السريع BRT على الطريق الدائري ومحلوبة حول القاهرة الكبرى لتنفيذ الاعمال المعمارية والتشطيبات والاعمال الالكترونية
عدد (٣) محطات (محطة مسطرد - محطة بهتيم - محطة شبرا بنها)
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات
نتشرف بأن نرفق طيبة عدد (٤) اصل مستخلص جاري (٤) للعملية المشار اليه حتى تاريخ (٢٠٢٥/٤/٣٠) وكذا استماره ٥٠٠.ج وذلك بمبلغ ١١,٨٥٧,٨٢٣ فقط أحد عشر مليون وثمانمائة وسبعة وخمسون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً لا غير .
يرجى الاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة في: ٢٠٢٥/٤/٣٠

مرفقات: -

عدد (١) استماره ٥٠٠.ج

عدد (٤) مستخلص جاري (٤)

يعتمد،،،



مهندسة /

مشيرة السيد عبد الله

السيد الاستاذ / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحاله الى العقد رقم (٢٠٢٤/٢٣/١٦٨٧) المؤرخ في ٢٠٢٤/٦/١٠ عن تنفيذ اعمال عدد (٢٢) محطة من محطات التوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري ومحاوره حول القاهرة الكبرى لتنفيذ الاعمال المعمارية والتشطيبات والاعمال الالكترونية
عدد (٣) محطات (محطة مسطرد - محطة بهتيم - محطة شبرا بنها)

تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

وبالإشارة الى تواجد العمالة طبقاً للمشروع عاليه .

تحيط سعادتكم علماً بان الشركة لم تقم توفير اي عمالة بالمنطقة الرابعة عشرة منذ بداية المشروع حتى تاريخه .

برجاء الاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في: ٢٠٢٤/٤/٣٠

يعتمد،



مهندسة /

مشير

٤٩٦٣٥

استهلاك لاتيك

بيانات الفواتير				
رقم	قوش	جنية	التاريخ	مصلحة
	١١,٨٥٧,٨٢٢			قسم
				المبلغ المستحق إلى
الخطاب طيه ، أو: مستخلص رقم (٤) جاري عن تنفيذ اعمالي عدد (٣) محطات القويس الترددى السريع BRT على الطريق القاهرى ومحاذة حول القاهرة الكبرى لتنمية الاعمال المعمارية والتشطيبات والاعمال الالكترونية عدد (٣) محطات (محطة مسطرد - محطة بهيم - محطة شبرا الخيمة) تنفيذ: كوتوكريت للهندسة والمقاولات صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لاعتمادهإدارياً و صرف القبمة بواسطة إذن صرف على شيك على البنك المركزي في شيك على الخارج [صاحب الحق أو: يسحب باسم ويرسل إليه بالعنوان الآتي: كوتوكريت للهندسة والمقاولات	بموجب			
	١١,٨٥٧,٨٢٢			الجملة

الختم ذو التاريخ

أحد عشر مليون وثمانمائة وسبعة وخمسين ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً لغير

تفيد في المسجل يرقم .

(ب) الكاپ المفروظ ..

دعاة توقيع

326

٢٠١٣ء.....

العنوان

الامضاء

الإعضا

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

¹⁰ See also the discussion of the "new" in the introduction.

Chap. 12] 255-256

1

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

[3]

الختم ذو التاريخ

卷之三

سیدی

۱۰۷

• 100% 亂世

卷之三

أعضاء الكتاب المنهج

- 5 -

الشُّكُوك

1000-1000

لٹھیاں

محضر انتهاء موعد

المشروع :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكترونية لعدد (٣) محطات للأتوبيس التردد السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (مسطربد بهتم - شبرا / بنها)

تنفيذ : شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

بناءاً على العقد رقم ١٦٨٧ / ٢٠٢٣ / ٦ / ١٠ المؤرخ في ٢٠٢٤ / ٦ / ١٠ والمحرر بين الهيئة والشركة بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعاليه.
وبناءاً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- | | |
|--|-----------------------------------|
| (مدير عام المشروعات) | (السيد المهندس / محمود الشيخ) |
| (مهندس الهيئة) | (السيد المهندس / محمد جابر) |
| (مهندس الهيئة) | (السيد المهندس / محمود المحمدي) |
| (مهندس الاستشاري) (الرائد لاستشارات الهندسية) | (السيد المهندس / محمد الشوريجي) |
| (الشركة المنفذة) | (السيد المهندس / مصطفى سعيد) |

وبالانتقال على الطبيعة يوم الثلاثاء الموافق ١١ / ٦ / ٢٠٢٤ وبالمرور على العملية المذكورة قد اتضح أنه لا يوجد عائق تعيق البدء في تنفيذ الأعمال وبذلك يكون اليوم ٢٠٢٤ / ٦ / ١١ هو تاريخ استلام الموقع وبدء التشغيل .

وتحرر هذا محضر منا بذلك ،،،،،،

التوقعات :-

٤
٢

٥
٣
١





وزارة النقل
المهيئة العامة للطرق والكباري
التاريخ : / ٢٥ / ٢٠٢٣

مذكرة للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

يشان : مدة مشروع الاعمال المعمارية والتشطيبات والاعمال الالكترونية
لتنفيذ عدد (٢٢) محطات التوبيس الترددى السريع (BRT)
على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات
(مسطرد - بهتيم - شبرا بنها) عقد رقم (١٦٨٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

- طلب شركة كونكريت للهندسة والمقاولات (الشركة المنفذة) مدة إضافية (٣) أشهر لاستكمال الأعمال المتبقية من المشروع .

ثانياً: الإجراءات:

- ايماءاً الى العقد المبرم مع شركة كونكريت للهندسة والمقاولات رقم (١٦٨٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٠ لمشروع اعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الاتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تنفيذ عدد (٣) محطات (مسطرد - بهتيم - شبرا بنها) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات .
 - تاريخ بدء المشروع (استلام الموقع) ٢٠٢٤/٦/١٠
 - تاريخ نهو المشروع طبقاً للعقد ٢٠٢٥/٣/١٠

نظام الأسابيع التالية :-

• عمل تعديلات معمارية بالواجهات الخارجية للمحطات

- تنفيذ اعمال اضافية لم تكن مدرجة ضمن اعمال العقد على سبيل المثال :-

١- اعمال نظام الحريق FM200 لزوم غرف الكنترول بالمحطات


بيان المطلب:

- التكريم بما ترونه مناسب نحو منح شركة كونكريت للهندسة والمقاولات مدة إضافية قدرها (ثلاثة أشهر) لاستكمال الأعمال المتبقية من المشروع لتنتهي مدة المشروع ٢٠٢٥/٦/١٠




تابع مذكرة العرض رقم (١) بشأن : مد مدة مشروع الاعمال المعمارية والتشطيبات
والاعمال الالكترونية لتنفيذ عدد (٢٢) محطات التوبيس الترددى السريع (BRT)

على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات
(مسطرب - بهتيم - شبرا بنها) عقد رقم ١٦٨٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤



التوفيق (٢٣) 
مهندسة / مشيرة السيد عبد الفتاح
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري  

رابعاً رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوی واللوائح :
بما يجوز المراقبة على ما (متى) (الى) بما في ذلك -
طبقاً لبياناته - المستندات التي يعنى المترقب بالتوقيع (٢٤) 
وقات خاصه بوزارة (٢٥) - أرجوكم - الأستاذ / تامر بدرب محمود
نائباً بالجهاز المركزي للعمل بالجهاز (٢٦) ما (متى) -
بمثابة الممثل المطرد (٢٧) مع تهنئته بحصوله على منصب مدير عام العقود والفتاوی واللوائح


خامساً رأى السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لتنفيذ والمناطق :

طارق هلال رئيس مجلس الاداره 
مهندس / محسن محمد زهران
نائب رئيس الهيئة لتنفيذ والمناطق 

سادساً : قرار السيد / رئيس مجلس الاداره :

التوفيق (٢٨) 
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجاد
رئيس الهيئة العامة للطرق والجسور 



مقاييس معدلة

اسم العملية
اسم الشركة المنفذة
قيمة العملية طبقاً للعقد الأصلي
رقم عقد العملية
مدة المشروع
تاريخ بدء العملية
تاريخ نهو العملية طبقاً للعقد الأصلي
المقاييس واردة من
قيمة المقاييس المعدلة الحالية
نسبة الزيادة عن أمر الاستاد
نسبة النقص عن أمر الاستاد

بيانات المقاييس المعدل

١- تعديل كميات بعض البنود بالزيادة او النقصان طبقاً لمتطلبات العمل والمنفذ على الطبيعة والمعتمدة من استشاري المشروع دون المساس بالقيمة التعاقدية .


مهندس / محمد جابر	مهندس المشروع
مهندس / محمود الشيخ	مدير ادارة المشروعات
مهندس / محمد محمود اباظة	مدير عام تنفيذ الكباري
مهندسة / مسيرة السيد عبدالله	رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاربة
السيد المحاسب / شكري فؤاد شكري شحاته	رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية
مهندس / ايمن محمد متولى	رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري
الاستاذ / تامر بدرت محمود	مدير علم العقود والكتوي واللوائح

- المأمور بالتنفيذ / تامر بدرت محمود
 مهندس / محمد محسن زهران
 رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
 التوفيق (يعتمد)

لواء مهندس / طارق عبد الجاد
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري
 التوقيع (يعتمد)


مقدمة تكنولوجيا لإكمال إنشاء محطات التقويس التقليدي على الطريق الدائري محطة مستطرد وبهتم ويشير إليها (التشعبات والإنكروباتيك)

الهيئة العامة للطرق والكباري



مقاييس تقييرية لاستكمال أصول إنشاء محطات التوزيع للترانزيستور على الطريق الدائري مخططة ممطردة وبقلم وضيئها (التشطيبات والالكترونيات والميكانيكية)					
تغليف شركة كونكريت للهندسة والمقاولات					
1,500	645	بط	بالنهر الطولى توريد وتركيب كسره لدرج السلام من الواح الجرانيت رمادي الشركة المصقول طبقاً للعينة المستدعاة تكون من لائمة سبك ٢ سسم والنائمة ئسم لزوم المصلحة و كباري الشاهد بالعلامات الموضحة شاملة مونة للمسقى المكونة من ٤٠٠ كجم استهت بورتلاندي صلبي لم ازول والفلة تشمل أيضاً في شريط سطح المواطنين الازقية والفحوص مع عمل المصنفة والصفائح والتقطيع طبقاً للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة. (ما جميه بالنهر الطولى)		
1,500	451	بط	بالنهر الطولى توريد وتركيب كسره لدرج السلام من الواح الجرانيت رمادي الشركة المصقول طبقاً للعينة المستدعاة تكون من لائمة سبك ٢ سسم والنائمة ئسم لزوم المصلحة تنسق بملاء معتقدة للصق اصول اعمال الرخام مع الاوصال المعدنية والسر يشمل ايضاً في شريط فرمبة بعرض سبم وتكامل طول الارضية والصفائح والتقطيع طبقاً للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة. (ما جميه بالنهر الطولى)		
2,000	64	٢م	بالنهر المسطح توريد وتركيب ارضيات ترقيع من الجرانيت رمادي الشركة المصقول طبقاً للعينة المستدعاة سبك ٢ سـم لسدفات السلام والمقدبات المروضحة تنسق بملاء معتقدة للصق اصول الرخام مع الاوصال المعدنية مع الصفائل والفلات وكل ما يلزم لدور العمل. (ما جميه بالنهر المسطح)		
2,000	35	٢م	بالنهر المسطح توريد وتركيب ترقيع ارضيات من الجرانيت رمادي الشركة المصقول طبقاً للعينة المستدعاة سبك ٢ سـم لزوم سدفات سلام كويري الشاهد والمقدبات المروضحة شاملة مونة للصق المكونة من ٣٠٠ كجم استهت بورتلاندي عادي / ٣ مـ رمل مع الصفائل والتقطيع وكل ما يلزم لدور العمل طبقاً للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة (ما جميه بالنهر المسطح)		
310	800	بط	بالنهر الطولى توريد وتركيب وزرات من جرانيت رمادي الشركة المصقول طبقاً للعينة المستدعاة (ازوم وزرات البليت من الالكان) برارتفاع ١٥ سـم طبقاً للرسومات وطي المقاول تكتي رسمومات الورقة وحلية معتقدة قبل التوريد ويسبق بهزوة الاستهت والرمل بنسبيه ٣٠٠ كجم/م٣ رمل مع ملن الوسائل بلابي الاستهت والفلة تشمل مواده الصق وكل ما يلزم لدور العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتقنيات المهندس المشرف شامله ما جميه.		
74	50	بط	بالنهر المسطح توريد وتركيب وزرات المبراميك طبقاً للعينة المستدعاة (ازوم وزرات البليت من الداخلي) برارتفاع ١٠ سـم بطبقاً للرسومات وطي المقاول تقديم رسومات الورقة علية معتقدة قبل التوريد والرمل يشمل كل ما يلزم لدور العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتقنيات المهندس المشرف شامله ما جميه.		
511	93	متر مسطح	بالنهر المسطح توريد وتركيب سيراميك فرز اول (كليفيات او ما يماثله) حوطاط الحمامات ودورات المياه بخلاف المسباح مقياس ٦٠x٣٠ سـم طبقاً للمواصفات المبدئية المفترض بمدونه استهنت مكونه من ٤٠٠ كجم استهت بورتلاندي عادي يتم ازمل مع ملن الوسائل بلابي الاستهت والفلة تشمل توريد وتركيب و الشويونات لكافة الخلامات و توريد الصالب و اصول المفتقرة مع نور العمل طبقاً لأصول الصناعة و تقنيات المهندس المشرف سما جميه بالنهر المسطح		
2,100	250	٢م	بالنهر المسطح توريد وتركيب تجليد حوطاط من الجرانيت رمادي الفرقه مقاب ١.٥ مـ المصقول سبله ٢ سـم برارتفاع ٢ مـ ازوم حوطاط سدق المصلحة طبقاً للعينة المستدعاة والمقدبات المروضحة بالرسومات التقليدية المتقدمة من المقاول شامله مونة للمسقى المكونة من ٣٠٠ كجم استهت بورتلاندي عادي / ٣ مـ رمل مع الصفائل والتقطيع وكل ما يلزم لدور العمل طبقاً لأصول الصناعة وافتراضات الكرد المصري وتقنيات المهندس المشرف سما جميه بالنهر المسطح		
4,257	6001	٢م	بالنهر المسطح توريد وتركيب تجليد البوتاسيوم مقارن لتصريح من المقاول (سودي بورلوبوند او ما يماثله) تقطيع CNC لازرم التشكيلات الخرجيه و الاوحاج مكونه من ملقطين المتفقون سبك ٠.٤ دقيقه و الاوحاج بذوقه من ملقطين الورقة و سبله كل لا يقل عن ٤ مـ ترتكب على قشمه من الحديد المدمرن بدهان مقام للصدأ خارجي ازوم الزجاجات للخارجية و الله تشمل تصوف المصاري العازل للحرارة سبك ٥ سـم و كثلا ٨٠ كجم/م٣ على المقاول تقديم رسومات طرفة و زينة مستدعاة قبل التوريد و البدء بعمل القصيه و لفافات و المفاتن و المحتفات و كل ما يلزم لدور العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتقنيات المهندس المشرف شامله ما جميه بالنهر المسطح		
4,757	2198	٢م	بالنهر المسطح توريد وتركيب تجليد البوتاسيوم مقارن لتصريح من المقاول (سودي بورلوبوند او ما يماثله) تقطيع CNC لازرم التشكيلات الداخلية من مادة FR-B1 يفضل درجة حرارة (40-20) دقيقه و الاوحاج مكونه من ملقطين الورقة سبك ٠.٤ مـ للطبقة الوحدة يدهمنها حفر من مادة عازلة للحرارة و سبله كل لا يقل عن ٤ مـ ترتكب على قشمه من الحديد مدمرن بدهان مقام داخلي لزوم الواجهات الداخلية و الله تشمل تصوف المصاري العازل للحرارة سبك ٥ سـم و كثلا ٨٠ كجم/م٣ على المقاول تقديم رسومات طرفة و زينة مستدعاة قبل التوريد و البدء بعمل القصيه و لفافات و المفاتن و المحتفات و كل ما يلزم لدور العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتقنيات المهندس المشرف شامله ما جميه بالنهر المسطح		
4,527	843	٢م	بالنهر المسطح توريد وتركيب لوافرن من طلب البوتاسيوم مقص ٣ سـم سبك ١.٥ سـم دهانات اكتوري ستوكات باللون المستدعاة كما هو موضح بارسومات والذ يحصل جميع ما يلزم لدور العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات الشركة المنتجه و اصول الصناعه و تحفظات المهندس المشرف شامله ما جميه بالنهر المسطح		
160	2500	٢م	بالنهر المسطح توريد ودهان دهان بالاسمنت جاهز ازوم الاجوبي الداخلي والاسفلت للطاولة طباً للالوان المعدنة و لواجهات الالية المطلوب قليله اوجه و الله تشمل عمل طبقون المعجن الازقية و الصنفه و حمل طبقة ميلر فوق البياض و كل ما يلزم لدور العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات الرسومات و تعليمات المهندس المشرف شامله ما جميه بالنهر المسطح		
130	2801	٢م	بالنهر المسطح توريد ودهان دهانات اسمنتية ملونة جاهزة ازوم الواجهات الخارجية انتاج مصنيع او ذراي، يمكن او ما يعثثها ذات ملمس ذاتي تام طبقاً للون و العينة المستدعاة وريلم تلقيف سطح المواطنين الازقية والفحوص مع عمل المصنفة للزخرفة وتقنيات هندسي و الله تشمل كل ما يلزم لدور العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات الشركة المنتجه و تعليمات المفوس، المفوس سما جميه بالنهر المسطح		

الهيئة العامة للطرق والكباري



مقاييس تقييمية لامتحان أحلال إنشاء محطات الأكواييس للتردد على الطريق الدائري محطة مسطرد و بهتيم وشيرا بها (التشطيبات والالكتروميكانيك)

800	36	2م	بالمنز المسطح توريد وتركيب ملتقى على الأرض المحددة بالرسومات لزوم الأستف القرف الاداريه مكون من الواح جبسهم بورد سلك 12.5مم والسر محل عليه الهيكل المعدني الخامس بها والثانية تشمل توريد وتركيب جميع المواد والاكسيسوارات اللازمه للتعليق وسد الفراحت وكل ما يتلزم لدور العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتليميتس المهندس المشرف.
350	9	2م	بالمنز المسطح توريد وتركيب ملتقى العصافير مكون من الواح جبسهم بورد مقاوم للرطوبة (الحضر) سلك 12.5مم والسر محل عليه الهيكل المعدني الخامس بها والثانية تشمل توريد وتركيب جميع المواد والاكسيسوارات اللازمه للتعليق وسد الفراحت وكل ما يتلزم لدور العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتليميتس المهندس المشرف.
380	11	2م	بالمنز المسطح توريد وتركيب 2 طبقه عازله للرطوبة من لافت البيوت ومن المعدل المقواه بطبقة من شرائح الوليستر سلك 4مم وبيه طبقات من طبقيتين (الروم على) لرغبات العصافير ملتفاً حوله المعنده والثانية تشمل توريد وتركيب و استخدم طبقة الباراميل الشخصن والثانية تشمل توريد وصعب طبقة من اللابيك المعنده الحماله بسمكة من 3-2مم وعمل الوزارة المعنده مثل وتذكر خلاف ذلك وعذنه تشمل كل ما يتلزم لدور العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتليميتس المهندس المشرف شملة مما جميعه.
16,500	3	بالمعد	بالعدد توريد وتركيب مروحة شيك المذاكر (W01) مقاس 1.4*1.5 م زجاج شفاف بمسك 12 مم مثبت بزدوايا الاستثناء مثيل استثناها جملة من فراخه والميد ويشمل اصل التقسيمه الجديد والاكسيسوارات وكل ما يتلزم لدور العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتليميتس المهندس المشرف شاملة مما جميعه.
7,800	850	2م	بالمنز المسطح توريد وتركيب زجاجية شامل الهيكل المعدني للتثبيت على شاشيات مدخله مع العزل الازم للحرانظ و الزجاج مزدوج من قاتج شركه مدنكن لو ما يمتلها و تلوك التكرر بمسك 34 ملم (6 مم زجاج باللون المعنده الواجهه من الخارج 22 مم فراغ 5مم زجاج شفاف من الداخل) و يشتمل الغرفة ضد الاربه و الصوت و استعمل الميلات الازم لملي الفراحت و مسام الخفر و السعر محل على اي تحدث من شبابيك و ابواب طبقاً للرسومات و محل طبقة المقلص و الاكسوارات وكل ما يتلزم لدور العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات و الرسومات وتليميتس المهندس المشرف شاملة مما جميعه . والميد لا يشتمل ماكينة الغرفة.
10,000	5	بالمعد	بالعدد توريد وتركيب باب كود (D02) الوميوم 0.8*2.2 م ضيقه واصدنه من تقاطعات الالوميوم وتجاهد شرائح الوليوم ياسلك والبنية المعنده واسعر شامل دهانه المطلوب ولفقا للون المطلوب والثانية تشمل توريد وتركيب كافة المكونات اللازمه كالمايلس والاكي والمسجلات طبقاً لعنده معنده وكل ما يتلزم لدور العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتليميتس المهندس المشرف شاملة مما جميعه.
54,000	9	بالمعد	بالعدد توريد وتركيب باب كود (D01) كريتال 0.8*2.2 م ضيقه واصدنه مقاوم لاحريق ماصه ونصف من طب وحده مفرغ 11م 1.2 مم و يتم التركيب لها على غرضه حديد 14*16مم، والباقي من زوايا 50*50*50 مم مثبت بطبقات ثابت لا يلت هولها عن 10 سم و تخليف صاج من ويهون مساف 1.5 مم لزوجه ، مع دهان الباب بالزيورام مقاوم للحرق ساهه و منهه تثبيت بذوق بارويزه وثانية تشمل توريد وتركيب كافة الغرلات المعنده والاكسيسوارات و المسجلات غير تفاصيل طبقاً لعنده معنده وكل ما يتلزم لدور العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتليميتس المهندس المشرف شاملة مما جميعه.
55,000	6	بالمعد	بالعدد توريد وتركيب باب كود (D03) كريتال 1.2*2.2 م ضيقه وطبقه مقاوم لاحريق من طب حديد مفرغ 11م 2.1 مم و يتم التركيب لها على غرضه حديد 16*16مم، والباقي من زوايا 50*50*50 مم مثبت بطبقات ثابت لا يلت هولها عن 10 سم و تخليف صاج من ويهون مساف 1.5 مم لزوجه ، مع دهان الباب بالزيورام مقاوم للحرق ساهه و منهه تثبيت بذوق بارويزه وثانية تشمل توريد وتركيب كافة الغرلات المعنده والاكسيسوارات و المسجلات غير تفاصيل طبقاً لعنده معنده وكل ما يتلزم لدور العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتليميتس المهندس المشرف شاملة مما جميعه.
60,000	6	بالمعد	بالعدد توريد وتركيب باب كود (D04) كريتال 3.2*3.2 م ضيقه وطبقه مقاوم من حديد مطلي يدهان مقاوم الصحه ، الثقة تشمل توريد وتركيب كلية الاخربوات اللازمه كلذلش والاكي والمسجلات طبقاً لعنده معنده وكل ما يتلزم لدور العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتليميتس المهندس المشرف شاملة مما جميعه.
4,500	210	بم.ط	بالمنز الطولوي توريد وتركيب درايزين لزوم المنحدرات من فولا ملاكون للصدا مطلي ياده الكتروستيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض الاقره و راسيه و الثقة تشمل كل ما يتلزم لدور الاصال طبقاً لاصول الصناده و توجهات و تليميتس المهندس المشرف مما جميعه بافتل الطولوي
5,400	172	بم.ط	بالمنز الطولوي توريد وتركيب درايزين لزوم المنحدرات بارتفاع 90 من حديد مهان مطلي ياده الكتروستيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض الاقره و راسيه و الثقة تشمل كل ما يتلزم لدور الاصال طبقاً لاصول الصناده و توجهات و تليميتس المهندس المشرف مما جميعه بافتل الطولوي
5,040	194	بم.ط	بالمنز الطولوي توريد وتركيب درايزين لزوم سلام المخطه بارتفاع 90 من حديد مهان مطلي ياده الكتروستيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض الاقره و راسيه و الثقة تشمل قطر 40 مم سلك 2 م و زمامه داوريه مفرغه قطر 60 مم سلك 4 مم 14*14*14 المثقب الجيد بالخارج و الثقة تشمل كل ما يتلزم لدور الاصال طبقاً لاصول الصناده و توجهات و تليميتس المهندس المشرف مما جميعه بافتل الطولوي
2,700	208	بم.ط	بالمنز الطولوي توريد وتركيب درايزين المثقب الجيد بارتفاع 80 مم من حديد سطون مكون من تقاطعات ذكريه 14*14*14 و ثانية و زمامه قطر 50 مم سلك 3 مم مطلي ياده الكتروستيك كما هو موضح بالرسومات و الثقة تشمل كل ما يتلزم لدور الاصال طبقاً لاصول الصناده و توجهات و تليميتس المهندس المشرف مما جميعه بافتل الطولوي
12,500	190	بم.ط	بالمنز الطولوي توريد وتركيب درايزين كوري المثقب بارتفاع 110 س مطلي ياده الكتروستيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض الاقره و راسيه و الثقة تشمل كل ما يتلزم لدور الاصال طبقاً لاصول الصناده و توجهات و تليميتس المهندس المشرف مما جميعه بافتل الطولوي

الهيئة العامة للأطرق والكباري



مقدمة تشير إلى الانتهاء من إنشاء محطة الكهرباء على الطريق الدائري محطة مسيطرة وهي تمثل مثلاً (التشهيرات والاعتراضات)

9,200	156	متر مسطح	بالنثر الطولي توريد و تركيب درابزين سلام كويري المشاه بارتفاع 90 سم من خطيف مجلن مطلي بباده الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات هياه عن حوارض اقتصادي رأسية و اللقة تشمل كل ما يلزم لدور الأصول طبقاً لاصول الصنفاته و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف مما جبيه بالنثر الطولي
5,400	732	متر مسطح	بالنثر المسطوح توريد و تركيب الواح بولي كلورونيت شافت سمك 4 ملم لزوم تقطيفات السلام و المظلة و سلام كويري المشاه كما هو موضح بالرسومات و البدن يشمل كل ما يلزم لدور العمل على اكمل وجه طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة و اصول الانتاج و تعليمات المهندس المشرف مما جبيه.
14,000	60	متر مسطح	بالنثر المسطوح توريد و تركيب الکلریک لزوم حروف سلسه المخطوطة للحضيره بارتفاع 70 سم سمك 3 مم مثبتة بالواح حديد لا يقل سمكه عن 3.5 مم و مزوده من الدخل بجانبه لدغة لعليات المختنه كما هو موضح بالرسومات و على المقاول تقديم رسومات الورشة و جبة معتمدة ليل التوريد و البدن يشمل كل ما يلزم لدور العمل على اكمل وجه طبقاً لمواصفات والرسومات و تعليمات المهندس المشرف قدمته مما جبيه.

			بالعدد توريد و تركيب مروحة تهوية حائلية -01 (AXIAL INLINE FAN) EX.SM.F بقدرة 4400 ق.م.د و ضبط انتكاش خارجي 0.25 بوصة ماء متر/ثانية للريش لمدة ساعتين تصل إلى 300 درجة مئوية كاملة بالموتور gravity shutter لاحصل التكييف المركزي والتوزيع وأصول المطاعن المرفقة وتوريد وتركيب للصالب والتنبيت والوصلات الفراغية المرصدة على مداري الوراء
235,000	2	عدد	بالعدد توريد و تركيب مروحة تهوية خالية (AXIAL INLINE FAN) EX-02 بقدرة 150 ق.م.د و ضبط انتكاش خارجي 0.2 بوصة ماء كاملة بالموتر وتحمل على طباعات معدنية طبقاً للرسوم التصميمية وحدول الكهيت والوصلات الفراغية وجداول الكهيت والمراقبات الفنية والکود المصري لاحصل التكييف المركزي والتوزيع وأصول المطاعن المرفقة ويشمل الالد توريد و تركيب للصالب والتنبيت والوصلات الفراغية المرصدة على مداري الوراء
17,000	4	عدد	بالعدد توريد و تركيب واختبار مروحة تهوية حائلية (WALL FAN) PRIFIX بقدرة 200 ق.م.د كاملة بالموتور و الجهة المعاية المطلوبة طبقاً للرسوم التصميمية و جداول الكهيت والمراقبات الفنية والکود المصري لاحصل التكييف المركزي و التهوية و أصول المطاعن و قائمة المطاعن المرفقة والوصلات والتنبيت
3,200	56	عدد	بالعدد توريد و تركيب واختبار مروحة تهوية حائلية DX بقدرة 12000 ق.م.د كافية من النوع العلوي المعلق (HIGH-WALL) لاحتياج فرقة للماء وحمل تصرف 200 ق.م.د كافية لتحمل التغيير البخارية تحمل بكتافنة 220 لولت / 1 لتر / 50 فوت و تعمل بوضعيت توريد فريزن 410 و تعمل عند درجة حرارة بخارية 35 درجة مئوية و يتألف على شكلية المعلق وكابولي التحميل للوحات الخارجيه و ريموت التحكم عن بعد وطبقاً للراسمات الفنية والرسومات التقنية . ماركة (كابلينج لو ما بيلاي) و تشمل الوحدة على توريد و تركيب للصالب و المعاين و رد و هوائيه تثبيت
			بالعدد توريد و تركيب واختبار وضمان لمدة عام جواز اسيطيات من النوع الحائطي، كل بالكابسات وفريزن وأصال الكهرباء والصرف إلى أقرب نقطة صرف، و مواسير التفريز من الوحدة الفلاحية إلى الشريحة ذات ذرة توريد 12000 لتر/ساعه ضمن لمدة عام للمجاز من تاريخ الأسلان الإبداعي (SP.U-01)
27,000	9	عدد	بالعدد توريد و تركيب واختبار وضمان لمدة عام جواز اسيطيات من النوع الحائطي، كل بالكابسات وفريزن وأصال الكهرباء والصرف إلى أقرب نقطة صرف، و مواسير التفريز من الوحدة الفلاحية ذات ذرة توريد 18000 لتر/ساعه ضمن لمدة عام للمجاز من تاريخ الأسلان الإبداعي (SP.U-02)
35,000	9	عدد	بالعدد الطولي توريد و تركيب مسامير اسيطيات من النوع العلوي وحمل جواز اسيطيات من الطول المورود مع وحدات التكييف شاملة كابل الكترون و العزل من الارم اللكوك و الفريزن و التاليف وكل ما يلزم لدور الاصال
1,100	83	متر	توزيع و تركيب واختبار ا يصل مداري الوراء التهوية والمستabilite لتفريغ الوراء التهوية مضع من الصاج الجانبي درجة حرارة 275 كم / 0.7 سنتيمتر وحمل على ادق كل ملحقات وكسورات التوصيل SMACNA مقاسات طبقاً لـ و التركيب من ركين وركبات التوصيل وكابليات وجعل المصالب و تكون بزرايا مارونه . و قفل كل ملحقات التكييف و تثبيط و طبقاً للوصلات الفنية والرسومات التصميمية المختصة . يتم لخسان البلاك وأصلاته على وزن الصاج
160,000	7	طن	توزيع و تركيب واختبار ا يصل مداري الوراء التهوية والمستabilite لتفريغ الوراء التهوية مضع من الصاج الأسود سنتيمتر 2 مم و الشهرين بذيلتين من البلازما وحمل على ادق كل ملحقات وكسورات التوصيل SMACNA المقاسات طبقاً لـ و التركيب من ركين وركبات التوصيل وكابليات وجعل المصالب و تكون بزرايا مارونه . و قفل كل ملحقات التكييف و تثبيط و طبقاً للوصلات الفنية والرسومات التصميمية المختصة . يتم لخسان البلاك وأصلاته على وزن الصاج
165,000	2	طن	توزيع و تركيب واختبار مسار الوراء المتصدر من الألومونيوم المدورة بدهن البلاك وستانتوك وكل ما يلزم للتركيب والتنبيت طبقاً للوصلات والوصلات المختصة والوصلات الفراغية المرصدة على وزن الصاج
1,800	4	عدد	Round diffuser 6
1,420	10	عدد	EAG 30" X 8"
			توزيع و تركيب تدفق الوراء الجمجمة شاملة ملحقات التركيب طبقاً للوصلات المختصة والعديدات المختصة و بالمتسلسلات الآتية :-
2,000	4	عدد	"V.D 8" X 6
2,130	10	عدد	"V.D 30" X 8"



المهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري
للاستشارات الهندسية
Al-Ashtiyari Consulting Engineering
محدودة DUBAI 11/12/2012



متحفية تقديرية لاستكمال أعمال إنشاء محطة التكوير على الطريق الدائري محطة مسطرة وبهتم وشيرايتها (التشطيرات والاكتواريوكاتير)

الهيئة العامة للطرق والكباري



مقاييس تفاصيل أصلية لاستكمال إنشاء محطات التوسيع للتردي على الطريق الدائري محطة مسطدة و بهتم وشرابتها (التشطيبات والاكتروميكنيك)

تفصيل شركة كنكريت للهندسة والمقاولات

4,500		عدد	توريه و تركيب و اختبار وحدة إلاره بالستق من النوع LED PANEL 120cm - 42W - IP44 ومن لدى الماركات المعروفة والمختصة لم يطلبهم والسر شامل للأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسوم.
6,250	86	عدد	توريه و تركيب و اختبار وحدة إلاره بالستق من النوع LED PANEL 120cm - 42W - IP44(L1E) مزود بطارية تعمل لمدة 3 ساعات ومن لدى الماركات المعروفة والمختصة لم يطلبهم والسر شامل للأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسوم.
5,500	30	عدد	توريه و تركيب و اختبار وحدة إلاره بالستق من النوع DECORATIVE SPOT LED LIGHT (L2) من لدى الماركات المعروفة والمختصة لم يطلبهم والسر شامل للأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسوم.
7,200	50	عدد	توريه و تركيب و اختبار وحدة إلاره بالستق من اهدى الماركات المعروفة والمختصة او ميلائم والسر شامل للأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسوم.
6,750	27	عدد	توريه و تركيب و اختبار وحدة إلاره بالستق من النوع LED PANEL 60x60cm - 42W - IP20(L3B) مزود بطارية تعمل لمدة 3 ساعات ومن اهدى الماركات المعروفة والمختصة او ميلائم والسر شامل للأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسوم.
4,000	8	عدد	توريه و تركيب و اختبار وحدة إلاره بالستق من النوع LUMINAIRE FOR ELEVATOR CORE - 14W - IP65 قابل للأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسوم.
4,000	6	عدد	توريه و تركيب و اختبار وحدة إلاره بالستق من النوع DOWN LIGHT LED - 12W - IP54 مزود بطارية تعمل لمدة 3 ساعات من لدى الماركات المعروفة والمختصة لم يطلبهم والسر شامل للأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسوم.
4,400	12	عدد	توريه و تركيب و اختبار وحدة إلاره بالستق من النوع DOWN LIGHT LED - 20W - IP20 (L9B) مزود بطارية تعمل لمدة 3 ساعات من لدى الماركات المعروفة والمختصة او ميلائم والسر شامل للأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسوم.
1,350	1,800	مقط	توريه و تركيب و اختبار وحدة إلاره بالستق من النوع LED PROFILE LIGHT9W FOR 1meter-9W/M-IP65 ومن لدى الماركات المعروفة والمختصة او ميلائم والسر شامل للأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسوم.
6,000	27	عدد	توريه و تركيب و اختبار وحدة إلاره خارجية من النوع BOLLARD - 40W - IP55 ومن اهدى الماركات المعروفة والمختصة لم يطلبهم والسر شامل للأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسوم.
3,000	36	عدد	كابل الساق و لكن لعلامات الخروج 3 وات من النوع (L7) وجهاً واحد بالطارة والآخر.
4,000	36	عدد	كابل الساق و لكن لعلامات الخروج 3 وات من النوع (L7) وجهاً واحد ببطاريه والآخر.
4,200	3	عدد	توريه و تركيب و اختبار وحدة إلاره بالستق من النوع DECORATIVE SPOT LED LIGHT (L11E)-25W-IP65 من اهدى الماركات المعروفة والمختصة لم يطلبهم والسر شامل للأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسوم.
4,700	3	عدد	توريه و تركيب و اختبار وحدة إلاره بالستق من النوع DECORATIVE SPOT LED LIGHT (L11E)-25W-IP65 مزود بطارية تعمل لمدة 3 ساعات من لدى الماركات المعروفة والمختصة او ميلائم والسر شامل للأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسوم.
1,200	9	عدد	توريه و تركيب و اختبار مقابح إلاره ألميه واحد واتجاه واحد 10 أمبير - 220 فولت)و المسعر يشمل المقابح وكل المستلزمات من موادر(20 م) والأسلاك (3 م) و الأطباء والأخطاء والسبائك للإتزان للبابنه الأصل و على أن يتم التفتيش طبقاً للأصول الفنية والمواصفات
1,600	3	عدد	كابل الساق ولكن اتجاه واحد لامون (10 أمبير - 220 فولت)
1,400	3	عدد	كابل الساق ولكن اتجاه واحد لامون (10 أمبير - 220 فولت).
1,700	3	عدد	كابل الساق ولكن اتجاه واحد لامون تقويم العزل الحراري (10 أمبير - 220 فولت).
2,000	75	عدد	كابل الساق ولكن ذر حشاط للتحكم في الأضواء (10 أمبير - 220 فولت).
3,250	237	عدد	توريه و تركيب و اختبار بربطة أحالية الطور (1P+N+E) غزارة (من النوع فريكي) (16 أمبير-220 فولت) بسلك 3 م+2 م نحاس والسر يشمل البربة و كل المستلزمات من موادر(25 م) والمطب والأخطاء والأطباء والأكسسوارات وكافة التجهيزات اللازمة للإتزان الأصل و شامل التوصيل بين المسارين وبين عصانها وبين المخرج الرئيسي و لوحة التوزيع و خلاصه وعلى يتم التفتيش طبقاً للأصول الفنية والمواصفات والرسوم.
3,600	9	عدد	كابل الساق ولكن بربطة أحالية الطور (1P+N+E) من النوع المقاوم للاء (1P+N+E) WATER PROOF بدرجة حرارة IP54 بسلك 3 م+2 م
3,500	12	عدد	كابل الساق ولكن بربطة أحالية الطور (1P+N+E) من النوع المقاوم للاء (1P+N+E) WATER PROOF بدرجة حرارة IP54
4,500	6	عدد	توريه و تركيب و اختبار حلية توزيع كهربائية لرضية ELECTRICAL FLOOR BOX خاصه بظام TURNSTYLE من النوع المقاوم للاء و الأطبار من اجرد الحالات والماركات و تغطى على عد (1) مخرج كهرباء 220 اوات بالاضافه الى عد (3) مخرج سلكات RJ-45-CAT6 RJ-45-CAT6 UTP CAT6 مقابس 25 م حتى راك التجييف و ماسورة الربط بين جميع المخارج و يصنفها مع نظام انفاق الحريق مثمن 25 كما يشتمل جميع العلب و النطع و مصافيق التصال و الأكسسوارات الصوروية و الأصال فمساحة ما يتوافق مع التقطيب المصاري . و جيد ما يلزم لاتعلم العلبة على الزوجه الامثل طبقاً للمواصفات والمواصفات الفنية وأسوس المساعدة و اعتماد جهاز الاذرار . (جيد اعمال انتور الحفيف بالحطة و ماسورة غازية في داخلة الأكسسوارات)
18,000	38	عدد	

مقاييس تقييمية لاستكمال أعمال إنشاء محطات الكهرباء للتزويدي على الطريق الدائري محطة مسطدة و يهتم وشهرها منها (النشطيات والأكتواري ونحوه)
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

				توريه و تركيب و اختبار مخرج كهرباء والصفر بفضل الغرافيوم والمواسير والبرابط والأسلاك طبقاً للطاعات الموشحة بجدار أو وحدات التزويدي وكافة ما يلزم التركيب وانتهت على أن تكون جميع المهمات من بوكلت وطبخ وبوساطة من النوع المضد للهباء والحريق والمواصفات من النوع المقوم الحريق إذا وكانت خارج المقطور
3,000	63	عدد		مخرج مروحة حافظة (كاربوري) 4*3 م2 دائري
3,000	210	عدد		مخرج اصطبات بالصف او الحاطن 4*3 م2 دائري
2,000	3	عدد		مخرج كهرباء ببور خاصة بلوحة الإنذار المزدوج 4*3 م2 دائري
2,000	3	عدد		مخرج كهرباء ببور خاصة برق الصوريات 4*3 م2 دائري
2,500	3	عدد		مخرج كهرباء ببور خاصة بالدقائق 4*3 م2 دائري
6,500	42	عدد		مخرج كهرباء ببور للأدوات الخاصة بوصف المخطىء 4*3 م2 دائري
8,000	8	عدد		مخرج كهرباء ببور للأدوات الخاصة بطرف التفاصي والتلفاز 4*3 م2 دائري
6,500	24	عدد		مخرج إصطبات خارجي 4*3 م2 دائري
7,000	8	عدد		مخرج كهرباء خاص بكاميرات المرآة 4*3 م2 دائري
				بالعدد توريه و تركيب و اختبار مناقع الفصل والتشفير والمسمار يشمل مقاييس الفصل والتشفير (التركيب داخل أو خارج المقطور) طبقاً للموضح بملحق مسودات
1,500	3	عدد		مناقع فصل وتفتيش على العمل 20 أمبير - 220 فولت 2 قطب للتحفظات الصحيف داخل الحمامات من النوع المضاد للهباء والأتربة P=54 طبقاً للرسومات والمواصفات
1,700	3	عدد		مناقع فصل وتفتيش على العمل 25 أمبير - 220 فولت 2 قطب للتحفظات من النوع المضاد للهباء والأتربة P=54 طبقاً للرسومات والمواصفات
1,000	6	عدد		مناقع فصل وتفتيش على العمل 20 أمبير - 220 فولت 2 قطب طبقاً للرسومات والمواصفات
1,700	12	عدد		مناقع فصل وتفتيش على العمل 32 أمبير - 220 فولت 2 قطب للتحفظات طبقاً للرسومات والمواصفات
5,200	12	عدد		مناقع فصل وتفتيش على العمل 40 أمبير - 380 فولت للوحات الاعلات من النوع المضاد للهباء والأثربة P=54 طبقاً للرسومات والمواصفات (غير شامل كابل التفاصي)
5,200	6	عدد		مناقع فصل وتفتيش على العمل 40 أمبير - 380 فولت لمروحة سبب النفخ من النوع المضاد للهباء والأثربة P=54 طبقاً للرسومات والمواصفات.
5,200	6	عدد		مناقع فصل وتفتيش على العمل 50 أمبير - 380 فولت لامتصاف من النوع المضاد للهباء والأثربة P=54 طبقاً للرسومات والمواصفات (غير شامل كابل التفاصي)
4,500	115	العدد		توريه و تركيب و اختبار الدوائر الفرعية الخاصة بربط و تغذية مخارج نظام الإنذار الخاصة بالصبابات من مكان المخرج حتى لوحة اللصق والبند بفضل للمواسير من النوع EMT(20)م و طبخ التفاصي والسبب والذلالات المزدوجة و جميع الأكسسوارات و كل ما يلزم للتام العمل على الوجه الامثل طبقاً للتحفظات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة أصل التيار الخفي بالمحطة مواسير فارقة
7,000	18	العدد		توريه و تركيب و اختبار الدوائر الفرعية الخاصة بربط و تغذية مخارج نظام الإنذار الخاصة بالصبابات من مكان المخرج حتى لوحة اللصق والبند بفضل للمواسير من النوع EMT(20)م و طبخ للأوزان والسبب و الذلالات المزدوجة و جميع الأكسسوارات و كل ما يلزم للتام العمل على الوجه الامثل طبقاً للتحفظات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة أصل التيار الخفي بالمحطة مواسير فارقة
2,000	12	عدد		توريه و تركيب و اختبار مخرج تلبيقات شامل مواسير 20 م و شامل الطبل والأكسسوارات والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام الأصل على الوجه الامثل و يتم التفتيش طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات (جميع أعمال التيار الخفي بالمحطة مواسير فارقة)
2,000	27	عدد		توريه و تركيب و اختبار مخرج المعلومات و البند يشمل الطبلة والشاشة واللائم والوجه المعنى ومتناهى السحب والإصال وخلافه و جميع القطع و الأكمسورات المغروفية و الأصل المساعدة مع مراعاة أن لا يزيد طول مسار كابلات المعلومات للخارج عن 90 متر (تسون متر طولي) و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبلة المعلومات و جميع الأكسسوارات و اصول الصناعة و اعتماد جهاز الاشراف . (جميع أعمال التيار الخفي بالمحطة مواسير فارقة)
2,000	204	عدد		تركيب و توصيل مخرج دقا شامل مواسير 20 م و شامل الأكسسوارات و كافة المهمات اللازمة لاتمام الأصل التوصيل من المخرج للراجل كما هو موضع بالتحفظات و المواصفات مع مراعاة أن لا يزيد طول مسار كابلات المعلومات للخارج عن 90 متراً و يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبلة المعلومات و المواصفات الفنية و اصول الصناعة و اعتماد جهاز الاشراف . (جميع أعمال التيار الخفي بالمحطة مواسير فارقة)
2,000	24	عدد		تركيب و توصيل مخرج دقا شامل مواسير 20 م شامل الأكسسوارات و كافة المهمات اللازمة لاتمام الأصل التوصيل من المخرج للراجل كما هو موضع بالتحفظات و المواصفات مع مراعاة أن لا يزيد طول مسار كابلات المعلومات للخارج عن 90 متراً و يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبلة المعلومات و المواصفات الفنية و اصول الصناعة و اعتماد جهاز الاشراف . (جميع أعمال التيار الخفي بالمحطة مواسير فارقة)
2,000	96	عدد		توريه و تركيب و اختبار مخرج للكابين الداخلية والخارجية عبارة عن مواسير UPVC بقياس 20 م و قيد وشل كل ما يلزم لاتمام الأصل على الوجه الامثل و يتم التفتيش طبلة لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات . (جميع أعمال التيار الخفي بالمحطة مواسير فارقة)
2,000	60	عدد		بالعدد توريه و تركيب و اختبار مخرج Access Control شامل مواسير 20 م UPVC بقياس 20 م و قيد وشل كل ما يلزم لاتمام الأصل على الوجه الامثل و يتم التفتيش طبلة لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات . (جميع أعمال التيار الخفي بالمحطة مواسير فارقة)

الهيئة العامة للطرق والكباري



مطابقة تقديرية لإستكمال أعمال إنشاء محطة الكهرباء لفازندي على الطريق الدائري محطة مسطبة و بهتم و شبرا بها (الاشتغالات والأكتواريك)
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

4,500	63	عدد	بالبعد توريد وتتركيب واختبار مخرج ساعة حافظ شامل معاشر 20 م EMT وفشل العطب والإكسسوارات والبد وشمل كل ما يلزم لإنعام الأصل على الوجه الأكمل ويتم التأكيد طبقاً لأصول الصيانة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات . (جميع أعمال تثبيت الغلاف بالمحطة معاشر فارغة)
3,000	15	عدد	تركيب ووصول مخرج دفا شامل معاشر 20 م نظم حزق الشكل وشمل الإكسسوارات وكلة المهام الازمة لإنعام الأصل الوصول من الخارج للراحت كما هو موضح بالخططات والرسومات مع مراعاة ان لا يزيد طول مسافر كابلات المطرادات للمخارج من 30 متراً ولابد يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصيانة وإعتماد جهاز المتراس . (جميع أعمال تثبيت الغلاف بالمحلية معاشر فارغة)
3,600	360	م.م	بالметр الطولي توريد و تركيب حامل كابلات مقاس (70 * 10) سم بمسك لا يزيد (2) مم من النوع المجهز على السلك للثقب بقطنة من الصاج الجليزن الغير مثبت من نوع (Snap on) بمسك لا يزيد (1.5) مم و معمل على البند جميع الإكسسوارات من زوجها و توسيع ووصلات مع كامل إكسسوارات التثبيت والتعليق و شامل وصلة الكاربوزين بين كل قطعة يشمل كابلات وكل ما يلزم لإنعام الأصل على الوجه الأكمل حسب الرسومات و للمخططات المرفقة و ذلك وفقاً للبيانات الآتية
3,300	360	م.م	كابلات الساق و لكن مقاس (60 * 10) سم بمسك لا يزيد (2) مم وبقطنة سميكة لا يقل عن (1.5) مم
3,000	180	م.م	كابلات الساق و لكن مقاس (50 * 10) سم بمسك لا يزيد (2) مم وبقطنة سميكة لا يقل عن (1.5) مم
2,800	720	م.م	كابلات الساق و لكن مقاس (40 * 10) سم بمسك لا يزيد (2) مم وبقطنة سميكة لا يقل عن (1.5) مم
2,400	720	م.م	كابلات الساق و لكن مقاس (30 * 10) سم بمسك لا يزيد (1.5) مم وبقطنة سميكة لا يقل عن (1.25) مم
1,750	360	م.م	كابلات الساق و لكن مقاس (20 * 10) سم وبقطنة سميكة لا يقل عن (1.25) مم
1,350	1,260	م.م	كابلات الساق و لكن مقاس (10 * 10) سم وبقطنة سميكة لا يقل عن (1.25) مم
1,400	300	م.م	بالметр الطولي توريد و تركيب بديل كابلات التثبيت بالبد و المسافة (20 * 10) سم مسكة لا يزيد (1.5) مم من اللخوص للجليزن على السلك غير مثبت بقطنة من الصاج الجليزن الغير مثبت من نوع (Snap on) و معمل على البند جميع الإكسسوارات من زوجها و توسيع ووصلات مع كامل إكسسوارات التثبيت والتعليق و شامل وصلة الكاربوزين بين كل قطعة وحدل كابلات وكل ما يلزم لإنعام الأصل على الوجه الأكمل حسب الرسومات و للمخططات المرفقة و ذلك وفقاً للبيانات الآتية
1,100	1,200	م.م	كابلات الساق و لكن مقاس (10 * 10) سم بمسك لا يزيد (1.5) مم
105,000	3	متقرية	توريد و تركيب واختبار نظام التثبيت الكل الائتمان التثبيت للثقب (لا يزيد عن 0.5 لوم) و النظم بشكل لباب الأرض بعض المآذن و خطاب تثبيت الفحصية والجهاز المادي المفترض حول المينا (18) مم و يحصل بتشخيص التثبيت مع مستلزمات الرصد وكالة الأعمال المتاحة للتثبيت ، المتر و جميع المخلفات المدرورة والمواد المساعدة المطلوبة ل التركيب الكامل كما هو محدد و كما هو موضح في الرسومات
880	750	م.م	بالметр الطولي توريد و تركيب و اختيار موصل (UPVC) قطر 100 مم لزوم الكابلات و البد وشمل كل ما يلزم للتوصيل و التركيب و الإكسسوارات والوصلات و التثبيت والطريق و طريق و شريط العصرين و يتم التثبيت طبقاً لأصول الصيانة و طبقاً للمواصفات الفنية و الرسومات
800	1,500	م.م	كابلات السلك و لكن مقاس 75 مم (UPVC)
650	3,600	م.م	كابلات السلك و لكن مقاس 50 مم (UPVC)
32,395,950			إجمالي أعمال الكهرباء والتيار الخالق
10,300	3	عدد	بالبعد توريد و تركيب مراحل إفرادي من الصيني بشاش داخلى، والمعدنى الخاص بالجيزي باللون المطلوب بمتذوق التارد وزر صاعق من أعلى كامل بجميع مشتملةة من انتاج (ليبيان استاندر جيورفيت) أو ما يماثلها و كلية توسيعات العقدة بالمواد الداخلية والوصلات المزدة و كلية تجديدات المصرف الداخلى وحدل على السير المزدوج من المصلى من عملية عصبة انتاج شركة لميسكي أو ما يقتلهها وحدل جميع ما يلزم لديهم العمل ذهروا تماماً كاملاً طبقاً للرسومات المقدمة والكرد المصري والمواصفات الفنية وأصول الصيانة وتقديرات المهندس الاستشاري و المفترض
9,451	3	عدد	بالبعد توريد و تركيب جوش خليل أيدي طبقاً للرسومات المرفقة باللون المطلوب كاملاً بجميع المشتملة من انتاج (فيديل استاندر) دورقيت (بخلاف قصيرة متخرجة بالمتذوق دون طلق و يلاحظ أن قلب سير الماء انتاج (فيديل استاندر او جولد) او ما يماثلها وكلية توسيعات العقدة بالمواد الداخلية ووصلات المزدة وكلية تجديدات المصرف الداخلى شامل سبايون من البلاستيك مع صل جميع ما يلزم لدور العمل ذهروا تماماً كاملاً طبقاً للرسومات المقدمة والكرد المصري والمواصفات الفنية وأصول الصيانة وتقديرات المهندس الاستشاري و المفترض

الهيئة العامة للطرق والكباري




مكتبة تدريبية لإكمال أعمال إنشاء محطات البوتاسيوم الفردسي على الطريق الدائري محطة سطيف و بهتم و شبرا بنها (التشطيبات والاكواد و المترف)
تقدير شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

			بالحد توريد وتركيب سخان مياه يصل بالطاقة الكهربائية من ماركة متعددة من إنتاج شركة أوريبيك أو فريش أو ميلالها ر شمل ملابس التفتة للبردة والمساندة والوصلات المرنة وصلب لأن جميع المشغلات والملاطات والوصلات الخدمة بالتفتة وصلب جمع ما يلزم لتهيئ العمل تهوا تماماً طبقاً للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات التقنية وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس الاستشاري والمشرف
6,250	3	عدد	سخان سعة 30 لتر
106,340	6	عدد	بالحد توريد وتركيب وحدة رغوة صرف صحي قنطرة حازمة ماركة SFA أو ما يعادلها طراز SANISPEED (والبلد لا يدخل أي قطع لإزالة التركيب مع تهوي العمل تهوا تماماً وكامل حسب أصول الصناعة .
			بالقطورة توريد وصلب خرفة تقويم بالسوق المطلوب حسب الرسومات وتكون الحروافات من الطوب الأسمني بسمك 25 سم على أن يتم إنشاء بوابة استقامة 300 كجم سستن 1 متراً مكتبياً ولكل قفرة طرق كرشة من الخرسانة المتنفس بسمك 25 سم ولارتفاع 25 سم من جميع الأتجاهات وصلب يليافض لحروافلة خارجية وداخلية بسمك 3 سم وصلب جزء مبارى من 3 طبقات من البوليمر على البارد للحروافلة الخارجية و جزء المفرزة من الداخل ي MADE من إنتاج سوكا (سيكا 107) أو ما يعادلها أو ما يطلبهم في ما يطلبهم وصلب على البلد خطاء GRP بسمولة 12 طن شامل الطبق وصلب جميع ما يلزم لتهيئ العمل تهوا تماماً طبقاً للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات التقنية وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس الاستشاري والمشرف .
8,300	3	عدد	غرفة قلنس ملائخ ملائخ 60 * 80 سم
			بالقطورة توريد وإنشاء ببراءة لزوم الصرف الصحي بالخرسانة المتنفس بالألوان والمكبات المبنية بالرسومات المرفقة وقافة من الخرسانة المسلحه سلك 30 سم وطبقاً لما يطلب بالرسومات المرفقة كاملاً بما يجمع بينها بقطاع GRP بسمولة 12 من وملعفر في جميع أنواع التربة وفوج المياه وسد الجرف ونقل المخلفات وبطبيعتها من الداخل والخارج بسمة استقامة 350 كجم / م³ وسمك لا يقل عن 3 سم وصلب لحروافلة خارجية عبارة عن 3 طبقات من البوليمر على البارد وصلب على جزء المفرزة من الداخل بخلاف من إنتاج سوكا (سيكا 107) أو ما يعادلها وصلب جميع ما يلزم لتهيئ العمل تهوا تماماً طبقاً للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات التقنية وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس الاستشاري والمشرف .
15,300	1	قطع	ببراءة مقاس 1 * 1 متر وعدي ملائخ 1 م (تقدير لافتتاح حديد اللسان)
2,170	1	عدد	بالحد توريد وتركيب جالفيتراب من PVC لغير ملائخ (30x30) سم من إنتاج شركة إسمنت هوم أو ما يطلبها كامل بيعيه مكباته وصلب جميع ما يلزم لتهيئ العمل تهوا تماماً طبقاً للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات التقنية وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس الاستشاري والمشرف
			بالنثر الطولي توريد وتركيب وتحفيز مواسير PVC إنتاج (مصر الجبل - مصر النور - أسمنت فرج) أو ما يطلبها بحسب تفاصيلها 6 جموري مخصصة لاصلاح الصرف المتدفق الربط على اقرب مطبق صرف وطبقاً للرسومات المقدمة أو الربطانية بالرسومات الموضع بالرسومات والوصلات المرفقة وصلب على السعر الاصغر وصالح بهتم ملابس الفكرة في جميع أنواع التربة بما فيها التربة الصخرية وينفذ جرائب النشر وذلك لأذكى الرؤى وذلك للقابل للمرونة ويزاح المياه وأصل العجلة الفنية فإذا لزم الأمر وصلب جميع ما يلزم لتهيئ العمل تهوا تماماً طبقاً للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات التقنية وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس الاستشاري و المشرف
1,135	150	م.م.	قطر 6 بوصة
800	10	م.م.	قطر 4 بوصة
550	10	م.م.	قطر 3 بوصة
			بالنثر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC بضغط انتقالى لا يزيد عن 6 بار لزوم اصل صرف التكييف تركيب على الحروافلة او الاحدنة بقيمة تقييد بمقاييس تبادل مختلفة وصلب جميع ما يلزم لتهيئ العمل تهوا تماماً طبقاً للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات التقنية وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس الاستشاري والمشرف
166	70	م.م.	قطر 1 بوصة
304	70	م.م.	قطر 2 بوصة
			بالنثر الطولي توريد وتركيب واحتياط وخلب وصلب مواسير HDPE بضغط انتقالى (10 جرى) والمخصصة لاصح الصرف المستهلك كاملاً بما يجيء المشغلات والوصلات والقطع المخصوصة من لكران وتبهيات ووصلات وقطع ومن وخلة من مسلسلات التركيب واللازم طبقاً للرسومات التشغيل المقدمة من المتأول للإعتماد طبقاً للرسومات الفنية المصنعة وصلب جميع ما يلزم لتهيئ العمل تهوا تماماً طبقاً للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات التقنية وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس الاستشاري و المشرف
560	350	م.م.	قطر 32 مم
670	10	م.م.	قطر 50 مم

الهيئة العامة للطرق والكباري



مقاييس تفاصيلية لإكمال أعمال الشام محطة الأتوبيس التردد على الطريق الدائري محطة سطارة وبهتم وشيرايتها (التشطيبات والاكترافركات)

بالناء طولى توريد وتركيب وتحليل وتحليل وتفصيل مواسير بولي بروپيلين بضغط تفاصيل (20 جرى) والشخصية لآخر اضافة
بالماء الباردة والساخنة كلية جميع المنشآت والمحلقات والقطع المخصوصة من اجزاء ومجاهدات وسائل ونظم بين وخلال من
مستلزمات التركيب والازمة طبقاً لرسومات التشغيل المقابلي للجهاز وعمل جميع ما يلزم فهو العمل فيها تابع لرسومات المقابلي
لرسومات المقابلي والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف

280	540	م.م		قطر 25 م
220	15	م.م		قطر 20 م
				بالناء طولى توريد وتركيب مواسير PVC مقاومة لأشعة الشمس بضغط تفاصيل لا يزيد عن 6 بار لزوم إكمال صرف المصادر تركب على الحال طبقاً تفاصيل بضغط تفاصيل مقابلي وعمل جميع ما يلزم فهو العمل فيها تابع لرسومات المقابلي والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف .
425	180	م.م		قطر 2 بوصة
550	10	م.م		قطر 3 بوصة
12,920	3	عدد		بالناء توريد وتركيب عداد مياه ولابد من عمل عليه توريد وتركيب محبس قلل وطريق ملحوظة الصناعة العامل يجمع مشكلاته والتراكب طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف
				بالناء توريد وتركيب سينون أرضية من البلاستيك لتفتيح وفتحه من الاستانلس ستيل كامل جميع المنشآت والمحلقات والوصلات والوصلات الخاصة بالصرف وعمل جميع ما يلزم فهو العمل فيها تابع لرسومات المقابلي والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف .
1,100	3	عدد		قطر 3 بوصة
1456323				إجمالي الأعمال الصناعية

90,000	9	عدد		بالناء توريد وتركيب وتحليل وتفصيل كابوحة حرق (2.5") Fire hose station من انتاج بالفاريا او ما يماثلها وتصنيع من الصاج سمٌ لا يقل عن 1.5 مم وجميع مكونات البند مكونات معتمدة حسب UL-LFM وتصنوف بضغط حد 1 طانية حرق جلاية بوردة دورية (ABC) متعددة الاختصاص سمٌ 6 كجم خرطوم من القماش 2.5 بوصة 30 متر بال بشبوري حد 1 مخرج محبس لاحتياط 2.5 بوصة خرطوم من البلاط 4 بوصة بشبوري حد 1 مخرج محبس الاحتياط 1.5 بوصة محبس بلينة قطر 3 بوصة بربك قبل المسدرى ثلاسيه من الحديد المجلان لزوم ثبيت الصندوق على الأرضية شمل ما جسمة طبقاً لرسومات التقنية والكود المصري وكود العرق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف
7,000	3	عدد		بالناء توريد وتحليل طلقة عريق جلاية بوردة دورية (ABC) متعددة الاختصاص سمٌ 6 كجم من انتاج بالفاريا او ما يماثلها وفقاً للمواصفات الفنية المصرية وبعد من الإذراع العامة للصناعة المصرية ويكون تركيزها بالبنيان طبقاً للجهاز المقابلي جمجمة طبقاً لرسومات التقنية والكود المصري وكود العرق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف .
				توريد وتركيب مواسير صلب مسلسل اسود جدول (40) من انتاج SHIELD CHINA-Nikopol (SIAMES CONECTION) لم ما يماثلها لزوم شبكة الاطفاء العلوية جميع الان唏وارات والقطع القياسية حسب المواصفات القياسية بجميع مشكلاتها ويراهي دهان الشبكية وجهاً براور ووجه دهان اخر اوجه اخر من نوع دهان مقاوم شبابل ما جسمة طبقاً لرسومات التقنية والكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف (طريقه التوصيل لعام للتقطار اكبر من 2 بوصة)
4,200	10	م.م		مواسير قطر 3 بوصة
5,500	236	م.م		مواسير قطر 4 بوصة
50,000	3	عدد		وصلة الدفاع المدني 2.5*2.5 inch SIAMES CONECTION ما يماثلها من الاجزاء المعتمدة شامل ما جسمة طبقاً لرسومات التقنية والكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف

الهيئة العامة للطرق والكباري



مقاييس تقديرية لاستكمال أعمال إنشاء محطات الأكسجين التردد على الطريق المداري محطة مسطرد وبها ٤ محطة (النقطتين والمتفرقات)

تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

			<p>بالمتر الطولي توبرد وتركيب وتفخيم وغسل وتفخيم مواسير HDPE بضغط تفخيم (16 جر) والخاصة لاصح اصل الحريق الذئبون بحسب المقتضيات والملحقات من الكواع وليفات وسلاميك وقطع ووصلات من مستلزمات التركيب والازمة طبقاً لرسومات التفخيم الذئبون للأختام طبقاً لرسومات الشركة الصنفية شاملة ووصلات اللحام والدعامات مع حمل الأجرة والتدبيبات بالاستكباري والمتفرقات الخمسية اصل الاكague او الوصمات وكذا الحفري والرم ورسام لخطوة خالية من المولى يسمى 30 أصل المواسير وعرض خطن الطريق لا يزيد عن 90 سم ويتم فرز اطلي الرسم المداري للراسور يسمى 30 سم على ان يتم ذلك الرمل بطريقة هندسية صحيحة وحصل جميع ما يلزم لدور العمل بهؤلاء طبقاً لرسومات المقدمة وكود مصرى والرسومات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس الاستكباري والمترقب</p>
1,960	30	م.م	قطر 3 بوصة (النطر الخارجى)
2,220	250	م.م	قطر 4 بوصة (النطر الخارجى)
580,000	2	متر	<p>بالعدد توبرد وتركيب BOOSTER PUMP بقدرة 10 حصان (1 عجلة + 1 احتواطي) (تجهيز مطبى) من انتاج شركة كاليدا او ديبر او ما يعادلهم ومحصل على المدى خط السحب الرئيسي من الحديد السليمين جدول 40 بالاقطاب المطلوبة بالرسومات + خط الطريق الرئيسي من الحديد السليمين جدول 40 والاقطاب المطلوبة بالرسومات</p> <p>BUNDLE FLANGES ANTI VORTEX PLATE GATE VALUES BEFORE AND AFTER THE PUMPS CHECK VALUE AFTER PUMPS FLEXIBLE CONNECTIONS CONCENTRIC AND ECCENTRIC DIFFUSERS CONTROL PANNEL CONNECTIONS INSIDE PUMP ROOM</p> <p>شامل مما جمعية طبقاً لرسومات التقنية وكود مصرى وكرة الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس الاستكباري والمترقب</p>
7,100,000	1	متر	<p>بالمقطورة وبرد وتركيب بمحرك طلمبات جزء مكونة من ELECTRIC PUMP - JOCKEY PUMP) انتاج شركة نانكر لو ما يعادلها مماثلة وطبقاً لاعادة الاستكباري تضليل على ما يلى :</p> <p>عدد ١ طلمبة كبيرة بقدرة 500 جالون/لحقة وضغط 10 بار عدد ١ طلمبة دوزن، بقدرة 500 جالون/لحقة وضغط 10 بار عدد ١ طلمبة جزء نفارة 50 جالون/لحقة وضغط 10 بار خط السحب الرئيسي من الحديد السليمين جدول 40 بالاقطاب المطلوبة بالرسومات + خط الطريق الرئيسي من الحديد السليمين جدول 40 والاقطاب المطلوبة بالرسومات</p> <p>BUNDLE FLANGES ANTI VORTEX PLATE GATE VALUES BEFORE AND AFTER THE PUMPS WITH TAMPER SWITCH CHECK VALUE AFTER PUMPS FLEXIBLE CONNECTIONS CONCENTRIC AND ECCENTRIC DIFFUSERS CONTROL PANNEL CONNECTIONS INSIDE PUMP ROOM</p> <p>شامل مما جمعية طبقاً لرسومات التقنية وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس الاستكباري والمترقب</p>

الهيئة العامة للطرق والكباري





المكتب: الهيئة العامة للطرق والكباري ونقل البري
الاستشاري مكتب غالاند للمهندسات الهندسية
(GARBLT)

ملوسة تلبيبة لاستكمال أعمال إنشاء محطة التردد على الطريق الدائري محطة سطرو ويهتم وشرأها (التشطيبات والاكتروميكانيك)
تقديم شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

7,000	3	عدد	AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHER (بالعدد توريد وتركيب طانية حريق اوتوماتيك تحمل درجة حرارة 67 درجة مئوية (FE) تبقي بالسلط سعيا 6 كجم من الناتج بلازير اما بعدها من الارواح المفتشة لدى القطاع المدني شامل معا جماعة طلاق للمهندسات التقنية والكود المصري وکود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتحلبات المهندس الاستشاري والمشرف
20,000	3	عدد	AUTOMATIC AIR VENT (بالعدد توريد وتركيب 1" يركب أعلى صواعد الحريق شامل معا جماعة طلاق للرسمات التقنية والكود المصري وکود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتحلبات المهندس الاستشاري والمشرف
			GATE VALUE WITH TAMPER SWITCH (بالعدد توريد وتركيب FM AND UL مفتاح مما جماعة طلاق للرسمات التقنية والكود المصري وکود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتحلبات المهندس الاستشاري والمشرف)
29,500	1	عدد	قطر 3 بوصة
36,200	3	عدد	قطر 4 بوصة
46,100	1	عدد	قطر 8 بوصة
11629300			إجمالي أعمال المكتب
120,234,987			الاجمالي



الهيئة العامة للطرق والكباري



جعفر سعيد سليمان



مقاييس تقديرية لاستكمال أعمال إنشاء محطات التوبيس الترددية على الطريق الدائري محطة مسطورة وبهتم وشرايتها (التشطيبات والالكترونيات)

نسبة التنفيذ	نوع المقاولات	بيان الأعمدة										الرقم
		الكمية (شبراً بها)	الكمية (بمتر)	الكمية (مسطورة)	وحدة	كمية (المقاييس)	وحدة	نفق	محطة	نفق	محطة	
		محطة	غ. محولات	محطة	غ. محولات	محطة	غ. محولات	محطة	غ. محولات	محطة	غ. محولات	
أعمال الكهرباء و مخارج التيار الخفيف الخاصة بالمحطات												
لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية والطارئ												
70%	1							1		3		عدد
70%	3							1		1		عدد
70%	3	1						1		3		عدد
70%	3	1						1		1		عدد
70%	3	1						1		3		عدد
نظام الإنارة												
70%	13			13						250		عدد
70%	7			7						50		عدد
الهيئة العامة للطرق والكباري التواقيع /												

الاستشاري
التواقيع / ٢٠١٣



الهيئة العامة للطرق والكباري
التواقيع /



مقاييس تقديرية لإكمال أعمال إنشاء محطات الأتوبيس الترددية على الطريق الدائري محطة مسطرد وبهتم وشيرايتها (التشطيبات والاكتروميكانيك)											
تفيد شركة كونكريت للهندسة والمقاولات											
البرأز ومخارج الفو											
70%	82		22	9		25		18	8	237	عدد
											4*3 متر
											نوريد و تركيب و اختبار بربزة أحادية الطور (1P+N+E) مفردة (من النوع شوكر) 16 أمبير - 220 فولت) بأسلاك
											25 متر و المتر يشمل البربة و كل المستلزمات من مواسير (25 مم) والعلب والأطعمة والاكسيسوارات وكل المهمات
											الملازمة لإنجيهاء الأعمال و شامل التوصيل بين المخارج وبعضها وبين المخرج الرئيسي ولوحة التوزيع وخلافه وعلى أن يتم
											التنفيذ طبقاً للأصول الفنية والمواصفات والرسومات.
70%	2			1					1	9	عدد
											IP54 WATER PROOF بدرجة حماية
											كاليد السابق ولكن بربزة أحادية الطور (1P+N+E) من النوع مقاوم للماء
70%	8			4					4	12	عدد
											كاليد السابق ولكن بربزة أحادية الطور (1P+N+E) دوبلكس 16 أمبير بأسلاك 4*3 مم 2 نحاس
											IP54 WATER PROOF بدرجة حماية
											كاليد السابق ولكن بربزة أحالية الطور (1P+N+E) من النوع مقاوم للماء
60%	24					12		12		36	عدد
											IP54 WATER PROOF بدرجة حماية ELECTRICAL FLOOR BOX خاصية بنظام
											توزيع كهربائية أرضية TURNSTYLE من النوع مقاوم للمياه والأتربة من أجهود الشركات والمورديات وتحتوي على عدد (1) مخرج كهرباء 220 فولت بالإضافة إلى عدد (3) مخرج معلومات طراز RJ-45-CAT6 UTP متر 25 متراً كهربائية بموصلات تفاصية تanax 3X4 مم 2 داخل مواسير مقابض 25 مم حتى لوحة التوزيع والمواسير الخاصة بكيابلات المعلومات CAT6 UTP متراً 25 كم حتى راك التجميعة و ماسورة الرطان بين جميع المخارج و بعضها مع نظام إنذار الحريق مقابض 25 مم كما يشمل جميع العلب و التطلع و صناديق الاتصال و الأكسيسوارات الضخورية و الأعمال المساعدة بما يتوافق مع التسلیب المعماري و كل ما يلزم لإنعام العمل على الروجه الآمن طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و اعتماد جهاز الاتلاف . (جميع أعمال التيار الغير بالمحطة مواسير فارغة غير شاملة الأكسيسوار)

الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع /

الاستشاري
التوقيع / اسم عصام

الشركة الممثلة في مصر
BRT
التوقيع / أحمد





الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)


للمالك : الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
للاستشاري : يكتب الرائد الاستشارات الهندسية

مقاييس تقديرية لإكمال أعمال إنشاء محطات الأتوبيس الترددية على الطريق الدائري محطة مسطرد و بهتم و شيرا بمنها (التشطيبات والاكتر و ميكانيك)

تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع /

الاستشاري
التوقيع / د. حمود عباس



التوقيع / الشركة

مقاييس تقديرية لإستكمال أعمال إنشاء محطات الأنبوبي التردد على الطريق الدائري محطة مسطرد وبهتم وشبرا بنها (التشطيبات والالكتروميكانيك)

تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

											شبكة البيانات	9	
									27	عدد	توزيع وتركيب و اختبار مخرج المعلومات . و البند يتضمن العلبة والشاشة والتلم والوجه المعندي وصناديق السحب والاتصال و خلفه و جميع القفل و الاكسسوارات الضوروية و الأعمال المساعدة مع مراعاة أن لا يزيد طول مسار كابلات المعلومات للخارج عن 90 متر (تسعون متر طولي) و البند يتضمن كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات و المواصفات الفنية و اصول الصناعة و اعتماد جهاز الاشراف . (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	9-1	
80%	175		51	9		56		51	8	204	عدد	تركيب و توصيل مخرج داتا شامل مواسير 20 م و شامل الاكسسوارات وكافة المهمات اللازمة لاتمام الأعمال للتوصيل من المخرج لرايak كما هو موضح بالمخططات و الموصلات مع مراعاة أن لا يزيد طول مسار كابلات المعلومات للخارج عن 90 متر و البند يتضمن كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات و المواصفات الفنية و اصول الصناعة و اعتماد جهاز الاشراف . (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	9-2
										24	عدد	تركيب و توصيل مخرج داتا بالسوق شامل مواسير 20 م شامل الاكسسوارات وكافة المهمات اللازمة لاتمام الأعمال للتوصيل من المخرج لرايak كما هو موضح بالمخططات و الموصلات مع مراعاة أن لا يزيد طول مسار كابلات المعلومات للخارج عن 90 متر و البند يتضمن كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات و المواصفات الفنية و اصول الصناعة و اعتماد جهاز الاشراف . (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	9-3
80%	56		12	6		14		18	6	96	عدد	نظام كاميرات المراقبة توزيع وتركيب و اختبار مخرج لكاميرا الداخلية والخارجية عبارة عن مواسير UPVC بمقاس 20 م و البند يتضمن كل ما يلزم لاتمام الأعمال على الوجه الامثل و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات . (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	10
80%	60		20	2		18		16	4	63	عدد	نظام الصوتيات بعد توزيع وتركيب و اختبار مخرج سعة حافظة شامل مواسير 20 م EMT و شامل العلب والاكسسوارات و البند يتضمن كل ما يلزم لاتمام الأعمال على الوجه الامثل و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات . (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	12
90%	542		146			252		144	750	م.م		المواسير العادي (ITS) بالنفاذ الطولي توزيع و تركيب و اختبار مواسير (UPVC) قطر 100 مم لزوم الكابلات و البند يتضمن كل ما يلزم للتوصيل و التركيب والاكسسوارات و الوصلات و الثنيات و المفر و الزدم و شربط التخثير و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات الفنية و الرسومات .	16-1
90%	1,152		288			576		288	1,500	م.م		كابل السائق ولكن مقاس 75 مم (UPVC)	16-2
90%	2,298		576			1146		576	3,600	م.م		كابل السائق ولكن مقاس 50 مم (UPVC)	16-3
اجمالي أعمال الكهرباء والتيار الخفيف													

الهيئة العامة للطرق والكباري
التوكع /

الاستشاري
التوقيع /

شركة المحفنة
التوقيع /
BRT CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING

مقاييس تقديرية لإكمال أعمال إنشاء محطات التوبيس التردد على الطريق الدائري محطة مسطرد و بهتيم وشبرا بها (التشطيبات والاكتروميكانيك)

تنفيذ شركة كونكريت الهندسة للمقاولات

نسبة المستخلص	اجمالي الكمية	كمية (المقادير)	وحدة	بيان الأعمال	بند
أعمال الكهرباء و مخارج التيار الخفيف الخاصة بالمحطات					
70%	149	170	عدد	نظام الإنارة وحدات الإنارة توريق و تركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LED PANEL 120cm - 42W - IP44 ومن احدي الماركات المعروفة والمعتمدة او ميلاتهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات .	3 3-2 3-2-1
70%	72	85	عدد	توريق و تركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LED PANEL 120cm - 42W - IP44 مزود ببطارية تعمل لمدة 3 ساعات ومن احدي الماركات المعروفة والمعتمدة او ميلاتهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات .	3-2-2
		30	عدد	توريق و تركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع DECORATIVE SPOT LED LIGHT (L2) - 20W - IP44 من احدي الماركات المعروفة والمعتمدة او ميلاتهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات .	3-2-3
		50	عدد	توريق و تركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع DECORATIVE SPOT LED LIGHT (L2E) - 20W - IP44 مزود ببطارية تعمل لمدة 3 ساعات من احدي الماركات المعروفة والمعتمدة او ميلاتهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات .	3-2-4
70%	6	27	عدد	توريق و تركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LED PANEL 60x60cm - 42W - IP20(L3B) مزود ببطارية تعمل لمدة 3 ساعات من احدي الماركات المعروفة والمعتمدة او ميلاتهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات .	3-2-5
		6	عدد	توريق و تركيب واختبار وحدة إنارة بالسطح من النوع (L4B) WALL MOUNTED ANTI DAMAGE LED LUMINAIRE FOR ELEVATOR CORE - 14W - IP65 من احدي الماركات المعروفة والمعتمدة او ميلاتهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات .	3-2-6
		6	عدد	توريق و تركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع (L5) - 12W - IP54 مزود ببطارية تعمل لمدة 3 ساعات من احدي الماركات المعروفة والمعتمدة او ميلاتهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات .	3-2-7
		12	عدد	توريق و تركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع (L9B) - 20W - IP20 مزود ببطارية تعمل لمدة 3 ساعات من احدي الماركات المعروفة والمعتمدة او ميلاتهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات .	3-2-8
		1,800	مليء	توريق و تركيب واختبار وحدة إنارة (L6) LED PROFILE LIGHT9W FOR 1meter-9W/M-IP65 من احدي الماركات المعروفة والمعتمدة او ميلاتهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات .	3-2-9
		27	عدد	توريق و تركيب واختبار وحدة إنارة خارجية من النوع (L8) - 40W - BOLLARD - IP56 ومن احدي الماركات المعروفة والمعتمدة او ميلاتهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات .	3-2-10
		36	عدد	كلابند السليق ولكن لعلامات الخروج 3 وات من النوع (L7) وجه واحد ببطارية والشاحن .	3-2-11
		36	عدد	كلابند السليق ولكن لعلامات الخروج 3 وات من النوع (L7) وجهاً واحد ببطارية والشاحن .	3-2-12
		3	عدد	توريق و تركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع (L11E)-25W-IP65 DECORATIVE SPOT LED LIGHT من احدي الماركات المعروفة والمعتمدة او ما يملأهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات .	3-2-13
		3	عدد	توريق و تركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع (L11E)-25W-IP65 DECORATIVE SPOT LED LIGHT (L11E) مزود ببطارية تعمل لمدة 3 ساعات من احدي الماركات المعروفة والمعتمدة او ما يملأهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات .	3-2-14



مقاييس تكميرية لاستكمال أعمال إنشاء محطات التوبيس الترددية على الطريق الدائري محطة مسطرد وبهتم وشبرا بنها (التشطيبات والاكتروميكانيك)

تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

حوالن الكابلات						14
بالمتر الطولي توريد و تركيب حامل كابلات مقاس (10 × 70) سم يسمك لا يقل (2) مم من النوع المجلفن على الساخن المتصل بقطاعه من الصاج المجلفن الغير متفق من نوع (Snap on) يسمك لا يقل (1.5) مم و محمل على البند جميع الأكسسوارات من زوايا و توزيع ووصلات مع كامل أكسسوارات التثبيت والتعليق و شامل وصلة التثبيت بين كل قطعة بحامل كابلات و كل ما يلزم لاتمام الاعمال على الوجه الأكملي حسب الرسومات و المواصفات المرفقة و ذلك وفقا للطاعات الآلية						14-1
كابلند الساقيف و لكن مقاس (10 × 60) سم يسمك لا يقل (2) مم بقطاعه سمكه لا يقل عن (1.5)						14-2
كابلند الساقيف و لكن مقاس (10 × 50) سم يسمك لا يقل (2) مم بقطاعه سمكه لا يقل عن (1.5)						14-3
كابلند الساقيف و لكن مقاس (10 × 40) سم يسمك لا يقل (2) مم بقطاعه سمكه لا يقل عن (1.5)						14-4
كابلند الساقيف و لكن مقاس (10 × 30) سم يسمك لا يقل (1.5) مم بقطاعه سمكه لا يقل عن (1.25)						14-5
كابلند الساقيف و لكن مقاس (10 × 20) سم يسمك لا يقل (1.5) مم بقطاعه سمكه لا يقل عن (1.25)						14-6
كابلند الساقيف و لكن مقاس (10 × 10) سم يسمك لا يقل (1.5) مم بقطاعه سمكه لا يقل عن (1.25)						14-7
بالمتر الطولي توريد و تركيب حامل كابلات للتيار الخفيف كابلند الساقيف و لكن مقاس (20 × 10) سم يسمك لا يقل (1.5) مم من النوع المجلفن على الساخن غير متفق بقطاعه من الصاج المجلفن الغير متفق من نوع (Snap on) و محمل على البند جميع الأكسسوارات من زوايا و توزيع ووصلات مع كامل أكسسوارات التثبيت والتعليق و شامل وصلة التثبيت بين كل قطعة بحامل كابلات و كل ما يلزم لاتمام الاعمال على الوجه الأكملي حسب الرسومات و المواصفات المرفقة و ذلك وفقا للطاعات الآلية						14-8
إجمالي أعمال الكهرباء والتيار الخفيف						14-9

مقاييس تقديرية لاستكمال أعمال إنشاء محطات التوبيس الترددية على الطريق الدائري محطة مسطرد و بهتيم وشبرا بنها (التشطيبات والالكترونيكيات)

تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

نسبة التنفيذ	اجمالي الكمية	الكمية (شبراً بنها)	الكمية (مسطرد)	وحدة	كمية (المقايسة)	بيان الأداء	نهاية
		نفق محطة	نفق محطة				

عمال التكليف

التحفظ على المحتوى المنشورة على الموقع من قبل إدارة الموقع وتحت إشرافها

80%	3.6	1.8			1.8	2	عدد	<p>تزويد وتركيب اعمال مهنية ملحوظة لتوسيع الهواء التهوية مصنوع من الصاج الأسود سمك 2 مم والدهون بطريقين من البرامير ومحمل على البند كل ملحوظات واسنوات التوصيل المقاسات طفال و التركيب من زنك وكدرات التوصيل وكبيبات وشامل التحاميل وتكون بزواباً مذهبة بيرامي وتشمل كل ملحوظات التثبيت وتعليق وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات التصميمية المعتمدة ويتم احتساب الالهال واضافته على وزن الصاج (النان طن)</p>	2.1.
-----	-----	-----	--	--	-----	---	-----	--	------

المواصفات الفنية والرسومات التفصيمية المعتمدة و يتم احتساب الالالك وأضافه على وزن الصاج [الفان طن]

الاعمال الصحيحة

6	بالملفوظة توريد وإنشاء باره ازوم الصرف الصحي بالخرسانة المسلحة بالإيادى والمقاسات المبينة بالرسومات المرفقة وأقدام من الخرسانة المسلحة سمك 30 سم وطبقاً لما ذكر بالمواصفات المرفقة كالماء بمجموع مشتملاتها يبلغ 30 GRP بمقدار 12 طن والضر فى جميع أنواع التربة وزن المياه وسند الجوانب ونقل المخلفات وبيوها من الداخل والخارج بمونة استثنائية محترفة أسمدة 350 كجم/م³ وسلسل لا يقل عن 3 سم وعمل حواطات الفراغ الخارجية عبارة عن 3 طبقات من البوليمر على البارد وعمل عزل للففرة من الداخل بمادة من الناتج سوكا (سيكا 107) أو ما يماثلها وعمل جميع ما يلزم لدور العمل بها تاماً طبقاً للرسومات المقدمة والكود المصرى والمواصفات الفنية وأوصى المصانعة وتعليمات المهندس الاستشارى والمشرف .
6.1	باره مقاس 1 × 1 متراً بعمق صافى 1 م (القناة اتشيل جديد التسليح) 95% 1 1 1 مقط

ببارد مقاس 1×1 متر يعمق صافي 1 م (الفترة لا تشمل حديد التسليح)

الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع /

الاستشاري / زكي عيسى



مقاسة تقديرية لاستكمال أعمال إنشاء محطات التوبيس الترددية على الطريق الدائري محطة مسطرد و بهتيم وشيرا بنتها (التشطيبات والاكتروموباتيك)

تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

نسبة التنفيذ	اجمالي الكمية	الكمية (شيرا بنتها)	الكمية (مسطرد)	الكمية (المقاييس)	وحدة	بيان الأعمال	الرقم
						بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير UPVC انتاج مصر الحجاز - مصر الور - اسماز فوم او ما يماثلها ضغط تنفسها 6 جو مخصوصة لاعمل الصرف المغفون المرتبط على اقرب مطرقب صرف وطبقا للمواصفات الالمانية او البريطانية بالسلك الموصفات والرسومات المرفقة ومحمل على السعر الاكواب والوصلات والسعر يشمل النظر في جميع انواع التربة بما فيها التربة الصخورة وسند جواب الفرق ونقل الارضية الزائدة الى القابل المعموية وزخر الماء واعمل الاحوال التربية اذا الزم الأمر وعمل جميع ما يلزم ل فهو العمل ثمنا طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف	8
95%	14	14		150	م.م	قطر 6 بوصة	8.1
				10	م.م	قطر 4 بوصة	8.2
				10	م.م	قطر 3 بوصة	8.3
95%	144	74		70	م.م	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتحليل وغسل وتعقيم مواسير HDPE بضغط تشغيل (10 جو) والمخصصة لاعمل الصرف المغفوفة كاملا بجميع المشكلات والصلبات والتقطيع المخصوصة من اكواب وتهابات وسائلب وقطع بين وخلاله من مصادرات التركيب والازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للاعتماد طبقا لرسوميات الشركة المصممة وعمل جميع ما يلزم ل فهو العمل ثمنا طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف	10
				350	م.م	قطر 32 مم	10.1
				10	م.م	قطر 50 مم	10.2
95%	148	37	76	35	م.م	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتحليل وغسل وتعقيم مواسير بولي (پوليپين بضغط تشغيل (20 جو) والمخصصة لاغراض التقطيع بالمواد الباردة والسلخنة كاملا بجميع المشكلات والصلبات والتقطيع المخصوصة من اكواب وتهابات وسائلب وقطع بين وخلاله من سلالات التركيب والازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للاعتماد وعمل جميع ما يلزم ل فهو العمل ثمنا طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف	12
95%	6	2	2	2	م.م	قطر 25 مم	12.1
				15	م.م	قطر 20 مم	12.2
95%	108	33	42	33	م.م	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC مقاومة لأشعة الشمس بضغط تشغيل لا يقل عن 6 بار الزم صرف المطر تركب على الحالط او الاعدة بغير تثبيت بمسافات تباعد مختلفة و عمل جميع ما يلزم ل فهو العمل ثمنا طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف .	11
				180	م.م	قطر 2 بوصة	11.1
				10	م.م	قطر 3 بوصة	11.1
اجمالي الاعمال الصحوجة							

الهيئة العامة للطرق والكباري
 التوقيع /

الاستشاري رضا فوزي
 التوقيع /





مقاييس تقديرية لاستكمال أعمال إنشاء محطات الأتوبيس الترددية على الطريق الدائري محطة مسطرد و بهتيم وبشرا بمنها (التشطيبات والاكتروميكانيك)						
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات						
بند	بيان الأعمال	وحدة	كمية (المقاييس)	اجمالي التوريدات	نسبة المستخلص	العنوان
أعمال التكيف						
2	أجهزة التكيف أسييليت					
2-1	توريـد و تركـيب و اختـيار وحدـات التـقدـد المـليـانـير DX كـماـ بالـمواـصـفـاتـ الـفـنيـةـ وـالـرـسـوـمـاتـ الـتـصـيـفـيـةـ الـمـعـدـدةـ وـجـادـولـ المـعـدـدـاتـ وـلـوـحـاتـ منـ النوعـ المـعـلـقـ عـلـىـ المـائـنـطـ (HIGH-WALL)ـ وـالـوـحـةـ تـشـمـلـ عـلـىـ وـحدـةـ التـخـيـرـ الدـاخـلـيـ وـوحـدـةـ التـكـيفـ الـخـارـجـيـ تـعـملـ بـقـيـةـ 220ـ فـوـلتـ 1ـ /ـ فـاـزـ /ـ 50ـ هـرـتزـ وـتـعـملـ بـمـوـسـيـرـ تـبـرـيدـ فـرـيـونـ 410ـ وـتـعـملـ عـنـ درـجـةـ حرـارـةـ خـارـجـيـةـ 35ـ درـجـةـ مـوـرـيـةـ وـتـشـمـلـ عـلـىـ شـاسـيـةـ الطـلـعـيـ وـكـافـلـيـ التـحـمـلـ لـلـوـحـاتـ الـمـارـجـيـةـ وـرـيـمـوتـ التـكـيفـ عـنـ بـعـدـ وـطـيـقـاـ المـوـاصـفـاتـ الـفـنيـةـ وـالـرـسـوـمـاتـ الـتـصـيـفـيـةـ .ـ مـارـكـ (ـK~A~R~I~B~E~R~)ـ اوـ مـاـ يـمـاثـلـهـ وـتـشـمـلـ الـوـحـةـ عـلـىـ تـورـيدـ وـتـركـيبـ التـاحـمـلـ مـنـ كـابـوليـ وـمـسـاـبـرـ وـرـدـ وـصـوـامـيلـ ثـلـيـثـ					
2-1-1	بالـدـدـ تـورـيدـ وـتـركـيبـ وـاخـتـيارـ وـضـمـنـ لـمـدـعـهـ عـامـ جـهاـزـ أـسيـيلـيتـ مـنـ الـوـعـ الـجـاـلـانـيـ كـامـلـ بـالـكـيـاسـاتـ وـالـقـرـيـونـ وـأـعـالـ الـكـهـرـيـاءـ وـالـصـرـفـ إـلـىـ أـقـرـبـ نـظـةـ صـرـفـ وـمـوـسـيـرـ الـقـرـيـونـ مـنـ الـوـحـةـ الـدـاخـلـيـ إـلـىـ الـخـارـجـيـ نـادـتـ قـبـرـةـ تـبـرـيدـ 12000ـ وـجـبـاـسـ ضـمـنـ لـمـدـعـهـ عـامـ لـلـجـهاـزـ مـنـ تـارـيـخـ الـاسـلـامـ الـاـيـدـانـيـ (ـSP.U-01ـ)	عدد	9			
2-1-2	بالـدـدـ تـورـيدـ وـتـركـيبـ وـاخـتـيارـ وـضـمـنـ لـمـدـعـهـ عـامـ جـهاـزـ أـسيـيلـيتـ مـنـ الـوـعـ الـجـاـلـانـيـ كـامـلـ بـالـكـيـاسـاتـ وـالـقـرـيـونـ وـأـعـالـ الـكـهـرـيـاءـ وـالـصـرـفـ إـلـىـ أـقـرـبـ نـظـةـ صـرـفـ وـمـوـسـيـرـ الـقـرـيـونـ مـنـ الـوـحـةـ الـدـاخـلـيـ إـلـىـ الـخـارـجـيـ نـادـتـ قـبـرـةـ تـبـرـيدـ 18000ـ وـجـبـاـسـ ضـمـنـ لـمـدـعـهـ عـامـ لـلـجـهاـزـ مـنـ تـارـيـخـ الـاسـلـامـ الـاـيـدـانـيـ (ـSP.U-02ـ)	عدد	9			
2-1-3	بالـلـطـرـيـ تـورـيدـ وـتـركـيبـ مـواسـيـرـ الـجـاحـسـ (ـقـرـيـونـ)ـ الـزـانـدـةـ عـنـ الـمـطـولـ الـمـوـرـدـ مـعـ وـحدـاتـ التـكـيفـ شـامـلـةـ كـابـلـ الـكـنـتـرـولـ وـالـغـلـزـ مـنـ الـلـارـمـ الـلـيـكـ وـالـقـرـيـونـ وـالـتـعلـيـقـ وـكـلـ مـاـ يـلـزـمـ لـهـ الـأـعـدـ	مـطـ	63	63	80%	
إجمالي أعمال التكيف						

مقاييس تقديرية لإستكمال أعمال إنشاء محطات التبادل على الطريق الدائري محطة مسطرد و بهتيم وشيرا بمنها (التشطيبات والالكترونيكيات)

تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

نسبة المستخلص	نسبة المستخلص	بيان الأعمال			بند
		كمية (المقاييس)	اجمالي التوريدات	وحدة	
نسبة الكمية	اجمالي الكمية	وحدة	كمية (المقاييس)	بيان الأعمال	بند
الاعمال الصحيحة					
80%	2	6	عدد	بالبعد توريد وتركيب وحدة رفع صرف صحي اوتوماتيكية جاهزة ماركة SANISPEED او ما يماثلها طراز (SFA) والبند لا يشمل اي قطع لازمة للتركيب مع فهو العمل نهوا تماما وكامل حسب اصول الصناعة.	4

اجمالي الأعمال الصحيحة

نسبة المستخلص	نسبة الكمية	كمية (المقاييس)	وحدة	بيان الأعمال			بند	
				بيان الأعمـال	الـحرـيق	الـحـلـقـة		
اعمال الحريق								
80%	8	9	عدد	بالبعد توريد وتركيب وختبار وتشغيل كابينة حريق (2.5"×2.5"×1") Fire hose station من النماج بفاريا او ما يماثلها وصنوع من الصاج سلك لا يقل عن 1.5 مم وجميع مكونات البند مكونات معتمدة حاصلة على UL-FM و الصندوق بابعاد (160*80*30) سم من الحديد المطلبي الكنروستانيك يحتوى على الاتي عدد 1 طانية حريق جافة بودرة بيودية (ABC) متعددة الاغراض سعة 6 كجم . خرطوم من الفمام 2.5 بوصة 30 متر بالبليوري عدد 1 مخرج محس الخلفية 2.5 بوصة خرطوم من المطاط 1 بوصة بالبليوري عدد 1 مخرج محس الخلفية 1.5 بوصة محس بلبة قطر 3 بوصة يركب قبل الصندوق شاسيه من الحديد المجلزن لزوم تثبيت الصندوق على الارضية شاليل ما جموعة طبقاً للرسومات التفصيلية والكود المصري و코드 الحرائق (NFPA) والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف	1			
اجمالي أعمال الحريق								

طلب استلام RAID - CEC - MECH - 000 - REV 00 | رقم النسخة 15/3/2023

مشروع الاتو توبيس الترددية - الطريق الداخلي

طلب استلام اعمال

AR ST EL ME أخرى

الي:	من :
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	شركة كونكريت للهندسة والمقاولات
محطة مسطرد - شبرا بنها - بهتيم	الموضوع
تسليم مراوح حانطية WALL FAN	الوصف
	منطقة العمل
SONAI	رقم البند
المورد والمصنع	المرفقات
<input type="radio"/> مستندات <input type="radio"/> تقرير اختبارات <input type="radio"/> ضمان منتجات <input type="radio"/> كتالوجات <input type="radio"/> عينات <input type="radio"/> أخرى <input type="radio"/> حسابات <input type="radio"/> رسومات تفصيلية <input type="radio"/> شهادات اعتماد <input type="radio"/> سابقة خبرة	

مهندس التنفيذ	أحمد حمدي	حفر حفر	مدير المشروع	محمد سعيد
ملاحظات الإستشاري				
لا يحب التسلل على الأدلة لبيان الأدلة لا يحب تقديم تحفظاته الفنية إلا في الحالات التي يتطلبها لا يحب التنسق مع سابق الأدلة لعدم التعارض لا يحب الالتفاف بالبيانات السابقة لا يحب المقاول المحافظ على الأدلة لبيان الأدلة ويشغل النظم				
٥ - يجب تضمين كل حصر كل محطة على حدة لا يحب الالتفاف بالبيانات السابقة لا يحب الالتفاف بالبيانات السابقة بعد إثباته لا يحب الالتفاف بالبيانات السابقة				

مدير المنطقة الإستشاري	المهندس الإستشاري
	رضا عبد الله

مرفوض يراجع ويعاد التشكيم يعتمد مع ملاحظات يعتمد

مشروع الأتوبيس انترودي - الطريق الدائري

طلب استلام اعمال

AR ST EL ME أخرى

من :	شركة كونكريت للهندسة والمقاولات
إلى :	مكتب الراند للاستشارات الهندسية
الموضوع	محطة مسطرد
الوصف	تسليم تركيبات صاج التهوية 2 ملي الخاص بنفق مسطرد
منطقة العمل	
رقم البند	
المرفقات	<input type="radio"/> عينات <input type="radio"/> كتالوجات <input type="radio"/> مستندات <input type="radio"/> تقارير اختبارات <input type="radio"/> أخرى <input type="radio"/> ضمان منتجات <input type="radio"/> رسومات تنفيذية <input type="radio"/> حسابات <input type="radio"/> شهادات اعتماد <input type="radio"/> سابقة خبرة
مهندس التنفيذ	احمد سعيد
ملاحظات الاستشاري	<p>لما تم سه الاستلام على ذات يوم الا لسلام بالآباء</p> <p>ام بعدها قتها ومه تركيب المروحة مع اعدة الاشتراك وكيفية الريادة</p> <p>- يجب ازالة سطح المحرق للصلب بالوزن الفعلي</p> <p>- يجب ازالة اللوحات الماحت</p> <p>- يجب التنسف مع باقي الا عصاء لهم تعارض الا عمال مع بعضها</p> <p>- يجب تغيير اتجاه الجيريلد الموجودة عند الـ سانسر</p> <p>- يجب تحرير التحالف عند النقطة التي تم تو صورها</p> <p>- يجب الا لرام بالقوافل الفنية بالكشاف</p>
مدير المنطقة الاستشاري	
المهندس الاستشاري	

مفوض	<input type="checkbox"/>	مراجعة وبعد التقديم	<input type="checkbox"/>	يعتمد مع ملاحظات	<input type="checkbox"/>	يعتمد	<input type="checkbox"/>
------	--------------------------	---------------------	--------------------------	------------------	--------------------------	-------	--------------------------

مشروع الاوتوبوس الترددى - الطريق الدائرى

طلب استلام اعمال

AR ST EL ME اخرى

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	الي:	شركة كونكريت للهندسة والمقاولات	من :
محطة شبرا بنها		الموضوع	
تسليم تركيبات صاج التهوية 2 مللي الخاص بنفق شبرا بنها		الوصف	
			منطقة العمل
المورد والمصنع	رقم المواصفة		رقم البند
			المرفقات
<input type="radio"/> مستندات <input type="radio"/> تقارير اختبارات <input type="radio"/> ضمان منتجات <input type="radio"/> كتالوجات <input type="radio"/> اخري <input type="radio"/> حسابات <input type="radio"/> رسومات تنفيذية <input type="radio"/> شهادات اعتماد <input type="radio"/> عينات <input type="radio"/> سابقة خبرة			

مهندس التنفيذ	احمد سعيد	مدير المشروع	محمد سعيد	ملاحظات الاستشاري
Coder				لا يائمه التسلیم على أنه يتم لالتزام بالاتفاق
١- يهدى الانتهاء منه تركيب المروحة سيتم اعارة الاختبار وتنفيذ الميناير بموعد				
٢- يجب ارفاق sheet الحمر للصاج بالوزن الفعلى				
٣- يجب ارمام اللوحات المعنده				
٤- يجب التنسيق مع عاىي الاقسام لعدم تعارضها الاعمال مع بعضها				
٥- يجب تغيير اتجاه الجيريلد الموجودة عن الاسانسير				
٦- يجب تزويد التحالفين عند النقطه التي تم توقيعها				
٧- يجب الالتزام بالمواصفات الفنية بالمشروع				

مدير المنطقة الاستشاري		المهندس الاستشاري	
		رائد بن عاصم	
مرفوض	<input type="checkbox"/>	يراجع ويعاد التقديم	<input type="checkbox"/>
		يعتمد مع ملاحظات	<input checked="" type="checkbox"/>
		يعتمد	<input type="checkbox"/>

الشركة المنفذة



الجهة المالكة



استشاري عام المشروع



الرائد



طلب جديد

RAID- CEC - MS - 025 - REV 00

رقم الطلب

طلب معاد

25/11/2024

التاريخ

مشروع الأوتوبيس الترددية - الطريق الدائري

Material Submittal (MS)

AR

ST

EL

 ME أخرى

مكتب الراند للاستشارات الهندسية

إلى :

شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

من :

محطة شبرا بنها - بهتيم - مسطرد - موقع عام

الموضوع

اعتماد وحدة رفع صرف صحي اوتوماتيكية جاهزة

الوصف

محطة شبرا بنها - بهتيم - مسطرد

منطقة العمل

GRUNDFOS

المورد والمصنع


رقم المعاشرة

رقم البند



تقارير اختبارات

ضمان منتجات




المرفقات

حسابات

رسومات تنفيذية



عينات



ملحوظات الإستشاري

مصطفى السنه

مدير المشروع

احمد ابراهيم

جورج فريد

مهندس التنفيذ

code

ملحوظات الإستشاري

لما يلي من الملاحظات على جميع العينات تم الفحص عن الموردين
 ولبيان الالتزام بالمواصفات الفنية بالامثلية وتقديم طلب الالتحاق
 وبيان خبراء مختبرات من الموردين الامثلة و يجب تقديم تقرير عن المعاشرة
 وبيان الملاحظات
 مع الالتزام بعمليات الموردين بالتركيب و تكون مسؤولية المقاول في كل السرطان
 بيد المزود المزدوج للورود

مدير المنطقة الاستشاري

المهندس الاستشاري

26/11/2024

مرفوض

يراجع ويعاد التقديم

يعتمد مع ملاحظات

يعتمد



طلب جديد

RAID- CEC - MS - 28 - REV 00

رقم الطلب

طلب معد

٠٢/١٢/٢٠٢٤

التاريخ

مشروع الأتوبيس الترددية - الطريق الدائري

Material Submittal (MS)

AR

ST



EL

ME



أخرى



مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

إلى:

شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

من:

محطات (مسطرد - بهتيم - شبرا بنها) موقع عام

الموضوع

اعتماد مواسير الفريون ACR

الوصف

MAKSAL

المورد والمصنع

رقم المواصفة

منطقة العمل

رقم البند

المرفقات

عينات

سابقة خبرة

 تقارير اختبارات

ضمان منتجات

كتالوجات

 شهادات إعتماد رسومات تنفيذية

رسومات تنفيذية

 حسابات ملاحظات الإستشاري

صطفى السعدي

مدير المشروع

أحمد السعدي

مهندس التنفيذ

Co de B

ملاحظات الإستشاري


مما يلي يرجى تفعيل المحرر قبل التحرير

ويجب أن يتم بالشكل التالي الفحص على المشروع

مدير المنطقة الاستشاري

المهندس الاستشاري


مرفوض



يراجع وبعد التقديم



يعتمد مع ملاحظات



يعتمد



